ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADODEGESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDARMIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA: Comité semanal No 38		
FECHA: 22 de octubre de 2025	**HORA: 7:00 AM**	**LUGAR: Virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
- Se adjunta listado de asistencia	N/A

2. ORDEN DEL DÍA

- Presentación informe semanal
- Lectura de compromiso del comité anterior
- Avance del contrato en cuanto a obra y georreferenciación
- Observaciones por parte de la entidad o interventoría o contratista
- Seguimiento a garantías
- Compromisos adquiridos

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se realiza presentación del informe semanal N. 38, el cual comprende el periodo de ejecución del 12 de octubre al 19 de octubre de 2025.
- A la fecha el contrato presenta un porcentaje de desviación en positivo de un 11.10%
- En el comité anterior el compromiso adquirido fue tramitar PMT por emergencia de urbanismos tácticos CLL 11 Y CLL 12, el cual se cumplió el día 20 de octubre de 2025.
- A la fecha se cuenta con un valor programado de $ 9.018.553.282 y un valor ejecutado de $8.423.145.077, para un porcentaje de desviación en positivo del contrato de 11.10%.
- A la fecha se continua con las actividades de implementación en el corredor de la carrera séptima el cual a la fecha cuenta con un valor ejecutado de $1.961.965.922 el cual corresponde a un porcentaje de avance del 83% y un valor pendiente por ejecutar de $408.157.630 millones de pesos.
- Los urbanismos tácticos se encuentran en pausa de acuerdo a la directriz recibida por la secretaria por un aspecto de protocolo de la alcaldía de Bogotá se trasladaron a una fecha de inicio aproximada del día 10 de noviembre de 2025.El contratista de obra manifiesta que en cuanto se pueda ingresar a esta zona solicita el acompañamiento que ya habían expresado a la secretaria para realizar la ejecución de los urbanismos tácticos.
- El dia 21 de octubre mediante correo electrónico fueron asignados los siguientes ID`s
  * EX_02_033_1556_10_V26 Diseño Proyecto Zona Rosa carrera 13 entre calles 85 y 87ª
  * EX_02_240_575_11 colegio LICEO FRANCES
- Esa misma fecha fue remitido al contratista de obra mediante correo electrónico para su verificación, el día 24 de octubre de 2025 dieron respuesta exponiendo lo siguiente "*teniendo en cuenta los rubros disponibles para la vigencia de la anualidad 2025 del contrato de obra 2024-3647 zona 1 se imposibilita la ejecución de los ID`s anteriormente mencionados, por esta razón se procede a liberar la asignación, con el fin de que la entidad disponga y apropie los recursos pertinentes que permitan su ejecución"* por esta razón y de acuerdo a la respuesta dada por parte del contratista de obra y la cual fue remitida a la secretaria el día 24 de octubre de 2025
- La cuenta 8 del contratista de obra fue radicada el día 17 de octubre de 2025 con la subsanación del comprobante de ingreso a almacén, se informa al contratista para la verificación del ingreso del pago de esta cuenta.
- La SDM solicita se culminen las actividades pendientes en el ID de la carrera séptima ya que se esta dado inicio al proceso de la adición y se debe dar cierre a este corredor, el contratista expresa que en el transcurso de la semana se culminaran las actividades de metro cuadro y metro lineal, además se dará inicio a la instalación de tachas.
- Del componente de georreferenciación a la fecha se encuentran aprobadas desde la cuenta 1 a la 7 en su totalidad y de la cuenta 8 se encuentran 4 ID`s aprobados por parte de la secretaria, 2 en atención del contratista de obra y 2 en revisión por parte de la secretaria.
- La interventoría informa que se han realizado labores de seguimiento a garantías, efectuando recorridos a los ID`s que se encuentran próximos a cumplir sus fechas de garantías ya sea del 30%, 70% y 100% debidamente.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
- Implementar CP_cámaras_Cll172	- Contratista	

APROBADO

SECRETARIADISTRITAL DE MOVILIDAD	**FELIPE MALDONADO**