| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD | **SISTEMA INTEGRADODEGESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDARMIPG** | |
| | **GESTIÓN ADMINISTRATIVA** | |
| | **Formato acta de reunión** | |
| | **CÓDIGO: PA01-M01-F03** | **Versión 1.0** |

| | | |
|---|---|---|
| **TEMA: Comité semanal No 40** | | |
| **FECHA: 05 de noviembre de 2025** | **HORA: 7:00 AM** | **LUGAR: Secretaria de movilidad** |

**1. ASISTENTES**

| NOMBRE | ENTIDAD/DEPENDENCIA |
|---|---|
| - Se adjunta listado de asistencia | N/A |

**2. ORDEN DEL DÍA**

- Presentación informe semanal
- Lectura de compromiso del comité anterior
- Avance del contrato en cuanto a obra y georreferenciación
- Observaciones por parte de la entidad o interventoría o contratista
- Seguimiento a garantías
- Compromisos adquiridos

**3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

- Se realiza presentación del informe semanal N. 40, el cual comprende el periodo de ejecución del 27 de octubre al 02 de noviembre de 2025.
- A la fecha el contrato presenta un porcentaje de desviación en positivo de un 11.57%
- En el comité anterior no se adquirieron nuevos compromisos.
- A la fecha se cuenta con un valor programado de $ 9.018.553.282 y un valor ejecutado de $8.748.638.173, para un porcentaje de desviación en positivo del contrato de 11.57%.
- A la fecha se continua con las actividades de implementación en el corredor de la carrera séptima el cual a la fecha cuenta con un valor ejecutado de $2.259.421.315 el cual corresponde a un porcentaje de avance del 95% y un valor pendiente por ejecutar de $110.702.237 millones de pesos.
- Se manifiesta a la secretaria que de acuerdo a la asignación de la zona Nor-oriente del contrato 2024-3647 de zona 1 ya han ejecutado la autopista norte, NQS, calle 26 y las vías de la calera, Guavio, Choachí y a la fecha se encuentra en ejecución la carrera séptima y en suspensión los urbanismos tácticos de la calle 11 y de la calle 12ª de acuerdo a lo expresado en comités anteriores continua como fecha de inicio el 10 de noviembre de acuerdo a la directriz dada por la alcaldía.
- La secretaria solicita que la implementación de los urbanismos tácticos reportados en la matriz de indicadores inmediatamente y no como se viene manejando a corte de mes vencido.
- A la fecha no se cuentan con más metas físicas por implementar de lo que corresponde a la vigencia de 2025, por lo cual se esta en espera de la adición para determinar la pista que se entregara en la misma.
- Para la ejecución de los urbanismos tácticos se había presentado un PMT de emergencia, pero dado que ya se venció ya se solicito el PMT normal para dar inicio el día 10 de noviembre.
- Respecto a la adición N.1 del contratista de obra ya presentaron la respuesta a la SDM mediante oficio "CS-GYP-2024-049-2025 MANIFESTACIÓN DE INTERÉS ADICIÓN No. 1" el día 27 de octubre de 2025, y ya se encuentran adelantados los documentos solicitados por la secretaria para el proceso.
- Con respecto a las condiciones expresadas por la secretaria respecto al contrato de interventoría 2024-3645 en el cual se expone que de acuerdo al tipo de contrato de la interventoría la SDM manifiesta que la adición presupuestal solo sea para el contrato de obra, teniendo en cuenta esto la represéntate legal de la interventoría de velnec s.a solicita una reunión con la secretaria para exponer y definir los términos de esta adición y proceder con la respuesta de viabilidad.
- Del componente de georreferenciación a la fecha se encuentran aprobadas desde la cuenta 1 a la 7 en su totalidad y de la cuenta 8 se encuentran 7 ID`s aprobados por parte de la secretaria, y 1 en revisión por parte de la secretaria, de acuerdo a la fecha de presentación de la cuenta que es el 11 de noviembre se enviaran los 3 ID`s correspondientes a la cuenta 9.
- La interventoría informa que se han realizado labores de seguimiento a garantías, efectuando recorridos a los ID`s que se encuentran próximos a cumplir sus fechas de garantías ya sea del 30%, 70% y 100% debidamente.

| 3.1 COMPROMISOS | 3.2 RESPONSABLES | 3.3 FECHAS |
|---|---|---|
| - | - | |

APROBADO

| | |
|---|---|
| **SECRETARIADISTRITAL DEMOVILIDAD** | **FELIPE MALDONADO** |