ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADODEGESTIÓNDISTRITALBAJO EL ESTÁNDARMIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato actade reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA: Comité semanal No 41		
FECHA: 12 de noviembrede2025	**HORA: 7:00AM**	**LUGAR: Virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
- Seadjunta listado deasistencia	N/A

2. ORDEN DEL DÍA

- Presentación informe semanal
- Lecturade compromisodel comité anterior
- Avance del contrato en cuanto a obra y georreferenciación
- Observaciones por parte de la entidad o interventoría o contratista
- Seguimiento a garantías
- Compromisos adquiridos

3. DESARROLLO DELAREUNIÓN

- Se realiza presentación del informe semanal N. 41, el cual comprende el periodo de ejecución del 03 de noviembre al 09 de noviembre de 2025.
- A la fecha el contrato presenta un porcentaje de desviación en positivo de un 11.28%
- De acuerdo al comité anterior se adquirió el compromiso de iniciar implementación urbanismos tácticos de la cll 11 y cll 12, el cual se da por cumplido dando inicio el día 10 de noviembre de 2025.
- A la fecha se cuenta con un valor programado de $9.061.112.688 y un valor ejecutado de $8.811.203.136, para un porcentaje de desviación en positivo del contrato de 11.28%.
- A la fecha se continua con las actividades de implementación en el corredor de la carrera séptima el cual a la fecha cuenta con un valor ejecutado de $2.299.554.290 el cual corresponde a un porcentaje de avance del 97% y un valor pendiente por ejecutar de $70.569.262 millones de pesos.
- El ministerio de las TIC solicita se envié el listado del personal que se va a encontrar en la zona ejecutando actividades en el urbanismo táctico de la calle 11.
- La SDM solicita al contratista de obra envié un informe en el cual se justifique el uso de la pintura acrílica en los urbanismos tácticos de la calle 11 y 12ª.
- El contratista de obra solicita a la secretaria se remitan los diseños de la pista de la adición No.1 para avanzar en actividades de inspección y presupuesto, la SDM informa que para iniciar cualquier labor relacionada a la adición se necesita que todos los procesos internos se encuentren aprobados para continuar con el procedimiento.
- La SDM informa que los ID`s asignados para la adición No.1 se encuentran unos ID`s a los cuales ya se les había realizado una inspección inicial y 8 ID`s nuevos correspondientes en su mayoría a la localidad de Usaquén y además de esto unos ID`s que se encuentran en un grupo de priorización.
- La secretaria manifiesta el compromiso de enviar la matriz de indicadores respecto a los kilómetros de ciclorruta de los urbanismos tácticos antes del 20 de noviembre de 2025, para lo cual se programa una reunión virtual el día martes 18 de noviembre.
- Respecto a la radicación de las cuentas del contrato de obra 2024-3647 y del contrato de interventoría 2024-3645, fueron devueltas por parte de la secretaria se solicita subsanar estas observaciones y remitirlas nuevamente para continuar con el proceso.
- La interventoría solicita al supervisor se pueda revisar el aplicativo de Aranda en el cual se cargan los documentos de almacén, ya que se están presentando problemas con la contraseña del mismo cada mes cuando se va a realizar dicho cargue, y esto retrasa el proceso de solicitud del comprobante de almacén para la cuenta.
- Del componente de georreferenciación a la fecha se encuentran aprobadas desde la cuenta 1 a la 7 en su totalidad y de la cuenta 8 se encuentran 8 ID`s aprobados por parte de la secretaria, de acuerdo a la fecha de presentación de la cuenta que es el 11 de noviembre se enviaran los 3 ID`s correspondientes a la cuenta 9.
- La interventoría informa que se han realizado labores de seguimiento a garantías, efectuando recorridos a los ID`s que se encuentran próximos a cumplir sus fechas de garantías ya sea del 30%, 70% y 100% debidamente.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
- Enviar cronograma de implementación de los urbanismos tácticos de la calle 11 y calle 12a	- Contratista	

APROBADO

SECRETARIADISTRITAL DEMOVILIDAD

FELIPEMALDONADO