ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADODEGESTIÓNDISTRITALBAJO EL ESTÁNDARMIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato actade reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA: Comité semanal No 42		
FECHA: 19 de noviembrede2025	**HORA: 7:00AM**	**LUGAR: Virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
- Se adjunta listado de asistencia	N/A

2. ORDEN DEL DÍA

- Presentación informe semanal
- Lecturade compromisodel comité anterior
- Avance del contrato en cuanto a obra y georreferenciación
- Observaciones por parte de la entidad o interventoría o contratista
- Seguimiento a garantías
- Compromisos adquiridos

3. DESARROLLO DELAREUNIÓN

- Se realiza presentación del informe semanal N. 42, el cual comprende el periodo de ejecución del 10 de noviembre al 16 de noviembre de 2025.
- A la fecha el contrato presenta un porcentaje de desviación en positivo de un 11.02%
- De acuerdo al comité anterior no se adquirieron ningún compromiso.
- A la fecha se cuenta con un valor programado de $9.061.112.688 y un valor ejecutado de $8.878.325.907, para un porcentaje de desviación en positivo del contrato de 11.02%.
- A la fecha se continua con las actividades de implementación en el corredor de la carrera séptima el cual a la fecha cuenta con un valor ejecutado de $2.342.261.674 el cual corresponde a un porcentaje de avance del 99% y un valor pendiente por ejecutar de $27.861.878 millones de pesos.
- La secretaria solicita información de los PMT`s de emergencia que se encontraban pendientes por ejecutar a lo cual el contratista manifiesta que ya se implementaron y se realizara el envió a la secretaria del registro fotográfico de cada uno.
- La SDM informa que en el urbanismo táctico de la calle 11 sobre la casa del florel entre la carrera séptima y la carrera 6 se encuentra un pavimento que se encuentra en mal estado por esta razón se solicito cambiar el material de implementación de llana a pintura de acrílico base solvente, ya que se modificara el material de implementación se deberán revisar los tiempos de garantías.
- La secretaria informa que se enviaran dos comunicados a la interventoría sobre la adición No.1, uno de estos comunicados es sobre la adición al contratista de obra en el cual se solicitan unos documentos para continuar el proceso con contratación por parte de la interventoría quien debe remitir estos documentos y el otro comunicado será del contrato de interventoría sobre el tema del reconocimiento de valores adicionales de acuerdo a la adición del contrato de obra, para que en cuanto lleguen sean revisados verificados y se pueda dar pronta respuesta a los mismos.
- Se solicita remitir el informe ejecutivo y los documentos mencionados en el oficio SS 202531114236891 con fecha de expedición no mayor a 30 días, y actualizar la información del informe ejecutivo y de la justificación dado que ya el proceso lleva un tiempo en tramite y ya se encuentran cuentas nuevas tramitadas por tal razón debe quedar lo más actualizado posible.
- El contratista de obra insiste en la asignación de la pista y el envío de estos diseños de la adición No.1 para poder avanzar en el proceso de inspección y valoración.
- La secretaria aclara que en la comunicación remitida el día 28 de octubre de 2025 mediante oficio SS 202531114236891, y teniendo en cuenta que en las directrices iniciales de esta adición se tenia estipulado que el tiempo de ejecución de este valor y esta pista debía ser en la vigencia del 2025 dentro de los 2 meses que restan de la misma, pero dado que el trámite ha llevado más tiempo se deberá implementar lo que mas se pueda dentro de la vigencia 2025 y se deberá terminar este valor de la adición en la vigencia del 2026 pero teniendo claro el tiempo inicial de dos meses de esta manera seria en diciembre de 2025 y enero de 2026.
- Del componente de georreferenciación a la fecha se encuentran aprobadas desde la cuenta 1 a la 8 en su totalidad y de la cuenta 9 se encuentran 2 ID`s aprobados por parte de la interventoría, y de igual manera 2 entregados para revisión de la SDM, y el tercer plano se encuentra en elaboración por parte del contratista de obra.
- La interventoría informa que se han realizado labores de seguimiento a garantías, efectuando recorridos a los ID`s que se encuentran próximos a cumplir sus fechas de garantías ya sea del 30%, 70% y 100% debidamente.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
-	-	

APROBADO

SECRETARIADISTRITAL DEMOVILIDAD	**FELIPEMALDONADO**