Informe Parcial No.	2
Periodo del informe	22 de Noviembre de 2025 al 15 de Diciembre de 2025
Contrato No.	160 -2025-LP -001
Fecha en que se rinde el informe	16/12/2025
1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista	**LAM CONSTRUCCIONES SAS**
NIT	902356860-0
Representante Legal	**JAIRO VILLAMIZAR SALCEDO**
CC	**84034926**
Supervisor	**Ing. Saúl Pérez Luna**
Cargo	Secretario de Infraestructura Planeación
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS, ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMERINOS, BATERÍAS SANITARIAS, CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCÍA DEL MUNICIPIO DE TAUSA – CUNDINAMARCA.
Fecha de suscripción contrato	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de inicio del contrato	24/10/2025
Plazo de ejecución inicial	SEIS (6) MESES
Prorroga Nº (si la hay)	N/A
Plazo de ejecución final	23/04/2026
Fecha de suspensión (si la hay)	N/A
Fecha de reinicio (si la hay)	N/A
Fecha de terminación	23/04/2026

OBJETIVO: Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado el día dieciséis (16) de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024) al supervisor del contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo en el periodo comprendido del veintidós (22) de noviembre de 2025 al quince (15) de Diciembre de 2025.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA: Para efectos de la labor de Auditoria, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura
- Acta de corte parcial 2
- Informe parcial 1
- Certificado pago de parafiscales
- Cuenta bancaria

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN: Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además del análisis confrontado con los Objetos y Obligaciones Específicas enmarcadas en el contrato No. 160 -2025-LP -001, con base en la propuesta presentada por el contratista.

REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:

DESCRIPCION	SI	NO	OBSERVACIONES

El contratista cumple satisfactoriamente con sus obligaciones	**X**		
Se efectuaron requerimientos al contratista en el periodo informado		**X**	

FALENCIAS:
Como resultado de la realización del procedimiento de auditoría correspondiente, no se hallaron falencias e inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:
Con base a que no se encontraron falencias en la ejecución del contrato o incumplimiento de las obligaciones, se emite concepto **FAVORABLE** para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal de Tausa.

CONCLUSIONES:
Se procederá a efectuar el **SEGUNDO** pago correspondiente al periodo del veintidós (22) de noviembre de 2025 al quince (15) de diciembre de 2025, por valor de **QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($552.341.269.00) MONEDA CORRIENTE**, de acuerdo a la cláusula forma de pago.

FUENTE / RUBRO	NOMBRE RUBRO	PAGO 1
2.3.43.4302010.2.3.2.02.02.005 EI156.1.3.3.5.04.008	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	552.341.269.00
RP 00AD 4302 1604 2024 25793 00632.2.8.1.00.1	ASIGNACIONES DIRECTAS 0% DEL SGR	0
TOTAL		**552.341.269.00**

Se suscribe a dieciséis (16) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

SAÚL PÉREZ LUNA
Secretario de Infraestructura y Planeación

SERVIDOR PÚBLICO	**ELABORADO**	**REVISADO**	**APROBADO**
Nombre	Saúl Pérez Luna	Saúl Pérez Luna	Saúl Pérez Luna
Empleo	Secretario de Infraestructura y Planeación	Secretario de Infraestructura y Planeación	Secretario de Infraestructura y Planeación
Fecha	16/12/2025		
Firma			