C.T. 2 CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT 900.211.682-3
CR 60 N° 47A35
Tel: (604) 5791167
Rionegro - Colombia
ct2@une.net.co

Factura electrónica de venta
No. FE 97

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(604) 5760000 - Ext. 43325
Dirección	Calle 104 No 65 - 120 Barrio Pedregal	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/11/2024, 09:58
Expedición	12/11/2024, 10:01
Vencimiento	12/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	PRELIMINARES RETIROS Y DEMOLICIONES 1.1. Instalación de cerramiento provisional en tela verde con una altura de 2.1 m. Incluye suministro, transporte e instalación de la tela, estructura en larguero común, concreto de 17,5 Mpa para fijación de estructura en madera común, excavación manual en cualquier material, cargue, transporte y botada de material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación. Unid. Medida – m	106.50	30,000.00	3,195,000.00
2	1.2. Demolición de revoque en muros y cielos; incluye cargue, transporte y disposición final de residuos provenientes de la demolición. Unid. Medida - m2	180.77	18,000.00	3,253,860.00
3	1.3. Retiro de escaleras, incluye cargue, transporte y disposición final. Unid. Medida – Global	1.00	150,000.00	150,000.00
4	1.4. Retiro de herrajes y compuertas de acero para acceso a tanque, incluye cargue, transporte y disposición final. Unid. Medida - und.	2.00	100,000.00	200,000.00
5	2. MORTEROS Y REVOQUES 2,1. Construcción de piso en mortero 1:5 de nivelación, espesor de 0.05m. Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Unid. Medida - m2	54.70	45,000.00	2,461,500.00
6	2.2. Colocación de revoque con mortero 1:4 en muros. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Unidad de Medida: m2	235.47	45,000.00	10,596,150.00
7	3. IMPERMEABILIZACIONES Y GEOMEMBRANAS 3.1. Impermeabilización con aditivo tipo igol denso o similar para superficies enterradas, do manos con una dosificación de 1kg/m2 cada mano, se debe imprimar previamente la superficie con igol imprimante o equivalente, una mano con una dosificación de 200 gr/m2. incluye todo lo necesario para su correcta aplicación según recomendaciones del proveedor del insumo. Unidad de medida: m2	211.02	83,000.00	17,514,660.00
8	3.2. Suministro, transporte e instalación de membrana PVC para impermeabilización de tanque en concreto incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Unidad de Medida: m2	180.77	225,000.00	40,673,250.00
9	3.3. Suministro, fabricación e instalación de escaleras para acceso a tanque. Unidad de Medida: und	1.00	800,000.00	800,000.00
10	4, HIDRAULICOS, CONCRETOS Y METALICAS 4.1. Construcción de emboquillada de tubería en pared hasta 4 según especificaciones técnicas de EEPP de Medellín. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. Unidad de Medida: un	2.00	120,000.00	240,000.00
11	4.2. Fabricación e instalación de compuerta metálica en acero para acceso a tanque con respectiva chapa, cerrojo y llaves, con aplicación de imprimante wishprimer, anticorrosivo y acabado en pintura esmalte color a definir	2.00	600,000.00	1,200,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	Unidad de Medida: un			
12	4.3. Fabricación de caja de inspección en concreto, incluye suministro de materiales para concreto de 3000psi, formaletas, acero de refuerzo de 3/8 incluye herraje, alambre para amarre y todo lo necesario para su correcta fabricación y funcionamiento. Unidad de Medida: un	1.00	500,000.00	500,000.00
13	5. MANTENIMIENTOS 5.1. Cambio o mantenimiento de flotador completo. Se entregará debidamente funcional sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos. Unidad de Medida: global	2.00	250,000.00	500,000.00
14	5.2. Mantenimiento de desagües para vaciado y limpieza de tanques. Unidad de Medida: global	4.00	250,000.00	1,000,000.00
15	5.3. Mantenimiento de motobombas (preventivo y correctivo) funcionales Unidad de Medida: und	1.00	1,200,000.00	1,200,000.00
16	6. OTROS 6.1. Realización de prueba de estanqueidad la cual cuenta con su respectivo informe de análisis y hallazgos. Unidad de Medida: und	2.00	250,000.00	500,000.00
17	ADMINISTRACION 25%	1.00	20,996,105.00	20,996,105.00
18	UTILIDAD 5%	1.00	4,199,221.00	4,199,221.00

Total items: 18

Total Bruto	109,179,746.00
IVA 19%	797,851.99
Total a Pagar	**109,977,597.99**

Valor en Letras:
Ciento nueve millones novecientos setenta y siete mil quinientos noventa y siete pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 109,977,597.99

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCOLOMBIA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 01244126246 / AHORROS No. 02449761068.

OBSERVACION: #$36-02-00-005-920410; CO1.PCCNTR.6586614

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082391558 aprobado en 20241029 prefijo FE desde el número 96 al 150 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa
CUFE: ea67d309f1a6fd86b465fa78cc6acca76b0631e60fcbb8191201de3c64a771b5f0522e998460fb1409d9477bfddd538d