INGENIERIA R&A S.A.S

Nit. 900933131-5

CONSULTORIA, INTERVENTORIA, CONSTRUCCION E IMPERMEABILIZACION

Zipaquirá, diciembre 10 de 2025

Arquitecta.
SANDRA ATUESTA
Secretaria de Obras Publicas
Alcaldía Municipal Zipaquirá

Referencia. CO-605-2025, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCION DONDE SE DESARROLLAN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA"

Asunto. SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA

Apreciada Arquitecta

Debido a que desde mediados de noviembre se ha tenido incremento de lluvias en la región, se han retrasado las actividades de cambio de cubiertas en los centros integrales del CIS y de las Concepción ya que son trabajos de alto riesgo para el personal el cual está trabajando por encima de cubiertas con tejas de fibrocemento fisuradas las cuales se necesitan retirar y hacer refuerzo estructural utilizando equipos de soldadura e instalación de la nueva teja en lámina galvanizada. (Ver reportes noviembre y diciembre de 2025 del Ideam adjuntos)

> En noviembre de 2025, el clima en Zipaquirá estuvo marcado por condiciones lluviosas en la región Andina, con lluvias de variada intensidad y probabilidad de tormentas eléctricas. El mes se vio influenciado por el fenómeno de La Niña, lo que llevó a un aumento de las precipitaciones en Cundinamarca. El último fin de semana del mes fue particularmente lluvioso, con pronósticos de lluvias intensas en la región Andina, incluyendo el norte de Cundinamarca.

Calle 6 No. 9-43 Zipaquirá
Cel. 3103070236
e-mail. ingeniería.rya.sas@gmail.com

Powered by CamScanner

INGENIERIA R&A S.A.S

Nit. 900933131-5

CONSULTORIA, INTERVENTORIA, CONSTRUCCION E IMPERMEABILIZACION

TIEMPO ZIPAQUIRÁ

7 días | +7 días

Fecha	Tiempo	Máx.	Mín.	Riesgo de lluvia	Velocidad del viento	Precipitación / Lluvia mm	Humedad
1. Diciembre	Chubascos ligeros	19 °C	7 °C	45 %	5 km/h	2mm	74%
2. Diciembre	Nubes dispersas	18 °C	8 °C	0 %	4 km/h	0mm	72%
3. Diciembre	Nubes dispersas	18 °C	8 °C	0 %	4 km/h	0mm	75%
4. Diciembre	Nubes dispersas	18 °C	8 °C	0 %	4 km/h	0mm	77%
5. Diciembre	Lluvia moderada	19 °C	8 °C	85 %	3 km/h	12mm	79%
6. Diciembre	Lluvias intensas	19 °C	10 °C	90 %	4 km/h	23mm	81%
7. Diciembre	Lluvias intensas	20 °C	8 °C	95 %	4 km/h	29mm	82%

Calle 6 No. 9-43 Zipaquirá

Cel. 3103070236

e-mail. ingeniería.rya.sas@gmail.com

Powered by CamScanner

INGENIERIA R&A S.A.S

Nit. 900933131-5

CONSULTORIA, INTERVENTORIA, CONSTRUCCION E IMPERMEABILIZACION

TIEMPO ZIPAQUIRÁ

7 días | +7 días

Fecha	Tiempo	Máx.	Mín.	Riesgo de lluvia	Velocidad del viento	Precipitación / Lluvia mm	Humedad
8. Diciembre	Lluvia ligera	17 °C	6 °C	75 %	5 km/h	6mm	86%
9. Diciembre	Chubascos ligeros	17 °C	8 °C	70 %	3 km/h	4mm	85%
10. Diciembre	Chubascos ligeros	16 °C	8 °C	70 %	5 km/h	5mm	86%
11. Diciembre	Pocas nubes	9 °C	6 °C	20 %	3 km/h	0mm	95%
12. Diciembre	Nubes dispersas	8 °C	6 °C	0 %	3 km/h	0mm	86%
13. Diciembre	Lluvias intensas	10 °C	7 °C	90 %	2 km/h	17mm	83%
14. Diciembre	Nubes dispersas	11 °C	8 °C	15 %	3 km/h	0mm	92%

Calle 6 No. 9-43 Zipaquirá
Cel. 3103070236
e-mail. ingeniería.rya.sas@gmail.com

Powered by CamScanner

Por lo anteriormente expuesto se solicita sea prorrogado el contrato por el termino de 30 días, para continuar con actividades de instalación de cubiertas y dar cumplimiento al mismo.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,



JOSE ISIDRO RAMIREZ NAVA
RL INGENIERIA R&A S.A.S

Powered by CamScanner