| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | X | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**
**CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6991211 DEL 13 DE NOVIEMBRE 2024**

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

## 1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | Centro de comercio y Servicios Sena Regional Tolima |
| **TIPO DE CONTRATO** | Interventoría |
| **CONTRATO NRO.** | CO1.PCCNTR.6991211 de 13 de noviembre de 2024 |
| **OBJETO** | Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, y jurídica del contrato de obra cuyo objeto es contratar el suministro e instalación del ascensor del edificio Ibanasca del centro de comercio y servicios Sena regional Tolima. |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | 13 de noviembre de 2024 |
| **FECHA DE INICIO** | Cuatro (04) de diciembre de 2024 |
| **PLAZO INICIAL** | El plazo máximo de ejecución del contrato será de CUARENTA Y CINCO (45) días calendario, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, como son: 1) Expedición del Compromiso de Registro Presupuestal, 2) Aprobación de las pólizas de garantía exigidas y 3) Diligenciamiento del Acta de Inicio (cuando aplique). Debe tenerse en cuenta que el cronograma específico para la satisfacción de la compraventa lo determina el supervisor en la programación del contrato y una vez agotado el saldo del contrato, se podrá liquidar anticipadamente el mismo por las partes. |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31 de diciembre 2024 |
| **CONTRATISTA** | JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ |
| **CC o NIT** | 93.296.714 del Líbano |
| **NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA** | JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ |
| **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL** | 93.296.714 |

| | |
|---|---|
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Centro de comercio y Servicios Sena Regional Tolima |
| **VALOR INICIAL** | Diecisiete millones de pesos ($17.000.000 M/CTE). |
| **ADICION** | Dos millones de pesos ($2.000.000,00 M/CTE). |
| **VALOR FINAL** | Diecinueve millones de pesos ($19.000.000,00 M/CTE). |
| **FORMA DE PAGO** | El SENA Pagara el valor del contrato parciales según avance de obra, hasta pagarse un 90% del valor contratado y un último pago por el 10% restante una vez recibido a satisfacción el objeto del contrato, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el mismo e Informe del Supervisor y/o interventor del contrato. |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | No. 5724 con fecha de registro 21 de marzo 2024 |
| **CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL** | No. 172424 con fecha de registro 18 de noviembre 2024 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | Diecinueve millones de pesos ($19.000.000 M/CTE) |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** | 12 de septiembre de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)** | N/A |
| **VALOR TOTAL PAGADO** | $16.511.290,17 |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | $19.000.000 |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | JULIAN ALONSO GARZON QUIROGA |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | PAOLA MORALES RUIZ<br>CARLOS ANDRÉS RUBIANO ROJAS<br>TANIA GUEVARA ANGARITA |
| **MODIFICACIÓN NRO. CO1.CTRMOD.17900579** | Fecha de la suscripción 30/12/2024<br>Fecha de aprobación de pólizas 31/12/2024<br>Prórroga No.1 |
| **MODIFICACIÓN NRO. CO1.CTRMOD.18915436** | Fecha de la suscripción 29/04/2025<br>Fecha de aprobación de pólizas 05/06/2025<br>Prórroga No.2 |
| **MODIFICACIÓN NRO. CO1.CTRMOD.19737675** | Fecha de la suscripción 28/07/2025<br>Fecha de aprobación de pólizas 05/08/2025<br>Prórroga No.3 |
| **CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO** | No. 5724 con fecha de registro 21 de marzo 2024 |
| **CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO** | No. 172424 con fecha de registro 18 de noviembre 2024 |

## 2. ASPECTOS TÉCNICOS

## 2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción CO1.PCCNTR.6991211, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

| OBLIGACIONES | ¿CUMPLIÓ? | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|
| **1.** Suscripción del Acta de Inicio (dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento y legalización del contrato), verificando el cumplimiento de todos los requisitos previsto en el contrato principal. | Si | Se realizo la suscripción del acta de Inicio. |
| **2.** Verificar el cumplimiento por parte del contratista principal de todos las obligaciones y requisitos contenidos en el Anexo Técnico del contrato de obra. | **Si** | Informe de supervisión final de interventoría. |
| 3. Verificar y avalar los catálogos, certificaciones, fichas técnicas y/o las fichas de los elementos instalados, y/o manuales de funcionamiento, garantía y condiciones de mantenimiento, en medio físico y magnético, entregados por el contratista de obra. | Si | Se realizo el seguimiento a las actividades ejecutadas.<br>Obra ejecutada. |
| **4.** Dar seguimiento al cumplimiento del contratista de sus obligaciones relativas al personal y equipo de trabajo. | Si | Informe de interventoría. |
| **5.** Entregar oportunamente los productos requeridos por la Supervisión y/o entes de control. Así mismo, los descritos en los anexos de naturaleza técnica. | **Si** | Se entregaron los Informe de interventoría. |

| | | |
|---|---|---|
| **6.** No recibir actividades que hayan sido realizadas y que no cumplan con los 22 GCCON-F-021 V.02 requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, caso en el cual, deberá requerir, a costa del contratista principal, la corrección de las mismas**.** | Si | Se realizo el seguimiento a las actividades durante su ejecución. |
| **7.** Verificar que el contratista realice (si hay lugar a ello) la disposición final de los elementos cambiados o eliminados, y retirar los escombros y/o desechos de obra y material sobrante, los cuales deberán ser dispuestos según la normatividad ambiental vigente, en especial lo establecido en el Decreto 586 de 2015, y demás normas vigentes que sean aplicables. Verificar y avalar, previo a su utilización, los materiales necesarios para la ejecución de las obras, los cuales deberán ser nuevos, de primera calidad, genuinos y cumplir con las especificaciones exigidas. | Si | Certificados de disposición final anexos al informe ambiental. |
| **8.** Verificar que el contratista principal cuente con los equipos, herramientas y materiales que garanticen la realización de mantenimientos de las diferentes instalaciones de la Entidad. | Si | Se realizo seguimiento a las actividades ejecutadas. Obra ejecutada. |
| **9**. Coordinar la ejecución de las actividades del contrato principal en observancia de las disposiciones ambientales y restricciones que pudieran presentarse en la zona o zonas | Si | Informe de Interventoría. Obra ejecutada. |

| | | |
|---|---|---|
| en las cuales se ejecutará el contrato, por causa de emergencia epidemiológica. Asistir a las reuniones de seguimiento con el Supervisor del contrato, cuando así se le requiera. | | |
| **10.** Utilizar personal idóneo, contratado por su cuenta y riesgo para la debida y satisfactoria ejecución del objeto contractual. | Si | Contaron con personal capacitado. Obra ejecutada y en funcionamiento. |
| **11.** Garantizar la disponibilidad de personal, equipos, herramientas en perfecto estado de funcionamiento, así como los materiales necesarios para el desarrollo del contrato en los términos pactados y el contrato principal. | Si | Se contó con personal, equipos y materiales necesarios durante la ejecución. Obra ejecutada y en funcionamiento. |
| **12.** Dotar a su personal con los elementos de seguridad industrial de acuerdo a la Ley 1562 de 2012 requeridos para el desarrollo de su labor, la Entidad a través de la interventoría, hará seguimiento permanente de su cumplimiento. | Si | Personal dotado con elementos de seguridad. Seguimiento realizado por la interventoría con registro fotográfico en el informe. |
| **13.** Velar porque se cumpla y realice (si hay lugar a ello) la disposición final de los elementos cambiados o eliminados, y retirar los escombros y/o desechos de obra y material sobrante, los cuales deberán ser dispuestos según la normatividad ambiental vigente, en especial lo establecido en el Decreto 586 de 2015, y demás normas vigentes que sean aplicables. | Si | Certificados de disposición final anexos al informe ambiental. |

| | | |
|---|---|---|
| **14.** El Contratista deberá entregar oportunamente los informes mensuales frente al cumplimiento de las obligaciones contractuales, con los respectivos documentos que soporten las actividades realizadas y su avance en cada periodo. Dicho informe deberá contener un registro fotográfico que registre el antes y después de cada intervención. Su presentación será tanto física como en medio magnético. | Si | Informes de Interventoría. |
| **15.** Entregar los anexos del informe de ejecución definidos para el pago. Su presentación será tanto física como en medio magnético. | Si | Documentación anexa como soporte al informe de supervisión. |
| **16.** Cumplir con cada uno de los requisitos a satisfacer en la presentación y/o radicación de la cuenta. | Si | Documentación Cuenta de Cobro. |
| **17.** Presentar el informe final en medio físico y magnético, bajo las pautas y condiciones determinadas para ello. | Si | Informe interventoría. |
| **18.** Verificar cumplimiento de las obligaciones ambientales. | Si | Informe ambiental de interventoría y contratista de obra. |
| **19.** En el caso de requerirse elementos o servicios no previstos (ITEM NO PREVISTOS), por parte del contratista de obra, acogerse al procedimiento determinado por el SENA para ello. Controlar ante el rechazo de alguno de los Profesionales presentados para Aprobación, por parte de contratista de obra, para que proceda al | Si | Acta de comité técnico. |

| | | |
|---|---|---|
| cambio del o de los mismos, dentro de máximo dos (02) días hábiles siguientes, so pena de que la Entidad pueda dar inicio a los Trámites Administrativos consignados en el Contrato por Incumplimiento de las Obligaciones. | | |
| **20.** Revisará y dará constancia del cumplimiento por parte del contratista de obra de: a. La planilla vigente de pago de Seguridad Social. La acreditación que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. b. Procedimientos seguros para el desarrollo de actividades críticas, permiso de trabajo, ATS/JSA/ARO, listas de chequeo, charla preoperacional para el desarrollo de todas las actividades y en especial las consideradas como de alto riesgo, firmado por el coordinador y validado por el profesional SISO de la entidad, previo al desarrollo de la actividad, entregando copia del mismo (SI APLICA). c. Botiquín de primeros auxilios, botiquín y extintor. d. Cumplimiento de las normas de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo. | Si | Informe de Interventoría y contratista. |
| **21.** Mantener durante el plazo | | |

| | | |
|---|---|---|
| de ejecución del contrato vinculado a su planta de personal, por lo que, una vez adjudicado el contrato, el adjudicatario NO PODRÁ MODIFICAR EL PERSONAL PROPUESTO SIN QUE MEDIE UNA JUSTA CAUSA, la cual deberá ser justificada y soportada ante la interventoría del contrato adjudicado, para su evaluación y posterior autorización. | Si | Se dio cumplimiento a lo establecido, manteniendo el personal propuesto sin realizar modificaciones. Obra ejecutada. |

## 3. ASPECTOS LEGALES

### 3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | MUNDIAL DE SEGUROS | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | CCS – 100035709 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | Anexo 0 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 18/11/2024 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 20/11/2024 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 14/11/2024 | 30/04/2025 | $ 1.700.000 |
| Devolución del pago anticipado | N/A | | |
| Salarios y prestaciones sociales | 14/11/2024 | 31/12/2027 | $ 850.000 |
| Calidad del servicio | 14/11/2024 | 30/04/2025 | $ 1.700.000 |

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. CO1.CTRMOD.17900579 prórroga No.1 se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | MUNDIAL DE SEGUROS | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | CCS – 100035709 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | Anexo 1 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 30/12/2024 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 31/12/2024 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 14/11/2024 | 31/08/2025 | $ 1.900.000 |
| Devolución del pago anticipado | N/A | | |
| Salarios y prestaciones sociales | 14/11/2024 | 30/04/2028 | $ 950.000 |
| Calidad del servicio | 14/11/2024 | 31/08/2025 | $ 1.900.000 |

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. CO1.CTRMOD.18915436 prórroga No.2 se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | MUNDIAL DE SEGUROS | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | CCS – 100035709 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | Anexo 2 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 30/04/2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 05/06/2025 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 14/11/2024 | 30/11/2025 | $ 1.900.000 |
| Devolución del pago anticipado | N/A | | |
| Salarios y prestaciones sociales | 14/11/2024 | 31/07/2028 | $ 950.000 |
| Calidad del servicio | 14/11/2024 | 30/11/2025 | $ 1.900.000 |

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. CO1.CTRMOD.19737675 prórroga No.3 se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO | |
|---|---|
| **ASEGURADORA** | MUNDIAL DE SEGUROS |
| **NRO. DE PÓLIZA** | CCS – 100035709 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CERTIFICADO O ANEXO** | Anexo 3 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 01/08/2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 05/08/2025 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 14/11/2024 | 15/01/2025 | $ 1.900.000 |
| Devolución del pago anticipado | N/A | | |
| Salarios y prestaciones sociales | 14/11/2024 | 15/09/2028 | $ 950.000 |
| Calidad del servicio | 14/11/2024 | 15/01/2026 | $ 1.900.000 |

### 3.2 Cumplimiento del objeto

De acuerdo con lo estipulado en el contrato cuyo objeto es "Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del contrato de obra, cuyo objeto es contratar el suministro e instalación del ascensor del edificio Ibanasca del Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional Tolima", se verificó el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista de obra.

La interventoría adelantó el seguimiento y control de la ejecución contractual, constatando que el contratista realizó la entrega, suministro e instalación del ascensor en las condiciones técnicas establecidas en los pliegos contractuales, incluyendo la puesta en funcionamiento y las pruebas correspondientes, siendo recibidos los bienes y servicios a satisfacción.

Durante la ejecución del contrato de interventoría no se presentaron procesos de imposición de multas ni declaratoria de incumplimientos, toda vez que las actividades objeto de supervisión y control fueron desarrolladas conforme a los plazos, especificaciones técnicas y demás condiciones pactadas en el contrato de obra.

En consecuencia, el suscrito supervisor del contrato de interventoría certifica que dicho contrato cumplió a cabalidad con su objeto, garantizando el adecuado seguimiento a la ejecución contractual y contribuyendo al logro del beneficio esperado con la puesta en funcionamiento del ascensor en la sede del SENA

### 3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

N/A

### 3.4 Multas y sanciones

De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por **JULIAN ALONSO GARZON QUIROGA,** en calidad de supervisor de interventoría, durante la ejecución del contrato **NO** se presentaron multas y/o sanciones.

### 3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, los cuales fueron entregados para el proceso de pago, el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.

| | | |
|---|---|---|
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado 12 de 2024** | **Planilla nro.** 9478947929 **del** 16/12/2024 |
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado 01 de 2025** | **Planilla nro.** 9480529411 **del** 06/02/2025 |
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado 02 de 2025** | **Planilla nro.** 9481926615 **del** 04/03/2025 |
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado 03 de 2025** | **Planilla nro.** 9483542883 **del** 03/04/2025 |
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado 04 de 2025** | **Planilla nro.** 9484771796 **del** 06/05/2025 |
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado 05 de 2025** | **Planilla nro.** 9486164572 **del** 29/05/2025 |
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado 06 de 2025** | **Planilla nro.** 9487894816 **del** 03/07/2025 |
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado 07 de 2025** | **Planilla nro.** 9489136678 **del** 08/08/2025 |
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado 08 de 2025** | **Planilla nro.** 9490528179 **del** 01/09/2025 |
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado 09 de 2025** | **Planilla nro.** 9491648114 **del** 10/09/2025 |

### 3.6 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 15 de noviembre de 2024
JULIAN ALONSO GARZON QUIROGA.

**Designación apoyo de Supervisor**
PAOLA MORALES RUIZ 15 de noviembre de 2024
CARLOS ANDRÉS RUBIANO ROJAS 15 de noviembre de 2024
TANIA GUEVARA ANGARITA 15 de noviembre de 2024

### 3.7 Liquidación del contrato

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

Realizar la liquidación bilateral del contrato No. CO1.PCCNTR.6991211 teniendo en cuenta que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

## 4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

N/A

## 5. ASPECTOS FINANCIEROS

### 5.1 Pagos realizados

El 09 de octubre 2025 se expidió el certificado de desembolsos del Contrato No. CO1.PCCNTR.6991211, tal como a continuación se relaciona:

| NÚMERO DE ORDEN DE PAGO | FECHA DE PAGO | VALOR DE PAGO |
|---|---|---|
| 258107625 | 25 JULIO 2025 | $6.226.890,76 |
| 258107725 | 25 JULIO 2025 | $1.183.109,24 |
| 401851025 | 23/10/2025 | $7.648.143,00 |
| 101851325 | 23/10/2025 | $1.453.147,17 |

### 5.2 Estado financiero

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| **Valor inicial contrato** | $17.000.000 |
| **Valor adición o disminución del contrato** | $ 2.000.000 |
| **Valor de las reducciones** | $ 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Valor final del contrato** | $19.000.000 |
| **Valor ejecutado** | $19.000.000 |
| **Valor pagado** | $16.511.290,17 |
| **Valor por pagar** | $2.488.709,83 |
| **Valor a liberar** | $ 0,00 |

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Una vez perfeccionada la liquidación del contrato, pagar a favor del contratista los suma dos millones cuatrocientos ochenta y ocho mil setecientos nueve pesos con ochenta y tres centavos ($2.488.709,83M/CTE).
b) Liberar a favor del SENA la suma de cero pesos ($0,00) M/CTE.
c) Elaborar la liquidación bilateral del contrato No. CO1.PCCNTR.6991211 teniendo en cuenta que existen saldos por liberar a favor del SENA por la suma de cero pesos ($0,00) M/CTE, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Para constancia se firma 12 de septiembre 2025.

**Paola Morales Ruiz**

**JULIÁN GARZÓN**

Supervisor del contrato

**Tania Guevara Angarita**

**Carlos Andrés Rubiano Rojas**

Apoyo a la supervisión

Elaboró: *Julián Alonso Garzón Quiroga, supervisor de interventoría* No. CO1.PCCNTR.6991211de 2024

# ANEXOS

# INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

# ACTA DE INICIO

| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | x | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL**
**FORMATO ACTA DE INICIO**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO NRO.** | CO1.PCCNTR.6991211 |
| **TIPO DE CONTRATO** | Interventoría |
| **OBJETO** | CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO IBANASCA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENA REGIONAL TOLIMA |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $17.000.000 |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | En general, el plazo máximo de ejecución del contrato será de CUARENTA Y CINCO (45) días calendario, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, como son: 1) Expedición del Compromiso de Registro Presupuestal, 2) Aprobación de las pólizas de garantía exigidas y 3) Diligenciamiento del Acta de Inicio (cuando aplique). Debe tenerse en cuenta que el cronograma específico para la satisfacción de la compraventa lo determina el supervisor en la programación del contrato y una vez agotado el saldo del contrato, se podrá liquidar anticipadamente el mismo por las partes. |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Ibagué |
| **CONTRATISTA** | JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ |
| **CC o NIT** | 93.296.714 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ |
| **SUPERVISOR DESIGNADO** | JULIÁN ALONSO GARZÓN QUIROGA |

En la ciudad de Ibagué a los 04 días del mes de diciembre de 2024, entre los suscritos **JULIÁN ALONSO GARZÓN QUIROGA**, identificado con documento de identificación No. 14.135.448 de Ibagué, en calidad de supervisor y por la otra parte **JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 93.296.714, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato CO1.PCCNTR.6991211, bajo los términos que anteceden y los siguientes:

| | |
|---|---|
| **Número y fecha del registro presupuestal** | 172424 del 18 de noviembre de 2024 |
| **Fecha de aprobación de las garantías** | 20 de noviembre de 2024 |
| **Fecha de inicio** | 04 de diciembre de 2024 |
| **Fecha de terminación** | 31 de diciembre de 2024 |

Se deja constancia de la verificación de los documentos o requisitos establecidos en el contrato para iniciar la ejecución.

**JULIÁN ALONSO GARZÓN QUIROGA**
**SUPERVISOR**

**JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ**
C.C. 93.296.714
CONTRATISTA
**rogoz24@hotmail.com**

Elaboró: JULIÁN ALONSO GARZÓN QUIROGA

# CONTRATO

**CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6991211**

| | |
|---|---|
| **FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DE 2024** | **FECHA: DIECISIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($17.000.000)** |

**MODALIDAD DE SELECCIÓN:** MINIMA CUANTÍA

**No. DEL PROCESO DE SELECCIÓN:** MC-CCS-9310-558-2024

**ENLACE DE PUBLICACION EN SECOP II:**
**https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35007579&isFromPublicArea=True&isModal=False**

**NOMBRE DEL CONTRATISTA: JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ**

**CC DEL CONTRATISTA**: 93.296.714

**NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO: JOSE JOAQUIN SANCHEZ ESCOBAR** - Subdirector (E) Centro de Comercio y Servicios

**CÉDULA DEL ORDENADOR DEL GASTO:** 93367562

**ÁREA ORDENADORA DEL GASTO:** Subdirector Centro de Comercio y Servicios

**OBJETO:** CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO IBANASCA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENA REGIONAL TOLIMA

**CÓDIGO UNSPSC: 8101500**

| | |
|---|---|
| **No. DE CDP: 5724** | **FECHA DE CDP: 21 DE MARZO DE 2024** |

| Nro. de CDP o Vigencia Futura | Fecha de CDPo Vigencia a Futura | Fecha de vencimiento o del CDP | Dependencia | Posición Catálogode Gasto | Fuente | Valor en Letras | Valor en Números. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5724 | 21/03/2024 | N/A | 931024 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CONSTRUCCIONMES Y ADECUACIONES-- | C-3699-1300-15-53105B-3699009-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES CONSTRUIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL | NACION | DIECINUEVE MILLONES DE PESOS | $ 19.000.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOLIMA | | | | |

**PLAZO:** En general, el plazo máximo de ejecución del contrato será de CUARENTA Y CINCO (45) días calendario, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, como son: 1) Expedición del Compromiso de Registro Presupuestal, 2) Aprobación de las pólizas de garantía exigidas y 3) Diligenciamiento del Acta de Inicio (cuando aplique). Debe tenerse en cuenta que el cronograma específico para la satisfacción de la compraventa lo determina el supervisor en la programación del contrato y una vez agotado el saldo del contrato, se podrá liquidar anticipadamente el mismo por las partes.

Proyectó: María Alejandra Diaz Vidales – Abogada contratación Centro de Comercio y Servicios

Nota: El presente formato deberá ser incluido en el expediente del proceso, y deberá ser usado para la expedición del certificado black box y el registro presupuestal.

# MODIFICATORIOS GENERADOS

| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | X | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**
**ETAPA CONTRACTUAL**
**FORMATO ANEXO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**
**ETAPA CONTRACTUAL**

**MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. 2 AL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6991211 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ**

Entre los suscritos, **ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR,** domiciliado (a) en la ciudad de Ibagué, identificado con la C. de C. **19.379.150** de Bogotá, quien en su calidad de Subdirector de Centro, cargo en el que fue nombrado mediante la Resolución No. 01614 del 15 de julio de 2004 y del cual tomó posesión mediante Acta No. 189 del 22 de julio de 2004, actuando en nombre y representación del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA,** Establecimiento Público del orden nacional adscrito al Ministerio del Trabajo, en virtud de la delegación de funciones otorgada en la resoluciones Nos. 225 de 2024, 2131 de 2024 y 2154 de 2024, o la que la modifique que en adelante se denomina **EL SENA**, y de otra parte, **JHAIR RODOLFO GONZÁLEZ VELÁSQUEZ**, identificado con cedula No. 93.296.714 de Líbano, que en adelante se denomina el (la) **CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la presente acta de modificación (adición y prórroga) del Contrato No. **CO1.PCCNTR.6991211 DE 2024**, previas las siguientes **CONSIDERACIONES**: **1.** Que mediante el artículo 4° Y 5° de Ia Resolución No. 2154 de 2024, se delega en los subdirectores de Centros de Formación del SENA todas las actuaciones contractuales y pos-contractuales de los mismos, tales como las prórrogas, entre otras. **2.** Que el 14 de noviembre del 2024, las partes suscribieron el contrato de interventoría de la referencia, cuyo objeto es: "***CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO IBANASCA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENA REGIONAL TOLIMA",*** por valor de **DIECISIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($17.000.000). 3.** Que las partes suscribieron acta de inicio con fecha 04 de diciembre de 2024, y además se aprobaron las respectivas garantías del proceso con fecha 20 de noviembre de 2024**. 4.** Que el 30 de diciembre de 2024, las partes convienen Prorrogar el plazo del contrato por un término de cuatro (4) meses desde el 01 de enero del 2025 hasta el día 30 de abril del 2025, y además adicionan el contrato en la suma de **DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000), M/CTE.** la cual estipula el valor total del contrato el cual, para todos sus efectos jurídicos y presupuestales, será de **DIECINUEVE MILLONES DE PESOS ($19.000.000) M/CTE5. 5.** Que de acuerdo con solicitud realizada al ordenador del gasto por parte del supervisor del contrato "documento que hace parte integral de la presente acta se sustenta la necesidad de adicionar y prorrogar y en su defecto modificar el contrato**. 6.** Que la justificación de la adición y prorroga consiste en que: *"En calidad de interventor del contrato de obra referenciado y de conformidad con la solicitud presentada por el contratista (CONSORCIO ASCENSORES 2024), me permito solicitar formalmente una prórroga de noventa (90) días calendario, modificando la fecha de terminación del contrato al 29 de julio de 2025. La solicitud está sustentada en los siguientes aspectos: • Se evidencia que el lugar de instalación del equipo no cuenta con infraestructura eléctrica, actividades que no es está incluida dentro del presupuesto contractual, por lo que se hace necesario que la entidad lleve a cabo la instalación de una acometida eléctrica con cableado adecuado y que cuente con tablero eléctrico independiente. • Con el fin de garantizar la estabilidad, durabilidad y calidad de la obra, es necesaria la construcción de una plataforma metálica en el piso No. 3 del edificio, similar a la existente en el piso No. 2, que permita la accesibilidad y buen*

*funcionamiento del equipo a instalar. Lo anterior teniendo en cuenta que el equipo a instalar cuenta con 3 paradas, en cumplimiento a las especificaciones técnicas dadas por la entidad. • Por otra parte, en lo que corresponde a la importación del equipo, la empresa transportadora, mediante oficio anexo, nos informa sobre una serie de problemas que se están presentando en el puerto de buenaventura, que están generando como consecuencia retrasos y congestiones en lugares los lugares de inspección, pagos aduaneros y liberación, adicionalmente se están presentando problemas en las plataformas del pago de impuestos generando hasta la fecha un retraso en la carga a su destino final. Como interventor considero esencial esta prórroga para garantizar la correcta finalización de los trabajos restantes y asegurar que estos cumplan con todas las especificaciones técnicas, normativas y estándares de calidad requeridos, es importante mencionar que las actividades relacionadas con la obra civil van a tener inicio a partir de la fecha, a fin de garantizar la ejecución y puesta en marcha del ascensor a la mayor brevedad. Quedo atento a cualquier requerimiento adicional que pueda surgir para la formalización de esta modificación contractual.".* **7.** Desde tal perspectiva, se hace necesario que se modifique el contrato, prorrogando el plazo y adicionando en valor el contrato; de esta forma cumplir con el objeto del contrato y así cumplir con las diferentes metas del centro de comercio y servicios. **8.** Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y una vez avalados, revisados y autorizados los planteamientos descritos por las partes intervinientes, se procederán a realizar las respectivas modificaciones solicitadas por el contratista, para efectos de poder satisfacer las necesidades de la Entidad alcanzando el cumplimiento de objetivos propuestos en el desarrollo de las metas del Centro de Comercio y Servicios. **9.** Que se considera pertinente prorrogar y adicionar lo solicitado para garantizar el cumplimiento de su objeto, y salvaguardar las condiciones óptimas de ejecución del contrato, para efectos de poder satisfacer las necesidades de la Entidad alcanzando el cumplimiento de objetivos propuestos por el Centro. **10.** Que no existe restricción legal, constitucional o reglamentaria que establezca un mínimo o máximo de modificaciones a los contratos, sin embargo, no se podrán modificar el objeto y las condiciones que garantice la correcta ejecución del contrato. **11.** Que analizada la solicitud por parte del supervisor del contrato, el ordenador del gasto acepta la misma y ordena que se modifique prorrogando y adicionando el contrato No. **CO1.PCCNTR.6991211 DE 2024** cuyo objeto es "***CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO IBANASCA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENA REGIONAL TOLIMA",*** así*:* Prorrogar el plazo del contrato por un término de tres (e) meses desde el 01 de mayo del 2025 hasta el día 29 de julio del 2025. **13.** Que, concordancia con lo anterior, el Manual de Contratación del SENA establece como facultades del ordenador del gasto, la celebración del contrato, modificaciones y demás acciones inherentes a la actividad contractual. **14.** Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y una vez avalados, revisados y autorizados los planteamientos descritos por el ordenador del gasto, se procederá a realizar la respectiva prorroga en el plazo y adición en valor solicitada por el supervisor del contrato, para efectos de poder satisfacer las necesidades de la Entidad. **15.** En este orden de ideas, se procederá a modificar el plazo inicial del contrato y por ende, los numerales de la plataforma de secop II: 1 Información general - identificación del contrato - Duración del contrato, para efectos de poder satisfacer las necesidades de la Entidad alcanzando el cumplimiento de los objetivos propuestos en las áreas que apoya el contratista.**16.** Que los argumentos anteriores tienen fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad en la contratación estatal, incorporado por el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 que establece lo siguiente: ***Artículo 40º.-*** *Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza.* ***Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de lavoluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración.*** *(…)***. 17.**Que según la Resolución No. 2154 de 2024, el Centro de Formación **NO REQUIERE**

autorización de la Dirección Regional del SENA para la presente modificación. **18.** Que el ordenador del gasto, el señor Subdirector del Centro de Comercio y Servicios de la Regional Tolima, considera viable y en consecuencia autoriza la presente modificación consistente en prorroga y adición**. 19.** Con fundamento en las anteriores consideraciones las partes han convenido modificar algunas especificaciones técnicas por las cuales se celebró el contrato aquí descrito, que se regirá por la Ley 80 de 1993, sus disposiciones reglamentarias, las demás normas que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Las partes convienen Prorrogar el plazo del contrato por un término de tres (3) meses desde el 01 de mayo del 2025 hasta el día 29 de julio del 2025, por ello Modifíquese el numeral de la plataforma de secop II: 1 Información general - identificación del contrato - Duración del contrato; para lo cual el plazo total del contrato será de doscientos treinta y ocho días. **CLAUSULA SEGUNDA: ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA.** EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las garantías que amparan el contrato, de conformidad con lo señalado en el presente documento, en caso de ser necesario**. CLÁUSULA TERCERA -** Los soportes documentales correspondientes a la presente acta de modificación se encuentran electrónicamente y pueden ser consultados en el SECOP 2, como: solicitud de adición, documento de justificación suscrito por el interventor, documentos soporte del contratista respecto de la modificación solicitada, entre otros que soportan el presente documento. **CLÁUSULA CUARTA-PERFECCIONAMIENTO.** El presente documento se perfecciona mediante la aceptación de las partes a través de la plataforma SECOP II. La publicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. **CLAUSULA QUINTA**-. **INMUTABILIDAD.** Las condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en el contrato electrónico o en el presente documento continúan vigentes.

**PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.**

Proyecto: María Alejandra Diaz – Apoyo Jurídico Centro de Comercio y Servicios.

| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | X | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**
**ETAPA CONTRACTUAL**
**FORMATO ANEXO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**
**ETAPA CONTRACTUAL**

**MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. 3 AL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6991211 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ**

Entre los suscritos, **ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR,** domiciliado (a) en la ciudad de Ibagué, identificado con la C. de C. **19.379.150** de Bogotá, quien en su calidad de Subdirector de Centro, cargo en el que fue nombrado mediante la Resolución No. 01614 del 15 de julio de 2004 y del cual tomó posesión mediante Acta No. 189 del 22 de julio de 2004, actuando en nombre y representación del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA,** Establecimiento Público del orden nacional adscrito al Ministerio del Trabajo, en virtud de la delegación de funciones otorgada en la resoluciones Nos. 225 de 2024, 2131 de 2024 y 2154 de 2024, o la que la modifique que en adelante se denomina **EL SENA**, y de otra parte, **JHAIR RODOLFO GONZÁLEZ VELÁSQUEZ**, identificado con cedula No. 93.296.714 de Líbano, que en adelante se denomina el (la) **CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la presente acta de modificación (adición y prórroga) del Contrato No. **CO1.PCCNTR.6991211 DE 2024**, previas las siguientes **CONSIDERACIONES**: **1.** Que mediante el artículo 4° Y 5° de Ia Resolución No. 2154 de 2024, se delega en los subdirectores de Centros de Formación del SENA todas las actuaciones contractuales y pos-contractuales de los mismos, tales como las prórrogas, entre otras. **2.** Que el 14 de noviembre del 2024, las partes suscribieron el contrato de interventoría de la referencia, cuyo objeto es: "***CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO IBANASCA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENA REGIONAL TOLIMA",*** por valor de **DIECISIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($17.000.000). 3.** Que las partes suscribieron acta de inicio con fecha 04 de diciembre de 2024, y además se aprobaron las respectivas garantías del proceso con fecha 20 de noviembre de 2024**. 4.** Que el 30 de diciembre de 2024, las partes convienen Prorrogar el plazo del contrato por un término de cuatro (4) meses desde el 01 de enero del 2025 hasta el día 30 de abril del 2025, y además adicionan el contrato en la suma de **DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000), M/CTE.** la cual estipula el valor total del contrato el cual, para todos sus efectos jurídicos y presupuestales, será de **DIECINUEVE MILLONES DE PESOS ($19.000.000) M/CTE5. 5.** Que con fecha 29 de abril de 2025, las partes de común acuerdo decidieron prorrogar el plazo del contrato por un término de tres (3) meses desde el 01 de mayo del 2025 hasta el día 29 de julio del 2025**. 6.** Que de acuerdo con solicitud realizada al ordenador del gasto por parte del supervisor del contrato "documento que hace parte integral de Ia presente acta se sustenta Ia necesidad de adicionar y prorrogar y en su defecto modificar el contrato**. 7.** Que Ia justificación de Ia adición y prorroga consiste en que: *"En mi calidad de interventor del contrato de obra en referencia, y en atención a la solicitud presentada por el CONSORCIO ASCENSORES 2024, me permito solicitar formalmente una prórroga de cuarenta y cinco (45) días calendario, con el fin de modificar la fecha de terminación del contrato al 12 de septiembre de 2025. En el seguimiento a las actividades del contrato, se ha evidenciado que el espacio destinado para la instalación del equipo no cuenta con la infraestructura eléctrica necesaria, situación que no fue contemplada dentro del alcance ni del presupuesto contractual. Por lo tanto, se requiere que la entidad adelante la instalación de una acometida eléctrica, con su respectivo cableado y un tablero eléctrico independiente que garantice una conexión segura y funcional. Asimismo, con el propósito de asegurar la estabilidad, durabilidad y*

*calidad de la obra, se considera indispensable la ejecución completa de la plataforma metálica en el tercer piso del edificio, con características similares a las del segundo piso. Esta estructura permitirá una adecuada accesibilidad y el correcto funcionamiento del ascensor, el cual contempla tres (3) paradas, conforme a las especificaciones técnicas definidas por la entidad contratante. Adicionalmente, las actividades de acabados y detalles se han visto directamente afectadas por las condiciones descritas anteriormente, lo cual ha generado retrasos en su ejecución. Estas labores son fundamentales tanto para garantizar la operatividad del equipo como para cumplir con los criterios estéticos establecidos en el proyecto. Por lo anterior, y en cumplimiento de mis funciones como interventor, considero fundamental la aprobación de esta prórroga para asegurar la finalización adecuada de los trabajos restantes, conforme a las exigencias técnicas, normativas y de calidad establecidas en el objeto contractual. Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier requerimiento adicional necesario para la formalización de esta modificación contractual.".* **8.** Desde tal perspectiva, se hace necesario que se modifique el contrato, prorrogando el plazo y adicionando en valor el contrato; de esta forma cumplir con el objeto del contrato y así cumplir con las diferentes metas del centro de comercio y servicios. **9.** Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y una vez avalados, revisados y autorizados los planteamientos descritos por las partes intervinientes, se procederán a realizar las respectivas modificaciones solicitadas por el contratista, para efectos de poder satisfacer las necesidades de la Entidad alcanzando el cumplimiento de objetivos propuestos en el desarrollo de las metas del Centro de Comercio y Servicios. **10.** Que se considera pertinente prorrogar y adicionar lo solicitado para garantizar el cumplimiento de su objeto, y salvaguardar las condiciones óptimas de ejecución del contrato, para efectos de poder satisfacer las necesidades de la Entidad alcanzando el cumplimiento de objetivos propuestos por el Centro. **11.** Que no existe restricción legal, constitucional o reglamentaria que establezca un mínimo o máximo de modificaciones a los contratos, sin embargo, no se podrán modificar el objeto y las condiciones que garantice la correcta ejecución del contrato. **12.** Que analizada la solicitud por parte del supervisor del contrato, el ordenador del gasto acepta la misma y ordena que se modifique prorrogando y adicionando el contrato No. **CO1.PCCNTR.6991211 DE 2024** cuyo objeto es "***CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO IBANASCA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENA REGIONAL TOLIMA",*** así*:* Prorrogar el plazo del contrato por un término de cuarenta y cinco (45) días desde el 30 de julio del 2025 hasta el día 12 de septiembre del 2025. **13.** Que, concordancia con lo anterior, el Manual de Contratación del SENA establece como facultades del ordenador del gasto, la celebración del contrato, modificaciones y demás acciones inherentes a la actividad contractual. **14.** Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y una vez avalados, revisados y autorizados los planteamientos descritos por el ordenador del gasto, se procederá a realizar la respectiva prorroga en el plazo y adición en valor solicitada por el supervisor del contrato, para efectos de poder satisfacer las necesidades de la Entidad. **15.** En este orden de ideas, se procederá a modificar el plazo inicial del contrato y por ende, los numerales de la plataforma de secop II: 1 Información general - identificación del contrato - Duración del contrato, para efectos de poder satisfacer las necesidades de la Entidad alcanzando el cumplimiento de los objetivos propuestos en las áreas que apoya el contratista.**16.** Que los argumentos anteriores tienen fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad en la contratación estatal, incorporado por el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 que establece lo siguiente: ***Artículo 40º.-*** *Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza.* ***Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de lavoluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración.*** *(…)***. 17.**Que según la Resolución No. 2154 de 2024, el Centro de Formación **NO REQUIERE** autorización de la Dirección Regional del SENA para la presente

modificación. **18.** Que el ordenador del gasto, el señor Subdirector del Centro de Comercio y Servicios de la Regional Tolima, considera viable y en consecuencia autoriza la presente modificación consistente en prorroga y adición**. 19.** Con fundamento en las anteriores consideraciones las partes han convenido modificar algunas especificaciones técnicas por las cuales se celebró el contrato aquí descrito, que se regirá por la Ley 80 de 1993, sus disposiciones reglamentarias, las demás normas que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Las partes convienen Prorrogar el plazo del contrato por un término de cuarenta y cinco (45) días desde el 30 de julio del 2025 hasta el día 12 de septiembre del 2025, por ello Modifíquese el numeral de la plataforma de secop II: 1 Información general - identificación del contrato - Duración del contrato; para lo cual el plazo total del contrato será de doscientos ochenta y tres (283) días. **CLAUSULA SEGUNDA: ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA.** EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las garantías que amparan el contrato, de conformidad con lo señalado en el presente documento, en caso de ser necesario**. CLÁUSULA TERCERA -** Los soportes documentales correspondientes a la presente acta de modificación se encuentran electrónicamente y pueden ser consultados en el SECOP 2, como: solicitud de adición, documento de justificación suscrito por el interventor, documentos soporte del contratista respecto de la modificación solicitada, entre otros que soportan el presente documento. **CLÁUSULA CUARTA- PERFECCIONAMIENTO.** El presente documento se perfecciona mediante la aceptación de las partes a través de la plataforma SECOP II. La publicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. **CLAUSULA QUINTA-**. **INMUTABILIDAD.** Las condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en el contrato electrónico o en el presente documento continúan vigentes.

**PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.**

| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | X | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**
**ETAPA CONTRACTUAL**
**FORMATO ANEXO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**
**ETAPA CONTRACTUAL**

**MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. 1 AL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6991211 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ**

Entre los suscritos, **ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR,** domiciliado (a) en la ciudad de Ibagué, identificado con la C. de C. **19.379.150** de Bogotá, quien en su calidad de Subdirector de Centro, cargo en el que fue nombrado mediante la Resolución No. 01614 del 15 de julio de 2004 y del cual tomó posesión mediante Acta No. 189 del 22 de julio de 2004, actuando en nombre y representación del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA,** Establecimiento Público del orden nacional adscrito al Ministerio del Trabajo, en virtud de la delegación de funciones otorgada en la resoluciones Nos. 225 de 2024, 2131 de 2024 y 2154 de 2024, o la que la modifique que en adelante se denomina **EL SENA**, y de otra parte, **JHAIR RODOLFO GONZÁLEZ VELÁSQUEZ**, identificado con cedula No. 93.296.714 de Líbano, que en adelante se denomina el (la) **CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la presente acta de modificación (adición y prórroga) del Contrato No. **CO1.PCCNTR.6991211 DE 2024**, previas las siguientes **CONSIDERACIONES**: **1.** Que mediante el artículo 4° Y 5° de Ia Resolución No. 2154 de 2024, se delega en los subdirectores de Centros de Formación del SENA todas las actuaciones contractuales y pos-contractuales de los mismos, tales como las prórrogas, entre otras. **2.** Que el 14 de noviembre del 2024, las partes suscribieron el contrato de interventoría de la referencia, cuyo objeto es: "***CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO IBANASCA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENA REGIONAL TOLIMA",*** por valor de **DIECISIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($17.000.000). 3.** Que las partes suscribieron acta de inicio con fecha 04 de diciembre de 2024, y además se aprobaron las respectivas garantías del proceso con fecha 20 de noviembre de 2024**. 4.** Que de acuerdo con solicitud realizada al ordenador del gasto por parte del supervisor del contrato "documento que hace parte integral de Ia presente acta se sustenta Ia necesidad de adicionar y prorrogar y en su defecto modificar el contrato**. 5.** Que Ia justificación de Ia adición y prorroga consiste en que: *"Luego de iniciar la ejecución del Contrato N.º CO1.PCCNTR.6961148 al cual se le realiza la interventoría con el presente contrato, se inicia con la realización de los estudios y diseños detallados relacionados con las obras civiles requeridas, específicamente en aspectos críticos como la cimentación y la estructura. Estos estudios son indispensables para garantizar la seguridad, estabilidad y durabilidad tanto del ascensor como del edificio IBANASCA. Además, constituye un insumo esencial para establecer las especificaciones técnicas necesarias para la fabricación e instalación del equipo. Una vez concluidos y aprobados los estudios y diseños por parte de la intervención, se debe proceder con la fabricación del ascensor, un proceso que tiene un tiempo estimado de* ***30 días****. Este plazo permite asegurar que el equipo se produzca conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, garantizando su funcionalidad y cumplimiento con los estándares de calidad. Posteriormente, el ascensor debe ser importado desde Shanghái, lo que requiere un plazo aproximado de* ***45 días*** *para completar los trámites de transporte internacional, aduanas y legalización en el país. Este tiempo es indispensable para asegurar que el equipo llegue al sitio de instalación en condiciones óptimas y conforme a la*

*normativa vigente. Finalmente, la instalación del equipo, junto con las pruebas de funcionamiento y certificación final, exige un plazo adicional de **45 días**. Estas actividades son necesarias para garantizar que el ascensor cumpla con los requisitos de calidad, seguridad y operatividad, permitiendo su entrega en óptimas condiciones. Dado que la fecha de terminación actual registrada en la plataforma SECOP II es el **31 de diciembre de 2024**, y considerando los plazos técnicos mencionados, se hace necesario solicitar una prórroga del contrato por **cuatro (4) meses**, extendiendo la fecha de finalización al **30 de abril de 2025**. Esta prórroga es indispensable para garantizar el seguimiento integral de las actividades, el cumplimiento del objeto contractual y la calidad del proyecto en su totalidad. Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: Prorrogar el plazo de ejecución en **CUATRO (04) MESES**, con lo cual la fecha de finalización será el **Treinta (30) de abril de 2025. Adicionar al valor del contrato No. CO1.PCCNTR. 6991211 DE 2024** La suma de Dos Millones de pesos ($2.000.000,00), teniendo en cuenta que el plazo inicialmente pactado para la interventoría en su contrato fue de 45 días y con la presente solicitud de prorroga el nuevo tiempo de dedicación será de 143 días, y su fecha de terminación será el día 30 de abril del 2025. Esta solicitud se ampara en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 5724 con lo cual el nuevo valor del contrato será de Diecinueve millones $19.000.000,00 M/cte.".* **6.** Desde tal perspectiva, se hace necesario que se modifique el contrato, prorrogando el plazo y adicionando en valor el contrato; de esta forma cumplir con el objeto del contrato y así cumplir con las diferentes metas del centro de comercio y servicios. **7.** Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y una vez avalados, revisados y autorizados los planteamientos descritos por las partes intervinientes, se procederán a realizar las respectivas modificaciones solicitadas por el contratista, para efectos de poder satisfacer las necesidades de la Entidad alcanzando el cumplimiento de objetivos propuestos en el desarrollo de las metas del Centrode Comercio y Servicios. **8.** Que se considera pertinente prorrogar y adicionar lo solicitado para garantizar el cumplimiento de su objeto, y salvaguardar las condiciones óptimas de ejecución del contrato, para efectos de poder satisfacer las necesidades de la Entidad alcanzando el cumplimiento de objetivos propuestos por el Centro. **9.** Que no existe restricción legal, constitucional o reglamentaria que establezca un mínimo o máximo de modificaciones a los contratos,sin embargo, no se podrán modificar el objeto y las condiciones que garantice la correcta ejecución del contrato. **10.** Que analizada la solicitud por parte del supervisor del contrato, el ordenador del gasto acepta la misma y ordena que se modifique prorrogando y adicionando el contrato No. **CO1.PCCNTR.6991211 DE 2024** cuyo objeto es "***CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO IBANASCA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENA REGIONAL TOLIMA",*** así*:* Prorrogar el plazo del contrato por un término de cuatro (4) meses desde el 01 de enero del 2025 hasta el día 30 de abril del 2025. Y adicionar el contrato en la suma de **DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000), M/CTE. 11.** Que dentro del presupuesto para la vigencia 2024 se evidencia que el SENA Centro de Comercio y Servicios cuenta con disponibilidad financiera que cubre el valor total de la adición, representada en el certificado de disponibilidad presupuestal No. **5724 del 21 de marzo de 2024** imputado al rubro 931024 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CONSTRUCCIONMES Y ADECUACIONES—TOLIMA C-3699-1300-15-53105B-3699009-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL; así mismo, es del caso manifestar que procede comprometer estos recursos, de acuerdo con el informe del supervisor y las necesidades elevadas al centro para darle respuesta de forma oportuna. **12.** Que, concordancia con lo anterior, el Manual de Contratación del SENA establece como facultades del ordenador del gasto, la celebración del contrato, modificaciones y demás acciones inherentes a la actividad contractual. **13.** Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y una vez avalados, revisados y autorizados los planteamientos descritos por el ordenador del gasto, se procederá a realizar la respectiva prorroga en el plazo y adición en valor solicitada por el supervisor del contrato, para efectos de poder satisfacer las necesidades de la Entidad. **14.** En este orden de ideas, se procederá a modificar el plazo inicial del contrato y el valor total del contrato y por ende, los numerales

de la plataforma de secop II: 1 Información general - identificación del contrato - Duración del contrato y el numero 3 Bienes y Servicios - Precio total estimado, para efectos de poder satisfacer las necesidades de la Entidad alcanzando el cumplimiento de los objetivos propuestos en las áreas que apoya el contratista.**15.** Que los argumentos anteriores tienen fundamento en el principio de la autonomía de la voluntaden la contratación estatal, incorporado por el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 que establece lo siguiente: ***Artículo 40º.-*** *Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza.* ***Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de lavoluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración.*** *(…)***. 16.**Que según la Resolución No. 2154 de 2024, el Centro de Formación **NO REQUIERE** autorización de la Dirección Regional del SENA para la presente modificación. **17.** Que el ordenador del gasto, el señor Subdirector del Centro de Comercio y Servicios de la Regional Tolima, considera viable y en consecuencia autoriza la presente modificación consistente en prorroga y adición**. 18.** Con fundamento en las anteriores consideraciones las partes han convenido modificar algunas especificaciones técnicas por las cuales se celebró el contrato aquí descrito, que se regirá por la Ley 80 de 1993, sus disposiciones reglamentarias, las demás normas que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientescláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Las partes convienen Prorrogar el plazo del contrato por un término de cuatro (4) meses desde el 01 de enero del 2025 hasta el día 30 de abril del 2025, por ello Modifíquese el numeral de la plataforma de secop II: 1 Información general - identificación del contrato - Duración del contrato; para lo cual el plazo total del contrato será de cuatro (4) meses y veintiocho (28) dias). **CLAUSULA SEGUNDA:** Adiciónese y Modifíquese el numeral 3 Bienes y Servicios - Precio total estimado de la plataforma de Secop II, y adicionar el contrato en la suma de **DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000), M/CTE.** la cual estipula el valor total del contrato el cual, para todos sus efectos jurídicos y presupuestales, será de **DIECINUEVE MILLONES DE PESOS ($19.000.000) M/CTE. CLÁUSULA TERCERA - Imputación Presupuestal:** El presente documento adicional se imputará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal, No. **5724 del 21 de marzo de 2024** imputado al rubro 931024 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CONSTRUCCIONMES Y ADECUACIONES—TOLIMA C-3699-1300-15-53105B-3699009-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL; expedido por el área de Presupuesto. **CLÁUSULA CUARTA- ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA.** EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las garantías que amparan el contrato, de conformidad con lo señalado en el presente documento, en caso de ser necesario. **CLAUSULA QUINTA-** Los soportes documentales correspondientes a la presente acta de modificación se encuentran electrónicamente y pueden ser consultados en el SECOP 2, como: solicitud de adición, documento de justificación suscrito por el supervisor, documentos soporte del contratista respecto de la modificación solicitada, entre otros que soportan el presente documento. **CLAUSULA SEXTA. PERFECCIONAMIENTO.** El presente documento se perfecciona mediante la aceptación de las partes a través de la plataforma SECOP II. La publicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. **CLAUSULA SEPTIMA. INMUTABILIDAD.** Las condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en el contrato electrónico o en el presente documento continúan vigentes.

**PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.**

Proyecto y reviso: Helton Asmed Guaqueta Olarte – Profesional Grado 9 Centro de Comercio.

# CERTIFICADO DE DESEMBOLSOS

**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHybonilla | YENNY BONILLA VILLARREAL |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-073-931010 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-TOLIMA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-10-27-3:40 p. m. | |

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-073-931010 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-TOLIMA | **Número de Compromiso:** | 172424 | **Valor Total:** | 19.000.000,00 | **Saldo por pagar:** | 2.488.709,83 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 93296714 | **Tercero:** | | JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE INTERVENTORIA | **Número:** | CO1.PCCNTR.6991211 | **Fecha:** | | 18/11/2024 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | ADECUACIONES:CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO IBANASCA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENA REG | | | | | | |

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR | | | | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS | ORDEN DE PAGO | | | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | CONCEDIDO/ AMORTIZADO | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2025-07-08 | 21025 | 6.226.890,76 | 0,00 | 228725 | | 258107625 | 2025-07-25 | 6.226.890,76 | 185.374,00 | 6.041.516,76 | 597860197812 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | CO1.PCCNTR.6991211 | 13-01-01-DT | FACTURA No. FE-30: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO IBANASCA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENA REG. |
| 2025-07-08 | 21125 | 1.183.109,24 | 1.183.109,24 | 228825 | | 258107725 | 2025-07-25 | 1.183.109,24 | 177.466,00 | 1.005.643,24 | 597860197812 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | CO1.PCCNTR.6991211 | 13-01-01-DT | REGISTRO IVA FACTURA No. FE-30: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO IBANASCA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENA REG. |
| 2025-09-30 | 33525 | 7.648.143,00 | 0,00 | 359425 | | 401851025 | 2025-10-23 | 7.648.143,00 | 227.686,00 | 7.420.457,00 | 597860197812 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | CO1.PCCNTR.6991211 | 13-01-01-DT | FACTURA No. FE-32 CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO IBANASCA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENA REG |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 33625 | 1.453.147,17 | 1.453.147,17 | 359525 | | 401851325 | 2025-10-23 | 1.453.147,17 | 217.972,00 | 1.235.175,17 | 59786019782 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | CO1.PCCNTR.6991211 | 13-01-01-DT | REGISTRO IVA FACTURA FE32 CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO IBANASCA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENA REG. |

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

# COMPROBANTE DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 93296714 | | GONZALEZ VELASQUEZ JHAIR RODOLFO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 41 No.16-04 apt 501 torre a | IBAGUE-TOLIMA | 2748126 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-09 | 1765613855 | 9491648114 | I | 2025/10/03 | 2025/09/10 | BANCOLOMBIA | 0 | $413,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 93296714 | GONZALEZ JHAIR | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS002 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $7,500 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $7,500 | $0 | $0 | $7,500 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $7,500 | $0 | $0 | $7,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$413,300** | **$0** | **$0** | **$413,300** |



2025/09/09 07:38 PM