**GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA**
**NIT. 899.999.114-0**

| | | |
|---|---|---|
| **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. SEMS-ES-CA-029-2025** | **ACTA PARCIAL 03** | **FECHA PRESENTA ACTA:** 6-sep-25 |
| **CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA** | **OBJETO: Aunar esfuerzos para ampliar la cobertura del servicio de gas combustible por redes, a través de la financiación de redes de distribución, cargo por conexión y la red interna, para usuarios de las veredas Girón Blancos, Girón de Resguardo y Moya del Municipio de Cáqueza** | **VALOR DEL CONVENIO:** $ 3 779 765 848.00 |
| **CONTRATISTA: DISTRISERVICIOS SAS ESP** | | **APORTE DEL MUNICIPIO:** $ 1 091 071 815.00 |
| **ACTA DE INICIO: 21/05/2025** | | **VALOR APORTE CONTRATISTA:** $ 2 688 694 033.00 |
| | | **PLAZO TOTAL DEL CONVENIO:** 8 MESES |

En el Municipio de Cáqueza, a los seis (06) días del mes de diciembre del año 2025, se reunieron el Ing.**Hernan Dario Huertas Murcia**, Representante Legal de Distriservicios SAS ESP. (Contratista) y el Arq. **Germán Ribero Garrido** en calidad de supervisor de la Secretaría de Energías y Minería Sostenible (Contratante) con el fin de suscribir la presente Acta Parcial No. 3.

**CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES Y REDES INTERNAS PARA SUMINISTRO DE GLP EN GIRON BLANCOS, GIRON DE RESGUARDO Y MOYAS DEL MUNICIPIO DE CÁQUEZA, CUNDINAMARCA**

| | | CONDICIONES FINALES | | | | ACTA PARCIAL N°01 | | ACTA PARCIAL N°02 | | PRESENTE ACTA PARCIAL N°03 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | CANT. | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL |
| **APORTE SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE DE CUNDINAMARCA** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **CONEXIONES A USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ACOMETIDA | UND | 689 | 930 155.00 | $ 640 876 795.00 | 56.00 | $ 52 088 680.00 | 77.00 | $ 71 621 935.00 | 23.00 | $ 21 393 565.00 | 156.00 | $ 145 104 180.00 |
| **2** | **RED INTERNA A USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1 (HASTA 35 METROS)** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Red interna a usuarios residenciales estrato 1 (hasta 35 metros) | UND | 689 | 651 109.00 | $ 448 614 101.00 | 56.00 | $ 36 462 104.00 | 77.00 | $ 50 135 393.00 | 23.00 | $ 14 975 507.00 | 156.00 | $ 101 573 004.00 |
| **TOTAL APORTE SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE** | | | | | **$ 1 089 490 896.00** | | **$ 88 550 784.00** | | **$ 121 757 328.00** | | **$ 36 369 072.00** | | **$ 246 677 184.00** |
| **APORTE DISTRISERVICIOS SAS ESP** | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **RED INTERNA A USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1 (HASTA 35 METROS)** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Red interna a usuarios residenciales estrato 1 (hasta 35 metros) | UND | 689 | 1 346 297.00 | $ 927 598 633.00 | 56.00 | $ 75 392 632.00 | 77.00 | $ 103 664 869.00 | 23.00 | $ 30 964 831.00 | 156.00 | $ 210 022 332.00 |
| **4** | **REDES DE DISTRIBUCIÓN** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde | Km | 44.84 | 20 209 706.40 | $ 906 203 235.00 | 9.50 | $ 191 992 211.00 | 1.45 | $ 29 304 075.00 | 4.70 | $ 94 985 621.00 | 15.65 | $ 316 281 906.00 |
| 4.2 | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde | Km | 9.45 | 23 021 181.60 | $ 217 550 166.00 | 2.97 | $ 68 372 909.00 | 0.53 | $ 12 201 226.00 | 0.41 | $ 8 285 980.00 | 3.91 | $ 90 012 820.00 |
| 4.3 | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde | Km | 0.16 | 35 096 612.80 | $ 5 615 458.00 | 0.06 | $ 2 105 796.00 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.06 | $ 2 105 796.00 |
| 5.0 | **ESTACION DE ALMACENAMIENTO** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | EGLP2000 - Estación de GLP de 2000 galones | UND | 3.00 | 92 810 233.00 | $ 278 430 699.00 | 1.00 | $ 92 810 233.00 | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 92 810 233.00 | 2.00 | $ 185 620 466.00 |
| AIU | | | | 25.00% | $ 351 949 890.00 | | $ 88 820 288.00 | | $ 10 376 325.00 | | $ 49 020 458.00 | | $ 148 505 247.00 |
| **TOTAL REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS COMBUSTIBLE CONSTRUIDAS** | | | | | **$ 1 759 749 448.00** | | **$ 444 101 437.00** | | **$ 51 881 626.00** | | **$ 245 102 292.00** | | **$ 742 526 235.00** |
| **TOTAL APORTE DISTRISERVICIOS SAS ESP** | | | | | **$ 2 687 348 081.00** | | **$ 519 494 069.00** | | **$ 155 546 495.00** | | **$ 276 067 123.00** | | **$ 952 548 567.00** |
| **COSTO TOTAL** | | | | | **$ 3 776 838 977.00** | | | | | | | | |
| **TOTAL COSTO PRESENTE ACTA** | | | | | | | **$ 608 044 853.00** | | **$ 277 303 823.00** | | **$ 312 436 195.00** | | **$ 1 199 225 751.00** |

| INFORMACION FINANCIERA DEL CONVENIO | VALOR TOTAL | VALOR A GIRAR |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL PROYECTO | $ 3 779 765 848.00 | |
| APORTE DEL SEMS | $ 1 091 071 815.00 | |
| VALOR APORTE CONTRATISTA | $ 2 688 694 033.00 | |
| **VR. EJECUTADO ACTA PARCIAL N°01 - APORTE SEMS** | $ 88 550 784.00 | $ 88 550 784.00 |
| **VR. EJECUTADO ACTA PARCIAL N°02 - APORTE SEMS** | $ 121 757 328.00 | $ 121 757 328.00 |
| **VR. EJECUTADO ACTA PARCIAL N°03 - APORTE SEMS** | $ 36 369 072.00 | $ 36 369 072.00 |
| SALDO POR EJECUTAR APORTE SEMS | $ 880 763 703.00 | |
| **VR. EJECUTADO ACTA PARCIAL N°01 - APORTE CONTRATISTA** | $ 519 494 069.00 | |
| **VR. EJECUTADO ACTA PARCIAL N°02 - APORTE CONTRATISTA** | $ 155 546 495.00 | |
| **VR. EJECUTADO ACTA PARCIAL N°03 - APORTE CONTRATISTA** | $ 276 067 123.00 | |
| SALDO POR EJECUTAR APORTE CONTRATISTA | $ 2 013 653 469.00 | |
| SALDO POR EJECUTAR TOTAL CONVENIO | $ 2 580 540 097.00 | |

Observaciones: Para el pago parcial numero 3, el contratista cumple con los requisitos minimos para el pago.

**SON: TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE**

**ARQ. GERMAN RIBERO GARRIDO**
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE

**ING. HERNAN DARIO HUERTAS MURCIA**
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
DISTRISERVICIOS SAS ESP