ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA: Comité de Seguimiento presupuestal al contrato de obra No. 2024-3652 y contrato de interventoría No. 2024-3667 /Zona 6.		
FECHA: 20 de noviembre de 2025	HORA: 9:00 am	LUGAR: MODALIDAD VIRTUAL

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Julián David Sánchez	Apoyo a la supervisión técnica -SDM
Nicolai Wilches Palomo	Supervisor – SDM
Edgar Céspedes	Apoyo a la supervisión técnica -SDM
Hugo Alfredo Posso Moncada	Director de interventoría
Marco Steven Bonilla S.	Ingeniero Auxiliar de Interventoría
Luis Arnaldo Grandas O.	Residente de interventoría

2. ORDEN DEL DÍA

1. Compromisos acta anterior
2. Avance de Contrato - Componente Obra
3. Temas Varios

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Compromisos acta anterior

No se pactaron compromisos

2. Avance de Contrato - Componente Obra

VALORES PRESUPUESTALES		VALORES CONTRACTUALES	
VALOR PROGRAMADO	$ 6.876.899.014	PRESUPUESTO VIGENCIA 2024 + 2025.	$ 9.025.208.857
VALOR EJECUTADO	$ 9.023.688.966	VALOR EJECUTADO	$ 9.023.688.966
DIAS TRANSCURRIDOS	298	DIAS TRANSCURRIDOS	298
% DESVIACIÓN DEL CONTRATO	31,22%	% DESVIACIÓN DEL CONTRATO	10,89%
DESVIACIÓN EN DÍAS	93,74	DESVIACIÓN EN DÍAS	118,15
VALOR FACTURADO	$ 9.020.977.381	EJECUTADA	$ 9.023.688.966
VALOR PAGADO	$ 8.231.212.562	POR EJECUTAR	$ 8.664.434.275
VALOR EN EJECUCIÓN	$ 1.907.011.293		

TO CONTROLADA

TEMA: Comité de Seguimiento presupuestal al contrato de obra No. 2024-3652 y contrato de interventoría No. 2024-3667 /Zona 6.		
FECHA: 20 de noviembre de 2025	HORA: 9:00 am	LUGAR: MODALIDAD VIRTUAL

El avance semanal de ejecución de obra va en **$ 9.023.688.966** un valor programado de **$ 6.876.899.014**, lo que en porcentajes equivale al **48.08%** ejecutado vs **36.63%** programado sobre el valor contractual. A la fecha el porcentaje de desviación del contrato equivalente al **10.89%** presupuestal y en tiempo a **118.15** días frente a los **298** días transcurridos.

Valores presupuestales – Hoja de vida

VALORES PRESUPUESTALES - HOJA DE VIDA										
IT	No.	DESCRIPCIÓN ID	VALOR PROYECTADO	PROYECTADO PARA EL ID		EJECUTADO PARA EL ID		VALOR EJECUTADO	AVANCE	OBSERVACIONES
				VALOR HORIZONTAL	VALOR VERTICAL	VALOR HORIZONTAL	VALOR VERTICAL			
0	1	MV_AV_BOYACA_941_09_V30	$ 1.653.002.072	$ 1.554.023.303	$ 98.978.769	$ 1.554.023.303	$ 98.978.769	$ 1.653.002.072	100,00%	AV. BOYACÁ ENTRE AUTOPISTA SUR Y AV. VILLAVICENCIO
0	1	MV_AV_BOYACA_941_09_V30	$ 1.138.853.343	$ 1.094.528.347	$ 44.324.996	$ 685.886.644	$ 39.056.492	$ 724.943.136	63,66%	AV. BOYACÁ ENTRE AV. VILLAVICENCIO Y DOÑA JUANA
4	2	EX_19_387_1561_10	$ 869.997.695	$ 739.046.321	$ 130.951.374	$ 739.045.851	$ 130.951.374	$ 869.997.225	100,00%	CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA CL 68H Y LA DG 62 SUR ENTRE LA KR 20D Y KR 19D - San francisco 1
0	3	MV_19_178_1244_11	$ 560.953.539	$ 512.428.597	$ 48.524.942	$ 429.412.798	$ 42.487.732	$ 471.900.530	84,12%	AV. VILLAVICENCIO ENTRE AUTOPISTA SUR Y KR 48
1	4	CPS_941_EM_19_111	$ 682.467.298	$ 591.326.854	$ 91.140.444	$ 591.326.796	$ 90.566.437	$ 681.893.233	99,92%	GAITAN CORTES
1	5	MV_19_324_943_10_V10	$ 998.026.091	$ 862.140.510	$ 135.885.581	$ 862.140.510	$ 53.230.896	$ 915.371.406	91,72%	ARBORIZADORA
1	6	PMT Kra 20 bis # 68H-56sur	$ 3.438.871	$ 0	$ 3.438.871	$ 0	$ 3.438.871	$ 3.438.871	100,00%	
1	7	PMT KR 26 C BIS ENTRE KR 72G SUR Y CL 72F SUR	$ 2.422.810	$ 0	$ 2.422.810	$ 0	$ 2.422.810	$ 2.422.810	100,00%	
1	8	PMT CL 68G N° 31A-16	$ 2.422.810	$ 0	$ 2.422.810	$ 0	$ 2.422.810	$ 2.422.810	100,00%	
1	9	PMT CL 69I BIS KR 18J - 95	$ 3.738.765	$ 0	$ 3.738.765	$ 0	$ 3.738.765	$ 3.738.765	100,00%	
1	10	PMT CL 68H SUR ENTRE KR 19B Y KR 19G	$ 3.896.589	$ 0	$ 3.896.589	$ 0	$ 3.896.589	$ 3.896.589	100,00%	
1	11	PMT CL 68C SUR KR 38	$ 1.888.270	$ 0	$ 1.888.270	$ 0	$ 1.888.270	$ 1.888.270	100,00%	
1	12	EX_19_209_1867_12_V3 KR 27 #74b SUR-1 A KR 27 #74B SUR-47 / Ciudad Bolívar	$ 101.273.174	$ 90.468.209	$ 10.804.965	$ 90.468.209	$ 10.804.965	$ 101.273.174	100,00%	Se efectuó 2° recorrido el día 24-5-25 y se evidencia que las condiciones son optima para implementar el cp.
1	13	CP SP-25 + SP-25A	$ 3.548.070	$ 0	$ 3.548.070	$ 0	$ 3.548.070	$ 3.548.070	100,00%	Este compromiso prioritario corresponde a la instalación de las señales: SP-25 y PP-25a
1	14	PMT CL 68I bis SUR KR 18J - 18L	$ 2.422.810	$ 0	$ 2.422.810	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	No se cambiara, se dejará tal cual se implemento inicialmente, en comité se decidió no implementar con cambios
1	15	EX_19_339_561_10 SAN FRANCISCO 2	$ 1.189.772.833	$ 1.104.349.287	$ 85.423.546	$ 966.927.864	$ 27.932.079	$ 994.859.943	83,62%	
0	16	MV_AUTO_SUR_643_24	$ 660.312.724	$ 609.957.908	$ 50.354.816	$ 514.654.787	$ 33.637.995	$ 548.292.782	83,04%	
1	17	CP 11 calle 79b sur entre cra 18q y cra 18q bis calle 77sur entre cra 19 y cra 19a	$ 1.069.980	$ 0	$ 1.069.980	$ 0	$ 1.069.980	$ 1.069.980	100,00%	Compromiso Prioritario
1	18	PMT Kra 75 # 57r-50 - La estancia	$ 1.112.969	$ 0	$ 1.112.969	$ 0	$ 1.112.969	$ 1.112.969	100,00%	
1	19	CP - Instalación de Pasa calles	$ 10.312.326	$ 0	$ 10.312.326	$ 0	$ 10.312.326	$ 10.312.326	100,00%	Vía a la Calera, Calle 13, Autopista Sur, Vía Villavicencio, Vía Choachí = 10 pasa calles
1	20	CP AV BOYACA entre TV 68F y DG 51A S	$ 6.712.410	$ 0	$ 6.712.410	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	La implemento IDIPRON
1	21	EX_18_235_937_09	$ 7.430.000	$ 0	$ 7.430.000	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	diseño ID MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T3 (Carrera 25 entre Calle 48 Sur y Calle 47 Sur) - No se ejecutara mal estado

COPIA NO CONTROLADA

TEMA: Comité de Seguimiento presupuestal al contrato de obra No. 2024-3652 y contrato de interventoría No. 2024-3667 /Zona 6.

FECHA: 20 de noviembre de 2025 | **HORA: 9:00 am** | **LUGAR: MODALIDAD VIRTUAL**

1	22	CP 14 CL 69 SUR ENTRE TV 73D BIS Y TV 73D	$ 912.690	$ 0	$ 912.690	$ 0	$ 912.690	$ 912.690	100,00%	SR -16 plaqueta Ingreso solo a garaje
1	23	CP Av Boyaca- Sp 25 y Sp 25A	$ 21.610.752	$ 0	$ 21.610.752	$ 0	$ 21.610.752	$ 21.610.752	100,00%	Señales resaltos av. Boyacá
1	24	PMT CALLE 75 A SUR CON TRANV 58 - sierra morena	$ 3.201.168	$ 0	$ 3.201.168	$ 0	$ 3.201.168	$ 3.201.168	100,00%	
1	25	EX_19_151_1244_11 arborizadora	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	
1	27	EX_06_404_1561_10_V4_ISLA DEL SOL	$ 789.182.664	$ 720.435.797	$ 68.746.867	$ 262.123.282,54	$ 39.716.836	$ 301.840.119	38,25%	
1	28	EX_19_001_643_24 ISMAEL PERDOMO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	Pendiente de indicar hasta finalizar corredores principales
1	29	CP - Instalación de Pasa calles	$ 0	$ 0		$ 0		$ 0	0,00%	

VALORES PRESUPUESTALES - HOJA DE VIDA

IT	No.	DESCRIPCIÓN ID	VALOR PROYECTADO	PROYECTADO PARA EL ID		EJECUTADO PARA EL ID		VALOR EJECUTADO	AVANCE	OBSERVACIONES
				VALOR HORIZONTAL	VALOR VERTICAL	VALOR HORIZONTAL	VALOR VERTICAL			
1	29	CP - Instalación de Pasa calles	$ 0	$ 0		$ 0		$ 0	0,00%	
1	30	CP- Reubicación de señal Duplex SP-24/SR-30	$ 63.651	$ 0	$ 63.651	$ 0	$ 63.651	$ 63.651	100,00%	
1	31	CP - señalización de aproximación SI 35	$ 5.155.685	$ 0	$ 5.155.685	$ 0	$ 5.155.685	$ 5.155.685	100,00%	
1	32	CP - señales informativas tipo SI-27	$ 17.597.850	$ 0	$ 17.597.850	$ 0	$ 17.597.850	$ 17.597.850	100,00%	
1	33	pasacalles y pendones Estrategia Mal Parqueo	$ 72.700.142	$ 0	$ 72.700.142	$ 0	$ 72.700.142	$ 72.700.142	100,00%	
1	34	Sector Carrera 18N (Dg. 69R Sur) (Inspección y Cuantificación) Ex19-184-1867-12-v4	$ 46.794.744	$ 38.950.342	$ 7.844.402	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	Ya se inspección a la espera de aprobación de ejecución por la SDM,
1	35	suministro de señales Bicitaxismo (33 Señales)	$ 14.606.830	$ 0	$ 14.606.830	$ 0	$ 14.606.830	$ 14.606.830	100,00%	
1	36	CP_28_1307. CP-AUTOSUR CON KR 63 Y CP_29_1308. CP-AUTOSUR CON KR 71	$ 1.486.695	$ 0	$ 1.486.695	$ 0	$ 1.486.695	$ 1.486.695	100,00%	Instlación de señaes ciclomotores
1	37	Verificación y cambio de tableros señales elevadas (PICO Y PLACA)	$ 265.506.333	$ 0	$ 265.506.333	$ 0	$ 265.506.333	$ 265.506.333	100,00%	En verificación de calculo de presupuesto
1	38	CP 19_1294_Parroquia _Santa_Margarita - MV_19_273_1561_10_V5	$ 45.886.967	$ 42.020.477	$ 3.348.036	$ 42.538.931	$ 3.348.036	$ 45.886.967	100,00%	Priorizado Parroquia Santa Margarita Reina
1	39	CP 19_1413_Colegio_Agudelo_Restrepo - EX_19_148_1244_11	$ 83.758.779	$ 75.031.055	$ 8.727.724	$ 75.031.055	$ 8.727.724	$ 83.758.779	100,00%	Colegio_Agudelo_Restrepo
1	40	23. EX_06_385_1561_10_V2_Isla del Sol 2	$ 810.424.249	$ 720.605.632	$ 89.818.617	$ 320.489.269	$ 10.379.412	$ 330.868.681	40,83%	
1	41	CP 19_1585	$ 1.875.000	$ 0	$ 1.875.000	$ 0	$ 1.875.000	$ 1.875.000	100,00%	Acción Popular 2025-00102
1	42	DEI-038-CAM-01	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	AU. SUR - CR 75D (O-E)
1	43	ID EX_19_151_1244_11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	
1	44	MV_06_054_1561_10 V7 TRAMO2	$ 265.506.333	$ 245.354.820	$ 20.151.513	$ 196.289.813	$ 27.027.983	$ 223.317.797	84,11%	Av Villavicencio tramo 2
1	45	EX_19_001_643_24	$ 331.823.731	$ 252.253.297	$ 79.570.435	$ 295.392.416	$ 79.570.435	$ 374.962.851	113,00%	Madelena
1		CP sr 28 con plaqueta	$ 2.732.390	$ 0	$ 2.732.390	$ 0	$ 2.732.390	$ 2.732.390	100,00%	
1	46	PMT cll69f sur	$ 2.763.535	$ 0	$ 2.763.535	$ 0	$ 2.763.535	$ 2.763.535	100,00%	
1	47	CP Pendones malparqueo chapinero y teusaquillo	$ 2.078.793	$ 0	$ 2.078.793	$ 0	$ 2.078.793	$ 2.078.793	100,00%	
1	48	CP Pendones kennedy	$ 4.591.944	$ 0	$ 4.591.944	$ 0	$ 4.591.944	$ 4.591.944	100,00%	
1	49	CP – Renovación de cámaras	$ 2.685.881	$ 2.685.881	$ 0	$ 2.685.881	$ 0	$ 2.685.881	100,00%	Autopista Sur con Cr. 75D (O-E)
1	50	CP_06_1657	$ 15.338.605	$ 15.338.605	$ 0	$ 15.338.605	$ 0	$ 15.338.605	100,00%	
1	51	CP_19_1618	$ 6.967.625	$ 0	$ 6.967.625	$ 0	$ 6.967.625	$ 6.967.625	100,00%	
1	52	MV_06_499_937_09	$ 2.111.897	$ 0	$ 2.111.897	$ 0	$ 2.111.897	$ 2.111.897	100,00%	
1	53	SIRE 5443806 MV_19_071_1774_10	$ 2.422.810	$ 0	$ 2.422.810	$ 0	$ 2.422.810	$ 2.422.810	100,00%	
1	54	EX_06_097_1561_10_CP_06_1568	$ 4.130.133	$ 0	$ 4.130.133	$ 0	$ 4.130.133	$ 4.130.133	100,00%	
		Suministros	$ 217.128.401			$ 217.128.401		$ 217.128.401	100,00%	

COPIA NO CONTROLADA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA: Comité de Seguimiento presupuestal al contrato de obra No. 2024-3652 y contrato de interventoría No. 2024-3667 /Zona 6.

FECHA: 20 de noviembre de 2025	HORA: 9:00 am	LUGAR: MODALIDAD VIRTUAL

			$ 10.956.291.364	$ 9.314.084.361	$ 1.457.529.631	$ 7.860.904.416	$ 1.162.784.549	$ 9.023.688.966	82,11%			

SEM	FECHA	V INICIAL	% CONTRATO	V A LA FECHA	No. Factura	VALOR FACTURA	V. FACTURADO	% FINANCIERO	VALOR x COBRAR	V. EJECUTADO	% EJECUTADO	V. EN EJECUCION
16	22-may-2025	$ 18.771.473.428,00	11,52%	$ 2.162.444.664,02	3	$ 1.208.235.984	$ 4.608.212.537	13,03%	$ 816.741.280,00	$ 5.424.953.817	17,38%	$ 2.472.029.106
18	5-jun-2025	$ 18.771.473.428,00	12,88%	$ 2.416.849.918,61	4	$ 1.011.609.934	$ 5.619.822.471	17,06%	$ 208.357.020,00	$ 5.828.179.491	18,17%	$ 2.157.139.638
20	19-jun-2025	$ 18.771.473.428,00	14,23%	$ 2.671.255.173,20	4	$ 1.011.609.934	$ 5.619.822.471	15,71%	$ 596.803.536,00	$ 6.216.626.007	18,89%	$ 1.823.820.624
22	3-jul-2025	$ 18.771.473.428,00	15,59%	$ 2.925.660.427,79	5	$ 814.466.829	$ 6.434.289.300	18,69%	$ 17.952.287,00	$ 6.452.241.587	18,79%	$ 2.819.441.923
24	17-jul-2025	$ 18.771.473.428,00	16,94%	$ 3.180.065.682,38	5	$ 814.466.829	$ 6.434.289.300	17,34%	$ 355.124.933,00	$ 6.789.414.233	19,23%	$ 2.864.187.627
26	31-jul-2025	$ 18.771.473.428,00	18,30%	$ 3.434.470.936,97	5	$ 814.466.829	$ 6.434.289.300	15,98%	$ 762.555.206,00	$ 7.196.844.506	20,04%	$ 2.810.935.304
28	14-ago-2025	$ 18.771.473.428,00	19,65%	$ 3.688.876.191,56	6	$ 708.723.966	$ 7.143.013.266	18,40%	$ 267.698.766,00	$ 7.410.712.032	19,83%	$ 2.206.244.598
30	28-ago-2025	$ 18.771.473.428,00	21,01%	$ 3.943.281.446,15	6	$ 708.723.966	$ 7.143.013.266	17,05%	$ 1.163.175.226,00	$ 8.306.188.492	23,24%	$ 2.028.144.563
32	11-sep-2025	$ 18.771.473.428,00	22,36%	$ 4.197.686.700,74	7	$ 775.297.118	$ 7.918.310.384	19,82%	$ 450.517.853,00	$ 8.368.828.237	22,22%	$ 1.930.487.667
34	25-sep-2025	$ 18.771.473.428,00	23,72%	$ 4.452.091.955,33	7	$ 775.297.118	$ 7.918.310.384	18,47%	$ 688.119.991,00	$ 8.606.430.375	22,13%	$ 2.265.552.829
36	9-oct-2025	$ 18.771.473.428,00	25,07%	$ 4.706.497.209,92	8	$ 746.123.891	$ 8.664.434.275	21,08%	$ 24.376.277,00	$ 8.688.810.552	21,21%	$ 2.282.558.153
38	23-oct-2025	$ 18.771.473.428,00	26,43%	$ 4.960.902.464,52	8	$ 746.123.891	$ 8.664.434.275	19,73%	$ 188.923.850,00	$ 8.853.358.125	20,74%	$ 2.091.871.772
40	5-nov-2025	$ 18.771.473.428,00	27,69%	$ 5.197.135.915,21	9	$ 356.543.106	$ 9.020.977.381	20,37%	$ 2.711.585,00	$ 9.023.688.966	20,38%	$ 1.519.891
42	19-nov-2025	$ 18.771.473.428,00	29,04%	$ 5.451.541.169,80	9	$ 356.543.106	$ 9.020.977.381	19,02%	$ 2.711.585,00	$ 9.023.688.966	19,03%	$ 1.519.891

SEM	% EJECUTADO	V. EN EJECUCION	VALOR X ASIGNAR	VALOR PROGRAMADO	FECHA ULTIMA CUENTA	V. ULTIMA CUENTA	V. PAGADO REAL	PAGADO VIG 2024	PAGADO VIG 2025	PAGADO VIG 2026	PAGADO VIG 2027
16	17,39%	$ 2.472.029.106	$ 10.874.490.505	$ 3.792.897.312	22/05/2025	$ 1.208.235.984	$ 4.377.801.910	$ 0,00	$ 1.562.080.910	$ 0,00	$ 0,00
18	18,19%	$ 2.157.139.638	$ 10.786.154.299	$ 3.918.757.014	4/06/2025	$ 1.011.609.934	$ 5.338.831.347	$ 0,00	$ 2.523.110.347	$ 0,00	$ 0,00
20	18,90%	$ 1.823.820.624	$ 10.731.026.797	$ 4.152.734.347	4/06/2025	$ 1.011.609.934	$ 5.338.831.347	$ 0,00	$ 2.523.110.347	$ 0,00	$ 0,00
22	18,80%	$ 2.819.441.923	$ 9.499.789.918	$ 4.369.999.014	2/07/2025	$ 814.466.829	$ 6.112.574.835	$ 0,00	$ 3.296.853.835	$ 0,00	$ 0,00
24	19,24%	$ 2.864.187.627	$ 9.117.871.568	$ 4.737.677.680	2/07/2025	$ 814.466.829	$ 6.112.574.835	$ 0,00	$ 3.296.853.835	$ 0,00	$ 0,00
26	20,06%	$ 2.810.935.304	$ 8.763.693.618	$ 4.988.367.681	2/07/2025	$ 814.466.829	$ 6.112.574.835	$ 0,00	$ 3.970.141.603	$ 0,00	$ 0,00
28	19,85%	$ 2.206.244.598	$ 9.154.516.798	$ 5.222.345.013	30/07/2025	$ 708.723.966	$ 6.785.862.603	$ 0,00	$ 3.970.141.603	$ 0,00	$ 0,00
30	23,26%	$ 2.028.144.563	$ 8.437.140.373	$ 5.456.322.347	30/08/2025	$ 708.723.966	$ 6.785.862.603	$ 0,00	$ 4.706.673.865	$ 0,00	$ 0,00

COPIA NO CONTROLADA

TEMA: Comité de Seguimiento presupuestal al contrato de obra No. 2024-3652 y contrato de interventoría No. 2024-3667 /Zona 6.		
FECHA: 20 de noviembre de 2025	HORA: 9:00 am	LUGAR: MODALIDAD VIRTUAL

32	22,24%	$ 1.930.487.667	$ 8.472.157.524	$ 5.690.299.680	30/08/2025	$ 775.297.118	$ 7.522.394.865	$ 0,00	$ 4.706.673.865	$ 0,00	$ 0,00
34	22,15%	$ 2.265.552.829	$ 7.899.490.224	$ 5.924.277.014	30/08/2025	$ 775.297.118	$ 7.522.394.865	$ 0,00	$ 4.706.673.865	$ 0,00	$ 0,00
36	21,24%	$ 2.282.558.153	$ 7.800.104.723	$ 6.158.254.347	7/10/2025	$ 746.123.891	$ 8.231.212.561	$ 0,00	$ 4.706.673.865	$ 0,00	$ 0,00
38	20,76%	$ 2.091.871.772	$ 7.826.243.531	$ 6.392.231.680	7/10/2025	$ 746.123.891	$ 8.231.212.561	$ 0,00	$ 5.415.491.561	$ 0,00	$ 0,00
40	20,32%	$ 1.519.891	$ 9.746.264.571	$ 6.642.921.680	4/11/2025	$ 356.543.106	$ 8.231.212.561	$ 0,00	$ 5.415.491.561	$ 0,00	$ 0,00
42	19,03%	$ 1.519.891	$ 9.746.264.571	$ 6.876.899.014	4/11/2025	$ 356.543.106	$ 8.569.928.512	$ 0,00	$ 5.754.207.512	$ 0,00	$ 0,00

El reporte de avance presupuestal con corte al 19 de noviembre de 2025 evidencia un avance físico del 29.04 % y un avance financiero del 19.02 %, sobre un valor contractual total de $18.771.473.428. El valor ejecutado acumulado asciende a $ 9.023.688.966, mientras que el valor facturado total alcanza $ 9.020.977.381, mostrando una ejecución sostenida y acorde con la planeación.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
• **Reporte avance presupuestal del contrato de interventoría**	**Interventoría**	**04/12/2025**

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

INTERVENTORÍA

COPIA NO CONTROLADA