ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Operaciones

A. DATOS GENERALES

CONTRATISTA CONSORCIO INGENIERIA I

CONTRATO No. 1070 (Número de Contrato de Obra) 2022 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

POLIGONO MANZANA DEL CUIDADO SAN BLAS 100%
PARQUE ZONA DE DE EQUIPAMIENTO COMUNAL CARTAGENA 100%
PARQUE PATIO BONITO II SECTOR A 100%
PARQUE PATIO BONITO SECTOR C 100%
PARQUE LOS OLIVOS 100%

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIETE (7) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 16 (Día) **DE** 11 (Mes) **DE** 2022 (Año)

A. PRÓRROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
Prorroga No.1	23 DIAS - Prorrógar el plazo de ejecución por CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, es decir hasta el 03 de abril de 2024
Prorroga No. 2	30 DIAS - Se tiene como plazo de ejecución DOCE (12) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, quedando como fecha final de ejecución del contrato el día 19 de mayo de 2024.

B. SUSPENSIONES

ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
Suspensión No.1	45 DIAS
Suspensión No.2	30 DIAS
Prorroga a la suspensión No.2	30 DIAS
Prorroga a la suspensión No.2	30. DIAS
Prorroga a la suspensión No.2	20 DIAS
Suspensión No.3	15 DIAS

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO 19 (Día) **DE** 5 (Mes) **DE** 2024 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 2.550.000.000

(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números

VALOR (ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN)

CASO (SEGÚN APLIQUE)	VALOR
valor reduccion sugun oferta del contratista	$ 52.504.746,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 2.497.495.254

(Indique en este espacio el valor actual del contrato, en números.

CONTRATISTA CONSORCIO INGENIERIA I

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO PROSPERAR BETHEL

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT - CAMILO EDUARDO TORRES MUÑOZ

(Escriba el nombre del supervisor del contrato delegado)

En Bogotá D.C.: a los 24 días del mes de julio del año 2024 se reunieron JAIME HERRERA OSORIO representante legal del contratista, MAURICIO HERNANDEZ Director de Interventoria , JEAN ANGARITA VASQUEZ Apoyo a la Supervision SDHT Y CAMILO EDUARDO TORRES MUÑOZ supervisor de la SDHT, con el fin de dejar constancia de las obras ejecutadas y totalmente terminadas al 24 de julio de 2024 y hacer entrega por parte del contratista a la interventoria y/o supervisión para efecto de correr la vigencia de los amparos de estabilidad y/o calidad de obra de la politica de cumplimiento para dicha obra.

D. OBRA EJECUTADA

Codigo	Descripción	Unidad		Valor Unitario	Valor Total
0	**ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**				
	ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**UNI**	**Cantidad**	**$ 226.265.553,00**	**$ 226.265.553,00**
1	**ETAPA OBRA**				**$ 2.271.229.701,00**
1.01	ACCIÓN DE ACCUPUNTURA URBANA AAU-T17 - PARQUE ZONA DE DE EQUIPAMIENTO COMUNAL CARTAGENA	**UNI**	**Cantidad**	$ 601.863.869,00	$ 601.863.869,00
1.02	ACCIÓN DE ACCUPUNTURA URBANA AAU-T20 -PARQUE PATIO BONITO II SECTOR A	**UNI**	**Cantidad**	$ 220.402.398,00	$ 220.402.398,00
1.03	ACCIÓN DE ACCUPUNTURA URBANA AAU-T21 - PARQUE PATIO BONITO SECTOR C	**UNI**	**Cantidad**	$ 289.743.487,00	$ 289.743.487,00
1.04	ACCIÓN DE ACCUPUNTURA URBANA AAU-T22 - PARQUE LOS OLIVOS	**UNI**	**Cantidad**	$ 286.441.746,00	$ 286.441.746,00
1.05	MANZANA DEL CUIDADO (MZ) -POLIGONO MANZANA DEL CUIDADO SAN BLAS	**UNI**	**Cantidad**	$ 309.240.005,00	$ 309.240.005,00
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 1.707.691.505**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Operaciones

A. DATOS GENERALES

VALOR COSTO INDIRECTO		**$**	**563.538.196**
ADMINISTRACIÓN	**26%**	**$**	**443.999.791**
IMPREVISTOS	**1%**	**$**	**17.076.915**
UTILIDAD	**6%**	**$**	**102.461.490**
SUBTOTAL		**$**	**2.271.229.701**
IVA			
VALOR TOTAL DE OBRA		$	2.271.229.701
VALOR TOTAL CONSULTORIA		$	2.271.229.701
VALOR TOTAL CONTRATO		$	4.542.459.402

PARQUE ZONA DE DE EQUIPAMIENTO COMUNAL CARTAGENA

Codigo	Descripción	Unidad	Precio unitario	Cantidad	Valor Total
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1,1	Localización y replanteo	m2	$ 8.226,00	1309	$ 10.767.834,00
1,7	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	$ 27.273,00	210,45	$ 5.739.603,00
1,10	Protección de árbol de existente	un	$ 70.802,00	9	$ 637.218,00
1,13	Protección de rejillas	un	$ 16.273,00	3	$ 48.819,00
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
2,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	$ 14.422,00	1309	$ 18.878.398,00
2,2	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	$ 2.640,00	619,85	$ 1.636.404,00
2,3	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	$ 1.397,00	1274,91	$ 1.781.049,00
2,4	Excavación manual suelo blando	m3	$ 73.172,00	204,48	$ 14.962.211,00
2,5	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	$ 109.904,00	85,35	$ 9.380.306,00
2,6	Geotextil T-2400	m2	$ 11.156,00	874,85	$ 9.759.827,00
2,7	Relleno compactado Base granular	m3	$ 156.593,00	64,01	$ 10.023.518,00
2,9	Excavación mecanica+retiro	m3	$ 42.384,00	1176,65	$ 49.871.134,00
2,11	Relleno de rajon manual	m3	$ 166.430,00	87,95	$ 14.637.519,00
2,12	Relleno recebo coman	m3	$ 90.511,00	53,86	$ 4.874.922,00
2,13	Relleno y comp.manual material comun sin sumin	m3	$ 39.283,00	362,2	$ 14.228.303,00
3	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**				
3,1	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	$ 1.027.855,00	70,31	$ 72.268.485,00
3,3	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raíz)	m3	$ 870.250,00	5,61	$ 4.882.103,00
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3	$ 548.326,00	69,3	$ 37.998.992,00
3,13	Dovelas	ml	$ 11.025,00	84	$ 926.100,00
3,14	Viga de amarre en concreto	ml	$ 104.642,00	71,6	$ 7.492.367,00
4	**ACERO DE REFUERZO**				
4,1	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	$ 6.619,00	0	$ -
4,2	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	$ 5.726,00	135,55	$ 776.159,00
5	**REDES HIDROSANITARIAS SUDS**				
5,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1,40m	m3	$ 50.223,00	238,14	$ 11.960.105,00
5,2	Concreto limpieza (alistado de terreno)e=0.05enObra	m3	$ 29.530,00	0	$ -
5,3	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	$ 570.017,00	0	$ -
5,4	Cañuela en concreto	ml	$ 98.766,00	25,04	$ 2.473.101,00
5,5	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	$ 11.156,00	89,76	$ 1.001.363,00
5,6	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	$ 147.396,00	53,86	$ 7.938.749,00
5,7	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	$ 191.071,00	53,86	$ 10.291.084,00
5,8	Tuberia perforada PVC DE 4 PUL	ml	$ 50.832,00	43,4	$ 2.206.109,00
5,9	Tuberia de limpieza PVC 4 PUL	ml	$ 50.832,00	14	$ 711.648,00
5,10	Tuberia de salida PVC 6 PUL	ml	$ 80.411,00	31,15	$ 2.504.803,00
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	$ 170.501,00	35,9	$ 6.120.986,00
5,12	Piedra bola	m2	$ 41.714,00	0	$ -
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	$ 6.619,00	0	$ -
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	$ 5.726,00	0	$ -
5,15	Reja sumidero	un	$ 292.310,00	0	$ -
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	$ 2.640,00	0	$ -
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	$ 1.397,00	0	$ -
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	$ 47.880,00	0	$ -
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	$ 545.257,00	0	$ -
5,22	Caja de Inspección100x100x100+Exca	un	$ 997.443,00	1	$ 997.443,00
5,23	Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0+ExcaV	un	$ 740.261,00	2	$ 1.480.522,00
5,25	Accesorios PVC S (4") **	un	$ 28.594,00	21	$ 600.474,00
6	**PINTURA**				
6,1	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	$ 34.389,00	45,81	$ 1.575.360,00
7	**ADOQUÍN, TABLETA,BORDILLOS,PREFABRICADOS**				
7,3	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	$ 86.499,00	32,96	$ 2.851.007,00
7,4	Tableta podotactil Guía 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	$ 86.499,00	119,05	$ 10.297.706,00
7,6	Bordillo demarcado recto intemo prefabricado en concreto (A80)	ml	$ 90.840,00	404,3	$ 36.726.612,00
7,11	Muro bloque en concreto	m2	$ 106.588,00	45,29	$ 4.827.371,00
7,13	Rejilla sumidero Continuo 46cm	UN	$ 116.026,00	54	$ 6.265.404,00
8	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**				
8,1	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	$ 566.082,00	68,95	$ 39.031.354,00
10	**MOBILIARIO URBANO**				
10,1	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	$ 629.610,00	4	$ 2.518.440,00
10,2	Silla individual referencia M-01-A	un	$ 1.491.405,00	21	$ 31.319.505,00
10,17	Torre Columpio Deslizadero	un	$ 34.475.000,00	1	$ 34.475.000,00
10,6	Suministro baranda M-83	ml	$ 364.707,00	40	$ 14.588.280,00
10,7	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	$ 4.956.332,00	1	$ 4.956.332,00
10,8	Equipo de GYM REF Elíptica	un	$ 4.956.332,00	1	$ 4.956.332,00
10,9	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	$ 3.032.332,00	1	$ 3.032.332,00
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	$ 4.058.332,00	1	$ 4.058.332,00
10,5	Mesa de ajedrez en concreto	un	$ 1.541.585,00	2	$ 3.083.170,00
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un	$ 1.058.763,00	2	$ 2.117.526,00
10,19	Ciclo parqueadero tipo M-22 acero inoxidable	un	$ 570.462,00	4	$ 2.281.848,00
10,20	Bolardo en hierro	un	$ 214.013,00	0	$ -
10,31	Suministro e instalación de BARRAS COMBINADAS .DIMENSIONES:: 4.59 x 1.41 x 2.65 mts	un	$ 13.651.680,00	1	$ 13.651.680,00
11	**VEGETACION**				
11,1	Cobertura tipo grama	m2	$ 10.422,00	558,44	$ 5.820.062,00
11,2	Cobertura tipo floricultura	m2	$ 98.124,00	89,76	$ 8.807.610,00
11,30	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	$ 291.101,00	6	$ 1.746.606,00
11,40	Relleno en tierra negra	m3	$ 65.431,00	55,85	$ 3.654.321,00
11,50	Limo arcilloso	m3	$ 116.667,00	0	$ -
11,6	Árbol hayuelo	un	$ 299.197,00	1	$ 299.197,00
11,7	Árbol laurel hoja pequeña	un	$ 291.101,00	4	$ 1.164.404,00
11,8	Árbol Carbonero Rojo	un	$ 306.086,00	3	$ 918.258,00
11,9	Árbol Calisterno	un	$ 289.533,00	1	$ 289.533,00
11,11	Traslado de árbol pequeño	un	$ 732.656,00	5	$ 3.663.280,00
12	**SEÑALETICA**				
12,1	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	$ 296.774,00	1	$ 296.774,00
12,2	Señalética GYM parque	un	$ 296.774,00	2	$ 593.548,00
12,3	Señalética identificador	un	$ 569.478,00	1	$ 569.478,00
12,4	Señalética SC-80	un	$ 454.702,00	4	$ 1.818.808,00
13	**OTROS**				
13,1	Baño portátil Alquiler	mes	$ 398.250,00	0	$ -
13,2	Aseo general	m2	$ 7.449,00	1309	$ 9.750.741,00

VALOR DIRECTO OBRA			**$ 601.863.869,00**
ADMINISTRACIÓN	26%		**$ 156.484.606,00**
IMPREVISTOS	1%		**$ 6.018.639,00**
UTILIDAD	6%		**$ 36.111.832,00**
VALORES COSTOS INDIRECTOS			**$ 198.615.077,00**
COSTO TOTAL OBRA			**$ 800.478.946,00**

PARQUE PATIO BONITO II SECTOR A

Codigo	Descripción	Unidad	Precio unitario	Cantidad	Valor Total
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**			**0**	**$ -**
1,1	Localización y replanteo	m2	$ 8.226,00	517	$ 4.252.842,00
1,7	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	$ 27.273,00	110,5	$ 3.013.667,00
1,8	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	$ 18.468,00	78,23	$ 1.444.752,00
1,9	Desmonte y retiro de juegos infantiles	un	$ 114.946,00	2	$ 229.892,00
1,101	Protección de árbol de existente	un	$ 70.802,00	19	$ 1.345.238,00
1,13	Protección de rejillas	un	$ 16.273,00	2	$ 32.546,00
11,11	Traslado de árbol pequeño	un	$ 732.656,00	1	$ 732.656,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Operaciones

A. DATOS GENERALES

2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				**$**	-
2,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	$ 14.422,00	517	$	7.456.174,00
2,2	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	$ 2.640,00	333,87	$	881.417,00
2,3	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	$ 1.397,00	259,63	$	362.703,00
2,4	Excavación manual suelo blando	m3	$ 73.172,00	0,94	$	68.782,00
2,5	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	$ 109.904,00	30,21	$	3.320.200,00
2,6	Geotextil T-2400	m2	$ 11.156,00	340,74	$	3.801.295,00
2,7	Relleno compactado Base granular	m3	$ 156.593,00	22,66	$	3.548.397,00
2,8	Excavación muros y huellas vaciadas en concreto	m3	$ 73.172,00	0,32	$	23.415,00
2,9	Excavación mecanica+retiro	m3	$ 42.384,00	45,32	$	1.920.843,00
2,11	Relleno de rajon manual	m3	$ 166.430,00	27,08	$	4.506.924,00
3	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**				**$**	
3,1	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	$ 1.027.855,00	18,3	$	18.809.747,00
3,2	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	m3	$ 1.027.855,00	0,32	$	328.914,00
3,3	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raíz)	m3	$ 870.250,00	0,94	$	818.035,00
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3	$ 548.326,00	7,72	$	4.233.077,00
3,13	Dovelas	ml	$ 11.025,00	90	$	992.250,00
3,14	Viga de amarre en concreto	ml	$ 104.642,00	50,6	$	5.294.885,00
4	**ACERO DE REFUERZO**				**$**	-
4,1	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	$ 6.619,00	0	$	-
4,2	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	$ 5.726,00	0	$	-
4,3	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	kg	$ 5.726,00	0	$	-
5	**REDES HIDROSANITARIAS SUDS**				**$**	-
5,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1,40m	m3	$ 50.223,00	93,54	$	4.697.859,00
5,2	Concreto limpieza (alistado de terreno)e=0.05enObra	m3	$ 29.530,00	0	$	-
5,3	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	$ 570.017,00	0	$	-
5,4	Cañuela en concreto	ml	$ 98.766,00	17,8	$	1.758.035,00
5,5	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	$ 11.156,00	58,74	$	655.303,00
5,6	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	$ 147.396,00	24,43	$	3.600.884,00
5,7	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	$ 191.071,00	21,72	$	4.150.062,00
5,8	Tubería perforada PVC DE 4 PUL	ml	$ 50.832,00	30,75	$	1.563.084,00
5,9	Tubería de limpieza PVC 4 PUL	ml	$ 50.832,00	10	$	508.320,00
5,10	Tubería de salida PVC 6 PUL	ml	$ 80.411,00	3,2	$	257.315,00
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	$ 170.501,00	8,14	$	1.387.878,00
5,12	Piedra bola	m2	$ 41.714,00	0	$	-
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	$ 6.619,00	0	$	-
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	$ 5.726,00	85,68	$	490.604,00
5,15	Reja sumidero	un	$ 292.310,00	0	$	-
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	$ 2.640,00	0	$	-
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	$ 1.397,00	0	$	-
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	$ 47.880,00	0	$	-
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	$ 545.257,00	1	$	545.257,00
5,201	Pañete impermeab. Muro	m2	$ 42.506,00	37,2	$	1.581.223,00
5,25	Accesorios PVC S (4") **	un	$ 28.594,00	25	$	714.850,00
6	**PINTURA**				**$**	-
6,1	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	$ 34.389,00	21,19	$	728.703,00
7	**ADOQUÍN, TABLETA,BORDILLOS,PREFABRICADOS**				**$**	-
7,1	Adoquin prefabricados en concreto a color, de 06*15*21 (ref.Looserna-Adoquinar)	m2	$ 69.775,00	20,78	$	1.449.925,00
7,2	Adoquin rectangular plano demarcador visual	m2	$ 137.201,00	0	$	-
7,3	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	$ 86.499,00	40,22	$	3.478.990,00
7,4	Tableta podotactil Guía 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	$ 86.499,00	33,64	$	2.909.826,00
7,5	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	$ 85.405,00	78,23	$	6.681.233,00
7,6	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	$ 90.840,00	108,56	$	9.861.590,00
7,11	Muro bloque en concreto	m2	$ 106.588,00	50,6	$	5.393.353,00
7,13	Rejilla sumidero Continuo 46cm	UN	$ 116.026,00	36	$	4.176.936,00
8	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**				**$**	-
8,1	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	$ 566.082,00	25,44	$	14.401.126,00
10	**MOBILIARIO URBANO**				**$**	-
10,1	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	$ 629.610,00	2	$	1.259.220,00
10,2	Silla individual referencia M-01-A	un	$ 1.491.405,00	4	$	5.965.620,00
10,4	Deslizadero	un	$ 26.959.769,00	1	$	26.959.769,00
10,5	Mesa de ajedrez en concreto	un	$ 1.541.585,00	1	$	1.541.585,00
10,6	Suministro baranda M-83	ml	$ 364.707,00	17,78	$	6.484.490,00
10,7	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	$ 4.956.332,00	1	$	4.956.332,00
10,8	Equipo de GYM REF Elíptica	un	$ 4.956.332,00	1	$	4.956.332,00
10,9	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	$ 3.032.332,00	1	$	3.032.332,00
10,101	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	$ 4.058.332,00	1	$	4.058.332,00
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un	$ 1.058.763,00	2	$	2.117.526,00
11	**VEGETACION**				**$**	-
11,1	Cobertura tipo grama	m2	$ 10.422,00	191,15	$	1.992.165,00
11,2	Cobertura tipo floricultura	m2	$ 98.124,00	106,91	$	10.490.437,00
11,3	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	$ 291.101,00	1	$	291.101,00
11,4	Relleno en tierra negra	m3	$ 65.431,00	24,38	$	1.595.208,00
11,7	Árbol laurel hoja pequeña	un	$ 291.101,00	1	$	291.101,00
12	**SEÑALETICA**				**$**	-
12,1	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	$ 296.774,00	1	$	296.774,00
12,2	Señalética GYM parque	un	$ 296.774,00	1	$	296.774,00
12,3	Señalética identificador	un	$ 569.478,00	1	$	569.478,00
12,4	Señalética SC-80	un	$ 454.702,00	2	$	909.404,00
13	**OTROS**				**$**	-
13,1	Baño portátil Alquiler	mes	$ 398.250,00	0	$	-
13,2	Aseo general	m2	$ 7.449,00	527,24	$	3.927.411,00

VALOR DIRECTO OBRA		$	**220.402.398,00**
ADMINISTRACIÓN	**26%**	$	**57.304.623,00**
IMPREVISTOS	**1%**	$	**2.204.024,00**
UTILIDAD	**6%**	$	**13.224.144,00**
VALORES COSTOS INDIRECTOS		$	**72.732.791,00**
COSTO TOTAL OBRA		$	**293.135.189,00**

PARQUE PATIO BONITO SECTOR C

Codigo	Descripción	Unidad	Precio unitario	Cantidad	Valor Total
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1,1	Localización y replanteo	m2	$ 8.226,00	590	$ 4.853.340,00
1,7	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	$ 27.273,00	116,9	$ 3.188.214,00
1,8	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	$ 18.468,00	202,38	$ 3.737.554,00
1,9	Desmonte y retiro de juegos infantiles	un	$ 114.946,00	2	$ 229.892,00
1,101	Protección de árbol de existente	un	$ 70.802,00	6	$ 424.812,00
1,11	Desmonte y retiro de baranda	ml	$ 12.784,00	16,2	$ 207.101,00
1,12	Desmonte de adoquín	m2	$ 14.932,00	118,84	$ 1.774.519,00
1,13	Protección de rejillas	un	$ 16.273,00	2	$ 32.546,00
1,16	Demolición placa de contrapiso (Asfalto)	m2	$ 18.596,00	68	$ 1.264.528,00
1,17	Demolición muros de concreto	m3	$ 281.526,00	3,15	$ 886.807,00
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
2,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	$ 14.422,00	590	$ 8.508.980,00
2,2	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	$ 2.640,00	377,93	$ 997.735,00
2,3	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	$ 1.397,00	175,38	$ 245.006,00
2,4	Excavación manual suelo blando	m3	$ 73.172,00	1,17	$ 85.611,00
2,5	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	$ 109.904,00	35,08	$ 3.855.432,00
2,6	Geotextil T-2400	m2	$ 11.156,00	394,27	$ 4.398.476,00
2,7	Relleno compactado Base granular	m3	$ 156.593,00	26,31	$ 4.119.962,00
2,8	Excavación muros y huellas vaciadas en concreto	m3	$ 73.172,00	0,22	$ 16.098,00
2,9	Excavación mecanica+retiro	m3	$ 42.384,00	52,61	$ 2.229.822,00
2,11	Relleno de rajon manual	m3	$ 166.430,00	31,92	$ 5.312.446,00
3	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**				
3,1	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	$ 1.027.855,00	24,2	$ 24.874.091,00
3,2	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	m3	$ 1.027.855,00	0,22	$ 226.128,00
3,3	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raíz)	m3	$ 870.250,00	1,17	$ 1.018.193,00
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3	$ 548.326,00	8,11	$ 4.446.924,00
3,13	Dovelas	ml	$ 11.025,00	102	$ 1.124.550,00
3,14	Viga de amarre en concreto	ml	$ 104.642,00	53,5	$ 5.598.347,00
4	**ACERO DE REFUERZO**				
4,1	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	$ 6.619,00	0	$ -
4,2	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	$ 5.726,00	0	$ -
4,3	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	kg	$ 5.726,00	0	$ -

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Operaciones

A. DATOS GENERALES

5	**REDES HIDROSANITARIAS SUDS**				
5,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1,40m	m3	$ 50.223,00	90,07	$ 4.523.586,00
5,2	Concreto limpieza (alistado de terreno)e=0.05enObra	m3	$ 29.530,00	0	$ -
5,3	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	$ 570.017,00	0	$ -
5,4	Cañuela en concreto	ml	$ 98.766,00	18,48	$ 1.825.196,00
5,5	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	$ 11.156,00	63,83	$ 712.087,00
5,6	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	$ 147.396,00	28,72	$ 4.233.213,00
5,7	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	$ 191.071,00	25,53	$ 4.878.043,00
5,8	Tubería perforada PVC DE 4 PUL	ml	$ 50.832,00	35	$ 1.779.120,00
5,9	Tubería de limpieza PVC 4 PUL	ml	$ 50.832,00	10	$ 508.320,00
5,10	Tubería de salida PVC 6 PUL	ml	$ 80.411,00	5,8	$ 466.384,00
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	$ 170.501,00	9,57	$ 1.631.695,00
5,12	Piedra bola	m2	$ 41.714,00	0	$ -
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	$ 6.619,00	0	$ -
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	$ 5.726,00	97,1	$ 555.995,00
5,15	Reja sumidero	un	$ 292.310,00	0	$ -
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	$ 2.640,00	0	$ -
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	$ 1.397,00	0	$ -
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	$ 47.880,00	0	$ -
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	$ 545.257,00	1	$ 545.257,00
5,25	Accesorios PVC S (4") **	un	$ 28.594,00	25	$ 714.850,00
5,20	Pañete impermeab. Muro	m2	$ 42.506,00	44,83	$ 1.905.544,00
6	**PINTURA**				
6,1	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	$ 34.389,00	14,03	$ 482.478,00
7	**ADOQUÍN, TABLETA,BORDILLOS,PREFABRICADOS**				
7,2	Adoquín rectangular plano demarcador visual	m2	$ 137.201,00	0	$ -
7,3	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	$ 86.499,00	40,1	$ 3.468.610,00
7,4	Tableta podotactil Guía 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	$ 86.499,00	42,58	$ 3.683.127,00
7,5	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	$ 85.405,00	92,68	$ 7.915.335,00
7,6	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	$ 90.840,00	109,7	$ 9.965.148,00
7,11	Muro bloque en concreto	m2	$ 106.588,00	63,41	$ 6.758.745,00
7,13	Rejilla sumidero Continuo 46cm	UN	$ 116.026,00	36	$ 4.176.936,00
8	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**				
8,1	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	$ 566.082,00	37,47	$ 21.211.093,00
10	**MOBILIARIO URBANO**				
10,1	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	$ 629.610,00	2	$ 1.259.220,00
10,2	Silla individual referencia M-01-A	un	$ 1.491.405,00	5	$ 7.457.025,00
10,3	Juego cuerdas piramidal	un	$ 63.788.124,00	1	$ 63.788.124,00
10,5	Mesa de ajedrez en concreto	un	$ 1.541.585,00	1	$ 1.541.585,00
10,6	Suministro baranda M-83	ml	$ 364.707,00	21,8	$ 7.950.613,00
10,7	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	$ 4.956.332,00	1	$ 4.956.332,00
10,8	Equipo de GYM REF Elíptica	un	$ 4.956.332,00	1	$ 4.956.332,00
10,9	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	$ 3.032.332,00	1	$ 3.032.332,00
10,101	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	$ 4.058.332,00	1	$ 4.058.332,00
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un	$ 1.058.763,00	2	$ 2.117.526,00
10,19	Ciclo parqueadero tipo M-22 acero inoxidable	un	$ 570.462,00	1	$ 570.462,00
11	**VEGETACION**				
11,1	Cobertura tipo grama	m2	$ 10.422,00	248,08	$ 2.585.490,00
11,2	Cobertura tipo floricultura	m2	$ 98.124,00	108,23	$ 10.619.961,00
11,3	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	$ 291.101,00	1	$ 291.101,00
11,4	Relleno en tierra negra	m3	$ 65.431,00	29,24	$ 1.913.202,00
11,70	Árbol laurel hoja pequeña	un	$ 291.101,00	1	$ 291.101,00
11,90	Árbol Calisteno	un	$ 289.533,00	1	$ 289.533,00
12,00	**SEÑALETICA**				
12,1	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	$ 296.774,00	1	$ 296.774,00
12,2	Señalética GYM parque	un	$ 296.774,00	1	$ 296.774,00
12,3	Señalética identificador	un	$ 569.478,00	1	$ 569.478,00
12,4	Señalética SC-80	un	$ 454.702,00	2	$ 909.404,00
13	**OTROS**				
13,1	Baño portátil Alquiler	mes	$ 398.250,00	0	$ -
13,2	Aseo general	m2	$ 7.449,00	590	$ 4.394.910,00

VALOR DIRECTO OBRA		**$ 289.743.487,00**
ADMINISTRACIÓN	**26%**	**$ 75.333.307,00**
IMPREVISTOS	**1%**	**$ 2.897.435,00**
UTILIDAD	**6%**	**$ 17.384.609,00**
VALORES COSTOS INDIRECTOS		**$ 95.615.351,00**
COSTO TOTAL OBRA		**$ 385.358.838,00**

PARQUE LOS OLIVOS

Codigo	Descripción	Unidad	Precio unitario	Cantidad	Valor Total
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1,1	Localización y replanteo	m2	$ 8.226,00	948,87	$ 7.805.405,00
1,7	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	$ 27.273,00	162	$ 4.418.226,00
1,8	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	$ 18.468,00	183,5	$ 3.388.878,00
1,14	Demolición anden	m2	$ 21.831,00	221,94	$ 4.845.172,00
1,15	Desmonte de bancas en concreto existente	un	$ 110.971,00	10	$ 1.109.710,00
1,101	Protección de árbol de existente	un	$ 70.802,00	16	$ 1.132.832,00
1,11	Desmonte y retiro de baranda	ml	$ 12.784,00	13,4	$ 171.306,00
1,12	Desmonte de adoquin	m2	$ 14.932,00	208,9	$ 3.119.295,00
1,18	Desmonte piso de caucho (Trasiego+Retiro)	m2	$ 8.652,00	121,94	$ 1.055.025,00
1,19	Desmonte equipos biosaludable (demolc+retiro)	und	$ 137.907,00	4	$ 551.628,00
1,201	Demolición carcano manual incly. cargue y retiro*	ml	$ 61.588,00	13,63	$ 839.444,00
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
2,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	$ 14.422,00	355,35	$ 5.124.858,00
2,5	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	$ 109.904,00	0	$ -
2,4	Excavación manual suelo blando	m3	$ 73.172,00	15,83	$ 1.158.313,00
2,7	Relleno compactado Base granular	m3	$ 156.593,00	8,24	$ 1.290.326,00
2,8	Excavación muros y huellas vaciadas en concreto	m3	$ 73.172,00	0	$ -
2,101	Estabilización de base granular con emulsión + cemento 5% E:0.20m	m2	$ 15.980,00	0	$ -
2,12	Relleno recebo comun	m3	$ 90.511,00	0	$ -
3	CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS				
3,4	Cp02_conexiones peatonales livianas.	un	$ 137.053,00	14	$ 1.918.742,00
3,5	Cp02_a_conexiones peatonales livianas.	un	$ 51.897,00	11	$ 570.867,00
3,6	Cp02_b_conexiones peatonales livianas.	un	$ 79.696,00	5	$ 398.480,00
3,7	Suministro, transporte e instalación de elemento en concreto pigmentado vaciado in situ.	ml	$ 71.945,00	0	$ -
3,8	Pdv01_piso duro vaciado. Construcción de piso duro en concreto de 21mpa	m2	$ 172.342,00	0	$ -
3,1	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	$ 1.027.855,00	38,3	$ 39.366.847,00
3,9	Escalera en concreto 3000 psi	m3	$ 1.326.828,00	0,65	$ 862.438,00
3,101	Zapata corrida	un	$ 473.324,00	0	$ -
3,11	Muro contenc concr 21 MPA 3000	m3	$ 478.109,00	0,85	$ 406.393,00
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3	$ 548.326,00	0	$ -
3,15	PEDESTAL EN CONCRETO 3000PSI	m3	$ 860.304,00	0,11	$ 94.633,00
4	ACERO DE REFUERZO				
4,1	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	$ 6.619,00	15,14	$ 100.212,00
4,2	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	$ 5.726,00	0	$ -
5	REDES HIDROSANITARIAS SUDS				
5,24	Carcamo perimet.0.40x0.30 - 3000 psi Campín	ml	$ 126.249,00	13,63	$ 1.720.774,00
6	PINTURA				
6,1	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	$ 34.389,00	0	$ -
6,4	Pintura amarilla franja de seguridad (Incluye suministro e instaalción)	ml	$ 8.165,00	0	$ -
7	ADOQUIN, TABLETA,BORDILLOS,PREFABRICADOS				
7,6	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	$ 90.840,00	117,34	$ 10.659.166,00
7,7	Rejilla sobre cañuela	ml	$ 177.227,00	0	$ -
7,5	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	$ 85.405,00	0	$ -
7,8	Adoquín de arcilla	m2	$ 74.622,00	0	$ -
7,9	Cañuela Tipo CU 004 (suministro e instalación, Incluye 3cm de mortero 1:5)	ml	$ 48.173,00	67,8	$ 3.266.129,00
7,101	Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena	m2	$ 34.253,00	64,92	$ 2.223.705,00
7,12	Rejilla sumidero (40*40*6) Peatonal	UN	$ 32.810,00	33	$ 1.082.730,00
8	PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO				
8,1	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	$ 566.082,00	121,94	$ 69.028.039,00

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Operaciones

A. DATOS GENERALES

10	MOBILIARIO URBANO				
10,1	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	$ 629.610,00	9	$ 5.666.490,00
10,11	Banca prefabricada en concreto referencia dime 1.70*0.60*0.45 M13-A	un	$ 1.987.744,00	11	$ 21.865.184,00
10,12	Banca prefabricada en concreto referencia dime 0.80*0.60*0.45 M13-A	un	$ 1.652.567,00	0	$ -
10,6	Suministro baranda M-83	ml	$ 364.707,00	60	$ 21.882.420,00
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un	$ 1.058.763,00	2	$ 2.117.526,00
10,13	Banca de concreto vaciada en SITU.	ml	$ 765.922,00	17	$ 13.020.674,00
10,15	Mantenimiento juegos infantiles existentes	un	$ 3.057.727,00	2	$ 6.115.454,00
10,16	Mantenimiento de GYM biosaludable	un	$ 1.459.860,00	4	$ 5.839.440,00
10,32	Rodadero largo en acero (DESM+SUM+INST)	un	$ 2.441.506,00	1	$ 2.441.506,00
10,29	Superficies moradas esquineras	m2	$ 116.477,00	32,68	$ 3.806.468,00
11	VEGETACION				
11,1	Cobertura tipo grama	m2	$ 10.422,00	590	$ 6.148.980,00
11,4	Relleno en tierra negra	m3	$ 65.431,00	29,5	$ 1.930.215,00
11,3	Siembra de árbol (Segùn propuesta paisajismo)	un	$ 291.101,00	0	$ -
11,5	Limo arcilloso	m3	$ 116.667,00	0	$ -
11,6	Árbol hayuelo	un	$ 299.197,00	0	$ -
11,101	Árbol Chicalá	un	$ 303.871,00	0	$ -
12	SEÑALETICA				
12,1	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	$ 296.774,00	1	$ 296.774,00
12,2	Señalética GYM parque	un	$ 296.774,00	1	$ 296.774,00
12,3	Señalética identificador	un	$ 569.478,00	1	$ 569.478,00
12,4	Señalética SC-80	un	$ 454.702,00	7	$ 3.182.914,00
12,5	Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRC 000 ó SRG 000	un	$ 464.467,00	0	$ -
12,6	Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRV 000	un	$ 464.467,00	0	$ -
13	OTROS				
13,3	Limpieza Cárcamo	ml	$ 14.319,00	0	$ -
13,2	Aseo general	m2	$ 7.449,00	450	$ 3.352.050,00
13,1	Baño portátil Alquiler	mes	$ 398.250,00	0	$ -
13,12	Arreglo de graderias para parque	ml	$ 29.630,00	20,3	$ 601.489,00
13,15	Suministro y aplicación de pigmento para coloracion acabado superficial de concretos, incluye sellador acrilico transparente	M2	$ 94.990,00	206,32	$ 19.598.337,00

VALOR DIRECTO OBRA			$ 286.441.746,00
ADMINISTRACIÓN	26%		$ 74.474.854,00
IMPREVISTOS	1%		$ 2.864.417,00
UTILIDAD	6%		$ 17.186.505,00
VALORES COSTOS INDIRECTOS			$ 94.525.776,00
COSTO TOTAL OBRA			$ 380.967.522,00

POLIGONO MANZANA DEL CUIDADO SAN BLAS

Codigo	Descripción	Unidad	Precio unitario	Cantidad	Valor Total
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1,1	Localización y replanteo	m2	$ 8.226,00	818,62	$ 6.733.968,00
1,2	Limpieza, retiro de publicidad (stickers y adhesivos) y alistamiento de superficies de pintura en postes y bolardos	un	$ 114.883,00	0	$ -
1,3	Limpieza y alistamiento de superficies andenes para pintura horizontal	m2	$ 24.549,00	0	$ -
1,4	Limpieza y alistamiento de superficies para murales (grafitis)	m2	$ 52.524,00	0	$ -
1,5	ona dura(incluye demolición zona dura, excavación manual en material común, pedestal en concreto 3500 psi y suministro e instalación acero de refuerzo de	un	$ 289.399,00	16	$ 4.630.384,00
1,6	Relleno en tierra negra	m3	$ 65.431,00	0	$ -
6	PINTURA				
6,2	Muro No.1	m2	$ 178.068,00	285,6	$ 50.856.221,00
6,3	Muro No.10	m2	$ 178.068,00	169,5	$ 30.182.526,00
10	MOBILIARIO URBANO				
10,21	Pintura de Postes	m2	$ 117.287,00	0	$ -
10,22	Adhesivos "sistema distrital del cuidado y manzana del cuidado"	un	$ 55.028,00	8	$ 440.224,00
10,23	Pintura Bolardos	un	$ 90.285,00	0	$ -
10,24	Logo manzana del cuidado Tipo 1 (Medidas: 1,6mx1,10m / Pintura de piso)	un	$ 220.062,00	70	$ 15.404.340,00
10,25	Logo manzana del cuidado Tipo 2 (Medidas: 1,2mx0,8m / Pintura de piso)	un	$ 181.462,00	20	$ 3.629.240,00
10,26	Eslogan (Sistema distrital del Cuidado) Tipo 1 (Medidas: 5.20 m×2.4m / Pintura de piso)	un	$ 709.229,00	4	$ 2.836.916,00
10,27	Eslogan (Sistema distrital del Cuidado) Tipo 2 (Medidas: 2,0mx1,2m / Pintura de piso)	un	$ 391.995,00	6	$ 2.351.970,00
10,28	Planos indicativos de localización (Tamaño variable)	un	$ 2.309.565,00	4	$ 9.238.260,00
10,29	Superficies moradas esquineras	m2	$ 116.477,00	488,4	$ 56.887.367,00
10,301	Bordillo superficie morado (A=0.6m)	ml	$ 70.993,00	1649,623723	$ 117.111.737,00
13	OTROS		$ -	0	$ -
13,4	Intervención artística (Tejidos) sobre rejas	M2	$ 54.950,00	0	$ -
13,5	Cintas de banderines en cruces vehiculares	ml	$ 14.000,00	0	$ -
13,6	Suministro e instalación de señalización metálica informativa para postes (Tamaño 0,5m x 0,1m) incluye abrazadera tipo cinta bandit.	un	$ 76.484,00	0	$ -
13,7	Globo Esfera publicitario de 2.8 Mts	un	$ 4.366.963,00	0	$ -
13,8	Mobiliario vertical Metálico con matera en concreto	un	$ 1.704.213,00	2	$ 3.408.426,00
13,9	Mobiliario vertical Metálico con matera en concreto + Banca	un	$ 2.764.213,00	2	$ 5.528.426,00
13,101	Suministro y aplicación de helio para Globo Esfera publicitario de 2.8 Mts	m3	$ 365.350,00	0	$ -
13,11	Suministro Contrapeso móvil Globo Esfera publicitario de 2.8 Mts incluye sistema de sujeción	un	$ 420.000,00	0	$ -

VALOR DIRECTO OBRA			$ 309.240.005,00
ADMINISTRACIÓN	26%		$ 80.402.401,00
IMPREVISTOS	1%		$ 3.092.400,00
UTILIDAD	6%		$ 18.554.400,00
VALORES COSTOS INDIRECTOS			$ 102.049.201,00
COSTO TOTAL OBRA			$ 411.289.206,00

E. PÓLIZA DE ESTABILIDAD Y/O CALIDAD DE OBRA

El Contrato de Obra No. 1070 de 2022 se encuentra asegurado mediante la Póliza de Cumplimiento Nº. 21-44-101395979 y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No 21-40-101198131 que se relacionan a continuación, pólizas que a la firma de la presente acta se encuentran vigentes:

Compañía	Riesgo	Póliza o Cert.		Valor Asegurado	Desde	Hasta
Seguros Del Estado		21-44-101395979		$ 2.550.000.000,00	16/11/2022	19/05/2027
	CUMPLIMIENTO			$ 510.000.000,00	16/11/2022	19/11/2024
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			$ 765.000.000,00	16/11/2022	19/09/2024
	PAGO SALARIOS			$ 255.000.000,00	16/11/2022	19/05/2027
	ESTABILIDAD Y CALIDAD			$ 510.000.000,00	SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	
	CALIDAD DEL SERVICIO			$ 510.000.000,00	16/02/2023	16/02/2025
Seguros Del Estado	X	21-40-101198131		$ 520.000.000,00	16/11/2022	19/05/2024
	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES			$ 520.000.000,00	16/11/2022	19/05/2024
	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES			$ 520.000.001,00	16/11/2022	19/05/2024
	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE			$ 520.000.002,00	16/11/2022	19/05/2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Operaciones

A. DATOS GENERALES

Actualización de Garantías: En cumplimiento de la CLAUSULA No. 18 GARANTÍA UNICA, el contratista CONSORCIO INGENIERÍA I deberá ajustar las vigencias de los amparos de ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA conforme la fecha de la presente acta, y presentar dentro de los tres (3) días siguientes el Certificado de Modificación correspondiente en la Subdirección de Operaciones

F. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS

Una vez realizada la inspección a la obra, por parte del Contratista, Interventoria y del Supervisor, se constató que a la fecha: 24/07/2024 las obras se encuentran ejecutadas a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la supervisión y está la recibe. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo, y la calidad de las mismas, son de absoluta responsabilidad del Contratista. El Contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato. Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión, en Bogotá, D.C., a los :

Veinticuatro (24) días del mes de Julio de 2024

(Día en letras y en números) (Mes en que se firma el acta)

CONTRATISTA

Firma

Nombre JAIME HERRERA OSORIO

SUPERVISOR

Firma

Nombre CAMILO EDUARDO TORRES MUÑOZ

Profesional Técnico de Apoyo a la Supervisión

Nombre JEAN ANGARITA VASQUEZ

INTERVENTORIA

FIRMA

Nombre JOSÉ MAURICIO HERNÁNDEZ FONTECHA