BIROUN
Tecnología e innovación

REVISION AVANCES SEGUIMIENTO



# EVIDENCIA 3

Montería, Córdoba 27 de noviembre de 2025

| Acta No: 012 | Lugar: Virtual | Fecha: 27/11/2025 | Hora de Inicio: 04:30 p.m. | Hora de Final: 5:30 p.m. |
|---|---|---|---|---|

## OBJETO DE LA REUNION

Socializar y presentar los avances correspondientes al mes de noviembre de 2025 dentro del marco del proyecto "Implementación de Zonas de Acceso Gratuito Público a Internet en el Departamento de Córdoba", con el fin de verificar el cumplimiento de los cronogramas de instalación, el avance técnico de las zonas implementadas, y los compromisos adquiridos por la Unión Temporal INFO–SDT frente a la interventoría BIRDUN S.A.S.

## PARTICIPANTES

Se adjunta al finalizar el acta la lista de participantes.

## ORDEN DEL DIA

1. Presentación del avance técnico acumulado al mes de noviembre.
2. Verificación de los hitos de instalación y conectividad de zonas Wi-Fi.
3. Análisis de riesgos técnicos, logísticos y climáticos que afectan el cronograma.
4. Seguimiento a la entrega de informes y documentación soporte de avance.
5. Revisión de compromisos y proyecciones de cierre del mes.

## DESARROLLO DE LA REUNION

Durante la sesión virtual, llevada a cabo el 27 de noviembre de 2025, la Unión Temporal INFO–SDT 2025 presentó a la Interventoría BIRDUN S.A.S. los avances consolidados a corte del mes de noviembre dentro del proyecto "Implementación de Zonas de Acceso Gratuito Público a Internet en el Departamento de Córdoba".

El equipo técnico del operador informó que, a la fecha, se ha logrado la instalación del servicio de conectividad en 129 zonas Wi-Fi, lo que representa un avance del 56,4% sobre la meta 2 y la culminación total de la meta 1 (67 zonas), cumpliendo con el 100% de lo proyectado para dicha fase.

Adicionalmente, se destacó la distribución completa del material e insumos necesarios para la ejecución total del contrato, lo que garantiza la continuidad operativa y la disponibilidad de recursos para culminar las 220 zonas planeadas.

La Unión Temporal también expuso la evolución acumulada de obra civil, instalación de equipos y pruebas de conectividad, mostrando un crecimiento sostenido desde el mes de octubre, pasando de 77 zonas con obra civil completa a 204 zonas ejecutadas a la fecha, de las cuales 167 cuentan con gabinete instalado y 129 se encuentran en prueba de conectividad.

Durante la presentación se abordaron los riesgos identificados en la ejecución, principalmente de tipo operativo y legal, entre ellos:

1. Ajustes en algunos puntos de instalación por condiciones del terreno.

**DESARROLLO DE LA REUNION**

2. Repetición de estudios de suelo tras la detección de tuberías de acueducto en ubicaciones iniciales.

3. Definición pendiente del uso de manuales de imagen para la aprobación final de los artes y piezas gráficas del proyecto.

4. Obtención de certificados de uso de suelo para las nuevas zonas que fueron reubicadas dentro de los mismos municipios.

La Interventoría BIRDUN S.A.S. resaltó el avance logrado y la adecuada planeación operativa, haciendo énfasis en la importancia de que los riesgos documentados cuenten con planes de mitigación específicos, de modo que no se vean comprometidos los cronogramas de instalación ni la entrega final de las zonas con servicio activo.

Asimismo, se reiteró a la Unión Temporal la importancia de mantener el cumplimiento estricto de los protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante todas las actividades de instalación, enfatizando el uso adecuado y permanente de los Elementos de Protección Personal (EPP) por parte de las cuadrillas en campo, incluyendo casco, arnés, guantes dieléctricos, botas de seguridad y líneas de vida certificadas. Se recordó igualmente la obligatoriedad de aplicar las buenas prácticas para trabajos en altura, conforme a la normatividad vigente y a los estándares del proyecto, garantizando que cada intervención cuente con análisis de riesgo previo, personal certificado y supervisión técnica idónea para prevenir incidentes y salvaguardar la integridad del personal operativo.

Por otra parte, el operador informó que actualmente se encuentra pagado el 20% del componente CAPEX, mientras que el 50% restante se mantiene pendiente de ejecución y validación, al igual que el componente OPEX, que registra un 50% en ejecución proyectada

Entre las próximas actividades, la Unión Temporal destacó la instalación y puesta en servicio de las zonas correspondientes a la meta 2 (110 zonas), la elaboración del informe técnico de instalación, y la entrega del informe mensual de seguimiento correspondiente al mes de noviembre, en cumplimiento de los plazos contractuales y de supervisión establecidos.

Durante la reunión también se abordaron los riesgos identificados para el cierre del mes, principalmente asociados a condiciones climáticas y accesibilidad en algunos municipios. La Unión Temporal indicó que ha implementado medidas de mitigación como la redistribución de cuadrillas y la priorización de zonas con acceso terrestre estable, con el fin de evitar retrasos en la ejecución global del proyecto.

Finalmente, ambas partes coincidieron en la necesidad de mantener el seguimiento continuo a las condiciones climáticas que podrían afectar el avance en municipios como Ayapel, San José de Uré, Tierralta y Puerto Libertador, reforzando la coordinación logística para garantizar la culminación exitosa de las metas dentro del plazo vigente del contrato.

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS**

| Actividad a Ejecutar | Responsable Actividad | Fecha Limite de Ejecución |
|---|---|---|
| Remitir a la interventoría el informe de avance técnico | Unión Temporal INFO–SDT | 29 de noviembre de 2025 |

| COMPROMISOS ADQUIRIDOS | | |
|---|---|---|
| **Actividad a Ejecutar** | **Responsable Actividad** | **Fecha Limite de Ejecución** |
| consolidado con soportes fotográficos y de instalación. | | |
| Actualizar el cronograma de ejecución con las metas proyectadas para cierre de noviembre y primera semana de diciembre. | Unión Temporal INFO–SDT | 30 de noviembre de 2025 |
| Revisar y validar los avances reportados en campo, verificando el cumplimiento de las metas técnicas establecidas. | BIRDUN S.A.S. – Interventoría | 02 de diciembre de 2025 |
| Coordinar visita técnica conjunta para verificación física de las zonas en instalación y conectividad. | BIRDUN S.A.S. / UT INFO–SDT | 03 de diciembre de 2025 |

| FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES DE CADA ENTIDAD | |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| MIGUEL A. SEGURA GONZALEZ | DAVID GONZALEZ ESTRADA |
| Director interventoria<br>Contrato de interventoria No.SCO-CMA-002-2025 | Gerente Proyecto UT INFO-SDT 2025 |

BIROUN
Tecnología e innovación

REVISION AVANCES SEGUIMIENTO



# EVIDENCIA 4

Monteria, Córdoba 27 de noviembre de 2025

| Acta No: 012 | Lugar: Virtual | Fecha: 27/11/2025 | Hora de Inicio: 04:30 p.m. | Hora de Final: 5:30 p.m. |
|---|---|---|---|---|

## OBJETO DE LA REUNION

Socializar y presentar los avances correspondientes al mes de noviembre de 2025 dentro del marco del proyecto "Implementación de Zonas de Acceso Gratuito Público a Internet en el Departamento de Córdoba", con el fin de verificar el cumplimiento de los cronogramas de instalación, el avance técnico de las zonas implementadas, y los compromisos adquiridos por la Unión Temporal INFO–SDT frente a la interventoría BIRDUN S.A.S.

## PARTICIPANTES

Se adjunta al finalizar el acta la lista de participantes.

## ORDEN DEL DIA

1. Presentación del avance técnico acumulado al mes de noviembre.
2. Verificación de los hitos de instalación y conectividad de zonas Wi-Fi.
3. Análisis de riesgos técnicos, logísticos y climáticos que afectan el cronograma.
4. Seguimiento a la entrega de informes y documentación soporte de avance.
5. Revisión de compromisos y proyecciones de cierre del mes.

## DESARROLLO DE LA REUNION

Durante la sesión virtual, llevada a cabo el 27 de noviembre de 2025, la Unión Temporal INFO–SDT 2025 presentó a la Interventoría BIRDUN S.A.S. los avances consolidados a corte del mes de noviembre dentro del proyecto "Implementación de Zonas de Acceso Gratuito Público a Internet en el Departamento de Córdoba".

El equipo técnico del operador informó que, a la fecha, se ha logrado la instalación del servicio de conectividad en 129 zonas Wi-Fi, lo que representa un avance del 56,4% sobre la meta 2 y la culminación total de la meta 1 (67 zonas), cumpliendo con el 100% de lo proyectado para dicha fase.

Adicionalmente, se destacó la distribución completa del material e insumos necesarios para la ejecución total del contrato, lo que garantiza la continuidad operativa y la disponibilidad de recursos para culminar las 220 zonas planeadas.

La Unión Temporal también expuso la evolución acumulada de obra civil, instalación de equipos y pruebas de conectividad, mostrando un crecimiento sostenido desde el mes de octubre, pasando de 77 zonas con obra civil completa a 204 zonas ejecutadas a la fecha, de las cuales 167 cuentan con gabinete instalado y 129 se encuentran en prueba de conectividad.

Durante la presentación se abordaron los riesgos identificados en la ejecución, principalmente de tipo operativo y legal, entre ellos:

1. Ajustes en algunos puntos de instalación por condiciones del terreno.

BIRDUN
Tecnología e innovación

**DESARROLLO DE LA REUNION**

2. Repetición de estudios de suelo tras la detección de tuberías de acueducto en ubicaciones iniciales.

3. Definición pendiente del uso de manuales de imagen para la aprobación final de los artes y piezas gráficas del proyecto.

4. Obtención de certificados de uso de suelo para las nuevas zonas que fueron reubicadas dentro de los mismos municipios.

La Interventoría BIRDUN S.A.S. resaltó el avance logrado y la adecuada planeación operativa, haciendo énfasis en la importancia de que los riesgos documentados cuenten con planes de mitigación específicos, de modo que no se vean comprometidos los cronogramas de instalación ni la entrega final de las zonas con servicio activo.

Asimismo, se reiteró a la Unión Temporal la importancia de mantener el cumplimiento estricto de los protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante todas las actividades de instalación, enfatizando el uso adecuado y permanente de los Elementos de Protección Personal (EPP) por parte de las cuadrillas en campo, incluyendo casco, arnés, guantes dieléctricos, botas de seguridad y líneas de vida certificadas. Se recordó igualmente la obligatoriedad de aplicar las buenas prácticas para trabajos en altura, conforme a la normatividad vigente y a los estándares del proyecto, garantizando que cada intervención cuente con análisis de riesgo previo, personal certificado y supervisión técnica idónea para prevenir incidentes y salvaguardar la integridad del personal operativo.

Por otra parte, el operador informó que actualmente se encuentra pagado el 20% del componente CAPEX, mientras que el 50% restante se mantiene pendiente de ejecución y validación, al igual que el componente OPEX, que registra un 50% en ejecución proyectada

Entre las próximas actividades, la Unión Temporal destacó la instalación y puesta en servicio de las zonas correspondientes a la meta 2 (110 zonas), la elaboración del informe técnico de instalación, y la entrega del informe mensual de seguimiento correspondiente al mes de noviembre, en cumplimiento de los plazos contractuales y de supervisión establecidos.

Durante la reunión también se abordaron los riesgos identificados para el cierre del mes, principalmente asociados a condiciones climáticas y accesibilidad en algunos municipios. La Unión Temporal indicó que ha implementado medidas de mitigación como la redistribución de cuadrillas y la priorización de zonas con acceso terrestre estable, con el fin de evitar retrasos en la ejecución global del proyecto.

Finalmente, ambas partes coincidieron en la necesidad de mantener el seguimiento continuo a las condiciones climáticas que podrían afectar el avance en municipios como Ayapel, San José de Uré, Tierralta y Puerto Libertador, reforzando la coordinación logística para garantizar la culminación exitosa de las metas dentro del plazo vigente del contrato.

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS**

| Actividad a Ejecutar | Responsable Actividad | Fecha Limite de Ejecución |
|---|---|---|
| Remitir a la interventoría el informe de avance técnico | Unión Temporal INFO–SDT | 29 de noviembre de 2025 |

| COMPROMISOS ADQUIRIDOS | | |
|---|---|---|
| **Actividad a Ejecutar** | **Responsable Actividad** | **Fecha Limite de Ejecución** |
| consolidado con soportes fotográficos y de instalación. | | |
| Actualizar el cronograma de ejecución con las metas proyectadas para cierre de noviembre y primera semana de diciembre. | Unión Temporal INFO–SDT | 30 de noviembre de 2025 |
| Revisar y validar los avances reportados en campo, verificando el cumplimiento de las metas técnicas establecidas. | BIRDUN S.A.S. – Interventoría | 02 de diciembre de 2025 |
| Coordinar visita técnica conjunta para verificación física de las zonas en instalación y conectividad. | BIRDUN S.A.S. / UT INFO–SDT | 03 de diciembre de 2025 |

| FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES DE CADA ENTIDAD | |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| MIGUEL A. SEGURA GONZALEZ | DAVID GONZALEZ ESTRADA |
| Director interventoría<br>Contrato de interventoria No.SCO-CMA-002-2025 | Gerente Proyecto UT INFO-SDT 2025 |

BIROUN
Tecnología e Innovación

REVISIÓN AVANCES SEGUIMIENTO

# EVIDENCIA 5

Montería, Córdoba 27 de noviembre de 2025

| Acta No: 012 | Lugar: Virtual | Fecha: 27/11/2025 | Hora de Inicio: 04:30 p.m. | Hora de Final: 5:30 p.m. |
|---|---|---|---|---|

## OBJETO DE LA REUNION

Socializar y presentar los avances correspondientes al mes de noviembre de 2025 dentro del marco del proyecto "Implementación de Zonas de Acceso Gratuito Público a Internet en el Departamento de Córdoba", con el fin de verificar el cumplimiento de los cronogramas de instalación, el avance técnico de las zonas implementadas, y los compromisos adquiridos por la Unión Temporal INFO–SDT frente a la interventoría BIRDUN S.A.S.

## PARTICIPANTES

Se adjunta al finalizar el acta la lista de participantes.

## ORDEN DEL DIA

1. Presentación del avance técnico acumulado al mes de noviembre.
2. Verificación de los hitos de instalación y conectividad de zonas Wi-Fi.
3. Análisis de riesgos técnicos, logísticos y climáticos que afectan el cronograma.
4. Seguimiento a la entrega de informes y documentación soporte de avance.
5. Revisión de compromisos y proyecciones de cierre del mes.

## DESARROLLO DE LA REUNION

Durante la sesión virtual, llevada a cabo el 27 de noviembre de 2025, la Unión Temporal INFO–SDT 2025 presentó a la Interventoría BIRDUN S.A.S. los avances consolidados a corte del mes de noviembre dentro del proyecto "Implementación de Zonas de Acceso Gratuito Público a Internet en el Departamento de Córdoba".

El equipo técnico del operador informó que, a la fecha, se ha logrado la instalación del servicio de conectividad en 129 zonas Wi-Fi, lo que representa un avance del 56,4% sobre la meta 2 y la culminación total de la meta 1 (67 zonas), cumpliendo con el 100% de lo proyectado para dicha fase.

Adicionalmente, se destacó la distribución completa del material e insumos necesarios para la ejecución total del contrato, lo que garantiza la continuidad operativa y la disponibilidad de recursos para culminar las 220 zonas planeadas.

La Unión Temporal también expuso la evolución acumulada de obra civil, instalación de equipos y pruebas de conectividad, mostrando un crecimiento sostenido desde el mes de octubre, pasando de 77 zonas con obra civil completa a 204 zonas ejecutadas a la fecha, de las cuales 167 cuentan con gabinete instalado y 129 se encuentran en prueba de conectividad.

Durante la presentación se abordaron los riesgos identificados en la ejecución, principalmente de tipo operativo y legal, entre ellos:

1. Ajustes en algunos puntos de instalación por condiciones del terreno.

| DESARROLLO DE LA REUNION |
|---|

2. Repetición de estudios de suelo tras la detección de tuberías de acueducto en ubicaciones iniciales.

3. Definición pendiente del uso de manuales de imagen para la aprobación final de los artes y piezas gráficas del proyecto.

4. Obtención de certificados de uso de suelo para las nuevas zonas que fueron reubicadas dentro de los mismos municipios.

La Interventoría BIRDUN S.A.S. resaltó el avance logrado y la adecuada planeación operativa, haciendo énfasis en la importancia de que los riesgos documentados cuenten con planes de mitigación específicos, de modo que no se vean comprometidos los cronogramas de instalación ni la entrega final de las zonas con servicio activo.

Asimismo, se reiteró a la Unión Temporal la importancia de mantener el cumplimiento estricto de los protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante todas las actividades de instalación, enfatizando el uso adecuado y permanente de los Elementos de Protección Personal (EPP) por parte de las cuadrillas en campo, incluyendo casco, arnés, guantes dieléctricos, botas de seguridad y líneas de vida certificadas. Se recordó igualmente la obligatoriedad de aplicar las buenas prácticas para trabajos en altura, conforme a la normatividad vigente y a los estándares del proyecto, garantizando que cada intervención cuente con análisis de riesgo previo, personal certificado y supervisión técnica idónea para prevenir incidentes y salvaguardar la integridad del personal operativo.

Por otra parte, el operador informó que actualmente se encuentra pagado el 20% del componente CAPEX, mientras que el 50% restante se mantiene pendiente de ejecución y validación, al igual que el componente OPEX, que registra un 50% en ejecución proyectada

Entre las próximas actividades, la Unión Temporal destacó la instalación y puesta en servicio de las zonas correspondientes a la meta 2 (110 zonas), la elaboración del informe técnico de instalación, y la entrega del informe mensual de seguimiento correspondiente al mes de noviembre, en cumplimiento de los plazos contractuales y de supervisión establecidos.

Durante la reunión también se abordaron los riesgos identificados para el cierre del mes, principalmente asociados a condiciones climáticas y accesibilidad en algunos municipios. La Unión Temporal indicó que ha implementado medidas de mitigación como la redistribución de cuadrillas y la priorización de zonas con acceso terrestre estable, con el fin de evitar retrasos en la ejecución global del proyecto.

Finalmente, ambas partes coincidieron en la necesidad de mantener el seguimiento continuo a las condiciones climáticas que podrían afectar el avance en municipios como Ayapel, San José de Uré, Tierralta y Puerto Libertador, reforzando la coordinación logística para garantizar la culminación exitosa de las metas dentro del plazo vigente del contrato.

| COMPROMISOS ADQUIRIDOS | | |
|---|---|---|
| **Actividad a Ejecutar** | **Responsable Actividad** | **Fecha Limite de Ejecución** |
| Remitir a la interventoría el informe de avance técnico | Unión Temporal INFO–SDT | 29 de noviembre de 2025 |

| COMPROMISOS ADQUIRIDOS | | |
|---|---|---|
| **Actividad a Ejecutar** | **Responsable Actividad** | **Fecha Límite de Ejecución** |
| consolidado con soportes fotográficos y de instalación. | | |
| Actualizar el cronograma de ejecución con las metas proyectadas para cierre de noviembre y primera semana de diciembre. | Unión Temporal INFO–SDT | 30 de noviembre de 2025 |
| Revisar y validar los avances reportados en campo, verificando el cumplimiento de las metas técnicas establecidas. | BIRDUN S.A.S. – Interventoría | 02 de diciembre de 2025 |
| Coordinar visita técnica conjunta para verificación física de las zonas en instalación y conectividad. | BIRDUN S.A.S. / UT INFO–SDT | 03 de diciembre de 2025 |

| FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES DE CADA ENTIDAD | |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| MIGUEL A. SEGURA GONZALEZ | DAVID GONZALEZ ESTRADA |
| Director interventoría<br>Contrato de interventoría No.SCO-CMA-002-2025 | Gerente Proyecto UT INFO-SDT 2025 |

BIRDUN
Tecnología e Innovación

REVISION AVANCES SEGUIMIENTO



# EVIDENCIA 6

Montería, Córdoba 06 de noviembre de 2025 **ZAGI-COR-INT-011**

Señores:
**GOBERNACIÓN DE CORDOBA**
Atn, Jahir Pérez García
**Supervisor Contrato De Prestación De Servicios No. SCO-CMA-002-2025**
Ciudad.

| | |
|---|---|
| **Referencia:** | Contrato de Interventoría No. SCO-CMA-002-2025 cuyo objeto es: *Ejercer la interventoría a las obligaciones técnicas, jurídicas, financieras y administrativas, requeridas para la vigilancia y el seguimiento integral de la ejecución del proyecto* ***Implementación de zonas de acceso gratuito público a Internet en el Departamento de Córdoba.*** |
| **Asunto:** | Solicitud Formal de Plan de Contingencia Suspensión Contrato de Prestación de Servicios No. SCO-LP-001-2025, cuyo objeto es: "IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS DE ACCESO GRATUITO PÚBLICO A INTERNET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". |
| **Área:** | Financiera, Técnica, Jurídica |

Estimado señor Pérez García, y distinguidos funcionarios de la Gobernación de Córdoba,

Reciban un cordial y respetuoso saludo en nombre de Birdun S.A.S., en nuestra calidad de Interventores del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS DE ACCESO GRATUITO PÚBLICO A INTERNET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

En el ejercicio de nuestra función de interventoría, Birdun S.A.S. se posiciona como un colaborador estratégico, manteniendo un compromiso ineludible con la culminación exitosa de este proyecto de alto impacto social. Nuestra labor esencial es proporcionar un espacio de apoyo y confianza para la supervisión y verificación del cumplimiento oportuno de las obligaciones del operador, asegurando con rigor que los objetivos esenciales de la Gobernación de Córdoba y MINTIC se alcancen plenamente, en beneficio de la conectividad de la ciudadanía.

Esta comunicación se enmarca en la necesidad de garantizar la continuidad de la ejecución contractual y la salvaguarda de los intereses públicos. Por lo tanto, y en observancia del marco de control y supervisión que rige el proyecto, incluyendo (sin ser exhaustivos) las siguientes disposiciones contractuales relativas a la gestión y seguimiento del contrato: Obligaciones Generales (10, 14, 16, 17, 20, 26), de Carácter Administrativo (2, 6, 8, 10), de Carácter Jurídico (2, 3, 4, 5, 7, 8) y de Carácter Contable y Financiero (1, 5).

En este marco de colaboración y con miras a la diligencia debida, nos permitimos solicitar muy respetuosamente a la Gobernación de Córdoba que, a la mayor brevedad posible, comparta el **Plan de Contingencia y su respectivo cronograma de actividades**, diseñado para mitigar el impacto derivado de la suspensión del Contrato de Prestación de Servicios No. SCO-LP-001-2025.

Adicionalmente, y dada la previa materialización de los riesgos expuestos por el operador en el proceso de suspensión del Contrato No. SCO-CMA-002-2025, agradecemos si pueden considerar suministrarnos el **Plan de Acción y las estrategias** que la Gobernación ha dispuesto para abordar y subsanar dichas problemáticas, garantizando la continuidad y la protección de los recursos públicos destinados a este importante objetivo de conectividad.

Agradecemos de antemano su atención a esta solicitud y reiteramos nuestra total disposición para trabajar de manera coordinada en pro del éxito del proyecto.

Atentamente,

**MIGUEL ANDRES SEGURA GONZALEZ**
Director Interventoría
**Contrato de Interventoría No. SCO-CMA-002-2025**

**Elaboró:** Equipo Profesional Interventoría.
**Revisó:** Profesional Jurídico -Equipo Interventoría.
**Aprobó:** Miguel Segura – Director Interventoría.

Montería, Córdoba 28 de noviembre de 2025

**ZAGI-COR-INT-016**

Señores:
**GOBERNACIÓN DE CORDOBA**
Atn, Jahir Pérez García
**Supervisor Contrato De Prestación De Servicios No. SCO-CMA-002-2025**
Ciudad.

| | |
|---|---|
| **Referencia:** | Contrato de Interventoría No. SCO-CMA-002-2025 cuyo objeto es: *Ejercer la interventoría a las obligaciones técnicas, jurídicas, financieras y administrativas, requeridas para la vigilancia y el seguimiento integral de la ejecución del proyecto* ***Implementación de zonas de acceso gratuito público a Internet en el Departamento de Córdoba.*** |
| **Asunto:** | Resultados Comité Técnico 28/11/2025 Unión Temporal INFO-SDT 2025 - Contrato de Prestación de Servicios No. SCO-LP-001-2025. |
| **Área:** | Técnico, operativo. |

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, la Interventoría Birdun SAS se permite comunicar formalmente los resultados de la reunión virtual de seguimiento sostenida con la Unión Temporal INFO-SDT 2025 el día de ayer, cuyo objetivo fue revisar los avances en relación al hito de instalación de Zonas Digitales tras el reinicio del Contrato No. SCO-CMA-002-2025, orientado a la "IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS DE ACCESO GRATUITO PÚBLICO A INTERNET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

1. Disposición y Avance del Operador

- Deseamos resaltar la loable disposición de la Unión Temporal INFO-SDT 2025 al mostrar los resultados técnicos obtenidos en el periodo comprendido entre el 15 de noviembre y el 27 de noviembre de 2025.
- El operador manifestó su deseo y prontitud de realizar la entrega aproximada del 122 de las Zonas Digitales operativas a la mayor brevedad posible.

2. Inconveniente y Preocupación Formal

- La UT INFO-SDT 2025 indicó que el único factor que actualmente limita la entrega y validación formal de este 50% de zonas es la falta de respuesta oficial por parte de los entes cooperantes del contrato sobre el diseño final de los artes para avisos exteriores y portal cautivo.
- Ante esta situación, la Interventoría Birdun SAS expresa su preocupación formal, ya que la no entrega de los diseños y artes finales pone en riesgo el cumplimiento del cronograma de validación y la puesta en marcha de los puntos de acceso, al ser estos elementos obligatorios para la socialización y aceptación final.

3. Acuerdos y Plan de Contingencia

Con el ánimo de mitigar el impacto en el cronograma, se acordó con la Unión Temporal INFO-SDT 2025

- Establecer y presentar un cronograma de visitas de validación.
- Iniciar el proceso de notificación parcial de zonas digitales operativas para que la Interventoría pueda comenzar inmediatamente el proceso de validación técnica de la infraestructura instalada, quedando pendiente únicamente la subsanación de los elementos gráficos (avisos y portal cautivo) una vez se reciban los diseños por parte de la Gobernación.

Solicitamos respetuosamente su valiosa intervención ante las dependencias correspondientes para obtener una pronta respuesta y el envío de los diseños y artes pendientes, lo cual es crucial para continuar con la etapa de legalización y entrega final del hito.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier solicitud o requerimiento adicional.

Atentamente,

**MIGUEL ANDRES SEGURA GONZALEZ**
Director Interventoría
**Contrato de Interventoría No. SCO-CMA-002-2025**

**Elaboró:** Equipo Profesional Interventoría.
**Revisó:** Profesional Jurídico -Equipo Interventoría.
**Aprobó:** Miguel Segura – Director Interventoría.

# EVIDENCIA 7

| | FORMATO DE VALIDACIÓN TRABAJO SEGURO EN ALTURA Y EPP | REGISTRO | |
|---|---|---|---|
| | | COPIA CONTROLADA | |
| | | CODIGO | VERSION |
| | | FR-INT-CMP-EPP | 1 |
| | | FECHA | PAGINA |
| | | 13/10/2025 | 1 de 2 |

**PROYECTO**: Implementación de Zonas de Acceso Gratuito Público a Internet en el Departamento de Córdoba
Fuente: Anexo Técnico Final ZWC_2025 y Modelo de Validación V 1.0 - **Contrato / Convenio No. SCO-LP-001-2025**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Municipio:** | Monteria | **Fecha:** | 26/11/2025 | **Hora Inicio:** | 03:15:00 p.m. |
| **Departamento** | Cordoba | **Dirección:** | Barrio La Floresta | **Hora Fin:** | 03:40:00 p.m. |
| **Id Zona:** | ZWF095 | **Coordenadas:** | 8.754426 N - -75.873854 W | **Ing. Interventor:** | Andres Felipe Gomez |

## 1. Verificación de EPP General y Especifico

| ITEM | CRITERIO DE VALIDACIÓN | DETALLE MÍNIMO / ESPECIFICACIÓN | CUMPLE (S/N) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | Casco de Seguridad (Uso y Condición) | Colocado con la visera hacia adelante. Sistema de suspensión ajustado a la cabeza (no se mueve libremente). Abrochado y ajustado (OBLIGATORIO para trabajos en altura o viento). Libre de grietas, fisuras, abolladuras o señales de impacto. Fecha de fabricación (o de vencimiento, si aplica) es vigente. | Si | Ninguna. |
| 1 2 | Calzado de Seguridad (Tipo y Condición) | Puntera intacta, Suela anti-deslizante , Libre de grasa/barro, Materiales sin roturas, Cordones en buen estado/abrochados. | Si | Ninguna. |
| 1 3 | Gafas de Seguridad/Protección Visual | Uso constante (sobre los ojos), Lentes claros y sin rayaduras graves; Tipo de lente correcto para la tarea; Montura y ajuste completos. | Si | Ninguna. |
| 1 4 | Ropa de Trabajo (Condición/Reflectivos) | in roturas/desgarros (riesgo de enganche); Ajuste adecuado (no holgado); Reflectivos limpios y visibles; Material especifico sin contaminación. | Si | Ninguna. |
| 1 5 | EPP Adicional Requerido ( Protección Auditiva) | Tapones limpios/nuevos, orejeras sin grietas ni almohadillas rotas/desgastadas. Cobertura total de la oreja, diadema firme (ajustada sobre el casco, si aplica) | Si | Ninguna. |

## 2. Verificación de EPP para Trabajos en Alturas (Sistema Personal para Detención de Caídas - SPDC)

| ITEM | CRITERIO DE VALIDACIÓN | DETALLE MÍNIMO / ESPECIFICACIÓN | CUMPLE (S/N) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 2 1 | Arnés de Cuerpo Completo (Uso y Condición) | Correas sin cortes, costuras intactas, argollas en buen estado. | Si | |
| 2 2 | Ajuste Correcto del Arnés | Correas de piernas y pecho bien ajustadas; argolla dorsal centrada. | Si | |
| 2 3 | Línea de Vida/Eslinga (Tipo y Condición) | Correcta longitud, absorbente de energía intacto, sin cortes/desgaste. | Si | |
| 2 4 | Mosquetones/Conectores (Uso y Bloqueo) | Cierre de doble acción bien asegurado y bloqueado | Si | |
| 2 5 | Punto de Anclaje (Certificado y Correcto) | Resistencia mínima de 5000 lbs (22 2 kN) y ubicado sobre el trabajador. | No | Al momento de la visita el operador no estaba realizando trabajo en altura. |
| 2 6 | Uso del Doble Cabo de Vida (100% de Anclaje) | El trabajador se mantiene siempre anclado | No | Al momento de la visita el operador no estaba realizando trabajo en altura. |

## 3. Verificación de Buenas Prácticas y Procedimientos

| ITEM | CRITERIO DE VALIDACIÓN | DETALLE MÍNIMO / ESPECIFICACIÓN | CUMPLE (S/N) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 3 1 | Permiso de Trabajo en Alturas (PTA) en Sitio | ¿Está diligenciado, firmado y vigente? | No | Al momento de la visita el operador no estaba realizando trabajo en altura. |
| 3 2 | Delimitación y Señalización del Área | ¿Señalización de caída de objetos abajo? | No | Al momento de la visita el operador no estaba realizando trabajo en altura. |
| 3 3 | Orden y Limpieza del Lugar de Trabajo | ¿El lugar de permanece limpio y en orden al momento de realizar las actividades? | Si | |
| 3 4 | Herramientas Aseguradas para Prevenir Caída | Uso de vientos o cuerdas de sujeción. | No | Al momento de la visita el operador no estaba realizando trabajo en altura. |

**Firma Ingeniero Interventor Birdun S.A.S.**

Andres Felipe Gomez
**Nombres y Apellidos Ingeniero Interventor.**

1.067.846.813
**No. Cedula Ciudadania.**

**Firma Ingeniero - Operador Contrato.**

Marcos Diaz
**Nombres y Apellidos - Ing. Acompañante Operador.**

1.067.905.078
**No. Cedula Ciudadania.**

| Elaboró: Enrique Carlos Perez<br>**Aux Administrativo** | **Revisó:** Andres Felipe Gomez<br>**Ing. Interventor** | **Aprobó:** Miguel Segura<br>**Director Interventoria** |
|---|---|---|

## VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO

El Registro Fotográfico complementa los hallazgos de la Interventoría, documentando el avance general de la obra y, específicamente, las situaciones que requieren atención, corrección o seguimiento por parte del contratista y el equipo de interventoría.

## INSPECCIÓN FÍSICA Y SEÑALIZACIÓN (ZONA DELIMITADA)

| FOTOGRAFIA 1. | FOTOGRAFIA 2. | FOTOGRAFIA 3. |
|---|---|---|
|  |  |  |

## UTILIZACIÓN EPP OPERADOR

| FOTOGRAFIA 1. | FOTOGRAFIA 2. | FOTOGRAFIA 3. |
|---|---|---|
| | | |

## AREA DE TRABAJO - CONDICIONES AMBIENTALES

| FOTOGRAFIA 1. | FOTOGRAFIA 2. | FOTOGRAFIA 3. |
|---|---|---|
| | | |

Firma Ingeniero Interventor Birdun S.A.S.

Andres Felipe Gomez
Nombres y Apellidos Ingeniero interventor.

1.067.846.813
No. Cedula Ciudadania.

Firma Ingeniero - Operador Contrato.

Marcos Diaz
Nombres y Apellidos - Ing. Acompañante Operador.

1.067.905.078
No. Cedula Ciudadania.

| Elaboró: Enrique Carlos Perez<br>Aux Administrativo | Revisó: Andres Felipe Gomez<br>Ing. Interventor | Aprobó: Miguel Segura<br>Director Interventoria |
|---|---|---|

| BIRDUN | FORMATO DE VALIDACIÓN TRABAJO SEGURO EN ALTURA Y EPP | REGISTRO | |
|---|---|---|---|
| | | COPIA CONTROLADA | |
| | | CODIGO | VERSION |
| | | FR-INT-CMP-EPP | 1 |
| | | FECHA | PAGINA |
| | | 13/10/2025 | 1 de 2 |

**PROYECTO**: Implementación de Zonas de Acceso Gratuito Público a Internet en el Departamento de Córdoba
Fuente: Anexo Técnico Final ZWC_2025 y Modelo de Validación V 1.0 - **Contrato / Convenio No. SCO-LP-001-2025**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Municipio:** | Monteria | **Fecha:** | 26/11/2025 | **Hora Inicio:** | 03:00:00 p.m. |
| **Departamento** | Cordoba | **Dirección:** | Barrio El Eden | **Hora Fin:** | 03:30:00 p.m. |
| **Id Zona:** | ZWF101 | **Coordenadas:** | 8.751982 N - -75.874205 W | **Ing. Interventor:** | Andres Felipe Gomez |

**1. Verificación de EPP General y Especifico**

| ITEM | CRITERIO DE VALIDACIÓN | DETALLE MÍNIMO / ESPECIFICACIÓN | CUMPLE (S/N) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Casco de Seguridad (Uso y Condición) | Colocado con la visera hacia adelante Sistema de suspensión ajustado a la cabeza (no se mueve libremente) Abrochado y ajustado (OBLIGATORIO para trabajos on altura o viento) Libre de grietas, fisuras, abolladuras o señales de impacto Fecha de fabricación (o de vencimiento, si aplica) es vigente. | Si | Ninguna. |
| 1.2 | Calzado de Seguridad (Tipo y Condición) | Puntera intacta; Suela anti-deslizante ; Libre de grasa/barro; Materiales sin roturas; Cordones en buen estado/abrochados. | Si | Ninguna. |
| 1.3 | Gafas de Seguridad/Protección Visual | Uso constante (sobre los ojos); Lentes claros y sin rayaduras graves; Tipo de lente correcto para la tarea; Montura y ajuste completos. | Si | Ninguna. |
| 1.4 | Ropa de Trabajo (Condición/Reflectivos) | in roturas/desgarros (riesgo de enganche); Ajuste adecuado (no holgado); Reflectivos limpios y visibles; Material específico sin contaminación | Si | Ninguna. |
| 1.5 | EPP Adicional Requerido ( Protección Auditiva) | Tapones limpios/nuevos, orejeras sin grietas ni almohadillas rotas/desgastadas Cobertura total de la oreja, diadema firme (ajustada sobre el casco, si aplica) | Si | Ninguna. |

**2. Verificación de EPP para Trabajos en Alturas (Sistema Personal para Detención de Caídas - SPDC)**

| ITEM | CRITERIO DE VALIDACIÓN | DETALLE MÍNIMO / ESPECIFICACIÓN | CUMPLE (S/N) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Arnés de Cuerpo Completo (Uso y Condición) | Correas sin cortes, costuras intactas, argollas en buen estado. | Si | |
| 2.2 | Ajuste Correcto del Arnés | Correas de piernas y pecho bien ajustadas, argolla dorsal centrada. | Si | |
| 2.3 | Línea de Vida/Eslinga (Tipo y Condición) | Correcta longitud, absorbente de energía intacto, sin cortes/desgaste. | Si | |
| 2.4 | Mosquetones/Conectores (Uso y Bloqueo) | Cierre de doble acción bien asegurado y bloqueado. | Si | |
| 2.5 | Punto de Anclaje (Certificado y Correcto) | Resistencia mínima de 5000 lbs (22.2 kN) y ubicado sobre el trabajador. | No | Al momento de la visita el operador no estaba realizando trabajo en altura. |
| 2.6 | Uso del Doble Cabo de Vida (100% de Anclaje) | El trabajador se mantiene siempre anclado. | No | Al momento de la visita el operador no estaba realizando trabajo en altura. |

**3. Verificación de Buenas Prácticas y Procedimientos**

| ITEM | CRITERIO DE VALIDACIÓN | DETALLE MÍNIMO / ESPECIFICACIÓN | CUMPLE (S/N) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Permiso de Trabajo en Alturas (PTA) en Sitio | ¿Está diligenciado, firmado y vigente? | No | Al momento de la visita el operador no estaba realizando trabajo en altura. |
| 3.2 | Delimitación y Señalización del Área | ¿Señalización de caída de objetos abajo? | No | Al momento de la visita el operador no estaba realizando trabajo en altura. |
| 3.3 | Orden y Limpieza del Lugar de Trabajo | ¿El lugar de permanece limpio y en orden al momento de realizar las actividades? | SI | |
| 3.4 | Herramientas Aseguradas para Prevenir Caída | Uso de vientos o cuerdas de sujeción. | No | Al momento de la visita el operador no estaba realizando trabajo en altura. |

Firma Ingeniero Interventor Birdun S.A.S.

Andres Felipe Gomez
**Nombres y Apellidos Ingeniero Interventor.**

1.067.846.813
**No. Cedula Ciudadania.**

**Firma Ingeniero - Operador Contrato.**

Marcos Diaz
**Nombres y Apellidos - Ing. Acompañante Operador.**

1.067.905.078
**No. Cedula Ciudadania.**

| Elaboró: Enrique Carlos Perez<br>Aux Administrativo | Revisó: Andres Felipe Gomez<br>Ing. Interventor | Aprobó: Miguel Segura<br>Director Interventoria |
|---|---|---|

**VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO**