CRONOGRAMA SANTA ROSA – CONVENIO : 2025|8000044617

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN CONCRETO RIGIDO EN LA VEREDA SANTA ROSA EN EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN".

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MES DICIEMBRE													
				18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	I. PRELIMINARES																
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	239,00														
	II. MOVIMIENTOS DE TIERRA																
2,1	EXCAVACION A MANO EN SECO HASTA 2,5 MT DE PROFUNDIDAD EN CONGLOMERADO O MATERIAL DE RIO	M3	107,43														
2,2	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA EN GENERAL (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y ESCOMBRERA)	M3	139,66														
	III. CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA																
3,1	RELLENO TIPO III MECÁNICO CON MATERIAL ROCA MUERTA	M3	35,81														
3,2	SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACION DE SUBBASE MECANICO CLASE A	M3	35,81														
3,3	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2	239,00														
3,4	CONCRETO RESISTENCIA 27MPA (CICLÓPEO)	M3	13,15														
3,5	CONCRETO RESISTENCIA 27 MPA	M3	29,49														
3,6	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA(F)	M3	0,47														
3,7	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA, INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, AMARRE, CORTE E INSTALACIÓN	KG	2031,15														
	TRANSPORTES																
3,1	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	KM	15,00														

Ing. de apoyo Cristian Camilo Narvaez Guzman
MP 19202-375807 CAU
C.C. 1061764903

Powered by CamScanner