
NICOLÁS CERVERA HINCAPIÉ
Ingeniero Civil

REGIMEN SIMPLIFICADO Nit: 1152472243-1

CONTRATO No.	465 DE 2025
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A OBRAS CIVILES A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR	ING. JUAN PABLO SALAZAR SALAZAR SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
PERIODO	NOVIEMBRE-DICIEMBRE

1. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Supervisión al contrato 634 de 2024 objeto "ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL PROYECTO ENCAMINADO A LA CONSTRUCCIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS, SEDE PRINCIPAL, ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACÁ".	• Realizar visitas técnicas al sitio de obra. • Realizar los actos administrativos pertinentes al desarrollo de la ejecución del contrato. • Realizar el seguimiento documental y técnico a la ejecución del contrato. • Realizar seguimiento a la realización del pago de los aportes parafiscales del personal vinculado al proyecto. • Se realizó visitas apoyando el proceso de recibo final de la obra. **Registro fotográfico:** 

2. Supervisión al contrato 718 de 2024 objeto "ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL PROYECTO ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ	• Realizar visitas técnicas al sitio de obra. • Realizar los actos administrativos pertinentes al desarrollo de la ejecución del contrato. • Realizar el seguimiento documental y técnico a la ejecución del contrato. • Realizar seguimiento a la realización del pago de los aportes parafiscales del personal vinculado al proyecto. **Registro:** 
3. Supervisión al contrato 732 de 2024 objeto "ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO LOCALIZADO ENTRE LA CARRERA 5 Y 7, AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ"	• Realizar visitas técnicas al sitio de obra. • Realizar los actos administrativos pertinentes al desarrollo de la ejecución del contrato. • Realizar el seguimiento documental y técnico a la ejecución del contrato. • Realizar seguimiento a la realización del pago de los aportes parafiscales del personal vinculado al proyecto. • Asistencia a visitas de seguimiento de parte de personal de ECOPETROL, debido a la necesidad de la construcción de pista BMX posterior a la ejecución del presente contrato. **Registro:**

Puerto Boyacá, 21 de noviembre de 2025
SOP-24-1-0512

Señor:
FRANCISCO ALBERTO ARRIETA MURILLO
R/L GPM MANTENIMIENTOS Y MONTAJES S.A.S.


REFERENCIA: Contrato N.° 718 de 2024, cuyo objeto es: "ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL PROYECTO ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ".

Contrato de obra derivado No IP-002-2025, cuyo objeto es: "ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ".

ASUNTO: Solicitud de intervención inmediata por garantía de material instalado, según contratos de la referencia.


Cordial saludo.

Por medio de la presente comunicación nos remitimos a su despacho en consideración de la situación actual en la que se encuentran los contratos de la referencia, ya que, si bien es conocido por las partes este último a la fecha se encuentra con el plazo contractual terminado. Al presente, se le desarrolló la respectiva visita de inspección para su posterior recibo final. En dicha visita se identificaron aspectos técnicos referentes a las diferentes actividades constructivas, que requieren de modificaciones para de esta manera alcanzar la satisfacción el objeto del contrato y llevar el mismo a feliz término.

		Puerto Boyacá, 10 de diciembre de 2025 SOP-24-1-0541 **Señores:** EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ-ESP Atn. YUCEDITH GIRALDO GUZMÁN - Gerente **REFERENCIA:** Contrato interadministrativo N.° 732 de 2024, cuyo objeto es: **"ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO LOCALIZADO ENTRE LA CARRERA 5 Y 7ª, AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA"** **ASUNTO:** Requerimiento formal por ausencia en el inicio de actividades tras el Acta de Reinicio No 02, atraso en obra y la falta de respuestas frente a oficios anteriormente enviados. Cordial saludo: En el desarrollo de las actividades de supervisión técnica del contrato en mención, una vez realizado el reinicio del contrato interadministrativo y por ende de los derivados, el día 01 de diciembre de 2025, a la fecha del presente oficio tras visitas de seguimiento por parte de la supervisión del municipio, se ha evidenciado la ausencia de personal en el sitio de trabajo. Adicional a lo anterior, tras estas mismas visitas no se evidencia un avance en la ejecución de las actividades constructivas, por lo cual, a la actualidad ya implica un atraso considerable La administración municipal mediante la presente, manifiesta una preocupación debido a que la ausencia de un avance significativo en la ejecución de las actividades no solo compromete el cumplimiento del cronograma contractual, sino que también retrasa y obstaculiza el inicio oportuno del proyecto de construcción de la pista de BMX, el cual depende directamente de la liberación del área de intervención y de la adecuada ejecución del contrato en mención. Es importante aclarar que, mediante oficios anteriores con número de radicado "SOP-24-1-0533", "SOP-24-1-04-01", se ha solicitado a la interventoría derivada del contrato, informes acerca del avance de obra y justificaciones del atraso, sin que a la fecha se haya obtenido alguna respuesta formal. La falta de comunicación y la omisión en la entrega de la información requerida impiden el adecuado ejercicio de la supervisión y control por parte de la Administración Municipal, y agravan el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista derivado.
4. Supervisión al contrato 737 de 2023 objeto "ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESTACIÓN DE POLICIA VIGENCIA 2023 DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ"		• Realizar visitas técnicas al sitio de obra. • Realizar los actos administrativos pertinentes al desarrollo de la ejecución del contrato. • Realizar el seguimiento documental y técnico a la ejecución del contrato. • Realizar seguimiento a la realización del pago de los aportes parafiscales del personal vinculado al proyecto. REGISTRO FOTOGRÁFICO: 

NICOLÁS CERVERA HINCAPIÉ
Ingeniero Civil
REGIMEN SIMPLIFICADO Nit: 1152472243-1

5. Se realizó el apoyo en la elaboración de presupuesto, planos y sus demás anexos (Informe de cantera, Estudio de mercado, etc) al proyecto de POAI relacionado a la construcción de parque infantil en el centro poblado "Puerto Niño".



NICOLÁS CERVERA HINCAPIÉ
CONTRATISTA
CC. 1.152.472.243