REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

SECRETARÍA DE EDUCACION Y CULTURA

INFORME DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

APOYO A LA SUPERVISIÓN.	INFORME No. 2 Y FINAL		
FECHA DE INFORME:	03 DE DICIEMBRE DEL 2025		
INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	663-2025		
OBJETO:	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LOCALIZADAS EN ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA. Y REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA I.E. INSTITUTO TÉCNICO DE SANTANDER DE QUILICHAO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA."		
CONTRATISTA	**PLAN A ARQUITECTOS S.A.S / CARLOS ALBERTO RIVERA CEBALLOS**		
FECHA DE CONTRATO	3 de octubre de 2025	OTROSI	NO
FECHA DE INICIO:	20 de octubre de 2025	PRÓRROGA	NO
VALOR	**$ 49,900,000**	SUSPENSIÓN:	NO
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	CCS – 100044604	VIGENTE:	SI
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	CCS – 100009423	VIGENTE:	SI
PLAZO TOTAL	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN	3 de diciembre de 2025
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA		
INTEVENTORÍA EXTERNA:	NO		

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DE INFORME

El contratista realizo una entregatotal con un avance del **100,00%** de las actividades proyectadas para el proyecto de consultoria, entregando los items No. 1, 2 y 3 de la actividad No. 1 (REALIZAR AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LOCALIZADAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA) y para la actividad No. 2 (REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA I.E. INSTITUTO TÉCNICO DE SANTANDER DE QUILICHAO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.) realiza la entrega de los items No. 2,3, y 4.

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO		
VR. BASICO CONTRATO PRINCIPAL:	$	49,900,000
VR. CONTRATO ADICIONAL		
VR. TOTAL CONTRATO :	$	49,900,000
VR. EJECUTADO A LA FECHA:	$	49,900,000
% DE AVANCE DE EJECUCIÓN		**100.00%**
ESTADO DE PAGOS		
ANTICIPO PAGADO	$	-
PAGOS PARCIALES	$	-
AMORTIZACIONES	$	-
VALOR A PAGAR	**$**	**17,500,000**
SALDO POR PAGAR	$	-

OBSERVACIONES

El contratista realizo la entrega total de la consultoria.

Nota: Este informe de apoyo a la supervisión es el soporte para el informe del supervisor del contrato.

6

REGISTRO FOTOGRÁFICO





DESCRIPCION FOTOGRAFICA

El contratista realizó:

De la actividad No. 1 el item:

2. COMPILACION DE DISEÑOS Y COORDINACION DE CERTIFICACIONES PARA PRESENTAR A FACTIVILIDAD FASE III: (coordinar estudios y diseños; topografia, estudio de suelos, diseño arquitectónico, diseño estructural, diseño hidrosanitario, diseño eléctrico voz y datos, con sus respectivas memorias de cálculo y memoriales de responsabilidad de cada profesional, certificaciones necesarias para presentar al ministerio de educación nacional y validar el proyecto en FASE III.) de las sedes:

- C.E. QUINAMAYO SEDE PRINCIPAL
- I.E. TECNICO AMBIENTAL FERNANDEZ GUERRA (SEDE EL TAJO)
- I.E. KLIICHAW SEK SEDE CENTRO DOCENTE ALTO SAN FRANCISCO
- I.E. LA ESPERANZA SEDE LA PALOMERA
- I.E. LA ARROBLEDA SEDE LA PALESTINA
- I.E. POLICARPA FERNANDEZ SEDE TRES QUEBRADAS
- I.E. DOMINGUILLO SEDE DOMINGO LASSO
- I.E. DOMINGUILLO SEDE PRINCIPAL
- I.E. SAN ANTONIO SEDE PRINCIPAL

De la actividad No. 2 los items:

2. DISEÑO ARQUITECTONICO. (Plantas arquitectónicas, Planta de cubiertas, planos de fachadas, planos de cortes, detalles arquitectónicos, planta general con el contexto inmediato del proyecto y detalles urbanos, planos y detalles de cerramiento, plano de señalética, plano ruta de evacuación y cuadro de áreas tener en cuenta el Manual de colegios 10, la NTC 4595 y las demás normatividades vigentes). Incluye copia en medio digital (formato .dwg, con marchetas de la entidad).

3. DISEÑO ESTRUCTURAL. (debe contener como mínimo las especificaciones de los materiales de construcción, tamaño y localización de los elementos estructurales, aceros de refuerzo, tipo y localización de las conexiones entre elementos estructurales y los empalmes entre elementos de refuerzo estructural. Memorias de cálculo con la descripción del sistema estructural de acuerdo a la NSR-10). Incluye copia en medio digital (formato .dwg, con marchetas de la entidad).

4. EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA. (presupuesto resumen, memoria de cantidades, análisis de precios unitarios, estudio de mercado items representativos, lista de materiales, lista de equipos, lista de personal, desglose del A.I.U, interventoria, honorarios profesionales, factor prestacional, factor multiplicador, plan de manejo ambiental, cronograma de obra y flujo económico y ruta crítica.) Incluye copia en medio digital.

HEIMY CAMILA OREJUELA POLANCO
ARQ DE APOYO SECM

Jacobo Tafurth.
JUAN JACOBO TAFURTH MARTINEZ
ING DE APOYO SECM