**INFORME DE CIERRE CONTRACTUAL**
**FECHA: 12/12/2025**
**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 455 FIP DE 2021**

En calidad de supervisor del Convenio **455 FIP** de **2021,** con memorando de designación de supervisión **M-2025-2100-057165** de fecha **21 de octubre de 2025** y de conformidad con lo señalado en la Resolución No. 00156 del 7 de febrero de 2025, me permito solicitar a la oficina de Contratación el siguiente trámite:

## I. TRÁMITE SOLICITADO CON EL INFORME

| | | |
|---|---|---|
| **A.** | **Liquidación del Contrato o Convenio sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP)**, de conformidad lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y la Resolución No. 00156 del 7 de febrero de 2025. | |
| **B.** | **Acta de Finalización o Liquidación del Contrato o Convenio sometido al régimen de Derecho Privado u otros Régimen exceptivo al EGCAP**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del decreto 1082 de 2015, las cláusulas del Contrato o Convenio, las demás normas vigentes a la fecha de la suscripción de este, y lo dispuesto en la Resolución No. 00156 del 7 de febrero de 2025. | **X** |
| **C.** | **Cierre del Expediente del Contrato o Convenio** de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del decreto 1082 de 2015, las cláusulas del Contrato o Convenio, las demás normas vigentes a la fecha de suscripción del mismo, y lo dispuesto en la Resolución No. 00156 del 7 de febrero de 2025. | |

## II. FUENTE DE FINANCIACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **A.** | **PRESUPUESTO PROSPERIDAD SOCIAL** | |
| **B.** | **PRESUPUESTO FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ – FIP** | **X** |
| **C.** | **OTRAS FUENTES** | |
| | **¿Cuál?** | |

## III. CONDICIONES DEL CONVENIO

**Número de Convenio**: **455 DE 2021.**
**Partes del Convenio**: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ – FIP Y EL MUNICIPIO DE **ORITO– PUTUMAYO.**

**Objeto del Convenio:** Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el **Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz – PROSPERIDAD SOCIAL – FIP** y la **ENTIDAD TERRITORIAL,** para la ejecución de obras de infraestructura social vial, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la superación de la pobreza, la consolidación de territorios y la generación de espacios comunitarios para la reintegración, estabilización y reconciliación social, de conformidad con la ficha anexa.

**Fecha de Suscripción del Convenio:** 03 de agosto de 2021.
**Fecha de inicio de Ejecución:** 20 de agosto de 2021.
**Plazo final de Ejecución**: 31 de julio de 2023

**Supervisor que presentan el informe de cierre:**

**OSCAR FERNANDO RODRÍGUEZ SUÁREZ**

**Supervisores anteriores y periodos y actos de designación de supervisión:**

| Supervisor | Memorando designación | Fecha |
|---|---|---|
| ALVARO ENRIQUE GUTIERREZ GUZMAN | M-2021-2100-042834 | 17/12/2021 |
| ALVARO ENRIQUE GUTIERREZ GUZMAN | M-2022-2100-009217 | 08/03/2022 |
| ALVARO ENRIQUE GUTIERREZ GUZMAN | M-2022-2100-035586 | 29/07/2022 |
| ALVARO ENRIQUE GUTIERREZ GUZMAN | M-2022-2100-059976 | 28/11/2022 |
| ALVARO ENRIQUE GUTIERREZ GUZMAN | M-2023-2100-056631 | 31/08/2023 |
| ALVARO ENRIQUE GUTIERREZ GUZMAN | M-2023-2100-086322 | 29/12/2023 |
| OSCAR JAVIER BECERRA MORA | M-2024-2100-055317 | 21/10/2024 |
| ERWIN ARMANDO BALLESTEROS SANDOVAL | M-2025-2100-037552 | 21/07/2025 |
| OSCAR JAVIER BECERRA MORA | M-2025-2100-047204 | 04/09/2025 |

**Dependencia ejecutora o responsable:** Dirección de Infraestructura y Hábitat.

**Proyectos ejecutados con los recursos asignados al convenio:**

Según Ficha Anexa:

| No | MUNICIPIO - DEPARTAMENTO | NOMBRE PROPUESTO DEL PROYECTO | VR. APORTES A OBRA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | PROSPERIDAD SOCIAL | ET |
| 1 | Orito – Putumayo | Mejoramiento Mediante La Construcción De Pavimentación Rígido De La Calle 2c Entre Carrera 4 Y Carrera 3. Carrera 4 Entre Calle 8 Y Calle 2c Y Calle 3 A Sur Entre Carrera 3 Y Carrera 2 Del Barrio Porvenir Del Municipio De Orito Departamento Del Putumayo. | $ 1.000.124.705,00 | $0 |
| **VALOR DEL CONVENIO** | | | **$1.000.124.705,00** | |

## IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO.

**Valor inicial:** para todos los efectos legales el valor total del presente convenio se establece en hasta la suma **MIL MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS M/CTE.** ($1.000.124.705,00).

| Número CDP | Fecha | Número RP | Fecha |
|---|---|---|---|
| 35921 | 31/03/2021 | 110421 | 18/08/2021 |
| 9722 | 4/01/2022 | 8522 | 4/01/2022 |
| 8323 | 3/01/2023 | 8123 | 3/01/2023 |

**Adiciones y/o reducciones**: No Aplica

**Valor final del Convenio:** MIL MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS M/CTE. **($1.000.124.705,00)**.

| Seguimiento a la ejecución presupuestal del convenio No. 455-2021 FIP Municipio de Orito - Putumayo (identificación de la totalidad de los CDPS Y RPS actualizados) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | (CDP) | (RP) | Valor del Compromiso - Registro Presupuestal | | | | | | Fecha que libera |
| | | | Valor Inicial | Valor Sustitución | Valor Reducción | Valor Final | Valor Obligado | Valor Liberado | |
| 2021 | 35921 | 110421 | $300.037.412,00 | | | $300.037.412,00 | $300.037.412,00 | | |
| 2022 | 9722 | 8522 | $700.087.293,00 | $300.037.411,00 | - | $400.049.882,00 | $400.049.882,00 | | |
| 2023 | 8323 | 8123 | | | | $300.037.411,00 | $278.266.981,00 | $21.770.430,00 | **31/12/2023** |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO DEL COMPROMISO** | | | **$1.000.124.705,00** | | - | **$1.000.124.705,00** | **$978.354.275,00** | **$21.770.430,00** | |
| **VALOR TOTAL LIBERADO CORRESPONDIENTE AL REGISTRO PRESUPUESTAL 8123** | | | | | | | | **$21.770.430,00** | |

I. **Cuenta para el manejo de los recursos:** Se realizó a través de cuenta Ahorros BANCO BBVA No. 221133135

**Certificaciones Financieras:**

- Certificación Contable con Radicado: M-2025-2302-050464 18/09/2025.
- Certificación de Tesorería Numero CERT 850/2025 del 11/11/2025.

**1. Relación de pagos y/o desembolsos efectuados:**

| DESEMBOLSO No. | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| 01 | 07/09/2022 | $ 100.012.471,00 |
| 02 | 09/09/2022 | $ 200.024.941,00 |
| 03 | 24/10/2022 | $ 200.024.941,00 |
| 04 | 18/11/2022 | $ 200.024.941,00 |
| 05 | 16/05/2023 | $ 200.024.941,00 |
| 06 | 23/05/2023 | $ 78.242.040,00 |
| **TOTAL** | | **$ 978.354.275,00** |

**2. Relación de consignación reintegros efectuados:**

| COMPROBANTE | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| No aplica | No aplica | $0,00 |

**3. Relación de consignación de rendimientos financieros efectuados:**

| Comprobante No. | Fecha | VALOR |
|---|---|---|
| CERT 850/2025 | 11/11/2025 | $84.611,00 |
| **TOTAL** | | **$84.611,00** |

## V. MODIFICACIONES DEL CONVENIO:

| OTRO SI N.º | CLAUSULAS MODIFICADAS |
|---|---|
| 1 (30/07/2022) | **PRIMERA**. - **MODIFICACIÓN:**<br><br>Se modificó la cláusula 2) "PLAZO DE EJECUCION", hasta el 31 de diciembre de 2022.<br><br>**SEGUNDA. -** MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO: Como consecuencia del presente Otrosí, la ENTIDAD TERRITORIAL, deberá modificar las garantías en virtud de lo estipulado en la cláusula 23) del citado convenio y presentarla en la Subdirección de Contratación de PROSPERIDAD SOCIAL, para su aprobación. |
| 2 (16/11/2022) | **1.- MODIFICACIÓN:** Se modificó la cláusula 2) "PLAZO DE EJECUCION", hasta el 31 de julio de 2023.<br>**2.- MODIFICACIÓN: SUSTITUCION:** Se sustituyó la apropiación presupuestal que respalda el registro presupuestal No. 8522.<br>**3.- MODIFICACION:** Se Modificó la Cláusula quinta **– IMPUTACIONES PRESUPUESTALES.**<br>**4.- MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO:** Como consecuencia del presente Otrosí, la ENTIDAD TERRITORIAL, modificó las garantías en virtud de lo estipulado en la cláusula 23) del presente convenio. |

### CONTRATOS DERIVADOS

### *A. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 686 de 2021.*

El ejecutor del proyecto fue el **MUNICIPIO DE ORITO – PUTUMAYO**, el cual llevó a cabo proceso de contratación, cuya información se presenta:

| | |
|---|---|
| **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO** | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 686 de 2021. |
| **OBJETO** | Mejoramiento Mediante La Construcción De Pavimentación Rígido De La Calle 2C Entre Carrera 4 Y Carrera 3. Carrera 4 Entre Calle 8 Y Calle 2C Y Calle 3 A Sur Entre Carrera 3 Y Carrera 2 Del Barrio Porvenir Del Municipio De Orito Departamento Del Putumayo. |
| **LAS PARTES** | MUNICIPIO DE ORITO – PUTUMAYO |
| | JYP SERVICIOS S.A.S |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($978.354.276,00). |
| **ADICION** | SETENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($77.085.550,00) |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | MIL CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($1.055.439.826,00). |
| **VALOR EJECUTADO** | MIL CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($1.055.439.826,00). |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | **FECHA INICIAL:** 15 de febrero de 2022 - Acta de inicio. |
| | **FECHA DE TERMINACIÓN**: 15 de diciembre de 2022 – Acta de Entrega y Recibo final |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | 29/12/2021 |
| **FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO** | 30/12/2022 |
| **INTERVENTORÍA** | **ACTA ASIGNACIÓN INTERVENTORÍA Z7-080 - CONTRATO DE INTERVENTORIA 208 FIP DE 2019 CONSORCIO INTERPROSPERIDAD.** |
| **FECHA ACTA DE ENTREGA Y** | 23/02/2023 |

<table>
<tr><td>COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD</td><td></td></tr>
<tr><td>ESTADO FINAL DE LAS GARANTÍAS QUE AMPARAN EL CONTRATO DE OBRA</td><td>
PÓLIZAS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL No. 15-44-101255525 EXPEDIDA EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022 DE SEGUROS DEL ESTADO S.A.
<table>
<tr><th>Amparos</th><th>Desde</th><th>Hasta</th><th>Valor Asegurado</th></tr>
<tr><td>CUMPLIMIENTO</td><td>29/12/2021</td><td>09/06/2023</td><td>$105.543.982,60</td></tr>
<tr><td>PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES</td><td>29/12/2021</td><td>10/12/2025</td><td>$52.771.991,30</td></tr>
<tr><td>ESTABILIDAD DE LA OBRA</td><td>10/12/2022</td><td>10/12/2027</td><td>$105.543.982,60</td></tr>
</table>
Nota: Las polizas fueron actualizadas al Acta de terminación
</td></tr>
</table>

**Adición de Recursos asumida por el Ente Territorial:** $77.085.550,00 – Modificatorio No. 1 al contrato de obra 686 de 2021

**INTERVENTORIA:**

La contratación de la interventoría fue realizada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – FIP en cumplimiento de las obligaciones previstas en el **numeral 5** de la **cláusula tercera** del Convenio, **OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA PROSPERIDAD.**

Una vez legalizado el contrato de obra, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social adelantó el trámite para la asignación de la interventoría que realizó el seguimiento a la ejecución de las obras. Así las cosas, una vez analizada la capacidad operativa del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social para contratar la interventoría, se decidió que **CONSORCIO INTERPROSPERIDAD** desarrollara dicha actividad, mediante el acta de asignación de interventoría **Z7-080 DE DICIEMBRE DE 2021** - adscrita al **CONTRATO DE INTERVENTORIA 208 FIP DE 2019.**

## VI. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O OBLIGACIONES CUMPLIDAS.

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | ¿LAS OBLIGACIONES FUERON EJECUTADAS DURANTE EL PLAZO DEL CONTRATO O CONVENIO? (SI/NO) | DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN. | ¿LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS DERIVADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN FUERON RECIBIDAS/CUMPLIDAS A SATISFACCIÓN? (SI/NO) |
|---|---|---|---|
| 1) Elaborar y aportar los estudios y diseños necesarios para la ejecución del proyecto. | SI | Cumplido<br><br>Se adjudicó Contrato de Obra No. 686-2021<br>Contratista: JYP SERVICIOS S.A.S<br>Nit. 846.000.599-9 | SI |
| 2) En caso de que se requiera, realizar dentro del mes siguiente a la suscripción del presente convenio, y como requisito previo para adelantar el proceso de contratación, las subsanaciones a las observaciones efectuadas por Prosperidad Social, o | SI | Se realizo el proyecto vial en la cabecera municipal, luego los predios son de uno público y se evidencio el cumplimiento de la presente obligación. | SI |

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | ¿LAS OBLIGACIONES FUERON EJECUTADAS DURANTE EL PLAZO DEL CONTRATO O CONVENIO? (SI/NO) | DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN. | ¿LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS DERIVADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN FUERON RECIBIDAS/CUMPLIDAS A SATISFACCIÓN? (SI/NO) |
|---|---|---|---|
| la interventoría asignada, a los documentos que hacen parte del proyecto. | | | |
| 3) Llevar a cabo todas las actuaciones que sean de su competencia para garantizar que el proyecto se encuentre en fase de maduración III. | SI | Se realizo el proyecto vial en la cabecera municipal, luego los predios son de uno público y se evidencio el cumplimiento de la presente obligación. | SI |
| 4) El Municipio se obliga en ajustar el presupuesto del proyecto, presentado en la presente etapa, de acuerdo con la Lista de Precios emitido por la Regional INVIAS. | SI | Se realizo el proyecto vial en la cabecera municipal, luego los predios son de uno público y se evidencio el cumplimiento de la presente obligación. | SI |
| 5) Facilitar y entregar a **PROSPERIDAD SOCIAL** toda la información necesaria para la ejecución de los proyectos de infraestructura social. | SI | Se realizo el proyecto vial en la cabecera municipal, luego los predios son de uno público y se evidencio el cumplimiento de la presente obligación. | SI |
| 6) Poner a disposición de **PROSPERIDAD SOCIAL** y del interventor que resulten seleccionados, la documentación, legal y administrativa, que se requiera para el cabal cumplimiento de las actividades relacionadas con la ejecución de las obras e interventoría del proyecto y demás autorizaciones para el desarrollo del proyecto objeto del presente convenio. | SI | Se realizo el proyecto vial en la cabecera municipal, luego los predios son de uno público y se evidencio el cumplimiento de la presente obligación. | SI |
| 7) Realizar todos los trámites requeridos para la obtención de permisos y licencias, así como los demás procedimientos necesarios, que sean de su competencia, tanto internamente como ante las autoridades nacionales o territoriales, para la construcción y puesta en funcionamiento del proyecto derivado del presente convenio. | SI | El proyecto fue estructurado con suscripción de ficha de estructuración el 03 de noviembre del 2022.<br><br>La interventoría realizó el seguimiento técnico a la ejecución del contrato de obra y en la misma se pudo evidenciar el cumplimiento de esta obligación a través de los informes semanales, mensuales y final e interventoría. | SI |
| 8) Incorporar sin situación de fondos en su presupuesto los recursos aportados por **PROSPERIDAD SOCIAL- FIP**. | SI | Se realizó a través del decreto No. 0217 del 19 de octubre del 2021.<br><br>Se evidencia el RP del municipio No. 2021002159 del 29/12/2021 y CDP No 2021001468 Rubro 2.3.2.02.02.005.58 Fuente de Recursos 501-RECURSOS DE PROSPERIDAD SOCIAL SECT 24 PROGR 2402 SUBPRG 0600 PRODUC 2402114 BPIN 2021863200189 C-DANE 54211 | SI |

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | ¿LAS OBLIGACIONES FUERON EJECUTADAS DURANTE EL PLAZO DEL CONTRATO O CONVENIO? (SI/NO) | DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN. | ¿LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS DERIVADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN FUERON RECIBIDAS/CUMPLIDAS A SATISFACCIÓN? (SI/NO) |
|---|---|---|---|
| 9) Aportar los recursos que hayan sido ofrecidos con la radicación de la iniciativa ante **PROSPERIDAD SOCIAL- FIP**, por concepto de cofinanciación del proyecto. | NO | N/A | NO |
| 10) Proporcionar los predios en los cuales se ejecutarán los proyectos. | SI | Se realizo el proyecto vial en la cabecera municipal, luego los predios son de uno público y se evidencio el cumplimiento de la presente obligación. | SI |
| 11) Garantizar a **PROSPERIDAD SOCIAL** que los predios donde se realizarán las obras son propiedad de la **ENTIDAD TERRITORIAL**, o en su defecto que cuente con autorización, derecho de uso y goce sobre el bien, por el término mínimo necesario para asegurar la ejecución y posterior estabilidad de la obra. Los predios deben se encontrarse libres de demandas, posesiones y/o embargos, hipotecas, servidumbres y/o cualquier otro gravamen o limitación que impida el desarrollo de los proyectos derivados del Convenio Interadministrativo. Será de exclusiva responsabilidad de la **ENTIDAD TERRITORIAL** cubrir los perjuicios que se deriven por el incumplimiento de esta obligación. | SI | Se realizo el proyecto vial en la cabecera municipal, luego los predios son de uno público y se evidencio el cumplimiento de la presente obligación. | SI |
| 12) Garantizar a **PROSPERIDAD SOCIAL** las demoliciones (superficiales y subterráneas) cuando se requieran, de edificaciones o estructuras que se encuentren en el área de implantación del nuevo proyecto, con el fin de posibilitar la ejecución de las obras; así mismo, el traslado de redes eléctricas, la tala de árboles, desplazamiento de los mismos y retiro de escombros necesarios. | NO | N/A | NO |
| 13) Certificar que las redes de acueducto y alcantarillado presentes en los predios y las vías propuestas a intervenir no requieren intervención dentro de los cinco (5) años siguientes a la suscripción del convenio interadministrativo, y asumir la responsabilidad en caso de que se lleguen a originar dificultades en la ejecución del proyecto por motivos relacionados con esta obligación. | SI | Se realizo el proyecto vial en la cabecera municipal, luego los predios son de uno público y se evidencio el cumplimiento de la presente obligación. | SI |

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | ¿LAS OBLIGACIONES FUERON EJECUTADAS DURANTE EL PLAZO DEL CONTRATO O CONVENIO? (SI/NO) | DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN. | ¿LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS DERIVADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN FUERON RECIBIDAS/CUMPLIDAS A SATISFACCIÓN? (SI/NO) |
|---|---|---|---|
| 14) Adelantar los procesos y trámites precontractuales, contractuales y post-contractuales para la celebración, ejecución y liquidación del contrato de obra para la ejecución del proyecto, única y exclusivamente bajo la modalidad de selección que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y demás normas que las complemente, atendiendo los principios rectores de la Contratación Pública, las disposiciones del presente convenio y con plena autonomía frente a PROSPERIDAD SOCIAL. El proceso de selección que inicie la **ENTIDAD TERRITORIAL** tendrá por objeto exclusivamente la ejecución del proyecto derivado del presente convenio interadministrativo, en los términos de la ficha de estructuración. En consecuencia, no podrá unificar en un proceso de selección los proyectos que se deriven de otros convenios.<br><br>En todo caso, el proceso de selección del contratista habrá de surtirse dentro de los tres (3) meses siguientes al cumplimiento del mes consignado en el numeral 2 de la presente cláusula (si aplica), o del perfeccionamiento del presente convenio (si no aplica el término del numeral 2), contrario sensu, **PROSPERIDAD SOCIAL - FIP** dará por terminado el convenio, sin perjuicio de las actuaciones que adelante **PROSPERIDAD SOCIAL - FIP** en relación con el incumplimiento del presente convenio. **PROSPERIDAD SOCIAL - FIP** podrá otorgar un plazo adicional siempre que la **ENTIDAD TERRITORIAL** justifique que el proceso de selección no pudo surtirse atendiendo causas externas a la gestión de este. | SI | El municipio de Orito adelanto el proceso de licitación Pública No. **LP-SIM-010-2021** adjudicándose mediante Resolución 2159 el 29/12/2021 evidenciándose en el enlace del Secop 01:<br><br>https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28221&g-recaptcha-response=0cAFcWeA5qXvA5uXKY0IPiRUHCG4LQh1mCmd6b2A0o065StwmyrW9QZCapbqS6umU9Ozpw3yxpvNTsB13E2mXOq5ueLOe1pBsUd0WZ068ewbfJ78g1Y1r1TayiHFXyWxUFEq_WNTW0AUSOBtfLiPtQlIWY6MsLGXE-j1Qz3iVu7J2Y9ew9qVQ8wC4tYhNPz6ILTJRRdOqGlZOuiSUJt-Q0HHd1EiKU2fnrgj97KpEh-GwY6soIAU5yCr1b3gsP1ZBlgV1ekPM8Pu-WrfqCaTHTrpqUUAtAnIXFr5CCYfCwg2S1DjnwIpuoK1HArGfHNMev6Qshh4S35teodAwvBivEfyI9rTxREiqveh8yTuOuft729eRbrq9ykMSQpgNqQpye2PEotfDA7RNHOPAv7gEWAXMu5Efe68u0Cy5F3hZtcF99mq86_bN5Z5Po5SRfPMIBV3MHkDU3kMX_9D1RjPbQhLs8rGlR85JFODTKegUkyMizPJiy66T3M3UXvdv17P6zUKDr87ohhkNUEh2kwhq8vF6bPNG7Hlx6diYVxsQiyXecp_hpZ1Gy7cvdP1HDFqIuXfAYftiqnqhKoXkIxU4mp_DxmHNBDYXYjqX6-mrBkgbx3hhei8Enny4PkHH4_Yo-d9uOSmmnqSk_WXhcQUDWOMzYxT6xzILrcW0N4JX5jIGyvnoQWfxvvyAOROOLaCRQVVh2isGGSqIJBTc9PvS0srjNI2smKTuIAihf9fOL46fkFFG6d5rF15Ybu_97QFxqUapbyoLDa9XYEe9pZxatJA5uRQuYT1jVgSs4ZNZvnq8WPZe2zJZQWNSGPmpHNumzpe5-e6KGnRynYN4KSQnp0B5SW54OKg78myCfxfPxJt8grDmrD7_po3I<br><br>Documentos que evidencian la ejecución del Contrato de obra:<br><br>Suscripción contrato de obra 686-2021 del 29/12/2021.<br>Acta de inicio del 15/02/2022.<br>Acta de Terminación del 10/12/2022.<br>Acta de Entrega y recibo Final del objeto Contractual 15/12/2022.<br>Acta de liquidación. 30/12/2022. | SI |
| 15) En cumplimiento de lo establecido en la Ley 2022 de 2020, para adelantar el proceso de selección del contratista de obra, la **ENTIDAD TERRITORIAL** | SI | El municipio de Orito adelanto el proceso de licitación Pública No. **LP-SIM-010-2021** **a**djudicándose mediante Resolución 2159 el 29/12/2021 | SI |

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | ¿LAS OBLIGACIONES FUERON EJECUTADAS DURANTE EL PLAZO DEL CONTRATO O CONVENIO? (SI/NO) | DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN. | ¿LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS DERIVADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN FUERON RECIBIDAS/CUMPLIDAS A SATISFACCIÓN? (SI/NO) |
|---|---|---|---|
| implementará los pliegos tipos vigentes a la fecha de publicación del proceso, que hayan sido expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. | | evidenciándose en el enlace del Secop 01:<br><br>https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28221&g-recaptcha-response=0cAFcWeA5qXvA5uXKY0IPiRUHCG4LQh1mCmd6b2A0o065StwmyrW9QZCapbgS6umU9Ozpw3yxpvNTsB13E2mXOq5ueLOe1pBsUd0WZ068ewbfJ78g1Y1r1TayiHFXyWxUFEq_WNTW0AUSOBtfLiPtQlIWY6MsLGXE-j1Qz3iVu7J2Y9ew9qVQ8wC4tYhNPz6ILTJRRdOqGlZOuiSUJt-Q0HHd1EiKU2fnrgj97KpEh-GwY6soIAU5yCr1b3gsP1ZBlgV1ekPM8Pu-WrfqCaTHTrpqUUAtAnIXFr5CCYfCwg2S1DjnwIpuoK1HArGfHNMev6Qshh4S35teodAwvBivEfyI9rTxREiqveh8yTuOuft729eRbrq9ykMSQpgNqQpye2PEotfDA7RNHOPAv7gEWAXMu5Efe68u0Cy5F3hZtcF99mq86_bN5Z5Po5SRfPMIBV3MHkDU3kMX_9D1RjPbQhLs8rGlR85JFODTKeqUkyMizPJiy66T3M3UXvdv17P6zUKDr87ohhkNUEh2kwhq8vF6bPNG7Hlx6diYVxsQiyXecp_hpZ1Gy7cvdP1HDFqluXfAYftiqnqhKoXkIxU4mp_DxmHNBDYXYjqX6-mrBkqbx3hhei8Enny4PkHH4_Yo-d9uOSmmnqSk_WXhcQUDWOMzYxT6xzlLrcW0N4JX5jIGyvnoQWfxvvyAOROOLaCRQVVh2isGGSqlJBTc9PvS0srjNl2smKTuIAihf9fOL46fkFFG6d5rF15Ybu_97QFxqUapbyoLDa9XYEe9pZxatJA5uRQuYT1jVgSs4ZNZvnq8WPZe2zJZQWNSGPmpHNumzpe5-e6KGnRynYN4KSQnp0B5SW54OKg78myCfxfPxJt8grDmrD7_po3I | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. Establecer en el pliego condiciones del correspondiente proce de selección, las siguientes obligacion a cargo del contratista seleccionado: | SI | El municipio de Orito adelanto el proceso de licitación Pública No. **LP-SIM-010-2021** **a**djudicándose mediante Resolución 2159 el 29/12/2021 evidenciándose en el enlace del Secop 01:<br><br>https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28221&g-recaptcha-response=0cAFcWeA5qXvA5uXKY0IPiRUHCG4LQh1mCmd6b2A0o065StwmyrW9QZCapbgS6umU9Ozpw3yxpvNTsB13E2mXOq5ueLOe1pBsUd0WZ068ewbfJ78g1Y1r1TayiHFXyWxUFEq_WNTW0AUSOBtfLiPtQlIWY6MsLGXE-j1Qz3iVu7J2Y9ew9qVQ8wC4tYhNPz6ILTJRRdOqGlZOuiSUJt-Q0HHd1EiKU2fnrgj97KpEh-GwY6soIAU5yCr1b3gsP1ZBlgV1ekPM8Pu-WrfqCaTHTrpqUUAtAnIXFr5CCYfCwg2S1DjnwlpuoK1HArGfHNMev6Qshh4S35teodAwvBivEfyI9rTxREiqveh8yTuOuft729eRbrq9ykMSQpgNqQpye2PEotfDA7RNHOPAv7qEWAXMu5Efe68u0Cy5F3hZtcF99mq86_bN5Z5Po5SRfPMIBV3MHkDU3kMX_9D1RjPbQhLs8rGlR85JFODTKeqUkyMizPJiy66T3M3UXvdv17P6zUKDr87ohhkNUEh2kwhq8vF6bPNG7Hlx6diYVxsQiyXecp_hpZ1Gy7cvdP1HDFqluXfAYftiqnqhKoXkIxU4mp_DxmHNBDYXYjqX6-mrBkqbx3hhei8Enny4PkHH4_Yo-d9uOSmmnqSk_WXhcQUDWOMzYxT6xzlLrcW0N4JX5jIGyvnoQWfxvvyAOROOLaCRQVVh2isGGSqIJBTc9PvS0srjNl2smKTuIAihf9fOL46fkFFG6d5rF15Ybu_97QFxqUapbyoLDa9XYEe9pZxatJA5uRQuYT1jVgSs4ZNZvnq8WPZe2zJZQWNSGPmpHNumzpe5-e6KGnRynYN4KSQnp0B5SW54OKg78myCfxfPxJt8grDmrD7_po3I<br><br>Según las supervisiones del convenio que permanecieron durante la ejecución de las obras, previo informe de la interventoría, validaron que las vallas informativas fueron instaladas en los dos proyectos de inversión.<br><br>La Entidad Territorial ha considerado la conveniencia de que la mano de obra no calificada sea del área de influencia del proyecto. También se ha previsto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17, contenido en la Ley 1682 de 2013, la utilización de jornadas de trabajo de 24 horas siete días a la semana, según las necesidades del proyecto"<br><br>Se indica que los contratistas implementaron de manera efectiva el acompañamiento social para coordinar las socializaciones, verificar las vinculaciones de personal de la obra y de sus condiciones de trabajo, así mismo de atender cualquier solicitud e inquietud que presente la comunidad beneficiada.<br><br>La Interventoría a través de cada uno de los informes semanales, mensuales y finales para los contratos de obra, evidencio el | SI |
| 16.1) Instalar una valla informativa sobre el proyecto en la cual se reconozcan expresamente los respectivos créditos a PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, de acuerdo con el modelo que suministre este último; en su defecto según el Manual de identidad corporativa de PROSPERIDAD SOCIAL. En todo caso la ENTIDAD TERRITORIAL deberá solicitar a PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, autorización para publicar cualquier información relacionada con el programa, a través de medios de comunicación, tales como internet, vallas, perifoneo, fotos, volantes, anuncios de periódico y cualquier otro medio. | | | SI |
| 16.2) Cumplir con la normativa vigente relacionada con las áreas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional, y garantizar la calidad en las obras, mediante el Plan de Gestión Integral de Obras que él mismo realice siguiendo los lineamientos de dicho documento. Así mismo, cumplir con la normativa relacionada con los protocolos de bioseguridad. | | | SI |
| 16.3) Cumplir con el avance de obra conforme al plazo definido en la ficha de estructuración expedida por Prosperidad Social, en ningún caso el Contrato de Obra que se derive del proceso de selección que adelante la Entidad Territorial podrá superar el plazo de ejecución previsto en el presente convenio, será exclusivamente responsabilidad de la ENTIDAD TERRITORIAL las actuaciones que adelante y superen el marco del presente convenio, en cuanto a sus plazos y condiciones. | | | SI |
| 16.4) Promover que en la contratación de mano de obra no calificada se vincule a la población vulnerable perteneciente a la región. | | | SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | cumplimiento de estas obligaciones contractuales. | |
| 17) Cumplir con la responsabilidad de la dirección y el manejo de la ejecución contractual y la del proceso de selección que se requiera para suscribir y ejecutar el contrato de obra que se derive del presente convenio, sin que sea posible trasladar dicha responsabilidad a sus comités asesores, ni a sus estamentos de control y vigilancia. | SI | El municipio de Orito cumplió con su responsabilidad. Adelanto el proceso de licitación Pública No. **LP-SIM-010-2021** adjudicándose mediante Resolución 2159 el 29/12/2021 evidenciándose en el enlace del Secop 01:<br><br>https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28221&g-recaptcha-response=0cAFcWeA5qXvA5uXKY0IPiRUHCG4LQh1mCmd6b2A0o065StwmyrW9QZCapbgS6umU9Ozpw3yxpvNTsB13E2mXOq5ueLOe1pBsUd0WZ068ewbfJ78g1Y1r1TayiHFXyWxUFEq_WNTW0AUSOBtfLiPtQlIWY6MsLGXE-j1Qz3iVu7J2Y9ew9qVQ8wC4tYhNPz6ILTJRRdOqGlZOuiSUJt-Q0HHd1EiKU2fnrgj97KpEh-GwY6soIAU5yCr1b3gsP1ZBlgV1ekPM8Pu-WrfqCaTHTrpqUUAtAnIXFr5CCYfCwg2S1DjnwIpuoK1HArGfHNMev6Qshh4S35teodAwvBivEfyI9rTxREiqveh8yTuOuft729eRbrq9ykMSQpgNqQpve2PEotfDA7RNHOPAv7gEWAXMu5Efe68u0Cy5F3hZtcF99mq86_bN5Z5Po5SRfPMIBV3MHkDU3kMX_9D1RjPbQhLs8rGlR85JFODTKeqUkyMizPJiy66T3M3UXvdv17P6zUKDr87ohhkNUEh2kwhq8vF6bPNG7Hlx6diYVxsQiyXecp_hpZ1Gy7cvdP1HDFqluXfAYftiqnqhKoXkIxU4mp_DxmHNBDYXYjqX6-mrBkqbx3hhei8Enny4PkHH4_Yo-d9uOSmmnqSk_WXhcQUDWOMzYxT6xzlLrcW0N4JX5jIGyvnoQWfxvvyAOROOLaCRQVVh2isGGSqlJBTc9PvS0srjNl2smKTuIAihf9fOL46fkFFG6d5rF15Ybu_97QFxqUapbyoLDa9XYEe9pZxatJA5uRQuYT1jVgSs4ZNZvnq8WPZe2zJZQWNSGPmpHNumzpe5-e6KGnRynYN4KSQnp0B5SW54OKg78myCfxfPxJt8grDmrD7_po3I<br><br>Documentos que evidencian la ejecución del Contrato de obra:<br><br>Suscripción contrato de obra 686-2021 del 29/12/2021.<br>Acta de inicio del 15/02/2022.<br>Acta de Terminación del 10/12/2022.<br>Acta de Entrega y recibo Final del objeto Contractual 15/12/2022.<br>Acta de liquidación. 30/12/2022. | SI |
| 18) Supervisar que la inversión de los recursos del Convenio se destine exclusivamente para el proyecto definido en la ficha de estructuración, lo cual se realizará bajo su responsabilidad y dirección, aplicando la normativa a la que se encuentre sujeta. | SI | El municipio Supervisó la inversión y realizó los pagos correspondientes al Contratista de Obra.<br><br>El proyecto se entregó a la comunidad bajo la Auditoria Visible 3 y se suscribió el Acta de entrega y Compromiso de Sostenibilidad del 23 de febrero del 2023. | SI |
| 19) Coadyuvar a los contratistas que resulten del proceso de selección en la consecución de las licencias y permisos necesarios para la ejecución de los contratos derivados. | SI | El proyecto fue estructurado con suscripción de ficha de estructuración el 03 de noviembre del 2022.<br><br>La interventoría realizó el seguimiento técnico a la ejecución del contrato de obra y en la misma se pudo evidenciar el cumplimiento de esta obligación a través de los informes | SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | semanales, mensuales y final e interventoría. | |
| 20) Sufragar los costos por concepto de expedición, revalidación, prórroga de licencias, así como todo trámite que implique su obtención, en los casos en que aplique, según lo dispuesto en el Decreto 1077 de 2015, modificado a su vez por el Decreto 1203 de 2017. | NO | N/A | NO |
| 21) Asumir la ejecución de las Obras como una obligación de resultado a cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL en cuanto a su calidad, características, diseño, materiales y en general a sus condiciones técnicas y de funcionalidad. | SI | Se evidenció el cumplimiento de esta obligación, al ejecutarse la obra y finalizarse soportada en:<br><br>Suscripción contrato de obra 686-2021 del 29/12/2021.<br>Acta de inicio del 15/02/2022.<br>Acta de Terminación del 10/12/2022.<br>Acta de Entrega y recibo Final del objeto Contractual 15/12/2022.<br>Acta de liquidación. 30/12/2022.<br>Acta de entrega y Compromiso de Sostenibilidad el 23 de febrero del 2023. | SI |
| 22) Ejecutar las Obras en el plazo máximo previsto en el respectivo cronograma, e informar a PROSPERIDAD SOCIAL cualquier situación que afecte el cumplimiento del mismo. | SI | Documentos que evidencian la ejecución del Contrato de obra:<br><br>Suscripción contrato de obra 686-2021 del 29/12/2021.<br>Acta de inicio del 15/02/2022.<br>Acta de Terminación del 10/12/2022.<br>Acta de Entrega y recibo Final del objeto Contractual 15/12/2022.<br>Acta de liquidación. 30/12/2022.<br><br>El Contrato de obra, presento las siguientes modificaciones y actualizaciones en cuanto a su plazo:<br><br>Suspensión 01 por 20 días del 29/03/2022.<br>Suspensión 02 por 21 días del 18/04/2022.<br>Reinicio 01 del 09/05/2022<br>Suspensión 03 por 15 días del 26/05/2022.<br>Reinicio 02 del 10/06/2022<br>Suspensión 04 por 14 días del 08/07/2022.<br>Suspensión 05 por 14 días del 22/07/2022.<br>Suspensión 06 por 17 días del 05/08/2022.<br>Reinicio 03 del 22/08/2022<br>Modificación 02-Prorroga por 02 meses del 21/09/2022.<br>Suspensión 07 por 08 días del 23/11/2022.<br>Suspensión 08 por 08 días del 01/12/2022. | SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Reinicio 04 del 09/12/2022 | |
| 23) En el evento de presentarse costos adicionales durante la ejecución del presente convenio y/o del contrato de interventoría, cualquiera sea el motivo, que impliquen el reconocimiento y/o pago de sumas de dinero, la **ENTIDAD TERRITORIAL** se compromete a gestionar los recursos faltantes previo análisis de **PROSPERIDAD SOCIAL** y a aportarlos para el efecto que sean requeridos. | SI | El municipio Adicionó al contrato de obra No 686 de 2021 un valor de $ 77.085.550,00. Esta adición no se incorporó al convenio Interadministrativo.<br><br>Modificación 01-adición del 27/05/2022. | SI |
| 24) Asumir la responsabilidad frente a las modificaciones que deban efectuarse, frente a cualquier procedimiento, materiales, insumos, mano de obra, subcontratistas y en general cualquier elemento relacionado con la ejecución del Contrato de obra que se derive del presente Convenio, previo concepto de aprobación por parte de la interventoría, atendiendo en todo caso la disponibilidad presupuestal que para el efecto destine LA ENTIDAD TERRITORIAL y PROSPERIDAD SOCIAL – FIP. | SI | El municipio Adicionó al contrato de obra No 686 de 2021 un valor de $ 77.085.550,00. Esta adición no se incorporó al convenio Interadministrativo.<br><br>Modificación 01-adición del 27/05/2022. | SI |
| 25) En caso de que se requieran ajustes técnicos al proyecto, tramitar la solicitud ante la Mesa Técnica de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat de PROSPERIDAD SOCIAL-FIP. | NO | N/A | NO |
| 26) Atender las instrucciones y lineamientos que imparta la interventoría durante la ejecución de los contratos que se deriven de la ejecución del presente convenio. | SI | El municipio Cumplió con esta obligación.<br><br>No se evidencian comunicaciones e informes por parte de la interventoría que den lugar al incumplimiento de la presente obligación. | SI |
| 27) Dar aplicación a la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", especialmente en lo relacionado con el Capítulo VII "Disposiciones para Prevenir y Combatir la Corrupción en la Contratación Pública", así como a los artículos 4 y 26 de la Ley 80 de 1993, que se refieren a la revisión periódicas de las obras ejecutadas para verificar el cumplimento de las | SI | El municipio Cumplió con esta obligación.<br><br>No se evidencian comunicaciones e informes por parte de la interventoría que den lugar al incumplimiento de la presente obligación.<br><br>A la fecha no se conocen quejas, alertas de las diferentes fuentes o actores del proyecto, que de presunción del incumplimiento de la ley. | SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y el principio de responsabilidad. | | | |
| 28) Conminar al contratista en caso de demoras, retardos y/o incumplimientos, que afecten la ejecución del presente CONVENIO, para ello deberá adelantar los procedimientos establecidos en la ley para la imposición de multas y/o sanciones y hacer efectivas las garantías, previo cumplimiento de las actividades propias establecidas en el Estatuto Anticorrupción, así como iniciar las acciones contractuales y legalmente establecidas de manera oportuna, sea por iniciativa de la ENTIDAD TERRITORIAL como contratante o por solicitud expresa de la Interventoría. | SI | El municipio Cumplió con esta obligación.<br><br>Se conminó al contratista de obra cuando fue necesario e informado por parte de la interventoría. No se evidencia la imposición de multas o sanciones. | SI |
| 29) Realizar la socialización y sensibilización del proyecto a la comunidad, previo al inicio de las obras y durante la ejecución de las mismas. | SI | El proyecto fue socializado el 23/03/2022. Se evidencia el Acta de la Socialización. | SI |
| 30) Asistir a las mesas de trabajo y capacitaciones que sean convocadas por **PROSPERIDAD SOCIAL-FIP**. | SI | El municipio cumplió a cabalidad con esta obligación incluidas las necesarias para el proceso de liquidación del convenio. | SI |
| 31) En caso de que aplique, gestionar las autorizaciones que sean requeridas ante los Consejo Comunitarios o comunidades indígenas. | NO | N/A | NO |
| 32) Apoyar la gestión y la participación de instancias locales de seguimiento y control del proyecto, tales como comités y/o veedurías ciudadanas, antes y durante la ejecución de los proyectos y comprometerse a continuar con esta gestión una vez finalizado su plazo de ejecución. | SI | Se evidencia la realización de las auditorias visibles.<br><br>AV1 realizada el 24/06/2022.<br>AV2 realizada el 23/02/2023.<br>AV3 realizada el 23/02/2023.<br><br>Se evidenció igualmente a través del seguimiento Social realizad por la interventoría y presentado en cada uno de los informes mensuales y final. De igual manera a través del acompañamiento del profesional Social de Prosperidad Social. | SI |
| 33) Realizar el acompañamiento social en los proyectos. | SI | Se evidencia la realización de las auditorias visibles.<br><br>AV1 realizada el 24/06/2022.<br>AV2 realizada el 23/02/2023.<br>AV3 realizada el 23/02/2023.<br><br>Se evidenció igualmente a través del seguimiento Social realizad por la interventoría y presentado en cada uno de los informes mensuales y final. De igual manera a través del | SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | acompañamiento del profesional Social de Prosperidad Social. | |
| 34) Ejecutar las actividades sociales que sean necesarias para divulgar a la comunidad beneficiada el proyecto, y promover su uso eficiente, mediante proceso de participación comunitaria. | SI | Se evidencia la realización de las auditorias visibles.<br><br>AV1 realizada el 24/06/2022.<br>AV2 realizada el 23/02/2023.<br>AV3 realizada el 23/02/2023.<br><br>Se evidenció igualmente a través del seguimiento Social realizad por la interventoría y presentado en cada uno de los informes mensuales y final. De igual manera a través del acompañamiento del profesional Social de Prosperidad Social. | SI |
| 35) Prestar todo el apoyo logístico, técnico y operativo a **PROSPERIDAD SOCIAL**, para el cumplimiento y ejecución del objeto del Convenio, así como en los eventos que se realicen en el marco del mismo, tales como: Entrega de obras, Auditorias Visibles, entre otros. | SI | Se evidencia la realización de las auditorias visibles.<br><br>AV1 realizada el 24/06/2022.<br>AV2 realizada el 23/02/2023.<br>AV3 realizada el 23/02/2023.<br><br>Se evidenció igualmente a través del seguimiento Social realizad por la interventoría y presentado en cada uno de los informes mensuales y final. De igual manera a través del acompañamiento del profesional Social de Prosperidad Social. | SI |
| 36) Formular e implementar los planes de sostenibilidad de las obras para garantizar la administración, operación, mantenimiento y uso de dichos activos en el largo plazo. | SI | El proyecto fue estructurado con suscripción de ficha de estructuración el 03 de noviembre del 2022.<br><br>Se cuenta con el Plan de sostenibilidad suscrito por el Municipio de Orito Putumayo.<br><br>Acta de entrega y Compromiso de Sostenibilidad del 23 de febrero del 2023. En el documento el municipio se comprometió a implementar el Plan de Sostenibilidad. | SI |
| 37) Apropiar los recursos necesarios para la formulación e implementación de los planes de sostenibilidad de las obras. | SI | El proyecto fue estructurado con suscripción de ficha de estructuración el 03 de noviembre del 2022.<br><br>El Ente Territorial presentó certificación del 21/10/2021 suscrita por el alcalde Municipal José Luis Ángulo Riofrio. | SI |
| 38) Remitir con la periodicidad que defina **PROSPERIDAD SOCIAL** a través del supervisor, los informes sobre el estado de avance de la formulación e implementación de los planes de sostenibilidad, los cuales deberán presentarse tanto durante la | NO | N/A | NO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ejecución del proyecto, como con posterioridad a la entrega de las obras y como requisito para la liquidación del convenio. | | | |
| 39) Realizar las adecuaciones necesarias en otras áreas diferente a las zonas de intervención con el fin de evitar inconvenientes en la ejecución de los proyectos y posibles atrasos de estos. | NO | N/A | NO |
| 40) Reintegrar los recursos no ejecutados, los cuales deberán ser consignados únicamente en la cuenta bancaria establecida en la circular vigente que haya sido expedida para el efecto. Estas consignaciones deberán ser informadas al supervisor designado por PROSPERIDAD SOCIAL, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles luego de que se hayan realizado. | NO | N/A | NO |
| 41) Consignar mensualmente los rendimientos financieros generados por los recursos desembolsados por PROSPERIDAD SOCIAL, únicamente en la cuenta bancaria establecida en la circular vigente que haya sido expedida para el efecto. Estas consignaciones deberán ser informadas al supervisor designado por PROSPERIDAD SOCIAL, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles luego de que se hayan realizado. | SI | El municipio de Orito realizó consignaciones de rendimientos financieros por un valor total de $84.611,00 distribuidos en dos consignaciones:<br><br>1. $75.306,00 Comprobante de egreso No. 2025000927. 09/10/2025<br>2. $9.305 Confirmación No. 46917. 24/10/2025. | SI |
| 42) Recibir a satisfacción las obras que se ejecuten en el marco del contrato que suscriba la ENTIDAD TERRITORIAL para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, con anuencia de PROSPERIDAD SOCIAL, lo cual implica cumplir con lo estipulado en el contrato de obra, el presente Convenio y la ley respecto a la correcta ejecución de las obras y responder por su calidad y estabilidad en los términos previstos en el Contrato. | SI | Se cumplió la Obligación.<br><br>Acta de Entrega y recibo Final del objeto Contractual contrato de obra 686 del 2021 suscrita el 15/12/2022.<br><br>Acta de entrega y Compromiso de Sostenibilidad del 23 de febrero del 2023. En el documento el municipio se comprometió a implementar el Plan de Sostenibilidad. | SI |
| 43) Suscribir, en conjunción con el supervisor designado por PROSPERIDAD SOCIAL, el acta de entrega y recibo de la obra con el compromiso de sostenibilidad, el cual deberá ser remitido por este último al GIT de Contabilidad de PROSPERIDAD SOCIAL. | SI | Se cumplió la Obligación.<br><br>Acta de Entrega y recibo Final del objeto Contractual contrato de obra 686 del 2021 suscrita el 15/12/2022.<br><br>Acta de entrega y Compromiso de Sostenibilidad del 23 de febrero del 2023. En el documento el municipio se comprometió a implementar el Plan de Sostenibilidad. | SI |
| 44) Radicar, dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes, un informe de legalización | SI | Obligación cumplida. | SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| contable de los recursos desembolsados por PROSPERIDAD SOCIAL, de conformidad con la "GUÍA RECURSOS SUJETOS A LEGALIZACIÓN CONTABLE" de PROSPERIDAD SOCIAL aplicable. Este informa deberá contener, como mínimo: Recursos desembolsados por PROSPERIDAD SOCIAL, recursos pagados al contratista de obra, recursos reintegrados, rendimientos financieros generados y rendimientos financieros consignados. Si luego de vencido el plazo del convenio existen recursos pendientes de legalizar, la ENTIDAD TERRITORIAL continuará presentando el informe de legalización contable en los términos acá señalados. | | A la fecha no se conocen quejas, alertas, procesos de incumplimientos adelantados al Municipio por parte de las diferentes supervisiones durante la ejecución del convenio, no estableciéndose la presunción del incumplimiento a la obligación. | |
| 45) Mantener su autonomía y no actuar, bajo ninguna circunstancia, en nombre y/o representación de Prosperidad Social. | SI | Obligación cumplida.<br><br>A la fecha no se conocen quejas, alertas de las diferentes fuentes o actores del proyecto, que de presunción del incumplimiento a la obligación. | SI |
| 46) Tratándose de bienes fiscales, observar y aplicar las disposiciones descritas en la Ley 42 de 1993 en su artículo 107, en cuanto indica que todas las entidades estatales deben tener debidamente amparados los bienes e intereses a su cargo. | SI | La Entidad Territorial adquirió teniendo como asegurado y beneficiario a Prosperidad Social Póliza de cumplimiento Ante Entidades Públicas con Régimen Privado de Contratación con la aseguradora Solidaria de Colombia No 436-47-994000052384 del 10 de agosto del 2021 por un valor asegurado de $200.024.941,00 con una vigencia desde el 03//082021 hasta el 31/05/2023 y Aprobada inicialmente el 20 de agosto del 2021 por Prosperidad Social. | SI |
| 47) Evitar la utilización del convenio interadministrativo para hacer proselitismo con fines políticos. | SI | Obligación cumplida.<br><br>A la fecha no se conocen quejas, alertas de las diferentes fuentes o actores del proyecto, que de presunción del incumplimiento de la ley. | SI |
| 48) Las demás que se deriven de la naturaleza del presente Convenio que sean indispensables para cumplir su objeto. | SI | No se han requerido obligaciones adicionales que tengan relación con la ejecución del convenio Interadministrativo. | SI |

## VII. CALIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:

| ¿EL CONTRATO O CONVENIO HA SIDO CUMPLIDO A SATISFACCIÓN? | SI | NO |
|---|---|---|
| | X | |

## VIII. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

| ¿EL CONTRATISTA durante la ejecución del contrato, cumplió con el pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes? | SI | NO |
|---|---|---|
| | **X** | |

## IX. GARANTÍAS DEL CONVENIO:

| **Clase de garantía Y No:** | **Cumplimiento No. 436-47-994000052384** | | |
|---|---|---|---|
| **Expedida por:** | **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** | | |
| **Fecha de Aprobación Inicial:** | **20/08/2021** | | |
| **AMPAROS** | **VALORES ASEGURADOS** | **VIGENCIAS** | |
| | | **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| CUMPLIMIENTO | $200.024.941,00 | 03/08/2021 | 31/05/2023 |
| Otrosi 1 - CUMPLIMIENTO | $200.024.941,00 | 03/08/2021 | 31/10/2023 |

***Nota:*** *Para el otrosi 2 no fueron actualizadas las pólizas, sin embargo, el objeto del convenio fue cumplido.*

## X. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

| **INFORME DE SUPERVISIÓN No.** | **FECHA** | **UBICACION** | **VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME** |
|---|---|---|---|
| FINAL | 06/11/2025 | CARPETA LIQUIDACIÓN | **$ 978.354.275,00** |

## XI. RELACIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES IMPUESTAS AL CONTRATISTA.

| **¿EXISTE A LA FECHA ALGUNA MULTA O SANCIÓN IMPUESTA AL CONTRATISTA?** | **NO** | **SI** |
|---|---|---|
| | **X** | (CUALES) |

## XII. BALANCE ECONÓMICO

**CONVENIO:**

### BALANCE FINANCIERO

| **CONDICIONES CONTRACTUALES** | **VALOR** |
|---|---|
| Valor Aporte Prosperidad Social | $1.000.124.705,00 |
| Valor Cofinanciación Municipio | $0 |
| Adiciones al Convenio | $0 |
| **Valor final del Convenio** | **$1.000.124.705,00** |

| **DESEMBOLSOS** | **VALOR** |
|---|---|
| Valor Desembolsado por Prosperidad Social a la Entidad Territorial | $978.354.275,00 |
| **Valor Total Desembolsado** | **$978.354.275,00** |

| **EJECUCIÓN** | **VALOR** |
|---|---|
| Valor Ejecutado del Aporte de Prosperidad Social por la Entidad Territorial a través del contratista | $978.354.275,00 |
| **Valor Total Ejecutado** | **$978.354.275,00** |

| **SALDOS DE LA EJECUCIÓN** | **VALOR** |
|---|---|
| Valor No Desembolsado ni Ejecutado del Aporte de Prosperidad Social | $21.770.430,00 |
| Valor No Ejecutado por la Entidad Territorial del Aporte de Prosperidad Social | $0 |
| **Valor Total No Ejecutado** | **$21.770.430,00** |

| REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADOS A DTN | VALOR |
|---|---|
| Valor reintegrado por la Entidad Territorial del Aporte de Prosperidad Social a la Dirección del Tesoro Nacional - DTN | $0 |
| **Valor Total Reintegrado a la Dirección del Tesoro Nacional - DTN** | **$0** |

| SALDOS NO EJECUTADOS Y/O NO DESEMBOLSADOS | VALOR |
|---|---|
| Valor no desembolsado ni ejecutado del aporte comprometido de Prosperidad Social * | $21.770.430,00 |
| **Valor Total a liberar** | **$21.770.430,00** |

***(*)** La Subdirección Financiera de PROSPERIDAD SOCIAL procedió a la liberación de saldos no ejecutados del RP **6523** de conformidad con las Circulares de Cierre Financiero 25 de 2017, 25 de 2018, 29 de 2019, 27 de 2020, 28 de 2021 y 26 de 2022 según corresponda.*

| TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $84.611,00 |
|---|---|

**A. *CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 686 de 2021.***

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Valor Inicial | $ 978.354.276,00 |
| Adiciones | $ 77.085.550,00 |
| Valor Final | **$ 1.055.439.826,00** |
| **CONCEPTO** | **VALOR DE ACTA** |
| Acta de pago No. 1 | $ 100.012.471,00 |
| Acta de pago No. 2 | $ 200.024.941,00 |
| Acta de pago No. 3 | $ 200.024.941,00 |
| Acta de pago No. 4 | $ 34.161.293,00 |
| Acta de pago No. 5 | $ 42.924.257,00 |
| Acta de pago No. 6 | $ 200.024.941,00 |
| Acta de pago No. 7 | $ 187.559.707,00 |
| Acta de pago No. 8 | $ 90.706.975,00 |
| **Valor ejecutado en el Contrato de Obra** | **$ 1.055.439.825,00** |

## XIII. ESTADO GESTIÓN DOCUMENTAL DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL.

No. de expediente **DELTA 1000-1255-9942-2021-1**

Certifico que la documentación generada durante la ejecución del contrato o convenio fue remida al GIT de Gestión documental para el correspondiente archivo.

## XIV. ANEXOS:

Hacen parte del siguiente informe los siguientes documentos, según lista de chequeo formato F-AB-13:

Se anexa carpeta con la documentación digital requerida para efectos de la liquidación del Convenio.

En mi calidad de supervisor del contrato o Convenio me permito certificar que la información contenida en el presente informe de cierre contractual se deriva del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico efectuado a la ejecución del objeto contractual y en consecuencia se deja constancia del cumplimiento de todas las obligaciones previstas en el convenio o contrato objeto de supervisión.

**OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ SUÁREZ**
**SUPERVISOR CONVENIO 455 DE 2021 PROSPERIDAD SOCIAL – FIP MUNICIPIO DE ORITO – PUTUMAYO**