	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
	ACTA DE REUNIÓN

Tema de la reunión	**Fecha**	25/09/2025
Recorrido de obra e identificación de actividades no previstas.	**Hora Inicio**	9:00 am
Coordinador Reunión	**Hora Fin**	12:00 am
Interventoría de Obra	**Contrato/Convenio No.**	SAMC-MV-014-2025
Lugar	Centro de acopio APPALSI	

Asistentes a La Reunión	
Nombres y Apellidos	**Dependencia / Entidad**
Guelmin David Narváez Barón	RSE INGENIEROS S.A.S
Hugo Yunior Vergara Sotelo	PISCINGENIERIA HVS S.A.S
Luna Vanessa Bedoya Gamboa	PISCINGENIERIA HVS S.A.S
Libia Preciado Lorduy	Apoyo a la Supervisión

Objetivo

Recorrido de obra, revisión de actividades mayoradas y creación de nuevos ítems de obra.

Temas Tratados

El día 25 de septiembre del año 2025, a las 9:00 am, se llevó a cabo la reunión y recorrido de obra. En la cual se trataron temas como el surgimiento de nuevas actividades.

- **Prolongación de tubería sanitaria de 4" para prolongación de cárcamos.** Durante el recorrido en obra se evidencio que los cárcamos existentes no cuentan con un sistema de conducción en la cota de salida. Lo que impide el encauce adecuado de aguas lluvias hacia la vía principal. Esta intervención es necesaria para garantizar la operatividad hidráulica del sistema y la estabilidad de la obra.
- **Excavación a máquina en área de zona de lavado.** Según el diseño de la placa de contrapiso que se ejecutará en el área de lavado de frutas incluye un mejoramiento con material de subbase en su estructura con un espesor de 50cm, para llegar a esta cota se debe realizar la excavación y retiro del material.
- **Desmonte de portón existente zona salida de frutas limpias.** El portón existente obstaculiza el ingreso de vehículos a la planta, razón por la cual se debe realizar la remoción de este para permitir el adecuado acceso y seguro de la carga.
- **Demolición y construcción de cajas de registros.** Se evidencio que las cajas de registro existente son de material no resistente a altas cargas (mampostería) las cuales no garantizan estabilidad en el proyecto. Lo que se propone la reconstrucción en concreto reforzado, garantizando así su funcionalidad y durabilidad.
- **Suministro, extendida y compactación de material seleccionado.** Luego de realizar la localización, trazado y nivelación se evidencio que el área de retiro entre la construcción y el anden publico no se encontraba contemplado en las cantidades de lleno contractuales se llega a la conclusión de realizar esta actividad para garantizar la estabilidad y funcionalidad del proyecto.
- **Construcción de rampas de acceso en concreto reforzado**. Actualmente no se cuenta con rampas de acceso que faciliten el ingreso vehicular a dichas áreas. Se requiere la construcción de rampas en concreto reforzado para asegurar el adecuado tránsito de vehículos y evitar daños a la infraestructura.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
	ACTA DE REUNIÓN

Conclusiones / Decisiones
Las actividades identificadas son de carácter necesario y complementario a las previstas inicialmente, orientadas a mejorar la funcionalidad hidráulica, estructural y operativa del proyecto. Se acordó que el contratista presentara un proyecto de balance donde se incluyan estas actividades para su revisión y aprobación conforme a los procedimientos contractuales vigentes.

Registro fotográfico



Imagen 1: Prolongación de tubería para cárcamos



Imagen 2: Prolongación de tubería para cárcamos



Imagen 3: Excavación a maquina en zona de lavado



Imagen 4: Portón existente salida frutas limpias.





Imagen 5: Cajas de registro existente en mampostería	Imagen 6: Rampas de acceso

Compromisos Adquiridos		
Compromiso	**Fecha De Cumplimiento**	**Responsable**
Entrega de proyecto de balance donde se incluyan las mayores y nuevas cantidades	Menor tiempo posible	Contratista (Piscingenieria)

Anexos	Listado de asistencia.

	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

Fecha	**25/09/2025**	**Hora Inicio**	**9:00 am**	**Hora Fin**	**12:00 pm**	**Lugar**	**Obra centro de acopio Appalsi**
Secretaría / Dependencia		**OBRAS PUBLICAS**		**Nombre Moderador**			
Nombre Reunión o Tema		**Recorrido de obra e identificación de actividades no previstas.**					

Nombre Asistente	Dependencia / Entidad	Correo Electrónico	Celular	Firma
Hugo Yunior Vergara Sotelo	Contratista	obraspiscingenieria@gmail.com	3228900321	
Guelmin David Narvaez Baron	Interventoría	obrasrseingenieros@gmail.com	3126418037	
Luna Vanessa Bedoya Gamboa	Contratista	obraspiscingenieria@gmail.com	3054058649	
Libia Preciado Lorduy	Apoyo a la supervisión	Obraspublicas@valencia-cordoba.gov.co	3205429832	

_____

FIRMA ORGANIZADOR