CONTRATO DE OBRA Nº : SAMC-00-005-2025
DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
OBJETO: Mejoramiento de la infraestructura educativa de la escuela Filo de Cruces de la institución educativa la victoria del municipio de lebrija Santander.
CONTRATANTE : Municipio de lebrija Santander
CONTRATISTA : COASCON S.A.S
NOMBRE DEL SUPERVISOR : ALBA LIZETH BALLESTEROS QUIROGA
APOYO A LA SUPERVISION : SEBASTIAN LOPEZ
RESIDENTE DE OBRA : ANDRES DAVID ANGARITA.

FECHA INICIO DEL CONTRATO : 20 DE octubre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN : 19 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE CONTRATO : 2 Meses
UBICACIÓN : ESCUELA SEDE FILO DE CRUCES.

FECHA INICIO DE ACTIVIDADES 27 DE OCTUBRE DE 2025

Fecha : 27 de octubre de 2025
Clima : Soleado

Personal de Obra	Personal de supervisión
1 Director de Obra	1 Supervisor de obra
1 Residente de Obra	1 Apoyo a la supervisión
1 Maestro	
1 Oficial	
2 Ayudantes	

Actividades:
- Se realiza actividad de desmonte de aparatos sanitarios.
- Se realiza desmonte de lavamanos y lavaplatos.
- Se realiza desmonte de puertas y ventanas.
- Se realiza desmonte de cubierta en teja de Eternit

Scanned with CamScanner

Con estructura de madera y parte metálica.
- Se realiza demolición de mesón en concreto de cocina.
- se realiza demolición de mesón y bancas de comedor.
- se realiza demolición de placa aerea área baños.
- Se realiza desmonte de tanque aéreo.

Residente de obra X Supervisor de obra

Fecha: 28 de octubre de 2025
Clima: Soleado

Personal de obra	Personal de supervisión
1 Director de obra	1 supervisor de obra
1 Residente de Obra	1 Apoyo a la supervisión
1 Maestro	
1 Oficial	
2 Ayudantes.	

Actividades:
- Se realiza demolición de muros en mampostería.
- Se realiza demolición de columnas en concreto.
- Se realiza la demolición de placa de piso.
- Se inicia la demolición de muro de contención de 40cm.
- Se realiza trasiego de material producto de demolición donde lo puede cargar la volqueta.

Residente de obra X Supervisor de Obra

Scanned with CamScanner

Fecha: 29 de octubre de 2025
Clima: Lluvioso

Personal de Obra	Personal de Supervisión
1 Director de Obra	1 Supervisor de Obra
1 Residente de Obra	1 Apoyo ala supervisión
1 Maestro	
1 Oficial	
2 Ayudantes	

Actividades:
- Se continua con trasiego de material producto de demolición donde lo puede cargar la volqueta.
- Se continua con demolición de muro de contención existente.
- Se inicia excavaciones para zapatas de cimentación con nivel de desplante - 1.50 mts.
- Se inicia excavación de vigas de cimentación nivel N-1.1.
- Se inicia corte, figurado y amarrado de vigas de cimentación nivel N-1.1. por fuera de la excavación.

Residente de Obra | Supervisor de obra

Fecha: 30 de octubre de 2025
Clima: Lluvioso

Personal de Obra	Personal de Supervisión
1 Director de Obra	1 supervisor de obra
1 Residente de Obra	1 Apoyo ala supervisión
1 Maestro	
1 Oficial	
2 Ayudantes	

Actividades:
- Se termina con demolición de muro de contenación

Scanned with CamScanner

existente.
- Se continua con excavaciones para zapatas de cimentación con nivel de desplante - 1.50 mts.
- Se continua con excavación de vigas de cimentación nivel N-1.1.
- Se inicia la Fundición de concreto ciclópeo para zapatas.
- Se continua con corte, Figurado y amarrado de vigas de cimentación nivel N-1.1. por fuera de la excavación.
- Se inicia con corte, Figurado y amarrado de zapatas por fuera de la excavación.

Residente de Obra Supervisor de Obra

Fecha: 31 de octubre de 2025
Clima: Soleado

Personal de Obra	Personal de supervisión
1 Director de Obra	1 Supervisor de Obra
1 Residente de Obra	1 Apoyo a la supervisión
1 Maestro	
1 Oficial	
2 Ayudantes.	

Actividades:
- Se continua con excavaciones para zapatas de cimentación con nivel de desplante - 1.50 mts
- Se continua con excavación para vigas de cimentación nivel N-1.1.
- Se continua la Fundición de concreto ciclópeo para zapatas.
- Se realiza actividad de concreto de limpieza para vigas de cimentación
- Se Continua con corte, Figurado y amarrado de vigas de cimentación nivel N-1.1 por fuera de la excavación.

Scanned with CamScanner

• Se continua con corte, Figurado y amarrado de zapatas por fuera de la excavación.
• Se realiza corte y Figurado de acero de refuerzo para muro de contención.

Residente de Obra x Supervisor de Obra

Fecha: 01 de Noviembre de 2025
Clima: Soleado

Personal de Obra	Personal de Supervisión
1 Director de Obra	1 Supervisor de Obra
1 Residente de Obra	1 Apoyo a la Supervisión
1 Maestro	
1 Oficial	
2 Ayudantes	

Actividades:
• Se termina con excavaciones para zapatas de cimentación con nivel de desplante - 1.50 mts.
• Se termina con excavación para vigas de cimentación nivel N-1.10.
• Se termina la Fundición de concreto ciclópeo para zapatas.
• Se realiza actividad de concreto de limpieza para vigas de cimentación
• Se continua con corte, Figurado y amarrado de vigas de cimentación nivel N - 1.10. Por Fuera de la excavación.
• Se continua con corte, Figurado y amarrado de zapatas Por fuera de la excavación.
• Se realiza Figurado de acero de refuerzo para columnas.

Residente de Obra x Supervisor de Obra

Scanned with CamScanner

Fecha: 03 de noviembre de 2025
Clima: Lluvioso

Personal de Obra	Personal de supervisión
1 Director de Obra	1 Supervisor de Obra
1 Residente de Obra	1 Apoyo ala Supervisión
1 Maestro	
1 Oficial	
2 Ayudantes	

Actividades:

- Se realiza formaleteado Para zapatas y vigas de Cimentación..
- Se realiza Fundición de zapatas en concreto 3000 PSI nivel N-1.50.
- Se realiza Fundición de viga de cimentación nivel N-1.10.
- Se continua con amarrado de acero de refuerzo para muro de contención.
- Se continua con amarrado y Figurado de refuerzo Para pedestales.
- Se continua con corte, Figurado y amarrado Para viga de cimentación nivel N-0.0

Residente de Obra X Supervisor de Obra.

Fecha: 04 de Noviembre de 2025
Clima: Lluvioso

Personal de Obra	Personal de supervisión
1 Director de Obra	1 Supervisor de Obra
1 Residente de Obra	1 Apoyo ala Supervisión
1 Maestro	
1 Oficial	
2 Ayudantes	

Scanned with CamScanner

Actividades:

- Se continua con amarrado de acero de refuerzo para muro de contención.
- Se continua con amarrado y figurado de refuerzo para pedestales.
- Se continua con corte, figurado y amarrado para viga de cimentación nivel N-0.0.

Residente de Obra | Supervisor de Obra

Fecha: 05 de Noviembre de 2025

Clima: Lluvioso

Personal de Obra	Personal de Supervisión
1 Director de Obra	1 Supervisor de obra
1 Residente de Obra	1 Apoyo a la Supervisión
1 Maestro	
1 Oficial	
2 Ayudantes	

Actividades:

- Se realiza Formaleteado de muro de contención y Pedestales.
- Se realiza Fundición de muro de contención y pedestales en concreto 3000 psi y fundición de viga de cimentación nivel N-0.00.
- Se continua con amarrado de estribos de columnas.

Residente de Obra | Supervisor de Obra

Fecha: 06 de Noviembre de 2025

Clima: Lluvioso

Personal de Obra	Personal de Supervisión

Scanned with CamScanner

8

1 Director de Obra
1 Residente de Obra
1 Maestro
1 Oficial
2 Ayudantes

1 Supervisor de Obra
1 Apoyo a la supervisión

Actividades:
- Se realiza desencofre de muro de contención y pedestales en concreto 3000 psi y Fundición de viga de cimentación nivel N-0.00
- Se continua con amarrado de estribos de columnas.
- Se inicia rellenos internos.

Residente de Obra X Supervisor de Obra

Fecha: 07 de Noviembre de 2025
Clima: Soleado

Personal de Obra	Personal de Supervisión
1 Director de Obra	1 Supervisor de Obra
1 Residente de Obra	1 Apoyo a la Supervisión
1 Maestro	
1 Oficial	
2 Ayudantes	

Actividades:
- Se continua con amarrado de estribos de columnas
- Se continua con rellenos internos.

Residente de Obra X Supervisor de Obra

Fecha: 08 de Noviembre de 2025
Clima: Soleado

Scanned with CamScanner

Personal de Obra	Personal de Supervisión
1 Director de Obra	1 Supervisor de Obra
1 Residente de Obra	1 Apoyo a la Supervisión
1 Maestro	
1 Oficial	
2 Ayudantes	

Actividades:

- Se termina con amarrado de estribos de columnas.
- Se continua con rellenos internos.
- Se inicia encofrado de columnas de concreto

Residente de Obra Supervisor de Obra

Fecha: 10 de Noviembre de 2025

Clima: Soleado

Personal de Obra	Personal de supervisión
1 Director de Obra	1 supervisor de Obra
1 Residente de Obra	1 Apoyo a la supervisión
1 Maestro	
1 Oficial	
2 Ayudantes	

Actividades:

- Se termina con encofrado de columnas de concreto
- Se realiza Fundición de columnas 30 x 30 en concreto 3000 psi.

Residente de Obra Supervisor de Obra

Scanned with CamScanner

Fecha: 11 de Noviembre de 2025
Clima: Lluvioso

Personal de Obra	Personal de Supervisión
1 Director de Obra	1 Supervisor de Obra
1 Residente de Obra	1 Apoyo ala supervisión
1 Maestro	
1 Oficial	
2 Ayudantes	

Actividades:
- Se realiza desencofrado de columnas de concreto
- Se realiza corte y Figurado de acero de refuerzo Para viga aérea.
- Se inicia excavaciones para redes sanitarias.

Residente de Obra X Supervisor de Obra

Fecha: 12 de Noviembre de 2025
Clima: Nublado

Personal de Obra	Personal de Supervisión
1 Director de Obra	1 Supervisor de Obra
1 Residente de Obra	1 Apoyo ala supervisión
1 Maestro	
1 Oficial	
2 Ayudantes	

Actividades:
- Se Continua corte y Figurado de acero de refuerzo Para viga aérea.
- Se continua con excavaciones para redes sanitarias.
- Se realiza instalación de puntos sanitarios.
- Se realizan rellenos Para redes Sanitarias.

Scanned with CamScanner

Residente de Obra y Supervisor de Obra

Fecha: 13 de Noviembre de 2025
Clima: Nublado

Personal de Obra	Personal de Supervisión
1 Director de Obra	1 Supervisor de Obra
1 Residente de Obra	1 Apoyo ala supervisión
1 Maestro	
1 Oficial	
2 Ayudantes	

Actividades:
- Se continua corte y Figurado de acero de refuerzo para viga aérea.
- Se continua con excavaciones para redes sanitarias.
- Se continua con instalación de puntos sanitarios.
- Se realiza encofre de plataforma para viga aérea.

Residente de Obra x Supervisor de Obra

Fecha: 14 de Noviembre de 2025
Clima: Nublado

Personal de Obra	Personal de Supervisión
1 Director de Obra	1 Supervisor de Obra
1 Residente de Obra	1 Apoyo ala supervisión
1 Maestro	
1 Oficial	
2 Ayudantes	

Scanned with CamScanner

Actividades:

- Se continua corte y Figurado de acero de refuerzo para viga aérea.
- Se continua con excavaciones para redes Sanitarias.
- Se realiza encofre de plataforma para viga aérea.
- Se realiza amarrado de refuerzo de viga aérea.

Residente de Obra X Supervisor de obra

Fecha: 15 de Noviembre de 2025.
Clima: Nublado

Personal de Obra	Personal de Supervisión
1 Director de Obra	1 Supervisor de Obra
1 Residente de Obra	1 Apoyo a la Supervisión
1 Maestro	
1 Oficial	
2 Ayudantes	

Actividades:

- Se realiza instalación de bandas para viga aérea.
- Se realiza Fundición de viga aérea 25 x 30 en concreto 3000 psi.

Residente de Obra X Supervisor de obra

Fecha: 17 de Noviembre de 2025.
Clima: Soleado

Personal de Obra	Personal de Supervisión
1 Director de Obra	1 Supervisor de Obra
1 Residente de Obra	1 Apoyo a la Supervisión
1 Maestro	

Scanned with CamScanner

1 Oficial
2 Ayudantes.

Actividades:
- Se realiza desencofre de viga aérea y se retranca. Para continuar con cuchillas en mampostería.
- Se inicia mampostería de cuchillas.
- Se termina nivelación de rellenos área comedor, cocina.
- Se realiza instalación de malla electrosoldada para placa de entrepiso.
- Se realiza Fundición de placa de entrepiso en concreto 3000 psi.

Residente de Obra | Supervisor de Obra

Fecha: 18 de Noviembre de 2025.
Clima: Soleado

Personal de Obra	Personal de Supervisión
1 Director de Obra	1 Supervisor de Obra
1 Residente de Obra	1 Apoyo a la supervisión
1 Maestro	
1 Oficial	
2 Ayudantes	

Actividades:
- Se termina con la mampostería de cuchillas
- Se inicia mampostería a la vista.
- Se realiza encofre y Fundición de viga cinta en concreto

Residente de Obra | Supervisor de Obra

Scanned with CamScanner

14

Fecha: 19 de Noviembre de 2025
Clima: Soleado

Personal de Obra	Personal de Supervisión
1 Director de Obra	1 Supervisor de Obra
1 Residente de Obra	1 Apoyo a la Supervisión
1 Maestro	
1 Oficial	
2 Ayudantes	

Actividades:
- Se continua con mampostería en ladrillo a la vista.
- Se realiza instalación de estructura de cubierta.

Residente de Obra x Supervisor de Obra

Fecha: 20 de Noviembre de 2025
Clima: Soleado

Personal de Obra	Personal de Supervisión
1 Director de Obra	1 Supervisor de Obra
1 Residente de Obra	1 Apoyo a la Supervisión
1 Maestro	
1 Oficial	
2 Ayudantes	

Actividades:
- Se realiza instalación de cubierta tipo Sanwich.
- Se termina instalación de muros en mampostería.
- Se realiza fundición de columnetas de confinamiento.

Residente de Obra x Supervisor de Obra

Scanned with CamScanner