ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: seguimiento contrato 1137 de 2024 - virtual

FECHA: 10/09/25

LUGAR:

OBJETO DE LA REUNIÓN: Acta de seguimiento 24

HORA DE INICIO: 3:10 pm

HORA DE FINALIZACIÓN:

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NÓ	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Social
Se tenian pendiente acta de veeduria ya se realizo
Acta de inicio CIV 6, hoy se envia
Proyección de respuesta a CIV 1 PQRS 12-09-25
El proyecto solo se trabajara en predio publico.
Actas de vecindad recibidas y se dara por interventoria respuesta 10/09/25, se tiene actas de vecindad CIV 7 se le dara manejo a monto agotable si se puede añadir otras CIV y se trabajara hasta donde los recursos alcancen
vallas moviles se remitio a la alcaldia y no se ha enviado para revisión.
Informe #5 se solicito dorle un alcance para el reporte de personal indice de cumplimiento de empleabilidad.
Informe #6 en revisión por interventoria y 11/09/25 se envian observaciones
Informe #6 el dia viernes
Se revisara corte se verificara revisión sobre corte 6 y verificación de corte 7
SST
Solicitud retiro de maquinaria por contratista
informe 2-3-4-5-6 no se ha remitido las subsanaciones esta en tramites de documentación, sin ello el acta no se puede pasar. cuenta sin planillas
Informe #7
como se va a cobrar hasta corte 6 se tendria la totalidad.
Ambiental
8 septiembre se reviso informe observaciones para entrega
se recibe vales repetidos, ni certificaciones de RCD
Informe #5 se envia 10/09/25
Informe #6 se envia dia (15/09/25)(12/09/25)
volgueta envior documentaciones antes de llegar
Informe #7 16/09/25 entrega
Tecnico
avance de obra 18,7%. se proyecta fin de semana al 20%.
se solicita mostrar un avance del 40%. para fundir avanza muros de contención.

el dia 11/09/25 se revisara corte de obra para verificar cantidades.
Densidades dra viernes 12/09/25
11/09/25 reunión acueducto, para evolución
civ 4 modulo 2 para inicio de armado de muro
levantamientos topograficos entrega 15/09/25

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	
1	Informe SST 6	Contratista	12-109/25	✓
2	Cuenta de cobro	Contratista	11/09/25	
3	Levantamiento Topografico	contratista	15109/25	✓
4	PQR Respuesta CIV 1	contratista	12/09/25	
5	Valla movil	Contratista	12-09/25	
6	Informe 5 Social subsanación	contratista		
7	Planillas 2,3,4,5 y 6 subsanación	contratista	11-09/25	✓
8	Informe SST No 7	contratista	16-09/25	
9	subsanación Informe 5 Ambiental	contratista	10109/25	✓
10	subsanación Informe 6 Ambiental	contratista	12/09/25	
11	subsanación Informe 7 Ambiental	Contratista	16/09/25	
12	Densidades CIV 3B y 5	Contratista	12/09/25	

Elaborada por:

Fecha de la próxima reunión: Lugar de la próxima reunión:

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.