ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: seguimiento contrato 1137-2024

FECHA: 3/10/25

LUGAR: Presencial Alcaldia

OBJETO DE LA REUNIÓN: Acta de Seguimiento #28

HORA DE INICIO: 2:30 pm

HORA DE FINALIZACIÓN: 4:10 pm

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NÓ	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Ana Angelica Nicolta Angelo			+							Consorcio JOT	sstjot@gmail.com	3229010851	
UNION TEMPORAL.			X						X	CONSORCIO JOT	[illegible]	3229579107	
Viviana Andrea Castro			X						X	Consorcio JOT	ambientalconstrucción@gmail.com	3212548476	
Javier Cabrera.			X							Consorcio JOT.		3003678378	
Hector Millan C.				X						Consorcio JOT		3507779779	
Daniel Edo Pabón James				X					X	Consorcio JOT	edopabon@gmail	3204922708	
Francy Johanna Almanza			X							EGS	francyalmanza85@gmail.c	3118517334	
Daniela Vanessa Campo Granados			X						X	ALSC- Infraestructura	daniela.Campo@gm	3077411778	
Ximena Murcio			X						X	ALSC- Infraestructura	Xmurcio@gmail.com	3167431995	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: _____

FECHA: _____ **LUGAR:** _____

OBJETO DE LA REUNIÓN: _____

HORA DE INICIO: _____ **HORA DE FINALIZACIÓN:** _____

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NÓ	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Fermain Andrei Faria S			Y							Interventoria	gapaui@gmail.com	313 8003749	
Miguel Angel Boret León			X							Interventoria EGS	egsinterventoriavial2024@gmail.com	3204082430	

SST
informes 6 y 7 miercoles 8 octubre 2025
subsanación maquinaria 3 octubre 2025

Ambiental
informe ambiental #7 3 octubre 2025

Tecnico
Densidades enviadas, se haron densidades por parte de Interventoría

Social
Capacitacion personal e informe social se recibio hasta

Tecnico
Cambio diseño geometrico bombeo CIV 1
3 octubre 20
Subsanacion levantamientos topograficos

Social
Reunones avance 50% para programar con comunidad.
Actas de pachada entregar alcaldia y junta
aportar certificado de clasificación sisben,
plegable de sosteribilidad para entrega 7 octubre 2025
PQR civ 1
informe 7 en revisión
instalación perdon y valla PAC 7 octubre 2025

Ambiental
informe #6 segunda versión. con observaciones 04 octubre 2025
informe #7 con pantallazo sin certificacion 04 octubre 2025
RCD informe con subsanaciones 04 octubre 2025
Volquetas autorizadas SPV593 - KVM651, sin vales de esta documentación para hacer validación de los mismos

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

riegos con contaminacion, sardinel cuneta solicita restauracion de zona. CIV 5.
acopio de material de CIV 5
circulacion y pmt para cerramiento hacer arreglos y subsanaciones.
av 6 acopio de material fuera de frono intervencion, sin proteccion plastico, señalizacion cerramiento perimetral.
se solicita plaqueamiento de pozos para CIV 6.
se sugiere plan de accion de tongues con reduccion para la emulsion.

SST
pendiente informe # 3 y #4
pendiente subsanaciones informe # 5
personal MONC no aprobado se le encontro 3 personas, las actividades estan suspendidas hasta que se subsane
aprobacion informe 2 apartir del informe 3 hay que subsanar. con personal
ajustes con IBC para dedicacion 100% administrativos
falencias en señalizacion, epp, maniobras peligrosas
se hace llamado de atencion por entrega de EPP.
solicitud plan de accion de personal MONC y se entrega radicado de fisico.
Sin personal aprobado o maquinaria, se detendra obra.
traslado de maquinaria sin paleteros, se debe tener como minimo de un personal de transito.
sticker de cada maquinaria con su respectiva certificacion.
Antes de que personal ingrese deben enviar documentacion se retirara.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Tecnico

CIV 3B-

Se realizo 18 metros lineales de ejecución. con prueba con cono slump quedo con 1 1/2" se pudo manejar pero se hara seguimiento si se presenta fallas se pedira revisión. entrega de diseño.

CIV 5

visita de aqueducto, se paso diseño arquitectonico solicita cumplir con minimo 60 cm, se disminuye los espacios y exposiciones a comunidad. demoliciones de cajas. cerramientos. se llevan estibas plasticas.

Acabados regulares, se recomienda corte a 1/3 en 2 losas, modulaciones, dilataciones profesional en obra.

CIV 4

Zona sin delimitación por riesgos de caida, identificación inicio de nivelación.

CIV 1

Se tiene situación especial en remosión de masa de talud con desconfinamiento, se pide apoyo de la alcaldia, se dejó por escrito con el propietario se intento acercamiento pero no tiene respaldo tecnico se solicita visita de IDIGER o GESTION DE RIESGO por desconfinamiento de zona.

Se solicita acta para que se les de respuesta y suspender actividades. hasta que no se tenga respuesta.

Informes semanales se entrega el dia lunes

Demarcación enviara contratista para revisión de interventoria

Acta debe estar a tiempo.

Polizas envio por correo a supervisión 03/10/25

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Mesa de trabajo inf. 6 y 7 SST	Contratista e interventoria	8-10-2025
2.	Subsanacion documentacion maquinaria	contratista	3,4- 10-2025
3.	Informe Ambiental #7	contratista	3-10-2025
4.	Cambio diseño geometrico en bombeo CIV2	contratista	3-10-2025
5.	Subsanación observaciones Topografia	contratista	
6.	Plegable de sostenibilidad.		7-10-2025
7.	Vallas móviles y pendon	contratista	7-10-2025
8.	Informe ambiental #6 y RCD	contratista	4-10-2025
9.	Retiro de material acopiado en CIV 3	contratista	6-10-2025
10.	Plaponar pozos y aislar la obra CIV6	contratista	4-10-2025
11	Radicación de Informe SST 3 y 4	Contratista	03-10-2025
12	Subsanación de Personal MONC	Contratista	03-10-2025 04-10-2025.
13	Sobsanacion de doc. Vibrocompactador	Contratista	03-10-2025.
14	Mesa de trabajo área SST Informe 6 y 7.	Contratista	08-10-2025.
15	Solicitud exclusión e inclusión	Contratista	6-10-25
16	Informes semanales	Interventoria	6-10-25

Elaborada por:	
Fecha de la próxima reunión:	Lugar de la próxima reunión:

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.