# CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2914-2025

**Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Roberto Payán a través del aporte de recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA ZONA RURAL DE LA VEREDA CACAGUAL DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO".**

## INFORME FINAL DE SUPERVISION

**PERIODO: 9 DE JUNIO AL 8 DE NOVIEMBRE 2025**

**San Juan de Pasto, 21 noviembre de 2025**

| | | |
|---|---|---|
| Gobernación de Nariño | GOBERNACIÓN DE NARIÑO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS<br>**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS**<br>**FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO** | Código.: SIVEYC.FTO.<br>Versión: 0.0<br>Vig: 23/05/2016 |

**2.1 FICHA INFORMATIVA CONTRATO DE OBRA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACION: | 11/21/2025 | CON CORTE : | 11/8/2025 |

**DATOS GENERALES CONTRATO DE OBRA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA: | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8160639 | | | |
| CONVENIO MACRO No: | N.A | | | |
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.: | 2914-2025 | | | |
| CDP DEPARTAMENTO No.: | 2025030491 | FECHA: | 3/21/2025 | $114,869,876.00 |
| REGISTRO No: | 2025050593 | FECHA: | 5/19/2025 | $104,381,787.00 |
| CDP MUNICIPIO No: | 2025000091 | FECHA: | 2/13/2025 | $10,323,473.00 |
| OBJETO DEL CONVENIO : | Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Roberto Payán a través del aporte de recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: “MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA ZONA RURAL DE LA VEREDA CACAGUAL DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO” | | | |
| MUNICIPIO : | ROBERTO PAYAN | | | |
| SUPERVISOR | ING. GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE | | | |
| PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION | ING. MARIO FERNANDO ZUTTA AREVALO | | | |
| META FISICA | Mantenimiento de la vía con una longitud de 1108,00 ML | | | |
| VALOR DEL CONVENIO: | $ 114,705,260.00 | | | |
| VALOR ADICIONAL | N-A | | | |
| VALOR TOTAL CONTRATADO | $ 114,705,260.00 | | | |
| APORTES DEPARTAMENTO: | $ 104,381,787.00 | | | |
| APORTES MUNICIPIO | $ 10.323.473,00 | | | |
| FECHA DE INICIACION: | 6/9/2025 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Gobernación de Nariño | GOBERNACIÓN DE NARIÑO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS<br>**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS**<br>**FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO** | Código.: SIVEYC.FTO.<br>Versión: 0.0<br>Vig: 23/05/2016 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PLAZO INICIAL DEL CONVENIO : | CINCO (5) MESES | | | |
| FECHA DE TERMINACION INICIAL: | 11/8/2025 | | | |
| FECHA DE TERMINACION FINAL: | 11/8/2025 | | | |
| FECHA DE SUSPENSION No. 1: | N-A | | | |
| PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No 1 | N-A | | | |
| MODIFICATORIO No. 1: | N-A | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN MOD No 1: | N-A | | | |
| PORCENTAJE ANTICIPO | 40% | | | |
| GARANTIAS: | SEGUROS MUNDIAL | | | |
| Póliza No.: | AGP-100002133 Anexo 0. | | | |
| % AVANCE FISICO | 100.00% | | % EJECUTADO: | 100.00% |
| % AVANCE FINANCIERO | 40.00% | | % EJECUTADO | 40.00% |
| META FISICA A LA FECHA | 100.00% | | | |

**ASPECTOS FINANCIEROS:** El Mantenimiento vial que se ejecuta en el Municipio Roberto Payán DEPARTAMENTO DE NARIÑO, se ejecuta bajo los lineamientos del convenio Interadministrativo No 2914-2025 suscrito el 19 de mayo de 2025, el cual se denomina: Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Roberto Payán a través del aporte de recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA ZONA RURAL DE LA VEREDA CACAGUAL DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.., por un valor total de CIENTO CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MDA/CTE ($ 104.381.787,00). El valor total de este proyecto son los recursos propios aportados por el Departamento sumado al aporte de recursos por parte del Municipio de Roberto Payán. Después de concluido el proceso de selección del contratista para la ejecución del proyecto. Se efectuó inicialmente el desembolso del 40% del anticipo y los pagos se efectuaron mediante la presentación de actas parciales y final de avance de obra debidamente avaladas por el Municipio y firmadas y revisadas por las partes.

**EJECUCION**

El convenio derivado se ejecutó y finalizo antes del plazo estipulado inicialmente el cual estaba para el 8 de noviembre de 2025. La ejecución finalizó el pasado 31 de octubre de 2025.

- Se realiza una descripción general de cada uno de los capítulos y actividades importantes del contrato.

**ACTIVIDADES EJECUTADAS CON EL CONTRATO SAMC – 002 - 2025**

MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA ZONA RURAL DE LA VEREDA CACAGUAL DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

**Objetivo:** Mejorar las condiciones de transitabilidad de la vía mediante el desmonte y limpieza de material boscoso y perfilamiento de la subrasante conformación de calzada y conformación de cunetas en suelo existente.

**Materiales:**
Suelo existente

**Método de Ejecución:**
• Desmonte y limpieza del bosque incluyendo desalojo.
• Perfilamiento de la subrasante, conformación de calzada y conformación de cunetas en suelo existente, por medio de retroexcavadora

**Control de Calidad:**

• Verificación de la remoción del material boscoso
• Inspección visual de perfilamiento conformación de calzada y de cunetas con el suelo existente.

A continuación, se muestra las cantidades ejecutadas durante el presente informe:

| MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA ZONA RURAL DE LA VEREDA CACAGUAL DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD INICIAL | CANTIDAD EJECUTADA | % EJECUCION |
| | | | | | |
| 1 | ROCERIA | | | | |
| 1,1 | DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE INCLUYE DESALOJO | M2 | 16.200,00 | 16.200,00 | 100 |
| 1,2 | PERFILAMIENTO DE LA SUBRASANTE, CONFORMACION DE CALZADA Y CONFORMACION DE CUNETAS EN SUELO EXISTENTE | M2 | 16.200,00 | 16.200,00 | 100 |

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN2914-2025 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN.

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| APORTE DEL DEPARTAMENTO | $ 104.381.787,00 |
| APORTE DEL MUNICIPIO | $ 10.323.473,00 |
| **VALOR DEL CONVENIO** | $ 114.705.260,00 |

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO No. SAMC – 002 – 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN Y CONSULTORIA Y ASESORIA MATERIAS PRIMAS DEL SUR SAS.

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| **VALOR DEL CONVENIO** | $ 114.705.260,00 |
| **APORTE DEL DEPARTAMENTO** | $ 104.381.787,00 |
| VALOR ANTICIPO | $ 41.752.714,80 |
| SALDO PENDIENTE | $ 62.629.072,20 |

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 100%

**CONCLUSIONES**

• El contratista cumplió a cabalidad con todos los compromisos contractuales, además el rendimiento de las actividades fue el más óptimo.

• Las labores de ejecución se completaron el 31 de octubre de 2025, conforme al cronograma actualizado.

• La ejecución del convenio se realizó en su totalidad, la ejecución es del 100%.


• El contratista ha cumplido con las normas de seguridad y salud en el trabajo, además de la dotación de elementos de protección personal a los trabajadores en sitio.

## 4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Con este informe final y los demás documentos entregados por el Municipio que soporta la ejecución del Mantenimiento vial, se procederá a iniciar con el trámite del respectivo pago del acta final del convenio, para posteriormente proceder con la liquidación del convenio en mención. El avance final del convenio es del 100,00%.



Proyecto: Ing. Mario Fernando Zutta Arévalo
Contratista - SIMD
Supervisor y/o Apoyo a la Supervisión - Gobernación de Nariño



Aprobó: Ing. Gabriel Fernando Osejo Aguirre
Secretario de Infraestructura y Minas - SIMD
Gobernación de Nariño

## 5. REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 1: Vía a intervenir



Foto 2: Remoción de material vegetal



Foto 3: Material vegetal removido



Foto 4: Tramo vial mantenido.

| | | |
|---|---|---|
| Gobernación de Nariño | GOBERNACIÓN DE NARIÑO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS<br>**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS**<br>**FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO** | Código.: SIVEYC.FTO.<br>Versión: 0.0<br>Vig: 23/05/2016 |

**6.1. INFORME FINANCIERO CONVENIO**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO OBRA No.:** | GN 2914-2025 |
| **VALOR CONVENIO** | $ 114,705,260.00 |
| **PAGO ANTICIPO** | $ 41,752,714.80 |
| **PAGO FINAL** | $ 62,629,072.20 |
| **VALOR EJECUTADO** | $ 114,704,982.00 |
| **TOTAL APORTE GOBERNACION** | $ 104,381,787.00 |
| **TOTAL APORTE MUNICIPIO** | $ 10,323,473.00 |
| **SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO** | $ - |
| **SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO** | $ 278.00 |

| ACTAS | FECHA | VR. TOTAL | ACUMULADO | AMORT. ANTICIPO | VR. NETO | VR EGRESO | TOTAL DESC | COM EGRESO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO 40% | 10/21/2025 | $ 41,752,714.80 | | | $ 41,752,714.80 | $ 41,752,714.80 | $ 0.00 | 2025012681 | **10/21/2025** |
| Acta Final | | $ 62,629,072.20 | $ 104,381,787.00 | $ 41,752,714.80 | | | | SIN PAGAR | |
| **TOTAL** | | **$ 104,381,787.00** | **$ 104,381,787.00** | **$ 41,752,714.80** | **$ 41,752,714.80** | | **$ -** | | |

| | |
|---|---|
| AVANCE FISICO | 100.00% |
| AVANCE FINANCIERO | 40.00% |

| | | |
|---|---|---|
| Gobernación de Nariño | GOBERNACIÓN DE NARIÑO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS<br>SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS | Código.: SIVEYC.FTO. |
| | | Versión: 0.0 |
| | **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS** | Vig: 23/05/2016 |

## 7.1 CONTROL POLIZAS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO No 2914-2025

| | |
|---|---|
| GARANTIAS: | SEGUROS MUNDIAL |
| Póliza No.: | AGP-100002133 Anexo 0. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ANEXO 0** | **FECHA APROBACION** | 5/26/2025 | **FECHA EXPEDICION** | 5/19/2025 | |

| DETALLE | VALOR | % | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | OBSERVACIONES | ALERTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | $ 11,470,526.00 | 10% | 19-May-25 | 19-Apr-26 | CONTRATO | 474 |
| Buen manejo del anticipo | $ 41,752,714.80 | 40% | 19-Mar-25 | 19-Apr-26 | CONTRATO | 474 |
| | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Gobernación de Nariño | GOBERNACIÓN DE NARIÑO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS<br>**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS**<br>**FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO- BALANCE CONTRATACION VS EJECUCION** | Código.: SIVEYC.FTO.<br>Versión: 0.0<br>Vig: 23/05/2016 |

**7. BALANCE CONTRATACION VS EJECUCION (AVANCE)**

CONVENIO No.: 2914 - 2025

| CAP. | ACT | DETALLE -ACTIVIDADES | UND | CANT | VR UNITARIO | VR CONTRATADO | VR EJECUTADO | DIFERENCIA | % ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1. MANTENIMIENTO RED VIAL MUNICIPIO ROBERTO PAYAN VEREDA CACAGUAL** | | | | | | | |
| | **1.1** | Desmonte y limpieza en bosque incluye desalojo | UND | 1 | $ 62,953,200.00 | $ 62,953,200.00 | $ 62,953,200.00 | $ - | 100.00% |
| | **1.2** | Perfilamiento de la subrasante, conformación de calzada y conformación de cunetas en suelo existente | | | $ 16,727,553.44 | $ 16,727,553.44 | $ 16,727,553.44 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | COSTO DIRECTO | | | | $ 79,680,753.44 | $ 79,680,753.44 | $ - | 100.00% |
| | | COSTOS INDIRECTOS | | | | $ 24,701,033.56 | $ 24,701,033.56 | $ - | |
| | | COSTO TOTAL | | | | $ 104,381,787.00 | $ 104,381,787.00 | $ - | 100.00% |

