	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 1361 DE 2025 **Contratista:** R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS

Contrato de Interventoría No. **Interventoría:**

Objeto Contrato de Obra:
HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** 1 al 30 de septiembre

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		8
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		9
2.1	Localización		9
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		11
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		11
2.4	Características técnicas del proyecto		13
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		13
3.1	Información general del contrato		13
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		15
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		15
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	ANEXOS
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	17
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	17
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	17
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	17
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio		
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	18
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra		
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo		
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2	ANEXOS
	• Actas de Comité de Obra		
	• Actas de Reunión		
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría		
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría		
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría		
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría		
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría		
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo		
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado		
	• Seguimiento al Plan de Cargas		
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: YENCY LORENA CABANZO SANCHEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Memorando de designación No. 2025S-VMAG-056270 06 de agosto del 2025

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **PERIODO MES:** 01 al 30 de septiembre de 2025

CONTRATO DE OBRA No.: 1361 DE 2025

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA

CONTRATISTA: R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS

PLAZO INICIAL:	2 MESES
FECHA DE INICIO:	06 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REANUDACIÓN:	
FECHA DE VENCIMIENTO:	05 DE OCTUBRE DE 2025.
PLAZO ACUMULADO:	1

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 70.000.000,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ -
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: N/A **INTERVENTOR:** N/A **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA:** YENCY LORENA CABANZO SANCHEZ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento		0	0
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	68.267.717,00	$ 498.879	$ 68.766.596
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	1.224.456,00	$ 8.948	$ 1.233.404
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 69.492.173,00	$ 507.827	$ 70.000.000

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	0,00	0,00	0,00	
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	0,00	0,00	0,00	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 68.267.717,00

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0

MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 5/10/2025 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Indicar la localización y actividad.



Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: ANTONIO MARIA SANCHEZ LOZANO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202271CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Firma
Nombre: Jaime Eduardo Gutiérrez Ocampo.
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA **INFORME MENSUAL No. 02** **CONTRATO No. 1361 DE 2025**	
ELABORÓ	Ing. Antonio maría Sánchez Lozano – Residente de Obra.
	Fecha: 05 de septiembre de 2025
	Firma: 
APROBÓ	Ing. Eduardo Castillo Pico – Director de Obra
	Fecha: 05 de septiembre de 2025
	Firma: 
REVISIÓN No.	
OBSERVACIONES	

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN **8**
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO **9**
2.1 LOCALIZACIÓN 9
2.2 MUNICIPIOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 11
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 11
2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 13
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA **13**
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 13
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 15
3.3 SEGUIMIENTO A LOS ITEMS NO PREVISTOS 15
3.3.1 Control de los valores discriminados para la ejecución del contrato 15
3.3.2 Gestión Técnica 16
3.3.3 Gestión Ambiental 16
3.2.3.1 Ficha GB-04 Seguimiento al PAGA 16
3.3.4 Gestión SST 16
3.3.5 Gestión Social 16
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA **17**
4.1 INFORME SEMANAL 17
4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 17
4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 17
4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 17
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 17
4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 18
4.7 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 18
4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 18
4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 18

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES **19**
7.1 COMPONENTE TÉCNICO 19
8 ANEXOS **20**

LISTADO DE TABLAS

Tabla 2 Información General del Contrato de Obra..... 14
Tabla 3 Distribución de Recursos del contrato de obra..... 14
Tabla 4 Disponibilidad de la vigencia..... 15
Tabla 5 Estado Financiero del Contrato..... 15
Tabla 6 Informes Semanales..... 17
Tabla 7 Listado de actas de comité..... 18
Tabla 8 Listado de actas de reunión..... 18
Tabla 9 Anexos..... 20

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Red de vías terciarias del Magdalena 9
Ilustración 2 Localización geográfica de las vías a Intervenir 10
Ilustración 3 Estado Inicial de la Vía Tenerife – Real Obispo 11
Ilustración 4 Estado Inicial de la Vía Tenerife – Real Obispo 12

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se relacionan las actividades que se han ejecutado en el desarrollo del contrato durante el período del 1 al 30 de septiembre de 2025.

El veintisiete (27) de junio de 2025 el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, publicó la Invitación Pública IP-DT-MAG-001-2025, cuyo objeto consiste en la **"HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA"**. Una vez surtidos todos los actos del proceso de la invitación pública se adjudicó, por medio de oficio publicado el 16 de julio de 2025 en la página del proceso en el Secop II Aceptación Oferta IP- DT MAG-001-2025.pdf, el Contrato de Obra No. 1361-2025 a **R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS RIAC S.A.S.** con fecha de inicio del 06 de agosto de 2025.

En este informe se presenta el seguimiento de las acciones realizadas durante el mes para asegurar, controlar y vigilar el desarrollo idóneo del contrato en el ámbito técnico, administrativo y financiero, con el fin de garantizar los procesos constructivos que redundan en la calidad de las obras, de tal forma que, al ser puesta al servicio, se garantice la seguridad del usuario final y de la misma manera, certificar el cumplimiento de las normas técnicas, y la legislación vigente.

Así mismo, contiene todas las actividades desarrolladas por el Contratista, siguiendo todas las especificaciones técnicas contempladas en el contrato y demás normas vigentes e inherentes al proyecto, verificando que las obras de construcción y conservación se ejecuten en un todo, de acuerdo con los objetivos y alcances propuestos en las condiciones y términos de la invitación y en forma integral con los enfoques, metodologías, organigramas, recursos humanos y de apoyo, necesarios para el buen desarrollo del contrato.

R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS RIAC S.A.S. presenta a consideración del INVÍAS, EL INFORME MENSUAL No. 01 correspondiente al período comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2025, en el cual se detallan las actividades realizadas e inconvenientes presentados durante el mes, el avance en tablas y gráficos, el estado financiero, tablas en las que se describen los recursos humanos y técnicos utilizados para el desarrollo del proyecto.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN

La vía para intervenir se localiza en el tramo Plato – Salamina, ubicada en el sector Tenerife – Real de Obispo entre los PR15+0000 AL PR29+0000, departamento del Magdalena, el tramo vial a realizar pertenece a la vía terciaria a cargo del Instituto Nacional de Vías en el Departamento del Magdalena, tal como se muestra en la ilustración No. 1. Las cual se encuentra principalmente en afirmado en mal estado.



Ilustración 1 Red de vías terciarias del Magdalena.



Ilustración 2 Localización geográfica de las vías a Intervenir.

2.2 MUNICIPIOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

El área de influencia en el municipio de Tenerife, corregimiento de Real Obispo del departamento del Magdalena y tiene como finalidad, mejorar la transitabilidad, asegurar y mantener la movilidad y seguridad vial de los usuarios.

Con el proyecto **"HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA",**
se logran los siguientes beneficios:

- Brindar una solución técnica sostenible, con movilidad segura e integral, comodidad y disminución en los tiempos de recorrido, a quienes se desplazan en la vía ya mencionada.
- Contribuye a la reactivación económica de la región, con la generación de empleo local e impulsa la conectividad de las zonas rurales con del país.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Vía Tenerife- Real Obispo

Comprendida dentro del objeto del proyecto se requiere de una intervención de Conformación de la calzada existente y afirmado, teniendo como punto de referencia inicial la cabecera Municipal del Municipio de Tenerife PR 15+ 000 al corregimiento de Tenerife PR 29+000, en una longitud aproximada de 14 km.

Ilustración 3 Estado Inicial de la Vía Tenerife – Real Obispo

	
Estado Inicial de la Vía Tenerife – Real Obispo 08/08/2025	Estado Inicial de la Vía Tenerife – Real Obispo 19/08/2025

Ilustración 4 Estado Inicial de la Vía Tenerife – Real Obispo

	
Estado Inicial de la Vía Tenerife – Real Obispo 26/08/2025.	Estado Inicial de la Vía Tenerife – Real Obispo 26/08/2025.

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades u obras por ejecutar para atender el desarrollo de las intervenciones para habilitar y brindar transitabilidad de la vía 2701 tramo Tenerife – Real de Obispo, entre otras corresponden a la conformación de la calzada existente y material de afirmado

El Proyecto consiste principalmente en el restablecimiento de las condiciones originales de la superficie del afirmado mediante la eliminación de baches, depresiones y demás irregularidades de poca extensión, que representen incomodidad y peligro para la circulación del tránsito automotor.

Si los materiales de la calzada existente no se ajustan a las exigencias de una especificación aprobada por el Instituto, el material por utilizar deberá cumplir los requisitos que mejor se adecúen al sitio donde se presenta el problema.

Se pasará la cuchilla de la motoniveladora para escarificar el afirmado existente que presente saturación de agua; seguidamente se conformará la vía extendiendo el material y conservando las pendientes transversales y longitudinales, después se adiciona la cantidad de agua si es necesaria y compactar el material dejando al mismo nivel.

Aceptación del Trabajo: la supervisión aceptará los trabajos de conformación de la vía con afirmado luego de verificar que la reparación se ha realizado correctamente de acuerdo con lo que establece esta especificación y que el área de trabajo ha quedado completamente limpia.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

El veintisiete (27) de junio de 2025 el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, publicó la Invitación Pública IP-DT-MAG-001-2025, cuyo objeto consiste en la **"HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA"**.

Una vez surtidos todos los actos del proceso de la invitación pública se adjudicó, por medio de oficio publicado el 16 de julio de 2025 en la página del proceso en el Secop II Aceptación Oferta IP- DT MAG-001-2025.pdf, el Contrato de Obra No. 1361-2025 a **R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS RIAC S.A.S.** con fecha de inicio del 06 de agosto de 2025.

En las siguientes tablas se presenta la información básica del Contrato de Obra.

Tabla 2 Información General del Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA	
Contrato No:	1361 DE 2025
Contratista:	R. INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS
Objeto:	**"HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA"**
Sistema de contratación:	Monto Agotable por precios unitarios sin ajustes
Valor Inicial:	$ 70.000.000,00
Adición No. 1:	$ 0,00
Valor Total:	$ 70.000.000,00
Plazo inicial:	DOS (2) MESES
Plazo acumulado:	UN (1) MES
Fecha orden de Iniciación:	SEIS (06) DE AGOSTO DE 2025
Fecha de Terminación:	CINCO (5) DE OCTUBRE DE 2025

Tabla 3 Distribución de Recursos del contrato de obra

	VALOR
Valor obra básica	$ 68.276.665,00
Provisión para ajustes, obras complementarias y/o adicionales	$ 1.215.508,00
Valor básico del contrato incluye obras complementarias y ajustes.	$ 69.492.173,00
Valor IVA (obra) (sobre utilidad obra).	$ 507.827,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	**$ 70.000.000,00**

Tabla 4 Disponibilidad de la vigencia

VIGENCIA	DISPONIBILIDAD DE LA VIGENCIA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO
2025	$ 70.000.000,00	$ 0,00	0%
TOTAL	**$ 70.000.000,00**	**$ 0,00**	**0%**

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el período correspondiente al mes de Septiembre de 2025, no se realizaron actividades debido a que las fuertes precipitaciones en el tramo de vía a intervenir impidieron adelantar los trabajos de conformación de la vía debido a que el terreno natural se encontraba saturado, presentándose inundaciones en la vía por el bajo drenaje natural de esta.

3.3 SEGUIMIENTO A LOS ITEMS NO PREVISTOS.

- Para el mes en mención no se gestionaron ítem no previstos.

3.3.1 Control de los valores discriminados para la ejecución del contrato.

Tabla 5 Estado Financiero del Contrato

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA No. 1361 de 2025						
AL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02 - septiembre de 2025.						
DESCRIPCIÓN	**VALOR INICIAL**	**VALOR ACTUALIZADO (Acta de Modificación No.)**	**VALOR EJECUTADO MES**	**VALOR ACUMULADO**	**SALDO**	**% EJECUTADO**
OBRA	$68.276.665,00	$68.276.665,00	$ -	$ -	$70.000.000,00	0,0%
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES.	$1.215.508,00	$1.215.508,00	$ -	$ -	$1.215.508,00	0,00%
VALOR IVA (OBRA) (19%)	$ 507.827,00	$ 507.827,00	$ -	$ -	$507.827,00	0.0%
TOTAL	$ 70.000.000,00	$ 70.000.000,00	$ -	$ -	$70.000.000,00	0,0%

Nota: El contratista presentó el Acta Parcial de Obra No. 02, pertinente al mes de septiembre de 2025.

3.3.1 Gestión Técnica

- Se Realizó visita técnica al tramo a intervenir con el fin de determinar los puntos de referencia a intervenir y proyectar el alcance del contrato.

3.3.2 Gestión Ambiental:

3.2.3.1 Ficha GB-04 Seguimiento al PAGA.

- No aplica para el contrato 1361 de 2025.

3.3.3 Gestión SST

- No aplica para el contrato 1361 de 2025.

3.3.4 Gestión Social

- No aplica para el contrato 1361 de 2025.

- **Reuniones Extraordinarias**

No se han desarrollados reuniones extraordinarias.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

En el formato (MEPI-MN1-15-FR-4) se relaciona la maquinaria disponible durante el mes R. INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA S.A.S. en el desarrollo de las actividades en la obra para el mes de septiembre de 2025.

4.2 PERSONAL CONTRATO DE OBRA, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

La información que se relaciona en el formato (MEPI-MN1-15-FR-6) corresponde al mes de septiembre de 2025.

4.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

En el formato (MEPI-MN-IN-15-FR-8), en el que se detalla la información financiera y presupuestal del contrato de obra, para en el mes en cuestión se presentó el Acta Parcial de Obra No. 6.

4.4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En el formato (MEPI-MN1-15-FR-10), en el que se detalla y se diligencia a diario el estado del tiempo.

4.5 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

No aplica para el contrato 1361 de 2025.

4.6 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

En el formato (MEPI-MN1 -15-FR-12), se relacionan las pólizas que amparan el contrato de Obra No. 1361 de 2025, las cuales se encuentran vigentes y actualizadas.

4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

No aplica para el contrato 1361 de 2025.

4.8 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- **PROGRAMA DE INVERSIONES**

En el formato (MEPI-MN-IN-6-FR-1) se anexa programa de inversiones Inicial.

- **SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES**

En el formato (MEPI-MN-IN-6-FR-2) se anexa el seguimiento al programa de inversiones del Acta Parcial No. 1 del mes de septiembre de 2025.

- **ACTAS DE COMITÉ DE OBRA**

En el formato (MEPI-MN-IN-14-FR-1) se anexan copias de las actas de comité de obra realizadas dentro del período. **No hubo comités de obra.**

Tabla 7 Listado de actas de comité

ACTA No.	DESCRIPCIÓN	FECHA

No hubo comités de obra.

Tabla 8 Listado de actas de reunión

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA
-	-	-

6 No hubo comités de obra.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 COMPONENTE TÉCNICO.

Durante el mes de septiembre de 2025, por las constantes precipitaciones en el tramo de vía a intervenir no se ejecutaron actividades de la conformación de la calzada ni del suministro del afirmado.

CONCLUSIÓN

Se recomienda por parte del contratista continuar con el monitoreo y seguimiento a las actividades realizadas por el contratista en la vía Sevillano – Colorado, entrada No. 1, pues allí radica la importancia del proyecto que es la ejecución de la placa huella, por ende, se debe verificar la calidad del concreto ciclópeo y el correcto posicionamiento del acero, asegurando así la resistencia estructural de la placa huella.

8 ANEXOS

Tabla 9 Anexos

ANEXO No.	DESCRIPCIÓN	REGISTRO / FORMATO
1	Reportes ejecución mensual del Contrato de Obra 1361-2025	MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MEPI-MN1-IN-15-FR-6 MEPI-MN1-IN-15-FR-8 MEPI-MN1-IN-15-FR-10 MEPI-MN1-IN-15-FR-12 MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2
3	Relación de la correspondencia generada entre Contratista y supervisión incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.	N/A
4	Registro fotográfico del avance de las obras	FR-SIG-01
6	Copia de la Bitácora del mes correspondiente	N/A
7	Ensayos de Laboratorio	N/A

CONTRATO No. 1361 -2025

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA

ANEXOS

INFORME DE 0BRA No. 02
Periodo: 1 al 30 de SEPTIEMBRE 2025

SEPTIEMBRE DE 2025

CONTRATO No. 1361-2025

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

INFORME DE OBRA No. 01 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Periodo: 1 al 30 de septiembre 2025

septiembre de 2025

CORRESPONDENCIA ENVIADA SEPTIEMBRE DE 2025

CORRESPONDENCIA ENVIADA CONTRATO 1361

Consecutivo Interno	Entidad	Destinatario	Asunto	No Radicado	Fecha de Radicación
CE-RIAC-2025-MAG 004	R. INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS. SUPERVISIÓN TERRITORIAL MAGDALENA	Solicitud de suspensión contrato 1361 de 2025.	2025E-VUVRAZ-096876	1/09/2025
CE-RIAC-2025-MAG 005	R. INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS. SUPERVISIÓN TERRITORIAL MAGDALENA	Respuesta radicados 025S VMAG 060766 y 025S VMAG 064202 ENTREGA OBSERVACIONES DOCUMENTOS INICIALES CONTRATO 1361 DE 2025	2025E-VUVRAZ-098537	5/09/2025
CE-RIAC-2025-MAG 004	R. INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS. SUPERVISIÓN TERRITORIAL MAGDALENA	Solicitud de suspensión contrato 1361 de 2025.	2025E-VUVRAZ-101624	11/09/2025

CORRESPONDENCIA RECIBIDA SEPTIEMBRE DE 2025

CORRESPONDENCIA RECIBIDA CONTRATO 1361 DE 2025

Consecutivo Interno	Entidad	Destinatario	Asunto	No Radicado	Fecha de Radicación
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	R. INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA	Reiteración a requerimiento de entrega a documentos iniciales ajustados contrato 1361 de 2025	2025S-VMAG-060766	2/09/2025
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	R. INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-101624.. TRA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN	2025S-VMAG-070077	22/09/2025
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	R. INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA	SOLICITUD ENTREGA INFORMES SEMANALES Y MENSUAL	2025S-VMAG-071973	26/09/2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1-30 de septiembre

PROYECTO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA

CONTRATO No. 1361 DE 2025

CONTRATISTA: R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. N/A

SUPERVISOR YENCY LORENA CABANZO SANCHEZ

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Motoniveladora	CAT	120K		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Vibro compactador de rodillo		10T		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Cargador	INGERSOLL RAND	110 HP		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Carrotanque de agua	FOTON	5000 GAL		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Volquetas	INTERNATIONAL	14 M3		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO									5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	5	100

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): SE ENCUENTRA DISPONIBLE LA MAQUINARIA Y EQUIPO EN(STAND BY ESPERANDO QUE MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN LOS TRAMOS A INTERVENIR.S FUERTES LLUVIAS NO HA SIDO POSIBLE REALIZAR LAS ACTIVIDADES

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: ANTONIO MARIA SANCHEZ LOZANO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202271CND

Firma
Nombre: Jaime Eduardo Gutiérrez Ocampo.
DIRECTOR DE OBRA
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-65116 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 1361 DE 2025 **0**

CONTRATISTA: R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-25

PROYECTO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: N/A

SUPERVISOR YENCY LORENA CABANZO SANCHEZ

NOMBRE ARL: POSITIVA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JAIME EDUARDO GUTIERREZ OCAMPO	80421632	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R. INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA S.A.S.	$ 1.423.500	$ 99.100	V	Aliansalud	91708467	$ 178.000	Skandia	91708467	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
2	ANTONIO MARIA SANCHEZ LOZANO	10177894	ING. RESIDENTE	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ANTONIO MARIA SANCHEZ LOZANO	$ 1.800.000	$ 43.900	III	FAMISANAR	9493970480	$ 225.000	PORVENIR	9493970480	$ 288.000	$ 37.500			
3																																										
4																																										
5																																										
6																																										
7																																										
8																																										
9																																										
10																																										
N																																										

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 25/11/2025 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: YENCY LORENA CABANZO SANCHEZ
Matrícula Profesional No.: 25202-3049248 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firma
Nombre: Jaime Eduardo Gutiérrez Ocampo.
DIRECTOR DE OBRA
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-65116 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830126663-6	R INGENIERIA Y ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS	CRA14 No 118-72 OFC 106	6245117	raidan39@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	25/11/2025	91708467	$649.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	178.000	0		0		0	41	4.600	0	182.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	227.800	0	0	0	0	41	5.900	0	233.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	99.100				99.100	41	2.600	101.700			991	101.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	57.000	41	1.500	58.500	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
28.500	41	800	29.300	1
ICBF				
42.800	41	1.100	43.900	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	182.600
Pensión	1	227.800	233.700
Riesgos Laborales	1	99.100	101.700
CCF	1	57.000	58.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	42.800	43.900
MEN	0	0	0
SENA	1	28.500	29.300
TOTALES	6	633.200	649.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830126663-6	R INGENIERIA Y ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS		CRA14 No 118-72 OFC 106	6245117	raidan39@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	25/11/2025	91708467	$649.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80421632	GUTIERREZ OCAMPO JAIME EDUARDO	1	0			N																	230901	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS001	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF21	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10177894		SANCHEZ LOZANO ANTONIO MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TV 60 103B 10 APT 101	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6185674	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1953797766	9495253327	N	2025/10/23	2025/11/25	BANCOLOMBIA	33	$36,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$1,800,000	$36,000			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$1,800,000	$36,000			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$1,800,000	$36,000			$0	$0		$0	$0
1	CC	10177894	SANCHEZ ANTONIO	230301	30	($1,800,000)	($288,000)	EPS017	30	($1,800,000)	($225,000)	CCF24	0	$0	$0	14-23	30	($1,800,000)	($43,900)	0	$0	$0
2	CC	10177894	SANCHEZ ANTONIO	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS017	30	$1,800,000	$225,000	CCF24	30	$1,800,000	$36,000	14-23	30	$1,800,000	$43,900	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$0	$0			$0	$0			$1,800,000	$36,000			$0	$0		$0	$0

2025/11/25 10:28 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10177894		SANCHEZ LOZANO ANTONIO MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TV 60 103B 10 APT 101	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6185674	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1953797766	9495253327	N	2025/10/23	2025/11/25	BANCOLOMBIA	33	$36,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,000	$800	$0	$36,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$36,000	$800	$0	$36,800
TOTAL				1	$36,000	$800	$0	$36,800

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10177894		SANCHEZ LOZANO ANTONIO MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TV 60 103B 10 APT 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6185674	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	93970480	9493970480	I	2025/10/23	2025/10/28	BANCO AV VILLAS	5	$558,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$43,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$43,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$43,900		$0	$0
1	CC 10177894	SANCHEZ ANTONIO	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS017	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,000	$43,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$43,900		$0	$0

2025/10/28 11:51 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10177894		SANCHEZ LOZANO ANTONIO MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TV 60 103B 10 APT 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6185674	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	93970480	9493970480	I	2025/10/23	2025/10/28	BANCO AV VILLAS	5	$558,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$900	$0	$288,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$288,000	$900	$0	$288,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$43,900	$200	$0	$44,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$43,900	$200	$0	$44,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$700	$0	$225,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$225,000	$700	$0	$225,700
TOTAL				**1**	**$556,900**	**$1,800**	**$0**	**$558,700**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 1361 DE 2025

CONTRATISTA: R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS

MES INFORME MENSUAL: sep-25

PROYECTO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A

INTERVENTOR: 0

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	568525	C-2409-0600-4-51102D-2409046-02	10	Nación	Principal	$ 70.000.000	$ 70.000.000
						$ -	$ -
			TOTAL			$ 70.000.000	$ 70.000.000

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 70.000.000,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial	ago-25	$ -	$ -	$ -				568525 del 02/04/25	$ 70.000.000,00	$ 70.000.000,00				
2	Parcial	sep-25	$ -	$ -	$ -				568525 del 02/04/25	$ 70.000.000,00	$ 70.000.000,00				
TOTALES			**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ -	$ -	$ -
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	$ -	$ -	$ -

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: Robinson Molano Romero
Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Firma
Nombre: FENCY LORENA CABANZO SANCHEZ
Supervisor
Matricula Nqo. 25202-3049248 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 1361 DE 2025 **CONTRATISTA:** R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-25 **PROYECTO:** HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: N/A **SUPERVISOR** YENCY LORENA CABANZO SANCHEZ

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	19	21	19	21	20	20	20	21	20	21	20	22	19	21	23	22	23	22	21	17	21	21	20	21	23	19	21	22	21	19		620
Lluvias moderadas	2	2	3	3	4	1	3	2	2	1	2	1	3	2	1	1	1	2	1	5	2	1	3	1	1	4	1	1	3	4		63
Lluvias intensas	3	1	2	0	0	3	1	1	2	2	2	1	2	1	0	1	0	0	2	2	1	2	1	2	0	1	2	1	0	1		37
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: ROBINSON MOLANO ROMERO
Rep. Legal. R. INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS
C.C. 93.388.406 de Ibagué (Tolima)

Firma
Nombre: Jaime Eduardo Gutiérrez Ocampo.
DIRECTOR DE OBRA
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-65116 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-F
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	11/8/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1361 DE 2025

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA

CONTRATISTA: R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **INTERVENTOR:**

PLAZO INICIAL: 2 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 6/08/2025 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 70.000.000,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 70.000.000,00

PLAZO ACUMULADO: 2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 6/10/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADO	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 ago-25	2 sep-25	3 oct-25	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	90 Indicar mes y año N…
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	$38.901.566	56,98%		% P	15,00%	80,00%	5,00%						
				$ P	$ 5.835.235	$ 31.121.252,68	$ 1.945.078,29						
				$ E									
				% E									
AFIRMADO (INCLUYE TRANSPORTE)	$29.366.151	43,02%		% P	15,00%	85,00%	0,00%						
				$ P	$ 4.404.923	$ 24.961.228	$ -						
				$ E									
				% E									
TOTAL OTROS ITEMS				% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 68.267.716,58**	**100%**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')													

		1	2	3	4	5	6	7	8	90
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**15,00%**	**82,15%**	**2,85%**						
	VALOR (Miles de Pesos)	**$10.240.157**	**$56.082.481**	**$1.945.078**						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**15,00%**	**97,15%**	**100,00%**						
	VALOR (Miles de Pesos)	**$10.240.157**	**$66.322.638**	**$68.267.716,58**						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE IVA SOBRE UTILIDAD DE LAS OBRAS) (A2)	$ 1.224.456,00 / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
* VALOR IVA SOBRE UTIIDAD DE OBRA	$ 507.827,42 / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 1.732.283,42	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 70.000.000,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Nombre: ROBINSON MOLANO ROMERO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba N/A

Revisó Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma N/A
Nombre:
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre: YENCY LORENA CABANZO SANCHEZ
Supervisor de Contrato
Matrícula Profesional No.: 25202 349248 CND

Firma: Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Director Territorial Magdalena
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: N/A
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☑

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. ..... (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1361 DE 2025

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA

CONTRATISTA: R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A **INTERVENTOR:** N/A

PLAZO INICIAL: 2 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 6/08/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 6/10/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: ..... (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: ..... (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 70.000.000,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 70.000.000,00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		1	2	3	4	5	6	7	8	90
				% Programado									
				$ Valor programado									
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	ago-25	sep-25	oct-25	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N…
				% Ejecutado									
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	$38.897.717	56,98%		% P	15,00%	80,00%	5,00%						
				$ P	$ 5.834.657,55	$ 31.118.173,60	$ 1.944.885,85						
				$ E									
				% E									
AFIRMADO (INCLUYE TRANSPORTE)	$29.370.000	43,02%		% P	15,00%	85,00%	0,00%						
				$ P	$ 4.405.500	$ 24.964.500	$ -						
				$ E									
				% E									
TOTAL OTROS ITEMS				% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 68.267.717,00**	**100%**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ -**	**0%**											

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**15,00%**	**82,15%**	**2,85%**							
	VALOR (Miles de Pesos)	**$10.240.158**	**$56.082.674**	**$1.944.886**							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**15,00%**	**97,15%**	**100,00%**							
	VALOR (Miles de Pesos)	**$10.240.158**	**$66.322.831**	**$1.944.885,85**							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**							
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**							
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**							

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE IVA SOBRE UTILIDAD DE LAS OBRAS) (A2)	$ 1.224.456,00 / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
* VALOR IVA SOBRE UTIlDAD DE OBRA	$ 507.827,42 / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 1.732.283,42	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 70.000.000,42**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - - -	———

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ROBINSON MOLANO ROMERO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: YENCY LORENA CABANZO SANCHEZ
Supervisor de Contrato
Matrícula Profesional No.: 25202 349248 CND

Firma:
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Director Territorial Magdalena
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.