	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	2
		Vigencia	29/09/2020

1- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN: 5/11/2020 — **PERIODO REPORTADO DEL:** 5/10/2020 **AL:** 5/11/2020

CONTRATO Nº: 051-00-D-CACOM-1-GRUAL-2020 — **CONTRATISTA:** JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ

OBJETO: MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAS NECESARIAS DE LAS VIVIENDAS Y BARRACAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO1 DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA

FECHA DE INICIO: sábado, 25 de julio de 2020 — **FECHA DE TERMINACIÓN:** viernes, 25 de septiembre de 2020

VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL (Si aplica)	VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)	VALOR TOTAL
$ 134.637.346,94	$ -	$ -	$ 134.637.346,94

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

Se da acta de inicio el dia **25** de junio y se inician labores apartir del dia **31** de junio de **2020**, POLIZA DE CUMPLIMIENTO MUNDIAL DE SEGUROS S.A. No CV-**00007920** Cumplimiento: Vigencia: desde **26/06/2020** al **31/01/2021** Valor: $ **26.927.460.40**. Pago Salarios y Prestaciones Sociales: Vigencia: desde **26/06/2020** al **25/09/2023** Valor: $ **5.634.956.26**, POLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL MUNDIAL DE SEGUROS S.A. No CV-**100002142** Vigencia: desde **26/06/2020** al **25/06/2020** Amparo básico- predios, laborales y operacionales: $ **175.560.600.00**. Estabilidad de Obra: Vigencia: desde **26/06/2020** al **25/09/2025** Valor: $ **67.318.673.00**.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
		LAMINA DE DRYWALL	12	ANDAMIOS	3	ing. Director de Obra	1
		MALLA ELECTROSOLDADO	12	HERRAMIENTA MENOR	1	Ing Residente de Obra	1
		ARENA	1	EXTENSIONES	2	Tecnico SISO	1
						Maestro de obra	1
						Oficial de obra	3
						electrico	1
						tecnico de gas	1
						TOTAL	9

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)		EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
Semana 1	6,55%	**6,55%**	**7,27%**	**-0,72%**
Semana 2	3,22%	**9,77%**	**21,79%**	**-12,02%**
Semana 3	2,73%	**12,50%**	**41,65%**	**-29,15%**
Semana 4	24,65%	**37,15%**	**52,57%**	**-15,42%**
Semana 5	18,03%	**55,18%**	**64,54%**	**-9,36%**
Semana 6	19,61%	**74,79%**	**87,82%**	**-13,03%**
Semana 7	18,40%	**93,19%**	**95,80%**	**-2,61%**
Semana 8	6,81%	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA






AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**100,00%**
EJECUTADO		**100,00%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPITULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
MOVIMIENTOS DE TIERRAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
CIMENTACION	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
ACOMETIDAS ELECTRICAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION Y CAJAS DE CONTROL	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	2
		Vigencia	29/09/2020

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN: 5/11/2020 **PERIODO REPORTADO DEL:** 5/10/2020 **AL:** 5/11/2020

CONTRATO N°: 051-00-D-CACOM-1-GRUAL-2020 **CONTRATISTA:** JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ

OBJETO: MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAS NECESARIAS DE LAS VIVIENDAS Y BARRACAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO1 DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA

FECHA DE INICIO: sábado, 25 de julio de 2020 **FECHA DE TERMINACIÓN:** viernes, 25 de septiembre de 2020


VALOR INICIAL: $ 134.637.346,94 **VALOR ADICIONAL (Si aplica):** $ - **VALOR REDUCCIÓN (Si aplica):** $ - **VALOR TOTAL:** $ 134.637.346,94

PROTECCIONES PARARRAYOS Y PUESTAS A TIERRA	PROGRAMADO	■ PROGRAMADO ■ EJECUTADO	100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
MAMPOSTERIA	PROGRAMADO	■ PROGRAMADO ■ EJECUTADO	100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO	■ PROGRAMADO ■ EJECUTADO	100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
INSTALACIONES HIDRAULICAS AGUA FRIA	PROGRAMADO	■ PROGRAMADO ■ EJECUTADO	100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
PUNTO AGUA FRIA	PROGRAMADO	■ PROGRAMADO ■ EJECUTADO	100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
INSTALACIONES MECANICAS	PROGRAMADO	■ PROGRAMADO ■ EJECUTADO	100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
PAÑETES	PROGRAMADO	■ PROGRAMADO ■ EJECUTADO	100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
CIELO RASO	PROGRAMADO	■ PROGRAMADO ■ EJECUTADO	100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO	■ PROGRAMADO ■ EJECUTADO	100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
PINTURA	PROGRAMADO	■ PROGRAMADO ■ EJECUTADO	100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
CARPINTERIA EN MADERA	PROGRAMADO	■ PROGRAMADO ■ EJECUTADO	100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO	■ PROGRAMADO ■ EJECUTADO	100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	PROGRAMADO	■ PROGRAMADO ■ EJECUTADO	100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
CUBIERTAS	PROGRAMADO	■ PROGRAMADO ■ EJECUTADO	100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO	■ PROGRAMADO ■ EJECUTADO	100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%
VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO	■ PROGRAMADO ■ EJECUTADO	0,00%
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0,00%
EQUIPOS	PROGRAMADO	■ PROGRAMADO ■ EJECUTADO	0,00%
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0,00%
ASEO GENERAL	PROGRAMADO	■ PROGRAMADO ■ EJECUTADO	0,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	0,00%
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO			
NO PREVISTOS	PROGRAMADO	■ PROGRAMADO ■ EJECUTADO	100,00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100,00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	62	62	0
Proyección	62	62	0

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
62	0	25/09/2020

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

se finaliza todas las actividades en la casa 30 en la casa 19 en la casa 62, en la casa 63 en la casa 88 en la barraca 25, y en edificios

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	

OBSERVACIONES:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	2
		Vigencia	29/09/2020

1- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	5/11/2020	**PERIODO REPORTADO DEL:** 5/10/2020	**AL:** 5/11/2020
CONTRATO Nº	051-00-D-CACOM-1-GRUAL-2020	**CONTRATISTA**	JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ
OBJETO	MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAS NECESARIAS DE LAS VIVIENDAS Y BARRACAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO1 DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA		
FECHA DE INICIO	sábado, 25 de julio de 2020	**FECHA DE TERMINACIÓN**	viernes, 25 de septiembre de 2020

VALOR INICIAL	$ 134.637.346,94	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ -	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ -	**VALOR TOTAL**	$ 134.637.346,94

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 134.637.346,94	$ 134.637.346,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 134.637.346,94	100%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 134.637.346,94	$ 134.637.346,94				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 134.637.346,94	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 134.637.346,94	
ANTICIPO (Si aplica)	$ 0,00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 134.637.346,94	

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	X	X	X	
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	X	X	X	
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	X	X	X	
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	X	X	X	
PLAN DE CALIDAD	X	X	X	
BALANCE DE OBRA	X	X	X	
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	X	X	X	
FLUJO DE CAJA	X	X	X	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

EL TIEMPO DURANTE SU EJECUCCION FUE SOLEADO

ELABORO:

TE LUIS EDUARDO VELANDIA SALAMANCA
Supervisor Suplente
Firma y Rosfirma