Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE **CORPORACION NASA KIWE**						***PROCESO CONTRATACION*** ***FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA***				CODIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019	
						OBJETO:	**"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA-HUILA, VIGENCIA 2025".**				
						CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE		**FECHA INICIACIÓN:**	05 DE MAYO DE 2025	
						CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS		**PLAZO INICIAL:**	DOS (02) MESES	
						SUPERVISOR:	Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO		**PLAZO ADICIONAL:**		
AREA DE EDUCACIÓN						**VALOR INICIAL:**	$ 70.000.000		**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD /MM /AA	
						ADICIONAL:			**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA	
CONTRATO N°	056 DEL 28 DE ABRIL DE 2025					**VALOR TOTAL:**	$ 70.000.000		**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD /MM /AA	
Compromiso SIIF N° 1702	Valor: $ 70.000.000					***ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL Y FINAL N°***		***02***			
Compromiso SIIF N°											
Compromiso SIIF N°									**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA	
Uso presupuestal N°											
Fecha perfeccionamiento: 28/04/25									**FECHA DE TERMINACIÓN:**	05 DE JULIO DE 2025	

CONDICIONES GENERALES						**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
						(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**	**CANT.**	**V. TOTAL**	**CANT.**	**V. TOTAL**	**CANT.**	**V. TOTAL**
1	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**										
1,01	Excavación en material a todo factor entre 0 y 2 m de profundidad.	M3	13,34	$ 35.959	$ 479.621	(0,26)	-$ 9.277		$ 0	13,08	$ 470.344
1,02	Cargue, transporte y disposición final (<5 km) de escombros y sobrantes de excavación.	M3	17,34	$ 55.173	$ 956.810	(0,34)	-$ 18.869	17,00	$ 937.941	17,00	$ 937.941
	SUBTOTAL				**$ 1.436.431**		**-$ 28.146**		**$ 937.941**		**$ 1.408.285**
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS**										
2,01	Suministro e instalación de tubería PVC-S 3" tipo pesado. Incluye uniones, limpiador, soldadura.	ML	38,60	$ 33.172	$ 1.280.439	(9,30)	-$ 308.500		$ 0	29,30	$ 971.940
2,02	Suministro e instalación de tubería PVC-S 4" tipo pesado. Incluye uniones, limpiador, soldadura.	ML	28,30	$ 43.782	$ 1.239.031	(1,10)	-$ 48.160		$ 0	27,20	$ 1.190.870
2,03	Suministro e instalación de tubería PVC 3" pesada para bajantes de aguas lluvias. Incluye uniones, codos, limpiador y soldadura.	ML	8,80	$ 34.888	$ 307.014	(0,20)	-$ 6.978		$ 0	8,60	$ 300.037
2,04	Suministro e instalación de canal metálico en lámina galvanizada Cal. 20, según detalle. Incluye anticorrosivo, esmalte y andamios. Desarrollo 0,60 mts	ML	18,20	$ 127.477	$ 2.320.081	-	$ 0		$ 0	18,20	$ 2.320.081
2,05	Caja de inspección en concreto (f'c=21MPa) de 0.60 x 0,60 m internos (h=0,70-0,80m) Losa e=0,10m, muros e=0.10m y cañuela; Incluye tapa con refuerzo #3 a 0.15m en ambos sentidos y manija. Ver diseño.	UND	6,00	$ 319.659	$ 1.917.954	-	$ 0	6,00	$ 1.917.954	6,00	$ 1.917.954
2,06	Suministro e instalación de acometida externa de 1/2" (Incluye collar de derivación)	UND	1,00	$ 70.534	$ 70.534	-	$ 0	1,00	$ 70.534	1,00	$ 70.534
2,07	Suministro e instalación de tubería PVC-P 1/2" RDE 9. Incluye limpiador y soldadura.	ML	12,00	$ 8.763	$ 105.156	1,80	$ 15.773	13,80	$ 120.929	13,80	$ 120.929

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE												
CORPORACION NASA KIWE												
AREA DE EDUCACIÓN												
CONTRATO N°	056 DEL 28 DE ABRIL DE 2025											
Compromiso SIIF N° 1702	Valor: $ 70.000.000											
Compromiso SIIF N°												
Compromiso SIIF N°												
Uso presupuestal N°												
Fecha perfeccionamiento: 28/04/25												

PROCESO CONTRATACION

FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA

CODIGO F18-P01-CT-320
VERSIÓN 06
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
5 DE MARZO DE 2019

OBJETO: **"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA-HUILA, VIGENCIA 2025".**

CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE	**FECHA INICIACIÓN:**	05 DE MAYO DE 2025
CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS	**PLAZO INICIAL:**	DOS (02) MESES
SUPERVISOR:	Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO	**PLAZO ADICIONAL:**	
VALOR INICIAL:	$ 70.000.000	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD /MM /AA
ADICIONAL:		**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
VALOR TOTAL:	$ 70.000.000	**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD /MM /AA
ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL Y FINAL N°	**02**	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
		FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE JULIO DE 2025

CONDICIONES GENERALES						**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
						(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
2,08	Suministro e instalación de válvula de corte PVC. Diámetro=1/2"	UND	2,00	$ 27.536	$ 55.072	-	$ 0	2,00	$ 55.072	2,00	$ 55.072
2,09	Cárcamo en concreto f'c=21 Mpa. Incluye rejilla con ángulo 2" x 1/4". Ver detalle.	ML	1,00	$ 236.514	$ 236.514	0,74	$ 175.020		$ 0	1,74	$ 411.534
2,10	Relleno de excavaciones de tuberías con material de sitio. Incluye compactación mecánica	M3	9,50	$ 39.116	$ 371.524	0,41	$ 16.116	9,91	$ 387.640	9,91	$ 387.640
	SUBTOTAL				**$ 7.903.319**		**-$ 156.729**		**$ 2.552.129**		**$ 7.746.591**
3	**MUROS DE FACHADA Y DIVISORIOS EN MAMPOSTERIA**										
3,01	Muro en ladrillo estructural P.V de 24 x 6.5 x12 cm o similar, pegado con mortero 1:3. Incluye mortero de relleno y acero de refuerzo.	M2	15,75	$ 122.155	$ 1.923.941	(0,13)	-$ 15.880		$ 0	15,62	$ 1.908.061
3,02	Viga de confinamiento de antepecho (f'c=21 MPa). Sección 0.12 x. 0.20 m. Incluye acero de refuerzo.	ML	9,61	$ 57.953	$ 556.928	0,09	$ 5.216		$ 0	9,70	$ 562.144
3,03	Anclaje epóxico para dovelas D=1/2". Profundidad del anclaje = 12 cm. Long. Varilla 1/2" = 70 cm. Incluye acero de refuerzo.	UND	3,00	$ 12.548	$ 37.644	1,00	$ 12.548		$ 0	4,00	$ 50.192
3,04	Dilataciones en icopor (esp=1.0 cm) entre muros y columnas. Incluye Sika Flex 1A. Ver detalle.	ML	14,40	$ 16.299	$ 234.706	-	$ 0		$ 0	14,40	$ 234.706
3,05	Suministro e instalación de acero de refuerzo para viga de confinamiento de antepecho (fy=60.000 PSI). Flejado, armado y colocación. Incluye alambre negro Cal. 18.	KG	14,44	$ 7.651	$ 110.467	0,41	$ 3.151		$ 0	14,85	$ 113.617
	SUBTOTAL				**$ 2.863.686**		**$ 5.035**		**$ 0**		**$ 2.868.720**
4	**ESTRUCTURA DE CUBIERTA**										
4,01	Suministro e instalación de teja termoacústica Ecowall 27 o similar (espesor = 2.0 mm)	M2	106,00	$ 76.816	$ 8.142.496	64,35	$ 4.943.110		$ 0	170,35	$ 13.085.606
4,02	Suministro e instalación de correa en perlín metálico C 100 x 50 x 15 mm, e=2.0 mm Grado 50. Incluye soldadura, anticorrosivo, esmaltes y andamios.	ML	136,46	$ 34.692	$ 4.734.070	79,54	$ 2.759.402		$ 0	216,00	$ 7.493.472

CORPORACION NASA KIWE

PROCESO CONTRATACION

FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA

CODIGO F18-P01-CT-320
VERSIÓN 06
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
5 DE MARZO DE 2019

OBJETO: **"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA-HUILA, VIGENCIA 2025".**

AREA DE EDUCACIÓN

CONTRATO N°	056 DEL 28 DE ABRIL DE 2025
Compromiso SIIF N° 1702	Valor: $ 70.000.000
Compromiso SIIF N°	
Compromiso SIIF N°	
Uso presupuestal N°	
Fecha perfeccionamiento: 28/04/25	

CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE	**FECHA INICIACIÓN:**	05 DE MAYO DE 2025
CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS	**PLAZO INICIAL:**	DOS (02) MESES
SUPERVISOR:	Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO	**PLAZO ADICIONAL:**	
VALOR INICIAL:	$ 70.000.000	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD /MM /AA
ADICIONAL:		**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
VALOR TOTAL:	$ 70.000.000	**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD /MM /AA
ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL Y FINAL N°	**02**	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
		FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE JULIO DE 2025

CONDICIONES GENERALES						**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
						(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
4,03	Suministro e instalación de apoyos para correa en platina ASTM A572 Gr 50 de espesor=3/8" y 4 pernos de d=3/8". Incluye anticorrosivo, epóxico de anclaje y soldadura.	UND	60,00	$ 52.929	$ 3.175.740	-	$ 0		$ 0	60,00	$ 3.175.740
4,04	Suministro e instalación de tensor para correas en varilla roscada d=3/8" según diseño estructural. Incluye tuercas, arandelas y andamios.	ML	42,68	$ 6.458	$ 275.627	-	$ 0		$ 0	42,68	$ 275.627
	SUBTOTAL				**$ 16.327.933**		**$ 7.702.512**		**$ 0**		**$ 24.030.445**
5	**PISOS EN CONCRETO**										
5,01	Sellado de juntas de aislamiento con Sikaflex-1A o similar. Incluye cordón de SikaRod o similar. Ancho de junta = 10 mm	ML	41,05	$ 20.166	$ 827.814	17,60	$ 354.922	58,65	$ 1.182.736	58,65	$ 1.182.736
	SUBTOTAL				**$ 827.814**		**$ 354.922**		**$ 1.182.736**		**$ 1.182.736**
6	**CARPINTERÍA METÁLICA**										
6,01	Suministro e instalación de ventanas en lámina de acero cold rolled calibre 20 y espesor=4cm. Marco en lámina cold rolled Cal. 20. Incluye vidrio de 4 mm. anticorrosivo y esmalte. Ver detalle.	M2	4,83	$ 429.518	$ 2.075.431	(4,83)	-$ 2.075.431		$ 0	0,00	$ 0
6,02	Suministro e instalación de persiana con marco y perfilería fija en lámina de acero cold rolled calibre 20 y espesor=4cm. Marco en lámina cold rolled Cal. 20. Incluye anticorrosivo y esmalte. Ver detalle.	M2	6,86	$ 390.518	$ 2.677.001	(6,86)	-$ 2.677.001		$ 0	0,00	$ 0
6,03	Suministro e instalación de puertas en lámina de acero cold rolled calibre 20 y espesor=4cm. Marco en lámina cold rolled Cal. 20. Persiana fija en lámina de acero cold rolled calibre 20. Incluye, chapa de seguridad, anticorrosivo y esmalte. Ver detalle.	M2	4,34	$ 456.518	$ 1.982.201	(4,34)	-$ 1.982.201		$ 0	0,00	$ 0
	SUBTOTAL				**$ 6.734.633**		**-$ 6.734.633**		**$ 0**	0,00	**$ 0**
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES**									0,00	

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE				PROCESO CONTRATACION							CODIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019	
CORPORACION NASA KIWE				**FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA**								
				OBJETO:	**"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA-HUILA, VIGENCIA 2025".**							
				CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE				**FECHA INICIACIÓN:**	05 DE MAYO DE 2025		
				CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS				**PLAZO INICIAL:**	DOS (02) MESES		
				SUPERVISOR:	Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO				**PLAZO ADICIONAL:**			
AREA DE EDUCACIÓN				**VALOR INICIAL:**	$ 70.000.000				**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD /MM /AA		
				ADICIONAL:					**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA		
CONTRATO N°	056 DEL 28 DE ABRIL DE 2025			**VALOR TOTAL:**	$ 70.000.000				**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD /MM /AA		
Compromiso SIIF N° 1702	Valor: $ 70.000.000											
Compromiso SIIF N°												
Compromiso SIIF N°				***ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL Y FINAL N°***				**02**	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA		
Uso presupuestal N°												
Fecha perfeccionamiento:	28/04/25								**FECHA DE TERMINACIÓN:**	05 DE JULIO DE 2025		

CONDICIONES GENERALES						**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
						(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
7,01	Salida para iluminación. Incluye ductos, cableado, accesorios. emt si es sobrepuesto y PVC sch 40 en cielo falso.	UND	24,00	$ 81.213	$ 1.949.112	-	$ 0		$ 0	24,00	$ 1.949.112
7,02	Salida para interruptor doble	UND	3,00	$ 91.022	$ 273.066	-	$ 0		$ 0	3,00	$ 273.066
7,03	Salida para interruptor sencillo	UND	2,00	$ 88.407	$ 176.814	-	$ 0		$ 0	2,00	$ 176.814
7,04	Luminaria industrial tipo hermética con tubo led difusor en policarbonato 2x18 w chasis en polímero temperatura 5600k 3600 luxes. referencia sylvania p38341	UND	19,00	$ 203.985	$ 3.875.715	-	$ 0		$ 0	19,00	$ 3.875.715
7,05	Salida toma monofásica doble con polo a tierra.	UND	16,00	$ 131.284	$ 2.100.544	-	$ 0		$ 0	16,00	$ 2.100.544
7,06	Salida toma monofásica doble gfsi	UND	3,00	$ 160.758	$ 482.274	1,00	$ 160.758		$ 0	4,00	$ 643.032
7,07	Suministro montaje y conexión automático enchufable 1*15, 1*20 , 1*30 amperios	UND	8,00	$ 42.000	$ 336.000	-	$ 0		$ 0	8,00	$ 336.000
7,08	Suministro e instalación de tablero bifásico de 12 circuitos 2f#8 + 1n#8 + 1t#8 de acuerdo a diseño. Salida en PVC de 1/2" y 1" para llegada de ductos al tablero y demás accesorios para su correcta instalación.	UND	1,00	$ 650.774	$ 650.774	-	$ 0		$ 0	1,00	$ 650.774
7,09	Sistema aterrizaje para tableros distribución	UND	1,00	$ 280.000	$ 280.000	(1,00)	-$ 280.000		$ 0	0,00	$ 0
7,10	Suministro e instalación de alimentador eléctrico 2f#8 + 1n#8 + 1t#8 cobre para alimentación subtableros awg-thhn, incluye accesorios. ducto PVC 1" subterráneo.	ML	9,00	$ 60.779	$ 547.011	(6,99)	-$ 424.914	2,01	$ 122.097	2,01	$ 122.097
7,11	Panel Led 18w de incrustar	UND	1,00	$ 107.727	$ 107.727	-	$ 0		$ 0	1,00	$ 107.727

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE **CORPORACION NASA KIWE**												
AREA DE EDUCACIÓN												
CONTRATO N°	056 DEL 28 DE ABRIL DE 2025											
Compromiso SIIF N° 1702	Valor: $ 70.000.000											
Compromiso SIIF N°	17025											
Compromiso SIIF N°												
Uso presupuestal N°												
Fecha perfeccionamiento: 28/04/25												

PROCESO CONTRATACION

FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA

CODIGO F18-P01-CT-320
VERSIÓN 06
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
5 DE MARZO DE 2019

OBJETO: **"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA-HUILA, VIGENCIA 2025".**

CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE	**FECHA INICIACIÓN:**	05 DE MAYO DE 2025
CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS	**PLAZO INICIAL:**	DOS (02) MESES
SUPERVISOR:	Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO	**PLAZO ADICIONAL:**	
VALOR INICIAL:	$ 70.000.000	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD /MM /AA
ADICIONAL:		**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
VALOR TOTAL:	$ 70.000.000	**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD /MM /AA
ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL Y FINAL N° **02**		**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
		FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE JULIO DE 2025

CONDICIONES GENERALES						**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
						(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
7,12	Lampara tipo tortuga de muro led 960 Lúmenes 12w Luz Blanca Ip65	UND	4,00	$ 102.727	$ 410.908	-	$ 0		$ 0	4,00	$ 410.908
7,13	Reparación ducto de la red eléctrica existente.	GLB	1,00	$ 482.691	$ 482.691	(1,00)	-$ 482.691		$ 0	0,00	$ 0
	SUBTOTAL				**$ 11.672.636**		**-$ 1.026.847**		**$ 122.097**	0,00	**$ 10.645.789**
8	**OBRAS DE URBANISMO Y OTROS**									0,00	
8,01	Andén en concreto (f'c=17.5 MPa) escobillado, acolillado y dilatado. Espesor= 10 cm. Incluye malla electrosoldada.	M2	52,14	$ 92.154	$ 4.804.910	(1,26)	-$ 116.114		$ 0	50,88	$ 4.688.796
8,02	Aseo general	M2	189,15	$ 5.085	$ 961.828	-	$ 0	189,15	$ 961.828	189,15	$ 961.828
	SUBTOTAL				**$ 5.766.738**		**-$ 116.114**		**$ 961.828**		**$ 5.650.624**

	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 53.533.190**		**$ 0**		**$ 5.756.731**		**$ 53.533.190**
	TOTAL COSTO INDIRECTO				**$ 16.059.958**		**$ 0**		**$ 1.727.019**		**$ 16.059.958**
	ADMINISTRACION		**23%**	$ 12.312.634		$ 0		$ 1.324.048		$ 12.312.634	
	IMPREVISTOS		**3%**	$ 1.605.996		$ 0		$ 172.702		$ 1.605.996	
	UTILIDAD		**4%**	$ 2.141.328		$ 0		$ 230.269		$ 2.141.328	
	VALOR PARCIAL (DIRECTO+INDIRECTO)				**$ 69.593.148**		**$ 0**		**$ 7.483.750**		**$ 69.593.148**
	IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD	%		$ 406.852	**$ 406.852**		**$ 0**		**$ 43.751**		**$ 406.852**
	VALOR EJECUTADO				**$ 70.000.000**		**$ 0**		**$ 7.527.502**		**$ 70.000.000**
	AMORTIZACION ANTICIPO								$ 0	***Avance a la fecha:***	***100%***
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA								**$ 7.527.502**		

SON: Siete millones quinientos veintisiete mil quinientos dos pesos ($ 7.527.502,oo) M/cte.

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO	$ 70.000.000	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N°01	-	$ 62.472.498
VALOR EJECUTADO ACTA FINAL	-	$ 7.527.502
SALDO POR EJECUTAR	-	$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 70.000.000**	**$ 70.000.000**

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE **CORPORACION NASA KIWE**	***PROCESO CONTRATACION*** ***FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA***			CODIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	OBJETO:	**"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA-HUILA, VIGENCIA 2025".**		
AREA DE EDUCACIÓN	**CONTRATANTE:**	CORPORACIÓN NASA KIWE	**FECHA INICIACIÓN:**	05 DE MAYO DE 2025
	CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS	**PLAZO INICIAL:**	DOS (02) MESES
	SUPERVISOR:	Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO	**PLAZO ADICIONAL:**	
	VALOR INICIAL:	$ 70.000.000	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD /MM /AA
	ADICIONAL:		**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
	VALOR TOTAL:	$ 70.000.000	**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD /MM /AA
CONTRATO N° 056 DEL 28 DE ABRIL DE 2025	***ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL Y FINAL N°***	**02**		
Compromiso SIIF N° 1702 Valor: $ 70.000.000				
Compromiso SIIF N°			**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
Compromiso SIIF N°				
Uso presupuestal N°			**FECHA DE TERMINACIÓN:**	05 DE JULIO DE 2025
Fecha perfeccionamiento: 28/04/25				

CONDICIONES GENERALES	**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**	
	(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**	**ACUMULADA**
BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO				
ANTICIPO ENTREGADO	$ 28.000.000			
AMORTIZACION ACTA PARCIAL N° 01			$ 28.000.000	
SALDO POR AMORTIZAR			$ 0	
SUMAS IGUALES	**$ 28.000.000**		**$ 28.000.000**	

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los 05 días del mes de julio de 2025.

Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO
Supervisor - Asesor Area de Educación

LEGO CONSTRUCCIONES SAS
Contratista

Ing. JOSE FERNANDO GONZÁLEZ LAME
Ingeniero apoyo a la Supervisión