TEMARIO COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 27

ETAPA DE EJECUCIÓN

Contrato de Obra N° 1009-2024-LP (119226), "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAS EN EL ANEXO TÉCNICO"
(jueves 30/10/2025)

COMPROMISOS DE COMITÉ ANTERIOR

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	Estado
1	Acta de adición de los andenes de San Carlos (CIV 11002026) y Gaitana (CIV 11004595)	FDLS	Próxima semana	En tramite
2	Pago de compensación por tala del individuo arbóreo (CIV 11002026)	Contratista	Próxima semana	Pendiente
3	Borrador del Otro SÍ para legalizar la inclusión y exclusión de CIV.	FDLS	Próxima semana	En trámite, el día de 29 de octubre la interventoría y contratista realizaron ajustes al documento
4	Reunión con Acueducto para revisar intervención en Turingia (CIV 11002207)	Contratista, interventoría y FDLS	27 de octubre de 2025 9:00 am	Se cumplió, la recomendación del acueducto fue acoger los diseños y el 29 el contratista presenta a interventoría la solicitud de materiales.
5	Reunión con Acueducto para revisión de los lineamientos de recepción de obras	FDLS	28 de septiembre de 2025	La interventoría informa que estos lineamientos fueron entregados el 7 de mayo de 2025, en reunión inicial con el ingeniero Mauricio Mahecha
6	Evaluación de instalación de carpeta asfáltica en bahías de Sabana de Tibabuyes CIV 11002945 y 11002757	Contratista	Próxima semana	Pendiente

7	Carteras de levantamiento topográfico en Gilmar CIV 11003244	Contratista	Próxima semana	Pendiente
8	Mesa de trabajo para revisar el pago por cambio de vigencia y de los imprevistos	Contratista, interventoría y FDLS	30 de octubre de 2025 a las 10:00 am	En desarrollo
9	Recorrido con contraloría	interventoría y FDLS	24 de octubre de 2025 a las 10:30 am	Se cumplió, se visita únicamente Almendros y el contralor indico que realizara visita mensual

COMPONENTE TÉCNICO

Frentes de ejecución de obra

- Avance de obra CIV 11002026. Ejecución de anden occidental
- Avance de obras en CIV 11004595. Finalización de tramo
- Avance de obra Almendros.
- Avance de obra Sabana de Tibabuyes (CIV 11002945 y 11002757). Instalación de sumideros y PMT vencido.
- Avance de obra La Fontana (CIV 11001937 y 11002134). Excavación mecánica.
- Avance de obra Portales Norte (CIV 11001671). Instalación de tubería sanitaria. Daño de tubo de agua potable.
- Avance de obra en Lombardía, instalación de base estabilizada en los CIVS 11012036 y 11012558 y programación de asfalto 11012036.

Avance financiero

AVANCE FINANCIERO						
	PROGRAMADO			**EJECUTADO**		
OBRA	**SEMANAL**	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**	**Atraso /Avance**
Ejecución programada ($)	$ 449.625.105,00	$ 4.025.550.016,00	Ejecución ejecutado ($)	$ 473.831.769,00	$ 4.223.653.900,00	198.103.884,00
Ejecución programada (%)	3,57%	31,96%	Ejecución ejecutado (%)	3,76%	33,53%	**1,573%**

Avance de la fase de ejecución

CONDICIONES INICIALES (ETAPA PRECONTRACTUAL)				% Programado Acumulado Frente de obra	% Ejecutado Acumulado Frente de obra	% Programado Acumulado Valor contrato	% Ejecutado Acumulado Valor contrato
	CIV	PK-ID	BARRIO				
1	11000989	176634	ALMENDROS	23,835%	37,773%	1,765%	2,797%
2	11001062	176631	ALMENDROS	29,813%	67,752%	1,190%	2,704%
3	11000912	176635	ALMENDROS	48,708%	39,474%	2,141%	1,735%
8	11004595	174103	LA GAITANA	100,000%	100,000%	3,759%	3,759%
9	11002945	175729	SABANA DE TIBABUYES	70,462%	92,148%	3,090%	4,040%
10	11002757	175731	SABANA DE TIBABUYES	62,318%	95,737%	2,712%	4,167%
19	11001671	177523	PORTALES DEL NORTE	3,804%	1,831%	0,469%	0,226%
22	11002134	176418	FONTANA	75,493%	10,306%	6,039%	0,824%
26	11012036	472420	LOMBARDÍA	22,698%	25,736%	0,861%	0,977%
37	11002026	175844	SAN CARLOS DE SUBA	94,536%	96,777%	8,524%	8,726%
45	11001040	176632	ALMENDROS	9,184%	18,383%	0,360%	0,721%
46	11001010	176633	ALMENDROS	16,205%	66,942%	0,630%	2,602%
47	11000875	176636	ALMENDROS	10,499%	6,370%	0,419%	0,254%

COMPONENTE SST Y AMBIENTAL

- Cantidades de RCD generados a la fecha
- Personal a la fecha (total)
- Cantidad de ingresos en la semana, maquinaria y volquetas

COMPONENTE SOCIAL

- Reunión de finalización en Gaitana
- Terminación en Sabana de Tibabuyes
- Pago y/o tramite de las afectaciones a las viviendas de sabana de Tibabuyes
- Respuesta a los derechos de petición (Sabana de Tibabuyes y Gilmar)
- Inicio de obra en Gilmar

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	
	PROCESO	
	Contrato de obra	Versión 0
	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	26/5/2021
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C.
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

SEMANA No. 30 (Consecutivo) **DEL** 20/10/2025 (dd-mm-aa) **AL** 26/10/2025 (dd-mm-aa)

083-2025 INT (119251) (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** **1009-2024-LP (119226)** (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

El objeto del Contrato es: **EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO.**

Contratista	CONSORCIO SUBA VIAL VR (Escriba el nombre o razón social del Contratista de obra)	**NIT**	901.903.833-2 (Escriba el NIT del Contratista)
INTERVENTOR	CONSORCIO SUBA TH 003	**NIT**	901.911.730-6 (Escriba el NIT del Interventor)

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Valor Inicial	$ 13.388.373.112,00	Valor Inicial	$ 1.673.546.671,00
Valor Adicional 1	$ -	Valor Adicional 1	$ -
Valor Adicional 2	$ -	Valor Adicional 2	$ -
Valor Adicional 3	$ -	Valor Adicional 3	$ -
Valor Actualizado	$ 13.388.373.112,00	Valor Actualizado	$ 1.673.546.671,00
Plazo Inicial	DIEZ (10) MESES	Plazo Inicial	ONCE (11) MESES
Plazo Prórroga 1	0	Plazo Prorroga 1	0
Plazo Prórroga 2	0	Plazo Prorroga 1	0
Plazo Actualizado	DIEZ (10) MESES	Plazo Actualizado	ONCE (11) MESES
Fecha de Iniciación	1/4/2025	Fecha de Iniciación	1/4/2025
Fecha de Terminación Inicial	31/1/2026	Fecha de Terminación Inicial	28/2/2026
Fecha de Terminación Actual	31/1/2026	Fecha de Terminación Actual	28/2/2026

Oficina de infraestructura Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS	
Oficina de infraestructura Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS	Líder oficina de Infraestructura – CTO 285-2025
Coordinador oficina de infraestructura Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS	Alejandro Samuel Victoria valencia

2. AVANCES DEL CONTRATO

AVANCE GENERAL

Actividades realizadas por el Contratista durante el periodo del informe semanal:

El 20 de octubre de 2025 mediante oficio CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-361-C el contratista entregó DOCUMENTACIÓN INGRESO DE PERSONAL DE OBRA.
El 22 de octubre de 2025 mediante oficio CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-362-C el contratista entregó DOCUMENTACIÓN INGRESO DE PERSONAL DE OBRA.
El 22 de octubre de 2025 mediante oficio CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-363-C el contratista entregó DOCUMENTACIÓN INGRESO DE PERSONAL DE OBRA.
El 23 de octubre de 2025 mediante oficio CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-365-C el contratista entregó DOCUMENTACIÓN INGRESO DE PERSONAL DE OBRA.
El 24 de octubre de 2025 mediante oficio CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-365-C el contratista entregó RESPUESTA OFICIO SUBA-083-TH-472
El 24 de octubre de 2025 mediante oficio CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-366-C el contratista entregó PMT PRORROGA 11002757 -11002945 SABANA DE TIBABUYES

Para la presente semana se realizaron las siguientes actividades en campo
-20 de octubre de 2025
CIV 11001062 ALMENDROS
Se realizó construcción en mampostería de cajas de empalme de 0,60x0,60 (interno) para red domiciliaria 6"
CIV 11002134 FONTANA
Se realizó instalación de geotextil
CIV 11012036 LOMBARDÍA
Se realizó reparación de manguera de agua potable
Se realizó compactación de base AR SABG38 mejorada con cemento y aditivo liquido
Se realizó cargue de material excavado
CIV 11001671 PORTALES DEL NORTE
Se realizó cargue de carpeta asfáltica demolida
CIV 11003244 GILMAR
Se realizó limpieza y lavado de red sanitaria 8" con equipo VACTOR
-21 de octubre de 2025
CIV 11002026 SAN CARLOS
Se realizó toma de asentamiento (slump) de mixers
Se realizó fundida de concreto MR45 costado nororiental desde K0+108 a K0+117
Se realizó vibrado de concreto MR45
Se realizó toma de muestras de vigas
Se realizó nivelación de concreto MR45
Se realizó la aplicación de antisol en el costado nororiental desde K0+108 a K0+117
Se realizó flotado de concreto MR45
Se realizaron actividades de acabado de concreto MR45
CIV 11001010 ALMENDROS
Se realizó construcción de cañuelas para cajas de empalme de 0,60x0,60 (interno) para red domiciliaria 6"
Se realizó cargue de material excavado
Se realizó excavación de subrasante
CIV 11000912 ALMENDROS
Se realizó cargue de material excavado
CIV 11002134 FONTANA

Se realizó instalación de red sanitaria 8"
CIV 11012036 LOMBARDÍA
Se realizó mezcla de material base AR SBG38 con cemento y aditivo liquido
Se realizó compactación de base AR SABG38 mejorada con cemento y aditivo liquido
CIV 11001671 PORTALES DEL NORTE
Se realizó cargue de carpeta asfáltica demolida
CIV 11003244 GILMAR
Se realizó limpieza y lavado de red sanitaria 8" con equipo VACTOR
Se realizó limpieza y lavado de red pluvial 12" con equipo VACTOR
Se realizó inspección de red sanitaria 8" con cámara CCTV
-22 de octubre de 2025
CIV 11001010 ALMENDROS
Se realizó cargue de material excavado
Se realizó excavación mecánica de subrasante
Se realizó instalación de tapas para cajas de empalme de 0,60x0,60 (interno) para red domiciliaria 6"
Se realizó instalación de material B200
Se realizo instalación de tubería para sumidero
CIV 11002134 FONTANA
Se realizó revisión de niveles de tubería de red sanitaria 8" instalada
Se realizó excavación manual para instalación de red sanitaria 8"
Se realizó instalación de tubería domiciliaria 6"
CIV 11012036 LOMBARDÍA
Se realizó mezcla de material base AR SBG38 con cemento y aditivo liquido
Se realizó instalación de base AR SABG38 mejorada con cemento y aditivo liquido
CIV 11002558 LOMBARDÍA
Se realizó instalación de cerramiento
CIV 11003244 GILMAR
Se realizó inspección de red sanitaria 8" con cámara CCTV
Se realizó inspección de red pluvial 12" con cámara CCTV
-23 de octubre de 2025
CIV 11004595 GAITANA
Se realizó reparación de afectación en losa de concreto
CIV 11002026 SAN CARLOS
Se realizó toma de asentamiento (slump) de mixers
Se realizó fundida de concreto MR45 costado nororiental desde K0+108 a K0+117
Se realizó vibrado de concreto MR45
Se realizó toma de muestras de vigas
Se realizó la aplicación de antisol en el costado nororiental desde K0+108 a K0+117
Se realizó flotado de concreto MR45
Se realizaron actividades de acabado de concreto MR45
CIV 11002757 SABANA DE TIBABUYES
Se realizó corte y excavación para instalación de sumidero
CIV 11001010 ALMENDROS
Llega sardinel A10
CIV 11000989 ALMENDROS
Se realizó revisión de niveles para instalación de sardinel A10
Se realizó alineamiento para instalación de sardinel A10
CIV 11002134 FONTANA
Se realizó revisión de subrasante
CIV 11012036 LOMBARDÍA
Se completa la instalación de cerramiento
Se realizó mezcla de material base AR SBG38 con cemento y aditivo liquido
CIV 11012036 LOMBARDÍA
Se realizó verificación espesor de pavimentos
CIV 11002492 LOMBARDÍA
Se realizó verificación espesor de pavimentos en vía
Se realizó verificación espesor de pavimentos en bahía
CIV 11001671 PORTALES DEL NORTE
Se realizó cargue de carpeta asfáltica demolida
-24 de octubre de 2025
CIV 11001062 ALMENDROS
Se realizó seriado de base AR SABG38 mejorada con cemento y aditivo liquido
Se realizó chequeo de niveles de base instalada AR SABG38 mejorada con cemento y aditivo liquido
CIV 11001010 ALMENDROS
Se realizó instalación de geotextil desde K0+070 a K0+100
Se realizó seriado de subbase AR SBG50
Se realizó instalación de geocelda
Se realizó llenado de geocelda con material AR SBG50
CIV 11002134 FONTANA
Se realizó instalación de material B200 para red sanitaria 8"
Se realizó cargue de material excavado
CIV 11012036 LOMBARDÍA
Se realizó retiro y cargue de carpeta asfáltica demolida
Se realizó tomas de densidades en las abscisas K0+010, K0+030 y K0+045
Se realizó cargue de material de excavación
Se realizó compactación de base AR SABG38 mejorada con cemento y aditivo liquido
CIV 11003244 GILMAR
Se realizó instalación de señalización correspondiente al PMT aprobado
-25 de octubre de 2025
CIV 11001062 ALMENDROS
Se realizó instalación de sardinel A10 ambos costados
Se realizó instalación de sumidero prefabricado
CIV 11001040 ALMENDROS
Se realizó excavación mecánica para tubería sanitaria
CIV 11001010 ALMENDROS
Se continúo llenado de geocelda con material AR SBG50
CIV 11012036 LOMBARDÍA
Se realizó liberación de base instalada base AR SABG38 mejorada con cemento y aditivo liquido
Se realizó levantamiento topográfico
CIV 11001671 PORTALES DEL NORTE
Llega tubería de 32", 24", 16" y 8"

PMT

Tabla 1 Resumen de PMT aprobados y vigentes

COI	BARRIO	CIV	Desde	Hasta	FECHA INICIO	FECHA FIN	Radicado SDM
36	LA GAITANA	**11004595**	CL 132BBISA KR 126D	CL 132BBISA TV 127	05-09-2025	25-12-2025	Aprobado 24 Hrs, Horario de trabajo: 07:00-17:00
35	SAN CARLOS DE SUBA	**11002026**	KR 136A CL 143A	KR 136A CL 144	29-08-2025	27-11-2025	Aprobado 24 Hrs, Horario de trabajo: 07:00-17:00
43	Sabana de Tibabuyes	**11002945**	TV 127C DG 139ABIS	TV 127C DG 140	24-10-2025	28-10-2025	Aprobado 24 Hrs, Horario de trabajo: 07:00-17:00
43	Sabana de Tibabuyes	**11002757**	TV 127C DG 139ABIS	TV 127C DG 140	24-10-2025	28-10-2025	Aprobado 24 Hrs, Horario de trabajo: 07:00-17:00
23	Tuna Alta	**11002269**	kr 90 calle 154	KR 90 79 m al norte	06-06-2025	02-10-2025	202561201660132, Aprobado 24 Hrs, Horario de trabajo: 07:00-17:00
23	Tuna Alta	**11002230**	kr 90 calle 154	KR 90 79 m al norte	06-06-2025	02-10-2025	202561201660132, Aprobado 24 Hrs, Horario de trabajo: 07:00-17:00
26	Almendros	**11000989**	CLL 152 B KR 114B	CLL 152 B KR 114D	27-06-2025	23-10-2025	202561202030992, Aprobado 24 Hrs, Horario de trabajo: 07:00-17:00
26	Almendros	**11001062**	CLL 152 B KR 114	CLL 152 B KR 113C	27-06-2025	23-10-2025	202561202030992, Aprobado 24 Hrs, Horario de trabajo: 07:00-17:00
26	Almendros	**11000912**	CLL 152 B KR 114F	CLL 152 B KR 114D	27-06-2025	23-10-2025	202561202030992, Aprobado 24 Hrs, Horario de trabajo: 07:00-17:00
26	Almendros	**11001040**	CLL 152 B KR 114A	CLL 152 B KR 114	27-06-2025	23-10-2025	202561202030992, Aprobado 24 Hrs, Horario de trabajo: 07:00-17:00
26	Almendros	**11001010**	CLL 152 B KR 114B	CLL 152 B KR 114A	27-06-2025	23-10-2025	202561202030992, Aprobado 24 Hrs, Horario de trabajo: 07:00-17:00
26	Almendros	**11000875**	CLL 152 B KR 115	CLL 152 B KR 114F	27-06-2025	23-10-2025	202561202030992, Aprobado 24 Hrs, Horario de trabajo: 07:00-17:00
39	Portales Norte	**11001671**	Calle 168A KR 73	Calle 168A KR 74A	03-10-2025	29-01-2025	202561203354132, Aprobado 24 Hrs, Horario de trabajo: 07:00-17:00
39	LOMBARDÍA	**11013026**	kr 111 Cll 142 A	kr 111 Cll 143	26-09-2025	15-01-2026	202561203353892, Aprobado 24 Hrs, Horario de trabajo: 07:00-17:00

Por medio del oficio SPMT 202531208653951 del 4 de agosto de 2025 Quedan suspendidos los siguientes PMT:

22	Santa Cecilia	**11004750**	KR 156A CL 132	KR 156A CL 132D	06-06-2025	2-10-2025	202561201659882, Aprobado 24 Hrs, Horario de trabajo: 07:00-17:00
22	Santa Cecilia	**11004687**	KR 156A CL 132	KR 156A CL 132D	06-06-2025	2-10-2025	202561201659882, Aprobado 24 Hrs, Horario de trabajo: 07:00-17:00
22	Santa Cecilia	**11004750**	KR 156A CL 132	KR 156A CL 132D	06-06-2025	2-10-2025	202561201659882, Aprobado 24 Hrs, Horario de trabajo: 07:00-17:00
23	Lombardía	**11002492**	KR 111 CALLE 142	KR 111 CALLE 143	06-06-2025	02-10-2025	202561201659812, Aprobado 24 Hrs, Horario de trabajo: 07:00-17:00
23	Lombardía	**11002492**	KR 111 CALLE 142	KR 111 CALLE 143	06-06-2025	02-10-2025	202561201659812, Aprobado 24 Hrs, Horario de trabajo: 07:00-17:00
23	Lombardía	**11002558**	KR 111 CALLE 142	KR 111 CALLE 143	06-06-2025	02-10-2025	202561201659812, Aprobado 24 Hrs, Horario de trabajo: 07:00-17:00
23	Lombardía	**11012036**	KR 111 CALLE 142	KR 111 CALLE 143	06-06-2025	02-10-2025	202561201659812, Aprobado 24 Hrs, Horario de trabajo: 07:00-17:00
23	Lombardía	**11002792**	KR 111 CALLE 142	KR 111 CALLE 143	06-06-2025	02-10-2025	202561201659812, Aprobado 24 Hrs, Horario de trabajo: 07:00-17:00
23	Lombardía	**11002971**	KR 111 CALLE 142	KR 111 CALLE 143	06-06-2025	02-10-2025	202561201659812, Aprobado 24 Hrs, Horario de trabajo: 07:00-17:00

Por medio del oficio SPMT 202531210485001 del 4 de septiembre de 2025 Quedan suspendidos los siguientes PMT:

23	Portales Norte	**11001671**	Calle 168A KR73A	Calle 168A KR74A	06-06-2025	02-10-2025	202561201660022, Aprobado 24 Hrs, Horario de trabajo: 07:00-17:00

Actividades realizadas por interventoría (Componente Técnico) :

El 20 de octubre 2025 la interventoría mediante oficio SUBA-083-TH-462 entregó Respuesta comunicación CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-330C Respuesta Pavimento y Espacio Público de Segmentos Viales en Suba GT13-CSVVR-V0 (Diagnosticos fase 3)
El 20 de octubre 2025 la interventoría mediante oficio SUBA-083-TH-463 entregó Respuesta Comunicado CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-294-C Diseño de Espacio Público - GT14-CSVVR-V0 (Pavimentos) y CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-294-C, CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-306-C CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-348-C (Geotecnia).
El 22 de octubre 2025 la interventoría mediante oficio SUBA-083-TH-464 entregó Comunicado CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-344-C EVENTOS EN FONTANA CIV 11002134 AJENOS AL CONSORCIO SUBA VIAL VR / RED POTABLE ASBESTO CEMENTO Y PLANOS EAAB CON AUSENCIAS DE REDES
El 21 de octubre 2025 la interventoría mediante oficio SUBA-083-TH-465 entregó Informe semanal de Interventoría No. 29
El 21 de octubre 2025 la interventoría mediante oficio SUBA-083-TH-466 entregó RESPUESTA OFICIOS CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-355-C APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL .
El 21 de octubre 2025 la interventoría mediante oficio SUBA-083-TH-467 entregó Comunicados CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-352-C y CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-353-C Remisión actas de vecindad frente de obra Portales Norte 11001671y Lombardía 11002971, 11002792, 11012036, 11002558 y 11002492
El 22 de octubre 2025 la interventoría mediante oficio SUBA-083-TH-468 entregó Respuesta comunicados CONSSUBAVIALVR-BOG-1009- 2024-306-C y CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-348-C Diseños de Pavimentos Fase 3 (Pavimentos)
El 22 de octubre 2025 la interventoría mediante oficio SUBA-083-TH-469 entregó Solicitud de instalación de señalización correspondiente al PMT CIV11001671
El 23 de octubre 2025 la interventoría mediante oficio SUBA-083-TH-470 entregó RESPUESTA OFICIOS CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-362-C APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL .
El 27 de octubre 2025 la interventoría mediante oficio SUBA-083-TH-471 entregó RESPUESTA OFICIOS CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-363-C APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL .
El 23 de octubre 2025 la interventoría mediante oficio SUBA-083-TH-472 entregó Medida correctiva en las actividades de obra CIV 11001671. Portales Norte
El 24 de octubre 2025 la interventoría mediante oficio SUBA-083-TH-473 entregó RESPUESTA OFICIOS CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-363-C APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL .
El 24 de octubre 2025 la interventoría mediante oficio SUBA-083-TH-474 entregó SS 202531114131771 Remisión de aprobación de "Concepto técnico favorable de Aprobación a los diseños de señalización horizontal y vertical del Contrato de obra FDLS No. 1009 – 2024"
El 25 de octubre 2025 la interventoría mediante oficio SUBA-083-TH-475 entregó CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-365-C PMT prorroga 11002757 -11002945 Sabana de Tibabuyes
El 25 de octubre 2025 la interventoría mediante oficio SUBA-083-TH-476 entregó CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-338-C Solicitud personal de obra. Topógrafo inspector

La interventoría realiza acompañamiento alas siguientes actividades :
-20 de octubre de 2025
CIV 11001062 ALMENDROS
Se realizó construcción en mampostería de cajas de empalme de 0,60x0,60 (interno) para red domiciliaria 6"
CIV 11002134 FONTANA
Se realizó instalación de geotextil
CIV 11012036 LOMBARDÍA
Se realizó reparación de manguera de agua potable
Se realizó compactación de base AR SABG38 mejorada con cemento y aditivo liquido
Se realizó cargue de material excavado
CIV 11001671 PORTALES DEL NORTE
Se realizó cargue de carpeta asfáltica demolida
CIV 11003244 GILMAR
Se realizó limpieza y lavado de red sanitaria 8" con equipo VACTOR
-21 de octubre de 2025
CIV 11002026 SAN CARLOS
Se realizó toma de asentamiento (slump) de mixers
Se realizó fundida de concreto MR45 costado nororiental desde K0+108 a K0+117
Se realizó vibrado de concreto MR45
Se realizó toma de muestras de vigas
Se realizó nivelación de concreto MR45
Se realizó la aplicación de antisol en el costado nororiental desde K0+108 a K0+117
Se realizó flotado de concreto MR45
Se realizaron actividades de acabado de concreto MR45
CIV 11001010 ALMENDROS
Se realizó construcción de cañuelas para cajas de empalme de 0,60x0,60 (interno) para red domiciliaria 6"
Se realizó cargue de material excavado
Se realizó excavación de subrasante
CIV 11000912 ALMENDROS
Se realizó cargue de material excavado
CIV 11002134 FONTANA
Se realizó instalación de red sanitaria 8"
CIV 11012036 LOMBARDÍA
Se realizó mezcla de material base AR SBG38 con cemento y aditivo liquido
Se realizó compactación de base AR SABG38 mejorada con cemento y aditivo liquido
CIV 11001671 PORTALES DEL NORTE
Se realizó cargue de carpeta asfáltica demolida
CIV 11003244 GILMAR
Se realizó limpieza y lavado de red sanitaria 8" con equipo VACTOR
Se realizó limpieza y lavado de red pluvial 12" con equipo VACTOR
Se realizó inspección de red sanitaria 8" con cámara CCTV
-22 de octubre de 2025
CIV 11001010 ALMENDROS
Se realizó cargue de material excavado
Se realizó excavación mecánica de subrasante
Se realizó instalación de tapas para cajas de empalme de 0,60x0,60 (interno) para red domiciliaria 6"
Se realizó instalación de material B200
Se realizo instalación de tubería para sumidero
CIV 11002134 FONTANA
Se realizó revisión de niveles de tubería de red sanitaria 8" instalada
Se realizó excavación manual para instalación de red sanitaria 8"
Se realizó instalación de tubería domiciliaria 6"
CIV 11012036 LOMBARDÍA
Se realizó mezcla de material base AR SBG38 con cemento y aditivo liquido
Se realizó instalación de base AR SABG38 mejorada con cemento y aditivo liquido
CIV 11002558 LOMBARDÍA
Se realizó instalación de cerramiento
CIV 11003244 GILMAR
Se realizó inspección de red sanitaria 8" con cámara CCTV
Se realizó inspección de red pluvial 12" con cámara CCTV
-23 de octubre de 2025
CIV 11004595 GAITANA
Se realizó reparación de afectación en losa de concreto
CIV 11002026 SAN CARLOS
Se realizó toma de asentamiento (slump) de mixers
Se realizó fundida de concreto MR45 costado nororiental desde K0+108 a K0+117
Se realizó vibrado de concreto MR45
Se realizó toma de muestras de vigas
Se realizó la aplicación de antisol en el costado nororiental desde K0+108 a K0+117
Se realizó flotado de concreto MR45
Se realizaron actividades de acabado de concreto MR45
CIV 11002757 SABANA DE TIBABUYES
Se realizó corte y excavación para instalación de sumidero
CIV 11001010 ALMENDROS
Llega sardinel A10
CIV 11000989 ALMENDROS

Se realizó revisión de niveles para instalación de sardinel A10
Se realizó alineamiento para instalación de sardinel A10
CIV 11002134 FONTANA
Se realizó revisión de subrasante
CIV 11012036 LOMBARDÍA
Se completa la instalación de cerramiento
Se realizó mezcla de material base AR SBG38 con cemento y aditivo liquido
CIV 11012036 LOMBARDÍA
Se realizó verificación espesor de pavimentos
CIV 11002492 LOMBARDÍA
Se realizó verificación espesor de pavimentos en vía
Se realizó verificación espesor de pavimentos en bahía
CIV 11001671 PORTALES DEL NORTE
Se realizó cargue de carpeta asfáltica demolida
-24 de octubre de 2025
CIV 11001062 ALMENDROS
Se realizó seriado de base AR SABG38 mejorada con cemento y aditivo liquido
Se realizó chequeo de niveles de base instalada AR SABG38 mejorada con cemento y aditivo liquido
CIV 11001010 ALMENDROS
Se realizó instalación de geotextil desde K0+070 a K0+100
Se realizó seriado de subbase AR SBG50
Se realizó instalación de geocelda
Se realizó llenado de geocelda con material AR SBG50
CIV 11002134 FONTANA
Se realizó instalación de material B200 para red sanitaria 8"
Se realizó cargue de material excavado
CIV 11012036 LOMBARDÍA
Se realizó retiro y cargue de carpeta asfáltica demolida
Se realizó tomas de densidades en las abscisas K0+010, K0+030 y K0+045
Se realizó cargue de material de excavación
Se realizó compactación de base AR SABG38 mejorada con cemento y aditivo liquido
CIV 11003244 GILMAR
Se realizó instalación de señalización correspondiente al PMT aprobado
-25 de octubre de 2025
CIV 11001062 ALMENDROS
Se realizó instalación de sardinel A10 ambos costados
Se realizó instalación de sumidero prefabricado
CIV 11001040 ALMENDROS
Se realizó excavación mecánica para tubería sanitaria
CIV 11001010 ALMENDROS
Se continúo llenado de geocelda con material AR SBG50
CIV 11012036 LOMBARDÍA
Se realizó liberación de base instalada base AR SABG38 mejorada con cemento y aditivo liquido
Se realizó levantamiento topográfico
CIV 11001671 PORTALES DEL NORTE
Llega tubería de 32", 24", 16" y 8"

En la siguiente tabla se resume el estado de los productos.

Tabla 4. Estado de los productos

		Estado	Comentarios
1	**Topografía**	Elaboración	El contratista presento las nivelaciones correspondientes a Fase 1 y Fase 2
2	**Geotecnia**	Presentados 27 CVS de 82	El Contratista presentó diagnósticos 27 CVS, de Fase 1 y Fase 2. A la fecha la interventoría ya se pronunció y se está a la espera de la entrega de más diagnósticos.
3	**Pavimentos**	Presentados 12 CVS de 82	El Contratista presentó 12 tramos, de Fase 1 Los mismos ya fueron aprobados por parte de la interventoría. A la fecha se encuentra en revisión los tramos de la fase 2 por parte de Interventoría
4	**Geométrico**	Presentados 29 CVS de 82	El Contratista presento un total de 29, carteras de diseño las cuales fueron aprobadas por la interventoría
5	**Hidrosanitario**	Presentados los diseños hidrosanitarios de San Carlos	A la fecha del presente Informe se han presentado los diseños hidrosanitarios del CIV 11002026 San Carlos, los cuales fueron observados por parte de Interventoría
6	**Presupuesto y programación**	Presentados por el Contratista	Se han venido revisando APUS y presupuestos de Fase 1 y Fase 2. Los mismos han sido observados por la Interventoría
7	**MAO**	Presentado y aprobado por Interventoría	Radicado a la Alcaldía mediante SUBA-083-TH-021, radicado FDLS 2025-611-008507-2
8	**Plan de atención al ciudadano**	Presentado y aprobado por Interventoría	Radicado a la Alcaldía mediante SUBA-083-TH-043, radicado FDLS 2025-611-009994-2
9	**PMT**	Presentados 31 CVS de 82	A la fecha la SDM aprobó 23 PMT, los cuales se encuentran listados en el presente informe componente de tránsito
10	**Programa de gerencia**	Presentado	Se aprueba por Interventoría y es presentado a la Alcaldía mediante SUBA-083-TH-230 radicado 20256110166062


Comité:
Durante el periodo del presente informe se realizó comité técnico el 16 de octubre de 2025.

ETAPA DE DIAGNÓSTICO - ESTUDIOS Y DISEÑOS

AVANCE FINANCIERO

PROGRAMADO			EJECUTADO			
OBRA	**SEMANAL**	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**	**Atraso /Avance**
Diagnóstico Programado ($)	$ 129.388.567,06	$ 342.499.148,10	Diagnóstico ejecutado ($)	$ 114.344.964,91	$ 327.957.630,52	502.084,57
Diagnóstico Programado (%)	34,00%	90,00%	Diagnóstico ejecutado (%)	30,05%	86,18%	**-3,82%**

Gráfica porcentaje de ejecución vs porcentaje programado
El proyecto se encuentra en etapa de estudios y diagnósticos



Curva No.	Desde	Hasta	Acumulado financiero Programado		Ejecutado
1	1/4/2025	6/4/2025	0,00%		0,00%
2	7/4/2025	13/4/2025	0,00%		0,00%
3	14/4/2025	20/4/2025	15,00%		23,90%
4	21/4/2025	27/4/2025	17,00%		24,08%
5	28/4/2025	4/5/2025	27,00%		25,80%
6	5/5/2025	11/5/2025	29,00%		25,97%
7	12/5/2025	18/5/2025	30,00%		26,17%
8	19/5/2025	25/5/2025	32,00%		28,49%
9	26/5/2025	1/6/2025	39,02%		37,61%
10	2/6/2025	8/6/2025	41,00%		40,23%
11	9/6/2025	15/6/2025	48,00%		47,47%
12	16/6/2025	22/6/2025	50,00%		49,78%
13	23/6/2025	29/6/2025	52,00%		54,61%
14	30/6/2025	6/7/2025	54,00%		55,78%
15	7/7/2025	13/7/2025	55,00%		55,91%
16	14/7/2025	20/7/2025	56,00%		56,13%
17	21/7/2025	27/7/2025	90,00%		86,18%
18	28/7/2025	3/8/2025			
19	4/8/2025	10/8/2025			
20	11/8/2025	17/8/2025			
21	18/8/2025	24/8/2025			
22	25/8/2025	31/8/2025			
23	1/9/2025	7/9/2025			
24	8/9/2025	14/9/2025			
25	15/9/2025	21/9/2025			
26	22/9/2025	28/9/2025			
27	29/9/2025	5/10/2025			
28	6/10/2025	12/10/2025			
29	13/10/2025	19/10/2025			
30	20/10/2025	26/10/2025			
31	27/10/2025	2/11/2025			
32	3/11/2025	9/11/2025			
33	10/11/2025	16/11/2025			
34	17/11/2025	23/11/2025			
35	24/11/2025	30/11/2025			
36	1/12/2025	7/12/2025			
37	8/12/2025	14/12/2025			
38	15/12/2025	21/12/2025			
39	22/12/2025	28/12/2025			
40	29/12/2025	4/1/2026			
41	5/1/2026	11/1/2026			
43	19/1/2026	25/1/2026			


REPORTE DEL AVANCE
Para el presente informe el contratista realizo la entrega de los productos de fase 1, fase 2 y fase 3. Los mismos se en revisión por parte de la Interventoría. Por lo anterior, se da cierre parcial a lo corresponde a la fase de diagnósticos la cual es de un monto de $380.554.609.

ETAPA DE OBRA - EJECUCIÓN

AVANCE FINANCIERO

PROGRAMADO			EJECUTADO			
OBRA	**SEMANAL**	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**	**Atraso /Avance**
Ejecución programada ($)	$ 449.625.105,00	$ 4.025.550.016,00	Ejecución ejecutado ($)	$ 473.831.769,00	$ 4.223.653.900,00	198.103.884,00
Ejecución programado (%)	3,57%	31,96%	Ejecución ejecutado (%)	3,76%	33,53%	1,573%

Grafica porcentaje de ejecución Vs porcentaje programado



Sem. No.	Desde	Hasta	Acumulado financiero % programado		% ejecutado
1	2/6/2025	8/6/2025	0,09%		0,09%
2	9/6/2025	15/6/2025	0,27%		0,33%
3	16/6/2025	22/6/2025	0,74%		0,78%
4	23/6/2025	29/6/2025	1,45%		2,03%
5	30/6/2025	6/7/2025	2,43%		2,48%
6	7/7/2025	13/7/2025	3,27%		4,24%
7	14/7/2025	20/7/2025	3,95%		5,47%
8	21/7/2025	27/7/2025	4,59%		6,44%
9	28/7/2025	3/8/2025	5,51%		7,34%
10	4/8/2025	10/8/2025	6,52%		8,43%
11	11/8/2025	17/8/2025	7,27%		8,73%
12	18/8/2025	24/8/2025	9,09%		9,96%
13	25/8/2025	31/8/2025	11,56%		12,08%
14	1/9/2025	7/9/2025	12,68%		12,49%
15	8/9/2025	14/9/2025	15,45%		15,17%
16	15/9/2025	21/9/2025	18,41%		18,32%
17	22/9/2025	28/9/2025	19,15%		22,39%
18	29/9/2025	5/10/2025	20,92%		25,82%
19	6/10/2025	12/10/2025	24,48%		27,30%
20	13/10/2025	19/10/2025	26,39%		29,77%
21	20/10/2025	26/10/2025	31,99%		33,53%
22	27/10/2025	2/11/2025			
23	3/11/2025	9/11/2025			
24	10/11/2025	16/11/2025			
25	17/11/2025	23/11/2025			
26	24/11/2025	30/11/2025			
27	1/12/2025	7/12/2025			
28	8/12/2025	14/12/2025			
29	15/12/2025	21/12/2025			
30	22/12/2025	28/12/2025			
31	29/12/2025	4/1/2026			
32	5/1/2026	11/1/2026			
33	12/1/2026	18/1/2026			
34	19/1/2026	25/1/2026			
35	26/1/2026	31/1/2026			

ANÁLISIS DEL AVANCE

A la fecha del presente informe se tiene programado un avance del 31.96% y el ejecutado en obra es del 33.53% dando un avance positivo para el contratista del 1.573%. Para el CIV 11002026 San Carlos de suba se realizan labores de instalación de concreto en vía MR-45 y excavación y confinamiento del bordillo A-80, para el CIV 11002134 fontana se continua con labores de excavación mecánica para instalación de tubería sanitaria de 8". No obstante, en este CIV se presentaron dificultades con las redes de acueducto, las cuales han atrasado el desarrollo de las actividades de obra. La Interventoría solicito redistribución de la programación por el atraso presentado, con la correspondiente justificación. Para el Civ 11001062 Construcción en mamposteria de cajas de empalme de 0,60x0,60 para red domiciliaria 6", Civ 11001010 almendros, Se realizó construcción de caja de inspección 40x40, excavación de red domiciliaria de 6", demolición de tubería de 6", instalación de red domi8ciliaria de 6", relleno en triturado y B200 de la red domiciliaria en los costados derecho e izquierdo. Asimismo, instalación de YEE de 8" a 6", CIV 11000989 en almendros se realizó la excavación manual e instalación de bordillo. 11000912 cargue de material excavado, Civ 11004595 Gaitana se realizaron actividades de acabados. CIV 11002757 -11002945 sabana de Tibabuyes se realiza la instalación de los sumideros Portales Norte, se continua con el retiro de la carpeta asfáltica y en Lombardía 11002036 se realizo la instalación de la base AR SABG38 mejorada con cemento y aditivo liquido

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN POR CIV

CONDICIONES INICIALES (ETAPA PRECONTRACTUAL)							CONDICIONES SEGÚN ESTUDIOS Y DISEÑOS		CONDICIONES SEGÚN EJECUCIÓN							
No.	CIV	PK-ID		DESDE	HASTA	TIPO DE INTERVENCIÓN	FASE	TIPO DE INTERVENCIÓN (según diagnóstico y diseño)	ESTADO A LA FECHA	% PROG. SEMANAL	% EJEC. SEMANAL	% PROG. ACUM.	% EJEC. ACUM.	DESVIACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
1	11000989	176634	CALZADA	KR 114B	KR 114D	RECONSTRUCCIÓN	1	Reconstrucción - rígido	En ejecución	6,598%	11,363%	23,835%	37,773%	13,94%	28/07/2025	30/01/2026	Aprobado PMT mediante COI 26
2	11001062	176631	CALZADA	KR 114	KR 113C	RECONSTRUCCIÓN	1	Reconstrucción - rígido	En ejecución	7,758%	36,006%	29,813%	67,752%	37,94%	28/07/2025	30/01/2026	Aprobado PMT mediante COI 26
3	11000912	176635	CALZADA	KR 114F	KR 114D	RECONSTRUCCIÓN	1	Reconstrucción - rígido	En ejecución	8,378%	1,806%	48,708%	39,474%	-9,23%	28/07/2025	30/01/2026	Aprobado PMT mediante COI 26
4	11003244	169339	CALZADA	KR 59	KR 62	ACCIÓN DE MOVILIDAD	3										
5	11002729	176277	CALZADA	CRA 102 B	CRA 103 B	RECONSTRUCCIÓN	3										
6	11004428	174146	CALZADA	CLL 132 D	CLL 133	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	1	Postergar la Intervención									
7	11004238	174147	CALZADA	CLL 133	CLL 135	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	1	Postergar la Intervención									
8	11004595	174103	CALZADA	CRA 126 D	TV 127	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	1	Reconstrucción - rígido	En ejecución	2,434%	0,219%	100,000%	100,000%	0,00%	16/6/2025	31/10/2025	Aprobado PMT mediante COI 17
9	11002945	175729	CALZADA	DG 139 A BIS	DG 139 B	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	1	Reconstrucción - flexible	En ejecución	1,606%	0,375%	70,462%	92,148%	21,69%	14/07/2025	25/11/2025	Aprobado PMT mediante COI 22
10	11002757	175731	CALZADA	DG 139 B	DG 140	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	1	Reconstrucción - flexible	En ejecución	0,629%	0,377%	62,318%	95,737%	33,42%	14/07/2025	25/11/2025	Aprobado PMT mediante COI 22
11	11004607	174993	CALZADA	CLL 132 A	CLL 132 D	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	2										
12	11004687	174992	CALZADA	CLL 132 BIS	CLL 132 A	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	2										
13	11004750	174991	CALZADA	CLL 132	CLL 132 BIS	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	2										
14	11002051	169238	CALZADA	CLL 167 A	CLL 168	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	3										
15	11003050	91100218	CALZADA	KR 109	KRA 109 A	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	3										
16	11003033	91100346	CALZADA	KRA 109 A	KRA 109 B	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	3										
17	11013446	91104122	CALZADA	KRA 109 B	15	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	3										
18	11003020	91100345	CALZADA	KRA 109 B	KRA 109 C	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	3										
19	11001671	177523	CALZADA	KR 73 A	KR 74 A	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	2	Reconstrucción - flexible	En ejecución	2,163%	0,683%	3,804%	1,831%	-1,97%	17/10/2025	30/01/2026	Aprobado PMT mediante COI 39
20	11002161	175849	CALZADA	KR 127 D	KR 128	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	3	Propuesto exclusión									
21	11001937	176420	CALZADA	CLL 147 A	CLL 148	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	1	Reconstrucción - flexible									
22	11002134	176418	CALZADA	AV SUBA	CLL 147 A	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	1	Reconstrucción - flexible	En ejecución	15,072%	0,305%	75,493%	10,306%	-65,19%	18/09/2025	30/01/2026	Aprobado PMT mediante COI 22
23	11002492	175670	CALZADA	CLL 142 C	CLL 143	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	2										
24	11002492	91100290	CALZADA	CLL 142 C	CLL 143	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	2										
25	11002558	175669	CALZADA	CLL 142 B	CLL 142 C	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	2										
26	11012036	472420	CALZADA	CLL 142 A	CLL 142 B	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	2	Rehabilitación - Flexible	En ejecución	10,044%	20,922%	22,698%	25,736%	3,04%	16/10/2025	15/12/2025	Aprobado PMT mediante COI 39
27	11002792	173989	CALZADA	CLL 142 A	CLL 142 A	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	2										
28	11002971	173988	CALZADA	CLL 142	CLL 142 A	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	2										
29	11013260	91019827	CALZADA	KR 67	KR 68	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	2										
30	11000200	170096	CALZADA	KR 78	KR 80	REHABILITACIÓN	3										
31	11000200	170095	CALZADA	KR 78	KR 80	REHABILITACIÓN	3										
32	11000182	170097	CALZADA	KR 80	LINDERO	REHABILITACIÓN	3										
33	11000182	170098	CALZADA	KR 80	LINDERO	REHABILITACIÓN	3										
34	11000622	169808	CALZADA	CL 176	CL 178	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	3										
35	11007359	172298	CALZADA	CL 129	CL 129C	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	3	Propuesto para exclusión									
36	11007314	172102	CALZADA	KR 102A	KR 103	RECONSTRUCCIÓN	3										
37	11002026	175844	CALZADA	CL 143A	CL 144	RECONSTRUCCIÓN	1	Reconstrucción - rígido	En ejecución	0,113%	1,064%	94,536%	96,777%	2,24%	4/06/2025	16/12/2025	Aprobado PMT COI 17
38	11012980	91010308	CALZADA	KR 147A	KR 147C	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	1	Propuesto exclusión									
39	11000360	169958	CALZADA	KR 65	KR 67	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	3										
40	11000307	169965	CALZADA	KR 68	KR 68	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	3										
41	11005731	169525	CALZADA	CL 146 A	CL 146 B	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	3										
42	11011933	472334	CALZADA	CL 119	CL 119 A	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	2										
43	11010570	168695	CALZADA	CL 119 A	CL 119 A	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	2										
44	11011935	472336	CALZADA	CL 119 A	CL 120	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	2										
45	11001040	176632	CALZADA	KR 114A	KR 114	RECONSTRUCCIÓN	1	Reconstrucción - rígido	En ejecución	1,623%	9,117%	9,184%	18,383%	9,20%	28/07/2025	30/01/2026	Aprobado PMT mediante COI 26
46	11001010	176633	CALZADA	KR 114B	KR 114A	RECONSTRUCCIÓN	1	Reconstrucción - rígido	En ejecución	3,857%	0,180%	16,205%	66,942%	50,74%	28/07/2025	30/01/2026	Aprobado PMT mediante COI 26
47	11000875	176636	CALZADA	KR 115	KR 114F	RECONSTRUCCIÓN	1	Reconstrucción - rígido	En ejecución	3,417%	0,000%	10,499%	6,370%	-4,13%	28/07/2025	30/01/2026	Aprobado PMT mediante COI 26
48	11002269	49066	ANDEN	CL 154	CL 154A	RECONSTRUCCIÓN	2										
49	11002230	49068	ANDEN	CL 154A	LINDERO	RECONSTRUCCIÓN	2										
50	11001558	24131016	ANDEN	CL 154	CL 154A	RECONSTRUCCIÓN	3										

51	11001466	519947	ANDEN	CL 154A	CL 155	RECONSTRUCCIÓN	3											
52	11012157	92062363	ANDEN	KR 93	CL 169B	RECONSTRUCCIÓN	3											
53	11012155	531080	ANDEN	CL 170	LINDERO	RECONSTRUCCIÓN	3											
54	11013031	92051701	ANDEN	CL 144	CL 144C	RECONSTRUCCIÓN	3											
55	11013032	92051591	ANDEN	KR 141A	KR 141B	RECONSTRUCCIÓN	3											
56	11014786	92084967	ANDEN	KR 141B	KR 141A	RECONSTRUCCIÓN	3											
57	11013480	92073550	ANDEN	CL 142B BIS	CL 142C	REHABILITACIÓN	3											
58	11013481	92073622	ANDEN	CL 142B	CL 142B BIS	REHABILITACIÓN	3											
59	11013482	92073623	ANDEN	CL 142A	CL 142B	REHABILITACIÓN	3											
60	11012996	92051727	ANDEN	CL 142 BIS A	CL 142A	REHABILITACIÓN	3											
61	11013222	92051728	ANDEN	CL 142	CL 142 BIS A	REHABILITACIÓN	3											
62	11003974	56707	ANDEN	CL 131	CL 132	RECONSTRUCCIÓN	3											
63	11003804	56524	ANDEN	CL 132F BIS	CL 133	RECONSTRUCCIÓN	3											
64	11003895	56522	ANDEN	CL 132F	CL 132F BIS	RECONSTRUCCIÓN	3											
65	11011985	467186	ANDEN	CL 132D BIS	CL 132F	RECONSTRUCCIÓN	3											
66	11002412	48561	ANDEN	KR 54C	KR 55A	RECONSTRUCCIÓN	3											
67	11002411	48598	ANDEN	CL 166	CL 166BIS	RECONSTRUCCIÓN	3											
68	11002322	48590	ANDEN	KR 54C	KR 55A	RECONSTRUCCIÓN	3											
69	11002222	58846	ANDEN	TV 118	TV 127C	REHABILITACIÓN	3											
70	11014443	92062050	ANDEN	KR 100	KR 100B	REHABILITACIÓN	3	Propuesto para exclusión										
71	11000224	49786	ANDEN	KR 50	KR 54D	REHABILITACIÓN	3	Propuesto para exclusión										
72	11001437	519943	ANDEN	159 A BIS	169B	REHABILITACIÓN	3											
73	11002186	48655	ANDEN	KR 54A	KR 54B	RECONSTRUCCIÓN	2											
74	11002151	48462	ANDEN	KR 45A	KR 48	REHABILITACIÓN	3											
75	11002207	176375	CALZADA	CL 150C	CL 151	RECONSTRUCCIÓN	3											
76	11001958	531115	CALZADA	CL 154A	CL 156	RECONSTRUCCIÓN RESALTOS	3	Propuesto para exclusión										
77	11001739	531205	CALZADA	CL 156	CL 157	RECONSTRUCCIÓN RESALTOS	3	Propuesto para exclusión										
78	11001530	531202	CALZADA	CL 157BIS	CL 157	RECONSTRUCCIÓN RESALTOS	3	Propuesto para exclusión										
79	11001107	531313	CALZADA	CL 159BIS	CL 161	RECONSTRUCCIÓN RESALTOS	3	Propuesto para exclusión										
80	11012022	531142	CALZADA	CL 161	CL162	RECONSTRUCCIÓN RESALTOS	3	Propuesto para exclusión										
81	11002125	174588	CALZADA	CL 143A	CL 144	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	3	Propuesto para exclusión										
82	11002055	174589	CALZADA	CL 143A	CL 144	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	3	Propuesto para exclusión										

COMPONENTE DE TRÁNSITO:

Se hizo revisión de la implementación del PMT en los frentes en ejecución.

AMBIENTAL - FORESTAL:

AMBIENTAL - FORESTAL
En temas ambientales, ha cumplido con la disposición adecuada de RCD de los frentes CIV11004595, CIV11002026, CIV11002945 y CIV11002757, 11001062,11001040,11001010,11000989,11000912,11000875 según en los sitios autorizados por la interventoría, se le hizo el seguimiento del lavado de batería de baños en los frentes de Gaitana, san Carlos y Tibabuyes, se hizo entrega del informe mensual ambiental por parte del contratista para la revisión y aprobación, se radica el informe #5 del contratista a la supervisión, se hace el cargue de los documentos de pin ambiental en compañía de la supervisión y contratista.

SST:
En temas de seguridad y salud en el trabajo, el contratista ha cumplido con el uso adecuado de elementos de protección personal, se ha verificado el diligenciado de los permisos de análisis de trabajo seguro; de igual manera, se revisó las charlas pre operacionales dadas y se evidencia en registro fotográfico remitido por el contratista. Se realizó la revisión de la documentación entregada por el contratista de afiliaciones a seguridad social de personal nuevo y maquinaria así como la revisión de personal retirado, se realizo retroalimentación con las actividades de alto riesgo, tomando medidas preventivas para evitar accidentes laborales, se hace seguimiento en frentes de obra por parte del área SST de la interventoría, se retroalimenta y se deja constatado en bitácora, la exigencia de uso del entibado en las excavaciones de cambio de tubería, se radica el informe #5 del contratista a la supervisión.

COMPONENTE SOCIAL:

Se realizó acompañamiento a reunión extraordinario con veedor de frente de obra del barrio Almendros.
Se realizó mesa de trabajo entre profesionales sociales de obra y contratista.
Se realizó acompañamiento a recorrido de obra con funcionario de Secretaria de Movilidad.
Se realizó recorrido de PSI en los diferentes frentes de trabajo.
Se realizó acompañamiento a reunión de pendientes con presidente de la JAC en el barrio Gaitana.
Se realizó acompañamiento a cierre de actas de vecindad en Gaitana.
Se participó en comité de seguimiento semanal de obra.
Se realizó acompañamiento a levantamiento de actas de vecindad en barrio Turingia.

OBSERVACIONES, ACLARACIONES Y/O CONCLUSIONES:

RECOMENDACIONES:

5. ANEXOS

No.	Nombre anexo
1	Registro Fotográfico
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Nota :

Firmado en el mes de: OCTUBRE de 2025

(Mes en letras) (Año de firma del informe)

(Nombre) Edison Gonzalez Lopez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA - CONSORCIO SUBA TH 003

CONSORCIO SUBA TH003	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** Contrato de obra **OFICINA DE INFRAESTRUCTURA** **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

SEMANA No. 30 **DEL** 20/10/2025 **AL** 26/10/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 083-2025 INT (119251) (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1009-2024-LP (119226) (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1

Construcción en mampostería de cajas de empalme de 0,60x0,60 (interno) para red domiciliaria 6" CIV 11001062 ALMENDROS



Fotografía 2

Instalación de geotextil CIV 11002134 FONTANA



Fotografía 3

Reparación de manguera de agua potable CIV 11012036 LOMBARDÍA



Fotografía 4

Compactación de base AR SABG38 mejorada con cemento y aditivo liquido CIV 11012036 LOMBARDÍA



Fotografía 5

Cargue de material excavado CIV 11012036 LOMBARDÍA



Fotografía 6

Cargue de carpeta asfáltica demolida CIV 11001671 PORTALES DEL NORTE



Fotografía 07

Limpieza y lavado de red sanitaria 8” con equipo VACTOR



Fotografía 08

Toma de asentamiento (slump) de mixers CIV 11002026 SAN CARLOS



Fotografía 09

Fundida de concreto MR45 costado nororiental desde K0+108 a K0+117 CIV 11002026 SAN CARLOS



Fotografía 10

Vibrado de concreto MR45 CIV 11002026 SAN CARLOS



Fotografía 11

Toma de muestras de vigas CIV 11002026 SAN CARLOS



Fotografía 12

Nivelación de concreto MR45 CIV 11002026 SAN CARLOS



Fotografía 13

Aplicación de antisol en el costado nororiental desde K0+108 a K0+117 CIV 11002026 SAN CARLOS



Fotografía 14

Flotado de concreto MR45 CIV 11002026 SAN CARLOS



Fotografía 15

Actividades de acabado de concreto MR45 CIV 11002026 SAN CARLOS



Fotografía 16

Construcción de cañuelas para cajas de empalme de 0,60x0,60 (interno) para red domiciliaria 6" CIV 11001010 ALMENDROS



Fotografía 17

Cargue de material excavado CIV 11001010 ALMENDROS



Fotografía 18

Excavación de subrasante CIV 11001010 ALMENDROS



Fotografía 19

Cargue de material excavado CIV 11000912 ALMENDROS



Fotografía 20

Instalación de red sanitaria 8" CIV 11002134 FONTANA



Fotografía 21

Mezcla de material base AR SBG38 con cemento y aditivo liquido CIV 11012036 LOMBARDÍA



Fotografía 22

Compactación de base AR SABG38 mejorada con cemento y aditivo liquido CIV 11012036 LOMBARDÍA



Fotografía 23

Cargue de carpeta asfáltica demolida CIV 11001671 PORTALES DEL NORTE



Fotografía 24

Limpieza y lavado de red sanitaria 8" con equipo VACTOR CIV 11003244 GILMAR



Fotografía 25

Limpieza y lavado de red pluvial 12" con equipo VACTOR CIV 11003244 GILMAR



Fotografía 26

Inspección de red sanitaria 8" con cámara CCTV CIV 11003244 GILMAR



Fotografía 27

Cargue de material excavado CIV 11001010 ALMENDROS



Fotografía 28

Excavación mecánica de subrasante CIV 11001010 ALMENDROS



Fotografía 29

Instalación de tapas para cajas de empalme de 0,60x0,60 (interno) para red domiciliaria 6" CIV 11001010 ALMENDROS



Fotografía 30

Instalación de material B200 CIV 11001010 ALMENDROS



Fotografía 31

Instalación de tubería para sumidero CIV 11001010 ALMENDROS



Fotografía 32

Se realizó revisión de niveles de tubería de red sanitaria 8" instalada CIV 11002134 FONTANA



Fotografía 33

Se realizó excavación manual para instalación de red sanitaria 8" CIV 11002134 FONTANA



Fotografía 34

Se realizó instalación de tubería domiciliaria 6" CIV 11002134 FONTANA




Fotografía 35

Se realizó mezcla de material base AR SBG38 con cemento y aditivo liquido CIV 11012036 LOMBARDÍA



Fotografía 36

Se realizó instalación de base AR SABG38 mejorada con cemento y aditivo liquido CIV 11012036 LOMBARDÍA



Fotografía 37

Instalación de cerramiento CIV 11002558 LOMBARDÍA



Fotografía 38

Inspección de red sanitaria 8” con cámara CCTV CIV 11003244 GILMAR



Fotografía 39

Inspección de red pluvial 12” con cámara CCTV CIV 11003244 GILMAR



Fotografía 40

Reparación de afectación en losa de concreto CIV 11004595 GAITANA



Fotografía 41

Toma de asentamiento (slump) de mixers CIV 11002026 SAN CARLOS



Fotografía 42

Fundida de concreto MR45 costado nororiental desde K0+108 a K0+117 CIV 11002026 SAN CARLOS



Fotografía 43

Vibrado de concreto MR45 CIV 11002026 SAN CARLOS



Fotografía 44

Toma de muestras de vigas CIV 11002026 SAN CARLOS



Fotografía 45

Aplicación de antisol en el costado nororiental desde K0+108 a K0+117 CIV 11002026 SAN CARLOS



Fotografía 46

Flotado de concreto MR45 CIV 11002026 SAN CARLOS



Fotografía 47

Actividades de acabado de concreto MR45 CIV 11002026 SAN CARLOS



Fotografía 48

Corte y excavación para instalación de sumidero CIV 11002757 SABANA DE TIBABUYES



Fotografía 49

Llega sardinel A10 CIV 11001010 ALMENDROS



Fotografía 50

Revisión de niveles para instalación de sardinel A10 CIV 11000989 ALMENDROS



Fotografía 51

Alineamiento para instalación de sardinel A10 CIV 11000989 ALMENDROS



Fotografía 52

Revisión de subrasante CIV 11002134 FONTANA



Fotografía 53

Se completa la instalación de cerramiento CIV 11012036 LOMBARDÍA



Fotografía 54

Mezcla de material base AR SBG38 con cemento y aditivo liquido CIV 11012036 LOMBARDÍA



Fotografía 55

Verificación espesor de pavimentos CIV 11012036 LOMBARDÍA



Fotografía 56

Verificación espesor de pavimentos en vía CIV 11002492 LOMBARDÍA




Fotografía 57

Verificación espesor de pavimentos en bahía CIV 11002492 LOMBARDÍA



Fotografía 58

Cargue de carpeta asfáltica demolida CIV 11001671 PORTALES DEL NORTE



Fotografía 59

Seriado de base AR SABG38 mejorada con cemento y aditivo liquido CIV 11001062 ALMENDROS



Fotografía 60

Chequeo de niveles de base instalada AR SABG38 mejorada con cemento y aditivo liquido CIV 11001062 ALMENDROS



Fotografía 61

Instalación de geotextil desde K0+070 a K0+100 CIV 11001010 ALMENDROS



Fotografía 62

Seriado de subbase AR SBG50 CIV 11001010 ALMENDROS



Fotografía 63

Instalación de geocelda CIV 11001010 ALMENDROS




Fotografía 64

Llenado de geocelda con material AR SBG50 CIV 11001010 ALMENDROS



Fotografía 65

Instalación de material B200 para red sanitaria 8" CIV 11002134 FONTANA



Fotografía 66

Cargue de material excavado CIV 11002134 FONTANA



Fotografía 67

Retiro y cargue de carpeta asfáltica demolida CIV 11012036 LOMBARDÍA



Fotografía 68

Tomas de densidades en las abscisas K0+010, K0+030 y K0+045 CIV 11012036 LOMBARDÍA



Fotografía 69

Cargue de material de excavación CIV 11012036 LOMBARDÍA



Fotografía 70

Compactación de base AR SABG38 mejorada con cemento y aditivo liquido CIV 11012036 LOMBARDÍA



Fotografía 71

Instalación de señalización correspondiente al PMT aprobado CIV 11003244 GILMAR



Fotografía 72

Instalación de sardinel A10 ambos costados CIV 11001062 ALMENDROS



Fotografía 73

Instalación de sumidero prefabricado CIV 11001062 ALMENDROS



Fotografía 74

Se continúo llenado de geocelda con material AR SBG50 CIV 11001010 ALMENDROS



Fotografía 75

Liberación de base instalada base AR SABG38 mejorada con cemento y aditivo liquido CIV 11012036 LOMBARDÍA



Fotografía 76

Levantamiento topográfico



Fotografía 77

Llega tubería de 32”, 24”, 16” y 8”



Fotografía 78

Mesa de trabajo entre profesionales sociales de obra y contratista.



Fotografía 79

Reunión extraordinario con veedor de frente de obra del barrio Almendros.



Fotografía 80

Recorrido de obra con funcionario de Secretaria de Movilidad.



Fotografía 81

Recorrido de obra con funcionario de Secretaria de Movilidad.



Fotografía 82

Recorrido de PSI en los diferentes frentes de trabajo



Fotografía 83

Recorrido de PSI en los diferentes frentes de trabajo



Fotografía 84

Acompañamiento a reunión de pendientes con presidente de la JAC en el barrio Gaitana.



Fotografía 85

Acompañamiento a cierre de actas de vecindad en Gaitana.



Fotografía 86

Acompañamiento a cierre de actas de vecindad en Gaitana.



Fotografía 87

Acompañamiento a levantamiento de actas de vecindad en barrio Turingia.