INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

1. **NOMBRE CONTRATISTA:** C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.
2. **OBJETO:** ADECUACIÓN DE TANQUES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS DEL BLOQUE 27 DEL CAMPUS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
3. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** CIEN MILLONES ($100.000.000) AU E IVA INCLUIDO
4. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución es de cuarenta y cinco (45) días a partir del inicio en la plataforma secop II, sin superar el 30 de diciembre de 2025.
5. **FECHA DE ACTA INICIO: 27/08/2025**
6. **FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN: 18/10/2025.**
7. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN:** CIEN MILLONES ($100.000.000) AU E IVA INCLUIDO

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 27 de agosto al 18 de octubre, el contratista cumplió a cabalidad con las siguientes actividades:

- Presenta los soportes correspondientes acreditando el pago de la seguridad social y parafiscales.
- Presenta el informe de seguimiento a las actividades de obra concernientes a los ámbitos técnicos, financieros, administrativos, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, anexando el material documental, fotográfico y las demás que soportan las actividades ejecutadas

- Pone a disposición del proyecto todo el recurso humano y técnico necesario para su seguimiento
- Presenta personal permanentemente en las instalaciones de la obra para dar cumplimiento a las actividades
- Revisa el cumplimiento de los requisitos de SST.
- Realiza el seguimiento al componente ambiental.
- Verifica el cumplimiento de las normas técnicas y de calidad.
- Realiza seguimiento al cronograma de obra
- Presenta toda la documentación requerida para acreditar las actividades realizadas, así como el pago correspondiente

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Octubre	81834679	$509.600	$2.037.800	$473.400	$3.530.400

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: Para el periodo de 27 de agosto a 18 de octubre no se materializo ningún riesgo y tampoco se aplicaron las garantías estipuladas en el contrato.

INFORME TÉCNICO

Debe contener el detalle de:

- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista cumplió con la instalación y puesta en funcionamiento de los siguientes elementos correspondientes al objeto del contrato:

  - Adecuación de 1 tanque para almacenamiento de aguas lluvias
  - Adecuación de 2 tanques para almacenamiento de agua tratada.
  - Suministro de 2 tanques de polietileno tipo “rotoplast” de 2000lt.
  - Suministro de 2 filtros polyglass.
  - Adecuación de tuberías para el correcto funcionamiento del sistema
  - Suministro de Bomba tipo lapicero minisub sumergible.
  - Reubicación de electrobomba para bombeo de agua.
- Porcentaje de ejecución física del contrato fue del cien por ciento (100%)

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: **CAMPUS VERDE, INTELIGENTE E INCLUSIVO**

A tener en cuenta

INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 100.000.000
VALOR ADICIONADO:	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 100.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 100.000.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0
VALOR POR PAGAR AL	$ 100.000.000
SALDO DEL CONTRATO	$ 100.000.000

Registro presupuestal	No. Factura	Valor facturado (valor Recibido)
12896	FE 113	$100.000.000

INFORMACIÓN JURÍDICO

MODIFICACIONES:

PRORROGAS: SI: __X____ NO: _____

ADICIONES: SI: _____ NO: _X_____

MODIFICACIONES: SI: _____ NO: __X_____

SUSPENSIONES: SI: _____ NO: __X____

REINICIOS: SI: _____ NO: __X___

Debe contener el detalle de:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción; relatar en forma clara y completa las reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, teniendo presente el concepto de la reclamación y la cuantía. También debe dejarse claro, la disponibilidad de recursos para el pago de dichas reclamaciones y a partir de qué momento se efectuará su pago: **al contrato no se le ha iniciado un proceso sancionatorio**
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes: **el contrato no ha sido objeto de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento**
- Las garantías del contrato se encuentran vigentes

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101241138	Calidad del servicio	16/07/2025	30/08/2026	$20.000.000
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	SI AMPARA 1 AÑO, 1 MES Y 15 DIAS		$20.000.000
		Cumplimiento	16/07/2025	30/08/2026	$20.000.000
		Estabilidad y Calidad de la obra	SI AMPARA 5 AÑOS,		$20.000.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	16/07/2025	30/08/2026	$10.000.000
Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**	
SEGUROS DEL ESTADO	65-40-101082955	Predios, labores y operaciones	16/07/2025	30/08/2025	$284.700.000
		Contratistas y subcontratistas	16/07/2025	30/08/2025	$85.410.000
		Responsabilidad civil patronal	16/07/2025	30/08/2025	$85.410.000

CONSTANCIA DEL SUPERVISOR

Como supervisor (a) de este contrato, hago constar que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S. ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron oportunamente y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Una vez evidenciado el avance administrativo, técnico, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $ 100.000.000

Por lo anterior se firma a los 20 días del mes de noviembre de 2025.

ORIGINAL FIRMADO
LILIANA PATRICIA RESTREPO VILLA
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

Proyectó: Sergio Velásquez – Apoyo a la supervisión	Revisó: Nombre – Laura Barón – Apoyo a la supervisión	Aprobó: Liliana Patricia Restrepo Villa – Vicerrectora Administrativa y Financiera
Firma:	Firma:	Firma: