INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO	**GJ 038 DE 2025**
OBJETO	ADECUACIÓN DE TANQUES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS DEL BLOQUE 27 DEL CAMPUS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
CONTRATANTE	**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO**
NIT	**890.980.153-1**
CONTRATISTA	C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.
C.C. O NIT.	900.211.682-3
VALOR INICIAL	CIEN MILLONES ($100.000.000) AU E IVA INCLUIDO
VALOR TOTAL	CIEN MILLONES ($100.000.000) AU E IVA INCLUIDO
VALOR EJECUTADO	CIEN MILLONES ($100.000.000) AU E IVA INCLUIDO
CDP (S) Y FECHA	CDP 5837 DEL 16/05/2025
FECHA DE INICIO	27/08/2025
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución es de cuarenta y cinco (45) días a partir del inicio en la plataforma secop II, sin superar el 30 de diciembre de 2025.
PRÓRROGA	PRORROGA 1, POR UN TERMINO DE 8 DIAS CALENDARIO HASTA EL 18/10/2025, PARA LA INSTALACION DE TUBERIAS Y FILTROS NECESARIOS PARA EL ADECUADO CUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
ADICIONES	NO APLICA
SUSPENSIONES	NO APLICA
REINICIOS	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN	18/10/2025

INFORME ADMINISTRATIVO

a. Que el contrato GJ 038 DE 2025 se suscribió por las partes el **16** de **JULIO** de **2025,** con acta de inicio con fecha del día **27** de **AGOSTO** de **2025**, respaldado financieramente con los documentos presupuestales correspondientes que se

pueden consultar en el expediente contractual, cumpliendo de esta forma con los requisitos para su existencia y ejecución.

b. Que de acuerdo con la cláusula CUARTA del contrato GJ 038 DE 2025, el plazo fue cuarenta y cinco (45) días a partir del inicio en la plataforma secop II, sin superar el 30 de diciembre de 2025.

c. Que el contrato GJ 038 DE 2025 fue prorrogado por un término de **8 días,** mediante documento suscrito el día **09** de **octubre** del **2025**, finalizando día **18** de **octubre** del **2025**.

d. Que el contrato GJ 038 DE 2025 no fue adicionado durante su vigencia.

e. Que el contrato GJ 038 DE 2025 no fue suspendido durante su vigencia.

f. Que el contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

INFORME TÉCNICO

a. Que de acuerdo con cada uno de los informes suscritos por la **supervisión** del contrato **GJ 038 de 2025**, se da cuenta del cumplimiento de los productos y/o actividades del objeto contractual por parte del Contratista, los cuales fueron ejecutados dentro del plazo pactado y recibidos a entera satisfacción.

b. Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista cumplió con la instalación y puesta en funcionamiento de los siguientes elementos correspondientes al objeto del contrato:

- Adecuación de 1 tanque para almacenamiento de aguas lluvias
- Adecuación de 2 tanques para almacenamiento de agua tratada.
- Suministro de 2 tanques de polietileno tipo “rotoplast” de 2000lt.
- Suministro de 2 filtros polyglass.
- Adecuación de tuberías para el correcto funcionamiento del sistema
- Suministro de Bomba tipo lapicero minisub sumergible.
- Reubicación de electrobomba para bombeo de agua.

c. El porcentaje final de ejecución física del contrato corresponde al cien por ciento (100%).

INFORME FINANCIERO

a. Que de acuerdo con la cláusula **TERCERA del contrato GJ 038 DE 2025** la Institución desembolsó los recursos así:

BALANCE FINANCIERO		
FACTURA No.	**FECHA DE LA FACTURA**	**VALOR**
1	FE 113	$ 100.000.000
2		$
3		$
4		$

Valor Causado Pendiente de Pago:	$ 0
Valor Total Ejecutado:	$ 100.000.000
Valor No Ejecutado Pendiente de Liberar:	$ 0

b. Que de acuerdo con el Balance Financiero se debe liberar y reintegrar al presupuesto la suma de: NO APLICA

INFORME JURÍDICO

a. Que, a la fecha del presente informe, **no** se han presentado reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes.

b. Que, a la fecha del presente informe, **no** se han impuesto multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

c. Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones si aplicó

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
	65-44-101241138	Calidad del servicio	27/08/2025	11/10/2026	$20.000.000

SEGUROS DEL ESTADO	Anexo 2	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	SI AMPARA 1 AÑO, 1 MES Y 15 DIAS		$20.000.000
		Cumplimiento	27/08/2025	11/10/2026	$20.000.000
		Estabilidad y Calidad de la obra	SI AMPARA 5 AÑOS,		$20.000.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	27/08/2025	11/10/2026	$10.000.000

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	65-40-101082955 Anexo 2	Predios, labores y operaciones	27/08/2025	11/10/2025	$284.700.000
		Contratistas y subcontratistas	27/08/2025	11/10/2025	$85.410.000
		Responsabilidad civil patronal	27/08/2025	11/10/2025	$85.410.000

DATOS DE LAS AMPLIACIONES (Si se presentaron incluir la información de las pólizas)

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101241138 Anexo 3	Calidad del servicio	27/08/2025	19/10/2026	$20.000.000
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	SI AMPARA 1 AÑO, 1 MES Y 23 DIAS		$20.000.000
		Cumplimiento	27/08/2025	19/10/2026	$20.000.000
		Estabilidad y Calidad de la obra	SI AMPARA 5 AÑOS,		$20.000.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	27/08/2025	19/10/2026	$10.000.000

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	65-40-101082955 Anexo 3	Predios, labores y operaciones	27/08/2025	19/10/2025	$284.700.000
		Contratistas y subcontratistas	27/08/2025	19/10/2025	$85.410.000
		Responsabilidad civil patronal	27/08/2025	19/10/2025	$85.410.000

RECIBO A SATISFACCIÓN

Que el contratista C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S. presentó todo lo requerido en el marco de la ejecución del objeto del contrato GJ 038 DE 2025, y fue recibido a entera satisfacción por parte del Supervisor, de acuerdo con lo definido en las obligaciones y/o especificaciones contractuales.

ORIGINAL FIRMADO
LILIANA PATRICIA RESTREPO VILLA
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

Proyectó: Sergio Velásquez – Apoyo a la supervisión	Revisó: Laura Barón – Apoyo a la supervisión	Aprobó: Liliana Patricia Restrepo Villa – Vicerrectora Administrativa y Financiera
Firma:	Firma:	Firma: