INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 15 / 9 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ PERIODO MES: ago-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 51 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 1,805,067,537

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	11/09/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. WILSON PARRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	15/09/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. WILSON PARRA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	15/09/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. JESÚS RINCÓN	Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	22/09/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. JESÚS RINCÓN	Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	22/09/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JAIDER DEVIA REY		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	23-09-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	KAROL ROCA PACHECO	Karol Roca Pacheco Firmado digitalmente por ROCA PACHECO KAROL	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE **NIT.** 901.475.034-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL (LA), INGENIERA KAROL ROCA PACHECO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 1,805,281,215.00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: **MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS MCTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 51 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** ago-25 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO
Firma
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matricula No. 19202-65504 CAU
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO
Firma
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matricula No. 19202-65504 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETÁ
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY
Matrícula No. 25202-147800 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 23/09/2025
(Suscribe según su competencia)

Karol Roca Pacheco Firmado digitalmente por ROCA PACHECO KAROL
Firma
Nombre: ING. KAROL ROCA PACHECO
Matrícula No. 13202-115547
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 23-09-2025

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO No: 991 DE 2021

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	51	ago-25
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		_____	PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	RP 119125	RUBRO No.	C-2401-0600-132-51102D-2401008-02	RECURSO No.	16	VALOR AFECTADO	$ 1,062,544,088.00
No. COMPROMISO	RP 126725	RUBRO No.	C-2401-0600-135-51102D-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 742,737,127.00
						TOTAL ACTA	$ 1,805,281,215.00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:_____ (BID, USAID, CAF, Etc…)

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

JESUS EDUARDO RINCON SILVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA		DE 7

FECHA 5 9 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 51 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.805.067.537,00 **MES** ago-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **399.567.436.436,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **13.485.528.230,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **413.052.964.666,00**

No. DE ORDEN	GPP	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. __10__	Última Acta de fecha JULIO2025	OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES															
1	E	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	3.724,00	$ 113.387,00	$ 422.253.188,00	-	$ -		$ -		$ -
1,1	E	1-11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	$ 113.387,00	$ -	2.979,00	$ 337.779.873,00	18,43	$ 2.089.722,00	1.823,73	$ 206.786.954,00
1,2	E	1-11701	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	$ 113.387,00	$ -	559,00	$ 63.383.333,00		$ -		$ -
1,3	E	1-14101	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	$ 113.387,00	$ -	186,00	$ 21.089.982,00		$ -		$ -
2	E	1	201-13		Remoción de alcantarillas	m	5.644,00	$ 69.636,00	$ 393.025.584,00	-	$ -		$ -		$ -
2,1	E	1-11601	201-13		Remoción de alcantarillas	m	-	$ 69.636,00	$ -	4.515,00	$ 314.406.540,00		$ -	305,45	$ 21.270.316,00
2,2	E	1-11701	201-13		Remoción de alcantarillas	m	-	$ 69.636,00	$ -	1.129,00	$ 78.619.044,00		$ -		$ -
3	E	1	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	220.599,00	$ 4.475,00	$ 987.180.525,00	-	$ -		$ -		$ -
3,1	E	1-11601	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	-	$ 4.475,00	$ -	130.000,00	$ 581.750.000,00		$ -	1.120,00	$ 5.012.000,00
3,2	E	1-11701	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	-	$ 4.475,00	$ -	30.000,00	$ 134.250.000,00		$ -		$ -
4	E	1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1.139.426,00	$ 10.216,00	$ 11.640.376.016,00	1.960,51	$ 20.028.570,00		$ -	1.960,51	$ 20.028.570,00
4,1	E	1-11601	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10.216,00	$ -	454.197,00	$ 4.640.076.552,00	628,20	$ 6.417.691,00	98.424,40	$ 1.005.503.699,00
4,2	E	1-11701	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10.216,00	$ -	113.549,00	$ 1.160.016.584,00		$ -		$ -
4,3	E	1-14101	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10.216,00	$ -	113.549,00	$ 1.160.016.584,00		$ -		$ -
4,4	E	1-11606	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10.216,00	$ -	75.700,49	$ 773.356.206,00		$ -		$ -
5	E	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	74.655,00	$ 60.376,00	$ 4.507.370.280,00	-	$ -		$ -		$ -
5,1	E	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60.376,00	$ -	36.394,00	$ 2.197.324.144,00	6,25	$ 377.350,00	19.549,34	$ 1.180.311.123,00
5,2	E	1-11701	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60.376,00	$ -	9.099,00	$ 549.361.224,00		$ -		$ -
5,3	E	1-14101	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60.376,00	$ -	9.099,00	$ 549.361.224,00		$ -		$ -
5,4	E	1-11606	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60.376,00	$ -	6.065,00	$ 366.180.440,00		$ -		$ -
6	E	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	126.989,00	$ 9.747,00	$ 1.237.761.783,00	18.070,68	$ 176.134.918,00		$ -	18.070,68	$ 176.134.918,00
6,1	E	1-11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	-	$ 9.747,00	$ -	247.739,32	$ 2.414.715.152,00	24.703,00	$ 240.780.141,00	249.835,59	$ 2.435.147.457,00
7	E	1	220-1		Terraplenes	m3	680.805,00	$ 12.594,00	$ 8.574.058.170,00	-	$ -		$ -		$ -
7,1	E	1-11601	220-1		Terraplenes	m3	-	$ 12.594,00	$ -	160.000,00	$ 2.015.040.000,00		$ -		$ -
7,2	E	1-11701	220-1		Terraplenes	m3	-	$ 12.594,00	$ -	40.000,00	$ 503.760.000,00		$ -		$ -
8	E	1		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	550.000,00	$ 10.300,00	$ 5.665.000.000,00	-	$ -		$ -		$ -
8,1	E	1-11601		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	-	$ 10.300,00	$ -	300.000,00	$ 3.090.000.000,00		$ -		$ -
9	E	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	467.519,00	$ 7.521,00	$ 3.516.210.399,00	-	$ -		$ -		$ -
9,1	E	1-11601	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	$ 7.521,00	$ -	240.000,00	$ 1.805.040.000,00	282,20	$ 2.122.426,00	8.188,46	$ 61.585.408,00
9,2	E	1-11701	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	$ 7.521,00	$ -	60.001,00	$ 451.267.521,00		$ -		$ -
10	E	1	234-13		Conformación de taludes existentes	m2	261.070,00	$ 1.332,00	$ 347.745.240,00	-	$ -		$ -		$ -
10,1	E	1-11606	234-13		Conformación de taludes existentes	m2	-	$ 1.332,00	$ -	261.070,00	$ 347.745.240,00		$ -		$ -
Subtotal									**$ 37.290.981.185,00**		**$ 23.750.703.131,00**		**$ 251.787.330,00**		**$ 5.111.780.445,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS															
11	S	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	1.100.000,00	$ 927,00	$ 1.019.700.000,00	401.211,66	$ 371.923.209,00		$ -	401.211,66	$ 371.923.209,00
11,1	S	2-11602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	-	$ 927,00	$ -	959.031,00	$ 889.021.737,00		$ -	626.041,18	$ 580.340.174,00
11,2	S	2-11702	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	-	$ 927,00	$ -	139.757,34	$ 129.555.054,00		$ -	1.750,50	$ 1.622.714,00
12	S	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	164.000,00	$ 145.000,00	$ 23.780.000.000,00	1.504,26	$ 218.117.700,00		$ -	1.504,26	$ 218.117.700,00
12,1	S	2-11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	$ 145.000,00	$ -	145.236,00	$ 21.059.220.000,00	322,89	$ 46.819.050,00	77.829,40	$ 11.285.262.710,00
12,2	S	2-11702	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	$ 145.000,00	$ -	36.308,74	$ 5.264.767.300,00		$ -	115,90	$ 16.805.500,00
13	S	2	320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	12.300,00	$ 180.245,00	$ 2.217.013.500,00	-	$ -		$ -		$ -
13,1	S	2-11602	320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 180.245,00	$ -	9.840,00	$ 1.773.610.800,00		$ -	647,73	$ 116.750.094,00
13,2	S	2-11702	320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 180.245,00	$ -	2.460,00	$ 443.402.700,00		$ -	142,80	$ 25.738.986,00
14	B	2	330-13		Base granular clase A	m3	186.000,00	$ 155.000,00	$ 28.830.000.000,00	-	$ -		$ -		$ -
14,1	B	2-11602	330-13		Base granular clase A	m3	-	$ 155.000,00	$ -	155.100,00	$ 24.040.500.000,00		$ -	45.364,68	$ 7.031.525.400,00
14,2	B	2-11702	330-13		Base granular clase A	m3	-	$ 155.000,00	$ -	38.775,00	$ 6.010.125.000,00		$ -		$ -
15	B	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	7.140,00	$ 190.385,00	$ 1.359.348.900,00	-	$ -		$ -		$ -
15,1	B	2-11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 190.385,00	$ -	5.712,00	$ 1.087.479.120,00		$ -	15,30	$ 2.912.891,00
15,2	B	2-11702	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 190.385,00	$ -	1.428,00	$ 271.869.780,00		$ -		$ -
Subtotal									**$ 57.206.062.400,00**		**$ 61.559.592.400,00**		**$ 46.819.050,00**		**$ 19.650.999.378,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS															
16	P	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	1.100.000,00	$ 1.849,00	$ 2.033.900.000,00	-	$ -		$ -		$ -
16,1	P	8-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1.849,00	$ -	911.324,00	$ 1.685.038.076,00		$ -	312.438,74	$ 577.699.239,00
16,2	P	8-11703	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1.849,00	$ -	170.873,00	$ 315.944.177,00		$ -		$ -
16,3	P	8-14104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1.849,00	$ -	56.958,00	$ 105.315.342,00		$ -		$ -
17	P	8		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	99.000,00	$ 775.000,00	$ 76.725.000.000,00	-	$ -		$ -		$ -
17,1	P	8-11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 775.000,00	$ -	45.279,20	$ 35.091.382.558,00		$ -		$ -
17,2	P	8-11703		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 775.000,00	$ -	12.000,00	$ 9.300.000.000,00		$ -		$ -
17,3	P	8-14104		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 775.000,00	$ -	4.000,00	$ 3.100.000.000,00		$ -		$ -
18	P	8		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	86.028,00	$ 775.000,00	$ 66.671.700.000,00	-	$ -		$ -		$ -
18,1	P	8-11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 775.000,00	$ -	68.885,00	$ 53.385.875.000,00		$ -	20.088,91	$ 15.568.905.645,00
18,2	P	8-11703		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 775.000,00	$ -	12.916,00	$ 10.009.900.000,00		$ -		$ -
18,3	P	8-14104		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 775.000,00	$ -	4.305,00	$ 3.336.375.000,00		$ -		$ -
19	P	8		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	3.808,00	$ 856.527,00	$ 3.261.654.816,00	-	$ -		$ -		$ -
19,1	P	8-11603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	-	$ 856.527,00	$ -	3.046,00	$ 2.608.981.242,00		$ -	22,77	$ 19.503.120,00
19,2	P	8-11703		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	-	$ 856.527,00	$ -	762,00	$ 652.673.574,00		$ -		$ -
20	P	8		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	4.284,00	$ 72.822,00	$ 311.969.448,00	-	$ -		$ -		$ -
20,1	P	8-11603		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	-	$ 72.822,00	$ -	3.427,00	$ 249.560.994,00		$ -		$ -
20,2	P	8-11703		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	-	$ 72.822,00	$ -	857,00	$ 62.408.454,00		$ -		$ -
Subtotal									**$ 149.004.224.264,00**		**$ 119.903.454.417,00**		**$ -**		**$ 16.166.108.004,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	7

FECHA 5 9 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 51 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.805.067.537,00 **MES** ago-25

ACTA FINAL LI

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 399.567.436.436,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 13.495.528.230,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 413.052.964.666,00**

ESTRUCTURAS Y DRENAJES																
21	OA	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	7.975,00	$ 32.667,00	$ 260.519.325,00	-	$ -		$ -		$ -
21,1	OA	6-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32.667,00	$ -	39.460,00	$ 1.289.039.820,00	459,93	$ 15.024.533,00	30.771,41	$ 1.005.209.666,00
21,2	OA	6-11705	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32.667,00	$ -	6.836,00	$ 223.311.612,00		$ -		$ -
21,3	OA	6-14102	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32.667,00	$ -	2.279,00	$ 74.448.093,00		$ -		$ -
22	OA	6	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	23.156,00	$ 81.882,00	$ 1.896.059.592,00	-	$ -		$ -		$ -
22,1	OA	6-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 81.882,00	$ -	18.525,00	$ 1.516.864.050,00		$ -	96,38	$ 7.891.787,00
22,2	OA	6-11705	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 81.882,00	$ -	3.473,00	$ 284.376.186,00		$ -		$ -
22,3	OA	6-14102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 81.882,00	$ -	1.158,00	$ 94.819.356,00		$ -		$ -
23	OA	6	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	36.173,00	$ 93.098,00	$ 3.367.633.954,00	-	$ -		$ -		$ -
23,1	OA	6-11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 93.098,00	$ -	20.000,00	$ 1.861.960.000,00		$ -	272,30	$ 25.350.585,00
23,2	OA	6-11705	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 93.098,00	$ -	5.000,00	$ 465.490.000,00		$ -	43,78	$ 4.075.830,00
23,3	OA	6-14103	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 93.098,00	$ -	1.500,00	$ 139.647.000,00		$ -		$ -
24	OA	6	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	38.609,00	$ 176.922,00	$ 6.830.781.498,00	-	$ -		$ -		$ -
24,1	OA	6-11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 176.922,00	$ -	30.887,00	$ 5.464.589.814,00		$ -	2.979,63	$ 527.161.476,00
24,2	OA	6-11705	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 176.922,00	$ -	5.791,00	$ 1.024.555.302,00		$ -	511,54	$ 90.502.680,00
24,3	OA	6-14103	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 176.922,00	$ -	1.931,00	$ 341.636.382,00		$ -		$ -
25	OA	6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	326,00	$ 151.702,00	$ 49.454.852,00	-	$ -		$ -		$ -
25,1	OA	6-11604	610-13		Rellenos con gravilla	m3	-	$ 151.702,00	$ -	661,00	$ 100.275.022,00		$ -	165,16	$ 25.055.102,00
25,2	OA	6-11705	610-13		Rellenos con gravilla	m3	-	$ 151.702,00	$ -	124,00	$ 18.811.048,00		$ -		$ -
25,3	OA	6-14103	610-13		Rellenos con gravilla	m3	-	$ 151.702,00	$ -	41,00	$ 6.219.782,00		$ -		$ -
26	OA	6		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1.227,00	$ 2.286.822,00	$ 2.805.930.594,00	-	$ -		$ -		$ -
26,1	OA	6-11604		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	-	$ 2.286.822,00	$ -	556,00	$ 1.271.473.032,00		$ -	542,00	$ 1.239.457.524,00
26,2	OA	6-14101		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	-	$ 2.286.822,00	$ -	371,00	$ 848.410.962,00		$ -		$ -
27	OA	6	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	4.271,00	$ 1.232.450,00	$ 5.263.793.950,00	-	$ -		$ -		$ -
27,1	OA	6-14103	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	-	$ 1.232.450,00	$ -	2.602,00	$ 3.206.834.900,00		$ -	141,89	$ 174.872.331,00
28	OA	6	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	8.778,00	$ 996.330,00	$ 8.745.784.740,00	-	$ -		$ -		$ -
28,1	OA	6-11604	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	$ 996.330,00	$ -	3.822,00	$ 3.807.973.260,00	46,55	$ 46.379.162,00	1.786,81	$ 1.780.255.911,00
28,2	OA	6-11705	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	$ 996.330,00	$ -	717,00	$ 714.368.610,00		$ -		$ -
28,3	OA	6-14102	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	$ 996.330,00	$ -	239,00	$ 238.122.870,00		$ -		$ -
29	OA	6		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	2.703,00	$ 1.086.707,00	$ 2.937.369.021,00	-	$ -		$ -		$ -
29,1	OA	6-14104		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	-	$ 1.086.707,00	$ -	1.703,00	$ 1.850.662.021,00		$ -		$ -
30	OA	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	13.965,00	$ 687.013,00	$ 9.594.136.545,00	-	$ -		$ -		$ -
30,1	OA	6-11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 687.013,00	$ -	10.000,00	$ 6.870.130.000,00		$ -	152,39	$ 104.693.911,00
30,2	OA	6-11705	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 687.013,00	$ -	1.900,00	$ 1.305.324.700,00		$ -		$ -
30,3	OA	6-14103	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 687.013,00	$ -	698,00	$ 479.535.074,00		$ -		$ -
31	OA	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	3.444,00	$ 473.683,00	$ 1.631.364.252,00	-	$ -		$ -		$ -
31,1	OA	6-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 473.683,00	$ -	2.755,00	$ 1.304.996.665,00	9,85	$ 4.665.778,00	760,18	$ 360.084.478,00
31,2	OA	6-11705	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 473.683,00	$ -	517,00	$ 244.894.111,00		$ -		$ -
31,3	OA	6-14102	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 473.683,00	$ -	172,00	$ 81.473.476,00		$ -		$ -
32	OA	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	6.348,00	$ 439.711,00	$ 2.791.285.428,00	-	$ -		$ -		$ -
32,1	OA	6-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	$ 439.711,00	$ -	4.500,00	$ 1.978.699.500,00		$ -	637,77	$ 280.434.484,00
32,2	OA	6-11705	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	$ 439.711,00	$ -	900,00	$ 395.739.900,00		$ -		$ -
32,3	OA	6-14102	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	$ 439.711,00	$ -	300,00	$ 131.913.300,00		$ -		$ -
33	OA	4		632.1P	Baranda Metalica	m	1.319,00	$ 544.754,00	$ 718.530.526,00	-	$ -		$ -		$ -
33,1	OA	4-14104		632.1P	Baranda Metalica	m	-	$ 544.754,00	$ -	1.319,00	$ 718.530.526,00		$ -		$ -
34	OA	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1.759.885,00	$ 5.378,00	$ 9.464.661.530,00	-	$ -		$ -		$ -
34,1	OA	4-11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5.378,00	$ -	1.055.931,00	$ 5.678.796.918,00	9.878,77	$ 53.128.025,00	332.231,36	$ 1.786.740.276,00
34,2	OA	4-11705	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5.378,00	$ -	351.977,00	$ 1.892.932.306,00		$ -		$ -
34,3	OA	4-14101	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5.378,00	$ -	87.994,00	$ 473.231.732,00		$ -		$ -
34,4	OA	4-14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5.378,00	$ -	87.994,00	$ 473.231.732,00		$ -		$ -
34,5	OA	4-14104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5.378,00	$ -	87.995,00	$ 473.237.110,00		$ -		$ -
34,6	OA	4-11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5.378,00	$ -	87.994,00	$ 473.231.732,00		$ -	41.534,68	$ 223.373.509,00
35	OA	4	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	111.740,00	$ 2.237,00	$ 249.962.380,00	-	$ -		$ -		$ -
35,1	OA	4-14103	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	-	$ 2.237,00	$ -	111.740,00	$ 249.962.380,00		$ -		$ -
36	OA	6		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	85,00	$ 1.583.123,00	$ 134.565.455,00	-	$ -		$ -		$ -
36,1	OA	6-14104		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	-	$ 1.583.123,00	$ -	85,00	$ 134.565.455,00		$ -		$ -
37	OA	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	287,00	$ 617.637,00	$ 177.261.819,00	-	$ -		$ -		$ -
37,1	OA	6-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	-	$ 617.637,00	$ -	2.630,00	$ 1.624.385.310,00	9,40	$ 5.805.788,00	795,90	$ 491.577.288,00
37,2	OA	6-11705	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	-	$ 617.637,00	$ -	657,00	$ 405.787.509,00		$ -		$ -
38	OA	6		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	680,00	$ 758.317,00	$ 515.655.560,00	-	$ -		$ -		$ -
38,1	OA	6-11604		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	$ 758.317,00	$ -	544,00	$ 412.524.448,00		$ -		$ -
38,2	OA	6-11705		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	$ 758.317,00	$ -	136,00	$ 103.131.112,00		$ -		$ -
39	OA	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	9.600,00	$ 673.653,00	$ 6.467.068.800,00	-	$ -		$ -		$ -
39,1	OA	6-11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	-	$ 673.653,00	$ -	6.000,00	$ 4.041.918.000,00		$ -	3.907,22	$ 2.632.110.475,00
39,2	OA	6-11705	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	-	$ 673.653,00	$ -	1.500,00	$ 1.010.479.500,00		$ -	13,58	$ 9.148.208,00
40	OA	8	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	58.800,00	$ 7.720,00	$ 453.936.000,00	-	$ -		$ -		$ -
40,1	OA	8-11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	$ 7.720,00	$ -	47.040,00	$ 363.148.800,00		$ -	47.040,00	$ 363.148.800,00
40,2	OA	8-11705	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	$ 7.720,00	$ -	8.820,00	$ 68.090.400,00		$ -	8.820,00	$ 68.090.400,00
40,3	OA	8-14105	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	$ 7.720,00	$ -	16.792,00	$ 129.634.240,00	3.156,62	$ 24.369.106,00	14.269,72	$ 110.162.238,00
41	OA	6	673-13		Material granular drenante	m3	8.032,00	$ 136.094,00	$ 1.093.107.008,00	-	$ -		$ -		$ -
41,1	OA	6-11604	673-13		Material granular drenante	m3	-	$ 136.094,00	$ -	16.426,00	$ 2.235.480.044,00	341,54	$ 46.481.545,00	11.752,61	$ 1.599.460.222,00
41,2	OA	6-11705	673-13		Material granular drenante	m3	-	$ 136.094,00	$ -	1.205,00	$ 163.993.270,00		$ -		$ -
41,3	OA	6-14105	673-13		Material granular drenante	m3	-	$ 136.094,00	$ -	401,00	$ 54.573.694,00		$ -		$ -
42	OA	6	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	11.112,00	$ 237.444,00	$ 2.638.477.728,00	-	$ -		$ -		$ -
42,1	OA	6-11604	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	$ 237.444,00	$ -	8.890,00	$ 2.110.877.160,00		$ -	1.246,50	$ 295.973.946,00
42,2	OA	6-11705	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	$ 237.444,00	$ -	1.667,00	$ 395.819.148,00		$ -		$ -

FECHA: 5 / 9 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 51 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.805.067.537,00 **MES** ago-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 399.567.436.436,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 13.485.528.230,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 413.052.964.666,00**

42,3	OA	6-14105	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	$ 237.444,00	$ -	555,00	$ 131.781.420,00		$ -		$ -
Subtotal							**-**		**$ 68.087.340.557,00**		**$ 61.455.939.794,00**		**$ 195.853.937,00**		**$ 13.204.831.127,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD															
43	SCT	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	220.000,00	$ 1.794,00	$ 394.680.000,00	-	$ -		$ -		$ -
43,1	SCT	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1.794,00	$ -	526.000,00	$ 943.644.000,00		$ -	166.458,91	$ 298.627.285,00
43,2	SCT	8-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1.794,00	$ -	83.000,00	$ 148.902.000,00		$ -	33.000,00	$ 59.202.000,00
43,3	SCT	8-14104	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1.794,00	$ -	13.000,00	$ 23.322.000,00		$ -	464,00	$ 832.416,00
44	SCT	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	110.000,00	$ 22.076,00	$ 2.428.360.000,00	-	$ -		$ -		$ -
44,1	SCT	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	$ 22.076,00	$ -	80.000,00	$ 1.766.080.000,00		$ -	482,41	$ 10.649.683,00
44,2	SCT	8-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	$ 22.076,00	$ -	16.500,00	$ 364.254.000,00		$ -		$ -
44,3	SCT	8-14104	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	$ 22.076,00	$ -	5.500,00	$ 121.418.000,00		$ -		$ -
45	SCT	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	375,00	$ 396.630,00	$ 148.736.250,00	-	$ -		$ -		$ -
45,1	SCT	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 396.630,00	$ -	400,00	$ 158.652.000,00		$ -	6,00	$ 2.379.780,00
45,2	SCT	8-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 396.630,00	$ -	90,00	$ 35.696.700,00		$ -		$ -
46	SCT	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	222,00	$ 503.621,00	$ 111.803.862,00	-	$ -		$ -		$ -
46,1	SCT	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 503.621,00	$ -	178,00	$ 89.644.538,00		$ -		$ -
46,2	SCT	8-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 503.621,00	$ -	44,00	$ 22.159.324,00		$ -		$ -
47	SCT	4	720-13		Poste de referencia	u	3.500,00	$ 253.536,00	$ 887.376.000,00	-	$ -		$ -		$ -
47,1	SCT	4-11607	720-13		Poste de referencia	u	-	$ 253.536,00	$ -	2.300,00	$ 583.132.800,00		$ -		$ -
47,2	SCT	4-11710	720-13		Poste de referencia	u	-	$ 253.536,00	$ -	700,00	$ 177.475.200,00		$ -		$ -
48	SCT	4	730-13		Defensa metalica	m	8.000,00	$ 230.532,00	$ 1.844.256.000,00	-	$ -		$ -		$ -
48,1	SCT	4-11607	730-13		Defensa metalica	m	-	$ 230.532,00	$ -	6.400,00	$ 1.475.404.800,00		$ -	748,96	$ 172.659.247,00
48,2	SCT	4-11710	730-13		Defensa metalica	m	-	$ 230.532,00	$ -	1.600,00	$ 368.851.200,00		$ -		$ -
Subtotal									**$ 5.815.212.112,00**		**$ 6.278.636.562,00**		**$ -**		**$ 544.350.411,00**
OBRAS VARIAS															
49	OV	6	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	97.500,00	$ 17.838,00	$ 1.739.205.000,00	-	$ -		$ -		$ -
49,1	OV	6-11605	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	-	$ 17.838,00	$ -	97.500,00	$ 1.739.205.000,00	247,00	$ 4.405.986	1.338,17	$ 23.870.276,00
50	OV	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	27.500,00	$ 18.835,00	$ 517.962.500,00	-	$ -		$ -		$ -
50,1	OV	6-11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	-	$ 18.835,00	$ -	27.500,00	$ 517.962.500,00		$ -	19.666,11	$ 370.411.182,00
Subtotal									**$ 2.257.167.500,00**		**$ 2.257.167.500,00**		**$ 4.405.986,00**		**$ 394.281.458,00**
TRANSPORTES															
51	T	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	1.183.729,00	$ 1.057,00	$ 1.251.201.553,00	-	$ -		$ -		$ -
51,1	T	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	-	$ 1.057,00	$ -	843.195,905	$ 891.258.071,00		$ -	16.461,41	$ 17.399.710,00
51,2	T	3-14102	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	-	$ 1.057,00	$ -	210.799,00	$ 222.814.543,00		$ -		$ -
52	T	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	11.837.290,00	$ 1.000,00	$ 11.837.290.000,00	27.496,20	$ 27.496.200		$ -	27.496,20	$ 27.496.200,00
52,1	T	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1.000,00	$ -	7.426.510,54	$ 7.426.510.540,00	1.966,20	$ 1.966.200,00	445.060,22	$ 445.060.217,00
52,2	T	3-14102	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1.000,00	$ -	1.857.838,23	$ 1.857.838.230,00	8.778,47	$ 8.778.470,00	8.778,47	$ 8.778.470,00
53	T	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1.650.857,00	$ 1.175,00	$ 1.939.756.975,00	112.459,00	$ 132.139.325,00		$ -	112.458,30	$ 132.138.503,00
53,1	T	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	-	$ 1.175,00	$ -	1.657.174,98	$ 1.947.180.605,00	120.992,00	$ 142.165.600,00	1.055.645,99	$ 1.240.384.038,00
Subtotal									**$ 15.028.248.528,00**		**$ 12.505.237.514,00**		**$ 152.910.270,00**		**$ 1.871.257.138,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	7

FECHA: 5 (Día) / 9 (Mes) / 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 51 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.805.067.537,00 **MES** ago-25

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **399.567.436.436,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **13.485.528.230,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **413.052.964.666,00**

ITEMS NO PREVISTOS																
54	NP	3		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		$ 1.175,00		-	$ -		$ -		$ -
54,1	NP	3-11608		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		$ 1.175,00		1.939.934,00	$ 2.279.422.450,00	104.055,15	$ 122.264.801,00	1.166.548,70	$ 1.370.694.723,00
55	NP	8		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		$ 522.909,00		-	$ -		$ -		$ -
55,1	NP	8-11603		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		$ 522.909,00		11.120,00	$ 5.814.748.080,00	27,50	$ 14.379.998,00	4.727,29	$ 2.471.942.487,00
55,2	NP	8-11703		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		$ 522.909,00		5.486,00	$ 2.868.678.774,00		$ -	833,72	$ 435.959.691,00
56	NP	1		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		$ 118.425,00		-	$ -		$ -		$ -
56,1	NP	1-11601		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		$ 118.425,00		42.000,00	$ 4.973.850.000,00	1.259,82	$ 149.194.184,00	13.070,95	$ 1.547.927.254,00
56,2	NP	1-11701		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		$ 118.425,00		10.500,00	$ 1.243.462.500,00		$ -		$ -
57	NP	2		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		$ 78.905,00		-	$ -		$ -		$ -
57,1	NP	2-11602		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		$ 78.905,00		42.000,00	$ 3.314.010.000,00	666,38	$ 52.580.714,00	12.434,61	$ 981.152.516,00
57,2	NP	2-11702		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		$ 78.905,00		10.500,00	$ 828.502.500,00		$ -		$ -
58	NP	2		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		$ 99.544,00		-	$ -		$ -		$ -
58,1	NP	2-11602		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		$ 99.544,00		4.200,00	$ 418.084.800,00		$ -	4.151,67	$ 413.273.838,00
58,2	NP	2-11702		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		$ 99.544,00		8.050,00	$ 801.329.200,00	774,78	$ 77.124.700,00	5.580,14	$ 555.469.456,00
59	NP	1		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		$ 11.303,00		-	$ -		$ -		$ -
59,1	NP	1-11601		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		$ 11.303,00		300.800,00	$ 3.399.942.400,00	141,53	$ 1.599.714,00	78.310,29	$ 885.141.208,00
59,2	NP	1-11701		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		$ 11.303,00		107.260,00	$ 1.212.359.780,00		$ -	1.905,76	$ 21.540.760,00
60	NP	1		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		$ 150.333,00		-	$ -		$ -		$ -
60,1	NP	1-11601		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		$ 150.333,00		4.864,00	$ 731.219.712,00		$ -	21,08	$ 3.169.020,00
60,2	NP	1-11701		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		$ 150.333,00		1.216,00	$ 182.804.928,00		$ -		$ -
61	NP	8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		$ 17.917,00		-	$ -		$ -		$ -
61,1	NP	8-11603		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		$ 17.917,00		85.000,00	$ 1.522.945.000,00		$ -		$ -
61,2	NP	8-11703		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		$ 17.917,00		20.000,00	$ 358.340.000,00		$ -		$ -
62	NP	8		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		$ 20.929,00		-	$ -		$ -		$ -
62,1	NP	8-11602		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		$ 20.929,00		170.000,00	$ 3.557.930.000,00		$ -		$ -
62,2	NP	8-11702		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		$ 20.929,00		46.000,00	$ 962.734.000,00		$ -		$ -
63	NP	6		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91.810,00		-	$ -		$ -		$ -
63,1	NP	6-11604		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91.810,00		1.152,00	$ 105.765.120,00	31,90	$ 2.928.739,00	614,45	$ 56.412.655,00
63,2	NP	6-11705		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91.810,00		216,00	$ 19.830.960,00		$ -		$ -
63,3	NP	6-14105		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91.810,00		72,00	$ 6.610.320,00		$ -		$ -
64	NP	2		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3		$ 218.221,00		-	$ -		$ -		$ -
64,1	NP	2-11602		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3		$ 218.221,00		17.219,00	$ 3.757.547.399,00	1.067,04	$ 232.850.536,00	1.960,37	$ 427.793.902,00
65	NP	8		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2		$ 43.721,00		-	$ -		$ -		$ -
65,1	NP	8-11603		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2		$ 43.721,00		7.440,00	$ 325.284.240,00	3.807,30	$ 166.458.963,00	6.672,07	$ 291.709.572,00
66	NP	8		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 79.973,00		-	$ -		$ -		$ -
66,1	NP	8-11603		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 79.973,00		268,00	$ 21.432.764,00		$ -	124,05	$ 9.920.651,00
67	NP	8		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m		$ 46.553,00		-	$ -		$ -		$ -
67,1	NP	8-11603		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m		$ 46.553,00		2.073,00	$ 96.504.369,00		$ -	247,44	$ 11.519.074,00
68	NP	8		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 122.472,00		-	$ -		$ -		$ -
68,1	NP	8-11604		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 122.472,00		181,00	$ 22.167.432,00		$ -	150,60	$ 18.444.283,00
69	NP	8		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un		$ 33.343,00		-	$ -		$ -		$ -
69,1	NP	8-11603		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un		$ 33.343,00		1.166,00	$ 38.877.938,00		$ -	1.085,00	$ 36.177.155,00
70	NP	8		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2		$ 42.208,00		-	$ -		$ -		$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA		DE 7

FECHA: 5 / 9 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 51 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.805.067.537,00 **MES** ago-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

70,1	NP	8-11606		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2		$ 42.208,00		12.590,00	$ 531.398.720,00		$ -	517,79	$ 21.854.880,00
71	NP	6		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m		$ 34.210,00		-	$ -		$ -		$ -
71,1	NP	6-11604		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m		$ 34.210,00		47.000,00	$ 1.607.870.000,00	565,80	$ 19.356.018,00	18.335,19	$ 627.246.850,00
72	NP	4		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$ 4.808.941,00		-	$ -		$ -		$ -
72,1	NP	4-11606		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$ 4.808.941,00		313,87	$ 1.509.382.312,00		$ -	17,38	$ 83.579.395,00
73	NP	6		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$ 4.719.466,00		-	$ -		$ -		$ -
73,1	NP	6-11604		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$ 4.719.466,00		45,00	$ 212.375.970,00		$ -		$ -
74	NP	6		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3		$ 1.104.266,00		-	$ -		$ -		$ -
74,1	NP	6-11604		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3		$ 1.104.266,00		80,75	$ 89.169.480,00		$ -	19,55	$ 21.588.400,00
75	NP	6		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m		$ 344.857,00		-	$ -		$ -		$ -
75,1	NP	6-11604		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m		$ 344.857,00		3.070,00	$ 1.058.710.990,00		$ -	1.570,00	$ 541.425.490,00
76	NP	6		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m		$ 5.166.106,00		-	$ -		$ -		$ -
76,1	NP	6-11604		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m		$ 5.166.106,00		39,00	$ 201.478.134,00		$ -		$ -
77	NP	4		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m		$ 2.869.478,00		-	$ -		$ -		$ -
77,1	NP	4-11606		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m		$ 2.869.478,00		78,00	$ 223.819.284,00		$ -		$ -
78	NP	6		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3		$ 1.596.514,00		-	$ -		$ -		$ -
78,1	NP	6-11604		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3		$ 1.596.514,00		110,00	$ 175.616.540,00		$ -	33,54	$ 53.541.380,00
79	NP	6		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$ 129.077,00		-	$ -		$ -		$ -
79,1	NP	6-11604		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$ 129.077,00		150,00	$ 19.361.550,00		$ -	130,74	$ 16.875.527,00
80	NP	6		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$ 192.063,00		-	$ -		$ -		$ -
80,1	NP	6-11604		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$ 192.063,00		30,00	$ 5.761.890,00		$ -		$ -
81	NP	8		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2		$ 77.947,00		-	$ -		$ -		$ -
81,1	NP	8-11603		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2		$ 77.947,00		350,00	$ 27.281.450,00		$ -	232,47	$ 18.120.339,00
82	NP	8		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$ 11.267,00		-	$ -		$ -		$ -
82,1	NP	8-11607		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$ 11.267,00		12.500,00	$ 140.837.500,00		$ -		$ -
82,2	NP	8-11710		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$ 11.267,00		1.250,00	$ 14.083.750,00		$ -		$ -
82,3	NP	8-14104		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$ 11.267,00		1.250,00	$ 14.083.750,00		$ -		$ -
83	NP	8		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2		$ 41.960,00		-	$ -		$ -		$ -
83,1	NP	8-11606		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2		$ 41.960,00		8.625,35	$ 361.919.686,00		$ -	7.299,47	$ 306.285.761,00
84	NP	6		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m		$ 491.499,00		-	$ -		$ -		$ -
84,1	NP	6-11606		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m		$ 491.499,00		5.695,00	$ 2.799.086.805,00		$ -	5.340,00	$ 2.624.604.660,00
85	NP	6		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2		$ 113.342,00		-	$ -		$ -		$ -
85,1	NP	6-11606		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2		$ 113.342,00		1.650,00	$ 187.014.300,00		$ -		$ -
86	NP	6		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2		$ 18.784,00		-	$ -		$ -		$ -
86,1	NP	6-11606		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2		$ 18.784,00		1.650,00	$ 30.993.600,00		$ -		$ -
87	NP	6		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2		$ 43.129,00		-	$ -		$ -		$ -
87,1	NP	6-11604		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2		$ 43.129,00		2.742,66	$ 118.288.097,00		$ -	1.768,05	$ 76.254.228,00
88	NP	6		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m		$ 8.420,00		-	$ -		$ -		$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	7

FECHA 5 9 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 51 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.805.067.537,00 **MES** ago-25

ACTA FINAL LI

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

88,1	NP	6-11603		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m		$	8.420,00		14.534,00	$	122.376.280,00		$ -	7.196,09	$ 60.591.078,00
89	NP	6		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2		$	14.855,00		-	$	-		$ -		$ -
89,1	NP	6-11606		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2		$	14.855,00		11.625,35	$	172.694.574,00		$ -	8.920,40	$ 132.512.542,00
90	NP	6		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und		$	137.777,00		-	$	-		$ -		$ -
90,1	NP	6-11601		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und		$	137.777,00		163,00	$	22.457.651,00		$ -	31,00	$ 4.271.087,00
91	NP	6		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und		$	208.545,00		-	$	-		$ -		$ -
91,1	NP	6-11601		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und		$	208.545,00		871,00	$	181.642.695,00		$ -	212,00	$ 44.211.540,00
92	NP	6		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und		$	318.587,00		-	$	-		$ -		$ -
92,1	NP	6-11601		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und		$	318.587,00		314,00	$	100.036.318,00		$ -	91,00	$ 28.991.417,00
93	NP	6		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und		$	803.536,00		-	$	-		$ -		$ -
93,1	NP	6-11601		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und		$	803.536,00		150,00	$	120.530.400,00		$ -	11,00	$ 8.838.896,00
94	NP	6		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2		$	273.084,00		-	$	-		$ -		$ -
94,1	NP	6-11606		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2		$	273.084,00		1.701,50	$	464.652.426,00		$ -		$ -
95	NP	6		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m		$	36.500,00		-	$	-		$ -		$ -
95,1	NP	6-11606		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m		$	36.500,00		500,00	$	18.250.000,00		$ -		$ -
96	NP	4		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u		$	3.080.562,00		-	$	-		$ -		$ -
96,1	NP	4-11607		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u		$	3.080.562,00		30,00	$	92.416.860,00		$ -		$ -
97	NP	4		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u		$	12.559,00		-	$	-		$ -		$ -
97,1	NP	4-11607		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u		$	12.559,00		487,00	$	6.116.233,00		$ -		$ -
98	NP	8		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	266.961,00		-	$	-		$ -		$ -
98,1	NP	8-11607		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	266.961,00		242,00	$	64.604.562,00		$ -		$ -
99	NP	8		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	280.940,00		-	$	-		$ -		$ -
99,1	NP	8-11607		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	280.940,00		860,00	$	241.608.400,00		$ -		$ -
100	NP	8		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	234.413,00		-	$	-		$ -		$ -
100,1	NP	8-11607		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	234.413,00		526,00	$	123.301.238,00		$ -		$ -
101	NP	8		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	380.449,00		-	$	-		$ -		$ -
101,1	NP	8-11607		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	380.449,00		102,00	$	38.805.798,00		$ -		$ -
102	NP	8		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	351.875,00		-	$	-		$ -		$ -
102,1	NP	8-11607		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	351.875,00		178,00	$	62.633.750,00		$ -		$ -
103	NP	8		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2		$	705.649,00		-	$	-		$ -		$ -
103,1	NP	8-11607		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2		$	705.649,00		72,00	$	50.806.728,00		$ -		$ -
104	NP	6		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3		$	42.916,00		-	$	-		$ -		$ -
104,1	NP	6-11601		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3		$	42.916,00		3.542,00	$	152.008.472,00	16,80	$ 720.989,00	3.558,80	$ 152.729.461,00
105	NP	6		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3		$	1.463.405,00		-	$	-		$ -		$ -
105,1	NP	6-11604		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3		$	1.463.405,00		44,35	$	64.902.012,00		$ -		$ -
106	NP	4		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m		$	5.104.114,00		-	$	-		$ -		$ -
106,1	NP	4-11606		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m		$	5.104.114,00		196,02	$	1.000.508.426,00		$ -	196,02	$ 1.000.508.426,00
107	NP	6		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m		$	8.932.080,00		-	$	-		$ -		$ -
107,1	NP	6-14104		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m		$	8.932.080,00		17,60	$	157.204.608,00		$ -		$ -
108	NP	6		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m		$	10.480.633,00		-	$	-		$ -		$ -
108,1	NP	6-14104		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m		$	10.480.633,00		17,60	$	184.459.141,00		$ -		$ -
109	NP	6		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m		$	128.791,00		-	$	-		$ -		$ -
109,1	NP	6-14104		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m		$	128.791,00		17,60	$	2.266.722,00		$ -		$ -

FECHA: 5 / 9 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 51 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.805.067.537,00 **MES** ago-25

ACTA FINAL LI

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

110	NP	6		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$	21.616,00		-	$	-		$	-		$	-
110,1	NP	6-11604		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$	21.616,00		590,00	$	12.753.440,00		$	-	543,00	$	11.737.488,00
111	NP	6		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$	22.571,00		-	$	-		$	-		$	-
111,1	NP	6-11604		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$	22.571,00		150,00	$	3.385.650,00		$	-		$	-
112	NP	4		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m		$	4.808.941,00		-	$	-		$	-		$	-
112,1	NP	4-11606		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m		$	4.808.941,00		90,00	$	432.804.690,00		$	-	90,00	$	432.804.690,00
113	NP	6		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3		$	1.104.266,00		-	$	-		$	-		$	-
113,1	NP	6-11604		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3		$	1.104.266,00		61,20	$	67.581.079,00		$	-	61,20	$	67.581.079,00
114	NP	6		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3		$	56.957,00		-	$	-		$	-		$	-
114,1	NP	6-11604		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3		$	56.957,00		377,12	$	21.479.624,00	3,00	$	170.871,00	210,36	$	11.981.475,00
115	NP	6		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3		$	1.278.774,00		-	$	-		$	-		$	-
115,1	NP	6-11604		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3		$	1.278.774,00		30,24	$	38.670.126,00		$	-	29,25	$	37.404.140,00
116	NP	6		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4"	m		$	122.176,00		-	$	-		$	-		$	-
116,1	NP	6-11604		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4"	m		$	122.176,00		36,00	$	4.398.336,00		$	-		$	-
117	NP	8		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m		$	79.514,00		-	$	-		$	-		$	-
117,1	NP	8-11603		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m		$	79.514,00		68,40	$	5.438.758,00		$	-		$	-
118	NP	6		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m		$	91.491,00		-	$	-		$	-		$	-
118,1	NP	6-14105		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m		$	91.491,00		26,00	$	2.378.766,00	16,26	$	1.487.644,00	16,26	$	1.487.644,00
119	NP	6		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2		$	8.711,00		-	$	-		$	-		$	-
119,1	NP	6-14105		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2		$	8.711,00		288,60	$	2.513.995,00		$	-		$	-
120	NP	6		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u		$	7.243.323,00		-	$	-		$	-		$	-
120,1	NP	6-14104		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u		$	7.243.323,00		8,00	$	57.946.584,00		$	-		$	-
121,0	NP	6		NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u		$	1.049.049,00		-	$	-		$	-		$	-
121,1	NP	6-14104		NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u		$	1.049.049,00		8,00	$	8.392.392,00		$	-		$	-
122,0	NP	4		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$	11.017,00		-	$	-		$	-		$	-
122,1	NP	6-14104		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$	11.017,00		107.447,15	$	1.183.745.252,00		$	-	107.447,15	$	1.183.745.252,00
123,0	NP	4		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$	8.756,00		-	$	-		$	-		$	-
123,1	NP	4-14104		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$	8.756,00		107.447,15	$	940.807.245,00		$	-		$	-
124,0	NP	3		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$	930,00		-	$	-		$	-		$	-
124,1	NP	3-14104		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$	930,00		107.447,15	$	99.925.849,00	107.447,15	$	99.925.849,00	107.447,15	$	99.925.849,00
125,0	NP	6		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m		$	53.433,00		-	$	-		$	-		$	-
125,1	NP	6-14105		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m		$	53.433,00		8,00	$	427.464,00		$	-		$	-
Subtotal										**$ -**		**$ 54.519.851.018,00**			**$ 941.043.720,00**		**$ 17.208.947.219,00**
Ajuste al peso																	**$ 2,00**

(A)	* **SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)**	**$ 334.689.236.546,00**	**$ 342.230.582.336,00**	**$ 1.592.820.293,00**	**$ 74.152.555.182,00**
(B)	* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 49.343.566.111,00	$ 51.429.264.406,00	$ -	$ 16.693.085.066,00
(C)	* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 800.000.000,00	$ 800.000.000,00	$ -	$ -
(D)	* **VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)**	**$ 384.832.802.657,00**	**$ 394.459.846.742,00**	**$ 1.592.820.293,00**	**$ 90.845.640.248,00**
(E)	* VALOR IVA (OBRA) (E)	$ 2.812.239.712,00	$ 2.882.591.187,00	$ 11.639.841,00	$ 663.871.987,00
(F)	* **VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)**	**$ 387.645.042.369,00**	**$ 397.342.437.929,00**	**$ 1.604.460.134,00**	**$ 91.509.512.235,00**
(G)	* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ 1.845.000.000,00	$ 1.845.000.000,00	$ -	**$ 1.660.500.000,00**
(H)	* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	$ 350.550.000,00	$ 350.550.000,00	$ -	$ 315.495.000,00
(I)	* **TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H**	**$ 2.195.550.000,00**	**$ 2.195.550.000,00**	**$ -**	**$ 1.975.995.000,00**
(J)	* ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (J)		$ 3.183.304.765,00	**$ 190.838.069,00**	**$ 1.603.405.148,00**
(K)	* IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)		$ 604.827.905,00	**$ 36.259.233,00**	**$ 304.646.978,00**
(L)	* **TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES L=J+K**	**$ -**	**$ 3.788.132.670,00**	**$ 227.097.302,00**	**$ 1.908.052.126,00**
(M)	* **GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)**	**$ 9.226.844.067,00**	**$ 9.226.844.067,00**	**$ 21.508.388,00**	**$ 385.149.116,00**
(N)	* **PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)**	**$ 500.000.000,00**	**$ 500.000.000,00**		**$ 9.908.676,00**
(O)	* **VALOR TOTAL (F+I+L+M+N)**	**$ 399.567.436.436,00**	**$ 413.052.964.666,00**	**$ 1.853.065.824,00**	**$ 95.788.617.153,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 9.885.528.230,00	3,00%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 47.784.609,00	0,48%
Valor Amortizado Acumulado	$ 2.006.942.566,00	20,30%
Valor Saldo por Amortizar	$ 7.878.585.664,00	79,70%

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	DE	7

FECHA 5 9 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 51 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.805.067.537,00 **MES** ago-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 1.592.820.293,00	$ 11.639.841,00	$ 1.604.460.134,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ 190.838.069,00	$ 36.259.233,00	$ 227.097.302,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 21.409.175,00	$ 99.213,00	$ 21.508.388,00
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 1.805.067.537,00**	**$ 47.998.287,00**	**$ 1.853.065.824,00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1.805.067.537,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1.757.282.928,00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 251.787.330,00	$ 5.111.780.445,00
SB	$ 46.819.050,00	$ 12.616.561.087,00
B	$ -	$ 7.034.438.291,00
P	$ -	$ 16.166.108.004,00
OA	$ 195.853.937,00	$ 13.204.831.127,00
SCT	$ -	$ 544.350.411,00
OV	$ 4.405.986,00	$ 394.281.458,00
T	$ 152.910.270,00	$ 1.871.257.138,00
NP	$ 941.043.720,00	$ 17.208.947.219,00
AJUSTE AL PESO		$ 2,00
TOTAL	**$ 1.592.820.293,00**	**$ 74.152.555.182,00**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 402.581.228,00	$ 5.111.780.445,00
2 Sub-bases y bases	$ 409.375.000,00	$ 19.650.999.378,00
3 Transporte de materiales	$ 375.100.920,00	$ 1.871.257.138,00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 53.128.025,00	
5 Acero Estructural y cables de acero	$ -	$ -
6 Concretos, morteros y obras varias	$ 147.427.053,00	$ 31.352.410.215,00
7 Concreto para superestructuras	$ -	$ -
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 205.208.067,00	$ 16.166.108.004,00
AJUSTE AL PESO		$ 2,00
TOTAL	**$ 1.592.820.293,00**	**$ 74.152.555.182,00**

RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

* Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.

CAPITULOS CONSTRUCTIVOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	$ 403.302.217,00	$ 7.590.896.840,00
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	$ 332.250.300,00	$ 20.839.011.525,00
Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / concreto 11603	$ 180.838.961,00	$ 19.066.088.360,00
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	$ 193.940.459,00	$ 14.065.098.926,00
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	$ 4.405.986,00	$ 23.870.276,00
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	$ -	$ 5.195.935.045,00
Vías interurbanas Señalización y control de transito 11607	$ -	$ 484.315.995,00
Vías interurbanas Transporte y sobre acarreos 11608	$ 266.396.601,00	$ 3.073.538.688,00
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	$ -	$ 21.540.760,00
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	$ 77.124.700,00	$ 599.636.656,00
Vías urbanas Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	$ -	$ 435.959.691,00
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito 11705	$ -	$ 171.817.118,00
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	$ -	$ 59.202.000,00
Puentes Preliminares y cimentación 14101	$ -	$ -
Puentes Subestructura y cimentación 14102	$ 8.778.470,00	$ 8.778.470,00
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14103	$ -	$ 174.872.331,00
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14103	$ 99.925.849,00	$ 1.284.503.517,00
Puentes Drenajes 14105	$ 25.856.750,00	$ 111.649.882,00
AJUSTE AL PESO		
TOTAL ICOCIV	**$ 1.592.820.293,00**	**$ 74.152.555.182,00**
TOTAL CTO		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 1.805.281.215,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Firma:
JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 991 DE 2021 Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta No. **51** Valor basico **$ 1,867,567,537.00** Período: ago-25

Valor incluido el Iva: **$ 1,853,065,824.00**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	3001	*NEIVA - BALSILLAS*	$ 247,862,631.00	$ 36,802,200.00	$ 18,030,922.00	**$ 302,695,753.00**
2	3002	*BALSILLAS - MINA BLANCA*	$ 446,132,282.00	$ 13,568,856.00		**$ 459,701,138.00**
3	6504	*PUERTO RICO - MINA BLANCA*	$ 38,443,459.00	$ 141,503,436.00	$ 463,388.00	**$ 180,410,283.00**
4	6503	*FLORENCIA - PUERTO RICO*	$ 872,021,762.00	$ 35,222,810.00	$ 3,014,078.00	**$ 910,258,650.00**
TOTALES			**$ 1,604,460,134.00**	**$ 227,097,302.00**	**$ 21,508,388.00**	**$ 1,853,065,824.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 - HUILA			**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
891180009-1	MUNICIPIO 1	NEIVA	$ 302,695,753.00	$ 294,938,436.00
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - HUILA			**$ 302,695,753.00**	**$ 294,938,436.00**

DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ			**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
800095785-2	MUNICIPIO 1	SAN VICENTE DEL CAGUAN	$ 564,284,467.00	$ 542,431,414.00
800095775-9	MUNICIPIO 2	PUERTO RICO	$ 75,826,954.00	$ 69,402,986.00
800095770-9	MUNICIPIO 3	EL DONCELLO	$ -	$ -
800095763-0	MUNICIPIO 4	EL PAUJIL	$ 101,914,456.00	$ 98,561,239.00
800095770-2	MUNICIPIO 5	MONTAÑITA	$ 808,344,194.00	$ 799,733,462.00
800095728-2	MUNICIPIO 6	FLORENCIA	$ -	$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ			**$ 1,550,370,071.00**	**$ 1,510,129,101.00**
TOTAL			**$ 1,853,065,824.00**	**$ 1,805,067,537.00**

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	5 / 9 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES INFORME MENSUAL: 300-25 **PROYECTO:** NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	509925	C-2401-0600-132-51102D-2401023-02	11	NACION	Contrato principal	$ 3.600.000.000,00	$ 3.600.000.000,00
2025	119125	C-2401-0600-132-51102D-2401023-02	11	NACION	Contrato principal	$ 218.395.061,00	$ -
2025	119125	C-2401-0600-132-51102D-2401017-02	11	NACION	Contrato principal	$ 1.330.844.908,00	$ -
2025	119125	C-2401-0600-132-51102D-2401008-02	16	NACION	Contrato principal	$ 18.106.315.587,00	$ 12.253.239.956,00
2025	126725	C-2401-0600-135-51102D-2401008-02	11	NACION	Contrato principal	$ 6.074.377.314,00	$ 2.787.803.097,00
2025	126725	C-2401-0600-135-51102D-2401017-02	11	NACION	Contrato principal	$ 1.901.548.611,00	$ -
2025	126725	C-2401-0600-135-51102D-2401023-02	11	NACION	Contrato principal	$ 135.185.186,00	$ -
				TOTAL		$ 27.766.666.667,00	$ 18.641.043.053,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 413.052.964.666,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No.419721 De (21/05/2021)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.884.103.103,00	$ 399.567.436.436,00		X		
1	AJUSTES	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.884.103.103,00	$ 399.567.436.436,00		X		
2	OBRA	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.884.103.103,00	$ 399.567.436.436,00		X		
2	AJUSTES	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.884.103.103,00	$ 399.567.436.436,00		X		
3	OBRA	ago-21	$ 25.633.813,00	$ 187.324,00	$ 25.821.137,00	$ -	$ 25.821.137	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.858.281.966,00	$ 399.541.615.299,00		X		
3	AJUSTES	ago-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.858.281.966,00	$ 399.541.615.299,00		X		
4	OBRA	sep-21	$ 290.414.527,00	$ 35.828.991,00	$ 326.243.518,00	$ -	$ 326.243.518	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.532.038.448,00	$ 399.215.371.781,00		X		
4	AJUSTES	sep-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.532.038.448,00	$ 399.215.371.781,00		X		
5	OBRA	oct-21	$ 151.421.024,00	$ 1.106.538,00	$ 152.527.562,00	$ -	$ 152.527.562	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.379.510.886,00	$ 399.062.844.219,00		X		
5	AJUSTES	oct-21	$ 2.076.560,00	$ 15.175,00	$ 2.091.735,00	$ -	$ 2.091.735	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.377.419.151,00	$ 399.060.752.484,00		X		
6	OBRA	nov-21	$ 373.938.181,00	$ 2.732.625,00	$ 376.670.806,00	$ -	$ 376.670.806	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.000.748.345,00	$ 398.684.081.678,00		X		
6	AJUSTES	nov-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.000.748.345,00	$ 398.684.081.678,00		X		
ADICIÓN 1		dic-21			$ -		$ -	$ 9.885.528.230,00	245321 18/12/2021	$ 10.000.748.345,00	$ 408.569.609.908,00		X		
7	OBRA	dic-21	$ 288.931.557,00	$ 2.111.423,00	$ 291.042.980,00	$ -	$ 291.042.980	$ 9.885.528.230,00	245321 18/12/2021	$ 9.709.705.365,00	$ 408.278.566.928,00		X		
7	AJUSTES	dic-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.885.528.230,00	245321 18/12/2021	$ 9.709.705.365,00	$ 408.278.566.928,00		X		
8	OBRA	ene-22	$ 162.319.214,00	$ 1.186.179,00	$ 163.505.393,00	$ -	$ 163.505.393	$ 9.885.528.230,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 23.379.533.305,00	$ 408.115.061.535,00		X		
8	AJUSTES	ene-22	$ 2.725.546,00	$ 19.917,00	$ 2.745.463,00	$ -	$ 2.745.463	$ 9.885.528.230,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 23.376.787.842,00	$ 408.112.316.072,00		X		
9	OBRA	feb-22	$ 95.030.846,00	$ 1.319.010,00	$ 96.349.856,00	$ 2.402.243,00	$ 93.947.613,00	$ 9.883.125.987,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 23.282.840.229,00	$ 408.015.966.216,00		X		
10	OBRA	mar-22	$ 815.420.772,00	$ 141.316.899,00	$ 956.737.671,00	$ 23.853.865,00	$ 932.883.806,00	$ 9.859.272.122,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 22.349.956.423,00	$ 407.059.228.545,00		X		
11	OBRA	abr-22	$ 315.412.481,00	$ 2.302.160,00	$ 317.714.641,00	$ 7.921.421,00	$ 309.793.220,00	$ 9.851.350.701,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 22.040.163.203,00	$ 406.741.513.904,00		X		
12	OBRA	may-22	$ 1.319.446.250,00	$ 95.874.977,00	$ 1.415.321.227,00	$ 35.287.500,00	$ 1.380.033.727,00	$ 9.816.063.201,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 20.660.129.476,00	$ 405.326.192.677,00		X		
13	OBRA	jun-22	$ 991.701.814,00	$ 7.243.636,00	$ 998.945.450,00	$ 24.906.210,00	$ 974.039.240,00	$ 9.791.156.991,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 19.686.090.236,00	$ 404.327.247.227,00		X		
REPROGRAMACIÓN # 2		jul-22			$ -	$ -		$ 9.791.156.991,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 19.686.090.236,00	$ 404.327.247.227,00		X		
14	OBRA	jul-22	$ 2.175.716.723,00	$ 15.895.811,00	$ 2.191.612.534,00	$ 54.642.385,00	$ 2.136.970.149,00	$ 9.736.514.606,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 17.549.120.087,00	$ 402.135.634.693,00		X		
15	OBRA	ago-22	$ 1.402.740.283,00	$ 24.188.336,00	$ 1.426.928.619,00	$ 35.576.902,00	$ 1.391.351.717,00	$ 9.700.937.704,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 16.157.768.370,00	$ 400.708.706.074,00		X		
16	OBRA	sep-22	$ 1.571.877.792,00	$ 11.486.799,00	$ 1.583.364.591,00	$ 39.584.115,00	$ 1.543.780.476,00	$ 9.661.353.589,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 14.613.987.894,00	$ 399.125.341.483,00		X		
17	OBRA	oct-22	$ 1.222.379.281,00	$ 8.932.772,00	$ 1.231.312.053,00	$ 30.782.801,00	$ 1.200.529.252,00	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.413.458.642,00	$ 397.894.029.430,00		X		
9	AJUSTES	feb-22	$ 1.460.286,00	$ 10.671,00	$ 1.470.957,00	$ -	$ 1.470.957	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.411.987.685,00	$ 397.892.558.473,00		X		
10	AJUSTES	mar-22	$ 1.282.119,00	$ 9.369,00	$ 1.291.488,00	$ -	$ 1.291.488	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.410.696.197,00	$ 397.891.266.985,00		X		
11	AJUSTES	abr-22	$ 6.390.786,00	$ 46.702,00	$ 6.437.488,00	$ -	$ 6.437.488	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.404.258.709,00	$ 397.884.829.497,00		X		
12	AJUSTES	may-22	$ 16.753.129,00	$ 122.427,00	$ 16.875.556,00	$ -	$ 16.875.556	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.387.383.153,00	$ 397.867.953.941,00		X		
13	AJUSTES	jun-22	$ 25.396.818,00	$ 185.592,00	$ 25.582.410,00	$ -	$ 25.582.410	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.361.800.743,00	$ 397.842.371.531,00		X		
14	AJUSTES	jul-22	$ 170.598.773,00	$ 1.246.683,00	$ 171.845.456,00	$ -	$ 171.845.456	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.189.955.287,00	$ 397.670.526.075,00		X		
15	AJUSTES	ago-22	$ 158.438.396,00	$ 1.157.819,00	$ 159.596.215,00	$ -	$ 159.596.215	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.030.359.072,00	$ 397.510.929.860,00		X		
16	AJUSTES	sep-22	$ 225.473.832,00	$ 1.647.693,00	$ 227.121.525,00	$ -	$ 227.121.525	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 12.803.237.547,00	$ 397.283.808.335,00		X		
17	AJUSTES	oct-22	$ 174.274.743,00	$ 1.273.546,00	$ 175.548.289,00	$ -	$ 175.548.289	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 12.627.689.258,00	$ 397.108.260.046,00		X		
18	OBRA	nov-22	$ 1.175.667.282,00	$ 8.591.415,00	$ 1.184.258.697,00	$ 29.606.467,00	$ 1.154.652.230,00	$ 9.600.964.321,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 11.473.037.028,00	$ 395.924.001.349,00		X		
18	AJUSTES	nov-22	$ 225.165.931,00	$ 1.645.443,00	$ 226.811.374,00	$ -	$ 226.811.374	$ 9.600.964.321,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 11.246.225.654,00	$ 395.697.189.975,00		X		
19	OBRA	dic-22	$ 1.447.896.167,00	$ 10.580.780,00	$ 1.458.476.947,00	$ 36.461.924,00	$ 1.422.015.023,00	$ 9.564.502.397,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 9.824.210.631,00	$ 394.238.713.028,00		X		
19	AJUSTES	dic-22	$ 207.314.232,00	$ 1.514.989,00	$ 208.829.221,00	$ -	$ 208.829.221	$ 9.564.502.397,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 9.615.381.410,00	$ 394.029.883.807,00		X		
20	OBRA	ene-23	$ 1.786.280.408,00	$ 13.053.588,00	$ 1.799.333.996,00	$ 44.983.350,00	$ 1.754.350.646,00	$ 9.519.519.047,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 35.627.697.431,00	$ 392.230.549.811,00	29625 27/03/2023	X		
20	AJUSTES	ene-23	$ 222.048.195,00	$ 1.622.660,00	$ 223.670.855,00	$ -	$ 223.670.855	$ 9.519.519.047,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 35.404.026.576,00	$ 392.006.878.956,00	29633 27/03/2023	X		
21	OBRA	feb-23	$ 2.389.391.653,00	$ 17.460.939,00	$ 2.406.852.592,00	$ 60.171.315,00	$ 2.346.681.277,00	$ 9.459.347.732,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 33.057.345.299,00	$ 389.600.026.364,00		X		
21	AJUSTES	feb-23	$ 482.061.048,00	$ 3.522.754,00	$ 485.583.802,00	$ -	$ 485.583.802	$ 9.459.347.732,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 32.571.761.497,00	$ 389.114.442.562,00		X		
22	OBRA	mar-23	$ 2.790.796.275,00	$ 20.394.280,00	$ 2.811.190.555,00	$ 70.279.764,00	$ 2.740.910.791	$ 9.389.067.968,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 29.830.850.706,00	$ 386.303.252.007,00	52058 26/05/2023	X		
22	AJUSTES	mar-23	$ 413.857.639,00	$ 3.024.344,00	$ 416.881.983,00	$ -	$ 416.881.983	$ 9.389.067.968,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 29.413.968.723,00	$ 385.886.370.024,00		X		
23	OBRA	abr-23	$ 2.969.914.739,00	$ 21.703.223,00	$ 2.991.617.962,00	$ 74.790.449,00	$ 2.916.827.513	$ 9.314.277.519,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 26.497.141.210,00	$ 382.894.752.062,00	64557 de 04/07/2023	X		
23	AJUSTES	abr-23	$ 671.859.839,00	$ 4.909.745,00	$ 676.769.584,00	$ -	$ 676.769.584	$ 9.314.277.519,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 25.820.371.626,00	$ 382.217.982.478,00	59956 de 20/06/2023	X		
24	OBRA	may-23	$ 3.807.359.585,00	$ 27.823.012,00	$ 3.835.182.597,00	$ 95.879.565,00	$ 3.739.303.032	$ 9.218.397.954,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 22.081.068.594,00	$ 378.382.799.881,00	68310 de 13/07/2023	X		
24	AJUSTES	may-23	$ 987.969.357,00	$ 7.219.776,00	$ 995.189.133,00	$ -	$ 995.189.133	$ 9.218.397.954,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 21.085.879.461,00	$ 377.387.610.748,00	75773 de 04/08/2023	X		
25	OBRA	jun-23	$ 2.929.238.304,00	$ 21.405.972,00	$ 2.950.644.276,00	$ 73.766.107,00	$ 2.876.878.169,00	$ 9.144.631.847,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 18.209.001.292,00	$ 374.436.966.472,00	79946 de 16/08/2023	X		
26	OBRA	jul-23	$ 3.620.505.517,00	$ 26.457.540,00	$ 3.646.963.057,00	$ 91.174.076,00	$ 3.555.788.981,00	$ 9.053.457.771,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 14.653.212.311,00	$ 370.790.003.415,00	80982 de 31/08/2023	X		
25	AJUSTES	jun-23	$ 726.653.150,00	$ 5.310.158,00	$ 731.963.308,00	$ -	$ 731.963.308	$ 9.053.457.771,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 13.921.249.003,00	$ 370.058.040.107,00	81718 de 19/09/2023	X		
26	AJUSTES	jul-23	$ 974.606.520,00	$ 7.122.125,00	$ 981.728.645,00	$ -	$ 981.728.645	$ 9.053.457.771,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 12.939.520.358,00	$ 369.076.311.462,00	83012 de 13/10/2023	X		
27	OBRA	ago-23	$ 2.932.713.891,00	$ 21.431.371,00	$ 2.954.145.262,00	$ 73.853.632,00	$ 2.880.291.630	$ 8.979.604.139,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 10.059.228.728,00	$ 366.122.166.200,00	82483 de 02/10/2023	X		
27	AJUSTES	ago-23	$ 862.011.163,00	$ 6.299.312,00	$ 868.310.475,00	$ -	$ 868.310.475	$ 8.979.604.139,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 9.190.918.253,00	$ 365.253.855.725,00	84301 de 07/11/2023	X		
28	OBRA	sep-23	$ 2.706.088.522	$ 19.743.244	$ 2.725.831.766,00	$ 68.145.794,00	$ 2.657.685.972	$ 8.911.458.345,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 6.533.232.281,00	$ 362.528.023.959,00	84780 de 14/11/2023	X		
29	OBRA	oct-23	$ 1.973.566.210,00	$ 14.422.215,00	$ 1.987.988.425,00	$ 49.699.711,00	$ 1.938.288.714,00	$ 8.861.758.634,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 4.594.943.567,00	$ 360.540.035.534,00	86080 de 29/11/2023	X		
28	AJUSTES	sep-23	$ 606.161.703,00	$ 4.429.643,00	$ 610.591.346,00	$ -	$ 610.591.346	$ 8.861.758.634,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 3.984.352.221,00	$ 359.929.444.188,00	86399 de 04/12/2023	X		
29	AJUSTES	oct-23	$ 505.693.569,00	$ 3.695.453,00	$ 509.389.022,00	$ -	$ 509.389.022	$ 8.861.758.634,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 3.474.963.199,00	$ 359.420.055.166,00	87308 de 11/12/2023	X		
30	OBRA	nov-23	$ 1.341.894.886,00	$ 9.806.155,00	$ 1.351.701.041,00	$ 33.792.526	$ 1.317.908.515	$ 8.827.966.108,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 2.157.054.684,00	$ 358.068.354.125,00	87688 de 12/12/2023	X		
30	AJUSTES (P)	nov-23	$ 347.394.511,00	$ 2.538.652,00	$ 349.933.163,00		$ 349.933.163	$ 8.827.966.108,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 1.807.121.521,00	$ 357.718.420.962,00	87694 de 12/12/2023	X		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-8		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA	5	9	2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES INFORME MENSUAL: ago-25 **PROYECTO:** NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

31	OBRA	dic-23	$ 996.672.111,00	$ 7.283.373,00	$ 1.003.955.484,00	$ 25.098.887,00	$ 978.856.597	$ 8.802.867.221,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 828.264.924,00	$ 356.714.465.478,00	88012 de 13/12/2023	X		
31	AJUSTES	dic-23	$ 283.880.482,00	$ 2.074.511,00	$ 285.954.993,00	$ -	$ 285.954.993	$ 8.802.867.221,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 542.309.931,00	$ 356.428.510.485,00	88206 del 13/12/2023	X		
32	OBRA	ene-24	$ 1.567.939.894,00	$ 69.860.222,00	$ 1.637.800.116,00	$ 40.945.003	$ 1.596.855.113	$ 8.761.922.218,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 26.712.121.485,00	$ 354.790.710.369,00	1954 de 02/04/2024	X		
33	OBRA	feb-24	$ 1.377.852.860,00	$ 10.068.925,00	$ 1.387.921.785,00	$ 34.698.045	$ 1.353.223.740	$ 8.727.224.173,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 25.358.897.745,00	$ 353.402.788.584,00	1956 de 02/04/2024	X		
30	AJUSTE (D)	nov-23	$ 3.305.147,00	$ 24.153,00	$ 3.329.300,00		$ 3.329.300,00	$ 8.727.224.173,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 25.355.568.445,00	$ 353.399.459.284,00	3744 de 07/05/2024	X		
31	AJUSTE (D)	dic-23	$ 1.822.783,00	$ 13.320,00	$ 1.836.103,00		$ 1.836.103,00	$ 8.727.224.173,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 25.353.732.340,66	$ 353.397.623.181,00	3743 de 07/05/2024	X		
32	AJUSTE (D)	ene-23	$ 328.022.246,00	$ 2.397.086,00	$ 330.419.332,00		$ 330.419.332,00	$ 8.727.224.173,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 25.023.313.008,66	$ 353.067.203.849,00	4439 de 21/05/2024	X		
33	AJUSTE (D)	feb-24	$ 475.850.522,00	$ 3.477.369,00	$ 479.327.891,00		$ 479.327.891	$ 8.727.224.173,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 24.543.985.117,66	$ 352.587.875.958,00	4440 de 21/05/2024	X		
34	OBRA	mar-24	$ 2.102.620.456,00	$ 15.365.303,00	$ 2.117.985.759,00	$ 52.949.644	$ 2.065.036.115	$ 8.674.274.529,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 22.478.949.002,66	$ 350.469.890.199,00	4457 de 21/05/2024	X		
35	OBRA	abr-24	$ 2.440.745.157,00	$ 17.836.215,00	$ 2.458.581.372,00	$ 63.459.374	$ 2.395.121.998	$ 8.610.815.155,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 20.083.827.004,66	$ 348.011.308.827,00	5285 de 05/06/2024	X		
34	AJUSTE (D)	mar-24	$ 661.244.553,00	$ 4.832.172,00	$ 666.076.725,00		$ 666.076.725	$ 8.610.815.155,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 19.417.750.279,66	$ 347.345.232.102,00	6238 de 24/06/2024	X		
36	OBRA	may-24	$ 2.275.185.600,00	$ 38.968.164,00	$ 2.314.153.764,00	$ 64.586.808	$ 2.249.566.956	$ 8.546.228.347,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 17.168.183.323,66	$ 345.031.078.338,00	6540 de 27/06/2024	X		
35	AJUSTE (D)	abr-24	$ 748.434.632,00	$ 5.469.330,00	$ 753.903.962,00		$ 753.903.962	$ 8.546.228.347,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 16.414.279.361,66	$ 344.277.174.376,00	7639 de 22/07/2024	X		
36	AJUSTE (D)	may-24	$ 628.970.127,00	$ 4.596.320,00	$ 633.566.447,00		$ 633.566.447	$ 8.546.228.347,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 15.780.712.914,66	$ 343.643.607.929,00	8158 de 30/07/2024	X		
37	OBRA	jun-24	$ 2.160.141.566,00	$ 68.026.296,00	$ 2.228.167.862,00	$ 56.225.783	$ 2.171.942.079	$ 8.490.002.564,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 13.608.770.835,66	$ 341.415.440.067,00	8279 de 01/08/2024	X		
37	AJUSTE (D)	jun-24	$ 576.148.866,00	$ 4.210.319,00	$ 580.359.185,00		$ 580.359.185	$ 8.490.002.564,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 13.028.411.650,66	$ 340.835.080.882,00	9597 de 23/08/2024	X		
38	OBRA	jul-24	$ 3.189.948.164,00	$ 23.311.160,00	$ 3.213.259.324,00	$ 95.698.445	$ 3.117.560.879	$ 8.394.304.119,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 9.910.850.771,66	$ 337.621.821.558,00	10142 de 02/09/2024	X		
39	OBRA	ago-24	$ 2.453.722.811,00	$ 43.824.946,00	$ 2.497.547.757,00	$ 69.359.634	$ 2.428.188.123	$ 8.324.944.485,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 6.482.662.648,66	$ 335.124.273.801,00	12413 de 07/10/2024	X		
40	OBRA	sep-24	$ 2.232.069.298,00	$ 16.283.263,00	$ 2.248.352.561,00	$ 66.647.753	$ 2.181.704.808	$ 8.258.296.732,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 4.300.957.841,66	$ 332.875.921.240,00	14053 de 29/10/2024	X		
38	AJUSTE (D)	jul-24	$ 880.571.775,00	$ 6.434.948,00	$ 887.006.723,00		$ 887.006.723	$ 8.258.296.732,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 3.413.951.118,66	$ 331.988.914.517,00	16145 de 19/11/2024	X		
39	AJUSTE (D)	ago-24	$ 577.306.253,00	$ 4.218.776,00	$ 581.525.029,00		$ 581.525.029	$ 8.258.296.732,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 2.832.426.089,66	$ 331.407.389.488,00	16189 de 20/11/2024	X		
40	AJUSTE (D)	sep-24	$ 462.130.018,00	$ 3.377.104,00	$ 465.507.122,00		$ 465.507.122	$ 8.258.296.732,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 2.366.918.967,66	$ 330.941.882.366,00	16190 de 20/11/2024	X		
41	OBRA	oct-24	$ 1.155.576.481,00	$ 8.444.597,00	$ 1.164.021.078,00	$ 34.667.294	$ 1.129.353.784	$ 8.223.629.438,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 1.237.565.183,66	$ 329.777.861.288,00	16316 de 21/11/2024	X		
41	AJUSTE (P)	oct-24	$ 243.514.888,00	$ 1.779.532,00	$ 245.294.420,00		$ 245.294.420	$ 8.223.629.438,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 992.270.763,66	$ 329.532.566.868,00	18052 de 11/12/2024	X		
42	OBRA	nov-24	$ 522.421.192,00	$ 3.817.693,00	$ 526.238.885,00	$ 15.672.636	$ 510.566.249	$ 8.207.956.802,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 481.704.514,66	$ 329.006.327.983,00	17326 de 05/12/2024	X		
42	AJUSTE (P)	nov-24	$ 101.373.197,00	$ 740.804,00	$ 102.114.001,00		$ 102.114.001	$ 8.207.956.802,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 379.590.513,66	$ 328.904.213.982,00	18056 de 11/12/2024	X		
43	OBRA	dic-24	$ 320.275.243,00	$ 2.340.473,00	$ 322.615.716,00	$ 9.608.257	$ 313.007.459	$ 8.198.348.545,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 66.583.055,00	$ 328.581.598.266,00	18466 de 13/12/2024	X		
43	AJUSTE (P)	dic-24	$ 66.100.015,00	$ 483.039,00	$ 66.583.054,00		$ 66.583.054	$ 8.198.348.545,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 1,00	$ 328.515.015.212,00	18479 de 13/12/2024	X		
41	AJUSTE (D)	oct-24	$ 2.857.487,00	$ 20.882,00	$ 2.878.369,00		$ 2.878.369	$ 8.198.348.545,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 27.763.788.299,00	$ 328.512.136.843,00	1371 de 20/03/2025	X		
42	AJUSTE (D)	nov-24	$ 1.085.862,00	$ 7.935,00	$ 1.093.797,00		$ 1.093.797	$ 8.198.348.545,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 27.762.694.502,00	$ 328.511.043.046,00	1501 de 25/03/2025	X		
43	AJUSTE (D)	dic-24	$ 1.534.868,00	$ 11.216,00	$ 1.546.084,00		$ 1.546.084	$ 8.198.348.545,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 27.761.148.418,00	$ 328.509.496.962,00	1503 de 25/03/2025	X		
44	OBRA	ene-25	$ 3.341.233.663,00	$ 113.297.310,00	$ 3.454.530.973,00	$ 76.266.744	$ 3.378.264.229	$ 8.122.081.801,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 24.382.884.189,00	$ 325.054.965.989,00	0960 de 07/03/2025	X		
44	AJUSTE (D)	ene-25	$ 723.319.012,00	$ 5.285.793,00	$ 728.604.805,00		$ 728.604.805	$ 8.122.081.801,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 23.654.279.384,00	$ 324.326.361.184,00	1780 de 01/04/2025	X		
45	OBRA	feb-25	$ 961.051.825,00	$ 7.023.071,00	$ 968.074.896,00	$ 28.831.555	$ 939.243.341	$ 8.093.250.246,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 22.715.036.043,00	$ 323.358.286.288,00	1505 de 25/03/2025		X	ABONO
46	OBRA	mar-25	$ 1.658.995.160,00	$ 12.123.426,00	$ 1.671.118.586,00	$ 49.769.855	$ 1.621.348.731	$ 8.043.480.391,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 21.093.687.312,00	$ 321.687.167.702,00	2829 del 29/04/2025	X		
45	AJUSTE (D)	feb-25	$ 216.871.106,00	$ 1.584.827,00	$ 218.455.933,00		$ 218.455.933	$ 8.043.480.391,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 20.875.231.379,00	$ 321.468.711.769,00	6006 de 25/06/2025	X		
46	AJUSTE (D)	mar-25	$ 589.001.919,00	$ 4.304.245,00	$ 593.306.164,00		$ 593.306.164	$ 8.043.480.391,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 20.281.925.215,00	$ 320.875.405.605,00	6179 de 1/07/2025	X		
47	OBRA	abr-25	$ 670.144.689,00	$ 4.876.739,00	$ 675.021.428,00	$ 19.439.981	$ 655.581.447	$ 8.024.040.410,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 19.626.343.768,00	$ 320.200.384.177,00	4907 de 09/06/2025	X		
47	AJUSTE (D)	abr-25	$ 167.053.075,00	$ 1.220.772,00	$ 168.273.847,00		$ 168.273.847	$ 8.024.040.410,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 19.458.069.921,00	$ 320.032.110.330,00	7769 de 29/07/2025	X		
48	OBRA	may-25	$ 1.359.308.338,00	$ 54.359.085,00	$ 1.413.667.423,00	$ 33.484.086	$ 1.380.183.337	$ 7.990.556.324,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 18.077.886.584,00	$ 318.618.442.907,00	7595 de 24/07/2025	X		
48	AJUSTE (D)	may-25	$ 296.696.397,00	$ 2.168.166,00	$ 298.864.563,00		$ 298.864.563	$ 7.990.556.324,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 17.779.022.021,00	$ 318.319.578.344,00	7770 de 29/07/2025	X		
49	OBRA	jun-25	$ 980.563.265,00	$ 7.154.987,00	$ 987.718.252,00	$ 29.297.204	$ 958.421.048	$ 7.961.259.120,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 20.420.600.973,00	$ 317.331.860.092,00	7680 de 28/07/2025	X		Adicion presupuestal No 2
49	AJUSTE (D)	jun-25	$ 270.688.655,00	$ 1.978.109,00	$ 272.666.764,00		$ 272.666.764	$ 7.961.259.120,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 20.147.934.209,00	$ 317.059.193.328,00	9260 de 29/08/2025		X	
50	OBRA	jul-25	$ 1.162.961.551,00	$ 8.498.565,00	$ 1.171.460.116,00	$ 34.888.847	$ 1.136.571.269	$ 7.926.370.273,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 19.011.362.940,00	$ 315.887.733.212,00	9259 de 29/08/2025		X	
50	AJUSTE (D)	jul-25	$ 367.633.336,00	$ 2.686.551,00	$ 370.319.887,00		$ 370.319.887	$ 7.926.370.273,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 18.641.043.053,00	$ 315.517.413.325,00			X	
51	OBRA	ago-25	$ 1.805.067.537,00	$ 47.998.287,00	$ 1.853.065.824,00	$ 47.784.609	$ 1.805.281.215	$ 7.878.585.664,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 16.835.761.838,00	$ 313.664.347.501,00			X	
	TOTALES		**$ 94.501.279.912,00**	**$ 1.287.337.241,00**	**$ 95.788.617.153,00**	**$ 2.006.942.566,00**	**$ 93.781.674.587,00**	**$ 7.878.585.664,00**		**$ 16.835.761.838,00**	**$ 313.664.347.513,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 74.152.555.182,00	$ 541.884.058,00	**$ 74.694.439.240,00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA			
AJUSTES	$ 16.693.085.066,00	$ 121.987.929,00	**$ 16.815.072.995,00**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.660.500.000,00	$ 315.495.000,00	**$ 1.975.995.000,00**
DISEÑOS SITIOS ATIPICOS	$ 1.603.405.148	$ 304.646.978,00	**$ 1.908.052.126,00**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 55.509.762,00	$ 257.239,00	**$ 55.767.001,00**
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)	$ 326.992.555	$ 2.389.560	**$ 329.382.115,00**
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 9.232.199,00	$ 676.477,00	**$ 9.908.676,00**
VALOR TOTAL	**$ 94.501.279.912,00**	**$ 1.287.337.241,00**	**$ 95.788.617.153,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO
DIRECTOR OBRA
Matrícula No.: 17202-72235 CLD

Firma
WILSON ANDRES PARRA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 15202-138865 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	11
FECHA	5	8	2025
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 51 **DE** ago-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 51
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.805.067.537,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA. MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato orinicial)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato orinicial)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses seoún las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,527%	% P				0,038%	0,059%	0,295%	0,237%	0,015%	0,018%	0,022%	5,41%
	$23.750.703,131	7,096%	$5.111.780,444	$ P				$125.847,816	$198.987,503	$986.997,558	$791.819,175	$48.894,195	$68.779,580	$74.135,263	
				$ E			$ 16.633,55	$ 37.483,83	$33.394,154	$105.954,7	$2.697,2	$71.520,0	$29.484,269	$31.021,576	
				% E			0,095%	0,011%	0,010%	0,032%	0,001%	0,021%	0,002%	0,002%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	5,871%	% P						0,008%	1,492%	0,022%	0,031%	0,037%	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.650.999,378	$ P						$27.455,799	$4.995.052,197	$83.581,224	$104.476,531	$125.371,837	
				$ E				$39.265,901	$95.291,892	$177.088,487	$278.395	$78.921,7	$54.320,049	$35.241,527	
				% E				0,012%	0,028%	0,053%	0,083%	0,024%	0,016%	0,011%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,830%	% P							2,050%	0,065%	0,081%	0,098%	
	$119.903.454,417	35,825%	$16.166.108,004	$ P							$6.862.143,091	$217.873,261	$272.341,576	$326.809,891	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	3,945%	% P					0,078%	0,121%	0,073%	0,006%	0,008%	0,042%	
	$61.455.939,794	18,362%	$13.204.831,131	$ P					$261.487,362	$405.632,657	$243.379,594	$20.094,358	$25.117,947	$140.491,208	
				$ E										$4.260,084	
				% E										0,001%	2,70%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,163%	% P						0,023%	0,014%	0,001%	0,002%	0,002%	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ P						$78.093,897	$46.666,338	$3.868,640	$6.820,276	$8.184,331	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P						0,018%	0,011%	0,001%	0,001%	0,001%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P						$60.775,067	$36.460,040	$3.010,694	$3.763,368	$4.516,042	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,56%	% P				0,091%	0,091%	0,114%	0,113%	0,006%	0,007%	0,008%	
	$12.505.237,514	3,736%	$1.871.257,138	$ P				$306.031,109	$306.031,109	$382.538,886	$376.730,982	$18.950,331	$23.687,914	$28.425,497	
				$ E			$9.000,265	$29.156,720	$22.754,978	$20.894,968	$7.849	$11.877,5	$7.907,915	$3.015,862	
				% E			0,003%	0,009%	0,007%	0,027%	0,002%	0,004%	0,002%	0,001%	
ITEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	5,142%	% P											
	$54.519.851,019	16,290%	$17.208.947,219	$ P											
				$ E											
				% E											0%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**22,156%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 74.152.555,182**												

Reprogramación No.1 Adición presupuestal No. 1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,23%	0,58%	3,99%	0,12%	0,15%	0,21%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0,000	$0,000	$431.878,925	$766.505,974	$1.941.493,864	$13.352.446,417	$396.272,703	$497.986,997	$707.934,068
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,36%	0,94%	4,93%	5,05%	5,19%	5,41%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0,000	$0,000	$431.878,925	$1.198.384,899	$3.139.878,764	$16.492.325,181	$16.888.597,884	$17.386.584,881	$18.094.518,949
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,05%	0,11%	0,09%	0,05%	0,03%	0,02%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0,000	$25.633,813	$105.914,527	$151.421,024	$373.938,181	$288.931,557	$162.319,214	$91.612,233	$73.539,029
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,01%	0,04%	0,08%	0,20%	0,28%	0,33%	0,36%	0,38%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0,000	$25.633,813	$131.548,340	$282.969,364	$656.907,545	$945.839,102	$1.108.158,316	$1.199.770,549	$1.273.309,578

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111	$ 16.693.085,066	32,458%
	$ 51.429.264,406		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000	$ -	0,000%
	$ 800.000,000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712	$ 663.871,987	23,030%
	$ 2.882.591,187		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
	$ 1.845.000,000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
	$ 350.550,000		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ 1.603.405,148	50,369%
	$ 3.183.304,765		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ -	$ 304.646,978	50,369%
	$ 604.827,905		
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067	$ 385.149,116	4,174%
	$ 9.226.844,067		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
	$ 500.000,000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 21.636.061,971	30,550%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 95.788.617,153**	**23,190%**
**VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B') **	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 51 **DE** ago-25 (Indicar mes y año) L

SEGUIMIENTO No. 51 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.805.067.537,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436,436,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		11 abr-22	12 may-22	13 jun-22	14 jul-22	15 ago-22	16 sep-22	17 oct-22	18 nov-22	19 dic-22	20 ene-23	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,527%	% P	0,031%	0,037%	0,044%	0,013%	0,014%	0,022%	0,016%	0,015%	0,057%	0,011%	6,34%
	$23.750.703,131	7,096%	$5.111.780,444	$ P	$102.965,643	$123.558,771	$148.270,525	$44.659,002	$48.213,860	$72.473,688	$53.995,580	$50.141,100	$191.881,395	$35.780,843	
				$ E	$27.163,766	$108.552,447	$74.541,918	$45.723,501	$20.780,030	$21.783,166	$30.768,135	$90.204,943	$46.912,847	$34.212,244	
				% E	0,008%	0,058%	0,022%	0,014%	0,006%	0,007%	0,024%	0,027%	0,014%	0,010%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	5,871%	% P	0,052%	0,062%	0,075%	0,130%	0,002%	0,228%	0,285%	0,203%	0,513%	0,026%	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.650.999,378	$ P	$174.127,551	$208.953,061	$250.743,673	$434.185,000	$8.064,900	$761.814,900	$955.229,324	$680.529,578	$1.730.282,233	$86.689,992	
				$ E	$249.068,641	$498.252,059	$403.662,802	$710.545,918	$695.904,666	$801.150,795	$311.217,811	$71.529,629	$586.616,152	$947.750,429	
				% E	0,074%	0,149%	0,121%	0,212%	0,208%	0,239%	0,093%	0,021%	0,175%	0,283%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,830%	% P	0,136%	0,163%	0,195%	-	0,241%	0,058%	0,287%	0,410%	0,333%	0,063%	
	$119.903.454,417	35,825%	$16.166.108,004	$ P	$453.902,626	$544.683,151	$653.619,782		$805.693,400	$193.396,000	$960.410,200	$1.372.896,040	$1.115.127,000	$210.702,203	
				$ E	$30.746,620	$59.637,392			$263.328,682	$502.762,971	$343.021,414	$240.213,284	$239.446,702	$191.692,410	
				% E	0,009%	0,018%			0,079%	0,150%	0,102%	0,161%	0,072%	0,057%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	3,945%	% P	0,058%	0,070%	0,084%	0,028%	0,056%	0,096%	0,062%	0,062%	0,250%	0,024%	
	$61.455.939,794	18,362%	$13.204.831,131	$ P	$195.126,678	$234.152,013	$280.982,416	$93.507,625	$186.794,610	$319.640,634	$206.721,210	$206.721,210	$837.044,197	$80.391,551	
				$ E	$4.609,710	$68.258,236	$287.504,999	$271.314,068	$250.690,973	$142.283,664	$158.286,430	$66.604,632	$135.819,877	$198.666,644	
				% E	0,001%	0,020%	0,086%	0,081%	0,075%	0,043%	0,047%	0,026%	0,041%	0,059%	3,96%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,163%	% P	0,003%	0,004%	0,005%	0,055%		0,018%				0,002%	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ P	$11.367,126	$13.640,552	$16.368,662	$184.265,200		$59.012,780				$8.238,774	
				$ E			$186.473,092	$70.460,578	$1.076,400					$286.340,340	
				% E			0,056%	0,021%	0,000%					0,086%	
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,002%	0,002%	0,003%							0,001%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$6.272,280	$7.526,736	$9.032,083							$3.197,870	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,559%	% P	0,012%	0,014%	0,017%	0,005%	0,005%	0,006%	0,006%	0,006%	0,011%	0,006%	
	$12.505.237,514	3,736%	$1.871.257,138	$ P	$39.479,857	$47.375,829	$56.850,994	$18.984,000	$18.317,500	$19.095,000	$18.662,500	$18.432,500	$36.271,500	$19.543,739	
				$ E	$2.784,747	$25.547,762	$38.241,527	$41.652,063	$14.663,860	$2.237,380	$39.180,992	$9.028,400	$3.261,927	$12.606,834	
				% E	0,001%	0,008%	0,011%	0,012%	0,004%	0,001%	0,012%	0,003%	0,001%	0,004%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	5,142%	% P				0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,146%	0,011%	
	$54.519.851,019	16,290%	$17.208.947,219	$ P				$244.892,440	$244.892,440	$244.892,440	$244.892,440	$244.892,440	$489.784,880	$36.747,581	
				$ E				$1.034.472,679	$80.005,963	$101.679,846	$289.904,499	$378.089,694	$435.839,462	$115.612,507	
				% E				0,309%	0,024%	0,030%	0,087%	0,113%	0,130%	0,035%	1,58%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**22,156%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 74.152.555,182**												

Reprogramación No.2
Ítems No Previstos No. 1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,29%	0,35%	0,42%	0,30%	0,39%	0,50%	0,73%	0,77%	1,31%	0,15%
	VALOR (Miles de Pesos)	$983.241,761	$1.179.890,113	$1.415.868,135	$1.018.203,267	$1.311.976,710	$1.671.325,442	$2.439.911,254	$2.573.612,868	$4.400.391,205	$486.292,553
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	5,70%	6,05%	6,48%	2,49%	2,88%	3,38%	4,11%	4,88%	6,19%	6,34%
	VALOR (Miles de Pesos)	$19.077.760,710	$20.257.650,822	$21.673.518,958	$8.321.082,274	$9.633.058,984	$11.304.384,426	$13.744.295,680	$16.317.908,548	$20.718.299,753	$21.204.592,306
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,09%	0,25%	0,30%	0,65%	0,40%	0,47%	0,37%	0,35%	0,43%	0,53%
	VALOR (Miles de Pesos)	$314.373,484	$846.248,896	$990.424,338	$2.174.348,807	$1.326.450,583	$1.571.877,792	$1.222.379,281	$1.175.667,282	$1.447.896,167	$1.786.280,408
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,47%	0,73%	1,02%	1,67%	2,07%	2,54%	2,90%	3,26%	3,69%	4,22%
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.587.683,062	$2.433.931,958	$3.424.356,296	$5.598.705,103	$6.925.155,686	$8.497.033,478	$9.719.412,759	$10.895.080,041	$12.342.976,208	$14.129.256,616

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 16.693.085,066	32,458%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 663.871,987	23,030%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.603.405,148	50,369%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 304.646,978	50,369%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 385.149,116	4,174%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 21.636.061,971	30,550%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 95.788.617,153**	**23,190%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	11
FECHA	5	8	2025
			(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 51 **DE** ago-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 51 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.805.067.537,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato orinicbal)

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato orinicbal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,527%	% P	0,011%	0,027%	0,024%	0,038%	0,038%	0,047%	0,047%	0,052%	0,052%	0,066%	12,44%
	$23.750.703,131	7,096%	$5.111.780,444	$ P	$35.780,844	$89.452,111	$79.330,258	$126.928,412	$126.928,412	$158.660,515	$158.660,515	$174.526,567	$174.526,567	$222.124,123	
				$ E	$56.212,566	$270.270,815	$280.264,052	$21.458,412	$267.238,294	$134.900,540	$298.853,507	$114.830,245	$200.700,943	$196.228,001	
				% E	0,017%	0,081%	0,084%	0,006%	0,080%	0,040%	0,089%	0,034%	0,060%	0,060%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	5,871%	% P	0,026%	0,065%	0,065%	0,104%	0,104%	0,130%	0,130%	0,143%	0,143%	0,182%	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.650.999,378	$ P	$86.689,992	$216.724,981	$218.038,320	$348.861,312	$348.861,312	$436.076,641	$436.076,641	$479.684,305	$479.684,305	$610.507,297	
				$ E	$848.693,374	$1.344.247,560	$838.331,136	$1.038.014,650	$670.760,250	$1.034.476,050	$849.151,900	$1.047.102,350	$406.681,800	$203.931,850	
				% E	0,254%	0,402%	0,250%	0,310%	0,200%	0,309%	0,254%	0,313%	0,122%	0,061%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,830%	% P	0,063%	0,150%	0,150%	0,240%	0,240%	0,300%	0,300%	0,330%	0,330%	0,420%	
	$119.903.454,417	35,825%	$16.166.108,004	$ P	$210.702,204	$526.755,511	$502.023,263	$803.237,221	$803.237,221	$1.004.046,526	$1.004.046,526	$1.104.451,179	$1.104.451,179	$1.405.665,137	
				$ E	$1.013.630,239	$803.527,723	$1.287.210,053	$1.024.341,294	$628.657,799	$950.343,614	$1.227.170,425	$359.398,662	$554.813,398	$368.519,919	
				% E	0,303%	0,240%	0,385%	0,306%	0,188%	0,284%	0,367%	0,107%	0,166%	0,110%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	3,945%	% P	0,026%	0,064%	0,065%	0,104%	0,104%	0,130%	0,130%	0,143%	0,143%	0,182%	
	$61.455.939,794	18,362%	$13.204.831,131	$ P	$85.391,552	$213.478,879	$217.292,430	$347.667,888	$347.667,888	$434.584,860	$434.584,860	$478.043,346	$478.043,346	$608.418,804	
				$ E	$233.049,478	$142.915,537	$226.674,790	$639.292,969	$495.949,750	$497.350,015	$245.163,274	$548.542,978	$301.612,826	$120.474,226	
				% E	0,070%	0,043%	0,068%	0,191%	0,148%	0,149%	0,073%	0,164%	0,090%	0,036%	8,33%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,163%	% P	0,002%	0,006%	0,007%	0,011%	0,013%	0,013%	0,013%	0,015%	0,015%	0,019%	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ P	$8.238,775	$20.596,938	$22.238,344	$35.581,350	$44.476,687	$44.476,687	$44.476,687	$48.924,356	$48.924,356	$62.267,362	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,001%	0,002%	0,002%	0,004%	0,004%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,007%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$3.197,870	$7.994,675	$7.994,676	$12.791,482	$12.791,482	$15.989,353	$15.989,353	$17.588,288	$17.588,288	$22.385,094	
				$ E			$143.267,109	$99.224,982	$47.265,114		$18.475,767			$130.529,752	
				% E			0,041%	0,018%	0,014%		0,006%			0,039%	
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,559%	% P	0,006%	0,015%	0,013%	0,021%	0,021%	0,026%	0,026%	0,029%	0,029%	0,037%	
	$12.505.237,514	3,736%	$1.871.257,138	$ P	$19.543,739	$48.859,346	$43.798,037	$70.076,859	$70.076,859	$87.596,074	$87.596,074	$96.355,681	$96.355,681	$122.634,503	
				$ E	$9.775,690	$31.923,456	$64.436,110	$40.744,703	$29.879,400	$15.308,000	$107.172,749	$47.412,622	$26.216,360	$7.491,460	
				% E	0,003%	0,010%	0,019%	0,012%	0,009%	0,004%	0,032%	-0,014%	0,009%	0,002%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	5,142%	% P	0,011%	0,027%	0,037%	0,060%	0,060%	0,075%	0,075%	0,082%	0,082%	0,105%	
	$54.519.851,019	16,290%	$17.208.947,219	$ P	$36.747,580	$91.868,954	$125.016,069	$200.025,711	$200.025,711	$250.032,139	$250.032,139	$275.035,353	$275.035,353	$350.044,994	
				$ E	$6.086,396	$187.918,640	$229.299,488	$504.743,533	$268.482,282	$958.132,258	$145.221,203	$672.645,842	$481.140,564	$311.229,478	
				% E	0,068%	0,059%	0,039%	0,294%	0,236%	0,296%	0,055%	0,201%	0,144%	0,093%	4,22%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**22,156%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 74.152.555,182**												

Reprogramación No.3 Estudios y Diseños sectores no considerados inicialmente ítems NP #2

Reprogramación No.4 Mayores y Menores de Obra # 5

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,15%	0,36%	0,36%	0,58%	0,58%	0,73%	0,73%	0,80%	0,80%	1,02%
	VALOR (Miles de Pesos)	$486.292,557	$1.215.731,395	$1.215.731,397	$1.945.170,235	$1.945.170,235	$2.431.462,795	$2.431.462,795	$2.674.609,075	$2.674.609,075	$3.404.047,912
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	6,48%	6,84%	7,21%	7,79%	8,37%	9,10%	9,82%	10,62%	11,42%	12,44%
	VALOR (Miles de Pesos)	$21.690.884,863	$22.906.616,258	$24.122.347,655	$26.067.517,890	$28.012.688,125	$30.444.150,920	$32.875.613,715	$35.550.222,790	$38.224.831,865	$41.628.879,777
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,71%	0,83%	0,89%	1,14%	1,08%	0,88%	0,88%	0,80%	0,59%	0,40%
	VALOR (Miles de Pesos)	$2.389.391,653	$2.790.796,275	$2.969.914,739	$3.807.359,585	$2.929.238,304	$3.620.505,517	$2.932.713,891	$2.694.112,555	$1.973.566,210	$1.341.894,886
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	4,94%	5,77%	6,66%	7,79%	8,67%	9,75%	10,63%	11,43%	12,02%	12,42%
	VALOR (Miles de Pesos)	$16.518.648,269	$19.309.444,544	$22.279.359,282	$26.086.718,867	$29.015.957,171	$32.636.462,685	$35.569.176,576	$38.263.289,131	$40.236.855,341	$41.578.750,227

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111	$ 16.693.085,066	32,458%
	$ 51.429.264,406		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000	$ -	0,000%
	$ 800.000,000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712	$ 663.871,987	23,030%
	$ 2.882.591,187		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
	$ 1.845.000,000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
	$ 350.550,000		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ 1.603.405,148	50,369%
	$ 3.183.304,765		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ -	$ 304.646,978	50,369%
	$ 604.827,905		
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067	$ 385.149,116	4,174%
	$ 9.226.844,067		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
	$ 500.000,000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 21.636.061,971	30,550%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**	**$ 95.788.617,153**	**23,190%**

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	11
FECHA	5	8	2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 51 **DE** ago-25 (Indicar mes y año) L

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.805.067.537,00

SEGUIMIENTO No. 51
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,527%	% P	0,036%	0,009%	0,009%	0,023%	0,023%	0,037%	0,037%	0,047%	0,047%	0,100%	17,04%
	$23.750.703,131	7,096%	$5.111.780,444	$ P	$122.124,722	$31.374,726	$31.374,726	$78.436,816	$78.436,816	$125.498,906	$125.498,906	$156.873,633	$156.873,633	$335.810,996	
				$ E	$43.824,332	$94.429,339	$67.724,970	$19.083,817	$28.527,237	$28.230,869	$109.059,744	$228.877,732	$249.277,817	$149.724,073	
				% E	0,013%	0,028%	0,020%	0,006%	0,009%	0,008%	0,033%	0,068%	0,074%	0,045%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	5,871%	% P	0,056%	0,026%	0,026%	0,064%	0,103%	0,103%	0,103%	0,129%	0,129%	0,142%	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.650.999,378	$ P	$186.377,591	$86.233,082	$86.233,083	$215.582,707	$344.932,332	$344.932,332	$344.932,332	$431.165,415	$431.165,415	$474.281,956	
				$ E	$342.192,950	$184.206,100	$56.941,500	$763.701,035	$692.567,875	$665.105,500	$291.434,150	$980.319,300	$166.296,000	$213.362,393	
				% E	0,102%	0,055%	0,017%	0,228%	0,207%	0,199%	0,087%	0,293%	0,050%	0,064%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,830%	% P	0,187%	0,057%	0,057%	0,143%	0,229%	0,084%	0,141%	0,141%	0,141%	0,087%	
	$119.903.454,417	35,825%	$16.166.108,004	$ P	$625.665,138	$191.508,820	$191.508,820	$478.772,049	$478.772,049	$766.035,279	$279.525,580	$471.034,400	$471.034,400	$291.137,833	
				$ E	$392.405,470	$322.304,453	$705.409,401	$839.614,618	$804.259,477	$575.887,022	$668.149,590	$1.588.888,923	$403.531,760		
				% E	0,117%	0,096%	0,211%	0,251%	0,240%	0,172%	0,200%	0,200%	0,121%		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	3,945%	% P	0,064%	0,026%	0,026%	0,064%	0,064%	0,103%	0,103%	0,128%	0,128%	0,141%	
	$61.455.939,794	18,362%	$13.204.831,131	$ P	$213.418,805	$85.938,087	$85.938,087	$214.845,218	$214.845,218	$343.752,348	$343.752,348	$429.690,435	$429.690,435	$472.659,479	
				$ E	$78.874,225	$439.025,569	$268.801,459	$210.678,346	$572.212,449	$634.109,239	$389.353,830	$723.177,346	$826.726,267	$831.406,091	
				% E	0,024%	0,131%	0,080%	0,063%	0,171%	0,189%	0,116%	0,216%	0,247%	0,248%	14,74%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,163%	% P	0,019%	0,003%	0,003%	0,007%	0,007%	0,011%	0,011%	0,013%	0,013%	0,014%	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ P	$62.267,363	$8.795,155	$8.795,155	$21.987,888	$21.987,889	$35.180,622	$35.180,622	$43.975,778	$43.975,778	$48.373,355	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,007%	0,001%	0,001%	0,002%	0,004%	0,004%	0,004%	0,005%	0,005%	0,005%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$22.385,094	$3.161,854	$3.161,854	$7.904,638	$7.904,638	$12.647,420	$12.647,420	$15.809,276	$15.809,277	$17.390,204	
				$ E			$39.965,987	$2.561,560	$10.425,173		$5.438,606		-$130.529,752	$3.034,422	
				% E			0,012%	0,001%	0,003%		0,002%		-0,039%	0,001%	
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,559%	% P	0,037%	0,005%	0,005%	0,013%	0,013%	0,021%	0,021%	0,026%	0,026%	0,028%	
	$12.505.237,514	3,736%	$1.871.257,138	$ P	$122.634,503	$17.321,897	$17.321,897	$43.304,744	$43.304,744	$69.287,590	$69.287,590	$86.609,487	$86.609,487	$95.270,436	
				$ E	$6.698,440	$81.725,740	$14.679,244	$10.295,550	$6.309,790	$11.200,400	$23.222,108	$143.192,649	$119.859,186	$64.210,020	
				% E	0,002%	0,024%	0,004%	0,003%	0,002%	0,003%	0,007%	0,043%	0,036%	0,019%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	5,142%	% P	0,039%	0,015%	0,015%	0,038%	0,038%	0,061%	0,061%	0,222%	0,222%	0,230%	
	$54.519.851,019	16,290%	$17.208.947,219	$ P	$130.044,894	$51.214,216	$51.214,216	$128.035,543	$128.035,543	$204.856,869	$204.856,869	$742.580,781	$742.580,787	$768.187,895	
				$ E	$37.[illegible]	$126.573,493	$224.430,824	$256.722,530	$326.443,155	$238.360,570	$387.534,738	$445.551,914	$676.826,533	$959.854,755	
				% E	0,040%	0,038%	0,067%	0,077%	0,098%	0,071%	0,116%	0,133%	0,202%	0,287%	12,44%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**22,156%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 74.152.555,182**												

Reprogramación No.5 Items NP N°3

Reprogramación No.6, Aclaración 2 Modificación 2, Mayores y Menores Cant de Obra #7

		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,44%**	**0,14%**	**0,14%**	**0,36%**	**0,36%**	**0,57%**	**0,42%**	**0,71%**	**0,71%**	**0,75%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.484.918,210**	**$475.547,837**	**$475.547,838**	**$1.188.869,603**	**$1.188.869,604**	**$1.902.191,366**	**$1.415.681,667**	**$2.377.739,205**	**$2.377.739,212**	**$2.502.312,154**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**12,88%**	**13,02%**	**13,17%**	**13,52%**	**13,88%**	**14,44%**	**14,87%**	**15,58%**	**16,29%**	**17,04%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$43.113.797,987**	**$43.589.345,824**	**$44.064.893,662**	**$45.253.763,265**	**$46.442.632,869**	**$48.344.824,235**	**$49.760.505,902**	**$52.138.245,107**	**$54.515.984,319**	**$57.018.296,473**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,30%**	**0,37%**	**0,41%**	**0,63%**	**0,73%**	**0,64%**	**0,56%**	**0,95%**	**0,69%**	**0,66%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$996.672,111**	**$1.248.264,694**	**$1.377.852,860**	**$2.102.620,456**	**$2.440.745,156**	**$2.152.893,600**	**$1.874.192,766**	**$3.189.948,164**	**$2.311.987,811**	**$2.221.591,754**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**12,72%**	**13,09%**	**13,51%**	**14,13%**	**14,86%**	**15,51%**	**16,07%**	**17,02%**	**17,71%**	**18,37%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$42.575.422,338**	**$43.823.687,032**	**$45.201.539,892**	**$47.304.160,348**	**$49.744.905,505**	**$51.897.799,105**	**$53.771.991,868**	**$56.961.940,032**	**$59.273.927,842**	**$61.495.519,592**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 16.693.085,066	32,458%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 663.871,987	23,030%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.603.405,148	50,369%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 304.646,978	50,369%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 385.149,116	4,174%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 21.636.061,971	30,550%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 95.788.617,153**	**23,190%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	11
FECHA	5	8	2025

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 51 **DE** ago-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 51 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.805.067.537,00 (Día / Mes / Año)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,527%	% P	0,100%	0,089%	0,040%	0,023%	0,023%	0,037%	0,037%	0,051%	0,051%	0,048%	22,01%
	$23.750.703,131	7,096%	$5.111.780,444	$ P	$335.010,996	$297.518,866	$135.068,866	$76.048,476	$76.048,476	$123.110,566	$123.110,566	$170.172,656	$170.172,656	$159.863,117	
				$ E	$180.896,550	$9.687,559	$18.861,115	$158.634,142	$13.101,609	-$20.414,224	$94.297,210	$190.069,727	$174.965,799	$172.338,359	
				% E	0,054%	0,003%	0,006%	0,047%	0,004%	-0,006%	0,028%	0,057%	0,052%	0,063%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	5,871%	% P	0,142%	0,136%	0,136%	0,056%	0,026%	0,064%	0,064%	0,103%	0,103%	0,022%	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.650.999,378	$ P	$474.281,956	$453.631,581	$453.631,582	$186.233,082	$86.233,083	$215.582,707	$215.582,707	$344.932,332	$344.932,332	$75.266,129	
				$ E	$100.035,351	$8.343,000		$641.706,750			$72.753,000	$2.410,673	$62.946,235	$3.244,500	
				% E	0,030%	0,002%		0,192%			0,022%	0,013%	0,019%	0,001%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,830%	% P	0,074%	0,063%	0,073%	0,048%	0,057%	0,082%	0,082%	0,085%	0,085%	0,030%	
	$119.903.454,417	35,825%	$16.166.108,004	$ P	$246.199,011	$209.388,167	$244.323,218	$159.172,333	$191.508,820	$274.085,331	$274.085,331	$285.697,584	$285.697,584	$101.555,429	
				$ E				$397.194,691							
				% E				0,119%							
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	3,945%	% P	0,141%	0,154%	0,135%	0,089%	0,089%	0,065%	0,067%	0,103%	0,103%	0,069%	
	$61.455.939,794	18,362%	$13.204.831,131	$ P	$472.659,479	$515.518,563	$451.566,609	$297.546,420	$281.448,420	$216.453,551	$224.699,037	$345.360,681	$345.360,681	$231.298,768	
				$ E	$359.375,351	$258.350,971	$67.523,279	$663.143,982	$578.868,581	$220.394,272	$132.652,209	$304.268,741	$204.368,540	$186.361,504	
				% E	0,107%	0,077%	0,020%	0,198%	0,173%	0,066%	0,040%	0,091%	0,061%	0,056%	19,52%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,163%	% P	0,014%	0,014%	0,014%	0,003%	0,003%	0,007%	0,007%	0,011%	0,011%	0,013%	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ P	$48.373,355	$46.566,089	$46.566,089	$8.795,155	$8.795,155	$21.987,888	$21.987,889	$35.180,622	$35.180,622	$43.975,778	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,005%	0,005%	0,005%	0,001%	0,001%	0,002%	0,002%	0,004%	0,004%	0,005%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$17.390,203	$17.132,986	$17.132,986	$3.161,854	$3.161,854	$7.904,638	$7.904,638	$12.647,420	$12.647,420	$15.809,276	
				$ E	$1.025,685	$599,357		$42.786,904		$2.585,796		$8.883,324		$3.335,709	
				% E	0,000%	0,000%		0,013%		0,001%		0,003%		0,001%	
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,559%	% P	0,028%	0,029%	0,029%	0,005%	0,005%	0,013%	0,013%	0,021%	0,021%	0,032%	
	$12.505.237,514	3,736%	$1.871.257,138	$ P	$95.270,436	$96.253,282	$96.251,029	$17.321,924	$17.321,897	$43.304,744	$43.304,744	$69.287,590	$69.287,590	$106.482,359	
				$ E	$46.281,600	$345,000	$9.017,039	$76.802,183	$3.011,370	$12.929,400	$48.657,037	$129.441,820	$155.224,255	$119.299,105	
				% E	0,014%	0,000%	0,003%	0,023%	0,001%	0,004%	0,015%	0,039%	0,046%	0,036%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	5,142%	% P	0,251%	0,256%	0,256%	0,130%	0,121%	0,114%	0,116%	0,138%	0,138%	0,089%	
	$54.519.851,019	16,290%	$17.208.947,219	$ P	$838.777,694	$855.599,019	$855.599,019	$435.957,729	$403.621,922	$380.443,248	$386.700,523	$463.521,849	$463.521,849	$296.403,567	
				$ E	$467.961,744	$245.091,705	$224.873,810	$561.896,151	$366.070,265	$1.443.499,916	$299.639,025	$440.061,924	$399.068,623	$638.382,377	
				% E	0,140%	0,073%	0,067%	0,168%	0,109%	0,431%	0,090%	0,131%	0,119%	0,191%	17,04%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**22,156%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 74.152.555,182**												

Reprogramación No.7, Mayores y Menores Cantidades de Obra # 8

Reprogramación No.8, Mayores y Menores Cantidades de Obra # 9 Items NP N°5

Reprogramación No.9 Adición presupuestal No. 2

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,76%**	**0,74%**	**0,69%**	**0,35%**	**0,32%**	**0,38%**	**0,39%**	**0,52%**	**0,52%**	**0,31%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2.527.963,130**	**$2.491.608,553**	**$2.300.139,398**	**$1.184.236,973**	**$1.074.237,627**	**$1.282.872,673**	**$1.297.375,435**	**$1.726.800,734**	**$1.726.800,734**	**$1.030.654,423**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**17,79%**	**18,54%**	**19,22%**	**19,58%**	**19,90%**	**20,28%**	**20,67%**	**21,18%**	**21,70%**	**22,01%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$59.546.259,603**	**$62.037.868,156**	**$64.338.007,554**	**$65.522.244,527**	**$66.596.482,154**	**$67.879.354,827**	**$69.176.730,262**	**$70.903.530,996**	**$72.630.331,730**	**$73.660.986,153**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,35%**	**0,16%**	**0,10%**	**0,76%**	**0,29%**	**0,50%**	**0,19%**	**0,33%**	**0,29%**	**0,35%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.155.576,481**	**$522.421,192**	**$320.275,243**	**$2.542.224,803**	**$961.051,825**	**$1.658.995,160**	**$647.999,381**	**$1.116.136,209**	**$976.573,452**	**$1.162.961,551**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**18,72%**	**18,88%**	**18,97%**	**19,73%**	**20,02%**	**20,513%**	**20,707%**	**21,040%**	**21,332%**	**21,680%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$62.651.096,073**	**$63.173.517,265**	**$63.493.792,508**	**$66.036.017,311**	**$66.997.069,136**	**$68.656.064,296**	**$69.304.063,677**	**$70.420.199,886**	**$71.396.773,337**	**$72.559.734,887**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 16.693.085,066	32,458%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 663.871,987	23,030%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.603.405,148	50,369%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 304.646,978	50,369%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 385.149,116	4,174%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 21.636.061,971	30,550%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 95.788.617,153**	**23,190%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	6	DE	11
FECHA	5	8	2025

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 51 **DE** ago-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 51
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.805.067.537,00 (Día / Mes / Año)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato orinicial)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436,00 (Según contrato orinicial)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		51 ago-25	52 sep-25	53 oct-25	54 nov-25	55 dic-25	56 ene-26	57 feb-26	58 mar-26	59 abr-26	60 may-26	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,527%	% P	0,074%	0,079%	0,079%	0,093%	0,109%	0,014%	0,014%	0,035%	0,035%	0,056%	28,37%
	$23.750.703,131	7,096%	$5.111.780,444	$ P	$248.640,710	$264.328,073	$264.328,073	$311.390,164	$364.296,837	$46.732,326	$46.732,326	$116.830,818	$116.830,818	$186.929,308	
				$ E	$251.787,330										
				% E	0,075%										
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	5,871%	% P	0,112%	0,170%	0,155%	0,194%	0,121%	0,038%	0,038%	0,096%	0,096%	0,154%	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.650.999,378	$ P	$375.266,129	$568.372,670	$518.382,670	$647.732,295	$403.631,582	$128.443,275	$128.443,275	$321.108,188	$321.108,188	$513.773,101	
				$ E	$46.819,050										
				% E	0,014%										
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,830%	% P	0,100%	0,130%	0,101%	0,176%	0,125%	0,085%	0,085%	0,213%	0,213%	0,341%	
	$119.903.454,417	35,825%	$16.166.108,004	$ P	$335.999,973	$436.443,659	$336.443,659	$589.396,131	$419.020,171	$285.250,384	$285.250,384	$713.125,961	$713.125,961	$1.141.001,537	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	3,945%	% P	0,189%	0,157%	0,172%	0,120%	0,112%	0,038%	0,038%	0,096%	0,096%	0,153%	
	$61.455.939,794	18,362%	$13.204.831,131	$ P	$631.298,768	$524.267,812	$574.267,812	$403.174,942	$396.174,942	$128.003,881	$128.003,882	$320.009,705	$320.009,705	$512.015,528	
				$ E	$195.853,937										
				% E	0,059%										25,19%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,163%	% P	0,013%	0,014%	0,014%	0,018%	0,048%	0,004%	0,004%	0,010%	0,010%	0,016%	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ P	$43.975,778	$48.373,355	$48.373,355	$61.566,089	$161.566,089	$13.100,292	$13.100,292	$32.750,730	$32.750,730	$52.401,169	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,005%	0,005%	0,005%	0,007%	0,036%	0,001%	0,001%	0,004%	0,004%	0,006%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$15.809,276	$17.390,203	$17.390,204	$22.132,986	$122.132,987	$4.709,549	$4.709,550	$11.773,875	$11.773,875	$18.838,201	
				$ E	$4.405,986										
				% E	0,001%										
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,559%	% P	0,032%	0,034%	0,034%	0,042%	0,036%	0,008%	0,008%	0,019%	0,019%	0,031%	
	$12.505.237,514	3,736%	$1.871.257,138	$ P	$106.482,359	$115.143,308	$115.143,308	$141.126,154	$121.253,280	$25.800,785	$25.800,785	$64.501,963	$64.501,963	$103.203,140	
				$ E	$152.510,276										
				% E	0,046%										
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	5,142%	% P	0,208%	0,275%	0,281%	0,188%	0,160%	0,023%	0,023%	0,057%	0,057%	0,091%	
	$54.519.851,019	16,290%	$17.208.947,219	$ P	$696.403,567	$922.010,675	$939.617,605	$630.017,223	$534.771,434	$76.283,040	$76.283,041	$190.707,603	$190.707,603	$305.132,164	
				$ E	$941.043,467										
				% E	0,281%										22,01%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**22,156%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 74.152.555,182**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,73%**	**0,87%**	**0,84%**	**0,84%**	**0,75%**	**0,21%**	**0,21%**	**0,53%**	**0,53%**	**0,85%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2.453.876,560**	**$2.896.329,755**	**$2.813.946,686**	**$2.806.535,984**	**$2.519.847,322**	**$708.323,532**	**$708.323,535**	**$1.770.808,843**	**$1.770.808,843**	**$2.833.294,148**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**22,74%**	**23,61%**	**24,45%**	**25,29%**	**26,04%**	**26,25%**	**26,46%**	**26,99%**	**27,52%**	**28,37%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$76.114.862,713**	**$79.011.192,468**	**$81.825.139,154**	**$84.631.675,138**	**$87.151.522,460**	**$87.859.845,992**	**$88.568.169,527**	**$90.338.978,370**	**$92.109.787,213**	**$94.943.081,361**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,48%**									
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.592.820,293**									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**22,16%**									
	VALOR (Miles de Pesos)	**$74.152.555,182**									

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 16.693.085,066	32,458%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 663.871,987	23,030%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.603.405,148	50,369%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 304.646,978	50,369%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 385.149,116	4,174%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 21.636.061,971	30,550%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 95.788.617,153**	**23,190%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	7	DE	11
FECHA	5	8	2025
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 51 **DE** ago-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 51 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.805.067.537,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato orinicial)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las orórrocas sin susoensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la sucensión que corresponda con el oeriodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
				% Programado	0,056%	0,070%	0,070%	0,077%	0,077%	0,098%	0,098%	0,012%	0,012%	0,031%	37,47%
				$ Valor programado	$186.929.308	$233.661.636	$233.661.636	$257.027.800	$257.027.800	$327.126.288	$327.126.291	$41.604.390	$41.604.390	$104.010.976	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185 / $23.750.703,131	11,142% / 7,096%	1,527% / $5.111.780,444	$ E											
				% E											
				% P	0,154%	0,192%	0,192%	0,211%	0,211%	0,269%	0,269%	0,034%	0,034%	0,085%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400 / $61.559.592,400	17,092% / 18,393%	5,871% / $19.650.999,378	$ P	$513.773,101	$642.216,376	$642.216,376	$706.438,014	$706.438,014	$899.102,927	$899.102,927	$114.349,199	$114.349,199	$285.872,996	
				$ E											
				% E											
				% P	0,341%	0,426%	0,426%	0,469%	0,469%	0,597%	0,597%	0,076%	0,076%	0,190%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264 / $119.903.454,417	44,520% / 35,825%	4,830% / $16.166.108,004	$ P	$1.141.001,537	$1.426.251,922	$1.426.251,922	$1.568.877,114	$1.568.877,114	$1.996.752,691	$1.996.752,689	$253.949,868	$253.949,868	$634.874,671	
				$ E											
				% E											
				% P	0,153%	0,191%	0,191%	0,210%	0,210%	0,268%	0,268%	0,034%	0,034%	0,085%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557 / $61.455.939,794	20,343% / 18,362%	3,945% / $13.204.831,131	$ P	$512.015,528	$640.019,410	$640.019,410	$704.021,350	$704.021,350	$896.027,173	$896.027,173	$113.958,020	$113.958,020	$284.895,050	
				$ E											
				% E											32,92%
				% P	0,016%	0,020%	0,020%	0,022%	0,022%	0,027%	0,027%	0,003%	0,003%	0,009%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112 / $6.278.636,562	1,737% / 1,876%	0,163% / $544.350,411	$ P	$52.401,169	$65.501,461	$65.501,461	$72.051,607	$72.051,607	$91.702,045	$91.702,044	$11.662,796	$11.662,797	$29.156,994	
				$ E											
				% E											
				% P	0,006%	0,007%	0,007%	0,008%	0,008%	0,010%	0,010%	0,001%	0,001%	0,003%	
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500 / $2.257.167,500	0,674% / 0,674%	0,118% / $394.281,458	$ P	$18.838,201	$23.547,751	$23.547,751	$25.902,526	$25.902,526	$32.966,851	$32.966,851	$4.192,770	$4.192,770	$10.481,927	
				$ E											
				% E											
				% P	0,031%	0,039%	0,039%	0,042%	0,042%	0,054%	0,054%	0,007%	0,007%	0,017%	
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528 / $12.505.237,514	4,490% / 3,736%	0,559% / $1.871.257,138	$ P	$103.203,140	$129.003,925	$129.003,925	$141.904,318	$141.904,319	$180.605,495	$180.605,494	$22.969,666	$22.969,666	$57.424,164	
				$ E											
				% E											
				% P	0,091%	0,114%	0,114%	0,125%	0,125%	0,160%	0,160%	0,020%	0,020%	0,051%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000 / $54.519.851,019	0,000% / 16,290%	5,142% / $17.208.947,219	$ P	$305.132,104	$381.415,206	$381.415,206	$419.556,726	$419.556,726	$533.981,289	$533.981,288	$67.912,505	$67.912,505	$169.781,263	
				$ E											
				% E											28,37%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**22,156%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 74.152.555,182**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,85%**	**1,06%**	**1,06%**	**1,16%**	**1,16%**	**1,48%**	**1,48%**	**0,19%**	**0,19%**	**0,47%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2.833.294,148**	**$3.541.617,687**	**$3.541.617,687**	**$3.895.779,455**	**$3.895.779,456**	**$4.958.264,759**	**$4.958.264,757**	**$630.599,214**	**$630.599,215**	**$1.576.498,041**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**29,21%**	**30,27%**	**31,33%**	**32,49%**	**33,66%**	**35,14%**	**36,62%**	**36,81%**	**37,00%**	**37,47%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$97.776.375,509**	**$101.317.993,196**	**$104.859.610,883**	**$108.755.390,338**	**$112.651.169,794**	**$117.609.434,553**	**$122.567.699,310**	**$123.198.298,524**	**$123.828.897,739**	**$125.405.395,780**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 16.693.085,066	32,458%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 663.871,987	23,030%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.603.405,148	50,369%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 304.646,978	50,369%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 385.149,116	4,174%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 21.636.061,971	30,550%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**	**$ 95.788.617,153**	**23,190%**

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	% Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	8	DE	11
FECHA	5	8	2025
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 51 **DE** ago-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 51 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.805.067.537,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato orinciba!)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato orinciba!)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
					abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185 / $23.750.703,131	11,142% / 7,096%	1,527% / $5.111.780,444	% P	0,031%	0,050%	0,050%	0,062%	0,062%	0,068%	0,068%	0,087%	0,087%	0,015%	46,28%
				$ P	$104.010.976	$166.417.561	$166.417.561	$208.021.951	$208.021.951	$228.824.146	$228.824.146	$291.230.732	$291.230.733	$51.851.527	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400 / $61.559.592,400	17,092% / 18,393%	5,871% / $19.650.999,378	% P	0,085%	0,137%	0,137%	0,171%	0,171%	0,188%	0,188%	0,239%	0,239%	0,043%	
				$ P	$285.872,996	$457.396,794	$457.396,794	$571.745,993	$571.745,993	$628.920,592	$628.920,592	$800.444,390	$800.444,390	$142.513,339	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264 / $119.903.454,417	44,520% / 35,825%	4,830% / $16.166.108,004	% P	0,190%	0,304%	0,304%	0,379%	0,379%	0,417%	0,417%	0,531%	0,531%	0,095%	
				$ P	$634.874,671	$1.015.799,473	$1.015.799,473	$1.269.749,341	$1.269.749,341	$1.396.724,276	$1.396.724,275	$1.777.649,077	$1.777.649,080	$316.497,572	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557 / $61.455.939,794	20,343% / 18,362%	3,945% / $13.204.831,131	% P	0,085%	0,136%	0,136%	0,170%	0,170%	0,187%	0,187%	0,238%	0,238%	0,042%	
				$ P	$284.895,050	$455.832,079	$455.832,079	$569.790,099	$569.790,099	$626.769,109	$626.769,109	$797.706,139	$797.706,139	$142.025,814	
				$ E											
				% E											41,87%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112 / $6.278.636,562	1,737% / 1,876%	0,163% / $544.350,411	% P	0,009%	0,014%	0,014%	0,017%	0,017%	0,019%	0,019%	0,024%	0,024%	0,004%	
				$ P	$29.156,994	$46.651,190	$46.651,190	$58.313,987	$58.313,987	$64.145,386	$64.145,387	$81.639,583	$81.639,583	$14.535,338	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500 / $2.257.167,500	0,674% / 0,674%	0,118% / $394.281,458	% P	0,003%	0,005%	0,005%	0,006%	0,006%	0,007%	0,007%	0,009%	0,009%	0,002%	
				$ P	$10.481,928	$16.771,085	$16.771,085	$20.963,858	$20.963,858	$23.060,243	$23.060,243	$29.349,400	$29.349,400	$5.225,447	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528 / $12.505.237,514	4,490% / 3,736%	0,559% / $1.871.257,138	% P	0,017%	0,027%	0,027%	0,034%	0,034%	0,038%	0,038%	0,048%	0,048%	0,009%	
				$ P	$57.424,164	$91.878,663	$91.878,663	$114.848,328	$114.848,328	$126.333,161	$126.333,161	$160.787,660	$160.787,660	$28.627,081	
				$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000 / $54.519.851,019	0,000% / 16,290%	5,142% / $17.208.947,219	% P	0,051%	0,081%	0,081%	0,101%	0,101%	0,112%	0,112%	0,142%	0,142%	0,025%	
				$ P	$169.781,263	$271.650,021	$271.650,021	$339.562,527	$339.562,527	$373.518,779	$373.518,779	$475.387,539	$475.387,539	$84.639,316	
				$ E											
				% E											37,47%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**22,156%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 74.152.555,182**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,47%**	**0,75%**	**0,75%**	**0,94%**	**0,94%**	**1,04%**	**1,04%**	**1,32%**	**1,32%**	**0,23%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.576.498,042**	**$2.522.396,866**	**$2.522.396,866**	**$3.152.996,084**	**$3.152.996,084**	**$3.468.295,692**	**$3.468.295,692**	**$4.414.194,520**	**$4.414.194,524**	**$785.915,434**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**37,94%**	**38,69%**	**39,45%**	**40,39%**	**41,33%**	**42,37%**	**43,40%**	**44,72%**	**46,04%**	**46,28%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$126.981.893,822**	**$129.504.290,688**	**$132.026.687,554**	**$135.179.683,638**	**$138.332.679,722**	**$141.800.975,414**	**$145.269.271,106**	**$149.683.465,626**	**$154.097.660,150**	**$154.883.575,584**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 16.693.085,066	32,458%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 663.871,987	23,030%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.603.405,148	50,369%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 304.646,978	50,369%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 385.149,116	4,174%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 21.636.061,971	30,550%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 95.788.617,153**	**23,190%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	% Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 51 **DE** ago-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 51
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.805.067.537,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
					feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,527%	% P	0,015%	0,039%	0,039%	0,062%	0,062%	0,077%	0,077%	0,085%	0,085%	0,108%	56,14%
	$23.750.703,131	7,096%	$5.111.780,444	$ P	$51.851,527	$129.628,818	$129.628,818	$207.406,109	$207.406,109	$259.257,636	$259.257,636	$285.183,400	$285.183,400	$362.960,692	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	5,871%	% P	0,043%	0,106%	0,106%	0,170%	0,170%	0,213%	0,213%	0,234%	0,234%	0,298%	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.650.999,378	$ P	$142.513,339	$356.283,348	$356.283,348	$570.053,357	$570.053,357	$712.566,697	$712.566,697	$783.823,366	$783.823,366	$997.593,376	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,830%	% P	0,095%	0,236%	0,236%	0,378%	0,378%	0,473%	0,473%	0,520%	0,520%	0,662%	
	$119.903.454,417	35,825%	$16.166.108,004	$ P	$316.497,572	$791.243,931	$791.243,931	$1.265.990,290	$1.265.990,290	$1.582.487,862	$1.582.487,862	$1.740.736,649	$1.740.736,649	$2.215.483,008	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	3,945%	% P	0,042%	0,106%	0,106%	0,170%	0,170%	0,212%	0,212%	0,233%	0,233%	0,297%	
	$61.455.939,794	18,362%	$13.204.831,131	$ P	$142.025,814	$355.064,534	$355.064,534	$568.103,254	$568.103,254	$710.129,068	$710.129,068	$781.141,974	$781.141,974	$994.180,695	
				$ E											
				% E											51,21%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,163%	% P	0,004%	0,011%	0,011%	0,017%	0,017%	0,022%	0,022%	0,024%	0,024%	0,030%	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ P	$14.535,338	$36.338,344	$36.338,344	$58.141,351	$58.141,351	$72.676,688	$72.676,688	$79.944,357	$79.944,357	$101.747,365	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,002%	0,004%	0,004%	0,006%	0,006%	0,008%	0,008%	0,009%	0,009%	0,011%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$5.225,448	$13.063,621	$13.063,621	$20.901,794	$20.901,794	$26.127,242	$26.127,242	$28.739,967	$28.739,967	$36.578,140	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,559%	% P	0,009%	0,021%	0,021%	0,034%	0,034%	0,043%	0,043%	0,047%	0,047%	0,060%	
	$12.505.237,514	3,736%	$1.871.257,138	$ P	$28.627,081	$71.567,702	$71.567,702	$114.508,324	$114.508,324	$143.135,405	$143.135,405	$157.448,945	$157.448,944	$200.389,566	
				$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	5,142%	% P	0,025%	0,063%	0,063%	0,101%	0,101%	0,126%	0,126%	0,139%	0,139%	0,177%	
	$54.519.851,019	16,290%	$17.208.947,219	$ P	$84.639,316	$211.598,289	$211.598,289	$338.557,263	$338.557,263	$423.196,579	$423.196,579	$465.516,237	$465.516,238	$592.475,209	
				$ E											
				% E											46,28%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**22,156%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 74.152.555,182**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,23%**	**0,59%**	**0,59%**	**0,94%**	**0,94%**	**1,17%**	**1,17%**	**1,29%**	**1,29%**	**1,64%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$785.915,435**	**$1.964.788,587**	**$1.964.788,587**	**$3.143.661,742**	**$3.143.661,742**	**$3.929.577,177**	**$3.929.577,177**	**$4.322.534,895**	**$4.322.534,895**	**$5.501.408,051**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**46,51%**	**47,10%**	**47,69%**	**48,63%**	**49,56%**	**50,74%**	**51,91%**	**53,20%**	**54,50%**	**56,14%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$155.669.491,019**	**$157.634.279,606**	**$159.599.068,193**	**$162.742.729,935**	**$165.886.391,677**	**$169.815.968,854**	**$173.745.546,031**	**$178.068.080,926**	**$182.390.615,821**	**$187.892.023,872**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 16.693.085,066	32,458%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 663.871,987	23,030%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.603.405,148	50,369%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 304.646,978	50,369%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 385.149,116	4,174%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 21.636.061,971	30,550%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**	**$ 95.788.617,153**	**23,190%**

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFAROCE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	10	DE	11
FECHA	5	8	2025

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 51 **DE** ago-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 51
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.805.067.537,00 (Día / Mes / Año)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato orinicial)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato orinicial)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	91 / dic-28	92 / ene-29	93 / feb-29	94 / mar-29	95 / abr-29	96 / may-29	97 / jun-29	98 / jul-29	99 / ago-29	100 / sep-29	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185 / $23.750.703,131	11,142% / 7,096%	1,527% / $5.111.780,444	% P	0,108%	0,026%	0,026%	0,065%	0,065%	0,105%	0,105%	0,131%	0,131%	0,144%	69,89%
				$ P	$362.960,692	$87.677,192	$87.677,192	$219.192,980	$219.192,980	$350.708,768	$350.708,768	$438.385,959	$438.385,959	$482.224,595	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400 / $61.559.592,400	17,092% / 18,393%	5,871% / $19.650.999,378	% P	0,298%	0,072%	0,072%	0,180%	0,180%	0,288%	0,288%	0,360%	0,360%	0,396%	
				$ P	$997.593,377	$240.979,775	$240.979,775	$602.449,439	$602.449,439	$963.919,102	$963.919,102	$1.204.898,877	$1.204.898,877	$1.325.388,765	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264 / $119.903.454,417	44,520% / 35,825%	4,830% / $16.166.108,004	% P	0,662%	0,160%	0,160%	0,400%	0,400%	0,640%	0,640%	0,800%	0,800%	0,879%	
				$ P	$2.215.483,008	$535.174,562	$535.174,562	$1.337.936,405	$1.337.936,405	$2.140.698,247	$2.140.698,247	$2.675.872,809	$2.675.872,809	$2.943.460,090	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557 / $61.455.939,794	20,343% / 18,362%	3,945% / $13.204.831,131	% P	0,297%	0,072%	0,072%	0,179%	0,179%	0,287%	0,287%	0,359%	0,359%	0,395%	
				$ P	$994.180,694	$240.155,403	$240.155,403	$600.388,510	$600.388,511	$960.621,618	$960.621,618	$1.200.777,022	$1.200.777,022	$1.320.854,725	
				$ E											
				% E											63,02%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112 / $6.278.636,562	1,737% / 1,876%	0,163% / $544.350,411	% P	0,030%	0,007%	0,007%	0,018%	0,018%	0,029%	0,029%	0,037%	0,037%	0,040%	
				$ P	$101.747,363	$24.578,206	$24.578,206	$61.445,518	$61.445,518	$98.312,830	$98.312,830	$122.891,037	$122.891,037	$135.180,141	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500 / $2.257.167,500	0,674% / 0,674%	0,118% / $394.281,458	% P	0,011%	0,003%	0,003%	0,007%	0,007%	0,011%	0,011%	0,013%	0,013%	0,015%	
				$ P	$36.578,140	$8.835,855	$8.835,855	$22.089,641	$22.089,641	$35.343,426	$35.343,426	$44.179,282	$44.179,282	$48.597,210	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528 / $12.505.237,514	4,490% / 3,736%	0,559% / $1.871.257,138	% P	0,060%	0,014%	0,014%	0,036%	0,036%	0,058%	0,058%	0,072%	0,072%	0,080%	
				$ P	$200.389,567	$48.406,328	$48.406,329	$121.015,821	$121.015,821	$193.625,314	$193.625,314	$242.031,643	$242.031,643	$266.234,807	
				$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000 / $54.519.851,019	0,000% / 16,290%	5,142% / $17.208.947,219	% P	0,177%	0,043%	0,043%	0,107%	0,107%	0,171%	0,171%	0,214%	0,214%	0,235%	
				$ P	$592.426,209	$143.118,977	$143.118,977	$357.797,442	$357.797,442	$572.475,907	$572.475,907	$715.594,884	$715.594,884	$787.154,372	
				$ E											
				% E											56,14%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**22,156%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 74.152.555,182**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**1,64%**	**0,40%**	**0,40%**	**0,99%**	**0,99%**	**1,59%**	**1,59%**	**1,99%**	**1,99%**	**2,18%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$5.501.408,050**	**$1.328.926,298**	**$1.328.926,299**	**$3.322.315,756**	**$3.322.315,757**	**$5.315.705,212**	**$5.315.705,212**	**$6.644.631,513**	**$6.644.631,513**	**$7.309.094,665**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**57,78%**	**58,18%**	**58,58%**	**59,57%**	**60,56%**	**62,15%**	**63,74%**	**65,72%**	**67,71%**	**69,89%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$193.393.431,922**	**$194.722.358,220**	**$196.051.284,519**	**$199.373.600,275**	**$202.695.916,032**	**$208.011.621,244**	**$213.327.326,456**	**$219.971.957,969**	**$226.616.589,482**	**$233.925.684,147**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 16.693.085,066	32,458%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 663.871,987	23,030%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.603.405,148	50,369%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 304.646,978	50,369%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 385.149,116	4,174%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 21.636.061,971	30,550%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 95.788.617,153**	**23,190%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
(Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	11	DE	11
FECHA	5	8	2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 51 **DE** ago-25 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 1.805.067.537,00

SEGUIMIENTO No. 51 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	101 oct-29	102 nov-29	103 dic-29	104 ene-30	105 feb-30	106 mar-30	107 abr-30	108 may-30	109 jun-30	110 jul-30	111 ago-30	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,527%	% P	0,144%	0,183%	0,213%	0,149%	0,149%	0,149%	0,149%	0,234%	0,234%	0,259%	0,218%	102,25%
	$23.750.703,131	7,096%	$5.111.780,444	$ P	$482.224,555	$613.740,343	$713.740,343	$500.000,000	$500.000,000	$500.000,000	$500.000,000	$783.324,738	$783.324,738	$866.749,194	$730.447,628	
				$ E												
				% E												
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	5,871%	% P	0,396%	0,504%	0,631%	0,329%	0,337%	0,402%	0,402%	0,643%	0,643%	0,673%	0,792%	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.650.999,378	$ P	$1.325.388,765	$1.686.858,428	$2.110.988,135	$1.100.000,000	$1.129.496,428	$1.345.599,518	$1.345.599,518	$2.152.959,229	$2.152.959,229	$2.251.418,515	$2.651.428,517	
				$ E												
				% E												
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,830%	% P	0,879%	1,119%	1,352%	0,432%	0,447%	0,930%	0,893%	1,062%	1,063%	1,200%	1,141%	
	$119.903.454,417	35,825%	$16.166.108,004	$ P	$2.943.460,090	$3.746.221,933	$4.526.221,931	$1.445.337,876	$1.495.337,876	$3.112.418,767	$2.988.344,691	$3.555.059,120	$3.558.154,095	$4.016.279,757	$3.818.964,839	
				$ E												
				% E												
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	3,945%	% P	0,395%	0,502%	0,620%	0,239%	0,239%	0,401%	0,401%	0,641%	0,641%	0,747%	0,761%	
	$61.455.939,794	18,362%	$13.204.831,131	$ P	$1.320.854,726	$1.681.087,833	$2.076.087,832	$800.000,000	$800.000,000	$1.340.996,339	$1.340.996,339	$2.145.594,142	$2.145.594,142	$2.498.598,712	$2.547.432,679	
				$ E												
				% E												86,07%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,163%	% P	0,040%	0,051%	0,051%	0,060%	0,060%	0,060%	0,060%	0,045%	0,045%	0,045%	0,016%	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ P	$135.180,141	$172.047,452	$172.047,453	$200.000,000	$200.000,000	$200.000,000	$200.000,000	$150.603,870	$150.603,870	$150.603,870	$55.086,856	
				$ E												
				% E												
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,015%	0,018%	0,018%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,003%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$48.597,210	$61.850,995	$61.850,996	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,849	$8.676,532	
				$ E												
				% E												
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,559%	% P	0,080%	0,101%	0,101%	0,090%	0,090%	0,090%	0,101%	0,094%	0,094%	0,126%	0,153%	
	$12.505.237,514	3,736%	$1.871.257,138	$ P	$266.234,807	$338.844,300	$338.844,301	$300.000,000	$300.000,000	$300.000,000	$339.446,187	$314.025,235	$314.025,235	$422.143,074	$512.351,892	
				$ E												
				% E												
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	5,142%	% P	0,235%	0,299%	0,365%	0,365%	0,365%	0,365%	0,488%	0,631%	0,631%	0,932%	1,916%	
	$54.519.851,019	16,290%	$17.208.947,219	$ P	$787.154,372	$1.001.832,838	$1.221.832,838	$1.221.832,838	$1.221.832,838	$1.221.832,838	$1.633.450,207	$2.112.944,785	$2.112.944,785	$3.118.134,795	$6.412.431,384	
				$ E												
				% E												69,89%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**22,156%**													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 74.152.555,182**													

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**2,18%**	**2,78%**	**3,35%**	**1,68%**	**1,70%**	**2,41%**	**2,51%**	**3,37%**	**3,37%**	**4,00%**	**5,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$7.309.094,666**	**$9.302.484,122**	**$11.221.613,829**	**$5.623.787,564**	**$5.703.283,992**	**$8.077.464,312**	**$8.404.453,792**	**$11.271.127,968**	**$11.274.222,853**	**$13.380.544,765**	**$16.736.820,327**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**72,08%**	**74,86%**	**78,21%**	**79,89%**	**81,59%**	**84,01%**	**86,52%**	**89,89%**	**93,25%**	**97,25%**	**102,25%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$241.234.778,813**	**$250.537.262,935**	**$261.758.876,764**	**$267.382.664,328**	**$273.085.948,320**	**$281.163.412,632**	**$289.567.866,424**	**$300.838.994,392**	**$312.113.217,245**	**$325.493.762,010**	**$342.230.582,336**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 16.693.085,066	32,458%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 663.871,987	23,030%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.603.405,148	50,369%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 304.646,978	50,369%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 385.149,116	4,174%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 21.636.061,971	30,550%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**	**$ 95.788.617,153**	**23,190%**

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
AGOSTO DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
EXPLANACIONES								
1	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	0.00	0.00	0.00
1,1	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	1,805.30	18.43	1,823.73
1,2	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	0.00	0.00	0.00
1,3	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	0.00	0.00	0.00
2	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	0.00	0.00	0.00
2,1	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	305.45	0.00	305.45
2,2	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	0.00	0.00	0.00
3	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	0.00	0.00	0.00
3,1	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	1,120.00	0.00	1,120.00
3,2	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	0.00	0.00	0.00
4	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1,960.51	0.00	1,960.51
4,1	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	97,796.20	628.20	98,424.40
4,2	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
4,3	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
4,4	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
5	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
5,1	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	19,543.09	6.25	19,549.34
5,2	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
5,3	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
5,4	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
6	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	18,070.68	0.00	18,070.68
6,1	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	225,132.59	24,703.00	249,835.59
7	220.1	220-1		Terraplenes	m3	0.00	0.00	0.00
7,1	220.1	220-1		Terraplenes	m3	0.00	0.00	0.00
7,2	220.1	220-1		Terraplenes	m3	0.00	0.00	0.00
8	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	0.00	0.00	0.00
8,1	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	0.00	0.00	0.00
9	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	0.00	0.00	0.00
9,1	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	7,906.26	282.20	8,188.46
9,2	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	0.00	0.00	0.00
10	234.1			Conformación de taludes existentes	m2	0.00	0.00	0.00
10,1	234.1			Conformación de taludes existentes	m2	0.00	0.00	0.00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS							0.00	
11	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	401,211.66	0.00	401,211.66
11,1	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	626,041.18	0.00	626,041.18
11,2	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	1,750.50	0.00	1,750.50
12	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	1,504.26	0.00	1,504.26
12,1	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	77,506.51	322.89	77,829.40
12,2	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	115.90	0.00	115.90
13	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	0.00	0.00	0.00
13,1	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	647.73	0.00	647.73
13,2	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	142.80	0.00	142.80
14	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	0.00	0.00	0.00
14,1	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	45,364.68	0.00	45,364.68
14,2	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	0.00	0.00	0.00
15	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	0.00	0.00	0.00
15,1	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	15.30	0.00	15.30
15,2	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	0.00	0.00	0.00
PAVIMENTOS ASFALTICOS								
16	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0.00	0.00	0.00
16,1	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	312,438.74	0.00	312,438.74
16,2	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0.00	0.00	0.00
16,3	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0.00	0.00	0.00
17	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0.00	0.00	0.00
17,1	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0.00	0.00	0.00
17,2	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0.00	0.00	0.00
17,3	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0.00	0.00	0.00
18	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0.00	0.00	0.00
18,1	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	20,088.91	0.00	20,088.91
18,2	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0.00	0.00	0.00
18,3	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0.00	0.00	0.00
19	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	0.00	0.00	0.00
19,1	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	22.77	0.00	22.77
19,2	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	0.00	0.00	0.00
20	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0.00	0.00	0.00
20,1	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0.00	0.00	0.00
20,2	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0.00	0.00	0.00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES								
21	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	0.00	0.00	0.00
21,1	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	30,311.48	459.93	30,771.41
21,2	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	0.00	0.00	0.00
21,3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	0.00	0.00	0.00
22	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	0.00	0.00	0.00
22,1	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	96.38	0.00	96.38
22,2	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	0.00	0.00	0.00
22,3	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	0.00	0.00	0.00
23	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	0.00	0.00	0.00
23,1	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	272.30	0.00	272.30
23,2	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	43.78	0.00	43.78

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
AGOSTO DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
23,3	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	0.00	0.00	0.00
24	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	0.00	0.00	0.00
24,1	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	2,979.63	0.00	2,979.63
24,2	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	511.54	0.00	511.54
24,3	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	0.00	0.00	0.00
25	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	0.00	0.00	0.00
25,1	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	165.16	0.00	165.16
25,2	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	0.00	0.00	0.00
25,3	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	0.00	0.00	0.00
26	621,1.1P		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	0.00	0.00	0.00
26,1	621,1.1P		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	542.00	0.00	542.00
26,2	621,1.1P		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	0.00	0.00	0.00
27	630.1.1.P	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	0.00	0.00	0.00
27,1	630.1.1.P	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	141.89	0.00	141.89
28	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	0.00	0.00	0.00
28,1	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	1,740.26	46.55	1,786.81
28,2	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	0.00	0.00	0.00
28,3	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	0.00	0.00	0.00
29	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	0.00	0.00	0.00
29,1	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	0.00	0.00	0.00
30	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
30,1	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	152.39	0.00	152.39
30,2	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
30,3	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
31	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
31,1	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	750.33	9.85	760.18
31,2	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
31,3	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
32	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	0.00	0.00	0.00
32,1	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	637.77	0.00	637.77
32,2	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	0.00	0.00	0.00
32,3	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	0.00	0.00	0.00
33	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	0.00	0.00	0.00
33,1	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	0.00	0.00	0.00
34	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,1	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	322,352.59	9,878.77	332,231.36
34,2	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,3	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,4	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,5	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,6	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	41,534.68	0.00	41,534.68
35	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	0.00	0.00	0.00
35,1	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	0.00	0.00	0.00
36	642.2P		642.2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	0.00	0.00	0.00
36,1	642.2P		642.2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	0.00	0.00	0.00
37	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	0.00	0.00	0.00
37,1	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	786.50	9.40	795.90
37,2	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	0.00	0.00	0.00
38	670.5P		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	0.00	0.00	0.00
38,1	670.5P		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	0.00	0.00	0.00
38,2	670.5P		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	0.00	0.00	0.00
39	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	0.00	0.00	0.00
39,1	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	3,907.22	0.00	3,907.22
39,2	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	13.58	0.00	13.58
40	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	0.00	0.00	0.00
40,1	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	47,040.00	0.00	47,040.00
40,2	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	8,820.00	0.00	8,820.00
40,3	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	11,113.10	3,156.62	14,269.72
41	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	0.00	0.00	0.00
41,1	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	11,411.07	341.54	11,752.61
41,2	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	0.00	0.00	0.00
41,3	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	0.00	0.00	0.00
42	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0.00	0.00	0.00
42,1	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1,246.50	0.00	1,246.50
42,2	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0.00	0.00	0.00
42,3	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0.00	0.00	0.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
43	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	0.00	0.00	0.00
43,1	1P	Manual de Señalización Vial 2016		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	166,458.91	0.00	166,458.91
43,2	1P	Manual de Señalización Vial 2017		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	33,000.00	0.00	33,000.00
43,3	1P	Manual de Señalización Vial 2018		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	464.00	0.00	464.00
44	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0.00	0.00	0.00
44,1	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	482.41	0.00	482.41
44,2	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0.00	0.00	0.00
44,3	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
AGOSTO DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
45	5P	Manual de Señalización Vial 2023		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
45,1	5P	Manual de Señalización Vial 2024		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	6.00	0.00	6.00
45,2	5P	Manual de Señalización Vial 2025		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
46	6P.	Manual de Señalización Vial 2026		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
46,1	6P.	Manual de Señalización Vial 2027		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
46,2	6P.	Manual de Señalización Vial 2028		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
47	720.1	720-13		Poste de referencia	u	0.00	0.00	0.00
47,1	720.1	720-13		Poste de referencia	u	0.00	0.00	0.00
47,2	720.1	720-13		Poste de referencia	u	0.00	0.00	0.00
48	730.1	730-13		Defensa metalica	m	0.00	0.00	0.00
48,1	730.1	730-13		Defensa metalica	m	748.96	0.00	748.96
48,2	730.1	730-13		Defensa metalica	m	0.00	0.00	0.00
OBRAS VARIAS								
49	800.1	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	0.00	0.00	0.00
49,1	800.1	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	1,091.17	247.00	1,338.17
50	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	0.00	0.00	0.00
50,1	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	19,666.11	0.00	19,666.11
TRANSPORTES								
51	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	0.00	0.00	0.00
51,1	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	16,461.41	0.00	16,461.41
51,2	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	0.00	0.00	0.00
52	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	27,496.20	0.00	27,496.20
52,1	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	443,094.02	1,966.20	445,060.22
52,2	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	0.00	8,778.47	8,778.47
53	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	112,458.30	0.00	112,458.30
53,1	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	934,653.99	120,992.00	1,055,645.99
ÍTEMS NO PREVISTOS								
54	NP1		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km	0.00	0.00	0.00
54,1	NP1		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km	1,062,493.55	104,055.15	1,166,548.70
55	NP2		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
55,1	NP2		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	4,699.79	27.50	4,727.29
55,2	NP2		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	833.72	0.00	833.72
56	NP3		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
56,1	NP3		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	11,811.13	1,259.82	13,070.95
56,2	NP3		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
57	NP4		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
57,1	NP4		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	11,768.23	666.38	12,434.61
57,2	NP4		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
58	NP5		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
58,1	NP5		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	4,151.67	0.00	4,151.67
58,2	NP5		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	4,805.36	774.78	5,580.14
59	NP6		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	0.00	0.00	0.00
59,1	NP6		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	78,168.76	141.53	78,310.29
59,2	NP6		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	1,905.76	0.00	1,905.76
60	NP7		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
60,1	NP7		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	21.08	0.00	21.08
60,2	NP7		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
61	NP8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2	0.00	0.00	0.00
61,1	NP8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2	0.00	0.00	0.00
61,2	NP8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2	0.00	0.00	0.00
62	NP9		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	0.00	0.00	0.00
62,1	NP9		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	0.00	0.00	0.00
62,2	NP9		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	0.00	0.00	0.00
63	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	0.00	0.00	0.00
63,1	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	582.55	31.90	614.45
63,2	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	0.00	0.00	0.00
63,3	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
AGOSTO DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
64	NP11		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
64,1	NP11		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3	893.33	1,067.04	1,960.37
65	NP12		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2	0.00	0.00	0.00
65,1	NP12		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2	2,864.77	3,807.30	6,672.07
66	NP13		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	0.00	0.00	0.00
66,1	NP13		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	124.05	0.00	124.05
67	NP14		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m	0.00	0.00	0.00
67,1	NP14		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m	247.44	0.00	247.44
68	NP15		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	0.00	0.00	0.00
68,1	NP15		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	150.60	0.00	150.60
69	NP16		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un	0.00	0.00	0.00
69,1	NP16		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un	1,085.00	0.00	1,085.00
70	NP17		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2	0.00	0.00	0.00
70,1	NP17		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2	517.79	0.00	517.79
71	NP18		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m	0.00	0.00	0.00
71,1	NP18		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m	17,769.39	565.80	18,335.19
72	NP19		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	0.00	0.00	0.00
72,1	NP19		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	17.38	0.00	17.38
73	NP20		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	0.00	0.00	0.00
73,1	NP20		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	0.00	0.00	0.00
74	NP21		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3	0.00	0.00	0.00
74,1	NP21		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3	19.55	0.00	19.55
75	NP22		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m	0.00	0.00	0.00
75,1	NP22		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m	1,570.00	0.00	1,570.00
76	NP23		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
76,1	NP23		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
77	NP24		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
77,1	NP24		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
78	NP25		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3	0.00	0.00	0.00
78,1	NP25		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3	33.54	0.00	33.54
79	NP26		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
79,1	NP26		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	130.74	0.00	130.74
80	NP27		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
80,1	NP27		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
81	NP28		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2	0.00	0.00	0.00
81,1	NP28		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2	232.47	0.00	232.47
82	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	0.00	0.00	0.00
82,1	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	0.00	0.00	0.00
82,2	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	0.00	0.00	0.00
82,3	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	0.00	0.00	0.00
83	NP30		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2	0.00	0.00	0.00
83,1	NP30		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2	7,299.47	0.00	7,299.47
84	NP31		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m	0.00	0.00	0.00
84,1	NP31		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m	5,340.00	0.00	5,340.00
85	NP32		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
AGOSTO DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
85,1	NP32		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2	0.00	0.00	0.00
86	NP33		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2	0.00	0.00	0.00
86,1	NP33		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2	0.00	0.00	0.00
87	NP34		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2	0.00	0.00	0.00
87,1	NP34		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2	1,768.05	0.00	1,768.05
88	NP35		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m	0.00	0.00	0.00
88,1	NP35		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m	7,196.09	0.00	7,196.09
89	NP36		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2	0.00	0.00	0.00
89,1	NP36		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2	8,920.40	0.00	8,920.40
90	NP37		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und	0.00	0.00	0.00
90,1	NP37		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und	31.00	0.00	31.00
91	NP38		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und	0.00	0.00	0.00
91,1	NP38		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und	212.00	0.00	212.00
92	NP39		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und	0.00	0.00	0.00
92,1	NP39		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und	91.00	0.00	91.00
93	NP40		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und	0.00	0.00	0.00
93,1	NP40		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und	11.00	0.00	11.00
94	NP41		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2	0.00	0.00	0.00
94	NP41		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2	0.00	0.00	0.00
95	NP42		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m	0.00	0.00	0.00
95	NP42		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m	0.00	0.00	0.00
96	NP43		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u	0.00	0.00	0.00
96	NP43		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u	0.00	0.00	0.00
97	NP44		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u	0.00	0.00	0.00
97	NP44		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u	0.00	0.00	0.00
98	NP45		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
98	NP45		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
99	NP46		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
99	NP46		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
100	NP47		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
100	NP47		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
101	NP48		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
101	NP48		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
102	NP49		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
102	NP49		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
103	NP50		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2	0.00	0.00	0.00
103	NP50		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2	0.00	0.00	0.00
104	NP51		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3	0.00	0.00	0.00
104	NP51		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3	3,542.00	16.80	3,558.80
105	NP52		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3	0.00	0.00	0.00
105	NP52		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3	0.00	0.00	0.00
106	NP53		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m	0.00	0.00	0.00
106	NP53		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m	196.02	0.00	196.02
107	NP54		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m	0.00	0.00	0.00
107	NP54		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m	0.00	0.00	0.00
108	NP55		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m	0.00	0.00	0.00
108	NP55		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m	0.00	0.00	0.00
109	NP56		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m	0.00	0.00	0.00
109	NP56		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m	0.00	0.00	0.00
110	NP57		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	0.00	0.00	0.00
110	NP57		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	543.00	0.00	543.00
111	NP58		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	0.00	0.00	0.00
111	NP58		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
AGOSTO DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
112	NP59		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m	0.00	0.00	0.00
112	NP59		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m	90.00	0.00	90.00
113	NP60		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3	0.00	0.00	0.00
113	NP60		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3	61.20	0.00	61.20
114	NP61		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3	0.00	0.00	0.00
114	NP61		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3	207.36	3.00	210.36
115	NP62		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3	0.00	0.00	0.00
115	NP62		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3	29.25	0.00	29.25
116	NP63		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4"	m	0.00	0.00	0.00
116	NP63		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4"	m	0.00	0.00	0.00
117	NP64		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m	0.00	0.00	0.00
117	NP64		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m	0.00	0.00	0.00
118	NP65		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m	0.00	0.00	0.00
118	NP65		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m	0.00	16.26	16.26
119	NP66		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2	0.00	0.00	0.00
119	NP66		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2	0.00	0.00	0.00
120	NP67		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u	0.00	0.00	0.00
120	NP67		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u	0.00	0.00	0.00
121	NP68		NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u	0.00	0.00	0.00
121	NP68		NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u	0.00	0.00	0.00
122	NP69		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	0.00	0.00	0.00
122	NP69		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	107,447.15	0.00	107,447.15
123	NP70		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	0.00	0.00	0.00
123	NP70		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	0.00	0.00	0.00
124	NP71		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	0.00	0.00	0.00
124	NP71		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	0.00	107,447.15	107,447.15
125	NP72		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m	0.00	0.00	0.00
125	NP72		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m	0.00	0.00	0.00

				PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)		0.00		0.00
				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)		0.00	0.00	0.00
				VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)		0.00	0.00	0.00
				VALOR IVA (OBRA) (E)		0.00	0.00	0.00
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)		0.00	0.00	0.00
				REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	GL	0.00	0.00	0.00
				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)		0.00	0.00	0.00
				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H		0.00	0.00	0.00
				GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)	GL	0.00	0.00	0.00
				PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	GL	0.00	0.00	0.00

FIRMA:
NOMBRE: RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO
DIRECTOR OBRA
MATRICULA NUMERO 17202-72235 CLD

FIRMA:
NOMBRE: :JAVIER SUAREZ SARMIENTO
RESIDENTE INTERVENTORIA
MATRICULA NUMERO No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	31	8	2025

SOPORTE ACTA No.	**51**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM 201-13	Demolición de Estructuras	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)
			UNIDAD m3

Localización / Descripción		Altura			Long (m)	Ancho (m) / Espesor (m)	Área (m²)	Volumen(m3)
		Mayor (m)	Menor (m)	Prom (m)				
Demolición de estructuras, Box Culvert, PR 16+453	Placa superior			0.20	5.20	1.50	1.04	1.56
	Muros (2)			1.00	5.20	0.65	5.20	6.76
	Placas Inferior			0.60	5.20	2.60	3.12	8.11
Subtotal								**16.43**
Demolicion de cuneta existente PR 16+487 al PR 16+497								
Demolición de cuneta existente PR 16+487 al PR 16+497					10.00	1.00	0.20	2.00
Subtotal								2.00
TOTAL								**18.43**

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	8	2025
SOPORTE ACTA No.	51	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITO**	CAQUETÁ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL P**	ING. JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO D**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 210-13	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Localización		ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	longitud	Ancho	Altura	Volúmen (m3)	Registro Fotografico
Excavación mecanica cajeo para mejoramiento de Subrasante		PR 16+762	PR 16+780	18.00	8.06	0.30	43.52	
Excavación mecanica cajeo para mejoramiento de Subrasante		PR 16+751	PR 16+759	8.00	8.06	0.30	19.34	
Excavación mecanica cajeo para mejoramiento de Subrasante y estabilización de fallos	Estabilizacion de fallo 16+780	PR 16+780	PR 16+788	8.00	1.30	0.80	8.32	
	Estabilizacion de fallo 16+760 Derecho	PR 16+760	PR 16+774	14.00	3.50	0.65	31.85	
	Estabilizacion de fallo 16+755 a 16+750, costado derecho	PR 16+755	PR 16+750	4.00	5.00	0.50	10.00	
	Estabilizacion de fallo 16+510, carril izquierdo	PR 16+510	PR 16+526	16.00	4.00	0.90	57.60	
	Estabilizacion de fallo 16+700, carril derecho	PR 16+700	PR 16+705	5.50	2.40	0.50	6.60	
	Estabilizacion de fallo 16+760, carril izquierdo	PR 16+760	PR 16+778	18.00	4.50	0.65	52.65	
	Estabilizacion de fallo 16+800, carril derecho	PR 16+800	PR 16+805	5.00	3.50	0.40	7.00	
						Subtotal Semanal		236.88
						TOTAL		**236.88**

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matricula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

		FECHA	31	8	2025
SOPORTE ACTA No.	**51**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITO**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PI**	ING. JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO D**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 210-13	Excavación en roca de la explanación y canales	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Localización	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	longitud	Ancho	Altura	Volúmen Acumulado (m3)	Registro Fotografico
Excavación mecanica en roca para conformación y ampliación de calzada	PR 15+467	PR 15+467	2.50	2.70	2.50	6.25	
Subtotal						6.25	
TOTAL						**6.25**	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

					FECHA	31	8	2025
SOPORTE ACTA No.	51			**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021			**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE			**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030			**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 211.13	REMOCIÓN DE DERRUMBES RUTA 3002			**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3002 Vía Balsillas -Mina Blanca	**UNIDAD**	M3

Localización	Fecha (dd/mm/aaaa)	Hora Inicio	Hora Final	Placa	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad Viajes	Viajes por volqueta	Total Acumulado (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
					Long (m)	Alto (m)	Ancho (m)					
RUTA 3002												
PR44+000	29/07/2025	12:20	17:26	BAG-828				364	52.00	8.00	364.00	
				SBG-690						8.00		
				KFI-396						8.00		
				OWI-051						7.00		
				JVI-413						7.00		
				LXC-979						7.00		
				CBN-943						7.00		
PR44+000	30/07/2025	09:00	11:30	BAG-828				182.00	26.00	4.00	546.00	
				SBG-690						4.00		
				KFI-396						4.00		
				OWI-051						4.00		
				JVI-413						4.00		
				LXC-979						3.00		
				CBN-943						3.00		
PR33+500	30/07/2025	08:00	16:54	BAG-828				560.0	80.00	12.00	1106.00	
				SBG-690						12.00		
				KFI-396						12.00		
				OWI-051						11.00		
				JVI-413						11.00		
				LXC-979						11.00		
				CBN-943						11.00		
PR16+000	30/07/2025	09:00	13:18	BAG-828				182.0	26.00	4.00	1288.00	
				SBG-690						4.00		
				KFI-396						4.00		
				OWI-051						4.00		
				JVI-413						4.00		
				LXC-979						3.00		
				CBN-943						3.00		
PR29+000	31/07/2025	09:00	13:18	BAG-828				308.0	44.00	7.00	1596.00	
				SBG-690						7.00		
				KFI-396						6.00		
				OWI-051						6.00		
				JVI-413						6.00		
				LXC-979						6.00		
				CBN-943						6.00		
PR16+000	05/07/2025	15:30	17:12	BAG-828				126.0	18.00	3.00	1722.00	
				SBG-690						3.00		
				KFI-396						3.00		
				OWI-051						3.00		
				JVI-413						2.00		
				LXC-979						2.00		
				CBN-943						2.00		
PR44+000	01/08/2025	15:00	17:45	BAG-828				210.0	30.00	5.00	1932.00	
				SBG-690						5.00		
				KFI-396						4.00		
				OWI-051						4.00		
				JVI-413						4.00		
				LXC-979						4.00		
				CBN-943						4.00		
PR16+000	01/08/2025	12:00	17:54	BAG-828				420.0	60.00	9.00	2352.00	
				SBG-690						9.00		
				KFI-396						9.00		
				OWI-051						9.00		
				JVI-413						8.00		
				LXC-979						8.00		
				CBN-943						8.00		
PR36+550	03/08/2025	10:30	12:55	BAG-828				210.0	30.00	5.00	2562.00	
				SBG-690						5.00		
				KFI-396						4.00		
				OWI-051						4.00		
				JVI-413						4.00		
				LXC-979						4.00		
				CBN-943						4.00		
PR16+000	03/08/2025	10:00	18:00	BAG-828				574.0	82.00	5.00	3136.00	
				SBG-690						5.00		
				KFI-396						4.00		
				OWI-051						4.00		
				JVI-413						4.00		
				LXC-979						4.00		
				CBN-943						4.00		
PR16+000	04/08/2025	09:50	14:56	BAG-828				364.0	52.00	8.00	3500.00	
				SBG-690						8.00		
				KFI-396						8.00		
				OWI-051						7.00		
				JVI-413						7.00		
				LXC-979						7.00		
				CBN-943						7.00		
PR12+967	04/08/2025	11:00	15:54	BAG-828				350.0	50.00	8.00	3850.00	
				SBG-690						7.00		
				KFI-396						7.00		
				OWI-051						7.00		
				JVI-413						7.00		
				LXC-979						7.00		
				CBN-943						7.00		
PR16+000	05/08/2025	07:30	17:48	BAG-829				728.0	104.00	15.00	4578.00	
				SBG-691						15.00		
				KFI-397						15.00		
				OWI-052						15.00		
				JVI-414						15.00		
				LXC-980						15.00		
				CBN-944						14.00		
PR44+000	05/08/2025	10:20	00:00	BAG-829				182.0	26.00	4.00	4760.00	
				SBG-691						4.00		
				KFI-397						4.00		
				OWI-052						4.00		
				JVI-414						4.00		
				LXC-980						3.00		
				CBN-944						3.00		

PR16+000	06/08/2025	08:00	05:54	BAG-830 SBG-692 KFI-398 OWI-053 JVI-415 LXC-981 CBN-945				924.0	132.00	19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 18.00	5684.00
PR44+000	06/08/2025	10:00	16:55	BAG-830 SBG-692 KFI-398 OWI-053 JVI-415 LXC-981 CBN-945				588.0	84.00	12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00	6272.00
PR16+000	07/08/2025	08:20	15:44	BAG-831 SBG-693 KFI-399 OWI-054 JVI-416 LXC-982 CBN-946				826.0	118.00	17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 16.00	7098.00
PR44+000	07/08/2025	09:40	16:24	BAG-832 SBG-694 KFI-400 OWI-055 JVI-417 LXC-983 CBN-947				560.0	80.00	12.00 12.00 12.00 11.00 11.00 11.00 11.00	7658.00
PR16+000	08/08/2025	09:00	16:54	BAG-833 SBG-695 KFI-401 OWI-056 JVI-418 LXC-984 CBN-948				560.0	80.00	12.00 12.00 12.00 11.00 11.00 11.00 11.00	8218.00
PR39+900	14/07/2025	15:00	16:55	BAG-834 SBG-696 KFI-402 OWI-057 JVI-419 LXC-985 CBN-949				168.0	24.00	4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00	8386.00
PR44+000	08/08/2025	09:40	11:40	BAG-835 SBG-697 KFI-403 OWI-058 JVI-420 LXC-986 CBN-950				182.0	26.00	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00	8568.00
PR41+330	08/08/2025	12:30	14:55	BAG-835 SBG-697 KFI-403 OWI-058 JVI-420 LXC-986 CBN-950				210.0	30.00	5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00	8778.00
PR39+900	10/08/2025	13:00	16:45	BAG-835 SBG-697 KFI-403 OWI-058 JVI-420 LXC-986 CBN-950				322.0	46.00	7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 6.00	9100.00
PR41+512	11/08/2025	10:00	16:48	BAG-835 SBG-697 KFI-403 OWI-058 JVI-420 LXC-986 CBN-950				483.0	69.00	10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 9.00	9583.00
PR44+000	11/08/2025	12:00	16:54	BAG-835 SBG-697 KFI-403 OWI-058 JVI-420 LXC-986 CBN-950				350.0	50.00	8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00	9933.00
PR44+000	12/08/2025	14:30	17:25	BAG-835 SBG-697 KFI-403 OWI-058 JVI-420 LXC-986 CBN-950				392.0	56.00	8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00	10325.00
PR41+512	12/08/2025	10:30	15:18	BAG-835 SBG-697 KFI-403 OWI-058 JVI-420 LXC-986 CBN-950				350.0	50.00	8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00	10675.00
PR36+500	12/08/2025	09:00	12:55	BAG-835 SBG-697 KFI-403 OWI-058 JVI-420 LXC-986 CBN-950				462.0	66.00	10.00 10.00 10.00 9.00 9.00 9.00 9.00	11137.00
PR36+550	13/08/2025	09:00	12:55	BAG-835 SBG-697 KFI-403 OWI-058 JVI-420 LXC-986 CBN-950				336.0	48.00	7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00	11473.00
PR16+000	13/08/2025	09:00	10:30	BAG-835 SBG-697 KFI-403 OWI-058 JVI-420 LXC-986 CBN-950				112.0	16.00	3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00	11585.00
PR12+850	13/08/2025	10:50	11:42	BAG-835 SBG-697 KFI-403 OWI-058 JVI-420 LXC-986 CBN-950				70.0	10.00	2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00	11655.00













PR40+000	14/08/2025	10:00	17:00	BAG-835				742.0	106.00	16.00	12397.00
				SBG-697						15.00	
				KFI-403						15.00	
				OWI-058						15.00	
				JVI-420						15.00	
				LXC-986						15.00	
				CBN-950						15.00	
PR36+550	14/08/2025	09:50	16:55	BAG-835				602.0	86.00	13.00	12999.00
				SBG-697						13.00	
				KFI-403						12.00	
				OWI-058						12.00	
				JVI-420						12.00	
				LXC-986						12.00	
				CBN-950						12.00	
PR16+000	14/08/2025	10:00	18:00	BAG-835				546.0	78.00	12.00	13545.00
				SBG-697						11.00	
				KFI-403						11.00	
				OWI-058						11.00	
				JVI-420						11.00	
				LXC-986						11.00	
				CBN-950						11.00	
PR44+000	15/08/2025	07:00	11:20	BAG-835				462.0	66.00	10.00	14007.00
				SBG-697						10.00	
				KFI-403						10.00	
				OWI-058						9.00	
				JVI-420						9.00	
				LXC-986						9.00	
				CBN-950						9.00	
PR36+550	15/08/2025	08:30	11:56	BAG-835				364.0	52.00	8.00	14371.00
				SBG-697						8.00	
				KFI-403						8.00	
				OWI-058						7.00	
				JVI-420						7.00	
				LXC-986						7.00	
				CBN-950						7.00	
PR12+850	15/08/2025	11:00	16:55	BAG-835				350.0	50.00	8.00	14721.00
				SBG-697						7.00	
				KFI-403						7.00	
				OWI-058						7.00	
				JVI-420						7.00	
				LXC-986						7.00	
				CBN-950						7.00	
PR36+550	16/08/2025	08:30	16:35	BAG-835				770.0	110.00	16.00	15491.00
				SBG-697						16.00	
				KFI-403						16.00	
				OWI-058						16.00	
				JVI-420						16.00	
				LXC-986						15.00	
				CBN-950						15.00	
PR37+000	16/08/2025	09:10	16:45	BAG-835				630.0	90.00	13.00	16121.00
				SBG-697						13.00	
				KFI-403						13.00	
				OWI-058						13.00	
				JVI-420						13.00	
				LXC-986						13.00	
				CBN-950						12.00	
PR16+450	16/08/2025	10:20	15:49	BAG-835				392.0	56.00	8.00	16513.00
				SBG-697						8.00	
				KFI-403						8.00	
				OWI-058						8.00	
				JVI-420						8.00	
				LXC-986						8.00	
				CBN-950						8.00	
PR12+850	17/08/2025	09:30	16:00	BAG-835				924.0	132.00	19.00	17437.00
				SBG-697						19.00	
				KFI-403						19.00	
				OWI-058						19.00	
				JVI-420						19.00	
				LXC-986						19.00	
				CBN-950						18.00	
PR16+450	17/08/2025	09:30	16:00	BAG-835				462.0	66.00	10.00	17899.00
				SBG-697						10.00	
				KFI-403						10.00	
				OWI-058						9.00	
				JVI-420						9.00	
				LXC-986						9.00	
				CBN-950						9.00	
PR16+450	18/08/2025	09:10	13:58	BAG-835				350.0	50.00	8.00	18249.00
				SBG-697						7.00	
				KFI-403						7.00	
				OWI-058						7.00	
				JVI-420						7.00	
				LXC-986						7.00	
				CBN-950						7.00	
PR44+000	19/08/2025	13:00	16:00	BAG-835				252.0	36.00	6.00	18501.00
				SBG-697						5.00	
				KFI-403						5.00	
				OWI-058						5.00	
				JVI-420						5.00	
				LXC-986						5.00	
				CBN-950						5.00	
PR16+450	19/08/2025	14:00	16:30	BAG-835				182.0	26.00	4.00	18683.00
				SBG-697						4.00	
				KFI-403						4.00	
				OWI-058						4.00	
				JVI-420						4.00	
				LXC-986						3.00	
				CBN-950						3.00	
PR16+000	19/08/2025	08:20	13:00	BAG-835				336.0	48.00	7.00	19019.00
				SBG-697						7.00	
				KFI-403						7.00	
				OWI-058						7.00	
				JVI-420						7.00	
				LXC-986						7.00	
				CBN-950						6.00	
PR44+000	20/08/2025	08:30	17:45	BAG-835				980.0	140.00	20.00	19999.00
				SBG-697						20.00	
				KFI-403						20.00	
				OWI-058						20.00	
				JVI-420						20.00	
				LXC-986						20.00	
				CBN-950						20.00	
PR16+450	20/08/2025	10:00	15:30	BAG-835				462.0	66.00	10.00	20461.00
				SBG-697						10.00	
				KFI-403						10.00	
				OWI-058						9.00	
				JVI-420						9.00	
				LXC-986						9.00	
				CBN-950						9.00	













PR44+000	22/08/2025	08:00	17:10	BAG-835				462.0	66.00	10.00	20923.00
				SBG-697						10.00	
				KFI-403						10.00	
				OWI-058						9.00	
				JVI-420						9.00	
				LXC-986						9.00	
				CBN-950						9.00	
PR39+925	22/08/2025	12:20	12:55	BAG-835				56.0	8.00	2.00	20979.00
				SBG-697						1.00	
				KFI-403						1.00	
				OWI-058						1.00	
				JVI-420						1.00	
				LXC-986						1.00	
				CBN-950						1.00	
PR12+850	22/08/2025	10:00	16:54	BAG-835				364.0	52.00	8.00	21343.00
				SBG-697						8.00	
				KFI-403						8.00	
				OWI-058						7.00	
				JVI-420						7.00	
				LXC-986						7.00	
				CBN-950						7.00	
PR16+450	22/08/2025	09:00	10:15	BAG-835				112.0	16.00	3.00	21455.00
				SBG-697						3.00	
				KFI-403						2.00	
				OWI-058						2.00	
				JVI-420						2.00	
				LXC-986						2.00	
				CBN-950						2.00	
PR17+000	22/08/2025	10:35	14:10	BAG-835				322.0	46.00	7.00	21777.00
				SBG-697						7.00	
				KFI-403						7.00	
				OWI-058						7.00	
				JVI-420						6.00	
				LXC-986						6.00	
				CBN-950						6.00	
PR16+000	22/08/2025	14:45	16:55	BAG-835				182.0	26.00	4.00	21959.00
				SBG-697						4.00	
				KFI-403						4.00	
				OWI-058						4.00	
				JVI-420						4.00	
				LXC-986						3.00	
				CBN-950						3.00	
PR44+000	23/08/2025	10:20	13:55	BAG-836				462.0	66.00	10.00	22421.00
				SBG-698						10.00	
				KFI-404						10.00	
				OWI-059						9.00	
				JVI-421						9.00	
				LXC-987						9.00	
				CBN-951						9.00	
PR44+000	24/08/2025	08:40	09:46	BAG-837				84.0	12.00	2.00	22505.00
				SBG-699						2.00	
				KFI-405						2.00	
				OWI-060						2.00	
				JVI-422						2.00	
				LXC-988						1.00	
				CBN-952						1.00	
PR39+290	24/08/2025	09:52	10:46	BAG-837				70.0	10.00	2.00	22575.00
				SBG-699						2.00	
				KFI-405						2.00	
				OWI-060						1.00	
				JVI-422						1.00	
				LXC-988						1.00	
				CBN-952						1.00	
PR37+000	24/08/2025	10:52	11:34	BAG-837				56.0	8.00	2.00	22631.00
				SBG-699						1.00	
				KFI-405						1.00	
				OWI-060						1.00	
				JVI-422						1.00	
				LXC-988						1.00	
				CBN-952						1.00	
PR36+550	24/08/2025	08:40	09:58	BAG-837				42.0	6.00	2.00	22673.00
				SBG-699						2.00	
				KFI-405						2.00	
				OWI-060						2.00	
				JVI-422						2.00	
				LXC-988						1.00	
				CBN-952						1.00	
PR35+900	26/08/2025	08:00	10:25	BAG-837				210.0	30.00	5.00	22883.00
				SBG-699						5.00	
				KFI-405						4.00	
				OWI-060						4.00	
				JVI-422						4.00	
				LXC-988						4.00	
				CBN-952						4.00	
PR36+025	26/08/2025	17:40	17:55	BAG-837				42.0	6.00	1.00	22925.00
				SBG-699						1.00	
				KFI-405						1.00	
				OWI-060						1.00	
				JVI-422						1.00	
				LXC-988						1.00	
PR36+550	26/08/2025	18:05	18:20	BAG-837				42.0	6.00	1.00	22967.00
				SBG-699						1.00	
				KFI-405						1.00	
				OWI-060						1.00	
				JVI-422						1.00	
				LXC-988						1.00	
PR30+150	27/08/2025	14:04	17:04	BAG-837				322.0	46.00	7.00	23289.00
				SBG-699						7.00	
				KFI-405						7.00	
				OWI-060						7.00	
				JVI-422						6.00	
				LXC-988						6.00	
				CBN-952						6.00	
PR36+872	28/08/2025	06:00	08:25	BAG-837				210.0	30.00	5.00	23499.00
				SBG-699						5.00	
				KFI-405						4.00	
				OWI-060						4.00	
				JVI-422						4.00	
				LXC-988						4.00	
				CBN-952						4.00	
PR12+850	28/08/2025	11:00	14:55	BAG-837				336.0	48.00	7.00	23835.00
				SBG-699						7.00	
				KFI-405						7.00	
				OWI-060						7.00	
				JVI-422						7.00	
				LXC-988						7.00	
				CBN-952						6.00	















PR36+650	29/08/2025	08:15	16:54	BAG-837				616.0	88.00	13.00	24451.00
				SBG-699						13.00	
				KFI-405						13.00	
				OWI-060						13.00	
				JVI-422						12.00	
				LXC-988						12.00	
				CBN-952						12.00	
PR12+850	29/08/2025	10:00	13:30	BAG-837				252.0	36.00	6.00	24703.00
				SBG-699						5.00	
				KFI-405						5.00	
				OWI-060						5.00	
				JVI-422						5.00	
				LXC-988						5.00	
				CBN-952						5.00	
SUBTOTAL RUTA 3002											**24703.00**
TOTAL											**24703.00**



Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matricula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	31 / 8 / 2025
SOPORTE ACTA No.	51	UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 320-13	Subbase Granular clase A	FRENTE DE OBRA	Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)	UNIDAD	m3

Localización / Descripción	ABSCISA	H IZQ SUPERIOR	H IZQ INFERIOR	H EJE SUPERIOR	H EJE INFERIOR	H IDER SUPERIOR	H DER INFERIOR	DIST. EJE-IZQ SUPERIOR	DIST. EJE-IZQ INFERIOR	DIST. EJE-DER SUPERIOR	DIST. EJE-DER INFERIOR	ANCHO PROM. EJE-IZQ	ANCHO PROM. EJE-DER	ANCHO PROMEDIO CORONA	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (m3)
Subbase granular para construcción de estructura de pavimento PR 16+350 a PR 16+430																		
Subbase granular para construcción de estructura de pavimento PR 16+350 a PR 16+430	PR16+350	784.115	783.915	784.336	784.136	784.504	784.304	5.1	5.4	4	4.3	5.25	4.15	9.4	0.2	1.88	0.0	0
	PR16+355	783.998	783.798	784.219	784.019	784.387	784.187	5.1	5.4	4	4.3	5.25	4.15	9.4	0.2	1.88	5.0	9.4
	PR16+360	783.914	783.714	784.135	783.935	784.303	784.103	5.1	5.4	4	4.3	5.25	4.15	9.4	0.2	1.88	5.0	9.4
	PR16+365	783.864	783.664	784.085	783.885	784.253	784.053	5.1	5.4	4	4.3	5.25	4.15	9.4	0.2	1.88	5.0	9.4
	PR16+367	783.830	783.630	784.051	783.851	784.219	784.019	5.1	5.4	4	4.3	5.25	4.15	9.4	0.2	1.88	2.0	3.76
	PR16+370	783.830	783.630	784.051	783.851	784.519	784.319	5.1	5.4	4	4.3	5.25	4.15	9.4	0.2	1.88	3.0	5.64
	PR16+375	783.797	783.597	784.017	783.817	784.485	784.285	5.1	5.4	4	4.3	5.25	4.15	9.4	0.2	1.88	5.0	9.4
	PR16+380	783.763	783.563	783.984	783.784	784.452	784.252	5.1	5.4	4	4.3	5.25	4.15	9.4	0.2	1.88	5.0	9.4
	PR16+385	783.750	783.550	783.950	783.750	784.398	784.198	5.23	5.53	4	4.3	5.38	4.15	9.53	0.2	1.906	5.0	9.47
	PR16+390	783.759	783.559	783.916	783.716	784.336	784.136	5.1	5.4	4	4.3	5.25	4.15	9.4	0.2	1.88	5.0	9.47
	PR16+395	783.774	783.574	783.883	783.683	784.274	784.074	4.66	4.96	4	4.3	4.81	4.15	8.96	0.2	1.792	5.0	9.18
	PR16+400	783.769	783.569	783.849	783.649	784.213	784.013	4.51	4.81	4	4.3	4.66	4.15	8.81	0.2	1.762	5.0	8.89
	PR16+405	783.739	783.539	783.816	783.616	784.151	783.951	4.32	4.62	4	4.3	4.47	4.15	8.62	0.2	1.724	5.0	8.72
	PR16+410	783.734	783.534	783.805	783.605	784.112	783.912	4.02	4.32	4	4.3	4.17	4.15	8.32	0.2	1.664	5.0	8.47
	PR16+415	783.765	783.565	783.835	783.635	784.114	783.914	4	4.3	4	4.3	4.15	4.15	8.3	0.2	1.66	5.0	8.31
	PR16+420	783.836	783.636	783.906	783.706	784.157	783.957	4	4.3	4	4.3	4.15	4.15	8.3	0.2	1.66	5.0	8.3
	PR16+425	783.948	783.748	784.018	783.818	784.248	784.048	4	4.3	4	4.3	4.15	4.15	8.3	0.2	1.66	5.0	8.3
	PR16+430	784.102	783.902	784.172	783.972	784.402	784.202	4	4.3	4	4.3	4.15	4.15	8.3	0.2	1.66	5.0	8.3
Subtotal																		143.81







Subbase granular para construcción de estructura de pavimento PR 16+510 a PR 16+610																		
Suministro e Instalación de Subbase Granular Clase A Estructura de Pavimento PR16+510- PR16+610	PR16+510	791.713	791.513	791.552	791.352	791.345	791.145	4.300	4.00	5.00	5.30	4.15	5.15	9.30	0.20	1.86	0.00	0.00
	PR16+515	792.260	792.060	792.099	791.899	791.892	791.692	4.300	4.00	5.00	5.30	4.15	5.15	9.30	0.20	1.86	5.00	9.30
	PR16+520	792.766	792.566	792.605	792.405	792.398	792.198	4.300	4.00	5.00	5.30	4.15	5.15	9.30	0.20	1.86	5.00	9.30
	PR16+525	793.232	793.032	793.071	792.871	792.864	792.664	4.300	4.00	5.00	5.30	4.15	5.15	9.30	0.20	1.86	5.00	9.30
	PR16+530	793.658	793.458	793.497	793.297	793.290	793.090	4.300	4.00	5.00	5.30	4.15	5.15	9.30	0.20	1.86	5.00	9.30
	PR16+535	794.043	793.843	793.882	793.682	793.675	793.475	4.300	4.00	5.00	5.30	4.15	5.15	9.30	0.20	1.86	5.00	9.30
	PR16+540	794.403	794.203	794.242	794.042	794.035	793.835	4.300	4.00	5.00	5.30	4.15	5.15	9.30	0.20	1.86	5.00	9.30
	PR16+545	794.761	794.561	794.600	794.400	794.393	794.193	4.300	4.00	5.00	5.30	4.15	5.15	9.30	0.20	1.86	5.00	9.30
	PR16+550	795.120	794.920	794.959	794.759	794.752	794.552	4.300	4.00	5.00	5.30	4.15	5.15	9.30	0.20	1.86	5.00	9.30
	PR16+555	795.479	795.279	795.318	795.118	795.111	794.911	4.300	4.00	5.00	5.30	4.15	5.15	9.30	0.20	1.86	5.00	9.30
	PR16+560	795.838	795.638	795.677	795.477	795.470	795.270	4.300	4.00	5.00	5.30	4.15	5.15	9.30	0.20	1.86	5.00	9.30
	PR16+565	796.188	795.988	796.036	795.836	795.840	795.640	4.300	4.00	5.01	5.31	4.15	5.16	9.31	0.20	1.86	5.00	9.31
	PR16+570	796.519	796.319	796.395	796.195	796.242	796.042	4.300	4.00	4.80	5.10	4.15	4.95	9.10	0.20	1.82	5.00	9.21
	PR16+575	796.850	796.650	796.754	796.554	796.644	796.444	4.300	4.00	4.49	4.79	4.15	4.64	8.79	0.20	1.76	5.00	8.95
	PR16+580	797.183	796.983	797.113	796.913	797.037	796.837	4.300	4.00	4.26	4.56	4.15	4.41	8.56	0.20	1.71	5.00	8.68
	PR16+585	797.542	797.342	797.472	797.272	797.402	797.202	4.300	4.00	4.00	4.30	4.15	4.15	8.30	0.20	1.66	5.00	8.43
	PR16+590	797.900	797.700	797.830	797.630	797.760	797.560	4.300	4.00	4.00	4.30	4.15	4.15	8.30	0.20	1.66	5.00	8.30
	PR16+595	798.267	798.067	798.189	797.989	798.112	797.912	4.300	4.00	4.00	4.30	4.15	4.15	8.30	0.20	1.66	5.00	8.30
	PR16+600	798.663	798.463	798.548	798.348	798.434	798.234	4.300	4.00	4.00	4.30	4.15	4.15	8.30	0.20	1.66	5.00	8.30
	PR16+605	799.040	798.840	798.907	798.707	798.774	798.574	4.300	4.00	4.00	4.30	4.15	4.15	8.30	0.20	1.66	5.00	8.30
	PR16+610	799.399	799.199	799.266	799.066	799.133	798.933	4.300	4.00	4.00	4.30	4.15	4.15	8.30	0.20	1.66	5.00	8.30
Subtotal																		179.08
TOTAL																		**322.89**

REGISTRO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	8	2025
SOPORTE ACTA No.	51	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 600.13	Excavaciones varias sin clasificar	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Localización		ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen	DIMENSIONES Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área (m2)	Volúmen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Alcantarilla cuerpo de encole PR 15+487										
Excavación construcción de alcantarilla, PR 15+467	Cuerpo de Tubería	PR 15+467	PR 15+467	Izquierdo	4.50	1.70	1.35	6.08	10.33	
	Cuerpo de Encole	PR 15+467	PR 15+467	Izquierdo	2.20	2.70	1.60	3.52	9.50	
Subtotal									**19.83**	
Box Culvert cuerpo de descole PR 16+453										
Excavación mecanica para construcción box culvert cuerpo de descole PR 16+453	Cuerpo de descole	16+453	16+453	derecho	5.70	3.53	2.70	9.53	54.32	
Demolición de estructura previa									16.43	
Subtotal									**37.89**	
Alcantarilla, PR 16+487 margen izquierdo										
Excavación construcción de alcantarilla, PR 16+487 margen izquierdo	Cuerpo de Encole	PR 16+487	16+487	Izquierdo	2.20	2.70	1.50	3.30	8.91	
	Cuerpo de Tubería	16+487	16+487	Izquierdo	5.00	1.70	1.80	8.50	15.30	
Subtotal									**24.21**	
Filtros										
Excavacion mecánica para construcción de filtro longitudinal, margen derecho	Filtro longitudinal	PR 16+487	PR 16+625	Derecho	138.00	0.80	0.90	124.20	99.36	
Excavacion mecánica para construcción de filtro longitudinal, margen derecho	Filtro longitudinal	PR 16+627	PR 16+700	derecho	73.00	0.80	0.90	65.70	52.56	
Excavacion mecánica para construcción de filtro longitudinal, margen derecho	Filtro longitudinal	PR 16+702	PR 16+759	derecho	57.00	0.80	0.90	51.30	41.04	
Excavacion mecánica para construcción de filtro longitudinal, margen derecho	Filtro longitudinal	PR 16+761	PR 16+780	derecho	19.00	0.80	0.90	17.10	13.68	
Excavacion mecánica para construcción de filtro longitudinal, margen izquierdo	Filtro longitudinal	PR 16+430	PR 16+451	Izquierdo	21.00	0.80	0.90	18.90	15.12	

Excavacion mecánica para construcción de filtro longitudinal, margen izquierdo	Filtro longitudinal	PR 16+455	PR 16+488	Izquierdo	33.00	0.80	0.90	29.70	23.76
Excavacion mecánica para construcción de filtro longitudinal, margen izquierdo	Filtro longitudinal	PR 16+490	PR 16+628	Izquierdo	138.00	0.80	0.90	124.20	99.36
Excavacion mecánica para construcción de filtro longitudinal, margen izquierdo	Filtro longitudinal	PR 16+750	PR 16+758	Izquierdo	8.00	0.80	0.90	7.20	5.76
Excavacion mecánica para construcción de filtro longitudinal, margen izquierdo	Filtro longitudinal	PR 16+762	PR 16+800	Izquierdo	38.00	0.80	0.90	34.20	27.36
							Subtotal		**378.00**
							TOTAL		**459.93**





Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	8	2025
SOPORTE ACTA No.	**51**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCION TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630-13	Concreto clase 14 MPA	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	M3

Localización	Altura			Long (m)	Ancho (m) / Espesor (m)	Área (m²)	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Mayor (m)	Menor (m)	Prom (m)					
Solado de limpieza para construccion de alcantarilla PR16+487 margen izquierdo								
Solado de limpieza para construccion de alcantarilla **PR16+487** margen izquierdo	0.20		0.20	4.40	1.60	0.88	1.41	
Solado de limpieza para construccion de poceta de alcantarilla **PR16+487** margen izquierdo	0.05		0.05	1.70	1.70	0.09	0.14	
Concreto de 14Mpa para la construccion de atraques de alcantarilla **PR16+487** margen izquierdo	0.45		0.45	4.15	0.3	1.87	1.12	
Subtotal							**2.67**	
Solado de limpieza para construccion de alcantarilla PR15+467 margen izquierdo								
Concreto de 14Mpa para la construccion de solado de alcantarilla **PR15+467** margen izquierdo	0.20		0.20	4.70	1.60	0.94	1.50	
Solado de limpieza para construccion de poceta de alcantarilla **PR15+467** margen izquierdo	0.05		0.05	1.70	1.70	0.09	0.14	
Concreto de 14Mpa para la construccion de atraques de alcantarilla **PR15+467** margen izquierdo	0.45		0.45	4.70	0.3	2.12	1.26	
Subtotal							**2.90**	
Solado de limpieza para construccion de box culvert **PR16+453** margen derecho								
Solado de limpieza para construccion de box culvert PR16+453 margen derecho	0.25		0.25	5.40	2.00	1.35	2.70	
Subtotal							**2.70**	
TOTAL							**7.01**	
						Descontar transporte del apu de atraques	**1.26**	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	8	2025
SOPORTE ACTA No.	51		**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021		**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030		**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630-13	Concreto clase 28 MPA		**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	M3

Localización		Altura			Long (m)	Ancho (m) / Espesor (m)	Área (m²)	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Mayor (m)	Menor (m)	Prom (m)					
Concreto (28MPa) Para construccion de cabezal descole de alcantarilla PR15+467 margen derecho									
Concreto (28MPa) Para construccion de cabezal descole de alcantarilla **PR15+467** margen derecho	Aletas x2	2.20		2.20	2.36	0.25	5.19	2.60	
	Muro cabezal	2.20		2.20	1.68	0.25	2.75	0.69	
	Guarda rueda	0.25		0.25	2.13	0.25	0.53	0.13	
Subtotal								**3.42**	
Concreto (28MPa) Para construccion de box culvert PR16+453 Margen izquierdo									
Concreto (28MPa) Para construccion de box culvert **PR16+453** Margen izquierdo	Muros x2	1.2		1.20	5.75	0.25	6.90	3.46	
	Losa superior y patines	0.25		0.25	5.75	2	1.44	3.11	
Subtotal								**6.57**	
Concreto (28MPa) Para construccion de losa poceta PR15+467 Margen izquierdo									
Concreto (28MPa) Para construccion de losa poceta **PR15+467** Margen izquierdo	Losa poceta	1.70		1.70	1.70	0.25	2.89	0.72	
Subtotal								**0.72**	
Concreto (28MPa) Para construccion de muros y losa superior de box culverte PR16+760 Margen izquierdo									
Concreto (28MPa) Para construccion de muros y losa superior de box culvert **PR16+760** Margen izquierdo	Muros x2	1.00		1.00	5.50	0.25	5.50	2.76	
	Losa superior y patines	0.25		0.25	5.50	1.5	1.38	2.18	
Subtotal								**4.94**	
Concreto (28MPa) Para construccion de poceta PR16+487 Margen izquierdo									
	Losa inferior	1.7		1.70	1.7	0.25	2.89	0.72	
	Muros x2	2.15		2.15	1.70	0.25	3.18	1.59	

Concreto (28MPa) Para construccion de poceta **PR16+487** Margen izquierdo	Muros x2	2.15		2.15	1.20	0.25	2.58	1.29	
	Guardarueda	0.36	0.16	0.26	1.70	0.25	0.44	0.11	
	Ventana	0.58		0.58	0.55	0.25	0.32	0.08	
Subtotal								**3.63**	
Concreto (28MPa) Para construccion de poceta PR16+626 Margen izquierdo									
Concreto (28MPa) Para construccion de poceta **PR16+626** Margen izquierdo	Muros x2	2.05		2.40	1.70	0.25	3.61	1.80	
	Muros x2	2.05		2.40	1.20	0.25	2.88	1.44	
	Guardarueda	0.38	0.27	0.33	1.70	0.25	0.55	0.14	
	Ventana	0.42		0.42	0.47	0.25	0.20	0.05	
Subtotal								**3.33**	
Concreto (28MPa) Para construccion de placa inferior box culvert PR16+453 Margen izquierdo									
Concreto (28MPa) Para construccion de placa inferior box culvert **PR16+453** Margen derecho	Placa inferior box y patines	0.25		0.25	5.10	2	1.28	2.76	
Subtotal								**2.76**	
TOTAL								**25.38**	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matricula No. 2520213426 1 CND










Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA 31	8 2025
SOPORTE ACTA No.	51		GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Neiva - Balsillas (135)	**UNIDAD**	kg

Esquema	Diametro	Numero	L	G	B	BG	Longitud T	Cantidad	KG/ml	Peso (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Acero de refuerzo para construcción de patines placa superior de box culvert PR16+760 Margen izquierdo											
	#4	3	0.95			0.00	0.95	64.00	0.99	60.44	
Subtotal										60.44	
Acero de refuerzo para construcción de guardarrueda de box culvert PR16+760 Margen izquierdo											
	#4	3	0.60		0.90	0.90	1.50	12.00	0.99	17.89	
	#4	15	1.10	0.20	1.40	1.60	2.70	12.00	0.99	32.21	
	#4	16	1.10	0.20		0.20	1.30	8.00	0.99	10.34	
Subtotal										60.44	
Acero de refuerzo para construcción de poceta PR15+467 Margen izquierdo											
	#4	1	1.00	0.00	1.10	1.10	2.10	28.00	0.99	58.45	
	#4	2	1.00	0.25	1.55	1.80	2.80	10.00	0.99	27.83	
	#4	3	1.55	0.45		0.45	2.00	53.00	0.99	105.36	
	#4	4	2.15	0.45	1.55	2.00	4.15	10.00	0.99	41.25	
	#4	5	1.30	0.40		0.40	1.70	10.00	0.99	16.90	
	#4	6	1.30	0.40		0.40	1.70	6.00	0.99	10.14	
	#4	7	1.00	0.25	2.15	2.40	3.40	12.00	0.99	40.56	
	#4	7A	1.00	0.25	2.45	2.70	3.70	4.00	0.99	14.71	

22.5 22.5 215	#4	8	2.15	0.45		0.45	2.60	12.00	0.99	31.01
22.5 22.5 245	#4	8A	2.45	0.45		0.45	2.90	4.00	0.99	11.53
22.5 22.5 155	#4	9	1.55	0.45		0.45	2.00	6.00	0.56	6.72
20 20 20	#4	10	0.20	0.40		0.40	0.60	4.00	0.99	2.39
20 20 155	#4	11	1.55	0.40		0.40	1.95	12.00	0.99	23.26
65 380	#4	12	3.80	0.65		0.65	4.45	2.00	0.56	4.98
20 20 30	#4	13	0.30	0.40		0.40	0.70	8.00	0.99	5.57
160	#4	14	1.60			0.00	1.60	4.00	0.99	6.36
Subtotal										407.02



Acero de refuerzo para construcción de poceta PR16+487, Margen izquierdo







100 110	#4	1	1.00	0.00	1.10	1.10	2.10	28.00	0.99	58.45
100 155 25	#4	2	1.00	0.25	1.55	1.80	2.80	10.00	0.99	27.83
22.5 22.5 155	#4	3	1.55	0.45		0.45	2.00	53.00	0.99	105.36
22.5 155 22.5 215	#4	4	2.15	0.45	1.55	2.00	4.15	10.00	0.99	41.25
20 130 20	#4	5	1.30	0.40		0.40	1.70	10.00	0.99	16.90
20 20 130	#4	6	1.30	0.40		0.40	1.70	6.00	0.99	10.14



100 25 215	#4	7	1.00	0.25	2.15	2.40	3.40	12.00	0.99	40.56
100 25 245	#4	7A	1.00	0.25	2.45	2.70	3.70	4.00	0.99	14.71
22.5 22.5 215	#4	8	2.15	0.45		0.45	2.60	12.00	0.99	31.01
22.5 22.5 245	#4	8A	2.45	0.45		0.45	2.90	4.00	0.99	11.53
22.5 22.5 155	#4	9	1.55	0.45		0.45	2.00	6.00	0.56	6.72
20 20 20	#4	10	0.20	0.40		0.40	0.60	4.00	0.99	2.39
20 20 155	#4	11	1.55	0.40		0.40	1.95	12.00	0.99	23.26
65 380	#4	12	3.80	0.65		0.65	4.45	2.00	0.56	4.98
20 20 30	#4	13	0.30	0.40		0.40	0.70	8.00	0.99	5.57
160	#4	14	1.60			0.00	1.60	4.00	0.99	6.36
Subtotal										407.02
Acero de refuerzo para construcción de guardarrueda de box culvert PR16+453 Margen izquierdo										
75 20 70	#4	12	0.75		0.40	0.70	1.45	24.00	0.99	34.59
22.5 22.5 185	#4	13	1.85	0.45		0.45	2.30	10.00	0.99	22.86
Subtotal										57.45
Acero de refuerzo para construcción de box culvert PR16+453 Margen derecho										
130 130	#4	1	1.30		1.30	1.30	2.60	24.00	0.99	62.03
22.5 22.5 185	#4	2	1.85	0.45		0.45	2.30	92.00	0.99	210.33





	#4	3	0.65	0.45		0.45	1.10	92.00	0.99	100.59
	#4	4	5.20	0.20		0.20	5.40	8.00	0.99	42.94
	#4	5	5.20	0.20		0.20	5.40	8.00	0.99	42.94
	#4	6	5.20	0.20		0.20	5.40	16.00	0.99	85.88
	#4	7	5.20	0.20		0.20	5.40	16.00	0.99	85.88
	#4	8	5.20	0.20		0.20	5.40	8.00	0.99	42.94
	#4	9	5.20	0.20		0.20	5.40	8.00	0.99	42.94
									Subtotal	716.47
									Total	**1708.84**







Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	31	8	2025

SOPORTE ACTA No.	**51**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 661-1	Tuberia Conc 36" 135	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	M

Localización		**Altura**			**Long (m)**	**Ancho (m) / Espesor (m)**	**Área (m²)**	**Longitud (m)**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
		Mayor (m)	**Menor (m)**	**Prom (m)**					
Suministro e Instalación de Tuberia de 36" de concreto alcantarilla PR 16+487 (Media Sección hacia encole)									
Suministro e Instalación de Tuberia de 36" de concreto alcantarilla **PR 16+487** (Media Sección hacia encole)	Tuberia 1m							2	
	Tuberia 1,20m							2.4	
Subtotal								**4.40**	
Suministro e Instalación de Tuberia de 36" de concreto alcantarilla PR 15+467 (Media Sección hacia encole)									
Suministro e Instalación de Tuberia de 36" de concreto alcantarilla **PR 15+467** (Media Sección hacia encole)	Tuberia 1m							5	
Subtotal								**5.00**	
TOTAL								**9.40**	





Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

							FECHA	31	8	2025
SOPORTE ACTA No.	51			**UNIDAD EJECUTORA**		GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021			**DIRECCIÓN TERRITORIAL**		CAQUETÁ			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE			**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**		ING. JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA			
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030			**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**		ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ÍTEM 673-13	Geotextil Tipo II no tejido				**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Neiva - Vía Balsillas (135)	**UNIDAD**	m2	

Descripción	PR INICIAL	PR FINAL	Margen/Costado	Long (m)	Ancho (m)	Área (m2)
Filtros Longitudinales						
Geotextil NO tejido para la construccion de Filtro longitudinal margen Derecho	PR 16+487	PR 16+625	Derecho	138	3.2	441.6
Geotextil NO tejido para la construccion de Filtro longitudinal margen derecho	PR 16+627	PR 16+700	derecho	73	3.2	233.6
Geotextil NO tejido para la construccion de Filtro longitudinal margen derecho	PR 16+702	PR 16+759	derecho	57	3.2	182.4
Geotextil NO tejido para la construccion de Filtro longitudinal margen derecho	PR 16+761	PR 16+780	derecho	19	3.2	60.8
Geotextil NO tejido para la construccion de Filtro longitudinal margen Izquierdo	PR 16+430	PR 16+451	Izquierdo	21	3.2	67.2
Geotextil NO tejido para la construccion de Filtro longitudinal margen Izquierdo	PR 16+455	PR 16+488	Izquierdo	33	3.2	105.6
Geotextil NO tejido para la construccion de Filtro longitudinal margen Izquierdo	PR 16+490	PR 16+628	Izquierdo	138	3.2	441.6
Geotextil NO tejido para la construccion de Filtro longitudinal margen Izquierdo	PR 16+750	PR 16+758	Izquierdo	8	3.2	25.6
Geotextil NO tejido para la construccion de Filtro longitudinal margen Izquierdo	PR 16+762	PR 16+800	Izquierdo	38	3.2	121.6
Subtotal						1680
Filtros Transversales						
Geotextil NO tejido para la construccion de filtro transversal contra Box Culvert PR 16+453, margen izquierdo	PR16+453	PR16+453	Izquierdo	5.80	3.40	39.44
Geotextil NO tejido para la construccion de filtro transversal contra Box Culvert PR 16+760, margen izquierdo	PR16+760	PR16+760	Cuerpo completo	11.00	2.80	5.60
Subtotal						**45.04**
TOTAL						**1725.04**

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodríguez Rincón
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31 / 8	2025
SOPORTE ACTA No.	51	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ÍTEM 673-13	Material granular drenante	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Neiva - Vía Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Descripción	PR INICIAL	PR FINAL	Margen	Long (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Volumen Tubería (m3)	Volumen (m3)
Filtro Longitudinal								
Material filtrante para construcción de Filtro longitudinal margen Derecho	PR16+487	PR16+625	Derecho	138	0.8	0.8	1.12	87.2
Material filtrante para construcción de Filtro longitudinal margen derecho	PR16+627	PR16+700	derecho	73	0.8	0.8	0.59	46.13
Material filtrante para construcción de Filtro longitudinal margen derecho	PR16+702	PR16+759	derecho	57	0.8	0.8	0.46	36.02
Material filtrante para construcción de Filtro longitudinal margen derecho	PR16+761	PR16+780	derecho	19	0.8	0.8	0.15	12.01
Material filtrante para construcción de Filtro longitudinal margen Izquierdo	PR16+430	PR16+451	Izquierdo	21	0.8	0.8	0.17	13.27
Material filtrante para construcción de Filtro longitudinal margen Izquierdo	PR16+455	PR16+488	Izquierdo	33	0.8	0.8	0.27	20.85
Material filtrante para construcción de Filtro longitudinal margen Izquierdo	PR16+490	PR16+628	Izquierdo	138	0.8	0.8	1.12	87.2
Material filtrante para construcción de Filtro longitudinal margen Izquierdo	PR16+750	PR16+758	Izquierdo	8	0.8	0.8	0.06	5.06
Material filtrante para construcción de Filtro longitudinal margen Izquierdo	PR16+762	PR16+800	Izquierdo	38	0.8	0.8	0.31	24.01
Subtotal								**331.75**
Filtros Transversales								
Material filtrante para construcción de filtro trnasversal contra box Culvert 16453	PR16+453	PR16+453	Izquierdo	5.8	0.2	1.5	0.05	1.69
Material filtrante para construcción de filtro trnasversal contra box Culvert 16760	PR16+760	PR16+760	Cuerpo completo	11	0.2	1.2	0.09	2.55
Subtotal								**4.24**
TOTAL								**335.99**

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodríguez Rincón
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	31	8	2025

SOPORTE ACTA No.	**51**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 800.13	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m

Localización/Descirpción	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	Margen	Longitud (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Cerca de Alamabre de Puas Linderos de Predios	PR13+130	PR13+240	izquierdo	125.00	
Subtotal				**125.00**	
Suministro e Instalación de Cerca de Alamabre de Puas Linderos de Predios	10+800	10+880	Derecho	122.00	
Subtotal				**122.00**	
TOTAL				**247.00**	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	31 / 8	2025
SOPORTE ACTA No.	51	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 900.13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	M3-KM

Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Disposición	Descripción			Volumen	Unidad	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Transportado				
Excavación sin clasificar de la explanación y canales										
Transporte de Excavación mecanica cajeo para mejoramiento de Subrasante	PR 16+762	PR 16+780	PR 04+000	12.771	0.1	12.671	43.52	m3/km	551.44	
Transporte de Excavación mecanica cajeo para mejoramiento de Subrasante	PR 16+751	PR 16+759	PR 04+000	12.755	0.1	12.655	19.34	m3/km	244.75	
Transporte de Excavación mecanica cajeo para mejoramiento de Subrasante y estabilización de fallosEstabilizacion de fallo 16+780	PR 16+780	PR 16+788	PR 04+000	12.784	0.1	12.684	8.32	m3/km	105.53	
Transporte de Estabilizacion de fallo 16+760 Derecho	PR 16+760	PR 16+774	PR 04+000	12.767	0.1	12.667	31.85	m3/km	403.44	
Transporte de Estabilizacion de fallo 16+755 a 16+750, costado derecho	PR 16+755	PR 16+750	PR 04+000	12.7525	0.1	12.6525	10.00	m3/km	126.53	
Transporte de Estabilizacion de fallo 16+510, carril izquierdo	PR 16+510	PR 16+526	PR 04+000	12.518	0.1	12.418	57.60	m3/km	715.28	
Transporte de Estabilizacion de fallo 16+700, carril derecho	PR 16+700	PR 16+705	PR 04+000	12.7025	0.1	12.6025	6.60	m3/km	83.18	
Transporte de Estabilizacion de fallo 16+760, carril izquierdo	PR 16+760	PR 16+778	PR 04+000	12.769	0.1	12.669	52.65	m3/km	667.02	
Transporte de Estabilizacion de fallo 16+800, carril derecho	PR 16+800	PR 16+805	PR 04+000	12.8025	0.1	12.7025	7.00	m3/km	88.92	
						subtotal			2986.09	

Excavacion en Roca									
Transporte de Excavación mecanica en roca para conformación y ampliación de calzada	PR 15+467	PR 15+467	PR 04+000	11.467	0.1	11.367	6.25	m3/km	71.04
Subtotal									71.04
Excavaciones varias sin clasificar									
Transporte de Excavación construcción de alcantarilla, PR 15+467	PR 15+467	PR 15+467	PR 04+000	11.467	0.1	11.367	19.83	m3/km	225.42
Transporte de Excavación mecanica para construcción box culvert cuerpo de descole PR 16+453	PR 16+453	16453.00	PR 04+000	12.453	0.1	12.353	37.89	m3/km	468.06
Transporte de Excavación construcción de alcantarilla, PR 16+487 margen izquierdo	PR 16+487	16+487	PR 04+000	12.487	0.1	12.387	24.21	m3/km	299.89
Transporte de Excavacion mecánica para construcción de filtro longitudinal, margen derecho	PR 16+487	PR 16+625	PR 04+000	12.556	0.1	12.456	99.36	m3/km	1237.63
Transporte de Excavacion mecánica para construcción de filtro longitudinal, margen derecho	PR 16+627	PR 16+700	PR 04+000	12.6635	0.1	12.5635	52.56	m3/km	660.34
Transporte de Excavacion mecánica para construcción de filtro longitudinal, margen derecho	PR 16+702	PR 16+759	PR 04+000	12.7305	0.1	12.6305	41.04	m3/km	518.36
Transporte de Excavacion mecánica para construcción de filtro longitudinal, margen derecho	PR 16+761	PR 16+780	PR 04+000	12.7705	0.1	12.6705	13.68	m3/km	173.33
Transporte de Excavacion mecánica para construcción de filtro longitudinal, margen izquierdo	PR 16+430	PR 16+451	PR 04+000	12.4405	0.1	12.3405	15.12	m3/km	186.59
Transporte de Excavacion mecánica para construcción de filtro longitudinal, margen izquierdo	PR 16+455	PR 16+488	PR 04+000	12.4715	0.1	12.3715	23.76	m3/km	293.95
Transporte de Excavacion mecánica para construcción de filtro longitudinal, margen izquierdo	PR 16+490	PR 16+628	PR 04+000	12.559	0.1	12.459	99.36	m3/km	1237.93
Transporte de Excavacion mecánica para construcción de filtro longitudinal, margen izquierdo	PR 16+750	PR 16+758	PR 04+000	12.754	0.1	12.654	5.76	m3/km	72.89
Transporte de Excavacion mecánica para construcción de filtro longitudinal, margen izquierdo	PR 16+762	PR 16+800	PR 04+000	12.781	0.1	12.681	27.36	m3/km	346.95
Subtotal									5721.34
Total									8778.47





Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon

Residente de Obra

Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento

Residente de Interventoría



Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	8	2025
SOPORTE ACTA No.	51	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 900.13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135)	**UNIDAD**	M3-KM

Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCIÓN			Volumen (m3)	Unidad	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Transportado				
Transporte de Derrumbes ruta 3002										
Transporte de derrumbes	PR 44+000			5	0.1	4.9	364.00	m3/km	1783.6	
Transporte de derrumbes	PR 44+000			5	0.1	4.9	182.00	m3/km	891.8	
Transporte de derrumbes	PR 33+500			5	0.1	4.9	560.00	m3/km	2744	
Transporte de derrumbes	PR 16+000			5	0.1	4.9	182.00	m3/km	891.8	
Transporte de derrumbes	PR 29+000			5	0.1	4.9	308.00	m3/km	1509.2	
Transporte de derrumbes	PR 16+000			5	0.1	4.9	126.00	m3/km	617.4	
Transporte de derrumbes	PR 44+000			4.75	0.1	4.65	210.00	m3/km	976.5	
Transporte de derrumbes	PR 16+000			5	0.1	4.9	420.00	m3/km	2058	
Transporte de derrumbes	PR 36+550			5	0.1	4.9	210.00	m3/km	1029	
Transporte de derrumbes	PR16+000			5	0.1	4.9	574.00	m3/km	2812.6	
Transporte de derrumbes	PR16+000			5	0.1	4.9	364.00	m3/km	1783.6	
Transporte de derrumbes	PR12+967			5	0.1	4.9	350.00	m3/km	1715	
Transporte de derrumbes	PR16+000			5	0.1	4.9	728.00	m3/km	3567.2	
Transporte de derrumbes	PR44+000			5	0.1	4.9	182.00	m3/km	891.8	
Transporte de derrumbes	PR16+000			5	0.1	4.9	924.00	m3/km	4527.6	
Transporte de derrumbes	PR44+000			5	0.1	4.9	588.00	m3/km	2881.2	
Transporte de derrumbes	PR16+000			5	0.1	4.9	826.00	m3/km	4047.4	
Transporte de derrumbes	PR44+000			5	0.1	4.9	560.00	m3/km	2744	
Transporte de derrumbes	PR16+000			5	0.1	4.9	560.00	m3/km	2744	
Transporte de derrumbes	PR39+900			5	0.1	4.9	168.00	m3/km	823.2	
Transporte de derrumbes	PR44+000			5	0.1	4.9	182.00	m3/km	891.8	
Transporte de derrumbes	PR41+330			5	0.1	4.9	210.00	m3/km	1029	
Transporte de derrumbes	PR39+900			5	0.1	4.9	322.00	m3/km	1577.8	
Transporte de derrumbes	PR41+512			5	0.1	4.9	483.00	m3/km	2366.7	
Transporte de derrumbes	PR44+000			5	0.1	4.9	350.00	m3/km	1715	
Transporte de derrumbes	PR44+000			5	0.1	4.9	392.00	m3/km	1920.8	
Transporte de derrumbes	PR41+512			5	0.1	4.9	350.00	m3/km	1715	
Transporte de derrumbes	PR36+500			5	0.1	4.9	462.00	m3/km	2263.8	
Transporte de derrumbes	PR36+550			5	0.1	4.9	336.00	m3/km	1646.4	
Transporte de derrumbes	PR16+000			5	0.1	4.9	112.00	m3/km	548.8	
Transporte de derrumbes	PR12+850			5	0.1	4.9	70.00	m3/km	343	
Transporte de derrumbes	PR40+000			5	0.1	4.9	742.00	m3/km	3635.8	
Transporte de derrumbes	PR36+550			5	0.1	4.9	602.00	m3/km	2949.8	

Transporte de derrumbes	PR16+000			5	0.1	4.9	546.00	m3/km	2675.4
Transporte de derrumbes	PR44+000			5	0.1	4.9	462.00	m3/km	2263.8
Transporte de derrumbes	PR36+550			5	0.1	4.9	364.00	m3/km	1783.6
Transporte de derrumbes	PR12+850			5	0.1	4.9	350.00	m3/km	1715
Transporte de derrumbes	PR36+550			5	0.1	4.9	770.00	m3/km	3773
Transporte de derrumbes	PR37+000			5	0.1	4.9	630.00	m3/km	3087
Transporte de derrumbes	PR16+450			5	0.1	4.9	392.00	m3/km	1920.8
Transporte de derrumbes	PR12+850			5	0.1	4.9	924.00	m3/km	4527.6
Transporte de derrumbes	PR16+450			5	0.1	4.9	462.00	m3/km	2263.8
Transporte de derrumbes	PR16+450			5	0.1	4.9	350.00	m3/km	1715
Transporte de derrumbes	PR44+000			5	0.1	4.9	252.00	m3/km	1234.8
Transporte de derrumbes	PR16+450			5	0.1	4.9	182.00	m3/km	891.8
Transporte de derrumbes	PR16+000			5	0.1	4.9	336.00	m3/km	1646.4
Transporte de derrumbes	PR44+000			5	0.1	4.9	980.00	m3/km	4802
Transporte de derrumbes	PR16+450			5	0.1	4.9	462.00	m3/km	2263.8
Transporte de derrumbes	PR44+000			5	0.1	4.9	462.00	m3/km	2263.8
Transporte de derrumbes	PR39+925			5	0.1	4.9	56.00	m3/km	274.4
Transporte de derrumbes	PR12+850			5	0.1	4.9	364.00	m3/km	1783.6
Transporte de derrumbes	PR16+450			5	0.1	4.9	112.00	m3/km	548.8
Transporte de derrumbes	PR17+000			5	0.1	4.9	322.00	m3/km	1577.8
Transporte de derrumbes	PR16+000			5	0.1	4.9	182.00	m3/km	891.8
Transporte de derrumbes	PR44+000			5	0.1	4.9	462.00	m3/km	2263.8
Transporte de derrumbes	PR44+000			5	0.1	4.9	84.00	m3/km	411.6
Transporte de derrumbes	PR39+290			5	0.1	4.9	70.00	m3/km	343
Transporte de derrumbes	PR37+000			5	0.1	4.9	56.00	m3/km	274.4
Transporte de derrumbes	PR36+550			5	0.1	4.9	42.00	m3/km	205.8
Transporte de derrumbes	PR35+900			5	0.1	4.9	210.00	m3/km	1029
Transporte de derrumbes	PR36+025			5	0.1	4.9	42.00	m3/km	205.8
Transporte de derrumbes	PR36+550			5	0.1	4.9	42.00	m3/km	205.8
Transporte de derrumbes	PR30+150			5	0.1	4.9	322.00	m3/km	1577.8
Transporte de derrumbes	PR36+872			5	0.1	4.9	210.00	m3/km	1029
Transporte de derrumbes	PR12+850			5	0.1	4.9	336.00	m3/km	1646.4
Transporte de derrumbes	PR36+650			5	0.1	4.9	616.00	m3/km	3018.4
Transporte de derrumbes	PR12+850			5	0.1	4.9	252.00	m3/km	1234.8
							Subtotal		**120992.2**
							TOTAL		**120992**









Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	31	8	2025
SOPORTE ACTA No.	51		**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021		**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA			
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030		**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5		**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	M3-KM	

Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Planta	DESCRIPCION			Volumen (m3)	Unidad	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Transportado				
Suministro e Instalación de Afirmado Mejoramiento y Conformación de Subrasante PR16+490 al PR 16+650	PR 16+490	PR 16+650	12000	4.57	0.1	4.47	82.28	m3/km	367.78	
Suministro e Instalación de Afirmado Mejoramiento y sello de pedraplen PR16+762 a PR 16+780	PR 16+762	PR 16+780	12000	4.77	0.1	4.67	18.43	m3/km	86.09	
Suministro e Instalación de Afirmado Mejoramiento y sello de pedraplen PR16+751 a PR 16+759	PR 16+751	PR 16+759	PR 12+000	4.76	0.1	4.66	8.19	m3/km	38.17	
Instalación de pedraplen para mejoramiento de subrasante	PR 16+762	PR 16+780	PR 12+000	4.77	0.1	4.67	23.85	m3/km	111.38	
Instalcion de pedraplen para mejoramiento de subrasante	PR 16+751	PR 16+759	PR 12+000	4.76	0.1	4.66	16.25	m3/km	75.71	
Instalación de Pedraplen para Mejoramiento subrasante y estabilizacion de fallos	PR 16+780	PR 16+788	PR 12+000	4.78	0.1	4.68	9.15	m3/km	42.83	
Instalación de Pedraplen para Mejoramiento subrasante y estabilizacion de fallos	PR 16+760	PR 16+774	PR 12+000	4.77	0.1	4.67	44.19	m3/km	206.35	
Instalación de Pedraplen para Mejoramiento subrasante y estabilizacion de fallos	PR 16+755	PR 16+750	PR 12+000	4.75	0.1	4.65	55.19	m3/km	256.62	
Instalación de Pedraplen para Mejoramiento subrasante y estabilizacion de fallos	PR 16+510	PR 16+526	PR 12+000	4.52	0.1	4.42	118.55	m3/km	523.98	
Instalación de Pedraplen para Mejoramiento subrasante y estabilizacion de fallos	PR 16+700	PR 16+705	PR 12+000	4.7	0.1	4.6	125.81	m3/km	578.71	
Instalación de Pedraplen para Mejoramiento subrasante y estabilizacion de fallos	PR 16+760	PR 16+778	PR 12+000	4.77	0.1	4.67	183.72	m3/km	857.98	
Instalación de Pedraplen para Mejoramiento subrasante y estabilizacion de fallos	PR 16+800	PR 16+805	PR 12+000	4.8	0.1	4.7	191.42	m3/km	899.68	
Mejoramiento suelo de fundacion Box Culvert PR 16+453	PR 16+453	PR 16+453	PR 12+000	4.45	0.1	4.35	4.31	m3/km	18.73	
Mejoramiento suelo de fundacion Box Culvert PR 16+760	PR 16+760	PR 16+760	PR 12+000	4.76	0.1	4.66	6.81	m3/km	31.74	
Mejoramiento Ruta 3002										
Suministro e Instalación de Afirmado habilitacion de paso Ruta 3002	PR 16+000	PR 44+000	PR 19+000	11	0.1	10.9	200.20	m3/km	2182.18	
Suministro e Instalación de Afirmado habilitacion de paso Ruta 3002	PR 44+000	PR 44+000	PR 40+000	4	0.1	3.9	364.00	m3/km	1419.6	
Suministro e Instalación de Afirmado habilitacion de paso Ruta 3002	PR 12+850	PR 12+850	PR 25+000	12.15	0.1	12.05	136.50	m3/km	1644.83	
Instalación de pedraplen mejoramiento Ruta 3002	PR 12+850	PR 12+850	PR 25+000	12.15	0.1	12.05	192.5	m3/km	2319.63	
						Subtotal			**11661.99**	
						Pendiente Acta 50			**196.84**	
						TOTAL			**11465.15**	

Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	8	2025
SOPORTE ACTA No.	51	UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAQUETA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA			
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	FRENTE DE OBRA	Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)	UNIDAD	m3	

Localización / Descripción	ABSCISA	H IZQ SUPERIOR	H IZQ INFERIOR	H EJE SUPERIOR	H EJE INFERIOR	H IDER SUPERIOR	H DER INFERIOR	DIST. EJE IZQ	DIST. EJE DER	ANCHO PROMEDIO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (m3)
Suministro e Instalación de Afirmado Mejoramiento y Conformación de Subrasante PR16+490 al PR 16+650	PR16+490	789.033	788.933	788.916	788.82	788.777	788.68	3.68	4.35	8.03	0.05	0.40	0.00	
	PR16+495	789.661	789.561	789.516	789.42	789.332	789.23	3.68	4.63	8.31	0.05	0.42	5.00	2.04
	PR16+500	790.277	790.177	790.116	790.02	789.909	789.81	3.68	4.68	8.36	0.05	0.42	5.00	2.08
	PR16+505	790.877	790.777	790.716	790.62	790.509	790.41	3.68	4.68	8.36	0.05	0.42	5.00	2.09
	PR16+510	791.463	791.363	791.302	791.20	791.095	791.00	3.68	4.68	8.36	0.05	0.42	5.00	2.09
	PR16+515	792.010	791.910	791.849	791.75	791.642	791.54	3.68	4.68	8.36	0.05	0.42	5.00	2.09
	PR16+520	792.516	792.416	792.355	792.25	792.148	792.05	3.68	4.68	8.36	0.05	0.42	5.00	2.09
	PR16+525	792.982	792.882	792.821	792.72	792.614	792.51	3.68	4.68	8.36	0.05	0.42	5.00	2.09
	PR16+530	793.408	793.308	793.247	793.15	793.040	792.94	3.68	4.68	8.36	0.05	0.42	5.00	2.09
	PR16+535	793.793	793.693	793.632	793.53	793.425	793.33	3.68	4.68	8.36	0.05	0.42	5.00	2.09
	PR16+540	794.153	794.053	793.992	793.89	793.785	793.68	3.68	4.68	8.36	0.05	0.42	5.00	2.09
	PR16+545	794.511	794.411	794.350	794.25	794.143	794.04	3.68	4.68	8.36	0.05	0.42	5.00	2.09
	PR16+550	794.870	794.770	794.709	794.61	794.502	794.40	3.68	4.68	8.36	0.05	0.42	5.00	2.09
	PR16+555	795.229	795.129	795.068	794.97	794.861	794.76	3.68	4.68	8.36	0.05	0.42	5.00	2.09
	PR16+560	795.588	795.488	795.427	795.33	795.220	795.12	3.68	4.68	8.36	0.05	0.42	5.00	2.09
	PR16+565	795.938	795.838	795.786	795.69	795.590	795.49	3.68	4.69	8.37	0.05	0.42	5.00	2.09
	PR16+570	796.269	796.169	796.145	796.04	795.992	795.89	3.68	4.48	8.16	0.05	0.41	5.00	2.07
	PR16+575	796.600	796.500	796.504	796.40	796.394	796.29	3.68	4.17	7.85	0.05	0.39	5.00	2.00
	PR16+580	796.933	796.833	796.863	796.76	796.787	796.69	3.68	3.94	7.62	0.05	0.38	5.00	1.93
	PR16+585	797.292	797.192	797.222	797.12	797.152	797.05	3.68	3.68	7.36	0.05	0.37	5.00	1.87
	PR16+590	797.650	797.550	797.580	797.48	797.510	797.41	3.68	3.68	7.36	0.05	0.37	5.00	1.84
	PR16+595	798.017	797.917	797.939	797.84	797.862	797.76	3.68	3.68	7.36	0.05	0.37	5.00	1.84
	PR16+600	798.413	798.313	798.298	798.20	798.184	798.08	3.68	3.68	7.36	0.05	0.37	5.00	1.84
	PR16+605	798.790	798.690	798.657	798.56	798.524	798.42	3.68	3.68	7.36	0.05	0.37	5.00	1.84
	PR16+610	799.149	799.049	799.016	798.92	798.883	798.78	3.68	3.68	7.36	0.05	0.37	5.00	1.84
	PR16+615	799.508	799.408	799.375	799.27	799.242	799.14	3.68	3.68	7.36	0.05	0.37	5.00	1.84
	PR16+620	799.867	799.767	799.734	799.63	799.601	799.50	3.68	3.68	7.36	0.05	0.37	5.00	1.84
	PR16+625	800.226	800.126	800.093	799.99	799.960	799.86	3.68	3.68	7.36	0.05	0.37	5.00	1.84
	PR16+630	800.555	800.455	800.451	800.35	800.348	800.25	3.68	3.68	7.36	0.05	0.37	5.00	1.84
	PR16+635	800.880	800.780	800.810	800.71	800.741	800.64	3.68	3.68	7.36	0.05	0.37	5.00	1.84
	PR16+640	801.206	801.106	801.169	801.07	801.133	801.03	3.69	3.68	7.37	0.05	0.37	5.00	1.84
	PR16+645	801.521	801.421	801.515	801.42	801.510	801.41	4.04	3.68	7.72	0.05	0.39	5.00	1.89
	PR16+650	801.792	801.692	801.819	801.72	801.841	801.74	4.58	3.68	8.26	0.05	0.41	5.00	2.00
							Subtotal							63.29
Suministro e Instalación de Afirmado Mejoramiento y sello de pedraplen PR16+762 a PR 16+780	PR16+762	810.419	810.319	810.272	810.17	810.096	810.00	3.68	4.20	7.88	0.10	0.79	0.00	
	PR16+765	810.871	810.771	810.724	810.62	810.548	810.45	3.68	4.20	7.88	0.10	0.79	3.00	2.36
	PR16+770	811.343	811.243	811.196	811.10	811.020	810.92	3.68	4.20	7.88	0.10	0.79	5.00	3.94
	PR16+775	811.835	811.735	811.688	811.59	811.512	811.41	3.68	4.20	7.88	0.10	0.79	5.00	3.94
	PR16+780	812.348	812.248	812.201	812.10	812.025	811.92	3.68	4.20	7.88	0.10	0.79	5.00	3.94
							Subtotal							14.18
Suministro e Instalación de Afirmado Mejoramiento y sello de pedraplen PR16+751 a PR 16+759	PR16+751	809.578	809.478	809.431	809.33	809.254	809.15	3.68	4.20	7.88	0.10	0.79	0.00	
	PR16+755	809.988	809.888	809.841	809.74	809.665	809.56	3.68	4.20	7.88	0.10	0.79	4.00	3.15
	PR16+759	810.419	810.319	810.272	810.17	810.096	810.00	3.68	4.20	7.88	0.10	0.79	4.00	3.15
							Subtotal							6.30

REGISTRO FOTOGRAFICO







Mantenimiento Ruta 3002

Localización / Descripción	Ubicación	Fecha	Dimensiones long	alto	ancho	volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro e Instalación de Afirmado habilitacion de paso Ruta 3002	PR16+000	07/08/2025 y 08/08/2025				154.00	
Suministro e Instalación de Afirmado habilitacion de paso Ruta 3003	PR44+000	14/08/2025 y 15/08/2025				280.00	
Suministro e Instalación de Afirmado habilitacion de paso Ruta 3004	PR12+850	PR45+886				105.00	
					Subtotal	539.00	
						622.77	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 2520213426 P-CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	31	8	2025
SOPORTE ACTA No.	**51**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING DIANA MARCELA PÉREZ LIZCANO		
ITEM NP3	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Localización	ABCISA		Dimensiones			Area (m2)	Volumen (m3)	Volúmen Acumulado (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	INICIAL	FINAL	Long (m)	Ancho M	Espesor M				
Instalación de pedraplen para mejoramiento de subrasante	PR 16+762		0	8.03	0.15	1.20		0.00	
	PR 16+762	PR 16+765	3	8.03	0.15	1.20	3.61	3.61	
	PR 16+765	PR 16+770	5	8.03	0.15	1.20	6.02	9.64	
	PR 16+770	PR 16+775	5	8.03	0.15	1.20	6.02	15.66	
	PR 16+775	PR 16+780	5	8.03	0.15	1.20	6.02	21.68	
Subtotal								21.68	
Instalcion de pedraplen para mejoramiento de subrasante	PR 16+751	PR 16+755	4	8.06	0.15	1.21	4.83	4.83	
	PR 16+751	PR 16+755	4	8.36	0.15	1.25	4.93	9.75	
	PR 16+755	PR 16+759	4	8.36	0.15	1.25	5.02	14.77	
Subtotal								14.77	
Estabilizacion de fallos									
Instalación de Pedraplen para Mejoramiento subrasante y estabilizacion de fallos	PR 16+780	PR 16+788	8.00	1.30	0.80	1.04	8.32	8.32	
Instalación de Pedraplen para Mejoramiento subrasante y estabilizacion de fallos	PR 16+760	PR 16+774	14.00	3.50	0.65	2.28	31.85	40.17	
Instalación de Pedraplen para Mejoramiento subrasante y estabilizacion de fallos	PR 16+755	PR 16+750	4.00	5.00	0.50	2.50	10.00	50.17	
Instalación de Pedraplen para Mejoramiento subrasante y estabilizacion de fallos	PR 16+510	PR 16+526	16.00	4.00	0.90	3.60	57.60	107.77	
Instalación de Pedraplen para Mejoramiento subrasante y estabilizacion de fallos	PR 16+700	PR 16+705	5.50	2.40	0.50	1.20	6.60	114.37	
Instalación de Pedraplen para Mejoramiento subrasante y estabilizacion de fallos	PR 16+760	PR 16+778	18.00	4.50	0.65	2.93	52.65	167.02	
Instalación de Pedraplen para Mejoramiento subrasante y estabilizacion de fallos	PR 16+800	PR 16+805	5.00	3.50	0.40	1.40	7.00	174.02	
Subtotal								174.02	
Mejoramiento suelo de fundacion Box Culvert PR 16+453	PR 16+453	PR 16+453	6.00	1.45	0.45	0.65	3.92	3.92	
Mejoramiento suelo de fundacion Box Culvert PR 16+760	PR 16+760	PR 16+760	6.00	1.20	0.43	0.52	6.19	10.11	
Subtotal								10.11	
Mejoramiento Ruta 3002									
Instalación de pedraplen mejoramiento Ruta 3002	12850	12850						175	
								175.00	
TOTAL								**395.58**	









Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND


Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

									FECHA	31	8	2025
SOPORTE ACTA No.	**51**					**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.	991 DE 2021					**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE					**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030					**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY				
ITEM NP 10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar					**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)		**UNIDAD**	M	

Localización	Altura			Long (m)	Ancho (m) / Espesor (m)	Área (m²)	Longitud total (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Mayor (m)	Menor (m)	Prom (m)					
Cinta PVC Sika O-22 O similar para losa poceta PR15+467 margen izquierdo								
Cinta PVC Sika O-22 O similar para losa poceta **PR15+467** margen izquierdo				4.75			4.75	
Subtotal							**4.75**	
Cinta PVC Sika O-22 O similar para losa poceta de alcantarilla PR16+487 margen izquierdo								
Cinta PVC Sika O-22 O similar para losa poceta de alcantarilla **PR16+487** margen izquierdo				4.75			4.75	
Subtotal							**4.75**	
Cinta PVC Sika O-22 O similar para losa superior box culvert PR16+453 margen izquierdo								
Cinta PVC Sika O-22 O similar para losa superior box culvert **PR16+453** margen izquierdo				5.75			11.50	
Subtotal							**11.50**	
Cinta PVC Sika O-22 O similar para losa superior box culvert PR16+453 margen derecho								
Cinta PVC Sika O-22 O similar para losa superior box culvert **PR16+453** margen derecho				5.45			10.90	
Subtotal							**10.90**	
TOTAL							**31.90**	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202-134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suáréz Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31 / 8	2025
SOPORTE ACTA No.	51	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO ORIENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ÍTEM NP18	Suministro e Instalación de Tubería Perforada 4" para filtro	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Neiva - Vía Balsillas (135)	**UNIDAD**	m

Descripción	PR INICIAL	PR FINAL	Margen	Long (m)	Longitud (m)
Tubería perforada para construccion de filtro longitudinal	PR 16+487	PR 16+625	Derecho	138	138
Tubería perforada para construccion de filtro longitudinal	PR 16+627	PR 16+700	derecho	73	211
Tubería perforada para construccion de filtro longitudinal	PR 16+702	PR 16+759	derecho	57	268
Tubería perforada para construccion de filtro longitudinal	PR 16+761	PR 16+780	derecho	19	287
Tubería perforada para construccion de filtro longitudinal	PR 16+430	PR 16+451	Izquierdo	21	308
Tubería perforada para construccion de filtro longitudinal	PR 16+455	PR 16+488	Izquierdo	33	341
Tubería perforada para construccion de filtro longitudinal	PR 16+490	PR 16+628	Izquierdo	138	479
Tubería perforada para construccion de filtro longitudinal	PR 16+750	PR 16+758	Izquierdo	8	487
Tubería perforada para construccion de filtro longitudinal	PR 16+762	PR 16+800	Izquierdo	38	525
Subtotal					525
Tubería perforada para construccion de filtro longitudinal	PR 16+453	PR 16+453	Izquierdo	5.80	5.80
Tubería perforada para construccion de filtro longitudinal	PR 16+760	PR 16+760	Cuerpo completo	11.00	16.80
Subtotal					**16.80**
TOTAL					**541.80**

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodríguez Rincón
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	8	2025
SOPORTE ACTA No.	51	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 210.13	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES AGOSTO										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
38+050	38+090	6503	IZQUIERDA	MEJORAMIENTO TERRAPLEN	40.00	6.50		0.50		130.00
38+050	38+091	6503	DERECHA	MEJORAMIENTO TERRAPLEN	41.00	5.95		0.50		121.98
38+385	38+410	6503	IZQUIERDA	MEJORAMIENTO TERRAPLEN	25.00	14.03		0.50		175.38
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	DESCUENTO PEDRAPLEN ACTA 50	- 23.00	13.00		0.1205		- 36.03
										-
										-
										-
TOTAL										**391.32**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	8	2025
SOPORTE ACTA No.	51	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 231.13	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M2	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	TOTAL (m2)
CANTIDADES AGOSTO										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
38+050	38+090	6503	IZQUIERDA	MEJORAMIENTO TERRAPLEN	40.00	3.40				136.00
38+050	38+093	6503	DERECHA	MEJORAMIENTO TERRAPLEN	43.00	3.40				146.20
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										**282.20**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	8	2025
SOPORTE ACTA No.	51	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630.13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES AGOSTO										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
36+480	36+480	6503	CALZADA IZQUIERDA	PLACA SOLERA			8.23	0.25		2.06
36+480	36+480	6503	CALZADA IZQUIERDA	DENTELLON	6.60	0.20		0.35		0.46
36+480	36+480	6503	CALZADA IZQUIERDA	MURO FRONTAL	2.77	0.25		2.42	0.48	1.20
36+480	36+480	6503	CALZADA IZQUIERDA	ALETA IZQUIERDA	2.50	0.25		1.54		0.96
36+480	36+480	6503	CALZADA IZQUIERDA	ALETA DERECHA	2.50	0.25		1.54		0.96
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
4+800	4+800	6504	DERECHO	PLACA SOLERA	3.32	9.22		0.45		13.77
4+800	4+800	6504		DENTELLON	12.54	0.35		0.40		1.76
										-
TOTAL										**21.17**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	8	2025
SOPORTE ACTA No.	51	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630.13	Concreto clase 14 MPA	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ALTURA	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES AGOSTO											
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA											
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	RECUBRIMIENTO FILTRO TRANVERSAL	24.00	0.25		0.25		1.50	
										-	
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
3+325	3+325	6504	DERECHO	SOLADO CUERPO Y SOLERA	7.00	3.84		0.05		1.34	
										-	
										-	
TOTAL										**2.84**	

FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vias Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	8	2025
SOPORTE ACTA No.	51	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 640.13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	KG

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	PESO (KG)	#VARILLA	CANTIDAD	LONGITUD	DESCUENTO	PESO TOTAL (KG)
CANTIDADES AGOSTO										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
38+167	38+259	6503	CALZADA COMPLETA	MURO TIERRA ARMADA EJE 1	223.25					223.25
36+480	36+480	6503	CALZADA IZQUIERDA	SOLERA, DENTELLON, MURO Y ALETAS	695.13					695.13
FRENTE DE OBRA EL PAUJIL										
42+600	42+600	6503	CALZADA COMPLETA	VIGAS 1 Y 6	859.57					859.57
42+600	42+600	6503	CALZADA COMPLETA	VIGAS 2 - 5	1972.82					1,972.82
42+600	42+600	6503	CALZADA COMPLETA	VIGA CABEZAL MURO 1	435.18					435.18
42+600	42+600	6503	CALZADA COMPLETA	VIGA CABEZAL MURO 2	435.18					435.18
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
4+817	4+817	6504	DERECHO	PLACA SOLERA, ALETAS Y DENTELLON DESCOLE	3548.80					3,548.80
TOTAL										**8169.93**

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

CUADRO DE ACEROS ALCANTARILLA PR36+485 COSTADO IZQUIERDO ENCOLE							01/8 2025
Parrila Inferior Placa Solera							
Descripción	**Barra**	**Figura (Dimensiones en Metros)**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total KG**
Aceros longitudinales parrilla inferior	#4		9.24	1	9.24	0.994	9.18456
	#4		9.08	1	9.08	0.994	9.02552
	#4		8.88	1	8.88	0.994	8.82672
	#4		9.06	1	9.06	0.994	9.00564
	#4		9.13	1	9.13	0.994	9.07522
	#4		9.22	1	9.22	0.994	9.16468
	#4		9.41	1	9.41	0.994	9.35354
	#4		9.45	1	9.45	0.994	9.3933
	#4		9.6	1	9.6	0.994	9.5424
	#4		9.67	1	9.67	0.994	9.61198
	#4		9.72	1	9.72	0.994	9.66168
	#4		9.77	1	9.77	0.994	9.71138
	#4		9.88	1	9.88	0.994	9.82072
Aceros Transversales parrilla inferior	#4		2.15	16	34.4	0.994	34.1936
	#4		2.01	2	4.02	0.994	3.99588
	#4		1.85	2	3.7	0.994	3.6778
	#4		1.63	2	3.26	0.994	3.24044
	#4		1.38	2	2.76	0.994	2.74344
	#4		1.21	2	2.42	0.994	2.40548
	#4		0.91	2	1.82	0.994	1.80908
	#4		0.77	2	1.54	0.994	1.53076
Parrila Superior Placa Solera							
Aceros longitudinales parrilla superior	#4		3.44	1	3.44	0.994	3.41936
	#4		3.68	1	3.68	0.994	3.65792
	#4		3.98	1	3.98	0.994	3.95612
	#4		4.26	1	4.26	0.994	4.23444
	#4		4.53	1	4.53	0.994	4.50282
	#4		4.82	1	4.82	0.994	4.79108
	#4		5.11	1	5.11	0.994	5.07934
	#4		5.35	1	5.35	0.994	5.3179
	#4		5.66	1	5.66	0.994	5.62604
	#4		5.93	1	5.93	0.994	5.89442
	#4		6.18	1	6.18	0.994	6.14292
	#4		7.05	1	7.05	0.994	7.0077
	#4		7.32	1	7.32	0.994	7.27608
	#4		7.25	1	7.25	0.994	7.2065
Aceros Transversales parrilla superior	#4		2.55	16	40.8	0.994	40.5552
	#4		2.41	2	4.82	0.994	4.79108
	#4		2.25	2	4.5	0.994	4.473
	#4		2.03	2	4.06	0.994	4.03564
	#4		1.78	2	3.56	0.994	3.53864
	#4		1.61	2	3.22	0.994	3.20068
	#4		1.31	2	2.62	0.994	2.60428
	#4		1.17	2	2.34	0.994	2.32596
Dentellon Placa Solera							
Acero transversal	#4		0.90	30	27	0.994	26.838
Acero longitudinal	#4		7.32	4	29.28	0.994	29.10432
Verticales aletas							
Acero vertical interno	#4		3	2	6	0.994	5.964
	#4		2.80	2	5.6	0.994	5.5664
	#4		2.55	2	5.1	0.994	5.0694
	#4		2.50	2	5	0.994	4.97
	#4		2.40	2	4.8	0.994	4.7712
	#4		2.30	2	4.6	0.994	4.5724
	#4		2.25	2	4.5	0.994	4.473
	#4		2.15	2	4.3	0.994	4.2742
	#4		2.07	2	4.14	0.994	4.11516
	#4		1.97	2	3.94	0.994	3.91636
	#4		1.87	2	3.74	0.994	3.71756
	#4		1.76	2	3.52	0.994	3.49888
	#4		1.68	2	3.36	0.994	3.33984
Verticales Muro							
Acero vertical interno y externo	#4		3.00	12	36	0.994	35.784
	#4		1.80	16	28.8	0.994	28.6272
Horizontal aleta - Placa Solera							
Acero Horizontal	#4		2.70	4	10.8	0.994	10.7352
	#4		2.80	4	11.2	0.994	11.1328
Tuberia							
Anillo	#4		4.50	4	18	0.994	17.892

Horizontales Muro							
Acero Horizontal interno y externo	#4		3.40	10	34	0.994	33.796
	#4		3.03	4	12.12	0.994	12.04728
	#4		0.57	10	5.7	0.994	5.6658
	#4		0.60	10	6	0.994	5.964
	#4		0.57	10	5.7	0.994	5.6658
	#4		0.71	2	1.42	0.994	1.41148
	#4		0.92	2	1.84	0.994	1.82896
	#4		0.65	2	1.3	0.994	1.2922
	#4		0.60	2	1.2	0.994	1.1928
	#4		0.60	2	1.2	0.994	1.1928
	#4		0.72	2	1.44	0.994	1.43136
	#4		0.58	2	1.16	0.994	1.15304
	#4		0.58	2	1.16	0.994	1.15304
	#4		0.57	2	1.14	0.994	1.13316
	#4		0.68	2	1.36	0.994	1.35184
Horizontales aletas							
Acero Horizontal Parrilla Interna	#4		2.80	5	14	0.994	13.916
	#4		2.70	5	13.5	0.994	13.419
	#4		2.40	2	4.8	0.994	4.7712
	#4		2.00	2	4	0.994	3.976
	#4		1.60	2	3.2	0.994	3.1808
	#4		1.05	2	2.1	0.994	2.0874
	#4		0.80	2	1.6	0.994	1.5904
Acero Horizontal Parrilla Externa	#4		2.80	5	14	0.994	13.916
	#4		2.70	5	13.5	0.994	13.419
	#4		2.40	2	4.8	0.994	4.7712
	#4		2.00	2	4	0.994	3.976
	#4		1.60	2	3.2	0.994	3.1808
	#4		1.05	2	2.1	0.994	2.0874
	#4		0.80	2	1.6	0.994	1.5904
TOTAL ACERO KG							**695.134**

ACEROS GRAPAS MURO EN TIERRA ARMADA PR38+168 A PR38+259 CAPA 1							16/08/2025
Descripción	**Barra**	**TIPO**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total**
Acero en Traslapos	#3		0.6	108	64.8	0.557	36.0936
Acero Intermedios	#3		0.6	68	40.8	0.557	22.7256
TOTAL ACERO KG							**58.819**

ACEROS GRAPAS MURO EN TIERRA ARMADA PR38+168 A PR38+259 CAPA 2							16/08/2025
Descripción	**Barra**	**TIPO**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total**
Acero en Traslapos	#3		0.6	144	86.4	0.557	48.1248
Acero Intermedios	#3		0.6	102	61.2	0.557	34.0884
TOTAL ACERO KG							**82.213**

ACEROS GRAPAS MURO EN TIERRA ARMADA PR38+168 A PR38+259 CAPA 3							16/08/2025
Descripción	**Barra**	**TIPO**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total**
Acero en Traslapos	#3		0.6	144	86.4	0.557	48.1248
Acero Intermedios	#3		0.6	102	61.2	0.557	34.0884
TOTAL ACERO KG							**82.213**

ACEROS VIGAS 1 Y 6 SUPERIOR BOX CULVERT 42+600							12/08/2025
Descripción	**Barra**	**TIPO**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total**
Aceros Longitudinal							
Acero Flejes	#4	**32**	2.2	130	286	0.994	284.284
Acero Longitudinal	#8	**21**	9.6	8	76.8	3.973	305.1264
Acero Longitudinal	#8	**22**	4	8	32	3.973	127.136
Acero Longitudinal	#8	**23**	6	6	36	3.973	143.028
TOTAL ACERO KG							**859.574**

ACEROS VIGAS 2, 3, 4 Y 5 SUPERIOR BOX CULVERT 42+600							12/08/2025
Descripción	**Barra**	**TIPO**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total**
Aceros Longitudinal							
Acero Flejes	#4	**32**	2.2	376	827.2	0.994	822.2368
Acero Longitudinal	#8	**21**	9.6	16	153.6	3.973	610.2528
Acero Longitudinal	#8	**22**	4	16	64	3.973	254.272
Acero Longitudinal	#8	**23**	6	12	72	3.973	286.056
TOTAL ACERO KG							**1972.818**

ACEROS PLACA SOLERA Y VERTICAL ALETAS DESCOLE DE BOX CULVERT PR 04+817 CD							13/07/2025
Descripción	**Barra**	**TIPO**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total**
Acero Transversal placa solera parrilla inferior y vertical aletas parrilla externa	#8	**38**	6.85	2	13.7	3.973	54.4301
	#8	**38**	4.9	2	9.8	3.973	38.9354
	#8	**38**	6.95	2	13.9	3.973	55.2247
	#8	**38**	6.95	2	13.9	3.973	55.2247
	#8	**38**	5.45	2	10.9	3.973	43.3057
	#8	**38**	6.1	2	12.2	3.973	48.4706
	#8	**38**	7.47	2	14.94	3.973	59.35662
	#8	**38**	6.69	2	13.38	3.973	53.15874
	#8	**38**	7.71	2	15.42	3.973	61.26366
	#8	**38**	7.3	2	14.6	3.973	58.0058
	#8	**38**	7.91	2	15.82	3.973	62.85286
	#8	**38**	9.13	2	18.26	3.973	72.54698
	#8	**38**	9.25	2	18.5	3.973	73.5005
	#8	**38**	9.75	2	19.5	3.973	77.4735
	#8	**38**	10.36	2	20.72	3.973	82.32056
	#8	**38**	10.93	2	21.86	3.973	86.84978
	#8	**38**	9.58	2	19.16	3.973	76.12268
	#8	**38**	11.55	2	23.1	3.973	91.7763
	#8	**38**	12	2	24	3.973	95.352
	#8	**38**	10.3	16	164.8	3.973	654.7504
Acero Longitudinal placa Solera parrilla inferior y superior (variables)	#5	**19**	3.62	4	14.48	1.552	22.47296
	#5	**19**	3.45	4	13.8	1.552	21.4176
	#5	**19**	3.29	4	13.16	1.552	20.42432
	#5	**19**	3.1	4	12.4	1.552	19.2448
	#5	**19**	2.92	4	11.68	1.552	18.12736
	#5	**19**	2.74	4	10.96	1.552	17.00992
	#5	**19**	2.56	4	10.24	1.552	15.89248
	#5	**19**	2.38	4	9.52	1.552	14.77504
	#5	**19**	2.2	4	8.8	1.552	13.6576
	#5	**19**	2.02	4	8.08	1.552	12.54016
	#5	**19**	1.84	4	7.36	1.552	11.42272
	#5	**19**	1.69	4	6.76	1.552	10.49152
	#5	**19**	1.53	4	6.12	1.552	9.49824
	#5	**19**	1.37	4	5.48	1.552	8.50496
	#5	**19**	1.22	4	4.88	1.552	7.57376
	#5	**19**	1.04	4	4.16	1.552	6.45632
Acero transversal placa solera parrilla inferior	#8	**37**	12	3	36	3.973	143.028
	#8	**37**	8.2	1	8.2	3.973	32.5786
	#8	**37**	11.15	1	11.15	3.973	44.29895
	#8	**37**	10	1	10	3.973	39.73
	#8	**37**	7.4	1	7.4	3.973	29.4002
	#8	**37**	9.7	1	9.7	3.973	38.5381
	#8	**37**	7	1	7	3.973	27.811
	#8	**37**	7.85	1	7.85	3.973	31.18805
	#8	**37**	6.95	1	6.95	3.973	27.61235
	#8	**37**	4.35	1	4.35	3.973	17.28255
	#8	**37**	3.4	1	3.4	3.973	13.5082
	#8	**37**	3.1	1	3.1	3.973	12.3163
	#8	**37**	2.88	1	2.88	3.973	11.44224
	#8	**37**	3.2	1	3.2	3.973	12.7136
Aleta Vertical	#5	**32**	5.2	8	41.6	1.552	64.5632
	#5	**31**	6.6	4	26.4	1.552	40.9728
Acero Vetical aletas Parrilla interna	#6	**36**	3.55	2	7.1	2.235	15.8685
	#6	**36**	3.6	2	7.2	2.235	16.092
	#6	**36**	3.7	2	7.4	2.235	16.539
	#6	**36**	3.85	2	7.7	2.235	17.2095
	#6	**36**	4	2	8	2.235	17.88
	#6	**36**	4.15	2	8.3	2.235	18.5505
	#6	**36**	4.3	2	8.6	2.235	19.221
	#6	**36**	4.43	2	8.86	2.235	19.8021
	#6	**36**	4.57	2	9.14	2.235	20.4279
	#6	**36**	4.75	2	9.5	2.235	21.2325
	#6	**36**	4.91	2	9.82	2.235	21.9477
	#6	**36**	5.08	2	10.16	2.235	22.7076
	#6	**36**	5.2	2	10.4	2.235	23.244
	#6	**36**	5.38	2	10.76	2.235	24.0486
	#6	**36**	5.56	2	11.12	2.235	24.8532
	#6	**36**	5.73	2	11.46	2.235	25.6131
	#6	**36**	5.88	2	11.76	2.235	26.2836
	#6	**36**	6.1	2	12.2	2.235	27.267
	#6	**36**	6.2	2	12.4	2.235	27.714
	#6	**36**	6.35	16	101.6	2.235	227.076
TOTAL ACERO KG							**3350.993**

ACEROS DENTELLON DESCOLE DE BOX CULVERT PR04+817 COSTADO DERECHO							13/08/2025
Descripción	**Barra**	**TIPO**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total**
Acero Flejes	#4	**39**	2.2	65	143	0.994	142.142
Acero Longitudinal	#4	**40**	6	8	48	0.994	47.712
	#4	**40**	2	4	8	0.994	7.952
TOTAL ACERO KG							**197.806**

ACEROS VIGA CABEZAL MURO EJE 1 BOX CULVERT PR42+600							20/08/2025
Descripción	**Barra**	**TIPO**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total**
Acero Flejes	#4	**18**	2.7	54	145.8	0.994	144.9252
	#4	**19**	6	4	24	0.994	23.856
Acero Longitudinal	#4	**19**	5.25	4	21	0.994	20.874
	#5	**20**	6	14	84	1.552	130.368
	#5	**20**	5.3	14	74.2	1.552	115.1584
TOTAL ACERO KG							**435.182**

ACEROS VIGA CABEZAL MURO EJE 2 BOX CULVERT PR42+600							20/08/2025
Descripción	**Barra**	**TIPO**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total**
Acero Flejes	#4	**18**	2.7	54	145.8	0.994	144.9252
	#4	**19**	6	4	24	0.994	23.856
Acero Longitudinal	#4	**19**	5.25	4	21	0.994	20.874
	#5	**20**	6	14	84	1.552	130.368
	#5	**20**	5.3	14	74.2	1.552	115.1584
TOTAL ACERO KG							**435.182**

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"


Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	8	2025
SOPORTE ACTA No.	51	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 673.13	Geotextil Tipo II no tejido	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M2

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	AREA TOTAL (m2)
CANTIDADES AGOSTO										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
38+168	38+250	6503	IZQUIERDO	GEOTEXTIL MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 1	178.80	2.30				411.24
38+250	38+259	6503	DERECHO	GEOTEXTIL MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 1	21.20	2.30				48.76
38+168	38+250	6503	CALZADA COMPLETA	GEOTEXTIL MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 2	178.80	2.30				411.24
38+250	38+259	6503	CALZADA COMPLETA	GEOTEXTIL MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 2	21.20	2.30				48.76
38+168	38+250	6503	CALZADA COMPLETA	GEOTEXTIL MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 3	178.80	2.30				411.24
38+250	38+259	6503	CALZADA COMPLETA	GEOTEXTIL MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 3	21.20	2.30				48.76
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	FILTRO TRANSVERSAL	24.00	0.32				7.68
38+259	38+259	6503	CALZADA COMPLETA	FILTRO SOBRE MURO EJE 1	16.26	2.70				43.90
										-
TOTAL										**1431.58**

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	8	2025
SOPORTE ACTA No.	51	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 673.13	Material granular drenante	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

CANTIDADES AGOSTO

FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA

PR INICIAL	FECHA	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
38+259	29/09/2004	6503	CALZADA COMPLETA	FILTRO ESTRIBO 1	16.26	0.30		1.20	0.30	5.55
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										**5.55**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vias Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	30	8	2025

SOPORTE ACTA No.	**51**		**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE	
CONTRATO No.	991 DE 2021		**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA	
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING JESUS EDUARDO RINCON SILVA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030		**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY	
ITEM 900.13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)		**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD** m3-km

Descripción	Fecha (dd/mm/aaaa)	PR Inicial	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCIÓN			Volumen Excavacion (m3)	Unidad	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Trasnportado				
TRANSPORTES JULIO (INCLUYE 30% EXPANSION DEL MATERIAL)										
FRENTE LA MONTAÑITA										
EXCAVACIÓN MEJORAMIENTO TERRAPLEN		PR 38+235	PR 42+200	3.97	0.10	3.87	508.72		1966.19	
TOTAL									**1,966.20**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	8	2025
SOPORTE ACTA No.	**51**	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	m3-km

Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Centro de Gravedad	PR Sitio de Cantera	Distancia acarreo (km)	Área (m2)	Espesor (m)	Volumen expandido (m3)	Unidad	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES AGOSTO											
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA											
RELLENO ALCANTARILLA	PR 36+485	PR 36+485	PR 36+485	PR 64+000	27.42			56.69		1554.10	
TERRAPLEN ACCESO	PR 38+050	PR 38+120	PR 38+085	PR 64+000	25.82			1084.55		27997.60	
MURO TIERRA ARMADA	PR 38+168	PR 38+259	PR 38+213	PR 64+000	25.69			1387.15		35631.20	
PEDRAPLEN MEJORAMIENTO	PR 38+050	PR 38+090	PR 38+070	PR 64+000	25.83			145.60		3760.80	
PEDRAPLEN MEJORAMIENTO	PR 38+050	PR 38+093	PR 38+072	PR 64+000	25.83			178.88		4620.20	
PEDRAPLEN MEJORAMIENTO	PR 38+385	PR 38+400	PR 38+393	PR 64+000	25.51			37.44		955.00	
PEDRAPLEN MEJORAMIENTO	PR 38+400	PR 38+420	PR 38+410	PR 64+000	25.49			131.04		3340.20	
ASFALTITA NATURAL	PR 37+000	PR 37+000	PR 37+000	PR 05+300	65.20			14.00		912.80	
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
ASFALTITA NATURAL	PR 91+000	PR 91+000	PR 91+000	PR 05+300	11.20			28.00		313.60	
ASFALTITA NATURAL	PR 95+000	PR 95+000	PR 95+000	PR 05+300	7.20			14.00		100.80	
ASFALTITA NATURAL	PR 16+000	PR 16+000	PR 16+000	PR 05+300	10.60			42.00		445.20	
FRENTE DE OBRA SAN VICENTE											
ASFALTITA NATURAL	PR 61+065	PR 61+065	PR 61+065	PR 05+300	55.67			14.00		779.30	
ASFALTITA NATURAL	PR 34+000	PR 34+000	PR 34+000	PR 05+300	28.60			14.00		400.40	
FRENTE DE OBRA EL PAUJIL											
RELLENO MURO 2	PR 42+617	PR 42+600	PR 42+609	PR 64+000	21.29			553.21		11778.80	
TOTAL										**92590.00**	

FIRMA
Nombre: Raúl Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente
		FECHA	30	8	2025
SOPORTE ACTA No.	**51**	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6504 Puerto Rico - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

CANTIDADES AGOSTO

FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA

PR INICIAL	FECHA	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	AREA IRREGULAR	ESPESOR /ALTURA	% PAGO	VOL TOTAL (M3)
91+000	31/07/2025	6503	CALZADA COMPLETA	ASFALTITA NATURAL	15.00	4.40		0.10		6.60
37+000	31/07/2025	6503	CALZADA COMPLETA	ASFALTITA NATURAL	15.00	4.40		0.10		6.60
91+000	9/08/2025	6503	CALZADA COMPLETA	ASFALTITA NATURAL	15.00	4.40		0.10		6.60
95+000	9/08/2025	6503	CALZADA COMPLETA	ASFALTITA NATURAL	15.00	4.40		0.10		6.60
16+000	13/08/2025	6504	CALZADA COMPLETA	ASFALTITA NATURAL	3.00	2.20		0.10		0.66
61+065	20/08/2025	6504	CALZADA COMPLETA	ASFALTITA NATURAL	1.00	2.20		0.10		0.22
34+000	20/08/2025	6504	CALZADA COMPLETA	ASFALTITA NATURAL	1.00	2.20		0.10		0.22
TOTAL										**27.50**

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

ANEXO ASFALTITA NATURAL - CUADRILLA ADMON VIAL

Solicitud de suministro de material asfaltita natural – Ruta Nacional 6503 (Florencia – Puerto Rico)

Consorcio Intervias Visión 2030 <consorciointerviasvision@gmail.com> 5:18 p.m. (hace 0 minutos)
para Raul, Yuber

Puerto Rico, Caquetá, 8 de agosto de 2025

SEÑORES
CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Att. RAUL FRANCO
Director de obra

ASUNTO: Solicitud de suministro de material asfaltita natural – Ruta Nacional 6503 (Florencia – Puerto Rico).

Estimado Ingeniero:

Con base en el requerimiento de la Administración Vial Caquetá, solicitamos formalmente el suministro de material asfaltita natural para labores de bacheo y parcheo en puntos críticos de la Ruta Nacional 6503 (Florencia – Puerto Rico).

La entrega se requiere para el **sábado 9 de agosto de 2025, a partir de las 7:30 a.m.** en el **PR 95+300**, donde se necesitan **dos viajes de 14 m³**.

Se recuerda que el suministro y transporte deben cumplir estrictamente con las especificaciones técnicas y normativas contractuales. El material se reconocerá conforme al Análisis de Precios Unitarios (APU) y el transporte desde la cantera hasta los puntos de entrega.

Agradecemos su pronta atención a esta solicitud.



MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	8	2025
SOPORTE ACTA No.	51	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

UBICACIÓN	FECHA	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR / ALTURA (m)	N° VIAJES	CANT X VIAJE (M3)	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES AGOSTO										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
38+060		6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN ACCESO	60.00	16.168	0.86			834.27
FRENTE DE OBRA EL PAUJIL										
42+600		6503	CALZADA COMPLETA	RELLENO MURO PAUJIL	21.88	12.41	1.92		95.58	425.55
TOTAL										**1259.82**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	8	2025
SOPORTE ACTA No.	51	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte) (galvanizado)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES AGOSTO											
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA											
38+050	38+090	6503	IZQUIERDO	MEJORAMIENTO PARA TERRAPLEN	40.00	3.50		0.80		112.00	
38+050	38+093	6503	DERECHO	MEJORAMIENTO PARA TERRAPLEN	43.00	4.00		0.80		137.60	
38+385	38+400	6503	IZQUIERDO	MEJORAMIENTO PARA TERRAPLEN	15.00	2.40		0.80		28.80	
38+400	38+420	6503	IZQUIERDO	MEJORAMIENTO PARA TERRAPLEN	20.00	6.30		0.80		100.80	
TOTAL										**379.20**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	8	2025
SOPORTE ACTA No.	51	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

UBICACIÓN	FECHA	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR / ALTURA (m)	N° VIAJES	CANT X VIAJE (M3)	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES AGOSTO											
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA											
36+480		6503	IZQUIERDA	RELLENO ALCANTARILLA	6.75	4.60		2.10	21.60	43.61	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										**43.61**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	8	2025
SOPORTE ACTA No.	51	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M2	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	LONGITUD TOTAL (ml)
CANTIDADES JUNIO										
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
38+050	38+090	6503		MEJORAMIENTO TERRAPLEN	24.70	5.73				141.53
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										**141.53**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	8	2025
SOPORTE ACTA No.	51	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	MI	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	LONGITUD TOTAL (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES AGOSTO											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TUBERIA FILTRO TRANSVERSAL	24.00					24.00	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										**24.00**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	8	2025
SOPORTE ACTA No.	**51**	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6504 Puerto Rico - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

CANTIDADES AGOSTO

FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	AREA IRREGULAR	ESPESOR /ALTURA	% PAGO	VOL TOTAL (M3)
PR38+200	PR38+200	6503	CALZADA COMPLETA	MURO EN TIERRA ARMADA EJE 1	91.20	13.00		0.90		1067.04
TOTAL										**1,067.04**



FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	8	2025
SOPORTE ACTA No.	**51**	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6504 Puerto Rico - San Vicente Del Caguan		**UNIDAD**	M2

CANTIDADES JULIO

FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	AREA IRREGULAR	ESPESOR /ALTURA	% PAGO	VOL TOTAL (M3)
38+200	PR38+200	6503	CALZADA COMPLETA	MURO TIERRA ARMADA	253.82	15.00				3807.30
TOTAL										**3,807.30**



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	8	2025
SOPORTE ACTA No.	51	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
NP 51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	N° VIAJES	ALTURA (M)	OBSERVACIÓN	VOLUMEN TOTAL (m3)
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA									
38+270	38+300	6503	CALZADA COMPLETA	5.00	2.00		1.20		12.00
38+270	38+300	6503	CALZADA COMPLETA	4.00	1.00		1.20		4.80
									-
TOTAL									**16.80**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

30	8	2025	

SOPORTE ACTA No.	51	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan

UNIDAD	M3

UBICACIÓN		RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES AGOSTO										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
38+200		6503	CALZADA COMPLETA	FILTRO SOBRE PEDRAPLEN	24.00	0.25	0.5		3.00	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
TOTAL									**3.00**	



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente	

	30	8	2025

SOPORTE ACTA No.	51	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	ML

UBICACIÓN		RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	TOTAL ML
CANTIDADES AGOSTO									
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA									
38+200		6503	CALZADA COMPLETA	FILTRO ESTRIBO EJE 1	16.26				16.26
									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTAL									**16.26**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

FECHA	30	8	2025

SOPORTE ACTA No.	51	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan
		UNIDAD	KG

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	PESO (KG)	OBSERVACIÓN	TOTAL
CANTIDADES AGOSTO								
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA								
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA			107,447.15		107,447.15
								-
								-
								-
								-
TOTAL								**107447.15**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
PAGINA WEB DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MGSPS-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA:	30 (Día)	agosto (Mes)	2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CAQUETA **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL** 51 (Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO (Indicar con una X) **Resolución N°** (Indicar N° de Resolución, día, mes y año) **NO LICENCIADO (PAGA o PAGA)** X

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERVÍAS VISIÓN 2030

OBJETO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" **OBJETO** INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

N° CONTRATO 991 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 29/dic/2021 **FECHA DE TERMINACION** 31/08/2030 **N° CONTRATO** 985 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 14-dic.-2021 **FECHA DE TERMINACION** 31/08/2030

Valor Inicial Contrato Obra	$	399,567,474,434.00
Valor Adicional No.	$	9,661,526,230.00
Valor Adicional No.	$	(undefined)(undefined)
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	413,852,964,664.00

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	3,162,123,540.00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	3,162,123,540.00
Provisión Ambiental ejecutado acumulado		$ 329,382,115.00
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	2,772,741,425.00

AIU %:	30%
M %:	0.05

Valor Inicial Contrato Interventoria	$	35,499,972,240.00
Valor Adicional No.	$	1,299,999,999.99
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	36,799,972,240.00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR				CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSION AMBIENTAL N° _1_ Fecha 13/08/2024									EJECUTADO EN EL MES								ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
											VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A				VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO				TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A								
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	IVA	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)		
			ARTICULO OCTAVO Resolución 2336 de 2022 tramo Neiva Baldías Ruta 3001: Como medida compensatoria por aprovechamiento forestal único se determina que el área de compensación corresponde a **2,76 hectareas**, la anterior en referencia a lo estipulado en el numeral 8 del Manual de compensaciones del componente biótico expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, adaptado por la Resolución 0256 de 2018.				X	3036	u	$ 86,345		$ 262,143,420			$ 1,915,663			$ 264,059,083				$ 0.00			$ 0		$ 0			3036.00	$ 264,059,083	0.00	$ 0		
			ARTICULO NOVENO Resolución 2336 de 2022 tramo Neiva Baldías Ruta 3001 EL CONSORCIO VIAS NACIONALES SUR Y ORIENTE - El **mantenimiento** de la reforestación deberá ser garantizado hasta que las plantas alcancen el menos 1.5m de altura y buenas condiciones fitosanitarias.				X	3036	u	$ 13,648		$ 41,435,328			$ 302,797			$ 41,738,125				$ 0.00			$ 0		$ 0			0.00	$ 0	3036.00	$ 41,738,125		
			ARTICULO SÉPTIMO Resolución 2336 de 2022 tramo Neiva Baldías Ruta 3001: Respecto al manejo de epifitas encontradas en el área objeto de aprovechamiento forestal: Se deberá realizar monitoreo y mantenimiento durante mínimo tres (3) años, preferiblemente con la periodicidad mensual durante los primeros seis meses y trimestral a partir del sexto mes hasta alcanzar el primer año. El segundo y tercer año se puede revisar anualmente.				X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600				$ 0.00			$ 0		$ 0			8.00	$ 19,380,600	0.00	$ 0		
							X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850			$ 0.00			$ 0		$ 0			0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850		
			Resolución 2374 de 2022 Permiso O.C. tramo Neiva Baldías Ruta 3001 Medida de compensación. Entrega en los 12 meses, 300 plántulas de especies nativa de 50 cm de altura y buen estado fitosanitario en las instalaciones de la CAM. Bolsa de calibre 2 como mínimo y de 20 cm de largo, por 10 cm de diámetro.				X	300	u	$ 7,150		$ 2,145,000			$ 15,675			$ 2,160,675				$ 0.00			$ 0		$ 0			300.00	$ 2,160,675	0.00	$ 0		
			Proyección permiso de aprovechamiento forestal del 13+300 al 20+000 Ruta 3001 **Actividad de Siembra** (1072 individuos para tala con factor de compresación de 1:2)				X	2144	u	$ 86,345		$ 185,123,680			$ 1,352,827			$ 186,476,507				$ 0.00			$ 0		$ 0			0.00	$ 0	2144.00	$ 186,476,507		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 13+300 al 20+000 Ruta 3001 **Actividad de Mantenimiento de los Individuos sembrados**				X	2144	u	$ 13,648		$ 29,261,312			$ 213,833			$ 29,475,145				$ 0.00			$ 0		$ 0			0.00	$ 0	2144.00	$ 29,475,145		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 13+300 al 20+000 Ruta 3001 **Rescate y Traslado de Epifitas**				x	1	global	$ 30,000,000		$ 30,000,000			$ 219,231			$ 30,219,231				$ 0.00			$ 0		$ 0			0.00	$ 0	1.00	$ 30,219,231		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 13+300 al 20+000 Ruta 3001 **Mantenimiento de Epifitas**				X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600				$ 0.00			$ 0		$ 0			0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600		
							X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850			$ 0.00			$ 0		$ 0			0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850		
			Proyección de trámite de 30 permisos de ocupacion de cauce rota 3006, con una medida de compensación de entrega de 500 individuos árboreos por cada permiso				X	15000	u	$ 7,150		$ 107,250,000			$ 783,750			$ 108,033,750				$ 0.00			$ 0		$ 0			0.00	$ 0	15000.00	$ 108,033,750		
			ARTICULO SEPTIMO Resolución 0050 de 2023 Tramo Puerto Rico San Vicente del Caguan Ruta 6504 - Como medida compensatoria, **se deberá realizar la entrega durante el primer semestre de 2023 a la Dirección Territorial Caquetá de CORPOAMAZONIA, mas (500) plantulas de especies protectoras y productoras** , productoras para que estas sean ubicadas en actividades de reforestación de áreas degradadas.				X	2000	u	$ 2,600		$ 5,200,000			$ 38,000			$ 5,238,000				$ 0.00			$ 0		$ 0			0.00	$ 0	2000.00	$ 5,238,000		
			ARTICULO SEXTO NUMERAL 17 Resolución 0050 de 2023 Tramo Puerto Rico San Vicente del Caguan Ruta 6504 **Se deberá instalar 3 valla informativa** cuyas medidas serán de 2 metros de anches por 3 metros de altas, las cuales deben contener información alusiva a la protección y conservación de la flora, fauna y recurso hídrico. La valla deberá ser ubicadas cerca a cada fuente hídrica intervenida donde sean de fácil observación por parte de las personas que transiten en el área. Durante el primer trimestre del año 2023.				X	1	u	$ 14,488,045		$ 14,488,045			$ 105,874			$ 14,593,919				$ 0.00			$ 0		$ 0			1.00	$ 14,593,919	0.00	$ 0		
			ARTICULO CUARTO Resolución 1681 de 2023 Puerto Rico - San Vicente del Caguán 6504 **numeral 23** el titular del acto administrativo que otorga el permiso ambiental deberá apoyar a la direccion territorial caquetá de CORPOAMAZONIA en las actividades de vigilancia control y seguimiento al uso y aprovechamiento de los recursos naturales y educacion ambiental en el marco del plan de accion institucional **con el aporte de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes** para lo cual se deberá concertar previamente su participación				X	20	SMMLV	$ 1,300,000	$ 26,000,000				$ 0	$ 26,000,000.00	$ 0					$ 0.00			$ 0		$ 0			0.00	$ 0	20.00	$ 26,000,000		
			Proyección de **trámite de 25 permisos de ocupacion de cauce rota 6504**, con una medida de compensación de entrega de 1 valla y de 2500 arboles por cada permiso				X	25	u	$ 14,488,045		$ 362,201,125			$ 2,646,854			$ 364,847,979				$ 0.00			$ 0		$ 0			0.00	$ 0	25.00	$ 364,847,979		
							X	62500	u	$ 2,600		$ 162,500,000			$ 1,187,500			$ 163,687,500			$ 0.00			$ 0		$ 0			0.00	$ 0	62500.00	$ 163,687,500		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 0+000 al 7+000 y del PR 39+000 al PR 49+000 Ruta 6504 **Actividad de Siembra** (225 individuos a talar, con factor de compresación de 1:4)				X	900	u	$ 86,345		$ 77,710,500			$ 567,884			$ 78,278,384				$ 0.00			$ 0		$ 0			0.00	$ 0	900.00	$ 78,278,384		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 0+000 al 7+000 y del PR 39+000 al PR 49+000 Ruta 6504 **Actividad de Mantenimiento**				X	900	u	$ 13,648		$ 12,283,200			$ 89,762			$ 12,372,962				$ 0.00			$ 0		$ 0			0.00	$ 0	900.00	$ 12,372,962		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 0+000 al 7+000 y del PR 39+000 al PR 49+000 Ruta 6504 **Actividad Rescate y traslado de epifitas**				X	1	global	$ 15,000,000		$ 15,000,000			$ 109,615			$ 15,109,615				$ 0.00			$ 0		$ 0			0.00	$ 0	1.00	$ 15,109,615		

FECHA:	30	agosto	2025
	(Día)	(Mes)	(Año)

			Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del 0+000 al 7+000 y del PR 38+000 al PR 49+000 Ruta 6504 **Actividad Mantenimeinto y monitoreo de epifitas**	X	8	u	$ 2,405,000	$ 19,240,000	$ 140,600	$ 19,380,600	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600
				X	2	u	$ 2,795,000	$ 5,590,000	$ 40,850	$ 5,630,850	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850
			Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del PR 7+000 al PR 38+000 de la ruta 6504 **Actividad de Siembra** (2.000 individuos para tala con factor de compensación de 1:3)	X	6000	u	$ 86,345	$ 518,070,000	$ 3,785,896	$ 521,855,896	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	6000.00	$ 521,855,896
			Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del PR 7+000 al PR 38+000 de la ruta 6504 **Actividad de Mantenimiento**	X	6000	u	$ 13,648	$ 81,888,000	$ 598,412	$ 82,486,412	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	6000.00	$ 82,486,412
			Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del PR7+000 al 38+000 Ruta 6504 **Actividad Rescate y traslado de epífitas**	X	1	global	$ 30,000,000	$ 30,000,000	$ 219,231	$ 30,219,231	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 30,219,231
DAGA 1.3- 03	Desarrollo y aplicación de la Gestión Ambiental	Cumplimiento requerimientos legales	Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del PR7+000 al 38+000 Ruta 6504 **Actividad Mantenimiento y monitoreo de epifitas**	X	8	u	$ 2,405,000	$ 19,240,000	$ 140,600	$ 19,380,600	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600
				X	2	u	$ 2,795,000	$ 5,590,000	$ 40,850	$ 5,630,850	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 9+060 puente el aguila Ruta 6504 **Actividad de Siembra** (52 individuos para tala con factor de compnesación de 1:5)	X	260	u	$ 86,345	$ 22,449,700	$ 164,056	$ 22,613,756	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	260.00	$ 22,613,756
			Proyección Permiso de aprovechamiento ForestalPR 9+060 puente el aguila Ruta 6504 **Actividad de Mantenimiento**	X	260	u	$ 13,648	$ 3,548,480	$ 25,931	$ 3,574,411	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	260.00	$ 3,574,411
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 9+060 puente el aguila Ruta 6504 **Actividad de Rescate y traslado de epífitas**	X	1	global	$ 2,000,000	$ 2,000,000	$ 14,615	$ 2,014,615	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 2,014,615
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 9+060 puente el aguila Ruta 6504 **Actividad de Monitoreo y Mantenimiento de epífitas**	X	8	u	$ 2,405,000	$ 19,240,000	$ 140,600	$ 19,380,600	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600
				X	2	u	$ 2,795,000	$ 5,590,000	$ 40,850	$ 5,630,850	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850
			Proyección Permiso de aprovechamineto Forestal PR 23+400 puente riecito Ruta 6504 **Actividad de Siembra** (75 individuos para tala con fcator de compnesación de 1:5)	X	375	u	$ 86,345	$ 32,379,375	$ 236,619	$ 32,615,994	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	375.00	$ 32,615,994
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 23+400 puente riecito Ruta 6504 **Actividad de Mantenimiento**	X	375	u	$ 13,648	$ 5,118,000	$ 37,401	$ 5,155,401	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	375.00	$ 5,155,401
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 23+400 puente riecito Ruta 6504 **Actividad de Rescate y traslado de epífitas**	X	1	global	$ 2,500,000	$ 2,500,000	$ 18,269	$ 2,518,269	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 2,518,269
			Proyección Permiso de aprovechamineto Forestal PR 23+400 puente riecito Ruta 6504 **Actividad de mantenimiento y monitoreo de epífitas**	X	8	u	$ 2,405,000	$ 19,240,000	$ 140,600	$ 19,380,600	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600
				X	2	u	$ 2,795,000	$ 5,590,000	$ 40,850	$ 5,630,850	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850
			Proyección Permiso de ocupacion de cauce PR 9+060 puente el aguila Ruta 6504	X	1	global	$ 26,000,000	$ 26,000,000	$ 190,000	$ 26,190,000	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 26,190,000
			Proyección Permiso de ocupacion de cauce PR 23+400 puente riecito Ruta 6504	X	1	global	$ 26,000,000	$ 26,000,000	$ 190,000	$ 26,190,000	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 26,190,000
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal en puntos criticos que a la fecha no se han identificado	X	1	global	$ 224,503,223	$ 224,503,223	$ 1,640,600	$ 226,143,823	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 226,143,823
			ARTICULO SÉPTIMO Resolución 0790 de 2023 Tramo La Montañita - El Paujil Ruta 6503 Como medida compensatoria, se deberá realizar la entrega durante el primer semestre de 2023 a la Dirección Territorial Caquetá de CORPOAMAZONIA, dos (2000) plántulas de especies protectoras y/o protectoras - productoras para que estas sean utilizadas en actividades de reforestación de áreas degradadas.	X	2000	u	$ 2,600	$ 5,200,000	$ 38,000	$ 5,238,000	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	2000.00	$ 5,238,000
			ARTICULO SEXTO NUMERAL 16 Resolución 0790 de 2023 Tramo la montañita el paujil Ruta 6503 Se deberá instalar 1 valla informativa cuyas medidas serán de 2 metros de anchas por 3 metros de altas, las cuales deben contener información alusiva a la protección y conservación de la flora, fauna y recurso hídrico. La valla deberá ser ubicadas cerca a cada fuente hídrica intervenida donde sean de fácil observación por parte de las personas que transiten en el área. Durante el primer trimestre del año 2023.	X	1	u	$ 14,488,045	$ 14,488,045	$ 105,874	$ 14,593,919	$ 0.00	$ 0	$ 0	1.00	$ 14,593,919	0.00	$ 0

		Tramo La Montañita - El Paujil Ruta 6503 CT 0073 concepto técnico de solicitud de aprovechamiento forestal en el marco de la emergencia en los Municipios de La Montañita y El Paujil Departamento de Caquetá ARTICULO QUINTO					X	1000	u	$ 2,600		$ 2,600,000			$ 19,000			$ 2,619,000			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1000.00	$ 2,619,000			
		ARTICULO CUARTO: Resolución 1863 de 2023 Tramo La Montañita - El Paujil Ruta 6503 numeral 23 el literal del acto administrativo que otorga el permiso ambiental debera apoyar a la direccion territorial caquetá de CORPOAMAZONIA en las actividades de vigilancia control y seguimiento al uso y aprovechamiento de los recursos naturales y educacion ambiental en el marco del plan de accion institucional con **el aporte de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes** para lo cual se debera concertar previamente su participación					X	20	SMMLV	$ 1,300,000	$ 26,000,000				$ 0	$ 26,000,000.00	$ 0			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	20.00	$ 26,000,000			
		Proyección de **trámite de 25 permisos de ocupacion de cauce** rula **6503**, con una medida de compensación de entrega de 1 valla y de 2000 arboles por cada permiso Resolución 1556 del 31 de octubre de 2024, ocupación de cauce bateo provisional PR39+200, artículo cuarto, numeral 23.					X	25	u	$ 14,488,045		$ 362,201,125			$ 2,646,854			$ 364,847,979			$ 0.00		$ 0		$ 0		1.00	$ 14,593,919	24.00	$ 350,254,060			
							X	62500	u	$ 2,600		$ 162,500,000			$ 1,187,500			$ 163,687,500			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	62500.00	$ 163,687,500			
		Proyección Permiso de aprovechamiento Puente PR 39+200 Ruta 6503 **Actividad de siembra** (Tala de 60 individuos con factor de compensación de 1:4)					X	240	u	$ 86,345		$ 20,722,800			$ 151,436			$ 20,874,236			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	240.00	$ 20,874,236			
		Proyección Permiso de aprovechamiento Puente PR 39+200 Ruta 6503 **Actividad de Mantenimiento**					X	240	u	$ 13,648		$ 3,275,520			$ 23,936			$ 3,299,456			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	240.00	$ 3,299,456			
		Proyección Permiso de aprovechamiento Puente PR 39+200 Ruta 6504 **Rescate y traslado de epifitas**					X	1	global	$ 2,000,000		$ 2,000,000			$ 14,615			$ 2,014,615			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 2,014,615			
		Permiso de aprovechamiento Puente PR 39+200 Ruta 6503 **Mantenimiento de epifitas**					X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600			
							X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850			
										SUBTOTAL	**$ 52,000,000.00**	**$ 3,027,995,870.00**			**$ 22,127,662.00**		**$ 52,000,000.00**	**$ 3,050,123,540.00**			**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**			**$ 329,382,115**		**$ 2,772,741,425.00**			

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0.00
VALOR BÁSICO GESTION	$ 0.00
VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA	$ 0.00
VALOR IVA	$ 0.00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL	$ 0.00

NOTAS
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
ANIBAL CUEZA CARRASCAL
Representante Legal o Apoderado
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No. : 25202-57307 CND

Firma
JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal o Apoderado
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula No. : 25202-44194 CND

Vo. Bo. Firma
CARLOS ALBERTO CACEDO GUEVARA
PROFESIONAL AMBIENTAL
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No. : NP 4F031135M975

Vo. Bo. Firma
YENY CUELLAR SANCHEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula No. : 19038-232257 CAU

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	51	FECHA	09	08	2025
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2	INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
						FECHA	5 DICIEMBRE 2023									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEMBOLSO / PORCENTAJE	FIJO / ÍTEM (X)	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	OBSERVACIONES
Información y Divulgación	Reuniones de Inicio	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 417.461		
Información y Divulgación	Reuniones de Inicio	UND	4	$ 1.000.000	$ 4.000.000	X		$ 4.760.000			2,50%	$ -	$ -	1	$ 445.109	$ 3.460.558	
Información y Divulgación	Reuniones de Inicio	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 436.871		
Información y Divulgación	Reuniones de Avance	UND	4	$ 1.500.000	$ 6.000.000	X		$ 7.140.000			2,50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 7.140.000	
Información y Divulgación	Reuniones de Cierre	UND	4	$ 2.500.000	$ 10.000.000	X		$ 11.900.000			2,50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 11.900.000	
Información y Divulgación	Reuniones Extra-ordinarias	UND	20	$ 1.200.000	$ 24.000.000	X		$ 28.560.000			2,50%	$ -	$ -	1	$ 722.009	$ 27.837.991	
Información y Divulgación	Volantes informativos	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 144.165		
Información y Divulgación	Volantes informativos	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 123.570		
Información y Divulgación	Volantes informativos	UND	100.000	$ 140	$ 14.000.000	X		$ 16.660.000			2,50%	$ -	$ -	1300	$ 257.438	$ 16.134.827	
Información y Divulgación	Cartillas de cierre impresas en Policromia, hojas internas en papel bond de 75 gramos, caratula a full color lastificada en propalcote de 300 gramos (al finalizar el proyecto)	UND	1000	$ 18.000	$ 18.000.000	X		$ 21.420.000	1	$ 16.900.000	2,50%	$ 502.775	$ 17.402.775	1	$ 17.402.775	$ 4.017.225	Soporte Actividad Entrega Cartilla Pedagogica https://kmasa.sharepoint.com/:b:/s/HSEQ_SOCIAL/EUZGre6hED9Bsxl4dA5cA1ABzEkL3pOBgfpmzynyPp9Rrg?e=kccvCL
Información y Divulgación	Cuñas radiales	UND	1200	$ 43.600	$ 52.320.000	X		$ 62.260.800	1	$ 2.927.000	2,50%	$ 87.078	$ 3.014.078	7	$ 8.787.887	$ 53.380.236	Soporte Emisión Radial Ruta 6503 https://kmasa.sharepoint.com/:b:/s/HSEQ_SOCIAL/EemB6nMpBe9Eq5gzuMbOMvsBNgp8iV4qFimNZ9sussnKuA?e=gGoHEL
Información y Divulgación	Cuñas radiales					X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 92.678		
Información y Divulgación	Pasacalles	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 353.204		
Información y Divulgación	Pasacalles	UND	80	$ 100.000	$ 8.000.000	X		$ 9.520.000			2,50%	$ -	$ -	2	$ 370.710	$ 8.255.467	
Información y Divulgación	Pasacalles	UND				X					2,50%	$ -	$ -	3	$ 540.619		
Información y Divulgación	Kits para campañas de sensibilización vial a conductores, peatones, motociclistas, ciclistas (esfero, y mini-Agenda)	UND	3000	$ 8.000	$ 24.000.000	X		$ 28.560.000			2,50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 28.560.000	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

TIPO DE DOCUMENTO	**PRE-ACTA**	**PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)**	51	FECHA	09 / 08 / 2025 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	**Otra:**	**OBJETO DEL CONTRATO**	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	**No. CONTRATO DE OBRA / AÑO**	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	**Dirección Territorial Caquetá**			**No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO**	985/2021

Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2,50%	$ -	$ -	3	$ 3.357.706			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					x					2,50%	$ -	$ -	2	$ 1.248.572			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					x					2,50%	$ -		1	$ 1.310.872			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					x					2,50%	$ -	$ -	1	$ 585.413			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 695.075			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 849.801			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos	GLOB	100	$ 1.400.000	$ 140.000.000	X		$ 166.600.000			2,50%	$ -	$ -	1	$ 1.171.341	$ 155.123.752		
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 406.751			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 247.140			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 1.603.578			

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	51	FECHA	09	08	2025
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X			1	$ 450.000	2,50%	$ 13.388	$ 463.388	3	$ 1.996.490			Soporte Reunion Veeduria Puerto Rico https://kmasa.sharepoint.com/:b:/s/HSEQ_SOCIAL/EQNYqCYSMPdKm57GaZi51OMBHf90wcucakkMuig6Sn6Iuq?e=6EIjpA
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X			1	$ 610.000	2,50%	$ 18.148	$ 628.148	3	$ 1.241.364			Soporte Reunion Veeduria Ruta 3001 https://kmasa.sharepoint.com/:b:/s/HSEQ_SOCIAL/EY5I5wStI79Knn3UmTA_xj4B9WOILjgv7iQzWwoTuJ4Jfg?e=avydqj
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	2	$ 659.967			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	2	$ 635.047			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 275.973			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 101.945			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 18.536			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 84.954			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 152.300			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 498.228			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 540.052			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 656.466			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 308.925			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND	100	$ 500.000	$ 50.000.000	X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 874.258			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X		$ 59.500.000			2,50%	$ -	$ -	1	$ 453.090	$	48.100.569	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	51	FECHA	09	08	2025
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 140.046		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 836.157		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 875.288		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 597.255		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 298.628		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 154.463		
Obras con Participación Comunitaria	OPC	GLOB	13	$ 250.207.815	$ 3.252.701.600	X		$ 3.870.714.904			2,50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 3.870.714.904	
Obras con Participación Comunitaria	Reunión ojos en la vía (programa gerencia de Regiones)	GLOB	1	$ 2.716.026	$ 2.716.026	X		$ 3.232.071			2,50%	$ -	$ -	1	$ 2.796.828	$ 435.243	
Consulta Previa	Consulta Previa	GLOB	1	$ 75.000.000	$ 75.000.000	X		$ 89.250.000			2,50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 89.250.000	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	51	FECHA	09	08	2025
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

2. VALIDACIÓN DE LA INVERSIÓN SOCIAL PLAN DE INVERSIÓN

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	5	DICIEMBRE 2023									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	REEMB	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
GESTIÓN SOCIO PREDIAL																$ -	LAS PROVISIONES PARA LA COMPENSACION SOCIO-PREDIAL SE CARGARA AL PRESUPUESTO/BOLSA DE GESTION PREDIAL

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 20.887.000	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA (INCLUYE 2.5% ADMINISTRACIÓN)	$ 21.409.175	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA (mandato fijo 2.5%)	$ 522.175
C	VALOR IVA MENSUAL (SOBRE EL 2.5% ADMINISTRACIÓN)	$ 99.213	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	$ 21.508.388
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$ 21.508.388	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL	$ -
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 4.324.310.774	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 55.767.001
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 4.380.077.775	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	1,27%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: **Anibal Ojeda Carriazo**
Representante Legal Contratista ☐ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: 25202-57327-CND

Firma
Nombre: Luzmila Cicery Castrillón
Profesional Social Contratista CVNSO
Matrícula Profesional No.: **118651 COLPSIC**

Firma
Nombre: Jorge Enrique Alfaro de los Rios
Representante Legal Interventoria
Matrícula Profesional No.: 25202-44184 CND

Firma
Nombre: María Isabel Ardila Cubillos
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: 137526 COLPSIC

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

INVIAS
Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2025-09-17T11:26:35-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2025S-VBOG-068680
Fecha: 2025-09-17 11:26:31

SEÑOR(A):
WILSON ANDRES PARRA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
CRA 18 N 116 -24
consorciointerviasvision@gmail.com
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

ASUNTO: Asunto: Respuesta al radicado 2025E-VUVRAZ-092145. PRE-ACTA SOCIAL No 051 MASPS-MN1-IN-FR-6, Interventoría No 985-2021- contrato de Obra No 991-2021. Por un valor de veintiún millones quiniento ocho mil trescientos ochenta y ocho pesos ($21.508.388, oo)

Referencia: Solicitud PRE-ACTA SOCIAL No 051 MASPS-MN1-IN-FR-6. Proyecto: "*MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".*

Respetado ingeniero, reciba un atento saludo.

Por medio del presente oficio nos permitimos informarle que esta Subdirección realizó la verificación documental y la revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Interventoría adoptado por le Entidad, en el marco de la ejecución del Plan de Gestión Social y Ambiental, razón por la cual se presentan las siguientes observaciones.

MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta de Radicación y Actualización Social de Proyecto: Se validó la información de la pre-acta N°51 y se observó que todos los ítems están correctos y tienen las firmas correspondientes al manual de interventoría.

De la misma manera se informa que se validó la carpeta adjunta, en la cual se encontraron los siguientes documentos soporte: la cartilla pedagógica, el acta de reunión comunitaria, el registro fotográfico, el registro de asistencia de la comunidad, el acta de reunión de la comunidad y la factura electrónica, emisión de cuñas radiales contingencia puente sobre la quebrada las delicias - ruta nacional 6503 con sus respectivos soportes, logística para reunión con veeduría ciudadana municipio de Puerto Rico - Caquetá - junio 2025, todo estos soportes están correctos. Por lo anterior esta subdirección emite el concepto de NO OBJECION.

Finalmente nos permitimos manifestar que, el presente oficio será copiado a la Unidad Ejecutora y Dirección Territorial de Caquetá.

INVIAS
Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2025-09-17T11:26:35-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Lo anterior se manifiesta en ejercicio de las funciones establecidas en el Manual de Interventoría, Manual de Contratación y las demás actividades delegadas que le competencia a esta Subdirección y Gestores adscritos, sin perjuicio de las acciones que desde la supervisión de la Interventoría y Contratista se requieran realizar en el marco de su competencia.

Cordialmente,

MARTHA HELENA ROMERO MORENO
SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: CELINA BERRIO MORENO
Revisado por: HILDUARA MILENA BARRERA- COORDINADORA GRUPO SOCIAL
INGRID ELIANA BOGOYA GIL – REVISION JURIDICA
Aprobado por:

Copia Interna a: JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA. (1000007)
Copia Externa a:

INVIAS

Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2025-09-17T11:26:35-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

ROMERO MORENO MARTHA HELENA - 52259703

17/09/2025 11:26:59 COT -05

PBTD-7OAG-OF1O-TJES-D175-8126-4194-84

Fecha: 2025-09-17T11:26:37-05:00
Martha Helena Romero Moreno
SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD
1110500 SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
INVIAS

Bogotá D.C., 21 de agosto de 2.025.

C-245-3930-1285-25

SEÑORES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
Atn. MARTHA HELENA ROMERO MORENO
SUB-DIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD
Correo electrónico: mromerom@invias.gov.co
Complejo Empresarial Central Point Calle 25g # 73B 90
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No 985-2021 "INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1"

Contrato de Obra No 991-2021 "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1"

ASUNTO: REMISIÓN PRE-ACTA SOCIAL No 051 MASPS-MN1-IN-FR-6, POR UN VALOR DE VEINTIUN MILLONES QUINIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($21.508.388, oo)

Estimado Doctor.

Tal como lo indica el Manual de Interventoría, me permito remitir el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social número 051, con sus respectivos soportes por actividad, la cual ha sido conciliada entre CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE y esta interventoría por un valor equivalente a VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($21.508.388, oo), en el marco de los recursos viabilizados por la interventoría en el Plan de Inversión Social MASPS- MN1-IN-3-FR-5- V2.

Quedamos a la espera de sus observaciones y sugerencias.

Cordialmente,

WILSON ANDRES PARRA
Director de Interventoría.
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
ANEXO: Pre-acta social No 051
Soportes Pre-acta social No 051

c.c. Ing. **Jesús Eduardo Rincón Silva**, INVIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA (Supervisor E)
Ing. Jaider Devia Rey- INVIAS – GESTOR TECNICO DEL PROYECTO
Dr. Celina Berrio - GESTOR SOCIAL- cberrio@invias.gov.co

Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119
consorciointerviasvision@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	1	9	2025
		(Día / Mes / Año)	

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETÁ
3. AÑO **2025**	MES 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: 3001-3002-6503-6504	TRAMO:	
6. CONTRATO DE OBRA No:	991 de 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	NIT	901.475.034-7
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	NIT	901.481.479-5
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	985 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	114 MESES	12. FECHA DE INICIO:	29/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	114 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 1,031,878,397.00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	1,031,878,397

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$	399,567,436,436.00
21. VR. ANTICIPO:	$	9,885,528,230.00
22. VR. ADICIÓN No: 1	$	9,885,528,230.00
23. VR. ADICIÓN No: 2	$	3,600,000,000.00
24. VR. TOTAL ADICIONES:	**$**	**13,485,528,230.00**
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	**$**	**413,052,964,666.00**

III. INFORMACION BASE LIQUIDACION

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
1.0 ELABORACIÓN DE PLANOS, FICHAS PREDIALES, AVALÚOS E INSUMOS JURÍDICOS	INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL -VALOR PRIMEROS 10 KM		$ 1,600,000.00	$ -
	INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL -VALOR KM ADICIONAL		$ 960,000.00	$ -
	INFORME GENERAL DEL SECTOR URBANO – VALOR CADA 500 MTS		$ 2,460,000.00	$ -
	PRE-DIAGNOSTICO PREDIAL EN FASE II FACTIBILIDAD POR KM		$ 4,650,000.00	$ -
1.1 ELABORACIÓN DE PLANOS, FICHAS PREDIALES, AVALÚOS E INSUMOS JURÍDICOS	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE (TERRENO)		$ 1,394,000.00	$ -
	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO POR RESOLUCIÓN 898 2014, 1044 DE 2014 Y/O DEMÁS NORMAS VIGENTES LA SUSTITUYAN, COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN (TERRENO)		$ 2,788,000.00	$ -
	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR LA FICHA PREDIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO (TERRENO)		$ 1,045,000.00	$ -
	ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)		$ 348,500.00	$ -
	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES (MEJORA)		$ 1,074,000.00	$ -
	MODIFICAR Y ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, SIN NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO (MEJORA)		$ 805,500.00	$ -
	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)		$ 268,500.00	$ -
	ELABORACIÓN ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES		$ 754,000.00	$ -
	AJUSTES AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN		$ 377,000.00	$ -
	ESTUDIO DE TÍTULOS (DIAGNOSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS (MEJORA)		$ 377,000.00	$ -
	SOLICITUD ANTE IGAC O LA AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CABIDA Y/O LINDEROS		$ 320,000.00	$ -
	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)		$ 217,000.00	$ -
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL:	ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO Y CON DAÑO EMERGENTE (ÚNICAMENTE GASTOS DE NOTARIADO Y REGISTRO) (TERRENO)		$ 1,340,000.00	$ -
	ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN 898 DE 2014 DEL IGAC Y DE LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN O SUSTITUYAN, LIQUIDADOS PARA PAGO. (TERRENO)		$ 2,680,000.00	$ -
	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO (TERRENO)		$ 670,000.00	$ -
	ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV. (MEJORA)		$ 860,000.00	$ -
	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV. (MEJORA)		$ 430,000.00	$ -
	ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚOS CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9 SMMLV. (MEJORA)		$ 640,000.00	$ -
	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9 SMMLV. (MEJORA)		$ 320,000.00	$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	1	9	2025
		(Día / Mes / Año)	

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETÁ
3. AÑO **2025**	MES 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: 3001-3002-6503-6504	TRAMO:	
6. CONTRATO DE OBRA No:	991 de 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	NIT	901.475.034-7
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	NIT	901.481.479-5
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	985 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	114 MESES	12. FECHA DE INICIO:	29/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	114 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 1,031,878,397.00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	1,031,878,397

1.2. PROCESO DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA	OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN		$ 346,500.00	$ -
	TRÁMITE DE OFICIO E INSCRIPCIÓN DE OFERTA		$ 231,000.00	$ -
	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA (TITULAR INSCRITO)		$ 346,500.00	$ -
	ELABORACIÓN - LEGALIZACIÓN PROMESA COMPRA		$ 231,000.00	$ -
	TRÁMITE DE PRIMER PAGO		$ 115,000.00	$ -
	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO		$ 115,500.00	$ -
	ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS		$ 462,000.00	$ -
	TRÁMITE DE PAGO FINAL		$ 231,000.00	$ -
	RADICACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE IGAC		$ 231,000.00	$ -
1.3. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL	ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN		$ 321,000.00	$ -
	RESOLVER RECURSO DE REPOSICIÓN EN VIA ADMINISTRATIVA Y SU NOTIFICACIÓN		$ 321,000.00	$ -
	NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA		$ 107,000.00	$ -
	PRESENTACIÓN DE DEMANDA ADMITIDA - CON SOLICITUD DE ENTREGA ANTICIPADA		$ 749,000.00	$ -
	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE		$ 642,000.00	$ -
1.4. COMPRA DE MEJORAS	NOTIFICACIÓN PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS		$ 150,000.00	$ -
	DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN		$ 300,000.00	$ -
	ENTREGA DEL PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPRAVENTA		$ 150,000.00	$ -
	TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		$ 150,000.00	$ -
	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO		$ -	$ -
	TRÁMITE DE PAGO FINAL		$ -	$ -
1.5. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN		$ 640,000.00	$ -
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61				$ -
IVA				$ -
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				**$ -**

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/……)	**NUM DOC TRADENTE**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ**	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	**No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS**	**VALOR AVALÚO TERRENO**	**PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO**	**VALOR TOTAL AVALÚO**	**VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)**	**OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO**

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$**	**-**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$	-
64. OTROS	$	-
65. IVA	$	-
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$	-

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$	-
68. IVA PRESENTE PREACTA	$	-
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$**	**-**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$	-

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$	-
72. GESTIÓN PREDIAL	$	-
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$	-
74. OTROS	$	-
75. IVA	$	-
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$	-
77. SALDO POR EJECUTAR	**$**	**1,031,878,397.00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	1	9	2025
		(Día / Mes / Año)	

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETÁ
3. AÑO **2025**	MES 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 11 12				
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA:	3001-3002-6503-6504		TRAMO:	
6. CONTRATO DE OBRA No:	991 de 2021				
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE			NIT	901.475.034-7
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030			NIT	901.481.479-5
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	985 DE 2021				
11. PLAZO INICIAL:	114 MESES	12. FECHA DE INICIO:	29/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	114 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 1,031,878,397.00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	1,031,878,397

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL INTERVENTOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO		NOMBRES Y APELLIDOS	JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS	
C.C. _X_ C.E. __	NUMERO	92.519.730	C.C. _X_ C.E. __	NUMERO	80.412.013
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	25202-57327 CND	MATRICULA PROFESIONA	NUMERO	25202-44184 CND
Representante Legal [X]		Apoderado [ ]	Representante Legal [X]		Apoderado [ ]

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4	
		VERSIÓN	1 1 de 2	
		PÁGINA	DE	2

FECHA: 30 / 8 / 2025 (Día / Mes / Año)

ACTA Parcial No. 51

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☐

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Este trabajo consiste en realizar ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación y/o elaboración de los estudios y diseños de obras con sus cálculos respectivos por parte del contratista, con el fin de determinar los trabajos necesarios para el diseño y/o mejoramiento de las obras a implementar en el proyecto y/o condiciones existentes, en los diferentes sectores que requieran intervención con las obras requeridas para el pavimento, obras de drenaje, obras de contención, puentes, diseño geométrico, seguridad vial, entre otras como: fresado, reciclado, parcheo, bacheo, y refuerzo de pavimento, obras de drenaje y estabilidad, diseño de pavimento, y obras requeridas según los estudios del proyecto, evaluación y cálculos estructurales para la reconstrucción de obras drenaje y/o sitios inestables en puntos críticos etc., acorde con los sectores y longitudes establecidas en los anexos técnicos, pliegos de y/o definidos en coordinación con la Interventoría y el Supervisor técnico del Contrato de la Territorial respectiva.

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

El acta de aprobación parcial de estudios y diseños corresponde a la revisión conjunta del avance y validación de los mismos en los siguientes puntos críticos: en la ruta 6503, el Puente PR 38+295, el Pontón PR 42+600, el muro desplazado en el PR 54+570 y la pérdida de banca en el PR 52+820; en la ruta 6504, la falla geotécnica en los PR 30+000 y 32+000, la falla por desnivel en el PR 36+200, el Puente El Águila en el PR 9+060, el Puente Riecíto en el PR 23+470 y el hundimiento en el PR 52+000; en la ruta 3001, la pérdida de banca en el PR 23+100 y el deslizamiento en el PR 40+270; y en la ruta 3002, el Pontón en el PR 12+800, la pérdida de banca en los PR 12+950 y 16+000, la obra hidráulica en el PR 16+700, el deslizamiento en el PR 58+500 y el muro de contención en el PR 72+120

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 29 (Día) DE 6 (Mes) DE 2021 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 (Día) DE 8 (Mes) DE 2021 (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y EL ORIENTE

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 **CONTRATO No.** 985 DE 2021 (Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
991 DE 2021	29/06/2021	114 MESES	$ 399,567,436,436.00	$ 399,567,436,436.00
ADICIÓN No. 1 DE 2021	9/12/2022		$ 9,885,528,230.00	$ 409,452,964,666.00
ADICIÓN No. 2 2025	25/06/2025		$ 3,600,000,000.00	$ 413,052,964,666.00

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1					
2					
3					

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: CARRETERA NEIVA - BALSILLAS - MINA BLANCA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA DEPARTAMENTOS DEL HUILA Y CAQUETA
NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA
RUTAS NACIONALES 3001 - 3002 - 6503 - 6504

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó el avance de cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos.

DISEÑOS VIA RUTA 6503			
COMPONENTE	**TRAMO**	**ENTREGA CVNSO**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA**
ESPECIALISTA AMBIENTAL	38+295	CVNSO-0991-232-2025	EN EJECUCIÓN
ESPECIALISTA AMBIENTAL	42+600	CVNSO-0991-441-2025	EN EJECUCIÓN
ESPECIALISTA AMBIENTAL	52+820	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
DISEÑOS VIA RUTA 6504			
COMPONENTE	**TRAMO**	**ENTREGA CVNSO**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA**
VOLUMEN DISEÑO GEOMETRICO	30+000 Y 32+000	CVNSO-0991-1053-2024	C-245-3890-1188-25
VOLUMEN DISEÑO GEOMETRICO	36+200	CVNSO-0991-1056-2024	C-245-3888-1184-25
ESPECIALISTA AMBIENTAL	9+060	VITAL 4900901475034724026 CVNSO-0991-458-2025	EN EJECUCIÓN
ESPECIALISTA AMBIENTAL	23+470	VITAL 4900901475034724027 CVNSO-0991-458-2025	EN EJECUCIÓN
VOLUMEN GEOLOGIA	52+000	CVNSO-0991-0295-2025	EN EJECUCIÓN
DISEÑOS VIA RUTA 3001			
COMPONENTE	**TRAMO**	**ENTREGA CVNSO**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA**
VOLUMEN GEOTECNIA	23+100	CVNSO-0991-1019-2024	C-245-3802-0937-25
VOLUMEN GEOTECNIA	40+270	CVNSO-0991-1020-2024	C-245-3805-0942-25
DISEÑOS VIA RUTA 3002			
COMPONENTE	**TRAMO**	**ENTREGA CVNSO**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA**
VOLUMEN ESTRUCTURAL	1+380	CVNSO-0991-0938-2025	C-245-3386-2653-24
TOPOGRAFIA	12+950	CVNSO-0991-0553-2025	C-245-3400-2679-25
TOPOGRAFIA	72+120	CVNSO-0991-1058-2024	C-245-3893-1191-25

2. Planos.

Todos los planos se encuentran como documentos adjuntos en los oficios remitidos a la Interventoría.

3. Otros.

NO APLICA

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS IVA INCLUIDO: $ 227,097,302.00

NOTAS:

QUIEN ENTREGA:

Firma:
ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No. 20202-57327 CND

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma:
JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030
Matrícula No. 20202-44184 CND

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
KMA CONTRUCCIONES S.A.S
NIT No. 830.094.920-5

CERTIFICA QUE:

1. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** de acuerdo con planillas de pago, ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar.

2. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** de acuerdo con registros de nómina, está en situación de cumplimiento en el pago de sus obligaciones laborales legales o extralegales, tales como salarios, prestaciones sociales, auxilios, entre otros, en relación con los trabajadores vinculados a la entidad.

3. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** ha cumplido con la entrega oportuna de Dotación y Elementos de Protección Personal a los trabajadores vinculados a la Entidad.

La información que se certifica en el presente documento corresponde al cierre del mes de agosto de 2025.

La presente certificación se expide, en Cartagena de Indias a los ocho (08) días de septiembre de 2025, en el marco del contrato No. **CTO-991 DE 2021**, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1."



Revisor fiscal
CC. 1.143.367.723
T.P. No. 239726
(Ver informe especial adjunto)

Informe Especial del Revisor Fiscal

A la Administración de KMA Construcciones S. A. S.

8 de septiembre de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de KMA Construcciones S. A. S., identificada con NIT. 830.094.920-5, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan en este informe con el propósito de verificar que la Compañía ha registrado los pagos por concepto de salarios y prestaciones por el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2025 de los trabajadores de la compañía, preparado por la Administración de la Compañía y mencionado en el presente informe. La adecuada preparación de la información que respalda este informe y la respuesta oportuna de la solicitud es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad como Revisor Fiscal consistió en verificar que la respuesta al requerimiento en mención ha sido tomada de registros contables y de documentación soporte en poder de la Administración de la Compañía.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Obtuve por parte de la Administración de la Compañía el “Relación de nómina de agosto de 2025” que contiene la relación de trabajadores que la Administración ha considerado que se encuentran asociados al contrato mantenido con la compañía.

2. Obtuve por parte de la Administración de la Compañía los Comprobantes Históricos de Pago correspondientes al personal de la compañía por el periodo de agosto de 2025.

3. Obtuve por parte de la Administración de la Compañía, los Comprobantes bancarios correspondientes a los Comprobantes Históricos de Pago, mencionados en el numeral anterior, por el periodo de agosto de 2025.

4. Comparé, de manera selectiva de acuerdo con el alcance que consideré conveniente, la relación de trabajadores preparada por la Administración y mencionada en el numeral 1 del presente informe; con los Comprobantes Históricos de Pago, con los Comprobantes bancarios; mencionados en los numerales 2 y 3 del presente informe, respecto a los pagos por concepto de salarios, prestaciones y seguridad social.

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

A la Administración de KMA Construcciones S. A. S.

8 de septiembre de 2025.

De acuerdo con los procedimientos de revisión detallados con anterioridad, informo que nada vino a mí que me haga creer que la información relacionada con el registro de los pagos por concepto de salarios y prestaciones sociales, por el periodo de agosto de 2025 de los trabajadores de la compañía, preparado por la administración y mencionados en el presente informe, no haya sido tomada de registros contables y de documentación soporte en poder de la Compañía.

La firma del Revisor Fiscal se fundamenta en información y soportes suministrados por la Administración de la Compañía, los cuales se encuentran en su poder

Los registros contables que sirvieron de base para la preparación de este informe están siendo auditados con el propósito de emitir una opinión sobre si los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre de 2025, han sido preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, y si los mismos presentan razonablemente la situación financiera, el resultado de las operaciones y los flujos de efectivo de la Compañía, de acuerdo con lo cual, en las actuales circunstancias, no estoy en condiciones de emitir una opinión sobre la razonabilidad de la información financiera de la Compañía en su conjunto.

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



Jaime Andrés Diaz De Hoyos
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 239726-T
(Ver anexos adjuntos)

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Kma Construcciones S. A. S.

8 de septiembre de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Kma Construcciones S. A. S., identificada con NIT. 830.094.920-5, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de agosto 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de agosto 2025.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de agosto 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

A la Administración de Kma Construcciones S. A. S.

8 de septiembre de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



Jaime Andres Diaz De Hoyos
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 239726-T
(Ver anexo adjunto)

CONSORCIO
VÍAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Contrato: **991 de 2021**

Objeto: **"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1."**

El suscrito Representante Legal del CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE con NIT 901.475.034-7, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de los empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 991 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, que se encuentra vigente para el periodo del mes de Agosto de 2025.

Para constancia se firma a los 04 días del mes de septiembre de 2025, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

JULIETH LISETH BERTEL PEREZ
CONTADOR
CONSORCIO VIAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E50220A2510392B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAIME ANDRES DIAZ DE HOYOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1143367723 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 239726-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Contrato: 991 de 2021

Objeto: **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1."**

El suscrito Revisor Fiscal de **CONSTRUCTORA EMMA LTDA** con NIT 806.014.108-1, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de sus empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 991 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, durante el mes de Agosto de 2025. Para constancia se firma a los 08 días del mes de Septiembre de 2025, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,

ANGEL D. ARIAS HERNANDEZ
Revisor Fiscal
T.P. 73746-T

NIT. 806014108
MANGA, CALLE 25 No. 24 A 16
EDIFICIO TWINS BAY, PISO 9
(605) 642 4505 - 642 4506
CARTAGENA DE INDIAS, BOLÍVAR

ANAYA&ANAYA

Cartagena, D.T y C, 11 de Septiembre de 2025

A QUIEN INTERESE **726**

Respetados señores:

Contrato 991 de 2021, cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA EACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.”

El Revisor Fiscal, **WALTER AGUAS GAMARRA** certifica que la firma **CICON S.A.S.**, con NIT **890.403.235-3** se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente al mes de Agosto del año 2025.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

WALTER AGUAS GAMARRA
REVISOR FISCAL
C.C.NO. 19.873.182
T.P.NO. 80370-T

www.anaya-anaya.com
E-mail: gerencia@anaya-anaya.com
Calle 33 N° 8 - 20, La Matuna Edif. Caja Agraria, Oficina 407
PBX:(575) 660 0498 FAX: (575) 664 8345 NIT 890.403.639-5
Cartagena - Colombia

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL

KMA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1683483110	9490086418	E	2025/08/06	2025/08/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,839,592,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (155 Afiliados)						$394,664,634	$63,781,300			$394,664,634	$18,200,800			$384,675,809	$15,395,300			$394,664,634	$24,710,400		$30,163,085	$1,508,700
Centro de Trabajo: ADMON OPERATIVO (2 Afiliados)						$17,436,900	$2,964,600			$17,436,900	$697,500			$17,436,900	$697,500			$17,436,900	$91,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$7,127,300	$1,211,800			$7,127,300	$285,100			$7,127,300	$285,100			$7,127,300	$37,300		$0	$0
1	CC	1049609463	WILCHES MORENO JULIAN DAVID	231001	30	$7,127,300	$1,211,800	EPS008	30	$7,127,300	$285,100	CCF24	30	$7,127,300	$285,100	14-7	30	$7,127,300	$37,300	30	$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						$10,309,600	$1,752,800			$10,309,600	$412,400			$10,309,600	$412,400			$10,309,600	$53,900		$0	$0
2	CC	33101811	DE VOZ RODRIGUEZ PAOLA CRISTINA	25-14	28	$10,309,600	$1,752,800	EPS005	28	$10,309,600	$412,400	CCF08	28	$10,309,600	$412,400	14-7	28	$10,309,600	$53,900	28	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (44 Afiliados)						$23,597,653	$3,773,300			$23,597,653	$1,210,300			$9,469,261	$379,900			$23,597,653	$0		$4,977,950	$249,200
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$3,722,565	$633,100			$3,722,565	$465,400			$4,977,950	$199,200			$3,722,565	$0		$4,977,950	$249,200
3	CC	3828340	CASTAÑO DIAZ ROBERTO MIGUEL	25-14	4	$2,127,180	$361,800	EPS010	4	$2,127,180	$265,900	CCF24	4	$2,867,400	$114,700	14-7	4	$2,127,180	$0	4	$2,867,400	$143,500
4	CC	3828340	CASTAÑO DIAZ ROBERTO MIGUEL	25-14	3	$1,595,385	$271,300	EPS010	3	$1,595,385	$199,500	CCF24	3	$2,110,550	$84,500	14-7	3	$1,595,385	$0	3	$2,110,550	$105,700
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						$736,400	$125,300			$736,400	$29,500			$736,400	$29,500			$736,400	$0		$0	$0
5	CC	33101811	DE VOZ RODRIGUEZ PAOLA CRISTINA	25-14	2	$736,400	$125,300	EPS005	2	$736,400	$29,500	CCF08	2	$736,400	$29,500	14-7	2	$736,400	$0	2	$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (9 Afiliados)						$3,997,904	$640,300			$3,997,904	$160,400			$1,575,738	$63,400			$3,997,904	$0		$0	$0
6	CC	1115953038	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	230301	1	$54,233	$8,700	EPS037	1	$54,233	$2,200	CCF13	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$54,233	$0	1	$0	$0
7	CC	1115953038	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	230301	3	$162,697	$26,100	EPS037	3	$162,697	$6,600	CCF13	3	$0	$0	14-7	3	$162,697	$0	3	$0	$0
8	CC	1115944447	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	231001	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF13	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
9	CC	1115944447	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	231001	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF13	3	$0	$0	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
10	CC	17788380	FLOR LARA MOISES	230301	1	$49,385	$8,000	EPS005	1	$49,385	$2,000	CCF13	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$49,385	$0	1	$0	$0
11	CC	1013651721	LOPEZ ROA CRISTIAN JAVIER	230201	4	$533,334	$85,400	EPS002	4	$533,334	$21,400	CCF13	4	$533,333	$21,400	14-7	4	$533,334	$0	4	$0	$0
12	CC	1015421843	MEDINA RUGE KEYTHEN	230301	2	$194,634	$31,200	EPS005	2	$194,634	$7,800	CCF13	2	$166,581	$6,700	14-7	2	$194,634	$0	2	$0	$0
13	CC	1015421843	MEDINA RUGE KEYTHEN	230301	1	$97,317	$15,600	EPS005	1	$97,317	$3,900	CCF13	1	$83,291	$3,400	14-7	1	$97,317	$0	1	$0	$0
14	CC	74363378	PERILLA JUAN FRANCISCO	230301	5	$374,470	$60,000	EPS037	5	$374,470	$15,000	CCF13	5	$370,801	$14,900	14-7	5	$374,470	$0	5	$0	$0
15	CC	5490088	RODRIGUEZ MONOGA JOHN ANNERYS	230301	11	$733,334	$117,400	EPS037	11	$733,334	$29,400	CCF13	11	$0	$0	14-7	11	$733,334	$0	11	$0	$0
16	CC	5490088	RODRIGUEZ MONOGA JOHN ANNERYS	230301	19	$1,266,667	$202,700	EPS037	19	$1,266,667	$50,700	CCF13	19	$0	$0	14-7	19	$1,266,667	$0	19	$0	$0
17	CC	79572976	VACA BELTRAN FREDY RICAURTE	25-14	2	$235,217	$37,700	EPS005	2	$235,217	$9,500	CCF13	2	$195,921	$7,900	14-7	2	$235,217	$0	2	$0	$0
18	CC	1067035300	ZABALA TRUJILLO RAFAEL GUSTAVO	231001	1	$106,816	$17,100	EPS002	1	$106,816	$4,300	CCF13	1	$83,461	$3,400	14-7	1	$106,816	$0	1	$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (20 Afiliados)						$8,714,248	$1,343,200			$8,714,248	$297,100			$767,242	$30,900			$8,714,248	$0		$0	$0
19	CC	1075244845	ALDANA BARRIOS YESICA LORENA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$0	$0	14-7	30	$1,423,500	$0	30	$0	$0
20	CC	1075276273	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	230301	5	$368,150	$59,000	EPS037	5	$368,150	$14,800	CCF32	5	$368,150	$14,800	14-7	5	$368,150	$0	5	$0	$0
21	CC	1004074473	CRISTOBAL YASNO CESAR LUIS	230301	1	$47,450	$5,700	EPS041	1	$47,450	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
22	CC	1004074473	CRISTOBAL YASNO CESAR LUIS	230301	1	$47,450	$5,700	EPS041	1	$47,450	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
23	CC	1066185472	DIAZ LOPEZ DAIR DANIEL	230301	2	$174,720	$28,000	EPS037	2	$174,720	$7,000	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$174,720	$0	2	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
24	CC	1079176760	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	231001	14	$754,558	$120,800	EPS037	14	$754,558	$30,200	CCF32	14	$0	$0	14-7	14	$754,558	$0	14	$0	$0
25	CC	1007869860	JIMENEZ MENDOZA JOSE YEFERSON	230301	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF32	15	$0	$0	14-7	15	$711,750	$0	15	$0	$0
26	CC	1007869860	JIMENEZ MENDOZA JOSE YEFERSON	230301	1	$59,161	$9,500	EPS037	1	$59,161	$2,400	CCF32	1	$59,161	$2,400	14-7	1	$59,161	$0	1	$0	$0
27	CC	1007869860	JIMENEZ MENDOZA JOSE YEFERSON	230301	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF32	5	$0	$0	14-7	5	$237,250	$0	5	$0	$0
28	CC	1007869860	JIMENEZ MENDOZA JOSE YEFERSON	230301	9	$427,050	$68,400	EPS037	9	$427,050	$17,100	CCF32	9	$0	$0	14-7	9	$427,050	$0	9	$0	$0
29	CC	1047434179	MACIAS CASTILLO GUILLERMO ENRIQUE	230301	2	$108,895	$17,500	EPS037	2	$108,895	$4,400	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$108,895	$0	2	$0	$0
30	CC	1047434179	MACIAS CASTILLO GUILLERMO ENRIQUE	230301	2	$159,697	$19,200	EPS037	2	$159,697	$0	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$159,697	$0	2	$0	$0
31	CC	1075219570	MARTINEZ ROCHA EXNEYDER	230301	4	$195,566	$31,300	EPS037	4	$195,566	$7,900	CCF32	4	$0	$0	14-7	4	$195,566	$0	4	$0	$0
32	CC	1003802175	PERDOMO JOHAN CAMILO	230301	1	$47,450	$5,700	EPS037	1	$47,450	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
33	CC	1003802175	PERDOMO JOHAN CAMILO	230301	1	$47,450	$5,700	EPS037	1	$47,450	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
34	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
35	CC	1003953459	POLANIA NARVAEZ DANIEL ESTEBAN	230301	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF32	5	$0	$0	14-7	5	$237,250	$0	5	$0	$0
36	CC	1003953459	POLANIA NARVAEZ DANIEL ESTEBAN	230301	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$0	$0	14-7	6	$284,700	$0	6	$0	$0
37	CC	1003953459	POLANIA NARVAEZ DANIEL ESTEBAN	230301	19	$901,550	$108,200	EPS037	19	$901,550	$0	CCF32	19	$0	$0	14-7	19	$901,550	$0	19	$0	$0
38	CC	1075271209	PUENTES GUTIERREZ CARLOS AUGUSTO	230301	3	$174,009	$27,900	EPS005	3	$174,009	$7,000	CCF32	3	$0	$0	14-7	3	$174,009	$0	3	$0	$0
39	CC	1075240735	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	230201	5	$239,185	$38,300	EPS037	5	$239,185	$9,600	CCF32	5	$237,250	$9,500	14-7	5	$239,185	$0	5	$0	$0
40	CC	1075279696	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
41	CC	1075279696	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
42	CC	1075304142	ROA CULMA JESSICA	230301	1	$54,750	$8,800	EPS037	1	$54,750	$2,200	CCF32	1	$54,750	$2,200	14-7	1	$54,750	$0	1	$0	$0
43	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	1	$51,551	$8,300	EPS005	1	$51,551	$2,100	CCF32	1	$47,931	$2,000	14-7	1	$51,551	$0	1	$0	$0
44	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	1	$51,551	$6,200	EPS005	1	$51,551	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$51,551	$0	1	$0	$0
45	CC	1075217137	SANCHEZ ROJAS GERMAN	231001	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
46	CC	1075251677	SERRATO ARIAS LORENA	230301	5	$248,855	$39,900	EPS037	5	$248,855	$10,000	CCF32	5	$0	$0	14-7	5	$248,855	$0	5	$0	$0
47	CC	1076501415	TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER	230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
48	CC	1075792499	VILLARREAL MORENO BRANDON SMITH	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$0	$0	14-7	30	$1,423,500	$0	30	$0	$0
Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA (10 Afiliados)						**$5,995,629**	**$962,300**			**$5,995,629**	**$240,400**			**$1,064,481**	**$43,000**			**$5,995,629**	**$0**		**$0**	**$0**
49	CC	17702262	AHUMADA BOHORQUEZ MANUEL GABRIEL	230301	1	$71,377	$11,500	EPS041	1	$71,377	$2,900	CCF13	1	$67,000	$2,700	14-7	1	$71,377	$0	1	$0	$0
50	CC	80082913	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	25-14	1	$229,927	$39,200	EPS017	1	$229,927	$9,200	CCF13	1	$229,927	$9,200	14-7	1	$229,927	$0	1	$0	$0
51	CC	1006417658	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	230301	2	$94,900	$15,200	ESSC62	2	$94,900	$3,800	CCF13	2	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
52	CC	1006417658	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	230301	1	$70,000	$11,200	ESSC62	1	$70,000	$2,800	CCF13	1	$70,044	$2,900	14-7	1	$70,000	$0	1	$0	$0
53	CC	1006417658	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	230301	1	$70,000	$11,200	ESSC62	1	$70,000	$2,800	CCF13	1	$70,044	$2,900	14-7	1	$70,000	$0	1	$0	$0
54	CC	1115946742	CASANOVA CASANOA REIMON	230301	1	$53,769	$8,700	ESSC62	1	$53,769	$2,200	CCF13	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$53,769	$0	1	$0	$0
55	CC	1115946742	CASANOVA CASANOA REIMON	230301	2	$107,536	$17,300	ESSC62	2	$107,536	$4,400	CCF13	2	$0	$0	14-7	2	$107,536	$0	2	$0	$0
56	CC	1116923581	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO	230301	1	$84,375	$13,500	ESSC62	1	$84,375	$3,400	CCF13	1	$76,667	$3,100	14-7	1	$84,375	$0	1	$0	$0
57	CC	1017246567	FLOREZ CASTRO YUBER ALBERTO	230301	2	$233,334	$37,400	EPS037	2	$233,334	$9,400	CCF13	2	$166,667	$6,700	14-7	2	$233,334	$0	2	$0	$0
58	CC	17340722	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	25-14	9	$1,250,769	$200,200	EPS002	9	$1,250,769	$50,100	CCF13	9	$0	$0	14-7	9	$1,250,769	$0	9	$0	$0
59	CC	17340722	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	25-14	21	$2,918,460	$467,000	EPS002	21	$2,918,460	$116,800	CCF13	21	$0	$0	14-7	21	$2,918,460	$0	21	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
60	CC	76312909	OROZCO REALPE JUAN CARLOS	25-14	3	$245,432	$39,300	EPS002	3	$245,432	$9,900	CCF13	3	$245,432	$9,900	14-7	3	$245,432	$0	3	$0	$0
61	CC	1006417527	VALENCIA SANCHEZ ARCENIO	230301	10	$474,500	$76,000	ESSC62	10	$474,500	$19,000	CCF13	10	$0	$0	14-7	10	$474,500	$0	10	$0	$0
62	CC	1117549203	VALENCIA GONZALEZ NIXON ALEXIS	25-14	1	$91,250	$14,600	ESSC62	1	$91,250	$3,700	CCF13	1	$91,250	$3,700	14-7	1	$91,250	$0	1	$0	$0
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (2 Afiliados)						**$144,929**	**$23,300**			**$144,929**	**$5,900**			**$47,450**	**$1,900**			**$144,929**	**$0**		**$0**	**$0**
63	CC	1006517075	CASTAÑEDA GOMEZ DAIRO MAURICIO	230301	1	$50,029	$8,100	ESSC62	1	$50,029	$2,100	CCF13	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$50,029	$0	1	$0	$0
64	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	2	$94,900	$15,200	ESSC62	2	$94,900	$3,800	CCF13	2	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
Ciudad: TASCO Depto: BOYACA (1 Afiliados)						**$285,978**	**$45,800**			**$285,978**	**$11,600**			**$300,000**	**$12,000**			**$285,978**	**$0**		**$0**	**$0**
65	CC	59652037	HERNANDEZ BASTIDAS NANCY YENI	230201	1	$142,989	$22,900	EPS037	1	$142,989	$5,800	CCF10	1	$150,000	$6,000	14-7	1	$142,989	$0	1	$0	$0
66	CC	59652037	HERNANDEZ BASTIDAS NANCY YENI	230201	1	$142,989	$22,900	EPS037	1	$142,989	$5,800	CCF10	1	$150,000	$6,000	14-7	1	$142,989	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (147 Afiliados)						**$353,630,081**	**$57,043,400**			**$353,630,081**	**$16,293,000**			**$357,769,648**	**$14,317,900**			**$353,630,081**	**$24,619,200**		**$25,185,135**	**$1,259,500**
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$12,231,285**	**$2,079,500**			**$12,231,285**	**$1,529,000**			**$12,231,285**	**$489,300**			**$12,231,285**	**$851,300**		**$12,231,285**	**$611,700**
67	CC	3828340	CASTAÑO DIAZ ROBERTO MIGUEL	25-14	23	$12,231,285	$2,079,500	EPS010	23	$12,231,285	$1,529,000	CCF24	23	$12,231,285	$489,300	14-7	23	$12,231,285	$851,300	23	$12,231,285	$611,700
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (25 Afiliados)						**$70,203,502**	**$11,363,300**			**$70,203,502**	**$3,910,300**			**$72,359,199**	**$2,895,500**			**$70,203,502**	**$4,887,600**		**$12,953,850**	**$647,800**
68	CC	1115953038	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	230301	26	$1,256,909	$201,200	EPS037	26	$1,256,909	$50,300	CCF13	26	$1,376,050	$55,100	14-7	26	$1,256,909	$87,500	26	$0	$0
69	CC	8816573	ALMANZA SARMIENTO ONEYS RAFAEL	230201	30	$1,973,500	$315,800	ESSC24	30	$1,973,500	$79,000	CCF13	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
70	CC	16189231	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	230301	30	$1,843,433	$295,000	ESSC62	30	$1,843,433	$73,800	CCF13	30	$1,843,433	$73,800	14-7	30	$1,843,433	$128,400	30	$0	$0
71	CC	11051242	CABARCAS FLOREZ DONINO	230301	30	$2,294,206	$367,100	EPS037	30	$2,294,206	$91,800	CCF13	30	$2,294,206	$91,800	14-7	30	$2,294,206	$159,700	30	$0	$0
72	CC	1115944447	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	231001	26	$1,233,700	$197,400	EPS037	26	$1,233,700	$49,400	CCF13	26	$1,376,050	$55,100	14-7	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0
73	CC	1104422998	DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER	230201	30	$2,502,953	$400,500	ESSC07	30	$2,502,953	$100,200	CCF13	30	$2,502,953	$100,200	14-7	30	$2,502,953	$174,300	30	$0	$0
74	CC	15670086	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	25-14	30	$2,547,135	$407,600	EPS010	30	$2,547,135	$101,900	CCF13	30	$2,547,135	$101,900	14-7	30	$2,547,135	$177,300	30	$0	$0
75	CC	1113516378	ESTRADA LOPEZ ELKIN ANDRES	25-14	30	$1,757,713	$281,300	ESSC62	30	$1,757,713	$70,400	CCF13	30	$1,757,713	$70,400	14-7	30	$1,757,713	$122,400	30	$0	$0
76	CC	17788380	FLOR LARA MOISES	230301	29	$1,472,755	$235,700	EPS005	29	$1,472,755	$59,000	CCF13	29	$1,472,755	$59,000	14-7	29	$1,472,755	$102,600	29	$0	$0
77	CC	75070386	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	25-14	30	$12,953,850	$2,202,300	EPS005	30	$12,953,850	$1,619,300	CCF13	30	$12,953,850	$518,200	14-7	30	$12,953,850	$901,600	30	$12,953,850	$647,800
78	CC	1005076003	GALEANO JIMENEZ YAIR DANILO	230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS041	30	$2,600,000	$104,000	CCF13	30	$2,600,000	$104,000	14-7	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0
79	CC	96353628	GAMEZ LEGRO GILDARDO	230301	30	$1,973,500	$315,800	EPS005	30	$1,973,500	$79,000	CCF13	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
80	CC	1013651721	LOPEZ ROA CRISTIAN JAVIER	230201	22	$3,066,667	$490,700	EPS002	22	$3,066,667	$122,700	CCF13	22	$3,315,262	$132,700	14-7	22	$3,066,667	$213,500	22	$0	$0
81	CC	1015421843	MEDINA RUGE KEYTHEN	230301	27	$2,669,637	$427,200	EPS005	27	$2,669,637	$106,800	CCF13	27	$2,669,637	$106,800	14-7	27	$2,669,637	$185,900	27	$0	$0
82	CC	1116915406	MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO	230301	30	$2,902,360	$464,400	EPS037	30	$2,902,360	$116,100	CCF13	30	$2,902,360	$116,100	14-7	30	$2,902,360	$202,100	30	$0	$0
83	CC	1049795766	PERILLA SALAS JHON ALEXANDER	230301	1	$311,232	$49,800	EPS037	1	$311,232	$12,500	CCF13	1	$1,956,843	$78,300	14-7	1	$311,232	$21,700	1	$0	$0
84	CC	74363378	PERILLA JUAN FRANCISCO	230301	25	$1,854,006	$296,700	EPS037	25	$1,854,006	$74,200	CCF13	25	$1,854,006	$74,200	14-7	25	$1,854,006	$129,100	25	$0	$0
85	CC	12992663	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	25-14	30	$3,081,200	$493,000	EPS037	30	$3,081,200	$123,300	CCF13	30	$3,081,200	$123,300	14-7	30	$3,081,200	$214,500	30	$0	$0
86	CC	7162225	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	230201	30	$5,124,502	$820,000	MIN001	30	$5,124,502	$205,000	CCF13	30	$5,124,502	$205,000	14-7	30	$5,124,502	$356,700	30	$0	$0
87	CC	79870481	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	25-14	30	$2,074,819	$332,000	EPS037	30	$2,074,819	$83,000	CCF13	30	$2,074,819	$83,000	14-7	30	$2,074,819	$144,500	30	$0	$0
88	CC	1115948952	SERRANO CAVIEDES GEISON FABIAN	230201	30	$3,432,596	$549,300	EPS005	30	$3,432,596	$137,400	CCF13	30	$3,432,596	$137,400	14-7	30	$3,432,596	$239,000	30	$0	$0
89	CC	79572976	VACA BELTRAN FREDY RICAURTE	25-14	28	$3,117,270	$498,800	EPS005	28	$3,117,270	$124,700	CCF13	28	$3,117,270	$124,700	14-7	28	$3,117,270	$217,000	28	$0	$0
90	CC	83228996	VALENCIA ALEXANDER	231001	30	$2,716,304	$434,700	EPS037	30	$2,716,304	$108,700	CCF13	30	$2,716,304	$108,700	14-7	30	$2,716,304	$189,100	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
91	CC	1118123310	VARGAS NOVOA ORLANDO	230301	30	$3,026,588	$484,300	EPS037	30	$3,026,588	$121,100	CCF13	30	$3,026,588	$121,100	14-7	30	$3,026,588	$210,700	30	$0	$0
92	CC	1067035300	ZABALA TRUJILLO RAFAEL GUSTAVO	231001	29	$2,416,667	$386,700	EPS002	29	$2,416,667	$96,700	CCF13	29	$2,416,667	$96,700	14-7	29	$2,416,667	$168,300	29	$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (68 Afiliados)						**$141,887,233**	**$22,842,500**			**$141,887,233**	**$5,678,600**			**$143,606,259**	**$5,747,400**			**$141,887,233**	**$9,878,300**		**$0**	**$0**
93	CC	1075220227	ADRADA VELANDIA JOHAN MANUEL	230201	30	$1,973,500	$315,800	EPS037	30	$1,973,500	$79,000	CCF32	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
94	CC	7726893	ANDRADE RIOS LONDREY	230301	30	$2,271,739	$363,500	EPS005	30	$2,271,739	$90,900	CCF32	30	$2,271,739	$90,900	14-7	30	$2,271,739	$158,200	30	$0	$0
95	CC	1003820143	ARIAS RIVERA MAIRA ALEXANDRA	230301	30	$2,700,000	$432,000	EPS005	30	$2,700,000	$108,000	CCF32	30	$2,700,000	$108,000	14-7	30	$2,700,000	$188,000	30	$0	$0
96	CC	8566761	ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE	230201	30	$1,573,500	$251,800	EPS048	30	$1,573,500	$63,000	CCF32	30	$1,573,500	$63,000	14-7	30	$1,573,500	$109,600	30	$0	$0
97	CC	1118364489	AYA GUILOMBO YARLEDY	230301	30	$1,438,973	$230,300	EPS002	30	$1,438,973	$57,600	CCF32	30	$1,438,973	$57,600	14-7	30	$1,438,973	$100,200	30	$0	$0
98	CC	1075274138	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	230201	30	$2,080,500	$332,900	EPS005	30	$2,080,500	$83,300	CCF32	30	$2,080,500	$83,300	14-7	30	$2,080,500	$144,900	30	$0	$0
99	CC	7720225	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	231001	30	$1,943,439	$311,000	EPS037	30	$1,943,439	$77,800	CCF32	30	$1,943,439	$77,800	14-7	30	$1,943,439	$135,300	30	$0	$0
100	CC	1049348655	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	230201	30	$1,593,500	$255,000	ESSC24	30	$1,593,500	$63,800	CCF32	30	$1,593,500	$63,800	14-7	30	$1,593,500	$111,000	30	$0	$0
101	CC	1075310823	BONELO GUTIERREZ ANDRES FELIPE	230201	30	$1,427,368	$228,400	EPS041	30	$1,427,368	$57,100	CCF32	30	$1,427,368	$57,100	14-7	30	$1,427,368	$99,400	30	$0	$0
102	CC	1081154948	BURGOS GOMEZ ANDRES CAMILO	230301	30	$2,504,891	$400,800	EPS005	30	$2,504,891	$100,200	CCF32	30	$2,504,891	$100,200	14-7	30	$2,504,891	$174,400	30	$0	$0
103	CC	26429849	CABALLERO GONZALEZ OLIVA JOHANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
104	CC	1075276273	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	230301	25	$1,840,750	$294,600	EPS037	25	$1,840,750	$73,700	CCF32	25	$1,840,750	$73,700	14-7	25	$1,840,750	$128,200	25	$0	$0
105	CC	7719307	CADENA DIAZ NELSON	25-14	30	$2,498,913	$399,900	EPS005	30	$2,498,913	$100,000	CCF32	30	$2,498,913	$100,000	14-7	30	$2,498,913	$174,000	30	$0	$0
106	CC	1075299636	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
107	CC	1124013793	CANTILLO GARCIA JULIO CESAR	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF32	30	$2,800,000	$112,000	14-7	30	$2,800,000	$194,900	30	$0	$0
108	CC	78645628	CARET ORTEGA OSCAR LUIS	230301	30	$1,973,500	$315,800	EPS037	30	$1,973,500	$79,000	CCF32	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
109	CC	83248558	CAVIEDES PERDOMO EDIL	231001	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
110	CC	1003828405	CORTES OLIVEROS NICOLAS ANDRES	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
111	CC	1004074473	CRISTOBAL YASNO CESAR LUIS	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS041	28	$1,328,600	$53,200	CCF32	28	$1,328,600	$53,200	14-7	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0
112	CC	1066185472	DIAZ LOPEZ DAIR DANIEL	230301	28	$2,446,080	$391,400	EPS037	28	$2,446,080	$97,900	CCF32	28	$2,446,080	$97,900	14-7	28	$2,446,080	$170,300	28	$0	$0
113	CC	1075236534	FIERRO VILLARREAL JORGE ARMANDO	230301	30	$2,027,174	$324,400	EPS037	30	$2,027,174	$81,100	CCF32	30	$2,027,174	$81,100	14-7	30	$2,027,174	$141,100	30	$0	$0
114	CC	1079176760	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	231001	16	$797,882	$127,700	EPS037	16	$797,882	$32,000	CCF32	16	$1,423,500	$57,000	14-7	16	$797,882	$55,600	16	$0	$0
115	CC	3761385	GALVIS MEDINA DOVEYS MANUEL	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF32	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
116	CC	1003804882	GOMEZ CELIS CRISTIAN FABIAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
117	CC	7689727	GUTIERREZ TRUJILLO EDGAR AGUSTIN	25-14	30	$2,217,935	$354,900	EPS017	30	$2,217,935	$88,800	CCF32	30	$2,217,935	$88,800	14-7	30	$2,217,935	$154,400	30	$0	$0
118	CC	1130024014	GUTIERREZ TRUJILLO JULIAN ANDRES	230301	30	$1,951,630	$312,300	EPS017	30	$1,951,630	$78,100	CCF32	30	$1,951,630	$78,100	14-7	30	$1,951,630	$135,900	30	$0	$0
119	CC	7726324	HERNANDEZ CASTRO LUIS EDUARDO	230301	26	$1,800,000	$288,000	EPS005	26	$1,800,000	$72,000	CCF32	26	$2,532,118	$101,300	14-7	26	$1,800,000	$125,300	26	$0	$0
120	CC	1075264501	LASSO VANEGAS JACOBO	230301	30	$1,493,128	$239,000	EPS037	30	$1,493,128	$59,800	CCF32	30	$1,493,128	$59,800	14-7	30	$1,493,128	$104,000	30	$0	$0
121	CC	1193562921	LEIVA OCHOA JESUS DAVID	230301	30	$1,848,600	$295,800	EPS037	30	$1,848,600	$74,000	CCF32	30	$1,848,600	$74,000	14-7	30	$1,848,600	$128,700	30	$0	$0
122	CC	7686580	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	25-14	30	$2,247,826	$359,700	EPS005	30	$2,247,826	$90,000	CCF32	30	$2,247,826	$90,000	14-7	30	$2,247,826	$156,500	30	$0	$0
123	CC	1047434179	MACIAS CASTILLO GUILLERMO ENRIQUE	230301	26	$2,123,334	$339,800	EPS037	26	$2,123,334	$85,000	CCF32	26	$2,123,334	$85,000	14-7	26	$2,123,334	$147,800	26	$0	$0
124	CC	1048278544	MALAGON MADROÑERO JORGE ALFREDO	230301	30	$1,967,120	$314,800	EPS005	30	$1,967,120	$78,700	CCF32	30	$1,967,120	$78,700	14-7	30	$1,967,120	$137,000	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
125	CC	1075219570	MARTINEZ ROCHA EXNEYDER	230301	26	$1,906,667	$305,100	EPS037	26	$1,906,667	$76,300	CCF32	26	$1,906,667	$76,300	14-7	26	$1,906,667	$132,800	26	$0	$0
126	CC	1075287618	MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO	230301	30	$2,229,891	$356,800	EPS002	30	$2,229,891	$89,200	CCF32	30	$2,229,891	$89,200	14-7	30	$2,229,891	$155,300	30	$0	$0
127	CC	1075263595	MARTINEZ TELLO JULIETH FERNANDA	230301	30	$1,427,368	$228,400	EPS005	30	$1,427,368	$57,100	CCF32	30	$1,427,368	$57,100	14-7	30	$1,427,368	$99,400	30	$0	$0
128	CC	1075321077	MEJIA CAMACHO JUAN CARLOS	230301	30	$3,359,152	$537,500	EPS037	30	$3,359,152	$134,400	CCF32	30	$3,359,152	$134,400	14-7	30	$3,359,152	$233,800	30	$0	$0
129	CC	30521589	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	230301	30	$1,438,973	$230,300	ESSC62	30	$1,438,973	$57,600	CCF32	30	$1,438,973	$57,600	14-7	30	$1,438,973	$100,200	30	$0	$0
130	CC	7727652	MONTEALEGRE MOYA FANOR ANDRES	231001	30	$4,500,000	$720,000	EPS005	30	$4,500,000	$180,000	CCF32	30	$4,500,000	$180,000	14-7	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0
131	CC	1003865442	MOSQUERA RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
132	CC	77141771	NAVARRO LASCARRO JAIME	231001	30	$1,973,500	$315,800	EPS037	30	$1,973,500	$79,000	CCF32	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
133	CC	1003895516	NINCO TOVAR LUIS EDUARDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
134	CC	7710403	OSORIO CALDERON ALEXANDER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
135	CC	1003811247	OSORIO MEDINA JOHNATAN STEVEN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
136	CC	7710026	OSSA CARLOS ANDRES	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
137	CC	7733534	PATIÑO CACHAYA OSCAR FERNANDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
138	CC	1003802175	PERDOMO JOHAN CAMILO	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS037	28	$1,328,600	$53,200	CCF32	28	$1,328,600	$53,200	14-7	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0
139	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS041	29	$1,376,050	$55,100	CCF32	29	$1,423,500	$57,000	14-7	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0
140	CC	7697593	PERDOMO VARGAS YAIR	25-14	30	$2,295,652	$367,400	EPS005	30	$2,295,652	$91,900	CCF32	30	$2,295,652	$91,900	14-7	30	$2,295,652	$159,800	30	$0	$0
141	CC	93445007	PRADA TIQUE GUILLERMO	230301	30	$2,805,546	$448,900	EPS002	30	$2,805,546	$112,300	CCF32	30	$2,805,546	$112,300	14-7	30	$2,805,546	$195,300	30	$0	$0
142	CC	1075271209	PUENTES GUTIERREZ CARLOS AUGUSTO	230301	27	$2,349,000	$375,900	EPS005	27	$2,349,000	$94,000	CCF32	27	$2,349,000	$94,000	14-7	27	$2,349,000	$163,500	27	$0	$0
143	CC	1075240735	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	230201	25	$1,186,250	$189,800	EPS037	25	$1,186,250	$47,500	CCF32	25	$1,186,250	$47,500	14-7	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
144	CC	10784198	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	231001	30	$2,469,861	$395,200	EPS037	30	$2,469,861	$98,800	CCF32	30	$2,469,861	$98,800	14-7	30	$2,469,861	$172,000	30	$0	$0
145	CC	1003804392	RAMOS RODRIGUEZ YEISON JAVIER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
146	CC	1081153136	RAMOS MANA YINA PAOLA	230201	30	$1,435,105	$229,700	EPS005	30	$1,435,105	$57,500	CCF32	30	$1,435,105	$57,500	14-7	30	$1,435,105	$99,900	30	$0	$0
147	CC	1075667586	RINCON GARCIA JOHN FREDY	230301	30	$2,307,609	$369,300	EPS005	30	$2,307,609	$92,400	CCF32	30	$2,307,609	$92,400	14-7	30	$2,307,609	$160,700	30	$0	$0
148	CC	1075279696	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	230301	28	$1,394,360	$223,100	EPS037	28	$1,394,360	$55,800	CCF32	28	$1,423,500	$57,000	14-7	28	$1,394,360	$97,100	28	$0	$0
149	CC	1075304142	ROA CULMA JESSICA	230301	29	$1,587,750	$254,100	EPS037	29	$1,587,750	$63,600	CCF32	29	$1,587,750	$63,600	14-7	29	$1,587,750	$110,600	29	$0	$0
150	CC	80189153	RODRIGUEZ RINCON JORGE MAURICIO	230301	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS008	30	$8,000,000	$320,000	CCF32	30	$8,000,000	$320,000	14-7	30	$8,000,000	$556,800	30	$0	$0
151	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS005	28	$1,328,600	$53,200	CCF32	28	$1,328,600	$53,200	14-7	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0
152	CC	1075217137	SANCHEZ ROJAS GERMAN	231001	29	$1,907,717	$305,300	EPS037	29	$1,907,717	$76,400	CCF32	29	$1,907,717	$76,400	14-7	29	$1,907,717	$132,800	29	$0	$0
153	CC	1081154810	SANCHEZ TELLO PEDRO ARNEY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
154	CC	1075284836	SANTOS TOVAR VIVIANA ANDREA	231001	30	$2,847,000	$455,600	EPS037	30	$2,847,000	$113,900	CCF32	30	$2,847,000	$113,900	14-7	30	$2,847,000	$198,200	30	$0	$0
155	CC	1075251677	SERRATO ARIAS LORENA	230301	25	$1,186,250	$189,800	EPS037	25	$1,186,250	$47,500	CCF32	25	$1,423,500	$57,000	14-7	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
156	CC	17659417	SILVA CASTRO JHON FREDY	25-14	30	$3,836,400	$613,900	EPS037	30	$3,836,400	$153,500	CCF32	30	$3,836,400	$153,500	14-7	30	$3,836,400	$267,100	30	$0	$0
157	CC	1089845809	SOLARTE TORRES SORAYDA ROCIO	231001	29	$5,800,000	$986,000	EPS005	29	$5,800,000	$232,000	CCF32	29	$5,800,000	$232,000	14-7	29	$5,800,000	$403,700	29	$0	$0
158	CC	1118125103	TOLOZA ARENAS SHARLON STEVENS	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF32	30	$2,100,000	$84,000	14-7	30	$2,100,000	$146,200	30	$0	$0
159	CC	1076501415	TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF32	29	$1,423,500	$57,000	14-7	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0
160	CC	93378861	TRIANA SIERRA JUAN CARLOS	230301	30	$3,682,000	$589,200	EPS037	30	$3,682,000	$147,300	CCF32	30	$3,682,000	$147,300	14-7	30	$3,682,000	$256,300	30	$0	$0
Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA (47 Afiliados)						**$116,922,026**	**$18,776,100**			**$116,922,026**	**$4,679,400**			**$117,186,869**	**$4,690,000**			**$116,922,026**	**$8,139,700**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
161	CC	17702262	AHUMADA BOHORQUEZ MANUEL GABRIEL	230301	29	$2,080,072	$332,900	EPS041	29	$2,080,072	$83,300	CCF13	29	$2,080,072	$83,300	14-7	29	$2,080,072	$144,800	29	$0	$0
162	CC	80082913	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	25-14	29	$6,667,871	$1,133,700	EPS017	29	$6,667,871	$266,800	CCF13	29	$6,667,871	$266,800	14-7	29	$6,667,871	$464,100	29	$0	$0
163	CC	1006504652	BARRERA MANCILLA MARILYN	230201	30	$2,408,000	$385,300	EPS037	30	$2,408,000	$96,400	CCF13	30	$2,408,000	$96,400	14-7	30	$2,408,000	$167,600	30	$0	$0
164	CC	96332427	BORRAY MONTIEL JOSE JESUS	230301	30	$2,048,096	$327,700	EPS037	30	$2,048,096	$82,000	CCF13	30	$2,048,096	$82,000	14-7	30	$2,048,096	$142,600	30	$0	$0
165	CC	1006417658	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	230301	26	$1,820,000	$291,200	ESSC62	26	$1,820,000	$72,800	CCF13	26	$1,820,000	$72,800	14-7	26	$1,820,000	$126,700	26	$0	$0
166	CC	13069675	CAICEDO GUEVARA CARLOS ALBERTO	25-14	30	$5,500,000	$880,000	EPS037	30	$5,500,000	$220,000	CCF13	30	$5,500,000	$220,000	14-7	30	$5,500,000	$382,800	30	$0	$0
167	CC	1042422058	CANDANOZA ARRIETA STEWIN ALBERTO	231001	30	$3,956,509	$633,100	EPS010	30	$3,956,509	$158,300	CCF13	30	$3,956,509	$158,300	14-7	30	$3,956,509	$275,400	30	$0	$0
168	CC	1115952590	CAÑON QUINTERO JHONY ALEXANDER	230301	30	$2,543,207	$407,000	EPS037	30	$2,543,207	$101,800	CCF13	30	$2,543,207	$101,800	14-7	30	$2,543,207	$177,100	30	$0	$0
169	CC	1115946742	CASANOVA CASANOA REIMON	230301	27	$1,388,686	$222,200	ESSC62	27	$1,388,686	$55,600	CCF13	27	$1,388,686	$55,600	14-7	27	$1,388,686	$96,700	27	$0	$0
170	CC	1115949602	CASTAÑO PAREJA CRISTIAN CAMILO	230201	30	$1,715,163	$274,500	EPS002	30	$1,715,163	$68,700	CCF13	30	$1,715,163	$68,700	14-7	30	$1,715,163	$119,400	30	$0	$0
171	CC	40077088	CICERY CASTRILLON LUZMILA	230301	30	$4,523,600	$723,800	EPS005	30	$4,523,600	$181,000	CCF13	30	$4,523,600	$181,000	14-7	30	$4,523,600	$314,900	30	$0	$0
172	CC	80039508	DURAN ROOSEVELTH	230201	30	$1,973,500	$315,800	ESSC62	30	$1,973,500	$79,000	CCF13	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
173	CC	5268520	ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO RAFAEL	230301	30	$3,108,528	$497,400	EPS037	30	$3,108,528	$124,400	CCF13	30	$3,108,528	$124,400	14-7	30	$3,108,528	$216,400	30	$0	$0
174	CC	1116923581	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO	230301	29	$2,298,333	$367,800	ESSC62	29	$2,298,333	$92,000	CCF13	29	$2,298,333	$92,000	14-7	29	$2,298,333	$160,000	29	$0	$0
175	CC	96356264	ESQUIVEL SALGADO JAIRO	230301	30	$1,538,773	$246,300	ESSC62	30	$1,538,773	$61,600	CCF13	30	$1,538,773	$61,600	14-7	30	$1,538,773	$107,100	30	$0	$0
176	CC	1017246567	FLOREZ CASTRO YUBER ALBERTO	230301	28	$3,266,666	$522,700	EPS037	28	$3,266,666	$130,700	CCF13	28	$3,266,666	$130,700	14-7	28	$3,266,666	$227,400	28	$0	$0
177	CC	1115943767	FORERO TRUJILLO JHON ALEXANDER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
178	CC	1122238943	GAITAN BUITRAGO JOSE DANIEL	230301	30	$1,973,500	$315,800	EPS037	30	$1,973,500	$79,000	CCF13	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
179	CC	96361025	GARIBELLO REYES OVIDIO	230301	30	$2,833,696	$453,400	ESSC62	30	$2,833,696	$113,400	CCF13	30	$2,833,696	$113,400	14-7	30	$2,833,696	$197,300	30	$0	$0
180	CC	1193467970	GONZALEZ GONZALEZ ANDRES GILBERTO	230301	30	$2,815,761	$450,600	EPS037	30	$2,815,761	$112,700	CCF13	30	$2,815,761	$112,700	14-7	30	$2,815,761	$196,000	30	$0	$0
181	CC	1119211470	GORDILLO DUARTE JOSE HUGO	230301	30	$1,830,793	$293,000	ESSC62	30	$1,830,793	$73,300	CCF13	30	$1,830,793	$73,300	14-7	30	$1,830,793	$127,500	30	$0	$0
182	CC	1115945030	GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET	230301	30	$1,531,810	$245,100	ESSC62	30	$1,531,810	$61,300	CCF13	30	$1,531,810	$61,300	14-7	30	$1,531,810	$106,700	30	$0	$0
183	CC	1115943538	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	230301	30	$2,445,109	$391,300	EPS005	30	$2,445,109	$97,900	CCF13	30	$2,445,109	$97,900	14-7	30	$2,445,109	$170,200	30	$0	$0
184	CC	1005727869	LOAIZA LOAIZA FRANKY DUBAN	230301	30	$2,305,435	$368,900	EPS017	30	$2,305,435	$92,300	CCF13	30	$2,305,435	$92,300	14-7	30	$2,305,435	$160,500	30	$0	$0
185	CC	93444597	LOAIZA RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO	230301	30	$3,850,543	$616,100	EPS037	30	$3,850,543	$154,100	CCF13	30	$3,850,543	$154,100	14-7	30	$3,850,543	$268,000	30	$0	$0
186	CC	96353764	LOSADA TOVAR LOREZO	230301	24	$1,840,000	$294,400	EPS005	24	$1,840,000	$73,600	CCF13	24	$1,840,000	$73,600	14-7	24	$1,840,000	$128,100	24	$0	$0
187	CC	1115951691	MEDINA RUGE YEFRINLY	230301	30	$1,514,016	$242,300	EPS005	30	$1,514,016	$60,600	CCF13	30	$1,514,016	$60,600	14-7	30	$1,514,016	$105,400	30	$0	$0
188	CC	1006419498	MENDEZ PARRA GABRIEL ALEJANDRO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
189	CC	71192417	MONTOYA GOMEZ RAMON ALEXANDER	25-14	30	$1,496,222	$239,400	MIN001	30	$1,496,222	$59,900	CCF13	30	$1,496,222	$59,900	14-7	30	$1,496,222	$104,200	30	$0	$0
190	CC	6407826	MORALES ORREGO OLIVER	230301	30	$2,797,826	$447,700	EPS005	30	$2,797,826	$112,000	CCF13	30	$2,797,826	$112,000	14-7	30	$2,797,826	$194,800	30	$0	$0
191	CC	96361383	MOSQUERA ANDRADE OSCAR EDUARDO	230301	30	$2,714,130	$434,300	EPS037	30	$2,714,130	$108,600	CCF13	30	$2,714,130	$108,600	14-7	30	$2,714,130	$189,000	30	$0	$0
192	CC	76312909	OROZCO REALPE JUAN CARLOS	25-14	27	$2,208,880	$353,500	EPS002	27	$2,208,880	$88,400	CCF13	27	$2,208,880	$88,400	14-7	27	$2,208,880	$153,800	27	$0	$0
193	CC	1115951372	ORTIZ CORTES JHOJAN ARLINSON	230301	30	$1,647,856	$263,700	ESSC62	30	$1,647,856	$66,000	CCF13	30	$1,647,856	$66,000	14-7	30	$1,647,856	$114,700	30	$0	$0
194	CC	1094907938	OSPINA GRISALES DIEGO ALEXANDER	230201	30	$2,900,000	$464,000	EPS005	30	$2,900,000	$116,000	CCF13	30	$2,900,000	$116,000	14-7	30	$2,900,000	$201,900	30	$0	$0
195	CC	1115949137	PALMA MONTERO JESUS ANDRES	230301	30	$2,702,174	$432,400	EPS037	30	$2,702,174	$108,100	CCF13	30	$2,702,174	$108,100	14-7	30	$2,702,174	$188,100	30	$0	$0
196	CC	1115943490	PEÑA GAVIRIA EIDER FERNANDO	230301	30	$1,831,492	$293,100	ESSC62	30	$1,831,492	$73,300	CCF13	30	$1,831,492	$73,300	14-7	30	$1,831,492	$127,500	30	$0	$0

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
197	CC	1115949550	RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY	230301	30	$1,596,796	$255,500	EPS037	30	$1,596,796	$63,900	CCF13	30	$1,596,796	$63,900	14-7	30	$1,596,796	$111,200	30	$0	$0
198	CC	17688437	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	230201	30	$3,438,574	$550,200	EPS037	30	$3,438,574	$137,600	CCF13	30	$3,438,574	$137,600	14-7	30	$3,438,574	$239,400	30	$0	$0
199	CC	1115952530	ROMERO FIERRO ANIBAL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
200	CC	1115951014	SANCHEZ HOYOS ARCENIO	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
201	CC	96360127	TANGARIFE OSCAR	25-14	30	$2,797,826	$447,700	EPS005	30	$2,797,826	$112,000	CCF13	30	$2,797,826	$112,000	14-7	30	$2,797,826	$194,800	30	$0	$0
202	CC	1116920064	TORRES TORRES YEISON	230301	30	$2,839,674	$454,400	ESSC62	30	$2,839,674	$113,600	CCF13	30	$2,839,674	$113,600	14-7	30	$2,839,674	$197,700	30	$0	$0
203	CC	1006417527	VALENCIA SANCHEZ ARCENIO	230301	20	$1,158,657	$185,400	ESSC62	20	$1,158,657	$46,400	CCF13	20	$1,423,500	$57,000	14-7	20	$1,158,657	$80,700	20	$0	$0
204	CC	1117549203	VALENCIA GONZALEZ NIXON ALEXIS	25-14	29	$2,646,250	$423,400	ESSC62	29	$2,646,250	$105,900	CCF13	29	$2,646,250	$105,900	14-7	29	$2,646,250	$184,200	29	$0	$0
205	CC	1115942870	VARGAS ANGULO YEFER ANDRES	230301	30	$1,600,000	$256,000	ESSC62	30	$1,600,000	$64,000	CCF13	30	$1,600,000	$64,000	14-7	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
206	CC	4514556	VILLAMIZAR CARDONA DIEGO FERNANDO	25-14	30	$5,650,502	$904,100	EPS005	30	$5,650,502	$226,100	CCF13	30	$5,650,502	$226,100	14-7	30	$5,650,502	$393,300	30	$0	$0
207	CC	1003260186	ZABALA TRUJILLO LUIS ALFONSO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (5 Afiliados)						**$7,886,036**	**$1,262,000**			**$7,886,036**	**$315,700**			**$7,886,036**	**$315,700**			**$7,886,036**	**$549,100**		**$0**	**$0**
208	CC	1006517075	CASTAÑEDA GOMEZ DAIRO MAURICIO	230301	29	$1,408,079	$225,300	ESSC62	29	$1,408,079	$56,400	CCF13	29	$1,408,079	$56,400	14-7	29	$1,408,079	$98,100	29	$0	$0
209	CC	1193560376	JIMENEZ TRUJILLO JANPIER	230301	30	$1,438,973	$230,300	ESSC62	30	$1,438,973	$57,600	CCF13	30	$1,438,973	$57,600	14-7	30	$1,438,973	$100,200	30	$0	$0
210	CC	17784055	MEDINA RUBIANO ALEXANDER	230301	30	$1,978,201	$316,600	ESSC62	30	$1,978,201	$79,200	CCF13	30	$1,978,201	$79,200	14-7	30	$1,978,201	$137,700	30	$0	$0
211	CC	1083011807	RAMIREZ MAHECHA KAREN JIMENA	25-14	30	$1,462,182	$234,000	EPS041	30	$1,462,182	$58,500	CCF13	30	$1,462,182	$58,500	14-7	30	$1,462,182	$101,800	30	$0	$0
212	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	28	$1,598,601	$255,800	ESSC62	28	$1,598,601	$64,000	CCF13	28	$1,598,601	$64,000	14-7	28	$1,598,601	$111,300	28	$0	$0
Ciudad: TASCO Depto: BOYACA (1 Afiliados)						**$4,499,999**	**$720,000**			**$4,499,999**	**$180,000**			**$4,500,000**	**$180,000**			**$4,499,999**	**$313,200**		**$0**	**$0**
213	CC	59652037	HERNANDEZ BASTIDAS NANCY YENI	230201	28	$4,499,999	$720,000	EPS037	28	$4,499,999	$180,000	CCF10	28	$4,500,000	$180,000	14-7	28	$4,499,999	$313,200	28	$0	$0
Total	**Afiliados(155)**					**$394,664,634**	**$63,781,300**			**$394,664,634**	**$18,200,800**			**$384,675,809**	**$15,395,300**			**$394,664,634**	**$24,710,400**		**$30,163,085**	**$1,508,700**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1683483110	9490086418	E	2025/08/06	2025/08/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,839,592,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				155	$63,781,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	$6,976,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	26	$17,269,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	97	$32,276,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	18	$7,259,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				149	$24,710,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	149	$24,710,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				150	$15,395,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$192,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	77	$8,009,500
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	69	$5,778,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$441,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$973,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				155	$18,200,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	23	$1,699,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$605,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$142,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$63,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$2,254,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$592,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$264,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$100,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	61	$5,372,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$473,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$1,052,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	37	$5,580,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$905,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$905,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$603,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$603,500
TOTAL				**155**	**$123,596,500**

Certificado de Aportes

Se certifica que JAIDER ARTURO RODRIGUEZ BUSTILLO identificado(a) con CC 1082904112 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-07	2025-08	1683483110	9490086418	E	2025-08-06									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$6,800,128	$1,088,100
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$6,800,128	$34,100
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$6,800,128	$34,100
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	6.96%	$6,800,128	$473,300
CCF	COMFANORTE	30	4%	$6,800,128	$272,100
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$6,800,128	$272,100

Este certificado se expide el día 2025-08-29 a las 11:48.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MANUEL CIPRIANO TEHERAN FLOREZ identificado(a) con CC 8779943 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-07	2025-08	1683483110	9490086418	E	2025-08-06									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$2,515,600	$402,500
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	6.96%	$2,515,600	$175,100
CCF	COMFAMILIAR HUILA	30	4%	$2,515,600	$100,700
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$2,515,600	$100,700

Este certificado se expide el día 2025-08-29 a las 11:48.

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL
WISASI SOLUCIONES DE CONSTRUCCIÓN SAS

Carrera 16 #18-161, Neiva – Huila
Celular: 3184000973 Correo Electrónico: consorciointerviasvision@gmail.com

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-12, 02:06:25 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 79784749

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

PAGADO 12/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS	**Nombre Sucursal**	NEIVA	**Código Sucursal**	01
Documento	NI901657847	**Dirección**	CR 93A SUR #131 - 60		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2807155		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	3
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	SALCEDO SIERRA WILSON MANUEL	**Identificación**	CC73376915		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 73376915	SALCEDO SIERRA WILSON MANUEL	01	00	X															0	14	14	14	14	PORVENIR	$ 664.300	$ 106.300	NUEVA EPS	$ 664.300	$ 26.600	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 664.300	$ 46.300	COMPENSAR CCF	$ 664.300	$ 26.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 205.800
CC 1075270671	PERDOMO PULIDO EDINSON	01	00	X															0	16	16	16	16	PROTECCION	$ 759.200	$ 121.500	NUEVA EPS	$ 759.200	$ 30.400	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 759.200	$ 52.900	COMPENSAR CCF	$ 759.200	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.200
CC 1077724534	PULIDO QUESADA JUAN SEBASTIAN	01	00	X															0	16	16	16	16	PORVENIR	$ 759.200	$ 121.500	NUEVA EPS	$ 759.200	$ 30.400	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 759.200	$ 52.900	COMPENSAR CCF	$ 759.200	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 2.182.700	$ 2.182.700	$ 2.182.700	$ 2.182.700	$ 349.300	$ 0	$ 0	$ 87.400	$ 152.100	$ 87.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 676.200	$ 0	$ 676.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-08-12, 02:03:21 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2025
Empresa	WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS
NIT	NI 901657847
Código Sucursal (Nombre)	01 (NEIVA)
Referencia de Pago/ Número Planilla	79784749
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1696350474
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 676.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 232.867	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 116.433	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	$ 87.400	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	2	$ 152.100	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	2	$ 87.400	$ 0
		SubTotales:		$ 676.200	$ 0
		Total a Pagar:			$ 676.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL
MONTAJES METALICO TORRES
SSAS

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901486149	2	MONTAJES METALICOS TORRES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 5 # 8 - 26 TO 7 AP 603	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	1111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1678398930	9490013371	E	2025/08/13	2025/08/05	BANCOLOMBIA	0	$1,531,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$427,050	$68,400			$427,050	$17,100			$427,050	$17,100			$427,050		$29,800		$0	$0		$132,400
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																						$427,050	$68,400			$427,050	$17,100			$427,050	$17,100			$427,050		$29,800		$0	$0		$132,400
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						$427,050	$68,400			$427,050	$17,100			$427,050	$17,100			$427,050		$29,800		$0	$0		$132,400
1	CC	5874316	ALCANTAR JAIRO	X																	23030 1	9	$427,050	$68,400	EPS005	9	$427,050	$17,100	CCF21	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	6.960%	$29,800	9	$0	$0	Si	$132,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOLIVAR (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
Centro de Trabajo: BOLIVAR (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
2	CC	8771031	VILLA JORGE																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAQUETA (7 Afiliados)																						$2,885,250	$462,000			$3,312,300	$132,600			$3,312,300	$132,600			$3,312,300		$231,000		$0	$0		$958,200
Centro de Trabajo: COMFACA (7 Afiliados)																						$2,885,250	$462,000			$3,312,300	$132,600			$3,312,300	$132,600			$3,312,300		$231,000		$0	$0		$958,200
Ciudad: EL PAUJIL Depto: CAQUETA (7 Afiliados)																						$2,885,250	$462,000			$3,312,300	$132,600			$3,312,300	$132,600			$3,312,300		$231,000		$0	$0		$958,200
3	CC	18186648	AVENDAÑO MANUEL	X																	25-14	9	$427,050	$68,400	EPS005	9	$427,050	$17,100	CCF13	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	6.960%	$29,800	9	$0	$0	Si	$132,400
4	CC	79115683	LOZANO HUGO	X																		0	$0	$0	EPS005	9	$427,050	$17,100	CCF13	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	6.960%	$29,800	9	$0	$0	Si	$64,000
5	CC	1117527061	MUÑOZ KELLY	X																	23020 1	8	$379,600	$60,800	ESSC62	8	$379,600	$15,200	CCF13	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	6.960%	$26,500	8	$0	$0	Si	$117,700
6	CC	1066598857	PEREZ JOSE	X																	23030 1	10	$474,500	$76,000	EPS005	10	$474,500	$19,000	CCF13	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	Si	$147,100
7	CC	1104013627	ROJAS NEIDER	X																	23020 1	9	$427,050	$68,400	ESSC07	9	$427,050	$17,100	CCF13	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	6.960%	$29,800	9	$0	$0	Si	$132,400
8	CC	79136755	TORRES LUIS	X																	23020 1	9	$750,000	$120,000	EPS005	9	$750,000	$30,000	CCF13	9	$750,000	$30,000	14-11	9	$750,000	6.960%	$52,200	9	$0	$0	Si	$232,200
9	CC	4149056	VARGAS JUSTINIANO	X																	23030 1	9	$427,050	$68,400	EPS017	9	$427,050	$17,100	CCF13	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	6.960%	$29,800	9	$0	$0	Si	$132,400
Total			**Afiliados(9)**																			$4,735,800	$758,200			$5,162,850	$206,700			$5,162,850	$206,700			$5,162,850		$359,900		$0	$0		$1,531,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901486149	2	MONTAJES METALICOS TORRES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 5 # 8 - 26 TO 7 AP 603	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	1111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1678398930	9490013371	E	2025/08/13	2025/08/05	BANCOLOMBIA	0	$1,531,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$758,200	$0	$0	$758,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$68,400	$0	$0	$68,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$212,800	$0	$0	$212,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$477,000	$0	$0	$477,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$359,900	$0	$0	$359,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$359,900	$0	$0	$359,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$206,700	$0	$0	$206,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$17,100	$0	$0	$17,100
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	7	$132,600	$0	$0	$132,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$206,700	$0	$0	$206,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$15,200	$0	$0	$15,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$17,100	$0	$0	$17,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$17,100	$0	$0	$17,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$100,300	$0	$0	$100,300
TOTAL				**9**	**$1,531,500**	**$0**	**$0**	**$1,531,500**

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL GRUAS Y CARGADORES DE COLOMBIA SAS

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900496357	7	GRUAS Y CARGADORES DE COLOMBIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 7P 46 57 KM2 VIA BOG STA BARBARA	NEIVA-HUILA	3212045057	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1714278905	9490434082	E	2025/08/15	2025/08/20	BANCOLOMBIA	5	$8,156,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (17 Afiliados)																						$19,264,700	$3,083,200			$20,688,200	$2,462,200			$18,524,350	$741,700			$20,688,200		$989,100		$17,053,400	$854,100		$8,130,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (4 Afiliados)																						$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$534,100			$3,985,800	$159,600			$4,270,500		$21,000		$3,985,800	$199,700		$1,597,800
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (4 Afiliados)																						$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$534,100			$3,985,800	$159,600			$4,270,500		$21,000		$3,985,800	$199,700		$1,597,800
1	CC	7684080	LOZANO GARCIA EDGAR	X																	25-14	14	$664,300	$106,300	EPS037	14	$664,300	$83,100	CCF32	14	$664,300	$26,600	14-25	14	$664,300	0.522%	$3,500	14	$664,300	$33,300	No	$252,800
2	CC	7684080	LOZANO GARCIA EDGAR											X							25-14	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$6,000	CCF32	0	$0	$0	14-25	1	$47,450	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$13,600
3	CC	26431018	LOZANO LLANOS MARIANA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
4	CC	7697287	SALAZAR GARRIDO JOHN FREDY	X																	230201	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$89,000	CCF32	15	$711,750	$28,500	14-25	15	$711,750	0.522%	$3,800	15	$711,750	$35,700	No	$270,900
5	CC	55151415	TOVAR RAMIREZ MAGDALENA																		230201	25	$1,186,250	$189,800	MIN001	25	$1,186,250	$148,300	CCF32	25	$1,186,250	$47,500	14-25	25	$1,186,250	0.522%	$6,200	25	$1,186,250	$59,400	No	$451,200
6	CC	55151415	TOVAR RAMIREZ MAGDALENA											X							230201	5	$237,250	$38,000	MIN001	5	$237,250	$29,700	CCF32	0	$0	$0	14-25	5	$237,250	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$67,700
Centro de Trabajo: RIESGO V (13 Afiliados)																						$14,994,200	$2,399,800			$16,417,700	$1,928,100			$14,538,550	$582,100			$16,417,700		$968,100		$13,067,600	$654,400		$6,532,500
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (13 Afiliados)																						$14,994,200	$2,399,800			$16,417,700	$1,928,100			$14,538,550	$582,100			$16,417,700		$968,100		$13,067,600	$654,400		$6,532,500
7	CC	1077723661	DIAZ VALDERRAMA JAIME ANDRES																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
8	CC	12128164	HERNANDEZ AGUILAR LUIS ARTURO		X																25-14	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-25	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800
9	CC	7706167	LEON BENAVIDES LUIS ALBERTO																		231001	22	$1,043,900	$167,100	EPS005	22	$1,043,900	$130,500	CCF32	22	$1,043,900	$41,800	14-25	22	$1,043,900	6.960%	$72,700	22	$1,043,900	$52,300	No	$464,400
10	CC	7706167	LEON BENAVIDES LUIS ALBERTO													X					231001	8	$379,600	$60,800	EPS005	8	$379,600	$47,500	CCF32	8	$379,600	$15,200	14-25	8	$379,600	0.000%	$0	8	$379,600	$19,000	No	$142,500
11	CC	12128014	LOZANO ORTIZ EDUARDO	X																	25-14	14	$664,300	$106,300	EPS005	14	$664,300	$83,100	CCF32	14	$664,300	$26,600	14-25	14	$664,300	6.960%	$46,300	14	$664,300	$33,300	No	$295,600
12	CC	12128014	LOZANO ORTIZ EDUARDO											X							25-14	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$6,000	CCF32	0	$0	$0	14-25	1	$47,450	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$13,600
13	CC	1075282794	MONTEJO SALAZAR DANIEL ALEJANDRO																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
14	CC	1075213546	MONTES ARIAS LIBARDO ANTONIO																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,300,000	$65,000	No	$621,900
15	CC	80185988	MOYANO ARIAS HECTOR EULICES																		230301	24	$1,138,800	$182,300	EPS005	24	$1,138,800	$142,400	CCF32	24	$1,138,800	$45,600	14-25	24	$1,138,800	6.960%	$79,300	24	$1,138,800	$57,000	No	$506,600
16	CC	80185988	MOYANO ARIAS HECTOR EULICES											X							230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$6,000	CCF32	0	$0	$0	14-25	1	$47,450	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$13,600
17	CC	80185988	MOYANO ARIAS HECTOR EULICES											X							230301	5	$237,250	$38,000	EPS005	5	$237,250	$29,700	CCF32	0	$0	$0	14-25	5	$237,250	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$67,700
18	CC	7716958	ROJAS MEJIA CARLOS ANIBAL																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
19	CC	1003828594	SALAZAR ADAMES MANUEL ALEJANDRO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
20	CC	12097879	SALAZAR GONZALEZ RICARDO																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$405,400
21	CC	7714453	SALAZAR MOTTA WILLIAM ALBERTO																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
22	CC	7699671	SOLANO TRUJILLO ALEXANDER																	X	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF32	0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$405,800
23	CC	17688190	VARGAS RIVERA DIEGO FERNANDO																		230301	22	$1,043,900	$167,100	EPS005	22	$1,043,900	$130,500	CCF32	22	$1,043,900	$41,800	14-25	22	$1,043,900	6.960%	$72,700	22	$1,043,900	$52,300	No	$464,400
24	CC	17688190	VARGAS RIVERA DIEGO FERNANDO													X					230301	8	$379,600	$60,800	EPS005	8	$379,600	$47,500	CCF32	8	$379,600	$15,200	14-25	8	$379,600	0.000%	$0	8	$379,600	$19,000	No	$142,500
Total			**Afiliados(17)**																			$19,264,700	$3,083,200			$20,688,200	$2,462,200			$18,524,350	$741,700			$20,688,200		$989,100		$17,053,400	$854,100		$8,130,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900496357	7	GRUAS Y CARGADORES DE COLOMBIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 7P 46 57 KM2 VIA BOG STA BARBARA	NEIVA-HUILA	3212045057	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1714278905	9490434082	E	2025/08/15	2025/08/20	BANCOLOMBIA	5	$8,156,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$3,083,200	$10,000	$0	$3,093,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$455,700	$1,500	$0	$457,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$918,800	$3,000	$0	$921,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$683,600	$2,200	$0	$685,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,025,100	$3,300	$0	$1,028,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$989,100	$3,200	$0	$992,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	17	$989,100	$3,200	$0	$992,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$741,700	$2,400	$0	$744,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	17	$741,700	$2,400	$0	$744,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$2,462,200	$7,900	$0	$2,470,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$178,000	$600	$0	$178,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$769,100	$2,500	$0	$771,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$1,515,100	$4,800	$0	$1,519,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$512,600	$1,700	$0	$514,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	15	$512,600	$1,700	$0	$514,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$341,500	$1,100	$0	$342,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	15	$341,500	$1,100	$0	$342,600
TOTAL				**17**	**$8,130,300**	**$26,300**	**$0**	**$8,156,600**

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL INDEPENDIENTES

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ELEUTERIO GONZALEZ GARAVITO
IDENTIFICACIÓN:	CC-12121879
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-21
FECHA DE PAGO:	2025-07-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8637243936
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8633159354
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 142.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.800	$ 17.800
14-25	800226175	COLMENA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100	$ 99.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.900	$ 116.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/09/2025

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Por medio de la presente CERTIFICO, que una vez revisados los soportes del personal vinculado al contrato 991 de 2021, el Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE identificado con NIT. 901.475.034-7, ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de los empleados vinculados en la ejecución del contrato de obra, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, que se encuentra vigente para el periodo del mes de agosto de 2025.

La presente certificación de expide para efectos de dar cumplimientos al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

Para constancia se firma a los 3 días del mes de septiembre de 2025.

Cordialmente,

WILSON ANDRES PARRA
C.C. No. 7.182.325 de Tunja (Boyacá) Director de Interventoría.
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

cc. Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas, INVIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ (Supervisor E)
Ing. Jaider Devia Rey, INVIAS – GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO

Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119
consorciointerviasvision@gmail.com

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901.475.034-7
Barrio el Cabrero Carrera 2 # 6 - 12
Tel: (605) 6939255
Cartagena - Colombia
J_BERTEL@KMA.COM.CO

Factura electrónica de venta
No. CVNS 132

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3770600 - Ext. 000 - (57) 3138122628 - Ext. 000
Dirección	CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/09/2025, 11:09
Expedición	24/09/2025, 11:10
Vencimiento	24/10/2025

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	01	ACTA 51- OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA SAN VICENTE DEL CAGUÁN PUERTO RICO FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030	SERVICIO	1.00	1,225,246,378.85	0 %	0.00	1,225,246,378.85
2	02	ADMINISTRACION 20%	SERVICIO	1.00	245,049,276.00	0 %	0.00	245,049,276.00
3	03	IMPREVISTOS 5%	SERVICIO	1.00	61,262,319.00	0 %	0.00	61,262,319.00
4	04	UTILIDAD 5%	SERVICIO	1.00	61,262,321.05	19 %	11,639,841.00	72,902,162.05
5	05	REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	SERVICIO	1.00	190,838,068.42	19 %	36,259,233.00	227,097,301.42
6	06	GESTION SOCIAL	SERVICIO	1.00	20,887,000.00	0 %	0.00	20,887,000.00
7	07	ADMINISTRACION 2,5% GESTION SOCIAL	SERVICIO	1.00	522,173.68	19 %	99,213.00	621,386.68

Total items: 7

Valor en Letras: Mil ochocientos cinco millones doscientos ochenta y un mil doscientos quince pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-24 por $ 1,805,281,215.00

Total Bruto	1,805,067,537.00
IVA 19%	47,998,287.00
IVA 0%	0.00
Copago / Anticipo	47,784,609.00
Total a Pagar	**1,805,281,215.00**

Observaciones: PERIODO:AGO 2025
IVA 19%EJECUCION OBRA$11.639.841
IVA 19%DISEÑO$36.259.233
IVA 19%ADMON 2.5% RECOBRO ACTA SOCIAL$99.213
AMORTIZACION ANTICIPO 3%: $47.784.609
OBSERVACIONES
#$24-02-00;991 DE 2021;kpacheco@invias.gov.co#$
FAVOR CONSIGNAR A
CONSORCIOVIASNACIONALESDELSURYORIENTE
NIT 901475034-7
BANCODAVIVIENDACUENTA CORRIENTENº 055-9699-98453
INTEGRANTESCONSORCIO
KMACONSTRUCCIONESSAS-PARTCIPACION90% 830094920-5
CICON SAS-PARTICIPACION5% 890403235-3
CONSTRUCTORAEMMA LTDA-PARTICIPACION5% 806014108-1

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077066573 aprobado en 20240813 prefijo CVNS desde el número 101 al 200 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 2e4bfbba903649dace2f1935817ba9468ba5005c90b890a79a4a58e3db0a728c1ea2233fd6d561a9227049c3d5863236

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141146550654

(415)7707212489984(8020) 000014114655065 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR EL CABRERO CR 2 41 612

42. Correo electrónico correspondencia@kma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 5 6 9 3 9 2 5 5	3 1 8 4 9 9 2 6 5 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 1 1 1 2 1	4 2 1 0	2 0 1 4 0 7 1 7		4 9 2 3	4 2 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1 3	1 4	1 8	1 9	2 6	4 1	4 2	4 8	5 2	5 5	5 9											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
19- Productor de bienes y/o servicios exen
26- Declaración individual precios de tran
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ROJAS MENDEZ HERNAN ALONSO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141177409219

(415)7707212489984(8020) 000014117740921 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CICON SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
CICON S.A / CONSORCIO VIAS DEL CABRERO	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR EL POZON TV 54 96 670 SEC DOÑA MANUELA

42. Correo electrónico avelezimptos@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 7 3 1 2 1 2 1	3 1 8 2 0 9 6 1 0 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 7 9 0 1 1 0	4 3 9 0	1 9 7 9 0 1 1 0		4 2 2 0	4 2 1 0		2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5	5 9														

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AMIN BAJAIRE MENZEL RAFAEL

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141177409219

(415)7707212489984(8020) **000014117740921 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	6	1
73. Fecha	1 9 7 9 0 1 1 0	2 0 1 4 0 3 2 5
74. Número de notaría	1	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 7 9 0 2 0 9	2 0 1 4 0 6 1 8
77. No. Matrícula mercantil	0 9 1 5 1 0 1 1 2	0 9 0 1 5 1 0 1 1 2
78. Departamento	1 3	1 3
79. Ciudad/Municipio	9	9

Vigencia

80. Desde	1 9 7 9 0 2 0 9
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141177409219

(415)7707212489984(8020) **000014117740921 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 0 3 2 5		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 0 7 6 3 0 4		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
AMIN	BAJAIRE	MENZEL	RAFAEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 7 3 1		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 1 9 6 1 9 7		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
AMIN	AVENDAÑO	CESAR	AUGUSTO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 7 3 1		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 7 1 5 8 4 5		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
ESPINOSA	BOWERS	JUAN	MANUEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141177409219

(415)7707212489984(8020) **000014117740921 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena	6

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 8 7 3 1 8 2	7	8 0 3 7 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
AGUAS	GAMARRA	WALTER	FRANCISCO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 9 0 4 0 3 6 3 9	5	ANAYA & ANAYA S.A.S.

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 4 2 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 1 6 1 3 7 9	1	1 0 5 5 3 2 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
DE LEON	BRAVO	JESUS	DAVID

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 9 0 4 0 3 6 3 9	5	ANAYA & ANAYA S.A.S.

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 4 2 2

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 4 3 0 3 5 1		1 3 4 9 4 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CATALAN	TORRES	LUIS	ALBERTO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 5 0 2 0 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 5 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141177409219

(415)7707212489984(8020) **000014117740921 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5		Impuestos de Cartagena 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Oficina 0 8	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento: CICON S.A

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: BRR POZON TV 54 96 670 SEC DOÑA MANUELA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 9 0 1 5 1 0 1 1 2	1 9 7 9 0 2 0 9
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 8 2 0 9 6 1 0 4	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

162. Nombre del establecimiento: CONSORCIO VIAS DEL CABRERO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: BRR EL POZON TV 54 96 670 SEC DOÑA MANUELA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 9 2 2 5 1 6 5 0 2	2 0 1 6 1 2 2 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 8 2 0 9 6 1 0 4	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCTORA EMMA LTDA.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
CL 25 24 A 16 ED TWINS BAY P 9

42. Correo electrónico financiera@cemma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 5 6 4 7 5 9 8 0	6 0 5 6 4 2 4 5 0 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 3 0 5 0 5	4 3 9 0	2 0 0 3 0 5 0 5					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DIAZ GONZALEZ ELAINE

985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	6 5 6	9 3 9
73. Fecha	2 0 0 3 0 5 0 5	2 0 1 0 0 5 1 1
74. Número de notaría	5	5
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 3 0 6 0 5	2 0 1 0 0 6 0 1
77. No. Matrícula mercantil	0 9 1 8 1 7 8 2 0 3	0 9 1 8 1 7 8 2 0 3
78. Departamento	1 3	1 3
79. Ciudad/Municipio	9	9

Vigencia

80. Desde	2 0 0 3 0 5 0 5
81. Hasta	2 1 0 0 0 5 0 5

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 1 2 3 1		-
2	1 0 6	2 0 2 5 0 1 1 3		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 7 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 0 6 0 1		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 0 8 2 1 1 1		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	EFRAIN	FERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 0 6 0 1		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 3 1 4 7 6 8 2		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DIAZ	BALLESTAS	MARGARITA	SOFIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 0 0 6 0 1		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 2 0 6 6 4		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	DIAZ	EFRAIN	FERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 0 0 6 0 1		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 4 7 4 3 0 7 9 0		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	DIAZ	SALOMON	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena 6	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 2 8 0 1 3 7 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	MARIA	MARGARITA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 0 3 0 5 0 5	2 0 1 0 0 6 0 1

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 5 5 5 5 9 4 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	MELISSA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 1 0 0 6 0 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 2 0 6 6 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	EFRAIN	FERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 1 0 0 6 0 1	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 4 7 4 3 0 7 9 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	SALOMON	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 1 0 0 6 0 1	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	3 3 1 4 7 6 8 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
DIAZ	BALLESTA	MARGARITA	SOFIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 0 6 0 1	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 3 1 0 9 4 7 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
YAMAL	BAJAIRE	FARID	TADEO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 0 6 0 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	9 0 8 2 1 1 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	EFRAIN	FERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 0 6 0 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Cartagena 6	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 1 3 8 2 0 2	0	7 3 7 4 6 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ARIAS	HERNANDEZ	ANGEL	DAMIAN

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 0 0 4 0 6

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 3 7 2 1 8	6	1 6 9 1 6 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ZAMBRANO	MARTINEZ	JESUS	MARIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 5 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8		Impuestos de Cartagena 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento: CONSTRUCTORA EMA LTDA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: CL 25 24 A 16 ED TWINS BAY P 9

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 9 1 8 1 7 8 3 0 2	2 0 0 3 0 6 0 5
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 5 6 4 7 5 9 8 0	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14867645953

(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR EL CABRERO CR 2 41 612

42. Correo electrónico licitaciones@kma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 3 0 0 0 1	5 6 9 3 9 2 5 5	3 1 2 4 4 7 8 0 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 2 0 9	4 2 9 0	2 0 2 1 0 2 0 9					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	4 8	5 2	5 5																					

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AMIN AVENDAÑO MENZEL RAFAEL

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14867645953

(415)7707212489984(8020) **000001486764595 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 2 0 9	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14867645953

(415)7707212489984(8020) **000001486764595 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 8 3 4 5 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	AVENDAÑO	MENZEL	RAFAEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 2 5 1 9 7 3 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
OJEDA	CARRIAZO	ANIBAL	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 0 7 6 3 0 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	MENZEL	RAFAEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 0 8 2 1 1 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	EFRAIN	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14867645953

(415)7707212489984(8020) **000001486764595 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT	8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	90	2 0 2 1 0 2 0 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT	8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CICON SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 1 0 2 0 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT	8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA EMMA LTDA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 1 0 2 0 9	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO