INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 17 / 10 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ PERIODO MES: sep-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 52 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 1,724,695,199

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	08/10/25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. WILSON PARRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	14/10/25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. RAUL FRANCO		Pendiente suscripción del Acta de Fijación de Ítems No Previstos N.° 6
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	17/10/25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. WILSON PARRA		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	17/10/25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. WILSON PARRA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	17/10/25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. JESÚS RINCÓN	Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	24/10/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. JESÚS RINCÓN	Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	24/10/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. JAIDER DEVIA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	24/10/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	KAROL ROCA PACHECO	Karol Roca Pacheco	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE **NIT.** 901.475.034-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL (LA), INGENIERA KAROL ROCA PACHECO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 1,713,904,318.00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: **MIL SETECIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 52 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** sep-25 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matricula No. 19202-65504 CAU
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matricula No. 19202-65504 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETÁ
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY
Matrícula No. 25202-147800 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 24/10/2025
(Suscribe según su competencia)

Firma: Karol Roca Pacheco
Nombre: ING. KAROL ROCA PACHECO
Matrícula No. 13202-115547
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 24-10-2025

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO No: 991 DE 2021

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	52	sep-25
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		_____	PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	RP 509925	RUBRO No.	C-2401-0600-132-51102D-2401023-02-1	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 291,990,797.00
No. COMPROMISO	RP 119125	RUBRO No.	C-2401-0600-132-51102D-2401008-02	RECURSO No.	16	VALOR AFECTADO	$ 693,568,761.00
No. COMPROMISO	RP 126725	RUBRO No.	C-2401-0600-135-51102D-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 728,344,760.00
						TOTAL ACTA	$ 1,713,904,318.00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:_____ (BID, USAID, CAF, Etc…)

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

JESUS EDUARDO RINCON SILVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 991 DE 2021 Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta No. **52** Valor basico **$ 1,724,695,199.00** Período: sep-25

Valor incluido el Iva: **$ 1,761,646,943.00**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	3001	*NEIVA - BALSILLAS*	$ 526,115,674.00	$ 5,341,613.00	$ 74,375,000.00	**$ 605,832,287.00**
2	3002	*BALSILLAS - MINA BLANCA*	$ 128,037,197.00	$ 14,764,093.00		**$ 142,801,290.00**
3	6504	*PUERTO RICO - MINA BLANCA*	$ 445,192,070.00	$ 64,115,795.00		**$ 509,307,865.00**
4	6503	*FLORENCIA - PUERTO RICO*	$ 503,705,501.00			**$ 503,705,501.00**
TOTALES			**$ 1,603,050,442.00**	**$ 84,221,501.00**	**$ 74,375,000.00**	**$ 1,761,646,943.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 - HUILA			**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
891180009-1	MUNICIPIO 1	NEIVA	$ 605,832,286.00	$ 589,287,624.00
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - HUILA			**$ 605,832,286.00**	**$ 589,287,624.00**
DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ			**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
800095785-2	MUNICIPIO 1	SAN VICENTE DEL CAGUAN	$ 186,828,356.00	$ 176,786,624.00
800095775-9	MUNICIPIO 2	PUERTO RICO	$ 465,280,805.00	$ 458,569,674.00
800095770-9	MUNICIPIO 3	EL DONCELLO	$ -	$ -
800095763-0	MUNICIPIO 4	EL PAUJIL	$ 86,833,741.00	$ 86,203,790.00
800095770-2	MUNICIPIO 5	MONTAÑITA	$ 416,871,755.00	$ 413,847,487.00
800095728-2	MUNICIPIO 6	FLORENCIA	$ -	$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ			**$ 1,155,814,657.00**	**$ 1,135,407,575.00**
TOTAL			**$ 1,761,646,943.00**	**$ 1,724,695,199.00**

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	DE	7

FECHA 5 10 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 52 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,724,695,199.00 **MES** sep-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **399,567,436,436.00** VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **13,485,528,230.00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **413,052,964,666.00**

No. DE ORDEN	GPP	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. __10__		Última Acta de fecha JULIO2025		OBRA EJECUTADA			
														PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES																	
1	E	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	3,724.00	$ 113,387.00	$ 422,253,188.00	-	$ -		$ -		$ -		$ -
1,1	E	1-11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	$ 113,387.00	$ -	2,979.00	$ 337,779,873.00	5.48	$ 621,361.00	1,829.21	$ 207,408,315.00		
1,2	E	1-11701	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	$ 113,387.00	$ -	559.00	$ 63,383,333.00		$ -		$ -		
1,3	E	1-14101	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	$ 113,387.00	$ -	186.00	$ 21,089,982.00		$ -		$ -		
2	E	1	201-13		Remoción de alcantarillas	m	5,644.00	$ 69,636.00	$ 393,025,584.00	-	$ -		$ -		$ -		
2,1	E	1-11601	201-13		Remoción de alcantarillas	m	-	$ 69,636.00	$ -	4,515.00	$ 314,406,540.00	5.00	$ 348,180.00	310.45	$ 21,618,496.00		
2,2	E	1-11701	201-13		Remoción de alcantarillas	m	-	$ 69,636.00	$ -	1,129.00	$ 78,619,044.00		$ -		$ -		
3	E	1	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	220,599.00	$ 4,475.00	$ 987,180,525.00	-	$ -		$ -		$ -		
3,1	E	1-11601	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	-	$ 4,475.00	$ -	130,000.00	$ 581,750,000.00		$ -	1,120.00	$ 5,012,000.00		
3,2	E	1-11701	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	-	$ 4,475.00	$ -	30,000.00	$ 134,250,000.00		$ -		$ -		
4	E	1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1,139,426.00	$ 10,216.00	$ 11,640,376,016.00	1,960.51	$ 20,028,570.00		$ -	1,960.51	$ 20,028,570.00		
4,1	E	1-11601	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10,216.00	$ -	454,197.00	$ 4,640,076,552.00	1,273.26	$ 13,007,624.00	99,697.66	$ 1,018,511,323.00		
4,2	E	1-11701	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10,216.00	$ -	113,549.00	$ 1,160,016,584.00		$ -		$ -		
4,3	E	1-14101	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10,216.00	$ -	113,549.00	$ 1,160,016,584.00		$ -		$ -		
4,4	E	1-11606	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10,216.00	$ -	75,700.49	$ 773,356,206.00		$ -		$ -		
5	E	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	74,655.00	$ 60,376.00	$ 4,507,370,280.00	-	$ -		$ -		$ -		
5,1	E	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60,376.00	$ -	36,394.00	$ 2,197,324,144.00		$ -	19,549.34	$ 1,180,311,123.00		
5,2	E	1-11701	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60,376.00	$ -	9,099.00	$ 549,361,224.00		$ -		$ -		
5,3	E	1-14101	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60,376.00	$ -	9,099.00	$ 549,361,224.00		$ -		$ -		
5,4	E	1-11606	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60,376.00	$ -	6,065.00	$ 366,180,440.00		$ -		$ -		
6	E	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	126,989.00	$ 9,747.00	$ 1,237,761,783.00	18,070.68	$ 176,134,918.00		$ -	18,070.68	$ 176,134,918.00		
6,1	E	1-11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	-	$ 9,747.00	$ -	247,739.32	$ 2,414,715,152.00		$ -	249,835.59	$ 2,435,147,457.00		
7	E	1	220-1		Terraplenes	m3	680,805.00	$ 12,594.00	$ 8,574,058,170.00	-	$ -		$ -		$ -		
7,1	E	1-11601	220-1		Terraplenes	m3	-	$ 12,594.00	$ -	160,000.00	$ 2,015,040,000.00		$ -		$ -		
7,2	E	1-11701	220-1		Terraplenes	m3	-	$ 12,594.00	$ -	40,000.00	$ 503,760,000.00		$ -		$ -		
8	E	1		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	550,000.00	$ 10,300.00	$ 5,665,000,000.00	-	$ -		$ -		$ -		
8,1	E	1-11601		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	-	$ 10,300.00	$ -	300,000.00	$ 3,090,000,000.00		$ -		$ -		
9	E	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	467,519.00	$ 7,521.00	$ 3,516,210,399.00	-	$ -		$ -		$ -		
9,1	E	1-11601	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	$ 7,521.00	$ -	240,000.00	$ 1,805,040,000.00	59.84	$ 450,057.00	8,248.30	$ 62,035,464.00		
9,2	E	1-11701	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	$ 7,521.00	$ -	60,001.00	$ 451,267,521.00		$ -		$ -		
10	E	1	234-13		Conformación de taludes existentes	m2	261,070.00	$ 1,332.00	$ 347,745,240.00	-	$ -		$ -		$ -		
10,1	E	1-11606	234-13		Conformación de taludes existentes	m2	-	$ 1,332.00	$ -	261,070.00	$ 347,745,240.00		$ -		$ -		
Subtotal									**$ 37,290,981,185.00**		**$ 23,750,703,131.00**		**$ 14,427,222.00**		**$ 5,126,207,666.00**		
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																	
11	S	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	1,100,000.00	$ 927.00	$ 1,019,700,000.00	401,211.66	$ 371,923,209.00		$ -	401,211.66	$ 371,923,209.00		
11,1	S	2-11602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	-	$ 927.00	$ -	959,031.00	$ 889,021,737.00		$ -	626,041.18	$ 580,340,174.00		
11,2	S	2-11702	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	-	$ 927.00	$ -	139,757.34	$ 129,555,054.00		$ -	1,750.50	$ 1,622,714.00		
12	S	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	164,000.00	$ 145,000.00	$ 23,780,000,000.00	1,504.26	$ 218,117,700.00		$ -	1,504.26	$ 218,117,700.00		
12,1	S	2-11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	$ 145,000.00	$ -	145,236.00	$ 21,059,220,000.00	539.22	$ 78,186,900.00	78,368.62	$ 11,363,449,610.00		
12,2	S	2-11702	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	$ 145,000.00	$ -	36,308.74	$ 5,264,767,300.00		$ -	115.90	$ 16,805,500.00		
13	S	2	320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	12,300.00	$ 180,245.00	$ 2,217,013,500.00	-	$ -		$ -		$ -		
13,1	S	2-11602	320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 180,245.00	$ -	9,840.00	$ 1,773,610,800.00		$ -	647.73	$ 116,750,094.00		
13,2	S	2-11702	320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 180,245.00	$ -	2,460.00	$ 443,402,700.00		$ -	142.80	$ 25,738,986.00		
14	B	2	330-13		Base granular clase A	m3	186,000.00	$ 155,000.00	$ 28,830,000,000.00	-	$ -		$ -		$ -		
14,1	B	2-11602	330-13		Base granular clase A	m3	-	$ 155,000.00	$ -	155,100.00	$ 24,040,500,000.00	1,080.70	$ 167,508,500.00	46,445.38	$ 7,199,033,900.00		
14,2	B	2-11702	330-13		Base granular clase A	m3	-	$ 155,000.00	$ -	38,775.00	$ 6,010,125,000.00		$ -		$ -		
15	B	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	7,140.00	$ 190,385.00	$ 1,359,348,900.00	-	$ -		$ -		$ -		
15,1	B	2-11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 190,385.00	$ -	5,712.00	$ 1,087,479,120.00		$ -	15.30	$ 2,912,891.00		
15,2	B	2-11702	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 190,385.00	$ -	1,428.00	$ 271,869,780.00		$ -		$ -		
Subtotal									**$ 57,206,062,400.00**		**$ 61,559,592,400.00**		**$ 245,695,400.00**		**$ 19,896,694,778.00**		
PAVIMENTOS ASFALTICOS																	
16	P	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	1,100,000.00	$ 1,849.00	$ 2,033,900,000.00	-	$ -		$ -		$ -		
16,1	P	8-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1,849.00	$ -	911,324.00	$ 1,685,038,076.00		$ -	312,438.74	$ 577,699,239.00		
16,2	P	8-11703	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1,849.00	$ -	170,873.00	$ 315,944,177.00		$ -		$ -		
16,3	P	8-14104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1,849.00	$ -	56,958.00	$ 105,315,342.00		$ -		$ -		
17	P	8		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	99,000.00	$ 775,000.00	$ 76,725,000,000.00	-	$ -		$ -		$ -		
17,1	P	8-11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 775,000.00	$ -	45,279.20	$ 35,091,382,558.00		$ -		$ -		
17,2	P	8-11703		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 775,000.00	$ -	12,000.00	$ 9,300,000,000.00		$ -		$ -		
17,3	P	8-14104		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 775,000.00	$ -	4,000.00	$ 3,100,000,000.00		$ -		$ -		
18	P	8		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	86,028.00	$ 775,000.00	$ 66,671,700,000.00	-	$ -		$ -		$ -		
18,1	P	8-11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 775,000.00	$ -	68,885.00	$ 53,385,875,000.00	277.65	$ 215,178,750	20,366.56	$ 15,784,084,395.00		
18,2	P	8-11703		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 775,000.00	$ -	12,916.00	$ 10,009,900,000.00		$ -		$ -		
18,3	P	8-14104		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 775,000.00	$ -	4,305.00	$ 3,336,375,000.00		$ -		$ -		
19	P	8		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	3,808.00	$ 856,527.00	$ 3,261,654,816.00	-	$ -		$ -		$ -		
19,1	P	8-11603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	-	$ 856,527.00	$ -	3,046.00	$ 2,608,981,242.00		$ -	22.77	$ 19,503,120.00		
19,2	P	8-11703		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	-	$ 856,527.00	$ -	762.00	$ 652,673,574.00		$ -		$ -		
20	P	8		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	4,284.00	$ 72,822.00	$ 311,969,448.00	-	$ -		$ -		$ -		
20,1	P	8-11603		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	-	$ 72,822.00	$ -	3,427.00	$ 249,560,994.00		$ -		$ -		
20,2	P	8-11703		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	-	$ 72,822.00	$ -	857.00	$ 62,408,454.00		$ -		$ -		
Subtotal									**$ 149,004,224,264.00**		**$ 119,903,454,417.00**		**$ 215,178,750.00**		**$ 16,381,286,754.00**		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA		DE 7

FECHA 5 10 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 52 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,724,695,199.00 **MES** sep-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 399,567,436,436.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 13,485,528,230.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 413,052,964,666.00**

ESTRUCTURAS Y DRENAJES																
21	OA	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	7,975.00	$ 32,667.00	$ 260,519,325.00	-	$ -		$ -		$	-
21,1	OA	6-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,667.00	$ -	39,460.00	$ 1,289,039,820.00	241.21	$ 7,879,607.00	31,012.62	$	1,013,089,273.00
21,2	OA	6-11705	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,667.00	$ -	6,836.00	$ 223,311,612.00		$ -		$	-
21,3	OA	6-14102	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,667.00	$ -	2,279.00	$ 74,448,093.00		$ -		$	-
22	OA	6	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	23,156.00	$ 81,882.00	$ 1,896,059,592.00	-	$ -		$ -		$	-
22,1	OA	6-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 81,882.00	$ -	18,525.00	$ 1,516,864,050.00	19.20	$ 1,572,134.00	115.58	$	9,463,922.00
22,2	OA	6-11705	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 81,882.00	$ -	3,473.00	$ 284,376,186.00		$ -		$	-
22,3	OA	6-14102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 81,882.00	$ -	1,158.00	$ 94,819,356.00		$ -		$	-
23	OA	6	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	36,173.00	$ 93,098.00	$ 3,367,633,954.00	-	$ -		$ -		$	-
23,1	OA	6-11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 93,098.00	$ -	20,000.00	$ 1,861,960,000.00		$ -	272.30	$	25,350,585.00
23,2	OA	6-11705	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 93,098.00	$ -	5,000.00	$ 465,490,000.00		$ -	43.78	$	4,075,830.00
23,3	OA	6-14103	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 93,098.00	$ -	1,500.00	$ 139,647,000.00		$ -		$	-
24	OA	6	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	38,609.00	$ 176,922.00	$ 6,830,781,498.00	-	$ -		$ -		$	-
24,1	OA	6-11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 176,922.00	$ -	30,887.00	$ 5,464,589,814.00		$ -	2,979.63	$	527,161,476.00
24,2	OA	6-11705	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 176,922.00	$ -	5,791.00	$ 1,024,555,302.00		$ -	511.54	$	90,502,680.00
24,3	OA	6-14103	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 176,922.00	$ -	1,931.00	$ 341,636,382.00		$ -		$	-
25	OA	6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	326.00	$ 151,702.00	$ 49,454,852.00	-	$ -		$ -		$	-
25,1	OA	6-11604	610-13		Rellenos con gravilla	m3	-	$ 151,702.00	$ -	661.00	$ 100,275,022.00		$ -	165.16	$	25,055,102.00
25,2	OA	6-11705	610-13		Rellenos con gravilla	m3	-	$ 151,702.00	$ -	124.00	$ 18,811,048.00		$ -		$	-
25,3	OA	6-14103	610-13		Rellenos con gravilla	m3	-	$ 151,702.00	$ -	41.00	$ 6,219,782.00		$ -		$	-
26	OA	6		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1,227.00	$ 2,286,822.00	$ 2,805,930,594.00	-	$ -		$ -		$	-
26,1	OA	6-11604		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	-	$ 2,286,822.00	$ -	556.00	$ 1,271,473,032.00		$ -	542.00	$	1,239,457,524.00
26,2	OA	6-14101		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	-	$ 2,286,822.00	$ -	371.00	$ 848,410,962.00		$ -		$	-
27	OA	6	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	4,271.00	$ 1,232,450.00	$ 5,263,793,950.00	-	$ -		$ -		$	-
27,1	OA	6-14103	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	-	$ 1,232,450.00	$ -	2,602.00	$ 3,206,834,900.00		$ -	141.89	$	174,872,331.00
28	OA	6	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	8,778.00	$ 996,330.00	$ 8,745,784,740.00	-	$ -		$ -		$	-
28,1	OA	6-11604	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	$ 996,330.00	$ -	3,822.00	$ 3,807,973,260.00	35.94	$ 35,808,100.00	1,822.75	$	1,816,064,012.00
28,2	OA	6-11705	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	$ 996,330.00	$ -	717.00	$ 714,368,610.00		$ -		$	-
28,3	OA	6-14102	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	$ 996,330.00	$ -	239.00	$ 238,122,870.00		$ -		$	-
29	OA	6		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	2,703.00	$ 1,086,707.00	$ 2,937,369,021.00	-	$ -		$ -		$	-
29,1	OA	6-14104		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	-	$ 1,086,707.00	$ -	1,703.00	$ 1,850,662,021.00		$ -		$	-
30	OA	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	13,965.00	$ 687,013.00	$ 9,594,136,545.00	-	$ -		$ -		$	-
30,1	OA	6-11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 687,013.00	$ -	10,000.00	$ 6,870,130,000.00		$ -	152.39	$	104,693,911.00
30,2	OA	6-11705	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 687,013.00	$ -	1,900.00	$ 1,305,324,700.00		$ -		$	-
30,3	OA	6-14103	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 687,013.00	$ -	698.00	$ 479,535,074.00		$ -		$	-
31	OA	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	3,444.00	$ 473,683.00	$ 1,631,364,252.00	-	$ -		$ -		$	-
31,1	OA	6-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 473,683.00	$ -	2,755.00	$ 1,304,996,665.00	19.06	$ 9,028,398.00	779.24	$	369,112,876.00
31,2	OA	6-11705	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 473,683.00	$ -	517.00	$ 244,894,111.00		$ -		$	-
31,3	OA	6-14102	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 473,683.00	$ -	172.00	$ 81,473,476.00		$ -		$	-
32	OA	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	6,348.00	$ 439,711.00	$ 2,791,285,428.00	-	$ -		$ -		$	-
32,1	OA	6-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	$ 439,711.00	$ -	4,500.00	$ 1,978,699,500.00	16.96	$ 7,457,499.00	654.73	$	287,891,983.00
32,2	OA	6-11705	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	$ 439,711.00	$ -	900.00	$ 395,739,900.00		$ -		$	-
32,3	OA	6-14102	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	$ 439,711.00	$ -	300.00	$ 131,913,300.00		$ -		$	-
33	OA	4		632.1P	Baranda Metalica	m	1,319.00	$ 544,754.00	$ 718,530,526.00	-	$ -		$ -		$	-
33,1	OA	4-14104		632.1P	Baranda Metalica	m	-	$ 544,754.00	$ -	1,319.00	$ 718,530,526.00		$ -		$	-
34	OA	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1,759,885.00	$ 5,378.00	$ 9,464,661,530.00	-	$ -		$ -		$	-
34,1	OA	4-11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,378.00	$ -	1,055,931.00	$ 5,678,796,918.00	7,382.17	$ 39,701,310.00	339,613.53	$	1,826,441,586.00
34,2	OA	4-11705	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,378.00	$ -	351,977.00	$ 1,892,932,306.00		$ -		$	-
34,3	OA	4-14101	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,378.00	$ -	87,994.00	$ 473,231,732.00		$ -		$	-
34,4	OA	4-14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,378.00	$ -	87,994.00	$ 473,231,732.00		$ -		$	-
34,5	OA	4-14104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,378.00	$ -	87,995.00	$ 473,237,110.00		$ -		$	-
34,6	OA	4-11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,378.00	$ -	87,994.00	$ 473,231,732.00		$ -	41,534.68	$	223,373,509.00
35	OA	4	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	111,740.00	$ 2,237.00	$ 249,962,380.00	-	$ -		$ -		$	-
35,1	OA	4-14103	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	-	$ 2,237.00	$ -	111,740.00	$ 249,962,380.00		$ -		$	-
36	OA	6		642.2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	85.00	$ 1,583,123.00	$ 134,565,455.00	-	$ -		$ -		$	-
36,1	OA	6-14104		642.2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	-	$ 1,583,123.00	$ -	85.00	$ 134,565,455.00		$ -		$	-
37	OA	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	287.00	$ 617,637.00	$ 177,261,819.00	-	$ -		$ -		$	-
37,1	OA	6-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	-	$ 617,637.00	$ -	2,630.00	$ 1,624,385,310.00	33.00	$ 20,382,021.00	828.90	$	511,959,309.00
37,2	OA	6-11705	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	-	$ 617,637.00	$ -	657.00	$ 405,787,509.00		$ -		$	-
38	OA	6		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	680.00	$ 758,317.00	$ 515,655,560.00	-	$ -		$ -		$	-
38,1	OA	6-11604		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	$ 758,317.00	$ -	544.00	$ 412,524,448.00		$ -		$	-
38,2	OA	6-11705		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	$ 758,317.00	$ -	136.00	$ 103,131,112.00		$ -		$	-
39	OA	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	9,600.00	$ 673,653.00	$ 6,467,068,800.00	-	$ -		$ -		$	-
39,1	OA	6-11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	-	$ 673,653.00	$ -	6,000.00	$ 4,041,918,000.00		$ -	3,907.22	$	2,632,110,475.00
39,2	OA	6-11705	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	-	$ 673,653.00	$ -	1,500.00	$ 1,010,479,500.00		$ -	13.58	$	9,148,208.00
40	OA	8	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	58,800.00	$ 7,720.00	$ 453,936,000.00	-	$ -		$ -		$	-
40,1	OA	8-11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	$ 7,720.00	$ -	47,040.00	$ 363,148,800.00		$ -	47,040.00	$	363,148,800.00
40,2	OA	8-11705	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	$ 7,720.00	$ -	8,820.00	$ 68,090,400.00		$ -	8,820.00	$	68,090,400.00
40,3	OA	8-14105	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	$ 7,720.00	$ -	16,792.00	$ 129,634,240.00	2,280.79	$ 17,607,699.00	16,550.51	$	127,769,937.00
41	OA	6	673-13		Material granular drenante	m3	8,032.00	$ 136,094.00	$ 1,093,107,008.00	-	$ -		$ -		$	-
41,1	OA	6-11604	673-13		Material granular drenante	m3	-	$ 136,094.00	$ -	16,426.00	$ 2,235,480,044.00	262.26	$ 35,692,012.00	12,014.87	$	1,635,152,235.00
41,2	OA	6-11705	673-13		Material granular drenante	m3	-	$ 136,094.00	$ -	1,205.00	$ 163,993,270.00		$ -		$	-
41,3	OA	6-14105	673-13		Material granular drenante	m3	-	$ 136,094.00	$ -	401.00	$ 54,573,694.00		$ -		$	-
42	OA	6	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	11,112.00	$ 237,444.00	$ 2,638,477,728.00	-	$ -		$ -		$	-
42,1	OA	6-11604	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	$ 237,444.00	$ -	8,890.00	$ 2,110,877,160.00		$ -	1,246.50	$	295,973,946.00
42,2	OA	6-11705	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	$ 237,444.00	$ -	1,667.00	$ 395,819,148.00		$ -		$	-

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 52 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,724,695,199.00 **MES** sep-25

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **399,567,436,436.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **13,485,528,230.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **413,052,964,666.00**

42,3	OA	6-14105	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	$ 237,444.00	$ -	555.00	$ 131,781,420.00		$ -		$ -
Subtotal							**-**		**$ 68,087,340,557.00**		**$ 61,455,939,794.00**		**$ 175,128,780.00**		**$ 13,379,959,910.00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD															
43	SCT	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	220,000.00	$ 1,794.00	$ 394,680,000.00	-	$ -		$ -		$ -
43,1	SCT	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1,794.00	$ -	526,000.00	$ 943,644,000.00		$ -	166,458.91	$ 298,627,285.00
43,2	SCT	8-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1,794.00	$ -	83,000.00	$ 148,902,000.00		$ -	33,000.00	$ 59,202,000.00
43,3	SCT	8-14104	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1,794.00	$ -	13,000.00	$ 23,322,000.00		$ -	464.00	$ 832,416.00
44	SCT	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	110,000.00	$ 22,076.00	$ 2,428,360,000.00	-	$ -		$ -		$ -
44,1	SCT	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	$ 22,076.00	$ -	80,000.00	$ 1,766,080,000.00		$ -	482.41	$ 10,649,683.00
44,2	SCT	8-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	$ 22,076.00	$ -	16,500.00	$ 364,254,000.00		$ -		$ -
44,3	SCT	8-14104	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	$ 22,076.00	$ -	5,500.00	$ 121,418,000.00		$ -		$ -
45	SCT	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	375.00	$ 396,630.00	$ 148,736,250.00	-	$ -		$ -		$ -
45,1	SCT	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 396,630.00	$ -	400.00	$ 158,652,000.00		$ -	6.00	$ 2,379,780.00
45,2	SCT	8-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 396,630.00	$ -	90.00	$ 35,696,700.00		$ -		$ -
46	SCT	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	222.00	$ 503,621.00	$ 111,803,862.00	-	$ -		$ -		$ -
46,1	SCT	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 503,621.00	$ -	178.00	$ 89,644,538.00		$ -		$ -
46,2	SCT	8-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 503,621.00	$ -	44.00	$ 22,159,324.00		$ -		$ -
47	SCT	4	720-13		Poste de referencia	u	3,500.00	$ 253,536.00	$ 887,376,000.00	-	$ -		$ -		$ -
47,1	SCT	4-11607	720-13		Poste de referencia	u	-	$ 253,536.00	$ -	2,300.00	$ 583,132,800.00		$ -		$ -
47,2	SCT	4-11710	720-13		Poste de referencia	u	-	$ 253,536.00	$ -	700.00	$ 177,475,200.00		$ -		$ -
48	SCT	4	730-13		Defensa metalica	m	8,000.00	$ 230,532.00	$ 1,844,256,000.00	-	$ -		$ -		$ -
48,1	SCT	4-11607	730-13		Defensa metalica	m	-	$ 230,532.00	$ -	6,400.00	$ 1,475,404,800.00		$ -	748.96	$ 172,659,247.00
48,2	SCT	4-11710	730-13		Defensa metalica	m	-	$ 230,532.00	$ -	1,600.00	$ 368,851,200.00		$ -		$ -
Subtotal									**$ 5,815,212,112.00**		**$ 6,278,636,562.00**		**$ -**		**$ 544,350,411.00**
OBRAS VARIAS															
49	OV	6	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	97,500.00	$ 17,838.00	$ 1,739,205,000.00	-	$ -		$ -		$ -
49,1	OV	6-11605	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	-	$ 17,838.00	$ -	97,500.00	$ 1,739,205,000.00		$ -	1,338.17	$ 23,870,276.00
50	OV	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	27,500.00	$ 18,835.00	$ 517,962,500.00	-	$ -		$ -		$ -
50,1	OV	6-11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	-	$ 18,835.00	$ -	27,500.00	$ 517,962,500.00		$ -	19,666.11	$ 370,411,182.00
Subtotal									**$ 2,257,167,500.00**		**$ 2,257,167,500.00**		**$ -**		**$ 394,281,458.00**
TRANSPORTES															
51	T	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	1,183,729.00	$ 1,057.00	$ 1,251,201,553.00	-	$ -		$ -		$ -
51,1	T	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	-	$ 1,057.00	$ -	843,195.905	$ 891,258,071.00		$ -	16,461.41	$ 17,399,710.00
51,2	T	3-14102	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	-	$ 1,057.00	$ -	210,799.00	$ 222,814,543.00		$ -		$ -
52	T	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	11,837,290.00	$ 1,000.00	$ 11,837,290,000.00	27,496.20	$ 27,496,200		$ -	27,496.20	$ 27,496,200.00
52,1	T	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1,000.00	$ -	7,426,510.54	$ 7,426,510,540.00	9,210.83	$ 9,210,830.00	454,271.05	$ 454,271,047.00
52,2	T	3-14102	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1,000.00	$ -	1,857,838.23	$ 1,857,838,230.00		$ -	8,778.47	$ 8,778,470.00
53	T	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1,650,857.00	$ 1,175.00	$ 1,939,756,975.00	112,459.00	$ 132,139,325.00		$ -	112,458.30	$ 132,138,503.00
53,1	T	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	-	$ 1,175.00	$ -	1,657,174.98	$ 1,947,180,605.00	108,177.30	$ 127,108,328.00	1,163,823.29	$ 1,367,492,366.00
Subtotal									**$ 15,028,248,528.00**		**$ 12,505,237,514.00**		**$ 136,319,158.00**		**$ 2,007,576,296.00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	7

FECHA 5 10 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 52 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,724,695,199.00 **MES** sep-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **399,567,436,436.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **13,485,528,230.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **413,052,964,666.00**

ITEMS NO PREVISTOS																
54	NP	3		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		$ 1,175.00		-	$ -		$ -		$ -
54,1	NP	3-11608		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		$ 1,175.00		1,939,934.00	$ 2,279,422,450.00	72,923.69	$ 85,685,336.00	1,239,472.39	$ 1,456,380,058.00
55	NP	8		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		$ 522,909.00		-	$ -		$ -		$ -
55,1	NP	8-11603		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		$ 522,909.00		11,120.00	$ 5,814,748,080.00	407.63	$ 213,153,396.00	5,134.92	$ 2,685,095,882.00
55,2	NP	8-11703		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		$ 522,909.00		5,486.00	$ 2,868,678,774.00		$ -	833.72	$ 435,959,691.00
56	NP	1		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		$ 118,425.00		-	$ -		$ -		$ -
56,1	NP	1-11601		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		$ 118,425.00		42,000.00	$ 4,973,850,000.00	235.20	$ 27,853,560.00	13,306.15	$ 1,575,780,814.00
56,2	NP	1-11701		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		$ 118,425.00		10,500.00	$ 1,243,462,500.00		$ -		$ -
57	NP	2		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		$ 78,905.00		-	$ -		$ -		$ -
57,1	NP	2-11602		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		$ 78,905.00		42,000.00	$ 3,314,010,000.00	576.61	$ 45,497,412.00	13,011.22	$ 1,026,649,928.00
57,2	NP	2-11702		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		$ 78,905.00		10,500.00	$ 828,502,500.00		$ -		$ -
58	NP	2		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		$ 99,544.00		-	$ -		$ -		$ -
58,1	NP	2-11602		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		$ 99,544.00		4,200.00	$ 418,084,800.00		$ -	4,151.67	$ 413,273,838.00
58,2	NP	2-11702		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		$ 99,544.00		8,050.00	$ 801,329,200.00	648.84	$ 64,588,129.00	6,228.98	$ 620,057,585.00
59	NP	1		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		$ 11,303.00		-	$ -		$ -		$ -
59,1	NP	1-11601		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		$ 11,303.00		300,800.00	$ 3,399,942,400.00	5,120.00	$ 57,871,360.00	83,430.29	$ 943,012,568.00
59,2	NP	1-11701		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		$ 11,303.00		107,260.00	$ 1,212,359,780.00		$ -	1,905.76	$ 21,540,760.00
60	NP	1		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		$ 150,333.00		-	$ -		$ -		$ -
60,1	NP	1-11601		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		$ 150,333.00		4,864.00	$ 731,219,712.00		$ -	21.08	$ 3,169,020.00
60,2	NP	1-11701		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		$ 150,333.00		1,216.00	$ 182,804,928.00		$ -		$ -
61	NP	8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		$ 17,917.00		-	$ -		$ -		$ -
61,1	NP	8-11603		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		$ 17,917.00		85,000.00	$ 1,522,945,000.00		$ -		$ -
61,2	NP	8-11703		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		$ 17,917.00		20,000.00	$ 358,340,000.00		$ -		$ -
62	NP	8		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		$ 20,929.00		-	$ -		$ -		$ -
62,1	NP	8-11602		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		$ 20,929.00		170,000.00	$ 3,557,930,000.00		$ -		$ -
62,2	NP	8-11702		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		$ 20,929.00		46,000.00	$ 962,734,000.00		$ -		$ -
63	NP	6		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91,810.00		-	$ -		$ -		$ -
63,1	NP	6-11604		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91,810.00		1,152.00	$ 105,765,120.00	10.40	$ 954,824.00	624.85	$ 57,367,479.00
63,2	NP	6-11705		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91,810.00		216.00	$ 19,830,960.00		$ -		$ -
63,3	NP	6-14105		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91,810.00		72.00	$ 6,610,320.00		$ -		$ -
64	NP	2		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3		$ 218,221.00		-	$ -		$ -		$ -
64,1	NP	2-11602		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3		$ 218,221.00		17,219.00	$ 3,757,547,399.00	1,146.68	$ 250,229,656.00	3,107.05	$ 678,023,558.00
65	NP	8		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2		$ 43,721.00		-	$ -		$ -		$ -
65,1	NP	8-11603		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2		$ 43,721.00		7,440.00	$ 325,284,240.00		$ -	6,672.07	$ 291,709,572.00
66	NP	8		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 79,973.00		-	$ -		$ -		$ -
66,1	NP	8-11603		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 79,973.00		268.00	$ 21,432,764.00		$ -	124.05	$ 9,920,651.00
67	NP	8		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m		$ 46,553.00		-	$ -		$ -		$ -
67,1	NP	8-11603		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m		$ 46,553.00		2,073.00	$ 96,504,369.00		$ -	247.44	$ 11,519,074.00
68	NP	8		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 122,472.00		-	$ -		$ -		$ -
68,1	NP	8-11604		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 122,472.00		181.00	$ 22,167,432.00		$ -	150.60	$ 18,444,283.00
69	NP	8		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un		$ 33,343.00		-	$ -		$ -		$ -
69,1	NP	8-11603		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un		$ 33,343.00		1,166.00	$ 38,877,938.00		$ -	1,085.00	$ 36,177,155.00
70	NP	8		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2		$ 42,208.00		-	$ -		$ -		$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE 7

FECHA: 5 / 10 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 52 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,724,695,199.00 **MES** sep-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **399,567,436,436.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **13,485,528,230.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **413,052,964,666.00**

70,1	NP	8-11606		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2		$	42,208.00		12,590.00	$	531,398,720.00		$ -	517.79	$ 21,854,880.00
71	NP	6		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m		$	34,210.00		-	$	-		$ -		$ -
71,1	NP	6-11604		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m		$	34,210.00		47,000.00	$	1,607,870,000.00	415.20	$ 14,203,992.00	18,750.39	$ 641,450,842.00
72	NP	4		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$	4,808,941.00		-	$	-		$ -		$ -
72,1	NP	4-11606		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$	4,808,941.00		313.87	$	1,509,382,312.00		$ -	17.38	$ 83,579,395.00
73	NP	6		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$	4,719,466.00		-	$	-		$ -		$ -
73,1	NP	6-11604		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$	4,719,466.00		45.00	$	212,375,970.00		$ -		$ -
74	NP	6		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3		$	1,104,266.00		-	$	-		$ -		$ -
74,1	NP	6-11604		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3		$	1,104,266.00		80.75	$	89,169,480.00		$ -	19.55	$ 21,588,400.00
75	NP	6		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m		$	344,857.00		-	$	-		$ -		$ -
75,1	NP	6-11604		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m		$	344,857.00		3,070.00	$	1,058,710,990.00		$ -	1,570.00	$ 541,425,490.00
76	NP	6		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m		$	5,166,106.00		-	$	-		$ -		$ -
76,1	NP	6-11604		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m		$	5,166,106.00		39.00	$	201,478,134.00		$ -		$ -
77	NP	4		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m		$	2,869,478.00		-	$	-		$ -		$ -
77,1	NP	4-11606		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m		$	2,869,478.00		78.00	$	223,819,284.00		$ -		$ -
78	NP	6		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3		$	1,596,514.00		-	$	-		$ -		$ -
78,1	NP	6-11604		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3		$	1,596,514.00		110.00	$	175,616,540.00		$ -	33.54	$ 53,541,380.00
79	NP	6		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$	129,077.00		-	$	-		$ -		$ -
79,1	NP	6-11604		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$	129,077.00		150.00	$	19,361,550.00		$ -	130.74	$ 16,875,527.00
80	NP	6		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$	192,063.00		-	$	-		$ -		$ -
80,1	NP	6-11604		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$	192,063.00		30.00	$	5,761,890.00		$ -		$ -
81	NP	8		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2		$	77,947.00		-	$	-		$ -		$ -
81,1	NP	8-11603		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2		$	77,947.00		350.00	$	27,281,450.00		$ -	232.47	$ 18,120,339.00
82	NP	8		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$	11,267.00		-	$	-		$ -		$ -
82,1	NP	8-11607		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$	11,267.00		12,500.00	$	140,837,500.00		$ -		$ -
82,2	NP	8-11710		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$	11,267.00		1,250.00	$	14,083,750.00		$ -		$ -
82,3	NP	8-14104		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$	11,267.00		1,250.00	$	14,083,750.00		$ -		$ -
83	NP	8		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2		$	41,960.00		-	$	-		$ -		$ -
83,1	NP	8-11606		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2		$	41,960.00		8,625.35	$	361,919,686.00		$ -	7,299.47	$ 306,285,761.00
84	NP	6		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m		$	491,499.00		-	$	-		$ -		$ -
84,1	NP	6-11606		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m		$	491,499.00		5,695.00	$	2,799,086,805.00		$ -	5,340.00	$ 2,624,604,660.00
85	NP	6		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2		$	113,342.00		-	$	-		$ -		$ -
85,1	NP	6-11606		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2		$	113,342.00		1,650.00	$	187,014,300.00		$ -		$ -
86	NP	6		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2		$	18,784.00		-	$	-		$ -		$ -
86,1	NP	6-11606		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2		$	18,784.00		1,650.00	$	30,993,600.00		$ -		$ -
87	NP	6		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2		$	43,129.00		-	$	-		$ -		$ -
87,1	NP	6-11604		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2		$	43,129.00		2,742.66	$	118,288,097.00		$ -	1,768.05	$ 76,254,228.00
88	NP	6		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m		$	8,420.00		-	$	-		$ -		$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	7

FECHA 5 10 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 52 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,724,695,199.00 **MES** sep-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la susoensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **399,567,436,436.00** VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **13,485,528,230.00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **413,052,964,666.00**

88,1	NP	6-11603		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m		$	8,420.00		14,534.00	$	122,376,280.00		$ -	7,196.09	$ 60,591,078.00
89	NP	6		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2		$	14,855.00		-	$	-		$ -		$ -
89,1	NP	6-11606		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2		$	14,855.00		11,625.35	$	172,694,574.00		$ -	8,920.40	$ 132,512,542.00
90	NP	6		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und		$	137,777.00		-	$	-		$ -		$ -
90,1	NP	6-11601		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und		$	137,777.00		163.00	$	22,457,651.00		$ -	31.00	$ 4,271,087.00
91	NP	6		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und		$	208,545.00		-	$	-		$ -		$ -
91,1	NP	6-11601		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und		$	208,545.00		871.00	$	181,642,695.00		$ -	212.00	$ 44,211,540.00
92	NP	6		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und		$	318,587.00		-	$	-		$ -		$ -
92,1	NP	6-11601		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und		$	318,587.00		314.00	$	100,036,318.00		$ -	91.00	$ 28,991,417.00
93	NP	6		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und		$	803,536.00		-	$	-		$ -		$ -
93,1	NP	6-11601		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und		$	803,536.00		150.00	$	120,530,400.00		$ -	11.00	$ 8,838,896.00
94	NP	6		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2		$	273,084.00		-	$	-		$ -		$ -
94.1	NP	6-11606		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2		$	273,084.00		1,701.50	$	464,652,426.00		$ -		$ -
95	NP	6		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m		$	36,500.00		-	$	-		$ -		$ -
95.1	NP	6-11606		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m		$	36,500.00		500.00	$	18,250,000.00		$ -		$ -
96	NP	4		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u		$	3,080,562.00		-	$	-		$ -		$ -
96.1	NP	4-11607		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u		$	3,080,562.00		30.00	$	92,416,860.00		$ -		$ -
97	NP	4		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u		$	12,559.00		-	$	-		$ -		$ -
97.1	NP	4-11607		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u		$	12,559.00		487.00	$	6,116,233.00		$ -		$ -
98	NP	8		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	266,961.00		-	$	-		$ -		$ -
98.1	NP	8-11607		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	266,961.00		242.00	$	64,604,562.00		$ -		$ -
99	NP	8		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	280,940.00		-	$	-		$ -		$ -
99.1	NP	8-11607		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	280,940.00		860.00	$	241,608,400.00		$ -		$ -
100	NP	8		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	234,413.00		-	$	-		$ -		$ -
100.1	NP	8-11607		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	234,413.00		526.00	$	123,301,238.00		$ -		$ -
101	NP	8		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	380,449.00		-	$	-		$ -		$ -
101.1	NP	8-11607		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	380,449.00		102.00	$	38,805,798.00		$ -		$ -
102	NP	8		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	351,875.00		-	$	-		$ -		$ -
102.1	NP	8-11607		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	351,875.00		178.00	$	62,633,750.00		$ -		$ -
103	NP	8		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2		$	705,649.00		-	$	-		$ -		$ -
103.1	NP	8-11607		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2		$	705,649.00		72.00	$	50,806,728.00		$ -		$ -
104	NP	6		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3		$	42,916.00		-	$	-		$ -		$ -
104.1	NP	6-11601		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3		$	42,916.00		3,542.00	$	152,008,472.00		$ -	3,558.80	$ 152,729,461.00
105	NP	6		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3		$	1,463,405.00		-	$	-		$ -		$ -
105.1	NP	6-11604		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3		$	1,463,405.00		44.35	$	64,902,012.00	30.50	$ 44,633,853.00	30.50	$ 44,633,853.00
106	NP	4		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m		$	5,104,114.00		-	$	-		$ -		$ -
106.1	NP	4-11606		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m		$	5,104,114.00		196.02	$	1,000,508,426.00		$ -	196.02	$ 1,000,508,426.00
107	NP	6		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m		$	8,932,080.00		-	$	-		$ -		$ -
107.1	NP	6-14104		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m		$	8,932,080.00		17.60	$	157,204,608.00		$ -		$ -
108	NP	6		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m		$	10,480,633.00		-	$	-		$ -		$ -
108.1	NP	6-14104		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m		$	10,480,633.00		17.60	$	184,459,141.00		$ -		$ -
109	NP	6		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m		$	128,791.00		-	$	-		$ -		$ -
109.1	NP	6-14104		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m		$	128,791.00		17.60	$	2,266,722.00		$ -		$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	7

FECHA: 5 / 10 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 52 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,724,695,199.00 **MES** sep-25

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 399,567,436,436.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 13,485,528,230.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 413,052,964,666.00**

110	NP	6		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$	21,616.00		-	$	-		$	-		$	-
110.1	NP	6-11604		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$	21,616.00		590.00	$	12,753,440.00		$	-	543.00	$	11,737,488.00
111	NP	6		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$	22,571.00		-	$	-		$	-		$	-
111.1	NP	6-11604		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$	22,571.00		150.00	$	3,385,650.00		$	-		$	-
112	NP	4		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m		$	4,808,941.00		-	$	-		$	-		$	-
112.1	NP	4-11606		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m		$	4,808,941.00		90.00	$	432,804,690.00		$	-	90.00	$	432,804,690.00
113	NP	6		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3		$	1,104,266.00		-	$	-		$	-		$	-
113.1	NP	6-11604		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3		$	1,104,266.00		61.20	$	67,581,079.00		$	-	61.20	$	67,581,079.00
114	NP	6		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3		$	56,957.00		-	$	-		$	-		$	-
114.1	NP	6-11604		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3		$	56,957.00		377.12	$	21,479,624.00		$	-	210.36	$	11,981,475.00
115	NP	6		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3		$	1,278,774.00		-	$	-		$	-		$	-
115.1	NP	6-11604		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3		$	1,278,774.00		30.24	$	38,670,126.00		$	-	29.25	$	37,404,140.00
116	NP	6		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4"	m		$	122,176.00		-	$	-		$	-		$	-
116.1	NP	6-11604		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4"	m		$	122,176.00		36.00	$	4,398,336.00		$	-		$	-
117	NP	8		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m		$	79,514.00		-	$	-		$	-		$	-
117.1	NP	8-11603		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m		$	79,514.00		68.40	$	5,438,758.00		$	-		$	-
118	NP	6		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m		$	91,491.00		-	$	-		$	-		$	-
118.1	NP	6-14105		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m		$	91,491.00		26.00	$	2,378,766.00		$	-	16.26	$	1,487,644.00
119	NP	6		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2		$	8,711.00		-	$	-		$	-		$	-
119.1	NP	6-14105		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2		$	8,711.00		288.60	$	2,513,995.00		$	-		$	-
120	NP	6		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u		$	7,243,323.00		-	$	-		$	-		$	-
120.1	NP	6-14104		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u		$	7,243,323.00		8.00	$	57,946,584.00		$	-		$	-
121.0	NP	6		NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u		$	1,049,049.00		-	$	-		$	-		$	-
121.1	NP	6-14104		NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u		$	1,049,049.00		8.00	$	8,392,392.00		$	-		$	-
122.0	NP	4		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$	11,017.00		-	$	-		$	-		$	-
122.1	NP	6-14104		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$	11,017.00		107,447.15	$	1,183,745,252.00		$	-	107,447.15	$	1,183,745,252.00
123.0	NP	4		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$	8,756.00		-	$	-		$	-		$	-
123.1	NP	4-14104		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$	8,756.00		107,447.15	$	940,807,245.00		$	-		$	-
124.0	NP	3		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$	930.00		-	$	-		$	-		$	-
124.1	NP	3-14104		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$	930.00		107,447.15	$	99,925,849.00		$	-	107,447.15	$	99,925,849.00
125.0	NP	6		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m		$	53,433.00		-	$	-		$	-		$	-
125.1	NP	6-14105		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m		$	53,433.00		8.00	$	427,464.00		$	-		$	-
Subtotal										**$ -**		**$**	**54,519,851,018.00**		**$**	**804,671,518.00**		**$**	**18,013,618,735.00**
Ajuste al peso																		**$**	**2.00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	7

FECHA: 5 / 10 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 52 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,724,695,199.00 **MES** sep-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399,567,436,436.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413,052,964,666.00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 13,485,528,230.00

(A)	*	**SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)**	$	**334,689,236,546.00**		$	**342,230,582,336.00**	$	**1,591,420,828.00**	$	**75,743,976,010.00**
(B)	*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$	49,343,566,111.00		$	51,429,264,406.00	$	-	$	17,205,678,415.00
(C)	*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$	800,000,000.00		$	800,000,000.00	$	-	$	-
(D)	*	**VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)**	$	**384,832,802,657.00**		$	**394,459,846,742.00**	$	**1,591,420,828.00**	$	**92,949,654,425.00**
(E)	*	VALOR IVA (OBRA) (E)	$	2,812,239,712.00		$	2,882,591,187.00	$	11,629,614.00	$	679,247,475.00
(F)	*	**VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E)**	$	**387,645,042,369.00**		$	**397,342,437,929.00**	$	**1,603,050,442.00**	$	**93,628,901,900.00**
(G)	*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$	1,845,000,000.00		$	1,845,000,000.00	$	-	$	**1,660,500,000.00**
(H)	*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	$	350,550,000.00		$	350,550,000.00	$	-	$	315,495,000.00
(I)	*	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H**	$	**2,195,550,000.00**		$	**2,195,550,000.00**	$	**-**	$	**1,975,995,000.00**
(J)	*	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (J)				$	3,183,304,765.00	$	**70,774,371.00**	$	**1,674,179,519.00**
(K)	*	IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)				$	604,827,905.00	$	**13,447,130.00**	$	**318,094,109.00**
(L)	*	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES L=J+K**	$	**-**		$	**3,788,132,670.00**	$	**84,221,501.00**	$	**1,992,273,628.00**
(M)	*	**GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)**	$	**9,226,844,067.00**		$	**9,226,844,067.00**	$	**74,375,000.00**	$	**459,524,116.00**
(N)	*	**PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)**	$	**500,000,000.00**		$	**500,000,000.00**			$	**9,908,676.00**
(O)	*	**VALOR TOTAL (F+I+L+M+N)**	$	**399,567,436,436.00**		$	**413,052,964,666.00**	$	**1,761,646,943.00**	$	**98,066,603,320.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 9,885,528,230.00	3.00%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 47,742,625.00	0.48%
Valor Amortizado Acumulado	$ 2,054,685,191.00	20.78%
Valor Saldo por Amortizar	$ 7,830,843,039.00	79.22%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 1,591,420,828.00	$ 11,629,614.00	$ 1,603,050,442.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ 70,774,371.00	$ 13,447,130.00	$ 84,221,501.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 62,500,000.00	$ 11,875,000.00	$ 74,375,000.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 1,724,695,199.00**	**$ 36,951,744.00**	**$ 1,761,646,943.00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1,724,695,199.00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1,676,952,574.00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 14,427,222.00	$ 5,126,207,666.00
SB	$ 78,186,900.00	$ 12,694,747,987.00
B	$ 167,508,500.00	$ 7,201,946,791.00
P	$ 215,178,750.00	$ 16,381,286,754.00
OA	$ 175,128,780.00	$ 13,379,959,910.00
SCT	$ -	$ 544,350,411.00
OV	$ -	$ 394,281,458.00
T	$ 136,319,158.00	$ 2,007,576,296.00
NP	$ 804,671,518.00	$ 18,013,618,735.00
AJUSTE AL PESO		$ 2.00
TOTAL	**$ 1,591,420,828.00**	**$ 75,743,976,010.00**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 100,152,142.00	$ 5,126,207,666.00
2 Sub-bases y bases	$ 606,010,597.00	$ 19,896,694,778.00
3 Transporte de materiales	$ 222,004,494.00	$ 2,007,576,296.00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 39,701,310.00	
5 Acero Estructural y cables de acero	$ -	$ -
6 Concretos, morteros y obras varias	$ 177,612,440.00	$ 32,332,210,514.00
7 Concreto para superestructuras	$ -	$ -
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 445,939,845.00	$ 16,381,286,754.00
AJUSTE AL PESO		$ 2.00
TOTAL	**$ 1,591,420,828.00**	**$ 75,743,976,010.00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	7

FECHA: 5 / 10 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 52 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,724,695,199.00 **MES** sep-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399,567,436,436.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413,052,964,666.00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 13,485,528,230.00

RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

* Debe corresponder con los capítulos constructivos señalados por el DANE.

CAPITULOS CONSTRUCTIVOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	$ 100,152,142.00	$ 7,691,048,981.00
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	$ 541,422,468.00	$ 21,380,433,993.00
Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / concreto 11603	$ 428,332,146.00	$ 19,494,420,505.00
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	$ 217,313,750.00	$ 14,282,412,679.00
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	$ -	$ 23,870,276.00
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	$ -	$ 5,195,935,045.00
Vías interurbanas Señalización y control de transito 11607	$ -	$ 484,315,995.00
Vías interurbanas Transporte y sobre acarreos 11608	$ 222,004,494.00	$ 3,295,543,181.00
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	$ -	$ 21,540,760.00
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	$ 64,588,129.00	$ 664,224,785.00
Vías urbanas Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	$ -	$ 435,959,691.00
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito 11705	$ -	$ 171,817,118.00
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	$ -	$ 59,202,000.00
Puentes Preliminares y cimentación 14101	$ -	$ -
Puentes Subestructura y cimentación 14102	$ -	$ 8,778,470.00
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14103	$ -	$ 174,872,331.00
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14103	$ -	$ 1,284,503,517.00
Puentes Drenajes 14105	$ 17,607,699.00	$ 129,257,581.00
AJUSTE AL PESO		
TOTAL ICOCIV	**$ 1,591,420,828.00**	**$ 75,743,976,010.00**
TOTAL CTO		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1,713,904,318.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: MIL SETECIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No.: 25202-57327 CND

Firma:
JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	5 / 10 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES INFORME MENSUAL: sep-25 **PROYECTO:** NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	509925	C-2401-0600-132-51102D-2401023-02	11	NACION	Contrato principal	$ 3.600.000.000,00	$ 3.600.000.000,00
2025	119125	C-2401-0600-132-51102D-2401023-02	11	NACION	Contrato principal	$ 218.395.061,00	$ -
2025	119125	C-2401-0600-132-51102D-2401017-02	11	NACION	Contrato principal	$ 1.330.844.908,00	$ -
2025	119125	C-2401-0600-132-51102D-2401008-02	16	NACION	Contrato principal	$ 18.106.315.587,00	$ 10.897.694.568,00
2025	126725	C-2401-0600-135-51102D-2401008-02	11	NACION	Contrato principal	$ 6.074.377.314,00	$ 1.821.728.047,00
2025	126725	C-2401-0600-135-51102D-2401017-02	11	NACION	Contrato principal	$ 1.901.548.611,00	$ -
2025	126725	C-2401-0600-135-51102D-2401023-02	11	NACION	Contrato principal	$ 135.185.186,00	$ -
			TOTAL			$ 31.366.666.667,00	$ 16.319.422.615,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 413.052.864.666,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No.419721 De (21/05/2021)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.884.103.103,00	$ 399.567.436.436,00		X		
1	AJUSTES	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.884.103.103,00	$ 399.567.436.436,00		X		
2	OBRA	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.884.103.103,00	$ 399.567.436.436,00		X		
2	AJUSTES	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.884.103.103,00	$ 399.567.436.436,00		X		
3	OBRA	ago-21	$ 25.633.813,00	$ 187.324,00	$ 25.821.137,00	$ -	$ 25.821.137	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.858.281.966,00	$ 399.541.615.299,00		X		
3	AJUSTES	ago-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.858.281.966,00	$ 399.541.615.299,00		X		
4	OBRA	sep-21	$ 290.414.527,00	$ 35.828.991,00	$ 326.243.518,00	$ -	$ 326.243.518	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.532.038.448,00	$ 399.215.371.781,00		X		
4	AJUSTES	sep-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.532.038.448,00	$ 399.215.371.781,00		X		
5	OBRA	oct-21	$ 151.421.024,00	$ 1.106.538,00	$ 152.527.562,00	$ -	$ 152.527.562	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.379.510.886,00	$ 399.062.844.219,00		X		
5	AJUSTES	oct-21	$ 2.076.560,00	$ 15.175,00	$ 2.091.735,00	$ -	$ 2.091.735	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.377.419.151,00	$ 399.060.752.484,00		X		
6	OBRA	nov-21	$ 373.938.181,00	$ 2.732.625,00	$ 376.670.806,00	$ -	$ 376.670.806	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.000.748.345,00	$ 398.684.081.678,00		X		
6	AJUSTES	nov-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.000.748.345,00	$ 398.684.081.678,00		X		
ADICIÓN 1		dic-21			$ -		$ -	$ 9.885.528.230,00	245321 18/12/2021	$ 10.000.748.345,00	$ 408.569.609.908,00		X		
7	OBRA	dic-21	$ 288.931.557,00	$ 2.111.423,00	$ 291.042.980,00	$ -	$ 291.042.980	$ 9.885.528.230,00	245321 18/12/2021	$ 9.709.705.365,00	$ 408.278.566.928,00		X		
7	AJUSTES	dic-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.885.528.230,00	245321 18/12/2021	$ 9.709.705.365,00	$ 408.278.566.928,00		X		
8	OBRA	ene-22	$ 162.319.214,00	$ 1.186.179,00	$ 163.505.393,00	$ -	$ 163.505.393	$ 9.885.528.230,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 23.379.533.305,00	$ 408.115.061.535,00		X		
8	AJUSTES	ene-22	$ 2.725.546,00	$ 19.917,00	$ 2.745.463,00	$ -	$ 2.745.463	$ 9.885.528.230,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 23.376.787.842,00	$ 408.112.316.072,00		X		
9	OBRA	feb-22	$ 95.030.846,00	$ 1.319.010,00	$ 96.349.856,00	$ 2.402.243,00	$ 93.947.613,00	$ 9.883.125.987,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 23.282.840.229,00	$ 408.015.966.216,00		X		
10	OBRA	mar-22	$ 815.420.772,00	$ 141.316.899,00	$ 956.737.671,00	$ 23.853.865,00	$ 932.883.806,00	$ 9.859.272.122,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 22.349.956.423,00	$ 407.059.228.545,00		X		
11	OBRA	abr-22	$ 315.412.481,00	$ 2.302.160,00	$ 317.714.641,00	$ 7.921.421,00	$ 309.793.220,00	$ 9.851.350.701,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 22.040.163.203,00	$ 406.741.513.904,00		X		
12	OBRA	may-22	$ 1.319.446.250,00	$ 95.874.977,00	$ 1.415.321.227,00	$ 35.287.500,00	$ 1.380.033.727,00	$ 9.816.063.201,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 20.660.129.476,00	$ 405.326.192.677,00		X		
13	OBRA	jun-22	$ 991.701.814,00	$ 7.243.636,00	$ 998.945.450,00	$ 24.906.210,00	$ 974.039.240,00	$ 9.791.156.991,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 19.686.090.236,00	$ 404.327.247.227,00		X		
REPROGRAMACIÓN # 2		jul-22			$ -			$ 9.791.156.991,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 19.686.090.236,00	$ 404.327.247.227,00		X		
14	OBRA	jul-22	$ 2.175.716.723,00	$ 15.895.811,00	$ 2.191.612.534,00	$ 54.642.385,00	$ 2.136.970.149,00	$ 9.736.514.606,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 17.549.120.087,00	$ 402.135.634.693,00		X		
15	OBRA	ago-22	$ 1.402.740.283,00	$ 24.188.336,00	$ 1.426.928.619,00	$ 35.576.902,00	$ 1.391.351.717,00	$ 9.700.937.704,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 16.157.768.370,00	$ 400.708.706.074,00		X		
16	OBRA	sep-22	$ 1.571.877.792,00	$ 11.486.799,00	$ 1.583.364.591,00	$ 39.584.115,00	$ 1.543.780.476,00	$ 9.661.353.589,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 14.613.987.894,00	$ 399.125.341.483,00		X		
17	OBRA	oct-22	$ 1.222.379.281,00	$ 8.932.772,00	$ 1.231.312.053,00	$ 30.782.801,00	$ 1.200.529.252,00	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.413.458.642,00	$ 397.894.029.430,00		X		
9	AJUSTES	feb-22	$ 1.460.286,00	$ 10.671,00	$ 1.470.957,00	$ -	$ 1.470.957	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.411.987.685,00	$ 397.892.558.473,00		X		
10	AJUSTES	mar-22	$ 1.282.119,00	$ 9.369,00	$ 1.291.488,00	$ -	$ 1.291.488	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.410.696.197,00	$ 397.891.266.985,00		X		
11	AJUSTES	abr-22	$ 6.390.786,00	$ 46.702,00	$ 6.437.488,00	$ -	$ 6.437.488	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.404.258.709,00	$ 397.884.829.497,00		X		
12	AJUSTES	may-22	$ 16.753.129,00	$ 122.427,00	$ 16.875.556,00	$ -	$ 16.875.556	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.387.383.153,00	$ 397.867.953.941,00		X		
13	AJUSTES	jun-22	$ 25.396.818,00	$ 185.592,00	$ 25.582.410,00	$ -	$ 25.582.410	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.361.800.743,00	$ 397.842.371.531,00		X		
14	AJUSTES	jul-22	$ 170.598.773,00	$ 1.246.683,00	$ 171.845.456,00	$ -	$ 171.845.456	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.189.955.287,00	$ 397.670.526.075,00		X		
15	AJUSTES	ago-22	$ 158.438.396,00	$ 1.157.819,00	$ 159.596.215,00	$ -	$ 159.596.215	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.030.359.072,00	$ 397.510.929.860,00		X		
16	AJUSTES	sep-22	$ 225.473.832,00	$ 1.647.693,00	$ 227.121.525,00	$ -	$ 227.121.525	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 12.803.237.547,00	$ 397.283.808.335,00		X		
17	AJUSTES	oct-22	$ 174.274.743,00	$ 1.273.546,00	$ 175.548.289,00	$ -	$ 175.548.289	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 12.627.689.258,00	$ 397.108.260.046,00		X		
18	OBRA	nov-22	$ 1.175.667.282,00	$ 8.591.415,00	$ 1.184.258.697,00	$ 29.606.467,00	$ 1.154.652.230,00	$ 9.600.964.321,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 11.473.037.028,00	$ 395.924.001.349,00		X		
18	AJUSTES	nov-22	$ 225.165.931,00	$ 1.645.443,00	$ 226.811.374,00	$ -	$ 226.811.374	$ 9.600.964.321,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 11.246.225.654,00	$ 395.697.189.975,00		X		
19	OBRA	dic-22	$ 1.447.896.167,00	$ 10.580.780,00	$ 1.458.476.947,00	$ 36.461.924,00	$ 1.422.015.023,00	$ 9.564.502.397,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 9.824.210.631,00	$ 394.238.713.028,00		X		
19	AJUSTES	dic-22	$ 207.314.232,00	$ 1.514.989,00	$ 208.829.221,00	$ -	$ 208.829.221	$ 9.564.502.397,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 9.615.381.410,00	$ 394.029.883.807,00		X		
20	OBRA	ene-23	$ 1.786.280.408,00	$ 13.053.588,00	$ 1.799.333.996,00	$ 44.983.350,00	$ 1.754.350.646,00	$ 9.519.519.047,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 35.627.697.431,00	$ 392.230.549.811,00	29625 27/03/2023	X		
20	AJUSTES	ene-23	$ 222.048.195,00	$ 1.622.660,00	$ 223.670.855,00	$ -	$ 223.670.855	$ 9.519.519.047,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 35.404.026.576,00	$ 392.006.878.956,00	29633 27/03/2023	X		
21	OBRA	feb-23	$ 2.389.391.653,00	$ 17.460.939,00	$ 2.406.852.592,00	$ 60.171.315,00	$ 2.346.681.277,00	$ 9.459.347.732,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 33.057.345.299,00	$ 389.600.026.364,00		X		
21	AJUSTES	feb-23	$ 482.061.048,00	$ 3.522.754,00	$ 485.583.802,00	$ -	$ 485.583.802	$ 9.459.347.732,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 32.571.761.497,00	$ 389.114.442.562,00		X		
22	OBRA	mar-23	$ 2.790.796.275,00	$ 20.394.280,00	$ 2.811.190.555,00	$ 70.279.764,00	$ 2.740.910.791	$ 9.389.067.968,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 29.830.850.706,00	$ 386.303.252.007,00	52058 26/05/2023	X		
22	AJUSTES	mar-23	$ 413.857.639,00	$ 3.024.344,00	$ 416.881.983,00	$ -	$ 416.881.983	$ 9.389.067.968,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 29.413.968.723,00	$ 385.886.370.024,00		X		
23	OBRA	abr-23	$ 2.969.914.739,00	$ 21.703.223,00	$ 2.991.617.962,00	$ 74.790.449,00	$ 2.916.827.513	$ 9.314.277.519,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 26.497.141.210,00	$ 382.894.752.062,00	64557 de 04/07/2023	X		
23	AJUSTES	abr-23	$ 671.859.839,00	$ 4.909.745,00	$ 676.769.584,00	$ -	$ 676.769.584	$ 9.314.277.519,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 25.820.371.626,00	$ 382.217.982.478,00	59956 de 20/06/2023	X		
24	OBRA	may-23	$ 3.807.359.585,00	$ 27.823.012,00	$ 3.835.182.597,00	$ 95.879.565,00	$ 3.739.303.032	$ 9.218.397.954,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 22.081.068.594,00	$ 378.382.799.881,00	68310 de 13/07/2023	X		
24	AJUSTES	may-23	$ 987.969.357,00	$ 7.219.776,00	$ 995.189.133,00	$ -	$ 995.189.133	$ 9.218.397.954,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 21.085.879.461,00	$ 377.387.610.748,00	75773 de 04/08/2023	X		
25	OBRA	jun-23	$ 2.929.238.304,00	$ 21.405.972,00	$ 2.950.644.276,00	$ 73.766.107,00	$ 2.876.878.169,00	$ 9.144.631.847,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 18.209.001.292,00	$ 374.436.966.472,00	79946 de 16/08/2023	X		
26	OBRA	jul-23	$ 3.620.505.517,00	$ 26.457.540,00	$ 3.646.963.057,00	$ 91.174.076,00	$ 3.555.788.981,00	$ 9.053.457.771,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 14.653.212.311,00	$ 370.790.003.415,00	80982 de 31/08/2023	X		
25	AJUSTES	jun-23	$ 726.653.150,00	$ 5.310.158,00	$ 731.963.308,00	$ -	$ 731.963.308	$ 9.053.457.771,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 13.921.249.003,00	$ 370.058.040.107,00	81718 de 19/09/2023	X		
26	AJUSTES	jul-23	$ 974.606.520,00	$ 7.122.125,00	$ 981.728.645,00	$ -	$ 981.728.645	$ 9.053.457.771,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 12.939.520.358,00	$ 369.076.311.462,00	83012 de 13/10/2023	X		
27	OBRA	ago-23	$ 2.932.713.891,00	$ 21.431.371,00	$ 2.954.145.262,00	$ 73.853.632,00	$ 2.880.291.630	$ 8.979.604.139,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 10.059.228.728,00	$ 366.122.166.200,00	82483 de 02/10/2023	X		
27	AJUSTES	ago-23	$ 862.011.163,00	$ 6.299.312,00	$ 868.310.475,00	$ -	$ 868.310.475	$ 8.979.604.139,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 9.190.918.253,00	$ 365.253.855.725,00	84301 de 07/11/2023	X		
28	OBRA	sep-23	$ 2.706.088.522	$ 19.743.244	$ 2.725.831.766,00	$ 68.145.794,00	$ 2.657.685.972	$ 8.911.458.345,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 6.533.232.281,00	$ 362.528.023.959,00	84780 de 14/11/2023	X		
29	OBRA	oct-23	$ 1.973.566.210,00	$ 14.422.215,00	$ 1.987.988.425,00	$ 49.699.711,00	$ 1.938.288.714,00	$ 8.861.758.634,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 4.594.943.567,00	$ 360.540.035.534,00	86080 de 29/11/2023	X		
28	AJUSTES	sep-23	$ 606.161.703,00	$ 4.429.643,00	$ 610.591.346,00	$ -	$ 610.591.346	$ 8.861.758.634,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 3.984.352.221,00	$ 359.929.444.188,00	86399 de 04/12/2023	X		
29	AJUSTES	oct-23	$ 505.693.569,00	$ 3.695.453,00	$ 509.389.022,00	$ -	$ 509.389.022	$ 8.861.758.634,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 3.474.963.199,00	$ 359.420.055.166,00	87308 de 11/12/2023	X		
30	OBRA	nov-23	$ 1.341.894.886,00	$ 9.806.155,00	$ 1.351.701.041,00	$ 33.792.526	$ 1.317.908.515	$ 8.827.966.108,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 2.157.054.684,00	$ 358.068.354.125,00	87688 de 12/12/2023	X		
30	AJUSTES (P)	nov-23	$ 347.394.511,00	$ 2.538.652,00	$ 349.933.163,00		$ 349.933.163	$ 8.827.966.108,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 1.807.121.521,00	$ 357.718.420.962,00	87694 de 12/12/2023	X		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	5 / 10 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES INFORME MENSUAL: ago-25 **PROYECTO:** NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

31	OBRA	dic-23	$ 996.672.111,00	$ 7.283.373,00	$ 1.003.955.484,00	$ 25.098.887,00	$ 978.856.597	$ 8.802.867.221,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 828.264.924,00	$ 356.714.465.478,00	88012 de 13/12/2023	X		
31	AJUSTES	dic-23	283.880.482,00	$ 2.074.511,00	$ 285.954.993,00	$ -	$ 285.954.993	$ 8.802.867.221,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 542.309.931,00	$ 356.428.510.485,00	88206 del 13/12/2023	X		
32	OBRA	ene-24	$ 1.567.939.894,00	$ 69.860.222,00	$ 1.637.800.116,00	$ 40.945.003	$ 1.596.855.113	$ 8.761.922.218,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 26.712.121.485,00	$ 354.790.710.369,00	1954 de 02/04/2024	X		
33	OBRA	feb-24	$ 1.377.852.860,00	$ 10.068.925,00	$ 1.387.921.785,00	$ 34.698.045	$ 1.353.223.740	$ 8.727.224.173,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 25.358.897.745,00	$ 353.402.788.584,00	1956 de 02/04/2024	X		
30	AJUSTE (D)	nov-23	$ 3.305.147,00	$ 24.153,00	$ 3.329.300,00		$ 3.329.300,00	$ 8.727.224.173,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 25.355.568.445,00	$ 353.399.459.284,00	3744 de 07/05/2024	X		
31	AJUSTE (D)	dic-23	$ 1.822.783,00	$ 13.320,00	$ 1.836.103,00		$ 1.836.103,00	$ 8.727.224.173,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 25.353.732.340,66	$ 353.397.623.181,00	3743 de 07/05/2024	X		
32	AJUSTE (D)	ene-23	$ 328.022.246,00	$ 2.397.086,00	$ 330.419.332,00		$ 330.419.332,00	$ 8.727.224.173,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 25.023.313.008,66	$ 353.067.203.849,00	4439 de 21/05/2024	X		
33	AJUSTE (D)	feb-24	$ 475.850.522,00	$ 3.477.369,00	$ 479.327.891,00		$ 479.327.891	$ 8.727.224.173,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 24.543.985.117,66	$ 352.587.875.958,00	4440 de 21/05/2024	X		
34	OBRA	mar-24	$ 2.102.620.456,00	$ 15.365.303,00	$ 2.117.985.759,00	$ 52.949.644	$ 2.065.036.115	$ 8.674.274.529,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 22.478.949.002,66	$ 350.469.890.199,00	4457 de 21/05/2024	X		
35	OBRA	abr-24	$ 2.440.745.157,00	$ 17.836.215,00	$ 2.458.581.372,00	$ 63.459.374	$ 2.395.121.998	$ 8.610.815.155,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 20.083.827.004,66	$ 348.011.308.827,00	5285 de 05/06/2024	X		
34	AJUSTE (D)	mar-24	$ 661.244.553,00	$ 4.832.172,00	$ 666.076.725,00		$ 666.076.725	$ 8.610.815.155,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 19.417.750.279,66	$ 347.345.232.102,00	6238 de 24/06/2024	X		
36	OBRA	may-24	$ 2.275.185.600,00	$ 38.968.164,00	$ 2.314.153.764,00	$ 64.586.808	$ 2.249.566.956	$ 8.546.228.347,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 17.168.183.323,66	$ 345.031.078.338,00	6540 de 27/06/2024	X		
35	AJUSTE (D)	abr-24	$ 748.434.632,00	$ 5.469.330,00	$ 753.903.962,00		$ 753.903.962	$ 8.546.228.347,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 16.414.279.361,66	$ 344.277.174.376,00	7639 de 22/07/2024	X		
36	AJUSTE (D)	may-24	$ 628.970.127,00	$ 4.596.320,00	$ 633.566.447,00		$ 633.566.447	$ 8.546.228.347,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 15.780.712.914,66	$ 343.643.607.929,00	8158 de 30/07/2024	X		
37	OBRA	jun-24	$ 2.160.141.566,00	$ 68.026.296,00	$ 2.228.167.862,00	$ 56.225.783	$ 2.171.942.079	$ 8.490.002.564,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 13.608.770.835,66	$ 341.415.440.067,00	8279 de 01/08/2024	X		
37	AJUSTE (D)	jun-24	$ 576.148.866,00	$ 4.210.319,00	$ 580.359.185,00		$ 580.359.185	$ 8.490.002.564,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 13.028.411.650,66	$ 340.835.080.882,00	9597 de 23/08/2024	X		
38	OBRA	jul-24	$ 3.189.948.164,00	$ 23.311.160,00	$ 3.213.259.324,00	$ 95.698.445	$ 3.117.560.879	$ 8.394.304.119,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 9.910.850.771,66	$ 337.621.821.558,00	10142 de 02/09/2024	X		
39	OBRA	ago-24	$ 2.453.722.811,00	$ 43.824.946,00	$ 2.497.547.757,00	$ 69.359.634	$ 2.428.188.123	$ 8.324.944.485,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 6.482.662.648,66	$ 335.124.273.801,00	12413 de 07/10/2024	X		
40	OBRA	sep-24	$ 2.232.069.298,00	$ 16.283.263,00	$ 2.248.352.561,00	$ 66.647.753	$ 2.181.704.808	$ 8.258.296.732,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 4.300.957.841,66	$ 332.875.921.240,00	14053 de 29/10/2024	X		
38	AJUSTE (D)	jul-24	$ 880.571.775,00	$ 6.434.948,00	$ 887.006.723,00		$ 887.006.723	$ 8.258.296.732,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 3.413.951.118,66	$ 331.988.914.517,00	16145 de 19/11/2024	X		
39	AJUSTE (D)	ago-24	$ 577.306.253,00	$ 4.218.776,00	$ 581.525.029,00		$ 581.525.029	$ 8.258.296.732,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 2.832.426.089,66	$ 331.407.389.488,00	16189 de 20/11/2024	X		
40	AJUSTE (D)	sep-24	$ 462.130.018,00	$ 3.377.104,00	$ 465.507.122,00		$ 465.507.122	$ 8.258.296.732,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 2.366.918.967,66	$ 330.941.882.366,00	16190 de 20/11/2024	X		
41	OBRA	oct-24	$ 1.155.576.481,00	$ 8.444.597,00	$ 1.164.021.078,00	$ 34.667.294	$ 1.129.353.784	$ 8.223.629.438,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 1.237.565.183,66	$ 329.777.861.288,00	16316 de 21/11/2024	X		
41	AJUSTE (P)	oct-24	$ 243.514.888,00	$ 1.779.532,00	$ 245.294.420,00		$ 245.294.420	$ 8.223.629.438,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 992.270.763,66	$ 329.532.566.868,00	18052 de 11/12/2024	X		
42	OBRA	nov-24	$ 522.421.192,00	$ 3.817.693,00	$ 526.238.885,00	$ 15.672.636	$ 510.566.249	$ 8.207.956.802,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 481.704.514,66	$ 329.006.327.983,00	17326 de 05/12/2024	X		
42	AJUSTE (P)	nov-24	$ 101.373.197,00	$ 740.804,00	$ 102.114.001,00		$ 102.114.001	$ 8.207.956.802,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 379.590.513,66	$ 328.904.213.982,00	18056 de 11/12/2024	X		
43	OBRA	dic-24	$ 320.275.243,00	$ 2.340.473,00	$ 322.615.716,00	$ 9.608.257	$ 313.007.459	$ 8.198.348.545,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 66.583.055,00	$ 328.581.598.266,00	18466 de 13/12/2024	X		
43	AJUSTE (P)	dic-24	$ 66.100.015,00	$ 483.039,00	$ 66.583.054,00		$ 66.583.054	$ 8.198.348.545,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 1,00	$ 328.515.015.212,00	18479 de 13/12/2024	X		
41	AJUSTE (D)	oct-24	$ 2.857.487,00	$ 20.882,00	$ 2.878.369,00		$ 2.878.369	$ 8.198.348.545,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 27.763.788.299,00	$ 328.512.136.843,00	1371 de 20/03/2025	X		
42	AJUSTE (D)	nov-24	$ 1.085.862,00	$ 7.935,00	$ 1.093.797,00		$ 1.093.797	$ 8.198.348.545,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 27.762.694.502,00	$ 328.511.043.046,00	1501 de 25/03/2025	X		
43	AJUSTE (D)	dic-24	$ 1.534.868,00	$ 11.216,00	$ 1.546.084,00		$ 1.546.084	$ 8.198.348.545,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 27.761.148.418,00	$ 328.509.496.962,00	1503 de 25/03/2025	X		
44	OBRA	ene-25	$ 3.341.233.663,00	$ 113.297.310,00	$ 3.454.530.973,00	$ 76.266.744	$ 3.378.264.229	$ 8.122.081.801,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 24.382.884.189,00	$ 325.054.965.989,00	0960 de 07/03/2025	X		
44	AJUSTE (D)	ene-25	$ 723.319.012,00	$ 5.285.793,00	$ 728.604.805,00		$ 728.604.805	$ 8.122.081.801,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 23.654.279.384,00	$ 324.326.361.184,00	1780 de 01/04/2025	X		
45	OBRA	feb-25	$ 961.051.825,00	$ 7.023.071,00	$ 968.074.896,00	$ 28.831.555	$ 939.243.341	$ 8.093.250.246,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 22.715.036.043,00	$ 323.358.286.288,00	1505 de 25/03/2025		X	ABONO
46	OBRA	mar-25	$ 1.658.965.160,00	$ 12.123.426,00	$ 1.671.118.586,00	$ 49.769.855	$ 1.621.348.731	$ 8.043.480.391,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 21.093.687.312,00	$ 321.687.167.702,00	2829 del 29/04/2025	X		
45	AJUSTE (D)	feb-25	$ 216.871.106,00	$ 1.584.827,00	$ 218.455.933,00		$ 218.455.933	$ 8.043.480.391,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 20.875.231.379,00	$ 321.468.711.769,00	6006 de 25/06/2025	X		
46	AJUSTE (D)	mar-25	$ 589.001.919,00	$ 4.304.245,00	$ 593.306.164,00		$ 593.306.164	$ 8.043.480.391,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 20.281.925.215,00	$ 320.875.405.605,00	6179 de 1/07/2025	X		
47	OBRA	abr-25	$ 670.144.689,00	$ 4.876.739,00	$ 675.021.428,00	$ 19.439.981	$ 655.581.447	$ 8.024.040.410,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 19.626.343.768,00	$ 320.200.384.177,00	4907 de 09/06/2025	X		
47	AJUSTE (D)	abr-25	$ 167.053.075,00	$ 1.220.772,00	$ 168.273.847,00		$ 168.273.847	$ 8.024.040.410,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 19.458.069.921,00	$ 320.032.110.330,00	7769 de 29/07/2025	X		
48	OBRA	may-25	$ 1.359.308.338,00	$ 54.359.085,00	$ 1.413.667.423,00	$ 33.484.086	$ 1.380.183.337	$ 7.990.556.324,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 18.077.886.584,00	$ 318.618.442.907,00	7595 de 24/07/2025	X		
48	AJUSTE (D)	may-25	$ 296.696.397,00	$ 2.168.166,00	$ 298.864.563,00		$ 298.864.563	$ 7.990.556.324,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 17.779.022.021,00	$ 318.319.578.344,00	7770 de 29/07/2025	X		
49	OBRA	jun-25	$ 980.563.265,00	$ 7.154.987,00	$ 987.718.252,00	$ 29.297.204	$ 958.421.048	$ 7.961.259.120,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 20.420.600.973,00	$ 317.331.860.092,00	7680 de 28/07/2025	X		Adicion presupuestal No 2
49	AJUSTE (D)	jun-25	$ 270.688.655,00	$ 1.978.109,00	$ 272.666.764,00		$ 272.666.764	$ 7.961.259.120,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 20.147.934.209,00	$ 317.059.193.328,00	9260 de 29/08/2025		X	
50	OBRA	jul-25	$ 1.162.961.551,00	$ 8.498.565,00	$ 1.171.460.116,00	$ 34.888.847	$ 1.136.571.269	$ 7.926.370.273,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 19.011.362.940,00	$ 315.887.733.212,00	9259 de 29/08/2025		X	ABONO
50	AJUSTE (D)	jul-25	$ 367.633.336,00	$ 2.686.551,00	$ 370.319.887,00		$ 370.319.887	$ 7.926.370.273,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 18.641.043.053,00	$ 315.517.413.325,00			X	
51	OBRA	ago-25	$ 1.805.067.537,00	$ 47.998.287,00	$ 1.853.065.824,00	$ 47.784.609	$ 1.805.281.215	$ 7.878.585.664,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 16.835.761.838,00	$ 313.664.347.501,00	10931 de 27/09/2025		X	
51	AJUSTE (D)	ago-25	$ 512.593.349,00	$ 3.745.874,00	$ 516.339.223,00		$ 516.339.223	$ 7.878.585.664,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 16.319.422.615,00	$ 313.148.008.278,00			X	
52	OBRA	sep-25	$ 1.724.695.199,00	$ 36.951.744,00	$ 1.761.646.943,00	$ 47.742.625	$ 1.713.904.318	$ 7.830.843.039,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 14.605.518.297,00	$ 311.386.361.335,00			X	
TOTALES			**$ 96.738.568.460,00**	**$ 1.328.034.860,00**	**$ 98.066.603.320,00**	**$ 2.054.685.191,00**	**$ 96.011.918.129,00**	**$ 7.830.843.039,00**		**$ 14.605.518.297,00**	**$ 311.386.361.346,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 75.743.976.010,00	$ 553.513.672,00	**$ 76.297.489.682,00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA.			
AJUSTES	$ 17.205.678.415,00	$ 125.733.803,00	**$ 17.331.412.218,00**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.660.500.000,00	$ 315.495.000,00	**$ 1.975.995.000,00**
DISEÑOS SITIOS ATIPICOS	$ 1.674.179.519	$ 318.094.109,00	**$ 1.992.273.628,00**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 62.500.000	$ 11.875.000	**$ 74.375.000,00**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 55.509.762,00	$ 257.238,00	**$ 55.767.001,00**
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)	$ 326.992.555	$ 2.389.560	**$ 329.382.115,00**
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 9.232.199,00	$ 676.477,00	**$ 9.908.676,00**
VALOR TOTAL	**$ 96.738.568.460,00**	**$ 1.328.034.860,00**	**$ 98.066.603.320,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO
DIRECTOR OBRA
Matrícula No.: 17202-72235 CLD

Firma
WILSON ANDRES PARRA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 15202-138835 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Interventor y Dirección Territorial

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901.475.034-7 -RESPONSABLE DE IVA - ACT. PRINC 4210
#AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN MODALIDAD ELECTRÓNICA DIAN NO 18764016378263 DESDE 2021-08-13 HASTA EL 2022-08-12. DESDE EL N° FE-001 AL FE-100

FACTURA PROFORMA
No. 52

Señor(es) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Fecha Factura**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
		5	10	2025
NIT 800,215,807- 2 Tel 377 0600	**Fecha de Vencimiento**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
Direccion: CR 59 26 60		6	11	2025
	Contrato No.	991 DE 2021		
Ciudad BOGOTA D.C	**Interventor**			

DESCRIPCIÓN	VALOR
ACTA 52- OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" PERIODO: SEPTIEMBRE 2025 IVA 19% EJECUCION OBRA : $11.629.614 IVA 19% DISEÑOS: $13.447.130 IVA 19% GESTIÓN PREDIAL: $11.875.000 AMORTIZACIÓN ANTICIPO 3,00% : $ 47.742.625	1.224.169.868
REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	70.774.371
GESTIÓN PREDIAL	62.500.000

OBSERVACIONES:
90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5
5% CICON S.A.S - NIT: 890,403,235-3
5% CONSTRUCTORA EMMA LTDA - NIT: 806,014,108-1
#$24-02-00;991 DE 2021;kpacheco@invias.gov.co#$

VALOR EN LETRAS:
MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL			1.357.444.239,00
ADMINISTRAC	**20%**		244.833.974,00
IMPREVISTOS	**5%**		61.208.493,00
UTILIDAD	**5%**		61.208.493,00
IVA			36.951.744,00
TOTAL FACTURA			**1.761.646.943,00**
RETE IVA			-
RETE ICA			-
RETE FUENTE			-
AMORT. ANT	**3,00000%**		47.742.625,00
RETE GARAN.			
OTROS DESCUENTOS			
TOTAL A PAGAR			**1.713.904.318,00**

FAVOR CONSIGNAR A:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT:	901,475,034-7
BANCO:	DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE:	055969998453
FORMA DE PAGO:	CONTADO
MEDIO DE PAGO:	ACUERDO MUTUO
FECHA DE EMISIÓN	
HORA DE EMISION	

GIRAR CHEQUE ÚNICAMENTE A CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR - (SEGÚN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO), EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

	ACEPTADA	**ACEPTADA**
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**INTERVENTORIA**	**FIRMA Y SELLO CC o NIT**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	52	FECHA	09	10	2025
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2	INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
						FECHA	5 DICIEMBRE 2023									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEMBOLSO PORCENTAJE.	FIJO ÍTEM ~X~	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	OBSERVACIONES
Información y Divulgación	Reuniones de Inicio	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 417,461		
Información y Divulgación	Reuniones de Inicio	UND	4	$ 1,000,000	$ 4,000,000	X		$ 4,760,000			2.50%	$ -	$ -	1	$ 445,109	$ 3,460,558	
Información y Divulgación	Reuniones de Inicio	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 436,871		
Información y Divulgación	Reuniones de Avance	UND	4	$ 1,500,000	$ 6,000,000	X		$ 7,140,000			2.50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 7,140,000	
Información y Divulgación	Reuniones de Cierre	UND	4	$ 2,500,000	$ 10,000,000	X		$ 11,900,000			2.50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 11,900,000	
Información y Divulgación	Reuniones Extra-ordinarias	UND	20	$ 1,200,000	$ 24,000,000	X		$ 28,560,000			2.50%	$ -	$ -	1	$ 722,009	$ 27,837,991	
Información y Divulgación	Volantes informativos	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 144,165		
Información y Divulgación	Volantes informativos	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 123,570		
Información y Divulgación	Volantes informativos	UND	100,000	$ 140	$ 14,000,000	X		$ 16,660,000			2.50%	$ -	$ -	1300	$ 257,438	$ 16,134,827	
Información y Divulgación	Cartillas de cierre impresas en Policromia, hojas internas en papel bond de 75 gramos, caratula a full color lastificada en propalcote de 300 gramos (al finalizar el proyecto)	UND	1000	$ 18,000	$ 18,000,000	X		$ 21,420,000			2.50%	$ -	$ -	1	$ 17,402,775	$ 4,017,225	
Información y Divulgación	Cuñas radiales	UND	1200	$ 43,600	$ 52,320,000	X		$ 62,260,800			2.50%	$ -	$ -	7	$ 8,787,887	$ 53,380,236	
Información y Divulgación	Cuñas radiales					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 92,678		
Información y Divulgación	Pasacalles	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 353,204		
Información y Divulgación	Pasacalles	UND	80	$ 100,000	$ 8,000,000	X		$ 9,520,000			2.50%	$ -	$ -	2	$ 370,710	$ 8,255,467	
Información y Divulgación	Pasacalles	UND				X					2.50%	$ -	$ -	3	$ 540,619		
Información y Divulgación	Kits para campañas de sensibilización vial a conductores, peatones, motociclistas, ciclistas (esfero, y mini-Agenda)	UND	3000	$ 8,000	$ 24,000,000	X		$ 28,560,000			2.50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 28,560,000	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	52	FECHA	09	10	2025
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2.50%	$ -	$ -	3	$ 3,357,706		
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					x					2.50%	$ -	$ -	2	$ 1,248,572		
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					x					2.50%	$ -		1	$ 1,310,872		
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					x					2.50%	$ -	$ -	1	$ 585,413		
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 695,075		
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 849,801		
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos	GLOB	100	$ 1,400,000	$ 140,000,000	X		$ 166,600,000			2.50%	$ -	$ -	1	$ 1,171,341	$ 155,123,752	
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 406,751		
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 247,140		
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 1,603,578		

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	52	FECHA	09	10	2025
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X						2.50%	$ -	$ -	3	$ 1,996,490			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X						2.50%	$ -	$ -	3	$ 1,241,364			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X						2.50%	$ -	$ -	2	$ 659,967			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X						2.50%	$ -	$ -	2	$ 635,047			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X						2.50%	$ -	$ -	1	$ 275,973			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X						2.50%	$ -	$ -	1	$ 101,945			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X						2.50%	$ -	$ -	1	$ 18,536			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X						2.50%	$ -	$ -	1	$ 84,954			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X						2.50%	$ -	$ -	1	$ 152,300			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X						2.50%	$ -	$ -	1	$ 498,228			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X						2.50%	$ -	$ -	1	$ 540,052			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X						2.50%	$ -	$ -	1	$ 656,466			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X						2.50%	$ -	$ -	1	$ 308,925			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND	100	$ 500,000	$ 50,000,000	X						2.50%	$ -	$ -	1	$ 874,258			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X		$ 59,500,000				2.50%	$ -	$ -	1	$ 453,090	$ 48,100,569		

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	52	FECHA	09	10	2025
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 140,046			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 836,157			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 875,288			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 597,255			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 298,628			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 154,463			
Obras con Participación Comunitaria	OPC	GLOB	13	$ 250,207,815	$ 3,252,701,600	X		$ 3,870,714,904			2.50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 3,870,714,904		
Obras con Participación Comunitaria	Reunión ojos en la vía (programa gerencia de Regiones)	GLOB	1	$ 2,716,026	$ 2,716,026	X		$ 3,232,071			2.50%	$ -	$ -	1	$ 2,796,828	$ 435,243		
Consulta Previa	Consulta Previa	GLOB	1	$ 75,000,000	$ 75,000,000	X		$ 89,250,000			2.50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 89,250,000		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	

TIPO DE DOCUMENTO	**PRE-ACTA**	**PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)**	52	FECHA	09 / 10 / 2025	(Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	**Otra:**	**OBJETO DEL CONTRATO**	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	**No. CONTRATO DE OBRA / AÑO**	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	**Dirección Territorial Caquetá**			**No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO**	985/2021

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. 2			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA 5 DICIEMBRE 2023											
PROYECTO	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)**	**REEMP**	**ÍTEM**	**VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)**	CANTIDAD EJECU. MES	**VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)**	**OTROS * (%)**	**VALOR OTROS MES ($)**	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	**VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) ****	**VALOR POR EJECUTAR ($)**	
GESTIÓN SOCIO PREDIAL																$ -	LAS PROVISIONES PARA LA COMPENSACION SOCIO-PREDIAL SE CARGARA AL PRESUPUESTO/BOLSA DE GESTION PREDIAL

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO	$	-
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA (INCLUYE 2.5% ADMINISTRACIÓN)	$ -	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA (mandato fijo 2.5%)	$	-
C	VALOR IVA MENSUAL (SOBRE EL 2.5% ADMINISTRACIÓN)	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	$	-
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$ -	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL	$	-
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 4,324,310,774	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$	55,767,001
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 4,380,077,775	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)		1.27%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: **Anibal Ojeda Carriazo**
Representante Legal Contratista ☐ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: 25202-57327-CND

Firma
Nombre: Luzmila Cicery Castrillón
Profesional Social Contratista CVNSO
Matrícula Profesional No.: **118651 COLPSIC**

Firma
Nombre: Jorge Enrique Alfaro de los Ríos
Representante Legal Interventoría ☐ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: 25202-44184 CND

Firma
Nombre: María Isabel Ardila Cubillos
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: 137526 COLPSIC

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4		
		VERSIÓN	1	1 de 2	
		PÁGINA		DE	2

	FECHA	30	9	2025
			(Día / Mes / Año)	

ACTA Parcial No. 52

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☐

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Este trabajo consiste en realizar ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación y/o elaboración de los estudios y diseños de obras con sus cálculos respectivos por parte del contratista, con el fin de determinar los trabajos necesarios para el diseño y/o mejoramiento de las obras a implementar en el proyecto y/o condiciones existentes, en los diferentes sectores que requieran intervención con las obras requeridas para el pavimento, obras de drenaje, obras de contención, puentes, diseño geométrico, seguridad vial, entre otras como: fresado, reciclado, parcheo, bacheo, y refuerzo de pavimento, obras de drenaje y estabilidad, diseño de pavimento, y obras requeridas según los estudios del proyecto, evaluación y cálculos estructurales para la reconstrucción de obras drenaje y/o sitios inestables en puntos críticos etc., acorde con los sectores y longitudes establecidas en los anexos técnicos, pliegos de y/o definidos en coordinación con la Interventoría y el Supervisor técnico del Contrato de la Territorial respectiva.

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 29 (Día) DE 6 (Mes) DE 2021 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 (Día) DE 8 (Mes) DE 2021 (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y EL ORIENTE

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 **CONTRATO No.** 985 DE 2021
(Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
991 DE 2021	29/06/2021	114 MESES	$ 399,567,436,436.00	$ 399,567,436,436.00
ADICIÓN No. 1 DE 2021	9/12/2022		$ 9,885,528,230.00	$ 409,452,964,666.00
ADICIÓN No. 2 DE 2025	25/06/2025		$ 3,600,000,000.00	$ 413,052,964,666.00

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1					
2					
3					

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: CARRETERA NEIVA - BALSILLAS - MINA BLANCA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA DEPARTAMENTOS DEL HUILA Y CAQUETA
NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA
RUTAS NACIONALES 3001 - 3002 - 6503 - 6504

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó el avance de cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos.

DISEÑOS VIA RUTA 6504			
COMPONENTE	**TRAMO**	**ENTREGA CVNSO**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA**
VOLUMEN DISEÑO GEOMETRICO	30+000 Y 32+000	CVNSO-0991-1053-2024	C-245-3890-1188-25
VOLUMEN GEOLOGIA	52+000	CVNSO-0991-504- 2025	C-245-4008-1425-25
TOPOGRAFIA	16+000	CVNSO-0991-637-2025	INFORMATIVO - INSUMO PARA DISEÑO GEOMETRICO
DISEÑOS VIA RUTA 3001			
COMPONENTE	**TRAMO**	**ENTREGA CVNSO**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA**
VOLUMEN GEOTECNIA	23+100	CVNSO-0991-645-2024	C-245-4052-1510-25
VOLUMEN GEOTECNIA	40+270	CVNSO-0991-641-2024	C-245-4032-1470-25
DISEÑOS VIA RUTA 3002			
COMPONENTE	**TRAMO**	**ENTREGA CVNSO**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA**
VOLUMEN ESTRUCTURAL	1+380	CVNSO-0991-0177-2025	AVANCE PARCIAL OBSERVACIONES EN COMUNICADO C-245-4060-1522-25
TOPOGRAFIA	12+950	CVNSO-0991-0294-2025	C-245-3947-1310-25 APROBACION PARCIAL
TOPOGRAFIA	72+120	CVNSO-0991-1058-2024	AVANCE PARCIAL OBSERVACIONES EN COMUNICADO C-245-4059-1521-25

2. Planos.

Todos los planos se encuentran como documentos adjuntos en los oficios remitidos a la Interventoría.

3. Otros.

NO APLICA

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS IVA INCLUIDO: $ 84,221,501.00

NOTAS:

QUIEN ENTREGA:

Firma:
ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No. 20202-57327 CND

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma:
JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030
Matrícula No. 20202-44184 CND

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	11
FECHA	5	8	2025
		(Día / Mes / Año)	

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 **DE** sep-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 52 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.724.695.199,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato orinicial)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato orinicial)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses seoún las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 jun-21	2 jul-21	3 ago-21	4 sep-21	5 oct-21	6 nov-21	7 dic-21	8 ene-22	9 feb-22	10 mar-22	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,532%	% P				0,038%	0,059%	0,295%	0,237%	0,015%	0,018%	0,022%	5,41%
	$23.750.703,131	7,096%	$5.126.207,666	$ P				$125.847,816	$198.987,503	$986.997,558	$791.819,175	$48.894,195	$64.779,580	$74.135,263	
				$ E			$ 16.633,55	$ 37.483,83	$33.394,154	$105.954,7	$2.697,2	$71.520,0	$29.484,269	$31.021,576	
				% E			0,095%	0,011%	0,010%	0,032%	0,001%	0,021%	0,002%	0,002%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	5,945%	% P						0,008%	1,492%	0,022%	0,031%	0,037%	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.896.694,778	$ P						$27.455,799	$4.995.052,197	$83.581,224	$104.476,531	$125.371,837	
				$ E				$39.265,901	$95.291,892	$177.088,487	$278.395	$78.921,7	$54.320,049	$35.241,527	
				% E				0,012%	0,028%	0,053%	0,083%	0,024%	0,016%	0,011%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,894%	% P							2,050%	0,065%	0,081%	0,098%	
	$119.903.454,417	35,825%	$16.381.286,754	$ P							$6.862.143,091	$217.873,261	$272.341,576	$326.809,891	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	3,998%	% P					0,078%	0,121%	0,073%	0,006%	0,008%	0,042%	
	$61.455.939,794	18,362%	$13.379.959,910	$ P					$261.487,362	$405.632,657	$243.379,594	$20.094,358	$25.117,947	$140.491,208	
				$ E										$4.260,084	
				% E										0,001%	2,70%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,163%	% P						0,023%	0,014%	0,001%	0,002%	0,002%	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ P						$78.093,897	$46.666,338	$3.868,640	$6.820,276	$8.184,331	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P						0,018%	0,011%	0,001%	0,001%	0,001%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P						$60.775,067	$36.460,040	$3.010,694	$3.763,368	$4.516,042	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,60%	% P				0,091%	0,091%	0,114%	0,113%	0,006%	0,007%	0,008%	
	$12.505.237,514	3,736%	$2.007.576,296	$ P				$306.031,109	$306.031,109	$382.538,886	$376.730,982	$18.950,331	$23.687,914	$28.425,497	
				$ E			$9.000,265	$29.158,720	$22.754,978	$20.894,968	$7.849	$11.877,5	$7.907,915	$3.015,862	
				% E			0,003%	0,009%	0,007%	0,027%	0,002%	0,004%	0,002%	0,001%	
ITEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	5,382%	% P											
	$54.519.851,018	16,290%	$18.013.618,735	$ P											
				$ E											
				% E											0%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**22,631%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 75.743.976,010**												

Reprogramación No.1 Adición presupuestal No. 1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,23%	0,58%	3,99%	0,12%	0,15%	0,21%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0,000	$0,000	$431.878,925	$766.505,974	$1.941.493,864	$13.352.446,417	$396.272,703	$497.986,997	$707.934,068
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,36%	0,94%	4,93%	5,05%	5,19%	5,41%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0,000	$0,000	$431.878,925	$1.198.384,899	$3.139.878,764	$16.492.325,181	$16.888.597,884	$17.386.584,881	$18.094.518,949
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,05%	0,11%	0,09%	0,05%	0,03%	0,02%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0,000	$25.633,813	$105.914,527	$151.421,024	$373.938,181	$288.931,557	$162.319,214	$91.612,233	$73.539,029
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,01%	0,04%	0,08%	0,20%	0,28%	0,33%	0,36%	0,38%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0,000	$25.633,813	$131.548,340	$282.969,364	$656.907,545	$945.839,102	$1.108.158,316	$1.199.770,549	$1.273.309,578

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 17.205.678,415	33,455%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 679.247,475	23,564%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.674.179,519	52,592%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 318.094,109	52,592%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 459.524,116	4,980%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 22.322.627,310	31,519%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 98.066.603,320**	**23,742%**
**VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B') **	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 **DE** sep-25 (Indicar mes y año) L

SEGUIMIENTO No. 52 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.724.695.199,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				% Programado											
				$ Valor programado											
				$ Valor Ejecutado											
				% Ejecutado	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,532%	% P	0,031%	0,037%	0,044%	0,013%	0,014%	0,022%	0,016%	0,015%	0,057%	0,011%	6,34%
	$23.750.703,131	7,096%	$5.126.207,666	$ P	$102.965,643	$123.558,771	$148.270,525	$44.659,002	$48.213,860	$72.473,688	$53.995,580	$50.141,100	$191.881,395	$35.780,843	
				$ E	$27.163,766	$108.552,447	$74.541,918	$45.723,501	$20.780,030	$21.783,166	$30.768,135	$90.204,843	$46.912,847	$34.212,244	
				% E	0,008%	0,058%	0,022%	0,014%	0,006%	0,007%	0,024%	0,027%	0,014%	0,010%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	5,945%	% P	0,052%	0,062%	0,075%	0,130%	0,002%	0,228%	0,285%	0,203%	0,513%	0,026%	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.896.694,778	$ P	$174.127,551	$208.953,061	$250.743,673	$434.185,000	$8.064,900	$761.814,900	$955.229,324	$680.529,578	$1.730.282,233	$86.689,992	
				$ E	$249.068,641	$498.252,059	$403.662,802	$710.545,918	$695.904,666	$801.150,795	$311.217,811	$71.529,629	$586.616,152	$947.750,429	
				% E	0,074%	0,149%	0,121%	0,212%	0,208%	0,239%	0,093%	0,021%	0,175%	0,283%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,894%	% P	0,136%	0,163%	0,195%	-	0,241%	0,058%	0,287%	0,410%	0,333%	0,063%	
	$119.903.454,417	35,825%	$16.381.286,754	$ P	$453.902,626	$544.683,151	$653.619,782		$805.693,400	$193.396,000	$960.410,200	$1.372.896,040	$1.115.127,000	$210.702,203	
				$ E	$30.746,620	$59.637,392			$263.328,682	$502.762,971	$343.021,414	$240.213,284	$239.446,702	$191.692,410	
				% E	0,009%	0,018%			0,079%	0,150%	0,102%	0,161%	0,072%	0,057%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	3,998%	% P	0,058%	0,070%	0,084%	0,028%	0,056%	0,096%	0,062%	0,062%	0,250%	0,044%	3,96%
	$61.455.939,794	18,362%	$13.379.959,910	$ P	$195.126,678	$234.152,013	$280.982,416	$93.507,625	$186.794,610	$319.640,634	$206.721,210	$206.721,210	$837.044,197	$55.391,551	
				$ E	$4.609,710	$68.258,236	$287.504,999	$271.314,068	$250.690,973	$142.283,664	$158.286,430	$66.604,632	$135.819,877	$198.666,644	
				% E	0,001%	0,020%	0,086%	0,081%	0,075%	0,043%	0,047%	0,026%	0,041%	0,059%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,163%	% P	0,003%	0,004%	0,005%	0,055%		0,018%				0,002%	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ P	$11.367,126	$13.640,552	$16.368,662	$184.265,200		$60.012,780				$8.238,774	
				$ E			$186.473,092	$70.460,578	$1.076,400					$286.340,340	
				% E			0,056%	0,021%	0,000%					0,086%	
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,002%	0,002%	0,003%							0,001%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$6.272,280	$7.526,736	$9.032,083							$3.197,870	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,600%	% P	0,012%	0,014%	0,017%	0,005%	0,005%	0,006%	0,006%	0,006%	0,011%	0,006%	
	$12.505.237,514	3,736%	$2.007.576,296	$ P	$39.479,857	$47.375,829	$56.850,994	$14.694,000	$18.317,500	$19.095,000	$18.662,500	$18.432,500	$36.271,500	$19.543,739	
				$ E	$2.784,747	$25.547,762	$38.241,527	$41.652,063	$14.663,860	$2.237,360	$39.180,992	$9.028,400	$3.261,327	$12.606,834	
				% E	0,001%	0,008%	0,011%	0,012%	0,004%	0,001%	0,012%	0,003%	0,001%	0,004%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	5,382%	% P				0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,146%	0,011%	
	$54.519.851,018	16,290%	$18.013.618,735	$ P				$244.892,440	$244.892,440	$244.892,440	$244.892,440	$244.892,440	$489.784,880	$36.747,581	
				$ E				$1.034.472,679	$80.005,963	$101.679,846	$289.904,499	$378.089,694	$435.839,462	$119.612,507	
				% E				0,309%	0,024%	0,030%	0,087%	0,113%	0,130%	0,035%	1,58%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**22,631%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 75.743.976,010**												

Reprogramación No.2
Ítems No Previstos No. 1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,29%**	**0,35%**	**0,42%**	**0,30%**	**0,39%**	**0,50%**	**0,73%**	**0,77%**	**1,31%**	**0,15%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$983.241,761**	**$1.179.890,113**	**$1.415.868,135**	**$1.018.203,267**	**$1.311.976,710**	**$1.671.325,442**	**$2.439.911,254**	**$2.573.612,868**	**$4.400.391,205**	**$486.292,553**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**5,70%**	**6,05%**	**6,48%**	**2,49%**	**2,88%**	**3,38%**	**4,11%**	**4,88%**	**6,19%**	**6,34%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$19.077.760,710**	**$20.257.650,822**	**$21.673.518,958**	**$8.321.082,274**	**$9.633.058,984**	**$11.304.384,426**	**$13.744.295,680**	**$16.317.908,548**	**$20.718.299,753**	**$21.204.592,306**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,09%**	**0,25%**	**0,30%**	**0,65%**	**0,40%**	**0,47%**	**0,37%**	**0,35%**	**0,43%**	**0,53%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$314.373,484**	**$846.248,896**	**$990.424,338**	**$2.174.348,807**	**$1.326.450,583**	**$1.571.877,792**	**$1.222.379,281**	**$1.175.667,282**	**$1.447.896,167**	**$1.786.280,408**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,47%**	**0,73%**	**1,02%**	**1,67%**	**2,07%**	**2,54%**	**2,90%**	**3,26%**	**3,69%**	**4,22%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.587.683,062**	**$2.433.931,958**	**$3.424.356,296**	**$5.598.705,103**	**$6.925.155,686**	**$8.497.033,478**	**$9.719.412,759**	**$10.895.080,041**	**$12.342.976,208**	**$14.129.256,616**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 17.205.678,415	33,455%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 679.247,475	23,564%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.674.179,519	52,592%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 318.094,109	52,592%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 459.524,116	4,980%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 22.322.627,310	31,519%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 98.066.603,320**	**23,742%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	11
FECHA	5	8	2025
			(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 **DE** sep-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 52
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.724.695.199,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato orinciba!)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato orinciba!)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,532%	% P	0,011%	0,027%	0,024%	0,038%	0,038%	0,047%	0,047%	0,052%	0,052%	0,066%	12,44%
	$23.750.703,131	7,096%	$5.126.207,666	$ P	$35.780,844	$89.452,111	$79.330,258	$126.928,412	$126.928,412	$158.660,515	$158.660,515	$174.526,567	$174.526,567	$224.124,42	
				$ E	$56.212,566	$270.270,815	$280.264,052	$21.458,412	$267.238,294	$134.900,540	$298.853,507	$114.830,245	$200.700,845	$196.228,001	
				% E	0,017%	0,081%	0,084%	0,006%	0,080%	0,040%	0,089%	0,034%	0,060%	0,060%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	5,945%	% P	0,026%	0,065%	0,065%	0,104%	0,104%	0,130%	0,130%	0,143%	0,143%	0,182%	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.896.694,778	$ P	$86.689,992	$216.724,981	$218.038,320	$348.861,312	$348.861,312	$436.076,641	$436.076,641	$479.684,305	$479.684,305	$610.507,297	
				$ E	$848.693,374	$1.344.247,560	$838.331,136	$1.038.014,650	$670.760,250	$1.034.476,050	$849.151,900	$1.047.102,350	$406.681,800	$203.931,850	
				% E	0,254%	0,402%	0,250%	0,310%	0,200%	0,309%	0,254%	0,313%	0,122%	0,061%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,894%	% P	0,063%	0,150%	0,150%	0,240%	0,240%	0,300%	0,300%	0,330%	0,330%	0,420%	
	$119.903.454,417	35,825%	$16.381.286,754	$ P	$210.702,204	$526.755,511	$502.023,263	$803.237,221	$803.237,221	$1.004.046,526	$1.004.046,526	$1.104.451,179	$1.104.451,179	$1.405.665,137	
				$ E	$1.013.630,239	$803.527,723	$1.287.210,053	$1.024.341,294	$628.657,799	$950.343,614	$1.227.170,425	$359.398,662	$554.813,398	$368.519,919	
				% E	0,303%	0,240%	0,385%	0,306%	0,188%	0,284%	0,367%	0,107%	0,166%	0,110%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	3,998%	% P	0,026%	0,064%	0,065%	0,104%	0,104%	0,130%	0,130%	0,143%	0,143%	0,182%	
	$61.455.939,794	18,362%	$13.379.959,910	$ P	$85.391,552	$213.478,879	$217.292,430	$347.667,888	$347.667,888	$434.584,860	$434.584,860	$478.043,346	$478.043,346	$608.418,804	
				$ E	$233.049,478	$142.915,537	$226.674,790	$639.292,969	$495.949,750	$497.350,015	$245.163,274	$548.542,978	$301.612,826	$120.474,226	
				% E	0,070%	0,043%	0,068%	0,191%	0,148%	0,149%	0,073%	0,164%	0,090%	0,036%	8,33%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,163%	% P	0,002%	0,006%	0,007%	0,011%	0,013%	0,013%	0,013%	0,015%	0,015%	0,019%	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ P	$8.238,775	$20.596,938	$22.238,344	$35.581,350	$44.476,687	$44.476,687	$44.476,687	$48.924,356	$48.924,356	$62.267,362	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,001%	0,002%	0,002%	0,004%	0,004%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,007%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$3.197,870	$7.994,675	$7.994,676	$12.791,482	$12.791,482	$15.989,353	$15.989,353	$17.588,288	$17.588,288	$22.385,094	
				$ E			$143.267,109	$99.224,982	$47.265,114		$18.475,767			$130.529,752	
				% E			0,041%	0,018%	0,014%		0,006%			0,039%	
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,600%	% P	0,006%	0,015%	0,013%	0,021%	0,021%	0,026%	0,026%	0,029%	0,029%	0,037%	
	$12.505.237,514	3,736%	$2.007.576,296	$ P	$19.543,739	$48.859,346	$43.798,037	$70.076,859	$70.076,859	$87.596,074	$87.596,074	$96.355,681	$96.355,681	$122.634,503	
				$ E	$8.775,690	$31.923,656	$64.436,110	$40.744,703	$29.879,400	$15.308,000	$107.172,749	$47.412,622	$26.216,360	$7.491,460	
				% E	0,003%	0,010%	0,019%	0,012%	0,009%	0,004%	0,032%	0,014%	0,009%	0,002%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	5,382%	% P	0,011%	0,027%	0,037%	0,060%	0,060%	0,075%	0,075%	0,082%	0,082%	0,105%	
	$54.519.851,018	16,290%	$18.013.618,735	$ P	$36.747,500	$91.868,954	$125.016,069	$200.025,711	$200.025,711	$250.032,139	$250.032,139	$275.035,353	$275.035,353	$350.044,994	
				$ E	$6.086,500	$187.918,640	$229.299,488	$504.743,533	$268.482,282	$958.132,208	$145.221,203	$673.645,842	$481.140,564	$311.229,478	
				% E	0,068%	0,059%	0,039%	0,294%	0,236%	0,296%	0,055%	0,201%	0,144%	0,093%	4,22%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**22,631%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 75.743.976,010**												

Reprogramación No.3 Estudios y Diseños sectores no considerados inicialmente Ítems NP #2

Reprogramación No.4 Mayores y Menores de Obra # 5

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,15%	0,36%	0,36%	0,58%	0,58%	0,73%	0,73%	0,80%	0,80%	1,02%
	VALOR (Miles de Pesos)	$486.292,557	$1.215.731,395	$1.215.731,397	$1.945.170,235	$1.945.170,235	$2.431.462,795	$2.431.462,795	$2.674.609,075	$2.674.609,075	$3.404.047,912
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	6,48%	6,84%	7,21%	7,79%	8,37%	9,10%	9,82%	10,62%	11,42%	12,44%
	VALOR (Miles de Pesos)	$21.690.884,863	$22.906.616,258	$24.122.347,655	$26.067.517,890	$28.012.688,125	$30.444.150,920	$32.875.613,715	$35.550.222,790	$38.224.831,865	$41.628.879,777
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,71%	0,83%	0,89%	1,14%	1,08%	0,88%	0,88%	0,80%	0,59%	0,40%
	VALOR (Miles de Pesos)	$2.389.391,653	$2.790.796,275	$2.969.914,739	$3.807.359,585	$2.929.238,304	$3.620.505,517	$2.932.713,891	$2.694.112,555	$1.973.566,210	$1.341.894,886
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	4,94%	5,77%	6,66%	7,79%	8,67%	9,75%	10,63%	11,43%	12,02%	12,42%
	VALOR (Miles de Pesos)	$16.518.648,269	$19.309.444,544	$22.279.359,282	$26.086.718,867	$29.015.957,171	$32.636.462,685	$35.569.176,576	$38.263.289,131	$40.236.855,341	$41.578.750,227

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111	$ 17.205.678,415	33,455%
	$ 51.429.264,406		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000	$ -	0,000%
	$ 800.000,000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712	$ 679.247,475	23,564%
	$ 2.882.591,187		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
	$ 1.845.000,000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
	$ 350.550,000		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ 1.674.179,519	52,592%
	$ 3.183.304,765		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ -	$ 318.094,109	52,592%
	$ 604.827,905		
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067	$ 459.524,116	4,980%
	$ 9.226.844,067		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
	$ 500.000,000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 22.322.627,310	31,519%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**	**$ 98.066.603,320**	**23,742%**

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	11
FECHA	5	8	2025
			(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 **DE** sep-25 (Indicar mes y año) L

SEGUIMIENTO No. 52 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.724.695.199,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,532%	% P	0,036%	0,009%	0,009%	0,023%	0,023%	0,037%	0,037%	0,047%	0,047%	0,100%	17,04%
	$23.750.703,131	7,096%	$5.126.207,666	$ P	$122.124,722	$31.374,726	$31.374,726	$78.436,816	$78.436,816	$125.498,906	$125.498,906	$156.873,633	$156.873,633	$335.810,996	
				$ E	$43.824,332	$94.429,339	$67.724,970	$19.083,817	$28.527,237	$28.230,869	$109.059,744	$228.877,732	$249.277,817	$149.724,073	
				% E	0,013%	0,028%	0,020%	0,006%	0,009%	0,008%	0,033%	0,068%	0,074%	0,045%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	5,945%	% P	0,056%	0,026%	0,026%	0,064%	0,064%	0,103%	0,103%	0,129%	0,129%	0,142%	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.896.694,778	$ P	$186.377,591	$86.233,082	$86.233,083	$215.582,707	$215.582,707	$344.932,332	$344.932,332	$431.165,415	$431.165,415	$474.281,956	
				$ E	$342.192,950	$184.206,100	$56.941,500	$763.701,035	$692.567,875	$665.105,500	$291.434,150	$980.319,300	$166.296,000	$213.362,393	
				% E	0,102%	0,055%	0,017%	0,228%	0,207%	0,199%	0,087%	0,293%	0,050%	0,064%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,894%	% P	0,187%	0,057%	0,057%	0,143%	0,229%	0,084%	0,141%	0,141%	0,141%	0,087%	
	$119.903.454,417	35,825%	$16.381.286,754	$ P	$625.665,138	$191.508,820	$191.508,820	$478.772,049	$478.772,049	$766.035,279	$279.525,580	$471.034,400	$471.034,400	$291.137,833	
				$ E	$392.405,470	$322.304,453	$705.409,401	$839.614,618	$804.259,477	$575.887,022	$668.149,590	$588.888,923	$403.531,760		
				% E	0,117%	0,096%	0,211%	0,251%	0,240%	0,172%	0,200%	0,200%	0,121%		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	3,998%	% P	0,064%	0,026%	0,026%	0,064%	0,064%	0,103%	0,103%	0,128%	0,128%	0,141%	
	$61.455.939,794	18,362%	$13.379.959,910	$ P	$213.418,805	$85.938,087	$85.938,087	$214.845,218	$214.845,218	$343.752,348	$343.752,348	$429.690,435	$429.690,435	$472.659,479	
				$ E	$78.874,225	$439.025,569	$268.801,459	$210.678,346	$572.212,449	$634.109,239	$389.353,830	$723.177,346	$826.726,267	$831.406,091	
				% E	0,024%	0,131%	0,080%	0,063%	0,171%	0,189%	0,116%	0,216%	0,247%	0,248%	14,74%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,163%	% P	0,019%	0,003%	0,003%	0,007%	0,007%	0,011%	0,011%	0,013%	0,013%	0,014%	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ P	$62.267,363	$8.795,155	$8.795,155	$21.987,889	$21.987,889	$35.180,622	$35.180,622	$43.975,778	$43.975,778	$48.373,355	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,007%	0,001%	0,001%	0,002%	0,004%	0,004%	0,004%	0,005%	0,005%	0,005%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$22.385,094	$3.161,854	$3.161,854	$7.904,638	$7.904,638	$12.647,420	$12.647,420	$15.809,276	$15.809,277	$17.390,204	
				$ E			$39.965,987	$2.561,560	$10.425,173		$5.438,606		-$130.529,752	$3.034,422	
				% E			0,012%	0,001%	0,003%		0,002%		-0,039%	0,001%	
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,600%	% P	0,037%	0,005%	0,005%	0,013%	0,013%	0,021%	0,021%	0,026%	0,026%	0,028%	
	$12.505.237,514	3,736%	$2.007.576,296	$ P	$122.634,503	$17.321,897	$17.321,897	$43.304,744	$43.304,744	$69.287,590	$69.287,590	$86.609,487	$86.609,487	$95.270,436	
				$ E	$6.698,440	$81.725,740	$14.679,250	$10.295,350	$6.309,790	$11.200,400	$23.222,108	$143.192,649	$119.859,186	$84.210,020	
				% E	0,002%	0,024%	0,004%	0,003%	0,002%	0,003%	0,007%	0,043%	0,036%	0,019%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	5,382%	% P	0,039%	0,015%	0,015%	0,038%	0,038%	0,061%	0,061%	0,222%	0,222%	0,230%	
	$54.519.851,018	16,290%	$18.013.618,735	$ P	$130.044,894	$51.214,216	$51.214,216	$128.035,543	$128.035,543	$204.856,869	$204.856,869	$742.580,781	$742.580,787	$768.187,895	
				$ E	$37.[illegible]	$126.573,493	$224.430,824	$256.722,530	$326.443,155	$238.360,570	$387.534,738	$445.551,914	$676.826,533	$959.854,755	
				% E	0,040%	0,038%	0,067%	0,077%	0,098%	0,071%	0,116%	0,133%	0,202%	0,287%	12,44%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**22,631%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 75.743.976,010**												

Reprogramación No.5 Items NP N°3

Reprogramación No.6, Aclaración 2 Modificación 2, Mayores y Menores Cant de Obra #7

		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,44%**	**0,14%**	**0,14%**	**0,36%**	**0,36%**	**0,57%**	**0,42%**	**0,71%**	**0,71%**	**0,75%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.484.918,210**	**$475.547,837**	**$475.547,838**	**$1.188.869,603**	**$1.188.869,604**	**$1.902.191,366**	**$1.415.681,667**	**$2.377.739,205**	**$2.377.739,212**	**$2.502.312,154**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**12,88%**	**13,02%**	**13,17%**	**13,52%**	**13,88%**	**14,44%**	**14,87%**	**15,58%**	**16,29%**	**17,04%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$43.113.797,987**	**$43.589.345,824**	**$44.064.893,662**	**$45.253.763,265**	**$46.442.632,869**	**$48.344.824,235**	**$49.760.505,902**	**$52.138.245,107**	**$54.515.984,319**	**$57.018.296,473**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,30%**	**0,37%**	**0,41%**	**0,63%**	**0,73%**	**0,64%**	**0,56%**	**0,95%**	**0,69%**	**0,66%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$996.672,111**	**$1.248.264,694**	**$1.377.852,860**	**$2.102.620,456**	**$2.440.745,156**	**$2.152.893,600**	**$1.874.192,766**	**$3.189.948,164**	**$2.311.987,811**	**$2.221.591,754**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**12,72%**	**13,09%**	**13,51%**	**14,13%**	**14,86%**	**15,51%**	**16,07%**	**17,02%**	**17,71%**	**18,37%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$42.575.422,338**	**$43.823.687,032**	**$45.201.539,892**	**$47.304.160,348**	**$49.744.905,505**	**$51.897.799,105**	**$53.771.991,868**	**$56.961.940,032**	**$59.273.927,842**	**$61.495.519,592**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 17.205.678,415	33,455%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 679.247,475	23,564%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.674.179,519	52,592%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 318.094,109	52,592%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 459.524,116	4,980%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 22.322.627,310	31,519%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 98.066.603,320**	**23,742%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 **DE** sep-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 52
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.724.695.199,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,532%	% P	0,100%	0,089%	0,040%	0,023%	0,023%	0,037%	0,037%	0,051%	0,051%	0,048%	22,01%
	$23.750.703,131	7,096%	$5.126.207,666	$ P	$335.010,996	$297.518,866	$135.068,866	$76.048,476	$76.048,476	$123.110,566	$123.110,566	$170.172,656	$170.172,656	$159.863,117	
				$ E	$180.896,550	$9.687,559	$18.861,115	$158.634,142	$13.101,609	-$20.414,224	$94.297,210	$190.069,727	$174.965,799	$172.338,359	
				% E	0,054%	0,003%	0,006%	0,047%	0,004%	-0,006%	0,028%	0,057%	0,052%	0,063%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	5,945%	% P	0,142%	0,136%	0,136%	0,056%	0,026%	0,064%	0,064%	0,103%	0,085%	0,022%	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.896.694,778	$ P	$474.281,956	$453.631,581	$453.631,582	$186.233,082	$86.233,083	$215.582,707	$215.582,707	$344.932,332	$344.932,332	$75.266,129	
				$ E	$100.035,351	$8.343,000		$641.706,750			$72.753,000	$110,673	$62.946,235	$3.244,500	
				% E	0,030%	0,002%		0,192%			0,022%	0,013%	0,019%	0,001%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,894%	% P	0,074%	0,063%	0,073%	0,048%	0,057%	0,082%	0,082%	0,085%	0,085%	0,030%	
	$119.903.454,417	35,825%	$16.381.286,754	$ P	$246.199,011	$209.388,167	$244.323,218	$159.172,333	$191.508,820	$274.085,331	$274.085,331	$285.697,584	$285.697,584	$101.555,429	
				$ E				$397.194,691							
				% E				0,119%							
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	3,998%	% P	0,141%	0,154%	0,135%	0,089%	0,089%	0,065%	0,067%	0,103%	0,103%	0,069%	19,52%
	$61.455.939,794	18,362%	$13.379.959,910	$ P	$472.659,479	$515.518,563	$451.566,609	$297.546,420	$287.446,420	$216.453,551	$224.699,037	$345.360,681	$345.360,681	$231.298,768	
				$ E	$359.375,351	$258.350,971	$67.523,279	$663.143,982	$578.868,581	$220.394,272	$132.652,209	$304.268,741	$204.368,540	$186.361,504	
				% E	0,107%	0,077%	0,020%	0,199%	0,173%	0,066%	0,040%	0,091%	0,061%	0,056%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,163%	% P	0,014%	0,014%	0,014%	0,003%	0,003%	0,007%	0,007%	0,011%	0,011%	0,013%	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ P	$48.373,355	$46.566,089	$46.566,089	$8.795,155	$8.795,155	$21.987,888	$21.987,889	$35.180,622	$35.180,622	$43.975,778	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,005%	0,005%	0,005%	0,001%	0,001%	0,002%	0,002%	0,004%	0,004%	0,005%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$17.390,203	$17.132,986	$17.132,986	$3.161,854	$3.161,854	$7.904,638	$7.904,638	$12.647,420	$12.647,420	$15.809,276	
				$ E	$1.025,685	$599,357		$42.786,904		$2.585,796		$8.883,324		$3.335,709	
				% E	0,000%	0,000%		0,013%		0,001%		0,003%		0,001%	
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,600%	% P	0,028%	0,029%	0,029%	0,005%	0,005%	0,013%	0,013%	0,021%	0,021%	0,032%	
	$12.505.237,514	3,736%	$2.007.576,296	$ P	$95.270,436	$96.253,282	$96.251,029	$17.321,924	$17.321,897	$43.304,744	$43.304,744	$69.287,590	$69.287,590	$106.482,359	
				$ E	$46.281,600	$345,000	$9.017,039	$76.802,183	$3.011,370	$12.929,400	$48.657,037	$129.441,820	$155.224,255	$119.299,105	
				% E	0,014%	0,000%	0,003%	0,023%	0,001%	0,004%	0,015%	0,039%	0,046%	0,036%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	5,382%	% P	0,251%	0,256%	0,256%	0,130%	0,121%	0,114%	0,116%	0,138%	0,138%	0,089%	
	$54.519.851,018	16,290%	$18.013.618,735	$ P	$838.777,694	$855.599,019	$855.599,019	$435.957,729	$403.621,922	$380.443,248	$386.700,523	$463.521,849	$463.521,849	$296.403,567	
				$ E	$467.961,744	$245.091,705	$224.873,810	$561.896,151	$366.070,265	$1.443.499,916	$299.639,025	$440.061,924	$399.068,623	$638.382,377	
				% E	0,140%	0,073%	0,067%	0,168%	0,109%	0,431%	0,090%	0,131%	0,119%	0,191%	17,04%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**22,631%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 75.743.976,010**												

Reprogramación No.7, Mayores y Menores Cantidades de Obra # 8

Reprogramación No.8, Mayores y Menores Cantidades de Obra # 9 Items NP N°5

Reprogramación No.9 Adición presupuestal No. 2

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,76%**	**0,74%**	**0,69%**	**0,35%**	**0,38%**	**0,38%**	**0,39%**	**0,52%**	**0,52%**	**0,31%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2.527.963,130**	**$2.491.608,553**	**$2.300.139,398**	**$1.184.236,973**	**$1.074.237,627**	**$1.282.872,673**	**$1.297.375,435**	**$1.726.800,734**	**$1.726.800,734**	**$1.030.654,423**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**17,79%**	**18,54%**	**19,22%**	**19,58%**	**19,90%**	**20,28%**	**20,67%**	**21,18%**	**21,70%**	**22,01%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$59.546.259,603**	**$62.037.868,156**	**$64.338.007,554**	**$65.522.244,527**	**$66.596.482,154**	**$67.879.354,827**	**$69.176.730,262**	**$70.903.530,996**	**$72.630.331,730**	**$73.660.986,153**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,35%**	**0,16%**	**0,10%**	**0,76%**	**0,29%**	**0,50%**	**0,19%**	**0,33%**	**0,29%**	**0,35%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.155.576,481**	**$522.421,192**	**$320.275,243**	**$2.542.224,803**	**$961.051,825**	**$1.658.995,160**	**$647.999,381**	**$1.116.136,209**	**$976.573,452**	**$1.162.961,551**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**18,72%**	**18,88%**	**18,97%**	**19,73%**	**20,02%**	**20,513%**	**20,707%**	**21,040%**	**21,332%**	**21,680%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$62.651.096,073**	**$63.173.517,265**	**$63.493.792,508**	**$66.036.017,311**	**$66.997.069,136**	**$68.656.064,296**	**$69.304.063,677**	**$70.420.199,886**	**$71.396.773,337**	**$72.559.734,887**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 17.205.678,415	33,455%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 679.247,475	23,564%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.674.179,519	52,592%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 318.094,109	52,592%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 459.524,116	4,980%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 22.322.627,310	31,519%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 98.066.603,320**	**23,742%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	6	DE	11
FECHA	5	8	2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 **DE** sep-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 52
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.724.695.199,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		51 ago-25	52 sep-25	53 oct-25	54 nov-25	55 dic-25	56 ene-26	57 feb-26	58 mar-26	59 abr-26	60 may-26	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,532%	% P	0,074%	0,079%	0,079%	0,093%	0,109%	0,014%	0,014%	0,035%	0,035%	0,056%	28,37%
	$23.750.703,131	7,096%	$5.126.207,666	$ P	$248.640,710	$264.328,073	$264.328,073	$311.390,164	$364.296,837	$46.732,326	$46.732,326	$116.830,818	$116.830,818	$186.929,308	
				$ E	$251.787,330	$14.427,222									
				% E	0,075%	0,004%									
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	5,945%	% P	0,112%	0,170%	0,155%	0,194%	0,121%	0,038%	0,038%	0,096%	0,096%	0,154%	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.896.694,778	$ P	$375.266,129	$568.372,670	$518.382,670	$647.732,295	$403.631,582	$128.443,275	$128.443,275	$321.108,188	$321.108,188	$513.773,101	
				$ E	$46.819,050	$245.695,400									
				% E	0,014%	0,073%									
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,894%	% P	0,100%	0,130%	0,101%	0,176%	0,125%	0,085%	0,085%	0,213%	0,213%	0,341%	
	$119.903.454,417	35,825%	$16.381.286,754	$ P	$335.999,973	$436.443,659	$336.443,659	$589.396,131	$419.020,171	$285.250,384	$285.250,384	$713.125,961	$713.125,961	$1.141.001,537	
				$ E		$215.178,750									
				% E		0,064%									
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	3,998%	% P	0,189%	0,157%	0,172%	0,120%	0,112%	0,038%	0,038%	0,096%	0,096%	0,153%	
	$61.455.939,794	18,362%	$13.379.959,910	$ P	$631.298,768	$524.267,812	$574.267,812	$403.174,942	$396.174,942	$128.003,881	$128.003,882	$320.009,705	$320.009,705	$512.015,528	
				$ E	$195.853,937	$175.128,780									
				% E	0,059%	0,052%									25,19%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,163%	% P	0,013%	0,014%	0,014%	0,018%	0,048%	0,004%	0,004%	0,010%	0,010%	0,016%	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ P	$43.975,778	$48.373,355	$48.373,355	$61.566,089	$161.566,089	$13.100,292	$13.100,292	$32.750,730	$32.750,730	$52.401,169	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,005%	0,005%	0,005%	0,007%	0,036%	0,001%	0,001%	0,004%	0,004%	0,006%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$15.809,276	$17.390,203	$17.390,204	$22.132,986	$122.132,987	$4.709,549	$4.709,550	$11.773,875	$11.773,875	$18.838,201	
				$ E	$4.405,986										
				% E	0,001%										
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,600%	% P	0,032%	0,034%	0,034%	0,042%	0,036%	0,008%	0,008%	0,019%	0,019%	0,031%	
	$12.505.237,514	3,736%	$2.007.576,296	$ P	$106.482,359	$115.143,308	$115.143,308	$141.126,154	$121.253,280	$25.800,785	$25.800,785	$64.501,963	$64.501,963	$103.203,140	
				$ E	$152.510,270	$139.319,158									
				% E	0,046%	0,041%									
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	5,382%	% P	0,208%	0,274%	0,281%	0,188%	0,160%	0,023%	0,023%	0,057%	0,057%	0,091%	
	$54.519.851,018	16,290%	$18.013.618,735	$ P	$696.403,567	$922.010,675	$939.617,605	$630.017,223	$534.771,434	$76.283,040	$76.283,041	$190.707,603	$190.707,603	$305.132,164	
				$ E	$941.043,440	$809.671,518									
				% E	0,281%	0,240%									22,01%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**22,631%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 75.743.976,010**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,73%**	**0,87%**	**0,84%**	**0,84%**	**0,75%**	**0,21%**	**0,21%**	**0,53%**	**0,53%**	**0,85%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2.453.876,560**	**$2.896.329,755**	**$2.813.946,686**	**$2.806.535,984**	**$2.519.847,322**	**$708.323,532**	**$708.323,535**	**$1.770.808,843**	**$1.770.808,843**	**$2.833.294,148**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**22,74%**	**23,61%**	**24,45%**	**25,29%**	**26,04%**	**26,25%**	**26,46%**	**26,99%**	**27,52%**	**28,37%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$76.114.862,713**	**$79.011.192,468**	**$81.825.139,154**	**$84.631.675,138**	**$87.151.522,460**	**$87.859.845,992**	**$88.568.169,527**	**$90.338.978,370**	**$92.109.787,213**	**$94.943.081,361**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,48%**									
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.592.820,293**	**$1.591.420,828**								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**22,16%**	**22,63%**								
	VALOR (Miles de Pesos)	**$74.152.555,182**	**$75.743.976,010**								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 17.205.678,415	33,455%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 679.247,475	23,564%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.674.179,519	52,592%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 318.094,109	52,592%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 459.524,116	4,980%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 22.322.627,310	31,519%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 98.066.603,320**	**23,742%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	7	DE	11
FECHA	5	8	2025
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 **DE** sep-25 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 1.724.695.199,00

SEGUIMIENTO No. 52
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato orinicial)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las orórrocas sin susoensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la sucensión que corresponda con el oeriodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
				% Programado	0,056%	0,070%	0,070%	0,077%	0,077%	0,098%	0,098%	0,012%	0,012%	0,031%	37,47%
				$ Valor programado	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	
				$ Valor Ejecutado											
				% Ejecutado											
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,532%	% P	0,056%	0,070%	0,070%	0,077%	0,077%	0,098%	0,098%	0,012%	0,012%	0,031%	
	$23.750.703,131	7,096%	$5.126.207,666	$ P	$186.929,308	$233.661,636	$233.661,636	$257.027,800	$257.027,800	$327.126,288	$327.126,291	$41.604,390	$41.604,390	$104.010,976	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	5,945%	% P	0,154%	0,192%	0,192%	0,211%	0,211%	0,269%	0,269%	0,034%	0,034%	0,085%	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.896.694,778	$ P	$513.773,101	$642.216,376	$642.216,376	$706.438,014	$706.438,014	$899.102,927	$899.102,927	$114.349,199	$114.349,199	$285.872,996	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,894%	% P	0,341%	0,426%	0,426%	0,469%	0,469%	0,597%	0,597%	0,076%	0,076%	0,190%	
	$119.903.454,417	35,825%	$16.381.286,754	$ P	$1.141.001,537	$1.426.251,922	$1.426.251,922	$1.568.877,114	$1.568.877,114	$1.996.752,691	$1.996.752,689	$253.949,868	$253.949,868	$634.874,671	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	3,998%	% P	0,153%	0,191%	0,191%	0,210%	0,210%	0,268%	0,268%	0,034%	0,034%	0,085%	
	$61.455.939,794	18,362%	$13.379.959,910	$ P	$512.015,528	$640.019,410	$640.019,410	$704.021,350	$704.021,350	$896.027,173	$896.027,173	$113.958,020	$113.958,020	$284.895,050	
				$ E											
				% E											32,92%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,163%	% P	0,016%	0,020%	0,020%	0,022%	0,022%	0,027%	0,027%	0,003%	0,003%	0,009%	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ P	$52.401,169	$65.501,461	$65.501,461	$72.051,607	$72.051,607	$91.702,045	$91.702,044	$11.662,796	$11.662,797	$29.156,994	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,006%	0,007%	0,007%	0,008%	0,008%	0,010%	0,010%	0,001%	0,001%	0,003%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$18.838,201	$23.547,751	$23.547,751	$25.902,526	$25.902,526	$32.966,851	$32.966,851	$4.192,770	$4.192,770	$10.481,927	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,600%	% P	0,031%	0,039%	0,039%	0,042%	0,042%	0,054%	0,054%	0,007%	0,007%	0,017%	
	$12.505.237,514	3,736%	$2.007.576,296	$ P	$103.203,140	$129.003,925	$129.003,925	$141.904,318	$141.904,319	$180.605,495	$180.605,494	$22.969,666	$22.969,666	$57.424,164	
				$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	5,382%	% P	0,091%	0,114%	0,114%	0,125%	0,125%	0,160%	0,160%	0,020%	0,020%	0,051%	
	$54.519.851,018	16,290%	$18.013.618,735	$ P	$305.132,104	$381.415,206	$381.415,206	$419.556,726	$419.556,726	$533.981,289	$533.981,288	$67.912,505	$67.912,505	$169.781,263	
				$ E											
				% E											28,37%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**22,631%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 75.743.976,010**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,85%**	**1,06%**	**1,06%**	**1,16%**	**1,16%**	**1,48%**	**1,48%**	**0,19%**	**0,19%**	**0,47%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2.833.294,148**	**$3.541.617,687**	**$3.541.617,687**	**$3.895.779,455**	**$3.895.779,456**	**$4.958.264,759**	**$4.958.264,757**	**$630.599,214**	**$630.599,215**	**$1.576.498,041**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**29,21%**	**30,27%**	**31,33%**	**32,49%**	**33,66%**	**35,14%**	**36,62%**	**36,81%**	**37,00%**	**37,47%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$97.776.375,509**	**$101.317.993,196**	**$104.859.610,883**	**$108.755.390,338**	**$112.651.169,794**	**$117.609.434,553**	**$122.567.699,310**	**$123.198.298,524**	**$123.828.897,739**	**$125.405.395,780**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111	$ 17.205.678,415	33,455%
	$ 51.429.264,406		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000	$ -	0,000%
	$ 800.000,000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712	$ 679.247,475	23,564%
	$ 2.882.591,187		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
	$ 1.845.000,000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
	$ 350.550,000		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ 1.674.179,519	52,592%
	$ 3.183.304,765		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ -	$ 318.094,109	52,592%
	$ 604.827,905		
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067	$ 459.524,116	4,980%
	$ 9.226.844,067		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
	$ 500.000,000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 22.322.627,310	31,519%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**	**$ 98.066.603,320**	**23,742%**

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	8	DE	11
FECHA	5	8	2025
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 **DE** sep-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 52
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.724.695.199,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato orinicial)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato orinicial)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	71 abr-27	72 may-27	73 jun-27	74 jul-27	75 ago-27	76 sep-27	77 oct-27	78 nov-27	79 dic-27	80 ene-28	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,532%	% P	0,031%	0,050%	0,050%	0,062%	0,062%	0,068%	0,068%	0,087%	0,087%	0,015%	**46,28%**
	$23.750.703,131	7,096%	$5.126.207,666	$ P	$104.010,976	$166.417,561	$166.417,561	$208.021,951	$208.021,951	$228.824,146	$228.824,146	$291.230,732	$291.230,733	$51.851,527	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	5,945%	% P	0,085%	0,137%	0,137%	0,171%	0,171%	0,188%	0,188%	0,239%	0,239%	0,043%	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.896.694,778	$ P	$285.872,996	$457.396,794	$457.396,794	$571.745,993	$571.745,993	$628.920,592	$628.920,592	$800.444,390	$800.444,390	$142.513,339	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,894%	% P	0,190%	0,304%	0,304%	0,379%	0,379%	0,417%	0,417%	0,531%	0,531%	0,095%	
	$119.903.454,417	35,825%	$16.381.286,754	$ P	$634.874,671	$1.015.799,473	$1.015.799,473	$1.269.749,341	$1.269.749,341	$1.396.724,276	$1.396.724,275	$1.777.649,077	$1.777.649,080	$316.497,572	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	3,998%	% P	0,085%	0,136%	0,136%	0,170%	0,170%	0,187%	0,187%	0,238%	0,238%	0,042%	
	$61.455.939,794	18,362%	$13.379.959,910	$ P	$284.895,050	$455.832,079	$455.832,079	$569.790,099	$569.790,099	$626.769,109	$626.769,109	$797.706,139	$797.706,139	$142.025,814	
				$ E											
				% E											**41,87%**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,163%	% P	0,009%	0,014%	0,014%	0,017%	0,017%	0,019%	0,019%	0,024%	0,024%	0,004%	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ P	$29.156,994	$46.651,190	$46.651,190	$58.313,987	$58.313,987	$64.145,386	$64.145,387	$81.639,583	$81.639,583	$14.535,338	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,003%	0,005%	0,005%	0,006%	0,006%	0,007%	0,007%	0,009%	0,009%	0,002%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$10.481,928	$16.771,085	$16.771,085	$20.963,858	$20.963,858	$23.060,243	$23.060,243	$29.349,400	$29.349,400	$5.225,447	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,600%	% P	0,017%	0,027%	0,027%	0,034%	0,034%	0,038%	0,038%	0,048%	0,048%	0,009%	
	$12.505.237,514	3,736%	$2.007.576,296	$ P	$57.424,164	$91.878,663	$91.878,663	$114.848,328	$114.848,328	$126.333,161	$126.333,161	$160.787,660	$160.787,660	$28.627,081	
				$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	5,382%	% P	0,051%	0,081%	0,081%	0,101%	0,101%	0,112%	0,112%	0,142%	0,142%	0,025%	
	$54.519.851,018	16,290%	$18.013.618,735	$ P	$169.781,263	$271.650,021	$271.650,021	$339.562,527	$339.562,527	$373.518,779	$373.518,779	$475.387,539	$475.387,539	$84.639,316	
				$ E											
				% E											**37,47%**
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**22,631%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 75.743.976,010**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,47%**	**0,75%**	**0,75%**	**0,94%**	**0,94%**	**1,04%**	**1,04%**	**1,32%**	**1,32%**	**0,23%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.576.498,042**	**$2.522.396,866**	**$2.522.396,866**	**$3.152.996,084**	**$3.152.996,084**	**$3.468.295,692**	**$3.468.295,692**	**$4.414.194,520**	**$4.414.194,524**	**$785.915,434**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**37,94%**	**38,69%**	**39,45%**	**40,39%**	**41,33%**	**42,37%**	**43,40%**	**44,72%**	**46,04%**	**46,28%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$126.981.893,822**	**$129.504.290,688**	**$132.026.687,554**	**$135.179.683,638**	**$138.332.679,722**	**$141.800.975,414**	**$145.269.271,106**	**$149.683.465,626**	**$154.097.660,150**	**$154.883.575,584**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 17.205.678,415	33,455%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 679.247,475	23,564%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.674.179,519	52,592%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 318.094,109	52,592%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 459.524,116	4,980%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 22.322.627,310	31,519%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 98.066.603,320**	**23,742%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	% Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	9	DE	11
FECHA	5	8	2025
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 **DE** sep-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 52
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.724.695.199,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
				% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,532%	% P	0,015%	0,039%	0,039%	0,062%	0,062%	0,077%	0,077%	0,085%	0,085%	0,108%	
				$ P	$51.851,527	$129.628,818	$129.628,818	$207.406,109	$207.406,109	$259.257,636	$259.257,636	$285.183,400	$285.183,400	$362.960,692	
	$23.750.703,131	7,096%	$5.126.207,666	$ E											
				% E											**56,14%**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	5,945%	% P	0,043%	0,106%	0,106%	0,170%	0,170%	0,213%	0,213%	0,234%	0,234%	0,298%	
				$ P	$142.513,339	$356.283,348	$356.283,348	$570.053,357	$570.053,357	$712.566,697	$712.566,697	$783.823,366	$783.823,366	$997.593,376	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.896.694,778	$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,894%	% P	0,095%	0,236%	0,236%	0,378%	0,378%	0,473%	0,473%	0,520%	0,520%	0,662%	
				$ P	$316.497,572	$791.243,931	$791.243,931	$1.265.990,290	$1.265.990,290	$1.582.487,862	$1.582.487,862	$1.740.736,649	$1.740.736,649	$2.215.483,008	
	$119.903.454,417	35,825%	$16.381.286,754	$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	3,998%	% P	0,042%	0,106%	0,106%	0,170%	0,170%	0,212%	0,212%	0,233%	0,233%	0,297%	
				$ P	$142.025,814	$355.064,534	$355.064,534	$568.103,254	$568.103,254	$710.129,068	$710.129,068	$781.141,974	$781.141,974	$994.180,695	
	$61.455.939,794	18,362%	$13.379.959,910	$ E											
				% E											**51,21%**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,163%	% P	0,004%	0,011%	0,011%	0,017%	0,017%	0,022%	0,022%	0,024%	0,024%	0,030%	
				$ P	$14.535,338	$36.338,344	$36.338,344	$58.141,351	$58.141,351	$72.676,688	$72.676,688	$79.944,357	$79.944,357	$101.747,365	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,002%	0,004%	0,004%	0,006%	0,006%	0,008%	0,008%	0,009%	0,009%	0,011%	
				$ P	$5.225,448	$13.063,621	$13.063,621	$20.901,794	$20.901,794	$26.127,242	$26.127,242	$28.739,967	$28.739,967	$36.578,140	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,600%	% P	0,009%	0,021%	0,021%	0,034%	0,034%	0,043%	0,043%	0,047%	0,047%	0,060%	
				$ P	$28.627,081	$71.567,702	$71.567,702	$114.508,324	$114.508,324	$143.135,405	$143.135,405	$157.448,945	$157.448,944	$200.389,566	
	$12.505.237,514	3,736%	$2.007.576,296	$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	5,382%	% P	0,025%	0,063%	0,063%	0,101%	0,101%	0,126%	0,126%	0,139%	0,139%	0,177%	
				$ P	$84.639,316	$211.598,289	$211.598,289	$338.557,263	$338.557,263	$423.196,579	$423.196,579	$465.516,237	$465.516,238	$592.475,209	
	$54.519.851,018	16,290%	$18.013.618,735	$ E											
				% E											**46,28%**
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**22,631%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 75.743.976,010**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,23%**	**0,59%**	**0,59%**	**0,94%**	**0,94%**	**1,17%**	**1,17%**	**1,29%**	**1,29%**	**1,64%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$785.915,435**	**$1.964.788,587**	**$1.964.788,587**	**$3.143.661,742**	**$3.143.661,742**	**$3.929.577,177**	**$3.929.577,177**	**$4.322.534,895**	**$4.322.534,895**	**$5.501.408,051**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**46,51%**	**47,10%**	**47,69%**	**48,63%**	**49,56%**	**50,74%**	**51,91%**	**53,20%**	**54,50%**	**56,14%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$155.669.491,019**	**$157.634.279,606**	**$159.599.068,193**	**$162.742.729,935**	**$165.886.391,677**	**$169.815.968,854**	**$173.745.546,031**	**$178.068.080,926**	**$182.390.615,821**	**$187.892.023,872**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 17.205.678,415	33,455%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 679.247,475	23,564%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.674.179,519	52,592%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 318.094,109	52,592%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 459.524,116	4,980%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 22.322.627,310	31,519%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**	**$ 98.066.603,320**	**23,742%**

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	10	DE	11
FECHA	5	8	2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 **DE** sep-25 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 1.724.695.199,00

SEGUIMIENTO No. 52
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	91 dic-28	92 ene-29	93 feb-29	94 mar-29	95 abr-29	96 may-29	97 jun-29	98 jul-29	99 ago-29	100 sep-29	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,532%	% P	0,108%	0,026%	0,026%	0,065%	0,065%	0,105%	0,105%	0,131%	0,131%	0,144%	69,89%
	$23.750.703,131	7,096%	$5.126.207,666	$ P	$362.960,692	$87.677,192	$87.677,192	$219.192,980	$219.192,980	$350.708,768	$350.708,768	$438.385,959	$438.385,959	$482.224,595	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	5,945%	% P	0,298%	0,072%	0,072%	0,180%	0,180%	0,288%	0,288%	0,360%	0,360%	0,396%	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.896.694,778	$ P	$997.593,377	$240.979,775	$240.979,775	$602.449,439	$602.449,439	$963.919,102	$963.919,102	$1.204.898,877	$1.204.898,877	$1.325.388,765	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,894%	% P	0,662%	0,160%	0,160%	0,400%	0,400%	0,640%	0,640%	0,800%	0,800%	0,879%	
	$119.903.454,417	35,825%	$16.381.286,754	$ P	$2.215.483,008	$535.174,562	$535.174,562	$1.337.936,405	$1.337.936,405	$2.140.698,247	$2.140.698,247	$2.675.872,809	$2.675.872,809	$2.943.460,090	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	3,998%	% P	0,297%	0,072%	0,072%	0,179%	0,179%	0,287%	0,287%	0,359%	0,359%	0,395%	
	$61.455.939,794	18,362%	$13.379.959,910	$ P	$994.180,694	$240.155,403	$240.155,403	$600.388,510	$600.388,511	$960.621,618	$960.621,618	$1.200.777,022	$1.200.777,022	$1.320.854,725	
				$ E											
				% E											63,02%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,163%	% P	0,030%	0,007%	0,007%	0,018%	0,018%	0,029%	0,029%	0,037%	0,037%	0,040%	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ P	$101.747,363	$24.578,206	$24.578,206	$61.445,518	$61.445,518	$98.312,830	$98.312,830	$122.891,037	$122.891,037	$135.180,141	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,011%	0,003%	0,003%	0,007%	0,007%	0,011%	0,011%	0,013%	0,013%	0,015%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$36.578,140	$8.835,855	$8.835,855	$22.089,641	$22.089,641	$35.343,426	$35.343,426	$44.179,282	$44.179,282	$48.597,210	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,600%	% P	0,060%	0,014%	0,014%	0,036%	0,036%	0,058%	0,058%	0,072%	0,072%	0,080%	
	$12.505.237,514	3,736%	$2.007.576,296	$ P	$200.389,567	$48.406,328	$48.406,329	$121.015,821	$121.015,821	$193.625,314	$193.625,314	$242.031,643	$242.031,643	$266.234,807	
				$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	5,382%	% P	0,177%	0,043%	0,043%	0,107%	0,107%	0,171%	0,171%	0,214%	0,214%	0,235%	
	$54.519.851,018	16,290%	$18.013.618,735	$ P	$592.426,209	$143.118,977	$143.118,977	$357.797,442	$357.797,442	$572.475,907	$572.475,907	$715.594,884	$715.594,884	$787.154,372	
				$ E											
				% E											56,14%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**22,631%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 75.743.976,010**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**1,64%**	**0,40%**	**0,40%**	**0,99%**	**0,99%**	**1,59%**	**1,59%**	**1,99%**	**1,99%**	**2,18%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$5.501.408,050**	**$1.328.926,298**	**$1.328.926,299**	**$3.322.315,756**	**$3.322.315,757**	**$5.315.705,212**	**$5.315.705,212**	**$6.644.631,513**	**$6.644.631,513**	**$7.309.094,665**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**57,78%**	**58,18%**	**58,58%**	**59,57%**	**60,56%**	**62,15%**	**63,74%**	**65,72%**	**67,71%**	**69,89%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$193.393.431,922**	**$194.722.358,220**	**$196.051.284,519**	**$199.373.600,275**	**$202.695.916,032**	**$208.011.621,244**	**$213.327.326,456**	**$219.971.957,969**	**$226.616.589,482**	**$233.925.684,147**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 17.205.678,415	33,455%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 679.247,475	23,564%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.674.179,519	52,592%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 318.094,109	52,592%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 459.524,116	4,980%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890 / $ 70.822.382,330	$ 22.322.627,310	31,519%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 98.066.603,320**	**23,742%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	11	DE	11
FECHA	5	8	2025
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 **DE** sep-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 52 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.724.695.199,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	101 oct-29	102 nov-29	103 dic-29	104 ene-30	105 feb-30	106 mar-30	107 abr-30	108 may-30	109 jun-30	110 jul-30	111 ago-30	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185 / $23.750.703,131	11,142% / 7,096%	1,532% / $5.126.207,666	% P	0,144%	0,183%	0,213%	0,149%	0,149%	0,149%	0,149%	0,234%	0,234%	0,259%	0,218%	102,25%
				$ P	$482.224,555	$613.740,343	$713.740,343	$500.000,000	$500.000,000	$500.000,000	$500.000,000	$783.324,738	$783.324,738	$866.749,194	$730.447,628	
				$ E												
				% E												
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400 / $61.559.592,400	17,092% / 18,393%	5,945% / $19.896.694,778	% P	0,396%	0,504%	0,631%	0,329%	0,337%	0,402%	0,402%	0,643%	0,643%	0,673%	0,792%	
				$ P	$1.325.388,765	$1.686.858,428	$2.110.988,135	$1.100.000,000	$1.129.496,428	$1.345.599,518	$1.345.599,518	$2.152.959,229	$2.152.959,229	$2.251.418,515	$2.651.428,517	
				$ E												
				% E												
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264 / $119.903.454,417	44,520% / 35,825%	4,894% / $16.381.286,754	% P	0,879%	1,119%	1,352%	0,432%	0,447%	0,930%	0,893%	1,062%	1,063%	1,200%	1,141%	
				$ P	$2.943.460,090	$3.746.221,933	$4.526.221,931	$1.445.337,876	$1.495.337,876	$3.112.418,767	$2.988.344,691	$3.555.059,120	$3.558.154,095	$4.016.279,757	$3.818.964,839	
				$ E												
				% E												
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557 / $61.455.939,794	20,343% / 18,362%	3,998% / $13.379.959,910	% P	0,395%	0,502%	0,620%	0,239%	0,239%	0,401%	0,401%	0,641%	0,641%	0,747%	0,761%	
				$ P	$1.320.854,726	$1.681.087,833	$2.076.087,832	$800.000,000	$800.000,000	$1.340.996,339	$1.340.996,339	$2.145.594,142	$2.145.594,142	$2.498.598,712	$2.547.432,679	
				$ E												
				% E												86,07%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112 / $6.278.636,562	1,737% / 1,876%	0,163% / $544.350,411	% P	0,040%	0,051%	0,051%	0,060%	0,060%	0,060%	0,060%	0,045%	0,045%	0,045%	0,016%	
				$ P	$135.180,141	$172.047,452	$172.047,453	$200.000,000	$200.000,000	$200.000,000	$200.000,000	$150.603,870	$150.603,870	$150.603,870	$55.086,856	
				$ E												
				% E												
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500 / $2.257.167,500	0,674% / 0,674%	0,118% / $394.281,458	% P	0,015%	0,018%	0,018%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,003%	
				$ P	$48.597,210	$61.850,995	$61.850,996	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,849	$8.676,532	
				$ E												
				% E												
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528 / $12.505.237,514	4,490% / 3,736%	0,600% / $2.007.576,296	% P	0,080%	0,101%	0,101%	0,090%	0,090%	0,090%	0,101%	0,094%	0,094%	0,126%	0,153%	
				$ P	$266.234,807	$338.844,300	$338.844,301	$300.000,000	$300.000,000	$300.000,000	$339.446,187	$314.025,235	$314.025,235	$422.143,074	$512.351,892	
				$ E												
				% E												
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000 / $54.519.851,018	0,000% / 16,290%	5,382% / $18.013.618,735	% P	0,235%	0,299%	0,365%	0,365%	0,365%	0,365%	0,488%	0,631%	0,631%	0,932%	1,916%	
				$ P	$787.154,372	$1.001.832,838	$1.221.832,838	$1.221.832,838	$1.221.832,838	$1.221.832,838	$1.633.450,207	$2.112.944,785	$2.112.944,785	$3.118.134,795	$6.412.431,384	
				$ E												
				% E												69,89%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**22,631%**													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 75.743.976,010**													

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**2,18%**	**2,78%**	**3,35%**	**1,68%**	**1,70%**	**2,41%**	**2,51%**	**3,37%**	**3,37%**	**4,00%**	**5,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$7.309.094,666**	**$9.302.484,122**	**$11.221.613,829**	**$5.623.787,564**	**$5.703.283,992**	**$8.077.464,312**	**$8.404.453,792**	**$11.271.127,968**	**$11.274.222,853**	**$13.380.544,765**	**$16.736.820,327**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**72,08%**	**74,86%**	**78,21%**	**79,89%**	**81,59%**	**84,01%**	**86,52%**	**89,89%**	**93,25%**	**97,25%**	**102,25%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$241.234.778,813**	**$250.537.262,935**	**$261.758.876,764**	**$267.382.664,328**	**$273.085.948,320**	**$281.163.412,632**	**$289.567.866,424**	**$300.838.994,392**	**$312.113.217,245**	**$325.493.762,010**	**$342.230.582,336**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 17.205.678,415	33,455%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 679.247,475	23,564%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.674.179,519	52,592%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 318.094,109	52,592%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 459.524,116	4,980%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 22.322.627,310	31,519%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**	**$ 98.066.603,320**	**23,742%**

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
KMA CONTRUCCIONES S.A.S
NIT No. 830.094.920-5

CERTIFICA QUE:


1. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** de acuerdo con planillas de pago, ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar.

2. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** de acuerdo con registros de nómina, está en situación de cumplimiento en el pago de sus obligaciones laborales legales o extralegales, tales como salarios, prestaciones sociales, auxilios, entre otros, en relación con los trabajadores vinculados a la entidad.

3. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** ha cumplido con la entrega oportuna de Dotación y Elementos de Protección Personal a los trabajadores vinculados a la Entidad.

La información que se certifica en el presente documento corresponde al cierre del mes de septiembre de 2025.

La presente certificación se expide, en Cartagena de Indias a los ocho (08) días de octubre de 2025, en el marco del contrato No. **CTO-991 DE 2021**, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1."



Jaime Andrés Diaz De Hoyos
Revisor fiscal
C.C 1.143.367.723
T.P. No. 239726
(Ver informe especial adjunto)

Informe Especial del Revisor Fiscal

A la Administración de KMA Construcciones S. A. S.

8 de octubre de 2025.

En mi calidad de Revisor Fiscal de KMA Construcciones S. A. S., identificada con NIT. 830.094.920-5, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan en este informe con el propósito de verificar que la Compañía ha registrado los pagos por concepto de salarios, prestaciones y seguridad sociales por el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2025 de los trabajadores de la compañía, preparado por la Administración de la Compañía y mencionado en el presente informe. La adecuada preparación de la información que respalda este informe y la respuesta oportuna de la solicitud es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad como Revisor Fiscal consistió en verificar que la respuesta al requerimiento en mención ha sido tomada de registros contables y de documentación soporte en poder de la Administración de la Compañía.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Obtuve por parte de la Administración de la Compañía la “Relación de nómina de septiembre de 2025” que contiene la relación de trabajadores que la Administración ha considerado que se encuentran asociados al contrato mantenido con la compañía.

2. Obtuve por parte de la Administración de la Compañía los Comprobantes Históricos de Pago correspondientes al personal de la compañía por el periodo de septiembre de 2025.

3. Obtuve por parte de la Administración de la Compañía, los Comprobantes bancarios correspondientes a los Comprobantes Históricos de Pago, mencionados en el numeral anterior, por el periodo de septiembre de 2025.

4. Comparé, de manera selectiva de acuerdo con el alcance que consideré conveniente, la relación de trabajadores preparada por la Administración y mencionada en el numeral 1 del presente informe; con los Comprobantes Históricos de Pago y con los Comprobantes bancarios; mencionados en los numerales 2 y 3 del presente informe, respecto a los pagos por concepto de salarios, prestaciones y seguridad sociales.

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

A la Administración de KMA Construcciones S. A. S.

8 de octubre de 2025

De acuerdo con los procedimientos de revisión detallados con anterioridad, informo que nada vino a mí que me haga creer que la información relacionada con el registro de los pagos por concepto de salarios, prestaciones y seguridad sociales, por el periodo de septiembre de 2025 de los trabajadores de la Compañía, preparado por la administración y mencionados en el presente informe, no haya sido tomada de registros contables y de documentación soporte en poder de la Compañía.

La firma del Revisor Fiscal se fundamenta en información y soportes suministrados por la Administración de la Compañía, los cuales se encuentran en su poder

Los registros contables que sirvieron de base para la preparación de este informe están siendo auditados con el propósito de emitir una opinión sobre si los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre de 2025, han sido preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, y si los mismos presentan razonablemente la situación financiera, el resultado de las operaciones y los flujos de efectivo de la Compañía, de acuerdo con lo cual, en las actuales circunstancias, no estoy en condiciones de emitir una opinión sobre la razonabilidad de la información financiera de la Compañía en su conjunto.

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



Jaime Andrés Diaz De Hoyos
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 239726-T
(Ver anexos adjuntos)

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Kma Construcciones S. A. S.

8 de octubre de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Kma Construcciones S. A. S., identificada con NIT. 830.094.920-5, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de septiembre de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de septiembre de 2025.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de septiembre de 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

A la Administración de Kma Construcciones S. A. S.

8 de octubre de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



Jaime Andres Diaz De Hoyos
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 239726-T
(Ver anexo adjunto)

CONSORCIO
VÍAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Contrato: **991 de 2021**

Objeto: **"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1."**

El suscrito Representante Legal del CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE con NIT 901.475.034-7, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de los empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 991 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, que se encuentra vigente para el periodo del mes de Septiembre de 2025.

Para constancia se firma a los 04 días del mes de octubre de 2025, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

JULIETH LISETH BERTEL PEREZ
CONTADOR
CONSORCIO VIAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

CONSTRUCTORA EMMA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Contrato: 991 de 2021

Objeto: **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1."**

El suscrito Revisor Fiscal de **CONSTRUCTORA EMMA LTDA** con NIT 806.014.108-1, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de sus empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 991 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, durante el mes de Septiembre de 2025. Para constancia se firma a los 08 días del mes de Octubre de 2025, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,

ANGEL D. ARIAS HERNANDEZ
Revisor Fiscal
T.P. 73746-T

ANAYA&ANAYA

Cartagena, D.T y C, 08 de Octubre de 2025

A QUIEN INTERESE

806

Respetados señores:

Contrato 991 de 2021, cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA EACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.”

El Revisor Fiscal, **WALTER AGUAS GAMARRA** certifica que la firma **CICON S.A.S.**, con NIT **890.403.235-3** se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente al mes de Septiembre del año 2025.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

WALTER AGUAS GAMARRA
REVISOR FISCAL
Designado por Anaya & Anaya S.A.S
C.C.#19.873.182
T.P.#80370-T

www.anaya-anaya.com
E-mail: gerencia@anaya-anaya.com
Calle 33 N° 8 - 20, La Matuna Edif. Caja Agraria, Oficina 407
PBX:(575) 660 0498 FAX: (575) 664 8345 NIT 890.403.639-5
Cartagena - Colombia

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	5
FECHA	30	9	2025
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCION TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 994 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-25 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	ACEVEDO LUIS ALBEIRO	17.783.543	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.200.000	$ 153.200	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 88.000	COLPENSIONES	9491483079	$ 352.000	$ 59.000	-	-	INGRGESO 21 DE AGOSTO DE 2025
2	ANDRADA VELANDIA JOHAN MANUEL	1.075.220.227	CONSERJE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.973.500	$ 137.400	V	NUEVA E.P.S	9491483079	$ 79.000	PROTECCIÓN	9491483079	$ 315.800	$ 79.000	-	-	-
3	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	1.115.953.038	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.473.274	$ 102.600	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 59.000	PORVENIR	9491483079	$ 235.800	$ 45.000	-	-	-
4	AHUMADA BOHORQUEZ MANUEL GABRIEL	17.702.262	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.570.652	$ 179.000	V	NUEVA E.P.S.MOVILIDAD	9491483079	$ 102.900	PORVENIR	9491483079	$ 411.400	$ 45.000	-	-	-
5	ALDANA BARRIOS YESICA LORENA	1.075.244.845	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.423.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS	9491483079	$ 57.000	PORVENIR	9491483079	$ 227.800	$ 57.000	-	-	LICENCIA DE MATERNIDAD
6	ALMANZA SARMIENTO ONEYS RAFAEL	8.816.573	CONSERJE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.973.500	$ 137.400	V	COOSALUD MOVILIDAD	9491483079	$ 79.000	PROTECCION	9491483079	$ 315.800	$ 79.000	-	-	-
7	ANDRADE RIOS LONDREY	7.726.893	CONDUCTOR CAMION LITE (TARP)	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.269.565	$ 158.000	V	SANITAS	9491483079	$ 90.800	PORVENIR	9491483079	$ 363.200	$ 90.800	-	-	-
8	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	80.082.913	INGENIERO RESIDENTE	$ 6.397.798	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 6.897.798	$ 480.100	V	FAMISANAR	9491483079	$ 276.000	COLPENSIONES	9491483079	$ 1.103.700	$ 276.000	-	-	-
9	ARIAS RIVERA MAIRA ALEXANDRA	1.003.820.143	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR	$ 2.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.250.000	$ 156.600	V	SANITAS	9491483079	$ 90.000	COLPENSIONES	9491483079	$ 360.000	$ 90.000	-	-	-
10	ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE	8.566.761	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.573.500	$ 109.600	V	EPS MUTUAL SER	9491483079	$ 63.000	PROTECCION	9491483079	$ 251.800	$ 63.000	-	-	UN DIA DE VACACIONES 26 DE AGOSTO DE 2025 DESCONTADOS EN SEPTIEMBRE
11	AYA GULIMBO YARLEDIS	1.118.364.489	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.423.500	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.424.016	$ 99.200	V	A.I.C.	9491483079	$ 57.000	PORVENIR	9491483079	$ 227.900	$ 57.000	-	-	UN DIA DE VACACIONES 01-08-2025 , 3 DIAS DE INCAPACIDAD DESDE EL 14 AL 16 DE AGOSTO, 2 DIAS DE INCAPA DESDE EL 19 AL 20 DE AGOSTO, 1 DIA DE INCAPACIDAD 21 DE AGOSTO, 2 DIAS DE INCAPA DESDE EL 22 AL 23 DE AGOSTO, 3 DIAS DE INCAPAC DESDE EL 28 AL 30 DE AGOSTO
12	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	1.075.274.138	AUXILIAR AMBIENTAL	$ 1.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS	9491483079	$ 57.000	PROTECCION	9491483079	$ 227.800	$ 38.400	-	-	15 DIAS DE INCAPACIDAD DESDE EL 24 DE JULIO HASTA EL 7 DE AGOSTO 2025 SERA DESCONTADA EN AGOSTO,20 DIAS INCAPACIDAD DESDE 08 AL 27 DE AGOSTO, INCAPACIDAD DE 10 DIAS DESDE 26 AGOSTO A 04 DE SEPTIEMBRE 2025
13	BARRERA MANCILLA MARILYN	1.006.504.652	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR	$ 2.208.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.408.000	$ 167.600	V	NUEVA E.P.S	9491483079	$ 96.400	PROTECCION	9491483079	$ 385.300	$ 96.400	-	-	PERMISO MEDIA JORNADA 4 DE AGOSTO 2025
14	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	16.189.231	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.477.655	$ 102.900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9491483079	$ 59.200	PORVENIR	9491483079	$ 236.500	$ 59.200	-	-	-
15	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	7.720.225	AUXILIAR DE LABORATORIO	$ 1.774.830	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.943.439	$ 135.300	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 77.800	COLFONDOS	9491483079	$ 311.000	$ 77.800	-	-	-
16	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	1.049.348.655	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.593.500	$ 111.000	V	COOSALUD MOVILIDAD	9491483079	$ 63.800	PROTECCION	9491483079	$ 255.000	$ 63.800	-	-	-
17	BONELO GUTIERREZ ANDRES FELIPE	1.075.310.823	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.427.368	$ 99.400	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9491483079	$ 57.100	PROTECCION	9491483079	$ 228.400	$ 57.100	-	-	-
18	BORRAY MONTIEL JOSE JESUS	96.332.427	OFICIAL DE OBRA	$ 1.752.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.996.807	$ 139.000	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 79.900	PORVENIR	9491483079	$ 319.500	$ 79.900	-	-	INCAPACIDAD 15 DE AGOSTO 2025
19	BURGOS GOMEZ ANDRES CAMILO	1.081.154.948	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.253.804	$ 156.900	V	SANITAS	9491483079	$ 90.200	PORVENIR	9491483079	$ 360.700	$ 101.900	-	-	-
20	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	1.006.417.658	OPERADOR MINICARGADOR	$ 2.100.000	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.100.000	$ 146.200	V	ASMET SALUD EPS SAS	9491483079	$ 84.000	PORVENIR	9491483079	$ 336.000	$ 84.000	-	-	PERMISO MEDIA JORNADA 1 DE AGOSTO 2025
21	CABALLERO GONZALEZ OLIVA JOHANA	26.429.849	PALETERO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 57.000	PORVENIR	9491483079	$ 227.800	$ 57.000	-	-	2 DIAS DE INCAPACIDAD DESDE EL 04 AL 05 DE AGOSTO DESCONTADO EN SEPTIEMBRE , UN DIA DE VACACIONES 25-08-2025 DESCONTADO EN SEPTIEMBRE
22	CABARCA FLOREZ DONINO	11.051.242	OFICIAL DE OBRA	$ 1.902.108	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.383.109	$ 165.900	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 95.400	PORVENIR	9491483079	$ 381.300	$ 95.400	-	-	-
23	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	1.075.276.273	COORDINADOR ADMINISTRATIVO OBRA	$ 2.017.260	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.208.900	$ 153.800	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 88.400	PORVENIR	9491483079	$ 353.500	$ 88.400	-	-	-
24	CADENA DIAZ NELSON	7.719.307	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.283.696	$ 159.000	V	SANITAS	9491483079	$ 91.400	COLPENSIONES	9491483079	$ 365.400	$ 91.400	-	-	-
25	CAICEDO GUEVARA CARLOS ALBERTO	13.069.675	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 5.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 5.500.000	$ 382.800	V	NUEVA EPS	9491483079	$ 220.000	COLPENSIONES	9491483079	$ 880.000	$ 48.000	-	-	PERMISO MEDIA JORNADA 16 DE AGOSTO 2025- VACIONES 19 DE AGOSTO-2025
26	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	1.075.299.636	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	FAMISANAR	9491483079	$ 57.000	PORVENIR	9491483079	$ 227.800	$ 13.000	-	-	-
27	CANDANOZA ARRIETA STEWIN ALBERTO	1.042.422.058	MECANICO C	$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 4.070.639	$ 283.400	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9491483079	$ 162.900	COLFONDOS	9491483079	$ 651.400	$ 162.900	-	-	-
28	CANTILLO GARCIA JULIO CESAR	1.124.013.793	ELECTROMECANICO B	$ 2.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.812.500	$ 195.800	V	SANITAS	9491483079	$ 112.500	PORVENIR	9491483079	$ 450.000	$ 112.500	-	-	-
29	CAÑON QUINTERO JHONY ALEXANDER	1.115.952.590	OPERADOR EXCAVADORA	$ 2.450.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.563.179	$ 178.400	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 102.600	PORVENIR	9491483079	$ 410.200	$ 102.600	-	-	-
30	CARET ORTEGA OSCAR LUIS	78.645.628	CONSERJE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.973.500	$ 137.400	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 79.000	PORVENIR	9491483079	$ 315.800	$ 102.000	-	-	-
31	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	1.115.944.447	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.522.371	$ 106.000	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 60.900	COLFONDOS	9491483079	$ 243.600	$ 37.700	-	-	VACIONES 15 DE AGOSTO-2025
32	CASANOVA CASANOA REIMON	1.115.946.742	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.562.755	$ 108.800	V	ASMET SALUD EPS SAS	9491483079	$ 62.600	PORVENIR	9491483079	$ 250.100	$ 62.600	-	-	-
33	CASTANEDA GOMEZ DAIRO MAURICIO	1.006.517.075	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 143.897	$ 10.100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9491483079	$ 5.800	PORVENIR	9491483079	$ 23.100	$ 5.800	-	-	-
34	CASTAÑO DIAZ ROBERTO MIGUEL	3.828.340	COORDINADOR DE DISEÑOS	$ 16.900.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 15.953.850	$ 1.110.400	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9491483079	$ 638.200	COLPENSIONES	9491483079	$ 2.552.700	$ 638.200	$ 319.077	$ 478.616	-
35	CASTAÑO PAREJA CRISTIAN CAMILO	1.115.949.602	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.810.270	$ 126.000	V	SALUD TOTAL	9491483079	$ 72.500	PROTECCION	9491483079	$ 289.700	$ 554.400	-	-	-
36	CAVIEDES PERDOMO EDIL	83.248.558	OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.000.000	$ 139.200	V	SANITAS	9491483079	$ 80.000	COLFONDOS	9491483079	$ 320.000	$ 111.300	-	-	-
37	CICERY CASTRILLON LUZMILA	40.077.088	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 4.523.600	$ 314.900	V	SANITAS	9491483079	$ 181.000	PORVENIR	9491483079	$ 723.800	$ 181.000	-	-	-
38	CORTES OLIVEROS NICOLAS ANDRES	1.003.828.405	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 57.000	COLPENSIONES	9491483079	$ 227.800	$ 57.000	-	-	-
39	CRISTOBAL YASNO CESAR LUIS	1.004.074.473	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.442.841	$ 100.500	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 57.800	PORVENIR	9491483079	$ 230.900	$ 57.800	-	-	-
40	DE VOZ RODRIGUEZ PAOLA CRISTINA	33.101.811	DIRECTOR JURIDICO	$ 10.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 11.046.000	$ 768.900	V	SANITAS	9491483079	$ 441.900	COLFONDOS	9491483079	$ 1.767.400	$ 79.800	$ 220.920	$ 331.380	-
41	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	15.670.086	OPERADOR PLANTA DE CONCRETO	$ 2.547.135	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.547.135	$ 177.300	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9491483079	$ 101.900	COLPENSIONES	9491483079	$ 407.600	$ 101.900	-	-	-
42	DIAZ LOPEZ DAIR DANIEL	1.066.185.472	OPERADOR TRITURADORA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.722.430	$ 189.500	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 108.900	PORVENIR	9491483079	$ 435.600	$ 45.000	-	-	-
43	DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER	1.104.422.998	AUXILIAR DE MECANICA A	$ 1.900.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.573.789	$ 179.200	V	MUTUAL SER	9491483079	$ 103.000	PROTECCION	9491483079	$ 411.900	$ 103.000	-	-	-
44	DURAN ROOSEVELTH	80.039.508	CONSERJE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.973.500	$ 137.400	V	ASMET SALUD EPS SAS	9491483079	$ 79.000	PROTECCION	9491483079	$ 315.800	$ 79.000	-	-	-
45	ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO RAFAEL	5.268.520	LABORATORISTA	$ 2.477.328	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.108.528	$ 216.400	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 124.400	PORVENIR	9491483079	$ 497.400	$ 124.400	-	-	-
46	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO	1.116.923.581	AUXILIAR DE MECANICA A	$ 1.900.000	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.443.750	$ 170.100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9491483079	$ 97.800	PORVENIR	9491483079	$ 391.000	$ 97.800	-	-	PERMISO MEDIA JORNADA 8 DE AGOSTO 2025
47	ESQUIVEL SALGADO JAIRO	96.356.264	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9491483079	$ 57.000	PORVENIR	9491483079	$ 227.800	$ 57.000	-	-	-

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA				
		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	5
		FECHA	30	9	2025
					(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCION TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-25 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

48	ESTRADA LOPEZ ELKIN ANDRES	1.113.516.378	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.454.446	$ 101.300	V	ASMET SALUD EPS SAS	9491483079	$ 58.200	COLPENSIONES	9491483079	$ 232.800	$ 58.200	-	-	INCAPACIDAD 21, 22 DE AGOSTO DE 2025
49	FIERRO VILLARREAL JORGE ARMANDO	1.075.236.534	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.086.957	$ 145.300	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 83.500	PORVENIR	9491483079	$ 334.000	$ 83.500	-	-	-
50	FLORES LARA MOISES	17.788.380	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.473.787	$ 102.600	V	SANITAS	9491483079	$ 59.000	PORVENIR	9491483079	$ 235.900	$ 59.000	-	-	VACACIONES 11 DE AGOSTO DE 2025
51	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	1.079.176.760	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.524.073	$ 106.100	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 61.000	COLFONDOS	9491483079	$ 243.900	$ 61.000	-	-	-
52	FLOREZ CASTRO YUBER ALBERTO	1.017.246.567	INGENIERO CONTROL Y PROGRAMACION	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.500.000	$ 243.600	V	SAVIA SALUD	9491483079	$ 140.000	PORVENIR	9491483079	$ 560.000	$ 140.000	-	-	-
53	FORERO TRUJILLO JHON ALEXANDER	1.115.943.767	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9491483079	$ 57.000	PORVENIR	9491483079	$ 227.800	$ 57.000	-	-	-
54	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	75070386-1	GERENTE DE PROYECTO	$ 18.505.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 12.953.850	$ 901.600	V	SANITAS	9491483079	$ 518.200	COLPENSIONES	9491483079	$ 2.072.700	$ 518.200	$ 259.077	$ 388.616	-
55	GAITAN BUITRAGO JOSE DANIEL	1.122.238.943	CONSERJE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.973.500	$ 137.400	V	NUEVA EPS	9491483079	$ 79.000	PORVENIR	9491483079	$ 315.800	$ 54.600	-	-	-
56	GALAN GALAN JAVIER	79.473.478	TOPOGRAFO	$ .689.656	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.870.690	$ 199.900	V	FAMISANAR	9491483079	$ 114.900	COLPENSIONES	9491483079	$ 459.400	$ 114.900	-	-	INGRESO EL 04 DE AGOSTO 2025
57	GALEANO JIMENEZ YAIR DANILO	1.005.076.003	OPERADOR DE TRITURADORA	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.600.000	$ 181.000	V	NUEVA EPS	9491483079	$ 104.000	PORVENIR	9491483079	$ 416.000	$ 104.000	-	-	-
58	GALVIS MEDINA DOVEYS MANUEL	3.761.385	OPERADOR DE CARGADOR	$ 2.200.000	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.595.652	$ 180.700	V	SALUD TOTAL	9491483079	$ 103.900	PORVENIR	9491483079	$ 415.400	$ 103.900	-	-	PERMISO NO REMUNERADO DESDE EL 4 AL 5 DE AGOSTO 2025
59	GAMEZ LEGRO GILDARDO	96.353.628	CONSERJE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.973.500	$ 137.400	V	SANITAS	9491483079	$ 79.000	PORVENIR	9491483079	$ 315.800	$ 23.100	-	-	-
60	GARIBELLO REYES OVIDIO	96.361.025	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.863.587	$ 199.400	V	ASMET SALUD EPS SAS	9491483079	$ 114.600	PORVENIR	9491483079	$ 458.200	$ 114.600	-	-	-
61	GOMEZ CELIS CRISTIAN FABIAN	1.003.804.882	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS	9491483079	$ 57.000	PORVENIR	9491483079	$ 227.800	$ 57.000	-	-	LICENCIA POR LUTO. DESDE EL 30 DE JULIO HASTA EL 4 DE AGOSTO 2025
62	GONZALEZ GONZALEZ ANDRES GILBERTO	1.193.467.970	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.863.587	$ 199.400	V	NUEVA E.P.S	9491483079	$ 114.600	PORVENIR	9491483079	$ 458.200	$ 114.600	-	-	-
63	GORDILLO DUARTE JOSE HUGO	1.119.211.470	AUXILIAR DE LABORATORIO	$ 1.733.385	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.837.577	$ 127.900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9491483079	$ 73.600	PORVENIR	9491483079	$ 294.100	$ 73.600	-	-	-
64	GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET	1.115.945.030	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.485.134	$ 103.400	V	ASMET SALUD EPS SAS	9491483079	$ 59.500	PORVENIR	9491483079	$ 237.700	$ 59.500	-	-	-
65	GUTIERREZ TRUJILLO EDGAR AGUSTIN	7.689.727	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1.075.291	$ 74.900	V	FAMISANAR	9491483079	$ 43.100	COLPENSIONES	9491483079	$ 172.100	$ 68.400	-	-	RENUNCIO 11 DE AGOSTO DE 2025
66	GUTIERREZ TRUJILLO JULIAN ANDRES	1.193.560.376	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.900.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1.900.000	$ 132.300	V	FAMISANAR	9491483079	$ 76.000	PORVENIR	9491483079	$ 304.000	$ 76.000	-	-	INCAPACIDAD POR 30 DIAS DESDE EL 25 DE AGOSTO HASTA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
67	HERNANDEZ BASTIDAS NANCY YENY	59.652.037	GESTION DE CALIDAD	$ 5.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 4.828.598	$ 336.100	V	COMPESAR	9491483079	$ 193.200	COLFONDOS	9491483079	$ 772.600	$ 193.200	-	-	-
68	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	1.115.943.538	OPERADOR CARGADOR	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.349.457	$ 163.600	V	SANITAS	9491483079	$ 94.000	PORVENIR	9491483079	$ 376.000	$ 94.000	-	-	VACIONES 11 AL 19 DE AGOSTO-2025
69	JIMENEZ MENDOZA JOSE YEFERSON	1.007.869.860	OFICIAL DE OBRA	$ 1.774.830	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.671.384	$ 116.400	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 66.900	PORVENIR	9491483079	$ 267.500	$ 66.900	-	-	CALAMIDAD DOMESTICA 5 DIAS DESDE EL 04 A 09 DE AGOSTO DE 2025
70	JIMENEZ TRUJILLO JANPIER	1.193.560.376	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.500.864	$ 104.500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9491483079	$ 60.100	PORVENIR	9491483079	$ 240.200	$ 60.100	-	-	-
71	LASSO VANEGAS JACOBO	1.075.264.501	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.493.128	$ 104.000	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 59.800	PORVENIR	9491483079	$ 239.000	$ 59.800	-	-	-
72	LEIVA OCHOA JESUS DAVID	1.193.562.921	CADENERO I B	$ 1.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.848.600	$ 128.700	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9491483079	$ 74.000	PORVENIR	9491483079	$ 295.800	$ 74.000	-	-	DOS DIAS DE VACACIONES 8 Y 9 DE AGOSTO DESCONTADOS EN SEPTIEMBRE
73	LOAIZA LOAIZA FRANKY DUBAN	1.005.727.869	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	$ 2.000.000	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.310.870	$ 160.900	V	FAMISANAR	9491483079	$ 92.500	PORVENIR	9491483079	$ 369.800	$ 92.500	-	-	INCAPACIDAD 1 DE AGOSTO DE 2025
74	LOAIZA RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO	93.444.597	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	$ 3.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.842.120	$ 267.500	V	NUEVA EPS	9491483079	$ 153.700	PORVENIR	9491483079	$ 614.800	$ 153.700	-	-	-
75	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	7.686.580	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.247.826	$ 156.500	V	SANITAS	9491483079	$ 90.000	COLPENSIONES	9491483079	$ 359.700	$ 90.000	-	-	-
76	LOSADA TOVAR LOREZO	96.353.764	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.300.000	$ 160.100	V	SANITAS	9491483079	$ 92.000	PORVENIR	9491483079	$ 368.000	$ 92.000	-	-	-
77	MACIAS CASTILLO GUILLERMO ENRIQUE	1.047.434.179	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS	$ 2.450.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.282.796	$ 158.900	V	NUEVA EPS	9491483079	$ 91.400	PORVENIR	9491483079	$ 365.300	$ 91.400	-	-	PERMISO NO REMUNERADOR 19 DE AGOSTO PARA DESCONTAR EN SEPTIEMBRE, UN DIA DE INCAPACIDAD 25-08-2025 DESCONTADOS EN SEPTIEMBRE
78	MALAGON MADROÑERO JORGE ALFREDO	1.048.278.544	AUXILIAR DE MECACICA A	$ 1.900.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.936.141	$ 134.800	V	SANITAS	9491483079	$ 77.500	PORVENIR	9491483079	$ 309.800	$ 56.000	-	-	CALAMIDAD DOMESTICA POR UN DIA 16-08-2025 DESCONTADOS EN SEPTIEMBRE
79	MARTINEZ ROCHA EXNEYDER	1.075.219.570	ALMACENISTA	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.200.000	$ 153.200	V	NUEVA EPS	9491483079	$ 88.000	PORVENIR	9491483079	$ 352.000	$ 88.000	-	-	-
80	MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO	1.075.287.618	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.158.695	$ 150.300	V	A.I.C.	9491483079	$ 86.400	PORVENIR	9491483079	$ 345.400	$ 86.400	-	-	4 DIAS DE INCAPACIDAD DESDE EL 03 AL 06 DE AGOSTO
81	MARTINEZ TELLO JULIETH FERNANDA	1.075.263.595	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS	9491483079	$ 57.000	PORVENIR	9491483079	$ 227.800	$ 57.000	-	-	-
82	MEDINA RUBIANO ALEXANDER	17.784.055	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.616.910	$ 112.600	V	ASMET SALUD EPS SAS	9491483079	$ 64.700	PORVENIR	9491483079	$ 258.800	$ 64.700	-	-	INCAPACIDAD 6 al 20 AGOSTO DEL 2025
83	MEDINA RUGE KEYTHEN	1.015.421.843	ALMACENISTA	$ 2.281.925	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.919.508	$ 203.200	V	SANITAS	9491483079	$ 116.800	PORVENIR	9491483079	$ 467.200	$ 116.800	-	-	VACACIONES 5 AL 6 DE AGOSTO DE 2025. PERMISO MEDIA JORNADA 25 DE AGOSTO- CITA MEDICA 26 DE AGOSOTO 2025
84	MEDINA RUGE YEFRINLY	1.115.951.691	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS	9491483079	$ 57.000	PORVENIR	9491483079	$ 227.800	$ 57.000	-	-	-
85	MEJIA CAMACHO JUAN CARLOS	1.075.321.077	MECANICO D	$ 2.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	-	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.126.000	$ 217.600	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 125.100	PORVENIR	9491483079	$ 500.200	$ 125.100	-	-	1 DIA PERMISO DE CALAMIDAD DOMESTICA 27-08-2025 Y 1 DIA VACACIONES 30-08-2025
86	MENDEZ PARRA GABRIEL ALEJANDRO	1.006.419.498	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.438.973	$ 100.200	V	ASMET SALUD EPS SAS	9491483079	$ 57.600	COLPENSIONES	9491483079	$ 230.300	$ 57.600	-	-	-
87	MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO	1.116.915.406	SOLDADOR B	$ 2.450.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.028.855	$ 210.900	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 121.200	PORVENIR	9491483079	$ 484.700	$ 121.200	-	-	-
88	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	30.521.589	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.423.500	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9491483079	$ 57.000	PORVENIR	9491483079	$ 227.800	$ 57.000	-	-	INCAPACIDAD 1 DIA 3 DE AGOSTO 2025
89	MONTEALEGRE MOYA FANOR ANDRES	7.727.652	COORDINADOR DE EQUIPOS	$ 7.727.652	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 4.500.000	$ 313.200	V	SANITAS	9491483079	$ 180.000	COLFONDOS	9491483079	$ 720.000	$ 56.000	-	-	-
90	MONTOYA GOMEZ RAMON ALEXANDER	71.192.417	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.558.887	$ 108.500	V	FOSYGA	9491483079	$ 62.400	COLPENSIONES	9491483079	$ 249.500	$ 6.800	-	-	-
91	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	17.340.722	CONDUCTOR TRACTOCAMION	$ 2.610.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 4.169.229	$ 290.200	V	COMPENSAR	9491483079	$ 166.800	COLPENSIONES	9491483079	$ 667.100	$ 166.800	-	-	INCAPACIDAD 1 AL 31 DE AGOSTO 2025
92	MORALES ORREGO OLIVER	6.407.826	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.232.805	$ 225.100	V	SANITAS	9491483079	$ 129.400	PORVENIR	9491483079	$ 517.300	$ 59.400	-	-	-
93	MOSQUERA ANDRADE OSCAR EDUARDO	96.361.383	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.767.138	$ 192.600	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 110.700	PORVENIR	9491483079	$ 442.800	$ 110.700	-	-	-
94	MOSQUERA RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	96.361.383	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.454.446	$ 101.300	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 58.200	PORVENIR	9491483079	$ 232.800	$ 58.200	-	-	-
95	MUÑOZ DIEGO ARMANDO	96.356.141	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 80.665	$ 5.700	V	FOSYGA	9491483079	$ 3.300	COLPENSIONES	9491483079	$ 13.000	$ 58.800	-	-	INGRESO EL 14 DE AGOSTO 2025
96	NAVARRO LASCARRO JAIME	77.141.771	CONSERJE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.973.500	$ 137.400	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 79.000	COLFONDOS	9491483079	$ 315.800	$ 79.000	-	-	-

FECHA 30 9 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-25 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

97	NINCO TOVAR LUIS EDUARDO	1.003.895.516	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.438.973	$ 100.200	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 57.600	PORVENIR	9491483079	$ 230.300	$ 60.000	-	-	-
98	OME ORDOÑEZ JOSE RODRIGO	1.118.021.248	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 80.665	$ 5.700	V	ASMET SALUD EPS SAS	9491483079	$ 3.300	PORVENIR	9491483079	$ 13.000	$ 3.300	-	-	INGRESO EL 14 DE AGOSTO 2025
99	OROZCO REALPE JUAN CARLOS	76.312.909	COORDINADOR ADMINISTRATIVO OBRA	$ 2.241.380	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.454.311	$ 170.900	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 98.200	COLPENSIONES	9491483079	$ 392.700	$ 98.200	-	-	PERMISO MEDIA JORNADA 16 DE AGOSTO, VACACIONES 19 Y 20 DE AGOSTO 2025
100	ORTIZ CORTES JHOJAN ARLINSON	1.115.951.372	CADENERO II	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.713.615	$ 119.300	V	ASMET SALUD EPS SAS	9491483079	$ 68.600	PORVENIR	9491483079	$ 274.200	$ 68.600	-	-	-
101	ORTIZ SANCHEZ MIGUEL FERNANDO	2.758.800	MECANICO B	$ 3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 4.331.101	$ 301.500	V	SALUD TOTAL	9491483079	$ 173.300	COLFONDOS	9491483079	$ 693.000	$ 173.300	-	-	INGRESA EL 30 DE AGOSTO DE 2025- Y SE TRANSLADO RUTA LIBERTADORES
102	OSORIO CALDERON ALEXANDER	7.710.403	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 57.000	PORVENIR	9491483079	$ 227.800	$ 57.000	-	-	15 DIAS DE INCP DESDE EL 30 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2025
103	OSORIO MEDINA JHONATAN STEVEN	1.003.811.247	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.438.973	$ 100.200	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 57.600	PORVENIR	9491483079	$ 230.300	$ 57.600	-	-	-
104	OSPINA GRISALES DIEGO ALEXANDER	1.094.907.938	TOPÓGRAFO	$ 2.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-6	$ 2.900.000	$ 201.900	V	SANITAS	9491483079	$ 116.000	PROTECCION	9491483079	$ 464.000	$ 116.000	-	-	-
105	OSSA CARLOS ANDRES	7.710.026	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.512.469	$ 105.300	V	A.I.C.	9491483079	$ 60.500	PORVENIR	9491483079	$ 242.000	$ 60.500	-	-	3 DIAS DE INCAP DESDE EL 4 AL 6 DE AGOSTO 2025
106	PALMA MONTERO JESUS ANDRES	1.115.949.137	CONDUCTOR CAMIONETA	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.971.196	$ 206.800	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 118.900	PORVENIR	9491483079	$ 475.400	$ 118.900	-	-	-
107	PATIÑO CACHAYA OSCAR FERNANDO	7.733.534	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.431.236	$ 99.700	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 57.300	PORVENIR	9491483079	$ 229.000	$ 57.300	-	-	-
108	PEÑA GAVIRIA EIDER FERNANDO	1.115.943.490	OFICIAL DE OBRA	$ 1.737.085	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.840.932	$ 128.200	V	ASMET SALUD EPS SAS	9491483079	$ 73.700	PORVENIR	9491483079	$ 294.600	$ 73.700	-	-	-
109	PERDOMO JOHAN CAMILO	1.003.802.175	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 57.000	PORVENIR	9491483079	$ 227.800	$ 89.100	-	-	2 DIAS DE INCAPACIDAD DESDE EL 04 AL 05 DE AGOSTO
110	PERDOMO PULIDO EDINSON	1.075.270.671	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 949.000	$ 66.100	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 38.000	PROTECCION	9491483079	$ 151.900	$ 41.600	-	-	INGRESO 11 DE AGOSTO 2025
111	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	1.003.807.675	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9491483079	$ 57.000	PROTECCION	9491483079	$ 227.800	$ 106.700	-	-	01 DIA DE INCAPACIDAD 02 DE AGOSTO ,01 DIA DE INCAPACIDAD 09 DE AGOSTO, 2 DIAS DE INCAPACIDAD DESDE 16 AL 17 DE AGOSTO 2025
112	PERDOMO VARGAS YAIR	7.697.593	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.229.891	$ 155.300	V	SANITAS	9491483079	$ 89.200	COLPENSIONES	9491483079	$ 356.800	$ 89.200	-	-	VACACIONES 19 DE AGOSTO DE 2025
113	PEREZ TIMOTE DIEGO FERNANDO	1.117.493.692	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 80.665	$ 5.700	V	ASMET SALUD	9491483079	$ 3.300	PORVENIR	9491483079	$ 13.000	$ 3.300	-	-	INGRESO EL 14 DE AGOSTO 2025
114	PERILLA JUAN FRANCISCO	74.363.378	OFICIAL DE OBRA	$ 2.024.807	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.224.807	$ 154.900	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 89.000	PORVENIR	9491483079	$ 356.000	$ 89.000	-	-	-
115	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	12.992.663	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.081.200	$ 214.500	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 123.300	COLFONDOS	9491483079	$ 493.000	$ 123.300	-	-	VACACIONES DEL 9 AL 12 DE AGOSTO DE 2025
116	POLANIA NARVAEZ DANEL ESTEBAN	1.003.953.459	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 2.135.250	$ 148.700	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 85.500	PORVENIR	9491483079	$ 341.700	$ 85.500	-	-	30 DIAS DE INCAP DESDE EL 25 DE JULIO HASTA EL 23 DE AGOSTO 2025, 15 DIAS DE INCAPACIDAD DESDE 24-08-2025 HASTA 07-09-2025
117	PRADA TIQUE GUILLERMO	93.445.007	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.765.600	$ 192.500	V	SALUD TOTAL	9491483079	$ 110.700	PORVENIR	9491483079	$ 442.500	$ 110.700	-	-	-
118	PUENTES GUTIERREZ CARLOS AUGUSTO	1.075.271.209	MECANICO C	$ 2.610.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.638.370	$ 183.700	V	SANITAS	9491483079	$ 105.600	PORVENIR	9491483079	$ 422.200	$ 105.600	-	-	-
119	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	1.075.240.735	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 57.000	PROTECCION	9491483079	$ 227.800	$ 57.000	-	-	-
120	RAMIREZ MAHECHA KAREN JIMENA	1.083.011.807	PALETERO	$ 1.423.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.442.842	$ 100.500	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9491483079	$ 57.800	COLPENSIONES	9491483079	$ 230.900	$ 57.800	-	-	INCAPACIDAD DEL SEL 3 AL 11 DE AGOSTO - 2025
121	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	10.784.198	OFICIAL DE OBRA	$ 1.774.830	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.425.852	$ 168.900	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 97.100	COLFONDOS	9491483079	$ 388.200	$ 53.900	-	-	UN DIA DE VACACIONES 04 DE AGOSTO 2025
122	RAMOS RODRIGUEZ YEISON JAVIER	10.784.198	OFICIAL DE OBRA	$ 1.943.439	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.438.973	$ 100.200	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 57.600	COLFONDOS	9491483079	$ 230.300	$ 57.600	-	-	-
123	RAMOS MANA YINA PAOLA	1.081.153.136	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.390.973	$ 166.500	V	SANITAS	9491483079	$ 95.700	PROTECCION	9491483079	$ 382.600	$ 95.700	-	-	-
124	RAMOS RODRIGUEZ YEISON JAVIER	1.003.804.392	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.438.973	$ 100.200	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 57.600	PORVENIR	9491483079	$ 230.300	$ 57.600	-	-	-
125	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	7.162.225	COORDINADOR DE SEGURIDAD	$ 4.371.200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 5.124.502	$ 356.700	V	FOSYGA	9491483079	$ 205.000	PROTECCION	9491483079	$ 820.000	$ 40.800	-	-	VACACIONES 19 AL 20 DE AGOSTO - PERMISO MEDIA JORNADA EL 16 DE AGOSTO -2025
126	RINCON GARCIA JOHN FREDY	1.075.667.586	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.223.913	$ 154.800	V	SANITAS	9491483079	$ 89.000	PORVENIR	9491483079	$ 355.900	$ 23.400	-	-	-
127	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	1.075.279.696	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.477.655	$ 102.900	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 59.200	PORVENIR	9491483079	$ 236.500	$ 59.200	-	-	-
128	ROA CULMA JESSICA	1.075.304.142	AUXILIAR SOCIAL	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.642.500	$ 114.400	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 65.700	PORVENIR	9491483079	$ 262.800	$ 65.700	-	-	-
129	RODRIGUEZ MONOGA JOHN ANNERYS	5.490.088	MECANICO E	$ 2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 2.000.001	$ 139.300	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 80.100	PORVENIR	9491483079	$ 320.100	$ 80.100	-	-	INCAPACIDAD DEL DEL 1 AL 30 DE AGOSTO - 2025
130	RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY	1.115.949.550	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.562.755	$ 108.800	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 62.600	PORVENIR	9491483079	$ 250.100	$ 62.600	-	-	-
131	RODRIGUEZ RINCON JORGE MAURICIO	80.189.153	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 8.000.000	$ 556.800	V	COMPENSAR	9491483079	$ 320.000	PORVENIR	9491483079	$ 1.280.000	$ 320.000	-	-	-
132	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	17.688.437	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.792.486	$ 264.000	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 151.700	PROTECCION	9491483079	$ 606.800	$ 151.700	-	-	-
133	ROJAS CORDOBA ILDER	17.788.159	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.435.105	$ 99.900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9491483079	$ 57.500	COLPENSIONES	9491483079	$ 229.700	$ 33.600	-	-	INCAPACIDAD DEL DEL 4 AL 5 Y 29 AL 30 DE AGOSTO -2025
134	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	1.075.311.208	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.426.783	$ 99.400	V	SANITAS	9491483079	$ 57.100	PORVENIR	9491483079	$ 228.300	$ 57.100	-	-	12 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 11 AL 25 DE AGOSTO
135	ROMERO FIERRO ANIBAL	1.115.952.530	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 57.000	PORVENIR	9491483079	$ 227.800	$ 57.000	-	-	-
136	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	79.870.481	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.674.073	$ 116.600	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 67.000	COLPENSIONES	9491483079	$ 267.900	$ 36.800	-	-	-
137	SANCHEZ HOYOS ARCENIO	1.115.951.014	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.558.887	$ 108.500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9491483079	$ 62.400	PORVENIR	9491483079	$ 249.500	$ 62.400	-	-	-
138	SANCHEZ ROJAS GERMAN	1.075.217.137	CONSERJE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.973.500	$ 137.400	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 79.000	COLFONDOS	9491483079	$ 315.800	$ 79.000	-	-	-
139	SANCHEZ TELLOS PEDRO ARNEY	1.081.154.810	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.473.787	$ 102.600	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 59.000	PORVENIR	9491483079	$ 235.900	$ 59.000	-	-	-
140	SANTOS TOVAR VIVIANA ANDREA	1.075.284.836	INSPECTOR SST	$ 2.600.000	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.847.000	$ 198.200	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 113.900	COLFONDOS	9491483079	$ 455.600	$ 113.900	-	-	CALAMIDAD DOMESTICA 27 DE AGOSTO 2025, 2 DIAS DE VACACIONES 8-9 DE AGOSTO
141	SERRANO CAVIEDES GEISON FABIAN	1.115.948.952	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.917.391	$ 203.100	V	SANITAS	9491483079	$ 116.700	PROTECCION	9491483079	$ 466.800	$ 74.000	-	-	PERMISO MEDIA JORNADA EL 25 DE AGOSTO 2025
142	SERRATO ARIAS LORENA	1.075.251.677	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 57.000	PORVENIR	9491483079	$ 227.800	$ 57.000	-	-	UN DIA DE INCAPACIDAD 06-08-2025
143	SILVA CASTRO JHON FREDY	17.659.417	OPERADOR MOTONIVELADORA	$ 2.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.836.400	$ 267.100	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 153.500	COLPENSIONES	9491483079	$ 613.900	$ 153.500	-	-	-
144	SOLARTE TORRES SORAYDA ROCIO	1.089.845.809	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	$ 6.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 6.000.000	$ 417.600	V	SANITAS	9491483079	$ 240.000	COLFONDOS	9491483079	$ 960.000	$ 70.300	-	-	-
145	TANGARIFE OSCAR	96.360.127	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.887.500	$ 201.000	V	SANITAS	9491483079	$ 115.500	COLPENSIONES	9491483079	$ 462.000	$ 115.500	-	-	PERMISO CITA MEDICA 8 Y 20 AGOSTO -2025
146	TIMANA ORTEGA ANDRES FELIPE	1.086.224.438	INGENIERO RESIDENTE	$ 5.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 600.000	$ 41.800	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 24.000	PROTECCION	9491483079	$ 96.000	$ 24.000	-	-	INGRESO EL 28 DE AGOSTO DE 2025
147	TOLOZA ARENAS SHARLON STEVENS	1.118.125.103	OPERADOR MINICARGADOR	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.100.000	$ 146.200	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 84.000	PORVENIR	9491483079	$ 336.000	$ 84.000	-	-	-
148	TORRES TORRES YEISON	1.116.920.064	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.025.000	$ 210.600	V	ASMET SALUD EPS SAS	9491483079	$ 121.000	PORVENIR	9491483079	$ 484.000	$ 121.000	-	-	-

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE 5
		FECHA	30 / 9 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-25 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

149	TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER	1.076.501.415	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS	9491483079	$ 57.000	PORVENIR	9491483079	$ 227.800	$ 57.000	-	-	1 DIA DE INCAPACIDAD 16 DE AGOSTO -2025
150	TRIANA SIERRA JUAN CARLOS	93.378.861	INGENIERO CONTROL Y PROGRAMACION	$ 3.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 3.682.000	$ 256.300	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 147.300	PORVENIR	9491483079	$ 589.200	$ 147.300	-	-	-
151	VACA BELTRAN FREDY RICAURTE	79.572.976	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 3.330.965	$ 231.900	V	SANITAS	9491483079	$ 133.300	COLPENSIONES	9491483079	$ 533.000	$ 133.300	-	-	-
152	VALENCIA ALEXANDER	83.228.996	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.496.996	$ 104.200	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 59.900	COLFONDOS	9491483079	$ 239.600	$ 59.900	-	-	-
153	VALENCIA GONZALEZ NIXON ALEXIS	1.117.549.203	AUXILIAR SISO/INSPECTOR SST	$ 2.737.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.737.500	$ 190.600	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 109.500	PORVENIR	9491483079	$ 438.000	$ 109.500	-	-	-
154	VALENCIA SANCHEZ ARCENIO	1.006.417.527	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.496.996	$ 104.200	V	ASMET SALUD EPS SAS	9491483079	$ 59.900	PORVENIR	9491483079	$ 239.600	$ 59.900	-	-	-
155	VARGAS ANGULO YEFER ANDRES	1.115.942.870	AUXILIAR DE MECANICA B	$ 1.423.500	X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.691.304	$ 117.800	V	ASMET SALUD EPS SAS	9491483079	$ 67.700	PORVENIR	9491483079	$ 270.700	$ 60.300	-	-	PERMISO MEDIA JORNADA EL 5 DE AGOSTO 2025
156	VARGAS NOVOA ORLANDO	1.118.123.310	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS	$ 2.450.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.957.349	$ 205.900	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 118.300	PORVENIR	9491483079	$ 473.200	$ 57.900	-	-	-
157	VILLAMIZAR CARDONA DIEGO FERNANDO	4.514.556	COORDINADOR DE EQUIPOS	$ 4.598.502	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 5.650.502	$ 393.300	V	SANITAS	9491483079	$ 226.100	COOLPENSIONES	9491483079	$ 904.100	$ 226.100	-	-	-
158	VILLARREAL MORENO BRANDON SMITH	1.075.792.499	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	- - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9491483079	$ 57.000	PORVENIR	9491483079	$ 227.800	$ 57.000	-	-	PERMISO MEDIA JORNADA EL 5 DE AGOSTO 2025
159	WILCHES MORENO JULIAN DAVID	1.049.609.463	COORDINADOR DE SOSTENIBILIDAD	$ 6.775.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 7.127.300	$ 496.100	V	COMPENSAR	9491483079	$ 285.100	COLFONDOS	9491483079	$ 1.140.400	$ 285.100	-	-	-
160	ZABALA TRUJILLO LUIS ALFONSO	1.003.260.186	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.446.709	$ 100.700	V	SALUD TOTAL	9491483079	$ 57.900	PORVENIR	9491483079	$ 231.500	$ 57.900	-	-	-
161	ZABALA TRUJILLO RAFAEL GUSTAVO	1.067.035.300	OPERADOR PLANTA DE ASFALTO	$ 3.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.500.000	$ 174.000	V	SALUD TOTAL	9491483079	$ 100.000	COLFONDOS	9491483079	$ 400.000	$ 100.000	-	-	-
162	JORGE LUIS VILLA VEGA	8.771.031	MONTADOR	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - -	MONTAJES METALICOS TORRES SAS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	COOSALUD	9491662150	$ 57.000	PROTECCION	9491662150	$ 227.800	$ 57.000	-	-	RETIRO A 25 DE AGOSTO
163	JOSE ANTONIO PEREZ SANTERO	1.066.598.857	MONTADOR	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - -	MONTAJES METALICOS TORRES SAS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS	9491662150	$ 57.000	PORVENIR	9491662150	$ 227.800	$ 57.000	-	-	RETIRO A 25 DE AGOSTO
164	LUIS ALBERTO TORRES FLOREZ	79.136.755	SUPERVISOR	$ 2.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - -	MONTAJES METALICOS TORRES SAS	$ 2.500.000	$ 174.000	V	SANITAS	9491662150	$ 100.000	PROTECCION	9491662150	$ 400.000	$ 100.000	-	-	RETIRO A 25 DE AGOSTO
165	NEIDER ROJAS OSPINO	1.104.013.627	MONTADOR	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - -	MONTAJES METALICOS TORRES SAS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	MUTUAL SER	9491662150	$ 57.000	PROTECCION	9491662150	$ 227.800	$ 57.000	-	-	RETIRO A 25 DE AGOSTO
166	HUGO LOZANO OVIEDO	79.115.683	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - -	MONTAJES METALICOS TORRES SAS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS	9491662150	$ 57.000	NA	9491662150	$ 227.800	$ 57.000	-	-	RETIRO A 25 DE AGOSTO
167	JAIRO ALCANTAR GARCIA	5.874.316	MONTADOR	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - -	MONTAJES METALICOS TORRES SAS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS	9491662150	$ 57.000	PORVENIR	9491662150	$ 227.800	$ 57.000	-	-	RETIRO A 25 DE AGOSTO
168	KELLY JOHANA MUÑOZ SILVA	1.117.527.061	SST	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - -	MONTAJES METALICOS TORRES SAS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	ASMET SALUD	9491662150	$ 57.000	PROTECCION	9491662150	$ 227.800	$ 57.000	-	-	RETIRO A 25 DE AGOSTO
169	MANUEL AVENDAÑO MARIN	18.186.648	SOLDADOR	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - -	MONTAJES METALICOS TORRES SAS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS	9491662150	$ 57.000	COLPENIONES	9491662150	$ 227.800	$ 57.000	-	-	INGRESO EL 01 DE AGOSTO CON RETIRO A 21 DE AGOSTO DE 2025
170	CARLOS ANIBAL ROJAS MEJIA	7.716.958	OPERADOR DE GRUA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - -	GRUAS Y CARGADORES DE COLOMBIA SAS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS	9490379077	$ 57.000	COLPENIONES	9490379077	$ 227.800	$ 57.000	-	-	RETIRO A 25 DE AGOSTO
171	ELEUTERIO GONZALEZ GARAVITO	12.121.879	APAREJADOR	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - -	INDEPENDIENTE	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	8637243940	$ 57.000	NA	8637243940	$ 227.800	$ 57.000	-	-	RETIRO A 25 DE AGOSTO
172	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ BELTRAN	1.020.714.975	INGENIERO RESIDENTE	$ 3.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - -	CMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN	$ 3.700.000	$ 257.600	V	FAMISANAR	7986481545	$ 148.000	PORVENIR	7986481545	$ 592.000	$ 148.000	-	-	INGRESO EL 02 DE AGOSTO CON RETIRO A 25 DE AGOSTO DE 2025
173	JUSTINIANO VARGAS ROA	4.149.056	SOLDADOR	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - -	MONTAJES METALICOS TORRES SAS	$ 949.000	$ 66.100	V	FAMISANAR	9491662150	$ 38.000	PORVENIR	9491662150	$ 151.900	$ 38.000	-	-	INGRESO EL 02 DE AGOSTO CON RETIRO A 20 DE AGOSTO DE 2025
174	DIEGO ALEXANDER REYES VELANDIA	79.057.911	ESP EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	$ -	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SOPORTE GEOTECNICO SAS	$ 4.514.095	$ 314.200	V	SANITAS	9491381882	$ 180.600	COLPENIONES	9491381882	$ 722.300	$ 180.600	-	-	-
175	HENRY DAVID RAMIREZ PALMA	79.617.777	ESP. EN DISEÑO GEOMÉTRICO	$ 7.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	DISENO Y CONSTRUCCION VIAL S.A.S	$ 7.700.000	$ 536.000	V	COMPENSAR	7986019310	$ 308.000	COLPENIONES	7986019310	$ 1.232.000	$ 308.000	-	-	-
176	JOSE DAVID MUÑOZ	85.459.374	ESP. EN PAVIMENTOS	$ 6.009.433	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ADMINISTRADORA DE PROYECTOS CIVILES SAS	$ 6.009.433	$ 418.300	V	ALIANSALUD	89392736	$ 240.400	PORVENIR	89392736	$ 961.600	$ 240.400	-	-	-
177	CAROLINA RUIZ GOMEZ	1.017.166.334	ESP. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	$ 711.750	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -	INDEPENDIENTE	$ 711.750	$ 49.600	V	SURA	80693441	$ 28.500	PROTECCIÓN	80693441	$ 113.900	$ 28.500	-	-	-
178	PAULO CESAR REBOLLEDO	79.785.114	ESP. ESTRUCTURAL	$ 4.978.800	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SA SANTANDER Y ASOCIADOS SAS	$ 4.978.800	$ 346.600	V	COMPENSAR	89764235	$ 199.200	PORVENIR	89764235	$ 796.700	$ 199.200	-	-	-
179	ANA MARIA MAYA LOPERA	43.832.738	ESP. EN DISEÑO GEOMÉTRICO	$ 11.400.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	OFB SAS	$ 11.400.000	$ 793.500	V	SURA	80253742	$ 456.000	COLPENSIONES	80253742	$ 1.824.000	$ 456.000	$ 228.000	$ 342.000	-

OBSERVACIONES La planilla de pago del KMA 830.094.920-5 se presenta con novedades de nomina del mes de agosto de 2025.De acuerdo a la reunión sostenida entre el Instituto Nacional de Vias (Invias), interventoría y contratista, se acordo que se revisaran las planillas correspondientes a la seguridad social mes vencido, teniendo en cuenta, que los pagos de seguridad social se efectúan según los últimos dígitos de verificación

El contratista adjunta la certificación de fecha .... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO
Director de Obra
Matricula No.: 17202-72235 CLD

Firma
Nombre: WILSON ANDRES PARRA MORALES
Director de Interventoría
Matricula No.: 15202138865BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor. Dirección Territorial.

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL

KMA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1752262938	9491483079	E	2025/09/04	2025/09/04	BANCOLOMBIA	0	$1,901,249,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (158 Afiliados)						$393,360,101	$63,599,200			$393,360,101	$18,172,500			$380,822,481	$15,240,300			$393,360,101	$24,776,900		$28,907,700	$1,445,600
Centro de Trabajo: ADMON OPERATIVO (2 Afiliados)						$17,805,100	$3,027,100			$17,805,100	$712,300			$17,805,100	$712,300			$17,805,100	$93,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$7,127,300	$1,211,800			$7,127,300	$285,100			$7,127,300	$285,100			$7,127,300	$37,300		$0	$0
1	CC	1049609463	WILCHES MORENO JULIAN DAVID	231001	30	$7,127,300	$1,211,800	EPS008	30	$7,127,300	$285,100	CCF24	30	$7,127,300	$285,100	14-7	30	$7,127,300	$37,300	30	$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						$10,677,800	$1,815,300			$10,677,800	$427,200			$10,677,800	$427,200			$10,677,800	$55,800		$0	$0
2	CC	33101811	DE VOZ RODRIGUEZ PAOLA CRISTINA	25-14	29	$10,677,800	$1,815,300	EPS005	29	$10,677,800	$427,200	CCF08	29	$10,677,800	$427,200	14-7	29	$10,677,800	$55,800	29	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (34 Afiliados)						$21,000,055	$3,338,700			$21,000,055	$814,300			$4,236,902	$170,200			$21,000,055	$0		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						$368,200	$62,800			$368,200	$14,800			$368,200	$14,800			$368,200	$0		$0	$0
3	CC	33101811	DE VOZ RODRIGUEZ PAOLA CRISTINA	25-14	1	$368,200	$62,800	EPS005	1	$368,200	$14,800	CCF08	1	$368,200	$14,800	14-7	1	$368,200	$0	1	$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (2 Afiliados)						$2,098,257	$331,900			$2,098,257	$80,100			$0	$0			$2,098,257	$0		$0	$0
4	CC	1115953038	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	230301	1	$49,128	$5,900	EPS037	1	$49,128	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$49,128	$0	1	$0	$0
5	CC	1115953038	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	230301	1	$49,128	$5,900	EPS037	1	$49,128	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$49,128	$0	1	$0	$0
6	CC	5490088	RODRIGUEZ MONOGA JOHN ANNERYS	230301	10	$666,667	$106,700	EPS037	10	$666,667	$26,700	CCF13	10	$0	$0	14-7	10	$666,667	$0	10	$0	$0
7	CC	5490088	RODRIGUEZ MONOGA JOHN ANNERYS	230301	15	$1,000,000	$160,000	EPS037	15	$1,000,000	$40,000	CCF13	15	$0	$0	14-7	15	$1,000,000	$0	15	$0	$0
8	CC	5490088	RODRIGUEZ MONOGA JOHN ANNERYS	230301	5	$333,334	$53,400	EPS037	5	$333,334	$13,400	CCF13	5	$0	$0	14-7	5	$333,334	$0	5	$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (24 Afiliados)						$13,009,174	$2,069,900			$13,009,174	$508,500			$3,297,783	$132,500			$13,009,174	$0		$0	$0
9	CC	1075244845	ALDANA BARRIOS YESICA LORENA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$0	$0	14-7	30	$1,423,500	$0	30	$0	$0
10	CC	1003820143	ARIAS RIVERA MAIRA ALEXANDRA	230301	5	$450,000	$72,000	EPS005	5	$450,000	$18,000	CCF32	5	$450,000	$18,000	14-7	5	$450,000	$0	5	$0	$0
11	CC	1118364489	AYA GUILOMBO YARLEDY	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
12	CC	1118364489	AYA GUILOMBO YARLEDY	230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
13	CC	1118364489	AYA GUILOMBO YARLEDY	230301	4	$189,800	$30,400	EPS037	4	$189,800	$7,600	CCF32	4	$0	$0	14-7	4	$189,800	$0	4	$0	$0
14	CC	1118364489	AYA GUILOMBO YARLEDY	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
15	CC	1118364489	AYA GUILOMBO YARLEDY	230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF32	3	$0	$0	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
16	CC	1118364489	AYA GUILOMBO YARLEDY	230301	1	$47,966	$7,700	EPS037	1	$47,966	$2,000	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,966	$0	1	$0	$0
17	CC	1118364489	AYA GUILOMBO YARLEDY	230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF32	3	$0	$0	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
18	CC	1118364489	AYA GUILOMBO YARLEDY	230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
19	CC	1075274138	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	230201	15	$711,750	$113,900	EPS005	15	$711,750	$28,500	CCF32	15	$0	$0	14-7	15	$711,750	$0	15	$0	$0
20	CC	1075274138	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	230201	15	$711,750	$113,900	EPS005	15	$711,750	$28,500	CCF32	15	$0	$0	14-7	15	$711,750	$0	15	$0	$0
21	CC	26429849	CABALLERO GONZALEZ OLIVA JOHANA	230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
22	CC	1075299636	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	230301	14	$664,300	$106,300	EPS017	14	$664,300	$26,600	CCF32	14	$0	$0	14-7	14	$664,300	$0	14	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
23	CC	1066185472	DIAZ LOPEZ DAIR DANIEL	230301	14	$1,223,040	$195,700	EPS037	14	$1,223,040	$49,000	CCF32	14	$0	$0	14-7	14	$1,223,040	$0	14	$0	$0
24	CC	3761385	GALVIS MEDINA DOVEYS MANUEL	230301	2	$166,667	$20,100	EPS002	2	$166,667	$0	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$166,667	$0	2	$0	$0
25	CC	1003804882	GOMEZ CELIS CRISTIAN FABIAN	230301	5	$237,250	$38,000	EPS005	5	$237,250	$9,500	CCF32	5	$237,250	$9,500	14-7	5	$237,250	$0	5	$0	$0
26	CC	1007869860	JIMENEZ MENDOZA JOSE YEFERSON	230301	4	$189,800	$30,400	EPS037	4	$189,800	$7,600	CCF32	4	$0	$0	14-7	4	$189,800	$0	4	$0	$0
27	CC	1007869860	JIMENEZ MENDOZA JOSE YEFERSON	230301	2	$95,681	$15,400	EPS037	2	$95,681	$3,900	CCF32	2	$118,322	$4,800	14-7	2	$95,681	$0	2	$0	$0
28	CC	1007869860	JIMENEZ MENDOZA JOSE YEFERSON	230301	2	$95,681	$15,400	EPS037	2	$95,681	$3,900	CCF32	2	$118,322	$4,800	14-7	2	$95,681	$0	2	$0	$0
29	CC	1007869860	JIMENEZ MENDOZA JOSE YEFERSON	230301	1	$47,841	$7,700	EPS037	1	$47,841	$2,000	CCF32	1	$59,161	$2,400	14-7	1	$47,841	$0	1	$0	$0
30	CC	1047434179	MACIAS CASTILLO GUILLERMO ENRIQUE	230301	1	$79,731	$9,600	EPS037	1	$79,731	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$79,731	$0	1	$0	$0
31	CC	1047434179	MACIAS CASTILLO GUILLERMO ENRIQUE	230301	1	$79,731	$9,600	EPS037	1	$79,731	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$79,731	$0	1	$0	$0
32	CC	1075287618	MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO	230301	4	$198,224	$31,800	EPS002	4	$198,224	$8,000	CCF32	4	$0	$0	14-7	4	$198,224	$0	4	$0	$0
33	CC	1003865442	MOSQUERA RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	25-14	3	$142,350	$22,800	EPS005	3	$142,350	$5,700	CCF32	3	$0	$0	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
34	CC	7710403	OSORIO CALDERON ALEXANDER	230301	14	$664,300	$106,300	EPS037	14	$664,300	$26,600	CCF32	14	$0	$0	14-7	14	$664,300	$0	14	$0	$0
35	CC	7710403	OSORIO CALDERON ALEXANDER	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
36	CC	7710026	OSSA CARLOS ANDRES	230301	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF32	3	$0	$0	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
37	CC	1003802175	PERDOMO JOHAN CAMILO	230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
38	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
39	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	2	$94,900	$15,200	EPS041	2	$94,900	$3,800	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
40	CC	1003953459	POLANIA NARVAEZ DANIEL ESTEBAN	230301	23	$1,091,350	$174,700	EPS037	23	$1,091,350	$43,700	CCF32	23	$0	$0	14-7	23	$1,091,350	$0	23	$0	$0
41	CC	1003953459	POLANIA NARVAEZ DANIEL ESTEBAN	230301	7	$1,043,900	$167,100	EPS037	7	$1,043,900	$41,800	CCF32	7	$1,423,500	$57,000	14-7	7	$1,043,900	$0	7	$0	$0
42	CC	10784198	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	231001	1	$82,329	$13,200	EPS037	1	$82,329	$3,300	CCF32	1	$78,808	$3,200	14-7	1	$82,329	$0	1	$0	$0
43	CC	1081153136	RAMOS MANA YINA PAOLA	230201	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
44	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	6	$286,341	$45,900	EPS005	6	$286,341	$11,500	CCF32	6	$287,585	$11,600	14-7	6	$286,341	$0	6	$0	$0
45	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	3	$143,171	$23,000	EPS005	3	$143,171	$5,800	CCF32	3	$143,792	$5,800	14-7	3	$143,171	$0	3	$0	$0
46	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	2	$95,447	$15,300	EPS005	2	$95,447	$3,900	CCF32	2	$95,862	$3,900	14-7	2	$95,447	$0	2	$0	$0
47	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	1	$47,724	$7,700	EPS005	1	$47,724	$2,000	CCF32	1	$47,931	$2,000	14-7	1	$47,724	$0	1	$0	$0
48	CC	1075284836	SANTOS TOVAR VIVIANA ANDREA	231001	2	$189,800	$30,400	EPS037	2	$189,800	$7,600	CCF32	2	$189,800	$7,600	14-7	2	$189,800	$0	2	$0	$0
49	CC	1076501415	TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER	230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
50	CC	1075792499	VILLARREAL MORENO BRANDON SMITH	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$0	$0	14-7	30	$1,423,500	$0	30	$0	$0
Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA (5 Afiliados)						**$4,472,556**	**$711,300**			**$4,472,556**	**$174,600**			**$120,919**	**$4,900**			**$4,472,556**	**$0**		**$0**	**$0**
51	CC	96332427	BORRAY MONTIEL JOSE JESUS	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
52	CC	1115949602	CASTAÑO PAREJA CRISTIAN CAMILO	230201	1	$57,173	$6,900	EPS002	1	$57,173	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$57,173	$0	1	$0	$0
53	CC	1115949602	CASTAÑO PAREJA CRISTIAN CAMILO	230201	1	$57,172	$6,900	EPS002	1	$57,172	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$57,172	$0	1	$0	$0
54	CC	1115945030	GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET	230301	1	$51,061	$8,200	ESSC62	1	$51,061	$2,100	CCF13	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$51,061	$0	1	$0	$0
55	CC	17340722	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	25-14	8	$1,111,794	$177,900	EPS002	8	$1,111,794	$44,500	CCF13	8	$0	$0	14-7	8	$1,111,794	$0	8	$0	$0
56	CC	17340722	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	25-14	2	$277,949	$44,500	EPS002	2	$277,949	$11,200	CCF13	2	$0	$0	14-7	2	$277,949	$0	2	$0	$0
57	CC	17340722	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	25-14	20	$2,779,486	$444,800	EPS002	20	$2,779,486	$111,200	CCF13	20	$0	$0	14-7	20	$2,779,486	$0	20	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
58	CC	96361383	MOSQUERA ANDRADE OSCAR EDUARDO	230301	1	$90,471	$14,500	EPS037	1	$90,471	$3,700	CCF13	1	$73,469	$3,000	14-7	1	$90,471	$0	1	$0	$0
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (1 Afiliados)						**$573,269**	**$86,000**			**$573,269**	**$17,100**			**$0**	**$0**			**$573,269**	**$0**		**$0**	**$0**
59	CC	1083011807	RAMIREZ MAHECHA KAREN JIMENA	25-14	3	$146,219	$17,600	EPS041	3	$146,219	$0	CCF13	3	$0	$0	14-7	3	$146,219	$0	3	$0	$0
60	CC	1083011807	RAMIREZ MAHECHA KAREN JIMENA	25-14	5	$237,250	$38,000	EPS041	5	$237,250	$9,500	CCF13	5	$0	$0	14-7	5	$237,250	$0	5	$0	$0
61	CC	1083011807	RAMIREZ MAHECHA KAREN JIMENA	25-14	4	$189,800	$30,400	EPS041	4	$189,800	$7,600	CCF13	4	$0	$0	14-7	4	$189,800	$0	4	$0	$0
Ciudad: TASCO Depto: BOYACA (1 Afiliados)						**$478,599**	**$76,800**			**$478,599**	**$19,200**			**$450,000**	**$18,000**			**$478,599**	**$0**		**$0**	**$0**
62	CC	59652037	HERNANDEZ BASTIDAS NANCY YENI	230201	1	$159,533	$25,600	EPS037	1	$159,533	$6,400	CCF10	1	$150,000	$6,000	14-7	1	$159,533	$0	1	$0	$0
63	CC	59652037	HERNANDEZ BASTIDAS NANCY YENI	230201	1	$159,533	$25,600	EPS037	1	$159,533	$6,400	CCF10	1	$150,000	$6,000	14-7	1	$159,533	$0	1	$0	$0
64	CC	59652037	HERNANDEZ BASTIDAS NANCY YENI	230201	1	$159,533	$25,600	EPS037	1	$159,533	$6,400	CCF10	1	$150,000	$6,000	14-7	1	$159,533	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (150 Afiliados)						**$354,554,946**	**$57,233,400**			**$354,554,946**	**$16,645,900**			**$358,780,479**	**$14,357,800**			**$354,554,946**	**$24,683,800**		**$28,907,700**	**$1,445,600**
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$15,953,850**	**$2,712,300**			**$15,953,850**	**$1,994,300**			**$15,953,850**	**$638,200**			**$15,953,850**	**$1,110,400**		**$15,953,850**	**$797,800**
65	CC	3828340	CASTAÑO DIAZ ROBERTO MIGUEL	25-14	30	$15,953,850	$2,712,300	EPS010	30	$15,953,850	$1,994,300	CCF24	30	$15,953,850	$638,200	14-7	30	$15,953,850	$1,110,400	30	$15,953,850	$797,800
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (22 Afiliados)						**$64,066,810**	**$10,381,400**			**$64,066,810**	**$3,664,600**			**$64,066,810**	**$2,563,500**			**$64,066,810**	**$4,460,100**		**$12,953,850**	**$647,800**
66	CC	1115953038	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	230301	28	$1,375,018	$220,100	EPS037	28	$1,375,018	$55,100	CCF13	28	$1,375,018	$55,100	14-7	28	$1,375,018	$95,800	28	$0	$0
67	CC	8816573	ALMANZA SARMIENTO ONEYS RAFAEL	230201	30	$1,973,500	$315,800	ESSC24	30	$1,973,500	$79,000	CCF13	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
68	CC	16189231	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	230301	30	$1,477,655	$236,500	ESSC62	30	$1,477,655	$59,200	CCF13	30	$1,477,655	$59,200	14-7	30	$1,477,655	$102,900	30	$0	$0
69	CC	11051242	CABARCAS FLOREZ DONINO	230301	30	$2,383,109	$381,300	EPS037	30	$2,383,109	$95,400	CCF13	30	$2,383,109	$95,400	14-7	30	$2,383,109	$165,900	30	$0	$0
70	CC	1115944447	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	231001	30	$1,522,371	$243,600	EPS037	30	$1,522,371	$60,900	CCF13	30	$1,522,371	$60,900	14-7	30	$1,522,371	$106,000	30	$0	$0
71	CC	1104422998	DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER	230201	30	$2,573,789	$411,900	ESSC07	30	$2,573,789	$103,000	CCF13	30	$2,573,789	$103,000	14-7	30	$2,573,789	$179,200	30	$0	$0
72	CC	15670086	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	25-14	30	$2,547,135	$407,600	EPS010	30	$2,547,135	$101,900	CCF13	30	$2,547,135	$101,900	14-7	30	$2,547,135	$177,300	30	$0	$0
73	CC	1113516378	ESTRADA LOPEZ ELKIN ANDRES	25-14	30	$1,454,446	$232,800	ESSC62	30	$1,454,446	$58,200	CCF13	30	$1,454,446	$58,200	14-7	30	$1,454,446	$101,300	30	$0	$0
74	CC	17788380	FLOR LARA MOISES	230301	30	$1,473,787	$235,900	EPS005	30	$1,473,787	$59,000	CCF13	30	$1,473,787	$59,000	14-7	30	$1,473,787	$102,600	30	$0	$0
75	CC	75070386	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	25-14	30	$12,953,850	$2,202,300	EPS005	30	$12,953,850	$1,619,300	CCF13	30	$12,953,850	$518,200	14-7	30	$12,953,850	$901,600	30	$12,953,850	$647,800
76	CC	1005076003	GALEANO JIMENEZ YAIR DANILO	230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS041	30	$2,600,000	$104,000	CCF13	30	$2,600,000	$104,000	14-7	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0
77	CC	96353628	GAMEZ LEGRO GILDARDO	230301	30	$1,973,500	$315,800	EPS005	30	$1,973,500	$79,000	CCF13	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
78	CC	1015421843	MEDINA RUGE KEYTHEN	230301	30	$2,919,508	$467,200	EPS005	30	$2,919,508	$116,800	CCF13	30	$2,919,508	$116,800	14-7	30	$2,919,508	$203,200	30	$0	$0
79	CC	1116915406	MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO	230301	30	$3,028,855	$484,700	EPS037	30	$3,028,855	$121,200	CCF13	30	$3,028,855	$121,200	14-7	30	$3,028,855	$210,900	30	$0	$0
80	CC	74363378	PERILLA JUAN FRANCISCO	230301	30	$2,224,807	$356,000	EPS037	30	$2,224,807	$89,000	CCF13	30	$2,224,807	$89,000	14-7	30	$2,224,807	$154,900	30	$0	$0
81	CC	12992663	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	25-14	30	$3,081,200	$493,000	EPS037	30	$3,081,200	$123,300	CCF13	30	$3,081,200	$123,300	14-7	30	$3,081,200	$214,500	30	$0	$0
82	CC	7162225	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	230201	30	$5,124,502	$820,000	MIN001	30	$5,124,502	$205,000	CCF13	30	$5,124,502	$205,000	14-7	30	$5,124,502	$356,700	30	$0	$0
83	CC	79870481	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	25-14	30	$1,674,073	$267,900	EPS037	30	$1,674,073	$67,000	CCF13	30	$1,674,073	$67,000	14-7	30	$1,674,073	$116,600	30	$0	$0
84	CC	1115948952	SERRANO CAVIEDES GEISON FABIAN	230201	30	$2,917,391	$466,800	EPS005	30	$2,917,391	$116,700	CCF13	30	$2,917,391	$116,700	14-7	30	$2,917,391	$203,100	30	$0	$0
85	CC	79572976	VACA BELTRAN FREDY RICAURTE	25-14	30	$3,330,965	$533,000	EPS005	30	$3,330,965	$133,300	CCF13	30	$3,330,965	$133,300	14-7	30	$3,330,965	$231,900	30	$0	$0
86	CC	1118123310	VARGAS NOVOA ORLANDO	230301	30	$2,957,349	$473,200	EPS037	30	$2,957,349	$118,300	CCF13	30	$2,957,349	$118,300	14-7	30	$2,957,349	$205,900	30	$0	$0
87	CC	1067035300	ZABALA TRUJILLO RAFAEL GUSTAVO	231001	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF13	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (69 Afiliados)						**$138,596,100**	**$22,318,200**			**$138,596,100**	**$5,546,900**			**$142,410,055**	**$5,699,500**			**$138,596,100**	**$9,649,500**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
88	CC	1075220227	ADRADA VELANDIA JOHAN MANUEL	230201	30	$1,973,500	$315,800	EPS037	30	$1,973,500	$79,000	CCF32	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
89	CC	7726893	ANDRADE RIOS LONDREY	230301	30	$2,269,565	$363,200	EPS005	30	$2,269,565	$90,800	CCF32	30	$2,269,565	$90,800	14-7	30	$2,269,565	$158,000	30	$0	$0
90	CC	1003820143	ARIAS RIVERA MAIRA ALEXANDRA	230301	25	$2,250,000	$360,000	EPS005	25	$2,250,000	$90,000	CCF32	25	$2,250,000	$90,000	14-7	25	$2,250,000	$156,600	25	$0	$0
91	CC	8566761	ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE	230201	30	$1,573,500	$251,800	EPS048	30	$1,573,500	$63,000	CCF32	30	$1,573,500	$63,000	14-7	30	$1,573,500	$109,600	30	$0	$0
92	CC	1118364489	AYA GUILOMBO YARLEDY	230301	13	$616,850	$98,700	EPS037	13	$616,850	$24,700	CCF32	13	$1,376,050	$55,100	14-7	13	$616,850	$43,000	13	$0	$0
93	CC	7720225	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	231001	30	$1,943,439	$311,000	EPS037	30	$1,943,439	$77,800	CCF32	30	$1,943,439	$77,800	14-7	30	$1,943,439	$135,300	30	$0	$0
94	CC	1049348655	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	230201	30	$1,593,500	$255,000	ESSC24	30	$1,593,500	$63,800	CCF32	30	$1,593,500	$63,800	14-7	30	$1,593,500	$111,000	30	$0	$0
95	CC	1075310823	BONELO GUTIERREZ ANDRES FELIPE	230201	30	$1,620,779	$259,400	EPS041	30	$1,620,779	$64,900	CCF32	30	$1,620,779	$64,900	14-7	30	$1,620,779	$112,900	30	$0	$0
96	CC	1081154948	BURGOS GOMEZ ANDRES CAMILO	230301	30	$2,253,804	$360,700	EPS005	30	$2,253,804	$90,200	CCF32	30	$2,253,804	$90,200	14-7	30	$2,253,804	$156,900	30	$0	$0
97	CC	26429849	CABALLERO GONZALEZ OLIVA JOHANA	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS037	28	$1,328,600	$53,200	CCF32	28	$1,423,500	$57,000	14-7	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0
98	CC	1075276273	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	230301	30	$2,208,900	$353,500	EPS037	30	$2,208,900	$88,400	CCF32	30	$2,208,900	$88,400	14-7	30	$2,208,900	$153,800	30	$0	$0
99	CC	7719307	CADENA DIAZ NELSON	25-14	30	$2,283,696	$365,400	EPS005	30	$2,283,696	$91,400	CCF32	30	$2,283,696	$91,400	14-7	30	$2,283,696	$159,000	30	$0	$0
100	CC	1075299636	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	230301	16	$759,200	$121,500	EPS017	16	$759,200	$30,400	CCF32	16	$1,423,500	$57,000	14-7	16	$759,200	$52,900	16	$0	$0
101	CC	1124013793	CANTILLO GARCIA JULIO CESAR	230301	30	$2,812,500	$450,000	EPS005	30	$2,812,500	$112,500	CCF32	30	$2,812,500	$112,500	14-7	30	$2,812,500	$195,800	30	$0	$0
102	CC	78645628	CARET ORTEGA OSCAR LUIS	230301	30	$1,973,500	$315,800	EPS037	30	$1,973,500	$79,000	CCF32	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
103	CC	83248558	CAVIEDES PERDOMO EDIL	231001	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
104	CC	1003828405	CORTES OLIVEROS NICOLAS ANDRES	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
105	CC	1004074473	CRISTOBAL YASNO CESAR LUIS	230301	30	$1,442,841	$230,900	EPS041	30	$1,442,841	$57,800	CCF32	30	$1,442,841	$57,800	14-7	30	$1,442,841	$100,500	30	$0	$0
106	CC	1066185472	DIAZ LOPEZ DAIR DANIEL	230301	16	$1,499,390	$240,000	EPS037	16	$1,499,390	$60,000	CCF32	16	$1,499,390	$60,000	14-7	16	$1,499,390	$104,400	16	$0	$0
107	CC	1075236534	FIERRO VILLARREAL JORGE ARMANDO	230301	30	$2,086,957	$334,000	EPS037	30	$2,086,957	$83,500	CCF32	30	$2,086,957	$83,500	14-7	30	$2,086,957	$145,300	30	$0	$0
108	CC	1079176760	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	231001	30	$1,524,073	$243,900	EPS037	30	$1,524,073	$61,000	CCF32	30	$1,524,073	$61,000	14-7	30	$1,524,073	$106,100	30	$0	$0
109	CC	79473478	GALAN GALAN JAVIER	25-14	27	$2,870,690	$459,400	EPS017	27	$2,870,690	$114,900	CCF32	27	$2,870,690	$114,900	14-7	27	$2,870,690	$199,900	27	$0	$0
110	CC	3761385	GALVIS MEDINA DOVEYS MANUEL	230301	28	$2,428,985	$388,700	EPS002	28	$2,428,985	$97,200	CCF32	28	$2,428,985	$97,200	14-7	28	$2,428,985	$169,100	28	$0	$0
111	CC	1003804882	GOMEZ CELIS CRISTIAN FABIAN	230301	25	$1,186,250	$189,800	EPS005	25	$1,186,250	$47,500	CCF32	25	$1,186,250	$47,500	14-7	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
112	CC	7689727	GUTIERREZ TRUJILLO EDGAR AGUSTIN	25-14	11	$1,075,291	$172,100	EPS017	11	$1,075,291	$43,100	CCF32	11	$1,535,779	$61,500	14-7	11	$1,075,291	$74,900	11	$0	$0
113	CC	1130024014	GUTIERREZ TRUJILLO JULIAN ANDRES	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS017	30	$1,900,000	$76,000	CCF32	30	$1,900,000	$76,000	14-7	30	$1,900,000	$132,300	30	$0	$0
114	CC	1007869860	JIMENEZ MENDOZA JOSE YEFERSON	230301	21	$1,242,381	$198,800	EPS037	21	$1,242,381	$49,700	CCF32	21	$1,242,381	$49,700	14-7	21	$1,242,381	$86,500	21	$0	$0
115	CC	1075264501	LASSO VANEGAS JACOBO	230301	30	$1,493,128	$239,000	EPS037	30	$1,493,128	$59,800	CCF32	30	$1,493,128	$59,800	14-7	30	$1,493,128	$104,000	30	$0	$0
116	CC	1193562921	LEIVA OCHOA JESUS DAVID	230301	30	$1,848,600	$295,800	EPS037	30	$1,848,600	$74,000	CCF32	30	$1,848,600	$74,000	14-7	30	$1,848,600	$128,700	30	$0	$0
117	CC	7686580	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	25-14	30	$2,247,826	$359,700	EPS005	30	$2,247,826	$90,000	CCF32	30	$2,247,826	$90,000	14-7	30	$2,247,826	$156,500	30	$0	$0
118	CC	1047434179	MACIAS CASTILLO GUILLERMO ENRIQUE	230301	26	$2,123,334	$339,800	EPS037	26	$2,123,334	$85,000	CCF32	26	$2,749,716	$110,000	14-7	26	$2,123,334	$147,800	26	$0	$0
119	CC	1048278544	MALAGON MADROÑERO JORGE ALFREDO	230301	30	$1,936,141	$309,800	EPS005	30	$1,936,141	$77,500	CCF32	30	$1,936,141	$77,500	14-7	30	$1,936,141	$134,800	30	$0	$0
120	CC	1075219570	MARTINEZ ROCHA EXNEYDER	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS037	30	$2,200,000	$88,000	CCF32	30	$2,200,000	$88,000	14-7	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
121	CC	1075287618	MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO	230301	26	$1,960,471	$313,700	EPS002	26	$1,960,471	$78,500	CCF32	26	$1,960,471	$78,500	14-7	26	$1,960,471	$136,500	26	$0	$0
122	CC	1075263595	MARTINEZ TELLO JULIETH FERNANDA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
123	CC	1075321077	MEJIA CAMACHO JUAN CARLOS	230301	30	$3,126,000	$500,200	EPS037	30	$3,126,000	$125,100	CCF32	30	$3,126,000	$125,100	14-7	30	$3,126,000	$217,600	30	$0	$0
124	CC	30521589	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
125	CC	7727652	MONTEALEGRE MOYA FANOR ANDRES	231001	30	$4,500,000	$720,000	EPS005	30	$4,500,000	$180,000	CCF32	30	$4,500,000	$180,000	14-7	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0
126	CC	1003865442	MOSQUERA RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	25-14	27	$1,312,096	$210,000	EPS005	27	$1,312,096	$52,500	CCF32	27	$1,423,500	$57,000	14-7	27	$1,312,096	$91,400	27	$0	$0
127	CC	77141771	NAVARRO LASCARRO JAIME	231001	30	$1,973,500	$315,800	EPS037	30	$1,973,500	$79,000	CCF32	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
128	CC	1003895516	NINCO TOVAR LUIS EDUARDO	230301	30	$1,438,973	$230,300	EPS037	30	$1,438,973	$57,600	CCF32	30	$1,438,973	$57,600	14-7	30	$1,438,973	$100,200	30	$0	$0
129	CC	7710403	OSORIO CALDERON ALEXANDER	230301	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF32	15	$1,423,500	$57,000	14-7	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
130	CC	1003811247	OSORIO MEDINA JOHNATAN STEVEN	230301	30	$1,438,973	$230,300	EPS037	30	$1,438,973	$57,600	CCF32	30	$1,438,973	$57,600	14-7	30	$1,438,973	$100,200	30	$0	$0
131	CC	7710026	OSSA CARLOS ANDRES	230301	27	$1,370,119	$219,300	EPS002	27	$1,370,119	$54,900	CCF32	27	$1,423,500	$57,000	14-7	27	$1,370,119	$95,400	27	$0	$0
132	CC	7733534	PATIÑO CACHAYA OSCAR FERNANDO	230301	30	$1,431,236	$229,000	EPS037	30	$1,431,236	$57,300	CCF32	30	$1,431,236	$57,300	14-7	30	$1,431,236	$99,700	30	$0	$0
133	CC	1075270671	PERDOMO PULIDO EDINSON	230201	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF32	20	$949,000	$38,000	14-7	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0
134	CC	1003802175	PERDOMO JOHAN CAMILO	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS037	28	$1,328,600	$53,200	CCF32	28	$1,423,500	$57,000	14-7	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0
135	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	27	$1,281,150	$205,000	EPS041	27	$1,281,150	$51,300	CCF32	27	$1,423,500	$57,000	14-7	27	$1,281,150	$89,200	27	$0	$0
136	CC	7697593	PERDOMO VARGAS YAIR	25-14	30	$2,229,891	$356,800	EPS005	30	$2,229,891	$89,200	CCF32	30	$2,229,891	$89,200	14-7	30	$2,229,891	$155,300	30	$0	$0
137	CC	93445007	PRADA TIQUE GUILLERMO	230301	30	$2,765,600	$442,500	EPS002	30	$2,765,600	$110,700	CCF32	30	$2,765,600	$110,700	14-7	30	$2,765,600	$192,500	30	$0	$0
138	CC	1075271209	PUENTES GUTIERREZ CARLOS AUGUSTO	230301	30	$2,638,370	$422,200	EPS005	30	$2,638,370	$105,600	CCF32	30	$2,638,370	$105,600	14-7	30	$2,638,370	$183,700	30	$0	$0
139	CC	1075240735	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
140	CC	10784198	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	231001	29	$2,343,523	$375,000	EPS037	29	$2,343,523	$93,800	CCF32	29	$2,343,523	$93,800	14-7	29	$2,343,523	$163,200	29	$0	$0
141	CC	1003804392	RAMOS RODRIGUEZ YEISON JAVIER	230301	30	$1,438,973	$230,300	EPS041	30	$1,438,973	$57,600	CCF32	30	$1,438,973	$57,600	14-7	30	$1,438,973	$100,200	30	$0	$0
142	CC	1081153136	RAMOS MANA YINA PAOLA	230201	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF32	29	$1,423,500	$57,000	14-7	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0
143	CC	1075667586	RINCON GARCIA JOHN FREDY	230301	30	$2,223,913	$355,900	EPS005	30	$2,223,913	$89,000	CCF32	30	$2,223,913	$89,000	14-7	30	$2,223,913	$154,800	30	$0	$0
144	CC	1075279696	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	230301	30	$1,477,655	$236,500	EPS037	30	$1,477,655	$59,200	CCF32	30	$1,477,655	$59,200	14-7	30	$1,477,655	$102,900	30	$0	$0
145	CC	1075304142	ROA CULMA JESSICA	230301	30	$1,642,500	$262,800	EPS037	30	$1,642,500	$65,700	CCF32	30	$1,642,500	$65,700	14-7	30	$1,642,500	$114,400	30	$0	$0
146	CC	80189153	RODRIGUEZ RINCON JORGE MAURICIO	230301	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS008	30	$8,000,000	$320,000	CCF32	30	$8,000,000	$320,000	14-7	30	$8,000,000	$556,800	30	$0	$0
147	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	18	$854,100	$136,700	EPS005	18	$854,100	$34,200	CCF32	18	$854,100	$34,200	14-7	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
148	CC	1075217137	SANCHEZ ROJAS GERMAN	231001	30	$1,973,500	$315,800	EPS037	30	$1,973,500	$79,000	CCF32	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
149	CC	1081154810	SANCHEZ TELLO PEDRO ARNEY	230301	30	$1,473,787	$235,900	EPS037	30	$1,473,787	$59,000	CCF32	30	$1,473,787	$59,000	14-7	30	$1,473,787	$102,600	30	$0	$0
150	CC	1075284836	SANTOS TOVAR VIVIANA ANDREA	231001	28	$2,657,200	$425,200	EPS037	28	$2,657,200	$106,300	CCF32	28	$2,657,200	$106,300	14-7	28	$2,657,200	$185,000	28	$0	$0
151	CC	1075251677	SERRATO ARIAS LORENA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
152	CC	17659417	SILVA CASTRO JHON FREDY	25-14	30	$3,836,400	$613,900	EPS037	30	$3,836,400	$153,500	CCF32	30	$3,836,400	$153,500	14-7	30	$3,836,400	$267,100	30	$0	$0
153	CC	1089845809	SOLARTE TORRES SORAYDA ROCIO	231001	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF32	30	$6,000,000	$240,000	14-7	30	$6,000,000	$417,600	30	$0	$0
154	CC	1118125103	TOLOZA ARENAS SHARLON STEVENS	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF32	30	$2,100,000	$84,000	14-7	30	$2,100,000	$146,200	30	$0	$0
155	CC	1076501415	TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF32	29	$1,423,500	$57,000	14-7	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0
156	CC	93378861	TRIANA SIERRA JUAN CARLOS	230301	30	$3,682,000	$589,200	EPS037	30	$3,682,000	$147,300	CCF32	30	$3,682,000	$147,300	14-7	30	$3,682,000	$256,300	30	$0	$0
Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA (52 Afiliados)						**$124,726,762**	**$20,027,300**			**$124,726,762**	**$4,991,400**			**$124,726,762**	**$4,991,400**			**$124,726,762**	**$8,683,200**		**$0**	**$0**
157	CC	17783543	ACEVEDO LUIS ALBEIRO	25-14	10	$733,333	$117,400	EPS037	10	$733,333	$29,400	CCF13	10	$733,333	$29,400	14-7	10	$733,333	$51,100	10	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
158	CC	17702262	AHUMADA BOHORQUEZ MANUEL GABRIEL	230301	30	$2,570,652	$411,400	EPS041	30	$2,570,652	$102,900	CCF13	30	$2,570,652	$102,900	14-7	30	$2,570,652	$179,000	30	$0	$0
159	CC	80082913	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	25-14	30	$6,897,798	$1,172,700	EPS017	30	$6,897,798	$276,000	CCF13	30	$6,897,798	$276,000	14-7	30	$6,897,798	$480,100	30	$0	$0
160	CC	1006504652	BARRERA MANCILLA MARILYN	230201	30	$2,408,000	$385,300	EPS037	30	$2,408,000	$96,400	CCF13	30	$2,408,000	$96,400	14-7	30	$2,408,000	$167,600	30	$0	$0
161	CC	96332427	BORRAY MONTIEL JOSE JESUS	230301	29	$1,949,357	$311,900	EPS037	29	$1,949,357	$78,000	CCF13	29	$1,949,357	$78,000	14-7	29	$1,949,357	$135,700	29	$0	$0
162	CC	1006417658	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	230301	30	$2,100,000	$336,000	ESSC62	30	$2,100,000	$84,000	CCF13	30	$2,100,000	$84,000	14-7	30	$2,100,000	$146,200	30	$0	$0
163	CC	13069675	CAICEDO GUEVARA CARLOS ALBERTO	25-14	30	$5,500,000	$880,000	EPS037	30	$5,500,000	$220,000	CCF13	30	$5,500,000	$220,000	14-7	30	$5,500,000	$382,800	30	$0	$0
164	CC	1042422058	CANDANOZA ARRIETA STEWIN ALBERTO	231001	30	$4,070,639	$651,400	EPS010	30	$4,070,639	$162,900	CCF13	30	$4,070,639	$162,900	14-7	30	$4,070,639	$283,400	30	$0	$0
165	CC	1115952590	CAÑON QUINTERO JHONY ALEXANDER	230301	30	$2,563,179	$410,200	EPS037	30	$2,563,179	$102,600	CCF13	30	$2,563,179	$102,600	14-7	30	$2,563,179	$178,400	30	$0	$0
166	CC	1115946742	CASANOVA CASANOA REIMON	230301	30	$1,562,755	$250,100	ESSC62	30	$1,562,755	$62,600	CCF13	30	$1,562,755	$62,600	14-7	30	$1,562,755	$108,800	30	$0	$0
167	CC	1115949602	CASTAÑO PAREJA CRISTIAN CAMILO	230201	28	$1,695,925	$271,400	EPS002	28	$1,695,925	$67,900	CCF13	28	$1,695,925	$67,900	14-7	28	$1,695,925	$118,100	28	$0	$0
168	CC	40077088	CICERY CASTRILLON LUZMILA	230301	30	$4,523,600	$723,800	EPS005	30	$4,523,600	$181,000	CCF13	30	$4,523,600	$181,000	14-7	30	$4,523,600	$314,900	30	$0	$0
169	CC	80039508	DURAN ROOSEVELTH	230201	30	$1,973,500	$315,800	ESSC62	30	$1,973,500	$79,000	CCF13	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
170	CC	5268520	ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO RAFAEL	230301	30	$3,108,528	$497,400	EPS037	30	$3,108,528	$124,400	CCF13	30	$3,108,528	$124,400	14-7	30	$3,108,528	$216,400	30	$0	$0
171	CC	1116923581	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO	230301	30	$2,443,750	$391,000	ESSC62	30	$2,443,750	$97,800	CCF13	30	$2,443,750	$97,800	14-7	30	$2,443,750	$170,100	30	$0	$0
172	CC	96356264	ESQUIVEL SALGADO JAIRO	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
173	CC	1017246567	FLOREZ CASTRO YUBER ALBERTO	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$140,000	CCF13	30	$3,500,000	$140,000	14-7	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
174	CC	1115943767	FORERO TRUJILLO JHON ALEXANDER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
175	CC	1122238943	GAITAN BUITRAGO JOSE DANIEL	230301	30	$1,973,500	$315,800	EPS037	30	$1,973,500	$79,000	CCF13	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
176	CC	96361025	GARIBELLO REYES OVIDIO	230301	30	$2,863,587	$458,200	ESSC62	30	$2,863,587	$114,600	CCF13	30	$2,863,587	$114,600	14-7	30	$2,863,587	$199,400	30	$0	$0
177	CC	1193467970	GONZALEZ GONZALEZ ANDRES GILBERTO	230301	30	$2,863,587	$458,200	EPS037	30	$2,863,587	$114,600	CCF13	30	$2,863,587	$114,600	14-7	30	$2,863,587	$199,400	30	$0	$0
178	CC	1119211470	GORDILLO DUARTE JOSE HUGO	230301	30	$1,837,577	$294,100	ESSC62	30	$1,837,577	$73,600	CCF13	30	$1,837,577	$73,600	14-7	30	$1,837,577	$127,900	30	$0	$0
179	CC	1115945030	GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET	230301	29	$1,434,073	$229,500	ESSC62	29	$1,434,073	$57,400	CCF13	29	$1,434,073	$57,400	14-7	29	$1,434,073	$99,900	29	$0	$0
180	CC	1115943538	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	230301	30	$2,349,457	$376,000	EPS005	30	$2,349,457	$94,000	CCF13	30	$2,349,457	$94,000	14-7	30	$2,349,457	$163,600	30	$0	$0
181	CC	1005727869	LOAIZA LOAIZA FRANKY DUBAN	230301	30	$2,310,870	$369,800	EPS017	30	$2,310,870	$92,500	CCF13	30	$2,310,870	$92,500	14-7	30	$2,310,870	$160,900	30	$0	$0
182	CC	93444597	LOAIZA RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO	230301	30	$3,842,120	$614,800	EPS037	30	$3,842,120	$153,700	CCF13	30	$3,842,120	$153,700	14-7	30	$3,842,120	$267,500	30	$0	$0
183	CC	96353764	LOSADA TOVAR LOREZO	230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF13	30	$2,300,000	$92,000	14-7	30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0
184	CC	1115951691	MEDINA RUGE YEFRINLY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
185	CC	1006419498	MENDEZ PARRA GABRIEL ALEJANDRO	25-14	30	$1,438,973	$230,300	ESSC62	30	$1,438,973	$57,600	CCF13	30	$1,438,973	$57,600	14-7	30	$1,438,973	$100,200	30	$0	$0
186	CC	71192417	MONTOYA GOMEZ RAMON ALEXANDER	25-14	30	$1,558,887	$249,500	MIN001	30	$1,558,887	$62,400	CCF13	30	$1,558,887	$62,400	14-7	30	$1,558,887	$108,500	30	$0	$0
187	CC	6407826	MORALES ORREGO OLIVER	230301	30	$3,232,805	$517,300	EPS005	30	$3,232,805	$129,400	CCF13	30	$3,232,805	$129,400	14-7	30	$3,232,805	$225,100	30	$0	$0
188	CC	96361383	MOSQUERA ANDRADE OSCAR EDUARDO	230301	29	$2,676,667	$428,300	EPS037	29	$2,676,667	$107,100	CCF13	29	$2,676,667	$107,100	14-7	29	$2,676,667	$186,300	29	$0	$0
189	CC	96356141	MUÑOZ DIEGO ARMANDO	25-14	17	$806,650	$129,100	MIN001	17	$806,650	$32,300	CCF13	17	$806,650	$32,300	14-7	17	$806,650	$56,200	17	$0	$0
190	CC	1118021248	OME ORDOÑEZ JOSE RODRIGO	230301	17	$806,650	$129,100	ESSC62	17	$806,650	$32,300	CCF13	17	$806,650	$32,300	14-7	17	$806,650	$56,200	17	$0	$0
191	CC	76312909	OROZCO REALPE JUAN CARLOS	25-14	30	$2,454,311	$392,700	EPS002	30	$2,454,311	$98,200	CCF13	30	$2,454,311	$98,200	14-7	30	$2,454,311	$170,900	30	$0	$0
192	CC	1115951372	ORTIZ CORTES JHOJAN ARLINSON	230301	30	$1,713,615	$274,200	ESSC62	30	$1,713,615	$68,600	CCF13	30	$1,713,615	$68,600	14-7	30	$1,713,615	$119,300	30	$0	$0
193	CC	1094907938	OSPINA GRISALES DIEGO ALEXANDER	230201	30	$2,900,000	$464,000	EPS005	30	$2,900,000	$116,000	CCF13	30	$2,900,000	$116,000	14-7	30	$2,900,000	$201,900	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
194	CC	1115949137	PALMA MONTERO JESUS ANDRES	230301	30	$2,971,196	$475,400	EPS037	30	$2,971,196	$118,900	CCF13	30	$2,971,196	$118,900	14-7	30	$2,971,196	$206,800	30	$0	$0
195	CC	1115943490	PEÑA GAVIRIA EIDER FERNANDO	230301	30	$1,840,932	$294,600	ESSC62	30	$1,840,932	$73,700	CCF13	30	$1,840,932	$73,700	14-7	30	$1,840,932	$128,200	30	$0	$0
196	CC	1117493692	PEREZ TIMOTE DIEGO FERNANDO	230301	17	$806,650	$129,100	ESSC62	17	$806,650	$32,300	CCF13	17	$806,650	$32,300	14-7	17	$806,650	$56,200	17	$0	$0
197	CC	1115949550	RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY	230301	30	$1,562,755	$250,100	EPS037	30	$1,562,755	$62,600	CCF13	30	$1,562,755	$62,600	14-7	30	$1,562,755	$108,800	30	$0	$0
198	CC	17688437	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	230201	30	$3,792,486	$606,800	EPS037	30	$3,792,486	$151,700	CCF13	30	$3,792,486	$151,700	14-7	30	$3,792,486	$264,000	30	$0	$0
199	CC	1115952530	ROMERO FIERRO ANIBAL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
200	CC	1115951014	SANCHEZ HOYOS ARCENIO	230301	30	$1,558,887	$249,500	ESSC62	30	$1,558,887	$62,400	CCF13	30	$1,558,887	$62,400	14-7	30	$1,558,887	$108,500	30	$0	$0
201	CC	96360127	TANGARIFE OSCAR	25-14	30	$2,887,500	$462,000	EPS005	30	$2,887,500	$115,500	CCF13	30	$2,887,500	$115,500	14-7	30	$2,887,500	$201,000	30	$0	$0
202	CC	1086224438	TIMANA ORTEGA ANDRES FELIPE	230201	3	$600,000	$96,000	EPS037	3	$600,000	$24,000	CCF13	3	$600,000	$24,000	14-7	3	$600,000	$41,800	3	$0	$0
203	CC	1116920064	TORRES TORRES YEISON	230301	30	$3,025,000	$484,000	ESSC62	30	$3,025,000	$121,000	CCF13	30	$3,025,000	$121,000	14-7	30	$3,025,000	$210,600	30	$0	$0
204	CC	1006417527	VALENCIA SANCHEZ ARCENIO	230301	30	$1,496,996	$239,600	ESSC62	30	$1,496,996	$59,900	CCF13	30	$1,496,996	$59,900	14-7	30	$1,496,996	$104,200	30	$0	$0
205	CC	1117549203	VALENCIA GONZALEZ NIXON ALEXIS	25-14	30	$2,737,500	$438,000	ESSC62	30	$2,737,500	$109,500	CCF13	30	$2,737,500	$109,500	14-7	30	$2,737,500	$190,600	30	$0	$0
206	CC	1115942870	VARGAS ANGULO YEFER ANDRES	230301	30	$1,691,304	$270,700	ESSC62	30	$1,691,304	$67,700	CCF13	30	$1,691,304	$67,700	14-7	30	$1,691,304	$117,800	30	$0	$0
207	CC	4514556	VILLAMIZAR CARDONA DIEGO FERNANDO	25-14	30	$5,650,502	$904,100	EPS005	30	$5,650,502	$226,100	CCF13	30	$5,650,502	$226,100	14-7	30	$5,650,502	$393,300	30	$0	$0
208	CC	1003260186	ZABALA TRUJILLO LUIS ALFONSO	230301	30	$1,446,709	$231,500	EPS002	30	$1,446,709	$57,900	CCF13	30	$1,446,709	$57,900	14-7	30	$1,446,709	$100,700	30	$0	$0
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (5 Afiliados)						**$6,861,425**	**$1,098,200**			**$6,861,425**	**$274,700**			**$7,273,002**	**$291,200**			**$6,861,425**	**$477,800**		**$0**	**$0**
209	CC	1006517075	CASTAÑEDA GOMEZ DAIRO MAURICIO	230301	30	$1,438,973	$230,300	ESSC62	30	$1,438,973	$57,600	CCF13	30	$1,438,973	$57,600	14-7	30	$1,438,973	$100,200	30	$0	$0
210	CC	1193560376	JIMENEZ TRUJILLO JANPIER	230301	30	$1,500,864	$240,200	ESSC62	30	$1,500,864	$60,100	CCF13	30	$1,500,864	$60,100	14-7	30	$1,500,864	$104,500	30	$0	$0
211	CC	17784055	MEDINA RUBIANO ALEXANDER	230301	30	$1,616,910	$258,800	ESSC62	30	$1,616,910	$64,700	CCF13	30	$1,616,910	$64,700	14-7	30	$1,616,910	$112,600	30	$0	$0
212	CC	1083011807	RAMIREZ MAHECHA KAREN JIMENA	25-14	18	$869,573	$139,200	EPS041	18	$869,573	$34,800	CCF13	18	$1,281,150	$51,300	14-7	18	$869,573	$60,600	18	$0	$0
213	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	30	$1,435,105	$229,700	ESSC62	30	$1,435,105	$57,500	CCF13	30	$1,435,105	$57,500	14-7	30	$1,435,105	$99,900	30	$0	$0
Ciudad: TASCO Depto: BOYACA (1 Afiliados)						**$4,349,999**	**$696,000**			**$4,349,999**	**$174,000**			**$4,350,000**	**$174,000**			**$4,349,999**	**$302,800**		**$0**	**$0**
214	CC	59652037	HERNANDEZ BASTIDAS NANCY YENI	230201	27	$4,349,999	$696,000	EPS037	27	$4,349,999	$174,000	CCF10	27	$4,350,000	$174,000	14-7	27	$4,349,999	$302,800	27	$0	$0
Total	**Afiliados(158)**					**$393,360,101**	**$63,599,200**			**$393,360,101**	**$18,172,500**			**$380,822,481**	**$15,240,300**			**$393,360,101**	**$24,776,900**		**$28,907,700**	**$1,445,600**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1752262938	9491483079	E	2025/09/04	2025/09/04	BANCOLOMBIA	0	$1,901,249,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				158	$63,599,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	$6,597,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	29	$17,612,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	97	$32,531,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	$6,857,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$24,776,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	152	$24,776,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				153	$15,240,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$192,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	79	$7,851,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	70	$5,832,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$442,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$923,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				158	$18,172,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	25	$1,727,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$605,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$142,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$63,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$2,259,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$659,500
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	$299,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$103,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	63	$5,492,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$496,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$845,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	36	$5,478,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$867,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$867,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$578,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$578,200
TOTAL				**158**	**$123,234,500**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MIGUEL FERNANDO ORTIZ SANCHEZ identificado(a) con CC 2758800 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-09	2025-10	1832570259	9492988104	E	2025-10-06									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$4,331,101	$693,000
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	6.96%	$4,331,101	$301,500
CCF	COMFACA	30	4%	$4,331,101	$173,300
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$4,331,101	$173,300

Este certificado se expide el día 2025-10-07 a las 11:41.

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL

CMA INGENIERIA CONSTRUCCI N

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901486149	2	MONTAJES METALICOS TORRES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 5 # 8 - 26 TO 7 AP 603	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	1111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1766716925	9491662150	E	2025/09/10	2025/09/10	BANCOLOMBIA	0	$3,794,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
1	CC	5874316	ALCANTAR JAIRO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOLIVAR (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
Centro de Trabajo: BOLIVAR (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
2	CC	8771031	VILLA JORGE																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAQUETA (7 Afiliados)																						$8,715,950	$1,394,800			$10,139,450	$405,900			$10,139,450	$405,900			$10,139,450		$705,900		$0	$0		$2,912,500
Centro de Trabajo: COMFACA (7 Afiliados)																						$8,715,950	$1,394,800			$10,139,450	$405,900			$10,139,450	$405,900			$10,139,450		$705,900		$0	$0		$2,912,500
Ciudad: EL PAUJIL Depto: CAQUETA (7 Afiliados)																						$8,715,950	$1,394,800			$10,139,450	$405,900			$10,139,450	$405,900			$10,139,450		$705,900		$0	$0		$2,912,500
3	CC	18186648	AVENDAÑO MANUEL		X																25-14	21	$996,450	$159,500	EPS005	21	$996,450	$39,900	CCF13	21	$996,450	$39,900	14-11	21	$996,450	6.960%	$69,400	21	$0	$0	Si	$308,700
4	CC	79115683	LOZANO HUGO																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$213,100
5	CC	1117527061	MUÑOZ KELLY																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
6	CC	1066598857	PEREZ JOSE																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
7	CC	1104013627	ROJAS NEIDER																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
8	CC	79136755	TORRES LUIS																		23020 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF13	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
9	CC	4149056	VARGAS JUSTINIANO		X																23030 1	20	$949,000	$151,900	EPS017	20	$949,000	$38,000	CCF13	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	6.960%	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
Total	**Afiliados(9)**																						$11,562,950	$1,850,400			$12,986,450	$519,900			$12,986,450	$519,900			$12,986,450		$904,100		$0	$0		$3,794,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901486149	2	MONTAJES METALICOS TORRES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 5 # 8 - 26 TO 7 AP 603	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	1111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1766716925	9491662150	E	2025/09/10	2025/09/10	BANCOLOMBIA	0	$3,794,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,850,400	$0	$0	$1,850,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$159,500	$0	$0	$159,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$607,500	$0	$0	$607,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,083,400	$0	$0	$1,083,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$904,100	$0	$0	$904,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$904,100	$0	$0	$904,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$519,900	$0	$0	$519,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	7	$405,900	$0	$0	$405,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$519,900	$0	$0	$519,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$38,000	$0	$0	$38,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$310,900	$0	$0	$310,900
TOTAL				**9**	**$3,794,300**	**$0**	**$0**	**$3,794,300**

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ELEUTERIO GONZALEZ GARAVITO
IDENTIFICACIÓN:	CC-12121879
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-17
FECHA DE PAGO:	2025-08-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637243940
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8637243940
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
14-25	800226175	COLMENA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100	$ 99.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 277.100	$ 277.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/10/2025

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que CMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION con documento NIT 860052264, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ BELTRAN con documento CC 1020714975, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7986481545	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotizado Otros	AGOSTO/2025	Periodo Cotización Salud	SEPTIEMBRE/2025
Fecha Pago	2025/09/15	Número de Autorización	1776968971

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS017 - FAMISANAR
Días	30	Tarifa	4,000 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	6,960 %
Clase de Riesgo	5		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF24 - COMPENSAR	30	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla Pagada
Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900496357	7	GRUAS Y CARGADORES DE COLOMBIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 7P 46 57 KM2 VIA BOG STA BARBARA	NEIVA-HUILA	3212045057	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1711469347	9490379077	E	2025/09/12	2025/08/19	BANCOLOMBIA	0	$9,827,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (18 Afiliados)																							**$23,392,850**	**$3,743,700**			**$24,816,350**	**$2,808,900**			**$23,838,750**	**$954,500**			**$24,816,350**		**$1,299,900**		**$20,374,900**	**$1,020,500**		**$9,827,500**
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (4 Afiliados)																							**$5,694,000**	**$911,300**			**$5,694,000**	**$712,000**			**$5,694,000**	**$228,000**			**$5,694,000**		**$28,000**		**$5,694,000**	**$285,200**		**$2,164,500**
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (4 Afiliados)																							**$5,694,000**	**$911,300**			**$5,694,000**	**$712,000**			**$5,694,000**	**$228,000**			**$5,694,000**		**$28,000**		**$5,694,000**	**$285,200**		**$2,164,500**
1	CC	7684080	LOZANO GARCIA EDGAR																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
2	CC	26431018	LOZANO LLANOS MARIANA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
3	CC	7697287	SALAZAR GARRIDO JOHN FREDY																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
4	CC	55151415	TOVAR RAMIREZ MAGDALENA													X					230201	8	$379,600	$60,800	MIN001	8	$379,600	$47,500	CCF32	8	$379,600	$15,200	14-25	8	$379,600	0.000%	$0	8	$379,600	$19,000	No	$142,500
5	CC	55151415	TOVAR RAMIREZ MAGDALENA																		230201	22	$1,043,900	$167,100	MIN001	22	$1,043,900	$130,500	CCF32	22	$1,043,900	$41,800	14-25	22	$1,043,900	0.522%	$5,500	22	$1,043,900	$52,300	No	$397,200
Centro de Trabajo: RIESGO V (14 Afiliados)																							**$17,698,850**	**$2,832,400**			**$19,122,350**	**$2,096,900**			**$18,144,750**	**$726,500**			**$19,122,350**		**$1,271,900**		**$14,680,900**	**$735,300**		**$7,663,000**
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (14 Afiliados)																							**$17,698,850**	**$2,832,400**			**$19,122,350**	**$2,096,900**			**$18,144,750**	**$726,500**			**$19,122,350**		**$1,271,900**		**$14,680,900**	**$735,300**		**$7,663,000**
6	CC	1077723661	DIAZ VALDERRAMA JAIME ANDRES																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
7	CC	7699367	GASCA CARDOSO MARLON FENNER	X																	25-14	23	$1,091,350	$174,700	EPS005	23	$1,091,350	$43,700	CCF32	23	$1,091,350	$43,700	14-25	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$0	$0	Si	$338,100
8	CC	7706167	LEON BENAVIDES LUIS ALBERTO																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
9	CC	12128014	LOZANO ORTIZ EDUARDO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
10	CC	1075282794	MONTEJO SALAZAR DANIEL ALEJANDRO																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
11	CC	1075213546	MONTES ARIAS LIBARDO ANTONIO																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,300,000	$65,000	No	$621,900
12	CC	80185988	MOYANO ARIAS HECTOR EULICES											X							230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$6,000	CCF32	0	$0	$0	14-25	1	$47,450	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$13,600
13	CC	80185988	MOYANO ARIAS HECTOR EULICES																		230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$172,100	CCF32	29	$1,376,050	$55,100	14-25	29	$1,376,050	6.960%	$95,800	29	$1,376,050	$68,900	No	$612,100
14	CC	91077929	PINZON FLOREZ LUIS ERNESTO	X																	25-14	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF32	20	$949,000	$38,000	14-25	20	$949,000	6.960%	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
15	CC	7716958	ROJAS MEJIA CARLOS ANIBAL																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
16	CC	1003828594	SALAZAR ADAMES MANUEL ALEJANDRO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
17	CC	12097879	SALAZAR GONZALEZ RICARDO																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$405,400
18	CC	7714453	SALAZAR MOTTA WILLIAM ALBERTO																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
19	CC	7699671	SOLANO TRUJILLO ALEXANDER																	X	231001	17	$806,650	$129,100	EPS037	17	$806,650	$100,900	CCF32	0	$0	$0	14-25	17	$806,650	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$230,000
20	CC	7699671	SOLANO TRUJILLO ALEXANDER																		231001	13	$616,850	$98,700	EPS037	13	$616,850	$77,200	CCF32	13	$616,850	$24,700	14-25	13	$616,850	6.960%	$43,000	13	$616,850	$31,000	No	$274,600
21	CC	17688190	VARGAS RIVERA DIEGO FERNANDO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
Total			**Afiliados(18)**																				$23,392,850	$3,743,700			$24,816,350	$2,808,900			$23,838,750	$954,500			$24,816,350		$1,299,900		$20,374,900	$1,020,500		$9,827,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900496357	7	GRUAS Y CARGADORES DE COLOMBIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 7P 46 57 KM2 VIA BOG STA BARBARA	NEIVA-HUILA	3212045057	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1711469347	9490379077	E	2025/09/12	2025/08/19	BANCOLOMBIA	0	$9,827,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$3,743,700	$0	$0	$3,743,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$455,600	$0	$0	$455,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,465,600	$0	$0	$1,465,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$683,400	$0	$0	$683,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,139,100	$0	$0	$1,139,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,299,900	$0	$0	$1,299,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	18	$1,299,900	$0	$0	$1,299,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$954,500	$0	$0	$954,500
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	18	$954,500	$0	$0	$954,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$2,808,900	$0	$0	$2,808,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$985,100	$0	$0	$985,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$1,645,800	$0	$0	$1,645,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$612,500	$0	$0	$612,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	15	$612,500	$0	$0	$612,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$408,000	$0	$0	$408,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	15	$408,000	$0	$0	$408,000
TOTAL				**18**	**$9,827,500**	**$0**	**$0**	**$9,827,500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1020714975
DESDE SEPTIEMBRE 2025 HASTA SEPTIEMBRE 2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860052264	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		CMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
DIRECCIÓN:	CRA128 14 B 32 TELÉFONO:	4154572	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de productos metálicos para uso estru	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1020714975	
APELLIDOS:	RAMIREZ BELTRAN NOMBRES:	GUSTAVO ADOLFO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
TIPO COTIZANTE:	DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:		
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO	
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

PLANILLA No:	7986481545	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	agosto - 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	septiembre - 2025	FECHA DE PAGO:	15/09/2025	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	ÚNICO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																	PENSIÓN									SALUD						ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
$ 3.700.000																	230301-PORVENIR	30	$ 3.700.000	$ 592.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 592.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 3.700.000	$ 148.000	$ 0	$ 148.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.700.000	1	$ 257.600	30	$ 3.700.000	CCF24-COMFENSAR	$ 148.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.145.600

Planilla Pagada
Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL

ESPECIALISTAS

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SOPORTE GEOTECNICO SAS identificado(a) con NI 900826437 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIEGO ALEXANDER REYES VELANDIA identificado(a) con CC 79057911

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9491381882	1747597722	E	2025-09-03	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		$4,514,095	4%	$180,600
9491381882	1747597722	E	2025-09-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																		$4,514,095	16%	$722,300
9491381882	1747597722	E	2025-09-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-08	30																		$4,514,095		$0
9491381882	1747597722	E	2025-09-03	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-08	30																		$4,514,095		$0
9491381882	1747597722	E	2025-09-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-08	30																		$0	0%	$0
9491381882	1747597722	E	2025-09-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-08	30																		$0	0%	$0
9491381882	1747597722	E	2025-09-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																		$4,514,095	6.96%	$314,200
9491381882	1747597722	E	2025-09-03	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																		$4,514,095	4%	$180,600

Este certificado se expide el día 2025-09-15 a las 09:57.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830120278-6	SA SANTANDER Y ASOCIADOS SAS	CALLE 98 No. 18 - 71 OFC 406	6210288	sya@sya.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	25/09/2025	89764235	$24.883.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	280.000	0		0		0	8	1.500	0	281.500	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	218.900	0		0		0	8	1.200	0	220.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2.027.800	0		0		0	8	10.200	0	2.038.000	9
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	621.200	0		0		0	8	3.200	0	624.400	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	436.600	0		0		0	8	2.200	0	438.800	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	3.959.700	0	0	0	0	8	20.000	0	3.979.700	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	10.147.500	0	0	182.100	182.100	8	51.100	2.000	10.564.800	11

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	3.097.900				3.097.900	8	15.600	3.113.500			30.979	3.113.500	19

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	3.604.500	8	18.200	3.622.700	19

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	8	0	0	0
ICBF				
0	8	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	3.584.500	3.602.800
Pensión	2	14.471.400	14.544.500
Riesgos Laborales	1	3.097.900	3.113.500
CCF	1	3.604.500	3.622.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	24.758.300	24.883.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830120278-6	SA SANTANDER Y ASOCIADOS SAS		CALLE 98 No. 18 - 71 OFC 406	6210288	sya@sya.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	25/09/2025	89764235	$24.883.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010124143	MIRQUE RODRIGUEZ BRAHAN NICOLAS	1	0			S																	25-14	3.427.200	548.400	0	0	0	0	EPS005	3.427.200	137.100	14-11	3.427.200	1	17.900	CCF24	3.427.200	137.100	0	0	0	0	0
2	CC	1014207344	VAQUEN LOZANO JARRISSON FAVIAN	1	0			S																	230301	2.776.900	444.400	0	0	0	0	EPS005	2.776.900	111.100	14-11	2.776.900	1	14.500	CCF24	2.776.900	111.100	0	0	0	0	0
3	CC	1014207344	VAQUEN LOZANO JARRISSON FAVIAN	1	0			S										X							230301	198.350	31.800	0	0	0	0	EPS005	198.350	8.000	14-11	198.350	1	0	CCF24	198.350	8.000	0	0	0	0	0
4	CC	1020821373	CAMARGO SANABRIA GINA PAOLA	1	0			S																	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS001	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	1	18.300	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
5	CC	1030616318	LESMES ORTIZ JHON ANDERSON	1	0			S																	230301	2.380.200	380.900	0	0	0	0	EPS017	2.380.200	95.300	14-11	2.380.200	1	12.500	CCF24	2.380.200	95.300	0	0	0	0	0
6	CC	1030616318	LESMES ORTIZ JHON ANDERSON	1	0			S													X				230301	595.050	95.300	0	0	0	0	EPS017	595.050	23.900	14-11	595.050	1	0	CCF24	595.050	23.900	0	0	0	0	0
7	CC	1032483107	SANTANA ESTUPIÑAN DANIEL	1	0			S																	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS001	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	1	18.300	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
8	CC	1049657255	BALLESTEROS GRANADOS SAYRA NATHALIA	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
9	CC	1070921322	MORENO PIZA NICOLAS	1	0			S																	25-14	5.470.400	875.300	0	0	0	0	EPS008	5.470.400	218.900	14-11	5.470.400	1	28.600	CCF24	5.470.400	218.900	0	0	0	0	0
10	CC	1072673771	MOLANO HUERTAS DANIEL ALEJANDRO	1	0			S																	230301	2.850.000	456.000	0	0	0	0	EPS017	2.850.000	114.000	14-11	2.850.000	1	14.900	CCF24	2.850.000	114.000	0	0	0	0	0
11	CC	1143368539	MARRUGO TORRES LUIS DANIEL	1	0			S																	230301	5.470.400	875.300	0	0	0	0	EPS002	5.470.400	218.900	14-11	5.470.400	1	28.600	CCF24	5.470.400	218.900	0	0	0	0	0
12	CC	40398824	GONZALEZ CARDENAS DIANA CONSTANZA	1	0			S	X																25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
13	CC	4207839	DIAZ CARDENAS JOSE NELSON	1	0			S																	25-14	12.121.122	1.939.400	0	0	60.700	60.700	EPS005	12.121.122	484.900	14-11	12.121.122	5	843.700	CCF24	12.121.122	484.900	0	0	0	0	0
14	CC	51788855	FONSECA PEÑA DOLLY LIZETH	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
15	CC	52728268	CHALA MADRIGAL LUISA MARIA	1	0			S																	25-14	1.583.400	253.400	0	0	0	0	EPS017	1.583.400	63.400	14-11	1.583.400	1	8.300	CCF24	1.583.400	63.400	0	0	0	0	0
16	CC	52738273	BAUTISTA SEPULVEDA LIZETH ANDREA	1	0			S																	25-14	5.075.204	812.100	0	0	0	0	EPS008	5.075.204	203.100	14-11	5.075.204	1	26.500	CCF24	5.075.204	203.100	0	0	0	0	0
17	CC	79446773	RODRIGUEZ VARGAS OSCAR	1	0			S																	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS017	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	1	18.300	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
18	CC	79781364	SANTANDER MOYA JORGE ALFREDO	1	0			S																	25-14	11.717.085	1.874.800	0	0	58.600	58.600	EPS005	11.717.085	468.700	14-11	11.717.085	5	815.600	CCF24	11.717.085	468.700	0	0	0	0	0
19	CC	79781364	SANTANDER MOYA JORGE ALFREDO	1	0			S													X				25-14	404.038	64.700	0	0	2.100	2.100	EPS005	404.038	16.200	14-11	404.038	5	0	CCF24	404.038	16.200	0	0	0	0	0
20	CC	79785114	REBOLLEDO PALACIOS PAULO CESAR	1	0			S																	230301	4.978.800	796.700	0	0	0	0	EPS008	4.978.800	199.200	14-11	4.978.800	5	346.600	CCF24	4.978.800	199.200	0	0	0	0	0
21	CC	80251769	GONZALEZ ROJAS EDWIN LEONARDO	1	0			S																	230301	2.495.430	399.300	0	0	0	0	EPS005	2.495.430	99.900	14-11	2.495.430	1	13.100	CCF24	2.495.430	99.900	0	0	0	0	0
22	CC	80423047	SANTANDER MOYA LUIS FERNANDO	1	0			S																	25-14	12.121.122	1.939.400	0	0	60.700	60.700	EPS005	12.121.122	484.900	14-11	12.121.122	5	843.700	CCF24	12.121.122	484.900	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 79617777
DESDE SEPTIEMBRE 2025 HASTA SEPTIEMBRE 2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901545645
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DISENO Y CONSTRUCCION VIAL S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 17 145 80 AP 403	TELÉFONO:	5287281
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79617777
APELLLIDOS:	RAMIREZ PALMA	NOMBRES:	HENRY DAVID
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7986019310	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	agosto - 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	septiembre - 2025	FECHA DE PAGO:	05/09/2025	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	ÚNICO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES								
																	PENSIÓN									SALUD						ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																										
$ 7.700.000																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 7.700.000	$ 1.232.000	$ 38.500	$ 38.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.309.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 7.700.000	$ 308.000	$ 0	$ 308.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 7.700.000	1749001	$ 40.200	30	$ 7.700.000	CCF24-COMPENSAR	$ 308.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 1.965.200

Planilla Pagada
ach SOI Pagos de Seguridad Social
Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-29, 04:37:59 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 80253742

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

PAGADO 24/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	O F B S A S	**Nombre Sucursal**	ADMON	**Código Sucursal**	002
Documento	NI800182163	**Dirección**	TV 37 #66 A - 19 BARRIO CONQUISTADORES		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5743003		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	FRANCO BERMUDEZ OBED	**Identificación**	CC 71637263		
Total Afiliados	21	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000411927	SOFIA FRANCO MAYA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.150.000	$ 344.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.150.000	$ 86.000	0,522	$ 2.150.000	$ 11.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.150.000	$ 86.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 527.300
CC 1001004832	MARIA CAMILA SANCHEZ RESTREPO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.700.000	$ 432.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.700.000	$ 108.000	0,522	$ 2.700.000	$ 14.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.700.000	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 662.100
CC 1007681190	MARIANA PIEDRAHITA DIAZ	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.633.334	$ 261.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.633.334	$ 65.400	0,522	$ 1.633.334	$ 8.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.633.334	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.800
CC 1007681190	MARIANA PIEDRAHITA DIAZ	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 116.667	$ 18.700	(EPS010) EPS SURA	$ 116.667	$ 4.700	0,000	$ 116.667	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 116.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.400
CC 1014298178	PAULA YULIANA SILVA VELANDIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.000.000	$ 800.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.000.000	$ 200.000	0,522	$ 5.000.000	$ 26.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.226.100
CC 1014302814	GERALDINE ALEJANDRA GONZALEZ PAREDES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.000.000	$ 160.000	0,522	$ 4.000.000	$ 20.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 980.900
CC 1017241672	SANTIAGO ESCOBAR GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.200.000	$ 1.054.000	(EPS010) EPS SURA	$ 6.200.000	$ 248.000	0,522	$ 6.200.000	$ 32.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 6.200.000	$ 248.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.582.400
CC 1017927840	SUSANA FRANCO MAYA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.150.000	$ 344.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.150.000	$ 86.000	0,522	$ 2.150.000	$ 11.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.150.000	$ 86.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 527.300
CC 1036401822	OSCAR MAURICIO GOMEZ VILLEGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.000.000	$ 1.020.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 6.000.000	$ 240.000	0,522	$ 6.000.000	$ 31.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 6.000.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.531.400
CC 1036676997	JUAN ESTEBAN VALENCIA SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.830.000	$ 612.800	(EPS010) EPS SURA	$ 3.830.000	$ 153.200	0,522	$ 3.830.000	$ 20.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.830.000	$ 153.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 939.200
CC 1040043090	DIANA LIZET HENAO LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.300.000	$ 688.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.300.000	$ 172.000	0,522	$ 4.300.000	$ 22.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.300.000	$ 172.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.054.500
CC 1049656352	JUAN CAMILO BERNAL BERNAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.500.000	$ 140.000	0,522	$ 3.500.000	$ 18.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 858.300
CC 1066719930	LUIS MIGUEL OVIEDO CAUSIL	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.900.000	$ 304.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.900.000	$ 76.000	0,522	$ 1.900.000	$ 10.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 466.000
CC 1152437940	SANTIAGO POSADA GIL	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 6.000.000	$ 1.020.000	(EPS010) EPS SURA	$ 6.000.000	$ 240.000	0,522	$ 6.000.000	$ 31.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 6.000.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.531.400
CC 1152715070	JONATAN RESTREPO ALVAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.550.000	$ 408.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.550.000	$ 102.000	1,044	$ 2.550.000	$ 26.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.550.000	$ 102.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 638.700
CC 1214720873	LEIDY VIVIANA GRISALES OSORIO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.000.000	$ 120.000	0,522	$ 3.000.000	$ 15.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 735.700
CC 32553681	MARTA CECILIA HENAO SALAZAR	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 34002987	MARIA ANGELICA MUÑOZ HIDALGO	01	00	X																0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.300
CC 43748220	SANDRA MILENA PEREZ ZAPATA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.950.000	$ 792.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.950.000	$ 198.000	0,522	$ 4.950.000	$ 25.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.950.000	$ 198.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.213.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 24/09/2025 **Empresa NI800182163 O F B S A S** **Planilla Nro: 80253742** **Periodo Cotización: agosto de 2025** **Periodo Servicio: septiembre de**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 43832738	ANA MARIA MAYA LOPERA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 11.400.000	$ 1.938.000	(EPS010) EPS SURA	$ 11.400.000	$ 456.000	0,522	$ 11.400.000	$ 59.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 11.400.000	$ 456.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.909.600
CC 71637263	OBED FRANCO BERMUDEZ	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 946.667	$ 161.100	(EPS010) EPS SURA	$ 946.667	$ 37.900	0,000	$ 946.667	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 946.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 199.000
CC 71637263	OBED FRANCO BERMUDEZ	01	00												X					0	13	13	13	13	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.102.182	$ 697.600	(EPS010) EPS SURA	$ 4.102.182	$ 164.100	0,000	$ 4.102.182	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.102.182	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 861.700
CC 71637263	OBED FRANCO BERMUDEZ	01	00																	0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 7.100.000	$ 1.207.000	(EPS010) EPS SURA	$ 7.100.000	$ 284.000	0,522	$ 7.100.000	$ 37.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 7.100.000	$ 284.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.812.100
CC 98622261	OSCAR MARIO LONDOÑO ZABALA	01	05																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 85.952.350	$ 87.375.850	$ 87.375.850	$ 87.375.850	$ 14.170.400	$ 3.495.300	$ 443.600	$ 3.288.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.397.900	$ 162.100	$ 21.560.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-29, 11:51:13 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 80693441

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

PAGADO 29/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CAROLINA RUIZ GOMEZ		
Documento	CC1017166334	**Dirección**	CL 37 #66 A - 19
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6045743003
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1017166334	CAROLINA RUIZ GOMEZ	59	00	X	X															0	15	15	15	0	(230201) PROTECCION	$ 711.750	$ 113.900	(EPS010) EPS SURA	$ 711.750	$ 89.000	0,522	$ 711.750	$ 3.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 711.750	$ 711.750	$ 711.750	$ 0	$ 113.900	$ 89.000	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.700	$ 2.900	$ 209.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **ADMINISTRADORA DE PROYECTOS CIVILES S.A.S.**, identificada con **NI** número **830016898**, aportó por **JOSE DAVID MUÑOZ GUTIERREZ** identificado(a) con **CC** número **85459374** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 08 - 2025 y 09 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1												X			0		1	$200,315	0.04000	$8,100	$0	$0	Septiembre - 2025	89392736	23/09/2025	Si
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1															0		29	$5,809,118	0.04000	$232,400	$0	$0	Septiembre - 2025	89392736	23/09/2025	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1												X			0		1	$200,315	0.04000	$8,100	$0	$0	Agosto - 2025	89392736	23/09/2025	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		29	$5,809,118	0.04000	$232,400	$0	$0	Agosto - 2025	89392736	23/09/2025	Si
230301	Porvenir	1												X			0		1	$200,315	0.16000	$32,100	$1,100	$1,100	Agosto - 2025	89392736	23/09/2025	Si
230301	Porvenir	1															0		29	$5,809,118	0.16000	$929,500	$29,100	$29,100	Agosto - 2025	89392736	23/09/2025	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1												X			0		1	$200,315	0.00000	$0	$0	$0	Agosto - 2025	89392736	23/09/2025	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1															0		29	$5,809,118	0.06960	$404,400	$0	$0	Agosto - 2025	89392736	23/09/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **24** días del mes **Septiembre** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Por medio de la presente CERTIFICO, que una vez revisados los soportes del personal vinculado al contrato 991 de 2021, el Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE identificado con NIT. 901.475.034-7, ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de los empleados vinculados en la ejecución del contrato de obra, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, que se encuentra vigente para el periodo del mes de septiembre de 2025.

La presente certificación de expide para efectos de dar cumplimientos al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

Para constancia se firma a los días 07 días del mes de octubre de 2025.

Cordialmente,

WILSON ANDRES PARRA
C.C. No. 7.182.325 de Tunja (Boyacá) Director de Interventoría.
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

cc. Ing. Jesús Eduardo Rincón Silva, INVIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ (Supervisor E)
Ing. Jaider Devia Rey, INVIAS – GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO

Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119
consorciointerviasvision@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14867645953

(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR EL CABRERO CR 2 41 612

42. Correo electrónico licitaciones@kma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 3 0 0 0 1	5 6 9 3 9 2 5 5	3 1 2 4 4 7 8 0 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 2 0 9	4 2 9 0	2 0 2 1 0 2 0 9					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	4 8	5 2	5 5																					

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AMIN AVENDAÑO MENZEL RAFAEL

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14867645953

(415)7707212489984(8020) **000001486764595 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 2 0 9	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14867645953

(415)7707212489984(8020) **000001486764595 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 8 3 4 5 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	AVENDAÑO	MENZEL	RAFAEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 2 5 1 9 7 3 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
OJEDA	CARRIAZO	ANIBAL	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 0 7 6 3 0 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	MENZEL	RAFAEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 0 8 2 1 1 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	EFRAIN	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14867645953

(415)7707212489984(8020) **000001486764595 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT	8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	90	2 0 2 1 0 2 0 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT	8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CICON SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 1 0 2 0 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT	8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA EMMA LTDA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 1 0 2 0 9	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141146550654

(415)7707212489984(8020) 000014114655065 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR EL CABRERO CR 2 41 612

42. Correo electrónico correspondencia@kma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 5 6 9 3 9 2 5 5	3 1 8 4 9 9 2 6 5 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 1 1 1 2 1	4 2 1 0	2 0 1 4 0 7 1 7		4 9 2 3	4 2 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1 3	1 4	1 8	1 9	2 6	4 1	4 2	4 8	5 2	5 5	5 9											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
19- Productor de bienes y/o servicios exen
26- Declaración individual precios de tran
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ROJAS MENDEZ HERNAN ALONSO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCTORA EMMA LTDA.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
CL 25 24 A 16 ED TWINS BAY P 9

42. Correo electrónico financiera@cemma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 5 6 4 7 5 9 8 0	6 0 5 6 4 2 4 5 0 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 3 0 5 0 5	4 3 9 0	2 0 0 3 0 5 0 5					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DIAZ GONZALEZ ELAINE

985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	6 5 6	9 3 9
73. Fecha	2 0 0 3 0 5 0 5	2 0 1 0 0 5 1 1
74. Número de notaría	5	5
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 3 0 6 0 5	2 0 1 0 0 6 0 1
77. No. Matrícula mercantil	0 9 1 8 1 7 8 2 0 3	0 9 1 8 1 7 8 2 0 3
78. Departamento	1 3	1 3
79. Ciudad/Municipio	9	9

Vigencia

80. Desde	2 0 0 3 0 5 0 5
81. Hasta	2 1 0 0 0 5 0 5

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 1 2 3 1		-
2	1 0 6	2 0 2 5 0 1 1 3		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 7 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 0 6 0 1		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 0 8 2 1 1 1		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	EFRAIN	FERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 0 6 0 1		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 3 1 4 7 6 8 2		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DIAZ	BALLESTAS	MARGARITA	SOFIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 0 0 6 0 1		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 2 0 6 6 4		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	DIAZ	EFRAIN	FERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 0 0 6 0 1		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 4 7 4 3 0 7 9 0		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	DIAZ	SALOMON	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena 6	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 2 8 0 1 3 7 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	MARIA	MARGARITA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 0 3 0 5 0 5	2 0 1 0 0 6 0 1

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 5 5 5 5 9 4 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	MELISSA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 1 0 0 6 0 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 2 0 6 6 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	EFRAIN	FERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 1 0 0 6 0 1	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 4 7 4 3 0 7 9 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	SALOMON	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 1 0 0 6 0 1	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	3 3 1 4 7 6 8 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
DIAZ	BALLESTA	MARGARITA	SOFIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 0 6 0 1	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 3 1 0 9 4 7 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
YAMAL	BAJAIRE	FARID	TADEO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 0 6 0 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	9 0 8 2 1 1 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	EFRAIN	FERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 0 6 0 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Cartagena 6	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 1 3 8 2 0 2	0	7 3 7 4 6 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ARIAS	HERNANDEZ	ANGEL	DAMIAN

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 0 0 4 0 6

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 3 7 2 1 8	6	1 6 9 1 6 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ZAMBRANO	MARTINEZ	JESUS	MARIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 5 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8		Impuestos de Cartagena 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento: CONSTRUCTORA EMA LTDA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: CL 25 24 A 16 ED TWINS BAY P 9

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 9 1 8 1 7 8 3 0 2	2 0 0 3 0 6 0 5
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 5 6 4 7 5 9 8 0	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141177409219

(415)7707212489984(8020) 000014117740921 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CICON SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
CICON S.A / CONSORCIO VIAS DEL CABRERO	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR EL POZON TV 54 96 670 SEC DOÑA MANUELA

42. Correo electrónico avelezimptos@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 7 3 1 2 1 2 1	3 1 8 2 0 9 6 1 0 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 7 9 0 1 1 0	4 3 9 0	1 9 7 9 0 1 1 0		4 2 2 0	4 2 1 0		2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5	5 9														

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AMIN BAJAIRE MENZEL RAFAEL

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141177409219

(415)7707212489984(8020) **000014117740921 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	6	1
73. Fecha	1 9 7 9 0 1 1 0	2 0 1 4 0 3 2 5
74. Número de notaría	1	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 7 9 0 2 0 9	2 0 1 4 0 6 1 8
77. No. Matrícula mercantil	0 9 1 5 1 0 1 1 2	0 9 0 1 5 1 0 1 1 2
78. Departamento	1 3	1 3
79. Ciudad/Municipio	9	9

Vigencia

80. Desde	1 9 7 9 0 2 0 9
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141177409219

(415)7707212489984(8020) **000014117740921 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 0 3 2 5		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 0 7 6 3 0 4		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
AMIN	BAJAIRE	MENZEL	RAFAEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 7 3 1		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 1 9 6 1 9 7		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
AMIN	AVENDAÑO	CESAR	AUGUSTO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 7 3 1		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 7 1 5 8 4 5		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
ESPINOSA	BOWERS	JUAN	MANUEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141177409219

(415)7707212489984(8020) **000014117740921 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena	6

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 8 7 3 1 8 2	7	8 0 3 7 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
AGUAS	GAMARRA	WALTER	FRANCISCO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 9 0 4 0 3 6 3 9	5	ANAYA & ANAYA S.A.S.

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 4 2 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 1 6 1 3 7 9	1	1 0 5 5 3 2 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
DE LEON	BRAVO	JESUS	DAVID

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 9 0 4 0 3 6 3 9	5	ANAYA & ANAYA S.A.S.

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 4 2 2

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 4 3 0 3 5 1		1 3 4 9 4 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CATALAN	TORRES	LUIS	ALBERTO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 5 0 2 0 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 5 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141177409219

(415)7707212489984(8020) **000014117740921 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5		Impuestos de Cartagena 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Oficina 0 8	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento: CICON S.A

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: BRR POZON TV 54 96 670 SEC DOÑA MANUELA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 9 0 1 5 1 0 1 1 2	1 9 7 9 0 2 0 9
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 8 2 0 9 6 1 0 4	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

162. Nombre del establecimiento: CONSORCIO VIAS DEL CABRERO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: BRR EL POZON TV 54 96 670 SEC DOÑA MANUELA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 9 2 2 5 1 6 5 0 2	2 0 1 6 1 2 2 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 8 2 0 9 6 1 0 4	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
SEPTIEMBRE DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
EXPLANACIONES								
1	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	0.00	0.00	0.00
1,1	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	1,823.73	5.48	1,829.21
1,2	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	0.00	0.00	0.00
1,3	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	0.00	0.00	0.00
2	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	0.00	0.00	0.00
2,1	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	305.45	5.00	310.45
2,2	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	0.00	0.00	0.00
3	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	0.00	0.00	0.00
3,1	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	1,120.00	0.00	1,120.00
3,2	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	0.00	0.00	0.00
4	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1,960.51	0.00	1,960.51
4,1	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	98,424.40	1,273.26	99,697.66
4,2	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
4,3	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
4,4	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
5	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
5,1	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	19,549.34	0.00	19,549.34
5,2	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
5,3	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
5,4	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
6	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	18,070.68	0.00	18,070.68
6,1	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	249,835.59	0.00	249,835.59
7	220.1	220-1		Terraplenes	m3	0.00	0.00	0.00
7,1	220.1	220-1		Terraplenes	m3	0.00	0.00	0.00
7,2	220.1	220-1		Terraplenes	m3	0.00	0.00	0.00
8	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	0.00	0.00	0.00
8,1	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	0.00	0.00	0.00
9	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	0.00	0.00	0.00
9,1	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	8,188.46	59.84	8,248.30
9,2	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	0.00	0.00	0.00
10	234.1			Conformación de taludes existentes	m2	0.00	0.00	0.00
10,1	234.1			Conformación de taludes existentes	m2	0.00	0.00	0.00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS							0.00	
11	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	401,211.66	0.00	401,211.66
11,1	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	626,041.18	0.00	626,041.18
11,2	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	1,750.50	0.00	1,750.50
12	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	1,504.26	0.00	1,504.26
12,1	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	77,829.40	539.22	78,368.62
12,2	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	115.90	0.00	115.90
13	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	0.00	0.00	0.00
13,1	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	647.73	0.00	647.73
13,2	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	142.80	0.00	142.80
14	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	0.00	0.00	0.00
14,1	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	45,364.68	1,080.70	46,445.38
14,2	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	0.00	0.00	0.00
15	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	0.00	0.00	0.00
15,1	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	15.30	0.00	15.30
15,2	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	0.00	0.00	0.00
PAVIMENTOS ASFALTICOS								
16	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0.00	0.00	0.00
16,1	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	312,438.74	0.00	312,438.74
16,2	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0.00	0.00	0.00
16,3	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0.00	0.00	0.00
17	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0.00	0.00	0.00
17,1	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0.00	0.00	0.00
17,2	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0.00	0.00	0.00
17,3	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0.00	0.00	0.00
18	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0.00	0.00	0.00
18,1	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	20,088.91	277.65	20,366.56
18,2	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0.00	0.00	0.00
18,3	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0.00	0.00	0.00
19	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	0.00	0.00	0.00
19,1	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	22.77	0.00	22.77
19,2	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	0.00	0.00	0.00
20	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0.00	0.00	0.00
20,1	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0.00	0.00	0.00
20,2	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
SEPTIEMBRE DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
ESTRUCTURAS Y DRENAJES								
21	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	0.00	0.00	0.00
21,1	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	30,771.41	241.21	31,012.62
21,2	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	0.00	0.00	0.00
21,3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	0.00	0.00	0.00
22	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	0.00	0.00	0.00
22,1	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	96.38	19.20	115.58
22,2	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	0.00	0.00	0.00
22,3	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	0.00	0.00	0.00
23	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	0.00	0.00	0.00
23,1	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	272.30	0.00	272.30
23,2	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	43.78	0.00	43.78
23,3	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	0.00	0.00	0.00
24	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	0.00	0.00	0.00
24,1	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	2,979.63	0.00	2,979.63
24,2	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	511.54	0.00	511.54
24,3	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	0.00	0.00	0.00
25	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	0.00	0.00	0.00
25,1	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	165.16	0.00	165.16
25,2	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	0.00	0.00	0.00
25,3	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	0.00	0.00	0.00
26	621,1.1P		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	0.00	0.00	0.00
26,1	621,1.1P		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	542.00	0.00	542.00
26,2	621,1.1P		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	0.00	0.00	0.00
27	630.1.1.P	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	0.00	0.00	0.00
27,1	630.1.1.P	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	141.89	0.00	141.89
28	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	0.00	0.00	0.00
28,1	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	1,786.81	35.94	1,822.75
28,2	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	0.00	0.00	0.00
28,3	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	0.00	0.00	0.00
29	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	0.00	0.00	0.00
29,1	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	0.00	0.00	0.00
30	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
30,1	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	152.39	0.00	152.39
30,2	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
30,3	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
31	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
31,1	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	760.18	19.06	779.24
31,2	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
31,3	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
32	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	0.00	0.00	0.00
32,1	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	637.77	16.96	654.73
32,2	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	0.00	0.00	0.00
32,3	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	0.00	0.00	0.00
33	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	0.00	0.00	0.00
33,1	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	0.00	0.00	0.00
34	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,1	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	332,231.36	7,382.17	339,613.53
34,2	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,3	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,4	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,5	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,6	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	41,534.68	0.00	41,534.68
35	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	0.00	0.00	0.00
35,1	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	0.00	0.00	0.00
36	642,2P		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	0.00	0.00	0.00
36,1	642,2P		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	0.00	0.00	0.00
37	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	0.00	0.00	0.00
37,1	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	795.90	33.00	828.90
37,2	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	0.00	0.00	0.00
38	670.5P		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	0.00	0.00	0.00
38,1	670.5P		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	0.00	0.00	0.00
38,2	670.5P		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	0.00	0.00	0.00
39	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	0.00	0.00	0.00
39,1	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	3,907.22	0.00	3,907.22
39,2	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	13.58	0.00	13.58
40	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	0.00	0.00	0.00
40,1	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	47,040.00	0.00	47,040.00
40,2	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	8,820.00	0.00	8,820.00
40,3	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	14,269.72	2,280.79	16,550.51
41	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	0.00	0.00	0.00
41,1	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	11,752.61	262.26	12,014.87
41,2	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	0.00	0.00	0.00
41,3	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	0.00	0.00	0.00
42	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0.00	0.00	0.00
42,1	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1,246.50	0.00	1,246.50
42,2	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0.00	0.00	0.00
42,3	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
SEPTIEMBRE DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
43	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	0.00	0.00	0.00
43,1	1P	Manual de Señalización Vial 2016		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	166,458.91	0.00	166,458.91
43,2	1P	Manual de Señalización Vial 2017		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	33,000.00	0.00	33,000.00
43,3	1P	Manual de Señalización Vial 2018		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	464.00	0.00	464.00
44	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0.00	0.00	0.00
44,1	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	482.41	0.00	482.41
44,2	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0.00	0.00	0.00
44,3	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0.00	0.00	0.00
45	5P	Manual de Señalización Vial 2023		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
45,1	5P	Manual de Señalización Vial 2024		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	6.00	0.00	6.00
45,2	5P	Manual de Señalización Vial 2025		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
46	6P.	Manual de Señalización Vial 2026		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
46,1	6P.	Manual de Señalización Vial 2027		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
46,2	6P.	Manual de Señalización Vial 2028		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
47	720.1	720-13		Poste de referencia	u	0.00	0.00	0.00
47,1	720.1	720-13		Poste de referencia	u	0.00	0.00	0.00
47,2	720.1	720-13		Poste de referencia	u	0.00	0.00	0.00
48	730.1	730-13		Defensa metalica	m	0.00	0.00	0.00
48,1	730.1	730-13		Defensa metalica	m	748.96	0.00	748.96
48,2	730.1	730-13		Defensa metalica	m	0.00	0.00	0.00
OBRAS VARIAS								
49	800.1	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	0.00	0.00	0.00
49,1	800.1	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	1,338.17	0.00	1,338.17
50	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	0.00	0.00	0.00
50,1	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	19,666.11	0.00	19,666.11
TRANSPORTES								
51	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	0.00	0.00	0.00
51,1	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	16,461.41	0.00	16,461.41
51,2	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	0.00	0.00	0.00
52	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	27,496.20	0.00	27,496.20
52,1	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	445,060.22	9,210.83	454,271.05
52,2	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	8,778.47	0.00	8,778.47
53	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	112,458.30	0.00	112,458.30
53,1	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1,055,645.99	108,177.30	1,163,823.29
ÍTEMS NO PREVISTOS								
54	NP1		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km	0.00	0.00	0.00
54,1	NP1		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km	1,166,548.70	72,923.69	1,239,472.39
55	NP2		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
55,1	NP2		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	4,727.29	407.63	5,134.92
55,2	NP2		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	833.72	0.00	833.72
56	NP3		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
56,1	NP3		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	13,070.95	235.20	13,306.15
56,2	NP3		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
57	NP4		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
57,1	NP4		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	12,434.61	576.61	13,011.22
57,2	NP4		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
58	NP5		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
58,1	NP5		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	4,151.67	0.00	4,151.67
58,2	NP5		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	5,580.14	648.84	6,228.98
59	NP6		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	0.00	0.00	0.00
59,1	NP6		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	78,310.29	5,120.00	83,430.29
59,2	NP6		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	1,905.76	0.00	1,905.76
60	NP7		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
60,1	NP7		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	21.08	0.00	21.08
60,2	NP7		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
61	NP8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2	0.00	0.00	0.00
61,1	NP8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2	0.00	0.00	0.00
61,2	NP8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2	0.00	0.00	0.00
62	NP9		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	0.00	0.00	0.00
62,1	NP9		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	0.00	0.00	0.00
62,2	NP9		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
SEPTIEMBRE DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
63	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	0.00	0.00	0.00
63,1	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	614.45	10.40	624.85
63,2	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	0.00	0.00	0.00
63,3	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	0.00	0.00	0.00
64	NP11		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
64,1	NP11		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3	1,960.37	1,146.68	3,107.05
65	NP12		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2	0.00	0.00	0.00
65,1	NP12		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2	6,672.07	0.00	6,672.07
66	NP13		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	0.00	0.00	0.00
66,1	NP13		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	124.05	0.00	124.05
67	NP14		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m	0.00	0.00	0.00
67,1	NP14		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m	247.44	0.00	247.44
68	NP15		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	0.00	0.00	0.00
68,1	NP15		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	150.60	0.00	150.60
69	NP16		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un	0.00	0.00	0.00
69,1	NP16		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un	1,085.00	0.00	1,085.00
70	NP17		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2	0.00	0.00	0.00
70,1	NP17		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2	517.79	0.00	517.79
71	NP18		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m	0.00	0.00	0.00
71,1	NP18		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m	18,335.19	415.20	18,750.39
72	NP19		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	0.00	0.00	0.00
72,1	NP19		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	17.38	0.00	17.38
73	NP20		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	0.00	0.00	0.00
73,1	NP20		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	0.00	0.00	0.00
74	NP21		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3	0.00	0.00	0.00
74,1	NP21		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3	19.55	0.00	19.55
75	NP22		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m	0.00	0.00	0.00
75,1	NP22		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m	1,570.00	0.00	1,570.00
76	NP23		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
76,1	NP23		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
77	NP24		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
77,1	NP24		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
78	NP25		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3	0.00	0.00	0.00
78,1	NP25		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3	33.54	0.00	33.54
79	NP26		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
79,1	NP26		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	130.74	0.00	130.74
80	NP27		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
80,1	NP27		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
81	NP28		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2	0.00	0.00	0.00
81,1	NP28		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2	232.47	0.00	232.47
82	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	0.00	0.00	0.00
82,1	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	0.00	0.00	0.00
82,2	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	0.00	0.00	0.00
82,3	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	0.00	0.00	0.00
83	NP30		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2	0.00	0.00	0.00
83,1	NP30		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2	7,299.47	0.00	7,299.47
84	NP31		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m	0.00	0.00	0.00
84,1	NP31		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m	5,340.00	0.00	5,340.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
SEPTIEMBRE DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
85	NP32		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2	0.00	0.00	0.00
85,1	NP32		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2	0.00	0.00	0.00
86	NP33		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2	0.00	0.00	0.00
86,1	NP33		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2	0.00	0.00	0.00
87	NP34		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2	0.00	0.00	0.00
87,1	NP34		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2	1,768.05	0.00	1,768.05
88	NP35		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m	0.00	0.00	0.00
88,1	NP35		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m	7,196.09	0.00	7,196.09
89	NP36		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2	0.00	0.00	0.00
89,1	NP36		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2	8,920.40	0.00	8,920.40
90	NP37		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und	0.00	0.00	0.00
90,1	NP37		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und	31.00	0.00	31.00
91	NP38		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und	0.00	0.00	0.00
91,1	NP38		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und	212.00	0.00	212.00
92	NP39		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und	0.00	0.00	0.00
92,1	NP39		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und	91.00	0.00	91.00
93	NP40		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und	0.00	0.00	0.00
93,1	NP40		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und	11.00	0.00	11.00
94	NP41		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2	0.00	0.00	0.00
94	NP41		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2	0.00	0.00	0.00
95	NP42		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m	0.00	0.00	0.00
95	NP42		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m	0.00	0.00	0.00
96	NP43		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u	0.00	0.00	0.00
96	NP43		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u	0.00	0.00	0.00
97	NP44		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u	0.00	0.00	0.00
97	NP44		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u	0.00	0.00	0.00
98	NP45		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
98	NP45		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
99	NP46		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
99	NP46		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
100	NP47		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
100	NP47		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
101	NP48		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
101	NP48		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
102	NP49		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
102	NP49		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
103	NP50		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2	0.00	0.00	0.00
103	NP50		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2	0.00	0.00	0.00
104	NP51		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3	0.00	0.00	0.00
104	NP51		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3	3,558.80	0.00	3,558.80
105	NP52		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3	0.00	0.00	0.00
105	NP52		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3	0.00	30.50	30.50
106	NP53		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m	0.00	0.00	0.00
106	NP53		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m	196.02	0.00	196.02
107	NP54		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m	0.00	0.00	0.00
107	NP54		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m	0.00	0.00	0.00
108	NP55		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m	0.00	0.00	0.00
108	NP55		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m	0.00	0.00	0.00
109	NP56		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m	0.00	0.00	0.00
109	NP56		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m	0.00	0.00	0.00
110	NP57		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	0.00	0.00	0.00
110	NP57		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	543.00	0.00	543.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
SEPTIEMBRE DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
111	NP58		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	0.00	0.00	0.00
111	NP58		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	0.00	0.00	0.00
112	NP59		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m	0.00	0.00	0.00
112	NP59		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m	90.00	0.00	90.00
113	NP60		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3	0.00	0.00	0.00
113	NP60		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3	61.20	0.00	61.20
114	NP61		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3	0.00	0.00	0.00
114	NP61		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3	210.36	0.00	210.36
115	NP62		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3	0.00	0.00	0.00
115	NP62		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3	29.25	0.00	29.25
116	NP63		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4"	m	0.00	0.00	0.00
116	NP63		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4"	m	0.00	0.00	0.00
117	NP64		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m	0.00	0.00	0.00
117	NP64		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m	0.00	0.00	0.00
118	NP65		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m	0.00	0.00	0.00
118	NP65		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m	16.26	0.00	16.26
119	NP66		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2	0.00	0.00	0.00
119	NP66		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2	0.00	0.00	0.00
120	NP67		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u	0.00	0.00	0.00
120	NP67		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u	0.00	0.00	0.00
121	NP68		NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u	0.00	0.00	0.00
121	NP68		NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u	0.00	0.00	0.00
122	NP69		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	0.00	0.00	0.00
122	NP69		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	107,447.15	0.00	107,447.15
123	NP70		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	0.00	0.00	0.00
123	NP70		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	0.00	0.00	0.00
124	NP71		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	0.00	0.00	0.00
124	NP71		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	107,447.15	0.00	107,447.15
125	NP72		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m	0.00	0.00	0.00
125	NP72		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m	0.00	0.00	0.00

				PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)		0.00		0.00
				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)		0.00	0.00	0.00
				VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)		0.00	0.00	0.00
				VALOR IVA (OBRA) (E)		0.00	0.00	0.00
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)		0.00	0.00	0.00
				REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	GL	0.00	0.00	0.00
				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)		0.00	0.00	0.00
				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H		0.00	0.00	0.00
				GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)	GL	0.00	0.00	0.00
				PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	GL	0.00	0.00	0.00

FIRMA:
NOMBRE: RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO
DIRECTOR OBRA
MATRICULA NUMERO 17202-72235 CLD

FIRMA:
NOMBRE: :JAVIER SUAREZ SARMIENTO
RESIDENTE INTERVENTORIA
MATRICULA NUMERO No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	**52**		**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021		**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS**	ING. JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA			
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030		**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 210-13	Excavación sin clasificar de la explanación y canales		**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)		**UNIDAD**	m3

Localización	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	longitud	Ancho	Carril	Area de Corte	Volumen de Corte	Volúmen Acumulado (m3)
Excavación mecanica cajeo para mejoramiento de Subrasante PR 16+430 a PR 16+490	PR 16+430		0	7.43	Corona	2.229	0	0
	PR 16+430	PR 16+435	5	7.43	Corona	2.229	11.145	11.15
	PR 16+435	PR 16+440	5	7.43	Corona	2.229	11.145	22.3
	PR 16+440	PR 16+445	5	7.43	Corona	2.229	11.145	33.45
	PR 16+445	PR 16+450	5	7.43	Corona	2.229	11.145	44.6
	PR 16+450	PR 16+451	1	7.43	Corona	2.229	2.229	46.83
	PR 16+455	PR 16+460	5	7.43	Corona	2.229	11.145	57.98
	PR 16+460	PR 16+465	5	7.43	Corona	2.229	11.145	69.13
	PR 16+465	PR 16+470	5	7.43	Corona	2.229	11.145	80.28
	PR 16+470	PR 16+475	5	7.43	Corona	2.229	11.145	91.43
	PR 16+475	PR 16+480	5	7.51	Corona	2.253	11.205	102.64
	PR 16+480	PR 16+485	5	7.76	Corona	2.328	11.4525	114.09
	PR 16+485	PR 16+490	5	8.1	Corona	2.43	11.895	125.99
Excavación mecanica conformación de subrasante 16+430 a PR 16+490	PR 16+430		0	Chaflan-varia	Corona	0.81	0	
	PR 16+430	PR 16+435	5	Chaflan-varia	Corona	0.89	4.25	4.25
	PR 16+435	PR 16+440	5	Chaflan-varia	Corona	0.95	4.6	8.85
	PR 16+440	PR 16+445	5	Chaflan-varia	Corona	109	5.1	13.95
	PR 16+445	PR 16+450	5	Chaflan-varia	Corona	0.21	3.25	17.2
	PR 16+450	PR 16+455	5	Chaflan-varia	Corona	0	0.52	17.72
	PR 16+455	PR 16+460	5	Chaflan-varia	Corona	0	0	17.72
	PR 16+460	PR 16+465	5	Chaflan-varia	Corona	0.01	0.03	17.75
	PR 16+465	PR 16+470	5	Chaflan-varia	Corona	0.1	0.28	18.03
	PR 16+470	PR 16+475	5	Chaflan-varia	Corona	1.47	3.93	21.96
	PR 16+475	PR 16+480	5	Chaflan-varia	Corona	1.21	6.71	28.67
	PR 16+480	PR 16+485	5	Chaflan-varia	Corona	1.53	6.92	35.59
	PR 16+485	PR 16+490	5	Chaflan-varia	Corona	2.35	9.71	45.3
Excavación mecanica conformación de subrasante 16+610 a PR 16+625	PR 16+610		0	Chaflan-varia	Corona	6.57	0	
	PR 16+610	PR 16+615	5	Chaflan-varia	Corona	5.98	31.55	31.55
	PR 16+615	PR 16+620	5	Chaflan-varia	Corona	5.56	29.25	60.8
	PR 16+620	PR 16+625	5	Chaflan-varia	Corona	5.91	28.67	89.47
Excavación mecanica conformación de subrasante 16+750 a PR 16+780	PR 16+750		0	Chaflan-varia	Corona	6.72	0	
	PR 16+750	PR 16+755	5	Chaflan-varia	Corona	5.04	29.28	29.28
	PR 16+755	PR 16+760	5	Chaflan-varia	Corona	4.98	25.1	54.38
	PR 16+760	PR 16+765	5	Chaflan-varia	Corona	5.59	26.38	80.76
	PR 16+765	PR 16+770	5	Chaflan-varia	Corona	6.42	29.84	110.6
	PR 16+770	PR 16+775	5	Chaflan-varia	Corona	7.93	35.05	145.65
	PR 16+775	PR 16+780	5	Chaflan-varia	Corona	9	41.6	187.25
TOTAL								**448.01**

Registro Fotografico



Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE ACTA No.	52			**FECHA**	30 / 9 / 2025
CONTRATO No.	991 DE 2021	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA		
ITEM 320-13	Subbase Granular clase A	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
		FRENTE DE OBRA	Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Localización / Descripción	ABSCISA Inicial	H IZQ SUPERIOR	H IZQ INFERIOR	H EJE SUPERIOR	H EJE INFERIOR	H IDER SUPERIOR	H DER INFERIOR	DIST. EJE-IZQ SUPERIOR	DIST. EJE-IZQ INFERIOR	DIST. EJE-DER SUPERIOR	DIST. EJE-DER INFERIOR	ANCHO PROM. EJE-IZQ	ANCHO PROM. EJE-DER	ANCHO PROMEDIO CORONA	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (m3)
Subbase granular para construcción de estructura de pavimento PR 16+430 a PR 16+510																		
Subbase granular para construcción de estructura de pavimento PR16+430 a PR 16+510	PR16+430	784.102	783.902	784.172	783.972	784.102	783.902	4.00	4.30	4.00	4.30	4.15	4.15	8.30	0.20	1.66	0.00	0.00
	PR16+435	784.296	784.096	784.366	784.166	784.296	784.096	4.00	4.30	4.00	4.30	4.15	4.15	8.30	0.20	1.66	5.00	8.30
	PR16+440	784.532	784.332	784.602	784.402	784.532	784.332	4.00	4.30	4.00	4.30	4.15	4.15	8.30	0.20	1.66	5.00	8.30
	PR16+445	784.809	784.609	784.879	784.679	784.809	784.609	4.00	4.30	4.00	4.30	4.15	4.15	8.30	0.20	1.66	5.00	8.30
	PR16+450	785.127	784.927	785.197	784.997	785.127	784.927	4.00	4.30	4.00	4.30	4.15	4.15	8.30	0.20	1.66	5.00	8.30
	PR16+455	785.486	785.286	785.556	785.356	785.486	785.286	4.00	4.30	4.00	4.30	4.15	4.15	8.30	0.20	1.66	5.00	8.30
	PR16+460	785.907	785.707	785.956	785.756	785.886	785.686	4.00	4.30	4.00	4.30	4.15	4.15	8.30	0.20	1.66	5.00	8.30
	PR16+465	786.376	786.176	786.398	786.198	786.328	786.128	4.00	4.30	4.00	4.30	4.15	4.15	8.30	0.20	1.66	5.00	8.30
	PR16+470	786.886	786.686	786.880	786.680	786.810	786.610	4.00	4.30	4.00	4.30	4.15	4.15	8.30	0.20	1.66	5.00	8.30
	PR16+475	787.438	787.238	787.404	787.204	787.334	787.134	4.00	4.30	4.00	4.30	4.15	4.15	8.30	0.20	1.66	5.00	8.30
	PR16+480	788.030	787.830	787.969	787.769	787.897	787.697	4.00	4.30	4.08	4.38	4.15	4.23	8.38	0.20	1.68	5.00	8.34
	PR16+485	788.655	788.455	788.566	788.366	788.469	788.269	4.00	4.30	4.33	4.63	4.15	4.48	8.63	0.20	1.73	5.00	8.51
	PR16+490	789.283	789.083	789.166	788.966	789.027	788.827	4.00	4.30	4.67	4.97	4.15	4.82	8.97	0.20	1.79	5.00	8.80
	PR16+495	789.911	789.711	789.766	789.566	789.582	789.382	4.00	4.30	4.95	5.25	4.15	5.10	9.25	0.20	1.85	5.00	9.11
	PR16+500	790.527	790.327	790.366	790.166	790.159	789.959	4.00	4.30	5.00	5.30	4.15	5.15	9.30	0.20	1.86	5.00	9.28
	PR16+505	791.127	790.927	790.966	790.766	790.759	790.559	4.00	4.30	5.00	5.30	4.15	5.15	9.30	0.20	1.86	5.00	9.30
	PR16+510	791.713	791.513	791.552	791.352	791.345	791.145	4.00	4.30	5.00	5.30	4.15	5.15	9.30	0.20	1.86	5.00	9.30
Box Culvert PR 16+453																		8.964
Subtotal																		**128.38**
Subbase granular para construcción de estructura de pavimento PR 16+610 a PR 16+850																		
Suministro e Instalación de Subbase Granular Clase A Estructura de Pavimento PR 16+610 a PR 16+840	PR16+610	799.399	799.199	799.625	799.425	799.133	798.933	4.000	4.30	4.00	4.30	4.15	4.15	8.30	0.20	1.66	0.00	0.00
	PR16+615	799.758	799.558	799.984	799.784	799.492	799.292	4.000	4.30	4.00	4.30	4.15	4.15	8.30	0.20	1.66	5.00	8.30
	PR16+620	800.117	799.917	800.343	800.143	799.851	799.651	4.000	4.30	4.00	4.30	4.15	4.15	8.30	0.20	1.66	5.00	8.30
	PR16+625	800.476	800.276	800.701	800.501	800.210	800.010	4.000	4.30	4.00	4.30	4.15	4.15	8.30	0.20	1.66	5.00	8.30
	PR16+630	800.805	800.605	801.060	800.860	800.598	800.398	4.000	4.30	4.00	4.30	4.15	4.15	8.30	0.20	1.66	5.00	8.30
	PR16+635	801.130	800.930	801.419	801.219	800.991	800.791	4.000	4.30	4.00	4.30	4.15	4.15	8.30	0.20	1.66	5.00	8.30
	PR16+640	801.456	801.256	801.666	801.466	801.383	801.183	4.010	4.31	4.00	4.30	4.16	4.15	8.31	0.20	1.66	5.00	8.31
	PR16+645	801.679	801.479	802.047	801.847	801.654	801.454	4.240	4.54	4.00	4.30	4.39	4.15	8.54	0.20	1.71	5.00	8.43
	PR16+650	802.020	801.820	802.428	802.228	802.069	801.869	4.900	5.20	4.00	4.30	5.05	4.15	9.20	0.20	1.84	5.00	8.87
	PR16+655	802.351	802.151	802.809	802.609	802.483	802.283	5.450	5.75	4.00	4.30	5.60	4.15	9.75	0.20	1.95	5.00	9.48
	PR16+660	802.678	802.478	803.190	802.990	802.897	802.697	5.720	6.02	4.00	4.30	5.87	4.15	10.02	0.20	2.00	5.00	9.89
	PR16+665	803.006	802.806	803.571	803.371	803.311	803.111	5.820	6.12	4.00	4.30	5.97	4.15	10.12	0.20	2.02	5.00	10.07
	PR16+670	803.324	803.124	803.952	803.752	803.726	803.526	6.090	6.39	4.00	4.30	6.24	4.15	10.39	0.20	2.08	5.00	10.26
	PR16+675	803.639	803.439	804.333	804.133	804.140	803.940	6.340	6.64	4.00	4.30	6.49	4.15	10.64	0.20	2.13	5.00	10.52
	PR16+680	803.979	803.779	804.714	804.514	804.543	804.343	6.400	6.70	4.00	4.30	6.55	4.15	10.70	0.20	2.14	5.00	10.67
	PR16+685	804.360	804.160	805.095	804.895	804.924	804.724	6.400	6.70	4.00	4.30	6.55	4.15	10.70	0.20	2.14	5.00	10.70
	PR16+690	804.741	804.541	805.476	805.276	805.305	805.105	6.400	6.70	4.00	4.30	6.55	4.15	10.70	0.20	2.14	5.00	10.70
	PR16+695	805.122	804.922	805.857	805.657	805.686	805.486	6.400	6.70	4.00	4.30	6.55	4.15	10.70	0.20	2.14	5.00	10.70
	PR16+700	805.568	805.368	806.238	806.038	806.034	805.834	6.220	6.52	4.00	4.30	6.37	4.15	10.52	0.20	2.10	5.00	10.61
	PR16+705	806.022	805.822	806.619	806.419	806.381	806.181	5.780	6.08	4.00	4.30	5.93	4.15	10.08	0.20	2.02	5.00	10.30
	PR16+710	806.470	806.270	807.000	806.800	806.729	806.529	5.260	5.56	4.00	4.30	5.41	4.15	9.56	0.20	1.91	5.00	9.82
	PR16+715	806.905	806.705	807.381	807.181	807.076	806.876	4.850	5.15	4.00	4.30	5.00	4.15	9.15	0.20	1.83	5.00	9.36
	PR16+720	807.329	807.129	807.762	807.562	807.424	807.224	4.700	5.00	4.00	4.30	4.85	4.15	9.00	0.20	1.80	5.00	9.08
	PR16+725	807.751	807.551	808.143	807.943	807.771	807.571	4.440	4.74	4.00	4.30	4.59	4.15	8.74	0.20	1.75	5.00	8.87
	PR16+730	808.168	807.968	808.524	808.324	808.118	807.918	4.130	4.43	4.08	4.38	4.28	4.23	8.51	0.20	1.70	5.00	8.63
	PR16+735	808.581	808.381	808.905	808.705	808.462	808.262	4.000	4.30	4.28	4.58	4.15	4.43	8.58	0.20	1.72	5.00	8.55
	PR16+740	808.996	808.796	809.286	809.086	808.802	808.602	4.000	4.30	4.47	4.77	4.15	4.62	8.77	0.20	1.75	5.00	8.68
	PR16+745	809.410	809.210	809.677	809.477	809.137	808.937	4.000	4.30	4.69	4.99	4.15	4.84	8.99	0.20	1.80	5.00	8.88
	PR16+750	809.824	809.624	810.088	809.888	809.501	809.301	4.000	4.30	4.70	5.00	4.15	4.85	9.00	0.20	1.80	5.00	9.00
	PR16+755	810.235	810.035	810.520	810.320	809.912	809.712	4.000	4.30	4.70	5.00	4.15	4.85	9.00	0.20	1.80	5.00	9.00
	PR16+760	810.667	810.467	810.972	810.772	810.344	810.144	4.000	4.30	4.70	5.00	4.15	4.85	9.00	0.20	1.80	5.00	9.00
	PR16+765	811.119	810.919	811.445	811.245	810.796	810.596	4.000	4.30	4.70	5.00	4.15	4.85	9.00	0.20	1.80	5.00	9.00
	PR16+770	811.592	811.392	811.938	811.738	811.268	811.068	4.000	4.30	4.70	5.00	4.15	4.85	9.00	0.20	1.80	5.00	9.00
	PR16+775	812.085	811.885	812.451	812.251	811.761	811.561	4.000	4.30	4.70	5.00	4.15	4.85	9.00	0.20	1.80	5.00	9.00
	PR16+780	812.598	812.398	812.984	812.784	812.274	812.074	4.000	4.30	4.70	5.00	4.15	4.85	9.00	0.20	1.80	5.00	9.00
	PR16+785	813.131	812.931	813.538	813.338	812.808	812.608	4.000	4.30	4.70	5.00	4.15	4.85	9.00	0.20	1.80	5.00	9.00
	PR16+790	813.685	813.485	814.112	813.912	813.362	813.162	4.000	4.30	4.70	5.00	4.15	4.85	9.00	0.20	1.80	5.00	9.00
	PR16+795	814.259	814.059	814.696	814.496	813.936	813.736	4.000	4.30	4.70	5.00	4.15	4.85	9.00	0.20	1.80	5.00	9.00
	PR16+800	814.830	814.630	815.281	815.081	814.536	814.336	4.000	4.30	4.71	5.01	4.15	4.86	9.01	0.20	1.80	5.00	9.01
	PR16+805	815.381	815.181	815.865	815.665	815.165	814.965	4.000	4.30	4.55	4.85	4.15	4.70	8.85	0.20	1.77	5.00	8.93
	PR16+810	815.932	815.732	816.449	816.249	815.789	815.589	4.000	4.30	4.32	4.62	4.15	4.47	8.62	0.20	1.72	5.00	8.74
	PR16+815	816.483	816.283	817.034	816.834	816.376	816.176	4.000	4.30	4.14	4.44	4.15	4.29	8.44	0.20	1.69	5.00	8.53
	PR16+820	817.034	816.834	817.618	817.418	816.964	816.764	4.000	4.30	4.00	4.30	4.15	4.15	8.30	0.20	1.66	5.00	8.37
	PR16+825	817.584	817.384	818.202	818.002	817.548	817.348	4.000	4.30	4.00	4.30	4.15	4.15	8.30	0.20	1.66	5.00	8.30
	PR16+830	818.135	817.935	818.786	818.586	818.132	817.932	4.000	4.30	4.00	4.30	4.15	4.15	8.30	0.20	1.66	5.00	8.30
	PR16+835	818.716	818.516	819.371	819.171	818.716	818.516	4.000	4.30	4.00	4.30	4.15	4.15	8.30	0.20	1.66	5.00	8.30
	PR16+840	819.301	819.101	799.266	799.066	819.301	819.101	4.000	4.30	4.00	4.30	4.15	4.15	8.30	0.20	1.66	5.00	8.30
Box Culvert PR 16+760																		8.82
Subtotal																		410.84
TOTAL																		**539.22**

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	52	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESÚS EDUARDO RINCON SILVA			
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 320-13	Subbase Granular clase A	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)		**UNIDAD**	m3

Localización / Descripción	ABSCISA Inicial	H IZQ SUPERIOR	H IZQ INFERIOR	H EJE SUPERIOR	H EJE INFERIOR	H IDER SUPERIOR	H DER INFERIOR	DIST. EJE-IZQ SUPERIOR	DIST. EJE-IZQ INFERIOR	DIST. EJE-DER SUPERIOR	DIST. EJE-DER INFERIOR	ANCHO PROM. EJE-IZQ	ANCHO PROM. EJE-DER	ANCHO PROMEDIO CORONA	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (m3)

REGISTRO FOTOGRAFICO



Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matricula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE ACTA No.	52			**FECHA**	31	9	2025
CONTRATO No.	991 DE 2021	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA				
ITEM 330-13	Base Granular clase A	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY				
		FRENTE DE OBRA	Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3		

Localización / Descripción	ABSCISA Inicial	H IZQ SUPERIOR	H IZQ INFERIOR	H EJE SUPERIOR	H EJE INFERIOR	H IDER SUPERIOR	H DER INFERIOR	DIST. EJE-IZQ SUPERIOR	DIST. EJE-IZQ INFERIOR	DIST. EJE-DER SUPERIOR	DIST. EJE-DER INFERIOR	ANCHO PROM. EJE-IZQ	ANCHO PROM. EJE-DER	ANCHO PROMEDIO CORONA	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (m3)
Base granular para construcción de estructura de pavimento PR 16+200 a PR 16+840																		
Suministro e Instalación de Base Granular tipo A; ESPESOR de 20cm para de Conformacion y Construccion de la Estructura Vial PR16+200 a PR 16+840	PR16+200	790.905	790.705	790.723	790.523	790.468	790.268	3.70	4.00	5.10	5.40	3.85	5.25	9.10	0.20	1.82	0.00	0.00
	PR16+205	790.872	790.672	790.690	790.490	790.435	790.235	3.70	4.00	5.10	5.40	3.85	5.25	9.10	0.20	1.82	5.00	9.10
	PR16+210	790.839	790.639	790.657	790.457	790.403	790.203	3.70	4.00	5.10	5.40	3.85	5.25	9.10	0.20	1.82	5.00	9.10
	PR16+215	790.807	790.607	790.625	790.425	790.370	790.170	3.70	4.00	5.10	5.40	3.85	5.25	9.10	0.20	1.82	5.00	9.10
	PR16+220	790.774	790.574	790.592	790.392	790.337	790.137	3.70	4.00	5.10	5.40	3.85	5.25	9.10	0.20	1.82	5.00	9.10
	PR16+225	790.741	790.541	790.559	790.359	790.305	790.105	3.70	4.00	5.10	5.40	3.85	5.25	9.10	0.20	1.82	5.00	9.10
	PR16+230	790.709	790.509	790.527	790.327	790.272	790.072	3.70	4.00	5.10	5.40	3.85	5.25	9.10	0.20	1.82	5.00	9.10
	PR16+235	790.676	790.476	790.494	790.294	790.239	790.039	3.70	4.00	5.10	5.40	3.85	5.25	9.10	0.20	1.82	5.00	9.10
	PR16+240	790.627	790.427	790.445	790.245	790.190	789.990	3.70	4.00	5.10	5.40	3.85	5.25	9.10	0.20	1.82	5.00	9.10
	PR16+245	790.544	790.344	790.362	790.162	790.107	789.907	3.70	4.00	5.10	5.40	3.85	5.25	9.10	0.20	1.82	5.00	9.10
	PR16+250	790.428	790.228	790.246	790.046	789.991	789.791	3.70	4.00	5.10	5.40	3.85	5.25	9.10	0.20	1.82	5.00	9.10
	PR16+255	790.262	790.062	790.096	789.896	789.858	789.658	3.70	4.00	5.20	5.50	3.85	5.35	9.20	0.20	1.84	5.00	9.15
	PR16+260	790.055	789.855	789.913	789.713	789.719	789.519	3.70	4.00	4.96	5.26	3.85	5.11	8.96	0.20	1.79	5.00	9.08
	PR16+265	789.814	789.614	789.696	789.496	789.554	789.354	3.70	4.00	4.41	4.71	3.85	4.56	8.41	0.20	1.68	5.00	8.69
	PR16+270	789.540	789.340	789.446	789.246	789.336	789.136	3.70	4.00	4.29	4.59	3.85	4.44	8.29	0.20	1.66	5.00	8.35
	PR16+275	789.232	789.032	789.162	788.962	789.088	788.888	3.70	4.00	3.89	4.19	3.85	4.04	7.89	0.20	1.58	5.00	8.09
	PR16+280	788.891	788.691	788.845	788.645	788.799	788.599	3.70	4.00	3.70	4.00	3.85	3.85	7.70	0.20	1.54	5.00	7.80
	PR16+285	788.516	788.316	788.494	788.294	788.472	788.272	3.70	4.00	3.70	4.00	3.85	3.85	7.70	0.20	1.54	5.00	7.70
	PR16+290	788.125	787.925	788.127	787.927	788.129	787.929	3.70	4.00	3.70	4.00	3.85	3.85	7.70	0.20	1.54	5.00	7.70
	PR16+295	787.733	787.533	787.759	787.559	787.785	787.585	3.70	4.00	3.70	4.00	3.85	3.85	7.70	0.20	1.54	5.00	7.70
	PR16+300	787.338	787.138	787.392	787.192	787.442	787.242	3.97	4.27	3.70	4.00	4.12	3.85	7.97	0.20	1.59	5.00	7.84
	PR16+305	786.940	786.740	787.024	786.824	787.099	786.899	4.19	4.49	3.70	4.00	4.34	3.85	8.19	0.20	1.64	5.00	8.08
	PR16+310	786.543	786.343	786.657	786.457	786.755	786.555	4.25	4.55	3.70	4.00	4.40	3.85	8.25	0.20	1.65	5.00	8.22
	PR16+315	786.131	785.931	786.290	786.090	786.412	786.212	4.74	5.04	3.70	4.00	4.89	3.85	8.74	0.20	1.75	5.00	8.50
	PR16+320	785.741	785.541	785.939	785.739	786.085	785.885	4.94	5.24	3.70	4.00	5.09	3.85	8.94	0.20	1.79	5.00	8.84
	PR16+325	785.401	785.201	785.622	785.422	785.790	785.590	4.80	5.10	3.70	4.00	4.95	3.85	8.80	0.20	1.76	5.00	8.87
	PR16+330	785.117	784.917	785.338	785.138	785.506	785.306	4.80	5.10	3.70	4.00	4.95	3.85	8.80	0.20	1.76	5.00	8.80
	PR16+335	784.866	784.666	785.087	784.887	785.255	785.055	4.80	5.10	3.70	4.00	4.95	3.85	8.80	0.20	1.76	5.00	8.80
	PR16+340	784.649	784.449	784.870	784.670	785.038	784.838	4.80	5.10	3.70	4.00	4.95	3.85	8.80	0.20	1.76	5.00	8.80
	PR16+345	784.465	784.265	784.686	784.486	784.854	784.654	4.80	5.10	3.70	4.00	4.95	3.85	8.80	0.20	1.76	5.00	8.80
	PR16+350	784.315	784.115	784.536	784.336	784.704	784.504	4.80	5.10	3.70	4.00	4.95	3.85	8.80	0.20	1.76	5.00	8.80
	PR16+355	784.198	783.998	784.419	784.219	784.587	784.387	4.80	5.10	3.70	4.00	4.95	3.85	8.80	0.20	1.76	5.00	8.80
	PR16+360	784.114	783.914	784.335	784.135	784.503	784.303	4.80	5.10	3.70	4.00	4.95	3.85	8.80	0.20	1.76	5.00	8.80
	PR16+365	784.064	783.864	784.285	784.085	784.453	784.253	4.80	5.10	3.70	4.00	4.95	3.85	8.80	0.20	1.76	5.00	8.80
	PR16+370	784.030	783.830	784.251	784.051	784.419	784.219	4.80	5.10	3.70	4.00	4.95	3.85	8.80	0.20	1.76	5.00	8.80
	PR16+375	783.997	783.797	784.217	784.017	784.385	784.185	4.80	5.10	3.70	4.00	4.95	3.85	8.80	0.20	1.76	5.00	8.80
	PR16+380	783.963	783.763	784.184	783.984	784.352	784.152	4.80	5.10	3.70	4.00	4.95	3.85	8.80	0.20	1.76	5.00	8.80
	PR16+385	783.950	783.750	784.150	783.950	784.298	784.098	4.93	5.23	3.70	4.00	5.08	3.85	8.93	0.20	1.79	5.00	8.87
	PR16+390	783.959	783.759	784.116	783.916	784.236	784.036	4.80	5.10	3.70	4.00	4.95	3.85	8.80	0.20	1.76	5.00	8.87
	PR16+395	783.974	783.774	784.083	783.883	784.174	783.974	4.36	4.66	3.70	4.00	4.51	3.85	8.36	0.20	1.67	5.00	8.58
	PR16+400	783.969	783.769	784.049	783.849	784.113	783.913	4.21	4.51	3.70	4.00	4.36	3.85	8.21	0.20	1.64	5.00	8.29
	PR16+405	783.939	783.739	784.016	783.816	784.051	783.851	4.02	4.32	3.70	4.00	4.17	3.85	8.02	0.20	1.60	5.00	8.12
	PR16+410	783.934	783.734	784.005	783.805	784.012	783.812	3.72	4.02	3.70	4.00	3.87	3.85	7.72	0.20	1.54	5.00	7.87
	PR16+415	783.965	783.765	784.035	783.835	784.014	783.814	3.70	4.00	3.70	4.00	3.85	3.85	7.70	0.20	1.54	5.00	7.71
	PR16+420	784.036	783.836	784.106	783.906	784.057	783.857	3.70	4.00	3.70	4.00	3.85	3.85	7.70	0.20	1.54	5.00	7.70
	PR16+425	784.148	783.948	784.218	784.018	784.148	783.948	3.70	4.00	3.70	4.00	3.85	3.85	7.70	0.20	1.54	5.00	7.70
	PR16+430	784.302	784.102	784.372	784.172	784.302	784.102	3.70	4.00	3.70	4.00	3.85	3.85	7.70	0.20	1.54	5.00	7.70
	PR16+435	784.496	784.296	784.566	784.366	784.496	784.296	3.70	4.00	3.70	4.00	3.85	3.85	7.70	0.20	1.54	5.00	7.70
	PR16+440	784.732	784.532	784.802	784.602	784.732	784.532	3.70	4.00	3.70	4.00	3.85	3.85	7.70	0.20	1.54	5.00	7.70
	PR16+445	785.009	784.809	785.079	784.879	785.009	784.809	3.70	4.00	3.70	4.00	3.85	3.85	7.70	0.20	1.54	5.00	7.70
	PR16+450	785.327	785.127	785.397	785.197	785.327	785.127	3.70	4.00	3.70	4.00	3.85	3.85	7.70	0.20	1.54	5.00	7.70
	PR16+455	785.686	785.486	785.756	785.556	785.686	785.486	3.70	4.00	3.70	4.00	3.85	3.85	7.70	0.20	1.54	5.00	7.70
	PR16+460	786.107	785.907	786.156	785.956	786.086	785.886	3.70	4.00	3.70	4.00	3.85	3.85	7.70	0.20	1.54	5.00	7.70
	PR16+465	786.576	786.376	786.598	786.398	786.528	786.328	3.70	4.00	3.70	4.00	3.85	3.85	7.70	0.20	1.54	5.00	7.70
	PR16+470	787.086	786.886	787.080	786.880	787.010	786.810	3.70	4.00	3.70	4.00	3.85	3.85	7.70	0.20	1.54	5.00	7.70
	PR16+475	787.638	787.438	787.604	787.404	787.534	787.334	3.70	4.00	3.70	4.00	3.85	3.85	7.70	0.20	1.54	5.00	7.70
	PR16+480	788.230	788.030	788.169	787.969	788.097	787.897	3.70	4.00	3.78	4.08	3.85	3.93	7.78	0.20	1.56	5.00	7.74
	PR16+485	788.855	788.655	788.766	788.566	788.669	788.469	3.70	4.00	4.03	4.33	3.85	4.18	8.03	0.20	1.61	5.00	7.91
	PR16+490	789.483	789.283	789.366	789.166	789.227	789.027	3.70	4.00	4.37	4.67	3.85	4.52	8.37	0.20	1.67	5.00	8.20
	PR16+495	790.111	789.911	789.966	789.766	789.782	789.582	3.70	4.00	4.65	4.95	3.85	4.80	8.65	0.20	1.73	5.00	8.51
	PR16+500	790.727	790.527	790.566	790.366	790.359	790.159	3.70	4.00	4.70	5.00	3.85	4.85	8.70	0.20	1.74	5.00	8.68
	PR16+505	791.327	791.127	791.166	790.966	790.959	790.759	3.70	4.00	4.70	5.00	3.85	4.85	8.70	0.20	1.74	5.00	8.70
	PR16+510	791.913	791.713	791.752	791.552	791.545	791.345	3.70	4.00	4.70	5.00	3.85	4.85	8.70	0.20	1.74	5.00	8.70
	PR16+515	792.460	792.260	792.299	792.099	792.092	791.892	3.70	4.00	4.70	5.00	3.85	4.85	8.70	0.20	1.74	5.00	8.70
	PR16+520	792.966	792.766	792.805	792.605	792.598	792.398	3.70	4.00	4.70	5.00	3.85	4.85	8.70	0.20	1.74	5.00	8.70
	PR16+525	793.432	793.232	793.271	793.071	793.064	792.864	3.70	4.00	4.70	5.00	3.85	4.85	8.70	0.20	1.74	5.00	8.70
	PR16+530	793.858	793.658	793.697	793.497	793.490	793.290	3.70	4.00	4.70	5.00	3.85	4.85	8.70	0.20	1.74	5.00	8.70
	PR16+535	794.243	794.043	794.082	793.882	793.875	793.675	3.70	4.00	4.70	5.00	3.85	4.85	8.70	0.20	1.74	5.00	8.70
	PR16+540	794.603	794.403	794.442	794.242	794.235	794.035	3.70	4.00	4.70	5.00	3.85	4.85	8.70	0.20	1.74	5.00	8.70
	PR16+545	794.961	794.761	794.800	794.600	794.593	794.393	3.70	4.00	4.70	5.00	3.85	4.85	8.70	0.20	1.74	5.00	8.70
	PR16+550	795.320	795.120	795.159	794.959	794.952	794.752	3.70	4.00	4.70	5.00	3.85	4.85	8.70	0.20	1.74	5.00	8.70
	PR16+555	795.679	795.479	795.518	795.318	795.311	795.111	3.70	4.00	4.70	5.00	3.85	4.85	8.70	0.20	1.74	5.00	8.70
	PR16+560	796.038	795.838	795.877	795.677	795.670	795.470	3.70	4.00	4.70	5.00	3.85	4.85	8.70	0.20	1.74	5.00	8.70
	PR16+565	796.388	796.188	796.236	796.036	796.040	795.840	3.70	4.00	4.71	5.01	3.85	4.86	8.71	0.20	1.74	5.00	8.71
	PR16+570	796.719	796.519	796.595	796.395	796.442	796.242	3.70	4.00	4.50	4.80	3.85	4.65	8.50	0.20	1.70	5.00	8.61
	PR16+575	797.050	796.850	796.954	796.754	796.844	796.644	3.70	4.00	4.19	4.49	3.85	4.34	8.19	0.20	1.64	5.00	8.35
	PR16+580	797.383	797.183	797.313	797.113	797.237	797.037	3.70	4.00	3.96	4.26	3.85	4.11	7.96	0.20	1.59	5.00	8.08
	PR16+585	797.742	797.542	797.672	797.472	797.602	797.402	3.70	4.00	3.70	4.00	3.85	3.85	7.70	0.20	1.54	5.00	7.83
	PR16+590	798.100	797.900	798.030	797.830	797.960	797.760	3.70	4.00	3.70	4.00	3.85	3.85	7.70	0.20	1.54	5.00	7.70
	PR16+595	798.467	798.267	798.389	798.189	798.312	798.112	3.70	4.00	3.70	4.00	3.85	3.85	7.70	0.20	1.54	5.00	7.70
	PR16+600	798.863	798.663	798.748	798.548	798.634	798.434	3.70	4.00	3.70	4.00	3.85	3.85	7.70	0.20	1.54	5.00	7.70
	PR16+605	799.240	799.040	799.107	798.907	798.974	798.774	3.70	4.00	3.70	4.00	3.85	3.85	7.70	0.20	1.54	5.00	7.70
	PR16+610	799.599	799.399	799.466	799.266	799.333	799.133	3.70	4.00	3.70	4.00	3.85	3.85	7.70	0.20	1.54	5.00	7.70
	PR16+615	799.958	799.758	799.825	799.625	799.692	799.492	3.70	4.00	3.70	4.00	3.85	3.85	7.70	0.20	1.54	5.00	7.70
	PR16+620	800.317	800.117	800.184	799.984	800.051	799.851	3.70	4.00	3.70	4.00	3.85	3.85	7.70	0.20	1.54	5.00	7.70
	PR16+625	800.676	800.476	800.543	800.343	800.410	800.210	3.70	4.00	3.70	4.00	3.85	3.85	7.70	0.20	1.54	5.00	7.70
	PR16+630	801.005	800.805	800.901	800.701	800.798	800.598	3.70	4.00	3.70	4.00	3.85	3.85	7.70	0.20	1.54	5.00	7.70

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

						FECHA	31	9	2025
SOPORTE ACTA No.	52			UNIDAD EJECUTORA	GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.	991 DE 2021			DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAQUETA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE			SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030			GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY				
ITEM 330-13	Base Granular clase A			FRENTE DE OBRA	Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)		UNIDAD	m3	

Localización / Descripción	ABSCISA Inicial	H IZQ SUPERIOR	H IZQ INFERIOR	H EJE SUPERIOR	H EJE INFERIOR	H IDER SUPERIOR	H DER INFERIOR	DIST. EJE-IZQ SUPERIOR	DIST. EJE-IZQ INFERIOR	DIST. EJE-DER SUPERIOR	DIST. EJE-DER INFERIOR	ANCHO PROM. EJE-IZQ	ANCHO PROM. EJE-DER	ANCHO PROMEDIO CORONA	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (m3)
	PR16+635	801.330	801.130	801.260	801.060	801.191	800.991	3.70	4.00	3.70	4.00	3.85	3.85	7.70	0.20	1.54	5.00	7.70
	PR16+640	801.656	801.456	801.619	801.419	801.583	801.383	3.71	4.01	3.70	4.00	3.86	3.85	7.71	0.20	1.54	5.00	7.71
	PR16+645	801.879	801.679	801.866	801.666	801.854	801.654	3.94	4.24	3.70	4.00	4.09	3.85	7.94	0.20	1.59	5.00	7.83
	PR16+650	802.220	802.020	802.247	802.047	802.269	802.069	4.60	4.90	3.70	4.00	4.75	3.85	8.60	0.20	1.72	5.00	8.27
	PR16+655	802.551	802.351	802.628	802.428	802.683	802.483	5.15	5.45	3.70	4.00	5.30	3.85	9.15	0.20	1.83	5.00	8.88
	PR16+660	802.878	802.678	803.009	802.809	803.097	802.897	5.42	5.72	3.70	4.00	5.57	3.85	9.42	0.20	1.88	5.00	9.29
	PR16+665	803.206	803.006	803.390	803.190	803.511	803.311	5.52	5.82	3.70	4.00	5.67	3.85	9.52	0.20	1.90	5.00	9.47
	PR16+670	803.524	803.324	803.771	803.571	803.926	803.726	5.79	6.09	3.70	4.00	5.94	3.85	9.79	0.20	1.96	5.00	9.66
	PR16+675	803.839	803.639	804.152	803.952	804.340	804.140	6.04	6.34	3.70	4.00	6.19	3.85	10.04	0.20	2.01	5.00	9.92
	PR16+680	804.179	803.979	804.533	804.333	804.743	804.543	6.10	6.40	3.70	4.00	6.25	3.85	10.10	0.20	2.02	5.00	10.07
	PR16+685	804.560	804.360	804.914	804.714	805.124	804.924	6.10	6.40	3.70	4.00	6.25	3.85	10.10	0.20	2.02	5.00	10.10
	PR16+690	804.941	804.741	805.295	805.095	805.505	805.305	6.10	6.40	3.70	4.00	6.25	3.85	10.10	0.20	2.02	5.00	10.10
	PR16+695	805.322	805.122	805.676	805.476	805.886	805.686	6.10	6.40	3.70	4.00	6.25	3.85	10.10	0.20	2.02	5.00	10.10
	PR16+700	805.768	805.568	806.057	805.857	806.234	806.034	5.92	6.22	3.70	4.00	6.07	3.85	9.92	0.20	1.98	5.00	10.01
	PR16+705	806.222	806.022	806.438	806.238	806.581	806.381	5.48	5.78	3.70	4.00	5.63	3.85	9.48	0.20	1.90	5.00	9.70
	PR16+710	806.670	806.470	806.819	806.619	806.929	806.729	4.96	5.26	3.70	4.00	5.11	3.85	8.96	0.20	1.79	5.00	9.22
	PR16+715	807.105	806.905	807.200	807.000	807.276	807.076	4.55	4.85	3.70	4.00	4.70	3.85	8.55	0.20	1.71	5.00	8.76
	PR16+720	807.529	807.329	807.581	807.381	807.624	807.424	4.40	4.70	3.70	4.00	4.55	3.85	8.40	0.20	1.68	5.00	8.48
	PR16+725	807.951	807.751	807.962	807.762	807.971	807.771	4.14	4.44	3.70	4.00	4.29	3.85	8.14	0.20	1.63	5.00	8.27
	PR16+730	808.368	808.168	808.343	808.143	808.318	808.118	3.83	4.13	3.78	4.08	3.98	3.93	7.91	0.20	1.58	5.00	8.03
	PR16+735	808.781	808.581	808.724	808.524	808.662	808.462	3.70	4.00	3.98	4.28	3.85	4.13	7.98	0.20	1.60	5.00	7.95
	PR16+740	809.196	808.996	809.105	808.905	809.002	808.802	3.70	4.00	4.17	4.47	3.85	4.32	8.17	0.20	1.63	5.00	8.08
	PR16+745	809.610	809.410	809.486	809.286	809.337	809.137	3.70	4.00	4.39	4.69	3.85	4.54	8.39	0.20	1.68	5.00	8.28
	PR16+750	810.024	809.824	809.877	809.677	809.701	809.501	3.70	4.00	4.40	4.70	3.85	4.55	8.40	0.20	1.68	5.00	8.40
	PR16+755	810.435	810.235	810.288	810.088	810.112	809.912	3.70	4.00	4.40	4.70	3.85	4.55	8.40	0.20	1.68	5.00	8.40
	PR16+760	810.867	810.667	810.720	810.520	810.544	810.344	3.70	4.00	4.40	4.70	3.85	4.55	8.40	0.20	1.68	5.00	8.40
	PR16+765	811.319	811.119	811.172	810.972	810.996	810.796	3.70	4.00	4.40	4.70	3.85	4.55	8.40	0.20	1.68	5.00	8.40
	PR16+770	811.792	811.592	811.645	811.445	811.468	811.268	3.70	4.00	4.40	4.70	3.85	4.55	8.40	0.20	1.68	5.00	8.40
	PR16+775	812.285	812.085	812.138	811.938	811.961	811.761	3.70	4.00	4.40	4.70	3.85	4.55	8.40	0.20	1.68	5.00	8.40
	PR16+780	812.798	812.598	812.651	812.451	812.474	812.274	3.70	4.00	4.40	4.70	3.85	4.55	8.40	0.20	1.68	5.00	8.40
	PR16+785	813.331	813.131	813.184	812.984	813.008	812.808	3.70	4.00	4.40	4.70	3.85	4.55	8.40	0.20	1.68	5.00	8.40
	PR16+790	813.885	813.685	813.738	813.538	813.562	813.362	3.70	4.00	4.40	4.70	3.85	4.55	8.40	0.20	1.68	5.00	8.40
	PR16+795	814.459	814.259	814.312	814.112	814.136	813.936	3.70	4.00	4.40	4.70	3.85	4.55	8.40	0.20	1.68	5.00	8.40
	PR16+800	815.030	814.830	814.896	814.696	814.736	814.536	3.70	4.00	4.41	4.71	3.85	4.56	8.41	0.20	1.68	5.00	8.41
	PR16+805	815.581	815.381	815.481	815.281	815.365	815.165	3.70	4.00	4.25	4.55	3.85	4.40	8.25	0.20	1.65	5.00	8.33
	PR16+810	816.132	815.932	816.065	815.865	815.989	815.789	3.70	4.00	4.02	4.32	3.85	4.17	8.02	0.20	1.60	5.00	8.14
	PR16+815	816.683	816.483	816.649	816.449	816.576	816.376	3.70	4.00	3.84	4.14	3.85	3.99	7.84	0.20	1.57	5.00	7.93
	PR16+820	817.234	817.034	817.234	817.034	817.164	816.964	3.70	4.00	3.70	4.00	3.85	3.85	7.70	0.20	1.54	5.00	7.77
	PR16+825	817.784	817.584	817.818	817.618	817.748	817.548	3.70	4.00	3.70	4.00	3.85	3.85	7.70	0.20	1.54	5.00	7.70
	PR16+830	818.335	818.135	818.402	818.202	818.332	818.132	3.70	4.00	3.70	4.00	3.85	3.85	7.70	0.20	1.54	5.00	7.70
	PR16+835	818.916	818.716	818.986	818.786	818.916	818.716	3.70	4.00	3.70	4.00	3.85	3.85	7.70	0.20	1.54	5.00	7.70
	PR16+840	819.501	819.301	819.571	819.371	819.501	819.301	3.70	4.00	3.70	4.00	3.85	3.85	7.70	0.20	1.54	5.00	7.70
										Subtotal								1080.70
										TOTAL								1080.70

REGISTRO FOTOGRAFICO



Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matricula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	**52**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	M3

Descripción	**PR Inicial**	**PR Final**	**PR Disposición**	**Descripción**			**Volumen**	**Unidad**	**Subtotal**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
				Long (km)	**Acarreo Libre (100m) km**	**Km Transportado**				
PAVIMENTACIÓN RUTA 3001										
	PR 16+020	PR 16+800					277.65	M3	277.65	
Total									277.65	

Escriba el texto aquí

Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon

Residente de Obra

Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento

Residente de Interventoría

Matrícula No.

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	30	9	2025

SOPORTE ACTA No.	**52**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 600.13	Excavaciones varias sin clasificar	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Localización	ABCISA		Margen	DIMENSIONES			Área (m2)	Volúmen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	INICIAL	FINAL		Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
Filtro Longitudinal PR 15+316 a PR 15+380									
Excavación mecanica para construcción de filtro longitudinal, margen izquierdo PR 15+316 a PR 13+380	PR 15+316	PR 15+380	Izquierdo	64.00	0.80	0.80	51.20	40.96	
Subtotal								**40.96**	
TOTAL								**40.96**	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30 / 9	2025
SOPORTE ACTA No.	**52**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 600.13	Excavaciones varias en roca en seco	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Localización	ABCISA		Margen	DIMENSIONES			Área (m2)	Volúmen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	INICIAL	FINAL		Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
Filtro Longitudinal PR 15+380 a PR 15+410									
Excavación mecanica para construcción de filtro longitudinal, margen izquierdo PR 15+380 a PR 15+410	PR 15+380	PR 15+410	Izquierdo	30.00	0.80	0.80	24.00	19.20	
Subtotal								**19.20**	
TOTAL								**19.20**	

Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	**52**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630-13	Concreto clase 14 MPA	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	M3

Localización		**Altura**			**Long (m)**	**Ancho (m) / Espesor (m)**	**Área (m²)**	**Volumen (m3)**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
		Mayor (m)	**Menor (m)**	**Prom (m)**					
Concreto de 14Mpa para solado de limpieza losa y dentellon encole de box culvert PR16+463 margen izquierdo									
Concreto de 14Mpa para solado de limpieza losa y dentellon encole de box culvert **PR16+463** margen izquierdo		4.1	1.5	2.8	4.1	0.05	11.48	0.57	
Subtotal								**0.57**	
TOTAL								**0.57**	

Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	**52**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630-13	Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	M3

Localización	**Altura**			**Long (m)**	**Ancho (m) / Espesor (m)**	**Área (m²)**	**Volumen (m3)**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	Mayor (m)	**Menor (m)**	**Prom (m)**					
Concreto de 14Mpa para construccion de muro ciclopeo PR16+700 margen derecho								
Concreto ciclopeo de 14Mpa para construccion de muro ciclopeo **PR16+700** margen derecho	2.40		2.40	1	0.25	2.40	0.60	
Subtotal							**0.60**	
TOTAL							**0.60**	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

										FECHA	30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	**52**							**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.	991 DE 2021							**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE							**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030							**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY				
ITEM 630-13	Concreto clase 28 MPA							**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)		**UNIDAD**	M3	

Localización		Altura			Long (m)	Ancho (m) / Espesor (m)	Área (m²)	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Mayor (m)	Menor (m)	Prom (m)					
Concreto (28MPa) Para construccion de Box Culvert, Cuerpo medio de descole, PR16+453, margen derecho									
Concreto (28MPa) Para construccion de Box Culvert, Cuerpo medio de descole, **PR16+453**, margen derecho	Muros x2	1.20		1.20	5.10	0.25	6.12	3.06	
	Losa superior y patines	0.25		0.25	5.10	2	1.28	2.78	
Subtotal								**5.84**	
Concreto (28MPa) Para construccion de alentas encole de box culvert PR16+760 margen izquierdo									
Concreto (28MPa) Para construccion de alentas encole de box culvert **PR16+760** margen izquierdo	Aleta izquierda	1.87	1.36	1.62	1.25	0.25	2.02	0.50	
	Aleta derecha	1.50	1.90	1.70	1.10	0.25	1.87	0.47	
	Guardarrueda	0.34	0.30	0.32	1.70	0.25	0.54	0.14	
	Muro cabezal	1.08		1.08	1.00	0.25	1.08	0.27	
	Ventana	0.35		0.35	0.60	0.25	0.21	0.05	
Subtotal								**1.33**	
Concreto (28MPa) Para construccion de muros poceta PR15+467 margen izquierdo									
Concreto (28MPa) Para construccion de muros poceta **PR15+467** margen izquierdo	Muro x2	2.00		2.00	1.70	0.25	3.40	1.70	
	Muro x2	2.00		2.00	1.20	0.25	2.40	1.20	
	Guardarrueda	0.25		0.25	1.70	0.25	0.43	0.11	
	Ventana	0.51		0.51	0.54	0.25	0.28	0.07	
Subtotal								**2.94**	
Concreto (28MPa) Para construccion de losa y dentellon descole de box culvert PR16+453 margen derecho									
Concreto (28MPa) Para construccion de losa y dentellon descole de box culvert **PR16+453** margen derecho	Losa	4.20	2.00	3.10	1.25	0.25	3.88	0.97	
	Dentellon	0.50		0.50	4.20	0.25	2.10	0.53	
Subtotal								**1.50**	
Concreto (28MPa) Para construccion de losa y dentellon encole de box culvert PR16+453 margen izquierdo									
Concreto (28MPa) Para construccion de losa y dentellon encole de box culvert **PR16+453** margen izquierdo	Losa	4.20	2.00	3.10	1.25	0.25	3.88	0.97	
	Dentellon	0.50		0.50	4.20	0.25	2.10	0.53	
Subtotal								**1.50**	

Concreto (28MPa) Para construccion de aletas y guardarrueda de box culvert PR16+453 margen derecho									
Concreto (28MPa) Para construccion de aletas y guardarrueda de box culvert **PR16+453** margen derecho	Aleta izquierda	1.87	2.00	1.94	1.90	0.25	3.68	0.92	
	Aleta derecha	2.30	2.00	2.15	1.70	0.25	3.66	0.91	
	Guardarrueda	0.84	0.70	0.77	1.95	0.25	1.50	0.38	
Subtotal								**2.21**	
Concreto (28MPa) Para construccion de aletas y guardarrueda de box culvert PR16+453 margen izquierdo									
Concreto (28MPa) Para construccion de aletas y guardarrueda de box culvert **PR16+453** margen izquierdo	Aleta izquierda	1.94	1.67	1.81	1.54	0.25	2.78	0.69	
	Aleta derecha	2.04	1.74	1.89	1.72	0.25	3.25	0.81	
	Guardarrueda	0.56		0.56	2.10	0.25	1.18	0.29	
	Ventana	0.46		0.46	0.55	0.25	0.25	0.06	
Subtotal								**1.74**	
TOTAL								**17.05**	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matricula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suarez Sarmiento
Residente de Interventoria
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	**52**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCION TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Neiva - Balsillas (135)	**UNIDAD**	kg

Esquema	Diametro	Numero	L	G	B	BG	Longitud T	Cantidad	KG/ml	Peso (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Acero de refuerzo para construcción de descole de Box Culvert PR 16+453, margen derecho											
75	#4	12	0.70			0.00	0.70	20.00	0.99	13.92	
180 / 170	#4	13	1.70	0.20	1.80	2.00	3.70	4.00	0.99	14.71	
20 / 170	#4	15	1.70	0.20		0.20	0.90	28.00	0.99	25.05	
20 20 / 170	#4	16	1.70	0.40		0.40	2.10	6.00	0.99	12.52	
170	#4	17	1.70			0.00	1.70	20.00	0.99	33.80	
20 20 / 20 – 125	#4	18	0.73	0.20	0.00	0.20	0.93	36.00	0.99	33.10	
20 20 / 190–215	#4	19	2.03	0.40	0.00	0.40	2.43	18.00	0.99	43.39	
20 20 / 190–420	#4	20	3.05	0.40	0.00	0.40	3.45	9.00	0.99	30.86	
190–215 / 20 / 120 250	#4	21	1.9	0.20	2.03	2.23	4.08	18.00	0.99	72.91	
45 / 12 10 12 / 45	#4	22	0.9	0.20	0.24	0.44	1.34	22.00	0.99	29.30	
20 20 / 420 400	#4	23	4.1	0.40	0.00	0.40	4.50	8.00	0.99	35.78	
Subtotal										**345.34**	
Acero de refuerzo para construcción de encole de Box Culvert PR 16+453, margen izquierdo											
20 20 / 420	#4		4.2	0.40	0.00	0.40	4.60	4.00	0.99	18.29	
47 / 15 13 15 / 47	#4		0.30	0.26	0.94	1.20	1.50	20.00	0.99	29.82	
20 20 / 160	#4		1.6	0.40	0.00	0.40	2.00	8.00	0.99	15.90	
20 20 / 400	#4		4.0	0.40	0.00	0.40	4.40	3.00	0.99	13.12	
20 20 / 210–362	#4		2.9	0.40	0.00	0.40	3.26	9.00	0.99	29.16	
20 20 / 20–117	#4		0.69	0.40	0.00	0.40	1.09	20.00	0.99	21.57	













	#4		2.0	0.20	2.10	2.30	4.34	18.00	0.99	77.65
	#4		2.0	0.40	0.00	0.40	2.44	16.00	0.99	38.81
	#4		1.7	0.40	0.00	0.40	2.10	36.00	0.99	75.15
	#4		1.9	0.40	0.00	0.40	2.25	4.00	0.99	8.95
	#4		2.8	0.40	0.00	0.40	3.20	8.00	0.99	25.45
	#4		2.7	0.00	0.00	0.00	2.70	4.00	0.99	10.74
Subtotal										**364.61**
Total										**709.95**





Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matricula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suarez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

							FECHA	30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	**52**				**UNIDAD EJECUTORA**		GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021				**DIRECCIÓN TERRITORIAL**		CAQUETÁ			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE				**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**		ING. JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA			
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030				**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**		ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ÍTEM 673-13	Geotextil Tipo II no tejido					**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Neiva - Vía Balsillas (135)		**UNIDAD**	m2

Descripción	PR INICIAL	PR FINAL	Margen/Costado	Long (m)	Ancho (m)	Área (m2)
Filtros Longitudinales 15+316 a PR 15+410						
construcción de filtro longitudinal, margen izquierdo PR 16+316 a PR 16+410	PR 15+316	PR 15+380	Izquierdo	64	3.2	204.8
construcción de filtro longitudinal, margen izquierdo PR 15+316 a PR 15+410	PR 15+380	PR 15+410	Izquierdo	30	3.2	96
Subtotal						300.8
TOTAL						**300.80**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodríguez Rincón
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	30	9	2025

SOPORTE ACTA No.	52	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ÍTEM 673-13	Material granular drenante	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Neiva - Vía Balsillas (135) — **UNIDAD** m3

Descripción	PR INICIAL	PR FINAL	Margen	Long (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Volumen Tubería (m3)	Volumen (m3)
Filtro Longitudinal								
construcción de filtro longitudinal, margen izquierdo PR 16+316 a PR 16+410	PR15+316	PR15+380	Izquierdo	64	0.8	0.8	0.52	40.44
filtro longitudinal, margen izquierdo PR 15+316 a PR 15+410	PR15+380	PR15+410	Izquierdo	30	0.8	0.8	0.24	18.96
Subtotal								**59.40**
TOTAL								**59.40**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodríguez Rincón
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

FECHA	30	9	2025

SOPORTE ACTA No.	**52**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM 900.13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135) — **UNIDAD** M3-KM

Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Disposición	Descripción			Volumen	Unidad	Subtotal
				Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Transportado			
Excavación sin clasificar de la explanación y canales									
Transporte de Excavación mecanica cajeo para mejoramiento de Subrasante PR 16+430 a PR 16+490	PR 16+430	PR 16+490	PR 04+000	12.46	0.1	12.36	125.99	m3/km	1557.24
Transporte de Excavación mecanica conformación de subrasante 16+430 a PR 16+490	PR 16+430	PR 16+490	PR 04+000	12.46	0.1	12.36	45.30	m3/km	559.91
Transporte de Excavación mecanica conformación de subrasante 16+610 a PR 16+625	PR 16+610	PR 16+625	PR 04+000	12.6175	0.1	12.52	89.47	m3/km	1120.16
Transporte de Excavación mecanica conformación de subrasante 16+750 a PR 16+780	PR 16+750	PR 16+780	PR 04+000	12.765	0.1	12.67	187.25	m3/km	2372.46
Subtotal									5609.77
Excavaciones varias sin clasificar									
construcción de filtro longitudinal, margen izquierdo PR 16+316 a PR 16+410	PR 15+316	PR 15+380	PR 04+000	11.348	0.1	11.248	40.96	m3/km	460.72
filtro longitudinal, margen izquierdo PR 15+316 a PR 15+410	PR 15+380	PR 15+410	PR 04+000	11.41	0.1	11.31	19.20	m3/km	217.15
filtro longitudinal, margen izquierdo acta 52	PR 05+100	PR 05+100	PR 04+000	1.1	0.1	1	5.765	m3/km	5.77
Subtotal									683.64
Total									6293.41

REGISTRO FOTOGRAFICO



Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon

Residente de Obra

Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento

Residente de Interventoría

Matrícula No.

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	52		**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021		**DIRECCION TERRITORIAL**	CAQUETA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA			
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030		**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 900.13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)		**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135)	**UNIDAD**	M3-KM	

Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCIÓN			Volumen (m3)	Unidad	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Transportado				
Transporte de Derrumbes										
PR36+650				5	0.1	4.9	168.00	m3/km	823.2	
PR37+000				5	0.1	4.9	364.00	m3/km	1783.6	
PR12+850				5	0.1	4.9	545.00	m3/km	2670.5	
PR12+850				5	0.1	4.9	700.00	m3/km	3430	
PR37+000				5	0.1	4.9	238.00	m3/km	1166.2	
PR33+650				5	0.1	4.9	462.00	m3/km	2263.8	
PR33+650				5	0.1	4.9	574.00	m3/km	2812.6	
PR44+000				5	0.1	4.9	476.00	m3/km	2332.4	
PR19+040				5	0.1	4.9	84.00	m3/km	411.6	
PR12+850				5	0.1	4.9	252.00	m3/km	1234.8	
PR41+512				5	0.1	4.9	574.00	m3/km	2812.6	
PR12+850				5	0.1	4.9	350.00	m3/km	1715	
PR32+070				5	0.1	4.9	350.00	m3/km	1715	
PR41+512				5	0.1	4.9	574.00	m3/km	2812.6	
PR44+000				5	0.1	4.9	546.00	m3/km	2675.4	
PR44+000				5	0.1	4.9	280.00	m3/km	1372	
PR11+400				5	0.1	4.9	70.00	m3/km	343	
PR12+850				5	0.1	4.9	196.00	m3/km	960.4	
PR29+000-PR28+500				5	0.1	4.9	406.00	m3/km	1989.4	
PR44+000				5	0.1	4.9	322.00	m3/km	1577.8	
PR27+750				5	0.1	4.9	112.00	m3/km	548.8	
PR26+600				5	0.1	4.9	140.00	m3/km	686	
PR44+000				5	0.1	4.9	546.00	m3/km	2675.4	
PR29+281				5	0.1	4.9	546.00	m3/km	2675.4	
PR26+450				5	0.1	4.9	238.00	m3/km	1166.2	
PR25+470				5	0.1	4.9	308.00	m3/km	1509.2	
PR29+281				5	0.1	4.9	322.00	m3/km	1577.8	
PR25+470				5	0.1	4.9	546.00	m3/km	2675.4	
PR44+000				5	0.1	4.9	224.00	m3/km	1097.6	
PR43+805				5	0.1	4.9	238.00	m3/km	1166.2	
PR29+740				5	0.1	4.9	126.00	m3/km	617.4	
PR25+470				5	0.1	4.9	462.00	m3/km	2263.8	
PR43+805				5	0.1	4.9	462.00	m3/km	2263.8	
PR44+000				5	0.1	4.9	546.00	m3/km	2675.4	
PR44+000				5	0.1	4.9	448.00	m3/km	2195.2	
PR41+550				5	0.1	4.9	504.00	m3/km	2469.6	
PR44+000				5	0.1	4.9	168.00	m3/km	823.2	
PR41+500				5	0.1	4.9	336.00	m3/km	1646.4	
PR41+512				5	0.1	4.9	168.00	m3/km	823.2	
PR44+000				5	0.1	4.9	546.00	m3/km	2675.4	
PR44+500				5	0.1	4.9	658.00	m3/km	3224.2	
PR44+000				5	0.1	4.9	210.00	m3/km	1029	
PR25+470				5	0.1	4.9	490.00	m3/km	2401	
PR25+470				5	0.1	4.9	518.00	m3/km	2538.2	
PR25+470				5	0.1	4.9	420.00	m3/km	2058	
PR25+470				5	0.1	4.9	308.00	m3/km	1509.2	
PR36+000				5	0.1	4.9	112.00	m3/km	548.8	
PR37+000				5	0.1	4.9	168.00	m3/km	823.2	
PR25+470				5	0.1	4.9	616.00	m3/km	3018.4	
PR29+000				5	0.1	4.9	322.00	m3/km	1577.8	
PR33+500				5	0.1	4.9	602.00	m3/km	2949.8	
PR33+560				5	0.1	4.9	434.00	m3/km	2126.6	
PR37+000				5	0.1	4.9	434.00	m3/km	2126.6	
PR25+470				5	0.1	4.9	238.00	m3/km	1166.2	
PR24+870				5	0.1	4.9	154.00	m3/km	754.6	
PR24+870				5	0.1	4.9	252.00	m3/km	1234.8	
PR37+000				5	0.1	4.9	448.00	m3/km	2195.2	
PR33+560				5	0.1	4.9	434.00	m3/km	2126.6	
PR37+000				5	0.1	4.9	350.00	m3/km	1715	
PR33+560				5	0.1	4.9	392.00	m3/km	1920.8	
			Subtotal						**108177.30**	
			TOTAL						**108177.30**	







Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 2520234261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matrícula No. 15202-150332 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	9	2025

SOPORTE ACTA No.	**52**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVI**	ING JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)

UNIDAD	M3-KM

Descripción	**PR Inicial**	**PR Final**	**PR Planta**	**DESCRIPCION**			**Volumen (m3)**	**Unidad**	**Subtotal**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
				Long (km)	**Acarreo Libre (100m) km**	**Km Transportado**				
Suministro e Instalación de Afirmado Mejoramiento y Conformación de Subrasante PR16+430 a PR 16+490	PR 16+430	PR 16+490	12000	4.46	0.1	4.36	79.81	m3/km	382.75	
Instalación de pedraplen para mejoramiento de subrasante PR 16+430 a PR 16+490	PR 16+430	PR 16+490	12000	4.46	0.1	4.36	66.94	m3/km	321.04	
Subtotal									**703.79**	
TOTAL									**703.79**	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vias Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	52	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA			
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Via Neiva - Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3	

Localización / Descripción	ABSCISA	H IZQ SUPERIOR	H IZQ INFERIOR	H EJE SUPERIOR	H EJE INFERIOR	H IDER SUPERIOR	H DER INFERIOR	DIST. EJE IZQ	DIST. EJE DER	ANCHO PROMEDIO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (m3)
Suministro e Instalación de Afirmado Mejoramiento y Conformación de Subrasante PR16+430 a PR 16+490	PR16+430	783.902	783.752	783.972	783.82	783.902	783.75	3.68	3.75	7.43	0.15	1.11	10.00	
	PR16+435	784.096	783.946	784.166	784.02	784.096	783.95	3.68	3.75	7.43	0.15	1.11	5.00	5.57
	PR16+440	784.332	784.182	784.402	784.25	784.332	784.18	3.68	3.75	7.43	0.15	1.11	5.00	5.57
	PR16+445	784.609	784.459	784.679	784.53	784.609	784.46	3.68	3.75	7.43	0.15	1.11	5.00	5.57
	PR16+450	784.927	784.777	784.997	784.85	784.927	784.78	3.68	3.75	7.43	0.15	1.11	5.00	5.57
	PR16+455	785.286	785.136	785.356	785.21	785.286	785.14	3.68	3.75	7.43	0.15	1.11	5.00	5.57
	PR16+460	785.707	785.557	785.756	785.61	785.686	785.54	3.68	3.75	7.43	0.15	1.11	5.00	5.57
	PR16+465	786.176	786.026	786.198	786.05	786.128	785.98	3.68	3.75	7.43	0.15	1.11	5.00	5.57
	PR16+470	786.686	786.536	786.680	786.53	786.610	786.46	3.68	3.75	7.43	0.15	1.11	5.00	5.57
	PR16+475	787.238	787.088	787.204	787.05	787.134	786.98	3.68	3.75	7.43	0.15	1.11	5.00	5.57
	PR16+480	787.830	787.680	787.769	787.62	787.697	787.55	3.68	3.83	7.51	0.15	1.13	5.00	5.60
	PR16+485	788.455	788.305	788.366	788.22	788.269	788.12	3.68	4.08	7.76	0.15	1.16	5.00	5.73
	PR16+490	789.083	788.933	788.966	788.82	788.827	788.68	3.68	4.42	8.10	0.15	1.22	5.00	5.95
Box Culvert PR 16+453														6.02
Subtotal														67.41
TOTAL														**61.39**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	**52**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING DIANA MARCELA PÉREZ LIZCANO		
ITEM NP3	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Localización	ABCISA		Dimensiones			Area (m2)	Volumen (m3)	Volúmen Acumulado (m3)
	INICIAL	FINAL	Long (m)	Ancho M	Espesor M			
Instalación de pedraplen para mejoramiento de subrasante PR 16+430 a PR 16+490	PR 16+430		0	7.43	0.15	1.11		0.00
	PR 16+430	PR 16+435	5	7.43	0.15	1.11	5.57	5.57
	PR 16+435	PR 16+440	5	7.43	0.15	1.11	5.57	11.15
	PR 16+440	PR 16+445	5	7.43	0.15	1.11	5.57	16.72
	PR 16+445	PR 16+450	5	7.43	0.15	1.11	5.57	22.29
	PR 16+450	PR 16+455	5	7.43	0.15	1.11	5.57	27.86
	PR 16+455	PR 16+460	5	7.43	0.15	1.11	5.57	33.44
	PR 16+460	PR 16+465	5	7.43	0.15	1.11	5.57	39.01
	PR 16+465	PR 16+470	5	7.43	0.15	1.11	5.57	44.58
	PR 16+470	PR 16+475	5	7.43	0.15	1.11	5.57	50.15
	PR 16+475	PR 16+480	5	7.43	0.15	1.11	5.57	55.73
	PR 16+480	PR 16+485	5	7.43	0.15	1.11	5.57	61.30
	PR 16+485	PR 16+490	5	7.43	0.15	1.11	5.57	66.87
Box Culvert 16+453								6.02
Subtotal								60.85
TOTAL								**60.85**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suarez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	52	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP 10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	M

Localización	Altura			Long (m)	Ancho (m) / Espesor (m)	Área (m²)	Longitud total (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Mayor (m)	Menor (m)	Prom (m)					
Cinta PVC Sika O-22 O similar para losa encole de Box Culvert, PR 16+366 Margen izquierdo								
Cinta PVC Sika O-22 O similar para losa encole de Box Culvert, PR 16+366 Margen izquierdo				1.70			1.70	
				3.50			3.50	
Subtotal							**5.20**	
Cinta PVC Sika O-22 O similar para losa descole de alcantarilla PR 16+700 Margen derecho								
Cinta PVC Sika O-22 O similar para losa descole de alcantarilla PR 16+700 Margen derecho				2.60			5.20	
Subtotal							**5.20**	
TOTAL							**10.40**	

Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"


Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	**52**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO ORIENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ÍTEM NP18	Suministro e Instalación de Tubería Perforada 4" para filtro	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Neiva - Vía Balsillas (135)	**UNIDAD**	m

Descripción	PR INICIAL	PR FINAL	Margen	Long (m)	Longitud (m)
Tubería perforada para construccion de filtro longitudinal	PR 15+316	PR 15+380	Izquierdo	64	64
Tubería perforada para construccion de filtro longitudinal	PR 15+380	PR 15+410	Izquierdo	30	30
				Subtotal	**94.00**
				TOTAL	**94.00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodríguez Rincón
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	52	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 201.13	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES SEPTIEMBRE											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
6+475		6504	IZQUIERDO	DEMOLICION MURO FRONTAL CAJA EXISTENTE	1.50	1.45		0.25		0.54	
6+475		6504	IZQUIERDO	DEMOLICION MURO LATERAL CAJA EXISTENTE	1.20	1.20		0.30		0.43	
6+030		6504	DERECHO	CUNETA	45.00	1.00		0.10		4.50	
										-	
										-	
TOTAL										**5.48**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	52	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 201.13	Remocion de alcantarillas	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	TOTAL (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES SEPTIEMBRE											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
6+475	6+475	6504	IZQUIERDO	TUBERIA ALC EXISTENTE	5.00					5.00	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										**5.00**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	52	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 210.13	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES SEPTIEMBRE											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
5+740	5+745	6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	5.00	4.80		1.41		33.72	
5+745	5+750	6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	5.00	4.90		1.38		33.81	
5+750	5+760	6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	10.00	4.66		0.76		35.42	
5+760	5+765	6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	5.00	4.73		0.75		17.74	
5+765	5+780	6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	15.00	4.45		0.67		44.72	
5+780	5+795	6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	15.00	5.05		0.26		19.70	
5+795	5+810	6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	15.00	5.35		0.33		26.32	
5+810	5+835	6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	25.00	5.04		0.73		91.98	



FRENTE DE OBRA MONTAÑITA										
38+370		6503	DERECHO	EXCAVACION PARA VIA INDUSTRIAL COSTADO NORTE	-		1.99			-
38+375		6503	DERECHO	EXCAVACION PARA VIA INDUSTRIAL COSTADO NORTE	5.00		2.17			10.40
38+380		6503	DERECHO	EXCAVACION PARA VIA INDUSTRIAL COSTADO NORTE	5.00		2.98			12.88
38+385		6503	DERECHO	EXCAVACION PARA VIA INDUSTRIAL COSTADO NORTE	5.00		6.18			22.90
38+390		6503	DERECHO	EXCAVACION PARA VIA INDUSTRIAL COSTADO NORTE	5.00		5.74			29.80
38+395		6503	DERECHO	EXCAVACION PARA VIA INDUSTRIAL COSTADO NORTE	5.00		4.54			25.70
38+400		6503	DERECHO	EXCAVACION PARA VIA INDUSTRIAL COSTADO NORTE	5.00		4.75			23.23
38+405		6503	DERECHO	EXCAVACION PARA VIA INDUSTRIAL COSTADO NORTE	5.00		1.80			16.38
38+420		6503	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE AMPLIACION	-		-			-
38+425		6503	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE AMPLIACION	5.00		6.88			17.20
38+430		6503	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE AMPLIACION	5.00		7.67			36.38
38+435		6503	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE AMPLIACION	5.00		7.26			37.33
38+440		6503	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE AMPLIACION	5.00		9.65			42.28
38+445		6503	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE AMPLIACION	5.00		11.18			52.08



38+450		6503	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE AMPLIACION	5.00		11.27			56.13
38+400		6503	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE AMPLIACION	-		0.28			-
38+405		6503	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE AMPLIACION	5.00		4.25			11.33
38+410		6503	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE AMPLIACION	5.00		3.52			19.43
38+415		6503	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE AMPLIACION	5.00		2.97			16.23
38+420		6503	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE AMPLIACION	5.00		3.08			15.13
38+425		6503	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE AMPLIACION	5.00		5.39			21.18
38+430		6503	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE AMPLIACION	5.00		5.57			27.40
38+435		6503	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE AMPLIACION	5.00		5.84			28.53
TOTAL										**825.25**

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	52	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 231.13	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M2	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	TOTAL (m2)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES SEPTIEMBRE											
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA											
38+448	38+456	6503		ZONA DE AMPLIACION	8.00	3.40				27.20	
38+430	38+440	6503	IZQUIERDO	ZONA DE AMPLIACION	9.60	3.40				32.64	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										**59.84**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

	FECHA	30 / 9	2025
SOPORTE ACTA No.	52	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM 600.13	Excavaciones varias sin clasificar	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan — **UNIDAD**: M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES AGOSTO											
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA											
38+302	38+325	6503	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION PARA PEDRAPLEN	23.00	13.00		- 0.12		- 36.03	
38+168	38+200	6503	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	32.20	1.07		0.80		27.56	
38+168	38+220	6503	DERECHO	EXCAVACION PARA FILTRO	52.20	0.68		0.800		28.40	
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
5+742	5+835	6504	IZQUIERDO	FILTRO	93.00	0.80		0.80	42.00	17.52	
6+025	6+109	6504	IZQUIERDO	FILTRO	83.80	0.80		0.80		53.63	
6+030	6+116	6504	DERECHO	FILTRO	86.00	0.80		0.80		55.04	
6+192	6+250	6504	IZQUIERDO	FILTRO	58.40	0.80		0.80		37.38	
6+475		6504	IZQUIERDO	ENCOLE DE ALCANTARILLA	5.70	1.79		1.93	2.94	16.75	
TOTAL										**200.25**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vias Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	52	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630.13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES SEPTIEMBRE										
FRENTE DE OBRA EL PAUJIL										
42+600		6503	CALZADA COMPLETA	VIGA CABEZAL MURO EJE 1	10.70	0.70		0.45		3.37
42+600		6503	CALZADA COMPLETA	VIGA CABEZAL MURO EJE 2	10.70	0.70		0.45		3.37
42+600		6503	CALZADA COMPLETA	VIGAS LONGITUDINALES	10.00	2.70		0.45		12.15
										-
										-
										-
										-
TOTAL										**18.89**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	52	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 630.13	Concreto clase 14 MPA	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ALTURA	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES SEPTIEMBRE										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
38+180		6503	CALZADA COMPLETA	PLACA SOLADO DE TUBERIA	11.58	3.00		0.20		6.95
38+180		6503	CALZADA COMPLETA	ATRAQUE DE TUBERIA	11.58	3.00		0.55	11.00	8.10
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
6+475		6504	IZQUIERDO	PLACA SOLADO DE TUBERIA	4.75	1.60		0.20		1.52
6+475		6504	IZQUIERDO	ATRAQUE DE TUBERIA	4.75	1.60		0.55	2.26	1.92
										-
TOTAL										**18.49**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	52	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 630.13	Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ALTURA	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES AGOSTO											
FRENTE DE OBRA MONTAÑITA											
38+270		6503	CALZADA COMPLETA	REPARACION PLACA ACCESO A PASO VEHICULAR ALTERNO	1.80	5.50		0.80		7.92	
38+270		6503	CALZADA COMPLETA	REPARACION PLACA ACCESO A PASO VEHICULAR ALTERNO	1.73	2.40		0.80		3.32	
38+260		6503	DERECHO	PIEDRA PEGADA PROTECCION DE TERRAPLEN PASO VEHICULAR ALTERNO	1.60	1.55		0.08		0.20	
38+260		6503	DERECHO	PIEDRA PEGADA PROTECCION DE TERRAPLEN PASO VEHICULAR ALTERNO	6.80	3.18		0.08		1.73	
38+260		6503	DERECHO	PIEDRA PEGADA PROTECCION DE TERRAPLEN PASO VEHICULAR ALTERNO	3.85	2.55		0.10		0.98	
38+260		6503	IZQUIERDO	PIEDRA PEGADA PROTECCION DE TERRAPLEN PASO VEHICULAR ALTERNO	6.40	3.45		0.10		2.21	
TOTAL										**16.36**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vias Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	52	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 640.13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	KG	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	PESO (KG)	#VARILLA	CANTIDAD	LONGITUD	DESCUENTO	PESO TOTAL (KG)
CANTIDADES SEPTIEMBRE										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
38+168	38+259	6503	CALZADA COMPLETA	GRAPAS MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO CAPA 4	102.27					102.27
38+182	38+259	6503	CALZADA COMPLETA	GRAPAS MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO CAPA 5	88.90					88.90
										-
FRENTE DE OBRA EL PAUJIL										
42+600		6503	CALZADA COMPLETA	PLACA SUPERIOR	4230.06					4,230.06
										-
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
4+817		6504	DERECHO	HORIZONTAL MUROS, ALETAS, PLACA SUPERIOR Y MURO GUARDA RUEDA.	4218.97				1,967.97	2,251.00
										-
TOTAL										**6672.23**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

ACEROS PLACA SUPERIOR BOX CULVERT 42+600							4/09/2025
Descripción	**Barra**	**TIPO**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total**
Aceros Transversal							
Acero Transversal	5	**48**	6	67	402	1.552	623.904
	5	**48**	5.4	67	361.8	1.552	561.5136
	4	**47**	6	67	402	0.994	399.588
	4	**47**	5.25	67	351.75	0.994	349.6395
Aceros Longitudinal							
Acero Longitudinal	4	**1**	3.8	72	273.6	0.994	271.9584
	4	**2**	8.6	72	619.2	0.994	615.4848
	5	**3**	8.6	72	619.2	1.552	960.9984
	5	**4**	4	72	288	1.552	446.976
TOTAL ACERO KG							**4230.063**

ACEROS GRAPAS MURO EN TIERRA ARMADA PR38+168 A PR38+259 CAPA 4							4/09/2025
Descripción	**Barra**	**TIPO**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total**
Acero en Traslapos - Intermedios	#3		0.6	150	90	0.557	50.13
Acero dobles	#3		0.6	156	93.6	0.557	52.1352
TOTAL ACERO KG							**102.265**

ACERO MUROS, ALETAS Y PLACA SUPERIOR BOX CULVERT PR04+817 COSTADO DERECHO							12/09/2025
Descripción	**Barra**	**TIPO**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total**
Aceros Longitudinal Muros							
Acero Longitudinal MURO 1 Parrilla interna	5	**6_7**	6	1	6	1.552	9.312
	5	**6_7**	6	1	6	1.552	9.312
	5	**6_7**	6	1	6	1.552	9.312
	5	**6_7**	6	1	6	1.552	9.312
	5	**6_7**	6	1	6	1.552	9.312
	5	**6_7**	6.4	1	6.4	1.552	9.9328
	5	**6_7**	5.4	1	5.4	1.552	8.3808
	5	**6_7**	6.4	1	6.4	1.552	9.9328
	5	**6_7**	5.4	1	5.4	1.552	8.3808
	5	**6_7**	6.4	1	6.4	1.552	9.9328
	5	**6_7**	5.4	1	5.4	1.552	8.3808
	5	**6_7**	6.4	1	6.4	1.552	9.9328
	5	**6_7**	6.4	1	6.4	1.552	9.9328
	5	**6_7**	6.4	1	6.4	1.552	9.9328
	5	**6_7**	6	1	6	1.552	9.312
	5	**6_7**	6.4	1	6.4	1.552	9.9328
	5	**6_7**	6.4	1	6.4	1.552	9.9328
	5	**6_7**	6.4	1	6.4	1.552	9.9328
	5	**6_7**	6.4	1	6.4	1.552	9.9328
	5	**6_7**	6.4	1	6.4	1.552	9.9328
	5	**6_7**	5.4	1	5.4	1.552	8.3808
	5	**6_7**	6.4	1	6.4	1.552	9.9328
	5	**6_7**	5.4	1	5.4	1.552	8.3808
	5	**6_7**	5.4	1	5.4	1.552	8.3808
	5	**6_7**	6.4	1	6.4	1.552	9.9328
	5	**6_7**	6.4	1	6.4	1.552	9.9328
	5	**6_7**	6	1	6	1.552	9.312
Acero Longitudinal MURO 1 Parrilla externa	5	**6_7**	6.3	1	6.3	1.552	9.7776
	5	**6_7**	6	1	6	1.552	9.312
	5	**6_7**	6.3	1	6.3	1.552	9.7776
	5	**6_7**	6.1	1	6.1	1.552	9.4672
	5	**6_7**	6.3	1	6.3	1.552	9.7776
	5	**6_7**	6.1	1	6.1	1.552	9.4672
	5	**6_7**	5.1	1	5.1	1.552	7.9152
	5	**6_7**	6.1	1	6.1	1.552	9.4672
	5	**6_7**	6.1	1	6.1	1.552	9.4672
	5	**6_7**	6.1	1	6.1	1.552	9.4672
	5	**6_7**	5.1	1	5.1	1.552	7.9152
	5	**6_7**	6.1	1	6.1	1.552	9.4672
	5	**6_7**	5.1	1	5.1	1.552	7.9152
	5	**6_7**	6.1	1	6.1	1.552	9.4672
	5	**6_7**	5.2	1	5.2	1.552	8.0704
	5	**6_7**	6.3	1	6.3	1.552	9.7776
	5	**6_7**	5.1	1	5.1	1.552	7.9152
	5	**6_7**	6.3	1	6.3	1.552	9.7776
	5	**6_7**	6.3	1	6.3	1.552	9.7776
	5	**6_7**	6.3	1	6.3	1.552	9.7776
	5	**6_7**	6.3	1	6.3	1.552	9.7776
	5	**6_7**	6.3	1	6.3	1.552	9.7776
	5	**6_7**	5.1	1	5.1	1.552	7.9152
	5	**6_7**	6.3	1	6.3	1.552	9.7776
	5	**6_7**	6.3	1	6.3	1.552	9.7776
	5	**6_7**	6.3	1	6.3	1.552	9.7776
	5	**6_7**	5.1	1	5.1	1.552	7.9152

Acero Longitudinal MURO 2 Parrilla interna	5	**6_7**	6.1	1	6.1	1.552	9.4672
	5	**6_7**	6	1	6	1.552	9.312
	5	**6_7**	6.1	1	6.1	1.552	9.4672
	5	**6_7**	6	1	6	1.552	9.312
	5	**6_7**	6.1	1	6.1	1.552	9.4672
	5	**6_7**	6	1	6	1.552	9.312
	5	**6_7**	5.4	1	5.4	1.552	8.3808
	5	**6_7**	6	1	6	1.552	9.312
	5	**6_7**	6.1	1	6.1	1.552	9.4672
	5	**6_7**	6	1	6	1.552	9.312
	5	**6_7**	6.1	1	6.1	1.552	9.4672
	5	**6_7**	6	1	6	1.552	9.312
	5	**6_7**	6.1	1	6.1	1.552	9.4672
	5	**6_7**	6	1	6	1.552	9.312
	5	**6_7**	6.1	1	6.1	1.552	9.4672
	5	**6_7**	6	1	6	1.552	9.312
	5	**6_7**	6.1	1	6.1	1.552	9.4672
	5	**6_7**	6	1	6	1.552	9.312
	5	**6_7**	6.1	1	6.1	1.552	9.4672
	5	**6_7**	6	1	6	1.552	9.312
	5	**6_7**	6.1	1	6.1	1.552	9.4672
	5	**6_7**	5.5	1	5.5	1.552	8.536
	5	**6_7**	6.1	1	6.1	1.552	9.4672
	5	**6_7**	5.5	1	5.5	1.552	8.536
	5	**6_7**	6	1	6	1.552	9.312
Acero Longitudinal MURO 2 Parrilla externa	5	**6_7**	6.2	1	6.2	1.552	9.6224
	5	**6_7**	6.05	1	6.05	1.552	9.3896
	5	**6_7**	6.2	1	6.2	1.552	9.6224
	5	**6_7**	6.05	1	6.05	1.552	9.3896
	5	**6_7**	6.2	1	6.2	1.552	9.6224
	5	**6_7**	6.05	1	6.05	1.552	9.3896
	5	**6_7**	6.2	1	6.2	1.552	9.6224
	5	**6_7**	6.05	1	6.05	1.552	9.3896
	5	**6_7**	6.2	1	6.2	1.552	9.6224
	5	**6_7**	6.05	1	6.05	1.552	9.3896
	5	**6_7**	6.2	1	6.2	1.552	9.6224
	5	**6_7**	6.05	1	6.05	1.552	9.3896
	5	**6_7**	6.2	1	6.2	1.552	9.6224
	5	**6_7**	6.05	1	6.05	1.552	9.3896
	5	**6_7**	5.05	1	5.05	1.552	7.8376
	5	**6_7**	6.05	1	6.05	1.552	9.3896
	5	**6_7**	5.05	1	5.05	1.552	7.8376
	5	**6_7**	6.2	1	6.2	1.552	9.6224
	5	**6_7**	5.05	1	5.05	1.552	7.8376
	5	**6_7**	6.2	1	6.2	1.552	9.6224
	5	**6_7**	5.05	1	5.05	1.552	7.8376
	5	**6_7**	6.2	1	6.2	1.552	9.6224
	5	**6_7**	6.05	1	6.05	1.552	9.3896
	5	**6_7**	6.2	1	6.2	1.552	9.6224
	5	**6_7**	6.2	1	6.2	1.552	9.6224
	5	**33**	6	2	12	1.552	18.624
	5	**33**	5.73	2	11.46	1.552	17.78592
	5	**33**	6	2	12	1.552	18.624
	5	**33**	5.65	2	11.3	1.552	17.5376
	5	**33**	5.63	2	11.26	1.552	17.47552
	5	**33**	5.63	2	11.26	1.552	17.47552
	5	**33**	5.63	2	11.26	1.552	17.47552
	5	**33**	5.63	2	11.26	1.552	17.47552
	5	**33**	5.63	2	11.26	1.552	17.47552

Aceros Horizontales aleta muro 1	5	**33**	5.63	2	11.26	1.552	17.47552
	5	**33**	5.63	2	11.26	1.552	17.47552
	5	**33**	5.63	2	11.26	1.552	17.47552
	5	**32**	5.45	2	10.9	1.552	16.9168
	5	**32**	5.3	2	10.6	1.552	16.4512
	5	**32**	4	2	8	1.552	12.416
	5	**32**	4.75	2	9.5	1.552	14.744
	5	**32**	4.55	2	9.1	1.552	14.1232
	5	**32**	4.47	2	8.94	1.552	13.87488
	5	**32**	4.15	2	8.3	1.552	12.8816
	5	**32**	3.05	2	6.1	1.552	9.4672
	5	**32**	2.9	2	5.8	1.552	9.0016
	5	**32**	2.73	2	5.46	1.552	8.47392
	5	**32**	2.5	2	5	1.552	7.76
	5	**32**	2.45	2	4.9	1.552	7.6048
	5	**32**	2.15	2	4.3	1.552	6.6736
	5	**32**	1.95	2	3.9	1.552	6.0528
	5	**32**	1.68	2	3.36	1.552	5.21472
	5	**32**	1.48	2	2.96	1.552	4.59392
Aceros Horizontales aleta muro 2	5	**33**	5.85	24	140.4	1.552	217.9008
	5	**32**	5.4	2	10.8	1.552	16.7616
	5	**32**	5.15	2	10.3	1.552	15.9856
	5	**32**	5	2	10	1.552	15.52
	5	**32**	4.85	2	9.7	1.552	15.0544
	5	**32**	4.5	2	9	1.552	13.968
	5	**32**	4.5	2	9	1.552	13.968
	5	**32**	4.5	2	9	1.552	13.968
	5	**32**	4.15	2	8.3	1.552	12.8816
	5	**32**	3.97	2	7.94	1.552	12.32288
	5	**32**	3.97	2	7.94	1.552	12.32288
	5	**32**	3.77	2	7.54	1.552	11.70208
	5	**32**	3.41	2	6.82	1.552	10.58464
	5	**32**	3.23	2	6.46	1.552	10.02592
	5	**32**	3.06	2	6.12	1.552	9.49824
	5	**32**	2.88	2	5.76	1.552	8.93952
	5	**32**	2.64	2	5.28	1.552	8.19456
Acero transversal placa superior parrila superior	6	**1**	6.8	58	394.4	2.235	881.484
	6	**1**	6	16	96	2.235	214.56
Acero transversal placa superior parrilla inferior	6	**2**	6.35	37	234.95	2.235	525.11325
Acero longitudinal placa superior parrilla superior	5	**4 _5**	6.85	19	130.15	1.552	201.9928
	5	**4_5**	4.6	14	64.4	1.552	99.9488
Acero longitudinal placa superior parrilla inferior	5	**4_5**	6.85	14	95.9	1.552	148.8368
	5	**4_5**	4.6	15	69	1.552	107.088
Acero patin superior	4	**3**	1.8	74	133.2	0.994	132.4008
Acero corona de aletas	5	**30**	6.4	8	51.2	1.552	79.4624
Acero guarda rueda	3		1.53	32	48.96	0.557	27.27072
TOTAL ACERO KG							**4218.974**

ACEROS GRAPAS MURO EN TIERRA ARMADA PR38+181.5 A PR38+259 CAPA 5							**20/09/2025**
Descripción	**Barra**	**TIPO**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total**
Acero en Traslapos - Intermedios	#3		0.6	130	78	0.557	43.446
Acero dobles	#3		0.6	136	81.6	0.557	45.4512
TOTAL ACERO KG							**88.897**

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30 / 9	2025
SOPORTE ACTA No.	52	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 661.13	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	ML

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ALTURA	DESCUENTO	TOTAL (ml)
CANTIDADES SEPTIEMBRE										
FRENTE LA MONTAÑITA										
38+180		6503	CALZADA COMPLETA	TUBERIA ALCANTARILLA	28.00					28.00
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
6+475		6504	CALZADA COMPLETA	TUBERIA ALCANTARILLA	5.00					5.00
										-
										-
TOTAL										**33.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	52	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 673.13	Geotextil Tipo II no tejido	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M2

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	AREA TOTAL (m2)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES SEPTIEMBRE											
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA											
38+168		6503	CALZADA COMPLETA	GEOTEXTIL MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 4	11.60	4.60				53.36	
38+182		6503	CALZADA COMPLETA	GEOTEXTIL MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 4	74.50	4.60				342.70	
38+250		6503	CALZADA COMPLETA	GEOTEXTIL MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 4	21.20	2.30				48.76	
38+182		6503	CALZADA COMPLETA	GEOTEXTIL MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 5	74.50	4.60				342.70	
38+250		6503	CALZADA COMPLETA	GEOTEXTIL MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 5	21.20	2.30				48.76	
38+259		6503	CALZADA COMPLETA	FILTRO SOBRE MURO ESTRIBO EJE 1	16.26	1.20				19.51	
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
5+742	5+835	6504	IZQUIERDO	FILTRO	93.00	3.50				325.50	
6+025	6+109	6504	IZQUIERDO	FILTRO	83.80	3.50				293.30	
6+030	6+116	6504	DERECHO	FILTRO	86.00	3.50				301.00	
6+192	6+250	6504	IZQUIERDO	FILTRO	58.40	3.50				204.40	
TOTAL										**1979.99**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	52	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 673.13	Material granular drenante	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	FECHA	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES SEPTIEMBRE											
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA											
38+259	29/09/2004	6503	CALZADA COMPLETA	FILTRO SOBRE MURO ESTRIBO EJE 1	16.26	0.30		0.60	0.30	2.63	
										-	
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
5+742		6504	IZQUIERDO	FILTRO	4.00	0.80		0.60	0.03	1.89	
5+746		6504	IZQUIERDO	FILTRO	89.00	0.80		0.80	0.70	56.26	
6+025		6505	IZQUIERDO	FILTRO	83.80	0.80		0.80	0.66	52.97	
6+030		6504	DERECHO	FILTRO	86.00	0.80		0.80	0.68	54.36	
6+192		6504	IZQUIERDO	FILTRO	8.00	0.80		0.50	0.06	3.14	
6+200		6504	IZQUIERDO	FILTRO	50.00	0.80		0.80	0.39	31.61	
TOTAL										**202.86**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	52	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 900.13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	m3-km

Descripción	Fecha (dd/mm/aaaa)	PR Inicial	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCIÓN			Volumen Excavacion (m3)	Unidad	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Trasnportado				
TRANSPORTES SEPTIEMBRE										
FRENTE LA MONTAÑITA										
EXCAVACIÓN VIA		PR 38+300	PR 42+200	3.90	0.10	3.80	0.00		0.00	
EXCAVACIÓN VIA		PR 38+250	PR 42+200	3.95	0.10	3.85	13.52		52.05	
EXCAVACIÓN VIA		PR 38+250	PR 42+200	3.95	0.10	3.85	16.74		64.44	
EXCAVACIÓN VIA		PR 38+250	PR 42+200	3.95	0.10	3.85	29.77		114.61	
EXCAVACIÓN VIA		PR 38+250	PR 42+200	3.95	0.10	3.85	38.74		149.15	
EXCAVACIÓN VIA		PR 38+250	PR 42+200	3.95	0.10	3.85	33.41		128.63	
EXCAVACIÓN VIA		PR 38+250	PR 42+200	3.95	0.10	3.85	30.19		116.24	
EXCAVACIÓN VIA		PR 38+250	PR 42+200	3.95	0.10	3.85	21.29		81.96	
EXCAVACIÓN VIA		PR 38+250	PR 42+200	3.95	0.10	3.85	0.00		0.00	
EXCAVACIÓN VIA		PR 38+250	PR 42+200	3.95	0.10	3.85	22.36		86.09	
EXCAVACIÓN VIA		PR 38+250	PR 42+200	3.95	0.10	3.85	47.29		182.06	
EXCAVACIÓN VIA		PR 38+250	PR 42+200	3.95	0.10	3.85	48.52		186.81	
EXCAVACIÓN VIA		PR 38+250	PR 42+200	3.95	0.10	3.85	54.96		211.59	
EXCAVACIÓN VIA		PR 38+250	PR 42+200	3.95	0.10	3.85	67.70		260.64	
EXCAVACIÓN VIA		PR 38+300	PR 42+200	3.90	0.10	3.80	72.96		277.26	
EXCAVACIÓN VIA		PR 38+300	PR 42+200	3.90	0.10	3.80	0.00		0.00	
EXCAVACIÓN VIA		PR 38+300	PR 42+200	3.90	0.10	3.80	14.72		55.95	
EXCAVACIÓN VIA		PR 38+300	PR 42+200	3.90	0.10	3.80	25.25		95.96	
EXCAVACIÓN VIA		PR 38+300	PR 42+200	3.90	0.10	3.80	21.09		80.15	
EXCAVACIÓN VIA		PR 38+300	PR 42+200	3.90	0.10	3.80	19.66		74.72	
EXCAVACIÓN VIA		PR 38+300	PR 42+200	3.90	0.10	3.80	27.53		104.60	
EXCAVACIÓN VIA		PR 38+300	PR 42+200	3.90	0.10	3.80	35.62		135.36	
EXCAVACIÓN VIA		PR 38+300	PR 42+200	3.90	0.10	3.80	37.08		140.91	
Cantidad adicional descuento item acta 52		PR 41+100	PR 42+200	1.10	0.10	1.00	0.57		0.57	
FRENTE PUERTO RICO										
EXCAVACIÓN FALLOS		PR 05+743	PR 05+300	0.44	0.10	0.34	43.84		15.01	
EXCAVACIÓN FALLOS		PR 05+748	PR 05+300	0.45	0.10	0.35	43.95		15.27	
EXCAVACIÓN FALLOS		PR 05+755	PR 05+300	0.46	0.10	0.36	46.04		16.34	
EXCAVACIÓN FALLOS		PR 05+763	PR 05+300	0.46	0.10	0.36	23.06		8.36	
EXCAVACIÓN FALLOS		PR 05+773	PR 05+300	0.47	0.10	0.37	58.14		21.66	
EXCAVACIÓN FALLOS		PR 05+788	PR 05+300	0.49	0.10	0.39	25.60		9.92	
EXCAVACIÓN FALLOS		PR 05+803	PR 05+300	0.50	0.10	0.40	34.22		13.77	
EXCAVACIÓN FALLOS		PR 05+823	PR 05+300	0.52	0.10	0.42	119.57		50.52	
EXCAVACIÓN FILTRO		PR 05+789	PR 05+300	0.49	0.10	0.39	22.78		8.86	
EXCAVACIÓN FILTRO		PR 06+067	PR 05+300	0.77	0.10	0.67	69.72		46.50	
EXCAVACIÓN FILTRO		PR 06+073	PR 05+300	0.77	0.10	0.67	71.55		48.15	
EXCAVACIÓN FILTRO		PR 06+221	PR 05+300	0.92	0.10	0.82	48.59		39.89	
EXCAVACIÓN ENCOLE ALC		PR 06+475	PR 05+300	1.18	0.10	1.08	21.78		23.41	
TOTAL									**2,917.42**	

FIRMA

Nombre: Raúl Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	30	9	2025

SOPORTE ACTA No.	52	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING JESUS EDUARDO RINCON SILVA
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan
		UNIDAD	m3-km

Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Centro de Gravedad	PR Sitio de Cantera	Distancia acarreo (km)	Área (m2)	Espesor (m)	Volumen expandido (m3)	Unidad	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES SEPTIEMBRE											
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA											
ACCESO PUENTE	PR 38+295	PR 38+295	PR 38+295	PR 64+000	25.61			64.64		1655.00	
ACCESO PUENTE	PR 38+295	PR 38+295	PR 38+295	PR 64+000	25.61			25.48		652.40	
PEDRAPLEN	PR 38+168	PR 38+200	PR 38+184	PR 64+000	25.72			22.44		577.00	
PEDRAPLEN	PR 38+168	PR 38+220	PR 38+194	PR 64+000	25.71			63.52		1632.80	
PEDRAPLEN	PR 38+370	PR 38+405	PR 38+388	PR 64+000	25.51			183.66		4685.60	
PEDRAPLEN	PR 38+420	PR 38+456	PR 38+438	PR 64+000	25.46			313.77		7989.20	
PEDRAPLEN	PR 38+400	PR 38+435	PR 38+418	PR 64+000	25.48			181.00		4612.30	
SUELO MURO TIERRA	PR 38+167	PR 38+259	PR 38+213	PR 64+000	25.69			840.10		21579.60	
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
MANTENIMIENTO VIAL	PR 95+888	PR 96+019	PR 95+954	PR 54+400	41.45			82.55		3422.00	
MANTENIMIENTO VIAL	PR 96+130	PR 96+260	PR 96+195	PR 54+400	41.70			169.00		7046.50	
MANTENIMIENTO VIAL	PR 96+260	PR 96+477	PR 96+369	PR 54+400	41.87			277.22		11606.80	
ASFALTITA	PR 28+000	PR 28+000	PR 28+000	PR 05+400	22.50			14.00		315.00	
TERRAPLEN	PR 16+400	PR 16+610	PR 16+505	PR 05+400	11.01			305.76		3364.90	
AFIRMADO	PR 05+780	PR 05+795	PR 05+788	PR 05+400	0.29			394.45		113.40	
AFIRMADO	PR 06+475		PR 06+475	PR 05+400	0.98			6.62		6.50	
AFIRMADO	PR 13+600	PR 13+630	PR 13+615	PR 05+400	8.12			76.52		620.90	
AFIRMADO	PR 16+400	PR 16+440	PR 16+420	PR 05+400	10.92			102.10		1115.00	
FRENTE DE OBRA SAN VICENTE											
ASFALTITA	PR 31+000	PR 31+000	PR 31+000	PR 05+400	25.50			14.00		357.00	
ASFALTITA	PR 37+000	PR 37+000	PR 37+000	PR 05+400	31.50			14.00		441.00	
ASFALTITA	PR 36+000	PR 36+000	PR 36+000	PR 05+400	30.50			14.00		427.00	
TOTAL										**72219.90**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	52	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6504 Puerto Rico - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

CANTIDADES SEPTIEMBRE

FRENTE DE OBRA PUERTO RICO

PR INICIAL	FECHA	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	AREA IRREGULAR	ESPESOR /ALTURA	% PAGO	VOL TOTAL (M3)
PR95+888		6503	DERECHO	MANTENIMIENTO VIAL	127.00	5.00		0.10		63.50
PR96+130		6503	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	130.00	10.00		0.10		130.00
PR96+260		6503	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	217.00	9.83		0.10		213.25
PR28+000	28/09/2025	6504	CALZADA COMPLETA	ASFALTITA	1.00	2.20		0.10		0.22
FRENTE DE OBRA SAN VICENTE										
PR31+000	28/09/2025	6504	CALZADA COMPLETA	ASFALTITA	1.00	2.20		0.10		0.22
PR36+000	28/09/2025	6504	CALZADA COMPLETA	ASFALTITA	1.00	2.20		0.10		0.22
PR37+000	28/09/2025	6504	CALZADA COMPLETA	ASFALTITA	1.00	2.20		0.10		0.22
TOTAL										**407.63**



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

ANEXO ASFALTITA - CUADRILLA ADMON VIAL



PR 31+700 RN 6504



PR 36+400 RN 6504

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	52	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

UBICACIÓN	FECHA	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR / ALTURA (m)	N° VIAJES	CANT X VIAJE (M3)	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES SEPTIEMBRE											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
16+400		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	210.00	5.600	0.20			235.20	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										**235.20**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	52	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

UBICACIÓN	FECHA	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR / ALTURA (m)	N° VIAJES	CANT X VIAJE (M3)	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES SEPTIEMBRE											
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA											
38+295		6503	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO ACCESO SUR PASO VEHICULAR ALTERNO	8.00	5.50		1.13		49.72	
38+295		6503	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO ACCESO NORTE A PASO VEHICULAR ALTERNO	7.00	5.00		0.56		19.60	



FRENTE DE OBRA PUIERTO RICO										
5+740		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	5.00	4.80		1.41		33.72
5+745		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	5.00	4.90		1.38		33.81
5+750		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	10.00	4.66		0.76		35.42
5+760		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	5.00	4.73		0.75		17.74
5+765		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	15.00	4.45		0.67		44.72
5+780		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	15.00	5.05		0.26		19.70
5+795		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	15.00	5.35		0.33		26.32
5+810		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	25.00	5.040		0.73		91.98
6+475		6504	IZQUIERDO	LLENO SOBRE TUBERIA	4.75	1.800		0.86	2.26	5.10
13+600		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	30.00	6.00		0.33		58.86
16+400		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	40.00	5.50		0.36		78.54
TOTAL										515.22



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	52	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte) (galvanizado)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES SEPTIEMBRE											
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA											
38+168	38+200	6503	IZQUIERDO	LLENO SOBRE FILTRO	32.20	0.67		0.80		17.26	
38+168	38+220	6503	DERECHO	LLENO SOBRE FILTRO	52.20	0.80		1.17		48.86	
38+370	38+405	6503	DERECHO	MEJORAMIENTO VIA INDUSTRIAL COSTADO NORTE	35.00	6.00		0.67		141.28	
38+420	38+456	6503	IZQUIERDO	PEDRAPLEN MEJORAMIENTO ZONA DE AMPLIACION	36.00	5.50		1.22		241.36	
38+400	38+435	6503	DERECHO	PEDRAPLEN MEJORAMIENTO ZONA DE AMPLIACION	35.00	4.68		0.85		139.23	
TOTAL										**587.99**	



FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	52	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M2	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	LONGITUD TOTAL (ml)
CANTIDADES SEPTIEMBRE										
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
95+888	96+015	6503	DERECHO	MANTENIMIENTO VIAL	127.00	5.00				635.00
96+130	96+260	6503	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	381.00	10.00				3,810.00
5+740	5+830	6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	90.00	7.50				675.00
										-
										-
										-
TOTAL										**5120.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	52	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6504 Puerto Rico - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

CANTIDADES SEPTIEMBRE

FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	AREA IRREGULAR	ESPESOR /ALTURA	% PAGO	VOL TOTAL (M3)
PR38+168	PR38+179	6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 4	10.70	13.00		0.30		41.73
PR38+182	PR38+259	6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 4	77.50	13.00		0.30		302.25
PR38+182	PR38+259	6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 5	77.50	13.00		0.30		302.25
PR38+200	PR38+200	6503	CALZADA COMPLETA	Cantidad adicional descuento item geomalla acta 52	128.32	13.00		0.30		500.45
TOTAL										**1,146.68**



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30 / 9	2025
SOPORTE ACTA No.	52	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	Ml

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	LONGITUD TOTAL (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES SEPTIEMBRE											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
5+742	5+835	6504	IZQUIERDO	FILTRO	93.00					93.00	
6+025	6+109	6504	IZQUIERDO	FILTRO	83.80					83.80	
6+030	6+116	6504	DERECHO	FILTRO	86.00					86.00	
6+192	6+250	6504	IZQUIERDO	FILTRO	58.40					58.40	
										-	
TOTAL										**321.20**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	9	2025
SOPORTE ACTA No.	52	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES SEPTIEMBRE											
FRENTE DE OBRA EL PAUJIL											
42+600		6503	CALZADA COMPLETA	PLACA SUPERIOR	11.40	10.70		0.25		30.50	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										**30.50**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

UNIDAD EJECUTORA: SINCH - GRUPO SUR OCCIDENTE
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO (Indicar con una X):
Resolución N° (Indicar N° de Resolución día, mes y año):
NO LICENCIADO (PMA o PAGA): X

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

N° CONTRATO: 993 ESE 2021 — FECHA DE INICIO: 29/06/2021 — FECHA DE TERMINACION: 31/08/2030

Valor Inicial Contrato Obra	$	599.567.434.434,00
Valor Adicional No:	$	9.901.123.236,00
Valor Adicional No:	$	1.400.000.000,00
Valor Adicional No:	$	-
Valor Total	$	611.072.943.446,00

ANI %	30%
U %	0.0%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	3.102.123.540,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	3.102.123.540,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado		$ 329.382.115,00
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	2.772.741.425,00

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVÍAS VISIÓN 2030

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

N° CONTRATO: 085 DE 2021 — FECHA DE INICIO: 19-dic-21 — FECHA DE TERMINACION: 31/08/2030

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	31,699,973,349.00
Valor Adicional No:	$	7,299,999,999.97
Valor Adicional No:	$	-
Valor Adicional No:	$	-
Valor Total	$	39,699,973,349.00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° _2_ Fecha 12/09/2024

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM: PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MEDIDA A EJECUTAR: CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR TOTAL IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	EJECUTADO EN EL MES: CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	ACUMULADO EJECUTADO: CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	VALOR POR EJECUTAR: CANTIDAD	VALORTOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
			ARTICULO OCTAVO Resolución 2330 de 2022 tramo Neiva Balsillas Ruta 3001: Como medida compensatoria por aprovechamiento forestal único se determina que el área de compensación corresponde a **2,76 hectareas**, lo anterior en referencia a lo estipulado en el numeral 5 del Manual de compensaciones del componente biótico expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, adaptado por la Resolución 0256 de 2018.					X	3036	u	$ 86,345		$ 262,143,420			$ 1,915,863			$ 264,059,083			$ 0.00		$ 0		$ 0		3036.00	$ 264,059,083	0.00	$ 0		
			ARTICULO NOVENO Resolución 2330 de 2022 tramo Neiva Balsillas Ruta 3001: El CONSORCIO VIAS NACIONALES SUR Y ORIENTE - El **mantenimiento** de la reforestación deberá ser garantizado hasta que las plantas alcancen el menos 1.5m de altura y buenas condiciones fitosanitarias.					X	3036	u	$ 13,648		$ 41,435,328			$ 302,797			$ 41,738,125			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	3036.00	$ 41,738,125		
			ARTICULO SEPTIMO Resolución 2330 de 2022 tramo Neiva Balsillas Ruta 3001: Respecto al manejo de epifitas encontradas en el área objeto de aprovechamiento forestal - Se deberá realizar monitoreo y mantenimiento durante mínimo tres (3) años, preferiblemente con la periodicidad mensual durante los primeros seis meses y trimestral a partir del sexto mes hasta alcanzar el primer año. El segundo y tercer año se puede revisar anualmente.					X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600			$ 0.00		$ 0		$ 0		8.00	$ 19,380,600	0.00	$ 0		
								X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850		
			Resolución 2374 de 2022 Permiso O.C. tramo Neiva Balsillas Ruta 3001 Medida de compensación. Entrega en las 12 meses, 300 plántulas de especies nativa de 50 cm de altura y buen estado Reseñando en las instalaciones de la CAM. Bolsa de calibre 2 como mínimo y de 20 cm de largo, por 10 cm de diámetro.					X	300	u	$ 7,150		$ 2,145,000			$ 15,675			$ 2,160,675			$ 0.00		$ 0		$ 0		300.00	$ 2,160,675	0.00	$ 0		
			Proyección permiso de aprovechamiento forestal del 13+500 al 20+000 Ruta 3001 **Actividad de Siembra** (1072 individuos para bita con factor de compresación de 1.2)					X	2144	u	$ 86,345		$ 185,123,680			$ 1,352,827			$ 186,476,507			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2144.00	$ 186,476,507		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 13+500 al 20+000 Ruta 3001 **Actividad de Mantenimiento de los individuos sembrados**					X	2144	u	$ 13,648		$ 29,261,312			$ 213,833			$ 29,475,145			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2144.00	$ 29,475,145		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 13+500 al 20+000 Ruta 3001 **Rescate y Traslado de Epifitas**					x	1	global	$ 30,000,000		$ 30,000,000			$ 219,231			$ 30,219,231			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 30,219,231		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 13+500 al 20+000 Ruta 3001 **Mantenimiento de Epifitas**					X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600		
								X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850		
			Proyección de trámite de 30 permisos de ocupacion de cauce rute 3001, con una medida de compensación de entrega de 500 individuos arboreos por cada permiso					X	15000	u	$ 7,150		$ 107,250,000			$ 783,750			$ 108,033,750			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	15000.00	$ 108,033,750		
			ARTICULO SÉPTIMO Resolución 0050 de 2023 Tramo Puerto Rico San Vicente del Caguan Rute 8504 : Como medida compensatoria, **se deberá realizar la salvaje durante el actual segmento de 2023 a la Dirección Territorial Caquetá de CORPOAMAZONIA, dos (2000) plántulas de especies protectoras y/o productoras** , productoras para que estas sean utilizadas en actividades de rehreabación de áreas degradadas.					X	2000	u	$ 2,600		$ 5,200,000			$ 38,000			$ 5,238,000			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2000.00	$ 5,238,000		
			ARTICULO SEXTO NUMERAL 17 Resolución 0050 de 2023 Tramo Puerto Rico San Vicente del Caguan Ruta 8504 **SE deberá instalar 1 valla informativa** cuyas medidas serán de 2 metros de ancho por 3 metros de alteo, las cuales deben contener información alusiva a la protección y conservación de la flora, fauna y recurso hídrico. La valla deberá ser ubicadas cerca a cada fuente hídrica intervenida donde sean de fácil observación por parte de las personas que transiten en el área. Durante el primer trimestre del año 2023.					X	1	u	$ 14,488,045		$ 14,488,045			$ 105,874			$ 14,593,919			$ 0.00		$ 0		$ 0		1.00	$ 14,593,919	0.00	$ 0		
			ARTICULO CUARTO Resolución 1891 de 2023 Puerto Rico - San Vicente del Caguán 8504 **numeral 23** el titular del acto administrativo que otorga el permiso ambiental deberá apoyar a la direccion territorial caquetá de CORPOAMAZONIA en las actividades de vigilancia control y seguimiento al uso y aprovechamiento de los recursos naturales y educación ambiental en el marco del plan de acción institucional **con el aporte de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes**, para lo cual se deberá cancelar previamente su participación					X	20	SMMLV	$ 1,300,000	$ 26,000,000				$ 0	$ 26,000,000.00	$ 0				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	20.00	$ 26,000,000		
			Proyección de **trámite de 25 permisos de ocupacion de cauce** rute 8504, con una medida de compensación de entrega de 1 valla y de 2500 arboles por cada permiso					X	25	u	$ 14,488,045		$ 362,201,125			$ 2,646,854			$ 364,847,979			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	25.00	$ 364,847,979		
								X	62500	u	$ 2,600		$ 162,500,000			$ 1,187,500			$ 163,687,500			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	62500.00	$ 163,687,500		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 0+000 al 7+000 y del PR 36+000 al PR 49+000 Ruta 8504 **Actividad de Siembra** (225 individuos a talar, con factor de compresación de 1+4)					X	900	u	$ 86,345		$ 77,710,500			$ 567,884			$ 78,278,384			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	900.00	$ 78,278,384		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 0+000 al 7+000 y del PR 36+000 al PR 49+000 Ruta 8504 **Actividad de Mantenimiento**					X	900	u	$ 13,648		$ 12,283,200			$ 89,762			$ 12,372,962			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	900.00	$ 12,372,962		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 0+000 al 7+000 y del PR 36+000 al PR 49+000 Ruta 8504 **Actividad Rescate y traslado de epifitas**					X	1	global	$ 15,000,000		$ 15,000,000			$ 109,615			$ 15,109,615			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 15,109,615		

			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 0+000 al 7+000 y del PR 39+000 al PR 45+000 Ruta 6504 **Actividad Mantenimiento y monitoreo de epífitas**				X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600		
							X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del PR 7+000 al PR 39+000 de la ruta 6504 **Actividad de Siembra** (2.000 individuos para tala con factor de compensación de 1:3)				X	6000	u	$ 86,345		$ 518,070,000			$ 3,785,896			$ 521,855,896				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	6000.00	$ 521,855,896		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del PR 7+000 al PR 39+000 de la ruta 6504 **Actividad de Mantenimiento**				X	6000	u	$ 13,648		$ 81,888,000			$ 598,412			$ 82,486,412				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	6000.00	$ 82,486,412		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del PR7+000 al 39+000 Ruta 6504 **Actividad Rescate y traslado de epífitas**				X	1	global	$ 30,000,000		$ 30,000,000			$ 219,231			$ 30,219,231				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 30,219,231		
SAGA 1.3 -03	Desarrollo y aplicación de la Gestión Ambiental	Cumplimiento requerimientos legales	Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del PR7+000 al 39+000 Ruta 6504 **Actividad Mantenimiento y monitoreo de epífitas**				X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600		
							X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850		
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 9+060 puente el aguila Ruta 6504 **Actividad de Siembra** (52 individuos para tala con factor de compresación de 1:5)				X	260	u	$ 86,345		$ 22,449,700			$ 164,056			$ 22,613,756				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	260.00	$ 22,613,756		
			Proyección Permiso de aprovechamiento ForestalPR 9+060 puente el aguila Ruta 6504 **Actividad de Mantenimiento**				X	260	u	$ 13,648		$ 3,548,480			$ 25,931			$ 3,574,411				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	260.00	$ 3,574,411		
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 9+060 puente el aguila Ruta 6504 **Actividad de Rescate y traslado de epífitas**				X	1	global	$ 2,000,000		$ 2,000,000			$ 14,615			$ 2,014,615				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 2,014,615		
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 9+060 puente el aguila Ruta 6504 **Actividad de Monitores y Mantenimiento de epífitas**				X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600		
							X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850		
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 23+400 puente recto Ruta 6504 **Actividad de Siembra** (75 individuos para tala con factor de compresación de 1:5)				X	375	u	$ 86,345		$ 32,379,375			$ 236,619			$ 32,615,994				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	375.00	$ 32,615,994		
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 23+400 puente recto Ruta 6504 **Actividad de Mantenimiento**				X	375	u	$ 13,648		$ 5,118,000			$ 37,401			$ 5,155,401				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	375.00	$ 5,155,401		
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 23+400 puente recto Ruta 6504 **Actividad de Rescate y traslado de epífitas**				X	1	global	$ 2,500,000		$ 2,500,000			$ 18,269			$ 2,518,269				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 2,518,269		
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 23+400 puente recto Ruta 6504 **Actividad de mantenimiento y monitoreo de epífitas**				X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600		
							X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850		
			Proyección Permiso de ocupacion de cauce PR 0+060 puente el aguila Ruta 6504				X	1	global	$ 26,000,000		$ 26,000,000			$ 190,000			$ 26,190,000				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 26,190,000		
			Proyección Permiso de ocupacion de cauce PR 23+400 puente recto Ruta 6504				X	1	global	$ 26,000,000		$ 26,000,000			$ 190,000			$ 26,190,000				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 26,190,000		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal en puntos críticos que a la fecha no se han identificado				X	1	global	$ 224,503,223		$ 224,503,223			$ 1,640,600			$ 226,143,823				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 226,143,823		
			ARTICULO SÉPTIMO Resolución 0750 de 2023 Tramo La Montaña - El Paujil Ruta 6503 Como medida compensatoria, se deberá realizar la entrega durante el primer semestre de 2023 a la Dirección Territorial Caquetá de CORPOAMAZONIA, dos (2000) plántulas de especies protectoras y/o protectoras - productoras para que estas sean utilizadas en actividades de reforestación de áreas degradadas.				X	2000	u	$ 2,600		$ 5,200,000			$ 38,000			$ 5,238,000				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2000.00	$ 5,238,000		
			ARTICULO SEXTO NUMERAL 16 Resolución 0750 de 2023 Tramo la montaña el paujil Ruta 6503 Se deberá instalar 1 valla informativa cuyas medidas serán de 2 metros de anches por 3 metros de altas, las cuales deben contener información alusiva a la protección y conservación de la flora, fauna y recurso hídrico. La valla deberá ser ubicadas cerca a cada fuente hídrica intervenida donde sean de fácil observación por parte de las personas que transiten en el área. Durante el primer trimestre del año 2023.				X	1	u	$ 14,488,045		$ 14,488,045			$ 105,874			$ 14,593,919				$ 0.00		$ 0		$ 0		1.00	$ 14,593,919	0.00	$ 0			

		Tramo La Montañita - El Paujil Ruta 6503 CT 0673 concepto técnico de solicitud de aprovechamiento forestal en el marco de la emergencia en los Municipios de La Montañita y El Paujil Departamento de Caquetá ARTICULO QUINTO					X	1000	u	$ 2,600		$ 2,600,000			$ 19,000			$ 2,619,000			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1000.00	$ 2,619,000		
		ARTICULO CUARTO Resolución 1883 de 2023 Tramo La Montañita - El Paujil Ruta 6503 **numeral 23** artículo del acto administrativo que otorga el permiso ambiental debera apoyar a la direccion territorial caquetá de CORPOAMAZONIA en las actividades de vigilancia control y seguimiento al uso y aprovechamiento de los recursos naturales y educacion ambiental en el marco del plan de accion institucional con **el aporte de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes** para lo cual se debera concertar previamente su participación					X	20	SMMLV	$ 1,300,000	$ 26,000,000				$ 0	$ 26,000,000.00	$ 0			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	20.00	$ 26,000,000		
		Proyección de **trámite de 25 permisos de ocupacion de cauce** ruta **6503**, con una medida de compensación de entrega de 1 valla y de 2500 arboles por cada permiso Resolución 1556 del 31 de octubre de 2024, ocupación de cauce balsa provisional PR38+200, artículo cuarto, numeral 23.					X	25	u	$ 14,488,045		$ 362,201,125			$ 2,646,854			$ 364,847,979			$ 0.00		$ 0		$ 0		1.00	$ 14,593,919	24.00	$ 350,254,080		
							X	62500	u	$ 2,600		$ 162,500,000			$ 1,187,500			$ 163,687,500			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	62500.00	$ 163,687,500		
		Proyección Permiso de aprovechamiento Puente PR 38+200 Ruta 6503 **Actividad de siembra** (Tala de 80 individuos con factor de compensación de 1:4)					X	240	u	$ 86,345		$ 20,722,800			$ 151,436			$ 20,874,236			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	240.00	$ 20,874,236		
		Proyección Permiso de aprovechamiento Puente PR 38+200 Ruta 6503 **Actividad de Mantenimiento**					X	240	u	$ 13,648		$ 3,275,520			$ 23,936			$ 3,299,456			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	240.00	$ 3,299,456		
		Proyección Permiso de aprovechamiento Puente PR 38+200 Ruta 6504 **Rescate y traslado de epifitas**					X	1	global	$ 2,000,000		$ 2,000,000			$ 14,615			$ 2,014,615			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 2,014,615		
		Permiso de aprovechamiento Puente PR 38+200 Ruta 6503 **Mantenimiento de epifitas**					X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600		
							X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850		
										SUBTOTAL	$ 52,000,000.00	$ 3,027,995,878.00			$ 22,127,662.00		$ 52,000,000.00	$ 3,050,123,540.00			$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00			$ 329,382,115		$ 2,772,741,425.00		

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0.00
VALOR BÁSICO GESTION	$ 0.00
VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA	$ 0.00
VALOR IVA	$ 0.00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL	$ 0.00

NOTAS
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
ANIBAL OJEDA CARRASCO
Representante Legal o Apoderado
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No. 25202-57327 CND

Firma
JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal o Apoderado
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula No. 25202-44184 CND

Vo. Bo. Firma
CARLOS ALBERTO CHICIZO GUEVARA
PROFESIONAL AMBIENTAL
CONSORCIO VNS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No. MP AF0311506875

Vo. Bo. Firma
YENNY CUELLAR SANCHEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula No. 19038-233057 CAU

Original: Archivo de Gestión del SIVIAS

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutiva, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	1	10	2025
		(Día / Mes / Año)	

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	CAQUETÁ
3. AÑO	**2025**	MES	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA:	3001-3002-6503-6504		TRAMO:	
6. CONTRATO DE OBRA No:	991 de 2021				
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE			NIT	901.475.034-7
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030			NIT	901.481.479-5
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	985 DE 2021				

11. PLAZO INICIAL:	114 MESES	12. FECHA DE INICIO:	29/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	114 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 1.031.878.397,00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	1.031.878.397

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$	399.567.436.436,00
21. VR. ANTICIPO:	$	9.885.528.230,00
22. VR. ADICIÓN No: 1	$	9.885.528.230,00
23. VR. ADICIÓN No: 2	$	3.600.000.000,00
24. VR. TOTAL ADICIONES:	**$**	**13.485.528.230,00**
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	**$**	**413.052.964.666,00**

III. INFORMACION BASE LIQUIDACION

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
1.0 ELABORACIÓN DE PLANOS, FICHAS PREDIALES, AVALÚOS E INSUMOS JURÍDICOS	INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL -VALOR PRIMEROS 10 KM	10	$ 1.600.000,00	$ 16.000.000,00
	INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL -VALOR KM ADICIONAL		$ 960.000,00	$ -
	INFORME GENERAL DEL SECTOR URBANO – VALOR CADA 500 MTS		$ 2.460.000,00	$ -
	PRE-DIAGNOSTICO PREDIAL EN FASE II FACTIBILIDAD POR KM	10	$ 4.650.000,00	$ 46.500.000,00
1.1 ELABORACIÓN DE PLANOS, FICHAS PREDIALES, AVALÚOS E INSUMOS JURÍDICOS	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE (TERRENO)		$ 1.394.000,00	$ -
	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO POR RESOLUCIÓN 898 2014, 1044 DE 2014 Y/O DEMÁS NORMAS VIGENTES LA SUSTITUYAN, COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN (TERRENO)		$ 2.788.000,00	$ -
	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR LA FICHA PREDIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO (TERRENO)		$ 1.045.000,00	$ -
	ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)		$ 348.500,00	$ -
	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES (MEJORA)		$ 1.074.000,00	$ -
	MODIFICAR Y ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, SIN NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO (MEJORA)		$ 805.500,00	$ -
	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)		$ 268.500,00	$ -
	ELABORACIÓN ESTUDIO DE TITULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES		$ 754.000,00	$ -
	AJUSTES AL ESTUDIO DE TITULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN		$ 377.000,00	$ -
	ESTUDIO DE TÍTULOS (DIAGNOSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS (MEJORA)		$ 377.000,00	$ -
	SOLICITUD ANTE IGAC O LA AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CABIDA Y/O LINDEROS		$ 320.000,00	$ -
	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)		$ 217.000,00	$ -
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL:	ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO Y CON DAÑO EMERGENTE (ÚNICAMENTE GASTOS DE NOTARIADO Y REGISTRO) (TERRENO)		$ 1.340.000,00	$ -
	ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN 898 DE 2014 DEL IGAC Y DE LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN O SUSTITUYAN, LIQUIDADOS PARA PAGO. (TERRENO)		$ 2.680.000,00	$ -
	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO (TERRENO)		$ 670.000,00	$ -
	ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV. (MEJORA)		$ 860.000,00	$ -
	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV. (MEJORA)		$ 430.000,00	$ -
	ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚOS CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9 SMMLV. (MEJORA)		$ 640.000,00	$ -
	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9 SMMLV. (MEJORA)		$ 320.000,00	$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	1	10	2025
		(Día / Mes / Año)	

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETÁ
3. AÑO **2025**	MES 1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: 3001-3002-6503-6504		TRAMO:
6. CONTRATO DE OBRA No:	991 de 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	NIT	901.475.034-7
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	NIT	901.481.479-5
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	985 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	114 MESES	12. FECHA DE INICIO:	29/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	114 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 1.031.878.397,00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	1.031.878.397

1.2. PROCESO DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA	OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN		$ 346.500,00	$ -
	TRÁMITE DE OFICIO E INSCRIPCIÓN DE OFERTA		$ 231.000,00	$ -
	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA (TITULAR INSCRITO)		$ 346.500,00	$ -
	ELABORACIÓN - LEGALIZACIÓN PROMESA COMPRA		$ 231.000,00	$ -
	TRÁMITE DE PRIMER PAGO		$ 115.000,00	$ -
	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO		$ 115.500,00	$ -
	ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS		$ 462.000,00	$ -
	TRÁMITE DE PAGO FINAL		$ 231.000,00	$ -
	RADICACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE IGAC		$ 231.000,00	$ -
1.3. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL	ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN		$ 321.000,00	$ -
	RESOLVER RECURSO DE REPOSICIÓN EN VIA ADMINISTRATIVA Y SU NOTIFICACIÓN		$ 321.000,00	$ -
	NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA		$ 107.000,00	$ -
	PRESENTACIÓN DE DEMANDA ADMITIDA - CON SOLICITUD DE ENTREGA ANTICIPADA		$ 749.000,00	$ -
	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE		$ 642.000,00	$ -
1.4. COMPRA DE MEJORAS	NOTIFICACIÓN PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS		$ 150.000,00	$ -
	DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN		$ 300.000,00	$ -
	ENTREGA DEL PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPRAVENTA		$ 150.000,00	$ -
	TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		$ 150.000,00	$ -
	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO		$ -	$ -
	TRÁMITE DE PAGO FINAL		$ -	$ -
1.5. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN		$ 640.000,00	$ -
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61				$ 62.500.000,00
IVA				$ 11.875.000,00
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				**$ 74.375.000,00**

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/…...)	NUM DOC TRADENTE	MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS	VALOR AVALÚO TERRENO	PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO	VALOR TOTAL AVALÚO	VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$**	**-**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$	-
64. OTROS	$	-
65. IVA	$	-
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$	-

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$	62.500.000,00
68. IVA PRESENTE PREACTA	$	11.875.000,00
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$**	**74.375.000,00**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$	74.375.000,00

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$	-
72. GESTIÓN PREDIAL	$	62.500.000,00
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$	-
74. OTROS	$	-
75. IVA	$	11.875.000,00
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$	74.375.000,00
77. SALDO POR EJECUTAR	**$**	**957.503.397,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	1	10	2025
		(Día / Mes / Año)	

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETÁ
3. AÑO	**2025**	MES	1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA:	3001-3002-6503-6504		TRAMO:	
6. CONTRATO DE OBRA No:	991 de 2021				
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE			NIT	901.475.034-7
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030			NIT	901.481.479-5
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	985 DE 2021				
11. PLAZO INICIAL:	114 MESES	12. FECHA DE INICIO:	29/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	114 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 1.031.878.397,00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	1.031.878.397

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL INTERVENTOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO		NOMBRES Y APELLIDOS	JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS	
C.C. X C.E.	NUMERO	92.519.730	C.C. X C.E.	NUMERO	80.412.013
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	25202-57327 CND	MATRICULA PROFESIONA	NUMERO	25202-44184 CND
Representante Legal	X	Apoderado	Representante Legal	X	Apoderado

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

Fecha: 2025-09-23 22:44:01
Radicado: 2025S-VBOG-070685
Destino: WILSON ANDRES PARRA
Anexos: 0

Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2025-09-23T22:44:04-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2025S-VBOG-070685
Fecha: 2025-09-23 22:44:01

SEÑOR(A):
WILSON ANDRES PARRA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
CRA 18 N 116 -24
consorciointerviasvision@gmail.com
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

Respetado Ingeniero,

Se acusa recibo de su comunicación en donde se realizó entrega por parte de la interventoría de la Remisión PIP actualizado V2 y pre-acta predial No. 52 de septiembre del año 2025, se relacionados al Contrato de Obra No 991-2021 “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1; lo anterior para revisión y visto de no objeción por parte de La Subdirección de Sostenibilidad de INVIAS.

Así las cosas, una vez revisada la información del PIP actualizado V2 y la pre-acta predial No. 52 de septiembre del año 2025 por parte del apoyo técnico predial de La Subdirección se emite visto de no objeción a la información presentada. La correspondiente pre-acta tiene un valor total de $ 74.375.000,00

Finalmente se resalta que los vistos de No Objeción que se generan desde la subdirección de Sostenibilidad, así como la coordinación y los apoyos prediales sobre los insumos, no constituyen aprobación, sino la verificación de cumplimiento de los requisitos establecidos en los apéndices, manual de contratación y manual de interventoría, en el entendido de que la aprobación es competencia del interventor.

Cordialmente,

MARTHA HELENA ROMERO MORENO
SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: Alejandro Guzman Sánchez-Apoyo Técnici Predial
Laura Gabriela Nuñez- Apoyo Técnico Predial
Revisado por: Omar Camelo Osorio – Coordinador Predial
Janeth Cadena Cruz – Abogada ss

Aprobado por:

Copia Interna a:
Copia Externa a:

INVIAS

Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2025-09-23T22:44:04-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

ROMERO MORENO MARTHA HELENA - 52259703

23/09/2025 22:44:18 COT -05

YBTD-7OAG-OF1O-TKY2-R175-8685-4589-35

Fecha: 2025-09-23T22:44:06-05:00
Martha Helena Romero Moreno
SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD
1110500 SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
INVIAS

Bogotá D.C., 18 de septiembre de 2025

C-245-4015-1441-25

SEÑORES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
Atn. MARTHA HELENA ROMERO MORENO
SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD
Complejo Empresarial Central Point Calle 25G # 73B -90
Bogotá

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No 985-2021 "INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1"
Contrato de Obra No 991-2021 "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1"

Asunto: Remisión PIP actualizado V2 y pre-acta predial No. 52 de septiembre del año 2025

Respetada ingeniera.

Conforme a las obligaciones y facultades establecidas en el contrato de interventoría No. 985 de 2021, bajo el cual se realiza la interventoría del contrato de obra pública No. 991 de 2021, nos permitimos remitir el Plan de Inversión Predial Versión 2 ajustado de acuerdo a los las condiciones y necesidades requeridas en el contrato, así mismo, remitimos el formato MASPS-MN1-IN-5-FR-11 Pre-acta mensual de Gestión y Adquisición Predial No. 52 junto a sus debidos soportes por un valor de SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($74.375.000,00) para su revisión y aprobación.

Cordialmente,

WILSON ANDRES PARRA
Director de Interventoría.
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

C.C. Ing. Jesús Eduardo Rincón, INVIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ (Supervisor E)
Ing. Jaider Devia Rey- INVIAS – GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO
Anexos. Soportes_pre_acta_52.rar

Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119
consorciointerviasvision@gmail.com

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901.475.034-7
Barrio el Cabrero Carrera 2 # 6 - 12
Tel: (605) 6939255
Cartagena - Colombia
J_BERTEL@KMA.COM.CO

Factura electrónica de venta
No. CVNS 135

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3770600 - Ext. 000 - (57) 3138122628 - Ext. 000
Dirección	CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2025, 14:43
Expedición	24/10/2025, 14:47
Vencimiento	23/11/2025

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	01	ACTA 52- OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA SAN VICENTE DEL CAGUÁN PUERTO RICO FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030	SERVICIO	1.00	1,224,169,868.84	0 %	0.00	1,224,169,868.84
2	02	ADMINISTRACION 20%	SERVICIO	1.00	244,833,974.00	0 %	0.00	244,833,974.00
3	03	IMPREVISTOS 5%	SERVICIO	1.00	61,208,493.00	0 %	0.00	61,208,493.00
4	04	UTILIDAD 5%	SERVICIO	1.00	61,208,494.74	19 %	11,629,614.00	72,838,108.74
5	05	REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	SERVICIO	1.00	70,774,368.42	19 %	13,447,130.00	84,221,498.42
6	10	GESTION PREDIAL	unidad	1.00	62,500,000.00	19 %	11,875,000.00	74,375,000.00

Total items: 6

Valor en Letras: Mil setecientos trece millones novecientos cuatro mil trescientos dieciocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-23 por $ 1,713,904,318.00

Total Bruto	1,724,695,199.00
IVA 19%	36,951,744.00
IVA 0%	0.00
Copago / Anticipo	47,742,625.00
Total a Pagar	**1,713,904,318.00**

Observaciones: PERIODO SEPTIEMBRE 2025
IVA 19% OBRA $11.629.614
IVA 19% DISEÑOS $13.447.130
IVA 19% GESTION PREDIAL $11.875.000
AMORT ANTICIPO 3% $47.742.625
OBSERVACIONES
#$24-02-00;991 DE 2021;kpacheco@invias.gov.co#$
FAVOR CONSIGNAR A
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901475034-7
BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTENº 055-9699-98453
INTEGRANTES CONSORCIO
KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION 90% 830094920-5
CICON SAS-PARTICIPACION 5% 890403235-3
CONSTRUCTORA EMMA LTDA-PARTICIPACION 5% 806014108-1

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077066573 aprobado en 20240813 prefijo CVNS desde el número 101 al 200 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 0a4616c2ed6f32d4d3a810b59744b6b8b71644c57d49a7db0b9333f18a1df564418f2570b27280632f3c2712eda186eb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML