INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 24 / 11 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ PERIODO MES: oct-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 53 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 3,872,863,221

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	07/11/25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. WILSON PARRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	24/11/25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING, WILSON PARRA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	24/11/25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. JESÚS RINCÓN		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	27/11/25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. JESÚS RINCÓN		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	28/11/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JAIDER DEVIA REY		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	01-12-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS JAIME DIAZ PEREZ	Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE **NIT.** 901.475.034-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL (LA), INGENIERO LUIS JAIME DIAZ PEREZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 3,803,157,062.00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: **TRES MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SESENTA Y DOS PESOS MCTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 53 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** oct-25 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO
Firma
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matrícula No. 19202-65504 CAU
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO
Firma
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matrícula No. 19202-65504 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETÁ
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY
Matrícula No. 25202-147800 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 28/11/2025
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME
Firma
Nombre: ING. LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matrícula No. 22202-273807 COR
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 28-11-2025

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA		DE 7

FECHA 5 11 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 53 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3,872,863,221.00 **MES** oct-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **399,567,436,436.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **13,485,528,230.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **413,052,964,666.00**

No. DE ORDEN	GPP	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. __11__		Última Acta de fecha OCT/2025		OBRA EJECUTADA			
														PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES																	
1	E	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	3,724.00	$ 113,387.00	$ 422,253,188.00	-	$ -		$ -		$ -		$ -
1,1	E	1-11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	$ 113,387.00	$ -	2,979.00	$ 337,779,873.00		$ -	1,829.21	$ 207,408,315.00		
1,2	E	1-11701	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	$ 113,387.00	$ -	559.00	$ 63,383,333.00		$ -		$ -		
1,3	E	1-14101	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	$ 113,387.00	$ -	186.00	$ 21,089,982.00		$ -		$ -		
2	E	1	201-13		Remoción de alcantarillas	m	5,644.00	$ 69,636.00	$ 393,025,584.00	-	$ -		$ -		$ -		
2,1	E	1-11601	201-13		Remoción de alcantarillas	m	-	$ 69,636.00	$ -	4,515.00	$ 314,406,540.00		$ -	310.45	$ 21,618,496.00		
2,2	E	1-11701	201-13		Remoción de alcantarillas	m	-	$ 69,636.00	$ -	1,129.00	$ 78,619,044.00		$ -		$ -		
3	E	1	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	220,599.00	$ 4,475.00	$ 987,180,525.00	-	$ -		$ -		$ -		
3,1	E	1-11601	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	-	$ 4,475.00	$ -	130,000.00	$ 581,750,000.00		$ -	1,120.00	$ 5,012,000.00		
3,2	E	1-11701	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	-	$ 4,475.00	$ -	30,000.00	$ 134,250,000.00		$ -		$ -		
4	E	1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1,139,426.00	$ 10,216.00	$ 11,640,376,016.00	1,960.51	$ 20,028,570.00		$ -	1,960.51	$ 20,028,570.00		
4,1	E	1-11601	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10,216.00	$ -	454,197.00	$ 4,640,076,552.00	1,551.85	$ 15,853,700.00	101,249.51	$ 1,034,365,023.00		
4,2	E	1-11701	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10,216.00	$ -	113,549.00	$ 1,160,016,584.00		$ -		$ -		
4,3	E	1-14101	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10,216.00	$ -	113,549.00	$ 1,160,016,584.00		$ -		$ -		
4,4	E	1-11606	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10,216.00	$ -	75,700.49	$ 773,356,206.00		$ -		$ -		
5	E	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	74,655.00	$ 60,376.00	$ 4,507,370,280.00	-	$ -		$ -		$ -		
5,1	E	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60,376.00	$ -	36,394.00	$ 2,197,324,144.00		$ -	19,549.34	$ 1,180,311,123.00		
5,2	E	1-11701	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60,376.00	$ -	9,099.00	$ 549,361,224.00		$ -		$ -		
5,3	E	1-14101	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60,376.00	$ -	9,099.00	$ 549,361,224.00		$ -		$ -		
5,4	E	1-11606	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60,376.00	$ -	6,065.00	$ 366,180,440.00		$ -		$ -		
6	E	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	126,989.00	$ 9,747.00	$ 1,237,761,783.00	18,070.68	$ 176,134,918.00		$ -	18,070.68	$ 176,134,918.00		
6,1	E	1-11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	-	$ 9,747.00	$ -	327,739.32	$ 3,194,475,152.00	46,990.00	$ 458,011,530.00	296,825.59	$ 2,893,158,987.00		
7	E	1	220-1		Terraplenes	m3	680,805.00	$ 12,594.00	$ 8,574,058,170.00	-	$ -		$ -		$ -		
7,1	E	1-11601	220-1		Terraplenes	m3	-	$ 12,594.00	$ -	160,000.00	$ 2,015,040,000.00		$ -		$ -		
7,2	E	1-11701	220-1		Terraplenes	m3	-	$ 12,594.00	$ -	40,000.00	$ 503,760,000.00		$ -		$ -		
8	E	1		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	550,000.00	$ 10,300.00	$ 5,665,000,000.00	-	$ -		$ -		$ -		
8,1	E	1-11601		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	-	$ 10,300.00	$ -	300,000.00	$ 3,090,000,000.00		$ -		$ -		
9	E	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	467,519.00	$ 7,521.00	$ 3,516,210,399.00	-	$ -		$ -		$ -		
9,1	E	1-11601	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	$ 7,521.00	$ -	240,000.00	$ 1,805,040,000.00	882.00	$ 6,633,522.00	9,130.30	$ 68,668,986.00		
9,2	E	1-11701	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	$ 7,521.00	$ -	60,001.00	$ 451,267,521.00		$ -		$ -		
10	E	1	234-13		Conformación de taludes existentes	m2	261,070.00	$ 1,332.00	$ 347,745,240.00	-	$ -		$ -		$ -		
10,1	E	1-11606	234-13		Conformación de taludes existentes	m2	-	$ 1,332.00	$ -	261,070.00	$ 347,745,240.00		$ -		$ -		
Subtotal									**$ 37,290,981,185.00**		**$ 24,530,463,131.00**		**$ 480,498,752.00**		**$ 5,606,706,418.00**		
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																	
11	S	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	1,100,000.00	$ 927.00	$ 1,019,700,000.00	401,211.66	$ 371,923,209.00		$ -	401,211.66	$ 371,923,209.00		
11,1	S	2-11602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	-	$ 927.00	$ -	959,031.00	$ 889,021,737.00		$ -	626,041.18	$ 580,340,174.00		
11,2	S	2-11702	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	-	$ 927.00	$ -	139,757.34	$ 129,555,054.00		$ -	1,750.50	$ 1,622,714.00		
12	S	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	164,000.00	$ 145,000.00	$ 23,780,000,000.00	1,504.26	$ 218,117,700.00		$ -	1,504.26	$ 218,117,700.00		
12,1	S	2-11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	$ 145,000.00	$ -	145,236.00	$ 21,059,220,000.00	1,886.03	$ 273,474,350.00	80,254.65	$ 11,636,923,960.00		
12,2	S	2-11702	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	$ 145,000.00	$ -	36,308.74	$ 5,264,767,300.00		$ -	115.90	$ 16,805,500.00		
13	S	2	320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	12,300.00	$ 180,245.00	$ 2,217,013,500.00	-	$ -		$ -		$ -		
13,1	S	2-11602	320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 180,245.00	$ -	9,840.00	$ 1,773,610,800.00	117.60	$ 21,196,812.00	765.33	$ 137,946,906.00		
13,2	S	2-11702	320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 180,245.00	$ -	2,460.00	$ 443,402,700.00		$ -	142.80	$ 25,738,986.00		
14	B	2	330-13		Base granular clase A	m3	186,000.00	$ 155,000.00	$ 28,830,000,000.00	-	$ -		$ -		$ -		
14,1	B	2-11602	330-13		Base granular clase A	m3	-	$ 155,000.00	$ -	155,100.00	$ 24,040,500,000.00		$ -	46,445.38	$ 7,199,033,900.00		
14,2	B	2-11702	330-13		Base granular clase A	m3	-	$ 155,000.00	$ -	38,775.00	$ 6,010,125,000.00		$ -		$ -		
15	B	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	7,140.00	$ 190,385.00	$ 1,359,348,900.00	-	$ -		$ -		$ -		
15,1	B	2-11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 190,385.00	$ -	5,712.00	$ 1,087,479,120.00		$ -	15.30	$ 2,912,891.00		
15,2	B	2-11702	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 190,385.00	$ -	1,428.00	$ 271,869,780.00		$ -		$ -		
Subtotal									**$ 57,206,062,400.00**		**$ 61,559,592,400.00**		**$ 294,671,162.00**		**$ 20,191,365,940.00**		
PAVIMENTOS ASFALTICOS																	
16	P	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	1,100,000.00	$ 1,849.00	$ 2,033,900,000.00	-	$ -		$ -		$ -		
16,1	P	8-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1,849.00	$ -	911,324.00	$ 1,685,038,076.00	19,111.91	$ 35,337,922	331,550.65	$ 613,037,160.00		
16,2	P	8-11703	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1,849.00	$ -	170,873.00	$ 315,944,177.00		$ -		$ -		
16,3	P	8-14104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1,849.00	$ -	56,958.00	$ 105,315,342.00		$ -		$ -		
17	P	8		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	99,000.00	$ 775,000.00	$ 76,725,000,000.00	-	$ -		$ -		$ -		
17,1	P	8-11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 775,000.00	$ -	38,456.97	$ 29,804,154,308.00		$ -		$ -		
17,2	P	8-11703		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 775,000.00	$ -	12,000.00	$ 9,300,000,000.00		$ -		$ -		
17,3	P	8-14104		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 775,000.00	$ -	4,000.00	$ 3,100,000,000.00		$ -		$ -		
18	P	8		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	86,028.00	$ 775,000.00	$ 66,671,700,000.00	-	$ -		$ -		$ -		
18,1	P	8-11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 775,000.00	$ -	68,885.00	$ 53,385,875,000.00	796.24	$ 617,086,000	21,162.80	$ 16,401,170,395.00		
18,2	P	8-11703		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 775,000.00	$ -	12,916.00	$ 10,009,900,000.00		$ -		$ -		
18,3	P	8-14104		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 775,000.00	$ -	4,305.00	$ 3,336,375,000.00		$ -		$ -		
19	P	8		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	3,808.00	$ 856,527.00	$ 3,261,654,816.00	-	$ -		$ -		$ -		
19,1	P	8-11603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	-	$ 856,527.00	$ -	3,046.00	$ 2,608,981,242.00		$ -	22.77	$ 19,503,120.00		
19,2	P	8-11703		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	-	$ 856,527.00	$ -	762.00	$ 652,673,574.00		$ -		$ -		
20	P	8		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	4,284.00	$ 72,822.00	$ 311,969,448.00	-	$ -		$ -		$ -		
20,1	P	8-11603		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	-	$ 72,822.00	$ -	3,427.00	$ 249,560,994.00		$ -		$ -		
20,2	P	8-11703		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	-	$ 72,822.00	$ -	857.00	$ 62,408,454.00		$ -		$ -		
Subtotal									**$ 149,004,224,264.00**		**$ 114,616,226,167.00**		**$ 652,423,922.00**		**$ 17,033,710,675.00**		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA		DE 7

FECHA 5 11 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 53 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3,872,863,221.00 **MES** oct-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 399,567,436,436.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 13,485,528,230.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 413,052,964,666.00**

ESTRUCTURAS Y DRENAJES																
21	OA	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	7,975.00	$ 32,667.00	$ 260,519,325.00	-	$ -		$ -		$	-
21,1	OA	6-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,667.00	$ -	39,460.00	$ 1,289,039,820.00	40.48	$ 1,322,360.00	31,053.10	$	1,014,411,633.00
21,2	OA	6-11705	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,667.00	$ -	6,836.00	$ 223,311,612.00		$ -		$	-
21,3	OA	6-14102	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,667.00	$ -	2,279.00	$ 74,448,093.00		$ -		$	-
22	OA	6	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	23,156.00	$ 81,882.00	$ 1,896,059,592.00	-	$ -		$ -		$	-
22,1	OA	6-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 81,882.00	$ -	18,525.00	$ 1,516,864,050.00	36.48	$ 2,987,055.00	152.06	$	12,450,977.00
22,2	OA	6-11705	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 81,882.00	$ -	3,473.00	$ 284,376,186.00		$ -		$	-
22,3	OA	6-14102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 81,882.00	$ -	1,158.00	$ 94,819,356.00		$ -		$	-
23	OA	6	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	36,173.00	$ 93,098.00	$ 3,367,633,954.00	-	$ -		$ -		$	-
23,1	OA	6-11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 93,098.00	$ -	20,000.00	$ 1,861,960,000.00	78.37	$ 7,296,090.00	350.67	$	32,646,676.00
23,2	OA	6-11705	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 93,098.00	$ -	5,000.00	$ 465,490,000.00		$ -	43.78	$	4,075,830.00
23,3	OA	6-14103	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 93,098.00	$ -	1,500.00	$ 139,647,000.00		$ -		$	-
24	OA	6	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	38,609.00	$ 176,922.00	$ 6,830,781,498.00	-	$ -		$ -		$	-
24,1	OA	6-11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 176,922.00	$ -	30,887.00	$ 5,464,589,814.00		$ -	2,979.63	$	527,161,476.00
24,2	OA	6-11705	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 176,922.00	$ -	5,791.00	$ 1,024,555,302.00		$ -	511.54	$	90,502,680.00
24,3	OA	6-14103	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 176,922.00	$ -	1,931.00	$ 341,636,382.00		$ -		$	-
25	OA	6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	326.00	$ 151,702.00	$ 49,454,852.00	-	$ -		$ -		$	-
25,1	OA	6-11604	610-13		Rellenos con gravilla	m3	-	$ 151,702.00	$ -	661.00	$ 100,275,022.00		$ -	165.16	$	25,055,102.00
25,2	OA	6-11705	610-13		Rellenos con gravilla	m3	-	$ 151,702.00	$ -	124.00	$ 18,811,048.00		$ -		$	-
25,3	OA	6-14103	610-13		Rellenos con gravilla	m3	-	$ 151,702.00	$ -	41.00	$ 6,219,782.00		$ -		$	-
26	OA	6		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1,227.00	$ 2,286,822.00	$ 2,805,930,594.00	-	$ -		$ -		$	-
26,1	OA	6-11604		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	-	$ 2,286,822.00	$ -	556.00	$ 1,271,473,032.00		$ -	542.00	$	1,239,457,524.00
26,2	OA	6-14101		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	-	$ 2,286,822.00	$ -	371.00	$ 848,410,962.00		$ -		$	-
27	OA	6	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	4,271.00	$ 1,232,450.00	$ 5,263,793,950.00	-	$ -		$ -		$	-
27,1	OA	6-14103	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	-	$ 1,232,450.00	$ -	2,602.00	$ 3,206,834,900.00		$ -	141.89	$	174,872,331.00
28	OA	6	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	8,778.00	$ 996,330.00	$ 8,745,784,740.00	-	$ -		$ -		$	-
28,1	OA	6-11604	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	$ 996,330.00	$ -	3,822.00	$ 3,807,973,260.00	22.23	$ 22,148,416.00	1,844.98	$	1,838,212,428.00
28,2	OA	6-11705	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	$ 996,330.00	$ -	717.00	$ 714,368,610.00		$ -		$	-
28,3	OA	6-14102	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	$ 996,330.00	$ -	239.00	$ 238,122,870.00		$ -		$	-
29	OA	6		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	2,703.00	$ 1,086,707.00	$ 2,937,369,021.00	-	$ -		$ -		$	-
29,1	OA	6-14104		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	-	$ 1,086,707.00	$ -	1,703.00	$ 1,850,662,021.00		$ -		$	-
30	OA	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	13,965.00	$ 687,013.00	$ 9,594,136,545.00	-	$ -		$ -		$	-
30,1	OA	6-11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 687,013.00	$ -	10,000.00	$ 6,870,130,000.00		$ -	152.39	$	104,693,911.00
30,2	OA	6-11705	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 687,013.00	$ -	1,900.00	$ 1,305,324,700.00		$ -		$	-
30,3	OA	6-14103	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 687,013.00	$ -	698.00	$ 479,535,074.00		$ -		$	-
31	OA	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	3,444.00	$ 473,683.00	$ 1,631,364,252.00	-	$ -		$ -		$	-
31,1	OA	6-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 473,683.00	$ -	2,755.00	$ 1,304,996,665.00	18.12	$ 8,583,136.00	797.36	$	377,696,012.00
31,2	OA	6-11705	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 473,683.00	$ -	517.00	$ 244,894,111.00		$ -		$	-
31,3	OA	6-14102	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 473,683.00	$ -	172.00	$ 81,473,476.00		$ -		$	-
32	OA	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	6,348.00	$ 439,711.00	$ 2,791,285,428.00	-	$ -		$ -		$	-
32,1	OA	6-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	$ 439,711.00	$ -	4,500.00	$ 1,978,699,500.00		$ -	654.73	$	287,891,983.00
32,2	OA	6-11705	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	$ 439,711.00	$ -	900.00	$ 395,739,900.00		$ -		$	-
32,3	OA	6-14102	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	$ 439,711.00	$ -	300.00	$ 131,913,300.00		$ -		$	-
33	OA	4		632.1P	Baranda Metalica	m	1,319.00	$ 544,754.00	$ 718,530,526.00	-	$ -		$ -		$	-
33,1	OA	4-14104		632.1P	Baranda Metalica	m	-	$ 544,754.00	$ -	1,319.00	$ 718,530,526.00		$ -		$	-
34	OA	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1,759,885.00	$ 5,378.00	$ 9,464,661,530.00	-	$ -		$ -		$	-
34,1	OA	4-11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,378.00	$ -	1,055,931.00	$ 5,678,796,918.00	3,979.22	$ 21,400,245.00	343,592.75	$	1,847,841,831.00
34,2	OA	4-11705	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,378.00	$ -	351,977.00	$ 1,892,932,306.00		$ -		$	-
34,3	OA	4-14101	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,378.00	$ -	87,994.00	$ 473,231,732.00		$ -		$	-
34,4	OA	4-14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,378.00	$ -	87,994.00	$ 473,231,732.00		$ -		$	-
34,5	OA	4-14104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,378.00	$ -	87,995.00	$ 473,237,110.00		$ -		$	-
34,6	OA	4-11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,378.00	$ -	87,994.00	$ 473,231,732.00		$ -	41,534.68	$	223,373,509.00
35	OA	4	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	111,740.00	$ 2,237.00	$ 249,962,380.00	-	$ -		$ -		$	-
35,1	OA	4-14103	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	-	$ 2,237.00	$ -	111,740.00	$ 249,962,380.00		$ -		$	-
36	OA	6		642.2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	85.00	$ 1,583,123.00	$ 134,565,455.00	-	$ -		$ -		$	-
36,1	OA	6-14104		642.2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	-	$ 1,583,123.00	$ -	85.00	$ 134,565,455.00		$ -		$	-
37	OA	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	287.00	$ 617,637.00	$ 177,261,819.00	-	$ -		$ -		$	-
37,1	OA	6-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	-	$ 617,637.00	$ -	2,630.00	$ 1,624,385,310.00	28.00	$ 17,293,836.00	856.90	$	529,253,145.00
37,2	OA	6-11705	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	-	$ 617,637.00	$ -	657.00	$ 405,787,509.00		$ -		$	-
38	OA	6		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	680.00	$ 758,317.00	$ 515,655,560.00	-	$ -		$ -		$	-
38,1	OA	6-11604		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	$ 758,317.00	$ -	544.00	$ 412,524,448.00		$ -		$	-
38,2	OA	6-11705		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	$ 758,317.00	$ -	136.00	$ 103,131,112.00		$ -		$	-
39	OA	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	9,600.00	$ 673,653.00	$ 6,467,068,800.00	-	$ -		$ -		$	-
39,1	OA	6-11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	-	$ 673,653.00	$ -	6,000.00	$ 4,041,918,000.00		$ -	3,907.22	$	2,632,110,475.00
39,2	OA	6-11705	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	-	$ 673,653.00	$ -	1,500.00	$ 1,010,479,500.00		$ -	13.58	$	9,148,208.00
40	OA	8	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	58,800.00	$ 7,720.00	$ 453,936,000.00	-	$ -		$ -		$	-
40,1	OA	8-11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	$ 7,720.00	$ -	47,040.00	$ 363,148,800.00		$ -	47,040.00	$	363,148,800.00
40,2	OA	8-11705	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	$ 7,720.00	$ -	8,820.00	$ 68,090,400.00		$ -	8,820.00	$	68,090,400.00
40,3	OA	8-14105	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	$ 7,720.00	$ -	36,792.00	$ 284,034,240.00	1,813.95	$ 14,003,694.00	18,364.46	$	141,773,631.00
41	OA	6	673-13		Material granular drenante	m3	8,032.00	$ 136,094.00	$ 1,093,107,008.00	-	$ -		$ -		$	-
41,1	OA	6-11604	673-13		Material granular drenante	m3	-	$ 136,094.00	$ -	16,426.00	$ 2,235,480,044.00	45.40	$ 6,178,668.00	12,060.27	$	1,641,330,903.00
41,2	OA	6-11705	673-13		Material granular drenante	m3	-	$ 136,094.00	$ -	1,205.00	$ 163,993,270.00		$ -		$	-
41,3	OA	6-14105	673-13		Material granular drenante	m3	-	$ 136,094.00	$ -	401.00	$ 54,573,694.00		$ -		$	-
42	OA	6	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	11,112.00	$ 237,444.00	$ 2,638,477,728.00	-	$ -		$ -		$	-
42,1	OA	6-11604	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	$ 237,444.00	$ -	8,890.00	$ 2,110,877,160.00	24.00	$ 5,698,656.00	1,270.50	$	301,672,602.00
42,2	OA	6-11705	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	$ 237,444.00	$ -	1,667.00	$ 395,819,148.00		$ -		$	-

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA		DE 7

FECHA: 5 / 11 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 53 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3,872,863,221.00 **MES** oct-25

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **399,567,436,436.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **13,485,528,230.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **413,052,964,666.00**

42,3	OA	6-14105	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	$ 237,444.00	$ -	555.00	$ 131,781,420.00		$ -		$ -
Subtotal							**-**		**$ 68,087,340,557.00**		**$ 61,610,339,794.00**		**$ 106,912,156.00**		**$ 13,486,872,067.00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD															
43	SCT	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	220,000.00	$ 1,794.00	$ 394,680,000.00	-	$ -		$ -		$ -
43,1	SCT	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1,794.00	$ -	526,000.00	$ 943,644,000.00	48,401.50	$ 86,832,291.00	214,860.41	$ 385,459,576.00
43,2	SCT	8-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1,794.00	$ -	83,000.00	$ 148,902,000.00		$ -	33,000.00	$ 59,202,000.00
43,3	SCT	8-14104	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1,794.00	$ -	13,000.00	$ 23,322,000.00		$ -	464.00	$ 832,416.00
44	SCT	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	110,000.00	$ 22,076.00	$ 2,428,360,000.00	-	$ -		$ -		$ -
44,1	SCT	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	$ 22,076.00	$ -	80,000.00	$ 1,766,080,000.00		$ -	482.41	$ 10,649,683.00
44,2	SCT	8-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	$ 22,076.00	$ -	16,500.00	$ 364,254,000.00		$ -		$ -
44,3	SCT	8-14104	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	$ 22,076.00	$ -	5,500.00	$ 121,418,000.00		$ -		$ -
45	SCT	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	375.00	$ 396,630.00	$ 148,736,250.00	-	$ -		$ -		$ -
45,1	SCT	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 396,630.00	$ -	400.00	$ 158,652,000.00		$ -	6.00	$ 2,379,780.00
45,2	SCT	8-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 396,630.00	$ -	90.00	$ 35,696,700.00		$ -		$ -
46	SCT	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	222.00	$ 503,621.00	$ 111,803,862.00	-	$ -		$ -		$ -
46,1	SCT	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 503,621.00	$ -	178.00	$ 89,644,538.00		$ -		$ -
46,2	SCT	8-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 503,621.00	$ -	44.00	$ 22,159,324.00		$ -		$ -
47	SCT	4	720-13		Poste de referencia	u	3,500.00	$ 253,536.00	$ 887,376,000.00	-	$ -		$ -		$ -
47,1	SCT	4-11607	720-13		Poste de referencia	u	-	$ 253,536.00	$ -	2,300.00	$ 583,132,800.00		$ -		$ -
47,2	SCT	4-11710	720-13		Poste de referencia	u	-	$ 253,536.00	$ -	700.00	$ 177,475,200.00		$ -		$ -
48	SCT	4	730-13		Defensa metalica	m	8,000.00	$ 230,532.00	$ 1,844,256,000.00	-	$ -		$ -		$ -
48,1	SCT	4-11607	730-13		Defensa metalica	m	-	$ 230,532.00	$ -	6,400.00	$ 1,475,404,800.00		$ -	748.96	$ 172,659,247.00
48,2	SCT	4-11710	730-13		Defensa metalica	m	-	$ 230,532.00	$ -	1,600.00	$ 368,851,200.00		$ -		$ -
Subtotal									**$ 5,815,212,112.00**		**$ 6,278,636,562.00**		**$ 86,832,291.00**		**$ 631,182,702.00**
OBRAS VARIAS															
49	OV	6	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	97,500.00	$ 17,838.00	$ 1,739,205,000.00	-	$ -		$ -		$ -
49,1	OV	6-11605	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	-	$ 17,838.00	$ -	97,500.00	$ 1,739,205,000.00		$ -	1,338.17	$ 23,870,276.00
50	OV	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	27,500.00	$ 18,835.00	$ 517,962,500.00	-	$ -		$ -		$ -
50,1	OV	6-11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	-	$ 18,835.00	$ -	27,500.00	$ 517,962,500.00		$ -	19,666.11	$ 370,411,182.00
Subtotal									**$ 2,257,167,500.00**		**$ 2,257,167,500.00**		**$ -**		**$ 394,281,458.00**
TRANSPORTES															
51	T	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	1,183,729.00	$ 1,057.00	$ 1,251,201,553.00	-	$ -		$ -		$ -
51,1	T	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	-	$ 1,057.00	$ -	843,192.306	$ 891,254,267.00		$ -	16,461.41	$ 17,399,710.00
51,2	T	3-14102	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	-	$ 1,057.00	$ -	210,799.00	$ 222,814,543.00		$ -		$ -
52	T	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	11,837,290.00	$ 1,000.00	$ 11,837,290,000.00	27,496.20	$ 27,496,200		$ -	27,496.20	$ 27,496,200.00
52,1	T	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1,000.00	$ -	7,426,510.54	$ 7,426,510,540.00	3,939.19	$ 3,939,190.00	458,210.24	$ 458,210,237.00
52,2	T	3-14102	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1,000.00	$ -	1,857,838.23	$ 1,857,838,230.00		$ -	8,778.47	$ 8,778,470.00
53	T	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1,650,857.00	$ 1,175.00	$ 1,939,756,975.00	112,459.00	$ 132,139,325.00		$ -	112,458.30	$ 132,138,503.00
53,1	T	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	-	$ 1,175.00	$ -	1,657,174.98	$ 1,947,180,605.00	122,073.70	$ 143,436,598.00	1,285,896.99	$ 1,510,928,963.00
Subtotal									**$ 15,028,248,528.00**		**$ 12,505,233,710.00**		**$ 147,375,788.00**		**$ 2,154,952,083.00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	7

FECHA: 5 / 11 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 53 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3,872,863,221.00 **MES** oct-25

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 399,567,436,436.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 13,485,528,230.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 413,052,964,666.00**

ITEMS NO PREVISTOS																
54	NP	3		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		$ 1,175.00		-	$ -		$ -		$ -
54,1	NP	3-11608		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		$ 1,175.00		1,939,934.00	$ 2,279,422,450.00	52,522.89	$ 61,714,396.00	1,291,995.28	$ 1,518,094,454.00
55	NP	8		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		$ 522,909.00		-	$ -		$ -		$ -
55,1	NP	8-11603		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		$ 522,909.00		11,120.00	$ 5,814,748,080.00	23.83	$ 12,460,921.00	5,158.75	$ 2,697,556,804.00
55,2	NP	8-11703		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		$ 522,909.00		5,486.00	$ 2,868,678,774.00		$ -	833.72	$ 435,959,691.00
56	NP	1		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		$ 118,425.00		-	$ -		$ -		$ -
56,1	NP	1-11601		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		$ 118,425.00		42,000.00	$ 4,973,850,000.00	869.30	$ 102,946,853.00	14,175.45	$ 1,678,727,666.00
56,2	NP	1-11701		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		$ 118,425.00		10,500.00	$ 1,243,462,500.00		$ -		$ -
57	NP	2		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		$ 78,905.00		-	$ -		$ -		$ -
57,1	NP	2-11602		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		$ 78,905.00		42,000.00	$ 3,314,010,000.00	493.51	$ 38,940,407.00	13,504.73	$ 1,065,590,335.00
57,2	NP	2-11702		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		$ 78,905.00		10,500.00	$ 828,502,500.00		$ -		$ -
58	NP	2		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		$ 99,544.00		-	$ -		$ -		$ -
58,1	NP	2-11602		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		$ 99,544.00		4,200.00	$ 418,084,800.00		$ -	4,151.67	$ 413,273,838.00
58,2	NP	2-11702		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		$ 99,544.00		8,050.00	$ 801,329,200.00	596.15	$ 59,343,156.00	6,825.13	$ 679,400,741.00
59	NP	1		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		$ 11,303.00		-	$ -		$ -		$ -
59,1	NP	1-11601		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		$ 11,303.00		300,800.00	$ 3,399,942,400.00	371.32	$ 4,197,030.00	83,801.61	$ 947,209,598.00
59,2	NP	1-11701		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		$ 11,303.00		107,260.00	$ 1,212,359,780.00		$ -	1,905.76	$ 21,540,760.00
60	NP	1		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		$ 150,333.00		-	$ -		$ -		$ -
60,1	NP	1-11601		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		$ 150,333.00		4,864.00	$ 731,219,712.00		$ -	21.08	$ 3,169,020.00
60,2	NP	1-11701		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		$ 150,333.00		1,216.00	$ 182,804,928.00		$ -		$ -
61	NP	8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		$ 17,917.00		-	$ -		$ -		$ -
61,1	NP	8-11603		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		$ 17,917.00		85,000.00	$ 1,522,945,000.00		$ -		$ -
61,2	NP	8-11703		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		$ 17,917.00		20,000.00	$ 358,340,000.00		$ -		$ -
62	NP	8		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		$ 20,929.00		-	$ -		$ -		$ -
62,1	NP	8-11602		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		$ 20,929.00		170,000.00	$ 3,557,930,000.00		$ -		$ -
62,2	NP	8-11702		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		$ 20,929.00		46,000.00	$ 962,734,000.00		$ -		$ -
63	NP	6		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91,810.00		-	$ -		$ -		$ -
63,1	NP	6-11604		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91,810.00		1,152.00	$ 105,765,120.00		$ -	624.85	$ 57,367,479.00
63,2	NP	6-11705		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91,810.00		216.00	$ 19,830,960.00		$ -		$ -
63,3	NP	6-14105		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91,810.00		72.00	$ 6,610,320.00		$ -		$ -
64	NP	2		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3		$ 218,221.00		-	$ -		$ -		$ -
64,1	NP	2-11602		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3		$ 218,221.00		17,219.00	$ 3,757,547,399.00	724.15	$ 158,024,737.00	3,831.20	$ 836,048,295.00
65	NP	8		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2		$ 43,721.00		-	$ -		$ -		$ -
65,1	NP	8-11603		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2		$ 43,721.00		47,440.00	$ 2,074,124,240.00	6,746.72	$ 294,973,345.00	13,418.79	$ 586,682,918.00
66	NP	8		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 79,973.00		-	$ -		$ -		$ -
66,1	NP	8-11603		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 79,973.00		268.00	$ 21,432,764.00		$ -	124.05	$ 9,920,651.00
67	NP	8		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m		$ 46,553.00		-	$ -		$ -		$ -
67,1	NP	8-11603		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m		$ 46,553.00		2,073.00	$ 96,504,369.00		$ -	247.44	$ 11,519,074.00
68	NP	8		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 122,472.00		-	$ -		$ -		$ -
68,1	NP	8-11604		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 122,472.00		181.00	$ 22,167,432.00		$ -	150.60	$ 18,444,283.00
69	NP	8		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un		$ 33,343.00		-	$ -		$ -		$ -
69,1	NP	8-11603		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un		$ 33,343.00		1,166.00	$ 38,877,938.00		$ -	1,085.00	$ 36,177,155.00
70	NP	8		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2		$ 42,208.00		-	$ -		$ -		$ -

FECHA 5 11 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 53 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3,872,863,221.00 **MES** oct-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **399,567,436,436.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **13,485,528,230.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **413,052,964,666.00**

70,1	NP	8-11606		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2		$	42,208.00		12,590.00	$	531,398,720.00		$ -	517.79	$ 21,854,880.00
71	NP	6		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m		$	34,210.00		-	$	-		$ -		$ -
71,1	NP	6-11604		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m		$	34,210.00		47,000.00	$	1,607,870,000.00	68.20	$ 2,333,122.00	18,818.59	$ 643,783,964.00
72	NP	4		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$	4,808,941.00		-	$	-		$ -		$ -
72,1	NP	4-11606		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$	4,808,941.00		313.87	$	1,509,382,312.00		$ -	17.38	$ 83,579,395.00
73	NP	6		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$	4,719,466.00		-	$	-		$ -		$ -
73,1	NP	6-11604		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$	4,719,466.00		45.00	$	212,375,970.00		$ -		$ -
74	NP	6		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3		$	1,104,266.00		-	$	-		$ -		$ -
74,1	NP	6-11604		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3		$	1,104,266.00		80.75	$	89,169,480.00		$ -	19.55	$ 21,588,400.00
75	NP	6		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m		$	344,857.00		-	$	-		$ -		$ -
75,1	NP	6-11604		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m		$	344,857.00		3,070.00	$	1,058,710,990.00		$ -	1,570.00	$ 541,425,490.00
76	NP	6		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m		$	5,166,106.00		-	$	-		$ -		$ -
76,1	NP	6-11604		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m		$	5,166,106.00		39.00	$	201,478,134.00		$ -		$ -
77	NP	4		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m		$	2,869,478.00		-	$	-		$ -		$ -
77,1	NP	4-11606		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m		$	2,869,478.00		78.00	$	223,819,284.00		$ -		$ -
78	NP	6		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3		$	1,596,514.00		-	$	-		$ -		$ -
78,1	NP	6-11604		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3		$	1,596,514.00		110.00	$	175,616,540.00		$ -	33.54	$ 53,541,380.00
79	NP	6		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$	129,077.00		-	$	-		$ -		$ -
79,1	NP	6-11604		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$	129,077.00		150.00	$	19,361,550.00		$ -	130.74	$ 16,875,527.00
80	NP	6		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$	192,063.00		-	$	-		$ -		$ -
80,1	NP	6-11604		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$	192,063.00		30.00	$	5,761,890.00		$ -		$ -
81	NP	8		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2		$	77,947.00		-	$	-		$ -		$ -
81,1	NP	8-11603		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2		$	77,947.00		350.00	$	27,281,450.00		$ -	232.47	$ 18,120,339.00
82	NP	8		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$	11,267.00		-	$	-		$ -		$ -
82,1	NP	8-11607		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$	11,267.00		12,500.00	$	140,837,500.00	4,713.00	$ 53,101,371.00	4,713.00	$ 53,101,371.00
82,2	NP	8-11710		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$	11,267.00		1,250.00	$	14,083,750.00		$ -		$ -
82,3	NP	8-14104		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$	11,267.00		1,250.00	$	14,083,750.00		$ -		$ -
83	NP	8		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2		$	41,960.00		-	$	-		$ -		$ -
83,1	NP	8-11606		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2		$	41,960.00		8,625.35	$	361,919,686.00		$ -	7,299.47	$ 306,285,761.00
84	NP	6		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m		$	491,499.00		-	$	-		$ -		$ -
84,1	NP	6-11606		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m		$	491,499.00		5,695.00	$	2,799,086,805.00		$ -	5,340.00	$ 2,624,604,660.00
85	NP	6		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2		$	113,342.00		-	$	-		$ -		$ -
85,1	NP	6-11606		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2		$	113,342.00		1,650.00	$	187,014,300.00		$ -		$ -
86	NP	6		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2		$	18,784.00		-	$	-		$ -		$ -
86,1	NP	6-11606		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2		$	18,784.00		1,650.00	$	30,993,600.00		$ -		$ -
87	NP	6		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2		$	43,129.00		-	$	-		$ -		$ -
87,1	NP	6-11604		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2		$	43,129.00		2,742.66	$	118,288,097.00	116.64	$ 5,030,567.00	1,884.69	$ 81,284,795.00
88	NP	6		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m		$	8,420.00		-	$	-		$ -		$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	7

FECHA: 5 / 11 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 53 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3,872,863,221.00 **MES** oct-25

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la susensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **399,567,436,436.00** VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **13,485,528,230.00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **413,052,964,666.00**

88,1	NP	6-11603		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m		$ 8,420.00		14,534.00	$ 122,376,280.00	200.00	$ 1,684,000.00	7,396.09	$ 62,275,078.00	
89	NP	6		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2		$ 14,855.00		-	$ -		$ -		$ -	
89,1	NP	6-11606		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2		$ 14,855.00		11,625.35	$ 172,694,574.00	-1,398.27	-$ 20,771,301.00	7,522.13	$ 111,741,241.00	
90	NP	6		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und		$ 137,777.00		-	$ -		$ -		$ -	
90,1	NP	6-11601		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und		$ 137,777.00		163.00	$ 22,457,651.00		$ -	31.00	$ 4,271,087.00	
91	NP	6		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und		$ 208,545.00		-	$ -		$ -		$ -	
91,1	NP	6-11601		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und		$ 208,545.00		871.00	$ 181,642,695.00		$ -	212.00	$ 44,211,540.00	
92	NP	6		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und		$ 318,587.00		-	$ -		$ -		$ -	
92,1	NP	6-11601		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und		$ 318,587.00		314.00	$ 100,036,318.00		$ -	91.00	$ 28,991,417.00	
93	NP	6		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und		$ 803,536.00		-	$ -		$ -		$ -	
93,1	NP	6-11601		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und		$ 803,536.00		150.00	$ 120,530,400.00		$ -	11.00	$ 8,838,896.00	
94	NP	6		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2		$ 273,084.00		-	$ -		$ -		$ -	
94.1	NP	6-11606		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2		$ 273,084.00		1,701.50	$ 464,652,426.00		$ -		$ -	
95	NP	6		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m		$ 36,500.00		-	$ -		$ -		$ -	
95.1	NP	6-11606		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m		$ 36,500.00		500.00	$ 18,250,000.00		$ -		$ -	
96	NP	4		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u		$ 3,080,562.00		-	$ -		$ -		$ -	
96.1	NP	4-11607		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u		$ 3,080,562.00		30.00	$ 92,416,860.00		$ -		$ -	
97	NP	4		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u		$ 12,559.00		-	$ -		$ -		$ -	
97.1	NP	4-11607		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u		$ 12,559.00		487.00	$ 6,116,233.00		$ -		$ -	
98	NP	8		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 266,961.00		-	$ -		$ -		$ -	
98.1	NP	8-11607		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 266,961.00		242.00	$ 64,604,562.00		$ -		$ -	
99	NP	8		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 280,940.00		-	$ -		$ -		$ -	
99.1	NP	8-11607		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 280,940.00		860.00	$ 241,608,400.00		$ -		$ -	
100	NP	8		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 234,413.00		-	$ -		$ -		$ -	
100.1	NP	8-11607		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 234,413.00		526.00	$ 123,301,238.00		$ -		$ -	
101	NP	8		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 380,449.00		-	$ -		$ -		$ -	
101.1	NP	8-11607		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 380,449.00		102.00	$ 38,805,798.00		$ -		$ -	
102	NP	8		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 351,875.00		-	$ -		$ -		$ -	
102.1	NP	8-11607		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 351,875.00		178.00	$ 62,633,750.00		$ -		$ -	
103	NP	8		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2		$ 705,649.00		-	$ -		$ -		$ -	
103.1	NP	8-11607		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2		$ 705,649.00		72.00	$ 50,806,728.00		$ -		$ -	
104	NP	6		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3		$ 42,916.00		-	$ -		$ -		$ -	
104.1	NP	6-11601		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3		$ 42,916.00		3,742.00	$ 160,591,672.00	43.50	$ 1,866,846.00	3,602.30	$ 154,596,307.00	
105	NP	6		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3		$ 1,463,405.00		-	$ -		$ -		$ -	
105.1	NP	6-11604		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3		$ 1,463,405.00		44.35	$ 64,902,012.00		$ -	30.50	$ 44,633,853.00	
106	NP	4		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m		$ 5,104,114.00		-	$ -		$ -		$ -	
106.1	NP	4-11606		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m		$ 5,104,114.00		196.02	$ 1,000,508,426.00		$ -	196.02	$ 1,000,508,426.00	
107	NP	6		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m		$ 8,932,080.00		-	$ -		$ -		$ -	
107.1	NP	6-14104		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m		$ 8,932,080.00		17.60	$ 157,204,608.00		$ -		$ -	
108	NP	6		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m		$ 10,480,633.00		-	$ -		$ -		$ -	
108.1	NP	6-14104		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m		$ 10,480,633.00		17.60	$ 184,459,141.00		$ -		$ -	
109	NP	6		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m		$ 128,791.00		-	$ -		$ -		$ -	
109.1	NP	6-14104		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m		$ 128,791.00		17.60	$ 2,266,722.00		$ -		$ -	

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 53 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3,872,863,221.00 **MES** oct-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 399,567,436,436.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 13,485,528,230.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 413,052,964,666.00**

110	NP	6		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$	21,616.00		-	$	-		$	-	$	-
110.1	NP	6-11604		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$	21,616.00		590.00	$	12,753,440.00		$	-	543.00	$	11,737,488.00
111	NP	6		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$	22,571.00		-	$	-		$	-		$	-
111.1	NP	6-11604		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$	22,571.00		150.00	$	3,385,650.00		$	-		$	-
112	NP	4		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m		$	4,808,941.00		-	$	-		$	-		$	-
112.1	NP	4-11606		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m		$	4,808,941.00		90.00	$	432,804,690.00		$	-	90.00	$	432,804,690.00
113	NP	6		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3		$	1,104,266.00		-	$	-		$	-		$	-
113.1	NP	6-11604		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3		$	1,104,266.00		61.20	$	67,581,079.00		$	-	61.20	$	67,581,079.00
114	NP	6		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3		$	56,957.00		-	$	-		$	-		$	-
114.1	NP	6-11604		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3		$	56,957.00		377.12	$	21,479,624.00	17.01	$	968,839.00	227.37	$	12,950,313.00
115	NP	6		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3		$	1,278,774.00		-	$	-		$	-		$	-
115.1	NP	6-11604		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3		$	1,278,774.00		30.24	$	38,670,126.00		$	-	29.25	$	37,404,140.00
116	NP	6		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4"	m		$	122,176.00		-	$	-		$	-		$	-
116.1	NP	6-11604		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4"	m		$	122,176.00		36.00	$	4,398,336.00		$	-		$	-
117	NP	8		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m		$	79,514.00		-	$	-		$	-		$	-
117.1	NP	8-11603		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m		$	79,514.00		68.40	$	5,438,758.00		$	-		$	-
118	NP	6		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m		$	91,491.00		-	$	-		$	-		$	-
118.1	NP	6-14105		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m		$	91,491.00		26.00	$	2,378,766.00		$	-	16.26	$	1,487,644.00
119	NP	6		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2		$	8,711.00		-	$	-		$	-		$	-
119.1	NP	6-14105		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2		$	8,711.00		288.60	$	2,513,995.00		$	-		$	-
120	NP	6		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u		$	7,243,323.00		-	$	-		$	-		$	-
120.1	NP	6-14104		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u		$	7,243,323.00		8.00	$	57,946,584.00	8.00	$	57,946,584.00	8.00	$	57,946,584.00
121.0	NP	6		NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u		$	1,049,049.00		-	$	-		$	-		$	-
121.1	NP	6-14104		NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u		$	1,049,049.00		8.00	$	8,392,392.00		$	-		$	-
122.0	NP	4		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$	11,017.00		-	$	-		$	-		$	-
122.1	NP	6-14104		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$	11,017.00		108,328.15	$	1,193,451,229.00	866.93	$	9,550,968.00	108,314.08	$	1,193,296,219.00
123.0	NP	4		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$	8,756.00		-	$	-		$	-		$	-
123.1	NP	4-14104		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$	8,756.00		108,328.15	$	948,521,281.00	108,314.08	$	948,398,084.00	108,314.08	$	948,398,084.00
124.0	NP	3		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$	930.00		-	$	-		$	-		$	-
124.1	NP	3-14104		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$	930.00		108,328.15	$	100,745,179.00	866.93	$	806,244.00	108,314.08	$	100,732,094.00
125.0	NP	6		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m		$	53,433.00		-	$	-		$	-		$	-
125.1	NP	6-14105		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m		$	53,433.00		8.00	$	427,464.00		$	-		$	-
126.0	NP	8		NP73	Asfaltita (material suelto) para actividades de reparcheo manual - Mina Las Pabas	m3		$	246,858.00		-	$	-		$	-		$	-
126.1	NP	8-11603		NP73	Asfaltita (material suelto) para actividades de reparcheo manual - Mina Las Pabas	m3		$	246,858.00		500.00	$	123,429,000.00	15.00	$	3,702,870.00	15.00	$	3,702,870.00
127.0	NP	6		NP74	Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para el	m3		$	1,363,662.00		-	$	-		$	-		$	-
127.1	NP	6-11604		NP74	Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para el	m3		$	1,363,662.00		1,292.00	$	1,761,851,304.00		$	-		$	-
128.0	NP	6		NP75	Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto)	m3		$	177,530.00		-	$	-		$	-		$	-
128.1	NP	6-11604		NP75	Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto)	m3		$	177,530.00		298.00	$	52,903,940.00	136.85	$	24,294,981.00	136.85	$	24,294,981.00
129.0	NP	6		NP76	Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias	m2		$	356,390.00		-	$	-		$	-		$	-
129.1	NP	6-11604		NP76	Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias	m2		$	356,390.00		520.00	$	185,322,800.00		$	-		$	-
130.0	NP	6		NP77	Desmonte Y Demolición Puente Las Delicias PR38+200 Ruta 6503	m3		$	1,673,243.00		-	$	-		$	-		$	-
130.1	NP	6-14101		NP77	Desmonte Y Demolición Puente Las Delicias PR38+200 Ruta 6503	m3		$	1,673,243.00		180.00	$	301,183,740.00	106.26	$	177,798,801.00	106.26	$	177,798,801.00
131.0	NP	3		NP78	Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puente Las	m3		$	124,027.00		-	$	-		$	-		$	-
131.1	NP	3-11608		NP78	Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puente Las	m3		$	124,027.00		180.00	$	22,324,860.00	106.26	$	13,179,109.00	106.26	$	13,179,109.00
132.0	NP	6		NP79	Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión	u		$	3,888,479.00		-	$	-		$	-		$	-
132.1	NP	6-11601		NP79	Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión	u		$	3,888,479.00		2.00	$	7,776,958.00		$	-		$	-
133.0	NP	8		NP80	TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS	u		$	1,231,836.00		-	$	-		$	-		$	-
133.1	NP	8-11607		NP80	TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS	u		$	1,231,836.00		37.00	$	45,577,932.00		$	-		$	-
134.0	NP	8		NP81	TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS	u		$	1,515,525.00		-	$	-		$	-		$	-
134.1	NP	8-11607		NP81	TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS	u		$	1,515,525.00		11.00	$	16,670,775.00		$	-		$	-
135.0	NP	6		NP82	Prueba de Carga Para Puente	u		$	25,159,722.00		-	$	-		$	-		$	-
135.1	NP	6-14104		NP82	Prueba de Carga Para Puente	u		$	25,159,722.00		1.00	$	25,159,722.00		$	-		$	-
136.0	NP	6		NP83	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería	m		$	73,351.00		-	$	-		$	-		$	-
136.1	NP	6-14105		NP83	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería	m		$	73,351.00		480.00	$	35,208,480.00	84.40	$	6,190,824.00	84.40	$	6,190,824.00
Subtotal										**$ -**		**$ 58,872,923,072.00**		**$ 2,018,682,754.00**		**$ 20,032,301,489.00**
Ajuste al peso																**$ 3.00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	7

FECHA: 5 / 11 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 53 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3,872,863,221.00 **MES** oct-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399,567,436,436.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413,052,964,666.00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 13,485,528,230.00

(A)	*	**SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)**	$	**334,689,236,546.00**		$	**342,230,582,336.00**	$	**3,787,396,825.00**	$	**79,531,372,835.00**
(B)	*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$	49,343,566,111.00		$	51,429,264,406.00	$	-	$	17,759,215,010.00
(C)	*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$	800,000,000.00		$	800,000,000.00	$	-	$	-
(D)	*	**VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)**	$	**384,832,802,657.00**		$	**394,459,846,742.00**	$	**3,787,396,825.00**	$	**97,290,587,845.00**
(E)	*	VALOR IVA (OBRA) (E)	$	2,812,239,712.00		$	2,882,591,187.00	$	27,677,131.00	$	710,969,681.00
(F)	*	**VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D' +E)**	$	**387,645,042,369.00**		$	**397,342,437,929.00**	$	**3,815,073,956.00**	$	**98,001,557,526.00**
(G)	*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$	1,845,000,000.00		$	1,845,000,000.00	$	-	$	**1,660,500,000.00**
(H)	*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	$	350,550,000.00		$	350,550,000.00	$	-	$	315,495,000.00
(I)	*	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H**	$	**2,195,550,000.00**		$	**2,195,550,000.00**	$	**-**	$	**1,975,995,000.00**
(J)	*	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (J)				$	3,183,304,765.00	$	**85,466,396.00**	$	**1,759,645,915.00**
(K)	*	IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)				$	604,827,905.00	$	**16,238,615.00**	$	**334,332,724.00**
(L)	*	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES L=J+K**	$	**-**		$	**3,788,132,670.00**	$	**101,705,011.00**	$	**2,093,978,639.00**
(M)	*	**GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)**	$	**9,226,844,067.00**		$	**9,226,844,067.00**			$	**459,524,116.00**
(N)	*	**PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)**	$	**500,000,000.00**		$	**500,000,000.00**			$	**9,908,676.00**
(O)	*	**VALOR TOTAL (F+I+L+M+N)**	$	**399,567,436,436.00**		$	**413,052,964,666.00**	$	**3,916,778,967.00**	$	**102,540,963,957.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 9,885,528,230.00	3.00%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 113,621,905.00	1.15%
Valor Amortizado Acumulado	$ 2,168,307,096.00	21.93%
Valor Saldo por Amortizar	$ 7,717,221,134.00	78.07%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 3,787,396,825.00	$ 27,677,131.00	$ 3,815,073,956.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ 85,466,396.00	$ 16,238,615.00	$ 101,705,011.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 3,872,863,221.00**	**$ 43,915,746.00**	**$ 3,916,778,967.00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 3,872,863,221.00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 3,759,241,316.00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 480,498,752.00	$ 5,606,706,418.00
SB	$ 294,671,162.00	$ 12,989,419,149.00
B	$ -	$ 7,201,946,791.00
P	$ 652,423,922.00	$ 17,033,710,675.00
OA	$ 106,912,156.00	$ 13,486,872,067.00
SCT	$ 86,832,291.00	$ 631,182,702.00
OV	$ -	$ 394,281,458.00
T	$ 147,375,788.00	$ 2,154,952,083.00
NP	$ 2,018,682,754.00	$ 20,032,301,489.00
AJUSTE AL PESO		$ 3.00
TOTAL	**$ 3,787,396,825.00**	**$ 79,531,372,835.00**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 587,642,635.00	$ 5,606,706,418.00
2 Sub-bases y bases	$ 550,979,462.00	$ 20,191,365,940.00
3 Transporte de materiales	$ 223,075,537.00	$ 2,154,952,083.00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 979,349,297.00	
5 Acero Estructural y cables de acero	$ -	$ -
6 Concretos, morteros y obras varias	$ 328,851,480.00	$ 34,544,637,716.00
7 Concreto para superestructuras	$ -	$ -
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 1,117,498,414.00	$ 17,033,710,675.00
AJUSTE AL PESO		$ 3.00
TOTAL	**$ 3,787,396,825.00**	**$ 79,531,372,835.00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	7

FECHA: 5 / 11 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 53 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3,872,863,221.00 **MES** oct-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399,567,436,436.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413,052,964,666.00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 13,485,528,230.00

RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

* Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE

CAPITULOS CONSTRUCTIVOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	$ 589,509,481.00	$ 8,280,558,461.00
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	$ 491,636,306.00	$ 21,872,070,299.00
Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / concreto 11603	$ 965,245,058.00	$ 20,459,665,564.00
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	$ 125,535,971.00	$ 14,407,948,650.00
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	$ -	$ 23,870,276.00
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	-$ 20,771,301.00	$ 5,175,163,744.00
Vías interurbanas Señalización y control de transito 11607	$ 139,933,662.00	$ 624,249,657.00
Vías interurbanas Transporte y sobre acarreos 11608	$ 222,269,293.00	$ 3,517,812,473.00
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	$ -	$ 21,540,760.00
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	$ 59,343,156.00	$ 723,567,941.00
Vías urbanas Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	$ -	$ 435,959,691.00
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito 11705	$ -	$ 171,817,118.00
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	$ -	$ 59,202,000.00
Puentes Preliminares y cimentación 14101	$ 177,798,801.00	$ 177,798,801.00
Puentes Subestructura y cimentación 14102	$ -	$ 8,778,470.00
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14103	$ -	$ 174,872,331.00
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14103	$ 1,016,701,880.00	$ 2,301,205,397.00
Puentes Drenajes 14105	$ 20,194,518.00	$ 149,452,099.00
AJUSTE AL PESO		
TOTAL ICOCIV	**$ 3,787,396,825.00**	**$ 79,531,372,835.00**
TOTAL CTO		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 3,803,157,062.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: TRES MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SESENTA Y DOS PESOS MCTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No.: 25202-57327 CND

Firma:
JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	DE 1

CONTRATO No: 991 DE 2021

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	53	oct-25
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		_____	PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	RP 509925	RUBRO No.	C-2401-0600-132-51102D-2401023-02-1	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 441,650,992.00
No. COMPROMISO	RP 119125	RUBRO No.	C-2401-0600-132-51102D-2401008-02	RECURSO No.	16	VALOR AFECTADO	$ 2,730,132,971.00
No. COMPROMISO	RP 126725	RUBRO No.	C-2401-0600-135-51102D-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 631,373,099.00
						TOTAL ACTA	$ 3,803,157,062.00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:_____ (BID, USAID, CAF, Etc…)

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

JESUS EDUARDO RINCON SILVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 991 DE 2021 Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta No. **53** Valor basico **$ 3,872,863,221.00** Período: oct-25

Valor incluido el Iva: **$ 3,916,778,967.00**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	3001	*NEIVA - BALSILLAS*	$ 44,392,474.00			**$ 44,392,474.00**
2	3002	*BALSILLAS - MINA BLANCA*	$ 605,843,326.00			**$ 605,843,326.00**
3	6504	*PUERTO RICO - MINA BLANCA*	$ 1,163,007,615.00	$ 101,705,011.00		**$ 1,264,712,626.00**
4	6503	*FLORENCIA - PUERTO RICO*	$ 2,001,830,541.00			**$ 2,001,830,541.00**
TOTALES			**$ 3,815,073,956.00**	**$ 101,705,011.00**	**$ -**	**$ 3,916,778,967.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 - HUILA			**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
891180009-1	MUNICIPIO 1	NEIVA	$ 44,392,474.00	$ 44,070,421.00
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - HUILA			**$ 44,392,474.00**	**$ 44,070,421.00**
DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ			**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
800095785-2	MUNICIPIO 1	SAN VICENTE DEL CAGUAN	$ 1,367,801,431.00	$ 1,355,576,255.00
800095775-9	MUNICIPIO 2	PUERTO RICO	$ 502,754,521.00	$ 485,908,639.00
800095770-9	MUNICIPIO 3	EL DONCELLO	$ -	$ -
800095763-0	MUNICIPIO 4	EL PAUJIL	$ -	$ -
800095770-2	MUNICIPIO 5	MONTAÑITA	$ 2,001,057,067.00	$ 1,986,540,044.00
800095728-2	MUNICIPIO 6	FLORENCIA	$ 773,474.00	$ 767,862.00
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ			**$ 3,872,386,493.00**	**$ 3,828,792,800.00**
TOTAL			**$ 3,916,778,967.00**	**$ 3,872,863,221.00**

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND

UNIDAD EJECUTORA SINCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CAQUETÁ **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL** 53 (Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO [Indicar con una X] **Resolución N°** [Indicar N° de Resolución día, mes y año] **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** X

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERVÍAS VISIÓN 2030

OBJETO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

N° CONTRATO 991 ESE 2021 **FECHA DE INICIO** 29/06/2021 **FECHA DE TERMINACION** 31/08/2030

Valor Inicial Contrato Obra	$	999.567.494.454,00
Valor Adicional No:	$	9.901.125.236,00
Valor Adicional No:	$	1.600.000.000,00
Valor Adicional No:	$	-
Valor Total	$	61.070.744.648,00

AIU %:	30%
IVA:	0.00

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	3.102.123.540,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	3.102.123.540,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado		$ 329.382.115,00
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	2.772.741.425,00

N° CONTRATO 085 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 19/04/2021 **FECHA DE TERMINACION** 31/08/2030

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	33,699,973,266.00
Valor Adicional No:	$	7,200,000,000.00
Valor Adicional No:	$	-
Valor Adicional No:	$	-
Valor Total	$	39,899,973,266.00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 2 Fecha 12/09/2024

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A:			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PROTECCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN				VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO
			ARTICULO OCTAVO Resolución 2330 de 2022 tramo Neiva Balsillas Ruta 3001 Como medida compensatoria por aprovechamiento forestal único se determina que el área de compensación corresponde a **2,76 hectareas**, lo anterior en referencia a lo estipulado en el numeral 6 del Manual de compensaciones del componente biótico expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, adaptado por la Resolución 0256 de 2018.					X	3036	u	$ 86,345		$ 262,143,420			$ 1,915,863			$ 264,059,083	
			ARTICULO NOVENO Resolución 2330 de 2022 tramo Neiva Balsillas Ruta 3001 El CONSORCIO VIAS NACIONALES SUR Y ORIENTE - El **mantenimiento** de la reforestación deberá ser garantizado hasta que las plantas alcancen el menos 1.5m de altura y buenas condiciones fitosanitarias.					X	3036	u	$ 13,648		$ 41,435,328			$ 302,797			$ 41,738,125	
			ARTICULO SÉPTIMO Resolución 2330 de 2022 tramo Neiva Balsillas Ruta 3001 : Respecto al manejo de espiflas encontradas en el área objeto de aprovechamiento forestal - Se deberá realizar monitoreo y mantenimiento durante mínimo tres (3) años, preferiblemente con la periodicidad mensual durante los primeros seis meses y trimestral a partir del sexto mes hasta alcanzar el primer año. El segundo y tercer año se puede revisar anualmente.					X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600	
								X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850	
			Resolución 2374 de 2022 Permiso O.C. tramo Neiva Balsillas Ruta 3001 Medida de compensación. Entrega en las 12 meses, 300 plántulas de especies nativa de 50 cm de altura y buen estado Rosendro en las instalaciones de la CAM. Bolsa de calibre 2 como mínimo y de 20 cm de largo, por 10 cm de diámetro.					X	300	u	$ 7,150		$ 2,145,000			$ 15,675			$ 2,160,675	
			Proyección permiso de aprovechamiento forestal del 13+500 al 20+000 Ruta 3001 **Actividad de Siembra** (1072 individuos para bita con factor de compensación de 1:2)					X	2144	u	$ 86,345		$ 185,123,680			$ 1,352,827			$ 186,476,507	
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 13+500 al 20+000 Ruta 3001 **Actividad de Mantenimiento de los individuos sembrados**					X	2144	u	$ 13,648		$ 29,261,312			$ 213,833			$ 29,475,145	
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 13+500 al 20+000 Ruta 3001 **Rescate y Traslado de Epifitas**					x	1	global	$ 30,000,000		$ 30,000,000			$ 219,231			$ 30,219,231	
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 13+500 al 20+000 Ruta 3001 **Mantenimiento de Epifitas**					X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600	
								X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850	
			Proyección de trámite de 30 permisos de ocupacion de cauce rute 3001, con una medida de compensación de entrega de 500 individuos arboreos por cada permiso					X	15000	u	$ 7,150		$ 107,250,000			$ 783,750			$ 108,033,750	
			ARTICULO SÉPTIMO Resolución 0050 de 2023 Tramo Puerto Rico San Vicente del Caguan Ruta 6504 : Como medida compensatoria, **se deberá realizar la salvoja durante el actual asumpta de 2023 a la Dirección Territorial Caquetá de CORPOAMAZONIA, dos (200) plántulas de especies protectoras y/o productoras** , productoras para que estas sean utilizadas en actividades de rehvegetación de áreas degradadas.					X	2000	u	$ 2,600		$ 5,200,000			$ 38,000			$ 5,238,000	
			ARTICULO SEXTO NUMERAL 17 Resolución 0050 de 2023 Tramo Puerto Rico San Vicente del Caguan Ruta 6504 **SE deberá instalar 1 valla informativa** cuyas medidas serán de 2 metros de ancho por 3 metros de alltas, las cuales deben contener información alusiva a la protección y conservación de la flora, fauna y recurso hídrico. La valla deberá ser ubicadas cerca a cada fuente hídrica intervenida donde sean de fácil observación por parte de las personas que transiten en el área. Durante el primer trimestre del año 2023.					X	1	u	$ 14,488,045		$ 14,488,045			$ 105,874			$ 14,593,919	
			ARTICULO CUARTO Resolución 1891 de 2023 Puerto Rico - San Vicente del Caguán 6504 **numeral 23** el titular del acto administrativo que otorga el permiso ambiental deberá apoyar a la direccion territorial caquetá de CORPOAMAZONIA en las actividades de vigilancia control y seguimiento al uso y aprovechamiento de los recursos naturales y educación ambiental en el marco del plan de acción institucional **con el aporte de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes**, para lo cual se deberá cancelar previamente su participación					X	20	SMMLV	$ 1,300,000	$ 26,000,000				$ 0	$ 26,000,000.00	$ 0				
			Proyección de **trámite de 25 permisos de ocupacion de cauce rute 6504**, con una medida de compensación de entrega de 1 valla y de 2500 arboles por cada permiso					X	25	u	$ 14,488,045		$ 362,201,125			$ 2,646,854			$ 364,847,979	
								X	62500	u	$ 2,600		$ 162,500,000			$ 1,187,500			$ 163,687,500	
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 0+000 al 7+000 y del PR 36+000 al PR 49+000 Ruta 6504 **Actividad de Siembra** (225 individuos a talar, con factor de compensación de 1:4)					X	900	u	$ 86,345		$ 77,710,500			$ 567,884			$ 78,278,384	
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 0+000 al 7+000 y del PR 36+000 al PR 49+000 Ruta 6504 **Actividad de Mantenimiento**					X	900	u	$ 13,648		$ 12,283,200			$ 89,762			$ 12,372,962	
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 0+000 al 7+000 y del PR 36+000 al PR 49+000 Ruta 6504 **Actividad Rescate y traslado de epifitas**					X	1	global	$ 15,000,000		$ 15,000,000			$ 109,615			$ 15,109,615	

EJECUTADO EN EL MES

CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		3036.00	$ 264,059,083	0.00	$ 0		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	3036.00	$ 41,738,125		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		8.00	$ 19,380,600	0.00	$ 0		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		300.00	$ 2,160,675	0.00	$ 0		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2144.00	$ 186,476,507		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2144.00	$ 29,475,145		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 30,219,231		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	15000.00	$ 108,033,750		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2000.00	$ 5,238,000		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		1.00	$ 14,593,919	0.00	$ 0		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	20.00	$ 26,000,000		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	25.00	$ 364,847,979		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	62500.00	$ 163,687,500		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	900.00	$ 78,278,384		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	900.00	$ 12,372,962		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 15,109,615		

			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 0+000 al 7+000 y del PR 39+000 al PR 45+000 Ruta 6504 **Actividad Mantenimiento y monitoreo de epífitas**				X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600		
							X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del PR 7+000 al PR 39+000 de la ruta 6504 **Actividad de Siembra** (2.000 individuos para tala con factor de compensación de 1:3)				X	6000	u	$ 86,345		$ 518,070,000			$ 3,785,896			$ 521,855,896				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	6000.00	$ 521,855,896		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del PR 7+000 al PR 39+000 de la ruta 6504 **Actividad de Mantenimiento**				X	6000	u	$ 13,648		$ 81,888,000			$ 598,412			$ 82,486,412				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	6000.00	$ 82,486,412		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del PR7+000 al 39+000 Ruta 6504 **Actividad Rescate y traslado de epífitas**				X	1	global	$ 30,000,000		$ 30,000,000			$ 219,231			$ 30,219,231				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 30,219,231		
DAGA 1.3 -03	Desarrollo y aplicación de la Gestión Ambiental	Cumplimiento requerimientos legales	Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del PR7+000 al 39+000 Ruta 6504 **Actividad Mantenimiento y monitoreo de epífitas**				X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600		
							X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850		
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 9+000 puente el aguila Ruta 6504 **Actividad de Siembra** (52 individuos para tala con factor de compresación de 1:5)				X	260	u	$ 86,345		$ 22,449,700			$ 164,056			$ 22,613,756				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	260.00	$ 22,613,756		
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 9+000 puente el aguila Ruta 6504 **Actividad de Mantenimiento**				X	260	u	$ 13,648		$ 3,548,480			$ 25,931			$ 3,574,411				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	260.00	$ 3,574,411		
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 9+000 puente el aguila Ruta 6504 **Actividad de Rescate y traslado de epífitas**				X	1	global	$ 2,000,000		$ 2,000,000			$ 14,615			$ 2,014,615				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 2,014,615		
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 9+000 puente el aguila Ruta 6504 **Actividad de Monitoreo y Mantenimiento de epífitas**				X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600		
							X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850		
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 23+400 puente recto Ruta 6504 **Actividad de Siembra** (75 individuos para tala con factor de compresación de 1:5)				X	375	u	$ 86,345		$ 32,379,375			$ 236,619			$ 32,615,994				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	375.00	$ 32,615,994		
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 23+400 puente recto Ruta 6504 **Actividad de Mantenimiento**				X	375	u	$ 13,648		$ 5,118,000			$ 37,401			$ 5,155,401				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	375.00	$ 5,155,401		
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 23+400 puente recto Ruta 6504 **Actividad de Rescate y traslado de epífitas**				X	1	global	$ 2,500,000		$ 2,500,000			$ 18,269			$ 2,518,269				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 2,518,269		
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 23+400 puente recto Ruta 6504 **Actividad de mantenimiento y monitoreo de epífitas**				X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600		
							X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850		
			Proyección Permiso de ocupacion de cauce PR 0+000 puente el aguila Ruta 6504				X	1	global	$ 26,000,000		$ 26,000,000			$ 190,000			$ 26,190,000				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 26,190,000		
			Proyección Permiso de ocupacion de cauce PR 23+400 puente recto Ruta 6504				X	1	global	$ 26,000,000		$ 26,000,000			$ 190,000			$ 26,190,000				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 26,190,000		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal en puntos críticos que a la fecha no se han identificado				X	1	global	$ 224,503,223		$ 224,503,223			$ 1,640,600			$ 226,143,823				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 226,143,823		
			ARTICULO SÉPTIMO Resolución 0790 de 2023 Tramo La Montaña - El Paujil Ruta 6503 Como medida compensatoria, se deberá realizar la entrega durante el primer semestre de 2023 a la Dirección Territorial Caquetá de CORPOAMAZONIA, dos (2000) plántulas de especies protectoras y/o protectoras - productoras para que estas sean utilizadas en actividades de reforestación de áreas degradadas.				X	2000	u	$ 2,600		$ 5,200,000			$ 38,000			$ 5,238,000				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2000.00	$ 5,238,000		
			ARTICULO SEXTO NUMERAL 16 Resolución 0790 de 2023 Tramo la montaña el paujil Ruta 6503 Se deberá instalar 1 valla informativa cuyas medidas serán de 2 metros de anches por 3 metros de altas, las cuales deben contener información alusiva a la protección y conservación de la flora, fauna y recurso hídrico. La valla deberá ser ubicadas cerca a cada fuente hídrica intervenida donde sean de fácil observación por parte de las personas que transiten en el área. Durante el primer trimestre del año 2023.				X	1	u	$ 14,488,045		$ 14,488,045			$ 105,874			$ 14,593,919				$ 0.00		$ 0		$ 0		1.00	$ 14,593,919	0.00	$ 0			

		Tramo La Montañita - El Paujil Ruta 6503 CT 0673 concepto técnico de solicitud de aprovechamiento forestal en el marco de la emergencia en los Municipios de La Montañita y El Paujil Departamento de Caquetá ARTICULO QUINTO					X	1000	u	$ 2,600		$ 2,600,000			$ 19,000			$ 2,619,000			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1000.00	$ 2,619,000		
		ARTICULO CUARTO Resolución 1883 de 2023 Tramo La Montañita - El Paujil Ruta 6503 **numeral 23** artículo del acto administrativo que otorga el permiso ambiental debera apoyar a la direccion territorial caquetá de CORPOAMAZONIA en las actividades de vigilancia control y seguimiento al uso y aprovechamiento de los recursos naturales y educacion ambiental en el marco del plan de accion institucional con **el aporte de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes** para lo cual se debera concertar previamente su participación					X	20	SMMLV	$ 1,300,000	$ 26,000,000				$ 0	$ 26,000,000.00	$ 0			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	20.00	$ 26,000,000		
		Proyección de **trámite de 25 permisos de ocupacion de cauce** ruta **6503**, con una medida de compensación de entrega de 1 valla y de 2500 arboles por cada permiso Resolución 1556 del 31 de octubre de 2024, ocupación de cauce balsa provisional PR38+200, artículo cuarto, numeral 23.					X	25	u	$ 14,488,045		$ 362,201,125			$ 2,646,854			$ 364,847,979			$ 0.00		$ 0		$ 0		1.00	$ 14,593,919	24.00	$ 350,254,080		
							X	62500	u	$ 2,600		$ 162,500,000			$ 1,187,500			$ 163,687,500			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	62500.00	$ 163,687,500		
		Proyección Permiso de aprovechamiento Puente PR 38+200 Ruta 6503 **Actividad de siembra** (Tala de 60 individuos con factor de compensación de 1:4)					X	240	u	$ 86,345		$ 20,722,800			$ 151,436			$ 20,874,236			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	240.00	$ 20,874,236		
		Proyección Permiso de aprovechamiento Puente PR 38+200 Ruta 6503 **Actividad de Mantenimiento**					X	240	u	$ 13,648		$ 3,275,520			$ 23,936			$ 3,299,456			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	240.00	$ 3,299,456		
		Proyección Permiso de aprovechamiento Puente PR 38+200 Ruta 6504 **Rescate y traslado de epifitas**					X	1	global	$ 2,000,000		$ 2,000,000			$ 14,615			$ 2,014,615			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 2,014,615		
		Permiso de aprovechamiento Puente PR 38+200 Ruta 6503 **Mantenimiento de epifitas**					X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600		
							X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850		
										SUBTOTAL	$ 52,000,000.00	$ 3,027,995,878.00			$ 22,127,662.00		$ 52,000,000.00	$ 3,050,123,540.00			$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00			$ 329,382,115		$ 2,772,741,425.00		

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0.00
VALOR BÁSICO GESTION	$ 0.00
VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA	$ 0.00
VALOR IVA	$ 0.00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL	$ 0.00

NOTAS
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
ANIBAL OJEDA CARRAZO
Representante Legal o Apoderado
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No. 25202-57327 CND

Firma
JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal o Apoderado
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula No. 25202-44184 CND

Vo. Bo. Firma
CARLOS ALBERTO CHICIZO GUEVARA
PROFESIONAL AMBIENTAL
CONSORCIO VNS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No. MP AF8311506MATC

Vo. Bo. Firma
YENNY CUELLAR SANCHEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula No. 19038-233257 CAU

Original: Archivo de Gestión del SIVIAS
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	5 / 11 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES INFORME MENSUAL: oct-25 **PROYECTO:** NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	509925	C-2401-0600-132-51102D-2401023-02	11	NACION	Contrato principal	$ 3.600.000.000,00	$ 3.183.355.392,00
2025	119125	C-2401-0600-132-51102D-2401023-02	11	NACION	Contrato principal	$ 218.395.061,00	$ -
2025	119125	C-2401-0600-132-51102D-2401017-02	11	NACION	Contrato principal	$ 1.330.844.908,00	$ -
2025	119125	C-2401-0600-132-51102D-2401008-02	16	NACION	Contrato principal	$ 18.106.315.587,00	$ 10.000.397.134,00
2025	126725	C-2401-0600-135-51102D-2401008-02	11	NACION	Contrato principal	$ 6.074.377.314,00	$ 719.524.571,00
2025	126725	C-2401-0600-135-51102D-2401017-02	11	NACION	Contrato principal	$ 1.901.548.611,00	$ 144.659.530,00
2025	126725	C-2401-0600-135-51102D-2401023-02	11	NACION	Contrato principal	$ 135.185.186,00	$ -
			TOTAL			$ 31.366.666.667,00	$ 14.047.936.627,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 413.052.964.666,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No.419721 De (21/05/2021)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.884.103.103,00	$ 399.567.436.436,00		X		
1	AJUSTES	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.884.103.103,00	$ 399.567.436.436,00		X		
2	OBRA	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.884.103.103,00	$ 399.567.436.436,00		X		
2	AJUSTES	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.884.103.103,00	$ 399.567.436.436,00		X		
3	OBRA	ago-21	$ 25.633.813,00	$ 187.324,00	$ 25.821.137,00	$ -	$ 25.821.137	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.858.281.966,00	$ 399.541.615.299,00		X		
3	AJUSTES	ago-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.858.281.966,00	$ 399.541.615.299,00		X		
4	OBRA	sep-21	$ 290.414.527,00	$ 35.828.991,00	$ 326.243.518,00	$ -	$ 326.243.518	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.532.038.448,00	$ 399.215.371.781,00		X		
4	AJUSTES	sep-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.532.038.448,00	$ 399.215.371.781,00		X		
5	OBRA	oct-21	$ 151.421.024,00	$ 1.106.538,00	$ 152.527.562,00	$ -	$ 152.527.562	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.379.510.886,00	$ 399.062.844.219,00		X		
5	AJUSTES	oct-21	$ 2.076.560,00	$ 15.175,00	$ 2.091.735,00	$ -	$ 2.091.735	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.377.419.151,00	$ 399.060.752.484,00		X		
6	OBRA	nov-21	$ 373.938.181,00	$ 2.732.625,00	$ 376.670.806,00	$ -	$ 376.670.806	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.000.748.345,00	$ 398.684.081.678,00		X		
6	AJUSTES	nov-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.000.748.345,00	$ 398.684.081.678,00		X		
ADICIÓN 1		dic-21			$ -		$ -	$ 9.885.528.230,00	245321 18/12/2021	$ 10.000.748.345,00	$ 408.569.609.908,00		X		
7	OBRA	dic-21	$ 288.931.557,00	$ 2.111.423,00	$ 291.042.980,00	$ -	$ 291.042.980	$ 9.885.528.230,00	245321 18/12/2021	$ 9.709.705.365,00	$ 408.278.566.928,00		X		
7	AJUSTES	dic-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.885.528.230,00	245321 18/12/2021	$ 9.709.705.365,00	$ 408.278.566.928,00		X		
8	OBRA	ene-22	$ 162.319.214,00	$ 1.186.179,00	$ 163.505.393,00	$ -	$ 163.505.393	$ 9.885.528.230,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 23.379.533.305,00	$ 408.115.061.535,00		X		
8	AJUSTES	ene-22	$ 2.725.546,00	$ 19.917,00	$ 2.745.463,00	$ -	$ 2.745.463	$ 9.885.528.230,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 23.376.787.842,00	$ 408.112.316.072,00		X		
9	OBRA	feb-22	$ 95.030.846,00	$ 1.319.010,00	$ 96.349.856,00	$ 2.402.243,00	$ 93.947.613,00	$ 9.883.125.987,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 23.282.840.229,00	$ 408.015.966.216,00		X		
10	OBRA	mar-22	$ 815.420.772,00	$ 141.316.899,00	$ 956.737.671,00	$ 23.853.865,00	$ 932.883.806,00	$ 9.859.272.122,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 22.349.956.423,00	$ 407.059.228.545,00		X		
11	OBRA	abr-22	$ 315.412.481,00	$ 2.302.160,00	$ 317.714.641,00	$ 7.921.421,00	$ 309.793.220,00	$ 9.851.350.701,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 22.040.163.203,00	$ 406.741.513.904,00		X		
12	OBRA	may-22	$ 1.319.446.250,00	$ 95.874.977,00	$ 1.415.321.227,00	$ 35.287.500,00	$ 1.380.033.727,00	$ 9.816.063.201,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 20.660.129.476,00	$ 405.326.192.677,00		X		
13	OBRA	jun-22	$ 991.701.814,00	$ 7.243.636,00	$ 998.945.450,00	$ 24.906.210,00	$ 974.039.240,00	$ 9.791.156.991,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 19.686.090.236,00	$ 404.327.247.227,00		X		
REPROGRAMACIÓN # 2		jul-22			$ -			$ 9.791.156.991,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 19.686.090.236,00	$ 404.327.247.227,00		X		
14	OBRA	jul-22	$ 2.175.716.723,00	$ 15.895.811,00	$ 2.191.612.534,00	$ 54.642.385,00	$ 2.136.970.149,00	$ 9.736.514.606,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 17.549.120.087,00	$ 402.135.634.693,00		X		
15	OBRA	ago-22	$ 1.402.740.283,00	$ 24.188.336,00	$ 1.426.928.619,00	$ 35.576.902,00	$ 1.391.351.717,00	$ 9.700.937.704,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 16.157.768.370,00	$ 400.708.706.074,00		X		
16	OBRA	sep-22	$ 1.571.877.792,00	$ 11.486.799,00	$ 1.583.364.591,00	$ 39.584.115,00	$ 1.543.780.476,00	$ 9.661.353.589,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 14.613.987.894,00	$ 399.125.341.483,00		X		
17	OBRA	oct-22	$ 1.222.379.281,00	$ 8.932.772,00	$ 1.231.312.053,00	$ 30.782.801,00	$ 1.200.529.252,00	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.413.458.642,00	$ 397.894.029.430,00		X		
9	AJUSTES	feb-22	$ 1.460.286,00	$ 10.671,00	$ 1.470.957,00	$ -	$ 1.470.957	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.411.987.685,00	$ 397.892.558.473,00		X		
10	AJUSTES	mar-22	$ 1.282.119,00	$ 9.369,00	$ 1.291.488,00	$ -	$ 1.291.488	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.410.696.197,00	$ 397.891.266.985,00		X		
11	AJUSTES	abr-22	$ 6.390.786,00	$ 46.702,00	$ 6.437.488,00	$ -	$ 6.437.488	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.404.258.709,00	$ 397.884.829.497,00		X		
12	AJUSTES	may-22	$ 16.753.129,00	$ 122.427,00	$ 16.875.556,00	$ -	$ 16.875.556	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.387.383.153,00	$ 397.867.953.941,00		X		
13	AJUSTES	jun-22	$ 25.396.818,00	$ 185.592,00	$ 25.582.410,00	$ -	$ 25.582.410	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.361.800.743,00	$ 397.842.371.531,00		X		
14	AJUSTES	jul-22	$ 170.598.773,00	$ 1.246.683,00	$ 171.845.456,00	$ -	$ 171.845.456	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.189.955.287,00	$ 397.670.526.075,00		X		
15	AJUSTES	ago-22	$ 158.438.396,00	$ 1.157.819,00	$ 159.596.215,00	$ -	$ 159.596.215	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.030.359.072,00	$ 397.510.929.860,00		X		
16	AJUSTES	sep-22	$ 225.473.832,00	$ 1.647.693,00	$ 227.121.525,00	$ -	$ 227.121.525	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 12.803.237.547,00	$ 397.283.808.335,00		X		
17	AJUSTES	oct-22	$ 174.274.743,00	$ 1.273.546,00	$ 175.548.289,00	$ -	$ 175.548.289	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 12.627.689.258,00	$ 397.108.260.046,00		X		
18	OBRA	nov-22	$ 1.175.667.282,00	$ 8.591.415,00	$ 1.184.258.697,00	$ 29.606.467,00	$ 1.154.652.230,00	$ 9.600.964.321,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 11.473.037.028,00	$ 395.924.001.349,00		X		
18	AJUSTES	nov-22	$ 225.165.931,00	$ 1.645.443,00	$ 226.811.374,00	$ -	$ 226.811.374	$ 9.600.964.321,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 11.246.225.654,00	$ 395.697.189.975,00		X		
19	OBRA	dic-22	$ 1.447.896.167,00	$ 10.580.780,00	$ 1.458.476.947,00	$ 36.461.924,00	$ 1.422.015.023,00	$ 9.564.502.397,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 9.824.210.631,00	$ 394.238.713.028,00		X		
19	AJUSTES	dic-22	$ 207.314.232,00	$ 1.514.989,00	$ 208.829.221,00	$ -	$ 208.829.221	$ 9.564.502.397,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 9.615.381.410,00	$ 394.029.883.807,00		X		
20	OBRA	ene-23	$ 1.786.280.408,00	$ 13.053.588,00	$ 1.799.333.996,00	$ 44.983.350,00	$ 1.754.350.646,00	$ 9.519.519.047,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 35.627.697.431,00	$ 392.230.549.811,00	29625 27/03/2023	X		
20	AJUSTES	ene-23	$ 222.048.195,00	$ 1.622.660,00	$ 223.670.855,00	$ -	$ 223.670.855	$ 9.519.519.047,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 35.404.026.576,00	$ 392.006.878.956,00	29633 27/03/2023	X		
21	OBRA	feb-23	$ 2.389.391.653,00	$ 17.460.939,00	$ 2.406.852.592,00	$ 60.171.315,00	$ 2.346.681.277,00	$ 9.459.347.732,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 33.057.345.299,00	$ 389.600.026.364,00		X		
21	AJUSTES	feb-23	$ 482.061.048,00	$ 3.522.754,00	$ 485.583.802,00	$ -	$ 485.583.802	$ 9.459.347.732,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 32.571.761.497,00	$ 389.114.442.562,00		X		
22	OBRA	mar-23	$ 2.790.796.275,00	$ 20.394.280,00	$ 2.811.190.555,00	$ 70.279.764,00	$ 2.740.910.791	$ 9.389.067.968,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 29.830.850.706,00	$ 386.303.252.007,00	52058 26/05/2023	X		
22	AJUSTES	mar-23	$ 413.857.639,00	$ 3.024.344,00	$ 416.881.983,00	$ -	$ 416.881.983	$ 9.389.067.968,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 29.413.968.723,00	$ 385.886.370.024,00		X		
23	OBRA	abr-23	$ 2.969.914.739,00	$ 21.703.223,00	$ 2.991.617.962,00	$ 74.790.449,00	$ 2.916.827.513	$ 9.314.277.519,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 26.497.141.210,00	$ 382.894.752.062,00	64557 de 04/07/2023	X		
23	AJUSTES	abr-23	$ 671.859.839,00	$ 4.909.745,00	$ 676.769.584,00	$ -	$ 676.769.584	$ 9.314.277.519,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 25.820.371.626,00	$ 382.217.982.478,00	59956 de 20/06/2023	X		
24	OBRA	may-23	$ 3.807.359.585,00	$ 27.823.012,00	$ 3.835.182.597,00	$ 95.879.565,00	$ 3.739.303.032	$ 9.218.397.954,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 22.081.068.594,00	$ 378.382.799.881,00	68310 de 13/07/2023	X		
24	AJUSTES	may-23	$ 987.969.357,00	$ 7.219.776,00	$ 995.189.133,00	$ -	$ 995.189.133	$ 9.218.397.954,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 21.085.879.461,00	$ 377.387.610.748,00	75773 de 04/08/2023	X		
25	OBRA	jun-23	$ 2.929.238.304,00	$ 21.405.972,00	$ 2.950.644.276,00	$ 73.766.107,00	$ 2.876.878.169,00	$ 9.144.631.847,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 18.209.001.292,00	$ 374.436.966.472,00	79946 de 16/08/2023	X		
26	OBRA	jul-23	$ 3.620.505.517,00	$ 26.457.540,00	$ 3.646.963.057,00	$ 91.174.076,00	$ 3.555.788.981,00	$ 9.053.457.771,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 14.653.212.311,00	$ 370.790.003.415,00	80982 de 31/08/2023	X		
25	AJUSTES	jun-23	$ 726.653.150,00	$ 5.310.158,00	$ 731.963.308,00	$ -	$ 731.963.308	$ 9.053.457.771,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 13.921.249.003,00	$ 370.058.040.107,00	81718 de 19/09/2023	X		
26	AJUSTES	jul-23	$ 974.606.520,00	$ 7.122.125,00	$ 981.728.645,00	$ -	$ 981.728.645	$ 9.053.457.771,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 12.939.520.358,00	$ 369.076.311.462,00	83012 de 13/10/2023	X		
27	OBRA	ago-23	$ 2.932.713.891,00	$ 21.431.371,00	$ 2.954.145.262,00	$ 73.853.632,00	$ 2.880.291.630	$ 8.979.604.139,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 10.059.228.728,00	$ 366.122.166.200,00	82483 de 02/10/2023	X		
27	AJUSTES	ago-23	$ 862.011.163,00	$ 6.299.312,00	$ 868.310.475,00	$ -	$ 868.310.475	$ 8.979.604.139,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 9.190.918.253,00	$ 365.253.855.725,00	84301 de 07/11/2023	X		
28	OBRA	sep-23	$ 2.706.088.522	$ 19.743.244	$ 2.725.831.766,00	$ 68.145.794,00	$ 2.657.685.972	$ 8.911.458.345,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 6.533.232.281,00	$ 362.528.023.959,00	84780 de 14/11/2023	X		
29	OBRA	oct-23	$ 1.973.566.210,00	$ 14.422.215,00	$ 1.987.988.425,00	$ 49.699.711,00	$ 1.938.288.714,00	$ 8.861.758.634,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 4.594.943.567,00	$ 360.540.035.534,00	86080 de 29/11/2023	X		
28	AJUSTES	sep-23	$ 606.161.703,00	$ 4.429.643,00	$ 610.591.346,00	$ -	$ 610.591.346	$ 8.861.758.634,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 3.984.352.221,00	$ 359.929.444.188,00	86399 de 04/12/2023	X		
29	AJUSTES	oct-23	$ 505.693.569,00	$ 3.695.453,00	$ 509.389.022,00	$ -	$ 509.389.022	$ 8.861.758.634,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 3.474.963.199,00	$ 359.420.055.166,00	87308 de 11/12/2023	X		
30	OBRA	nov-23	$ 1.341.894.886,00	$ 9.806.155,00	$ 1.351.701.041,00	$ 33.792.526	$ 1.317.908.515	$ 8.827.966.108,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 2.157.054.684,00	$ 358.068.354.125,00	87688 de 12/12/2023	X		
30	AJUSTES (P)	nov-23	$ 347.394.511,00	$ 2.538.652,00	$ 349.933.163,00		$ 349.933.163	$ 8.827.966.108,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 1.807.121.521,00	$ 357.718.420.962,00	87694 de 12/12/2023	X		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	5 11 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES INFORME MENSUAL: oct-25 **PROYECTO:** NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

31	OBRA	dic-23	$ 996.672.111,00	$ 7.283.373,00	$ 1.003.955.484,00	$ 25.098.887,00	$ 978.856.597	$ 8.802.867.221,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 828.264.924,00	$ 356.714.465.478,00	88012 de 13/12/2023	X		
31	AJUSTES	dic-23	$ 283.880.482,00	$ 2.074.511,00	$ 285.954.993,00	$ -	$ 285.954.993	$ 8.802.867.221,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 542.309.931,00	$ 356.428.510.485,00	88206 del 13/12/2023	X		
32	OBRA	ene-24	$ 1.567.939.894,00	$ 69.860.222,00	$ 1.637.800.116,00	$ 40.945.003	$ 1.596.855.113	$ 8.761.922.218,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 26.712.121.485,00	$ 354.790.710.369,00	1954 de 02/04/2024	X		
33	OBRA	feb-24	$ 1.377.852.860,00	$ 10.068.925,00	$ 1.387.921.785,00	$ 34.698.045	$ 1.353.223.740	$ 8.727.224.173,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 25.358.897.745,00	$ 353.402.788.584,00	1956 de 02/04/2024	X		
30	AJUSTE (D)	nov-23	$ 3.305.147,00	$ 24.153,00	$ 3.329.300,00		$ 3.329.300,00	$ 8.727.224.173,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 25.355.568.445,00	$ 353.399.459.284,00	3744 de 07/05/2024	X		
31	AJUSTE (D)	dic-23	$ 1.822.783,00	$ 13.320,00	$ 1.836.103,00		$ 1.836.103,00	$ 8.727.224.173,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 25.353.732.340,66	$ 353.397.623.181,00	3743 de 07/05/2024	X		
32	AJUSTE (D)	ene-23	$ 328.022.246,00	$ 2.397.086,00	$ 330.419.332,00		$ 330.419.332,00	$ 8.727.224.173,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 25.023.313.008,66	$ 353.067.203.849,00	4439 de 21/05/2024	X		
33	AJUSTE (D)	feb-24	$ 475.850.522,00	$ 3.477.369,00	$ 479.327.891,00		$ 479.327.891	$ 8.727.224.173,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 24.543.985.117,66	$ 352.587.875.958,00	4440 de 21/05/2024	X		
34	OBRA	mar-24	$ 2.102.620.456,00	$ 15.365.303,00	$ 2.117.985.759,00	$ 52.949.644	$ 2.065.036.115	$ 8.674.274.529,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 22.478.949.002,66	$ 350.489.890.199,00	4457 de 21/05/2024	X		
35	OBRA	abr-24	$ 2.440.745.157,00	$ 17.836.215,00	$ 2.458.581.372,00	$ 63.459.374	$ 2.395.121.998	$ 8.610.815.155,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 20.083.827.004,66	$ 348.011.308.827,00	5285 de 05/06/2024	X		
34	AJUSTE (D)	mar-24	$ 661.244.553,00	$ 4.832.172,00	$ 666.076.725,00		$ 666.076.725	$ 8.610.815.155,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 19.417.750.279,66	$ 347.345.232.102,00	6238 de 24/06/2024	X		
36	OBRA	may-24	$ 2.275.185.600,00	$ 38.968.164,00	$ 2.314.153.764,00	$ 64.586.808	$ 2.249.566.956	$ 8.546.228.347,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 17.168.183.323,66	$ 345.031.078.338,00	6540 de 27/06/2024	X		
35	AJUSTE (D)	abr-24	$ 748.434.632,00	$ 5.469.330,00	$ 753.903.962,00		$ 753.903.962	$ 8.546.228.347,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 16.414.279.361,66	$ 344.277.174.376,00	7639 de 22/07/2024	X		
36	AJUSTE (D)	may-24	$ 628.970.127,00	$ 4.596.320,00	$ 633.566.447,00		$ 633.566.447	$ 8.546.228.347,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 15.780.712.914,66	$ 343.643.607.929,00	8158 de 30/07/2024	X		
37	OBRA	jun-24	$ 2.160.141.566,00	$ 68.026.296,00	$ 2.228.167.862,00	$ 56.225.783	$ 2.171.942.079	$ 8.490.002.564,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 13.608.770.835,66	$ 341.415.440.067,00	8279 de 01/08/2024	X		
37	AJUSTE (D)	jun-24	$ 576.148.866,00	$ 4.210.319,00	$ 580.359.185,00		$ 580.359.185	$ 8.490.002.564,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 13.028.411.650,66	$ 340.835.080.882,00	9597 de 23/08/2024	X		
38	OBRA	jul-24	$ 3.189.948.164,00	$ 23.311.160,00	$ 3.213.259.324,00	$ 95.698.445	$ 3.117.560.879	$ 8.394.304.119,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 9.910.850.771,66	$ 337.621.821.558,00	10142 de 02/09/2024	X		
39	OBRA	ago-24	$ 2.453.722.811,00	$ 43.824.946,00	$ 2.497.547.757,00	$ 69.359.634	$ 2.428.188.123	$ 8.324.944.485,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 6.482.662.648,66	$ 335.124.273.901,00	12413 de 07/10/2024	X		
40	OBRA	sep-24	$ 2.232.069.298,00	$ 16.283.263,00	$ 2.248.352.561,00	$ 66.647.753	$ 2.181.704.808	$ 8.258.296.732,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 4.300.957.841,66	$ 332.875.921.240,00	14053 de 29/10/2024	X		
38	AJUSTE (D)	jul-24	$ 880.571.775,00	$ 6.434.948,00	$ 887.006.723,00		$ 887.006.723	$ 8.258.296.732,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 3.413.951.118,66	$ 331.988.914.517,00	16145 de 19/11/2024	X		
39	AJUSTE (D)	ago-24	$ 577.306.253,00	$ 4.218.776,00	$ 581.525.029,00		$ 581.525.029	$ 8.258.296.732,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 2.832.426.089,66	$ 331.407.389.488,00	16189 de 20/11/2024	X		
40	AJUSTE (D)	sep-24	$ 462.130.018,00	$ 3.377.104,00	$ 465.507.122,00		$ 465.507.122	$ 8.258.296.732,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 2.366.918.967,66	$ 330.941.882.366,00	16190 de 20/11/2024	X		
41	OBRA	oct-24	$ 1.155.576.481,00	$ 8.444.597,00	$ 1.164.021.078,00	$ 34.667.294	$ 1.129.353.784	$ 8.223.629.438,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 1.237.565.183,66	$ 329.777.861.288,00	16316 de 21/11/2024	X		
41	AJUSTE (P)	oct-24	$ 243.514.888,00	$ 1.779.532,00	$ 245.294.420,00		$ 245.294.420	$ 8.223.629.438,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 992.270.763,66	$ 329.532.566.868,00	18052 de 11/12/2024	X		
42	OBRA	nov-24	$ 522.421.192,00	$ 3.817.693,00	$ 526.238.885,00	$ 15.672.636	$ 510.566.249	$ 8.207.956.802,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 481.704.514,66	$ 329.006.327.983,00	17326 de 05/12/2024	X		
42	AJUSTE (P)	nov-24	$ 101.373.197,00	$ 740.804,00	$ 102.114.001,00		$ 102.114.001	$ 8.207.956.802,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 379.590.513,66	$ 328.904.213.982,00	18056 de 11/12/2024	X		
43	OBRA	dic-24	$ 320.275.243,00	$ 2.340.473,00	$ 322.615.716,00	$ 9.608.257	$ 313.007.459	$ 8.198.348.545,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 66.583.055,00	$ 328.581.598.266,00	18466 de 13/12/2024	X		
43	AJUSTE (P)	dic-24	$ 66.100.015,00	$ 483.039,00	$ 66.583.054,00		$ 66.583.054	$ 8.198.348.545,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 1,00	$ 328.515.015.212,00	18479 de 13/12/2024	X		
41	AJUSTE (D)	oct-24	$ 2.857.487,00	$ 20.882,00	$ 2.878.369,00		$ 2.878.369	$ 8.198.348.545,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 27.763.788.299,00	$ 328.512.136.843,00	1371 de 20/03/2025	X		
42	AJUSTE (D)	nov-24	$ 1.085.862,00	$ 7.935,00	$ 1.093.797,00		$ 1.093.797	$ 8.198.348.545,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 27.762.694.502,00	$ 328.511.043.046,00	1501 de 25/03/2025	X		
43	AJUSTE (D)	dic-24	$ 1.534.868,00	$ 11.216,00	$ 1.546.084,00		$ 1.546.084	$ 8.198.348.545,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 27.761.148.418,00	$ 328.509.496.962,00	1503 de 25/03/2025	X		
44	OBRA	ene-25	$ 3.341.233.663,00	$ 113.297.310,00	$ 3.454.530.973,00	$ 76.266.744	$ 3.378.264.229	$ 8.122.081.801,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 24.382.884.189,00	$ 325.054.965.989,00	0960 de 07/03/2025	X		
44	AJUSTE (D)	ene-25	$ 723.319.012,00	$ 5.285.793,00	$ 728.604.805,00		$ 728.604.805	$ 8.122.081.801,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 23.654.279.384,00	$ 324.326.361.184,00	1780 de 01/04/2025	X		
45	OBRA	feb-25	$ 961.051.825,00	$ 7.023.071,00	$ 968.074.896,00	$ 28.831.555	$ 939.243.341	$ 8.093.250.246,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 22.715.036.043,00	$ 323.358.286.288,00	1505 de 25/03/2025	X		
46	OBRA	mar-25	$ 1.658.995.160,00	$ 12.123.426,00	$ 1.671.118.586,00	$ 49.769.855	$ 1.621.348.731	$ 8.043.480.391,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 21.093.687.312,00	$ 321.687.167.702,00	2829 del 29/04/2025	X		
45	AJUSTE (D)	feb-25	$ 216.871.106,00	$ 1.584.827,00	$ 218.455.933,00		$ 218.455.933	$ 8.043.480.391,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 20.875.231.379,00	$ 321.468.711.769,00	6006 de 25/06/2025	X		
46	AJUSTE (D)	mar-25	$ 589.001.919,00	$ 4.304.245,00	$ 593.306.164,00		$ 593.306.164	$ 8.043.480.391,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 20.281.925.215,00	$ 320.875.405.605,00	6179 de 1/07/2025	X		
47	OBRA	abr-25	$ 670.144.689,00	$ 4.876.739,00	$ 675.021.428,00	$ 19.439.981	$ 655.581.447	$ 8.024.040.410,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 19.626.343.768,00	$ 320.200.384.177,00	4907 de 09/06/2025	X		
47	AJUSTE (D)	abr-25	$ 167.053.075,00	$ 1.220.772,00	$ 168.273.847,00		$ 168.273.847	$ 8.024.040.410,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 19.458.069.921,00	$ 320.032.110.330,00	7769 de 29/07/2025	X		
48	OBRA	may-25	$ 1.359.308.338,00	$ 54.359.085,00	$ 1.413.667.423,00	$ 33.484.086	$ 1.380.183.337	$ 7.990.556.324,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 18.077.886.584,00	$ 318.618.442.907,00	7595 de 24/07/2025	X		
48	AJUSTE (D)	may-25	$ 296.696.397,00	$ 2.168.166,00	$ 298.864.563,00		$ 298.864.563	$ 7.990.556.324,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 17.779.022.021,00	$ 318.319.578.344,00	7770 de 29/07/2025	X		
49	OBRA	jun-25	$ 980.563.265,00	$ 7.154.987,00	$ 987.718.252,00	$ 29.297.204	$ 958.421.048	$ 7.961.259.120,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 20.420.600.973,00	$ 317.331.860.092,00	7680 de 28/07/2025	X		Adicion presupuestal No 2
49	AJUSTE (D)	jun-25	$ 270.688.655,00	$ 1.978.109,00	$ 272.666.764,00		$ 272.666.764	$ 7.961.259.120,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 20.147.934.209,00	$ 317.059.193.328,00	9260 de 29/08/2025	X		
50	OBRA	jul-25	$ 1.162.961.551,00	$ 8.498.565,00	$ 1.171.460.116,00	$ 34.888.847	$ 1.136.571.269	$ 7.926.370.273,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 19.011.362.940,00	$ 315.887.733.212,00	9259 de 29/08/2025	X		
50	AJUSTE (D)	jul-25	$ 367.633.336,00	$ 2.686.551,00	$ 370.319.887,00		$ 370.319.887	$ 7.926.370.273,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 18.641.043.053,00	$ 315.517.413.325,00	11511 de 9/10/2025	X		
51	OBRA	ago-25	$ 1.805.067.537,00	$ 47.998.287,00	$ 1.853.065.824,00	$ 47.784.609	$ 1.805.281.215	$ 7.878.585.664,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 16.835.761.838,00	$ 313.664.347.501,00	10931 de 27/09/2025	X		
51	AJUSTE (D)	ago-25	$ 512.593.349,00	$ 3.745.874,00	$ 516.339.223,00		$ 516.339.223	$ 7.878.585.664,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 16.319.422.615,00	$ 313.148.008.278,00	12239 de 24/10/2025	X		
52	OBRA	sep-25	$ 1.724.695.199,00	$ 36.951.744,00	$ 1.761.646.943,00	$ 47.742.625	$ 1.713.904.318	$ 7.830.843.039,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 14.605.518.297,00	$ 311.386.361.335,00	12396 de 28/10/2025	X		
52	AJUSTE (D)	sep-25	$ 553.536.595,00	$ 4.045.075,00	$ 557.581.670,00		$ 557.581.670	$ 7.830.843.039,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 14.047.936.627,00	$ 310.828.779.665,00			X	
53	OBRA	oct-25	$ 3.872.863.221,00	$ 43.915.746,00	$ 3.916.778.967,00	$ 113.621.905	$ 3.803.157.062	$ 7.717.221.134,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 10.244.779.565,00	$ 306.912.000.698,00			X	
TOTALES			**$ 101.164.968.276,00**	**$ 1.375.995.681,00**	**$ 102.540.963.957,00**	**$ 2.168.307.096,00**	**$ 100.372.656.861,00**	**$ 7.717.221.134,00**		**$ 10.244.779.565,00**	**$ 306.912.000.709,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 79.531.372.835,00	$ 581.190.803,00	**$ 80.112.563.638,00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA.			
AJUSTES	$ 17.759.215.010,00	$ 129.778.878,00	**$ 17.888.993.888,00**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.660.500.000,00	$ 315.495.000,00	**$ 1.975.995.000,00**
DISEÑOS SITIOS ATIPICOS	$ 1.759.645.915	$ 334.332.724,00	**$ 2.093.978.639,00**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 62.500.000	$ 11.875.000	**$ 74.375.000,00**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 55.509.762,00	$ 257.239,00	**$ 55.767.001,00**
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)	$ 326.992.555	$ 2.389.560	**$ 329.382.115,00**
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 9.232.199,00	$ 676.477,00	**$ 9.908.676,00**
VALOR TOTAL	**$ 101.164.968.276,00**	**$ 1.375.995.681,00**	**$ 102.540.963.957,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO
DIRECTOR OBRA
Matrícula No.: 17202-72235 CLD

Firma
WILSON ANDRES PARRA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 15202-238855 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	53	FECHA	31	10	2025
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. 2		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
						FECHA 5 DICIEMBRE 2023										
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEMBOLSO PORCENTAJE FIJO	ÍTEM ~X~	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	OBSERVACIONES
Información y Divulgación	Reuniones de Inicio	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 417,461		
Información y Divulgación	Reuniones de Inicio	UND	4	$ 1,000,000	$ 4,000,000	X		$ 4,760,000			2.50%	$ -	$ -	1	$ 445,109	$ 3,460,558	
Información y Divulgación	Reuniones de Inicio	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 436,871		
Información y Divulgación	Reuniones de Avance	UND	4	$ 1,500,000	$ 6,000,000	X		$ 7,140,000			2.50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 7,140,000	
Información y Divulgación	Reuniones de Cierre	UND	4	$ 2,500,000	$ 10,000,000	X		$ 11,900,000			2.50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 11,900,000	
Información y Divulgación	Reuniones Extra-ordinarias	UND	20	$ 1,200,000	$ 24,000,000	X		$ 28,560,000			2.50%	$ -	$ -	1	$ 722,009	$ 27,837,991	
Información y Divulgación	Volantes informativos	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 144,165		
Información y Divulgación	Volantes informativos	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 123,570		
Información y Divulgación	Volantes informativos	UND	100,000	$ 140	$ 14,000,000	X		$ 16,660,000			2.50%	$ -	$ -	1300	$ 257,438	$ 16,134,827	
Información y Divulgación	Cartillas de cierre impresas en Policromia, hojas internas en papel bond de 75 gramos, caratula a full color lastificada en propalcote de 300 gramos (al finalizar el proyecto)	UND	1000	$ 18,000	$ 18,000,000	X		$ 21,420,000			2.50%	$ -	$ -	1	$ 17,402,775	$ 4,017,225	
Información y Divulgación	Cuñas radiales	UND	1200	$ 43,600	$ 52,320,000	X		$ 62,260,800			2.50%	$ -	$ -	7	$ 8,787,887	$ 53,380,236	
Información y Divulgación	Cuñas radiales					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 92,678		
Información y Divulgación	Pasacalles	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 353,204		
Información y Divulgación	Pasacalles	UND	80	$ 100,000	$ 8,000,000	X		$ 9,520,000			2.50%	$ -	$ -	2	$ 370,710	$ 8,255,467	
Información y Divulgación	Pasacalles	UND				X					2.50%	$ -	$ -	3	$ 540,619		
Información y Divulgación	Kits para campañas de sensibilización vial a conductores, peatones, motociclistas, ciclistas (esfero, y mini-Agenda)	UND	3000	$ 8,000	$ 24,000,000	X		$ 28,560,000			2.50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 28,560,000	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	53	FECHA	31	10	2025
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2.50%	$ -	$ -	3	$ 3,357,706		
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					x					2.50%	$ -	$ -	2	$ 1,248,572		
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					x					2.50%	$ -		1	$ 1,310,872		
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					x					2.50%	$ -	$ -	1	$ 585,413		
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 695,075		
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 849,801		
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos	GLOB	100	$ 1,400,000	$ 140,000,000	X		$ 166,600,000			2.50%	$ -	$ -	1	$ 1,171,341	$ 155,123,752	
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 406,751		
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 247,140		
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 1,603,578		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	3	$ 1,996,490				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	3	$ 1,241,364				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	2	$ 659,967				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	2	$ 635,047				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 275,973				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 101,945				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 18,536				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 84,954				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 152,300				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 498,228				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 540,052				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 656,466				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 308,925				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND	100	$ 500,000	$ 50,000,000	X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 874,258				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X		$ 59,500,000			2.50%	$ -	$ -	1	$ 453,090	$ 48,100,569			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	53	FECHA	31	10	2025
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

3. DATOS DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CORREDOR VIAL

Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 140,046				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 836,157				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 875,288				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 597,255				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 298,628				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 154,463				
Obras con Participación Comunitaria	OPC	GLOB	13	$ 250,207,815	$ 3,252,701,600	X		$ 3,870,714,904			2.50%	$ -	$ -	0	$ -				
											2.50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 3,870,714,904			
											2.50%	$ -	$ -	0	$ -				
Obras con Participación Comunitaria	Reunión ojos en la vía (programa gerencia de Regiones)	GLOB	1	$ 2,716,026	$ 2,716,026	X		$ 3,232,071			2.50%	$ -	$ -	1	$ 2,796,828	$ 435,243			
Consulta Previa	Consulta Previa	GLOB	1	$ 75,000,000	$ 75,000,000	X		$ 89,250,000			2.50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 89,250,000			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	53	FECHA	31	10	2025
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	5	DICIEMBRE	2023									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	REEMP	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
GESTIÓN SOCIO PREDIAL																$ -	LAS PROVISIONES PARA LA COMPENSACION SOCIO-PREDIAL SE CARGARA AL PRESUPUESTO/BOLSA DE GESTION PREDIAL

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO	$	-
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA (INCLUYE 2.5% ADMINISTRACIÓN)	$ -	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA (mandato fijo 2.5%)	$	-
C	VALOR IVA MENSUAL (SOBRE EL 2.5% ADMINISTRACIÓN)	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	$	-
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$ -	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL	$	-
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 4,324,310,774	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$	55,767,001
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 4,380,077,775	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)		1.27%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: **Aníbal Ojeda Carriazo**
Representante Legal Contratista ☐ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: 25202-57327-CND

Firma
Nombre: Luzmila Cicery Castrillón
Profesional Social Contratista CVNSO
Matrícula Profesional No.: **118651 COLPSIC**

Firma
Nombre: Jorge Enrique Alfaro de los Ríos
Representante Legal Interventoría ☐ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: 25202-44184 CND

Firma
Nombre: María Isabel Ardila Cubillos
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: 137526 COLPSIC

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1 1 de 2
		PÁGINA	DE 2

FECHA: 30 / 10 / 2025 (Día / Mes / Año)

ACTA Parcial No. 53

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☐

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Este trabajo consiste en realizar ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación y/o elaboración de los estudios y diseños de obras con sus cálculos respectivos por parte del contratista, con el fin de determinar los trabajos necesarios para el diseño y/o mejoramiento de las obras a implementar en el proyecto y/o condiciones existentes, en los diferentes sectores que requieran intervención con las obras requeridas para el pavimento, obras de drenaje, obras de contención, puentes, diseño geométrico, seguridad vial, entre otras como: fresado, reciclado, parcheo, bacheo, y refuerzo de pavimento, obras de drenaje y estabilidad, diseño de pavimento, y obras requeridas según los estudios del proyecto, evaluación y cálculos estructurales para la reconstrucción de obras drenaje y/o sitios inestables en puntos críticos etc., acorde con los sectores y longitudes establecidas en los anexos técnicos, pliegos de y/o definidos en coordinación con la Interventoría y el Supervisor técnico del Contrato de la Territorial respectiva.

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 29 (Día) DE 6 (Mes) DE 2021 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 (Día) DE 8 (Mes) DE 2021 (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y EL ORIENTE

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 **CONTRATO No.** 985 DE 2021 (Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
991 DE 2021	29/06/2021	114 MESES	$ 399,567,436,436.00	$ 399,567,436,436.00
ADICIÓN No. 1 DE 2021	9/12/2022		$ 9,885,528,230.00	$ 409,452,964,666.00

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1					
2					
3					

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: CARRETERA NEIVA - BALSILLAS - MINA BLANCA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA DEPARTAMENTOS DEL HUILA Y CAQUETA
NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA
RUTAS NACIONALES 3001 - 3002 - 6503 - 6504

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó el avance de cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos.

DISEÑOS VIA RUTA 6504			
COMPONENTE	**TRAMO**	**ENTREGA CVNSO**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA**
VOLUMEN GEOLOGIA	52+000	CVNSO-0991-504-2025	C-245-4008-1425-25
VOLUMEN GEOLOGIA	16+000	CVNSO-0991-743-2025	EN EJECUCIÓN

DISEÑOS VIA RUTA 3001			
COMPONENTE	**TRAMO**	**ENTREGA CVNSO**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA**

DISEÑOS VIA RUTA 3002			
COMPONENTE	**TRAMO**	**ENTREGA CVNSO**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA**

2. Planos.

Todos los planos se encuentran como documentos adjuntos en los oficios remitidos a la Interventoría.

3. Otros.

NO APLICA

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS IVA INCLUIDO: $ 101,705,011.00

NOTAS:

QUIEN ENTREGA:

Firma:
ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No. 20202-57327 CND

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma:
JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030
Matrícula No. 20202-44184 CND

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31	10	2025
		(Día / Mes / Año)	

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETÁ
3. AÑO **2025**	MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: 3001-3002-6503-6504	TRAMO:	
6. CONTRATO DE OBRA No:	991 de 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	NIT	901.475.034-7
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	NIT	901.481.479-5
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	985 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	114 MESES	12. FECHA DE INICIO:	29/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	114 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 1,031,878,397.00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	1,031,878,397

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$	399,567,436,436.00
21. VR. ANTICIPO:	$	9,885,528,230.00
22. VR. ADICIÓN No: 1	$	9,885,528,230.00
23. VR. ADICIÓN No: 2	$	3,600,000,000.00
24. VR. TOTAL ADICIONES:	**$**	**13,485,528,230.00**
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	**$**	**413,052,964,666.00**

III. INFORMACION BASE LIQUIDACION

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
1.0 ELABORACIÓN DE PLANOS, FICHAS PREDIALES, AVALÚOS E INSUMOS JURÍDICOS	INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL -VALOR PRIMEROS 10 KM		$ 1,600,000.00	$ -
	INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL -VALOR KM ADICIONAL		$ 960,000.00	$ -
	INFORME GENERAL DEL SECTOR URBANO – VALOR CADA 500 MTS		$ 2,460,000.00	$ -
	PRE-DIAGNOSTICO PREDIAL EN FASE II FACTIBILIDAD POR KM		$ 4,650,000.00	$ -
1.1 ELABORACIÓN DE PLANOS, FICHAS PREDIALES, AVALÚOS E INSUMOS JURÍDICOS	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE (TERRENO)		$ 1,394,000.00	$ -
	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO POR RESOLUCIÓN 898 2014, 1044 DE 2014 Y/O DEMÁS NORMAS VIGENTES LA SUSTITUYAN, COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN (TERRENO)		$ 2,788,000.00	$ -
	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR LA FICHA PREDIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO (TERRENO)		$ 1,045,000.00	$ -
	ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)		$ 348,500.00	$ -
	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES (MEJORA)		$ 1,074,000.00	$ -
	MODIFICAR Y ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, SIN NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO (MEJORA)		$ 805,500.00	$ -
	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)		$ 268,500.00	$ -
	ELABORACIÓN ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES		$ 754,000.00	$ -
	AJUSTES AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN		$ 377,000.00	$ -
	ESTUDIO DE TÍTULOS (DIAGNOSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS (MEJORA)		$ 377,000.00	$ -
	SOLICITUD ANTE IGAC O LA AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CABIDA Y/O LINDEROS		$ 320,000.00	$ -
	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)		$ 217,000.00	$ -
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL:	ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO Y CON DAÑO EMERGENTE (ÚNICAMENTE GASTOS DE NOTARIADO Y REGISTRO) (TERRENO)		$ 1,340,000.00	$ -
	ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN 898 DE 2014 DEL IGAC Y DE LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN O SUSTITUYAN, LIQUIDADOS PARA PAGO. (TERRENO)		$ 2,680,000.00	$ -
	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO (TERRENO)		$ 670,000.00	$ -
	ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV. (MEJORA)		$ 860,000.00	$ -
	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV. (MEJORA)		$ 430,000.00	$ -
	ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚOS CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9 SMMLV. (MEJORA)		$ 640,000.00	$ -
	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9 SMMLV. (MEJORA)		$ 320,000.00	$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31	10	2025
		(Día / Mes / Año)	

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	CAQUETÁ
3. AÑO **2025**	MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: 3001-3002-6503-6504	TRAMO:	
6. CONTRATO DE OBRA No:	991 de 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	NIT	901.475.034-7
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	NIT	901.481.479-5
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	985 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	114 MESES	12. FECHA DE INICIO:	29/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	114 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 1,031,878,397.00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	1,031,878,397

1.2. PROCESO DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA	OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN		$ 346,500.00	$ -
	TRÁMITE DE OFICIO E INSCRIPCIÓN DE OFERTA		$ 231,000.00	$ -
	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA (TITULAR INSCRITO)		$ 346,500.00	$ -
	ELABORACIÓN - LEGALIZACIÓN PROMESA COMPRA		$ 231,000.00	$ -
	TRÁMITE DE PRIMER PAGO		$ 115,000.00	$ -
	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO		$ 115,500.00	$ -
	ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS		$ 462,000.00	$ -
	TRÁMITE DE PAGO FINAL		$ 231,000.00	$ -
	RADICACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE IGAC		$ 231,000.00	$ -
1.3. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL	ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN		$ 321,000.00	$ -
	RESOLVER RECURSO DE REPOSICIÓN EN VIA ADMINISTRATIVA Y SU NOTIFICACIÓN		$ 321,000.00	$ -
	NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA		$ 107,000.00	$ -
	PRESENTACIÓN DE DEMANDA ADMITIDA - CON SOLICITUD DE ENTREGA ANTICIPADA		$ 749,000.00	$ -
	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE		$ 642,000.00	$ -
1.4. COMPRA DE MEJORAS	NOTIFICACIÓN PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS		$ 150,000.00	$ -
	DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN		$ 300,000.00	$ -
	ENTREGA DEL PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPRAVENTA		$ 150,000.00	$ -
	TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		$ 150,000.00	$ -
	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO		$ -	$ -
	TRÁMITE DE PAGO FINAL		$ -	$ -
1.5. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN		$ 640,000.00	$ -
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61				$ -
IVA				$ -
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				**$ -**

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/……)	**NUM DOC TRADENTE**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ**	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	**No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS**	**VALOR AVALÚO TERRENO**	**PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO**	**VALOR TOTAL AVALÚO**	**VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)**	**OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO**

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$**	**-**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$	-
64. OTROS	$	-
65. IVA	$	-
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$	-

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$	-
68. IVA PRESENTE PREACTA	$	-
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$**	**-**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$	-

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$	-
72. GESTIÓN PREDIAL	$	62,500,000.00
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$	-
74. OTROS	$	-
75. IVA	$	11,875,000.00
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$	74,375,000.00
77. SALDO POR EJECUTAR	**$**	**957,503,397.00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31	10	2025
		(Día / Mes / Año)	

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETÁ
3. AÑO **2025**	MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** 11 12				
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA:	3001-3002-6503-6504		TRAMO:	
6. CONTRATO DE OBRA No:	991 de 2021				
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE			NIT	901.475.034-7
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030			NIT	901.481.479-5
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	985 DE 2021				
11. PLAZO INICIAL:	114 MESES	12. FECHA DE INICIO:	29/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	114 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 1,031,878,397.00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	1,031,878,397

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL INTERVENTOR			
NOMBRES Y APELLIDOS	ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO			NOMBRES Y APELLIDOS	JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS		
C.C. _X_ C.E. __	NUMERO	92.519.730		C.C. _X_ C.E. __	NUMERO	80.412.013	
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	25202-57327 CND		MATRICULA PROFESIONA	NUMERO	25202-44184 CND	
Representante Legal	X	Apoderado		Representante Legal	X	Apoderado	

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	11
FECHA	5	11	2025
		(Día / Mes / Año)	

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 53 **DE** oct-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 53 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.872.863.221,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato orinicial)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato orinicial)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses seoún las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				% Programado											
				$ Valor programado											
				$ Valor Ejecutado	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	
				% Ejecutado											
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,675%	% P				0,038%	0,059%	0,295%	0,237%	0,015%	0,018%	0,022%	5,41%
				$ P				$125.847,816	$198.987,503	$986.997,558	$791.819,175	$48.894,195	$58.779,580	$74.135,263	
	$24.530.463,131	7,329%	$5.606.706,418	$ E			$ 16.633,55	$ 37.483,83	$33.394,154	$105.954,7	$2.697,2	$71.520,0	$29.484,269	$31.021,576	
				% E			0,095%	0,011%	0,010%	0,032%	0,001%	0,021%	0,002%	0,002%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	6,033%	% P						0,008%	1,492%	0,022%	0,031%	0,037%	
				$ P						$27.455,799	$4.995.052,197	$83.581,224	$104.476,531	$125.371,837	
	$61.559.592,400	18,393%	$20.191.365,940	$ E				$39.265,901	$95.291,892	$177.088,487	$278.395	$78.921,7	$54.320,049	$35.241,527	
				% E				0,012%	0,028%	0,053%	0,083%	0,024%	0,016%	0,011%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	5,089%	% P							2,050%	0,065%	0,081%	0,098%	
				$ P							$6.862.143,091	$217.873,261	$272.341,576	$326.809,891	
	$114.616.226,167	34,246%	$17.033.710,675	$ F											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	4,030%	% P					0,078%	0,121%	0,073%	0,006%	0,008%	0,042%	
				$ P					$261.487,362	$405.632,657	$243.379,594	$20.094,358	$25.117,947	$140.491,208	
	$61.610.339,794	18,408%	$13.486.872,067	$ E										$4.260,984	
				% E										0,001%	2,70%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,189%	% P						0,023%	0,014%	0,001%	0,002%	0,002%	
				$ P						$78.093,897	$46.666,338	$3.868,640	$6.820,276	$8.184,331	
	$6.278.636,562	1,876%	$631.182,702	$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P						0,018%	0,011%	0,001%	0,001%	0,001%	
				$ P						$60.775,067	$36.465,040	$3.010,694	$3.763,368	$4.516,042	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,64%	% P				0,091%	0,091%	0,114%	0,113%	0,006%	0,007%	0,008%	
				$ P				$306.031,109	$306.031,109	$382.538,886	$376.730,982	$18.950,331	$23.687,914	$28.425,497	
	$12.505.233,710	3,736%	$2.154.952,083	$ E			$9.030,265	$29.158,720	$22.754,978	$20.894,968	$7.849	$11.877,5	$7.907,915	$3.015,862	
				% E			0,003%	0,009%	0,007%	0,027%	0,002%	0,004%	0,002%	0,001%	
ITEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	5,985%	% P											
				$ P											
	$58.872.923,072	17,590%	$20.032.301,489	$ E											
				% E											0%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**23,763%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 79.531.372,835**												

Reprogramación No.1 Adición presupuestal No. 1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,23%	0,58%	3,99%	0,12%	0,15%	0,21%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0,000	$0,000	$431.878,925	$766.505,974	$1.941.493,864	$13.352.446,417	$396.272,703	$497.986,997	$707.934,068
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,36%	0,94%	4,93%	5,05%	5,19%	5,41%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0,000	$0,000	$431.878,925	$1.198.384,899	$3.139.878,764	$16.492.325,181	$16.888.597,884	$17.386.584,881	$18.094.518,949
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,05%	0,11%	0,09%	0,05%	0,03%	0,02%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0,000	$25.633,813	$105.914,527	$151.421,024	$373.938,181	$288.931,557	$162.319,214	$91.612,233	$73.539,029
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,01%	0,04%	0,08%	0,20%	0,28%	0,33%	0,36%	0,38%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0,000	$25.633,813	$131.548,340	$282.969,364	$656.907,545	$945.839,102	$1.108.158,316	$1.199.770,549	$1.273.309,578

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111	$ 17.759.215,010	34,531%
	$ 51.429.264,406		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000	$ -	0,000%
	$ 800.000,000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712	$ 710.969,681	24,664%
	$ 2.882.591,187		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
	$ 1.845.000,000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
	$ 350.550,000		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ 1.759.645,915	55,277%
	$ 3.183.304,765		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ -	$ 334.332,724	55,277%
	$ 604.827,905		
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067	$ 459.524,116	4,980%
	$ 9.226.844,067		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
	$ 500.000,000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 23.009.591,122	32,489%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 102.540.963,957**	**24,825%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:

Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:

Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	11
FECHA	5	11	2025
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 53 **DE** oct-25 (Indicar mes y año) L

SEGUIMIENTO No. 53 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.872.863.221,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		11 abr-22	12 may-22	13 jun-22	14 jul-22	15 ago-22	16 sep-22	17 oct-22	18 nov-22	19 dic-22	20 ene-23	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,675%	% P	0,031%	0,037%	0,044%	0,013%	0,014%	0,022%	0,016%	0,015%	0,057%	0,011%	6,34%
	$24.530.463,131	7,329%	$5.606.706,418	$ P	$102.965,643	$123.558,771	$148.270,525	$44.659,002	$48.213,860	$72.473,688	$53.995,580	$50.141,100	$191.881,395	$35.780,843	
				$ E	$27.163,766	$186.582,447	$74.541,918	$45.723,501	$20.780,030	$21.783,166	$30.768,135	$90.204,943	$46.912,847	$34.212,244	
				% E	0,008%	0,058%	0,022%	0,014%	0,006%	0,007%	0,024%	0,027%	0,014%	0,010%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	6,033%	% P	0,052%	0,062%	0,075%	0,130%	0,002%	0,228%	0,285%	0,203%	0,513%	0,026%	
	$61.559.592,400	18,393%	$20.191.365,940	$ P	$174.127,551	$208.953,061	$250.743,673	$434.185,000	$8.064,900	$761.814,900	$955.229,324	$680.529,578	$1.730.282,233	$86.689,992	
				$ E	$249.068,641	$498.252,059	$403.662,802	$710.545,918	$695.904,666	$801.150,795	$311.217,811	$71.529,629	$586.616,152	$947.750,429	
				% E	0,074%	0,149%	0,121%	0,212%	0,208%	0,239%	0,093%	0,021%	0,175%	0,283%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	5,089%	% P	0,136%	0,163%	0,195%	-	0,241%	0,058%	0,287%	0,410%	0,333%	0,063%	
	$114.616.226,167	34,246%	$17.033.710,675	$ P	$453.902,626	$544.683,151	$653.619,782		$805.693,400	$193.396,000	$960.410,200	$1.372.896,040	$1.115.127,000	$210.702,203	
				$ E	$30.746,620	$59.637,392			$263.328,682	$502.762,971	$343.021,414	$396.213,284	$239.446,702	$191.692,410	
				% E	0,009%	0,018%			0,079%	0,150%	0,102%	0,161%	0,072%	0,057%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	4,030%	% P	0,058%	0,070%	0,084%	0,028%	0,056%	0,096%	0,062%	0,062%	0,250%	0,024%	
	$61.610.339,794	18,408%	$13.486.872,067	$ P	$195.126,678	$234.152,013	$280.982,416	$93.507,625	$186.794,610	$319.640,634	$206.221,210	$206.721,210	$837.044,197	$80.391,551	
				$ E	$4.609,710	$68.258,236	$287.504,999	$271.314,068	$250.690,973	$142.283,664	$158.286,430	$66.604,632	$135.819,877	$198.666,644	
				% E	0,001%	0,020%	0,086%	0,081%	0,075%	0,043%	0,047%	0,026%	0,041%	0,059%	3,96%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,189%	% P	0,003%	0,004%	0,005%	0,055%		0,018%				0,002%	
	$6.278.636,562	1,876%	$631.182,702	$ P	$11.367,126	$13.640,552	$16.368,662	$184.265,200		$59.012,780				$8.238,774	
				$ E			$186.473,092	$70.460,578	$1.076,400					$286.340,340	
				% E			0,056%	0,021%	0,000%					0,086%	
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,002%	0,002%	0,003%							0,001%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$6.272,280	$7.526,736	$9.032,083							$3.197,870	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,644%	% P	0,012%	0,014%	0,017%	0,005%	0,005%	0,006%	0,006%	0,006%	0,011%	0,006%	
	$12.505.233,710	3,736%	$2.154.952,083	$ P	$39.479,857	$47.375,829	$56.850,994	$16.084,000	$18.317,500	$19.095,000	$18.662,500	$18.432,500	$36.271,500	$19.543,739	
				$ E	$2.784,747	$25.547,762	$38.241,527	$41.652,063	$14.663,860	$2.237,380	$39.180,992	$9.028,400	$3.261,927	$12.606,834	
				% E	0,001%	0,008%	0,011%	0,012%	0,004%	0,001%	0,012%	0,003%	0,001%	0,004%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	5,985%	% P				0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,146%	0,011%	
	$58.872.923,072	17,590%	$20.032.301,489	$ P				$244.892,440	$244.892,440	$244.892,440	$244.892,440	$244.892,440	$489.784,880	$36.747,581	
				$ E				$1.034.472,679	$80.005,963	$101.679,846	$289.904,499	$378.089,694	$435.839,462	$115.612,507	
				% E				0,309%	0,024%	0,030%	0,087%	0,113%	0,130%	0,035%	1,58%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**23,763%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 79.531.372,835**												

Reprogramación No.2
Ítems No Previstos No. 1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,29%**	**0,35%**	**0,42%**	**0,30%**	**0,39%**	**0,50%**	**0,73%**	**0,77%**	**1,31%**	**0,15%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$983.241,761**	**$1.179.890,113**	**$1.415.868,135**	**$1.018.203,267**	**$1.311.976,710**	**$1.671.325,442**	**$2.439.911,254**	**$2.573.612,868**	**$4.400.391,205**	**$486.292,553**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**5,70%**	**6,05%**	**6,48%**	**2,49%**	**2,88%**	**3,38%**	**4,11%**	**4,88%**	**6,19%**	**6,34%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$19.077.760,710**	**$20.257.650,822**	**$21.673.518,958**	**$8.321.082,274**	**$9.633.058,984**	**$11.304.384,426**	**$13.744.295,680**	**$16.317.908,548**	**$20.718.299,753**	**$21.204.592,306**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,09%**	**0,25%**	**0,30%**	**0,65%**	**0,40%**	**0,47%**	**0,37%**	**0,35%**	**0,43%**	**0,53%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$314.373,484**	**$846.248,896**	**$990.424,338**	**$2.174.348,807**	**$1.326.450,583**	**$1.571.877,792**	**$1.222.379,281**	**$1.175.667,282**	**$1.447.896,167**	**$1.786.280,408**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,47%**	**0,73%**	**1,02%**	**1,67%**	**2,07%**	**2,54%**	**2,90%**	**3,26%**	**3,69%**	**4,22%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.587.683,062**	**$2.433.931,958**	**$3.424.356,296**	**$5.598.705,103**	**$6.925.155,686**	**$8.497.033,478**	**$9.719.412,759**	**$10.895.080,041**	**$12.342.976,208**	**$14.129.256,616**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 17.759.215,010	34,531%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 710.969,681	24,664%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.759.645,915	55,277%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 334.332,724	55,277%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 459.524,116	4,980%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 23.009.591,122	32,489%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 102.540.963,957**	**24,825%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	11
FECHA	5	11	2025
			(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 53 **DE** oct-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 53 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.872.863.221,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato orinciba)

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato orinciba)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,675%	% P	0,011%	0,027%	0,024%	0,038%	0,038%	0,047%	0,047%	0,052%	0,052%	0,066%	12,44%
	$24.530.463,131	7,329%	$5.606.706,418	$ P	$35.780,844	$89.452,111	$79.330,258	$126.928,412	$126.928,412	$158.660,515	$158.660,515	$174.526,567	$174.526,567	$222.124,123	
				$ E	$56.212,566	$270.270,815	$280.264,052	$21.458,412	$267.238,294	$134.900,540	$298.853,507	$114.830,245	$200.700,943	$196.228,001	
				% E	0,017%	0,081%	0,084%	0,006%	0,080%	0,040%	0,089%	0,034%	0,060%	0,060%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	6,033%	% P	0,026%	0,065%	0,065%	0,104%	0,104%	0,130%	0,130%	0,143%	0,143%	0,182%	
	$61.559.592,400	18,393%	$20.191.365,940	$ P	$86.689,992	$216.724,981	$218.038,320	$348.861,312	$348.861,312	$436.076,641	$436.076,641	$479.684,305	$479.684,305	$610.507,297	
				$ E	$848.693,374	$1.344.247,560	$838.331,136	$1.038.014,650	$670.760,250	$1.034.476,050	$849.151,900	$1.047.102,350	$406.681,800	$203.931,850	
				% E	0,254%	0,402%	0,250%	0,310%	0,200%	0,309%	0,254%	0,313%	0,122%	0,061%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	5,089%	% P	0,063%	0,150%	0,150%	0,240%	0,240%	0,300%	0,300%	0,330%	0,330%	0,420%	
	$114.616.226,167	34,246%	$17.033.710,675	$ P	$210.702,204	$526.755,511	$502.023,263	$803.237,221	$803.237,221	$1.004.046,526	$1.004.046,526	$1.104.451,179	$1.104.451,179	$1.405.665,137	
				$ E	$1.013.630,239	$803.527,723	$1.287.210,053	$1.024.341,294	$628.657,799	$950.343,614	$1.227.170,425	$359.398,662	$554.813,398	$368.519,919	
				% E	0,303%	0,240%	0,385%	0,306%	0,188%	0,284%	0,367%	0,107%	0,166%	0,110%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	4,030%	% P	0,026%	0,064%	0,065%	0,104%	0,104%	0,130%	0,130%	0,143%	0,143%	0,182%	
	$61.610.339,794	18,408%	$13.486.872,067	$ P	$85.391,552	$213.478,879	$217.292,430	$347.667,888	$347.667,888	$434.584,860	$434.584,860	$478.043,346	$478.043,346	$608.418,804	
				$ E	$233.049,478	$142.915,537	$226.674,790	$639.292,969	$495.949,750	$497.359,015	$245.163,274	$548.542,978	$301.612,826	$120.474,226	
				% E	0,070%	0,043%	0,068%	0,191%	0,148%	0,149%	0,073%	0,164%	0,090%	0,036%	8,33%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,189%	% P	0,002%	0,006%	0,007%	0,011%	0,013%	0,013%	0,013%	0,015%	0,015%	0,019%	
	$6.278.636,562	1,876%	$631.182,702	$ P	$8.238,775	$20.596,938	$22.238,344	$35.581,350	$44.476,687	$44.476,687	$44.476,687	$48.924,356	$48.924,356	$62.267,362	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,001%	0,002%	0,002%	0,004%	0,004%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,007%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$3.197,870	$7.994,675	$7.994,676	$12.791,482	$12.791,482	$15.989,353	$15.989,353	$17.588,288	$17.588,288	$22.385,094	
				$ E			$143.267,109	$99.224,982	$47.265,114		$18.475,767			$130.529,752	
				% E			0,041%	0,018%	0,014%		0,006%			0,039%	
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,644%	% P	0,006%	0,015%	0,013%	0,021%	0,021%	0,026%	0,026%	0,029%	0,029%	0,037%	
	$12.505.233,710	3,736%	$2.154.952,083	$ P	$19.543,739	$48.859,346	$43.798,037	$70.076,859	$70.076,859	$87.596,074	$87.596,074	$96.355,681	$96.355,681	$122.634,503	
				$ E	$8.775,690	$31.923,656	$64.436,110	$40.744,703	$29.879,400	$15.308,000	$107.172,749	$47.412,622	$26.216,360	$7.491,460	
				% E	0,003%	0,010%	0,019%	0,012%	0,009%	0,004%	0,032%	0,014%	0,009%	0,002%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	5,985%	% P	0,011%	0,027%	0,037%	0,060%	0,060%	0,075%	0,075%	0,082%	0,082%	0,105%	
	$58.872.923,072	17,590%	$20.032.301,489	$ P	$36.747,580	$91.868,954	$125.016,069	$200.025,711	$200.025,711	$250.032,139	$250.032,139	$275.035,353	$275.035,353	$350.044,994	
				$ E	$6.086,396	$187.918,640	$229.299,488	$504.743,533	$268.482,692	$958.132,208	$145.221,203	$672.645,842	$481.540,564	$311.229,478	
				% E	0,068%	0,059%	0,039%	0,294%	0,236%	0,296%	0,055%	0,201%	0,144%	0,093%	4,22%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**23,763%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 79.531.372,835**												

Reprogramación No.3 Estudios y Diseños sectores no considerados inicialmente ítems NP #2

Reprogramación No.4 Mayores y Menores de Obra # 5

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,15%	0,36%	0,36%	0,58%	0,58%	0,73%	0,73%	0,80%	0,80%	1,02%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$486.292,557	$1.215.731,395	$1.215.731,397	$1.945.170,235	$1.945.170,235	$2.431.462,795	$2.431.462,795	$2.674.609,075	$2.674.609,075	$3.404.047,912	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	6,48%	6,84%	7,21%	7,79%	8,37%	9,10%	9,82%	10,62%	11,42%	12,44%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$21.690.884,863	$22.906.616,258	$24.122.347,655	$26.067.517,890	$28.012.688,125	$30.444.150,920	$32.875.613,715	$35.550.222,790	$38.224.831,865	$41.628.879,777	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,71%	0,83%	0,89%	1,14%	1,08%	0,88%	0,88%	0,80%	0,59%	0,40%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$2.389.391,653	$2.790.796,275	$2.969.914,739	$3.807.359,585	$2.929.238,304	$3.620.505,517	$2.932.713,891	$2.694.112,555	$1.973.566,210	$1.341.894,886	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	4,94%	5,77%	6,66%	7,79%	8,67%	9,75%	10,63%	11,43%	12,02%	12,42%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$16.518.648,269	$19.309.444,544	$22.279.359,282	$26.086.718,867	$29.015.957,171	$32.636.462,685	$35.569.176,576	$38.263.289,131	$40.236.855,341	$41.578.750,227	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111	$ 17.759.215,010	34,531%
	$ 51.429.264,406		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000	$ -	0,000%
	$ 800.000,000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712	$ 710.969,681	24,664%
	$ 2.882.591,187		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
	$ 1.845.000,000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
	$ 350.550,000		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ 1.759.645,915	55,277%
	$ 3.183.304,765		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ -	$ 334.332,724	55,277%
	$ 604.827,905		
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067	$ 459.524,116	4,980%
	$ 9.226.844,067		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
	$ 500.000,000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 23.009.591,122	32,489%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**	**$ 102.540.963,957**	**24,825%**

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	11
FECHA	5	11	2025
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 53 **DE** oct-25 (Indicar mes y año) L

SEGUIMIENTO No. 53 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.872.863.221,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato orincipal)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrocas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la susoensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato orincipal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,675%	% P	0,036%	0,009%	0,009%	0,023%	0,023%	0,037%	0,037%	0,047%	0,047%	0,100%	17,04%
	$24.530.463,131	7,329%	$5.606.706,418	$ P	$122.124,722	$31.374,726	$31.374,726	$78.436,816	$78.436,816	$125.498,906	$125.498,906	$156.873,633	$156.873,633	$335.810,996	
				$ E	$43.824,332	$94.429,339	$67.724,970	$19.083,817	$28.527,237	$28.230,869	$109.059,744	$228.877,732	$249.277,817	$149.724,073	
				% E	0,013%	0,028%	0,020%	0,006%	0,009%	0,008%	0,033%	0,068%	0,074%	0,045%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	6,033%	% P	0,056%	0,026%	0,026%	0,064%	0,064%	0,103%	0,103%	0,129%	0,129%	0,142%	
	$61.559.592,400	18,393%	$20.191.365,940	$ P	$186.377,591	$86.233,082	$86.233,083	$215.582,707	$215.582,707	$344.932,332	$344.932,332	$431.165,415	$431.165,415	$474.281,956	
				$ E	$342.192,950	$184.206,100	$56.941,500	$763.701,035	$692.567,875	$665.105,500	$291.434,150	$980.319,300	$166.296,000	$213.362,393	
				% E	0,102%	0,055%	0,017%	0,228%	0,207%	0,199%	0,087%	0,293%	0,050%	0,064%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	5,089%	% P	0,117%	0,057%	0,057%	0,143%	0,229%	0,084%	0,084%	0,141%	0,141%	0,087%	
	$114.616.226,167	34,246%	$17.033.710,675	$ P	$625.665,138	$191.508,820	$191.508,820	$478.772,049	$478.772,049	$766.035,279	$279.525,580	$471.034,400	$471.034,400	$291.137,833	
				$ E	$392.405,470	$322.304,453	$705.409,401	$839.614,618	$804.259,477	$575.887,022	$668.149,590	$568.888,923	$403.531,760		
				% E	0,117%	0,096%	0,211%	0,251%	0,240%	0,172%	0,200%	0,200%	0,121%		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	4,030%	% P	0,064%	0,026%	0,026%	0,064%	0,064%	0,103%	0,103%	0,128%	0,128%	0,141%	
	$61.610.339,794	18,408%	$13.486.872,067	$ P	$213.418,805	$85.938,087	$85.938,087	$214.845,218	$214.845,218	$343.752,348	$343.752,348	$429.690,435	$429.690,435	$472.659,479	
				$ E	$78.874,225	$439.025,569	$268.801,459	$210.678,346	$572.212,449	$634.109,239	$389.353,830	$723.177,346	$826.726,267	$831.406,091	
				% E	0,024%	0,131%	0,080%	0,063%	0,171%	0,189%	0,116%	0,216%	0,247%	0,248%	14,74%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,189%	% P	0,019%	0,003%	0,003%	0,007%	0,007%	0,011%	0,011%	0,013%	0,013%	0,014%	
	$6.278.636,562	1,876%	$631.182,702	$ P	$62.267,363	$8.795,155	$8.795,155	$21.987,888	$21.987,889	$35.180,622	$35.180,622	$43.975,778	$43.975,778	$48.373,355	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,007%	0,001%	0,001%	0,002%	0,004%	0,004%	0,004%	0,005%	0,005%	0,005%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$22.385,094	$3.161,854	$3.161,854	$7.904,638	$7.904,638	$12.647,420	$12.647,420	$15.809,276	$15.809,277	$17.390,204	
				$ E			$39.965,987	$2.561,560	$10.425,173		$5.438,606		-$130.529,752	$3.034,422	
				% E			0,012%	0,001%	0,003%		0,002%		-0,039%	0,001%	
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,644%	% P	0,037%	0,005%	0,005%	0,013%	0,013%	0,021%	0,021%	0,026%	0,026%	0,028%	
	$12.505.233,710	3,736%	$2.154.952,083	$ P	$122.634,503	$17.321,897	$17.321,897	$43.304,744	$43.304,744	$69.287,590	$69.287,590	$86.609,487	$86.609,487	$95.270,436	
				$ E	$6.698,440	$81.725,740	$14.679,244	$10.295,550	$6.309,790	$11.200,400	$23.222,108	$143.192,649	$119.859,186	$84.210,020	
				% E	0,002%	0,024%	0,004%	0,003%	0,002%	0,003%	0,007%	0,043%	0,036%	0,019%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	0,985%	% P	0,039%	0,015%	0,015%	0,038%	0,038%	0,061%	0,061%	0,222%	0,222%	0,230%	
	$58.872.923,072	17,590%	$20.032.301,489	$ P	$130.044,894	$51.214,216	$51.214,216	$128.035,543	$128.035,543	$204.856,869	$204.856,869	$742.580,781	$742.580,787	$768.187,895	
				$ E	$37.[illegible]	$126.573,493	$224.430,824	$256.722,530	$326.443,155	$238.360,570	$387.534,738	$445.551,914	$676.826,533	$959.854,755	
				% E	0,040%	0,038%	0,067%	0,077%	0,098%	0,071%	0,116%	0,133%	0,202%	0,287%	12,44%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**23,763%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 79.531.372,835**												

Reprogramación No.5 Items NP N°3

Reprogramación No.6, Aclaración 2 Modificación 2, Mayores y Menores Cant de Obra #7

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,44%**	**0,14%**	**0,14%**	**0,36%**	**0,36%**	**0,57%**	**0,42%**	**0,71%**	**0,71%**	**0,75%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.484.918,210**	**$475.547,837**	**$475.547,838**	**$1.188.869,603**	**$1.188.869,604**	**$1.902.191,366**	**$1.415.681,667**	**$2.377.739,205**	**$2.377.739,212**	**$2.502.312,154**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**12,88%**	**13,02%**	**13,17%**	**13,52%**	**13,88%**	**14,44%**	**14,87%**	**15,58%**	**16,29%**	**17,04%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$43.113.797,987**	**$43.589.345,824**	**$44.064.893,662**	**$45.253.763,265**	**$46.442.632,869**	**$48.344.824,235**	**$49.760.505,902**	**$52.138.245,107**	**$54.515.984,319**	**$57.018.296,473**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,30%**	**0,37%**	**0,41%**	**0,63%**	**0,73%**	**0,64%**	**0,56%**	**0,95%**	**0,69%**	**0,66%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$996.672,111**	**$1.248.264,694**	**$1.377.852,860**	**$2.102.620,456**	**$2.440.745,156**	**$2.152.893,600**	**$1.874.192,766**	**$3.189.948,164**	**$2.311.987,811**	**$2.221.591,754**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**12,72%**	**13,09%**	**13,51%**	**14,13%**	**14,86%**	**15,51%**	**16,07%**	**17,02%**	**17,71%**	**18,37%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$42.575.422,338**	**$43.823.687,032**	**$45.201.539,892**	**$47.304.160,348**	**$49.744.905,505**	**$51.897.799,105**	**$53.771.991,868**	**$56.961.940,032**	**$59.273.927,842**	**$61.495.519,592**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 17.759.215,010	34,531%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 710.969,681	24,664%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.759.645,915	55,277%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 334.332,724	55,277%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 459.524,116	4,980%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 23.009.591,122	32,489%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 102.540.963,957**	**24,825%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	11
FECHA	5	11	2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 53 **DE** oct-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 53
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.872.863.221,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la sucesión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,675%	% P	0,100%	0,089%	0,040%	0,023%	0,023%	0,037%	0,037%	0,051%	0,051%	0,048%	22,01%
	$24.530.463,131	7,329%	$5.606.706,418	$ P	$335.010,996	$297.518,866	$135.068,866	$76.048,476	$76.048,476	$123.110,566	$123.110,566	$170.172,656	$170.172,656	$159.863,117	
				$ E	$180.896,550	$9.687,559	$18.861,115	$158.634,142	$13.101,609	-$20.414,224	$94.297,210	$190.069,727	$174.965,799	$172.338,359	
				% E	0,054%	0,003%	0,006%	0,047%	0,004%	-0,006%	0,028%	0,057%	0,052%	0,063%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	6,033%	% P	0,142%	0,136%	0,136%	0,056%	0,026%	0,064%	0,064%	0,103%	0,103%	0,022%	
	$61.559.592,400	18,393%	$20.191.365,940	$ P	$474.281,956	$453.631,581	$453.631,582	$186.233,082	$86.233,083	$215.582,707	$215.582,707	$344.932,332	$344.932,332	$75.266,129	
				$ E	$100.035,351	$8.343,000		$641.706,750			$72.753,000	$110,673	$62.946,235	$3.244,500	
				% E	0,030%	0,002%		0,192%			0,022%	0,013%	0,019%	0,001%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	5,089%	% P	0,074%	0,063%	0,073%	0,048%	0,057%	0,082%	0,082%	0,085%	0,085%	0,030%	
	$114.616.226,167	34,246%	$17.033.710,675	$ P	$246.199,011	$209.388,167	$244.323,218	$159.172,333	$191.508,820	$274.085,331	$274.085,331	$285.697,584	$285.697,584	$101.555,429	
				$ E				$397.194,691							
				% E				0,119%							
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	4,030%	% P	0,141%	0,154%	0,135%	0,089%	0,089%	0,065%	0,067%	0,103%	0,103%	0,069%	
	$61.610.339,794	18,408%	$13.486.872,067	$ P	$472.659,479	$515.518,563	$451.566,609	$297.546,420	$287.446,420	$216.453,551	$224.699,037	$345.360,681	$345.360,681	$231.298,768	
				$ E	$359.375,351	$258.350,971	$67.523,279	$663.143,982	$578.868,581	$220.394,272	$132.652,209	$304.268,741	$204.368,540	$186.361,504	
				% E	0,107%	0,077%	0,020%	0,198%	0,173%	0,066%	0,040%	0,091%	0,061%	0,056%	19,52%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,189%	% P	0,014%	0,014%	0,014%	0,003%	0,003%	0,007%	0,007%	0,011%	0,011%	0,013%	
	$6.278.636,562	1,876%	$631.182,702	$ P	$48.373,355	$46.566,089	$46.566,089	$8.795,155	$8.795,155	$21.987,888	$21.987,889	$35.180,622	$35.180,622	$43.975,778	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,005%	0,005%	0,005%	0,001%	0,001%	0,002%	0,002%	0,004%	0,004%	0,005%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$17.390,203	$17.132,986	$17.132,986	$3.161,854	$3.161,854	$7.904,638	$7.904,638	$12.647,420	$12.647,420	$15.809,276	
				$ E	$1.025,685	$599,357		$42.786,904		$2.585,796		$8.883,324		$3.335,709	
				% E	0,000%	0,000%		0,013%		0,001%		0,003%		0,001%	
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,644%	% P	0,028%	0,029%	0,029%	0,005%	0,005%	0,013%	0,013%	0,021%	0,021%	0,032%	
	$12.505.233,710	3,736%	$2.154.952,083	$ P	$95.270,436	$96.253,282	$96.251,029	$17.321,924	$17.321,897	$43.304,744	$43.304,744	$69.287,590	$69.287,590	$106.482,359	
				$ E	$46.281,600	$345,000	$9.017,039	$76.802,183	$3.011,370	$12.929,400	$48.657,037	$129.441,820	$155.224,255	$119.299,105	
				% E	0,014%	0,000%	0,003%	0,023%	0,001%	0,004%	0,015%	0,039%	0,046%	0,036%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	5,985%	% P	0,251%	0,256%	0,256%	0,130%	0,121%	0,114%	0,116%	0,138%	0,138%	0,089%	
	$58.872.923,072	17,590%	$20.032.301,489	$ P	$838.777,694	$855.599,019	$855.599,019	$435.957,729	$403.621,922	$380.443,248	$386.700,523	$463.521,849	$463.521,849	$296.403,567	
				$ E	$467.961,744	$245.091,705	$224.873,810	$561.896,151	$366.070,265	$1.443.499,916	$299.639,025	$440.061,924	$399.068,623	$638.382,377	
				% E	0,140%	0,073%	0,067%	0,168%	0,109%	0,431%	0,090%	0,131%	0,119%	0,191%	17,04%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**23,763%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 79.531.372,835**												

Reprogramación No.7, Mayores y Menores Cantidades de Obra # 8

Reprogramación No.8, Mayores y Menores Cantidades de Obra # 9 Items NP N°5

Reprogramación No.9 Adición presupuestal No. 2

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,76%**	**0,74%**	**0,69%**	**0,35%**	**0,32%**	**0,38%**	**0,39%**	**0,52%**	**0,52%**	**0,31%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2.527.963,130**	**$2.491.608,553**	**$2.300.139,398**	**$1.184.236,973**	**$1.074.237,627**	**$1.282.872,673**	**$1.297.375,435**	**$1.726.800,734**	**$1.726.800,734**	**$1.030.654,423**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**17,79%**	**18,54%**	**19,22%**	**19,58%**	**19,90%**	**20,28%**	**20,67%**	**21,18%**	**21,70%**	**22,01%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$59.546.259.603**	**$62.037.868.156**	**$64.338.007.554**	**$65.522.244.527**	**$66.596.482.154**	**$67.879.354.827**	**$69.176.730.262**	**$70.903.530.996**	**$72.630.331.730**	**$73.660.986.153**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,35%**	**0,16%**	**0,10%**	**0,76%**	**0,29%**	**0,50%**	**0,19%**	**0,33%**	**0,29%**	**0,35%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.155.576,481**	**$522.421,192**	**$320.275,243**	**$2.542.224,803**	**$961.051,825**	**$1.658.995,160**	**$647.999,381**	**$1.116.136,209**	**$976.573,452**	**$1.162.961,551**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**18,72%**	**18,88%**	**18,97%**	**19,73%**	**20,02%**	**20,513%**	**20,707%**	**21,040%**	**21,332%**	**21,680%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$62.651.096,073**	**$63.173.517,265**	**$63.493.792,508**	**$66.036.017,311**	**$66.997.069,136**	**$68.656.064,296**	**$69.304.063,677**	**$70.420.199,886**	**$71.396.773,337**	**$72.559.734,887**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 17.759.215,010	34,531%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 710.969,681	24,664%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.759.645,915	55,277%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 334.332,724	55,277%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 459.524,116	4,980%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 23.009.591,122	32,489%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 102.540.963,957**	**24,825%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	6	DE	11
FECHA	5	11	2025

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 53 **DE** oct-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 53 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.872.863.221,00 (Día / Mes / Año)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	51 ago-25	52 sep-25	53 oct-25	54 nov-25	55 dic-25	56 ene-26	57 feb-26	58 mar-26	59 abr-26	60 may-26	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,675%	% P	0,074%	0,079%	0,079%	0,093%	0,109%	0,014%	0,014%	0,035%	0,035%	0,056%	28,34%
	$24.530.463,131	7,329%	$5.606.706,418	$ P	$248.640,710	$264.328,073	$264.328,073	$311.390,164	$364.296,837	$46.732,326	$46.732,326	$116.830,818	$116.830,818	$186.929,308	
				$ E	$251.787,330	$14.427,222	$480.498,752								
				% E	0,075%	0,004%	0,144%								
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	6,033%	% P	0,112%	0,170%	0,155%	0,208%	0,180%	0,038%	0,038%	0,096%	0,096%	0,154%	
	$61.559.592,400	18,393%	$20.191.365,940	$ P	$375.266,129	$568.372,670	$518.382,670	$697.732,295	$603.631,582	$128.443,275	$128.443,275	$321.108,188	$321.108,188	$513.773,101	
				$ E	$46.819,050	$245.695,400	$294.671,162								
				% E	0,014%	0,073%	0,088%								
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	5,089%	% P	0,100%	0,130%	0,191%	0,065%	0,085%	0,085%	0,213%	0,213%	0,213%	0,341%	
	$114.616.226,167	34,246%	$17.033.710,675	$ P	$335.999,973	$436.443,659	$336.443,659	$639.396,131	$219.020,171	$285.250,384	$285.250,384	$713.125,961	$713.125,961	$1.141.001,537	
				$ E		$215.178,750	$652.423,922								
				% E		0,064%	0,195%								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	4,030%	% P	0,189%	0,157%	0,172%	0,120%	0,117%	0,038%	0,038%	0,096%	0,096%	0,153%	
	$61.610.339,794	18,408%	$13.486.872,067	$ P	$631.298,768	$524.267,812	$574.267,812	$403.174,942	$394.174,942	$128.003,881	$128.003,882	$320.009,705	$320.009,705	$512.015,528	
				$ E	$195.853,937	$175.128,780	$106.912,156								
				% E	0,059%	0,052%	0,032%								25,17%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,189%	% P	0,013%	0,014%	0,014%	0,018%	0,048%	0,004%	0,004%	0,010%	0,010%	0,016%	
	$6.278.636,562	1,876%	$631.182,702	$ P	$43.975,778	$48.373,355	$48.373,355	$61.566,089	$161.566,089	$13.100,292	$13.100,292	$32.750,730	$32.750,730	$52.401,169	
				$ E			$86.832,291								
				% E			0,026%								
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,005%	0,005%	0,005%	0,007%	0,007%	0,001%	0,001%	0,004%	0,004%	0,006%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$15.809,276	$17.390,203	$17.390,204	$22.132,986	$22.132,987	$4.709,549	$4.709,550	$11.773,875	$11.773,875	$18.838,201	
				$ E	$4.405,986										
				% E	0,001%										
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,644%	% P	0,032%	0,034%	0,034%	0,042%	0,036%	0,008%	0,008%	0,019%	0,019%	0,031%	
	$12.505.233,710	3,736%	$2.154.952,083	$ P	$106.482,359	$115.143,308	$115.143,308	$141.126,154	$121.253,280	$25.800,785	$25.800,785	$64.501,963	$64.501,963	$103.203,140	
				$ E	$152.510,276	$139.319,158	$147.376,788								
				% E	0,046%	0,041%	0,044%								
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	5,985%	% P	0,208%	0,274%	0,252%	0,188%	0,160%	0,023%	0,023%	0,057%	0,057%	0,091%	
	$58.872.923,072	17,590%	$20.032.301,489	$ P	$696.403,567	$922.010,675	$841.936,983	$630.017,223	$534.771,433	$76.283,040	$76.283,041	$190.707,603	$190.707,603	$305.132,164	
				$ E	$941.043,549	$804.671,518	$2.016.682,754								
				% E	0,281%	0,240%	0,603%								22,01%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**23,763%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 79.531.372,835**												

Reprogramación No.10, Mayores y Menores Cantidades de Obra # 11 Ítems NP N°6

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,73%**	**0,87%**	**0,81%**	**0,87%**	**0,72%**	**0,21%**	**0,21%**	**0,53%**	**0,53%**	**0,85%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2.453.876,560**	**$2.896.329,755**	**$2.716.266,064**	**$2.906.535,984**	**$2.419.847,321**	**$708.323,532**	**$708.323,535**	**$1.770.808,843**	**$1.770.808,843**	**$2.833.294,148**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**22,74%**	**23,61%**	**24,42%**	**25,29%**	**26,01%**	**26,22%**	**26,43%**	**26,96%**	**27,49%**	**28,34%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$76.114.862,713**	**$79.011.192,468**	**$81.727.458,532**	**$84.633.994,516**	**$87.053.841,837**	**$87.762.165,369**	**$88.470.488,904**	**$90.241.297,747**	**$92.012.106,590**	**$94.845.400,738**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,48%**	**0,48%**	**1,13%**								
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.592.820,293**	**$1.591.420,828**	**$3.787.396,825**								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**22,16%**	**22,63%**	**23,76%**								
	VALOR (Miles de Pesos)	**$74.152.555,182**	**$75.743.976,010**	**$79.531.372,835**								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 17.759.215,010	34,531%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 710.969,681	24,664%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.759.645,915	55,277%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 334.332,724	55,277%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 459.524,116	4,980%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 23.009.591,122	32,489%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 102.540.963,957**	**24,825%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	7	DE	11
FECHA	5	11	2025
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 53 **DE** oct-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 53 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.872.863.221,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato orinicial)

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las orórrocas sin susoensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la sucensión que corresponda con el oeriodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,675%	% P	0,056%	0,070%	0,070%	0,077%	0,077%	0,098%	0,098%	0,012%	0,012%	0,031%	37,44%
	$24.530.463,131	7,329%	$5.606.706,418	$ P	$186.929,308	$233.661,636	$233.661,636	$257.027,800	$257.027,800	$327.126,288	$327.126,291	$41.604,390	$41.604,390	$104.510,976	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	6,033%	% P	0,154%	0,192%	0,192%	0,211%	0,211%	0,269%	0,269%	0,034%	0,034%	0,085%	
	$61.559.592,400	18,393%	$20.191.365,940	$ P	$513.773,101	$642.216,376	$642.216,376	$706.438,014	$706.438,014	$899.102,927	$899.102,927	$114.349,199	$114.349,199	$285.872,996	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	5,089%	% P	0,341%	0,426%	0,426%	0,469%	0,469%	0,597%	0,597%	0,076%	0,076%	0,190%	
	$114.616.226,167	34,246%	$17.033.710,675	$ P	$1.141.001,537	$1.426.251,922	$1.426.251,922	$1.568.877,114	$1.568.877,114	$1.996.752,691	$1.996.752,689	$253.949,868	$253.949,868	$634.874,671	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	4,030%	% P	0,153%	0,191%	0,191%	0,210%	0,210%	0,268%	0,268%	0,034%	0,034%	0,085%	
	$61.610.339,794	18,408%	$13.486.872,067	$ P	$512.015,528	$640.019,410	$640.019,410	$704.021,350	$704.021,350	$896.027,173	$896.027,173	$113.958,020	$113.958,020	$284.895,050	
				$ E											
				% E											32,89%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,189%	% P	0,016%	0,020%	0,020%	0,022%	0,022%	0,027%	0,027%	0,003%	0,003%	0,009%	
	$6.278.636,562	1,876%	$631.182,702	$ P	$52.401,169	$65.501,461	$65.501,461	$72.051,607	$72.051,607	$91.702,045	$91.702,044	$11.662,796	$11.662,797	$29.156,994	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,006%	0,007%	0,007%	0,008%	0,008%	0,010%	0,010%	0,001%	0,001%	0,003%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$18.838,201	$23.547,751	$23.547,751	$25.902,526	$25.902,526	$32.966,851	$32.966,851	$4.192,770	$4.192,770	$10.481,927	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,644%	% P	0,031%	0,039%	0,039%	0,042%	0,042%	0,054%	0,054%	0,007%	0,007%	0,017%	
	$12.505.233,710	3,736%	$2.154.952,083	$ P	$103.203,140	$129.003,925	$129.003,925	$141.904,318	$141.904,319	$180.605,495	$180.605,494	$22.969,666	$22.969,666	$57.424,164	
				$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	5,985%	% P	0,091%	0,114%	0,114%	0,125%	0,125%	0,160%	0,160%	0,020%	0,020%	0,051%	
	$58.872.923,072	17,590%	$20.032.301,489	$ P	$305.132,164	$381.415,206	$381.415,206	$419.556,726	$419.556,726	$533.981,289	$533.981,288	$67.912,505	$67.912,505	$169.781,263	
				$ E											
				% E											28,34%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**23,763%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 79.531.372,835**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,85%**	**1,06%**	**1,06%**	**1,16%**	**1,16%**	**1,48%**	**1,48%**	**0,19%**	**0,19%**	**0,47%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2.833.294,148**	**$3.541.617,687**	**$3.541.617,687**	**$3.895.779,455**	**$3.895.779,456**	**$4.958.264,759**	**$4.958.264,757**	**$630.599,214**	**$630.599,215**	**$1.576.498,041**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**29,18%**	**30,24%**	**31,30%**	**32,47%**	**33,63%**	**35,11%**	**36,59%**	**36,78%**	**36,97%**	**37,44%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$97.678.694,886**	**$101.220.312,573**	**$104.761.930,260**	**$108.657.709,715**	**$112.553.489,171**	**$117.511.753,930**	**$122.470.018,687**	**$123.100.617,901**	**$123.731.217,116**	**$125.307.715,157**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111	$ 17.759.215,010	34,531%
	$ 51.429.264,406		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000	$ -	0,000%
	$ 800.000,000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712	$ 710.969,681	24,664%
	$ 2.882.591,187		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
	$ 1.845.000,000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
	$ 350.550,000		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ 1.759.645,915	55,277%
	$ 3.183.304,765		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ -	$ 334.332,724	55,277%
	$ 604.827,905		
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067	$ 459.524,116	4,980%
	$ 9.226.844,067		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
	$ 500.000,000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 23.009.591,122	32,489%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**	**$ 102.540.963,957**	**24,825%**

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	8	DE	11
FECHA	5	11	2025
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 53 **DE** oct-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 53 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.872.863.221,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato orinicial)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato orinicial)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	71 abr-27	72 may-27	73 jun-27	74 jul-27	75 ago-27	76 sep-27	77 oct-27	78 nov-27	79 dic-27	80 ene-28	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,675%	% P	0,031%	0,050%	0,050%	0,062%	0,062%	0,068%	0,068%	0,087%	0,087%	0,015%	
	$24.530.463,131	7,329%	$5.606.706,418	$ P	$104.010,976	$166.417,561	$166.417,561	$208.021,951	$208.021,951	$228.824,146	$228.824,146	$291.230,732	$291.230,733	$51.851,527	
				$ E											
				% E											**46,25%**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	6,033%	% P	0,085%	0,137%	0,137%	0,171%	0,171%	0,188%	0,188%	0,239%	0,239%	0,043%	
	$61.559.592,400	18,393%	$20.191.365,940	$ P	$285.872,996	$457.396,794	$457.396,794	$571.745,993	$571.745,993	$628.920,592	$628.920,592	$800.444,390	$800.444,390	$142.513,339	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	5,089%	% P	0,190%	0,304%	0,304%	0,379%	0,379%	0,417%	0,417%	0,531%	0,531%	0,095%	
	$114.616.226,167	34,246%	$17.033.710,675	$ P	$634.874,671	$1.015.799,473	$1.015.799,473	$1.269.749,341	$1.269.749,341	$1.396.724,276	$1.396.724,275	$1.777.649,077	$1.777.649,080	$316.497,572	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	4,030%	% P	0,085%	0,136%	0,136%	0,170%	0,170%	0,187%	0,187%	0,238%	0,238%	0,042%	
	$61.610.339,794	18,408%	$13.486.872,067	$ P	$284.895,050	$455.832,079	$455.832,079	$569.790,099	$569.790,099	$626.769,109	$626.769,109	$797.706,139	$797.706,139	$142.025,814	
				$ E											
				% E											**41,84%**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,189%	% P	0,009%	0,014%	0,014%	0,017%	0,017%	0,019%	0,019%	0,024%	0,024%	0,004%	
	$6.278.636,562	1,876%	$631.182,702	$ P	$29.156,994	$46.651,190	$46.651,190	$58.313,987	$58.313,987	$64.145,386	$64.145,387	$81.639,583	$81.639,583	$14.535,338	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,003%	0,005%	0,005%	0,006%	0,006%	0,007%	0,007%	0,009%	0,009%	0,002%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$10.481,928	$16.771,085	$16.771,085	$20.963,858	$20.963,858	$23.060,243	$23.060,243	$29.349,400	$29.349,400	$5.225,447	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,644%	% P	0,017%	0,027%	0,027%	0,034%	0,034%	0,038%	0,038%	0,048%	0,048%	0,009%	
	$12.505.233,710	3,736%	$2.154.952,083	$ P	$57.424,164	$91.878,663	$91.878,663	$114.848,328	$114.848,328	$126.333,161	$126.333,161	$160.787,660	$160.787,660	$28.627,081	
				$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	5,985%	% P	0,051%	0,081%	0,081%	0,101%	0,101%	0,112%	0,112%	0,142%	0,142%	0,025%	
	$58.872.923,072	17,590%	$20.032.301,489	$ P	$169.781,263	$271.650,021	$271.650,021	$339.562,527	$339.562,527	$373.518,779	$373.518,779	$475.387,539	$475.387,539	$84.639,316	
				$ E											
				% E											**37,44%**
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**23,763%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 79.531.372,835**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,47%**	**0,75%**	**0,75%**	**0,94%**	**0,94%**	**1,04%**	**1,04%**	**1,32%**	**1,32%**	**0,23%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.576.498,042**	**$2.522.396,866**	**$2.522.396,866**	**$3.152.996,084**	**$3.152.996,084**	**$3.468.295,692**	**$3.468.295,692**	**$4.414.194,520**	**$4.414.194,524**	**$785.915,434**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**37,91%**	**38,66%**	**39,42%**	**40,36%**	**41,30%**	**42,34%**	**43,38%**	**44,69%**	**46,01%**	**46,25%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$126.884.213,199**	**$129.406.610,065**	**$131.929.006,931**	**$135.082.003,015**	**$138.234.999,099**	**$141.703.294,791**	**$145.171.590,483**	**$149.585.785,003**	**$153.999.979,527**	**$154.785.894,961**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 17.759.215,010	34,531%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 710.969,681	24,664%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.759.645,915	55,277%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 334.332,724	55,277%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 459.524,116	4,980%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890 / $ 70.822.382,330	$ 23.009.591,122	32,489%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 102.540.963,957**	**24,825%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	% Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	9	DE	11
FECHA	5	11	2025
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 53 **DE** oct-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 53
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.872.863.221,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
					feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,675%	% P	0,015%	0,039%	0,039%	0,062%	0,062%	0,077%	0,077%	0,085%	0,085%	0,108%	
				$ P	$51.851,527	$129.628,818	$129.628,818	$207.406,109	$207.406,109	$259.257,636	$259.257,636	$285.183,400	$285.183,400	$362.960,692	
	$24.530.463,131	7,329%	$5.606.706,418	$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	6,033%	% P	0,043%	0,106%	0,106%	0,170%	0,170%	0,213%	0,213%	0,234%	0,234%	0,298%	
				$ P	$142.513,339	$356.283,348	$356.283,348	$570.053,357	$570.053,357	$712.566,697	$712.566,697	$783.823,366	$783.823,366	$997.593,376	
	$61.559.592,400	18,393%	$20.191.365,940	$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	5,089%	% P	0,095%	0,236%	0,236%	0,378%	0,378%	0,473%	0,473%	0,520%	0,520%	0,662%	
				$ P	$316.497,572	$791.243,931	$791.243,931	$1.265.990,290	$1.265.990,290	$1.582.487,862	$1.582.487,862	$1.740.736,649	$1.740.736,649	$2.215.483,008	
	$114.616.226,167	34,246%	$17.033.710,675	$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	4,030%	% P	0,042%	0,106%	0,106%	0,170%	0,170%	0,212%	0,212%	0,233%	0,233%	0,297%	
				$ P	$142.025,814	$355.064,534	$355.064,534	$568.103,254	$568.103,254	$710.129,068	$710.129,068	$781.141,974	$781.141,974	$994.180,695	
	$61.610.339,794	18,408%	$13.486.872,067	$ E											
				% E											51,18%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,189%	% P	0,004%	0,011%	0,011%	0,017%	0,017%	0,022%	0,022%	0,024%	0,024%	0,030%	
				$ P	$14.535,338	$36.338,344	$36.338,344	$58.141,351	$58.141,351	$72.676,688	$72.676,688	$79.944,357	$79.944,357	$101.747,365	
	$6.278.636,562	1,876%	$631.182,702	$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,002%	0,004%	0,004%	0,006%	0,006%	0,008%	0,008%	0,009%	0,009%	0,011%	
				$ P	$5.225,448	$13.063,621	$13.063,621	$20.901,794	$20.901,794	$26.127,242	$26.127,242	$28.739,967	$28.739,967	$36.578,140	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,644%	% P	0,009%	0,021%	0,021%	0,034%	0,034%	0,043%	0,043%	0,047%	0,047%	0,060%	
				$ P	$28.627,081	$71.567,702	$71.567,702	$114.508,324	$114.508,324	$143.135,405	$143.135,405	$157.448,945	$157.448,944	$200.389,566	
	$12.505.233,710	3,736%	$2.154.952,083	$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	5,985%	% P	0,025%	0,063%	0,063%	0,101%	0,101%	0,126%	0,126%	0,139%	0,139%	0,177%	
				$ P	$84.639,316	$211.598,289	$211.598,289	$338.557,263	$338.557,263	$423.196,579	$423.196,579	$465.516,237	$465.516,238	$592.475,209	
	$58.872.923,072	17,590%	$20.032.301,489	$ E											
				% E											46,25%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**23,763%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 79.531.372,835**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,23%**	**0,59%**	**0,59%**	**0,94%**	**0,94%**	**1,17%**	**1,17%**	**1,29%**	**1,29%**	**1,64%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$785.915,435**	**$1.964.788,587**	**$1.964.788,587**	**$3.143.661,742**	**$3.143.661,742**	**$3.929.577,177**	**$3.929.577,177**	**$4.322.534,895**	**$4.322.534,895**	**$5.501.408,051**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**46,48%**	**47,07%**	**47,66%**	**48,60%**	**49,54%**	**50,71%**	**51,88%**	**53,17%**	**54,47%**	**56,11%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$155.571.810,396**	**$157.536.598,983**	**$159.501.387,570**	**$162.645.049,312**	**$165.788.711,054**	**$169.718.288,231**	**$173.647.865,408**	**$177.970.400,303**	**$182.292.935,198**	**$187.794.343,250**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 17.759.215,010	34,531%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 710.969,681	24,664%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.759.645,915	55,277%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 334.332,724	55,277%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 459.524,116	4,980%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 23.009.591,122	32,489%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**	**$ 102.540.963,957**	**24,825%**

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	10	DE	11
FECHA	5	11	2025

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 53 **DE** oct-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 53
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.872.863.221,00 (Día / Mes / Año)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	91 / dic-28	92 / ene-29	93 / feb-29	94 / mar-29	95 / abr-29	96 / may-29	97 / jun-29	98 / jul-29	99 / ago-29	100 / sep-29	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185 / $24.530.463,131	11,142% / 7,329%	1,675% / $5.606.706,418	% P	0,108%	0,026%	0,026%	0,065%	0,065%	0,105%	0,105%	0,131%	0,131%	0,144%	69,86%
				$ P	$362.960,692	$87.677,192	$87.677,192	$219.192,980	$219.192,980	$350.708,768	$350.708,768	$438.385,959	$438.385,959	$482.224,595	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400 / $61.559.592,400	17,092% / 18,393%	6,033% / $20.191.365,940	% P	0,298%	0,072%	0,072%	0,180%	0,180%	0,288%	0,288%	0,360%	0,360%	0,396%	
				$ P	$997.593,377	$240.979,775	$240.979,775	$602.449,439	$602.449,439	$963.919,102	$963.919,102	$1.204.898,877	$1.204.898,877	$1.325.388,765	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264 / $114.616.226,167	44,520% / 34,246%	5,089% / $17.033.710,675	% P	0,662%	0,160%	0,160%	0,400%	0,400%	0,640%	0,640%	0,800%	0,800%	0,879%	
				$ P	$2.215.483,008	$535.174,562	$535.174,562	$1.337.936,405	$1.337.936,405	$2.140.698,247	$2.140.698,247	$2.675.872,809	$2.675.872,809	$2.943.460,090	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557 / $61.610.339,794	20,343% / 18,408%	4,030% / $13.486.872,067	% P	0,297%	0,072%	0,072%	0,179%	0,179%	0,287%	0,287%	0,359%	0,359%	0,395%	
				$ P	$994.180,694	$240.155,403	$240.155,403	$600.388,510	$600.388,511	$960.621,618	$960.621,618	$1.200.777,022	$1.200.777,022	$1.320.854,725	
				$ E											
				% E											62,99%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112 / $6.278.636,562	1,737% / 1,876%	0,189% / $631.182,702	% P	0,030%	0,007%	0,007%	0,018%	0,018%	0,029%	0,029%	0,037%	0,037%	0,040%	
				$ P	$101.747,363	$24.578,206	$24.578,206	$61.445,518	$61.445,518	$98.312,830	$98.312,830	$122.891,037	$122.891,037	$135.180,141	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500 / $2.257.167,500	0,674% / 0,674%	0,118% / $394.281,458	% P	0,011%	0,003%	0,003%	0,007%	0,007%	0,011%	0,011%	0,013%	0,013%	0,015%	
				$ P	$36.578,140	$8.835,855	$8.835,855	$22.089,641	$22.089,641	$35.343,426	$35.343,426	$44.179,282	$44.179,282	$48.597,210	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528 / $12.505.233,710	4,490% / 3,736%	0,644% / $2.154.952,083	% P	0,060%	0,014%	0,014%	0,036%	0,036%	0,058%	0,058%	0,072%	0,072%	0,080%	
				$ P	$200.389,567	$48.406,328	$48.406,329	$121.015,821	$121.015,821	$193.625,314	$193.625,314	$242.031,643	$242.031,643	$266.234,807	
				$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000 / $58.872.923,072	0,000% / 17,590%	5,985% / $20.032.301,489	% P	0,177%	0,043%	0,043%	0,107%	0,107%	0,171%	0,171%	0,214%	0,214%	0,235%	
				$ P	$592.475,209	$143.118,977	$143.118,977	$357.797,442	$357.797,442	$572.475,907	$572.475,907	$715.594,884	$715.594,884	$787.154,372	
				$ E											
				% E											56,11%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**23,763%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 79.531.372,835**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**1,64%**	**0,40%**	**0,40%**	**0,99%**	**0,99%**	**1,59%**	**1,59%**	**1,99%**	**1,99%**	**2,18%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$5.501.408,050**	**$1.328.926,298**	**$1.328.926,299**	**$3.322.315,756**	**$3.322.315,757**	**$5.315.705,212**	**$5.315.705,212**	**$6.644.631,513**	**$6.644.631,513**	**$7.309.094,665**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**57,75%**	**58,15%**	**58,55%**	**59,54%**	**60,53%**	**62,12%**	**63,71%**	**65,70%**	**67,68%**	**69,86%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$193.295.751,300**	**$194.624.677,598**	**$195.953.603,897**	**$199.275.919,653**	**$202.598.235,410**	**$207.913.940,622**	**$213.229.645,834**	**$219.874.277,347**	**$226.518.908,860**	**$233.828.003,525**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 17.759.215,010	34,531%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 710.969,681	24,664%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.759.645,915	55,277%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 334.332,724	55,277%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 459.524,116	4,980%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 23.009.591,122	32,489%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**	**$ 102.540.963,957**	**24,825%**

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	11	DE	11
FECHA	5	11	2025
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 53 **DE** oct-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 53 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.872.863.221,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		101 oct-29	102 nov-29	103 dic-29	104 ene-30	105 feb-30	106 mar-30	107 abr-30	108 may-30	109 jun-30	110 jul-30	111 ago-30	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,675%	% P	0,144%	0,183%	0,213%	0,149%	0,149%	0,149%	0,149%	0,234%	0,312%	0,311%	0,322%	102,25%
				$ P	$482.224.555	$613.740.343	$713.740.343	$500.000.000	$500.000.000	$500.000.000	$500.000.000	$783.324.738	$1.043.244.738	$1.040.029.194	$1.077.002.628	
	$24.530.463,131	7,329%	$5.606.706,418	$ E												
				% E												
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	6,033%	% P	0,396%	0,504%	0,631%	0,329%	0,337%	0,402%	0,402%	0,643%	0,643%	0,673%	0,718%	
				$ P	$1.325.388,765	$1.686.858,428	$2.110.988,135	$1.100.000,000	$1.129.496,428	$1.345.599,518	$1.345.599,518	$2.152.959,229	$2.152.959,229	$2.251.418,515	$2.401.428,517	
	$61.559.592,400	18,393%	$20.191.365,940	$ E												
				% E												
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	5,089%	% P	0,879%	1,119%	1,352%	0,234%	0,249%	0,732%	0,695%	0,865%	0,866%	1,003%	0,988%	
				$ P	$2.943.460,090	$3.746.221,933	$4.526.221,931	$784.434,346	$834.434,345	$2.451.515,236	$2.327.441,159	$2.894.155,589	$2.897.250,474	$3.355.376,226	$3.308.061,307	
	$114.616.226,167	34,246%	$17.033.710,675	$ E												
				% E												
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	4,030%	% P	0,395%	0,502%	0,620%	0,239%	0,239%	0,401%	0,401%	0,641%	0,641%	0,770%	0,784%	
				$ P	$1.320.854,726	$1.681.087,833	$2.076.087,832	$800.000,000	$800.000,000	$1.340.996,339	$1.340.996,339	$2.145.594,142	$2.145.594,142	$2.575.798,712	$2.624.632,679	
	$61.610.339,794	18,408%	$13.486.872,067	$ E												
				% E												86,06%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,189%	% P	0,040%	0,051%	0,051%	0,060%	0,060%	0,060%	0,060%	0,045%	0,045%	0,045%	0,016%	
				$ P	$135.180,141	$172.047,452	$172.047,453	$200.000,000	$200.000,000	$200.000,000	$200.000,000	$150.603,870	$150.603,870	$150.603,870	$55.086,856	
	$6.278.636,562	1,876%	$631.182,702	$ E												
				% E												
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,015%	0,018%	0,018%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,032%	
				$ P	$48.597,210	$61.850,995	$61.850,996	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,849	$108.676,532	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ E												
				% E												
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,644%	% P	0,080%	0,101%	0,101%	0,090%	0,090%	0,090%	0,101%	0,094%	0,094%	0,126%	0,153%	
				$ P	$266.234,807	$338.844,300	$338.844,301	$300.000,000	$300.000,000	$300.000,000	$339.446,187	$314.025,235	$314.025,235	$422.143,074	$512.348,088	
	$12.505.233,710	3,736%	$2.154.952,083	$ E												
				% E												
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	5,985%	% P	0,235%	0,299%	0,365%	0,528%	0,528%	0,528%	0,651%	0,794%	0,794%	1,094%	2,108%	
				$ P	$787.154,372	$1.001.832,838	$1.221.832,838	$1.765.966,845	$1.765.966,845	$1.765.966,845	$2.177.584,214	$2.657.078,792	$2.657.078,792	$3.662.268,802	$7.054.246,012	
	$58.872.923,072	17,590%	$20.032.301,489	$ E												
				% E												69,86%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**23,763%**													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 79.531.372,835**													

		101 oct-29	102 nov-29	103 dic-29	104 ene-30	105 feb-30	106 mar-30	107 abr-30	108 may-30	109 jun-30	110 jul-30	111 ago-30
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	2,18%	2,78%	3,35%	1,65%	1,67%	2,38%	2,48%	3,33%	3,41%	4,04%	5,12%
	VALOR (Miles de Pesos)	$7.309.094,666	$9.302.484,122	$11.221.613,829	$5.507.018,040	$5.586.514,468	$7.960.694,788	$8.287.684,267	$11.154.358,444	$11.417.373,329	$13.514.255,241	$17.141.487,618
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	72,05%	74,83%	78,18%	79,83%	81,49%	83,87%	86,35%	89,68%	93,09%	97,13%	102,25%
	VALOR (Miles de Pesos)	$241.137.098,191	$250.439.582,313	$261.661.196,142	$267.168.214,182	$272.754.728,649	$280.715.423,437	$289.003.107,704	$300.157.466,148	$311.574.839,477	$325.089.094,718	$342.230.582,336
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 17.759.215,010	34,531%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 710.969,681	24,664%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.759.645,915	55,277%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 334.332,724	55,277%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 459.524,116	4,980%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 23.009.591,122	32,489%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**	**$ 102.540.963,957**	**24,825%**

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO
VÍAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Contrato: **991 de 2021**

Objeto: **"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1."**

El suscrito Representante Legal del CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE con NIT 901.475.034-7, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de los empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 991 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, que se encuentra vigente para el periodo del mes de Octubre de 2025.

Para constancia se firma a los 04 días del mes de noviembre de 2025, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

JULIETH LISETH BERTEL PEREZ
CONTADOR
CONSORCIO VIAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
KMA CONTRUCCIONES S.A.S
NIT No. 830.094.920-5

CERTIFICA QUE:


1. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** de acuerdo con planillas de pago, ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar.

2. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** de acuerdo con registros de nómina, está en situación de cumplimiento en el pago de sus obligaciones laborales legales o extralegales, tales como salarios, prestaciones sociales, auxilios, entre otros, en relación con los trabajadores vinculados a la entidad.

3. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** ha cumplido con la entrega oportuna de Dotación y Elementos de Protección Personal a los trabajadores vinculados a la Entidad.

La información que se certifica en el presente documento corresponde al cierre del mes de octubre de 2025.

La presente certificación se expide, en Cartagena de Indias a los diez (10) días de noviembre de 2025, en el marco del contrato No. **CTO-991 DE 2021**, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1."



Jaime Andrés Diaz De Hoyos
Revisor fiscal
C.C 1.143.367.723
T.P. No. 239726

(Ver informe especial del 10 de noviembre de 2025 de acuerdo con mi alcance como Revisor Fiscal, el cual abarca únicamente lo mencionado en el mismo informe)

Informe Especial del Revisor Fiscal

A la Administración de KMA Construcciones S. A. S.

10 de noviembre de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de KMA Construcciones S. A. S., identificada con NIT. 830.094.920-5, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan en este informe con el propósito de verificar que la Compañía ha registrado los pagos por concepto de salarios, prestaciones y seguridad sociales por el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2025 de los trabajadores de la Compañía, preparado por la Administración de la Compañía y mencionado en el presente informe. La adecuada preparación de la información que respalda este informe y la respuesta oportuna de la solicitud es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad como Revisor Fiscal consistió en verificar que la respuesta al requerimiento en mención ha sido tomada de registros contables y de documentación soporte en poder de la Administración de la Compañía.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Obtuve por parte de la Administración de la Compañía el reporte denominado “Relación de nómina de octubre de 2025” que contiene la relación de trabajadores que la Administración ha considerado que se encuentran asociados al contrato mantenido con la Compañía.

2. Obtuve por parte de la Administración de la Compañía los Comprobantes Históricos de Pago correspondientes al personal de la Compañía por el periodo del mes de octubre de 2025.

3. Obtuve por parte de la Administración de la Compañía, los Comprobantes bancarios correspondientes a los Comprobantes Históricos de Pago, mencionados en el numeral anterior, por el periodo del mes octubre de 2025.

4. Comparé de manera selectiva, de acuerdo con el alcance que consideré conveniente, la relación de trabajadores preparada por la Administración y mencionada en el numeral 1 del presente informe; con los comprobantes históricos de pago con los Comprobantes bancarios; mencionados en los numerales 2 y 3 del presente informe, respecto a los pagos por concepto de salarios, prestaciones y seguridad sociales.

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

A la Administración de KMA Construcciones S. A. S.

10 de noviembre de 2025

De acuerdo con los procedimientos de revisión detallados con anterioridad, informo que nada vino a mí que me haga creer que la información relacionada con el registro de los pagos por concepto de salarios, prestaciones y seguridad sociales, por el periodo del mes octubre de 2025 de los trabajadores de la Compañía, preparado por la Administración y mencionados en el presente informe, no haya sido tomada de registros contables y de documentación soporte en poder de la Compañía.

La firma del Revisor Fiscal se fundamenta en información y soportes suministrados por la Administración de la Compañía, los cuales se encuentran en su poder

Los registros contables que sirvieron de base para la preparación de este informe están siendo auditados con el propósito de emitir una opinión sobre si los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre de 2025, han sido preparados de acuerdo con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, y si los mismos presentan razonablemente la situación financiera, el resultado de las operaciones y los flujos de efectivo de la Compañía, y por lo tanto, en las actuales circunstancias, no estoy en condiciones de emitir una opinión sobre la razonabilidad de la información financiera de la Compañía en su conjunto.

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



Jaime Andrés Diaz De Hoyos
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 239726-T
(Ver anexos adjuntos)

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Kma Construcciones S. A. S.

10 de noviembre de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Kma Construcciones S. A. S., identificada con NIT. 830.094.920-5, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de octubre 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de octubre 2025.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de octubre 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

A la Administración de Kma Construcciones S. A. S.

10 de noviembre de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



Jaime Andres Diaz De Hoyos
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 239726-T
(Ver anexo adjunto)

KMA CONSTRUCCIONES S. A.

Carrera 16 #18-161, Neiva – Huila
Celular: 3184000973 Correo Electrónico: consorciointerviasvision@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1832570259	9492988104	E	2025/10/06	2025/10/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,021,513,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (178 Afiliados)						**$431,311,229**	**$69,702,700**			**$431,311,229**	**$19,661,400**			**$415,735,288**	**$16,638,500**			**$431,311,229**	**$27,168,600**		**$28,907,700**	**$1,445,600**
Centro de Trabajo: ADMON OPERATIVO (2 Afiliados)						**$18,173,300**	**$3,089,800**			**$18,173,300**	**$727,000**			**$18,173,300**	**$727,000**			**$18,173,300**	**$95,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						**$7,127,300**	**$1,211,800**			**$7,127,300**	**$285,100**			**$7,127,300**	**$285,100**			**$7,127,300**	**$37,300**		**$0**	**$0**
1	CC	1049609463	WILCHES MORENO JULIAN DAVID	231001	30	$7,127,300	$1,211,800	EPS008	30	$7,127,300	$285,100	CCF24	30	$7,127,300	$285,100	14-7	30	$7,127,300	$37,300	30	$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						**$11,046,000**	**$1,878,000**			**$11,046,000**	**$441,900**			**$11,046,000**	**$441,900**			**$11,046,000**	**$57,700**		**$0**	**$0**
2	CC	33101811	DE VOZ RODRIGUEZ PAOLA CRISTINA	25-14	30	$11,046,000	$1,878,000	EPS005	30	$11,046,000	$441,900	CCF08	30	$11,046,000	$441,900	14-7	30	$11,046,000	$57,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (48 Afiliados)						**$24,261,832**	**$3,826,800**			**$24,261,832**	**$914,500**			**$4,133,027**	**$166,500**			**$24,261,832**	**$0**		**$0**	**$0**
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (9 Afiliados)						**$4,161,459**	**$666,400**			**$4,161,459**	**$166,800**			**$1,233,362**	**$49,600**			**$4,161,459**	**$0**		**$0**	**$0**
3	CC	1115944447	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	231001	1	$50,746	$8,200	EPS037	1	$50,746	$2,100	CCF13	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$50,746	$0	1	$0	$0
4	CC	1115944447	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	231001	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF13	3	$0	$0	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
5	CC	1104422998	DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER	230201	1	$57,199	$9,200	ESSC07	1	$57,199	$2,300	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$57,199	$0	1	$0	$0
6	CC	1104422998	DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER	230201	1	$57,199	$9,200	ESSC07	1	$57,199	$2,300	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$57,199	$0	1	$0	$0
7	CC	1113516378	ESTRADA LOPEZ ELKIN ANDRES	25-14	2	$94,900	$15,200	ESSC62	2	$94,900	$3,800	CCF13	2	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
8	CC	1113516378	ESTRADA LOPEZ ELKIN ANDRES	25-14	11	$521,950	$83,600	ESSC62	11	$521,950	$20,900	CCF13	11	$0	$0	14-7	11	$521,950	$0	11	$0	$0
9	CC	17788380	FLOR LARA MOISES	230301	2	$98,253	$15,800	EPS005	2	$98,253	$4,000	CCF13	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$98,253	$0	2	$0	$0
10	CC	1015421843	MEDINA RUGE KEYTHEN	230301	2	$194,634	$31,200	EPS005	2	$194,634	$7,800	CCF13	2	$194,634	$7,800	14-7	2	$194,634	$0	2	$0	$0
11	CC	1015421843	MEDINA RUGE KEYTHEN	230301	1	$97,317	$15,600	EPS005	1	$97,317	$3,900	CCF13	1	$83,291	$3,400	14-7	1	$97,317	$0	1	$0	$0
12	CC	12992663	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	25-14	3	$308,120	$49,300	EPS037	3	$308,120	$12,400	CCF13	3	$308,120	$12,400	14-7	3	$308,120	$0	3	$0	$0
13	CC	7162225	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	230201	2	$341,634	$54,700	MIN001	2	$341,634	$13,700	CCF13	2	$341,633	$13,700	14-7	2	$341,634	$0	2	$0	$0
14	CC	5490088	RODRIGUEZ MONOGA JOHN ANNERYS	230301	9	$600,000	$96,000	EPS037	9	$600,000	$24,000	CCF13	9	$0	$0	14-7	9	$600,000	$0	9	$0	$0
15	CC	5490088	RODRIGUEZ MONOGA JOHN ANNERYS	230301	21	$1,400,000	$224,000	EPS037	21	$1,400,000	$56,000	CCF13	21	$0	$0	14-7	21	$1,400,000	$0	21	$0	$0
16	CC	1118123310	VARGAS NOVOA ORLANDO	230301	2	$197,157	$31,600	EPS037	2	$197,157	$7,900	CCF13	2	$163,334	$6,600	14-7	2	$197,157	$0	2	$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (23 Afiliados)						**$10,856,337**	**$1,713,700**			**$10,856,337**	**$410,400**			**$1,456,082**	**$58,700**			**$10,856,337**	**$0**		**$0**	**$0**
17	CC	1075244845	ALDANA BARRIOS YESICA LORENA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$0	$0	14-7	30	$1,423,500	$0	30	$0	$0
18	CC	8566761	ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE	230201	1	$52,450	$8,400	EPS037	1	$52,450	$2,100	CCF32	1	$52,450	$2,100	14-7	1	$52,450	$0	1	$0	$0
19	CC	1118364489	AYA GUILOMBO YARLEDY	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
20	CC	1118364489	AYA GUILOMBO YARLEDY	230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
21	CC	1118364489	AYA GUILOMBO YARLEDY	230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF32	3	$0	$0	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
22	CC	1118364489	AYA GUILOMBO YARLEDY	230301	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF32	5	$0	$0	14-7	5	$237,250	$0	5	$0	$0
23	CC	1075274138	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	230201	4	$189,800	$30,400	EPS005	4	$189,800	$7,600	CCF32	4	$0	$0	14-7	4	$189,800	$0	4	$0	$0
24	CC	1075274138	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	230201	9	$427,050	$68,400	EPS005	9	$427,050	$17,100	CCF32	9	$0	$0	14-7	9	$427,050	$0	9	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
25	CC	26429849	CABALLERO GONZALEZ OLIVA JOHANA	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
26	CC	1075276273	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	230301	1	$73,630	$11,800	EPS037	1	$73,630	$3,000	CCF32	1	$73,630	$3,000	14-7	1	$73,630	$0	1	$0	$0
27	CC	1075276273	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	230301	14	$687,249	$110,000	EPS037	14	$687,249	$27,500	CCF32	14	$0	$0	14-7	14	$687,249	$0	14	$0	$0
28	CC	1124013793	CANTILLO GARCIA JULIO CESAR	230301	1	$93,750	$11,300	EPS005	1	$93,750	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$93,750	$0	1	$0	$0
29	CC	79473478	GALAN GALAN JAVIER	25-14	1	$106,322	$17,100	EPS017	1	$106,322	$4,300	CCF32	1	$89,656	$3,600	14-7	1	$106,322	$0	1	$0	$0
30	CC	1130024014	GUTIERREZ TRUJILLO JULIAN ANDRES	230301	30	$1,926,989	$308,400	EPS017	30	$1,926,989	$77,100	CCF32	30	$26,989	$1,100	14-7	30	$1,926,989	$0	30	$0	$0
31	CC	1193562921	LEIVA OCHOA JESUS DAVID	230301	1	$61,620	$9,900	EPS037	1	$61,620	$2,500	CCF32	1	$61,620	$2,500	14-7	1	$61,620	$0	1	$0	$0
32	CC	1193562921	LEIVA OCHOA JESUS DAVID	230301	1	$61,620	$9,900	EPS037	1	$61,620	$2,500	CCF32	1	$61,269	$2,500	14-7	1	$61,620	$0	1	$0	$0
33	CC	7686580	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	25-14	1	$74,928	$12,000	EPS005	1	$74,928	$3,000	CCF32	1	$120,000	$4,800	14-7	1	$74,928	$0	1	$0	$0
34	CC	7686580	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	25-14	1	$74,928	$12,000	EPS005	1	$74,928	$3,000	CCF32	1	$120,000	$4,800	14-7	1	$74,928	$0	1	$0	$0
35	CC	7686580	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	25-14	1	$74,928	$12,000	EPS005	1	$74,928	$3,000	CCF32	1	$73,334	$3,000	14-7	1	$74,928	$0	1	$0	$0
36	CC	1048278544	MALAGON MADROÑERO JORGE ALFREDO	230301	1	$64,539	$10,400	EPS005	1	$64,539	$2,600	CCF32	1	$63,334	$2,600	14-7	1	$64,539	$0	1	$0	$0
37	CC	1075321077	MEJIA CAMACHO JUAN CARLOS	230301	1	$104,200	$16,700	EPS037	1	$104,200	$4,200	CCF32	1	$104,200	$4,200	14-7	1	$104,200	$0	1	$0	$0
38	CC	1075321077	MEJIA CAMACHO JUAN CARLOS	230301	1	$104,200	$16,700	EPS037	1	$104,200	$4,200	CCF32	1	$86,667	$3,500	14-7	1	$104,200	$0	1	$0	$0
39	CC	30521589	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC62	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
40	CC	7710403	OSORIO CALDERON ALEXANDER	230301	14	$664,300	$106,300	EPS037	14	$664,300	$26,600	CCF32	14	$0	$0	14-7	14	$664,300	$0	14	$0	$0
41	CC	1003811247	OSORIO MEDINA JOHNATAN STEVEN	230301	1	$47,966	$7,700	EPS037	1	$47,966	$2,000	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,966	$0	1	$0	$0
42	CC	7710026	OSSA CARLOS ANDRES	230301	2	$100,832	$16,200	EPS002	2	$100,832	$4,100	CCF32	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$100,832	$0	2	$0	$0
43	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
44	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	2	$94,900	$15,200	EPS041	2	$94,900	$3,800	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
45	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	5	$237,250	$28,500	EPS041	5	$237,250	$0	CCF32	5	$0	$0	14-7	5	$237,250	$0	5	$0	$0
46	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	1	$47,450	$5,700	EPS041	1	$47,450	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
47	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
48	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	5	$237,250	$28,500	EPS041	5	$237,250	$0	CCF32	5	$0	$0	14-7	5	$237,250	$0	5	$0	$0
49	CC	7697593	PERDOMO VARGAS YAIR	25-14	1	$74,330	$11,900	EPS005	1	$74,330	$3,000	CCF32	1	$143,333	$5,800	14-7	1	$74,330	$0	1	$0	$0
50	CC	1003953459	POLANIA NARVAEZ DANIEL ESTEBAN	230301	7	$332,150	$53,200	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF32	7	$0	$0	14-7	7	$332,150	$0	7	$0	$0
51	CC	1003953459	POLANIA NARVAEZ DANIEL ESTEBAN	230301	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF32	15	$0	$0	14-7	15	$711,750	$0	15	$0	$0
52	CC	1003953459	POLANIA NARVAEZ DANIEL ESTEBAN	230301	8	$379,600	$60,800	EPS037	8	$379,600	$15,200	CCF32	8	$0	$0	14-7	8	$379,600	$0	8	$0	$0
53	CC	1075279696	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	230301	1	$49,256	$7,900	EPS037	1	$49,256	$2,000	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$49,256	$0	1	$0	$0
54	CC	1076501415	TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER	230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
55	CC	1076501415	TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER	230301	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF32	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
56	CC	1075792499	VILLARREAL MORENO BRANDON SMITH	230301	24	$1,138,800	$182,300	EPS037	24	$1,138,800	$45,600	CCF32	24	$0	$0	14-7	24	$1,138,800	$0	24	$0	$0
57	CC	1075792499	VILLARREAL MORENO BRANDON SMITH	230301	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$0	$0	14-7	6	$284,700	$0	6	$0	$0
Ciudad: OCAÑA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)						**$183,940**	**$29,500**			**$183,940**	**$7,400**			**$146,918**	**$5,900**			**$183,940**	**$0**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
58	CC	88276220	MOLINA RINCON BOLMAR FAVIAN	25-14	2	$183,940	$29,500	EPS037	2	$183,940	$7,400	CCF37	2	$146,918	$5,900	14-7	2	$183,940	$0	2	$0	$0
Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA (11 Afiliados)						**$7,949,497**	**$1,239,400**			**$7,949,497**	**$285,300**			**$1,099,215**	**$44,400**			**$7,949,497**	**$0**		**$0**	**$0**
59	CC	13069675	CAICEDO GUEVARA CARLOS ALBERTO	25-14	1	$183,334	$29,400	EPS037	1	$183,334	$7,400	CCF13	1	$183,333	$7,400	14-7	1	$183,334	$0	1	$0	$0
60	CC	96361025	GARIBELLO REYES OVIDIO	230301	1	$95,453	$15,300	ESSC62	1	$95,453	$3,900	CCF13	1	$73,474	$3,000	14-7	1	$95,453	$0	1	$0	$0
61	CC	1115943538	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	230301	6	$469,892	$75,200	EPS005	6	$469,892	$18,800	CCF13	6	$441,118	$17,700	14-7	6	$469,892	$0	6	$0	$0
62	CC	1115943538	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	230301	1	$78,316	$12,600	EPS005	1	$78,316	$3,200	CCF13	1	$73,520	$3,000	14-7	1	$78,316	$0	1	$0	$0
63	CC	17340722	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	25-14	9	$1,250,769	$200,200	EPS002	9	$1,250,769	$50,100	CCF13	9	$0	$0	14-7	9	$1,250,769	$0	9	$0	$0
64	CC	17340722	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	25-14	9	$1,250,769	$200,200	EPS002	9	$1,250,769	$50,100	CCF13	9	$0	$0	14-7	9	$1,250,769	$0	9	$0	$0
65	CC	17340722	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	25-14	12	$1,667,692	$266,900	EPS002	12	$1,667,692	$66,800	CCF13	12	$0	$0	14-7	12	$1,667,692	$0	12	$0	$0
66	CC	6407826	MORALES ORREGO OLIVER	230301	1	$107,761	$17,300	EPS005	1	$107,761	$4,400	CCF13	1	$73,334	$3,000	14-7	1	$107,761	$0	1	$0	$0
67	CC	76312909	OROZCO REALPE JUAN CARLOS	25-14	2	$163,621	$26,200	EPS037	2	$163,621	$6,600	CCF13	2	$163,621	$6,600	14-7	2	$163,621	$0	2	$0	$0
68	CC	1022983724	RIVERA VANEGAS ANGEL ALBERTO	230301	1	$48,892	$7,900	EPS002	1	$48,892	$2,000	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$48,892	$0	1	$0	$0
69	CC	1022983724	RIVERA VANEGAS ANGEL ALBERTO	230301	4	$195,566	$31,300	EPS002	4	$195,566	$7,900	CCF13	4	$0	$0	14-7	4	$195,566	$0	4	$0	$0
70	CC	1022983724	RIVERA VANEGAS ANGEL ALBERTO	230301	4	$195,566	$31,300	EPS002	4	$195,566	$7,900	CCF13	4	$0	$0	14-7	4	$195,566	$0	4	$0	$0
71	CC	1022983724	RIVERA VANEGAS ANGEL ALBERTO	230301	4	$293,334	$35,300	EPS002	4	$293,334	$0	CCF13	4	$0	$0	14-7	4	$293,334	$0	4	$0	$0
72	CC	1022983724	RIVERA VANEGAS ANGEL ALBERTO	230301	1	$73,334	$8,900	EPS002	1	$73,334	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$73,334	$0	1	$0	$0
73	CC	1022983724	RIVERA VANEGAS ANGEL ALBERTO	230301	1	$73,334	$8,900	EPS002	1	$73,334	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$73,334	$0	1	$0	$0
74	CC	1022983724	RIVERA VANEGAS ANGEL ALBERTO	230301	2	$97,783	$15,700	EPS002	2	$97,783	$4,000	CCF13	2	$0	$0	14-7	2	$97,783	$0	2	$0	$0
75	CC	1022983724	RIVERA VANEGAS ANGEL ALBERTO	230301	3	$220,000	$26,400	EPS002	3	$220,000	$0	CCF13	3	$0	$0	14-7	3	$220,000	$0	3	$0	$0
76	CC	1022983724	RIVERA VANEGAS ANGEL ALBERTO	230301	1	$73,332	$8,800	EPS002	1	$73,332	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$73,332	$0	1	$0	$0
77	CC	17688437	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	230201	3	$252,846	$40,500	EPS037	3	$252,846	$10,200	CCF13	3	$0	$0	14-7	3	$252,846	$0	3	$0	$0
78	CC	17688437	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	230201	5	$421,410	$67,500	EPS037	5	$421,410	$16,900	CCF13	5	$0	$0	14-7	5	$421,410	$0	5	$0	$0
79	CC	17688437	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	230201	1	$84,282	$13,500	EPS037	1	$84,282	$3,400	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$84,282	$0	1	$0	$0
80	CC	17688437	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	230201	1	$126,417	$20,300	EPS037	1	$126,417	$5,100	CCF13	1	$90,815	$3,700	14-7	1	$126,417	$0	1	$0	$0
81	CC	1115952530	ROMERO FIERRO ANIBAL	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
82	CC	96360127	TANGARIFE OSCAR	25-14	2	$128,340	$20,600	EPS005	2	$128,340	$5,200	CCF13	2	$0	$0	14-7	2	$128,340	$0	2	$0	$0
83	CC	1115942870	VARGAS ANGULO YEFER ANDRES	230301	3	$142,350	$22,800	ESSC62	3	$142,350	$5,700	CCF13	3	$0	$0	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
84	CC	1115942870	VARGAS ANGULO YEFER ANDRES	230301	2	$94,900	$15,200	ESSC62	2	$94,900	$3,800	CCF13	2	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
85	CC	1115942870	VARGAS ANGULO YEFER ANDRES	230301	2	$112,754	$13,600	ESSC62	2	$112,754	$0	CCF13	2	$0	$0	14-7	2	$112,754	$0	2	$0	$0
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (3 Afiliados)						**$949,645**	**$152,000**			**$949,645**	**$38,100**			**$47,450**	**$1,900**			**$949,645**	**$0**		**$0**	**$0**
86	CC	17784055	MEDINA RUBIANO ALEXANDER	230301	15	$711,750	$113,900	ESSC62	15	$711,750	$28,500	CCF13	15	$0	$0	14-7	15	$711,750	$0	15	$0	$0
87	CC	1083011807	RAMIREZ MAHECHA KAREN JIMENA	25-14	1	$48,095	$7,700	EPS041	1	$48,095	$2,000	CCF13	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$48,095	$0	1	$0	$0
88	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	2	$94,900	$15,200	ESSC62	2	$94,900	$3,800	CCF13	2	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
89	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	2	$94,900	$15,200	ESSC62	2	$94,900	$3,800	CCF13	2	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
Ciudad: TASCO Depto: BOYACA (1 Afiliados)						**$160,954**	**$25,800**			**$160,954**	**$6,500**			**$150,000**	**$6,000**			**$160,954**	**$0**		**$0**	**$0**
90	CC	59652037	HERNANDEZ BASTIDAS NANCY YENI	230201	1	$160,954	$25,800	EPS037	1	$160,954	$6,500	CCF10	1	$150,000	$6,000	14-7	1	$160,954	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (170 Afiliados)						**$388,876,097**	**$62,786,100**			**$388,876,097**	**$18,019,900**			**$393,428,961**	**$15,745,000**			**$388,876,097**	**$27,073,600**		**$28,907,700**	**$1,445,600**

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$15,953,850**	**$2,712,300**			**$15,953,850**	**$1,994,300**			**$15,953,850**	**$638,200**			**$15,953,850**	**$1,110,400**		**$15,953,850**	**$797,800**
91	CC	3828340	CASTAÑO DIAZ ROBERTO MIGUEL	25-14	30	$15,953,850	$2,712,300	EPS010	30	$15,953,850	$1,994,300	CCF24	30	$15,953,850	$638,200	14-7	30	$15,953,850	$1,110,400	30	$15,953,850	$797,800
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (25 Afiliados)						**$71,143,145**	**$11,513,600**			**$71,143,145**	**$3,948,000**			**$71,788,831**	**$2,872,800**			**$71,143,145**	**$4,952,800**		**$12,953,850**	**$647,800**
92	CC	1115953038	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
93	CC	8816573	ALMANZA SARMIENTO ONEYS RAFAEL	230201	30	$1,973,500	$315,800	ESSC24	30	$1,973,500	$79,000	CCF13	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
94	CC	16189231	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	230301	30	$1,500,864	$240,200	ESSC62	30	$1,500,864	$60,100	CCF13	30	$1,500,864	$60,100	14-7	30	$1,500,864	$104,500	30	$0	$0
95	CC	11051242	CABARCAS FLOREZ DONINO	230301	30	$2,220,528	$355,300	EPS037	30	$2,220,528	$88,900	CCF13	30	$2,220,528	$88,900	14-7	30	$2,220,528	$154,600	30	$0	$0
96	CC	1115944447	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	231001	26	$1,277,053	$204,400	EPS037	26	$1,277,053	$51,100	CCF13	26	$1,376,044	$55,100	14-7	26	$1,277,053	$88,900	26	$0	$0
97	CC	1104422998	DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER	230201	28	$2,348,429	$375,800	ESSC07	28	$2,348,429	$94,000	CCF13	28	$2,348,429	$94,000	14-7	28	$2,348,429	$163,500	28	$0	$0
98	CC	15670086	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	25-14	30	$2,547,135	$407,600	EPS010	30	$2,547,135	$101,900	CCF13	30	$2,547,135	$101,900	14-7	30	$2,547,135	$177,300	30	$0	$0
99	CC	1113516378	ESTRADA LOPEZ ELKIN ANDRES	25-14	17	$876,805	$140,300	ESSC62	17	$876,805	$35,100	CCF13	17	$1,423,500	$57,000	14-7	17	$876,805	$61,100	17	$0	$0
100	CC	17788380	FLOR LARA MOISES	230301	28	$1,398,404	$223,800	EPS005	28	$1,398,404	$56,000	CCF13	28	$1,398,404	$56,000	14-7	28	$1,398,404	$97,400	28	$0	$0
101	CC	75070386	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	25-14	30	$12,953,850	$2,202,300	EPS005	30	$12,953,850	$1,619,300	CCF13	30	$12,953,850	$518,200	14-7	30	$12,953,850	$901,600	30	$12,953,850	$647,800
102	CC	1005076003	GALEANO JIMENEZ YAIR DANILO	230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS041	30	$2,600,000	$104,000	CCF13	30	$2,600,000	$104,000	14-7	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0
103	CC	96353628	GAMEZ LEGRO GILDARDO	230301	30	$1,973,500	$315,800	EPS005	30	$1,973,500	$79,000	CCF13	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
104	CC	1015421843	MEDINA RUGE KEYTHEN	230301	27	$2,641,583	$422,700	EPS005	27	$2,641,583	$105,700	CCF13	27	$2,641,583	$105,700	14-7	27	$2,641,583	$183,900	27	$0	$0
105	CC	1116915406	MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO	230301	30	$2,987,094	$478,000	EPS037	30	$2,987,094	$119,500	CCF13	30	$2,987,094	$119,500	14-7	30	$2,987,094	$208,000	30	$0	$0
106	CC	1117508743	OROZCO GUTIERREZ FABIO ANDRES	230301	22	$1,043,900	$167,100	EPS005	22	$1,043,900	$41,800	CCF13	22	$1,043,900	$41,800	14-7	22	$1,043,900	$72,700	22	$0	$0
107	CC	2758800	ORTIZ SANCHEZ MIGUEL FERNANDO	231001	30	$4,331,101	$693,000	EPS002	30	$4,331,101	$173,300	CCF13	30	$4,331,101	$173,300	14-7	30	$4,331,101	$301,500	30	$0	$0
108	CC	74363378	PERILLA JUAN FRANCISCO	230301	30	$2,224,807	$356,000	EPS037	30	$2,224,807	$89,000	CCF13	30	$2,224,807	$89,000	14-7	30	$2,224,807	$154,900	30	$0	$0
109	CC	12992663	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	25-14	27	$2,773,080	$443,700	EPS037	27	$2,773,080	$111,000	CCF13	27	$2,773,080	$111,000	14-7	27	$2,773,080	$193,100	27	$0	$0
110	CC	7162225	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	230201	28	$4,782,868	$765,300	MIN001	28	$4,782,868	$191,400	CCF13	28	$4,782,868	$191,400	14-7	28	$4,782,868	$332,900	28	$0	$0
111	CC	13722615	RIOS SILVA JAMER	25-14	30	$3,692,356	$590,800	EPS002	30	$3,692,356	$147,700	CCF13	30	$3,692,356	$147,700	14-7	30	$3,692,356	$257,000	30	$0	$0
112	CC	79870481	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	25-14	30	$1,760,137	$281,700	EPS037	30	$1,760,137	$70,500	CCF13	30	$1,760,137	$70,500	14-7	30	$1,760,137	$122,600	30	$0	$0
113	CC	1115948952	SERRANO CAVIEDES GEISON FABIAN	230201	30	$2,728,500	$436,600	EPS005	30	$2,728,500	$109,200	CCF13	30	$2,728,500	$109,200	14-7	30	$2,728,500	$190,000	30	$0	$0
114	CC	79572976	VACA BELTRAN FREDY RICAURTE	25-14	30	$3,578,596	$572,600	EPS005	30	$3,578,596	$143,200	CCF13	30	$3,578,596	$143,200	14-7	30	$3,578,596	$249,100	30	$0	$0
115	CC	1118123310	VARGAS NOVOA ORLANDO	230301	28	$2,798,555	$447,800	EPS037	28	$2,798,555	$112,000	CCF13	28	$2,798,555	$112,000	14-7	28	$2,798,555	$194,800	28	$0	$0
116	CC	1067035300	ZABALA TRUJILLO RAFAEL GUSTAVO	231001	30	$2,707,000	$433,200	EPS002	30	$2,707,000	$108,300	CCF13	30	$2,707,000	$108,300	14-7	30	$2,707,000	$188,500	30	$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (70 Afiliados)						**$143,974,746**	**$23,179,300**			**$143,974,746**	**$5,762,200**			**$146,727,436**	**$5,872,300**			**$143,974,746**	**$10,023,600**		**$0**	**$0**
117	CC	1075220227	ADRADA VELANDIA JOHAN MANUEL	230201	30	$1,973,500	$315,800	EPS037	30	$1,973,500	$79,000	CCF32	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
118	CC	7726893	ANDRADE RIOS LONDREY	230301	30	$2,118,726	$339,000	EPS005	30	$2,118,726	$84,800	CCF32	30	$2,118,726	$84,800	14-7	30	$2,118,726	$147,500	30	$0	$0
119	CC	1003820143	ARIAS RIVERA MAIRA ALEXANDRA	230301	30	$2,700,000	$432,000	EPS005	30	$2,700,000	$108,000	CCF32	30	$2,700,000	$108,000	14-7	30	$2,700,000	$188,000	30	$0	$0
120	CC	8566761	ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE	230201	29	$1,521,050	$243,400	EPS037	29	$1,521,050	$60,900	CCF32	29	$1,521,050	$60,900	14-7	29	$1,521,050	$105,900	29	$0	$0
121	CC	1118364489	AYA GUILOMBO YARLEDY	230301	19	$901,550	$144,300	EPS037	19	$901,550	$36,100	CCF32	19	$1,423,500	$57,000	14-7	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
122	CC	1075274138	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	230201	17	$1,178,950	$188,700	EPS005	17	$1,178,950	$47,200	CCF32	17	$1,178,950	$47,200	14-7	17	$1,178,950	$82,100	17	$0	$0
123	CC	7720225	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	231001	30	$2,059,383	$329,600	EPS037	30	$2,059,383	$82,400	CCF32	30	$2,059,383	$82,400	14-7	30	$2,059,383	$143,400	30	$0	$0
124	CC	1049348655	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	230201	30	$1,593,500	$255,000	ESSC24	30	$1,593,500	$63,800	CCF32	30	$1,593,500	$63,800	14-7	30	$1,593,500	$111,000	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
125	CC	1075310823	BONELO GUTIERREZ ANDRES FELIPE	230201	30	$1,650,318	$264,100	EPS041	30	$1,650,318	$66,100	CCF32	30	$1,650,318	$66,100	14-7	30	$1,650,318	$114,900	30	$0	$0
126	CC	1081154948	BURGOS GOMEZ ANDRES CAMILO	230301	30	$2,202,446	$352,400	EPS005	30	$2,202,446	$88,100	CCF32	30	$2,202,446	$88,100	14-7	30	$2,202,446	$153,300	30	$0	$0
127	CC	26429849	CABALLERO GONZALEZ OLIVA JOHANA	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF32	29	$1,376,050	$55,100	14-7	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0
128	CC	1075276273	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	230301	15	$1,104,450	$176,800	EPS037	15	$1,104,450	$44,200	CCF32	15	$1,104,450	$44,200	14-7	15	$1,104,450	$76,900	15	$0	$0
129	CC	7719307	CADENA DIAZ NELSON	25-14	30	$2,241,304	$358,700	EPS005	30	$2,241,304	$89,700	CCF32	30	$2,241,304	$89,700	14-7	30	$2,241,304	$156,000	30	$0	$0
130	CC	1075299636	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
131	CC	1124013793	CANTILLO GARCIA JULIO CESAR	230301	29	$2,720,302	$435,300	EPS005	29	$2,720,302	$108,900	CCF32	29	$2,720,302	$108,900	14-7	29	$2,720,302	$189,400	29	$0	$0
132	CC	78645628	CARET ORTEGA OSCAR LUIS	230301	30	$1,973,500	$315,800	EPS037	30	$1,973,500	$79,000	CCF32	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
133	CC	83248558	CAVIEDES PERDOMO EDIL	231001	30	$2,045,455	$327,300	EPS005	30	$2,045,455	$81,900	CCF32	30	$2,045,455	$81,900	14-7	30	$2,045,455	$142,400	30	$0	$0
134	CC	1003828405	CORTES OLIVEROS NICOLAS ANDRES	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
135	CC	1004074473	CRISTOBAL YASNO CESAR LUIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
136	CC	1066185472	DIAZ LOPEZ DAIR DANIEL	230301	30	$2,805,854	$449,000	EPS037	30	$2,805,854	$112,300	CCF32	30	$2,805,854	$112,300	14-7	30	$2,805,854	$195,300	30	$0	$0
137	CC	1075236534	FIERRO VILLARREAL JORGE ARMANDO	230301	30	$2,049,407	$328,000	EPS037	30	$2,049,407	$82,000	CCF32	30	$2,049,407	$82,000	14-7	30	$2,049,407	$142,700	30	$0	$0
138	CC	1079176760	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	231001	30	$1,789,221	$286,300	EPS037	30	$1,789,221	$71,600	CCF32	30	$1,789,221	$71,600	14-7	30	$1,789,221	$124,600	30	$0	$0
139	CC	79473478	GALAN GALAN JAVIER	25-14	29	$3,100,001	$496,100	EPS017	29	$3,100,001	$124,100	CCF32	29	$3,100,001	$124,100	14-7	29	$3,100,001	$215,800	29	$0	$0
140	CC	3761385	GALVIS MEDINA DOVEYS MANUEL	230301	6	$706,431	$113,100	EPS002	6	$706,431	$28,300	CCF32	6	$981,830	$39,300	14-7	6	$706,431	$49,200	6	$0	$0
141	CC	1003804882	GOMEZ CELIS CRISTIAN FABIAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
142	CC	1007869860	JIMENEZ MENDOZA JOSE YEFERSON	230301	30	$1,805,083	$288,900	EPS037	30	$1,805,083	$72,300	CCF32	30	$1,805,083	$72,300	14-7	30	$1,805,083	$125,700	30	$0	$0
143	CC	1075264501	LASSO VANEGAS JACOBO	230301	30	$1,425,258	$228,100	EPS037	30	$1,425,258	$57,100	CCF32	30	$1,425,258	$57,100	14-7	30	$1,425,258	$99,200	30	$0	$0
144	CC	1193562921	LEIVA OCHOA JESUS DAVID	230301	28	$1,725,360	$276,100	EPS037	28	$1,725,360	$69,100	CCF32	28	$1,725,360	$69,100	14-7	28	$1,725,360	$120,100	28	$0	$0
145	CC	7686580	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	25-14	27	$3,891,499	$622,700	EPS005	27	$3,891,499	$155,700	CCF32	27	$3,891,500	$155,700	14-7	27	$3,891,499	$270,900	27	$0	$0
146	CC	1048278544	MALAGON MADROÑERO JORGE ALFREDO	230301	29	$1,849,105	$295,900	EPS005	29	$1,849,105	$74,000	CCF32	29	$1,849,105	$74,000	14-7	29	$1,849,105	$128,700	29	$0	$0
147	CC	1075219570	MARTINEZ ROCHA EXNEYDER	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS037	30	$2,200,000	$88,000	CCF32	30	$2,200,000	$88,000	14-7	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
148	CC	1075287618	MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO	230301	30	$2,233,152	$357,400	EPS002	30	$2,233,152	$89,400	CCF32	30	$2,233,152	$89,400	14-7	30	$2,233,152	$155,500	30	$0	$0
149	CC	1075263595	MARTINEZ TELLO JULIETH FERNANDA	230301	30	$1,463,940	$234,300	EPS005	30	$1,463,940	$58,600	CCF32	30	$1,463,940	$58,600	14-7	30	$1,463,940	$101,900	30	$0	$0
150	CC	1075321077	MEJIA CAMACHO JUAN CARLOS	230301	28	$2,935,134	$469,700	EPS037	28	$2,935,134	$117,500	CCF32	28	$2,935,134	$117,500	14-7	28	$2,935,134	$204,300	28	$0	$0
151	CC	30521589	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	230301	29	$1,400,314	$224,100	ESSC62	29	$1,400,314	$56,100	CCF32	29	$1,423,500	$57,000	14-7	29	$1,400,314	$97,500	29	$0	$0
152	CC	7727652	MONTEALEGRE MOYA FANOR ANDRES	231001	30	$4,500,000	$720,000	EPS005	30	$4,500,000	$180,000	CCF32	30	$4,500,000	$180,000	14-7	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0
153	CC	1003865442	MOSQUERA RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	25-14	30	$1,424,906	$228,000	EPS005	30	$1,424,906	$57,000	CCF32	30	$1,424,906	$57,000	14-7	30	$1,424,906	$99,200	30	$0	$0
154	CC	77141771	NAVARRO LASCARRO JAIME	231001	30	$1,973,500	$315,800	EPS037	30	$1,973,500	$79,000	CCF32	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
155	CC	1003895516	NINCO TOVAR LUIS EDUARDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
156	CC	7710403	OSORIO CALDERON ALEXANDER	230301	16	$787,508	$126,100	EPS037	16	$787,508	$31,600	CCF32	16	$1,423,500	$57,000	14-7	16	$787,508	$54,900	16	$0	$0
157	CC	1003811247	OSORIO MEDINA JOHNATAN STEVEN	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF32	29	$1,376,050	$55,100	14-7	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0
158	CC	7710026	OSSA CARLOS ANDRES	230301	28	$1,377,128	$220,400	EPS002	28	$1,377,128	$55,100	CCF32	28	$1,377,128	$55,100	14-7	28	$1,377,128	$95,900	28	$0	$0
159	CC	1075286912	OTALORA OSORIO MIGUEL ANGEL	231001	22	$1,796,667	$287,500	EPS037	22	$1,796,667	$71,900	CCF32	22	$1,796,667	$71,900	14-7	22	$1,796,667	$125,100	22	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
160	CC	7733534	PATIÑO CACHAYA OSCAR FERNANDO	230301	30	$1,435,984	$229,800	EPS037	30	$1,435,984	$57,500	CCF32	30	$1,435,984	$57,500	14-7	30	$1,435,984	$100,000	30	$0	$0
161	CC	1075270671	PERDOMO PULIDO EDINSON	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
162	CC	1003802175	PERDOMO JOHAN CAMILO	230301	30	$1,455,852	$233,000	EPS037	30	$1,455,852	$58,300	CCF32	30	$1,455,852	$58,300	14-7	30	$1,455,852	$101,400	30	$0	$0
163	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	15	$711,750	$113,900	EPS041	15	$711,750	$28,500	CCF32	15	$854,100	$34,200	14-7	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
164	CC	7697593	PERDOMO VARGAS YAIR	25-14	29	$3,964,526	$634,400	EPS005	29	$3,964,526	$158,600	CCF32	29	$3,964,526	$158,600	14-7	29	$3,964,526	$276,000	29	$0	$0
165	CC	93445007	PRADA TIQUE GUILLERMO	230301	30	$2,765,600	$442,500	EPS002	30	$2,765,600	$110,700	CCF32	30	$2,765,600	$110,700	14-7	30	$2,765,600	$192,500	30	$0	$0
166	CC	1075271209	PUENTES GUTIERREZ CARLOS AUGUSTO	230301	30	$2,655,778	$425,000	EPS005	30	$2,655,778	$106,300	CCF32	30	$2,655,778	$106,300	14-7	30	$2,655,778	$184,900	30	$0	$0
167	CC	1075240735	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
168	CC	10784198	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	231001	30	$2,474,662	$396,000	EPS037	30	$2,474,662	$99,000	CCF32	30	$2,474,662	$99,000	14-7	30	$2,474,662	$172,300	30	$0	$0
169	CC	1003804392	RAMOS RODRIGUEZ YEISON JAVIER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
170	CC	1081153136	RAMOS MANA YINA PAOLA	230201	30	$1,431,588	$229,100	EPS005	30	$1,431,588	$57,300	CCF32	30	$1,431,588	$57,300	14-7	30	$1,431,588	$99,700	30	$0	$0
171	CC	1075667586	RINCON GARCIA JOHN FREDY	230301	1	$74,420	$12,000	EPS005	1	$74,420	$3,000	CCF32	1	$1,188,870	$47,600	14-7	1	$74,420	$5,200	1	$0	$0
172	CC	1075279696	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	230301	29	$1,403,831	$224,700	EPS037	29	$1,403,831	$56,200	CCF32	29	$1,403,831	$56,200	14-7	29	$1,403,831	$97,800	29	$0	$0
173	CC	1075304142	ROA CULMA JESSICA	230301	30	$1,642,500	$262,800	EPS037	30	$1,642,500	$65,700	CCF32	30	$1,642,500	$65,700	14-7	30	$1,642,500	$114,400	30	$0	$0
174	CC	80189153	RODRIGUEZ RINCON JORGE MAURICIO	230301	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS005	30	$8,000,000	$320,000	CCF32	30	$8,000,000	$320,000	14-7	30	$8,000,000	$556,800	30	$0	$0
175	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
176	CC	1075217137	SANCHEZ ROJAS GERMAN	231001	30	$1,973,500	$315,800	EPS037	30	$1,973,500	$79,000	CCF32	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
177	CC	1081154810	SANCHEZ TELLO PEDRO ARNEY	230301	30	$1,455,852	$233,000	EPS037	30	$1,455,852	$58,300	CCF32	30	$1,455,852	$58,300	14-7	30	$1,455,852	$101,400	30	$0	$0
178	CC	1075284836	SANTOS TOVAR VIVIANA ANDREA	231001	30	$2,847,000	$455,600	EPS037	30	$2,847,000	$113,900	CCF32	30	$2,847,000	$113,900	14-7	30	$2,847,000	$198,200	30	$0	$0
179	CC	1075251677	SERRATO ARIAS LORENA	230301	30	$1,472,028	$235,600	EPS037	30	$1,472,028	$58,900	CCF32	30	$1,472,028	$58,900	14-7	30	$1,472,028	$102,500	30	$0	$0
180	CC	17659417	SILVA CASTRO JHON FREDY	25-14	30	$3,924,468	$628,000	EPS037	30	$3,924,468	$157,000	CCF32	30	$3,924,468	$157,000	14-7	30	$3,924,468	$273,200	30	$0	$0
181	CC	1089845809	SOLARTE TORRES SORAYDA ROCIO	231001	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF32	30	$6,000,000	$240,000	14-7	30	$6,000,000	$417,600	30	$0	$0
182	CC	1022322674	SORIA LEON YERSIN JAIR	230301	22	$2,126,667	$340,300	EPS002	22	$2,126,667	$85,100	CCF32	22	$2,126,667	$85,100	14-7	22	$2,126,667	$148,100	22	$0	$0
183	CC	1118125103	TOLOZA ARENAS SHARLON STEVENS	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF32	30	$2,100,000	$84,000	14-7	30	$2,100,000	$146,200	30	$0	$0
184	CC	1076501415	TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER	230301	27	$1,289,238	$206,300	EPS005	27	$1,289,238	$51,600	CCF32	27	$1,328,600	$53,200	14-7	27	$1,289,238	$89,800	27	$0	$0
185	CC	93378861	TRIANA SIERRA JUAN CARLOS	230301	30	$3,682,000	$589,200	EPS037	30	$3,682,000	$147,300	CCF32	30	$3,682,000	$147,300	14-7	30	$3,682,000	$256,300	30	$0	$0
186	CC	33750730	TRUJILLO PATIÑO GINA PAOLA	231001	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF32	30	$2,300,000	$92,000	14-7	30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0
Ciudad: OCAÑA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)						**$3,583,277**	**$573,400**			**$3,583,277**	**$143,400**			**$3,583,277**	**$143,400**			**$3,583,277**	**$249,400**		**$0**	**$0**
187	CC	88276220	MOLINA RINCON BOLMAR FAVIAN	25-14	28	$3,583,277	$573,400	EPS037	28	$3,583,277	$143,400	CCF37	28	$3,583,277	$143,400	14-7	28	$3,583,277	$249,400	28	$0	$0
Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA (67 Afiliados)						**$143,206,884**	**$23,045,000**			**$143,206,884**	**$5,731,100**			**$143,551,955**	**$5,745,000**			**$143,206,884**	**$9,970,500**		**$0**	**$0**
188	CC	96332811	ABENDAÑO CRUZ JOSE ESAUL	230301	8	$379,600	$60,800	EPS037	8	$379,600	$15,200	CCF13	8	$379,600	$15,200	14-7	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0
189	CC	17783543	ACEVEDO LUIS ALBEIRO	25-14	30	$2,443,750	$391,000	EPS041	30	$2,443,750	$97,800	CCF13	30	$2,443,750	$97,800	14-7	30	$2,443,750	$170,100	30	$0	$0
190	CC	76334454	ACOSTA ILES RAMON EMILIO	25-14	27	$1,576,800	$252,300	ESSC62	27	$1,576,800	$63,100	CCF13	27	$1,576,800	$63,100	14-7	27	$1,576,800	$109,800	27	$0	$0
191	CC	17702262	AHUMADA BOHORQUEZ MANUEL GABRIEL	230301	30	$2,783,350	$445,400	EPS041	30	$2,783,350	$111,400	CCF13	30	$2,783,350	$111,400	14-7	30	$2,783,350	$193,800	30	$0	$0
192	CC	80082913	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	25-14	30	$6,897,798	$1,172,700	EPS017	30	$6,897,798	$276,000	CCF13	30	$6,897,798	$276,000	14-7	30	$6,897,798	$480,100	30	$0	$0
193	CC	1006504652	BARRERA MANCILLA MARILYN	230201	30	$2,408,000	$385,300	EPS037	30	$2,408,000	$96,400	CCF13	30	$2,408,000	$96,400	14-7	30	$2,408,000	$167,600	30	$0	$0
194	CC	96332427	BORRAY MONTIEL JOSE JESUS	230301	30	$2,012,173	$322,000	EPS037	30	$2,012,173	$80,500	CCF13	30	$2,012,173	$80,500	14-7	30	$2,012,173	$140,100	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
195	CC	1006417658	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	230301	30	$2,100,000	$336,000	ESSC62	30	$2,100,000	$84,000	CCF13	30	$2,100,000	$84,000	14-7	30	$2,100,000	$146,200	30	$0	$0
196	CC	13069675	CAICEDO GUEVARA CARLOS ALBERTO	25-14	29	$5,316,666	$850,700	EPS037	29	$5,316,666	$212,700	CCF13	29	$5,316,666	$212,700	14-7	29	$5,316,666	$370,100	29	$0	$0
197	CC	1042422058	CANDANOZA ARRIETA STEWIN ALBERTO	231001	30	$3,939,835	$630,400	EPS010	30	$3,939,835	$157,600	CCF13	30	$3,939,835	$157,600	14-7	30	$3,939,835	$274,300	30	$0	$0
198	CC	1115952590	CAÑON QUINTERO JHONY ALEXANDER	230301	30	$2,450,000	$392,000	EPS037	30	$2,450,000	$98,000	CCF13	30	$2,450,000	$98,000	14-7	30	$2,450,000	$170,600	30	$0	$0
199	CC	1117499077	CARVAJAL SALAZAR ORLANDO	230301	3	$220,000	$35,200	EPS002	3	$220,000	$8,800	CCF13	3	$229,533	$9,200	14-7	3	$220,000	$15,400	3	$0	$0
200	CC	1115941257	CASANOVA CASANOA JONATAN	230301	5	$237,250	$38,000	ESSC62	5	$237,250	$9,500	CCF13	5	$237,250	$9,500	14-7	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
201	CC	1115946742	CASANOVA CASANOA REIMON	230301	30	$1,586,492	$253,900	ESSC62	30	$1,586,492	$63,500	CCF13	30	$1,586,492	$63,500	14-7	30	$1,586,492	$110,500	30	$0	$0
202	CC	1117823687	CASAS ESQUIVEL YICELA ANDREA	230301	8	$379,600	$60,800	ESSC62	8	$379,600	$15,200	CCF13	8	$379,600	$15,200	14-7	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0
203	CC	1115949602	CASTAÑO PAREJA CRISTIAN CAMILO	230201	30	$1,587,095	$254,000	EPS002	30	$1,587,095	$63,500	CCF13	30	$1,587,095	$63,500	14-7	30	$1,587,095	$110,500	30	$0	$0
204	CC	40077088	CICERY CASTRILLON LUZMILA	230301	30	$4,523,600	$723,800	EPS005	30	$4,523,600	$181,000	CCF13	30	$4,523,600	$181,000	14-7	30	$4,523,600	$314,900	30	$0	$0
205	CC	1031130848	CRUZ ROJAS ESNEIDER	230201	21	$996,450	$159,500	ESSC62	21	$996,450	$39,900	CCF13	21	$996,450	$39,900	14-7	21	$996,450	$69,400	21	$0	$0
206	CC	80039508	DURAN ROOSEVELTH	230201	30	$1,973,500	$315,800	ESSC62	30	$1,973,500	$79,000	CCF13	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
207	CC	5268520	ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO RAFAEL	230301	30	$3,108,528	$497,400	EPS037	30	$3,108,528	$124,400	CCF13	30	$3,108,528	$124,400	14-7	30	$3,108,528	$216,400	30	$0	$0
208	CC	1116923581	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO	230301	30	$2,469,318	$395,100	ESSC62	30	$2,469,318	$98,800	CCF13	30	$2,469,318	$98,800	14-7	30	$2,469,318	$171,900	30	$0	$0
209	CC	96356264	ESQUIVEL SALGADO JAIRO	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
210	CC	1017246567	FLOREZ CASTRO YUBER ALBERTO	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$140,000	CCF13	30	$3,500,000	$140,000	14-7	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
211	CC	1115943767	FORERO TRUJILLO JHON ALEXANDER	230301	30	$1,490,470	$238,500	EPS037	30	$1,490,470	$59,700	CCF13	30	$1,490,470	$59,700	14-7	30	$1,490,470	$103,800	30	$0	$0
212	CC	1122238943	GAITAN BUITRAGO JOSE DANIEL	230301	30	$1,973,500	$315,800	EPS037	30	$1,973,500	$79,000	CCF13	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
213	CC	96361025	GARIBELLO REYES OVIDIO	230301	29	$2,667,547	$426,900	ESSC62	29	$2,667,547	$106,800	CCF13	29	$2,667,547	$106,800	14-7	29	$2,667,547	$185,700	29	$0	$0
214	CC	1193467970	GONZALEZ GONZALEZ ANDRES GILBERTO	230301	30	$2,957,065	$473,200	EPS037	30	$2,957,065	$118,300	CCF13	30	$2,957,065	$118,300	14-7	30	$2,957,065	$205,900	30	$0	$0
215	CC	1119211470	GORDILLO DUARTE JOSE HUGO	230301	30	$1,737,025	$278,000	ESSC62	30	$1,737,025	$69,500	CCF13	30	$1,737,025	$69,500	14-7	30	$1,737,025	$120,900	30	$0	$0
216	CC	1063817930	GUERRERO GIRON JHON FREDY	230201	6	$284,700	$45,600	ESSC62	6	$284,700	$11,400	CCF13	6	$284,700	$11,400	14-7	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
217	CC	1115945030	GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET	230301	30	$1,484,688	$237,600	ESSC62	30	$1,484,688	$59,400	CCF13	30	$1,484,688	$59,400	14-7	30	$1,484,688	$103,400	30	$0	$0
218	CC	1115943411	GUTIERREZ URRIAGO YENCI VIVIANA	230301	8	$379,600	$60,800	ESSC62	8	$379,600	$15,200	CCF13	8	$379,600	$15,200	14-7	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0
219	CC	1115943538	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	230301	23	$1,707,590	$273,300	EPS005	23	$1,707,590	$68,400	CCF13	23	$1,707,591	$68,400	14-7	23	$1,707,590	$118,900	23	$0	$0
220	CC	1005727869	LOAIZA LOAIZA FRANKY DUBAN	230301	30	$2,300,247	$368,100	EPS017	30	$2,300,247	$92,100	CCF13	30	$2,300,247	$92,100	14-7	30	$2,300,247	$160,100	30	$0	$0
221	CC	93444597	LOAIZA RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO	230301	30	$3,800,000	$608,000	EPS037	30	$3,800,000	$152,000	CCF13	30	$3,800,000	$152,000	14-7	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0
222	CC	96353764	LOSADA TOVAR LOREZO	230301	30	$2,311,364	$369,900	EPS005	30	$2,311,364	$92,500	CCF13	30	$2,311,364	$92,500	14-7	30	$2,311,364	$160,900	30	$0	$0
223	CC	1115951691	MEDINA RUGE YEFRINLY	230301	30	$1,435,632	$229,800	EPS005	30	$1,435,632	$57,500	CCF13	30	$1,435,632	$57,500	14-7	30	$1,435,632	$100,000	30	$0	$0
224	CC	1006419498	MENDEZ PARRA GABRIEL ALEJANDRO	25-14	30	$1,559,921	$249,600	ESSC62	30	$1,559,921	$62,400	CCF13	30	$1,559,921	$62,400	14-7	30	$1,559,921	$108,600	30	$0	$0
225	CC	71192417	MONTOYA GOMEZ RAMON ALEXANDER	25-14	30	$1,457,610	$233,300	MIN001	30	$1,457,610	$58,400	CCF13	30	$1,457,610	$58,400	14-7	30	$1,457,610	$101,500	30	$0	$0
226	CC	6407826	MORALES ORREGO OLIVER	230301	29	$2,829,275	$452,700	EPS005	29	$2,829,275	$113,200	CCF13	29	$2,829,275	$113,200	14-7	29	$2,829,275	$197,000	29	$0	$0
227	CC	96361383	MOSQUERA ANDRADE OSCAR EDUARDO	230301	30	$2,730,978	$437,000	EPS037	30	$2,730,978	$109,300	CCF13	30	$2,730,978	$109,300	14-7	30	$2,730,978	$190,100	30	$0	$0
228	CC	96356141	MUÑOZ DIEGO ARMANDO	25-14	30	$1,435,632	$229,800	MIN001	30	$1,435,632	$57,500	CCF13	30	$1,435,632	$57,500	14-7	30	$1,435,632	$100,000	30	$0	$0
229	CC	1118021248	OME ORDOÑEZ JOSE RODRIGO	230301	30	$1,435,632	$229,800	ESSC62	30	$1,435,632	$57,500	CCF13	30	$1,435,632	$57,500	14-7	30	$1,435,632	$100,000	30	$0	$0
230	CC	76312909	OROZCO REALPE JUAN CARLOS	25-14	28	$2,290,691	$366,600	EPS037	28	$2,290,691	$91,700	CCF13	28	$2,290,691	$91,700	14-7	28	$2,290,691	$159,500	28	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
231	CC	1115951372	ORTIZ CORTES JHOJAN ARLINSON	230301	30	$1,428,072	$228,500	ESSC62	30	$1,428,072	$57,200	CCF13	30	$1,428,072	$57,200	14-7	30	$1,428,072	$99,400	30	$0	$0
232	CC	1094907938	OSPINA GRISALES DIEGO ALEXANDER	230201	30	$2,900,000	$464,000	EPS005	30	$2,900,000	$116,000	CCF13	30	$2,900,000	$116,000	14-7	30	$2,900,000	$201,900	30	$0	$0
233	CC	1115949137	PALMA MONTERO JESUS ANDRES	230301	30	$2,984,326	$477,500	EPS037	30	$2,984,326	$119,400	CCF13	30	$2,984,326	$119,400	14-7	30	$2,984,326	$207,800	30	$0	$0
234	CC	1115943490	PEÑA GAVIRIA EIDER FERNANDO	230301	30	$1,793,300	$287,000	ESSC62	30	$1,793,300	$71,800	CCF13	30	$1,793,300	$71,800	14-7	30	$1,793,300	$124,900	30	$0	$0
235	CC	1117493692	PEREZ TIMOTE DIEGO FERNANDO	230301	30	$1,447,764	$231,700	ESSC62	30	$1,447,764	$58,000	CCF13	30	$1,447,764	$58,000	14-7	30	$1,447,764	$100,800	30	$0	$0
236	CC	1006528938	POSADA OLIVEROS BRAYAN FERLEY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
237	CC	1118020352	POSADA OROZCO YEISON ESTIVEN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
238	CC	7729409	REINA PARRA ANDRES LEONARDO	231001	8	$1,200,000	$192,000	EPS037	8	$1,200,000	$48,000	CCF13	8	$1,200,000	$48,000	14-7	8	$1,200,000	$83,600	8	$0	$0
239	CC	1022983724	RIVERA VANEGAS ANGEL ALBERTO	230301	6	$580,000	$92,800	EPS002	6	$580,000	$23,200	CCF13	6	$635,748	$25,500	14-7	6	$580,000	$40,400	6	$0	$0
240	CC	1115949550	RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY	230301	30	$1,481,347	$237,100	EPS037	30	$1,481,347	$59,300	CCF13	30	$1,481,347	$59,300	14-7	30	$1,481,347	$103,200	30	$0	$0
241	CC	17688437	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	230201	20	$2,294,013	$367,100	EPS037	20	$2,294,013	$91,800	CCF13	20	$2,294,013	$91,800	14-7	20	$2,294,013	$159,700	20	$0	$0
242	CC	1115952530	ROMERO FIERRO ANIBAL	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF13	29	$1,423,500	$57,000	14-7	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0
243	CC	17649572	SALAZAR SAENZ JAVIER	230301	23	$1,686,667	$269,900	EPS005	23	$1,686,667	$67,500	CCF13	23	$1,686,667	$67,500	14-7	23	$1,686,667	$117,400	23	$0	$0
244	CC	17646330	SALAZAR SALAZAR JUAN DAVID	25-14	23	$2,376,667	$380,300	EPS005	23	$2,376,667	$95,100	CCF13	23	$2,376,667	$95,100	14-7	23	$2,376,667	$165,500	23	$0	$0
245	CC	1115951014	SANCHEZ HOYOS ARCENIO	230301	30	$1,469,742	$235,200	ESSC62	30	$1,469,742	$58,800	CCF13	30	$1,469,742	$58,800	14-7	30	$1,469,742	$102,300	30	$0	$0
246	CC	96330888	SOGAMOSO LEONARDO	25-14	19	$1,109,600	$177,600	ESSC62	19	$1,109,600	$44,400	CCF13	19	$1,109,600	$44,400	14-7	19	$1,109,600	$77,300	19	$0	$0
247	CC	96360127	TANGARIFE OSCAR	25-14	28	$2,608,224	$417,400	EPS005	28	$2,608,224	$104,400	CCF13	28	$2,608,224	$104,400	14-7	28	$2,608,224	$181,600	28	$0	$0
248	CC	1086224438	TIMANA ORTEGA ANDRES FELIPE	230201	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS037	30	$6,000,000	$240,000	CCF13	30	$6,000,000	$240,000	14-7	30	$6,000,000	$417,600	30	$0	$0
249	CC	1116920064	TORRES TORRES YEISON	230301	30	$3,017,935	$482,900	ESSC62	30	$3,017,935	$120,800	CCF13	30	$3,017,935	$120,800	14-7	30	$3,017,935	$210,100	30	$0	$0
250	CC	1006417527	VALENCIA SANCHEZ ARCENIO	230301	30	$1,592,864	$254,900	ESSC62	30	$1,592,864	$63,800	CCF13	30	$1,592,864	$63,800	14-7	30	$1,592,864	$110,900	30	$0	$0
251	CC	1117549203	VALENCIA GONZALEZ NIXON ALEXIS	25-14	30	$2,739,529	$438,400	ESSC62	30	$2,739,529	$109,600	CCF13	30	$2,739,529	$109,600	14-7	30	$2,739,529	$190,700	30	$0	$0
252	CC	1115942870	VARGAS ANGULO YEFER ANDRES	230301	23	$1,229,038	$196,700	ESSC62	23	$1,229,038	$49,200	CCF13	23	$1,229,038	$49,200	14-7	23	$1,229,038	$85,600	23	$0	$0
253	CC	4514556	VILLAMIZAR CARDONA DIEGO FERNANDO	25-14	30	$5,650,502	$904,100	EPS005	30	$5,650,502	$226,100	CCF13	30	$5,650,502	$226,100	14-7	30	$5,650,502	$393,300	30	$0	$0
254	CC	1003260186	ZABALA TRUJILLO LUIS ALFONSO	230301	16	$811,772	$129,900	EPS002	16	$811,772	$32,500	CCF13	16	$1,044,111	$41,800	14-7	16	$811,772	$56,500	16	$0	$0
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (5 Afiliados)						**$6,364,195**	**$1,018,500**			**$6,364,195**	**$254,900**			**$7,173,612**	**$287,300**			**$6,364,195**	**$443,200**		**$0**	**$0**
255	CC	1006517075	CASTAÑEDA GOMEZ DAIRO MAURICIO	230301	30	$1,492,952	$238,900	ESSC62	30	$1,492,952	$59,800	CCF13	30	$1,492,952	$59,800	14-7	30	$1,492,952	$104,000	30	$0	$0
256	CC	1193560376	JIMENEZ TRUJILLO JANPIER	230301	30	$1,432,819	$229,300	ESSC62	30	$1,432,819	$57,400	CCF13	30	$1,432,819	$57,400	14-7	30	$1,432,819	$99,800	30	$0	$0
257	CC	17784055	MEDINA RUBIANO ALEXANDER	230301	15	$750,784	$120,200	ESSC62	15	$750,784	$30,100	CCF13	15	$1,423,500	$57,000	14-7	15	$750,784	$52,300	15	$0	$0
258	CC	1083011807	RAMIREZ MAHECHA KAREN JIMENA	25-14	29	$1,400,841	$224,200	EPS041	29	$1,400,841	$56,100	CCF13	29	$1,400,841	$56,100	14-7	29	$1,400,841	$97,500	29	$0	$0
259	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	26	$1,286,799	$205,900	ESSC62	26	$1,286,799	$51,500	CCF13	26	$1,423,500	$57,000	14-7	26	$1,286,799	$89,600	26	$0	$0
Ciudad: TASCO Depto: BOYACA (1 Afiliados)						**$4,650,000**	**$744,000**			**$4,650,000**	**$186,000**			**$4,650,000**	**$186,000**			**$4,650,000**	**$323,700**		**$0**	**$0**
260	CC	59652037	HERNANDEZ BASTIDAS NANCY YENI	230201	29	$4,650,000	$744,000	EPS037	29	$4,650,000	$186,000	CCF10	29	$4,650,000	$186,000	14-7	29	$4,650,000	$323,700	29	$0	$0
Total			**Afiliados(178)**			**$431,311,229**	**$69,702,700**			**$431,311,229**	**$19,661,400**			**$415,735,288**	**$16,638,500**			**$431,311,229**	**$27,168,600**		**$28,907,700**	**$1,445,600**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1832570259	9492988104	E	2025/10/06	2025/10/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,021,513,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				178	$69,702,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	17	$8,217,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	33	$20,516,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	106	$32,792,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	22	$8,176,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				172	$27,168,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	172	$27,168,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				173	$16,638,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$192,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	97	$9,001,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	71	$5,931,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	$149,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$441,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$923,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				178	$19,661,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	32	$1,952,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$285,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$142,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$2,253,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$630,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	$321,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$98,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	69	$6,127,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	$587,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$1,118,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	41	$6,143,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$867,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$867,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$578,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$578,200
TOTAL				**178**	**$134,616,800**

Certificado de Aportes

Se certifica que DAVID LEONARDO GOMEZ CORTES identificado(a) con CC 1053829095 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-09	2025-10	1832570259	9492988104	E	2025-10-06									X		X		L				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	19	16%	$4,032,666	$645,300
AFP	PROTECCION	10	16%	$1,402,738	$224,500
AFP	PROTECCION	1	16%	$211,647	$33,900
ARL	SEGUROS BOLIVAR	19	6.96%	$4,032,666	$280,700
ARL	SEGUROS BOLIVAR	10	0%	$1,402,738	$0
ARL	SEGUROS BOLIVAR	1	0%	$211,647	$0
CCF	COMFENALCO SANTANDER	19	4%	$4,032,666	$161,400
CCF	COMFENALCO SANTANDER	10	0%	$0	$0
CCF	COMFENALCO SANTANDER	1	4%	$175,334	$7,100
EPS	FAMISANAR	19	4%	$4,032,666	$161,400
EPS	FAMISANAR	10	4%	$1,402,738	$56,200
EPS	FAMISANAR	1	4%	$211,647	$8,500

Este certificado se expide el día 2025-10-30 a las 10:25.

DINAMIZA EMPRESARIAL SAS

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-10-28, 08:17:03 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1076657012

Periodo Cotización 202509 **Periodo Servicio** 202510

PAGADA 2025-10-24 16:06:42.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DINAMIZA EMPRESARIAL SAS				
Documento	NI 901886622	**Dirección**	AV 9 OESTE #23 - 60		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3172257295		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	26
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	JARAMILLO AGUIRRE ANDRES FELIPE	**Identificación**	CC 1115092268		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1117500126		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GARCIA CABRERA JOSE DUBAN	81001000 - 81		ARAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																											**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X															0	05	05	05	05		F	$ 1.423.500	230301		16 %	$ 237.250	$ 38.000	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	14-29	5	6,960 %	$ 237.250	$ 17.000	CCF67	4 %	$ 1	$ 100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS S.A.	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA	COMFIAR	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 9.500	$ 17.000	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-10-28, 08:18:02 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1076657012

Periodo Cotización 202509 **Periodo Servicio** 202510

PAGADA 2025-10-24 16:06:42.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DINAMIZA EMPRESARIAL SAS				
Documento	NI 901886622	**Dirección**	AV 9 OESTE #23 - 60		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3172257295		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	26
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	JARAMILLO AGUIRRE ANDRES FELIPE	**Identificación**	CC 1115092268		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1118026896		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GRANADOS JHON EDINSON	81001000 - 81		ARAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X															0	05	05	05	05			F	$ 1.423.500	25 - 14		16 %	$ 237.250	$ 38.000	$ 0	$ 0	ESSC62		4 %	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	14-29	5	6,960 %	$ 237.250	$ 17.000	CCF67	4 %	$ 1	$ 100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ASMET SALUD	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA	COMFIAR	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 9.500	$ 17.000	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-10-28, 08:17:31 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1076657012

Periodo Cotización 202509 **Periodo Servicio** 202510

PAGADA 2025-10-24 16:06:42.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DINAMIZA EMPRESARIAL SAS				
Documento	NI 901886622	**Dirección**	AV 9 OESTE #23 - 60		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3172257295		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	26
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	JARAMILLO AGUIRRE ANDRES FELIPE	**Identificación**	CC 1115092268		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1117488218		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CORTES GARCIA JAMES	81001000 - 81		ARAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X															0	05	05	05	05		F	$ 1.423.500	230301		16 %	$ 237.250	$ 38.000	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	14-29	5	6,960 %	$ 237.250	$ 17.000	CCF67	4 %	$ 1	$ 100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS S.A.	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA	COMFIAR	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 9.500	$ 17.000	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-10-28, 08:20:34 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1076657012

Periodo Cotización 202509 **Periodo Servicio** 202510

PAGADA 2025-10-24 16:06:42.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DINAMIZA EMPRESARIAL SAS				
Documento	NI 901886622	**Dirección**	AV 9 OESTE #23 - 60		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3172257295		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	26
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	JARAMILLO AGUIRRE ANDRES FELIPE	**Identificación**	CC 1115092268		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1110450077		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GARCIA CABRERA EDWIN	81001000 - 81		ARAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X															0	05	05	05	05			F	$ 1.423.500	230301		16 %	$ 237.250	$ 38.000	$ 0	$ 0	ESSC62		4 %	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	14-29	5	6,960 %	$ 237.250	$ 17.000	CCF67	4 %	$ 1	$ 100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ASMET SALUD	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA	COMFIAR	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 9.500	$ 17.000	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL INDEPENDIENTES

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79887002
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MAURICIO SANCHEZ LACOUTURE
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 142 12B-30	TELÉFONO:	2451462
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:				**7986931249**	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:				13					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2025/10/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1853264375

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 227.800	$ 1.900	$ 229.700
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 1.900**	**$ 229.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 178.000	$ 1.500	$ 0	$ 179.500
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 1.500**	**$ 0**	**$ 179.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 34.700	$ 34.700	$ 300	$ 0	$ 35.000
SUBTOTALES:									**$ 34.700**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 35.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	1	$ 57.000	$ 500	$ 57.500
SUBTOTALES:			**$ 57.000**	**$ 500**	**$ 57.500**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 42.800	$ 400	$ 43.200
SUBTOTALES:			**$ 42.800**	**$ 400**	**$ 43.200**

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 9656385	FONSECA CIFUENTES BENJAMIN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO

NOVEDADES

Nº	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	79887002	$ 34.700

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 544.900**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	1018500108-9	JOSSE ESTEBAN REYES PEREZ	KILOMETRO 4 VIA LA CALERA	3233221244	HETAVEJI@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	08/10/2025	90431912	$884.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0		0		0	5	200	0	57.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	57.000	0		0		0	5	200	0	57.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	5	700	0	228.500	1
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	5	700	0	228.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	198.200				198.200	5	700	198.900			1.982	198.900	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	114.000	5	400	114.400	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	5	0	0	0
ICBF				
0	5	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	114.000	114.400
Pensión	2	455.600	457.000
Riesgos Laborales	1	198.200	198.900
CCF	1	114.000	114.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	881.800	884.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	1018500108-9	JOSSE ESTEBAN REYES PEREZ		KILOMETRO 4 VIA LA CALERA	3233221244	HETAVEJI@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	08/10/2025	90431912	$884.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economiado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1022955516	VALENCIA FISGATIVA MAURICIO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1051316122	VEGA TEATINO JUAN BAUTISTA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CAS INGENIEROS S.A.S

Carrera 16 #18-161, Neiva – Huila
Celular: 3184000973 Correo Electrónico: consorciointerviasvision@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900558082
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CAS INGENIEROS S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 136 # 52A-25	TELÉFONO:	2451452
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesor
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	08 - OBRA 8
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7992156397**	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			2					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/10/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1872436644

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100	$ 0	$ 30.400	$ 100	$ 30.500
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100	$ 0	$ 30.400	$ 100	$ 30.500
SUBTOTALES:										**$ 60.800**	**$ 200**	**$ 61.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 7.600	$ 0	$ 100	$ 0	$ 7.600	$ 100	$ 0	$ 7.700
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 7.600	$ 0	$ 100	$ 0	$ 7.600	$ 100	$ 0	$ 7.700
SUBTOTALES:													**$ 15.200**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 15.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 26.600	$ 26.600	$ 100	$ 0	$ 26.700
SUBTOTALES:									**$ 26.600**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 26.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	2	$ 15.200	$ 100	$ 15.300
SUBTOTALES:			**$ 15.200**	**$ 100**	**$ 15.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1089847669	JURADO ROJAS NICOLAS ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	27																
2	CC 1118470207	ZUNIGA QUINONES JHOJAN RICARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	27																

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	4	$ 189.800	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 30.400
2	25-14 COLPENSIONES	4	$ 189.800	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 30.400

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 189.800	$ 7.600	$ 0	$ 7.600
2	EPS005-SANITAS S.A.	4	$ 189.800	$ 7.600	$ 0	$ 7.600

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-25-COLMENA	4	$ 189.800	5	$ 13.300
2	14-25-COLMENA	4	$ 189.800	5	$ 13.300

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	4	$ 189.800	CCF69-COMFACASANARE	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	4	$ 189.800	CCF69-COMFACASANARE	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 118.400**

Planilla Pagada

ESPECIALISTAS

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79406689	CARLOS ORLANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	kr 74A # 52A - 57	6013737731	cduing@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	10/10/2025	90509637	$2.101.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	875.000	0		0		0	0	0	0	875.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.120.000	0	0	35.000	35.000	0	0		1.190.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	36.600				36.600	0	0	36.600			366	36.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	875.000	875.000
Pensión	1	1.190.000	1.190.000
Riesgos Laborales	1	36.600	36.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	2.101.600	2.101.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79406689	CARLOS ORLANDO RODRIGUEZ GONZALEZ		kr 74A # 52A - 57	6013737731	cduing@yahoo.es
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	10/10/2025	90509637	$2.101.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79406689	RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS ORLANDO	57	0			N																	25-14	7.000.000	1.120.000	0	0	35.000	35.000	EPS008	7.000.000	875.000	14-25	7.000.000	1	36.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **ADMINISTRADORA DE PROYECTOS CIVILES S.A.S.**, identificada con **NI** número **830016898**, aportó por **JOSE DAVID MUÑOZ GUTIERREZ** identificado(a) con **CC** número **85459374** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2025 y 10 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1															0		30	$6,009,432	0.04000	$240,400	$0	$0	Octubre - 2025	90229782	21/10/2025	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$6,009,432	0.04000	$240,400	$0	$0	Septiembre - 2025	90229782	21/10/2025	Si
230301	Porvenir	1															0		30	$6,009,432	0.16000	$961,600	$30,100	$30,100	Septiembre - 2025	90229782	21/10/2025	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1															0		30	$6,009,432	0.06960	$418,300	$0	$0	Septiembre - 2025	90229782	21/10/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **21** días del mes **Octubre** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10268791		MAYA RESTREPO ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Avenida Calle 80 #103b-24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3113255732	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1771673420	9491736649	I	2025/10/22	2025/09/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$1,116,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,918,000	$626,900			$3,918,000	$489,800			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,918,000	$626,900			$3,918,000	$489,800			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$3,918,000	$626,900			$3,918,000	$489,800			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	10268791	MAYA ALFONSO	25-14	30	$3,918,000	$626,900	EPS005	30	$3,918,000	$489,800		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$3,918,000	$626,900			$3,918,000	$489,800			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10268791		MAYA RESTREPO ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Avenida Calle 80 #103b-24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3113255732	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1771673420	9491736649	I	2025/10/22	2025/09/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$1,116,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$626,900	$0	$0	$626,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$626,900	$0	$0	$626,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$489,800	$0	$0	$489,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$489,800	$0	$0	$489,800
TOTAL				1	$1,116,700	$0	$0	$1,116,700

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SOPORTE GEOTECNICO SAS identificado(a) con NI 900826437 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIEGO ALEXANDER REYES VELANDIA identificado(a) con CC 79057911

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9492888150	1824347271	E	2025-10-03	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$4,514,095	4%	$180,600
9492888150	1824347271	E	2025-10-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		$4,514,095	16%	$722,300
9492888150	1824347271	E	2025-10-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-09	30																		$4,514,095		$0
9492888150	1824347271	E	2025-10-03	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-09	30																		$4,514,095		$0
9492888150	1824347271	E	2025-10-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-09	30																		$0	0%	$0
9492888150	1824347271	E	2025-10-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-09	30																		$0	0%	$0
9492888150	1824347271	E	2025-10-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		$4,514,095	6.96%	$314,200
9492888150	1824347271	E	2025-10-03	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		$4,514,095	4%	$180,600

Este certificado se expide el día 2025-10-22 a las 02:46.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79413241		ALVAREZ LUGO JOSE MANUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 57 c 128-06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7126002	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1832649217	9492992199	I	2025/10/09	2025/10/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,225,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,960,000	$633,600			$3,960,000	$495,000			$0	$0			$3,960,000	$96,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,960,000	$633,600			$3,960,000	$495,000			$0	$0			$3,960,000	$96,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$3,960,000	$633,600			$3,960,000	$495,000			$0	$0			$3,960,000	$96,500		$0	$0
1	CC	79413241	ALVAREZ JOSE	25-14	30	$3,960,000	$633,600	EPS017	30	$3,960,000	$495,000		0	$0	$0	14-23	30	$3,960,000	$96,500	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$3,960,000	$633,600			$3,960,000	$495,000			$0	$0			$3,960,000	$96,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79413241		ALVAREZ LUGO JOSE MANUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 57 c 128-06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7126002	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1832649217	9492992199	I	2025/10/09	2025/10/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,225,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$633,600	$0	$0	$633,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$633,600	$0	$0	$633,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$96,500	$0	$0	$96,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$96,500	$0	$0	$96,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$495,000	$0	$0	$495,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$495,000	$0	$0	$495,000
TOTAL				1	$1,225,100	$0	$0	$1,225,100

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830120278-6	SA SANTANDER Y ASOCIADOS SAS	CALLE 98 No. 18 - 71 OFC 406	6210288	sya@sya.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	22/10/2025	90747765	$24.527.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	280.000	0		0		0	2	400	0	280.400	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	218.900	0		0		0	2	300	0	219.200	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2.002.800	0		0		0	2	2.500	0	2.005.300	8
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	555.500	0		0		0	2	700	0	556.200	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	436.500	0		0		0	2	600	0	437.100	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	3.959.600	0	0	0	0	2	4.900	0	3.964.500	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	9.784.600	0	0	182.100	182.100	2	12.000	600	10.161.400	10

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	3.108.900				3.108.900	2	3.800	3.112.700			31.089	3.112.700	18

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	3.785.500	2	4.700	3.790.200	18

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	3.493.700	3.498.200
Pensión	2	14.108.400	14.125.900
Riesgos Laborales	1	3.108.900	3.112.700
CCF	1	3.785.500	3.790.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	24.496.500	24.527.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830120278-6	SA SANTANDER Y ASOCIADOS SAS		CALLE 98 No. 18 - 71 OFC 406	6210288	sya@sya.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD: SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	22/10/2025	90747765	$24.527.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010124143	MIRQUE RODRIGUEZ BRAHAN NICOLAS	1	0			S																	25-14	3.546.667	567.500	0	0	0	0	EPS005	3.546.667	141.900	14-11	3.546.667	1	18.600	CCF24	3.546.667	141.900	0	0	0	0	0
2	CC	1010124143	MIRQUE RODRIGUEZ BRAHAN NICOLAS	1	0			S													X				25-14	126.667	20.300	0	0	0	0	EPS005	126.667	5.100	14-11	126.667	1	0	CCF24	126.667	5.100	0	0	0	0	0
3	CC	1010124143	MIRQUE RODRIGUEZ BRAHAN NICOLAS	1	0			S													X				25-14	126.667	20.300	0	0	0	0	EPS005	126.667	5.100	14-11	126.667	1	0	CCF24	126.667	5.100	0	0	0	0	0
4	CC	1014207344	VAQUEN LOZANO JARRISSON FAVIAN	1	0			S																	230301	2.975.250	476.100	0	0	0	0	EPS005	2.975.250	119.100	14-11	2.975.250	1	15.600	CCF24	2.975.250	119.100	0	0	0	0	0
5	CC	1020821373	CAMARGO SANABRIA GINA PAOLA	1	0			S																	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS001	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	1	18.300	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
6	CC	1030616318	LESMES ORTIZ JHON ANDERSON	1	0			S																	230301	2.975.250	476.100	0	0	0	0	EPS017	2.975.250	119.100	14-11	2.975.250	1	15.600	CCF24	2.975.250	119.100	0	0	0	0	0
7	CC	1032483107	SANTANA ESTUPIÑAN DANIEL	1	0			S																	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS001	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	1	18.300	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
8	CC	1049657255	BALLESTEROS GRANADOS SAYRA NATHALIA	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
9	CC	1070921322	MORENO PIZA NICOLAS	1	0			S	X																25-14	3.829.280	612.700	0	0	0	0	EPS008	3.829.280	153.200	14-11	3.829.280	1	20.000	CCF24	11.123.147	445.000	0	0	0	0	0
10	CC	1072673771	MOLANO HUERTAS DANIEL ALEJANDRO	1	0			S																	230301	2.850.000	456.000	0	0	0	0	EPS017	2.850.000	114.000	14-11	2.850.000	1	14.900	CCF24	2.850.000	114.000	0	0	0	0	0
11	CC	1143368539	MARRUGO TORRES LUIS DANIEL	1	0			S																	230301	4.193.974	671.100	0	0	0	0	EPS002	4.193.974	167.800	14-11	4.193.974	1	21.900	CCF24	4.193.974	167.800	0	0	0	0	0
12	CC	1143368539	MARRUGO TORRES LUIS DANIEL	1	0			S													X				230301	1.276.427	204.300	0	0	0	0	EPS002	1.276.427	51.100	14-11	1.276.427	1	0	CCF24	1.276.427	51.100	0	0	0	0	0
13	CC	4207839	DIAZ CARDENAS JOSE NELSON	1	0			S																	25-14	12.121.122	1.939.400	0	0	60.700	60.700	EPS005	12.121.122	484.900	14-11	12.121.122	5	843.700	CCF24	12.121.122	484.900	0	0	0	0	0
14	CC	51788855	FONSECA PEÑA DOLLY LIZETH	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
15	CC	52728268	CHALA MADRIGAL LUISA MARIA	1	0			S																	25-14	1.319.500	211.200	0	0	0	0	EPS017	1.319.500	52.800	14-11	1.319.500	1	6.900	CCF24	1.319.500	52.800	0	0	0	0	0
16	CC	52728268	CHALA MADRIGAL LUISA MARIA	1	0			S													X				25-14	263.900	42.300	0	0	0	0	EPS017	263.900	10.600	14-11	263.900	1	0	CCF24	263.900	10.600	0	0	0	0	0
17	CC	52738273	BAUTISTA SEPULVEDA LIZETH ANDREA	1	0			S																	25-14	5.075.204	812.100	0	0	0	0	EPS008	5.075.204	203.100	14-11	5.075.204	1	26.500	CCF24	5.075.204	203.100	0	0	0	0	0
18	CC	79446773	RODRIGUEZ VARGAS OSCAR	1	0			S																	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS017	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	1	18.300	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
19	CC	79781364	SANTANDER MOYA JORGE ALFREDO	1	0			S																	25-14	12.121.122	1.939.400	0	0	60.700	60.700	EPS005	12.121.122	484.900	14-11	12.121.122	5	843.700	CCF24	12.121.122	484.900	0	0	0	0	0
20	CC	79785114	REBOLLEDO PALACIOS PAULO CESAR	1	0			S																	230301	4.978.800	796.700	0	0	0	0	EPS008	4.978.800	199.200	14-11	4.978.800	5	346.600	CCF24	4.978.800	199.200	0	0	0	0	0
21	CC	80251769	GONZALEZ ROJAS EDWIN LEONARDO	1	0			S																	230301	2.495.430	399.300	0	0	0	0	EPS005	2.495.430	99.900	14-11	2.495.430	1	13.100	CCF24	2.495.430	99.900	0	0	0	0	0
22	CC	80423047	SANTANDER MOYA LUIS FERNANDO	1	0			S																	25-14	12.121.122	1.939.400	0	0	60.700	60.700	EPS005	12.121.122	484.900	14-11	12.121.122	5	843.700	CCF24	12.121.122	484.900	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Por medio de la presente CERTIFICO, que una vez revisados los soportes del personal vinculado al contrato 991 de 2021, el Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE identificado con NIT. 901.475.034-7, ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de los empleados vinculados en la ejecución del contrato de obra, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, que se encuentra vigente para el periodo del mes de octubre de 2025.

La presente certificación de expide para efectos de dar cumplimientos al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

Para constancia se firma a los 5 días del mes de noviembre de 2025.

Cordialmente,

WILSON ANDRES PARRA
C.C. No. 7.182.325 de Tunja (Boyacá) Director de Interventoría.
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

cc. Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas, INVIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ (Supervisor E)
Ing. Jaider Devia Rey, INVIAS – GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO

Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119
consorciointerviasvision@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14867645953

(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR EL CABRERO CR 2 41 612

42. Correo electrónico licitaciones@kma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 3 0 0 0 1	5 6 9 3 9 2 5 5	3 1 2 4 4 7 8 0 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 2 0 9	4 2 9 0	2 0 2 1 0 2 0 9					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	4 8	5 2	5 5																					

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AMIN AVENDAÑO MENZEL RAFAEL

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14867645953

(415)7707212489984(8020) **000001486764595 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 2 0 9	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14867645953

(415)7707212489984(8020) **000001486764595 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 8 3 4 5 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	AVENDAÑO	MENZEL	RAFAEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 2 5 1 9 7 3 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
OJEDA	CARRIAZO	ANIBAL	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 0 7 6 3 0 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	MENZEL	RAFAEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 0 8 2 1 1 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	EFRAIN	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14867645953

(415)7707212489984(8020) **000001486764595 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT	8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	90	2 0 2 1 0 2 0 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT	8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CICON SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 1 0 2 0 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT	8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA EMMA LTDA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 1 0 2 0 9	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141146550654

(415)7707212489984(8020) 000014114655065 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR EL CABRERO CR 2 41 612

42. Correo electrónico correspondencia@kma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 5 6 9 3 9 2 5 5	3 1 8 4 9 9 2 6 5 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 1 1 1 2 1	4 2 1 0	2 0 1 4 0 7 1 7		4 9 2 3	4 2 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1 3	1 4	1 8	1 9	2 6	4 1	4 2	4 8	5 2	5 5	5 9											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
19- Productor de bienes y/o servicios exen
26- Declaración individual precios de tran
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ROJAS MENDEZ HERNAN ALONSO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCTORA EMMA LTDA.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
CL 25 24 A 16 ED TWINS BAY P 9

42. Correo electrónico financiera@cemma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 5 6 4 7 5 9 8 0	6 0 5 6 4 2 4 5 0 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 3 0 5 0 5	4 3 9 0	2 0 0 3 0 5 0 5					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DIAZ GONZALEZ ELAINE

985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	6 5 6	9 3 9
73. Fecha	2 0 0 3 0 5 0 5	2 0 1 0 0 5 1 1
74. Número de notaría	5	5
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 3 0 6 0 5	2 0 1 0 0 6 0 1
77. No. Matrícula mercantil	0 9 1 8 1 7 8 2 0 3	0 9 1 8 1 7 8 2 0 3
78. Departamento	1 3	1 3
79. Ciudad/Municipio	9	9

Vigencia

80. Desde	2 0 0 3 0 5 0 5
81. Hasta	2 1 0 0 0 5 0 5

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 1 2 3 1		-
2	1 0 6	2 0 2 5 0 1 1 3		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 7 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 0 6 0 1		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 0 8 2 1 1 1		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	EFRAIN	FERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 0 6 0 1		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 3 1 4 7 6 8 2		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DIAZ	BALLESTAS	MARGARITA	SOFIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 0 0 6 0 1		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 2 0 6 6 4		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	DIAZ	EFRAIN	FERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 0 0 6 0 1		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 4 7 4 3 0 7 9 0		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	DIAZ	SALOMON	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena 6	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 2 8 0 1 3 7 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	MARIA	MARGARITA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 0 3 0 5 0 5	2 0 1 0 0 6 0 1

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 5 5 5 5 9 4 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	MELISSA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 1 0 0 6 0 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 2 0 6 6 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	EFRAIN	FERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 1 0 0 6 0 1	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 4 7 4 3 0 7 9 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	SALOMON	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 1 0 0 6 0 1	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	3 3 1 4 7 6 8 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
DIAZ	BALLESTA	MARGARITA	SOFIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 0 6 0 1	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 3 1 0 9 4 7 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
YAMAL	BAJAIRE	FARID	TADEO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 0 6 0 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	9 0 8 2 1 1 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	EFRAIN	FERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 0 6 0 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Cartagena 6	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 1 3 8 2 0 2	0	7 3 7 4 6 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ARIAS	HERNANDEZ	ANGEL	DAMIAN

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 0 0 4 0 6

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 3 7 2 1 8	6	1 6 9 1 6 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ZAMBRANO	MARTINEZ	JESUS	MARIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 5 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8		Impuestos de Cartagena 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento: CONSTRUCTORA EMA LTDA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: CL 25 24 A 16 ED TWINS BAY P 9

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 9 1 8 1 7 8 3 0 2	2 0 0 3 0 6 0 5
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 5 6 4 7 5 9 8 0	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141177409219

(415)7707212489984(8020) 000014117740921 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CICON SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
CICON S.A / CONSORCIO VIAS DEL CABRERO	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR EL POZON TV 54 96 670 SEC DOÑA MANUELA

42. Correo electrónico avelezimptos@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 7 3 1 2 1 2 1	3 1 8 2 0 9 6 1 0 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 7 9 0 1 1 0	4 3 9 0	1 9 7 9 0 1 1 0		4 2 2 0	4 2 1 0		2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5	5 9														

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AMIN BAJAIRE MENZEL RAFAEL

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141177409219

(415)7707212489984(8020) **000014117740921 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	6	1
73. Fecha	1 9 7 9 0 1 1 0	2 0 1 4 0 3 2 5
74. Número de notaría	1	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 7 9 0 2 0 9	2 0 1 4 0 6 1 8
77. No. Matrícula mercantil	0 9 1 5 1 0 1 1 2	0 9 0 1 5 1 0 1 1 2
78. Departamento	1 3	1 3
79. Ciudad/Municipio	9	9

Vigencia

80. Desde	1 9 7 9 0 2 0 9
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141177409219

(415)7707212489984(8020) **000014117740921 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 0 3 2 5		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 0 7 6 3 0 4		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
AMIN	BAJAIRE	MENZEL	RAFAEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 7 3 1		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 1 9 6 1 9 7		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
AMIN	AVENDAÑO	CESAR	AUGUSTO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 7 3 1		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 7 1 5 8 4 5		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
ESPINOSA	BOWERS	JUAN	MANUEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141177409219

(415)7707212489984(8020) **000014117740921 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena	6

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 8 7 3 1 8 2	7	8 0 3 7 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
AGUAS	GAMARRA	WALTER	FRANCISCO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 9 0 4 0 3 6 3 9	5	ANAYA & ANAYA S.A.S.

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 4 2 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 1 6 1 3 7 9	1	1 0 5 5 3 2 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
DE LEON	BRAVO	JESUS	DAVID

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 9 0 4 0 3 6 3 9	5	ANAYA & ANAYA S.A.S.

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 4 2 2

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 4 3 0 3 5 1		1 3 4 9 4 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CATALAN	TORRES	LUIS	ALBERTO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 5 0 2 0 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 5 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141177409219

(415)7707212489984(8020) **000014117740921 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5		Impuestos de Cartagena 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Oficina 0 8	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento: CICON S.A

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: BRR POZON TV 54 96 670 SEC DOÑA MANUELA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 9 0 1 5 1 0 1 1 2	1 9 7 9 0 2 0 9
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 8 2 0 9 6 1 0 4	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

162. Nombre del establecimiento: CONSORCIO VIAS DEL CABRERO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: BRR EL POZON TV 54 96 670 SEC DOÑA MANUELA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 9 2 2 5 1 6 5 0 2	2 0 1 6 1 2 2 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 8 2 0 9 6 1 0 4	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
OCTUBRE DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
EXPLANACIONES								
1	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	0.00	0.00	0.00
1,1	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	1,829.21	0.00	1,829.21
1,2	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	0.00	0.00	0.00
1,3	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	0.00	0.00	0.00
2	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	0.00	0.00	0.00
2,1	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	310.45	0.00	310.45
2,2	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	0.00	0.00	0.00
3	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	0.00	0.00	0.00
3,1	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	1,120.00	0.00	1,120.00
3,2	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	0.00	0.00	0.00
4	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1,960.51	0.00	1,960.51
4,1	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	99,697.66	1,551.85	101,249.51
4,2	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
4,3	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
4,4	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
5	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
5,1	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	19,549.34	0.00	19,549.34
5,2	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
5,3	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
5,4	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
6	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	18,070.68	0.00	18,070.68
6,1	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	249,835.59	46,990.00	296,825.59
7	220.1	220-1		Terraplenes	m3	0.00	0.00	0.00
7,1	220.1	220-1		Terraplenes	m3	0.00	0.00	0.00
7,2	220.1	220-1		Terraplenes	m3	0.00	0.00	0.00
8	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	0.00	0.00	0.00
8,1	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	0.00	0.00	0.00
9	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	0.00	0.00	0.00
9,1	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	8,248.30	882.00	9,130.30
9,2	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	0.00	0.00	0.00
10	234.1			Conformación de taludes existentes	m2	0.00	0.00	0.00
10,1	234.1			Conformación de taludes existentes	m2	0.00	0.00	0.00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS							0.00	
11	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	401,211.66	0.00	401,211.66
11,1	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	626,041.18	0.00	626,041.18
11,2	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	1,750.50	0.00	1,750.50
12	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	1,504.26	0.00	1,504.26
12,1	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	78,368.62	1,886.03	80,254.65
12,2	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	115.90	0.00	115.90
13	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	0.00	0.00	0.00
13,1	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	647.73	117.60	765.33
13,2	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	142.80	0.00	142.80
14	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	0.00	0.00	0.00
14,1	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	46,445.38	0.00	46,445.38
14,2	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	0.00	0.00	0.00
15	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	0.00	0.00	0.00
15,1	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	15.30	0.00	15.30
15,2	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	0.00	0.00	0.00
PAVIMENTOS ASFALTICOS								
16	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0.00	0.00	0.00
16,1	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	312,438.74	19,111.91	331,550.65
16,2	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0.00	0.00	0.00
16,3	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0.00	0.00	0.00
17	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0.00	0.00	0.00
17,1	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0.00	0.00	0.00
17,2	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0.00	0.00	0.00
17,3	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0.00	0.00	0.00
18	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0.00	0.00	0.00
18,1	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	20,366.56	796.24	21,162.80
18,2	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0.00	0.00	0.00
18,3	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0.00	0.00	0.00
19	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	0.00	0.00	0.00
19,1	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	22.77	0.00	22.77
19,2	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	0.00	0.00	0.00
20	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0.00	0.00	0.00
20,1	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0.00	0.00	0.00
20,2	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
OCTUBRE DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
ESTRUCTURAS Y DRENAJES								
21	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	0.00	0.00	0.00
21,1	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	31,012.62	40.48	31,053.10
21,2	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	0.00	0.00	0.00
21,3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	0.00	0.00	0.00
22	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	0.00	0.00	0.00
22,1	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	115.58	36.48	152.06
22,2	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	0.00	0.00	0.00
22,3	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	0.00	0.00	0.00
23	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	0.00	0.00	0.00
23,1	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	272.30	78.37	350.67
23,2	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	43.78	0.00	43.78
23,3	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	0.00	0.00	0.00
24	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	0.00	0.00	0.00
24,1	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	2,979.63	0.00	2,979.63
24,2	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	511.54	0.00	511.54
24,3	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	0.00	0.00	0.00
25	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	0.00	0.00	0.00
25,1	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	165.16	0.00	165.16
25,2	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	0.00	0.00	0.00
25,3	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	0.00	0.00	0.00
26	621,1.1P		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	0.00	0.00	0.00
26,1	621,1.1P		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	542.00	0.00	542.00
26,2	621,1.1P		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	0.00	0.00	0.00
27	630.1.1.P	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	0.00	0.00	0.00
27,1	630.1.1.P	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	141.89	0.00	141.89
28	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	0.00	0.00	0.00
28,1	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	1,822.75	22.23	1,844.98
28,2	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	0.00	0.00	0.00
28,3	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	0.00	0.00	0.00
29	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	0.00	0.00	0.00
29,1	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	0.00	0.00	0.00
30	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
30,1	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	152.39	0.00	152.39
30,2	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
30,3	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
31	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
31,1	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	779.24	18.12	797.36
31,2	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
31,3	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
32	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	0.00	0.00	0.00
32,1	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	654.73	0.00	654.73
32,2	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	0.00	0.00	0.00
32,3	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	0.00	0.00	0.00
33	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	0.00	0.00	0.00
33,1	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	0.00	0.00	0.00
34	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,1	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	339,613.53	3,979.22	343,592.75
34,2	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,3	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,4	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,5	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,6	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	41,534.68	0.00	41,534.68
35	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	0.00	0.00	0.00
35,1	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	0.00	0.00	0.00
36	642,2P		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	0.00	0.00	0.00
36,1	642,2P		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	0.00	0.00	0.00
37	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	0.00	0.00	0.00
37,1	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	828.90	28.00	856.90
37,2	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	0.00	0.00	0.00
38	670.5P		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	0.00	0.00	0.00
38,1	670.5P		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	0.00	0.00	0.00
38,2	670.5P		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	0.00	0.00	0.00
39	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	0.00	0.00	0.00
39,1	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	3,907.22	0.00	3,907.22
39,2	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	13.58	0.00	13.58
40	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	0.00	0.00	0.00
40,1	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	47,040.00	0.00	47,040.00
40,2	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	8,820.00	0.00	8,820.00
40,3	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	16,550.51	1,813.95	18,364.46
41	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	0.00	0.00	0.00
41,1	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	12,014.87	45.40	12,060.27
41,2	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	0.00	0.00	0.00
41,3	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	0.00	0.00	0.00
42	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0.00	0.00	0.00
42,1	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1,246.50	24.00	1,270.50
42,2	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0.00	0.00	0.00
42,3	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
OCTUBRE DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
43	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	0.00	0.00	0.00
43,1	1P	Manual de Señalización Vial 2016		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	166,458.91	48,401.50	214,860.41
43,2	1P	Manual de Señalización Vial 2017		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	33,000.00	0.00	33,000.00
43,3	1P	Manual de Señalización Vial 2018		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	464.00	0.00	464.00
44	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0.00	0.00	0.00
44,1	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	482.41	0.00	482.41
44,2	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0.00	0.00	0.00
44,3	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0.00	0.00	0.00
45	5P	Manual de Señalización Vial 2023		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
45,1	5P	Manual de Señalización Vial 2024		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	6.00	0.00	6.00
45,2	5P	Manual de Señalización Vial 2025		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
46	6P.	Manual de Señalización Vial 2026		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
46,1	6P.	Manual de Señalización Vial 2027		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
46,2	6P.	Manual de Señalización Vial 2028		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
47	720.1	720-13		Poste de referencia	u	0.00	0.00	0.00
47,1	720.1	720-13		Poste de referencia	u	0.00	0.00	0.00
47,2	720.1	720-13		Poste de referencia	u	0.00	0.00	0.00
48	730.1	730-13		Defensa metalica	m	0.00	0.00	0.00
48,1	730.1	730-13		Defensa metalica	m	748.96	0.00	748.96
48,2	730.1	730-13		Defensa metalica	m	0.00	0.00	0.00
OBRAS VARIAS								
49	800.1	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	0.00	0.00	0.00
49,1	800.1	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	1,338.17	0.00	1,338.17
50	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	0.00	0.00	0.00
50,1	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	19,666.11	0.00	19,666.11
TRANSPORTES								
51	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	0.00	0.00	0.00
51,1	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	16,461.41	0.00	16,461.41
51,2	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	0.00	0.00	0.00
52	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	27,496.20	0.00	27,496.20
52,1	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	454,271.05	3,939.19	458,210.24
52,2	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	8,778.47	0.00	8,778.47
53	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	112,458.30	0.00	112,458.30
53,1	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1,163,823.29	122,073.70	1,285,896.99
ÍTEMS NO PREVISTOS								
54	NP1		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km	0.00	0.00	0.00
54,1	NP1		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km	1,239,472.39	52,522.89	1,291,995.28
55	NP2		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
55,1	NP2		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	5,134.92	23.83	5,158.75
55,2	NP2		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	833.72	0.00	833.72
56	NP3		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
56,1	NP3		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	13,306.15	869.30	14,175.45
56,2	NP3		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
57	NP4		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
57,1	NP4		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	13,011.22	493.51	13,504.73
57,2	NP4		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
58	NP5		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
58,1	NP5		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	4,151.67	0.00	4,151.67
58,2	NP5		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	6,228.98	596.15	6,825.13
59	NP6		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	0.00	0.00	0.00
59,1	NP6		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	83,430.29	371.32	83,801.61
59,2	NP6		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	1,905.76	0.00	1,905.76
60	NP7		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
60,1	NP7		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	21.08	0.00	21.08
60,2	NP7		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
61	NP8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2	0.00	0.00	0.00
61,1	NP8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2	0.00	0.00	0.00
61,2	NP8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2	0.00	0.00	0.00
62	NP9		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	0.00	0.00	0.00
62,1	NP9		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	0.00	0.00	0.00
62,2	NP9		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
OCTUBRE DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
63	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	0.00	0.00	0.00
63,1	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	624.85	0.00	624.85
63,2	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	0.00	0.00	0.00
63,3	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	0.00	0.00	0.00
64	NP11		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
64,1	NP11		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3	3,107.05	724.15	3,831.20
65	NP12		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2	0.00	0.00	0.00
65,1	NP12		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2	6,672.07	6,746.72	13,418.79
66	NP13		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	0.00	0.00	0.00
66,1	NP13		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	124.05	0.00	124.05
67	NP14		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m	0.00	0.00	0.00
67,1	NP14		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m	247.44	0.00	247.44
68	NP15		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	0.00	0.00	0.00
68,1	NP15		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	150.60	0.00	150.60
69	NP16		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un	0.00	0.00	0.00
69,1	NP16		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un	1,085.00	0.00	1,085.00
70	NP17		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2	0.00	0.00	0.00
70,1	NP17		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2	517.79	0.00	517.79
71	NP18		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m	0.00	0.00	0.00
71,1	NP18		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m	18,750.39	68.20	18,818.59
72	NP19		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	0.00	0.00	0.00
72,1	NP19		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	17.38	0.00	17.38
73	NP20		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	0.00	0.00	0.00
73,1	NP20		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	0.00	0.00	0.00
74	NP21		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3	0.00	0.00	0.00
74,1	NP21		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3	19.55	0.00	19.55
75	NP22		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m	0.00	0.00	0.00
75,1	NP22		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m	1,570.00	0.00	1,570.00
76	NP23		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
76,1	NP23		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
77	NP24		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
77,1	NP24		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
78	NP25		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3	0.00	0.00	0.00
78,1	NP25		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3	33.54	0.00	33.54
79	NP26		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
79,1	NP26		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	130.74	0.00	130.74
80	NP27		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
80,1	NP27		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
81	NP28		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2	0.00	0.00	0.00
81,1	NP28		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2	232.47	0.00	232.47
82	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	0.00	0.00	0.00
82,1	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	0.00	4,713.00	4,713.00
82,2	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	0.00	0.00	0.00
82,3	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	0.00	0.00	0.00
83	NP30		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2	0.00	0.00	0.00
83,1	NP30		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2	7,299.47	0.00	7,299.47
84	NP31		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m	0.00	0.00	0.00
84,1	NP31		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m	5,340.00	0.00	5,340.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
OCTUBRE DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
85	NP32		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2	0.00	0.00	0.00
85,1	NP32		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2	0.00	0.00	0.00
86	NP33		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2	0.00	0.00	0.00
86,1	NP33		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2	0.00	0.00	0.00
87	NP34		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2	0.00	0.00	0.00
87,1	NP34		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2	1,768.05	116.64	1,884.69
88	NP35		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m	0.00	0.00	0.00
88,1	NP35		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m	7,196.09	200.00	7,396.09
89	NP36		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2	0.00	0.00	0.00
89,1	NP36		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2	8,920.40	-1,398.27	7,522.13
90	NP37		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und	0.00	0.00	0.00
90,1	NP37		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und	31.00	0.00	31.00
91	NP38		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und	0.00	0.00	0.00
91,1	NP38		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und	212.00	0.00	212.00
92	NP39		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und	0.00	0.00	0.00
92,1	NP39		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und	91.00	0.00	91.00
93	NP40		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und	0.00	0.00	0.00
93,1	NP40		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und	11.00	0.00	11.00
94	NP41		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2	0.00	0.00	0.00
94	NP41		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2	0.00	0.00	0.00
95	NP42		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m	0.00	0.00	0.00
95	NP42		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m	0.00	0.00	0.00
96	NP43		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u	0.00	0.00	0.00
96	NP43		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u	0.00	0.00	0.00
97	NP44		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u	0.00	0.00	0.00
97	NP44		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u	0.00	0.00	0.00
98	NP45		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
98	NP45		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
99	NP46		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
99	NP46		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
100	NP47		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
100	NP47		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
101	NP48		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
101	NP48		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
102	NP49		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
102	NP49		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
103	NP50		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2	0.00	0.00	0.00
103	NP50		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2	0.00	0.00	0.00
104	NP51		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3	0.00	0.00	0.00
104	NP51		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3	3,558.80	43.50	3,602.30
105	NP52		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3	0.00	0.00	0.00
105	NP52		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3	30.50	0.00	30.50
106	NP53		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m	0.00	0.00	0.00
106	NP53		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m	196.02	0.00	196.02
107	NP54		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m	0.00	0.00	0.00
107	NP54		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m	0.00	0.00	0.00
108	NP55		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m	0.00	0.00	0.00
108	NP55		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m	0.00	0.00	0.00
109	NP56		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m	0.00	0.00	0.00
109	NP56		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m	0.00	0.00	0.00
110	NP57		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	0.00	0.00	0.00
110	NP57		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	543.00	0.00	543.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
OCTUBRE DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
111	NP58		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	0.00	0.00	0.00
111	NP58		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	0.00	0.00	0.00
112	NP59		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m	0.00	0.00	0.00
112	NP59		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m	90.00	0.00	90.00
113	NP60		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3	0.00	0.00	0.00
113	NP60		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3	61.20	0.00	61.20
114	NP61		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3	0.00	0.00	0.00
114	NP61		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3	210.36	17.01	227.37
115	NP62		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3	0.00	0.00	0.00
115	NP62		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3	29.25	0.00	29.25
116	NP63		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4"	m	0.00	0.00	0.00
116	NP63		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4"	m	0.00	0.00	0.00
117	NP64		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m	0.00	0.00	0.00
117	NP64		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m	0.00	0.00	0.00
118	NP65		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m	0.00	0.00	0.00
118	NP65		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m	16.26	0.00	16.26
119	NP66		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2	0.00	0.00	0.00
119	NP66		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2	0.00	0.00	0.00
120	NP67		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u	0.00	0.00	0.00
120	NP67		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u	0.00	8.00	8.00
121	NP68		NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u	0.00	0.00	0.00
121	NP68		NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u	0.00	0.00	0.00
122	NP69		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	0.00	0.00	0.00
122	NP69		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	107,447.15	866.93	108,314.08
123	NP70		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	0.00	0.00	0.00
123	NP70		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	0.00	108,314.08	108,314.08
124	NP71		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	0.00	0.00	0.00
124	NP71		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	107,447.15	866.93	108,314.08
125	NP72		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m	0.00	0.00	0.00
125	NP72		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m	0.00	0.00	0.00
126	NP73		NP73	Asfaltita (material suelto) para actividades de repercheo manual - Mina Las Pabas (Incluye Suministro en mina, no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
126	NP73		NP73	Asfaltita (material suelto) para actividades de repercheo manual - Mina Las Pabas (Incluye Suministro en mina, no incluye transporte)	m3	0.00	15.00	15.00
127	NP74		NP74	Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para el Puente Las Delicias	m3	0.00	0.00	0.00
127	NP74		NP74	Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para el Puente Las Delicias	m3	0.00	0.00	0.00
128	NP75		NP75	Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto)	m3	0.00	0.00	0.00
128	NP75		NP75	Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto)	m3	0.00	136.85	136.85
129	NP76		NP76	Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias	m2	0.00	0.00	0.00
129	NP76		NP76	Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias	m2	0.00	0.00	0.00
130	NP77		NP77	Desmonte Y Demolición Puente Las Delicias PR38+200 Ruta 6503	m3	0.00	0.00	0.00
130	NP77		NP77	Desmonte Y Demolición Puente Las Delicias PR38+200 Ruta 6503	m3	0.00	106.26	106.26
131	NP78		NP78	Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puente Las Delicias PR38+800 Ruta 6503	m3	0.00	0.00	0.00
131	NP78		NP78	Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puente Las Delicias PR38+800 Ruta 6503	m3	0.00	106.26	106.26

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
OCTUBRE DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
132	NP79		NP79	Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión	u	0.00	0.00	0.00
132	NP79		NP79	Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión	u	0.00	0.00	0.00
133	NP80		NP80	TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS	u	0.00	0.00	0.00
133	NP80		NP80	TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS	u	0.00	0.00	0.00
134	NP81		NP81	TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS	u	0.00	0.00	0.00
134	NP81		NP81	TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS	u	0.00	0.00	0.00
135	NP82		NP82	Prueba de Carga Para Puente	u	0.00	0.00	0.00
135	NP82		NP82	Prueba de Carga Para Puente	u	0.00	0.00	0.00
136	NP83		NP83	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos Puente las Delicias	m	0.00	0.00	0.00
136	NP83		NP83	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos Puente las Delicias	m	0.00	84.40	84.40

				PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)		0.00		0.00
				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)		0.00	0.00	0.00
				VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)		0.00	0.00	0.00
				VALOR IVA (OBRA) (E)		0.00	0.00	0.00
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)		0.00	0.00	0.00
				REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	GL	0.00	0.00	0.00
				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)		0.00	0.00	0.00
				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H		0.00	0.00	0.00
				GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)	GL	0.00	0.00	0.00
				PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	GL	0.00	0.00	0.00

FIRMA:
NOMBRE: RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO
DIRECTOR OBRA
MATRICULA NUMERO 17202-72235 CLD

FIRMA:
NOMBRE: :JAVIER SUAREZ SARMIENTO
RESIDENTE INTERVENTORIA
MATRICULA NUMERO No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE	**FECHA**	31 / 10 / 2025
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER DEVIA REY		
ITEM 211-13	Remoción de Derrumbes	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135)	**UNIDAD**	M3

Localización	Fecha (dd/mm/aaaa)	Hora Inicio	Hora Final	Placa	DIMENSIONES Long (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Volumen (m3)	Cantidad Viajes	Viajes por volqueta	Total Acumulado (m3)
RUTA 3002											
PR36+650	30/08/2025	08:20	10:38	BAG-828				168	24	4.00	168.00
				SBG-690						4.00	
				KFI-396						4.00	
				OWI-051						3.00	
				JVI-413						3.00	
				LXC-979						3.00	
				CBN-943						3.00	
PR37+000	30/08/2025	11:02	15:54	BAG-828				364.00	52	8.00	532.00
				SBG-690						8.00	
				KFI-396						8.00	
				OWI-051						7.00	
				JVI-413						7.00	
				LXC-979						7.00	
				CBN-943						7.00	
PR12+850	30/08/2025	09:00	16:48	BAG-828				545.00	78	12.00	1077.00
				SBG-690						11.00	
				KFI-396						11.00	
				OWI-051						11.00	
				JVI-413						11.00	
				LXC-979						11.00	
				CBN-943						11.00	
PR12+850	31/08/2025	09:00	15:06	BAG-829				700.00	100	15.00	1777.00
				SBG-691						15.00	
				KFI-397						14.00	
				OWI-052						14.00	
				JVI-414						14.00	
				LXC-980						14.00	
				CBN-944						14.00	
PR37+000	02/09/2025	13:00	16:18	BAG-830				238.00	34	5.00	2015.00
				SBG-692						5.00	
				KFI-398						5.00	
				OWI-053						5.00	
				JVI-415						5.00	
				LXC-981						5.00	
				CBN-945						4.00	
PR33+650	02/09/2025	09:00	16:26	BAG-831				462.00	66	10.00	2477.00
				SBG-693						10.00	
				KFI-399						10.00	
				OWI-054						9.00	
				JVI-416						9.00	
				LXC-982						9.00	
				CBN-946						9.00	
PR33+650	03/09/2025	08:00	16:54	BAG-832				574.00	82	12.00	3051.00
				SBG-694						12.00	
				KFI-400						12.00	
				OWI-055						12.00	
				JVI-417						12.00	
				LXC-983						11.00	
				CBN-947						11.00	
PR44+000	03/09/2025	10:00	16:48	BAG-833				476.00	68	10.00	3527.00
				SBG-695						10.00	
				KFI-401						10.00	
				OWI-056						10.00	
				JVI-418						10.00	
				LXC-984						9.00	
				CBN-948						9.00	
PR19+040	03/09/2025	08:00	09:06	BAG-834				84.00	12	2.00	3611.00
				SBG-696						2.00	
				KFI-402						2.00	
				OWI-057						2.00	
				JVI-419						2.00	
				LXC-985						1.00	
				CBN-949						1.00	
PR12+850	03/09/2025	10:20	13:53	BAG-835				252.00	36	6.00	3863.00
				SBG-697						5.00	
				KFI-403						5.00	
				OWI-058						5.00	
				JVI-420						5.00	
				LXC-986						5.00	
				CBN-950						5.00	
PR41+512	04/09/2025	10:00	18:06	BAG-836				574.00	82	12.00	4437.00
				SBG-698						12.00	
				KFI-404						12.00	
				OWI-059						12.00	
				JVI-421						12.00	
				LXC-987						11.00	
				CBN-951						11.00	
PR12+850	03/09/2025	12:00	18:00	BAG-837				350.00	50	8.00	4787.00
				SBG-699						7.00	
				KFI-405						7.00	
				OWI-060						7.00	
				JVI-422						7.00	
				LXC-988						7.00	
				CBN-952						7.00	
PR32+070	05/09/2025	10:50	14:55	BAG-838				350.00	50	8.00	5137.00
				SBG-700						7.00	
				KFI-406						7.00	
				OWI-061						7.00	
				JVI-423						7.00	
				LXC-989						7.00	
				CBN-953						7.00	
PR41+512	06/09/2025	08:25	16:30	BAG-839				574.00	82	12.00	5711.00
				SBG-701						12.00	
				KFI-407						12.00	
				OWI-062						12.00	
				JVI-424						12.00	
				LXC-990						11.00	
				CBN-954						11.00	
PR44+000	08/09/2025	12:48	16:48	BAG-840				546.00	78	12.00	6257.00
				SBG-702						11.00	
				KFI-408						11.00	
				OWI-063						11.00	
				JVI-425						11.00	
				LXC-991						11.00	
				CBN-955						11.00	
PR44+000	09/09/2025	08:00	11:34	BAG-841				280.00	40	6.00	6537.00
				SBG-703						6.00	
				KFI-409						6.00	
				OWI-064						6.00	
				JVI-426						6.00	
				LXC-992						5.00	
				CBN-956						5.00	
PR11+400	09/09/2025	10:00	10:54	BAG-841				70.00	10	2.00	6607.00
				SBG-703						2.00	
				KFI-409						2.00	
				OWI-064						1.00	
				JVI-426						1.00	
				LXC-992						1.00	
				CBN-956						1.00	
PR12+850	09/09/2025	11:06	13:48	BAG-842				196.00	28	4.00	6803.00
				SBG-704						4.00	
				KFI-410						4.00	
				OWI-065						4.00	
				JVI-427						4.00	
				LXC-993						4.00	
				CBN-957						4.00	
PR29+000-PR28+500	10/09/2025	10:18	16:00	BAG-842				406.00	58	9.00	7209.00
				SBG-704						9.00	
				KFI-410						8.00	
				OWI-065						8.00	
				JVI-427						8.00	
				LXC-993						8.00	
				CBN-957						8.00	

REGISTRO FOTOGRAFICO








MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER DEVIA REY		
ITEM 211-13	Remoción de Derrumbes	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135)	**UNIDAD**	M3

Localización	Fecha (dd/mm/aaaa)	Hora Inicio	Hora Final	Placa	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad Viajes	Viajes por volqueta	Total	REGISTRO FOTOGRAFICO
PR44+000	10/09/2025	11:30	16:00	BAG-842				322.00	46	7.00	7531.00	
				SBG-704						7.00		
				KFI-410						7.00		
				OWI-065						7.00		
				JVI-427						6.00		
				LXC-993						6.00		
				CBN-957						6.00		
PR27+750	10/09/2025	11:00	12:30	BAG-842				112.00	16	3.00	7643.00	
				SBG-704						3.00		
				KFI-410						2.00		
				OWI-065						2.00		
				JVI-427						2.00		
				LXC-993						2.00		
				CBN-957						2.00		
PR26+600	10/09/2025	13:00	14:54	BAG-842				140.00	20	3.00	7783.00	
				SBG-704						3.00		
				KFI-410						3.00		
				OWI-065						3.00		
				JVI-427						3.00		
				LXC-993						3.00		
				CBN-957						2.00		
PR44+000	11/09/2025	09:00	16:42	BAG-842				546.00	78	12.00	8329.00	
				SBG-704						11.00		
				KFI-410						11.00		
				OWI-065						11.00		
				JVI-427						11.00		
				LXC-993						11.00		
				CBN-957						11.00		
PR29+281	11/09/2025	08:42	16:30	BAG-842				546.00	78	12.00	8875.00	
				SBG-704						11.00		
				KFI-410						11.00		
				OWI-065						11.00		
				JVI-427						11.00		
				LXC-993						11.00		
				CBN-957						11.00		
PR26+450	11/09/2025	08:48	12:06	BAG-842				238.00	34	5.00	9113.00	
				SBG-704						5.00		
				KFI-410						5.00		
				OWI-065						5.00		
				JVI-427						5.00		
				LXC-993						5.00		
				CBN-957						4.00		
PR25+470	11/09/2025	13:18	17:36	BAG-842				308.00	44	7.00	9421.00	
				SBG-704						7.00		
				KFI-410						6.00		
				OWI-065						6.00		
				JVI-427						6.00		
				LXC-993						6.00		
				CBN-957						6.00		
PR29+281	12/09/2025	08:18	12:48	BAG-842				322.00	46	7.00	9743.00	
				SBG-704						7.00		
				KFI-410						7.00		
				OWI-065						7.00		
				JVI-427						6.00		
				LXC-993						6.00		
				CBN-957						6.00		
PR25+470	12/09/2025	08:42	16:36	BAG-842				546.00	78	12.00	10289.00	
				SBG-704						11.00		
				KFI-410						11.00		
				OWI-065						11.00		
				JVI-427						11.00		
				LXC-993						11.00		
				CBN-957						11.00		
PR44+000	12/09/2025	10:18	13:24	BAG-842				224.00	32	5.00	10513.00	
				SBG-704						5.00		
				KFI-410						5.00		
				OWI-065						5.00		
				JVI-427						4.00		
				LXC-993						4.00		
				CBN-957						4.00		
PR43+805	12/09/2025			BAG-842				238.00	34	5.00	10751.00	
				SBG-704						5.00		
				KFI-410						5.00		
				OWI-065						5.00		
				JVI-427						5.00		
				LXC-993						5.00		
				CBN-957						4.00		
PR29+740	13/09/2025	08:30	09:55	BAG-842				126.00	18	3.00	10877.00	
				SBG-704						3.00		
				KFI-410						3.00		
				OWI-065						3.00		
				JVI-427						2.00		
				LXC-993						2.00		
				CBN-957						2.00		
PR25+470	13/09/2025	10:20	16:48	BAG-842				462.00	66	10.00	11339.00	
				SBG-704						10.00		
				KFI-410						10.00		
				OWI-065						9.00		
				JVI-427						9.00		
				LXC-993						9.00		
				CBN-957						9.00		
PR43+805	13/09/2025	10:00	16:30	BAG-842				462.00	66	10.00	11801.00	
				SBG-704						10.00		
				KFI-410						10.00		
				OWI-065						9.00		
				JVI-427						9.00		
				LXC-993						9.00		
				CBN-957						9.00		
PR44+000	14/09/2025	09:00	16:42	BAG-842				546.00	78	12.00	12347.00	
				SBG-704						11.00		
				KFI-410						11.00		
				OWI-065						11.00		
				JVI-427						11.00		
				LXC-993						11.00		
				CBN-957						11.00		
PR44+000	15/09/2025	10:30	16:54	BAG-842				448.00	64	10.00	12795.00	
				SBG-704						9.00		
				KFI-410						9.00		
				OWI-065						9.00		
				JVI-427						9.00		
				LXC-993						9.00		
				CBN-957						9.00		
PR41+550	16/09/2025	09:00	17:06	BAG-842				504.00	72	11.00	13299.00	
				SBG-704						11.00		
				KFI-410						10.00		
				OWI-065						10.00		
				JVI-427						10.00		
				LXC-993						10.00		
				CBN-957						10.00		
PR44+000	16/09/2025	08:42	11:00	BAG-842				168.00	24	4.00	13467.00	
				SBG-704						4.00		
				KFI-410						4.00		
				OWI-065						3.00		
				JVI-427						3.00		
				LXC-993						3.00		
				CBN-957						3.00		
PR41+500	16/09/2025	11:48	17:00	BAG-828				336.00	48	7.00	13803.00	
				SBG-690						7.00		
				KFI-396						7.00		
				OWI-051						7.00		
				JVI-413						7.00		
				LXC-979						7.00		
				CBN-943						6.00		
PR41+512	17/09/2025	08:00	10:18	BAG-828				168.00	24	4.00	13971.00	
				SBG-690						4.00		
				KFI-396						4.00		
				OWI-051						3.00		
				JVI-413						3.00		
				LXC-979						3.00		
				CBN-943						3.00		
PR44+000	17/09/2025	09:00	17:00	BAG-828				546.00	78	12.00	14517.00	
				SBG-690						11.00		
				KFI-396						11.00		
				OWI-051						11.00		
				JVI-413						11.00		
				LXC-979						11.00		
				CBN-943						11.00		
PR44+500	18/09/2025	08:28	17:36	BAG-829				658.00	94	14.00	15175.00	
				SBG-691						14.00		
				KFI-397						14.00		
				OWI-052						13.00		
				JVI-414						13.00		
				LXC-980						13.00		
				CBN-944						13.00		





MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	31	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53	UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAQUETA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. JAIDER DEVIA REY				
ITEM 211-13	Remoción de Derrumbes	FRENTE DE OBRA	Ruta 3002 Via Balsillas- Minas blancas (135)	UNIDAD	M3		

Localización	Fecha (dd/mm/aaaa)	Hora Inicio	Hora Final	Placa	DIMENSIONES	Volumen (m3)	Cantidad Viajes	Viajes por volqueta	Total	REGISTRO FOTOGRAFICO
PR44+000	19/09/2025	08:00	11:00	BAG-830		210.00	30	5.00	15385.00	
				SBG-692				5.00		
				KFI-398				4.00		
				OWI-053				4.00		
				JVI-415				4.00		
				LXC-981				4.00		
				CBN-945				4.00		
PR25+470	19/09/2025	11:25	17:10	BAG-831		490.00	70	10.00	15875.00	
				SBG-693				10.00		
				KFI-399				10.00		
				OWI-054				10.00		
				JVI-416				10.00		
				LXC-982				10.00		
				CBN-946				10.00		
PR25+470	21/09/2025	09:30	15:35	BAG-832		518.00	74	11.00	16393.00	
				SBG-694				11.00		
				KFI-400				11.00		
				OWI-055				11.00		
				JVI-417				10.00		
				LXC-983				10.00		
				CBN-947				10.00		
PR25+470	22/09/2025	09:00	13:55	BAG-833		420.00	60	9.00	16813.00	
				SBG-695				9.00		
				KFI-401				9.00		
				OWI-056				9.00		
				JVI-418				8.00		
				LXC-984				8.00		
				CBN-948				8.00		
PR25+470	23/09/2025	08:25	11:55	BAG-834		308.00	44	7.00	17121.00	
				SBG-696				7.00		
				KFI-402				6.00		
				OWI-057				6.00		
				JVI-419				6.00		
				LXC-985				6.00		
				CBN-949				6.00		
PR36+000	24/09/2025	08:30	10:00	BAG-835		112.00	16	3.00	17233.00	
				SBG-697				3.00		
				KFI-403				2.00		
				OWI-058				2.00		
				JVI-420				2.00		
				LXC-986				2.00		
				CBN-950				2.00		
PR37+000	24/09/2025	13:00	14:55	BAG-836		168.00	24	4.00	17401.00	
				SBG-698				4.00		
				KFI-404				4.00		
				OWI-059				3.00		
				JVI-421				3.00		
				LXC-987				3.00		
				CBN-951				3.00		
PR25+470	25/09/2025	09:00	17:05	BAG-837		616.00	88	13.00	18017.00	
				SBG-699				13.00		
				KFI-405				13.00		
				OWI-060				13.00		
				JVI-422				12.00		
				LXC-988				12.00		
				CBN-952				12.00		
PR29+000	25/09/2025	10:30	15:00	BAG-838		322.00	46	7.00	18339.00	
				SBG-700				7.00		
				KFI-406				7.00		
				OWI-061				7.00		
				JVI-423				6.00		
				LXC-989				6.00		
				CBN-953				6.00		
PR33+500	25/09/2025	07:30	16:54	BAG-839		602.00	86	13.00	18941.00	
				SBG-701				13.00		
				KFI-407				12.00		
				OWI-062				12.00		
				JVI-424				12.00		
				LXC-990				12.00		
				CBN-954				12.00		
PR33+560	26/09/2025	07:30	14:05	BAG-840		434.00	62	9.00	19375.00	
				SBG-702				9.00		
				KFI-408				9.00		
				OWI-063				9.00		
				JVI-425				9.00		
				LXC-991				9.00		
				CBN-955				8.00		
PR37+000	26/09/2025	08:42	14:54	BAG-841		434.00	62	9.00	19809.00	
				SBG-703				9.00		
				KFI-409				9.00		
				OWI-064				9.00		
				JVI-426				9.00		
				LXC-992				9.00		
				CBN-956				8.00		
PR25+470	26/09/2025	08:42	12:00	BAG-842		238.00	34	5.00	20047.00	
				SBG-704				5.00		
				KFI-410				5.00		
				OWI-065				5.00		
				JVI-427				5.00		
				LXC-993				5.00		
				CBN-957				4.00		
PR24+870	26/09/2025	15:00	17:06	BAG-842		154.00	22	4.00	20201.00	
				SBG-704				3.00		
				KFI-410				3.00		
				OWI-065				3.00		
				JVI-427				3.00		
				LXC-993				3.00		
				CBN-957				3.00		
PR24+870	27/09/2025	08:30	12:00	BAG-842		252.00	36	6.00	20453.00	
				SBG-704				5.00		
				KFI-410				5.00		
				OWI-065				5.00		
				JVI-427				5.00		
				LXC-993				5.00		
				CBN-957				5.00		
PR37+000	27/09/2025	09:00	15:36	BAG-842		448.00	64	10.00	20901.00	
				SBG-704				9.00		
				KFI-410				9.00		
				OWI-065				9.00		
				JVI-427				9.00		
				LXC-993				9.00		
				CBN-957				9.00		
PR33+560	27/09/2025	08:00	14:06	BAG-842		434.00	62	9.00	21335.00	
				SBG-704				9.00		
				KFI-410				9.00		
				OWI-065				9.00		
				JVI-427				9.00		
				LXC-993				9.00		
				CBN-957				8.00		
PR37+000	28/09/2025	08:42	13:36	BAG-842		350.00	50	8.00	21685.00	
				SBG-704				7.00		
				KFI-410				7.00		
				OWI-065				7.00		
				JVI-427				7.00		
				LXC-993				7.00		
				CBN-957				7.00		
PR33+560	28/09/2025	08:30	14:00	BAG-842		392.00	56	8.00	22077.00	
				SBG-704				8.00		
				KFI-410				8.00		
				OWI-065				8.00		
				JVI-427				8.00		
				LXC-993				8.00		
				CBN-957				8.00		
				SUBTOTAL					22077.00	
PR37+000	29/09/2025	08:20	10:38	BAG-828		644	92	4.00	644.00	
				SBG-690				4.00		
				KFI-396				4.00		
				OWI-051				3.00		
				JVI-413				3.00		
				LXC-979				3.00		
				CBN-943				3.00		
PR33+560	30/09/2025	11:02	15:54	BAG-828		84.00	12	8.00	728.00	
				SBG-690				8.00		
				KFI-396				8.00		
				OWI-051				7.00		
				JVI-413				7.00		
				LXC-979				7.00		
				CBN-943				7.00		
PR44+000	30/09/2025	09:00	16:48	BAG-828		168.00	24	12.00	896.00	
				SBG-690				11.00		
				KFI-396				11.00		
				OWI-051				11.00		
				JVI-413				11.00		
				LXC-979				11.00		
				CBN-943				11.00		

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

					FECHA	31	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53			**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021			**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE			**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030			**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER DE VIA REY		
ITEM 211-13	Remoción de Derrumbes			**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135)	**UNIDAD**	M3

Localización	Fecha (dd/mm/aaaa)	Hora Inicio	Hora Final	Placa	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad Viajes	Viajes por volqueta	Total	REGISTRO FOTOGRAFICO
				BAG-829						15.00		
				SBG-691						15.00		
				KFI-397						14.00		
PR48+000	30/09/2025	09:00	15:06	OWI-052				196.00	28	14.00	1092.00	
				JVI-414						14.00		
				LXC-980						14.00		
				CBN-944						14.00		
				BAG-830						5.00		
				SBG-692						5.00		
				KFI-398						5.00		
PR33+000	01/10/2025	13:00	16:18	OWI-053				56.00	8	5.00	1148.00	
				JVI-415						5.00		
				LXC-981						5.00		
				CBN-945						4.00		
				BAG-831						10.00		
				SBG-693						10.00		
				KFI-399						10.00		
PR33+400	01/10/2025	09:00	16:26	OWI-054				490.00	70	9.00	1638.00	
				JVI-416						9.00		
				LXC-982						9.00		
				CBN-946						9.00		
				BAG-832						12.00		
				SBG-694						12.00		
				KFI-400						12.00		
PR44+000	01/10/2025	08:00	16:54	OWI-055				434.00	62	12.00	2072.00	
				JVI-417						12.00		
				LXC-983						11.00		
				CBN-947						11.00		
				BAG-833						10.00		
				SBG-695						10.00		
				KFI-401						10.00		
PR24+870	01/10/2025	10:00	16:48	OWI-056				490.00	70	10.00	2562.00	
				JVI-418						10.00		
				LXC-984						9.00		
				CBN-948						9.00		
				BAG-834						2.00		
				SBG-696						2.00		
				KFI-402						2.00		
PR24+870	02/10/2025	08:00	09:06	OWI-057				560.00	80	2.00	3122.00	
				JVI-419						2.00		
				LXC-985						1.00		
				CBN-949						1.00		
				BAG-835						6.00		
				SBG-697						5.00		
				KFI-403						5.00		
PR29+000	03/10/2025	10:20	13:53	OWI-058				140.00	20	5.00	3262.00	
				JVI-420						5.00		
				LXC-986						5.00		
				CBN-950						5.00		
				BAG-836						12.00		
				SBG-698						12.00		
				KFI-404						12.00		
PR33+400	04/10/2025	10:00	18:06	OWI-059				504.00	72	12.00	3766.00	
				JVI-421						12.00		
				LXC-987						11.00		
				CBN-951						11.00		
				BAG-837						8.00		
				SBG-699						7.00		
				KFI-405						7.00		
PR44+000	04/10/2025	12:00	18:00	OWI-060				448.00	64	7.00	4214.00	
				JVI-422						7.00		
				LXC-988						7.00		
				CBN-952						7.00		
				BAG-838						8.00		
				SBG-700						7.00		
				KFI-406						7.00		
PR24+870	04/10/2025	10:50	14:55	OWI-061				210.00	30	7.00	4424.00	
				JVI-423						7.00		
				LXC-989						7.00		
				CBN-953						7.00		
				BAG-839						12.00		
				SBG-701						12.00		
				KFI-407						12.00		
PR24+800	04/10/2025	08:25	16:30	OWI-062				126.00	18	12.00	4550.00	
				JVI-424						12.00		
				LXC-990						11.00		
				CBN-954						11.00		
				BAG-840						12.00		
				SBG-702						11.00		
				KFI-408						11.00		
PR24+450	04/10/2025	12:48	16:48	OWI-063				126.00	18	11.00	4676.00	
				JVI-425						11.00		
				LXC-991						11.00		
				CBN-955						11.00		
				BAG-841						6.00		
				SBG-703						6.00		
				KFI-409						6.00		
PR33+400	05/10/2025	08:00	11:34	OWI-064				546.00	78	6.00	5222.00	
				JVI-426						6.00		
				LXC-992						5.00		
				CBN-956						5.00		
				BAG-841						2.00		
				SBG-703						2.00		
				KFI-409						2.00		
PR44+000	05/10/2025	10:00	10:54	OWI-064				490.00	70	1.00	5712.00	
				JVI-426						1.00		
				LXC-992						1.00		
				CBN-956						1.00		
				BAG-842						4.00		
				SBG-704						4.00		
				KFI-410						4.00		
PR24+450	05/10/2025	11:06	13:48	OWI-065				448.00	64	4.00	6160.00	
				JVI-427						4.00		
				LXC-993						4.00		
				CBN-957						4.00		
				BAG-842						9.00		
				SBG-704						9.00		
				KFI-410						8.00		
PR33+400	06/10/2025	10:18	16:00	OWI-065				196.00	28	8.00	6356.00	
				JVI-427						8.00		
				LXC-993						8.00		
				CBN-957						8.00		
				BAG-842						7.00		
				SBG-704						7.00		
				KFI-410						7.00		
PR24+450	06/10/2025	11:30	16:00	OWI-065				238.00	34	7.00	6594.00	
				JVI-427						6.00		
				LXC-993						6.00		
				CBN-957						6.00		
				BAG-842						3.00		
				SBG-704						3.00		
				KFI-410						2.00		
PR29+500	06/10/2025	11:00	12:30	OWI-065				56.00	8	2.00	6650.00	
				JVI-427						2.00		
				LXC-993						2.00		
				CBN-957						2.00		
				BAG-842						3.00		
				SBG-704						3.00		
				KFI-410						3.00		
PR25+584	06/10/2025	13:00	14:54	OWI-065				56.00	8	3.00	6706.00	
				JVI-427						3.00		
				LXC-993						3.00		
				CBN-957						2.00		
				BAG-842						12.00		
				SBG-704						11.00		
				KFI-410						11.00		
PR28+300	06/10/2025	09:00	16:42	OWI-065				70.00	10	11.00	6776.00	
				JVI-427						11.00		
				LXC-993						11.00		
				CBN-957						11.00		
				BAG-842						12.00		
				SBG-704						11.00		
				KFI-410						11.00		
PR49+400	06/10/2025	08:42	16:30	OWI-065				42.00	6	11.00	6818.00	
				JVI-427						11.00		
				LXC-993						11.00		
				CBN-957						11.00		
				BAG-842						5.00		
				SBG-704						5.00		
				KFI-410						5.00		
PR45+000	06/10/2025	08:48	12:06	OWI-065				84.00	12	5.00	6902.00	
				JVI-427						5.00		
				LXC-993						5.00		
				CBN-957						4.00		





MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

					FECHA	31	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53			UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021			DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAQUETA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE			SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA			
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030			GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. JAIDER DEVIA REY			
ITEM 211-13	Remoción de Derrumbes			FRENTE DE OBRA	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135)	UNIDAD	M3	

Localización	Fecha (dd/mm/aaaa)	Hora Inicio	Hora Final	Placa	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad Viajes	Viajes por volqueta	Total	REGISTRO FOTOGRAFICO
PR47+400	06/10/2025	13:18	17:36	BAG-842				56.00	8	7.00	6958.00	
				SBG-704						7.00		
				KFI-410						6.00		
				OWI-065						6.00		
				JVI-427						6.00		
				LXC-993						6.00		
				CBN-957						6.00		
PR44+000	06/10/2025	08:18	12:48	BAG-842				140.00	20	7.00	7098.00	
				SBG-704						7.00		
				KFI-410						7.00		
				OWI-065						7.00		
				JVI-427						6.00		
				LXC-993						6.00		
				CBN-957						6.00		
PR33+400	07/10/2025	08:42	16:36	BAG-842				364.00	52	12.00	7462.00	
				SBG-704						11.00		
				KFI-410						11.00		
				OWI-065						11.00		
				JVI-427						11.00		
				LXC-993						11.00		
				CBN-957						11.00		
PR44+000	07/10/2025	10:18	13:24	BAG-842				182.00	26	5.00	7644.00	
				SBG-704						5.00		
				KFI-410						5.00		
				OWI-065						5.00		
				JVI-427						4.00		
				LXC-993						4.00		
				CBN-957						4.00		
PR24+450	07/10/2025			BAG-842				70.00	10	5.00	7714.00	
				SBG-704						5.00		
				KFI-410						5.00		
				OWI-065						5.00		
				JVI-427						5.00		
				LXC-993						5.00		
				CBN-957						4.00		
PR23+950	07/10/2025	08:30	09:55	BAG-842				406.00	58	3.00	8120.00	
				SBG-704						3.00		
				KFI-410						3.00		
				OWI-065						3.00		
				JVI-427						2.00		
				LXC-993						2.00		
				CBN-957						2.00		
PR23+950	09/10/2025	10:20	16:48	BAG-842				560.00	80	10.00	8680.00	
				SBG-704						10.00		
				KFI-410						10.00		
				OWI-065						9.00		
				JVI-427						9.00		
				LXC-993						9.00		
				CBN-957						9.00		
PR33+400	09/10/2025	10:00	16:30	BAG-842				616.00	88	10.00	9296.00	
				SBG-704						10.00		
				KFI-410						10.00		
				OWI-065						9.00		
				JVI-427						9.00		
				LXC-993						9.00		
				CBN-957						9.00		
PR44+000	09/10/2025	09:00	16:42	BAG-842				420.00	60	12.00	9716.00	
				SBG-704						11.00		
				KFI-410						11.00		
				OWI-065						11.00		
				JVI-427						11.00		
				LXC-993						11.00		
				CBN-957						11.00		
PR23+950	10/10/2025	10:30	16:54	BAG-842				294.00	42	10.00	10010.00	
				SBG-704						9.00		
				KFI-410						9.00		
				OWI-065						9.00		
				JVI-427						9.00		
				LXC-993						9.00		
				CBN-957						9.00		
PR44+000	10/10/2025	09:00	17:06	BAG-842				224.00	32	11.00	10234.00	
				SBG-704						11.00		
				KFI-410						10.00		
				OWI-065						10.00		
				JVI-427						10.00		
				LXC-993						10.00		
				CBN-957						10.00		
PR33+400	11/10/2025	08:42	11:00	BAG-842				574.00	82	4.00	10808.00	
				SBG-704						4.00		
				KFI-410						4.00		
				OWI-065						3.00		
				JVI-427						3.00		
				LXC-993						3.00		
				CBN-957						3.00		
PR23+620	11/10/2025	11:48	17:00	BAG-828				154.00	22	7.00	10962.00	
				SBG-690						7.00		
				KFI-396						7.00		
				OWI-051						7.00		
				JVI-413						7.00		
				LXC-979						7.00		
				CBN-943						6.00		
PR23+485	11/10/2025	08:00	10:18	BAG-828				252.00	36	4.00	11214.00	
				SBG-690						4.00		
				KFI-396						4.00		
				OWI-051						3.00		
				JVI-413						3.00		
				LXC-979						3.00		
				CBN-943						3.00		
PR33+400	12/10/2025	09:00	17:00	BAG-828				378.00	54	12.00	11592.00	
				SBG-690						11.00		
				KFI-396						11.00		
				OWI-051						11.00		
				JVI-413						11.00		
				LXC-979						11.00		
				CBN-943						11.00		
PR44+000	12/10/2025	08:28	17:36	BAG-829				168.00	24	14.00	11760.00	
				SBG-691						14.00		
				KFI-397						14.00		
				OWI-052						13.00		
				JVI-414						13.00		
				LXC-980						13.00		
				CBN-944						13.00		
PR44+000	14/10/2025	08:00	11:00	BAG-830				546.00	78	5.00	12306.00	
				SBG-692						5.00		
				KFI-398						4.00		
				OWI-053						4.00		
				JVI-415						4.00		
				LXC-981						4.00		
				CBN-945						4.00		
PR22+950	15/10/2025	11:25	17:10	BAG-831				448.00	64	10.00	12754.00	
				SBG-693						10.00		
				KFI-399						10.00		
				OWI-054						10.00		
				JVI-416						10.00		
				LXC-982						10.00		
				CBN-946						10.00		
PR33+400	15/10/2025	09:30	15:35	BAG-832				630.00	90	11.00	13384.00	
				SBG-694						11.00		
				KFI-400						11.00		
				OWI-055						11.00		
				JVI-417						10.00		
				LXC-983						10.00		
				CBN-947						10.00		
PR44+000	15/10/2025	09:00	13:55	BAG-833				518.00	74	9.00	13902.00	
				SBG-695						9.00		
				KFI-401						9.00		
				OWI-056						9.00		
				JVI-418						8.00		
				LXC-984						8.00		
				CBN-948						8.00		
PR41+500	16/10/2025	08:25	11:55	BAG-834				294.00	42	7.00	14196.00	
				SBG-696						7.00		
				KFI-402						6.00		
				OWI-057						6.00		
				JVI-419						6.00		
				LXC-985						6.00		
				CBN-949						6.00		
PR22+950	16/10/2025	08:30	10:00	BAG-835				140.00	20	3.00	14336.00	
				SBG-697						3.00		
				KFI-403						2.00		
				OWI-058						2.00		
				JVI-420						2.00		
				LXC-986						2.00		
				CBN-950						2.00		





MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

					FECHA	31	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53			**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021			**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE			**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030			**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER DEVIA REY		
ITEM 211-13	Remoción de Derrumbes			**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135)	**UNIDAD**	M3

Localización	Fecha (dd/mm/aaaa)	Hora Inicio	Hora Final	Placa	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad Viajes	Viajes por volqueta	Total	REGISTRO FOTOGRAFICO
				BAG-836						4.00		
				SBG-698						4.00		
				KFI-404						4.00		
PR22+600	16/10/2025	13:00	14:55	OWI-059				315.00	45	3.00	14651.00	
				JVI-421						3.00		
				LXC-987						3.00		
				CBN-951						3.00		
				BAG-837						13.00		
				SBG-699						13.00		
				KFI-405						13.00		
PR22+450	16/10/2025	09:00	17:05	OWI-060				70.00	10	13.00	14721.00	
				JVI-422						12.00		
				LXC-988						12.00		
				CBN-952						12.00		
				BAG-838						7.00		
				SBG-700						7.00		
				KFI-406						7.00		
PR22+450	17/10/2025	10:30	15:00	OWI-061				616.00	88	7.00	15337.00	
				JVI-423						6.00		
				LXC-989						6.00		
				CBN-953						6.00		
				BAG-839						13.00		
				SBG-701						13.00		
				KFI-407						12.00		
PR44+000	17/10/2025	07:30	16:54	OWI-062				476.00	68	12.00	15813.00	
				JVI-424						12.00		
				LXC-990						12.00		
				CBN-954						12.00		
				BAG-840						9.00		
				SBG-702						9.00		
				KFI-408						9.00		
PR33+500	18/10/2025	07:30	14:05	OWI-063				308.00	44	9.00	16121.00	
				JVI-425						9.00		
				LXC-991						9.00		
				CBN-955						8.00		
				BAG-841						9.00		
				SBG-703						9.00		
				KFI-409						9.00		
PR22+450	18/10/2025	08:42	14:54	OWI-064				336.00	48	9.00	16457.00	
				JVI-426						9.00		
				LXC-992						9.00		
				CBN-956						8.00		
				BAG-842						5.00		
				SBG-704						5.00		
				KFI-410						5.00		
PR44+000	18/10/2025	08:42	12:00	OWI-065				560.00	80	5.00	17017.00	
				JVI-427						5.00		
				LXC-993						5.00		
				CBN-957						4.00		
				BAG-842						4.00		
				SBG-704						3.00		
				KFI-410						3.00		
PR22+450	19/10/2025	15:00	17:06	OWI-065				210.00	30	3.00	17227.00	
				JVI-427						3.00		
				LXC-993						3.00		
				CBN-957						3.00		
				BAG-842						6.00		
				SBG-704						5.00		
				KFI-410						5.00		
PR22+000	19/10/2025	08:30	12:00	OWI-065				182.00	26	5.00	17409.00	
				JVI-427						5.00		
				LXC-993						5.00		
				CBN-957						5.00		
				BAG-842						10.00		
				SBG-704						9.00		
				KFI-410						9.00		
PR22+000	20/10/2025	09:00	15:36	OWI-065				322.00	46	9.00	17731.00	
				JVI-427						9.00		
				LXC-993						9.00		
				CBN-957						9.00		
				BAG-842						9.00		
				SBG-704						9.00		
				KFI-410						9.00		
PR44+000	20/10/2025	08:00	14:06	OWI-065				560.00	80	9.00	18291.00	
				JVI-427						9.00		
				LXC-993						9.00		
				CBN-957						8.00		
				BAG-842						8.00		
				SBG-704						7.00		
				KFI-410						7.00		
PR33+500	21/10/2025	08:42	13:36	OWI-065				616.00	88	7.00	18907.00	
				JVI-427						7.00		
				LXC-993						7.00		
				CBN-957						7.00		
				BAG-842						8.00		
				SBG-704						8.00		
				KFI-410						8.00		
PR22+000	21/10/2025	08:30	14:00	OWI-065				658.00	94	8.00	19565.00	
				JVI-427						8.00		
				LXC-993						8.00		
				CBN-957						8.00		
				BAG-842						8.00		
				SBG-704						8.00		
				KFI-410						8.00		
PR44+000	21/10/2025	08:30	14:00	OWI-065				364.00	52	8.00	19929.00	
				JVI-427						8.00		
				LXC-993						8.00		
				CBN-957						8.00		
				BAG-842						8.00		
				SBG-704						8.00		
				KFI-410						8.00		
PR29+281	22/10/2025	08:30	14:00	OWI-065				560.00	80	8.00	20489.00	
				JVI-427						8.00		
				LXC-993						8.00		
				CBN-957						8.00		
				BAG-842						8.00		
				SBG-704						8.00		
				KFI-410						8.00		
PR44+000	22/10/2025	08:30	14:00	OWI-065				392.00	56	8.00	20881.00	
				JVI-427						8.00		
				LXC-993						8.00		
				CBN-957						8.00		
				BAG-842						8.00		
				SBG-704						8.00		
				KFI-410						8.00		
PR22+000	22/10/2025	08:30	14:00	OWI-065				602.00	86	8.00	21483.00	
				JVI-427						8.00		
				LXC-993						8.00		
				CBN-957						8.00		
				BAG-842						8.00		
				SBG-704						8.00		
				KFI-410						8.00		
PR44+000	23/10/2025	08:30	14:00	OWI-065				434.00	62	8.00	21917.00	
				JVI-427						8.00		
				LXC-993						8.00		
				CBN-957						8.00		
				BAG-842						8.00		
				SBG-704						8.00		
				KFI-410						8.00		
PR22+000	23/10/2025	08:30	14:00	OWI-065				280.00	40	8.00	22197.00	
				JVI-427						8.00		
				LXC-993						8.00		
				CBN-957						8.00		
				BAG-842						8.00		
				SBG-704						8.00		
				KFI-410						8.00		
PR21+850	23/10/2025	08:30	14:00	OWI-065				266.00	38	8.00	22463.00	
				JVI-427						8.00		
				LXC-993						8.00		
				CBN-957						8.00		
				BAG-842						8.00		
				SBG-704						8.00		
				KFI-410						8.00		
PR44+000	24/10/2025	08:30	14:00	OWI-065				448.00	64	8.00	22911.00	
				JVI-427						8.00		
				LXC-993						8.00		
				CBN-957						8.00		
				BAG-842						8.00		
				SBG-704						8.00		
				KFI-410						8.00		
PR21+850	24/10/2025	08:30	14:00	OWI-065				84.00	12	8.00	22995.00	
				JVI-427						8.00		
				LXC-993						8.00		
				CBN-957						8.00		

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER DEVIA REY		
ITEM 211-13	Remoción de Derrumbes	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135)	**UNIDAD**	M3

Localización	Fecha (dd/mm/aaaa)	Hora Inicio	Hora Final	Placa	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad Viajes	Viajes por volqueta	Total
PR21+360	24/10/2025	08:30	14:00	BAG-842				280.00	40	8.00	23275.00
				SBG-704						8.00	
				KFI-410						8.00	
				OWI-065						8.00	
				JVI-427						8.00	
				LXC-993						8.00	
				CBN-957						8.00	
PR44+000	25/10/2025	08:30	14:00	BAG-842				504.00	72	8.00	23779.00
				SBG-704						8.00	
				KFI-410						8.00	
				OWI-065						8.00	
				JVI-427						8.00	
				LXC-993						8.00	
				CBN-957						8.00	
PR44+000	26/10/2025	08:30	14:00	BAG-842				280.00	40	8.00	24059.00
				SBG-704						8.00	
				KFI-410						8.00	
				OWI-065						8.00	
				JVI-427						8.00	
				LXC-993						8.00	
				CBN-957						8.00	
PR29+281	27/10/2025	08:30	14:00	BAG-842				350.00	50	8.00	24409.00
				SBG-704						8.00	
				KFI-410						8.00	
				OWI-065						8.00	
				JVI-427						8.00	
				LXC-993						8.00	
				CBN-957						8.00	
PR39+290	28/10/2025	08:30	14:00	BAG-842				154.00	22	8.00	24563.00
				SBG-704						8.00	
				KFI-410						8.00	
				OWI-065						8.00	
				JVI-427						8.00	
				LXC-993						8.00	
				CBN-957						8.00	
PR29+740	29/10/2025	08:30	14:00	BAG-842				350.00	50	8.00	24913.00
				SBG-704						8.00	
				KFI-410						8.00	
				OWI-065						8.00	
				JVI-427						8.00	
				LXC-993						8.00	
				CBN-957						8.00	
										SUBTOTAL	**24913.00**
										TOTAL	**46990.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA. MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	31	10	2025
SOPORTE ACTA No.	**53**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 421-13	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m2

Descripción	PR INICIAL	Long (m)	Ancho	Areas	Unidad	REGISTRO FOTOGRAFICO
Instalacion de riego de imprimacion con emulsion asfaltica tipo CRR-1, carril izquierdo PR 16+020 al PR 16+170	PR16+020	0.0	7.71		m2	
	PR16+025	5.0	7.43	37.85	m2	
	PR16+030	5.0	7.4	37.08	m2	
	PR16+035	5.0	7.4	37.00	m2	
	PR16+040	5.0	7.45	37.13	m2	
	PR16+045	5.0	7.57	37.55	m2	
	PR16+050	5.0	7.7	38.18	m2	
	PR16+055	5.0	7.8	38.75	m2	
	PR16+060	5.0	7.8	39.00	m2	
	PR16+065	5.0	7.8	39.00	m2	
	PR16+070	5.0	7.77	38.93	m2	
	PR16+075	5.0	7.6	38.43	m2	
	PR16+080	5.0	7.54	37.85	m2	
	PR16+085	5.0	7.4	37.35	m2	
	PR16+090	5.0	7.4	37.00	m2	
	PR16+095	5.0	7.4	37.00	m2	
	PR16+100	5.0	7.4	37.00	m2	
	PR16+105	5.0	7.4	37.00	m2	
	PR16+110	5.0	7.4	37.00	m2	
	PR16+115	5.0	7.4	37.00	m2	
	PR16+120	5.0	7.4	37.00	m2	
	PR16+125	5.0	7.4	37.00	m2	
	PR16+130	5.0	7.4	37.00	m2	
	PR16+135	5.0	7.4	37.00	m2	
	PR16+140	5.0	7.4	37.00	m2	
	PR16+145	5.0	7.4	37.00	m2	
	PR16+150	5.0	7.4	37.00	m2	
	PR16+155	5.0	7.4	37.00	m2	
	PR16+160	5.0	7.4	37.00	m2	
	PR16+165	5.0	7.4	37.00	m2	
	PR16+170	5.0	7.4	37.00	m2	
Subtotal				**1123.1**	m2	
	PR16+200	0	8.8		m2	
	PR16+205	5.0	8.8	44.0	m2	
	PR16+210	5.0	8.8	44.0	m2	
	PR16+215	5.0	8.8	44.0	m2	
	PR16+220	5.0	8.8	44.0	m2	
	PR16+225	5.0	8.8	44.0	m2	
	PR16+230	5.0	8.8	44.0	m2	
	PR16+235	5.0	8.8	44.0	m2	
	PR16+240	5.0	8.8	44.0	m2	
	PR16+245	5.0	8.8	44.0	m2	
	PR16+250	5.0	8.8	44.0	m2	
	PR16+255	5.0	8.72	43.8	m2	
	PR16+260	5.0	8.36	42.7	m2	
	PR16+265	5.0	7.96	40.8	m2	
	PR16+270	5.0	7.61	38.9	m2	
	PR16+275	5.0	7.42	37.6	m2	
	PR16+280	5.0	7.4	37.1	m2	
	PR16+285	5.0	7.4	37.0	m2	
	PR16+290	5.0	7.4	37.0	m2	
	PR16+295	5.0	7.4	37.0	m2	
	PR16+300	5.0	7.67	37.7	m2	
	PR16+305	5.0	7.89	38.9	m2	
	PR16+310	5.0	7.95	39.6	m2	
	PR16+315	5.0	8.44	41.0	m2	
	PR16+320	5.0	8.64	42.7	m2	
	PR16+325	5.0	8.5	42.9	m2	
	PR16+330	5.0	8.5	42.5	m2	
	PR16+335	5.0	8.5	42.5	m2	
	PR16+340	5.0	8.5	42.5	m2	
	PR16+345	5.0	8.5	42.5	m2	
	PR16+350	5.0	8.5	42.5	m2	
	PR16+355	5.0	8.5	42.5	m2	
	PR16+360	5.0	8.5	42.5	m2	
	PR16+365	5.0	8.5	42.5	m2	
	PR16+370	5.0	8.5	42.5	m2	
	PR16+375	5.0	8.5	42.5	m2	
	PR16+380	5.0	8.5	42.5	m2	
	PR16+385	5.0	8.63	42.8	m2	
	PR16+390	5.0	8.5	42.8	m2	
	PR16+395	5.0	8.06	41.4	m2	

Instalacion de riego de imprimacion con emulsion asfaltica tipo CRR-1, carril izquierdo PR 16+200 al PR 16+840	PR16+400	5.0	7.91	39.9	m2
	PR16+405	5.0	7.72	39.1	m2
	PR16+410	5.0	7.42	37.9	m2
	PR16+415	5.0	7.4	37.1	m2
	PR16+420	5.0	7.4	37.0	m2
	PR16+425	5.0	7.4	37.0	m2
	PR16+430	5.0	7.4	37.0	m2
	PR16+435	5.0	7.4	37.0	m2
	PR16+440	5.0	7.4	37.0	m2
	PR16+445	5.0	7.4	37.0	m2
	PR16+450	5.0	7.4	37.0	m2
	PR16+455	5.0	7.4	37.0	m2
	PR16+460	5.0	7.4	37.0	m2
	PR16+465	5.0	7.4	37.0	m2
	PR16+470	5.0	7.4	37.0	m2
	PR16+475	5.0	7.4	37.0	m2
	PR16+480	5.0	7.48	37.2	m2
	PR16+485	5.0	7.68	37.9	m2
	PR16+490	5.0	7.97	39.1	m2
	PR16+495	5.0	8.35	40.8	m2
	PR16+500	5.0	8.4	41.9	m2
	PR16+505	5.0	8.4	42.0	m2
	PR16+510	5.0	8.4	42.0	m2
	PR16+515	5.0	8.4	42.0	m2
	PR16+520	5.0	8.4	42.0	m2
	PR16+525	5.0	8.4	42.0	m2
	PR16+530	5.0	8.4	42.0	m2
	PR16+535	5.0	8.4	42.0	m2
	PR16+540	5.0	8.4	42.0	m2
	PR16+545	5.0	8.4	42.0	m2
	PR16+550	5.0	8.35	41.9	m2
	PR16+555	5.0	8.25	41.5	m2
	PR16+560	5.0	8.4	41.6	m2
	PR16+565	5.0	8.41	42.0	m2
	PR16+570	5.0	8.2	41.5	m2
	PR16+575	5.0	7.89	40.2	m2
	PR16+580	5.0	7.66	38.9	m2
	PR16+585	5.0	7.4	37.7	m2
	PR16+590	5.0	7.4	37.0	m2
	PR16+595	5.0	7.4	37.0	m2
	PR16+600	5.0	7.4	37.0	m2
	PR16+605	5.0	7.4	37.0	m2
	PR16+610	5.0	7.4	37.0	m2
	PR16+615	5.0	7.4	37.0	m2
	PR16+620	5.0	7.4	37.0	m2
	PR16+625	5.0	7.4	37.0	m2
	PR16+630	5.0	7.4	37.0	m2
	PR16+635	5.0	7.4	37.0	m2
	PR16+640	5.0	7.41	37.0	m2
	PR16+645	5.0	7.76	37.9	m2
	PR16+650	5.0	8.3	40.2	m2
	PR16+655	5.0	8.85	42.9	m2
	PR16+660	5.0	9.12	44.9	m2
	PR16+665	5.0	9.22	45.9	m2
	PR16+670	5.0	9.49	46.8	m2
	PR16+675	5.0	9.74	48.1	m2
	PR16+680	5.0	9.8	48.9	m2
	PR16+685	5.0	9.8	49.0	m2
	PR16+690	5.0	9.8	49.0	m2
	PR16+695	5.0	9.8	49.0	m2
	PR16+700	5.0	9.62	48.6	m2
	PR16+705	5.0	9.18	47.0	m2
	PR16+710	5.0	8.66	44.6	m2
	PR16+715	5.0	8.25	42.3	m2
	PR16+720	5.0	8.1	40.9	m2
	PR16+725	5.0	7.85	39.9	m2
	PR16+730	5.0	7.61	38.7	m2
	PR16+735	5.0	7.68	38.2	m2
	PR16+740	5.0	7.87	38.9	m2
	PR16+745	5.0	8.09	39.9	m2
	PR16+750	5.0	8.1	40.5	m2
	PR16+755	5.0	8.1	40.5	m2
	PR16+760	5.0	8.05	40.4	m2
	PR16+765	5.0	8.1	40.4	m2
	PR16+770	5.0	8.1	40.5	m2
	PR16+775	5.0	8.1	40.5	m2
	PR16+780	5.0	8.1	40.5	m2
	PR16+785	5.0	8.1	40.5	m2
	PR16+790	5.0	8.1	40.5	m2
	PR16+795	5.0	8.1	40.5	m2
	PR16+800	5.0	8.11	40.5	m2
	PR16+805	5.0	7.95	40.2	m2
	PR16+810	5.0	7.72	39.2	m2
	PR16+815	5.0	7.54	38.2	m2
	PR16+820	5.0	7.4	37.4	m2
	PR16+825	5.0	7.4	37.0	m2



	PR16+830	5.0	7.4	37.0	m2
	PR16+835	5.0	7.4	37.0	m2
	PR16+840	5.0	7.4	37.0	m2
Subtotal				**5203.7**	m2
Instalacion de riego de imprimacion con emulsion asfaltica tipo CRR-1, carril derecho PR 16+030 al PR 16+145	16030	0	3.55		m2
	16035	5.0	3.55	17.75	m2
	16040	5.0	3.5	17.63	m2
	16045	5.0	7.27	26.93	m2
	16050	5.0	7.4	36.68	m2
	16055	5.0	7.5	37.25	m2
	16060	5.0	7.5	37.5	m2
	16065	5.0	7.5	37.5	m2
	16070	5.0	7.47	37.43	m2
	16075	5.0	7.3	36.93	m2
	16080	5.0	7.24	36.35	m2
	16085	5.0	7.1	35.85	m2
	16090	5.0	7.1	35.5	m2
	16095	5.0	7.1	35.5	m2
	16100	5.0	7.1	35.5	m2
	16105	5.0	7.1	35.5	m2
	16110	5.0	7.1	35.5	m2
	16115	5.0	7.1	35.5	m2
	16120	5.0	7.1	35.5	m2
	16125	5.0	7.1	35.5	m2
	16130	5.0	7.1	35.5	m2
	16135	5.0	7.1	35.5	m2
	16140	5.0	7.1	35.5	m2
	16145	5.0	3.55	26.63	m2
Subtotal				**774.9**	m2
	16236	0	4.95		m2
	16240	4.0	4.95	19.8	m2
	16245	5.0	4.95	24.75	m2
	16250	5.0	4.95	24.75	m2
	16255	5.0	4.87	24.55	m2
	16260	5.0	4.51	23.45	m2
	16265	5.0	7.66	30.43	m2
	16270	5.0	7.31	37.43	m2
	16275	5.0	7.12	36.08	m2
	16280	5.0	7.1	35.55	m2
	16285	5.0	7.1	35.5	m2
	16290	5.0	7.1	35.5	m2
	16295	5.0	7.1	35.5	m2
	16300	5.0	7.37	36.18	m2
	16305	5.0	7.59	37.4	m2
	16310	5.0	7.65	38.1	m2
	16315	5.0	8.14	39.48	m2
	16320	5.0	8.34	41.2	m2
	16325	5.0	8.2	41.35	m2
	16330	5.0	8.2	41.00	m2
	16335	5.0	8.2	41.00	m2
	16340	5.0	8.2	41.00	m2
	16345	5.0	8.2	41.00	m2
	16350	5.0	8.2	41.00	m2
	16355	5.0	8.2	41.00	m2
	16360	5.0	8.2	41.00	m2
	16365	5.0	8.2	41.00	m2
	16370	5.0	8.2	41.00	m2
	16375	5.0	8.2	41.00	m2
	16380	5.0	8.2	41.00	m2
	16385	5.0	8.33	41.33	m2
	16390	5.0	8.2	41.33	m2
	16395	5.0	7.76	39.9	m2
	16400	5.0	7.61	38.43	m2
	16405	5.0	7.42	37.58	m2
	16410	5.0	7.12	36.35	m2
	16415	5.0	7.1	35.55	m2
	16420	5.0	7.1	35.5	m2
	16425	5.0	7.1	35.5	m2
	16430	5.0	7.1	35.5	m2
	16435	5.0	7.1	35.5	m2
	16440	5.0	7.1	35.5	m2
	16445	5.0	7.1	35.5	m2
	16450	5.0	7.1	35.5	m2
	16455	5.0	7.1	35.5	m2
	16460	5.0	7.1	35.5	m2
	16465	5.0	7.1	35.5	m2
	16470	5.0	7.1	35.5	m2
	16475	5.0	7.1	35.5	m2
	16480	5.0	7.18	35.7	m2
	16485	5.0	7.38	36.4	m2
	16490	5.0	7.67	37.63	m2
	16495	5.0	8.05	39.3	m2
	16500	5.0	8.1	40.38	m2
	16505	5.0	8.1	40.5	m2
	16510	5.0	8.1	40.5	m2
	16515	5.0	8.1	40.5	m2





Instalacion de riego de imprimacion con emulsion asfaltica tipo CRR-1, carril derecho PR 16+236 al PR 16+830	16520	5.0	8.1	40.5	m2	
	16525	5.0	8.1	40.5	m2	
	16530	5.0	8.1	40.5	m2	
	16535	5.0	8.1	40.5	m2	
	16540	5.0	8.1	40.5	m2	
	16545	5.0	8.1	40.5	m2	
	16550	5.0	8	40.25	m2	
	16555	5.0	7.85	39.63	m2	
	16560	5.0	8.1	39.88	m2	
	16565	5.0	8.11	40.53	m2	
	16570	5.0	7.9	40.03	m2	
	16575	5.0	7.59	38.73	m2	
	16580	5.0	7.36	37.38	m2	
	16585	5.0	7.1	36.15	m2	
	16590	5.0	7.1	35.5	m2	
	16595	5.0	7.1	35.5	m2	
	16600	5.0	7.1	35.5	m2	
	16605	5.0	7.1	35.5	m2	
	16610	5.0	7.1	35.5	m2	
	16615	5.0	7.1	35.5	m2	
	16620	5.0	7.1	35.5	m2	
	16625	5.0	7.1	35.5	m2	
	16630	5.0	7.1	35.5	m2	
	16635	5.0	7.1	35.5	m2	
	16640	5.0	7.11	35.53	m2	
	16645	5.0	7.46	36.43	m2	
	16650	5.0	8	38.65	m2	
	16655	5.0	8.55	41.38	m2	
	16660	5.0	8.82	43.43	m2	
	16665	5.0	8.92	44.35	m2	
	16670	5.0	9.19	45.28	m2	
	16675	5.0	9.44	46.58	m2	
	16680	5.0	9.5	47.35	m2	
	16685	5.0	9.5	47.5	m2	
	16690	5.0	9.5	47.5	m2	
	16695	5.0	9.5	47.5	m2	
	16700	5.0	9.32	47.05	m2	
	16705	5.0	8.88	45.5	m2	
	16710	5.0	8.36	43.1	m2	
	16715	5.0	7.95	40.78	m2	
	16720	5.0	7.8	39.38	m2	
	16725	5.0	7.55	38.38	m2	
	16730	5.0	7.31	37.15	m2	
	16735	5.0	7.38	36.73	m2	
	16740	5.0	7.57	37.38	m2	
	16745	5.0	7.79	38.4	m2	
	16750	5.0	7.8	38.98	m2	
	16755	5.0	7.8	39.00	m2	
	16760	5.0	7.7	38.75	m2	
	16765	5.0	7.8	38.75	m2	
	16770	5.0	7.71	38.78	m2	
	16775	5.0	7.71	38.55	m2	
	16780	5.0	7.71	38.55	m2	
	16785	5.0	7.71	38.55	m2	
	16790	5.0	7.71	38.55	m2	
	16795	5.0	7.71	38.55	m2	
	16800	5.0	7.71	38.55	m2	
	16805	5.0	7.65	38.4	m2	
	16810	5.0	7.42	37.68	m2	
	16815	5.0	7.24	36.65	m2	
	16820	5.0	7.1	35.85	m2	
	16825	5.0	7.1	35.5	m2	
	16830	5.0	3.55	26.63	m2	
Subtotal				**4527.6**		
TOTAL				**11629.3**		

Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suarez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vias Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	10	2025
SOPORTE ACTA No.	**53**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 600-13	Excavaciones varias en roca en seco	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Descripción	PR INICIAL	PR INICIAL	Marguen	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área (m2)	Volumen (m3)
Filtro longitudinal PR 15+410 al PR 15+467								
Excavacion mecanica para construccion de filtro longitudinal, marguen izquierda PR 15+410 al PR 15+467	PR15+410	PR15+467	Izquierda	57.0	0.80	0.80	45.60	36.48
						Subtotal		**36.48**
						TOTAL		**36.48**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suarez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	31 / 10 / 2025	
SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 610-13	Relleno para estructuras con recebo	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Descripción	PR INICIAL	PR INICIAL	Elemento	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Volumen acumulado (m3)
Relleno de estructuras, costados de Box Coulvert PR16+453	PR16+453	PR16+453	Margue derecho, contra filtro transversal	10.8	0.7	1.55	1.09	11.77	11.77
	PR16+453	PR16+453	Margue izquierdo, contra filtro transversal	10.8	0.7	1.55	1.09	11.77	23.54
Relleno de estructura de alcantarilla, cuerpo de encole PR 16+487	PR16+847	PR16+487	Cuerpo de tuberia encole	3.9	1.70	0.70	1.19	4.64	28.18
Relleno de estructuras de alcantarilla, cuerpo de encole PR 16+626	PR16+626	PR16+626	Cuerpo de tuberia encole	11.5	1.70	0.65	1.11	12.77	40.95
Relleno de estructura de alcantarilla, cuerpo de encole PR 16+700	PR16+700	PR16+700	Cuerpo de tuberia encole	11.6	1.70	0.65	1.11	12.88	53.83
	PR16+700	PR16+700	Aletas	1.25	0.25	1.20	0.30	0.38	54.21
Relleno de estructuras costados Box Coulvert PR 16+760	PR16+760	PR16+760	Margue derecho, contra filtro transversal	10.5	1.00	1.15	1.15	12.08	66.29
	PR16+760	PR16+760	Margue izquierdo, contra filtro transversal	10.5	1.00	1.15	1.15	12.08	78.37
			Subtotal						**78.37**
			TOTAL						**78.37**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma


Nombre: Javier Suarez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	10	2025
SOPORTE ACTA No.	**53**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 640-13	Acero de refuerzo Fy=420Mpa.	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	Kg

Descripción	Detalle de Estructura	Diametro	Numero	L	G	B	BG	Longitud T	Cantidad	KG/ml	Peso (Kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Acero de anclaje instalacion de geotextil tipo impertex para la construccion de zanja de coronacion terraza N°1 - PR 13+200 marguen izquierda		#3	1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.5	47	0.559	26.27	
								Subtotal			**26.27**	
								TOTAL			**26.27**	

Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

		FECHA	31	10	2025
SOPORTE ACTA No.	**53**	**UNIDAD EJECUTADA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCION TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 673-13	Geotextil Tipo II no tejido	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Neiva Balsillas(13	**UNIDAD**	m2

Descripción	PR INICIAL	PR INICIAL	Marguen	Long (m)	Ancho (m)	Área (m2)		
Geotextil para filtro PR 15+410 al 15+467								
Geotextil para filtro marguen izquierda PR 15+410 al 15+467	PR15+410	PR15+467	Izquierdo	57.0	3.20	182.40		
Subtotal								**182.40**
TOTAL								**182.40**

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon

Residente de Obra

Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento

Residente de Interventoría

Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	31	10	2025
SOPORTE ACTA No.	**53**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 673-13	Material granular drenante	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Descripción	PR INICIAL	PR INICIAL	Marguen	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Volumen de tuberia	REGISTRO FOTOGRAFICO
Construccion de filtro longitudinal PR 15+410 al PR 15+467	PR15+410	PR15+467	Marguen izquierda	57.00	0.80	0.80	0.16	36.02	0.46	
Subtotal								**36.02**		
TOTAL								**36.02**		

Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma


Nombre: Javier Suarez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	31	10	2025
SOPORTE ACTA No.	**53**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 681-13	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (136)	**UNIDAD**	m3

Descripción	Detalle de Estructura	Descripción	PR INICIAL	PR FINAL	Long (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Cantidad	Volumen total (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazada clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)		Marguen izquierda	PR11+680	PR11+680	2.00	1.00	1.00	12	24	
								Subtotal	**24.00**	
								TOTAL	**24.00**	

Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matricula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suarez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	10	2025
SOPORTE ACTA No.	**53**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Descripción	PR INICIAL	PR FINAL	PR PLANTA	DESCRIPCION			VOLUMEN (m3)	Unidad	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Long (Km)	Acarreo libre (100m)Km	Km transportado				
Transporte de excavacion mecanica filtro marguen izquierda PR 15+410 al PR 15+467	PR 15+410	PR 15+467	PR 04+000	11.44	0.1	11.34	36.48	m3/km	413.68	
Subtotal									413.68	
TOTAL									**413.68**	

Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suarez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	10	2025
SOPORTE ACTA No.	52	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCION TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIA**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 900.13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135)	**UNIDAD**	M3-KM

Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCION			Volumen (m3)	Unidad	Subtotal
				Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Transportado			
Transporte de Derrumbes									
37+000				5	0.1	4.9	644.00	m3/km	3155.6
33+560				5	0.1	4.9	84.00	m3/km	411.6
44+000				5	0.1	4.9	168.00	m3/km	823.2
48+000				5	0.1	4.9	196.00	m3/km	960.4
33+000				5	0.1	4.9	56.00	m3/km	274.4
33+400				5	0.1	4.9	490.00	m3/km	2401
44+000				5	0.1	4.9	434.00	m3/km	2126.6
24+870				5	0.1	4.9	490.00	m3/km	2401
24+870				5	0.1	4.9	560.00	m3/km	2744
29+000				5	0.1	4.9	140.00	m3/km	686
33+400				5	0.1	4.9	504.00	m3/km	2469.6
44+000				5	0.1	4.9	448.00	m3/km	2195.2
24+870				5	0.1	4.9	210.00	m3/km	1029
24+800				5	0.1	4.9	126.00	m3/km	617.4
24+450				5	0.1	4.9	126.00	m3/km	617.4
33+400				5	0.1	4.9	546.00	m3/km	2675.4
44+000				5	0.1	4.9	490.00	m3/km	2401
24+450				5	0.1	4.9	448.00	m3/km	2195.2
33+400				5	0.1	4.9	196.00	m3/km	960.4
24+450				5	0.1	4.9	238.00	m3/km	1166.2
29+500				5	0.1	4.9	56.00	m3/km	274.4
25+584				5	0.1	4.9	56.00	m3/km	274.4
28+300				5	0.1	4.9	70.00	m3/km	343
49+400				5	0.1	4.9	42.00	m3/km	205.8
45+000				5	0.1	4.9	84.00	m3/km	411.6
47+400				5	0.1	4.9	56.00	m3/km	274.4
44+000				5	0.1	4.9	140.00	m3/km	686
33+400				5	0.1	4.9	364.00	m3/km	1783.6
44+000				5	0.1	4.9	182.00	m3/km	891.8
24+450				5	0.1	4.9	70.00	m3/km	343
23+950				5	0.1	4.9	406.00	m3/km	1989.4
23+950				5	0.1	4.9	560.00	m3/km	2744
33+400				5	0.1	4.9	616.00	m3/km	3018.4
44+000				5	0.1	4.9	420.00	m3/km	2058
23+950				5	0.1	4.9	294.00	m3/km	1440.6
44+000				5	0.1	4.9	224.00	m3/km	1097.6
33+400				5	0.1	4.9	574.00	m3/km	2812.6
23+620				5	0.1	4.9	154.00	m3/km	754.6
23+485				5	0.1	4.9	252.00	m3/km	1234.8
33+400				5	0.1	4.9	378.00	m3/km	1852.2
44+000				5	0.1	4.9	168.00	m3/km	823.2
44+000				5	0.1	4.9	546.00	m3/km	2675.4
22+950				5	0.1	4.9	448.00	m3/km	2195.2
33+400				5	0.1	4.9	630.00	m3/km	3087
44+000				5	0.1	4.9	518.00	m3/km	2538.2
41+500				5	0.1	4.9	294.00	m3/km	1440.6
22+950				5	0.1	4.9	140.00	m3/km	686
22+600				5	0.1	4.9	315.00	m3/km	1543.5
22+450				5	0.1	4.9	70.00	m3/km	343
22+450				5	0.1	4.9	616.00	m3/km	3018.4
44+000				5	0.1	4.9	476.00	m3/km	2332.4
33+500				5	0.1	4.9	308.00	m3/km	1509.2
22+450				5	0.1	4.9	336.00	m3/km	1646.4
44+000				5	0.1	4.9	560.00	m3/km	2744
22+450				5	0.1	4.9	210.00	m3/km	1029
22+000				5	0.1	4.9	182.00	m3/km	891.8
22+000				5	0.1	4.9	322.00	m3/km	1577.8
44+000				5	0.1	4.9	560.00	m3/km	2744
33+500				5	0.1	4.9	616.00	m3/km	3018.4
22+000				5	0.1	4.9	658.00	m3/km	3224.2
44+000				5	0.1	4.9	364.00	m3/km	1783.6
29+281				5	0.1	4.9	560.00	m3/km	2744
44+000				5	0.1	4.9	392.00	m3/km	1920.8
22+000				5	0.1	4.9	602.00	m3/km	2949.8
44+000				5	0.1	4.9	434.00	m3/km	2126.6
22+000				5	0.1	4.9	280.00	m3/km	1372
21+850				5	0.1	4.9	266.00	m3/km	1303.4
44+000				5	0.1	4.9	448.00	m3/km	2195.2
21+850				5	0.1	4.9	84.00	m3/km	411.6
21+360				5	0.1	4.9	280.00	m3/km	1372
44+000				5	0.1	4.9	504.00	m3/km	2469.6
44+000				5	0.1	4.9	280.00	m3/km	1372
29+281				5	0.1	4.9	350.00	m3/km	1715
39+290				5	0.1	4.9	154.00	m3/km	754.6
29+740				5	0.1	4.9	350.00	m3/km	1715
TOTAL									**122073.70**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suarez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	31	10	2025

SOPORTE ACTA No.	**53**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3-km

Localización / Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Centro de Gravedad / PR Aporte de Material	PR Sitio de Cantera	DESCRIPCIÓN			Volumen Material Transportado (m3) Incluye factor de Expansión	Unidad	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
					Long (km)	Acarreo Libre (100m)	Km Transportado				
Suministro e Instalación de Afirmado para habilitación paso Ruta 3001	PR 18+200	PR 18+200	PR 18+200	PR 12+000	6.20	0.1	6.10	18.20	m3/km	111.02	
	PR 21+250	PR 21+250	PR 21+250	PR 12+000	9.25	1.1	8.15	36.40	m3/km	296.66	
Subtotal										407.68	
Suministro e Instalación de Afirmado Mejoramiento y Conformación de Subrasante, Espesor de 5cm	PR 16+650	PR 16+840	PR 16+745	PR 12+000	4.79	0.1	4.69	100.30	m3/km	470.63	
	PR 16+350	PR 16+380	PR 16+365	PR 12+000	4.37	0.1	4.27	7.62	m3/km	32.55	
Subtotal										910.86	
Ajuste Transporte de granulares Acta 52										**29.19**	
Ajuste Transporte de granulares Acta 52										**34.99**	
Total										846.69	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suarez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31 / 10	2025
SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Localización / Descripción	ABSCISA	H IZQ SUPERIOR	H IZQ INFERIOR	H EJE SUPERIOR	H EJE INFERIOR	H IDER SUPERIOR	H DER INFERIOR	DIST. EJE IZQ	DIST. EJE DER	ANCHO PROMEDIO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (m3)
Suministro e Instalación de Afirmado Mejoramiento y Conformación de Subrasante, Espesor de 5cm	PR16+650	801.820	801.770	801.847	801.80	801.869	801.82	4.58	3.68	8.26	0.05	0.41		
	PR16+655	802.151	802.101	802.228	802.18	802.283	802.23	5.13	3.68	8.81	0.05	0.44	5.00	2.13
	PR16+660	802.478	802.428	802.609	802.56	802.697	802.65	5.40	3.68	9.08	0.05	0.45	5.00	2.24
	PR16+665	802.806	802.756	802.990	802.94	803.111	803.06	5.50	3.68	9.18	0.05	0.46	5.00	2.28
	PR16+670	803.124	803.074	803.371	803.32	803.526	803.48	5.77	3.68	9.45	0.05	0.47	5.00	2.33
	PR16+675	803.439	803.389	803.752	803.70	803.940	803.89	6.02	3.68	9.70	0.05	0.48	5.00	2.39
	PR16+680	803.779	803.729	804.133	804.08	804.343	804.29	6.08	3.68	9.76	0.05	0.49	5.00	2.43
	PR16+685	804.160	804.110	804.514	804.46	804.724	804.67	6.08	3.68	9.76	0.05	0.49	5.00	2.44
	PR16+690	804.541	804.491	804.895	804.85	805.105	805.06	6.08	3.68	9.76	0.05	0.49	5.00	2.44
	PR16+695	804.922	804.872	805.276	805.23	805.486	805.44	6.08	3.68	9.76	0.05	0.49	5.00	2.44
	PR16+700	805.368	805.318	805.657	805.61	805.834	805.78	5.90	3.68	9.58	0.05	0.48	5.00	2.42
	PR16+705	805.822	805.772	806.038	805.99	806.181	806.13	5.46	3.68	9.14	0.05	0.46	5.00	2.34
	PR16+710	806.270	806.220	806.419	806.37	806.529	806.48	4.94	3.68	8.62	0.05	0.43	5.00	2.22
	PR16+715	806.705	806.655	806.800	806.75	806.876	806.83	4.53	3.68	8.21	0.05	0.41	5.00	2.10
	PR16+720	807.129	807.079	807.181	807.13	807.224	807.17	4.38	3.68	8.06	0.05	0.40	5.00	2.03
	PR16+725	807.551	807.501	807.562	807.51	807.571	807.52	4.12	3.68	7.80	0.05	0.39	5.00	1.98
	PR16+730	807.968	807.918	807.943	807.89	807.918	807.87	3.81	3.76	7.57	0.05	0.38	5.00	1.92
	PR16+735	808.381	808.331	808.324	808.27	808.262	808.21	3.68	3.96	7.64	0.05	0.38	5.00	1.90
	PR16+740	808.796	808.746	808.705	808.66	808.602	808.55	3.68	4.15	7.83	0.05	0.39	5.00	1.93
	PR16+745	809.210	809.160	809.086	809.04	808.937	808.89	3.68	4.37	8.05	0.05	0.40	5.00	1.98
	PR16+750	809.624	809.574	809.477	809.43	809.301	809.25	3.68	4.38	8.06	0.05	0.40	5.00	2.01
	PR16+755	810.035	809.985	809.888	809.84	809.712	809.66	3.68	4.38	8.06	0.05	0.40	5.00	2.01
	PR16+760	810.467	810.417	810.320	810.27	810.144	810.09	3.68	4.38	8.06	0.05	0.40	5.00	2.01
	PR16+765	810.919	810.869	810.772	810.72	810.596	810.55	3.68	4.38	8.06	0.05	0.40	5.00	2.01
	PR16+770	811.392	811.342	811.245	811.20	811.068	811.02	3.68	4.38	8.06	0.05	0.40	5.00	2.01
	PR16+775	811.885	811.835	811.738	811.69	811.561	811.51	3.68	4.38	8.06	0.05	0.40	5.00	2.01
	PR16+780	812.398	812.348	812.251	812.20	812.074	812.02	3.68	4.38	8.06	0.05	0.40	5.00	2.01
	PR16+785	812.931	812.881	812.784	812.73	812.608	812.56	3.68	4.38	8.06	0.05	0.40	5.00	2.01
	PR16+790	813.485	813.435	813.338	813.29	813.162	813.11	3.68	4.38	8.06	0.05	0.40	5.00	2.01
	PR16+795	814.059	814.009	813.912	813.86	813.736	813.69	3.68	4.38	8.06	0.05	0.40	5.00	2.01
	PR16+800	814.630	814.580	814.496	814.45	814.336	814.29	3.68	4.39	8.07	0.05	0.40	5.00	2.02
	PR16+805	815.181	815.131	815.081	815.03	814.965	814.92	3.68	4.23	7.91	0.05	0.40	5.00	2.00
	PR16+810	815.732	815.682	815.665	815.62	815.589	815.54	3.68	4.00	7.68	0.05	0.38	5.00	1.95
	PR16+815	816.283	816.233	816.249	816.20	816.176	816.13	3.68	3.82	7.50	0.05	0.37	5.00	1.90
	PR16+820	816.834	816.784	816.834	816.78	816.764	816.71	3.68	3.68	7.36	0.05	0.37	5.00	1.86
	PR16+825	817.384	817.334	817.418	817.37	817.348	817.30	3.68	3.68	7.36	0.05	0.37	5.00	1.84
	PR16+830	817.935	817.885	818.002	817.95	817.932	817.88	3.68	3.68	7.36	0.05	0.37	5.00	1.84
	PR16+835	818.516	818.466	818.586	818.54	818.516	818.47	3.68	3.68	7.36	0.05	0.37	5.00	1.84
	PR16+840	819.101	819.051	819.171	819.12	819.101	819.05	3.68	3.68	7.36	0.05	0.37	5.00	1.84
													Box culvert PR 16+760	**1.98**
													Subtotal	**77.15**

Registro Fotografico







Afirmado Mejoramiento y Conformación de Subrasante PR16+350 a PR 16+380, Espesor de 15cm

Suministro e Instalación de Afirmado Mejoramiento y Conformación de Subrasante PR16+350 a PR 16+380, Espesor de 5cm	PR16+350	783.915	783.865	783.915	783.87	784.304	784.15	4.78	3.68	8.46	0.05	0.42	0.00	0.00
	PR16+355	783.798	783.748	783.798	783.75	784.187	784.04	4.78	3.68	8.46	0.05	0.42	5.00	2.11
	PR16+360	783.714	783.664	783.714	783.66	784.103	783.95	4.78	3.68	8.46	0.05	0.42	5.00	2.11
	PR16+365	783.664	783.614	783.664	783.61	784.053	783.90	4.78	3.68	8.46	0.05	0.42	5.00	2.11
	PR16+370	783.630	783.580	783.630	783.58	784.019	783.87	4.78	3.75	8.53	0.05	0.43	5.00	2.12
	PR16+375	783.597	783.547	783.597	783.55	783.985	783.84	4.78	3.75	8.53	0.05	0.43	5.00	2.13
	PR16+380	783.563	783.513	783.563	783.51	783.952	783.80	4.78	3.75	8.53	0.05	0.43	5.00	2.13
													Box Culvert PR 16+366	**6.85**
													Subtotal	**5.86**
													TOTAL	**83.01**

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Solano Sarmiento
Residente de Interventoría
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31 / 10 / 2025	
SOPORTE ACTA No.	**53**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Localización / Descripción	**ABSCISA**		**VOLUMEN (m3)**
Suministro de afirmado para habilitacion de paso Ruta 3001	PR 18+200		14
	PR 21+250		28
Subtotal			42
Total			42

Registro Fotografico



Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"


Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	10	2025
SOPORTE ACTA No.	**53**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP 18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m

Localización/Descripción	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	Margen	Longitud (m)
Tuberia Perforada 4" para Filtro desde el PR 15+410 al PR15+467	PR15+410	PR15+467	Izquierda	57.00
Subtotal				**57.00**
TOTAL				**57.00**

Registro Fotografico



Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon

Residente de Obra

Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento

Residente de Interventoría


Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	31	10	2025
SOPORTE ACTA No.	**53**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP 34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m2

Descripción	Detalle de Estructura	Descripción	PR INICIAL	PR FINAL	Long (m)	Ancho(m)	Área (m2)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Instalación de Geotextil Impertex Construcción de Zanjas de Coronación PR 13+140 - PR 13+240 Margen Izquierdo		Marguen izquierda	PR13+140	PR13+240	48.6	2.40	116.64	
Subtotal							**116.64**	
TOTAL							**116.64**	

Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	31	10	2025
SOPORTE ACTA No.	**53**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
		FRENTE DE OBRA	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m

ITEM NP35 Corte de asfalto H=11cm

Localización/Descirpción	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	Margen	Longitud (m)
Corte de asfalto H=11cm PR 16+820 al PR 16+620	PR16+820	PR16+620	Izquierda	200.00
Subtotal				**200.00**
TOTAL				**200.00**

Registro Fotografico



Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	10	20025
SOPORTE ACTA No.	**53**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO ORIENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Neiva - Vía Balsillas (135)	**UNIDAD**	m2

Descripción	PR INICIAL	PR FINAL	Margen	Descripción	Area (m2)
Protección de taludes de hidrosiembra manual PR 10+500 al PR 13+500	PR10+750	PR10+871	Derecho	NO GERMINO LA VEGETACION CON MANTO	-96.22
	PR11+198	PR11+224	Derecho	NO GERMINO LA VEGETACION CON MANTO	-79.13
	PR12+131	PR12+195	Izquierdo	NO GERMINO LA VEGETACION CON MANTO	-17.50
	PR12+617	PR12+818	Izquierdo	NO GERMINO LA VEGETACION CON MANTO	-357.42
	PR13+376	PR13+493	Izquierdo	NO GERMINO LA VEGETACION CON MANTO	-848.00
Subtotal					**-1398.27**
TOTAL					**-1398.27**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	10	2025
SOPORTE ACTA No.	**53**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP 61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Descripción	PR INICIAL	PR FINAL	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	VOLUMEN (M3)
Excavacíon Zanja de Coronacion PR 13+140 al PR 13+240	PR13+140	PR13+240	100.00	48.6	0.35	17.01
Subtotal						17.01
TOTAL						**17.01**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 210.13	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES OCTUBRE										
FRENTE DE OBRA MONTAÑITA										
38+450	38+450	6503	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE AMPLIACION	-		11.27			-
38+455	38+455	6503	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE AMPLIACION	5.00		13.78			62.63
38+460	38+460	6503	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE AMPLIACION	5.00		12.55			65.83
38+465	38+465	6503	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE AMPLIACION	5.00		12.73			63.20
38+470	38+470	6503	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE AMPLIACION	5.00		8.75			53.70
38+440	38+440	6503	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE AMPLIACION	-		9.38			-
38+445	38+445	6503	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE AMPLIACION	5.00		10.15			48.83
38+450	38+450	6503	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE AMPLIACION	5.00		12.09			55.60
38+455	38+455	6503	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE AMPLIACION	5.00		15.83			69.80
38+460	38+460	6503	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE AMPLIACION	5.00		13.96			74.48
38+465	38+465	6503	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE AMPLIACION	5.00		13.44			68.50
38+470	38+470	6503	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE AMPLIACION	5.00		-			33.60
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
5+630		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	-		1.41			-
5+640		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		0.47			9.40
5+650		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		0.10			2.85
5+660		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		-			0.50
5+670		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		-			-
5+680		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		-			-
5+690		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		-			-
5+700		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		-			-
5+710		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		0.39			1.95
5+720		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		1.50			9.45
5+730		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		2.55			20.25
5+740		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		3.14			28.45
5+750		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		3.34			32.40
5+760		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		3.34			33.40
5+770		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		3.33			33.35
5+780		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		3.34			33.35
5+790		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		3.29			33.15
5+800		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		2.96			31.25
5+810		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		2.58			27.70
5+820		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		3.75			31.65
5+830		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		1.88			28.15
5+840		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		1.47			16.75
5+850		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		1.25			13.60
5+860		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		1.19			12.20
5+870		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		0.78			9.85

REGISTRO FOTOGRAFICO







5+880		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		0.24			5.10
5+890		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		0.05			1.45
5+900		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		0.03			0.40
5+910		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		0.01			0.20
5+920		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		-			0.05
5+930		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		-			-
5+940		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		-			-
5+950		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		-			-
5+960		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		-			-
5+970		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		-			-
5+980		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		-			-
5+990		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		-			-
6+000		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		0.06			0.30
6+010		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		0.90			4.80
6+020		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		1.37			11.35
6+030		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		1.59			14.80
6+040		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		1.90			17.45
6+050		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		2.21			20.55
6+060		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		2.27			22.40
6+070		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		2.21			22.40
6+080		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		2.07			21.40
6+090		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		2.05			20.60
6+100		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		2.04			20.45
5+700	5+730	6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	30.00	2.40		0.30		21.60
5+740	5+745	6504	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	5.00	5.45		1.27		34.61
5+745	5+770	6504	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	25.00	5.35		0.88		117.17
5+770	5+780	6504	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	10.00	5.59		0.23		12.63
5+780	5+830	6504	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	50.00	5.20		0.34		88.40
5+880	5+915	6504	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO ZONA DE AMPLIACION	35.00	1.50		0.33		17.54
5+915	5+940	6504	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO ZONA DE AMPLIACION	25.00	4.22		0.27		28.77
5+940	5+960	6504	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO ZONA DE AMPLIACION	20.00	2.40		0.28		13.44
5+872	5+878	6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	6.00	2.00		0.30		3.60
5+880	5+910	6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	30.00	2.50		0.10		7.50
5+890	5+892	6504	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	1.50	1.50		0.40		0.90
5+995	6+003	6504	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	8.00	2.00		0.30		4.80
5+966	5+978	6504	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	12.00	1.65		0.50		9.90
FRENTE DE OBRA SAN VICENTE										
29+600	29+606	6504	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE FALLO EN MANTENIMIENTO VIAL	6.00	0.50		0.50		1.50
										-
TOTAL										**1551.85**





FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 231.13	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M2	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	TOTAL (m2)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES OCTUBRE											
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA											
38+400	38+470	6503	IZQUIERDO	GEOTEXTIL SEPARACION DE MATERIALES	70.00	6.30				441.00	
38+400	38+470	6503	DERECHO	GEOTEXTIL SEPARACION DE MATERIALES	70.00	6.30				441.00	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										**882.00**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 320.13	Sub-base granular para bacheo clase A	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	N° VIAJES	CANT X VIAJE (M3)	FECHA	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES JULIO										
FRENTE DE OBRA SAN VICENTE										
23+600	23+820	6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL			2.00	9.80		19.60
26+100	26+215	6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL			2.00	9.80		19.60
27+520	27+574	6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL			1.00	9.80		9.80
27+470	27+481	6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL			0.50	9.80		4.90
28+060	28+155	6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL			1.00	9.80		9.80
28+515	28+554	6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL			0.50	9.80		4.90
28+610	28+645	6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL			0.50	9.80		4.90
28+845	28+885	6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL			0.50	9.80		4.90
29+080	28+190	6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL			1.50	9.80		14.70
29+550	29+580	6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL			0.50	9.80		4.90
29+600	29+805	6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL			2.00	9.80		19.60
TOTAL										**117.60**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 320.13	Subbase granular clase A	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	FECHA	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES OCTUBRE											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
5+630	5+630	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	-		4.33			-	
5+640	5+640	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00		4.73			45.34	
5+650	5+650	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00		5.26			49.99	
5+660	5+660	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00		5.76			55.14	
5+670	5+670	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00		5.77			57.69	
5+680	5+680	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00		5.70			57.39	
5+690	5+690	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00		5.58			56.44	
5+700	5+700	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00		4.39			49.89	
5+710	5+710	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00		3.79			40.94	
5+720	5+720	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00		3.68			37.39	
5+730	5+730	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00		3.68			36.84	
5+740	5+740	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00		3.68			36.84	
5+750	5+750	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00		3.68			36.84	
5+760	5+760	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00		3.68			36.84	
5+770	5+770	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00		3.68			36.84	
5+780	5+780	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00		3.68			36.84	
5+790	5+790	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00		3.68			36.84	
5+800	5+800	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00		3.68			36.84	
5+810	5+810	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00		3.68			36.84	
5+820	5+820	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00		3.68			36.84	
5+830	5+830	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00		3.68			36.84	
5+840	5+840	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00		3.72			37.04	
5+850	5+850	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00		3.68			37.04	
5+860	5+860	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00		3.68			36.84	
5+870	5+870	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00		3.68			36.84	
5+880	5+880	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00		3.73			37.09	
5+890	5+890	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00		4.03			38.84	
5+900	5+900	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00		4.80			44.19	
5+910	5+910	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00		6.05			54.29	
5+920	5+920	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00		7.33			66.94	
5+930	5+930	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00		8.40			78.69	
5+940	5+940	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00		9.66			90.34	
5+950	5+950	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00		8.82			92.44	
5+960	5+960	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00		9.14			89.84	
5+970	5+970	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00		9.24			91.94	
5+980	5+980	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00		7.47			83.59	
5+990	5+990	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00		5.56			65.19	
6+000	6+000	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00		4.32			49.44	
TOTAL										**1886.03**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV


MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente


			FECHA	30	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 421.13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M2

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	AREA TOTAL (M2)
CANTIDADES OCTUBRE										
FRENTE DE OBRA SAN VICENTTE										
23+598	23+598	6504	IZQUIERDO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	-	7.00				-
23+630	23+630	6504	IZQUIERDO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	32.00	7.00				224.00
23+648	23+648	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	-	7.00				-
23+679	23+679	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	30.90	7.00				216.30
23+780	23+780	6504	IZQUIERDO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	-	3.77				-
23+823	23+823	6504	IZQUIERDO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	43.50	3.77				164.00
23+930	23+930	6504	IZQUIERDO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	-	3.30				-
23+977	23+977	6504	IZQUIERDO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	47.40	3.30				156.42
23+945	23+945	6504	DERECHO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	-	2.15				-
23+953	23+953	6504	DERECHO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	8.00	2.15				17.20
23+940	23+940	6504	DERECHO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	-	2.30				-
23+945	23+945	6504	DERECHO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	5.00	2.30				11.50
24+000	24+000	6504	IZQUIERDO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	-	2.80				-
24+007	24+007	6504	IZQUIERDO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	6.50	2.80				18.20
24+929	24+929	6504	DERECHO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	-	3.64				-
24+951	24+951	6504	DERECHO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	21.50	3.64				78.26
24+999	24+999	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	-	4.05				-
25+104	25+104	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	105.00	4.05				425.25
25+498	25+498	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	-	6.68				-
25+531	25+531	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	32.90	6.68				219.77
25+598	25+598	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	-	8.03				-
25+657	25+657	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	58.90	8.03				472.97
25+898	25+898	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	-	7.00				-
25+937	25+937	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	38.50	7.00				269.50
25+998	25+998	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	-	7.00				-
26+064	26+064	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	66.00	7.00				462.00
26+097	26+097	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	-	7.00				-
26+217	26+217	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	120.00	7.00				840.00
26+250	26+250	6504	DERECHO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA		4.50				-
26+258	26+258	6504	DERECHO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	7.50	4.50				33.75
27+468	27+468	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA		7.00				-
27+482	27+482	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	14.75	7.00				103.25
27+517	27+517	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA		7.00				-
27+576	27+576	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	58.50	7.00				409.50
27+600	27+600	6504	IZQUIERDO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA		2.55				-
27+605	27+605	6504	IZQUIERDO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	5.10	2.55				13.00
27+605	27+605	6504	DERECHO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	-	3.12				-
27+620	27+620	6504	DERECHO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	15.00	3.12				46.80

REGISTRO FOTOGRAFICO



27+625	27+625	6504	DERECHO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA		2.30				-
27+629	27+629	6504	DERECHO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	3.70	2.30				8.51
27+625	27+625	6504	IZQUIERDO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA		2.30				-
27+627	27+627	6504	IZQUIERDO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	2.20	2.30				5.06
27+690	27+690	6504	DERECHO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA		3.45				-
27+703	27+703	6504	DERECHO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	13.20	3.45				45.54
27+928	27+928	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA		7.00				-
27+949	27+949	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	21.00	7.00				147.00
28+058	28+058	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA		7.00				-
28+156	28+156	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	98.00	7.00				686.00
28+319	28+319	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA		7.00				-
28+332	28+332	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	13.00	7.00				91.00
28+350	28+350	6504	DERECHO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA		3.86				-
28+384	28+384	6504	DERECHO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	33.50	3.86				129.31
28+365	28+365	6504	IZQUIERDO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA		2.03				-
28+372	28+372	6504	IZQUIERDO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	6.80	2.03				13.80
28+375	28+375	6504	IZQUIERDO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA		1.00				-
28+377	28+377	6504	IZQUIERDO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	2.20	1.00				2.20
28+459	28+459	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA		7.00				-
28+492	28+492	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	32.90	7.00				230.30
28+514	28+514	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA		7.00				-
28+558	28+558	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	44.50	7.00				311.50
28+609	28+609	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA		7.00				-
28+649	28+649	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	40.80	7.00				285.60
28+690	28+690	6504	DERECHO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA		4.20				-
28+694	28+694	6504	DERECHO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	3.60	4.20				15.12
28+843	28+843	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA		7.00				-
28+887	28+887	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	44.00	7.00				308.00
29+078	29+078	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA		7.00				-
29+192	29+192	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	114.00	7.00				798.00
29+548	29+548	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA		7.00				-
29+580	29+580	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	32.00	7.00				224.00
TOTAL										**7482.61**



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"


Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

FECHA	30	10	2025

SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM 450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan
		UNIDAD	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	FECHA	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES OCTUBRE										
FRENTE DE OBRA SAN VICENTE										
23+598	23+598	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	-	7.00		-		-
23+600	23+600	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	2.00	7.00		0.07		0.49
23+605	23+605	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
23+610	23+610	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
23+615	23+615	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
23+620	23+620	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
23+625	23+625	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
23+628	23+628	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	3.00	7.00		0.07		1.47
23+630	23+630	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	2.00	7.00		-		0.49
23+648	23+648	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	-	7.00		-		-
23+650	23+650	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	1.90	7.00		0.07		0.47
23+655	23+655	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
23+660	23+660	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
23+665	23+665	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
23+670	23+670	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
23+677	23+677	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	6.70	7.00		0.07		3.28
23+679	23+679	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	2.30	7.00		-		0.56
23+780	23+780	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	-	3.60		-		-
23+780	23+780	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	0.50	3.60		0.07		0.06
23+785	23+785	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	3.60		0.07		1.26
23+790	23+790	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	3.65		0.07		1.27
23+795	23+795	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	3.80		0.07		1.30
23+800	23+800	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	3.80		0.07		1.33
23+805	23+805	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	3.90		0.07		1.35
23+810	23+810	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	3.70		0.07		1.33
23+815	23+815	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	3.90		0.07		1.33
23+820	23+820	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	3.90		0.07		1.37
23+823	23+823	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	2.50	3.90		0.07		0.68
23+823	23+823	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	0.50	3.90		-		0.07
23+930	23+930	6504	IZQUIERDO	MDC 19 PRIMERA CAPA	-	3.30		-		-
23+930	23+930	6504	IZQUIERDO	MDC 19 PRIMERA CAPA	0.40	3.30		0.07		0.05
23+935	23+935	6504	IZQUIERDO	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	3.30		0.07		1.16
23+940	23+940	6504	IZQUIERDO	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	3.30		0.07		1.16
23+945	23+945	6504	IZQUIERDO	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	3.30		0.07		1.16
23+950	23+950	6504	IZQUIERDO	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	3.30		0.07		1.16
23+955	23+955	6504	IZQUIERDO	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	3.30		0.07		1.16
23+960	23+960	6504	IZQUIERDO	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	3.30		0.07		1.16
23+965	23+965	6504	IZQUIERDO	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	3.00		0.07		1.10
23+970	23+970	6504	IZQUIERDO	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	3.30		0.07		1.10
23+974	23+974	6504	IZQUIERDO	MDC 19 PRIMERA CAPA	4.00	3.30		0.07		0.92
23+978	23+978	6504	IZQUIERDO	MDC 19 PRIMERA CAPA	4.00	3.30		-		0.46
23+940	23+940	6504	DERECHO	MDC 19 PRIMERA CAPA	-	2.30		0.08		-
23+945	23+945	6504	DERECHO	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	2.30		0.08		0.92
23+945	23+945	6504	DERECHO	MDC 19 PRIMERA CAPA	-	2.15		0.07		-
23+953	23+953	6504	DERECHO	MDC 19 PRIMERA CAPA	8.00	2.15		0.07		1.20
24+000	24+000	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA		2.80		0.08		-
24+007	24+007	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	6.50	2.80		0.08		1.46
24+929	24+929	6504	DERECHO	MDC 19 PRIMERA CAPA	-	3.50		-		-
24+930	24+930	6504	DERECHO	MDC 19 PRIMERA CAPA	1.00	3.50		0.07		0.12
24+935	24+935	6504	DERECHO	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	3.50		0.07		1.23
24+940	24+940	6504	DERECHO	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	3.70		0.07		1.26
24+945	24+945	6504	DERECHO	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	3.80		0.07		1.31
24+950	24+950	6504	DERECHO	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	3.70		0.07		1.31
24+951	24+951	6504	DERECHO	MDC 19 PRIMERA CAPA	0.50	3.70		-		0.06
24+999	24+999	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	-	6.90		-		-
25+000	25+000	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	1.00	6.90		0.07		0.24
25+005	25+005	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	6.60		0.07		2.36
25+010	25+010	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	6.60		0.07		2.31
25+015	25+015	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	6.60		0.07		2.31
25+020	25+020	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	5.20		0.07		2.07
25+025	25+025	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	4.70		0.07		1.73
25+030	25+030	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	4.60		0.07		1.63
25+035	25+035	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	4.30		0.07		1.56
25+040	25+040	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	4.00		0.07		1.45
25+045	25+045	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	3.60		0.07		1.33
25+050	25+050	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	3.40		0.07		1.23
25+055	25+055	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	3.50		0.07		1.21
25+060	25+060	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	3.50		0.07		1.23
25+065	25+065	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	3.30		0.07		1.19

REGISTRO FOTOGRAFICO





25+070	25+070	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	3.20		0.07		1.14
25+075	25+075	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	3.20		0.07		1.12
25+080	25+080	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	3.40		0.07		1.16
25+085	25+085	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	3.80		0.07		1.26
25+090	25+090	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	3.30		0.07		1.24
25+095	25+095	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	4.90		0.07		1.44
25+100	25+100	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	4.90		0.07		1.72
25+104	25+104	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	4.00	4.90		-		0.69
25+380	25+380	6504	DERECHO	MDC 19 PRIMERA CAPA	-	2.85		0.08		-
25+390	25+390	6504	DERECHO	MDC 19 PRIMERA CAPA	9.70	2.85		0.08		2.21
25+498	25+498	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	-	7.00		-		-
25+500	25+500	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	1.80	7.00		0.07		0.44
25+510	25+510	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	10.00	6.70		0.07		4.80
25+520	25+520	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	10.00	6.50		0.07		4.62
25+530	25+530	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	10.00	6.50		0.07		4.55
25+531	25+531	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	1.10	6.50		-		0.25
25+598	25+598	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	-	8.80		-		-
25+600	25+600	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	2.00	8.80		0.07		0.62
25+610	25+610	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	10.00	8.70		0.07		6.13
25+620	25+620	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	10.00	8.60		0.07		6.06
25+630	25+630	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	10.00	8.70		0.07		6.06
25+640	25+640	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	10.00	7.60		0.07		5.71
25+650	25+650	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	10.00	7.00		0.07		5.11
25+654	25+654	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	4.00	6.80		0.07		1.93
25+657	25+657	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	2.90	6.80		-		0.69
25+820	25+820	6504	DERECHO	MDC 19 PRIMERA CAPA	-	2.70		0.07		-
25+832	25+832	6504	DERECHO	MDC 19 PRIMERA CAPA	12.20	2.70		0.07		2.31
25+898	25+898	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	-	7.00		-		-
25+900	25+900	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	2.00	7.00		0.07		0.49
25+910	25+910	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	10.00	7.00		0.07		4.90
25+920	25+920	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	10.00	7.00		0.07		4.90
25+930	25+930	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	10.00	7.00		0.07		4.90
25+935	25+935	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	4.50	7.00		0.07		2.21
25+937	25+937	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	2.00	7.00		-		0.49
25+998	25+998	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	-	7.00		-		-
26+000	26+000	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	2.00	7.00		0.07		0.49
26+010	26+010	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	10.00	7.00		0.07		4.90
26+020	26+020	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	10.00	7.00		0.07		4.90
26+030	26+030	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	10.00	7.00		0.07		4.90
26+040	26+040	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	10.00	7.00		0.07		4.90
26+050	26+050	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	10.00	7.00		0.07		4.90
26+060	26+060	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	10.00	7.00		0.07		4.90
26+062	26+062	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	2.00	7.00		0.07		0.98
26+064	26+064	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	2.00	7.00		-		0.49
26+097	26+097	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	-	7.00		-		-
26+100	26+100	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	3.00	7.00		0.07		0.74
26+105	26+105	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
26+110	26+110	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
26+115	26+115	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
26+120	26+120	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
26+125	26+125	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
26+130	26+130	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
26+135	26+135	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
26+140	26+140	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
26+145	26+145	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
26+150	26+150	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
26+155	26+155	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
26+160	26+160	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
26+165	26+165	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
26+170	26+170	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
26+175	26+175	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
26+180	26+180	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
26+185	26+185	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
26+190	26+190	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
26+195	26+195	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
26+200	26+200	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
26+205	26+205	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
26+210	26+210	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
26+215	26+215	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
26+217	26+217	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	2.00	7.00		-		0.49
26+250	26+250	6504	DERECHO	MDC 19 PRIMERA CAPA	-	2.70		0.08		-
26+258	26+258	6504	DERECHO	MDC 19 PRIMERA CAPA	7.50	2.70		0.08		1.62
27+468	27+468	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	-	7.00		-		-
27+470	27+470	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	2.33	7.00		0.07		0.57
27+476	27+476	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.50	7.00		0.07		2.70
27+482	27+482	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	6.00	7.00		0.07		2.94
27+483	27+483	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	1.45	7.00		-		0.36
27+517	27+517	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	-	7.00		-		-
27+520	27+520	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	2.70	7.00		0.07		0.66
27+525	27+525	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
27+530	27+530	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
27+535	27+535	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
27+540	27+540	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
27+545	27+545	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
27+550	27+550	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45



27+555	27+555	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
27+560	27+560	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
27+565	27+565	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
27+570	27+570	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
27+574	27+574	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	4.00	7.00		0.07		1.96
27+576	27+576	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	1.80	7.00		-		0.44
27+600	27+600	6504	IZQUIERDO	MDC 19 PRIMERA CAPA	-	2.55		0.07		-
27+605	27+605	6504	IZQUIERDO	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.10	2.55		0.07		0.91
27+605	27+605	6504	DERECHO	MDC 19 PRIMERA CAPA	-	3.12		0.07		-
27+620	27+620	6504	DERECHO	MDC 19 PRIMERA CAPA	15.00	3.12		0.07		3.28
27+625	27+625	6504	DERECHO	MDC 19 PRIMERA CAPA	-	2.30		0.07		-
27+629	27+629	6504	DERECHO	MDC 19 PRIMERA CAPA	3.70	2.30		0.07		0.60
27+625	27+625	6504	IZQUIERDO	MDC 19 PRIMERA CAPA	-	2.30		0.07		-
27+627	27+627	6504	IZQUIERDO	MDC 19 PRIMERA CAPA	2.20	2.30		0.07		0.35
27+690	27+690	6504	DERECHO	MDC 19 PRIMERA CAPA	-	3.45		0.07		-
27+703	27+703	6504	DERECHO	MDC 19 PRIMERA CAPA	13.20	3.45		0.07		3.19
27+928	27+928	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	-	7.00		-		-
27+930	27+930	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	2.50	7.00		0.07		0.61
27+935	27+935	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
27+940	27+940	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
27+946	27+946	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	6.00	7.00		0.07		2.94
27+949	27+949	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	2.50	7.00		-		0.61
27+960	27+960	6504	IZQUIERDO	MDC 19 PRIMERA CAPA	-	3.40		0.07		-
27+973	27+973	6504	IZQUIERDO	MDC 19 PRIMERA CAPA	13.40	3.40		0.07		3.19
28+058	28+058	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	-	7.00		-		-
28+060	28+060	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	2.00	7.00		0.07		0.49
28+065	28+065	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+070	28+070	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+075	28+075	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+080	28+080	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+085	28+085	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+090	28+090	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+095	28+095	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+100	28+100	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+105	28+105	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+110	28+110	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+115	28+115	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+120	28+120	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+125	28+125	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+130	28+130	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+135	28+135	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+140	28+140	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+145	28+145	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+150	28+150	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+154	28+154	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	4.00	7.00		0.07		1.96
28+156	28+156	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	2.00	7.00		-		0.49
28+319	28+319	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	-	7.00		-		-
28+320	28+320	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	1.00	7.00		0.07		0.25
28+325	28+325	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+330	28+330	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+332	28+332	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	2.00	7.00		-		0.49
28+350	28+350	6504	DERECHO	MDC 19 PRIMERA CAPA	-	3.86		-		-
28+355	28+355	6504	DERECHO	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	3.86		0.07		0.68
28+360	28+360	6504	DERECHO	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	3.86		0.07		1.35
28+365	28+365	6504	DERECHO	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	3.86		0.07		1.35
28+370	28+370	6504	DERECHO	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	3.86		0.07		1.35
28+375	28+375	6504	DERECHO	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	3.86		0.07		1.35
28+380	28+380	6504	DERECHO	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	3.86		0.07		1.35
28+383	28+383	6504	DERECHO	MDC 19 PRIMERA CAPA	3.00	3.86		0.07		0.81
28+384	28+384	6504	DERECHO	MDC 19 PRIMERA CAPA	0.50	3.86		-		0.07
28+365	28+365	6504	IZQUIERDO	MDC 19 PRIMERA CAPA	-	2.03		0.07		-
28+372	28+372	6504	IZQUIERDO	MDC 19 PRIMERA CAPA	6.60	2.03		0.07		0.94
28+375	28+375	6504	IZQUIERDO	MDC 19 PRIMERA CAPA	-	1.00		0.07		-
28+377	28+377	6504	IZQUIERDO	MDC 19 PRIMERA CAPA	2.20	1.00		0.07		0.15
28+458	28+458	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	-	7.00		-		-
28+460	28+460	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	1.60	7.00		0.07		0.39
28+465	28+465	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+470	28+470	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+475	28+475	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+480	28+480	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+485	28+485	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+490	28+490	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+492	28+492	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	1.50	7.00		-		0.37
28+514	28+514	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	-	7.00		-		-
28+515	28+515	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	1.50	7.00		0.07		0.37
28+520	28+520	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+525	28+525	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+530	28+530	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+535	28+535	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+540	28+540	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+545	28+545	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+550	28+550	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+554	28+554	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	4.00	7.00		0.07		1.96
28+558	28+558	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	4.00	7.00		-		0.98
28+609	28+609	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	-	7.00		-		-
28+610	28+610	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	1.40	7.00		0.07		0.34



28+615	28+615	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+620	28+620	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+625	28+625	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+630	28+630	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+635	28+635	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+640	28+640	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+646	28+646	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.50	7.00		0.07		2.70
28+649	28+649	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	3.90	7.00		-		0.96
28+690	28+690	6504	DERECHO	MDC 19 PRIMERA CAPA	-	4.20		0.07		-
28+694	28+694	6504	DERECHO	MDC 19 PRIMERA CAPA	3.60	4.20		0.07		1.06
28+843	28+843	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	-	7.00		-		-
28+845	28+845	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	2.00	7.00		0.07		0.49
28+850	28+850	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+855	28+855	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+860	28+860	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+865	28+865	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+870	28+870	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+875	28+875	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+880	28+880	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+885	28+885	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
28+887	28+887	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	2.00	7.00		-		0.49
29+078	29+078	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	-	7.00		-		-
29+080	29+080	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	2.00	7.00		0.07		0.49
29+085	29+085	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
29+090	29+090	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
29+095	29+095	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
29+100	29+100	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
29+105	29+105	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
29+110	29+110	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
29+115	29+115	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
29+120	29+120	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
29+125	29+125	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
29+130	29+130	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
29+135	29+135	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
29+140	29+140	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
29+145	29+145	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
29+150	29+150	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
29+155	29+155	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
29+160	29+160	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
29+165	29+165	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
29+170	29+170	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
29+175	29+175	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
29+180	29+180	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
29+185	29+185	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
29+190	29+190	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
29+192	29+192	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	2.00	7.00		-		0.49
29+548	29+548	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	-	7.00		-		-
29+550	29+550	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	2.00	7.00		0.07		0.49
29+555	29+555	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
29+560	29+560	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
29+565	29+565	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
29+570	29+570	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
29+575	29+575	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	5.00	7.00		0.07		2.45
29+578	29+578	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	3.00	7.00		0.07		1.47
29+580	29+580	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	2.00	7.00		-		0.49
30+000	30+621	6504	CALZADA COMPLETA	MDC 19 PRIMERA CAPA	620.96	7.00		0.13		282.54
TOTAL										**796.24**



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente	

FECHA	30	10	2025

SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM 600.13	Excavaciones varias sin clasificar	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan

UNIDAD	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES OCTUBRE										
FRENTE DE OBRA MONTAÑITA										
38+100	38+100	6503	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION PARA TUBERIA ALCANTARILLA	14.00	3.00		0.55		23.10
38+100	38+100	6503	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION PARA PLACA SOLERA ENCOLE	1.85	5.35		0.40		3.96
38+100	38+100	6503	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION PARA DENTELLON ENCOLE	6.70	0.25		0.30		0.50
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
5+959	5+967	6504	DERECHO	EXCAVACION PARA CIMENTACION DE MURO DE CONTENCION	8.50	1.60		0.95		12.92
										-
TOTAL										**40.48**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 630.13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES OCTUBRE										
FRENTE DE OBRA MONTAÑITA										
38+100	38+100	6503	DERECHO	PLACA SOLERA ENCOLE DE ALCANTARILLA			8.70	0.25		2.17
38+100	38+100	6503	DERECHO	DENTELLON ENCOLE DE ALCANTARILLA	6.60	0.20		0.35		0.46
38+180	38+180	6503	IZQUIERDO	MURO ESTRUCTURA ENCOLE DE ALCANTARILLA	3.00	0.25		1.50	0.48	0.65
38+180	38+180	6503	IZQUIERDO	ZAPATA ESTRUCTURA DE ENCOLE DE ALCANTARILLA	3.00	1.50		0.50		2.25
38+180	38+180	6503	IZQUIERDO	DENTELLON ESTRUCTURA DE ENCOLE DE ALCANTARILLA	3.00	0.25		0.50		0.38
38+180	38+180	6503	DERECHO	MURO ESTRUCTURA DESCOLE DE ALCANTARILLA	3.00	0.25		1.50	0.48	0.65
38+180	38+180	6503	DERECHO	ZAPATA ESTRUCTURA DE DESCOLE DE ALCANTARILLA	3.00	1.50		0.50		2.25
38+180	38+180	6503	DERECHO	DENTELLON ESTRUCTURA DE DESCOLE DE ALCANTARILLA	3.00	0.25		0.50		0.38
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
3+325	3+325	6504	IZQUIERDO	PLACA INFERIOR BOX CULVERT	5.00	3.50		0.30		5.25
3+325	3+325	6504	IZQUIERDO	PATIN INFERIOR BOX CULVERT	5.00	0.25		0.25		0.31
3+325	3+325	6504	IZQUIERDO	PLACA SOLERA ENCOLE DE BOX CULVERT			9.42	0.30		2.83
3+325	3+325	6504	IZQUIERDO	DENTELON ENCOLE DE BOX CULVERT	7.03	0.25		0.40		0.70
6+475	6+475	6504	IZQUIERDO	MURO FONTAL CAJA ENCOLE DE ALCANTARILLA	1.70	0.25		2.54	0.24	0.84
6+475	6+475	6504	IZQUIERDO	MURO POSTERIOR CAJA ENCOLE DE ALCANTARILLA	1.70	0.25		2.54		1.08
6+475	6+475	6504	IZQUIERDO	MURO LATERAL IZQUIERDO CAJA ENCOLE DE ALCANTARILLA	1.20	0.25		2.23	0.03	0.64
6+475	6+475	6504	IZQUIERDO	MURO LATERAL DERECHO CAJA ENCOLE DE ALCANTARILLA	1.20	0.25		2.23		0.67
6+475	6+475	6504	IZQUIERDO	PLACA DE FONDO CAJA ENCOLE DE ALCANTAARILLA	1.70	1.70		0.25		0.72
										-
TOTAL										**22.23**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630.13	Concreto clase 14 MPA	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ALTURA	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES OCTUBRE										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
38+100	38+100	6503	IZQUIERDO	PLACA SOLADO DE TUBERIA	13.50	3.00		0.20		8.10
38+100	38+100	6503	IZQUIERDO	ATRAQUE DE TUBERIA	13.50	3.00		0.55	12.83	9.45
38+100	38+100	6503	IZQUIERDO	SOLADO DE LIMPIEZA PLACA SOLERA Y DENTELLON ENCOLE DE ALCANTARILLA			8.70	0.05		0.43
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
6+474	6+474	6504	IZQUIERDO	SOLADO DE LIMPIEZA CAJA ENCOLE DE ALCANTARILLA	1.70	1.70		0.05		0.14
										-
										-
TOTAL										**18.12**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 640.13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	KG	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	PESO (KG)	#VARILLA	CANTIDAD	LONGITUD	DESCUENTO	PESO TOTAL (KG)
CANTIDADES OCTUBRE										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
38+100	38+100	6503	IZQUIERDO	ACERO ESTRUCTURA ENCOLE DE ALCANTARILLA	590.02					590.02
38+180	38+180	6503	IZQUIERDO	ACERO ESTRUCTURA ENCOLE DE ALCANTARILLA	199.26					199.26
38+180	38+180	6503	DERECHO	ACERO ESTRUCTURA DESCOLE DE ALCANTARILLA	199.26					199.26
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
3+325	3+325	6504	DERECHA	CUERPO Y ENCOLE BOXCULVERT	2965.71					2,965.71
6+474	6+474	6504	IZQUIERDA	CAJA ENCOLE	413.11					413.11
										-
TOTAL										**4367.36**
DESCUENTO PINES MURO TIERRA ARMADA ACTAS 51 Y 52										**414.41**
TOTAL										**3952.95**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

ACEROS ESCTRUCTURA ENCOLE DE ALCANTARILLA PR38+180 CI							27/09/2025
Descripción	**Barra**	**TIPO**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total**
Acero Dentellon	#3		2	15	30	0.557	16.71
	#4		2.9	4	11.6	0.994	11.5304
Acero Placa inferior	#4		3.2	10	32	0.994	31.808
	#4		1.7	30	51	0.994	50.694
Acero Muro	#4		2.1	12	25.2	0.994	25.0488
	#3		4.2	4	16.8	0.557	9.3576
	#4		0.5	8	4	0.994	3.976
	#4		3.2	6	19.2	0.994	19.0848
	#4		0.68	4	2.72	0.994	2.70368
	#4		0.95	2	1.9	0.994	1.8886
	#4		0.55	4	2.2	0.994	2.1868
	#4		0.7	2	1.4	0.994	1.3916
	#4		0.7	4	2.8	0.994	2.7832
	#4		0.6	2	1.2	0.994	1.1928
	#4		0.65	2	1.3	0.994	1.2922
	#4		0.84	2	1.68	0.994	1.66992
	#4		0.85	8	6.8	0.994	6.7592
	#4		0.78	8	6.24	0.994	6.20256
	#4		0.75	4	3	0.994	2.982
TOTAL ACERO KG							**199.262**

ACEROS ESCTRUCTURA DESCOLE DE ALCANTARILLA PR38+180 CD							27/09/2025
Descripción	**Barra**	**TIPO**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total**
Acero Dentellon	#3		2	15	30	0.557	16.71
	#4		2.9	4	11.6	0.994	11.5304
Acero Placa inferior	#4		3.2	10	32	0.994	31.808
	#4		1.7	30	51	0.994	50.694
Acero Muro	#4		2.1	12	25.2	0.994	25.0488
	#3		4.2	4	16.8	0.557	9.3576
	#4		0.5	8	4	0.994	3.976
	#4		3.2	6	19.2	0.994	19.0848
	#4		0.68	4	2.72	0.994	2.70368
	#4		0.95	2	1.9	0.994	1.8886
	#4		0.55	4	2.2	0.994	2.1868
	#4		0.7	2	1.4	0.994	1.3916
	#4		0.7	4	2.8	0.994	2.7832
	#4		0.6	2	1.2	0.994	1.1928
	#4		0.65	2	1.3	0.994	1.2922
	#4		0.84	2	1.68	0.994	1.66992
	#4		0.85	8	6.8	0.994	6.7592
	#4		0.78	8	6.24	0.994	6.20256
	#4		0.75	4	3	0.994	2.982
TOTAL ACERO KG							**199.262**

ACERO MUROS, PLACA INFERIOR BOX CULVERT PR03+325 COSTADO IZQUIERDO							24/09/2025
Descripción	**Barra**	**TIPO**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total**
Acero Longitudinal Placa Inferior Parrilla 1 y 2	#4	**8**	6	8	48	0.994	47.712
	#4	**9**	6	8	48	0.994	47.712
	#4	**10**	6	20	120	0.992	119.04
	#4	**11**	6	20	120	0.994	119.28
Acero Vertical Muros Parrilla Interna	#5	**2A**	2.95	60	177	1.552	274.704
Acero Transversal Placa Inferior Parrila Superior	#5	**2**	3.9	30	117	1.552	181.584
Acero Vertical Muros y parrilla Inferior Placa	#5	**1**	3.8	60	228	1.552	353.856
Aceros Patin Inferior	#4	**3**	1.2	60	72	0.994	71.568
TOTAL ACERO KG							**1215.456**

ACERO ALETAS, PLACA SOLERA Y DENTELLON BOX CULVERT PR03+325 COSTADO IZQUIERDO							14/10/2025
Descripción	**Barra**	**TIPO**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total**
Acero Longitudinal Placa Solera Aletas Parrilla Inferior y Superior	#4	**18**	1.98	4	7.92	0.994	7.87248
	#4	**18**	1.8	4	7.2	0.994	7.1568
	#4	**18**	1.65	4	6.6	0.994	6.5604
	#4	**18**	1.5	4	6	0.994	5.964
	#4	**18**	1.32	4	5.28	0.994	5.24832
	#4	**18**	1.13	4	4.52	0.994	4.49288
	#4	**18**	0.97	4	3.88	0.994	3.85672
	#4	**18**	0.78	4	3.12	0.994	3.10128
	#4	**18**	0.4	4	1.6	0.994	1.5904
Acero vertical Aletas Parrill Externa, Transversal Placa Solera Parrilla Inferior	#5	**21**	9.28	1	9.28	1.552	14.40256
	#5	**21**	9.33	1	9.33	1.552	14.48016
	#5	**21**	9.46	1	9.46	1.552	14.68192
	#5	**21**	9.59	1	9.59	1.552	14.88368
	#5	**21**	9.63	1	9.63	1.552	14.94576
	#5	**21**	9.72	1	9.72	1.552	15.08544
	#5	**21**	9.83	1	9.83	1.552	15.25616
	#5	**21**	9.9	1	9.9	1.552	15.3648
	#5	**21**	9.86	1	9.86	1.552	15.30272
	#5	**21**	9.91	1	9.91	1.552	15.38032
	#5	**21**	10.04	1	10.04	1.552	15.58208
	#5	**21**	10.13	1	10.13	1.552	15.72176
	#5	**21**	10.25	1	10.25	1.552	15.908
	#5	**21**	10.38	1	10.38	1.552	16.10976
	#5	**21**	10.38	1	10.38	1.552	16.10976
Acero Vertical Aletas Parrilla Interna	#5	**19**	2.9	2	5.8	1.552	9.0016
	#5	**19**	2.8	2	5.6	1.552	8.6912
	#5	**19**	2.74	2	5.48	1.552	8.50496
	#5	**19**	2.68	2	5.36	1.552	8.31872
	#5	**19**	2.58	2	5.16	1.552	8.00832
	#5	**19**	2.5	2	5	1.552	7.76
	#5	**19**	2.43	2	4.86	1.552	7.54272
	#5	**19**	2.34	2	4.68	1.552	7.26336
	#5	**19**	2.2	2	4.4	1.552	6.8288
	#5	**19**	2.1	2	4.2	1.552	6.5184
	#5	**19**	2.04	2	4.08	1.552	6.33216
	#5	**19**	1.96	2	3.92	1.552	6.08384
	#5	**19**	1.9	2	3.8	1.552	5.8976
	#5	**19**	1.84	2	3.68	1.552	5.71136
	#5	**19**	1.74	2	3.48	1.552	5.40096
Acero Flejes Dentellon	#4	**22**	1.74	40	69.6	0.994	69.1824
Acero Transversal Placa Solera Parrilla Superior	#5	**20**	3.88	1	3.88	1.552	6.02176
	#5	**20**	4.13	1	4.13	1.552	6.40976
	#5	**20**	4.38	1	4.38	1.552	6.79776
	#5	**20**	4.63	1	4.63	1.552	7.18576
	#5	**20**	4.87	1	4.87	1.552	7.55824
	#5	**20**	5.12	1	5.12	1.552	7.94624
	#5	**20**	5.37	1	5.37	1.552	8.33424
	#5	**20**	5.62	1	5.62	1.552	8.72224
	#5	**20**	5.86	1	5.86	1.552	9.09472
	#5	**20**	6.11	1	6.11	1.552	9.48272
	#5	**20**	6.36	1	6.36	1.552	9.87072
	#5	**20**	6.61	1	6.61	1.552	10.25872
	#5	**20**	6.85	1	6.85	1.552	10.6312
	#5	**20**	7.1	1	7.1	1.552	11.0192
	#5	**20**	7.3	1	7.3	1.552	11.3296
Acero Longitudinal Dentellon	#4	**23**	7.3	4	29.2	0.994	29.0248
Acero Longitudinal Parte inferior Aletas	#4	**16**	2.6	2	5.2	0.994	5.1688
	#4	**16**	2.65	2	5.3	0.994	5.2682
TOTAL ACERO KG							**622.229**

ACERO PLACA SUPERIOR Y HORIZONTAL MUROS BOX CULVERT PR03+325 COSTADO IZQUIERDO							24/10/2025
Descripción	**Barra**	**TIPO**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total**
Acero Longitudinal Placa Superior Parrilla Inferior y Superior	#4	**4 5**	4.25	2	8.5	0.994	8.449
	#4	**4 5**	4.25	2	8.5	0.994	8.449
	#4	**4 5**	4.25	2	8.5	0.994	8.449
	#4	**4 5**	4.25	2	8.5	0.994	8.449
	#4	**4 5**	4.25	2	8.5	0.994	8.449
	#4	**4 5**	4.25	2	8.5	0.994	8.449
	#4	**4 5**	4.25	2	8.5	0.994	8.449
	#4	**4 5**	4.25	2	8.5	0.994	8.449
	#4	**4 5**	4.25	2	8.5	0.994	8.449
	#4	**4 5**	4.25	2	8.5	0.994	8.449
	#4	**4 5**	5.15	2	10.3	0.994	10.2382
	#4	**4 5**	4.25	2	8.5	0.994	8.449
	#4	**4 5**	4.25	2	8.5	0.994	8.449
	#4	**4 5**	4.25	2	8.5	0.994	8.449
	#4	**4 5**	4.25	2	8.5	0.994	8.449
	#4	**4 5**	4.25	2	8.5	0.994	8.449
	#4	**4 5**	4.25	2	8.5	0.994	8.449
	#4	**4 5**	4.25	2	8.5	0.994	8.449
	#4	**4 5**	5.15	2	10.3	0.994	10.2382
	#4	**4 5**	5.15	2	10.3	0.994	10.2382
	#4	**4 5**	4.13	2	8.26	0.994	8.21044
	#4	**4 5**	4.15	2	8.3	0.994	8.2502
	#4	**4 5**	4.15	2	8.3	0.994	8.2502
Acero Horizontal Muros y Aletas Parrilla Interna y Externa	#4	**6 7**	7.25	16	116	0.994	115.304
	#4	**6 7**	6.65	4	26.6	0.994	26.4404
	#4	**6 7**	6.45	4	25.8	0.994	25.6452
	#4	**6 7**	6.1	4	24.4	0.994	24.2536
	#4	**6 7**	5.25	4	21	0.994	20.874
	#4	**6 7**	4.9	4	19.6	0.994	19.4824
	#4	**6 7**	0.6	4	2.4	0.994	2.3856
	#4	**6 7**	0.5	4	2	0.994	1.988
Acero Transversal Placa superior Parrilla superior.	#5	**1**	3.8	60	228	1.552	353.856
Acero Patin Superior	#4	**3**	1.2	60	72	0.994	71.568
Acero Placa superior Parrila Inferior	#5	**2**	3.9	30	117	1.552	181.584
Acero Longitudinal Muro Guarda Rueda.	#4	**13**	3.75	10	37.5	0.994	37.275
Acero Flejes Muro Guarda Rueda	#4	**12**	2.7	18	48.6	0.994	48.3084
TOTAL ACERO KG							**1128.023**

CUADRO DE ACEROS ALCANTARILLA PR38+100 COSTADO IZQUIERDO ENCOLE							24/10/2025
Descripción	**Barra**	**Figura (Dimensiones en Metros)**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total KG**
Aceros longitudinales parrilla inferior	#4		7.6	1	7.6	0.994	7.5544
	#4		7.83	1	7.83	0.994	7.78302
	#4		8.04	1	8.04	0.994	7.99176
	#4		8.25	1	8.25	0.994	8.2005
	#4		8.48	1	8.48	0.994	8.42912
	#4		8.69	1	8.69	0.994	8.63786
	#4		8.92	1	8.92	0.994	8.86648
	#4		9.13	1	9.13	0.994	9.07522
	#4		9.36	1	9.36	0.994	9.30384
	#4		9.57	1	9.57	0.994	9.51258
	#4		9.8	1	9.8	0.994	9.7412
	#4		10.01	1	10.01	0.994	9.94994
Aceros Longitudinales Parrilla Superior	#4		3.7	1	3.7	0.994	3.6778
	#4		4.01	1	4.01	0.994	3.98594
	#4		4.32	1	4.32	0.994	4.29408
	#4		4.63	1	4.63	0.994	4.60222
	#4		4.94	1	4.94	0.994	4.91036
	#4		5.25	1	5.25	0.994	5.2185
	#4		5.56	1	5.56	0.994	5.52664
	#4		5.87	1	5.87	0.994	5.83478
	#4		6.18	1	6.18	0.994	6.14292
	#4		6.49	1	6.49	0.994	6.45106
	#4		6.8	1	6.8	0.994	6.7592
	#4		7.11	1	7.11	0.994	7.06734
Aceros Transversales Parrilla Superior	#4		2.55	16	40.8	0.994	40.5552
	#4		2.45	2	4.9	0.994	4.8706
	#4		2.27	2	4.54	0.994	4.51276
	#4		2.1	2	4.2	0.994	4.1748
	#4		1.92	2	3.84	0.994	3.81696
	#4		1.72	2	3.44	0.994	3.41936
	#4		1.54	2	3.08	0.994	3.06152
	#4		1.36	2	2.72	0.994	2.70368
	#4		1.15	2	2.3	0.994	2.2862
	#4		1.05	2	2.1	0.994	2.0874

Aceros Transversales Parrilla Inferior	#4		2.15	16	34.4	0.994	34.1936
	#4		2.01	2	4.02	0.994	3.99588
	#4		1.85	2	3.7	0.994	3.6778
	#4		1.63	2	3.26	0.994	3.24044
	#4		1.38	2	2.76	0.994	2.74344
	#4		1.21	2	2.42	0.994	2.40548
	#4		0.91	2	1.82	0.994	1.80908
	#4		0.77	2	1.54	0.994	1.53076
	#4		0.65	2	1.3	0.994	1.2922
	#4		0.55	2	1.1	0.994	1.0934
Dentellon Placa Solera							
Acero transversal	#4		0.90	33	29.7	0.994	29.5218
Acero longitudinal	#4		7.10	4	28.4	0.994	28.2296
Verticales aletas							
Acero vertical interno	#4		2.05	2	4.1	0.994	4.0754
	#4		2.01	2	4.02	0.994	3.99588
	#4		1.96	2	3.92	0.994	3.89648
	#4		1.91	2	3.82	0.994	3.79708
	#4		1.87	2	3.74	0.994	3.71756
	#4		1.82	2	3.64	0.994	3.61816
	#4		1.78	2	3.56	0.994	3.53864
	#4		1.73	2	3.46	0.994	3.43924
	#4		1.69	2	3.38	0.994	3.35972
	#4		1.64	2	3.28	0.994	3.26032
	#4		1.6	2	3.2	0.994	3.1808
	#4		1.55	2	3.1	0.994	3.0814
Verticales Muro							
Acero vertical interno y externo	#4		2.25	12	27	0.994	26.838
			1.15	2	2.3	0.994	2.2862
			1.05	2	2.1	0.994	2.0874
			1.00	6	6	0.994	5.964
			1.10	6	6.6	0.994	6.5604
	#4		1.20	2	2.4	0.994	2.3856
Horizontal aleta - Placa Solera							
Acero Horizontal	#4		3.00	4	12	0.994	11.928
	#4		2.90	4	11.6	0.994	11.5304
Tuberia							
Anillo	#4		4.50	4	18	0.994	17.892
Horizontales Muro							
Acero Horizontal interno y externo	#4		3.60	6	21.6	0.994	21.4704
	#4		3.30	6	19.8	0.994	19.6812
	#4		1.15	10	11.5	0.994	11.431
	#4		0.70	4	2.8	0.994	2.7832
	#4		0.72	4	2.88	0.994	2.86272
Horizontales aletas							
Acero Horizontal Parrilla Interna, y Externa	#4		3.00	5	15	0.994	14.91
	#4		2.90	5	14.5	0.994	14.413
	#4		2.35	2	4.7	0.994	4.6718
	#4		1.60	2	3.2	0.994	3.1808
	#4		2.45	2	4.9	0.994	4.8706
	#4		2.30	2	4.6	0.994	4.5724
TOTAL ACERO KG							**590.019**

ACEROS CAJA ENCOLE DE ALCANTARILLA PR06+475 COSTADO IZQUIERDO RUTA 6504							
Descripción	**Barra**	**TIPO**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	
Acero Vertical Muros Laterales Parrilla Externa	#4		7.25	4	29	0.994	28.826
	#4		7.05	2	14.1	0.994	14.0154
	#4		6.9	4	27.6	0.994	27.4344
Acero Vertical Muro Posterior Parrilla Externa	#4		4.6	8	36.8	0.994	36.5792
Acero muro frontal Parrilla interna y externa	#4		3.05	4	12.2	0.994	12.1268
	#4		2	4	8		
	#4		1.8	8	14.4	0.994	14.3136
Acero Vertical Muros Laterales Parrilla Interna	#4		2.75	10	27.5	0.994	27.335
	#4		2.55	2	5.1	0.994	5.0694
Acero vertical muro Posterior parrilla interna	#4		3.05	8	24.4	0.994	24.2536
Acero Longitudinal Placa fondo	#4		1.95	8	15.6	0.994	15.5064
	#4		1.95	8	15.6	0.994	15.5064
Acero Horizontal Muros Parrilla externa	#4		8.8	6	52.8	0.994	52.4832
	#4		5.65	6	33.9	0.994	33.6966
Acero Horizontal Muros Parrilla externa	#4		1.95	46	89.7	0.994	89.1618
	#4		1.35	6	8.1	0.994	8.0514
Acero Anillos de Tuberia	#4		4.4	2	8.8	0.994	8.7472
TOTAL ACERO KG							**413.106**

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 661.13	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	ML	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR	ALTURA	DESCUENTO	TOTAL (ml)
CANTIDADES OCTUBRE										
FRENTE LA MONTAÑITA										
38+100	38+100	6503	CALZADA COMPLETA	ALCANTARILLA	28.00					28.00
										-
										-
										-
TOTAL										**28.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 673.13	Geotextil Tipo II no tejido	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M2

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	AREA TOTAL (m2)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES OCTUBRE											
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA											
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	MURO TIERRA ARMADA EJE 1 CAPAS 5,6,7 Y 8	339.80	4.60				1,563.08	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	FILTRO ESTRIBO EJE 1	16.26	1.80				29.27	
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
6+109	6+120	6504	IZQUIERDO	FILTRO DE VIA	11.20	3.50				39.20	
										-	
										-	
TOTAL										**1631.55**	

FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 673.13	Material granular drenante	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES OCTUBRE										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	FILTRO DE ESTRIBO EJE 1	16.26	0.30		0.90	0.30	4.09
										-
										-
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
6+109	6+120	6504	IZQUIERDO	FILTRO DE VIA	11.20	0.80		0.60	0.09	5.29
										-
										-
										-
TOTAL										**9.38**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30 / 10 / 2025
SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM 43.1	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan — **UNIDAD**: ML

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA (M2)	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	TOTAL (ml)
CANTIDADES OCTUBRE										
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
-0+073	0+410	6504	IZQUIERDO	BLANCA	483.00					483.00
-0+073	0+410	6504	EJE	AMARILLA	622.50					622.50
-0+073	0+410	6504	DERECHO	BLANCA	483.00					483.00
0+480	3+260	6504	IZQUIERDO	BLANCA	2,780.00					2,780.00
0+480	3+260	6504	EJE	AMARILLA	4,207.00					4,207.00
0+480	3+260	6504	DERECHO	BLANCA	2,780.00					2,780.00
3+390	4+730	6504	IZQUIERDO	BLANCA	1,340.00					1,340.00
3+390	4+730	6504	EJE	AMARILLA	2,374.00					2,374.00
3+390	4+730	6504	DERECHO	BLANCA	1,340.00					1,340.00
4+980	5+490	6504	IZQUIERDO	BLANCA	510.00					510.00
4+980	5+490	6504	EJE	AMARILLA	1,020.00					1,020.00
4+980	5+490	6504	DERECHO	BLANCA	510.00					510.00
FRENTE DE OBRA SAN VICENTE										
39+570	41+980	6504	IZQUIERDO	LINEA BLANCA	2,410.00					2,410.00
39+570	41+980	6504	EJE	AMARILLA	3,939.50					3,939.50
39+570	41+980	6504	DERECHO	BLANCA	2,410.00					2,410.00
42+090	47+760	6504	IZQUIERDO	BLANCA	5,670.00					5,670.00
42+090	47+760	6504	EJE	AMARILLA	9,852.50					9,852.50
42+090	47+760	6504	DERECHO	BLANCA	5,670.00					5,670.00
TOTAL										**48401.50**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 900.13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	m3-km

Descripción	Fecha (dd/mm/aaaa)	PR Inicial	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCIÓN			Volumen Excavacion (m3)	Unidad	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Trasnportado				
TRANSPORTES OCTUBRE										
FRENTE LA MONTAÑITA										
EXCAVACION		PR 38+100	PR 42+200	4.10	0.10	4.00	35.83		143.32	
EXCAVACION		PR 38+455	PR 42+200	3.75	0.10	3.65	456.04		1662.27	
EXCAVACION		PR 38+461	PR 42+200	3.74	0.10	3.64	319.04		1160.99	
FRENTE PUERTO RICO										
EXCAVACION		PR 05+963	PR 05+300	0.66	0.10	0.56	16.80		9.46	
EXCAVACION		PR 05+865	PR 05+300	0.57	0.10	0.47	771.36		358.68	
EXCAVACION		PR 05+715	PR 05+300	0.42	0.10	0.32	28.08		8.85	
EXCAVACION		PR 05+743	PR 05+300	0.44	0.10	0.34	44.99		15.41	
EXCAVACION		PR 05+758	PR 05+300	0.46	0.10	0.36	152.31		54.45	
EXCAVACION		PR 05+775	PR 05+300	0.48	0.10	0.38	16.42		6.16	
EXCAVACION		PR 05+805	PR 05+300	0.51	0.10	0.41	114.92		46.54	
EXCAVACION		PR 05+898	PR 05+300	0.60	0.10	0.50	22.80		11.34	
EXCAVACION		PR 05+928	PR 05+300	0.63	0.10	0.53	37.40		19.73	
EXCAVACION		PR 05+950	PR 05+300	0.65	0.10	0.55	17.47		9.61	
EXCAVACION		PR 05+875	PR 05+300	0.58	0.10	0.48	4.68		2.22	
EXCAVACION		PR 05+895	PR 05+300	0.60	0.10	0.50	9.75		4.83	
EXCAVACION		PR 05+891	PR 05+300	0.59	0.10	0.49	1.17		0.57	
EXCAVACION		PR 05+999	PR 05+300	0.70	0.10	0.60	6.24		3.74	
EXCAVACION		PR 05+972	PR 05+300	0.67	0.10	0.57	12.87		7.36	
TOTAL									**3,525.51**	

FIRMA
Nombre: Ratil Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30 / 10 / 2025	
SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	m3-km

Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Centro de Gravedad	PR Sitio de Cantera	Distancia acarreo (km)	Área (m2)	Espesor (m)	Volumen expandido (m3)	Unidad	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES OCTUBRE											
FRENTE DE OBRA FLORENCIA											
ASFALTITA	PR 11+018	PR 11+048	PR 11+033	PR 54+600	43.57			15.00		653.50	
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA											
PEDRAPLEN	PR 38+440	PR 38+470	PR 38+455	PR 64+000	25.55			456.04		11649.50	
PEDRAPLEN	PR 38+450	PR 38+470	PR 38+460	PR 64+000	25.54			318.96		8146.10	
TERRAPLEN	PR 38+400	PR 38+470	PR 38+435	PR 64+000	25.57			1130.09		28890.80	
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
AFIRMADO	PR 05+700	PR 05+730	PR 05+715	PR 05+300	0.42			28.08		11.70	
AFIRMADO	PR 05+740	PR 05+745	PR 05+743	PR 05+300	0.44			44.99		19.90	
AFIRMADO	PR 05+745	PR 05+770	PR 05+758	PR 05+300	0.46			152.31		69.70	
AFIRMADO	PR 05+770	PR 05+780	PR 05+775	PR 05+300	0.48			16.42		7.80	
AFIRMADO	PR 05+780	PR 05+830	PR 05+805	PR 05+300	0.51			114.91		58.00	
AFIRMADO	PR 05+880	PR 05+915	PR 05+898	PR 05+300	0.60			22.80		13.60	
AFIRMADO	PR 05+915	PR 05+940	PR 05+928	PR 05+300	0.63			37.40		23.50	
AFIRMADO	PR 05+940	PR 05+960	PR 05+950	PR 05+300	0.65			17.47		11.40	
AFIRMADO	PR 05+872	PR 05+878	PR 05+875	PR 05+300	0.58			4.68		2.70	
AFIRMADO	PR 05+880	PR 05+910	PR 05+895	PR 05+300	0.60			4.88		2.90	
AFIRMADO	PR 05+890	PR 05+892	PR 05+891	PR 05+300	0.59			1.17		0.70	
AFIRMADO	PR 05+995	PR 06+003	PR 05+999	PR 05+300	0.70			6.24		4.40	
AFIRMADO	PR 05+966	PR 05+978	PR 05+972	PR 05+300	0.67			12.87		8.60	
AFIRMADO	PR 05+967	PR 05+979	PR 05+973	PR 05+300	0.67			12.87		8.70	
FRENTE DE OBRA SAN VICENTE											
ASFALTITA	PR 23+780	PR 23+813	PR 23+797	PR 54+600	65.80			17.16		1129.10	
ASFALTITA	PR 24+010	PR 24+026	PR 24+018	PR 54+600	66.02			7.90		521.60	
ASFALTITA	PR 24+648	PR 24+664	PR 24+656	PR 54+600	66.66			5.92		394.60	
AFIRMADO	PR 29+600	PR 29+606	PR 29+603	PR 05+300	24.30			1.95		47.40	
TOTAL										**51676.20**	

FIRMA

Nombre: Raúl Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6504 Puerto Rico - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

CANTIDADES OCTUBRE

FRENTE DE OBRA PUERTO RICO

PR INICIAL	FECHA	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	AREA IRREGULAR	ESPESOR /ALTURA	% PAGO	VOL TOTAL (M3)
PR23+780	1/05/2025	6504	DERECHO	MANTENIMIENTO VIAL	33.00	4.00		0.10		13.20
PR24+010	1/05/2025	6504	DERECHO	MANTENIMIENTO VIAL	16.00	3.80		0.10		6.08
PR24+640	1/05/2025	6504	DERECHO	MANTENIMIENTO VIAL	15.70	2.90		0.10		4.55
TOTAL										**23.83**

FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3	

UBICACIÓN	FECHA	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	N° VIAJES	CANT X VIAJE (M3)	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES OCTUBRE										
FRENTE DE OBRA MONTAÑITA										
38+400		6503	CALZADA COMPLETA	LLENO ESTRUCTURA DE VIA ACCESO NORTE A PUENTE	-		4.07			-
38+405		6503	CALZADA COMPLETA	LLENO ESTRUCTURA DE VIA ACCESO NORTE A PUENTE	5.00		5.34			23.53
38+410		6503	CALZADA COMPLETA	LLENO ESTRUCTURA DE VIA ACCESO NORTE A PUENTE	5.00		8.05			33.48
38+415		6503	CALZADA COMPLETA	LLENO ESTRUCTURA DE VIA ACCESO NORTE A PUENTE	5.00		9.86			44.78
38+420		6503	CALZADA COMPLETA	LLENO ESTRUCTURA DE VIA ACCESO NORTE A PUENTE	5.00		11.51			53.43
38+425		6503	CALZADA COMPLETA	LLENO ESTRUCTURA DE VIA ACCESO NORTE A PUENTE	5.00		14.06			63.93
38+430		6503	CALZADA COMPLETA	LLENO ESTRUCTURA DE VIA ACCESO NORTE A PUENTE	5.00		16.67			76.83

REGISTRO FOTOGRAFICO



38+435		6503	CALZADA COMPLETA	LLENO ESTRUCTURA DE VIA ACCESO NORTE A PUENTE	5.00		19.56			90.58
38+440		6503	CALZADA COMPLETA	LLENO ESTRUCTURA DE VIA ACCESO NORTE A PUENTE	5.00		19.79			98.38
38+445		6503	CALZADA COMPLETA	LLENO ESTRUCTURA DE VIA ACCESO NORTE A PUENTE	5.00		19.66			98.63
38+450		6503	CALZADA COMPLETA	LLENO ESTRUCTURA DE VIA ACCESO NORTE A PUENTE	5.00		16.92			91.45
38+455		6503	CALZADA COMPLETA	LLENO ESTRUCTURA DE VIA ACCESO NORTE A PUENTE	5.00		11.38			70.75
38+460		6503	CALZADA COMPLETA	LLENO ESTRUCTURA DE VIA ACCESO NORTE A PUENTE	5.00		10.59			54.93
38+465		6503	CALZADA COMPLETA	LLENO ESTRUCTURA DE VIA ACCESO NORTE A PUENTE	5.00		6.98			43.93
38+470		6503	CALZADA COMPLETA	LLENO ESTRUCTURA DE VIA ACCESO NORTE A PUENTE	5.00		2.91			24.73
TOTAL										**869.30**



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR / ALTURA (m)	N° VIAJES	CANT X VIAJE (M3)	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES OCTUBRE										
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
5+700	5+745	6504	IZQUIERDO	MEJORAMIENTO DE FALLO	30.00	2.40	0.30			21.60
5+740	5+745	6504	DERECHO	MEJORAMIENTO DE FALLO	5.00	5.45	1.27			34.61
5+745	5+770	6504	DERECHO	MEJORAMIENTO DE FALLO	25.00	5.35	0.88			117.17
5+770	5+780	6504	DERECHO	MEJORAMIENTO DE FALLO	10.00	5.59	0.23			12.63
5+780	5+830	6504	DERECHO	MEJORAMIENTO DE FALLO	50.00	5.20	0.34			88.40
5+880	5+915	6504	DERECHO	MEJORAMIENTO ZONA DE AMPLIACION	35.00	1.50	0.33			17.54
5+915	5+940	6504	DERECHO	MEJORAMIENTO ZONA DE AMPLIACION	25.00	4.22	0.27			28.77
5+940	5+960	6504	DERECHO	MEJORAMIENTO ZONA DE AMPLIACION	20.00	2.40	0.28			13.44
5+872	5+878	6504	IZQUIERDO	MEJORAMIENTO DE FALLO	6.00	2.00	0.30			3.60
5+880	5+910	6504	IZQUIERDO	MEJORAMIENTO DE FALLO	30.00	2.50	0.05			3.75
5+890	5+892	6504	DERECHO	MEJORAMIENTO DE FALLO	1.50	1.50	0.40			0.90
5+995	6+003	6504	DERECHO	MEJORAMIENTO DE FALLO	8.00	2.00	0.30			4.80
5+966	5+978	6504	DERECHO	MEJORAMIENTO DE FALLO	12.00	1.650	0.50			9.90
5+967	5+979	6504	DERECHO	MEJORAMIENTO ZONA DE AMPLIACION	12.00	1.650	0.50			9.90
FRENTE DE OBRA SAN VICENTE										
29+600	29+606	6504	IZQUIERDO	MEJORAMIENTO DE FALLO EN MANTENIMIENTO VIAL	6.00	0.50	0.50			1.50
TOTAL										**368.50**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte) (galvanizado)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES OCTUBRE										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
38+450	38+450	6503	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE	-		11.27			-
38+455	38+455	6503	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE	5.00		13.78			62.63
38+460	38+460	6503	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE	5.00		12.55			65.83
38+465	38+465	6503	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE	5.00		12.73			63.20
38+470	38+470	6503	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE	5.00		8.75			53.70
38+440	38+440	6503	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE	-		9.38			-
38+445	38+445	6503	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE	5.00		10.15			48.83
38+450	38+450	6503	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE	5.00		12.09			55.60
38+455	38+455	6503	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE	5.00		15.83			69.80
38+460	38+460	6503	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE	5.00		13.96			74.48
38+465	38+465	6503	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE	5.00		13.44			68.50
38+470	38+470	6503	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO EN ZONA DE	5.00		-			33.60
										-
TOTAL										**596.15**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M2	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	LONGITUD TOTAL (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES OCTUBRE											
FRENTE DE OBRA MONTAÑITA											
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	DEMOLICION VIA EXISTENTE PAUJIL	71.00	3.508				249.07	
										-	
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
5+830	5+846	6504	CALZADA COMPLETA	DEMOLICION ASFALTITA EXISTENTE	16.30	7.50				122.25	
										-	
										-	
TOTAL										**371.32**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

ANEXO MATERIAL FRESADO



DEMOLICION ASFALTITA



DEMOLICION ASFALTITA

	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"			Consorcio Vias Nacionales del Sur y Oriente	
		FECHA	30	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53	UNIDAD EJECUTORA	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	FRENTE DE OBRA	Rutas 6504 Puerto Rico - San Vicente Del Caguan	UNIDAD	M3

CANTIDADES OCTUBRE

FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	AREA IRREGULAR	ESPESOR /ALTURA	% PAGO	VOL TOTAL (M3)
PR38+130	PR38+179	6503	CALZADA COMPLETA	CAPA 5	48.50	13.00		0.30		189.15
PR38+125	PR38+179	6503	CALZADA COMPLETA	CAPA 6	53.50	13.00		0.30		208.65
PR38+125	PR38+180	6503	CALZADA COMPLETA	CAPA 7	54.50	13.00		0.30		212.55
PR38+181	PR38+259	6503	CALZADA COMPLETA	CAPA 7	78.50	13.00		0.30		306.15
PR38+180	PR38+259	6503	CALZADA COMPLETA	CAPA 8	79.00	13.00		0.30		308.10
									TOTAL	1,224.60
									DESCUENTO COBRO ACTA 52	500.45
									TOTAL	724.15



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53	UNIDAD EJECUTORA	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	FRENTE DE OBRA	Rutas 6504 Puerto Rico - San Vicente Del Caguan	UNIDAD	M2	

CANTIDADES OCTUBRE

FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	AREA IRREGULAR	ESPESOR /ALTURA	% PAGO	VOL TOTAL (M3)
PR38+125	PR38+179	6503	CALZADA COMPLETA	GEOTEXTIL MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 5	58.34	12.80				746.75
PR38+125	PR38+179	6503	CALZADA COMPLETA	GEOTEXTIL MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 6	58.00	12.80				742.40
PR38+125	PR38+180	6503	CALZADA COMPLETA	GEOTEXTIL MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 7	59.00	12.80				755.20
PR38+181	PR38+259	6503	CALZADA COMPLETA	GEOTEXTIL MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 7	85.20	12.80				1090.56
PR38+180	PR38+259	6503	CALZADA COMPLETA	GEOTEXTIL MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 8	85.80	12.80				1098.24
TOTAL										**4,433.15**
AJUSTE CANTIDAD NO COBRADA EN ACTA 52										**2,313.57**
TOTAL										**6,746.72**



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	MI	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	LONGITUD TOTAL (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES OCTUBRE											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
6+109	6+120	6504	IZQUIERDO	FILTRO DE VIA	11.20					11.20	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										**11.20**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	UN

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	CANTIDAD	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	LONGITUD TOTAL (ml)
CANTIDADES OCTUBRE										
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
0+000	5+490	6504	CALZADA COMPLETA	AMARILLAS			595.00			595.00
0+000	5+490	6504	CALZADA COMPLETA	BLANCAS / ROJAS			1,190.00			1,190.00
										-
FRENTE DE OBRA SAN VICENTE										
39+570	47+760	6504	CALZADA COMPLETA	AMARILLAS			976.00			976.00
39+570	47+760	6504	CALZADA COMPLETA	BLANCAS / ROJAS			1,952.00			1,952.00
										-
TOTAL										**4713.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	N° VIAJES	ALTURA (M)	OBSERVACIÓN	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES OCTUBRE										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	14.033	3.10		1.00	REMOCIÓN DE PALIZADA PASO PROVISIONAL	43.50	
									-	
									-	
TOTAL CANTIDAD NO COBRADA ACTA 52									**43.50**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	U

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	CANTIDAD	ESPESOR / ALTURA (m)	LONGITUD TOTAL (ml)
CANTIDADES OCTUBRE									
FRENTE DE OBRA MONTAÑITA									
39+200	38+200	6504	CALZADA COMPLETA	APOYOS EJES 1 Y 2			8.00		8.00
									-
									-
									-
									-
									-
TOTAL									**8.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	PLANO	CANTIDAD	PESO (KG)	OBSERVACIÓN	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES OCTUBRE									
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA									
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	2.00	38.84	AP-1	77.67	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	2.00	35.64	AP-2	71.28	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	2.00	32.45	AP-3	64.89	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	2.00	29.50	AP-4	58.99	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	'TR05	1.00	6,646.88	BB-1	6,646.88	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	'TR06	1.00	6,459.77	BB-2	6,459.77	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR07	1.00	5,637.50	BB-3	5,637.50	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR08	1.00	4,392.76	BB-4	4,392.76	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR09	1.00	8,526.61	BB-5	8,526.61	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR10	1.00	8,885.35	BB-6	8,885.35	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR11	1.00	8,885.22	BB-7	8,885.22	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR12	1.00	8,526.83	BB-8	8,526.83	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR13	1.00	4,402.12	BB-9	4,402.12	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR14	1.00	5,650.93	BB-10	5,650.93	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR15	1.00	6,442.55	BB-11	6,442.55	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR16	1.00	6,660.45	BB-12	6,660.45	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	4.00	46.97	LP-1	187.90	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	8.00	27.63	LP-2	221.06	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	36.00	13.68	LP-3	492.40	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	6.00	248.29	LXP-2	1,489.77	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	1.00	138.85	LXP-3	138.85	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	1.00	138.85	LXP-4	138.85	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR19	16.00	106.84	LXP-8	1,709.50	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR19	6.00	168.01	LXP-12	1,008.06	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR20	2.00	106.84	LXP-13	213.69	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR20	10.00	117.14	LXP-14	1,171.36	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR20	1.00	119.04	LXP-15	119.04	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR20	10.00	95.98	LXP-16	959.76	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR20	40.00	87.27	LXP-18	3,490.90	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR21	8.00	66.90	LXP-19	535.20	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR21	12.00	104.03	LXP-21	1,248.36	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR21	1.00	134.94	LXP-22	134.94	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR21	1.00	134.94	LXP-23	134.94	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	12.00	29.81	LXP-1	357.75	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR19	12.00	29.81	LXP-5	357.75	

38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR19	8.00	22.03	LXP-6	176.24
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR19	8.00	26.01	LXP-7	208.10
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR19	8.00	28.84	LXP-9	230.75
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR19	8.00	21.18	LXP-10	169.47
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR19	24.00	28.10	LXP-11	674.42
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR20	200.00	37.33	LXP-17	7,465.45
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR22	3.00	119.04	LXP-24	357.13
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR22	2.00	106.84	LXP-25	213.69
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	4.73	RL6 - BB-2	4.73
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	4.73	RL6 - BB-3	4.73
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	4.73	RL6 - BB-4	4.73
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	6.67	RL34 - BB-5	6.67
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	5.82	RL18 - BB-6	5.82
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	6.67	RL34 - BB-6	6.67
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	5.82	RL18 - BB-7	5.82
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	6.67	RL34 - BB-7	6.67
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	5.82	RL18 - BB-8	5.82
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	5.59	RL3 - BB-9	5.59
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	5.59	RL3 - BB-10	5.59
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	5.59	RL3 - BB-11	5.59
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	5.42	RL45	5.42
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	4.60	RL46	4.60
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	5.64	RL47	5.64
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	6.47	RL48	6.47
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA		2,286.00	0.07	ARANDELA PL. 1" GALV.	148.59
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA		1,706.00	0.42	TORN. 1"X2-3/4" A325 TIPO 1 GALV.	713.03
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA		252.00	0.44	TORN. 1"X3" A325 TIPO 1 GALV.	112.13
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA		328.00	0.52	TORN. 1"X3-3/4" A325 TIPO 1 GALV.	169.89
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA		2,286.00	0.20	TUERCA 1" ASTM A194 GRADO 2H GALV.	445.87
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	1.00	35.64	AP-2	35.64
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	1.00	29.50	AP-4	29.50
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR23	4.00	104.58	LPN-1	418.33
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR23	4.00	104.58	LPN-2	418.33
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR21	48.00	15.36	LXP-20	737.10
SUBTOTAL								**108314.08**
DESCUENTO PAGADO ACTA ANTERIOR								**107447.15**
TOTAL								**866.93**

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	PESO (KG)	OBSERVACIÓN	TOTAL
CANTIDADES OCTUBRE								
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA								
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	2.00	38.84	AP-1	77.67
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	2.00	35.64	AP-2	71.28
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	2.00	32.45	AP-3	64.89
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	2.00	29.50	AP-4	58.99
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	'TR05	1.00	6,646.88	BB-1	6,646.88
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	'TR06	1.00	6,459.77	BB-2	6,459.77
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR07	1.00	5,637.50	BB-3	5,637.50
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR08	1.00	4,392.76	BB-4	4,392.76
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR09	1.00	8,526.61	BB-5	8,526.61
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR10	1.00	8,885.35	BB-6	8,885.35
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR11	1.00	8,885.22	BB-7	8,885.22
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR12	1.00	8,526.83	BB-8	8,526.83
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR13	1.00	4,402.12	BB-9	4,402.12
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR14	1.00	5,650.93	BB-10	5,650.93
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR15	1.00	6,442.55	BB-11	6,442.55
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR16	1.00	6,660.45	BB-12	6,660.45
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	4.00	46.97	LP-1	187.90
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	8.00	27.63	LP-2	221.06
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	36.00	13.68	LP-3	492.40
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	6.00	248.29	LXP-2	1,489.77
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	1.00	138.85	LXP-3	138.85
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	1.00	138.85	LXP-4	138.85
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR19	16.00	106.84	LXP-8	1,709.50
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR19	6.00	168.01	LXP-12	1,008.06
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR20	2.00	106.84	LXP-13	213.69
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR20	10.00	117.14	LXP-14	1,171.36
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR20	1.00	119.04	LXP-15	119.04
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR20	10.00	95.98	LXP-16	959.76
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR20	40.00	87.27	LXP-18	3,490.90
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR21	8.00	66.90	LXP-19	535.20
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR21	12.00	104.03	LXP-21	1,248.36
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR21	1.00	134.94	LXP-22	134.94

REGISTRO FOTOGRAFICO





38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR21	1.00	134.94	LXP-23	134.94
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	12.00	29.81	LXP-1	357.75
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR19	12.00	29.81	LXP-5	357.75
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR19	8.00	22.03	LXP-6	176.24
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR19	8.00	26.01	LXP-7	208.10
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR19	8.00	28.84	LXP-9	230.75
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR19	8.00	21.18	LXP-10	169.47
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR19	24.00	28.10	LXP-11	674.42
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR20	200.00	37.33	LXP-17	7,465.45
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR22	3.00	119.04	LXP-24	357.13
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR22	2.00	106.84	LXP-25	213.69
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	4.73	RL6 - BB-2	4.73
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	4.73	RL6 - BB-3	4.73
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	4.73	RL6 - BB-4	4.73
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	6.67	RL34 - BB-5	6.67
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	5.82	RL18 - BB-6	5.82
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	6.67	RL34 - BB-6	6.67
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	5.82	RL18 - BB-7	5.82
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	6.67	RL34 - BB-7	6.67
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	5.82	RL18 - BB-8	5.82
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	5.59	RL3 - BB-9	5.59
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	5.59	RL3 - BB-10	5.59
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	5.59	RL3 - BB-11	5.59
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	5.42	RL45	5.42
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	4.60	RL46	4.60
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	5.64	RL47	5.64
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	6.47	RL48	6.47
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA		2,286.00	0.07	ARANDELA PL. 1" GALV.	148.59
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA		1,706.00	0.42	TORN. 1"X2-3/4" A325 TIPO 1 GALV.	713.03
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA		252.00	0.44	TORN. 1"X3" A325 TIPO 1 GALV.	112.13
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA		328.00	0.52	TORN. 1"X3-3/4" A325 TIPO 1 GALV.	169.89
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA		2,286.00	0.20	TUERCA 1" ASTM A194 GRADO 2H GALV.	445.87
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	1.00	35.64	AP-2	35.64
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	1.00	29.50	AP-4	29.50
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR23	4.00	104.58	LPN-1	418.33
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR23	4.00	104.58	LPN-2	418.33
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR21	48.00	15.36	LXP-20	737.10
SUBTOTAL								**108314.08**
DESCUENTO PAGADO ACTA ANTERIOR								**0.00**
TOTAL								**108314.08**

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	KG

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	PESO (KG)	OBSERVACIÓN	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES OCTUBRE									
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA									
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	2.00	38.84	AP-1	77.67	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	2.00	35.64	AP-2	71.28	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	2.00	32.45	AP-3	64.89	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	2.00	29.50	AP-4	58.99	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	'TR05	1.00	6,646.88	BB-1	6,646.88	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	'TR06	1.00	6,459.77	BB-2	6,459.77	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR07	1.00	5,637.50	BB-3	5,637.50	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR08	1.00	4,392.76	BB-4	4,392.76	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR09	1.00	8,526.61	BB-5	8,526.61	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR10	1.00	8,885.35	BB-6	8,885.35	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR11	1.00	8,885.22	BB-7	8,885.22	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR12	1.00	8,526.83	BB-8	8,526.83	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR13	1.00	4,402.12	BB-9	4,402.12	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR14	1.00	5,650.93	BB-10	5,650.93	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR15	1.00	6,442.55	BB-11	6,442.55	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR16	1.00	6,660.45	BB-12	6,660.45	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	4.00	46.97	LP-1	187.90	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	8.00	27.63	LP-2	221.06	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	36.00	13.68	LP-3	492.40	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	6.00	248.29	LXP-2	1,489.77	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	1.00	138.85	LXP-3	138.85	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	1.00	138.85	LXP-4	138.85	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR19	16.00	106.84	LXP-8	1,709.50	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR19	6.00	168.01	LXP-12	1,008.06	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR20	2.00	106.84	LXP-13	213.69	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR20	10.00	117.14	LXP-14	1,171.36	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR20	1.00	119.04	LXP-15	119.04	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR20	10.00	95.98	LXP-16	959.76	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR20	40.00	87.27	LXP-18	3,490.90	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR21	8.00	66.90	LXP-19	535.20	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR21	12.00	104.03	LXP-21	1,248.36	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR21	1.00	134.94	LXP-22	134.94	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR21	1.00	134.94	LXP-23	134.94	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	12.00	29.81	LXP-1	357.75	
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR19	12.00	29.81	LXP-5	357.75	

38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR19	8.00	22.03	LXP-6	176.24
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR19	8.00	26.01	LXP-7	208.10
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR19	8.00	28.84	LXP-9	230.75
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR19	8.00	21.18	LXP-10	169.47
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR19	24.00	28.10	LXP-11	674.42
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR20	200.00	37.33	LXP-17	7,465.45
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR22	3.00	119.04	LXP-24	357.13
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR22	2.00	106.84	LXP-25	213.69
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	4.73	RL6 - BB-2	4.73
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	4.73	RL6 - BB-3	4.73
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	4.73	RL6 - BB-4	4.73
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	6.67	RL34 - BB-5	6.67
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	5.82	RL18 - BB-6	5.82
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	6.67	RL34 - BB-6	6.67
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	5.82	RL18 - BB-7	5.82
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	6.67	RL34 - BB-7	6.67
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	5.82	RL18 - BB-8	5.82
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	5.59	RL3 - BB-9	5.59
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	5.59	RL3 - BB-10	5.59
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	5.59	RL3 - BB-11	5.59
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	5.42	RL45	5.42
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	4.60	RL46	4.60
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	5.64	RL47	5.64
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR17	1.00	6.47	RL48	6.47
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA		2,286.00	0.07	ARANDELA PL. 1" GALV.	148.59
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA		1,706.00	0.42	TORN. 1"X2-3/4" A325 TIPO 1 GALV.	713.03
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA		252.00	0.44	TORN. 1"X3" A325 TIPO 1 GALV.	112.13
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA		328.00	0.52	TORN. 1"X3-3/4" A325 TIPO 1 GALV.	169.89
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA		2,286.00	0.20	TUERCA 1" ASTM A194 GRADO 2H GALV.	445.87
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	1.00	35.64	AP-2	35.64
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR18	1.00	29.50	AP-4	29.50
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR23	4.00	104.58	LPN-1	418.33
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR23	4.00	104.58	LPN-2	418.33
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	TR21	48.00	15.36	LXP-20	737.10
SUBTOTAL								**108314.08**
DESCUENTO PAGADO ACTA ANTERIOR								**107447.15**
TOTAL								**866.93**

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente
		FECHA	30	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53	UNIDAD EJECUTORA	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP73	Asfaltita (material suelto) para actividades de reparcheo manual - Mina Las Pabas (Incluye Suministro en mina, no incluye transporte)	FRENTE DE OBRA	Rutas 6504 Puerto Rico - San Vicente Del Caguan	UNIDAD	M3

CANTIDADES OCTUBRE

FRENTE DE OBRA FLORENCIA

PR INICIAL	FECHA	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	AREA IRREGULAR	ESPESOR /ALTURA	% PAGO	VOL TOTAL (M3)
11+018	9/10/2025	6503	CALZADA COMPLETA	ASFALTITA CUADRILLA MTTO	30.00	5.00		0.10		15.00
TOTAL										**15.00**



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP75	Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (M)	CANTIDAD	OBSERVACIÓN	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES OCTUBRE									
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA									
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	12.33	1.11	5.00	2.00	BOMBEO CONCRETO ESTRIBOS EJE 1 Y 2	136.85
TOTAL									**136.85**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP77	Desmonte Y Demolición Puente Las Delicias PR38+200 Ruta 6503	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR / ALTURA (M)	CANTIDAD	OBSERVACIÓN	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES OCTUBRE									
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA									
38+295	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	0.20	0.20	0.55	18.00	BARANDA VERTICAL	0.40
38+295	38+295	6503	CALZADA COMPLETA	30.10	0.25	0.20	1.00	BARANDA HORIZONTAL	1.51
38+295	38+295	6503	CALZADA COMPLETA	16.30	0.30	0.20	2.00	BORDILLOS	1.96
38+295	38+295	6503	CALZADA COMPLETA	14.80	5.10	0.25	1.00	PLACA CENTRAL	18.87
38+295	38+295	6503	CALZADA COMPLETA	14.80	1.40	0.20	2.00	PLACAS LATERALES	8.29
38+295	38+295	6503	CALZADA COMPLETA	14.80	0.50	1.00	3.00	VIGAS	22.20
38+295	38+295	6503	CALZADA COMPLETA	2.80	0.25	0.85	8.00	RIOSTRAS	4.76
38+295	38+295	6503	CALZADA COMPLETA	9.00	0.54	1.00	2.00	MUROS MENSULA	9.72
38+295	38+295	6503	CALZADA COMPLETA	5.50	0.85	1.50	3.00	ALETAS	21.04
38+295	38+295	6503	CALZADA COMPLETA	4.50	7.90	0.25	1.00	PLACA DE APROXIMACION EJE 1	8.89
38+295	38+295	6503	CALZADA COMPLETA	6.00	1.60	0.90	1.00	MURO ESTRIBO EJE 2	8.64
TOTAL									**106.26**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP78	Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puente Las Delicias PR38+800 Ruta 6503	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR / ALTURA (M)	CANTIDAD	OBSERVACIÓN	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES OCTUBRE										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
38+295	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	0.20	0.20	0.55	18.00	BARANDA VERTICAL	0.40	
38+295	38+295	6503	CALZADA COMPLETA	30.10	0.25	0.20	1.00	BARANDA HORIZONTAL	1.51	
38+295	38+295	6503	CALZADA COMPLETA	16.30	0.30	0.20	2.00	BORDILLOS	1.96	
38+295	38+295	6503	CALZADA COMPLETA	14.80	5.10	0.25	1.00	PLACA CENTRAL	18.87	
38+295	38+295	6503	CALZADA COMPLETA	14.80	1.40	0.20	2.00	PLACAS LATERALES	8.29	
38+295	38+295	6503	CALZADA COMPLETA	14.80	0.50	1.00	3.00	VIGAS	22.20	
38+295	38+295	6503	CALZADA COMPLETA	2.80	0.25	0.85	8.00	RIOSTRAS	4.76	
38+295	38+295	6503	CALZADA COMPLETA	9.00	0.54	1.00	2.00	MUROS MENSULA	9.72	
38+295	38+295	6503	CALZADA COMPLETA	5.50	0.85	1.50	3.00	ALETAS	21.04	
38+295	38+295	6503	CALZADA COMPLETA	4.50	7.90	0.25	1.00	PLACA DE APROXIMACION EJE 1	8.89	
38+295	38+295	6503	CALZADA COMPLETA	6.00	1.60	0.90	1.00	MURO ESTRIBO EJE 2	8.64	
TOTAL									**106.26**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM NP83	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosinteticos Puente las Delicias	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	N° VIAJES	ALTURA (M)	OBSERVACIÓN	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES OCTUBRE										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	84.40				FILTRO LATERAL	84.40	
									-	
TOTAL CANTIDAD NO COBRADA ACTA 52									**84.40**	

FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901.475.034-7
Barrio el Cabrero Carrera 2 # 6 - 12
Tel: (605) 6939255
Cartagena - Colombia
J_BERTEL@KMA.COM.CO

Factura electrónica de venta
No. CVNS 137

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3770600 - Ext. 000 - (57) 3138122628 - Ext. 000
Dirección	CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/11/2025, 17:09
Expedición	28/11/2025, 17:11
Vencimiento	28/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	01	ACTA 53 - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA SAN VICENTE DEL CAGUÁN PUERTO RICO FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030	SERVICIO	1.00	2,913,382,172.73	0 %	0.00	2,913,382,172.73
2	02	ADMINISTRACION 20%	SERVICIO	1.00	582,676,434.00	0 %	0.00	582,676,434.00
3	03	IMPREVISTOS 5%	SERVICIO	1.00	145,669,109.00	0 %	0.00	145,669,109.00
4	04	UTILIDAD 5%	SERVICIO	1.00	145,669,110.53	19 %	27,677,131.00	173,346,241.53
5	05	REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	SERVICIO	1.00	85,466,394.74	19 %	16,238,615.00	101,705,009.74

Total items: 5

Valor en Letras: Tres mil ochocientos tres millones ciento cincuenta y siete mil sesenta y dos pesos m/cte

Total Bruto	3,872,863,221.00
IVA 19%	43,915,746.00
IVA 0%	0.00
Copago / Anticipo	113,621,905.00
Total a Pagar	3,803,157,062.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-28 por $ 3,803,157,062.00

Observaciones: PERIODO: OCTUBRE 2025
IVA 19% EJECUCIÓN OBRA: $27.677.131
IVA 19% DISEÑOS: $16.238.615
AMORTIZACION ANTICIPO 3%: $113.621.905
OBSERVACIONES
1#$24-02-00;991 DE 2021;ldiazp@invias.gov.co#$
FAVOR CONSIGNAR A
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901475034-7
BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTENº 055-9699-98453
INTEGRANTES CONSORCIO
KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION 90% 830094920-5
CICON SAS-PARTICIPACION 5% 890403235-3
CONSTRUCTORA EMMA LTDA-PARTICIPACION 5% 806014108-1

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077066573 aprobado en 20240813 prefijo CVNS desde el número 101 al 200 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 05e3cfa47c850bde5fb95b056c60eabe623bfcbc6791864968bd1a638e39e4232fe07ea4e190656cc0d3f86e62bf783d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901.475.034-7 -RESPONSABLE DE IVA - ACT. PRINC 4210
#AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN MODALIDAD ELECTRÓNICA DIAN NO 18764016378263 DESDE 2021-08-13 HASTA EL 2022-08-12. DESDE EL N° FE-001 AL FE-100

FACTURA PROFORMA
No. 53

Señor(es) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Fecha Factura**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
		5	10	2025
NIT 800,215,807- 2 Tel 377 0600	**Fecha de Vencimiento**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
Direccion: CR 59 26 60		6	11	2025
	Contrato No.	991 DE 2021		
Ciudad BOGOTA D.C	**Interventor**			

DESCRIPCIÓN	VALOR
ACTA 53- OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" PERIODO: OCTUBRE 2025 IVA 19% EJECUCION OBRA : $27.677.131 IVA 19% DISEÑOS: $16.238.615 AMORTIZACIÓN ANTICIPO 3,00% : $ 113.621.905	2.913.382.173
REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	85.466.396

OBSERVACIONES:
90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5
5% CICON S.A.S - NIT: 890,403,235-3
5% CONSTRUCTORA EMMA LTDA - NIT: 806,014,108-1
#$24-02-00;991 DE 2021;ldiazp@invias.gov.co#$

VALOR EN LETRAS:
TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FAVOR CONSIGNAR A:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT:	901,475,034-7
BANCO:	DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE:	055969998453
FORMA DE PAGO:	CONTADO
MEDIO DE PAGO:	ACUERDO MUTUO
FECHA DE EMISIÓN	
HORA DE EMISION	

SUBTOTAL		2.998.848.569,00
ADMINISTRAC	**20%**	582.676.434,00
IMPREVISTOS	**5%**	145.669.109,00
UTILIDAD	**5%**	145.669.109,00
IVA		43.915.746,00
TOTAL FACTURA		**3.916.778.967,00**
RETE IVA		-
RETE ICA		-
RETE FUENTE		-
AMORT. ANT	**3,00000%**	113.621.905,00
RETE GARAN.		
OTROS DESCUENTOS		
TOTAL A PAGAR		**3.803.157.062,00**

GIRAR CHEQUE ÚNICAMENTE A CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR - (SEGÚN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO), EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

	ACEPTADA	**ACEPTADA**
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**INTERVENTORIA**	**FIRMA Y SELLO CC o NIT**