INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 5 / 12 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ PERIODO MES: nov-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 54 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 2.137.366.359

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	05/12/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. WILSON PARRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	05/12/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. WILSON PARRA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	10/12/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. JESÚS RINCÓN	Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	10/12/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. JESÚS RINCÓN	Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	11/12/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JAIDER DEVIA REY		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	11-12-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS JAIME DIAZ PEREZ	Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE **NIT.** 901.475.034-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL (LA), INGENIERO LUIS JAIME DIAZ PEREZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 2.089.844.641,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: **DOS MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 54 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** nov-25 (Indicar el período del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO
Firma
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matricula No. 19202-65504 CAU
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO
Firma
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matricula No. 19202-65504 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETÁ
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY
Matrícula No. 25202-147800 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 11/12/2025
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME
Firma
Nombre: ING. LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matrícula No. 22202-273807 COR
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 11-12-2025

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	DE 1

CONTRATO No: 991 DE 2021

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	54	nov-25
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		_____	PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	RP 509925	RUBRO No.	C-2401-0600-132-51102D-2401023-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 556,373,642.00
No. COMPROMISO	RP 119125	RUBRO No.	C-2401-0600-132-51102D-2401008-02	RECURSO No.	16	VALOR AFECTADO	$ 1,526,955,185.00
No. COMPROMISO	RP 126725	RUBRO No.	C-2401-0600-135-51102D-2401017-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 6,515,814.00
						TOTAL ACTA	$ 2,089,844,641.00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:_____ (BID, USAID, CAF, Etc…)

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

JESUS EDUARDO RINCON SILVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA		DE 7

FECHA 3 12 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 54 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.137.366.359,00 **MES** nov-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **399.567.436.436,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **13.485.528.230,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **413.052.964.666,00**

No. DE ORDEN	GPP	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. __11__		OBRA EJECUTADA			
											Última Acta de fecha OCT/2025	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES															
1	E	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	3.724,00	$ 113.387,00	$ 422.253.188,00	-	$ -		$ -		$ -
1,1	E	1-11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	$ 113.387,00	$ -	2.979,00	$ 337.779.873,00	19,99	$ 2.266.606,00	1.849,20	$ 209.674.921,00
1,2	E	1-11701	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	$ 113.387,00	$ -	559,00	$ 63.383.333,00		$ -		$ -
1,3	E	1-14101	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	$ 113.387,00	$ -	186,00	$ 21.089.982,00		$ -		$ -
2	E	1	201-13		Remoción de alcantarillas	m	5.644,00	$ 69.636,00	$ 393.025.584,00	-	$ -		$ -		$ -
2,1	E	1-11601	201-13		Remoción de alcantarillas	m	-	$ 69.636,00	$ -	4.515,00	$ 314.406.540,00	5,00	$ 348.180,00	315,45	$ 21.966.676,00
2,2	E	1-11701	201-13		Remoción de alcantarillas	m	-	$ 69.636,00	$ -	1.129,00	$ 78.619.044,00		$ -		$ -
3	E	1	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	220.599,00	$ 4.475,00	$ 987.180.525,00	-	$ -		$ -		$ -
3,1	E	1-11601	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	-	$ 4.475,00	$ -	130.000,00	$ 581.750.000,00		$ -	1.120,00	$ 5.012.000,00
3,2	E	1-11701	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	-	$ 4.475,00	$ -	30.000,00	$ 134.250.000,00		$ -		$ -
4	E	1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1.139.426,00	$ 10.216,00	$ 11.640.376.016,00	1.960,51	$ 20.028.570,00		$ -	1.960,51	$ 20.028.570,00
4,1	E	1-11601	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10.216,00	$ -	454.197,00	$ 4.640.076.552,00	468,33	$ 4.784.459,00	101.717,84	$ 1.039.149.482,00
4,2	E	1-11701	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10.216,00	$ -	113.549,00	$ 1.160.016.584,00		$ -		$ -
4,3	E	1-14101	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10.216,00	$ -	113.549,00	$ 1.160.016.584,00		$ -		$ -
4,4	E	1-11606	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10.216,00	$ -	75.700,49	$ 773.356.206,00		$ -		$ -
5	E	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	74.655,00	$ 60.376,00	$ 4.507.370.280,00	-	$ -		$ -		$ -
5,1	E	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60.376,00	$ -	36.394,00	$ 2.197.324.144,00		$ -	19.549,34	$ 1.180.311.123,00
5,2	E	1-11701	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60.376,00	$ -	9.099,00	$ 549.361.224,00		$ -		$ -
5,3	E	1-14101	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60.376,00	$ -	9.099,00	$ 549.361.224,00		$ -		$ -
5,4	E	1-11606	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60.376,00	$ -	6.065,00	$ 366.180.440,00		$ -		$ -
6	E	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	126.989,00	$ 9.747,00	$ 1.237.761.783,00	18.070,68	$ 176.134.918,00		$ -	18.070,68	$ 176.134.918,00
6,1	E	1-11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	-	$ 9.747,00	$ -	327.739,32	$ 3.194.475.152,00	17.500,00	$ 170.572.500,00	314.325,59	$ 3.063.731.487,00
7	E	1	220-1		Terraplenes	m3	680.805,00	$ 12.594,00	$ 8.574.058.170,00	-	$ -		$ -		$ -
7,1	E	1-11601	220-1		Terraplenes	m3	-	$ 12.594,00	$ -	160.000,00	$ 2.015.040.000,00		$ -		$ -
7,2	E	1-11701	220-1		Terraplenes	m3	-	$ 12.594,00	$ -	40.000,00	$ 503.760.000,00		$ -		$ -
8	E	1		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	550.000,00	$ 10.300,00	$ 5.665.000.000,00	-	$ -		$ -		$ -
8,1	E	1-11601		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	-	$ 10.300,00	$ -	300.000,00	$ 3.090.000.000,00		$ -		$ -
9	E	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	467.519,00	$ 7.521,00	$ 3.516.210.399,00	-	$ -		$ -		$ -
9,1	E	1-11601	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	$ 7.521,00	$ -	240.000,00	$ 1.805.040.000,00	572,00	$ 4.302.012,00	9.702,30	$ 72.970.998,00
9,2	E	1-11701	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	$ 7.521,00	$ -	60.001,00	$ 451.267.521,00		$ -		$ -
10	E	1	234-13		Conformación de taludes existentes	m2	261.070,00	$ 1.332,00	$ 347.745.240,00	-	$ -		$ -		$ -
10,1	E	1-11606	234-13		Conformación de taludes existentes	m2	-	$ 1.332,00	$ -	261.070,00	$ 347.745.240,00		$ -		$ -
Subtotal									**$ 37.290.981.185,00**		**$ 24.530.463.131,00**		**$ 182.273.757,00**		**$ 5.788.980.175,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS															
11	S	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	1.100.000,00	$ 927,00	$ 1.019.700.000,00	401.211,66	$ 371.923.209,00		$ -	401.211,66	$ 371.923.209,00
11,1	S	2-11602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	-	$ 927,00	$ -	959.031,00	$ 889.021.737,00		$ -	626.041,18	$ 580.340.174,00
11,2	S	2-11702	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	-	$ 927,00	$ -	139.757,34	$ 129.555.054,00		$ -	1.750,50	$ 1.622.714,00
12	S	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	164.000,00	$ 145.000,00	$ 23.780.000.000,00	1.504,26	$ 218.117.700,00		$ -	1.504,26	$ 218.117.700,00
12,1	S	2-11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	$ 145.000,00	$ -	145.236,00	$ 21.059.220.000,00	1.332,31	$ 193.184.950,00	81.586,96	$ 11.830.108.910,00
12,2	S	2-11702	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	$ 145.000,00	$ -	36.308,74	$ 5.264.767.300,00		$ -	115,90	$ 16.805.500,00
13	S	2	320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	12.300,00	$ 180.245,00	$ 2.217.013.500,00	-	$ -		$ -		$ -
13,1	S	2-11602	320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 180.245,00	$ -	9.840,00	$ 1.773.610.800,00	172,16	$ 31.030.979,00	937,49	$ 168.977.885,00
13,2	S	2-11702	320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 180.245,00	$ -	2.460,00	$ 443.402.700,00		$ -	142,80	$ 25.738.986,00
14	B	2	330-13		Base granular clase A	m3	186.000,00	$ 155.000,00	$ 28.830.000.000,00	-	$ -		$ -		$ -
14,1	B	2-11602	330-13		Base granular clase A	m3	-	$ 155.000,00	$ -	155.100,00	$ 24.040.500.000,00		$ -	46.445,38	$ 7.199.033.900,00
14,2	B	2-11702	330-13		Base granular clase A	m3	-	$ 155.000,00	$ -	38.775,00	$ 6.010.125.000,00		$ -		$ -
15	B	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	7.140,00	$ 190.385,00	$ 1.359.348.900,00	-	$ -		$ -		$ -
15,1	B	2-11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 190.385,00	$ -	5.712,00	$ 1.087.479.120,00		$ -	15,30	$ 2.912.891,00
15,2	B	2-11702	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 190.385,00	$ -	1.428,00	$ 271.869.780,00		$ -		$ -
Subtotal									**$ 57.206.062.400,00**		**$ 61.559.592.400,00**		**$ 224.215.929,00**		**$ 20.415.581.869,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS															
16	P	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	1.100.000,00	$ 1.849,00	$ 2.033.900.000,00	-	$ -		$ -		$ -
16,1	P	8-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1.849,00	$ -	911.324,00	$ 1.685.038.076,00	7.853,72	$ 14.521.528	339.404,37	$ 627.558.688,00
16,2	P	8-11703	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1.849,00	$ -	170.873,00	$ 315.944.177,00		$ -		$ -
16,3	P	8-14104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1.849,00	$ -	56.958,00	$ 105.315.342,00		$ -		$ -
17	P	8		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	99.000,00	$ 775.000,00	$ 76.725.000.000,00	-	$ -		$ -		$ -
17,1	P	8-11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 775.000,00	$ -	38.456,97	$ 29.804.154.308,00		$ -		$ -
17,2	P	8-11703		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 775.000,00	$ -	12.000,00	$ 9.300.000.000,00		$ -		$ -
17,3	P	8-14104		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 775.000,00	$ -	4.000,00	$ 3.100.000.000,00		$ -		$ -
18	P	8		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	86.028,00	$ 775.000,00	$ 66.671.700.000,00	-	$ -		$ -		$ -
18,1	P	8-11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 775.000,00	$ -	68.885,00	$ 53.385.875.000,00	675,79	$ 523.737.250	21.838,59	$ 16.924.907.645,00
18,2	P	8-11703		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 775.000,00	$ -	12.916,00	$ 10.009.900.000,00		$ -		$ -
18,3	P	8-14104		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 775.000,00	$ -	4.305,00	$ 3.336.375.000,00		$ -		$ -
19	P	8		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	3.808,00	$ 856.527,00	$ 3.261.654.816,00	-	$ -		$ -		$ -
19,1	P	8-11603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	-	$ 856.527,00	$ -	3.046,00	$ 2.608.981.242,00		$ -	22,77	$ 19.503.120,00
19,2	P	8-11703		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	-	$ 856.527,00	$ -	762,00	$ 652.673.574,00		$ -		$ -
20	P	8		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	4.284,00	$ 72.822,00	$ 311.969.448,00	-	$ -		$ -		$ -
20,1	P	8-11603		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	-	$ 72.822,00	$ -	3.427,00	$ 249.560.994,00		$ -		$ -
20,2	P	8-11703		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	-	$ 72.822,00	$ -	857,00	$ 62.408.454,00		$ -		$ -
Subtotal									**$ 149.004.224.264,00**		**$ 114.616.226.167,00**		**$ 538.258.778,00**		**$ 17.571.969.453,00**

FECHA: 3 12 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 54 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.137.366.359,00 **MES** nov-25

ACTA FINAL LI

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 13.495.528.230,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

ESTRUCTURAS Y DRENAJES																
21	OA	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	7.975,00	$ 32.667,00	$ 260.519.325,00	-	$ -		$ -		$ -
21,1	OA	6-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32.667,00	$ -	39.460,00	$ 1.289.039.820,00	225,93	$ 7.380.455,00	31.279,03	$ 1.021.792.088,00
21,2	OA	6-11705	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32.667,00	$ -	6.836,00	$ 223.311.612,00		$ -		$ -
21,3	OA	6-14102	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32.667,00	$ -	2.279,00	$ 74.448.093,00		$ -		$ -
22	OA	6	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	23.156,00	$ 81.882,00	$ 1.896.059.592,00	-	$ -		$ -		$ -
22,1	OA	6-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 81.882,00	$ -	18.525,00	$ 1.516.864.050,00	0,73	$ 59.774,00	152,79	$ 12.510.751,00
22,2	OA	6-11705	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 81.882,00	$ -	3.473,00	$ 284.376.186,00		$ -		$ -
22,3	OA	6-14102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 81.882,00	$ -	1.158,00	$ 94.819.356,00		$ -		$ -
23	OA	6	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	36.173,00	$ 93.098,00	$ 3.367.633.954,00	-	$ -		$ -		$ -
23,1	OA	6-11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 93.098,00	$ -	20.000,00	$ 1.861.960.000,00		$ -	350,67	$ 32.646.676,00
23,2	OA	6-11705	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 93.098,00	$ -	5.000,00	$ 465.490.000,00		$ -	43,78	$ 4.075.830,00
23,3	OA	6-14103	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 93.098,00	$ -	1.500,00	$ 139.647.000,00		$ -		$ -
24	OA	6	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	38.609,00	$ 176.922,00	$ 6.830.781.498,00	-	$ -		$ -		$ -
24,1	OA	6-11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 176.922,00	$ -	30.887,00	$ 5.464.589.814,00		$ -	2.979,63	$ 527.161.476,00
24,2	OA	6-11705	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 176.922,00	$ -	5.791,00	$ 1.024.555.302,00		$ -	511,54	$ 90.502.680,00
24,3	OA	6-14103	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 176.922,00	$ -	1.931,00	$ 341.636.382,00		$ -		$ -
25	OA	6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	326,00	$ 151.702,00	$ 49.454.852,00	-	$ -		$ -		$ -
25,1	OA	6-11604	610-13		Rellenos con gravilla	m3	-	$ 151.702,00	$ -	661,00	$ 100.275.022,00		$ -	165,16	$ 25.055.102,00
25,2	OA	6-11705	610-13		Rellenos con gravilla	m3	-	$ 151.702,00	$ -	124,00	$ 18.811.048,00		$ -		$ -
25,3	OA	6-14103	610-13		Rellenos con gravilla	m3	-	$ 151.702,00	$ -	41,00	$ 6.219.782,00		$ -		$ -
26	OA	6		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1.227,00	$ 2.286.822,00	$ 2.805.930.594,00	-	$ -		$ -		$ -
26,1	OA	6-11604		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	-	$ 2.286.822,00	$ -	556,00	$ 1.271.473.032,00		$ -	542,00	$ 1.239.457.524,00
26,2	OA	6-14101		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	-	$ 2.286.822,00	$ -	371,00	$ 848.410.962,00		$ -		$ -
27	OA	6	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	4.271,00	$ 1.232.450,00	$ 5.263.793.950,00	-	$ -		$ -		$ -
27,1	OA	6-14103	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	-	$ 1.232.450,00	$ -	2.602,00	$ 3.206.834.900,00		$ -	141,89	$ 174.872.331,00
28	OA	6	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	8.778,00	$ 996.330,00	$ 8.745.784.740,00	-	$ -		$ -		$ -
28,1	OA	6-11604	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	$ 996.330,00	$ -	3.822,00	$ 3.807.973.260,00	20,58	$ 20.504.471,00	1.865,56	$ 1.858.716.899,00
28,2	OA	6-11705	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	$ 996.330,00	$ -	717,00	$ 714.368.610,00		$ -		$ -
28,3	OA	6-14102	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	$ 996.330,00	$ -	239,00	$ 238.122.870,00		$ -		$ -
29	OA	6		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	2.703,00	$ 1.086.707,00	$ 2.937.369.021,00	-	$ -		$ -		$ -
29,1	OA	6-14104		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	-	$ 1.086.707,00	$ -	1.703,00	$ 1.850.662.021,00		$ -		$ -
30	OA	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	13.965,00	$ 687.013,00	$ 9.594.136.545,00	-	$ -		$ -		$ -
30,1	OA	6-11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 687.013,00	$ -	10.000,00	$ 6.870.130.000,00		$ -	152,39	$ 104.693.911,00
30,2	OA	6-11705	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 687.013,00	$ -	1.900,00	$ 1.305.324.700,00		$ -		$ -
30,3	OA	6-14103	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 687.013,00	$ -	698,00	$ 479.535.074,00		$ -		$ -
31	OA	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	3.444,00	$ 473.683,00	$ 1.631.364.252,00	-	$ -		$ -		$ -
31,1	OA	6-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 473.683,00	$ -	2.755,00	$ 1.304.996.665,00	22,50	$ 10.657.868,00	819,86	$ 388.353.880,00
31,2	OA	6-11705	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 473.683,00	$ -	517,00	$ 244.894.111,00		$ -		$ -
31,3	OA	6-14102	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 473.683,00	$ -	172,00	$ 81.473.476,00		$ -		$ -
32	OA	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	6.348,00	$ 439.711,00	$ 2.791.285.428,00	-	$ -		$ -		$ -
32,1	OA	6-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	$ 439.711,00	$ -	4.500,00	$ 1.978.699.500,00	21,03	$ 9.247.122,00	675,76	$ 297.139.105,00
32,2	OA	6-11705	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	$ 439.711,00	$ -	900,00	$ 395.739.900,00		$ -		$ -
32,3	OA	6-14102	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	$ 439.711,00	$ -	300,00	$ 131.913.300,00		$ -		$ -
33	OA	4		632.1P	Baranda Metalica	m	1.319,00	$ 544.754,00	$ 718.530.526,00	-	$ -		$ -		$ -
33,1	OA	4-14104		632.1P	Baranda Metalica	m	-	$ 544.754,00	$ -	1.319,00	$ 718.530.526,00		$ -		$ -
34	OA	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1.759.885,00	$ 5.378,00	$ 9.464.661.530,00	-	$ -		$ -		$ -
34,1	OA	4-11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5.378,00	$ -	1.055.931,00	$ 5.678.796.918,00	2.590,57	$ 13.932.085,00	346.183,32	$ 1.861.773.917,00
34,2	OA	4-11705	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5.378,00	$ -	351.977,00	$ 1.892.932.306,00		$ -		$ -
34,3	OA	4-14101	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5.378,00	$ -	87.994,00	$ 473.231.732,00		$ -		$ -
34,4	OA	4-14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5.378,00	$ -	87.994,00	$ 473.231.732,00		$ -		$ -
34,5	OA	4-14104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5.378,00	$ -	87.995,00	$ 473.237.110,00		$ -		$ -
34,6	OA	4-11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5.378,00	$ -	87.994,00	$ 473.231.732,00		$ -	41.534,68	$ 223.373.509,00
35	OA	4	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	111.740,00	$ 2.237,00	$ 249.962.380,00	-	$ -		$ -		$ -
35,1	OA	4-14103	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	-	$ 2.237,00	$ -	111.740,00	$ 249.962.380,00		$ -		$ -
36	OA	6		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	85,00	$ 1.583.123,00	$ 134.565.455,00	-	$ -		$ -		$ -
36,1	OA	6-14104		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	-	$ 1.583.123,00	$ -	85,00	$ 134.565.455,00		$ -		$ -
37	OA	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	287,00	$ 617.637,00	$ 177.261.819,00	-	$ -		$ -		$ -
37,1	OA	6-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	-	$ 617.637,00	$ -	2.630,00	$ 1.624.385.310,00	36,00	$ 22.234.932,00	892,90	$ 551.488.077,00
37,2	OA	6-11705	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	-	$ 617.637,00	$ -	657,00	$ 405.787.509,00		$ -		$ -
38	OA	6		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	680,00	$ 758.317,00	$ 515.655.560,00	-	$ -		$ -		$ -
38,1	OA	6-11604		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	$ 758.317,00	$ -	544,00	$ 412.524.448,00		$ -		$ -
38,2	OA	6-11705		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	$ 758.317,00	$ -	136,00	$ 103.131.112,00		$ -		$ -
39	OA	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	9.600,00	$ 673.653,00	$ 6.467.068.800,00	-	$ -		$ -		$ -
39,1	OA	6-11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	-	$ 673.653,00	$ -	6.000,00	$ 4.041.918.000,00	59,90	$ 40.351.815,00	3.967,12	$ 2.672.462.289,00
39,2	OA	6-11705	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	-	$ 673.653,00	$ -	1.500,00	$ 1.010.479.500,00		$ -	13,58	$ 9.148.208,00
40	OA	8	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	58.800,00	$ 7.720,00	$ 453.936.000,00	-	$ -		$ -		$ -
40,1	OA	8-11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	$ 7.720,00	$ -	47.040,00	$ 363.148.800,00		$ -	47.040,00	$ 363.148.800,00
40,2	OA	8-11705	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	$ 7.720,00	$ -	8.820,00	$ 68.090.400,00		$ -	8.820,00	$ 68.090.400,00
40,3	OA	8-14105	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	$ 7.720,00	$ -	36.792,00	$ 284.034.240,00	2.622,20	$ 20.243.384,00	20.986,66	$ 162.017.015,00
41	OA	6	673-13		Material granular drenante	m3	8.032,00	$ 136.094,00	$ 1.093.107.008,00	-	$ -		$ -		$ -
41,1	OA	6-11604	673-13		Material granular drenante	m3	-	$ 136.094,00	$ -	16.426,00	$ 2.235.480.044,00	170,30	$ 23.176.808,00	12.230,57	$ 1.664.507.711,00
41,2	OA	6-11705	673-13		Material granular drenante	m3	-	$ 136.094,00	$ -	1.205,00	$ 163.993.270,00		$ -		$ -
41,3	OA	6-14105	673-13		Material granular drenante	m3	-	$ 136.094,00	$ -	401,00	$ 54.573.694,00		$ -		$ -
42	OA	6	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	11.112,00	$ 237.444,00	$ 2.638.477.728,00	-	$ -		$ -		$ -
42,1	OA	6-11604	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	$ 237.444,00	$ -	8.890,00	$ 2.110.877.160,00		$ -	1.270,50	$ 301.672.602,00
42,2	OA	6-11705	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	$ 237.444,00	$ -	1.667,00	$ 395.819.148,00		$ -		$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	7

FECHA 3 12 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 54 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.137.366.359,00 **MES** nov-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 399.567.436.436,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 13.485.528.230,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 413.052.964.666,00**

42,3	OA	6-14105	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	$ 237.444,00	$ -	555,00	$ 131.781.420,00		$ -		$ -
Subtotal							**-**		**$ 68.087.340.557,00**		**$ 61.610.339.794,00**		**$ 167.788.714,00**		**$ 13.654.660.781,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD															
43	SCT	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	220.000,00	$ 1.794,00	$ 394.680.000,00	-	$ -		$ -		$ -
43,1	SCT	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1.794,00	$ -	526.000,00	$ 943.644.000,00	10.536,00	$ 18.901.584,00	225.396,41	$ 404.361.160,00
43,2	SCT	8-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1.794,00	$ -	83.000,00	$ 148.902.000,00		$ -	33.000,00	$ 59.202.000,00
43,3	SCT	8-14104	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1.794,00	$ -	13.000,00	$ 23.322.000,00		$ -	464,00	$ 832.416,00
44	SCT	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	110.000,00	$ 22.076,00	$ 2.428.360.000,00	-	$ -		$ -		$ -
44,1	SCT	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	$ 22.076,00	$ -	80.000,00	$ 1.766.080.000,00		$ -	482,41	$ 10.649.683,00
44,2	SCT	8-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	$ 22.076,00	$ -	16.500,00	$ 364.254.000,00		$ -		$ -
44,3	SCT	8-14104	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	$ 22.076,00	$ -	5.500,00	$ 121.418.000,00		$ -		$ -
45	SCT	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	375,00	$ 396.630,00	$ 148.736.250,00	-	$ -		$ -		$ -
45,1	SCT	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 396.630,00	$ -	400,00	$ 158.652.000,00		$ -	6,00	$ 2.379.780,00
45,2	SCT	8-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 396.630,00	$ -	90,00	$ 35.696.700,00		$ -		$ -
46	SCT	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	222,00	$ 503.621,00	$ 111.803.862,00	-	$ -		$ -		$ -
46,1	SCT	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 503.621,00	$ -	178,00	$ 89.644.538,00		$ -		$ -
46,2	SCT	8-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 503.621,00	$ -	44,00	$ 22.159.324,00		$ -		$ -
47	SCT	4	720-13		Poste de referencia	u	3.500,00	$ 253.536,00	$ 887.376.000,00	-	$ -		$ -		$ -
47,1	SCT	4-11607	720-13		Poste de referencia	u	-	$ 253.536,00	$ -	2.300,00	$ 583.132.800,00		$ -		$ -
47,2	SCT	4-11710	720-13		Poste de referencia	u	-	$ 253.536,00	$ -	700,00	$ 177.475.200,00		$ -		$ -
48	SCT	4	730-13		Defensa metalica	m	8.000,00	$ 230.532,00	$ 1.844.256.000,00	-	$ -		$ -		$ -
48,1	SCT	4-11607	730-13		Defensa metalica	m	-	$ 230.532,00	$ -	6.400,00	$ 1.475.404.800,00		$ -	748,96	$ 172.659.247,00
48,2	SCT	4-11710	730-13		Defensa metalica	m	-	$ 230.532,00	$ -	1.600,00	$ 368.851.200,00		$ -		$ -
Subtotal									**$ 5.815.212.112,00**		**$ 6.278.636.562,00**		**$ 18.901.584,00**		**$ 650.084.286,00**
OBRAS VARIAS															
49	OV	6	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	97.500,00	$ 17.838,00	$ 1.739.205.000,00	-	$ -		$ -		$ -
49,1	OV	6-11605	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	-	$ 17.838,00	$ -	97.500,00	$ 1.739.205.000,00		$ -	1.338,17	$ 23.870.276,00
50	OV	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	27.500,00	$ 18.835,00	$ 517.962.500,00	-	$ -		$ -		$ -
50,1	OV	6-11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	-	$ 18.835,00	$ -	27.500,00	$ 517.962.500,00		$ -	19.666,11	$ 370.411.182,00
Subtotal									**$ 2.257.167.500,00**		**$ 2.257.167.500,00**		**$ -**		**$ 394.281.458,00**
TRANSPORTES															
51	T	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	1.183.729,00	$ 1.057,00	$ 1.251.201.553,00	-	$ -		$ -		$ -
51,1	T	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	-	$ 1.057,00	$ -	843.192,306	$ 891.254.267,00		$ -	16.461,41	$ 17.399.710,00
51,2	T	3-14102	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	-	$ 1.057,00	$ -	210.799,00	$ 222.814.543,00		$ -		$ -
52	T	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	11.837.290,00	$ 1.000,00	$ 11.837.290.000,00	27.496,20	$ 27.496.200		$ -	27.496,20	$ 27.496.200,00
52,1	T	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1.000,00	$ -	7.426.510,54	$ 7.426.510.540,00	1.992,90	$ 1.992.900,00	460.203,14	$ 460.203.137,00
52,2	T	3-14102	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1.000,00	$ -	1.857.838,23	$ 1.857.838.230,00		$ -	8.778,47	$ 8.778.470,00
53	T	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1.650.857,00	$ 1.175,00	$ 1.939.756.975,00	112.459,00	$ 132.139.325,00		$ -	112.458,30	$ 132.138.503,00
53,1	T	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	-	$ 1.175,00	$ -	1.657.174,98	$ 1.947.180.605,00	86.729,60	$ 101.907.280,00	1.372.626,59	$ 1.612.836.243,00
Subtotal									**$ 15.028.248.528,00**		**$ 12.505.233.710,00**		**$ 103.900.180,00**		**$ 2.258.852.263,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA		DE 7

FECHA 3 12 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 54 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.137.366.359,00 **MES** nov-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **399.567.436.436,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **13.485.528.230,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **413.052.964.666,00**

ITEMS NO PREVISTOS																
54	NP	3		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		$ 1.175,00		-	$ -		$ -		$ -
54,1	NP	3-11608		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		$ 1.175,00		1.939.934,00	$ 2.279.422.450,00	53.301,60	$ 62.629.380,00	1.345.296,88	$ 1.580.723.834,00
55	NP	8		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		$ 522.909,00		-	$ -		$ -		$ -
55,1	NP	8-11603		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		$ 522.909,00		11.120,00	$ 5.814.748.080,00		$ -	5.158,75	$ 2.697.556.804,00
55,2	NP	8-11703		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		$ 522.909,00		5.486,00	$ 2.868.678.774,00		$ -	833,72	$ 435.959.691,00
56	NP	1		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		$ 118.425,00		-	$ -		$ -		$ -
56,1	NP	1-11601		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		$ 118.425,00		42.000,00	$ 4.973.850.000,00	1.337,72	$ 158.419.491,00	15.513,17	$ 1.837.147.157,00
56,2	NP	1-11701		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		$ 118.425,00		10.500,00	$ 1.243.462.500,00		$ -		$ -
57	NP	2		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		$ 78.905,00		-	$ -		$ -		$ -
57,1	NP	2-11602		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		$ 78.905,00		42.000,00	$ 3.314.010.000,00	224,58	$ 17.720.485,00	13.729,31	$ 1.083.310.819,00
57,2	NP	2-11702		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		$ 78.905,00		10.500,00	$ 828.502.500,00		$ -		$ -
58	NP	2		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		$ 99.544,00		-	$ -		$ -		$ -
58,1	NP	2-11602		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		$ 99.544,00		4.200,00	$ 418.084.800,00		$ -	4.151,67	$ 413.273.838,00
58,2	NP	2-11702		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		$ 99.544,00		8.050,00	$ 801.329.200,00	258,45	$ 25.727.147,00	7.083,58	$ 705.127.888,00
59	NP	1		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		$ 11.303,00		-	$ -		$ -		$ -
59,1	NP	1-11601		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		$ 11.303,00		300.800,00	$ 3.399.942.400,00		$ -	83.801,61	$ 947.209.598,00
59,2	NP	1-11701		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		$ 11.303,00		107.260,00	$ 1.212.359.780,00		$ -	1.905,76	$ 21.540.760,00
60	NP	1		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		$ 150.333,00		-	$ -		$ -		$ -
60,1	NP	1-11601		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		$ 150.333,00		4.864,00	$ 731.219.712,00		$ -	21,08	$ 3.169.020,00
60,2	NP	1-11701		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		$ 150.333,00		1.216,00	$ 182.804.928,00		$ -		$ -
61	NP	8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		$ 17.917,00		-	$ -		$ -		$ -
61,1	NP	8-11603		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		$ 17.917,00		85.000,00	$ 1.522.945.000,00		$ -		$ -
61,2	NP	8-11703		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		$ 17.917,00		20.000,00	$ 358.340.000,00		$ -		$ -
62	NP	8		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		$ 20.929,00		-	$ -		$ -		$ -
62,1	NP	8-11602		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		$ 20.929,00		170.000,00	$ 3.557.930.000,00		$ -		$ -
62,2	NP	8-11702		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		$ 20.929,00		46.000,00	$ 962.734.000,00		$ -		$ -
63	NP	6		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91.810,00		-	$ -		$ -		$ -
63,1	NP	6-11604		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91.810,00		1.152,00	$ 105.765.120,00		$ -	624,85	$ 57.367.479,00
63,2	NP	6-11705		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91.810,00		216,00	$ 19.830.960,00		$ -		$ -
63,3	NP	6-14105		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91.810,00		72,00	$ 6.610.320,00		$ -		$ -
64	NP	2		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3		$ 218.221,00		-	$ -		$ -		$ -
64,1	NP	2-11602		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3		$ 218.221,00		17.219,00	$ 3.757.547.399,00	1.489,80	$ 325.105.646,00	5.321,00	$ 1.161.153.941,00
65	NP	8		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2		$ 43.721,00		-	$ -		$ -		$ -
65,1	NP	8-11603		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2		$ 43.721,00		47.440,00	$ 2.074.124.240,00	4.921,60	$ 215.177.274,00	18.340,39	$ 801.860.191,00
66	NP	8		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 79.973,00		-	$ -		$ -		$ -
66,1	NP	8-11603		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 79.973,00		268,00	$ 21.432.764,00		$ -	124,05	$ 9.920.651,00
67	NP	8		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m		$ 46.553,00		-	$ -		$ -		$ -
67,1	NP	8-11603		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m		$ 46.553,00		2.073,00	$ 96.504.369,00		$ -	247,44	$ 11.519.074,00
68	NP	8		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 122.472,00		-	$ -		$ -		$ -
68,1	NP	8-11604		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 122.472,00		181,00	$ 22.167.432,00		$ -	150,60	$ 18.444.283,00
69	NP	8		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un		$ 33.343,00		-	$ -		$ -		$ -
69,1	NP	8-11603		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un		$ 33.343,00		1.166,00	$ 38.877.938,00		$ -	1.085,00	$ 36.177.155,00
70	NP	8		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2		$ 42.208,00		-	$ -		$ -		$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA		DE 7

FECHA 3 12 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 54 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.137.366.359,00 **MES** nov-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

70,1	NP	8-11606		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2		$ 42.208,00		12.590,00	$ 531.398.720,00		$ -	517,79	$ 21.854.880,00
71	NP	6		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m		$ 34.210,00		-	$ -		$ -		$ -
71,1	NP	6-11604		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m		$ 34.210,00		47.000,00	$ 1.607.870.000,00	232,00	$ 7.936.720,00	19.050,59	$ 651.720.684,00
72	NP	4		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$ 4.808.941,00		-	$ -		$ -		$ -
72,1	NP	4-11606		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$ 4.808.941,00		313,87	$ 1.509.382.312,00		$ -	17,38	$ 83.579.395,00
73	NP	6		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$ 4.719.466,00		-	$ -		$ -		$ -
73,1	NP	6-11604		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$ 4.719.466,00		45,00	$ 212.375.970,00		$ -		$ -
74	NP	6		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3		$ 1.104.266,00		-	$ -		$ -		$ -
74,1	NP	6-11604		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3		$ 1.104.266,00		80,75	$ 89.169.480,00		$ -	19,55	$ 21.588.400,00
75	NP	6		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m		$ 344.857,00		-	$ -		$ -		$ -
75,1	NP	6-11604		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m		$ 344.857,00		3.070,00	$ 1.058.710.990,00		$ -	1.570,00	$ 541.425.490,00
76	NP	6		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m		$ 5.166.106,00		-	$ -		$ -		$ -
76,1	NP	6-11604		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m		$ 5.166.106,00		39,00	$ 201.478.134,00		$ -		$ -
77	NP	4		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m		$ 2.869.478,00		-	$ -		$ -		$ -
77,1	NP	4-11606		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m		$ 2.869.478,00		78,00	$ 223.819.284,00		$ -		$ -
78	NP	6		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3		$ 1.596.514,00		-	$ -		$ -		$ -
78,1	NP	6-11604		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3		$ 1.596.514,00		110,00	$ 175.616.540,00		$ -	33,54	$ 53.541.380,00
79	NP	6		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$ 129.077,00		-	$ -		$ -		$ -
79,1	NP	6-11604		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$ 129.077,00		150,00	$ 19.361.550,00		$ -	130,74	$ 16.875.527,00
80	NP	6		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$ 192.063,00		-	$ -		$ -		$ -
80,1	NP	6-11604		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$ 192.063,00		30,00	$ 5.761.890,00		$ -		$ -
81	NP	8		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2		$ 77.947,00		-	$ -		$ -		$ -
81,1	NP	8-11603		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2		$ 77.947,00		350,00	$ 27.281.450,00		$ -	232,47	$ 18.120.339,00
82	NP	8		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$ 11.267,00		-	$ -		$ -		$ -
82,1	NP	8-11607		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$ 11.267,00		12.500,00	$ 140.837.500,00	1.017,00	$ 11.458.539,00	5.730,00	$ 64.559.910,00
82,2	NP	8-11710		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$ 11.267,00		1.250,00	$ 14.083.750,00		$ -		$ -
82,3	NP	8-14104		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$ 11.267,00		1.250,00	$ 14.083.750,00		$ -		$ -
83	NP	8		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2		$ 41.960,00		-	$ -		$ -		$ -
83,1	NP	8-11606		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2		$ 41.960,00		8.625,35	$ 361.919.686,00		$ -	7.299,47	$ 306.285.761,00
84	NP	6		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m		$ 491.499,00		-	$ -		$ -		$ -
84,1	NP	6-11606		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m		$ 491.499,00		5.695,00	$ 2.799.086.805,00		$ -	5.340,00	$ 2.624.604.660,00
85	NP	6		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2		$ 113.342,00		-	$ -		$ -		$ -
85,1	NP	6-11606		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2		$ 113.342,00		1.650,00	$ 187.014.300,00		$ -		$ -
86	NP	6		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2		$ 18.784,00		-	$ -		$ -		$ -
86,1	NP	6-11606		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2		$ 18.784,00		1.650,00	$ 30.993.600,00	569,95	$ 10.705.941,00	569,95	$ 10.705.941,00
87	NP	6		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2		$ 43.129,00		-	$ -		$ -		$ -
87,1	NP	6-11604		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2		$ 43.129,00		2.742,66	$ 118.288.097,00	147,60	$ 6.365.840,00	2.032,29	$ 87.650.635,00
88	NP	6		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m		$ 8.420,00		-	$ -		$ -		$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA		DE 7

FECHA: 3 / 12 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 54 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.137.366.359,00 **MES** nov-25

ACTA FINAL LI

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

88,1	NP	6-11603		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m		$	8.420,00	14.534,00	$	122.376.280,00	325,00	$	2.736.500,00	7.721,09	$ 65.011.578,00
89	NP	6		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2		$	14.855,00	-	$	-		$	-		$ -
89,1	NP	6-11606		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2		$	14.855,00	11.625,35	$	172.694.574,00		$	-	7.522,13	$ 111.741.241,00
90	NP	6		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und		$	137.777,00	-	$	-		$	-		$ -
90,1	NP	6-11601		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und		$	137.777,00	163,00	$	22.457.651,00		$	-	31,00	$ 4.271.087,00
91	NP	6		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und		$	208.545,00	-	$	-		$	-		$ -
91,1	NP	6-11601		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und		$	208.545,00	871,00	$	181.642.695,00		$	-	212,00	$ 44.211.540,00
92	NP	6		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und		$	318.587,00	-	$	-		$	-		$ -
92,1	NP	6-11601		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und		$	318.587,00	314,00	$	100.036.318,00		$	-	91,00	$ 28.991.417,00
93	NP	6		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und		$	803.536,00	-	$	-		$	-		$ -
93,1	NP	6-11601		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und		$	803.536,00	150,00	$	120.530.400,00		$	-	11,00	$ 8.838.896,00
94	NP	6		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2		$	273.084,00	-	$	-		$	-		$ -
94,1	NP	6-11606		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2		$	273.084,00	1.701,50	$	464.652.426,00		$	-		$ -
95	NP	6		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m		$	36.500,00	-	$	-		$	-		$ -
95,1	NP	6-11606		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m		$	36.500,00	500,00	$	18.250.000,00		$	-		$ -
96	NP	4		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u		$	3.080.562,00	-	$	-		$	-		$ -
96,1	NP	4-11607		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u		$	3.080.562,00	30,00	$	92.416.860,00		$	-		$ -
97	NP	4		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u		$	12.559,00	-	$	-		$	-		$ -
97,1	NP	4-11607		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u		$	12.559,00	487,00	$	6.116.233,00		$	-		$ -
98	NP	8		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	266.961,00	-	$	-		$	-		$ -
98,1	NP	8-11607		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	266.961,00	242,00	$	64.604.562,00		$	-		$ -
99	NP	8		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	280.940,00	-	$	-		$	-		$ -
99,1	NP	8-11607		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	280.940,00	860,00	$	241.608.400,00		$	-		$ -
100	NP	8		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	234.413,00	-	$	-		$	-		$ -
100,1	NP	8-11607		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	234.413,00	526,00	$	123.301.238,00		$	-		$ -
101	NP	8		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	380.449,00	-	$	-		$	-		$ -
101,1	NP	8-11607		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	380.449,00	102,00	$	38.805.798,00		$	-		$ -
102	NP	8		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	351.875,00	-	$	-		$	-		$ -
102,1	NP	8-11607		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	351.875,00	178,00	$	62.633.750,00		$	-		$ -
103	NP	8		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2		$	705.649,00	-	$	-		$	-		$ -
103,1	NP	8-11607		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2		$	705.649,00	72,00	$	50.806.728,00		$	-		$ -
104	NP	6		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3		$	42.916,00	-	$	-		$	-		$ -
104,1	NP	6-11601		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3		$	42.916,00	3.742,00	$	160.591.672,00	1,00	$	42.916,00	3.603,30	$ 154.639.223,00
105	NP	6		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3		$	1.463.405,00	-	$	-		$	-		$ -
105,1	NP	6-11604		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3		$	1.463.405,00	44,35	$	64.902.012,00		$	-	30,50	$ 44.633.853,00
106	NP	4		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m		$	5.104.114,00	-	$	-		$	-		$ -
106,1	NP	4-11606		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m		$	5.104.114,00	196,02	$	1.000.508.426,00		$	-	196,02	$ 1.000.508.426,00
107	NP	6		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m		$	8.932.080,00	-	$	-		$	-		$ -
107,1	NP	6-14104		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m		$	8.932.080,00	17,60	$	157.204.608,00		$	-		$ -
108	NP	6		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m		$	10.480.633,00	-	$	-		$	-		$ -
108,1	NP	6-14104		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m		$	10.480.633,00	17,60	$	184.459.141,00		$	-		$ -
109	NP	6		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m		$	128.791,00	-	$	-		$	-		$ -
109,1	NP	6-14104		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m		$	128.791,00	17,60	$	2.266.722,00		$	-		$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA		DE 7

FECHA 3 12 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 54 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.137.366.359,00 **MES** nov-25

ACTA FINAL L

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 399.567.436.436,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 13.485.528.230,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 413.052.964.666,00**

110	NP	6		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$	21.616,00		-	$	-		$	-		$	-
110,1	NP	6-11604		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$	21.616,00		590,00	$	12.753.440,00		$	-	543,00	$	11.737.488,00
111	NP	6		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$	22.571,00		-	$	-		$	-		$	-
111,1	NP	6-11604		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$	22.571,00		150,00	$	3.385.650,00		$	-		$	-
112	NP	4		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m		$	4.808.941,00		-	$	-		$	-		$	-
112,1	NP	4-11606		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m		$	4.808.941,00		90,00	$	432.804.690,00		$	-	90,00	$	432.804.690,00
113	NP	6		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3		$	1.104.266,00		-	$	-		$	-		$	-
113,1	NP	6-11604		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3		$	1.104.266,00		61,20	$	67.581.079,00		$	-	61,20	$	67.581.079,00
114	NP	6		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3		$	56.957,00		-	$	-		$	-		$	-
114,1	NP	6-11604		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3		$	56.957,00		377,12	$	21.479.624,00	52,54	$	2.992.521,00	279,91	$	15.942.834,00
115	NP	6		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3		$	1.278.774,00		-	$	-		$	-		$	-
115,1	NP	6-11604		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3		$	1.278.774,00		30,24	$	38.670.126,00		$	-	29,25	$	37.404.140,00
116	NP	6		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4"	m		$	122.176,00		-	$	-		$	-		$	-
116,1	NP	6-11604		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4"	m		$	122.176,00		36,00	$	4.398.336,00		$	-		$	-
117	NP	8		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m		$	79.514,00		-	$	-		$	-		$	-
117,1	NP	8-11603		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m		$	79.514,00		68,40	$	5.438.758,00		$	-		$	-
118	NP	6		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m		$	91.491,00		-	$	-		$	-		$	-
118,1	NP	6-14105		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m		$	91.491,00		26,00	$	2.378.766,00	16,26	$	1.487.644,00	32,52	$	2.975.287,00
119	NP	6		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2		$	8.711,00		-	$	-		$	-		$	-
119,1	NP	6-14105		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2		$	8.711,00		288,60	$	2.513.995,00		$	-		$	-
120	NP	6		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u		$	7.243.323,00		-	$	-		$	-		$	-
120,1	NP	6-14104		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u		$	7.243.323,00		8,00	$	57.946.584,00		$	-	8,00	$	57.946.584,00
121,0	NP	6		NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u		$	1.049.049,00		-	$	-		$	-		$	-
121,1	NP	6-14104		NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u		$	1.049.049,00		8,00	$	8.392.392,00	8,00	$	8.392.392,00	8,00	$	8.392.392,00
122,0	NP	4		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$	11.017,00		-	$	-		$	-		$	-
122,1	NP	6-14104		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$	11.017,00		108.328,15	$	1.193.451.229,00		$	-	108.314,08	$	1.193.296.219,00
123,0	NP	4		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$	8.756,00		-	$	-		$	-		$	-
123,1	NP	4-14104		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$	8.756,00		108.328,15	$	948.521.281,00		$	-	108.314,08	$	948.398.084,00
124,0	NP	3		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$	930,00		-	$	-		$	-		$	-
124,1	NP	3-14104		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$	930,00		108.328,15	$	100.745.179,00		$	-	108.314,08	$	100.732.094,00
125,0	NP	6		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m		$	53.433,00		-	$	-		$	-		$	-
125,1	NP	6-14105		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m		$	53.433,00		8,00	$	427.464,00		$	-		$	-
126,0	NP	8		NP73	Asfaltita (material suelto) para actividades de reparcheo manual - Mina Las Pabas	m3		$	246.858,00		-	$	-		$	-		$	-
126,1	NP	8-11603		NP73	Asfaltita (material suelto) para actividades de reparcheo manual - Mina Las Pabas	m3		$	246.858,00		500,00	$	123.429.000,00		$	-	15,00	$	3.702.870,00
127,0	NP	6		NP74	Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para el	m3		$	1.363.662,00		-	$	-		$	-		$	-
127,1	NP	6-11604		NP74	Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para el	m3		$	1.363.662,00		1.292,00	$	1.761.851.304,00		$	-		$	-
128,0	NP	6		NP75	Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto)	m3		$	177.530,00		-	$	-		$	-		$	-
128,1	NP	6-11604		NP75	Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto)	m3		$	177.530,00		298,00	$	52.903.940,00		$	-	136,85	$	24.294.981,00
129,0	NP	6		NP76	Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias	m2		$	356.390,00		-	$	-		$	-		$	-
129,1	NP	6-11604		NP76	Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias	m2		$	356.390,00		520,00	$	185.322.800,00		$	-		$	-
130,0	NP	6		NP77	Desmonte Y Demolición Puente Las Delicias PR38+200 Ruta 6503	m3		$	1.673.243,00		-	$	-		$	-		$	-
130,1	NP	6-14101		NP77	Desmonte Y Demolición Puente Las Delicias PR38+200 Ruta 6503	m3		$	1.673.243,00		180,00	$	301.183.740,00		$	-	106,26	$	177.798.801,00
131,0	NP	3		NP78	Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puente Las	m3		$	124.027,00		-	$	-		$	-		$	-
131,1	NP	3-11608		NP78	Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puente Las	m3		$	124.027,00		180,00	$	22.324.860,00		$	-	106,26	$	13.179.109,00
132,0	NP	6		NP79	Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión	u		$	3.888.479,00		-	$	-		$	-		$	-
132,1	NP	6-11601		NP79	Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión	u		$	3.888.479,00		2,00	$	7.776.958,00		$	-		$	-
133,0	NP	8		NP80	TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS	u		$	1.231.836,00		-	$	-		$	-		$	-
133,1	NP	8-11607		NP80	TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS	u		$	1.231.836,00		37,00	$	45.577.932,00		$	-		$	-
134,0	NP	8		NP81	TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS	u		$	1.515.525,00		-	$	-		$	-		$	-
134,1	NP	8-11607		NP81	TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS	u		$	1.515.525,00		11,00	$	16.670.775,00		$	-		$	-
135,0	NP	6		NP82	Prueba de Carga Para Puente	u		$	25.159.722,00		-	$	-		$	-		$	-
135,1	NP	6-14104		NP82	Prueba de Carga Para Puente	u		$	25.159.722,00		1,00	$	25.159.722,00		$	-		$	-
136,0	NP	6		NP83	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería	m		$	73.351,00		-	$	-		$	-		$	-
136,1	NP	6-14105		NP83	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería	m		$	73.351,00		480,00	$	35.208.480,00	126,30	$	9.264.231,00	210,70	$	15.455.056,00
Subtotal										**$ -**		**$**	**58.872.923.072,00**		**$**	**866.162.667,00**		**$**	**20.898.464.154,00**
Ajuste al peso																		**$**	**5,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	7

FECHA: 3 / 12 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 54 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.137.366.359,00 **MES** nov-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

(A)	*	**SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)**	$	**334.689.236.546,00**		$	**342.230.582.336,00**	$	**2.101.501.609,00**	$	**81.632.874.444,00**
(B)	*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$	49.343.566.111,00		$	51.429.264.406,00	$	-	$	19.236.117.071,00
(C)	*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$	800.000.000,00		$	800.000.000,00	$	-	$	-
(D)	*	**VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)**	$	**384.832.802.657,00**		$	**394.459.846.742,00**	$	**2.101.501.609,00**	$	**100.868.991.515,00**
(E)	*	VALOR IVA (OBRA) (E)	$	2.812.239.712,00		$	2.882.591.187,00	$	15.357.127,00	$	737.119.554,00
(F)	*	**VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)**	$	**387.645.042.369,00**		$	**397.342.437.929,00**	$	**2.116.858.736,00**	$	**101.606.111.069,00**
(G)	*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$	1.845.000.000,00		$	1.845.000.000,00	$	-	$	**1.660.500.000,00**
(H)	*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	$	350.550.000,00		$	350.550.000,00	$	-	$	315.495.000,00
(I)	*	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H**	$	**2.195.550.000,00**		$	**2.195.550.000,00**	$	**-**	$	**1.975.995.000,00**
(J)	*	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (J)				$	3.183.304.765,00	$	**-**	$	**1.759.645.915,00**
(K)	*	IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)				$	604.827.905,00	$	**-**	$	**334.332.724,00**
(L)	*	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES L=J+K**	$	**-**		$	**3.788.132.670,00**	$	**-**	$	**2.093.978.639,00**
(M)	*	**GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)**	$	**9.226.844.067,00**		$	**9.226.844.067,00**	$	**36.030.953,00**	$	**495.555.069,00**
(N)	*	**PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)**	$	**500.000.000,00**		$	**500.000.000,00**			$	**9.908.676,00**
(O)	*	**VALOR TOTAL (F+I+L+M+N)**	$	**399.567.436.436,00**		$	**413.052.964.666,00**	$	**2.152.889.689,00**	$	**106.181.548.453,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 9.885.528.230,00	3,00%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 63.045.048,00	0,64%
Valor Amortizado Acumulado	$ 2.231.352.144,00	22,57%
Valor Saldo por Amortizar	$ 7.654.176.086,00	77,43%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 2.101.501.609,00	$ 15.357.127,00	$ 2.116.858.736,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 35.864.750,00	$ 166.203,00	$ 36.030.953,00
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 2.137.366.359,00**	**$ 15.523.330,00**	**$ 2.152.889.689,00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 2.137.366.359,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 2.074.321.311,00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 182.273.757,00	$ 5.788.980.175,00
SB	$ 224.215.929,00	$ 13.213.635.078,00
B	$ -	$ 7.201.946.791,00
P	$ 538.258.778,00	$ 17.571.969.453,00
OA	$ 167.788.714,00	$ 13.654.660.781,00
SCT	$ 18.901.584,00	$ 650.084.286,00
OV	$ -	$ 394.281.458,00
T	$ 103.900.180,00	$ 2.258.852.263,00
NP	$ 866.162.667,00	$ 20.898.464.154,00
AJUSTE AL PESO		$ 5,00
TOTAL	**$ 2.101.501.609,00**	**$ 81.632.874.444,00**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 340.693.248,00	$ 5.788.980.175,00
2 Sub-bases y bases	$ 592.769.207,00	$ 20.415.581.869,00
3 Transporte de materiales	$ 166.529.560,00	$ 2.258.852.263,00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 13.932.085,00	
5 Acero Estructural y cables de acero	$ -	$ -
6 Concretos, morteros y obras varias	$ 183.537.950,00	$ 35.597.490.679,00
7 Concreto para superestructuras	$ -	$ -
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 804.039.559,00	$ 17.571.969.453,00
AJUSTE AL PESO		$ 5,00
TOTAL	**$ 2.101.501.609,00**	**$ 81.632.874.444,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	7

FECHA: 3 (Día) / 12 (Mes) / 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 54 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.137.366.359,00 **MES** nov-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00

RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

* Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.

CAPITULOS CONSTRUCTIVOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	$ 340.736.164,00	$ 8.621.294.625,00
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	$ 567.042.060,00	$ 22.439.112.358,00
Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / concreto 11603	$ 756.172.552,00	$ 21.215.838.115,00
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	$ 164.840.411,00	$ 14.572.789.061,00
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	$ -	$ 23.870.276,00
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	$ 10.705.941,00	$ 5.185.869.685,00
Vías interurbanas Señalización y control de transito 11607	$ 30.360.123,00	$ 654.609.780,00
Vías interurbanas Transporte y sobre acarreos 11608	$ 166.529.560,00	$ 3.684.342.033,00
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	$ -	$ 21.540.760,00
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	$ 25.727.147,00	$ 749.295.088,00
Vías urbanas Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	$ -	$ 435.959.691,00
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito 11705	$ -	$ 171.817.118,00
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	$ -	$ 59.202.000,00
Puentes Preliminares y cimentación 14101	$ -	$ 177.798.801,00
Puentes Subestructura y cimentación 14102	$ -	$ 8.778.470,00
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14103	$ -	$ 174.872.331,00
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14103	$ 8.392.392,00	$ 2.309.597.789,00
Puentes Drenajes 14105	$ 30.995.259,00	$ 180.447.358,00
AJUSTE AL PESO		
TOTAL ICOCIV	**$ 2.101.501.609,00**	**$ 80.687.035.339,00**
TOTAL CTO		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 2.089.844.641,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** DOS MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIETOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES: Se precisa que el valor total del ICOCIV difiere del valor total del ICCP en $945.839.105, dado que el indice ICOCIV empezó a aplicarse a partir del Acta Parcial de Obra No. 8, correspondiente al mes de enero de 2022.

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No.: 25202-57327 CND

Firma:
JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 991 DE 2021 Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta No. **54** Valor basico **$ 2.137.366.359,00** Período: nov-25

Valor incluido el Iva: **$ 2.152.889.689,00**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	3001	*NEIVA - BALSILLAS*	$ 6.712.379,00			**$ 6.712.379,00**
2	3002	*BALSILLAS - MINA BLANCA*	$ -			**$ -**
3	6504	*PUERTO RICO - MINA BLANCA*	$ 848.409.695,00		$ 36.030.953,00	**$ 884.440.648,00**
4	6503	*FLORENCIA - PUERTO RICO*	$ 1.261.736.662,00			**$ 1.261.736.662,00**
TOTALES			**$ 2.116.858.736,00**	**$ -**	**$ 36.030.953,00**	**$ 2.152.889.689,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 - HUILA			**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
891180009-1	MUNICIPIO 1	NEIVA	$ 6.712.379,00	$ 6.663.683,00
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - HUILA			**$ 6.712.379,00**	**$ 6.663.683,00**
DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ			**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
800095785-2	MUNICIPIO 1	SAN VICENTE DEL CAGUAN	$ 609.480.904,00	$ 605.154.507,00
800095775-9	MUNICIPIO 2	PUERTO RICO	$ 645.572.686,00	$ 640.889.265,00
800095770-9	MUNICIPIO 3	EL DONCELLO	$ -	$ -
800095763-0	MUNICIPIO 4	EL PAUJIL	$ -	$ -
800095770-2	MUNICIPIO 5	MONTAÑITA	$ 891.123.720,00	$ 884.658.904,00
800095728-2	MUNICIPIO 6	FLORENCIA	$ -	$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ			**$ 2.146.177.310,00**	**$ 2.130.702.676,00**
TOTAL			**$ 2.152.889.689,00**	**$ 2.137.366.359,00**

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	3 / 12 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES INFORME MENSUAL: nov-25 **PROYECTO:** NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	509925	C-2401-0600-132-51102D-2401023-02	11	NACION	Contrato principal	$ 3.600.000.000,00	$ 2.523.911.143,00
2025	119125	C-2401-0600-132-51102D-2401023-02	11	NACION	Contrato principal	$ 218.395.061,00	$ -
2025	119125	C-2401-0600-132-51102D-2401017-02	11	NACION	Contrato principal	$ 1.330.844.908,00	$ -
2025	119125	C-2401-0600-132-51102D-2401008-02	16	NACION	Contrato principal	$ 18.106.315.587,00	$ 6.224.169.312,00
2025	126725	C-2401-0600-135-51102D-2401008-02	11	NACION	Contrato principal	$ 6.074.377.314,00	$ -
2025	126725	C-2401-0600-135-51102D-2401017-02	11	NACION	Contrato principal	$ 1.901.548.611,00	$ 9.004.303,00
2025	126725	C-2401-0600-135-51102D-2401023-02	11	NACION	Contrato principal	$ 135.185.186,00	$ -
			TOTAL			$ 31.366.666.667,00	$ 8.757.084.758,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 413.052.864.866,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No.419721 De (21/05/2021)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
1	OBRA	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.884.103.103,00	$ 399.567.436.436,00		X		
1	AJUSTES	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.884.103.103,00	$ 399.567.436.436,00		X		
2	OBRA	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.884.103.103,00	$ 399.567.436.436,00		X		
2	AJUSTES	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.884.103.103,00	$ 399.567.436.436,00		X		
3	OBRA	ago-21	$ 25.633.813,00	$ 187.324,00	$ 25.821.137,00	$ -	$ 25.821.137	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.858.281.966,00	$ 399.541.615.299,00		X		
3	AJUSTES	ago-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.858.281.966,00	$ 399.541.615.299,00		X		
4	OBRA	sep-21	$ 290.414.527,00	$ 35.828.991,00	$ 326.243.518,00	$ -	$ 326.243.518	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.532.038.448,00	$ 399.215.371.781,00		X		
4	AJUSTES	sep-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.532.038.448,00	$ 399.215.371.781,00		X		
5	OBRA	oct-21	$ 151.421.024,00	$ 1.106.538,00	$ 152.527.562,00	$ -	$ 152.527.562	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.379.510.886,00	$ 399.062.844.219,00		X		
5	AJUSTES	oct-21	$ 2.076.560,00	$ 15.175,00	$ 2.091.735,00	$ -	$ 2.091.735	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.377.419.151,00	$ 399.060.752.484,00		X		
6	OBRA	nov-21	$ 373.938.181,00	$ 2.732.625,00	$ 376.670.806,00	$ -	$ 376.670.806	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.000.748.345,00	$ 398.684.081.678,00		X		
6	AJUSTES	nov-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.000.748.345,00	$ 398.684.081.678,00		X		
ADICIÓN 1		dic-21			$ -		$ -	$ 9.885.528.230,00	245321 18/12/2021	$ 10.000.748.345,00	$ 408.569.609.908,00		X		
7	OBRA	dic-21	$ 288.931.557,00	$ 2.111.423,00	$ 291.042.980,00	$ -	$ 291.042.980	$ 9.885.528.230,00	245321 18/12/2021	$ 9.709.705.365,00	$ 408.278.566.928,00		X		
7	AJUSTES	dic-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.885.528.230,00	245321 18/12/2021	$ 9.709.705.365,00	$ 408.278.566.928,00		X		
8	OBRA	ene-22	$ 162.319.214,00	$ 1.186.179,00	$ 163.505.393,00	$ -	$ 163.505.393	$ 9.885.528.230,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 23.379.533.305,00	$ 408.115.061.535,00		X		
8	AJUSTES	ene-22	$ 2.725.546,00	$ 19.917,00	$ 2.745.463,00	$ -	$ 2.745.463	$ 9.885.528.230,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 23.376.787.842,00	$ 408.112.316.072,00		X		
9	OBRA	feb-22	$ 95.030.846,00	$ 1.319.010,00	$ 96.349.856,00	$ 2.402.243,00	$ 93.947.613,00	$ 9.883.125.987,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 23.282.840.229,00	$ 408.015.966.216,00		X		
10	OBRA	mar-22	$ 815.420.772,00	$ 141.316.899,00	$ 956.737.671,00	$ 23.853.865,00	$ 932.883.806,00	$ 9.859.272.122,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 22.349.956.423,00	$ 407.059.228.545,00		X		
11	OBRA	abr-22	$ 315.412.481,00	$ 2.302.160,00	$ 317.714.641,00	$ 7.921.421,00	$ 309.793.220,00	$ 9.851.350.701,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 22.040.163.203,00	$ 406.741.513.904,00		X		
12	OBRA	may-22	$ 1.319.446.250,00	$ 95.874.977,00	$ 1.415.321.227,00	$ 35.287.500,00	$ 1.380.033.727,00	$ 9.816.063.201,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 20.660.129.476,00	$ 405.326.192.677,00		X		
13	OBRA	jun-22	$ 991.701.814,00	$ 7.243.636,00	$ 998.945.450,00	$ 24.906.210,00	$ 974.039.240,00	$ 9.791.156.991,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 19.686.090.236,00	$ 404.327.247.227,00		X		
REPROGRAMACIÓN # 2		jul-22			$ -			$ 9.791.156.991,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 19.686.090.236,00	$ 404.327.247.227,00		X		
14	OBRA	jul-22	$ 2.175.716.723,00	$ 15.895.811,00	$ 2.191.612.534,00	$ 54.642.385,00	$ 2.136.970.149,00	$ 9.736.514.606,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 17.549.120.087,00	$ 402.135.634.693,00		X		
15	OBRA	ago-22	$ 1.402.740.283,00	$ 24.188.336,00	$ 1.426.928.619,00	$ 35.576.902,00	$ 1.391.351.717,00	$ 9.700.937.704,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 16.157.768.370,00	$ 400.708.706.074,00		X		
16	OBRA	sep-22	$ 1.571.877.792,00	$ 11.486.799,00	$ 1.583.364.591,00	$ 39.584.115,00	$ 1.543.780.476,00	$ 9.661.353.589,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 14.613.987.894,00	$ 399.125.341.483,00		X		
17	OBRA	oct-22	$ 1.222.379.281,00	$ 8.932.772,00	$ 1.231.312.053,00	$ 30.782.801,00	$ 1.200.529.252,00	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.413.458.642,00	$ 397.894.029.430,00		X		
9	AJUSTES	feb-22	$ 1.460.286,00	$ 10.671,00	$ 1.470.957,00	$ -	$ 1.470.957	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.411.987.685,00	$ 397.892.558.473,00		X		
10	AJUSTES	mar-22	$ 1.282.119,00	$ 9.369,00	$ 1.291.488,00	$ -	$ 1.291.488	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.410.696.197,00	$ 397.891.266.985,00		X		
11	AJUSTES	abr-22	$ 6.390.786,00	$ 46.702,00	$ 6.437.488,00	$ -	$ 6.437.488	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.404.258.709,00	$ 397.884.829.497,00		X		
12	AJUSTES	may-22	$ 16.753.129,00	$ 122.427,00	$ 16.875.556,00	$ -	$ 16.875.556	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.387.383.153,00	$ 397.867.953.941,00		X		
13	AJUSTES	jun-22	$ 25.396.818,00	$ 185.592,00	$ 25.582.410,00	$ -	$ 25.582.410	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.361.800.743,00	$ 397.842.371.531,00		X		
14	AJUSTES	jul-22	$ 170.598.773,00	$ 1.246.683,00	$ 171.845.456,00	$ -	$ 171.845.456	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.189.955.287,00	$ 397.670.526.075,00		X		
15	AJUSTES	ago-22	$ 158.438.396,00	$ 1.157.819,00	$ 159.596.215,00	$ -	$ 159.596.215	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.030.359.072,00	$ 397.510.929.860,00		X		
16	AJUSTES	sep-22	$ 225.473.832,00	$ 1.647.693,00	$ 227.121.525,00	$ -	$ 227.121.525	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 12.803.237.547,00	$ 397.283.808.335,00		X		
17	AJUSTES	oct-22	$ 174.274.743,00	$ 1.273.546,00	$ 175.548.289,00	$ -	$ 175.548.289	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 12.627.689.258,00	$ 397.108.260.046,00		X		
18	OBRA	nov-22	$ 1.175.667.282,00	$ 8.591.415,00	$ 1.184.258.697,00	$ 29.606.467,00	$ 1.154.652.230,00	$ 9.600.964.321,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 11.473.037.028,00	$ 395.924.001.349,00		X		
18	AJUSTES	nov-22	$ 225.165.931,00	$ 1.645.443,00	$ 226.811.374,00	$ -	$ 226.811.374	$ 9.600.964.321,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 11.246.225.654,00	$ 395.697.189.975,00		X		
19	OBRA	dic-22	$ 1.447.896.167,00	$ 10.580.780,00	$ 1.458.476.947,00	$ 36.461.924,00	$ 1.422.015.023,00	$ 9.564.502.397,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 9.824.210.631,00	$ 394.238.713.028,00		X		
19	AJUSTES	dic-22	$ 207.314.232,00	$ 1.514.989,00	$ 208.829.221,00	$ -	$ 208.829.221	$ 9.564.502.397,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 9.615.381.410,00	$ 394.029.883.807,00		X		
20	OBRA	ene-23	$ 1.786.280.408,00	$ 13.053.588,00	$ 1.799.333.996,00	$ 44.983.350,00	$ 1.754.350.646,00	$ 9.519.519.047,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 35.627.697.431,00	$ 392.230.549.811,00	29625 27/03/2023	X		
20	AJUSTES	ene-23	$ 222.048.195,00	$ 1.622.660,00	$ 223.670.855,00	$ -	$ 223.670.855	$ 9.519.519.047,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 35.404.026.576,00	$ 392.006.878.956,00	29633 27/03/2023	X		
21	OBRA	feb-23	$ 2.389.391.653,00	$ 17.460.939,00	$ 2.406.852.592,00	$ 60.171.315,00	$ 2.346.681.277,00	$ 9.459.347.732,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 33.057.345.299,00	$ 389.600.026.364,00		X		
21	AJUSTES	feb-23	$ 482.061.048,00	$ 3.522.754,00	$ 485.583.802,00	$ -	$ 485.583.802	$ 9.459.347.732,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 32.571.761.497,00	$ 389.114.442.562,00		X		
22	OBRA	mar-23	$ 2.790.796.275,00	$ 20.394.280,00	$ 2.811.190.555,00	$ 70.279.764,00	$ 2.740.910.791	$ 9.389.067.968,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 29.830.850.706,00	$ 386.303.252.007,00	52058 26/05/2023	X		
22	AJUSTES	mar-23	$ 413.857.639,00	$ 3.024.344,00	$ 416.881.983,00	$ -	$ 416.881.983	$ 9.389.067.968,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 29.413.968.723,00	$ 385.886.370.024,00		X		
23	OBRA	abr-23	$ 2.969.914.739,00	$ 21.703.223,00	$ 2.991.617.962,00	$ 74.790.449,00	$ 2.916.827.513	$ 9.314.277.519,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 26.497.141.210,00	$ 382.894.752.062,00	64557 de 04/07/2023	X		
23	AJUSTES	abr-23	$ 671.859.839,00	$ 4.909.745,00	$ 676.769.584,00	$ -	$ 676.769.584	$ 9.314.277.519,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 25.820.371.626,00	$ 382.217.982.478,00	59956 de 20/06/2023	X		
24	OBRA	may-23	$ 3.807.359.585,00	$ 27.823.012,00	$ 3.835.182.597,00	$ 95.879.565,00	$ 3.739.303.032	$ 9.218.397.954,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 22.081.068.594,00	$ 378.382.799.881,00	68310 de 13/07/2023	X		
24	AJUSTES	may-23	$ 987.969.357,00	$ 7.219.776,00	$ 995.189.133,00	$ -	$ 995.189.133	$ 9.218.397.954,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 21.085.879.461,00	$ 377.387.610.748,00	75773 de 04/08/2023	X		
25	OBRA	jun-23	$ 2.929.238.304,00	$ 21.405.972,00	$ 2.950.644.276,00	$ 73.766.107,00	$ 2.876.878.169,00	$ 9.144.631.847,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 18.209.001.292,00	$ 374.436.966.472,00	79946 de 16/08/2023	X		
26	OBRA	jul-23	$ 3.620.505.517,00	$ 26.457.540,00	$ 3.646.963.057,00	$ 91.174.076,00	$ 3.555.788.981,00	$ 9.053.457.771,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 14.653.212.311,00	$ 370.790.003.415,00	80982 de 31/08/2023	X		
25	AJUSTES	jun-23	$ 726.653.150,00	$ 5.310.158,00	$ 731.963.308,00	$ -	$ 731.963.308	$ 9.053.457.771,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 13.921.249.003,00	$ 370.058.040.107,00	81718 de 19/09/2023	X		
26	AJUSTES	jul-23	$ 974.606.520,00	$ 7.122.125,00	$ 981.728.645,00	$ -	$ 981.728.645	$ 9.053.457.771,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 12.939.520.358,00	$ 369.076.311.462,00	83012 de 13/10/2023	X		
27	OBRA	ago-23	$ 2.932.713.891,00	$ 21.431.371,00	$ 2.954.145.262,00	$ 73.853.632,00	$ 2.880.291.630	$ 8.979.604.139,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 10.059.228.728,00	$ 366.122.166.200,00	82483 de 02/10/2023	X		
27	AJUSTES	ago-23	$ 862.011.163,00	$ 6.299.312,00	$ 868.310.475,00	$ -	$ 868.310.475	$ 8.979.604.139,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 9.190.918.253,00	$ 365.253.855.725,00	84301 de 07/11/2023	X		
28	OBRA	sep-23	$ 2.706.088.522	$ 19.743.244	$ 2.725.831.766,00	$ 68.145.794,00	$ 2.657.685.972	$ 8.911.458.345,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 6.533.232.281,00	$ 362.528.023.959,00	84780 de 14/11/2023	X		
29	OBRA	oct-23	$ 1.973.566.210,00	$ 14.422.215,00	$ 1.987.988.425,00	$ 49.699.711,00	$ 1.938.288.714,00	$ 8.861.758.634,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 4.594.943.567,00	$ 360.540.035.534,00	86080 de 29/11/2023	X		
28	AJUSTES	sep-23	$ 606.161.703,00	$ 4.429.643,00	$ 610.591.346,00	$ -	$ 610.591.346	$ 8.861.758.634,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 3.984.352.221,00	$ 359.929.444.188,00	86399 de 04/12/2023	X		
29	AJUSTES	oct-23	$ 505.693.569,00	$ 3.695.453,00	$ 509.389.022,00	$ -	$ 509.389.022	$ 8.861.758.634,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 3.474.963.199,00	$ 359.420.055.166,00	87308 de 11/12/2023	X		
30	OBRA	nov-23	$ 1.341.894.886,00	$ 9.806.155,00	$ 1.351.701.041,00	$ 33.792.526	$ 1.317.908.515	$ 8.827.966.108,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 2.157.054.684,00	$ 358.068.354.125,00	87688 de 12/12/2023	X		
30	AJUSTES (P)	nov-23	$ 347.394.511,00	$ 2.538.652,00	$ 349.933.163,00		$ 349.933.163	$ 8.827.966.108,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 1.807.121.521,00	$ 357.718.420.962,00	87694 de 12/12/2023	X		

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES INFORME MENSUAL: nov-25 **PROYECTO:** NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

31	OBRA	dic-23	$ 996.672.111,00	$ 7.283.373,00	$ 1.003.955.484,00	$ 25.098.887,00	$ 978.856.597	$ 8.802.867.221,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 828.264.924,00	$ 356.714.465.478,00	88012 de 13/12/2023	X		
31	AJUSTES	dic-23	$ 283.880.482,00	$ 2.074.511,00	$ 285.954.993,00	$ -	$ 285.954.993	$ 8.802.867.221,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 542.309.931,00	$ 356.428.510.485,00	88206 del 13/12/2023	X		
32	OBRA	ene-24	$ 1.567.939.894,00	$ 69.860.222,00	$ 1.637.800.116,00	$ 40.945.003	$ 1.596.855.113	$ 8.761.922.218,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 26.712.121.485,00	$ 354.790.710.369,00	1954 de 02/04/2024	X		
33	OBRA	feb-24	$ 1.377.852.860,00	$ 10.068.925,00	$ 1.387.921.785,00	$ 34.698.045	$ 1.353.223.740	$ 8.727.224.173,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 25.358.897.745,00	$ 353.402.788.584,00	1956 de 02/04/2024	X		
30	AJUSTE (D)	nov-23	$ 3.305.147,00	$ 24.153,00	$ 3.329.300,00		$ 3.329.300,00	$ 8.727.224.173,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 25.355.568.445,00	$ 353.399.459.284,00	3744 de 07/05/2024	X		
31	AJUSTE (D)	dic-23	$ 1.822.783,00	$ 13.320,00	$ 1.836.103,00		$ 1.836.103,00	$ 8.727.224.173,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 25.353.732.340,66	$ 353.397.623.181,00	3743 de 07/05/2024	X		
32	AJUSTE (D)	ene-23	$ 328.022.246,00	$ 2.397.086,00	$ 330.419.332,00		$ 330.419.332,00	$ 8.727.224.173,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 25.023.313.008,66	$ 353.067.203.849,00	4439 de 21/05/2024	X		
33	AJUSTE (D)	feb-24	$ 475.850.522,00	$ 3.477.369,00	$ 479.327.891,00		$ 479.327.891	$ 8.727.224.173,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 24.543.985.117,66	$ 352.587.875.958,00	4440 de 21/05/2024	X		
34	OBRA	mar-24	$ 2.102.620.456,00	$ 15.365.303,00	$ 2.117.985.759,00	$ 52.949.644	$ 2.065.036.115	$ 8.674.274.529,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 22.478.949.002,66	$ 350.469.890.199,00	4457 de 21/05/2024	X		
35	OBRA	abr-24	$ 2.440.745.157,00	$ 17.836.215,00	$ 2.458.581.372,00	$ 63.459.374	$ 2.395.121.998	$ 8.610.815.155,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 20.083.827.004,66	$ 348.011.308.827,00	5285 de 05/06/2024	X		
34	AJUSTE (D)	mar-24	$ 661.244.553,00	$ 4.832.172,00	$ 666.076.725,00		$ 666.076.725	$ 8.610.815.155,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 19.417.750.279,66	$ 347.345.232.102,00	6238 de 24/06/2024	X		
36	OBRA	may-24	$ 2.275.185.600,00	$ 38.968.164,00	$ 2.314.153.764,00	$ 64.586.808	$ 2.249.566.956	$ 8.546.228.347,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 17.168.183.323,66	$ 345.031.078.338,00	6540 de 27/06/2024	X		
35	AJUSTE (D)	abr-24	$ 748.434.632,00	$ 5.469.330,00	$ 753.903.962,00		$ 753.903.962	$ 8.546.228.347,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 16.414.279.361,66	$ 344.277.174.376,00	7639 de 22/07/2024	X		
36	AJUSTE (D)	may-24	$ 628.970.127,00	$ 4.596.320,00	$ 633.566.447,00		$ 633.566.447	$ 8.546.228.347,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 15.780.712.914,66	$ 343.643.607.929,00	8158 de 30/07/2024	X		
37	OBRA	jun-24	$ 2.160.141.566,00	$ 68.026.296,00	$ 2.228.167.862,00	$ 56.225.783	$ 2.171.942.079	$ 8.490.002.564,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 13.608.770.835,66	$ 341.415.440.067,00	8279 de 01/08/2024	X		
37	AJUSTE (D)	jun-24	$ 576.148.866,00	$ 4.210.319,00	$ 580.359.185,00		$ 580.359.185	$ 8.490.002.564,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 13.028.411.650,66	$ 340.835.080.882,00	9597 de 23/08/2024	X		
38	OBRA	jul-24	$ 3.189.948.164,00	$ 23.311.160,00	$ 3.213.259.324,00	$ 95.698.445	$ 3.117.560.879	$ 8.394.304.119,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 9.910.850.771,66	$ 337.621.821.558,00	10142 de 02/09/2024	X		
39	OBRA	ago-24	$ 2.453.722.811,00	$ 43.824.946,00	$ 2.497.547.757,00	$ 69.359.634	$ 2.428.188.123	$ 8.324.944.485,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 6.482.662.648,66	$ 335.124.273.801,00	12413 de 07/10/2024	X		
40	OBRA	sep-24	$ 2.232.069.298,00	$ 16.283.263,00	$ 2.248.352.561,00	$ 66.647.753	$ 2.181.704.808	$ 8.258.296.732,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 4.300.957.841,66	$ 332.875.921.240,00	14053 de 29/10/2024	X		
38	AJUSTE (D)	jul-24	$ 880.571.775,00	$ 6.434.948,00	$ 887.006.723,00		$ 887.006.723	$ 8.258.296.732,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 3.413.951.118,66	$ 331.988.914.517,00	16145 de 19/11/2024	X		
39	AJUSTE (D)	ago-24	$ 577.306.253,00	$ 4.218.776,00	$ 581.525.029,00		$ 581.525.029	$ 8.258.296.732,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 2.832.426.089,66	$ 331.407.389.488,00	16189 de 20/11/2024	X		
40	AJUSTE (D)	sep-24	$ 462.130.018,00	$ 3.377.104,00	$ 465.507.122,00		$ 465.507.122	$ 8.258.296.732,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 2.366.918.967,66	$ 330.941.882.366,00	16190 de 20/11/2024	X		
41	OBRA	oct-24	$ 1.155.576.481,00	$ 8.444.597,00	$ 1.164.021.078,00	$ 34.667.294	$ 1.129.353.784	$ 8.223.629.438,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 1.237.565.183,66	$ 329.777.861.288,00	16316 de 21/11/2024	X		
41	AJUSTE (P)	oct-24	$ 243.514.888,00	$ 1.779.532,00	$ 245.294.420,00		$ 245.294.420	$ 8.223.629.438,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 992.270.763,66	$ 329.532.566.868,00	18052 de 11/12/2024	X		
42	OBRA	nov-24	$ 522.421.192,00	$ 3.817.693,00	$ 526.238.885,00	$ 15.672.636	$ 510.566.249	$ 8.207.956.802,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 481.704.514,66	$ 329.006.327.983,00	17326 de 05/12/2024	X		
42	AJUSTE (P)	nov-24	$ 101.373.197,00	$ 740.804,00	$ 102.114.001,00		$ 102.114.001	$ 8.207.956.802,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 379.590.513,66	$ 328.904.213.982,00	18056 de 11/12/2024	X		
43	OBRA	dic-24	$ 320.275.243,00	$ 2.340.473,00	$ 322.615.716,00	$ 9.608.257	$ 313.007.459	$ 8.198.348.545,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 66.583.055,00	$ 328.581.598.266,00	18466 de 13/12/2024	X		
43	AJUSTE (P)	dic-24	$ 66.100.015,00	$ 483.039,00	$ 66.583.054,00		$ 66.583.054	$ 8.198.348.545,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 1,00	$ 328.515.015.212,00	18479 de 13/12/2024	X		
41	AJUSTE (D)	oct-24	$ 2.857.487,00	$ 20.882,00	$ 2.878.369,00		$ 2.878.369	$ 8.198.348.545,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 27.763.788.299,00	$ 328.512.136.843,00	1371 de 20/03/2025	X		
42	AJUSTE (D)	nov-24	$ 1.085.862,00	$ 7.935,00	$ 1.093.797,00		$ 1.093.797	$ 8.198.348.545,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 27.762.694.502,00	$ 328.511.043.046,00	1501 de 25/03/2025	X		
43	AJUSTE (D)	dic-24	$ 1.534.868,00	$ 11.216,00	$ 1.546.084,00		$ 1.546.084	$ 8.198.348.545,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 27.761.148.418,00	$ 328.509.496.962,00	1503 de 25/03/2025	X		
44	OBRA	ene-25	$ 3.341.233.663,00	$ 113.297.310,00	$ 3.454.530.973,00	$ 76.266.744	$ 3.378.264.229	$ 8.122.081.801,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 24.382.884.189,00	$ 325.054.965.989,00	0960 de 07/03/2025	X		
44	AJUSTE (D)	ene-25	$ 723.319.012,00	$ 5.285.793,00	$ 728.604.805,00		$ 728.604.805	$ 8.122.081.801,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 23.654.279.384,00	$ 324.326.361.184,00	1780 de 01/04/2025	X		
45	OBRA	feb-25	$ 961.051.825,00	$ 7.023.071,00	$ 968.074.896,00	$ 28.831.555	$ 939.243.341	$ 8.093.250.246,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 22.715.036.043,00	$ 323.358.286.288,00	1505 de 25/03/2025	X		
46	OBRA	mar-25	$ 1.658.995.160,00	$ 12.123.426,00	$ 1.671.118.586,00	$ 49.769.855	$ 1.621.348.731	$ 8.043.480.391,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 21.093.687.312,00	$ 321.687.167.702,00	2829 del 29/04/2025	X		
45	AJUSTE (D)	feb-25	$ 216.871.106,00	$ 1.584.827,00	$ 218.455.933,00		$ 218.455.933	$ 8.043.480.391,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 20.875.231.379,00	$ 321.468.711.769,00	6006 de 25/06/2025	X		
46	AJUSTE (D)	mar-25	$ 589.001.919,00	$ 4.304.245,00	$ 593.306.164,00		$ 593.306.164	$ 8.043.480.391,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 20.281.925.215,00	$ 320.875.405.605,00	6179 de 1/07/2025	X		
47	OBRA	abr-25	$ 670.144.689,00	$ 4.876.739,00	$ 675.021.428,00	$ 19.439.981	$ 655.581.447	$ 8.024.040.410,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 19.626.343.768,00	$ 320.200.384.177,00	4907 de 09/06/2025	X		
47	AJUSTE (D)	abr-25	$ 167.053.075,00	$ 1.220.772,00	$ 168.273.847,00		$ 168.273.847	$ 8.024.040.410,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 19.458.069.921,00	$ 320.032.110.330,00	7769 de 29/07/2025	X		
48	OBRA	may-25	$ 1.359.308.338,00	$ 54.359.085,00	$ 1.413.667.423,00	$ 33.484.086	$ 1.380.183.337	$ 7.990.556.324,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 18.077.886.584,00	$ 318.618.442.907,00	7595 de 24/07/2025	X		
48	AJUSTE (D)	may-25	$ 296.696.397,00	$ 2.168.166,00	$ 298.864.563,00		$ 298.864.563	$ 7.990.556.324,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 17.779.022.021,00	$ 318.319.578.344,00	7770 de 29/07/2025	X		
49	OBRA	jun-25	$ 980.563.265,00	$ 7.154.987,00	$ 987.718.252,00	$ 29.297.204	$ 958.421.048	$ 7.961.259.120,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 20.420.600.973,00	$ 317.331.860.092,00	7680 de 28/07/2025	X		Adicion presupuestal No 2
49	AJUSTE (D)	jun-25	$ 270.688.655,00	$ 1.978.109,00	$ 272.666.764,00		$ 272.666.764	$ 7.961.259.120,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 20.147.934.209,00	$ 317.059.193.328,00	9260 de 29/08/2025	X		
50	OBRA	jul-25	$ 1.162.961.551,00	$ 8.498.565,00	$ 1.171.460.116,00	$ 34.888.847	$ 1.136.571.269	$ 7.926.370.273,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 19.011.362.940,00	$ 315.887.733.212,00	9259 de 29/08/2025	X		
50	AJUSTE (D)	jul-25	$ 367.633.336,00	$ 2.686.551,00	$ 370.319.887,00		$ 370.319.887	$ 7.926.370.273,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 18.641.043.053,00	$ 315.517.413.325,00	11511 de 9/10/2025	X		
51	OBRA	ago-25	$ 1.805.067.537,00	$ 47.998.287,00	$ 1.853.065.824,00	$ 47.784.609	$ 1.805.281.215	$ 7.878.585.664,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 16.835.761.838,00	$ 313.664.347.501,00	10931 de 27/09/2025	X		
51	AJUSTE (D)	ago-25	$ 512.593.349,00	$ 3.745.874,00	$ 516.339.223,00		$ 516.339.223	$ 7.878.585.664,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 16.319.422.615,00	$ 313.148.008.278,00	12239 de 24/10/2025	X		
52	OBRA	sep-25	$ 1.724.695.199,00	$ 36.951.744,00	$ 1.761.646.943,00	$ 47.742.625	$ 1.713.904.318	$ 7.830.843.039,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 14.605.518.297,00	$ 311.386.361.335,00	12396 de 28/10/2025	X		
52	AJUSTE (D)	sep-25	$ 553.536.595,00	$ 4.045.075,00	$ 557.581.670,00		$ 557.581.670	$ 7.830.843.039,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 14.047.936.627,00	$ 310.828.779.665,00	13671 de 21/11/2025		X	
53	OBRA	oct-25	$ 3.872.863.221,00	$ 43.915.746,00	$ 3.916.778.967,00	$ 113.621.905	$ 3.803.157.062	$ 7.717.221.134,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 10.244.779.565,00	$ 306.912.000.698,00			X	
53	AJUSTE (D)	oct-25	$ 1.476.902.061,00	$ 10.792.746,00	$ 1.487.694.807,00		$ 1.487.694.807	$ 7.717.221.134,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 8.757.084.758,00	$ 305.424.305.891,00			X	
54	OBRA	nov-25	$ 2.137.366.359,00	$ 15.523.330,00	$ 2.152.889.689,00	$ 63.045.048	$ 2.089.844.641	$ 7.654.176.086,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 6.667.240.117,00	$ 303.271.416.202,00			X	
TOTALES			**$ 104.779.236.696,00**	**$ 1.402.311.757,00**	**$ 106.181.548.453,00**	**$ 2.231.352.144,00**	**$ 103.950.196.309,00**	**$ 7.654.176.086,00**		**$ 6.667.240.117,00**	**$ 303.271.416.213,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 81.632.874.444,00	$ 596.547.930,00	**$ 82.229.422.374,00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA.			
AJUSTES	$ 19.236.117.071,00	$ 140.571.624,00	**$ 19.376.688.695,00**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.660.500.000,00	$ 315.495.000,00	**$ 1.975.995.000,00**
DISEÑOS SITIOS ATIPICOS	$ 1.759.645.915	$ 334.332.724,00	**$ 2.093.978.639,00**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 62.500.000	$ 11.875.000	**$ 74.375.000,00**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 91.374.512,00	$ 423.442,00	**$ 91.797.954,00**
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)	$ 326.992.555	$ 2.389.560	**$ 329.382.115,00**
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 9.232.199,00	$ 676.477,00	**$ 9.908.676,00**
VALOR TOTAL	**$ 104.779.236.696,00**	**$ 1.402.311.757,00**	**$ 106.181.548.453,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO
DIRECTOR OBRA
Matrícula No.: 17202-72235 CLD

Firma
WILSON ANDRES GARCIA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 15202-138865 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4	
		VERSIÓN	1 1 de 2	
		PÁGINA	DE	2

FECHA 30 | 11 | 2025
(Día / Mes / Año)

ACTA Parcial No. 54

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☐

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Este trabajo consiste en realizar ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación y/o elaboración de los estudios y diseños de obras con sus cálculos respectivos por parte del contratista, con el fin de determinar los trabajos necesarios para el diseño y/o mejoramiento de las obras a implementar en el proyecto y/o condiciones existentes, en los diferentes sectores que requieran intervención con las obras requeridas para el pavimento, obras de drenaje, obras de contención, puentes, diseño geométrico, seguridad vial, entre otras como: fresado, reciclado, parcheo, bacheo, y refuerzo de pavimento, obras de drenaje y estabilidad, diseño de pavimento, y obras requeridas según los estudios del proyecto, evaluación y cálculos estructurales para la reconstrucción de obras drenaje y/o sitios inestables en puntos críticos etc., acorde con los sectores y longitudes establecidas en los anexos técnicos, pliegos de y/o definidos en coordinación con la Interventoría y el Supervisor técnico del Contrato de la Territorial respectiva.

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 29 (Día) DE 6 (Mes) DE 2021 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 (Día) DE 8 (Mes) DE 2021 (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y EL ORIENTE

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 **CONTRATO No.** 985 DE 2021
(Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
991 DE 2021	29/06/2021	114 MESES	$ 399,567,436,436.00	$ 399,567,436,436.00
ADICIÓN No. 1 DE 2021	9/12/2022		$ 9,885,528,230.00	$ 409,452,964,666.00

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1					
2					
3					

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: CARRETERA NEIVA - BALSILLAS - MINA BLANCA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA DEPARTAMENTOS DEL HUILA Y CAQUETA
NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA
RUTAS NACIONALES 3001 - 3002 - 6503 - 6504

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó el avance de cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos.

DISEÑOS VIA RUTA 6504			
COMPONENTE	**TRAMO**	**ENTREGA CVNSO**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA**
DISEÑOS VIA RUTA 3001			
COMPONENTE	**TRAMO**	**ENTREGA CVNSO**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA**
DISEÑOS VIA RUTA 3002			
COMPONENTE	**TRAMO**	**ENTREGA CVNSO**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA**

2. Planos.

Todos los planos se encuentran como documentos adjuntos en los oficios remitidos a la Interventoría.

3. Otros.

NO APLICA

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS IVA INCLUIDO: .....

NOTAS:

QUIEN ENTREGA:

Firma: _____

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No. 20202-57327 CND

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma: _____

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030
Matrícula No. 20202-44184 CND

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	11	2025
		(Día / Mes / Año)	

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETÁ
3. AÑO **2025**	MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **11** 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: 3001-3002-6503-6504	TRAMO:	
6. CONTRATO DE OBRA No:	991 de 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	NIT	901.475.034-7
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	NIT	901.481.479-5
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	985 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	114 MESES	12. FECHA DE INICIO:	29/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	114 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 1,031,878,397.00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	1,031,878,397

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$	399,567,436,436.00
21. VR. ANTICIPO:	$	9,885,528,230.00
22. VR. ADICIÓN No: 1	$	9,885,528,230.00
23. VR. ADICIÓN No: 2	$	3,600,000,000.00
24. VR. TOTAL ADICIONES:	**$**	**13,485,528,230.00**
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	**$**	**413,052,964,666.00**

III. INFORMACION BASE LIQUIDACION

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
1.0 ELABORACIÓN DE PLANOS, FICHAS PREDIALES, AVALÚOS E INSUMOS JURÍDICOS	INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL -VALOR PRIMEROS 10 KM		$ 1,600,000.00	$ -
	INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL -VALOR KM ADICIONAL		$ 960,000.00	$ -
	INFORME GENERAL DEL SECTOR URBANO – VALOR CADA 500 MTS		$ 2,460,000.00	$ -
	PRE-DIAGNOSTICO PREDIAL EN FASE II FACTIBILIDAD POR KM		$ 4,650,000.00	$ -
1.1 ELABORACIÓN DE PLANOS, FICHAS PREDIALES, AVALÚOS E INSUMOS JURÍDICOS	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE (TERRENO)		$ 1,394,000.00	$ -
	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO POR RESOLUCIÓN 898 2014, 1044 DE 2014 Y/O DEMÁS NORMAS VIGENTES LA SUSTITUYAN, COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN (TERRENO)		$ 2,788,000.00	$ -
	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR LA FICHA PREDIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO (TERRENO)		$ 1,045,000.00	$ -
	ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)		$ 348,500.00	$ -
	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES (MEJORA)		$ 1,074,000.00	$ -
	MODIFICAR Y ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, SIN NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO (MEJORA)		$ 805,500.00	$ -
	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)		$ 268,500.00	$ -
	ELABORACIÓN ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES		$ 754,000.00	$ -
	AJUSTES AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN		$ 377,000.00	$ -
	ESTUDIO DE TÍTULOS (DIAGNOSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS (MEJORA)		$ 377,000.00	$ -
	SOLICITUD ANTE IGAC O LA AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CABIDA Y/O LINDEROS		$ 320,000.00	$ -
	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)		$ 217,000.00	$ -
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL:	ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO Y CON DAÑO EMERGENTE (ÚNICAMENTE GASTOS DE NOTARIADO Y REGISTRO) (TERRENO)		$ 1,340,000.00	$ -
	ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN 898 DE 2014 DEL IGAC Y DE LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN O SUSTITUYAN, LIQUIDADOS PARA PAGO. (TERRENO)		$ 2,680,000.00	$ -
	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO (TERRENO)		$ 670,000.00	$ -
	ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV. (MEJORA)		$ 860,000.00	$ -
	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV. (MEJORA)		$ 430,000.00	$ -
	ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚOS CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9 SMMLV. (MEJORA)		$ 640,000.00	$ -
	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9 SMMLV. (MEJORA)		$ 320,000.00	$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	11	2025
		(Día / Mes / Año)	

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETÁ
3. AÑO **2025**	MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **11** 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: 3001-3002-6503-6504	TRAMO:	
6. CONTRATO DE OBRA No:	991 de 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	NIT	901.475.034-7
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	NIT	901.481.479-5
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	985 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	114 MESES	12. FECHA DE INICIO:	29/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	114 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 1,031,878,397.00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	1,031,878,397

1.2. PROCESO DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA	OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN		$ 346,500.00	$ -
	TRÁMITE DE OFICIO E INSCRIPCIÓN DE OFERTA		$ 231,000.00	$ -
	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA (TITULAR INSCRITO)		$ 346,500.00	$ -
	ELABORACIÓN - LEGALIZACIÓN PROMESA COMPRA		$ 231,000.00	$ -
	TRÁMITE DE PRIMER PAGO		$ 115,000.00	$ -
	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO		$ 115,500.00	$ -
	ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS		$ 462,000.00	$ -
	TRÁMITE DE PAGO FINAL		$ 231,000.00	$ -
	RADICACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE IGAC		$ 231,000.00	$ -
1.3. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL	ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN		$ 321,000.00	$ -
	RESOLVER RECURSO DE REPOSICIÓN EN VIA ADMINISTRATIVA Y SU NOTIFICACIÓN		$ 321,000.00	$ -
	NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA		$ 107,000.00	$ -
	PRESENTACIÓN DE DEMANDA ADMITIDA - CON SOLICITUD DE ENTREGA ANTICIPADA		$ 749,000.00	$ -
	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE		$ 642,000.00	$ -
1.4. COMPRA DE MEJORAS	NOTIFICACIÓN PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS		$ 150,000.00	$ -
	DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN		$ 300,000.00	$ -
	ENTREGA DEL PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPRAVENTA		$ 150,000.00	$ -
	TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		$ 150,000.00	$ -
	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO		$ -	$ -
	TRÁMITE DE PAGO FINAL		$ -	$ -
1.5. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN		$ 640,000.00	$ -
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61				$ -
IVA				$ -
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				**$ -**

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/……)	**NUM DOC TRADENTE**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ**	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	**No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS**	**VALOR AVALÚO TERRENO**	**PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO**	**VALOR TOTAL AVALÚO**	**VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)**	**OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO**

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$**	**-**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$	-
64. OTROS	$	-
65. IVA	$	-
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$	-

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$	-
68. IVA PRESENTE PREACTA	$	-
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$**	**-**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$	-

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$	-
72. GESTIÓN PREDIAL	$	62,500,000.00
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$	-
74. OTROS	$	-
75. IVA	$	11,875,000.00
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$	74,375,000.00
77. SALDO POR EJECUTAR	**$**	**957,503,397.00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	11	2025
		(Día / Mes / Año)	

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE												2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	CAQUETÁ	
3. AÑO	**2025**	MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**11**	12	
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA:	3001-3002-6503-6504												TRAMO:	
6. CONTRATO DE OBRA No:	991 de 2021														
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"														
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE													NIT	901.475.034-7
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030													NIT	901.481.479-5
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	985 DE 2021														

11. PLAZO INICIAL:	114 MESES	12. FECHA DE INICIO:	29/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	114 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 1,031,878,397.00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	1,031,878,397

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL INTERVENTOR			
NOMBRES Y APELLIDOS	ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO			NOMBRES Y APELLIDOS	JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS		
C.C. _X_ C.E. __	NUMERO	92.519.730		C.C. _X_ C.E. __	NUMERO	80.412.013	
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	25202-57327 CND		MATRICULA PROFESIONA	NUMERO	25202-44184 CND	
Representante Legal	X	Apoderado		Representante Legal	X	Apoderado	

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	11
FECHA	3	12	2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 54 **DE** nov-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 54
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 2.137.366.359,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA. MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato orinciaal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato orinciaal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses seoún las prórrooas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 jun-21	2 jul-21	3 ago-21	4 sep-21	5 oct-21	6 nov-21	7 dic-21	8 ene-22	9 feb-22	10 mar-22	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,730%	% P				0,038%	0,059%	0,295%	0,237%	0,015%	0,018%	0,022%	5,41%
	$24.530.463,131	7,329%	$5.788.980,175	$ P				$125.847,816	$198.987,503	$986.997,558	$791.819,175	$48.894,195	$58.779,580	$74.135,263	
				$ E			$ 16.633,55	$ 37.483,83	$33.394,154	$105.954,7	$2.697,2	$71.520,0	$29.484,269	$31.021,576	
				% E			0,005%	0,011%	0,010%	0,032%	0,001%	0,021%	0,002%	0,002%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	6,100%	% P						0,008%	1,492%	0,022%	0,031%	0,037%	
	$61.559.592,400	18,393%	$20.415.581,869	$ P						$27.455,799	$4.995.052,197	$83.581,224	$104.476,531	$125.371,837	
				$ E				$39.265,901	$95.291,892	$177.088,487	$278.395	$78.921,7	$54.320,049	$35.241,527	
				% E				0,012%	0,028%	0,053%	0,083%	0,024%	0,016%	0,011%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	5,250%	% P							2,050%	0,065%	0,081%	0,098%	
	$114.616.226,167	34,246%	$17.571.969,453	$ P							$6.862.143,091	$217.873,261	$272.341,576	$326.809,891	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	4,080%	% P						0,078%	0,121%	0,073%	0,006%	0,008%	0,042%
	$61.610.339,794	18,408%	$13.654.660,781	$ P						$261.487,362	$405.632,657	$243.379,594	$20.094,358	$25.117,947	$140.491,208
				$ E										$4.260,084	
				% E										0,001%	2,70%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,194%	% P							0,023%	0,014%	0,001%	0,002%	0,002%
	$6.278.636,562	1,876%	$650.084,286	$ P							$78.093,897	$46.666,338	$3.868,640	$6.820,276	$8.184,331
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P							0,018%	0,011%	0,001%	0,001%	0,001%
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P							$60.775,067	$36.460,040	$3.010,694	$3.763,368	$4.516,042
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,67%	% P				0,091%	0,091%	0,114%	0,113%	0,006%	0,007%	0,008%	
	$12.505.233,710	3,736%	$2.258.852,263	$ P				$306.031,109	$306.031,109	$382.538,886	$376.730,982	$18.950,331	$23.687,914	$28.425,497	
				$ E			$9.000,265	$22.154,578	$22.154,578	$20.894,968	$7.849	$11.877,5	$7.907,915	$3.015,862	
				% E			0,003%	0,009%	0,007%	0,027%	0,002%	0,004%	0,002%	0,001%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	6,244%	% P											
	$58.872.923,073	17,590%	$20.898.464,154	$ P											
				$ E											
				% E											0%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**24,391%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 81.632.874,444**												

Reprogramación No.1 Adición presupuestal No. 1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,23%	0,58%	3,99%	0,12%	0,15%	0,21%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0,000	$0,000	$431.878,925	$766.505,974	$1.941.493,864	$13.352.446,417	$396.272,703	$497.986,997	$707.934,068
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,36%	0,94%	4,93%	5,05%	5,19%	5,41%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0,000	$0,000	$431.878,925	$1.198.384,899	$3.139.878,764	$16.492.325,181	$16.888.597,884	$17.386.584,881	$18.094.518,949
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,05%	0,11%	0,09%	0,05%	0,03%	0,02%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0,000	$25.633,813	$105.914,527	$151.421,024	$373.938,181	$288.931,557	$162.319,214	$91.612,233	$73.539,029
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,01%	0,04%	0,08%	0,20%	0,28%	0,33%	0,36%	0,38%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0,000	$25.633,813	$131.548,340	$282.969,364	$656.907,545	$945.839,102	$1.108.158,316	$1.199.770,549	$1.273.309,578

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 19.236.117,071	37,403%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 737.119,554	25,571%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.759.645,915	55,277%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 334.332,724	55,277%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 495.555,069	5,371%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 24.548.674,009	34,662%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 106.181.548,453**	**25,707%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	11
		FECHA	3	12	2025
			(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 54 **DE** nov-25 (Indicar mes y año) L

SEGUIMIENTO No. 54 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 2,137,366,359.00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		11 abr-22	12 may-22	13 jun-22	14 jul-22	15 ago-22	16 sep-22	17 oct-22	18 nov-22	19 dic-22	20 ene-23	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,730%	% P	0,031%	0,037%	0,044%	0,013%	0,014%	0,022%	0,016%	0,015%	0,057%	0,011%	6,34%
	$24.530.463,131	7,329%	$5.788.980,175	$ P	$102.965,643	$123.558,771	$148.270,525	$44.659,002	$48.213,860	$72.473,688	$53.995,580	$50.141,100	$191.881,395	$35.780,843	
				$ E	$27.163,766	$108.655,047	$74.541,918	$45.723,501	$20.780,030	$21.783,166	$30.768,135	$90.204,843	$46.912,847	$34.212,244	
				% E	0,008%	0,058%	0,022%	0,014%	0,006%	0,007%	0,024%	0,027%	0,014%	0,010%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	6,100%	% P	0,052%	0,062%	0,075%	0,130%	0,002%	0,228%	0,285%	0,203%	0,513%	0,026%	
	$61.559.592,400	18,393%	$20.415.581,869	$ P	$174.127,551	$208.953,061	$250.743,673	$434.185,000	$8.064,900	$761.814,900	$955.229,324	$680.529,578	$1.730.282,233	$86.689,992	
				$ E	$249.068,641	$498.252,059	$403.662,802	$710.545,918	$695.904,666	$801.150,795	$311.217,811	$71.529,629	$586.616,152	$947.750,429	
				% E	0,074%	0,149%	0,121%	0,212%	0,208%	0,239%	0,093%	0,021%	0,175%	0,283%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	5,250%	% P	0,136%	0,163%	0,195%	-	0,241%	0,058%	0,287%	0,410%	0,333%	0,063%	
	$114.616.226,167	34,246%	$17.571.969,453	$ P	$453.902,626	$544.683,151	$653.619,782		$805.693,400	$193.396,000	$960.410,200	$1.372.896,040	$1.115.127,000	$210.702,203	
				$ E	$30.746,620	$59.637,392			$263.328,682	$502.762,971	$343.021,414	$240.213,284	$239.446,702	$191.692,410	
				% E	0,009%	0,018%			0,079%	0,150%	0,102%	0,161%	0,072%	0,057%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	4,080%	% P	0,058%	0,070%	0,084%	0,028%	0,056%	0,096%	0,062%	0,062%	0,250%	0,024%	
	$61.610.339,794	18,408%	$13.654.660,781	$ P	$195.126,678	$234.152,013	$280.982,416	$93.507,625	$186.794,610	$319.640,634	$206.721,210	$206.721,210	$837.044,197	$80.391,551	
				$ E	$4.609,710	$68.258,236	$287.504,999	$271.314,068	$250.690,973	$142.283,664	$158.286,430	$66.604,632	$135.819,877	$198.666,644	
				% E	0,001%	0,020%	0,086%	0,081%	0,075%	0,043%	0,047%	0,026%	0,041%	0,059%	3,96%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,194%	% P	0,003%	0,004%	0,005%	0,055%		0,018%				0,002%	
	$6.278.636,562	1,876%	$650.084,286	$ P	$11.367,126	$13.640,552	$16.368,662	$184.265,200		$60.012,780				$8.238,774	
				$ E			$186.473,092	$70.460,578	$1.076,400					$286.340,340	
				% E			0,056%	0,021%	0,000%					0,086%	
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,002%	0,002%	0,003%							0,001%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$6.272,280	$7.526,736	$9.032,083							$3.197,870	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,675%	% P	0,012%	0,014%	0,017%	0,005%	0,005%	0,006%	0,006%	0,006%	0,011%	0,006%	
	$12.505.233,710	3,736%	$2.258.852,263	$ P	$39.479,857	$47.375,829	$56.850,994	$18.044,000	$18.317,500	$19.095,000	$18.662,500	$18.432,500	$36.271,500	$19.543,739	
				$ E	$2.784,747	$25.547,762	$38.241,527	$41.652,063	$14.663,860	$2.237,380	$39.180,992	$9.028,400	$3.261,527	$12.606,834	
				% E	0,001%	0,008%	0,011%	0,012%	0,004%	0,001%	0,012%	0,003%	0,001%	0,004%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	6,244%	% P				0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,146%	0,011%	
	$58.872.923,073	17,590%	$20.898.464,154	$ P				$244.892,440	$244.892,440	$244.892,440	$244.892,440	$244.892,440	$489.784,880	$36.747,581	
				$ E				$1.034.472,679	$80.005,963	$101.679,846	$289.904,499	$378.089,694	$435.839,462	$115.612,507	
				% E				0,309%	0,024%	0,030%	0,087%	0,113%	0,130%	0,035%	1,58%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**24,391%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 81.632.874,444**												

Reprogramación No.2
Ítems No Previstos No. 1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,29%	0,35%	0,42%	0,30%	0,39%	0,50%	0,73%	0,77%	1,31%	0,15%
	VALOR (Miles de Pesos)	$983.241,761	$1.179.890,113	$1.415.868,135	$1.018.203,267	$1.311.976,710	$1.671.325,442	$2.439.911,254	$2.573.612,868	$4.400.391,205	$486.292,553
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	5,70%	6,05%	6,48%	2,49%	2,88%	3,38%	4,11%	4,88%	6,19%	6,34%
	VALOR (Miles de Pesos)	$19.077.760,710	$20.257.650,822	$21.673.518,958	$8.321.082,274	$9.633.058,984	$11.304.384,426	$13.744.295,680	$16.317.908,548	$20.718.299,753	$21.204.592,306
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,09%	0,25%	0,30%	0,65%	0,40%	0,47%	0,37%	0,35%	0,43%	0,53%
	VALOR (Miles de Pesos)	$314.373,484	$846.248,896	$990.424,338	$2.174.348,807	$1.326.450,583	$1.571.877,792	$1.222.379,281	$1.175.667,282	$1.447.896,167	$1.786.280,408
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,47%	0,73%	1,02%	1,67%	2,07%	2,54%	2,90%	3,26%	3,69%	4,22%
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.587.683,062	$2.433.931,958	$3.424.356,296	$5.598.705,103	$6.925.155,686	$8.497.033,478	$9.719.412,759	$10.895.080,041	$12.342.976,208	$14.129.256,616

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 19.236.117,071	37,403%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 737.119,554	25,571%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.759.645,915	55,277%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 334.332,724	55,277%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 495.555,069	5,371%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 24.548.674,009	34,662%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 106.181.548,453**	**25,707%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	11
FECHA	3	12	2025
			(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 54 **DE** nov-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 54 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 2.137.366.359,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato orinicbal)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato orinicbal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,730%	% P	0,011%	0,027%	0,024%	0,038%	0,038%	0,047%	0,047%	0,052%	0,052%	0,066%	12,44%
	$24.530.463,131	7,329%	$5.788.980,175	$ P	$35.780,844	$89.452,111	$79.330,258	$126.928,412	$126.928,412	$158.660,515	$158.660,515	$174.526,567	$174.526,567	$222.124,123	
				$ E	$56.212,566	$270.270,815	$280.264,052	$21.458,412	$267.238,294	$134.900,540	$298.853,507	$114.835,245	$200.700,943	$196.228,001	
				% E	0,017%	0,081%	0,084%	0,006%	0,080%	0,040%	0,089%	0,034%	0,060%	0,060%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	6,100%	% P	0,026%	0,065%	0,065%	0,104%	0,104%	0,130%	0,130%	0,143%	0,143%	0,182%	
	$61.559.592,400	18,393%	$20.415.581,869	$ P	$86.689,992	$216.724,981	$218.038,320	$348.861,312	$348.861,312	$436.076,641	$436.076,641	$479.684,305	$479.684,305	$610.507,297	
				$ E	$848.693,374	$1.344.247,560	$838.331,136	$1.038.014,650	$670.760,250	$1.034.476,050	$849.151,900	$1.047.102,350	$406.681,800	$203.931,850	
				% E	0,254%	0,402%	0,250%	0,310%	0,200%	0,309%	0,254%	0,313%	0,122%	0,061%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	5,250%	% P	0,063%	0,150%	0,150%	0,240%	0,240%	0,300%	0,300%	0,330%	0,330%	0,420%	
	$114.616.226,167	34,246%	$17.571.969,453	$ P	$210.702,204	$526.755,511	$502.023,263	$803.237,221	$803.237,221	$1.004.046,526	$1.004.046,526	$1.104.451,179	$1.104.451,179	$1.405.665,137	
				$ E	$1.013.630,239	$803.527,723	$1.287.210,053	$1.024.341,294	$628.657,799	$950.343,614	$1.227.170,425	$359.398,662	$554.813,398	$368.519,919	
				% E	0,303%	0,240%	0,385%	0,306%	0,188%	0,284%	0,367%	0,107%	0,166%	0,110%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	4,080%	% P	0,026%	0,064%	0,065%	0,104%	0,104%	0,130%	0,130%	0,143%	0,143%	0,182%	
	$61.610.339,794	18,408%	$13.654.660,781	$ P	$85.391,552	$213.478,879	$217.292,430	$347.667,888	$347.667,888	$434.584,860	$434.584,860	$478.043,346	$478.043,346	$608.418,804	
				$ E	$233.049,478	$142.915,537	$226.674,790	$639.292,969	$495.949,750	$497.359,015	$245.163,274	$548.542,978	$301.612,826	$120.474,226	
				% E	0,070%	0,043%	0,068%	0,191%	0,148%	0,149%	0,073%	0,164%	0,090%	0,036%	8,33%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,194%	% P	0,002%	0,006%	0,007%	0,011%	0,013%	0,013%	0,013%	0,015%	0,015%	0,019%	
	$6.278.636,562	1,876%	$650.084,286	$ P	$8.238,775	$20.596,938	$22.238,344	$35.581,350	$44.476,687	$44.476,687	$44.476,687	$48.924,356	$48.924,356	$62.267,362	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,001%	0,002%	0,002%	0,004%	0,004%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,007%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$3.197,870	$7.994,675	$7.994,676	$12.791,482	$12.791,482	$15.989,353	$15.989,353	$17.588,288	$17.588,288	$22.385,094	
				$ E			$143.267,109	$99.224,982	$47.265,114		$18.475,767			$130.529,752	
				% E			0,041%	0,018%	0,014%		0,006%			0,039%	
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,675%	% P	0,006%	0,015%	0,013%	0,021%	0,021%	0,026%	0,026%	0,029%	0,029%	0,037%	
	$12.505.233,710	3,736%	$2.258.852,263	$ P	$19.543,739	$48.859,346	$43.798,037	$70.076,859	$70.076,859	$87.596,074	$87.596,074	$96.355,681	$96.355,681	$122.634,503	
				$ E	$9.775,690	$31.923,656	$64.436,110	$40.744,703	$29.879,400	$15.308,000	$107.172,749	$47.412,622	$26.216,360	$7.491,460	
				% E	0,003%	0,010%	0,019%	0,012%	0,009%	0,004%	0,032%	-0,014%	0,009%	0,002%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	6,244%	% P	0,011%	0,027%	0,037%	0,060%	0,060%	0,075%	0,075%	0,082%	0,082%	0,105%	
	$58.872.923,073	17,590%	$20.898.464,154	$ P	$36.747,599	$91.868,954	$125.016,069	$200.025,711	$200.025,711	$250.032,139	$250.032,139	$275.035,353	$275.035,353	$350.044,994	
				$ E	$41.086,596	$187.918,640	$229.299,488	$504.743,533	$268.482,692	$958.132,208	$145.221,203	$672.645,842	$481.540,564	$311.229,478	
				% E	0,068%	0,059%	0,039%	0,294%	0,236%	0,296%	0,055%	0,201%	0,144%	0,093%	4,22%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**24,391%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 81.632.874,444**												

Reprogramación No.3 Estudios y Diseños sectores no considerados inicialmente ítems NP #2

Reprogramación No.4 Mayores y Menores de Obra # 5

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,15%	0,36%	0,36%	0,58%	0,58%	0,73%	0,73%	0,80%	0,80%	1,02%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$486.292,557	$1.215.731,395	$1.215.731,397	$1.945.170,235	$1.945.170,235	$2.431.462,795	$2.431.462,795	$2.674.609,075	$2.674.609,075	$3.404.047,912	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	6,48%	6,84%	7,21%	7,79%	8,37%	9,10%	9,82%	10,62%	11,42%	12,44%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$21.690.884,863	$22.906.616,258	$24.122.347,655	$26.067.517,890	$28.012.688,125	$30.444.150,920	$32.875.613,715	$35.550.222,790	$38.224.831,865	$41.628.879,777	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,71%	0,83%	0,89%	1,14%	1,08%	0,88%	0,88%	0,80%	0,59%	0,40%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$2.389.391,653	$2.790.796,275	$2.969.914,739	$3.807.359,585	$2.929.238,304	$3.620.505,517	$2.932.713,891	$2.694.112,555	$1.973.566,210	$1.341.894,886	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	4,94%	5,77%	6,66%	7,79%	8,67%	9,75%	10,63%	11,43%	12,02%	12,42%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$16.518.648,269	$19.309.444,544	$22.279.359,282	$26.086.718,867	$29.015.957,171	$32.636.462,685	$35.569.176,576	$38.263.289,131	$40.236.855,341	$41.578.750,227	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111	$ 19.236.117,071	37,403%
	$ 51.429.264,406		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000	$ -	0,000%
	$ 800.000,000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712	$ 737.119,554	25,571%
	$ 2.882.591,187		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
	$ 1.845.000,000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
	$ 350.550,000		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ 1.759.645,915	55,277%
	$ 3.183.304,765		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ -	$ 334.332,724	55,277%
	$ 604.827,905		
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067	$ 495.555,069	5,371%
	$ 9.226.844,067		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
	$ 500.000,000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 24.548.674,009	34,662%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**	**$ 106.181.548,453**	**25,707%**

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	11
FECHA	3	12	2025

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 54 **DE** nov-25 (Indicar mes y año) L

SEGUIMIENTO No. 54 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 2.137.366.359,00 (Día / Mes / Año)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,730%	% P	0,036%	0,009%	0,009%	0,023%	0,023%	0,037%	0,037%	0,047%	0,047%	0,100%	17,04%
	$24.530.463,131	7,329%	$5.788.980,175	$ P	$122.124,722	$31.374,726	$31.374,726	$78.436,816	$78.436,816	$125.498,906	$125.498,906	$156.873,633	$156.873,633	$335.810,996	
				$ E	$43.824,332	$94.429,339	$67.724,970	$19.083,817	$28.527,237	$28.230,869	$109.059,744	$228.877,732	$249.277,817	$149.724,073	
				% E	0,013%	0,028%	0,020%	0,006%	0,009%	0,008%	0,033%	0,068%	0,074%	0,045%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	6,100%	% P	0,056%	0,026%	0,026%	0,064%	0,064%	0,103%	0,103%	0,129%	0,129%	0,142%	
	$61.559.592,400	18,393%	$20.415.581,869	$ P	$186.377,591	$86.233,082	$86.233,083	$215.582,707	$215.582,707	$344.932,332	$344.932,332	$431.165,415	$431.165,415	$474.281,956	
				$ E	$342.192,950	$184.206,100	$56.941,500	$763.701,035	$692.567,875	$665.105,500	$291.434,150	$980.319,300	$166.296,000	$213.362,393	
				% E	0,102%	0,055%	0,017%	0,228%	0,207%	0,199%	0,087%	0,293%	0,050%	0,064%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	5,250%	% P	0,187%	0,057%	0,057%	0,143%	0,229%	0,084%	0,084%	0,141%	0,141%	0,087%	
	$114.616.226,167	34,246%	$17.571.969,453	$ P	$625.665,138	$191.508,820	$191.508,820	$478.772,049	$478.772,049	$766.035,279	$279.525,580	$471.034,400	$471.034,400	$291.137,833	
				$ E	$392.405,470	$322.304,453	$705.409,401	$839.614,618	$804.259,477	$575.887,022	$668.149,590	$68.888,923	$403.531,760		
				% E	0,117%	0,096%	0,211%	0,251%	0,240%	0,172%	0,200%	0,200%	0,121%		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	4,080%	% P	0,064%	0,026%	0,026%	0,064%	0,064%	0,103%	0,103%	0,128%	0,128%	0,141%	
	$61.610.339,794	18,408%	$13.654.660,781	$ P	$213.418,805	$85.938,087	$85.938,087	$214.845,218	$214.845,218	$343.752,348	$343.752,348	$429.690,435	$429.690,435	$472.659,479	
				$ E	$78.874,225	$439.025,569	$268.801,459	$210.678,346	$572.212,449	$634.109,239	$389.353,830	$723.177,346	$826.726,267	$831.406,091	
				% E	0,024%	0,131%	0,080%	0,063%	0,171%	0,189%	0,116%	0,216%	0,247%	0,248%	14,74%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,194%	% P	0,019%	0,003%	0,003%	0,007%	0,007%	0,011%	0,011%	0,013%	0,013%	0,014%	
	$6.278.636,562	1,876%	$650.084,286	$ P	$62.267,363	$8.795,155	$8.795,155	$21.987,888	$21.987,889	$35.180,622	$35.180,622	$43.975,778	$43.975,778	$48.373,355	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,007%	0,001%	0,001%	0,002%	0,004%	0,004%	0,004%	0,005%	0,005%	0,005%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$22.385,094	$3.161,854	$3.161,854	$7.904,638	$7.904,638	$12.647,420	$12.647,420	$15.809,276	$15.809,277	$17.390,204	
				$ E			$39.965,987	$2.561,560	$10.425,173		$5.438,606		-$130.529,752	$3.034,422	
				% E			0,012%	0,001%	0,003%		0,002%		-0,039%	0,001%	
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,675%	% P	0,037%	0,005%	0,005%	0,013%	0,013%	0,021%	0,021%	0,026%	0,026%	0,028%	
	$12.505.233,710	3,736%	$2.258.852,263	$ P	$122.634,503	$17.321,897	$17.321,897	$43.304,744	$43.304,744	$69.287,590	$69.287,590	$86.609,487	$86.609,487	$95.270,436	
				$ E	$6.698,440	$81.725,740	$14.679,244	$10.295,550	$6.309,790	$11.200,400	$23.222,108	$143.192,649	$119.859,186	$84.210,020	
				% E	0,002%	0,024%	0,004%	0,003%	0,002%	0,003%	0,007%	0,043%	0,036%	0,019%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	6,244%	% P	0,039%	0,015%	0,015%	0,038%	0,038%	0,061%	0,061%	0,222%	0,222%	0,230%	
	$58.872.923,073	17,590%	$20.898.464,154	$ P	$130.044,894	$51.214,216	$51.214,216	$128.035,543	$128.035,543	$204.856,869	$204.856,869	$742.580,781	$742.580,787	$768.187,895	
				$ E	$37.[illegible]	$126.573,493	$224.430,824	$256.722,530	$326.443,155	$238.360,570	$387.534,738	$445.551,914	$676.826,533	$959.854,755	
				% E	0,040%	0,038%	0,067%	0,077%	0,098%	0,071%	0,116%	0,133%	0,202%	0,287%	12,44%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**24,391%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 81.632.874,444**												

Reprogramación No.5 Items NP N°3

Reprogramación No.6, Aclaración 2 Modificación 2, Mayores y Menores Cant de Obra #7

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,44%**	**0,14%**	**0,14%**	**0,36%**	**0,36%**	**0,57%**	**0,42%**	**0,71%**	**0,71%**	**0,75%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.484.918,210**	**$475.547,837**	**$475.547,838**	**$1.188.869,603**	**$1.188.869,604**	**$1.902.191,366**	**$1.415.681,667**	**$2.377.739,205**	**$2.377.739,212**	**$2.502.312,154**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**12,88%**	**13,02%**	**13,17%**	**13,52%**	**13,88%**	**14,44%**	**14,87%**	**15,58%**	**16,29%**	**17,04%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$43.113.797,987**	**$43.589.345,824**	**$44.064.893,662**	**$45.253.763,265**	**$46.442.632,869**	**$48.344.824,235**	**$49.760.505,902**	**$52.138.245,107**	**$54.515.984,319**	**$57.018.296,473**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,30%**	**0,37%**	**0,41%**	**0,63%**	**0,73%**	**0,64%**	**0,56%**	**0,95%**	**0,69%**	**0,66%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$996.672,111**	**$1.248.264,694**	**$1.377.852,860**	**$2.102.620,456**	**$2.440.745,156**	**$2.152.893,600**	**$1.874.192,766**	**$3.189.948,164**	**$2.311.987,811**	**$2.221.591,754**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**12,72%**	**13,09%**	**13,51%**	**14,13%**	**14,86%**	**15,51%**	**16,07%**	**17,02%**	**17,71%**	**18,37%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$42.575.422,338**	**$43.823.687,032**	**$45.201.539,892**	**$47.304.160,348**	**$49.744.905,505**	**$51.897.799,105**	**$53.771.991,868**	**$56.961.940,032**	**$59.273.927,842**	**$61.495.519,592**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111	$ 19.236.117,071	37,403%
	$ 51.429.264,406		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000	$ -	0,000%
	$ 800.000,000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712	$ 737.119,554	25,571%
	$ 2.882.591,187		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
	$ 1.845.000,000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
	$ 350.550,000		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ 1.759.645,915	55,277%
	$ 3.183.304,765		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ -	$ 334.332,724	55,277%
	$ 604.827,905		
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067	$ 495.555,069	5,371%
	$ 9.226.844,067		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
	$ 500.000,000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 24.548.674,009	34,662%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 106.181.548,453**	**25,707%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	11
FECHA	3	12	2025
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 54 **DE** nov-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 54
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 2.137.366.359,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la sucesión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436,00
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,730%	% P	0,100%	0,089%	0,040%	0,023%	0,023%	0,037%	0,037%	0,051%	0,051%	0,048%	22,01%
	$24.530.463,131	7,329%	$5.788.980,175	$ P	$335.010,996	$297.518,866	$135.068,866	$76.048,476	$76.048,476	$123.110,566	$123.110,566	$170.172,656	$170.172,656	$159.863,117	
				$ E	$180.896,550	$9.687,559	$18.861,115	$158.634,142	$13.101,609	-$20.414,224	$94.297,210	$190.069,727	$174.965,799	$212.338,359	
				% E	0,054%	0,003%	0,006%	0,047%	0,004%	-0,006%	0,028%	0,057%	0,052%	0,063%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	6,100%	% P	0,142%	0,136%	0,136%	0,056%	0,026%	0,064%	0,064%	0,103%	0,103%	0,022%	
	$61.559.592,400	18,393%	$20.415.581,869	$ P	$474.281,956	$453.631,581	$453.631,582	$186.233,082	$86.233,083	$215.582,707	$215.582,707	$344.932,332	$344.932,332	$75.266,129	
				$ E	$100.035,351	$8.343,000		$641.706,750			$72.753,000	$110,673	$62.946,235	$3.244,500	
				% E	0,030%	0,002%		0,192%			0,022%	0,013%	0,019%	0,001%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	5,250%	% P	0,074%	0,063%	0,073%	0,048%	0,057%	0,082%	0,082%	0,085%	0,085%	0,030%	
	$114.616.226,167	34,246%	$17.571.969,453	$ P	$246.199,011	$209.388,167	$244.323,218	$159.172,333	$191.508,820	$274.085,331	$274.085,331	$285.697,584	$285.697,584	$101.555,429	
				$ E				$397.194,691							
				% E				0,119%							
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	4,080%	% P	0,141%	0,154%	0,135%	0,089%	0,089%	0,065%	0,067%	0,103%	0,103%	0,069%	
	$61.610.339,794	18,408%	$13.654.660,781	$ P	$472.659,479	$515.518,563	$451.566,609	$297.546,420	$287.446,420	$216.453,551	$224.699,037	$345.360,681	$345.360,681	$231.298,768	
				$ E	$359.375,351	$258.350,971	$67.523,279	$663.143,982	$578.868,581	$220.394,272	$132.652,209	$304.268,741	$204.368,540	$186.361,504	
				% E	0,107%	0,077%	0,020%	0,198%	0,173%	0,066%	0,040%	0,091%	0,061%	0,056%	19,52%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,194%	% P	0,014%	0,014%	0,014%	0,003%	0,003%	0,007%	0,007%	0,011%	0,011%	0,013%	
	$6.278.636,562	1,876%	$650.084,286	$ P	$48.373,355	$46.566,089	$46.566,089	$8.795,155	$8.795,155	$21.987,888	$21.987,889	$35.180,622	$35.180,622	$43.975,778	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,005%	0,005%	0,005%	0,001%	0,001%	0,002%	0,002%	0,004%	0,004%	0,005%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$17.390,203	$17.132,986	$17.132,986	$3.161,854	$3.161,854	$7.904,638	$7.904,638	$12.647,420	$12.647,420	$15.809,276	
				$ E	$1.025,685	$599,357		$42.786,904		$2.585,796		$8.883,324		$3.335,709	
				% E	0,000%	0,000%		0,013%		0,001%		0,003%		0,001%	
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,675%	% P	0,028%	0,029%	0,029%	0,005%	0,005%	0,013%	0,013%	0,021%	0,021%	0,032%	
	$12.505.233,710	3,736%	$2.258.852,263	$ P	$95.270,436	$96.253,282	$96.251,029	$17.321,924	$17.321,897	$43.304,744	$43.304,744	$69.287,590	$69.287,590	$106.482,359	
				$ E	$46.281,600	$345,000	$9.017,039	$76.892,183	$3.011,370	$12.929,400	$48.657,037	$129.441,820	$155.224,255	$119.299,105	
				% E	0,014%	0,000%	0,003%	0,023%	0,001%	0,004%	0,015%	0,039%	0,046%	0,036%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	6,244%	% P	0,251%	0,256%	0,256%	0,130%	0,121%	0,114%	0,116%	0,138%	0,138%	0,089%	
	$58.872.923,073	17,590%	$20.898.464,154	$ P	$838.777,694	$855.599,019	$855.599,019	$435.957,729	$403.621,922	$380.443,248	$386.700,523	$463.521,849	$463.521,849	$296.403,567	
				$ E	$467.961,744	$245.091,705	$224.873,810	$561.896,151	$366.070,265	$1.443.499,916	$299.639,025	$440.061,924	$399.068,623	$638.382,377	
				% E	0,140%	0,073%	0,067%	0,168%	0,109%	0,431%	0,090%	0,131%	0,119%	0,191%	17,04%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**24,391%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 81.632.874,444**												

Reprogramación No.7, Mayores y Menores Cantidades de Obra # 8

Reprogramación No.8, Mayores y Menores Cantidades de Obra # 9 Items NP N°5

Reprogramación No.9 Adición presupuestal No. 2

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,76%**	**0,74%**	**0,69%**	**0,35%**	**0,32%**	**0,38%**	**0,39%**	**0,52%**	**0,52%**	**0,31%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2.527.963,130**	**$2.491.608,553**	**$2.300.139,398**	**$1.184.236,973**	**$1.074.237,627**	**$1.282.872,673**	**$1.297.375,435**	**$1.726.800,734**	**$1.726.800,734**	**$1.030.654,423**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**17,79%**	**18,54%**	**19,22%**	**19,58%**	**19,90%**	**20,28%**	**20,67%**	**21,18%**	**21,70%**	**22,01%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$59.546.259,603**	**$62.037.868,156**	**$64.338.007,554**	**$65.522.244,527**	**$66.596.482,154**	**$67.879.354,827**	**$69.176.730,262**	**$70.903.530,996**	**$72.630.331,730**	**$73.660.986,153**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,35%**	**0,16%**	**0,10%**	**0,76%**	**0,29%**	**0,50%**	**0,19%**	**0,33%**	**0,29%**	**0,35%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.155.576,481**	**$522.421,192**	**$320.275,243**	**$2.542.224,803**	**$961.051,825**	**$1.658.995,160**	**$647.999,381**	**$1.116.136,209**	**$976.573,452**	**$1.162.961,551**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**18,72%**	**18,88%**	**18,97%**	**19,73%**	**20,02%**	**20,513%**	**20,707%**	**21,040%**	**21,332%**	**21,680%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$62.651.096,073**	**$63.173.517,265**	**$63.493.792,508**	**$66.036.017,311**	**$66.997.069,136**	**$68.656.064,296**	**$69.304.063,677**	**$70.420.199,886**	**$71.396.773,337**	**$72.559.734,887**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 19.236.117,071	37,403%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 737.119,554	25,571%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.759.645,915	55,277%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 334.332,724	55,277%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 495.555,069	5,371%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 24.548.674,009	34,662%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 106.181.548,453**	**25,707%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	6	DE	11
FECHA	3	12	2025
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 54 **DE** nov-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 54
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 2.137.366.359,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
					ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,730%	% P	0,074%	0,079%	0,079%	0,093%	0,109%	0,014%	0,014%	0,035%	0,035%	0,056%	28,34%
	$24.530.463,131	7,329%	$5.788.980,175	$ P	$248.640.710	$264.328.073	$264.328.073	$311.390.164	$364.296.837	$46.732.326	$46.732.326	$116.830.818	$116.830.818	$186.929.308	
				$ E	$251.787.330	$14.427.222	$480.498.752	$182.273.757							
				% E	0,075%	0,004%	0,144%	0,054%							
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	6,100%	% P	0,112%	0,170%	0,155%	0,208%	0,180%	0,038%	0,038%	0,096%	0,096%	0,154%	
	$61.559.592,400	18,393%	$20.415.581,869	$ P	$375.266.129	$568.372.670	$518.382.670	$697.732.295	$603.631.582	$128.443.275	$128.443.275	$321.108.188	$321.108.188	$513.773.101	
				$ E	$46.819.050	$245.695.400	$294.671.162	$224.215.929							
				% E	0,014%	0,073%	0,088%	0,067%							
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	5,250%	% P	0,100%	0,130%	0,101%	0,191%	0,065%	0,085%	0,085%	0,213%	0,213%	0,341%	
	$114.616.226,167	34,246%	$17.571.969,453	$ P	$335.999.973	$436.443.659	$336.443.659	$639.396.131	$219.020.171	$285.250.384	$285.250.384	$713.125.961	$713.125.961	$1.141.001.537	
				$ E		$215.178.750	$652.423.922	$538.258.778							
				% E		0,064%	0,195%	0,161%							
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	4,080%	% P	0,189%	0,157%	0,172%	0,120%	0,117%	0,038%	0,038%	0,096%	0,096%	0,153%	
	$61.610.339,794	18,408%	$13.654.660,781	$ P	$631.298.768	$524.267.812	$574.267.812	$403.174.942	$390.174.942	$128.003.881	$128.003.882	$320.009.705	$320.009.705	$512.015.528	
				$ E	$195.853.937	$175.128.780	$106.912.156	$167.788.714							
				% E	0,059%	0,052%	0,032%	0,050%							25,17%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,194%	% P	0,013%	0,014%	0,014%	0,018%	0,048%	0,004%	0,004%	0,010%	0,010%	0,016%	
	$6.278.636,562	1,876%	$650.084,286	$ P	$43.975.778	$48.373.355	$48.373.355	$61.566.089	$161.566.089	$13.100.292	$13.100.292	$32.750.730	$32.750.730	$52.401.169	
				$ E			$86.832.291	$18.901.584							
				% E			0,026%	0,006%							
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,005%	0,005%	0,005%	0,007%	0,007%	0,001%	0,001%	0,004%	0,004%	0,006%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$15.809.276	$17.390.203	$17.390.204	$22.132.986	$22.132.987	$4.709.549	$4.709.550	$11.773.875	$11.773.875	$18.838.201	
				$ E	$4.405.986										
				% E	0,001%										
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,675%	% P	0,032%	0,034%	0,034%	0,042%	0,036%	0,008%	0,008%	0,019%	0,019%	0,031%	
	$12.505.233,710	3,736%	$2.258.852,263	$ P	$106.482.359	$115.143.308	$115.143.308	$141.126.154	$121.253.280	$25.800.785	$25.800.785	$64.501.963	$64.501.963	$103.203.140	
				$ E	$152.510.276	$139.319.158	$147.376.788	$103.900.180							
				% E	0,046%	0,041%	0,044%	0,031%							
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	6,244%	% P	0,208%	0,218%	0,252%	0,188%	0,160%	0,023%	0,023%	0,057%	0,057%	0,091%	
	$58.872.923,073	17,590%	$20.898.464,154	$ P	$696.403.567	$922.010.675	$841.936.983	$630.017.223	$534.771.433	$76.283.040	$76.283.041	$190.707.603	$190.707.603	$305.132.164	
				$ E	$941.043.549	$804.671.518	$2.016.682.754	$866.162.667							
				% E	0,281%	0,240%	0,603%								22,01%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**24,391%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 81.632.874,444**												

Reprogramación No.10, Mayores y Menores Cantidades de Obra # 11 Ítems NP N°6

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,73%	0,87%	0,81%	0,87%	0,72%	0,21%	0,21%	0,53%	0,53%	0,85%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$2.453.876,560	$2.896.329,755	$2.716.266,064	$2.906.535,984	$2.419.847,321	$708.323,532	$708.323,535	$1.770.808,843	$1.770.808,843	$2.833.294,148	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	22,74%	23,61%	24,42%	25,29%	26,01%	26,22%	26,43%	26,96%	27,49%	28,34%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$76.114.862,713	$79.011.192,468	$81.727.458,532	$84.633.994,516	$87.053.841,837	$87.762.165,369	$88.470.488,904	$90.241.297,747	$92.012.106,590	$94.845.400,738	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,48%	0,48%	1,13%	0,37%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.592.820,293	$1.591.420,828	$3.787.396,825	$2.101.501,609							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	22,16%	22,63%	23,76%	24,13%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$74.152.555,182	$75.743.976,010	$79.531.372,835	$81.632.874,444							

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 19.236.117,071	37,403%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 737.119,554	25,571%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.759.645,915	55,277%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 334.332,724	55,277%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 495.555,069	5,371%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 24.548.674,009	34,662%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 106.181.548,453**	**25,707%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	7	DE	11
FECHA	3	12	2025
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 54 **DE** nov-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 54 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 2,137,366,359.00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato orinicial)

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las orórrocas sin susoensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la sucensión que corresponda con el oeriodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
				% Programado	0,056%	0,070%	0,070%	0,077%	0,077%	0,098%	0,098%	0,012%	0,012%	0,031%	37,44%
				$ Valor programado	$186.929.308	$233.661.636	$233.661.636	$257.027.800	$257.027.800	$327.126.288	$327.126.291	$41.604.390	$41.604.390	$104.110.976	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185 / $24.530.463,131	11,142% / 7,329%	1,730% / $5.788.980,175	$ E											
				% E											
				% P	0,154%	0,192%	0,192%	0,211%	0,211%	0,269%	0,269%	0,034%	0,034%	0,085%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400 / $61.559.592,400	17,092% / 18,393%	6,100% / $20.415.581,869	$ P	$513.773,101	$642.216,376	$642.216,376	$706.438,014	$706.438,014	$899.102,927	$899.102,927	$114.349,199	$114.349,199	$285.872,996	
				$ E											
				% E											
				% P	0,341%	0,426%	0,426%	0,469%	0,469%	0,597%	0,597%	0,076%	0,076%	0,190%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264 / $114.616.226,167	44,520% / 34,246%	5,250% / $17.571.969,453	$ P	$1.141.001,537	$1.426.251,922	$1.426.251,922	$1.568.877,114	$1.568.877,114	$1.996.752,691	$1.996.752,689	$253.949,868	$253.949,868	$634.874,671	
				$ E											
				% E											
				% P	0,153%	0,191%	0,191%	0,210%	0,210%	0,268%	0,268%	0,034%	0,034%	0,085%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557 / $61.610.339,794	20,343% / 18,408%	4,080% / $13.654.660,781	$ P	$512.015,528	$640.019,410	$640.019,410	$704.021,350	$704.021,350	$896.027,173	$896.027,173	$113.958,020	$113.958,020	$284.895,050	
				$ E											
				% E											32,89%
				% P	0,016%	0,020%	0,020%	0,022%	0,022%	0,027%	0,027%	0,003%	0,003%	0,009%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112 / $6.278.636,562	1,737% / 1,876%	0,194% / $650.084,286	$ P	$52.401,169	$65.501,461	$65.501,461	$72.051,607	$72.051,607	$91.702,045	$91.702,044	$11.662,796	$11.662,797	$29.156,994	
				$ E											
				% E											
				% P	0,006%	0,007%	0,007%	0,008%	0,008%	0,010%	0,010%	0,001%	0,001%	0,003%	
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500 / $2.257.167,500	0,674% / 0,674%	0,118% / $394.281,458	$ P	$18.838,201	$23.547,751	$23.547,751	$25.902,526	$25.902,526	$32.966,851	$32.966,851	$4.192,770	$4.192,770	$10.481,927	
				$ E											
				% E											
				% P	0,031%	0,039%	0,039%	0,042%	0,042%	0,054%	0,054%	0,007%	0,007%	0,017%	
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528 / $12.505.233,710	4,490% / 3,736%	0,675% / $2.258.852,263	$ P	$103.203,140	$129.003,925	$129.003,925	$141.904,318	$141.904,319	$180.605,495	$180.605,494	$22.969,666	$22.969,666	$57.424,164	
				$ E											
				% E											
				% P	0,091%	0,114%	0,114%	0,125%	0,125%	0,160%	0,160%	0,020%	0,020%	0,051%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000 / $58.872.923,073	0,000% / 17,590%	6,244% / $20.898.464,154	$ P	$305.132,164	$381.415,206	$381.415,206	$419.556,726	$419.556,726	$533.981,289	$533.981,288	$67.912,505	$67.912,505	$169.781,263	
				$ E											
				% E											28,34%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**24,391%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 81.632.874,444**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,85%**	**1,06%**	**1,06%**	**1,16%**	**1,16%**	**1,48%**	**1,48%**	**0,19%**	**0,19%**	**0,47%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2.833.294,148**	**$3.541.617,687**	**$3.541.617,687**	**$3.895.779,455**	**$3.895.779,456**	**$4.958.264,759**	**$4.958.264,757**	**$630.599,214**	**$630.599,215**	**$1.576.498,041**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**29,18%**	**30,24%**	**31,30%**	**32,47%**	**33,63%**	**35,11%**	**36,59%**	**36,78%**	**36,97%**	**37,44%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$97.678.694,886**	**$101.220.312,573**	**$104.761.930,260**	**$108.657.709,715**	**$112.553.489,171**	**$117.511.753,930**	**$122.470.018,687**	**$123.100.617,901**	**$123.731.217,116**	**$125.307.715,157**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 19.236.117,071	37,403%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 737.119,554	25,571%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.759.645,915	55,277%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 334.332,724	55,277%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 495.555,069	5,371%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 24.548.674,009	34,662%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**	**$ 106.181.548,453**	**25,707%**

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	8	DE	11
FECHA	3	12	2025
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 54 **DE** nov-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 54 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 2,137,366,359.00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato orinicial)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la sucensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato orinicial)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	71 abr-27	72 may-27	73 jun-27	74 jul-27	75 ago-27	76 sep-27	77 oct-27	78 nov-27	79 dic-27	80 ene-28	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,730%	% P	0,031%	0,050%	0,050%	0,062%	0,062%	0,068%	0,068%	0,087%	0,087%	0,015%	
	$24.530.463,131	7,329%	$5.788.980,175	$ P	$104.010,976	$166.417,561	$166.417,561	$208.021,951	$208.021,951	$228.824,146	$228.824,146	$291.230,732	$291.230,733	$51.851,527	
				$ E											
				% E											**46,25%**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	6,100%	% P	0,085%	0,137%	0,137%	0,171%	0,171%	0,188%	0,188%	0,239%	0,239%	0,043%	
	$61.559.592,400	18,393%	$20.415.581,869	$ P	$285.872,996	$457.396,794	$457.396,794	$571.745,993	$571.745,993	$628.920,592	$628.920,592	$800.444,390	$800.444,390	$142.513,339	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	5,250%	% P	0,190%	0,304%	0,304%	0,379%	0,379%	0,417%	0,417%	0,531%	0,531%	0,095%	
	$114.616.226,167	34,246%	$17.571.969,453	$ P	$634.874,671	$1.015.799,473	$1.015.799,473	$1.269.749,341	$1.269.749,341	$1.396.724,276	$1.396.724,275	$1.777.649,077	$1.777.649,080	$316.497,572	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	4,080%	% P	0,085%	0,136%	0,136%	0,170%	0,170%	0,187%	0,187%	0,238%	0,238%	0,042%	
	$61.610.339,794	18,408%	$13.654.660,781	$ P	$284.895,050	$455.832,079	$455.832,079	$569.790,099	$569.790,099	$626.769,109	$626.769,109	$797.706,139	$797.706,139	$142.025,814	
				$ E											
				% E											**41,84%**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,194%	% P	0,009%	0,014%	0,014%	0,017%	0,017%	0,019%	0,019%	0,024%	0,024%	0,004%	
	$6.278.636,562	1,876%	$650.084,286	$ P	$29.156,994	$46.651,190	$46.651,190	$58.313,987	$58.313,987	$64.145,386	$64.145,387	$81.639,583	$81.639,583	$14.535,338	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,003%	0,005%	0,005%	0,006%	0,006%	0,007%	0,007%	0,009%	0,009%	0,002%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$10.481,928	$16.771,085	$16.771,085	$20.963,858	$20.963,858	$23.060,243	$23.060,243	$29.349,400	$29.349,400	$5.225,447	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,675%	% P	0,017%	0,027%	0,027%	0,034%	0,034%	0,038%	0,038%	0,048%	0,048%	0,009%	
	$12.505.233,710	3,736%	$2.258.852,263	$ P	$57.424,164	$91.878,663	$91.878,663	$114.848,328	$114.848,328	$126.333,161	$126.333,161	$160.787,660	$160.787,660	$28.627,081	
				$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	6,244%	% P	0,051%	0,081%	0,081%	0,101%	0,101%	0,112%	0,112%	0,142%	0,142%	0,025%	
	$58.872.923,073	17,590%	$20.898.464,154	$ P	$169.781,263	$271.650,021	$271.650,021	$339.562,527	$339.562,527	$373.518,779	$373.518,779	$475.387,539	$475.387,539	$84.639,316	
				$ E											
				% E											**37,44%**
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**24,391%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 81.632.874,444**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,47%**	**0,75%**	**0,75%**	**0,94%**	**0,94%**	**1,04%**	**1,04%**	**1,32%**	**1,32%**	**0,23%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.576.498,042**	**$2.522.396,866**	**$2.522.396,866**	**$3.152.996,084**	**$3.152.996,084**	**$3.468.295,692**	**$3.468.295,692**	**$4.414.194,520**	**$4.414.194,524**	**$785.915,434**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**37,91%**	**38,66%**	**39,42%**	**40,36%**	**41,30%**	**42,34%**	**43,38%**	**44,69%**	**46,01%**	**46,25%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$126.884.213,199**	**$129.406.610,065**	**$131.929.006,931**	**$135.082.003,015**	**$138.234.999,099**	**$141.703.294,791**	**$145.171.590,483**	**$149.585.785,003**	**$153.999.979,527**	**$154.785.894,961**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 19.236.117,071	37,403%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 737.119,554	25,571%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.759.645,915	55,277%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 334.332,724	55,277%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 495.555,069	5,371%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 24.548.674,009	34,662%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 106.181.548,453**	**25,707%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	% Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	9	DE	11
FECHA	3	12	2025
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 54 **DE** nov-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 54
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 2.137.366.359,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	81 feb-28	82 mar-28	83 abr-28	84 may-28	85 jun-28	86 jul-28	87 ago-28	88 sep-28	89 oct-28	90 nov-28	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,730%	% P	0,015%	0,039%	0,039%	0,062%	0,062%	0,077%	0,077%	0,085%	0,085%	0,108%	
				$ P	$51.851,527	$129.628,818	$129.628,818	$207.406,109	$207.406,109	$259.257,636	$259.257,636	$285.183,400	$285.183,400	$362.960,662	
	$24.530.463,131	7,329%	$5.788.980,175	$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	6,100%	% P	0,043%	0,106%	0,106%	0,170%	0,170%	0,213%	0,213%	0,234%	0,234%	0,298%	
				$ P	$142.513,339	$356.283,348	$356.283,348	$570.053,357	$570.053,357	$712.566,697	$712.566,697	$783.823,366	$783.823,366	$997.593,376	
	$61.559.592,400	18,393%	$20.415.581,869	$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	5,250%	% P	0,095%	0,236%	0,236%	0,378%	0,378%	0,473%	0,473%	0,520%	0,520%	0,662%	
				$ P	$316.497,572	$791.243,931	$791.243,931	$1.265.990,290	$1.265.990,290	$1.582.487,862	$1.582.487,862	$1.740.736,649	$1.740.736,649	$2.215.483,008	
	$114.616.226,167	34,246%	$17.571.969,453	$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	4,080%	% P	0,042%	0,106%	0,106%	0,170%	0,170%	0,212%	0,212%	0,233%	0,233%	0,297%	
				$ P	$142.025,814	$355.064,534	$355.064,534	$568.103,254	$568.103,254	$710.129,068	$710.129,068	$781.141,974	$781.141,974	$994.180,695	
	$61.610.339,794	18,408%	$13.654.660,781	$ E											
				% E											51,18%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,194%	% P	0,004%	0,011%	0,011%	0,017%	0,017%	0,022%	0,022%	0,024%	0,024%	0,030%	
				$ P	$14.535,338	$36.338,344	$36.338,344	$58.141,351	$58.141,351	$72.676,688	$72.676,688	$79.944,357	$79.944,357	$101.747,365	
	$6.278.636,562	1,876%	$650.084,286	$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,002%	0,004%	0,004%	0,006%	0,006%	0,008%	0,008%	0,009%	0,009%	0,011%	
				$ P	$5.225,448	$13.063,621	$13.063,621	$20.901,794	$20.901,794	$26.127,242	$26.127,242	$28.739,967	$28.739,967	$36.578,140	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,675%	% P	0,009%	0,021%	0,021%	0,034%	0,034%	0,043%	0,043%	0,047%	0,047%	0,060%	
				$ P	$28.627,081	$71.567,702	$71.567,702	$114.508,324	$114.508,324	$143.135,405	$143.135,405	$157.448,945	$157.448,944	$200.389,566	
	$12.505.233,710	3,736%	$2.258.852,263	$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	6,244%	% P	0,025%	0,063%	0,063%	0,101%	0,101%	0,126%	0,126%	0,139%	0,139%	0,177%	
				$ P	$84.639,316	$211.598,289	$211.598,289	$338.557,263	$338.557,263	$423.196,579	$423.196,579	$465.516,237	$465.516,238	$592.475,209	
	$58.872.923,073	17,590%	$20.898.464,154	$ E											
				% E											46,25%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**24,391%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 81.632.874,444**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,23%**	**0,59%**	**0,59%**	**0,94%**	**0,94%**	**1,17%**	**1,17%**	**1,29%**	**1,29%**	**1,64%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$785.915,435**	**$1.964.788,587**	**$1.964.788,587**	**$3.143.661,742**	**$3.143.661,742**	**$3.929.577,177**	**$3.929.577,177**	**$4.322.534,895**	**$4.322.534,895**	**$5.501.408,051**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**46,48%**	**47,07%**	**47,66%**	**48,60%**	**49,54%**	**50,71%**	**51,88%**	**53,17%**	**54,47%**	**56,11%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$155.571.810,396**	**$157.536.598,983**	**$159.501.387,570**	**$162.645.049,312**	**$165.788.711,054**	**$169.718.288,231**	**$173.647.865,408**	**$177.970.400,303**	**$182.292.935,198**	**$187.794.343,250**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 19.236.117,071	37,403%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 737.119,554	25,571%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.759.645,915	55,277%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 334.332,724	55,277%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 495.555,069	5,371%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 24.548.674,009	34,662%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**	**$ 106.181.548,453**	**25,707%**

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	10	DE	11
FECHA	3	12	2025
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 54 **DE** nov-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 54
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 2.137.366.359,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses seoún contrato orinciloal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato orinciloal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses seoún las orórroaas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	dic-28	ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29	ago-29	sep-29	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,730%	% P	0,108%	0,026%	0,026%	0,065%	0,065%	0,105%	0,105%	0,131%	0,131%	0,144%	69,86%
	$24.530.463,131	7,329%	$5.788.980,175	$ P	$362.960,692	$87.677,192	$87.677,192	$219.192,980	$219.192,980	$350.708,768	$350.708,768	$438.385,959	$438.385,959	$482.224,595	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	6,100%	% P	0,298%	0,072%	0,072%	0,180%	0,180%	0,288%	0,288%	0,360%	0,360%	0,396%	
	$61.559.592,400	18,393%	$20.415.581,869	$ P	$997.593,377	$240.979,775	$240.979,775	$602.449,439	$602.449,439	$963.919,102	$963.919,102	$1.204.898,877	$1.204.898,877	$1.325.388,765	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	5,250%	% P	0,662%	0,160%	0,160%	0,400%	0,400%	0,640%	0,640%	0,800%	0,800%	0,879%	
	$114.616.226,167	34,246%	$17.571.969,453	$ P	$2.215.483,008	$535.174,562	$535.174,562	$1.337.936,405	$1.337.936,405	$2.140.698,247	$2.140.698,247	$2.675.872,809	$2.675.872,809	$2.943.460,090	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	4,080%	% P	0,297%	0,072%	0,072%	0,179%	0,179%	0,287%	0,287%	0,359%	0,359%	0,395%	
	$61.610.339,794	18,408%	$13.654.660,781	$ P	$994.180,694	$240.155,403	$240.155,403	$600.388,510	$600.388,511	$960.621,618	$960.621,618	$1.200.777,022	$1.200.777,022	$1.320.854,725	
				$ E											
				% E											62,99%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,194%	% P	0,030%	0,007%	0,007%	0,018%	0,018%	0,029%	0,029%	0,037%	0,037%	0,040%	
	$6.278.636,562	1,876%	$650.084,286	$ P	$101.747,363	$24.578,206	$24.578,206	$61.445,518	$61.445,518	$98.312,830	$98.312,830	$122.891,037	$122.891,037	$135.180,141	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,011%	0,003%	0,003%	0,007%	0,007%	0,011%	0,011%	0,013%	0,013%	0,015%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$36.578,140	$8.835,855	$8.835,855	$22.089,641	$22.089,641	$35.343,426	$35.343,426	$44.179,282	$44.179,282	$48.597,210	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,675%	% P	0,060%	0,014%	0,014%	0,036%	0,036%	0,058%	0,058%	0,072%	0,072%	0,080%	
	$12.505.233,710	3,736%	$2.258.852,263	$ P	$200.389,567	$48.406,328	$48.406,329	$121.015,821	$121.015,821	$193.625,314	$193.625,314	$242.031,643	$242.031,643	$266.234,807	
				$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	6,244%	% P	0,177%	0,043%	0,043%	0,107%	0,107%	0,171%	0,171%	0,214%	0,214%	0,235%	
	$58.872.923,073	17,590%	$20.898.464,154	$ P	$592.475,209	$143.118,977	$143.118,977	$357.797,442	$357.797,442	$572.475,907	$572.475,907	$715.594,884	$715.594,884	$787.154,372	
				$ E											
				% E											56,11%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**24,391%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 81.632.874,444**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**1,64%**	**0,40%**	**0,40%**	**0,99%**	**0,99%**	**1,59%**	**1,59%**	**1,99%**	**1,99%**	**2,18%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$5.501.408,050**	**$1.328.926,298**	**$1.328.926,299**	**$3.322.315,756**	**$3.322.315,757**	**$5.315.705,212**	**$5.315.705,212**	**$6.644.631,513**	**$6.644.631,513**	**$7.309.094,665**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**57,75%**	**58,15%**	**58,55%**	**59,54%**	**60,53%**	**62,12%**	**63,71%**	**65,70%**	**67,68%**	**69,86%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$193.295.751,300**	**$194.624.677,598**	**$195.953.603,897**	**$199.275.919,653**	**$202.598.235,410**	**$207.913.940,622**	**$213.229.645,834**	**$219.874.277,347**	**$226.518.908,860**	**$233.828.003,525**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 19.236.117,071	37,403%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 737.119,554	25,571%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.759.645,915	55,277%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 334.332,724	55,277%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 495.555,069	5,371%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890 / $ 70.822.382,330	$ 24.548.674,009	34,662%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 106.181.548,453**	**25,707%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	11	DE	11
FECHA	3	12	2025
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 54 **DE** nov-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 54 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 2.137.366.359,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	101 oct-29	102 nov-29	103 dic-29	104 ene-30	105 feb-30	106 mar-30	107 abr-30	108 may-30	109 jun-30	110 jul-30	111 ago-30	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185 / $24.530.463,131	11,142% / 7,329%	1,730% / $5.788.980,175	% P	0,144%	0,183%	0,213%	0,149%	0,149%	0,149%	0,149%	0,234%	0,312%	0,311%	0,322%	102,25%
				$ P	$482.224,555	$613.740,343	$713.740,343	$500.000,000	$500.000,000	$500.000,000	$500.000,000	$783.324,738	$1.043.244,738	$1.040.029,194	$1.077.002,628	
				$ E												
				% E												
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400 / $61.559.592,400	17,092% / 18,393%	6,100% / $20.415.581,869	% P	0,396%	0,504%	0,631%	0,329%	0,337%	0,402%	0,402%	0,643%	0,643%	0,673%	0,718%	
				$ P	$1.325.388,765	$1.686.858,428	$2.110.988,135	$1.100.000,000	$1.129.496,428	$1.345.599,518	$1.345.599,518	$2.152.959,229	$2.152.959,229	$2.251.418,515	$2.401.428,517	
				$ E												
				% E												
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264 / $114.616.226,167	44,520% / 34,246%	5,250% / $17.571.969,453	% P	0,879%	1,119%	1,352%	0,234%	0,249%	0,732%	0,695%	0,865%	0,866%	1,003%	0,988%	
				$ P	$2.943.460,090	$3.746.221,933	$4.526.221,931	$784.434,346	$834.434,345	$2.451.515,236	$2.327.441,159	$2.894.155,589	$2.897.250,474	$3.355.376,226	$3.308.061,307	
				$ E												
				% E												
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557 / $61.610.339,794	20,343% / 18,408%	4,080% / $13.654.660,781	% P	0,395%	0,502%	0,620%	0,239%	0,239%	0,401%	0,401%	0,641%	0,641%	0,770%	0,784%	
				$ P	$1.320.854,726	$1.681.087,833	$2.076.087,832	$800.000,000	$800.000,000	$1.340.996,339	$1.340.996,339	$2.145.594,142	$2.145.594,142	$2.575.798,712	$2.624.632,679	
				$ E												
				% E												86,06%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112 / $6.278.636,562	1,737% / 1,876%	0,194% / $650.084,286	% P	0,040%	0,051%	0,051%	0,060%	0,060%	0,060%	0,060%	0,045%	0,045%	0,045%	0,016%	
				$ P	$135.180,141	$172.047,452	$172.047,453	$200.000,000	$200.000,000	$200.000,000	$200.000,000	$150.603,870	$150.603,870	$150.603,870	$55.086,856	
				$ E												
				% E												
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500 / $2.257.167,500	0,674% / 0,674%	0,118% / $394.281,458	% P	0,015%	0,018%	0,018%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,032%	
				$ P	$48.597,210	$61.850,995	$61.850,996	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,849	$108.676,532	
				$ E												
				% E												
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528 / $12.505.233,710	4,490% / 3,736%	0,675% / $2.258.852,263	% P	0,080%	0,101%	0,101%	0,090%	0,090%	0,090%	0,101%	0,094%	0,094%	0,126%	0,153%	
				$ P	$266.234,807	$338.844,300	$338.844,301	$300.000,000	$300.000,000	$300.000,000	$339.446,187	$314.025,235	$314.025,235	$422.143,074	$512.348,088	
				$ E												
				% E												
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000 / $58.872.923,073	0,000% / 17,590%	6,244% / $20.898.464,154	% P	0,235%	0,299%	0,365%	0,528%	0,528%	0,528%	0,651%	0,794%	0,794%	1,094%	2,108%	
				$ P	$787.154,372	$1.001.832,838	$1.221.832,838	$1.765.966,845	$1.765.966,845	$1.765.966,845	$2.177.584,214	$2.657.078,792	$2.657.078,792	$3.662.268,802	$7.054.246,012	
				$ E												
				% E												69,86%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**24,391%**													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 81.632.874,444**													

		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	2,18%	2,78%	3,35%	1,65%	1,67%	2,38%	2,48%	3,33%	3,41%	4,04%	5,12%
	VALOR (Miles de Pesos)	$7.309.094,666	$9.302.484,122	$11.221.613,829	$5.507.018,040	$5.586.514,468	$7.960.694,788	$8.287.684,267	$11.154.358,444	$11.417.373,329	$13.514.255,241	$17.141.487,618
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	72,05%	74,83%	78,18%	79,83%	81,49%	83,87%	86,35%	89,68%	93,09%	97,13%	102,25%
	VALOR (Miles de Pesos)	$241.137.098,191	$250.439.582,313	$261.661.196,142	$267.168.214,182	$272.754.728,649	$280.715.423,437	$289.003.107,704	$300.157.466,148	$311.574.839,477	$325.089.094,718	$342.230.582,336
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 19.236.117,071	37,403%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 737.119,554	25,571%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.759.645,915	55,277%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 334.332,724	55,277%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 495.555,069	5,371%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 24.548.674,009	34,662%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**	**$ 106.181.548,453**	**25,707%**

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	54	FECHA	01	11	2025
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2	INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	5 DICIEMBRE 2023									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEMBOLSO / PORCENTAJE	FIJO / ÍTEM (X)	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Información y Divulgación	Reuniones de Inicio	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 417.461		
Información y Divulgación	Reuniones de Inicio	UND	4	$ 1.000.000	$ 4.000.000	X		$ 4.760.000			2,50%	$ -	$ -	1	$ 445.109	$ 3.460.558	
Información y Divulgación	Reuniones de Inicio	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 436.871		
Información y Divulgación	Reuniones de Avance	UND	4	$ 1.500.000	$ 6.000.000	X		$ 7.140.000			2,50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 7.140.000	
Información y Divulgación	Reuniones de Cierre	UND	4	$ 2.500.000	$ 10.000.000	X		$ 11.900.000			2,50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 11.900.000	
Información y Divulgación	Reuniones Extra-ordinarias	UND	20	$ 1.200.000	$ 24.000.000	X		$ 28.560.000			2,50%	$ -	$ -	1	$ 722.009	$ 27.837.991	
Información y Divulgación	Volantes informativos	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 144.165		
Información y Divulgación	Volantes informativos	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 123.570		
Información y Divulgación	Volantes informativos	UND	100.000	$ 140	$ 14.000.000	X		$ 16.660.000	1.000	$ 150.000	2,50%	$ 4.463	$ 154.463	2300	$ 411.901	$ 15.980.365	ACTA ENTREGA VOLANTES N°19 -RUTA 3001. https://kmasa.sharepoint.com/:b:/s/H5EQ_SOCIAL/EZIC4yiSckK5DsCwdyIFNp6UBdO-A0bmWJKwYr8bl4suhtQ?e=fe7yp7
Información y Divulgación	Cartillas de cierre impresas en Policromia, hojas internas en papel bond de 75 gramos, caratula a full color lastificada en propalcote de 300 gramos (al finalizar el proyecto)	UND	1000	$ 18.000	$ 18.000.000	X		$ 21.420.000			2,50%	$ -	$ -	1	$ 17.402.775	$ 4.017.225	
Información y Divulgación	Cuñas radiales	UND	1200	$ 43.600	$ 52.320.000	X		$ 62.260.800			2,50%	$ -	$ -	7	$ 8.787.887	$ 53.380.236	
Información y Divulgación	Cuñas radiales					X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 92.678		
Información y Divulgación	Pasacalles	UND	80	$ 100.000	$ 8.000.000	X		$ 9.520.000			2,50%	$ -	$ -	1	$ 353.204	$ 8.255.467	
Información y Divulgación	Pasacalles	UND				X					2,50%	$ -	$ -	2	$ 370.710		
Información y Divulgación	Pasacalles	UND				X					2,50%	$ -	$ -	3	$ 540.619		
Información y Divulgación	Kits para campañas de sensibilización vial a conductores, peatones, motociclistas, ciclistas (esfero, y mini-Agenda)	UND	3000	$ 8.000	$ 24.000.000	X		$ 28.560.000			2,50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 28.560.000	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	54	FECHA	01	11	2025
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2,50%	$ -	$ -	3	$ 3.357.706			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					x					2,50%	$ -	$ -	2	$ 1.248.572			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					x					2,50%	$ -		1	$ 1.310.872			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					x					2,50%	$ -	$ -	1	$ 585.413			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 695.075			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 849.801			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos	GLOB	100	$ 1.400.000	$ 140.000.000	X		$ 166.600.000			2,50%	$ -	$ -	1	$ 1.171.341	$ 155.123.752		
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 406.751			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 247.140			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 1.603.578			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	54	FECHA	01 / 11 / 2025 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X			20	$ 235.000	2,50%	$ 6.991	$ 241.991	23	$ 2.238.481			ACTA REUNION VEEDURIA SAN VICENTE RUTA 6504 https://kmasa.sharepoint.com/:b:/s/H5EQ_SOCIAL/EV4Fptd0INhLmDXyEN6i3GcBLRT6XG7fj4RtGs_AOOgW_w?e=BBH8c8
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	3	$ 1.241.364				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	2	$ 659.967				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	2	$ 635.047				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 275.973				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 101.945				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 18.536				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 84.954				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 152.300				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 498.228				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 540.052				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 656.466				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 308.925				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND	100	$ 500.000	$ 50.000.000	X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 874.258				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X		$ 59.500.000			2,50%	$ -	$ -	1	$ 453.090	$	47.858.578		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	54	FECHA	01	11	2025
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

4. GAT ASOCIADO A LA MEDIDA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL																				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 140.046		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 836.157		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 875.288		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 597.255		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 298.628		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 154.463		
Obras con Participación Comunitaria	OPC	GLOB	13	$ 250.207.815	$ 3.252.701.600	X		$ 3.870.714.904	40	$ 33.740.000	2,50%	$ 1.003.765	$ 34.743.765	40	$ 34.743.765	$ 3.835.080.405	ACTA -OPC VEREDA PLATANILLAL RUTA 3001 . SOPORTES ENTREGA TANQUES https://kmasa.sharepoint.com/:b:/s/HSEQ_SOCIAL/EV6A-DtkaG5DgkRseFgcEWYB_3dRmzGk26Q8RBQtKilnsQ?e=NW8xHX
									50	$ 375.000	2,50%	$ 11.156	$ 386.156	50	$ 386.156		ACTA #1. TALLER SOSTENIBILIDAD -OPC VEREDA PLATANILLAL RUTA 3001 https://kmasa.sharepoint.com/:b:/s/HSEQ_SOCIAL/EZI0aJ2z0GFHuZi-7W6Ykq4B5qoEa6FYnPTShqdHSFIM7w?e=MTiPgS
									50	$ 490.000	2,50%	$ 14.578	$ 504.578	50	$ 504.578		ACTA #2. TALLER SOSTENIBILIDAD -OPC VEREDA PLATANILLAL- RUTA 3001. https://kmasa.sharepoint.com/:b:/s/HSEQ_SOCIAL/ERVOFjnGdgZls1NckfAf2acBTw5X8XYRZrhZ7qz8M50wTQ?e=8LbEQI
Obras con Participación Comunitaria	Reunión ojos en la vía (programa gerencia de Regiones)	GLOB	1	$ 2.716.026	$ 2.716.026	X		$ 3.232.071			2,50%	$ -	$ -	1	$ 2.796.828	$ 435.243	
Consulta Previa	Consulta Previa	GLOB	1	$ 75.000.000	$ 75.000.000	X		$ 89.250.000			2,50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 89.250.000	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	54	FECHA	09	11	2025
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

2. PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL APROBADO

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. 2			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA 5 DICIEMBRE 2023											
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	REEMBOLSO	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
GESTIÓN SOCIO PREDIAL																$ -	LAS PROVISIONES PARA LA COMPENSACION SOCIO-PREDIAL SE CARGARA AL PRESUPUESTO/BOLSA DE GESTION PREDIAL

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 34.990.000	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA (INCLUYE 2.5% ADMINISTRACIÓN)	$ 35.864.750	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA (mandato fijo 2.5%)	$ 874.750
C	VALOR IVA MENSUAL (SOBRE EL 2.5% ADMINISTRACIÓN)	$ 166.203	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	$ 36.030.953
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$ 36.030.953	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL	$ -
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 4.288.279.822	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 91.797.953
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 4.380.077.775	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	2,10%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: **Anibal Ojeda Carriazo**
Representante Legal Contratista ☐ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: 25202-57327-CND

Firma
Nombre: Luzmila Cicery Castrillón
Profesional Social Contratista CVNSO
Matrícula Profesional No.: **118651 COLPSIC**

Firma
Nombre: Jorge Enrique Alfaro de los Ríos
Representante Legal Interventoria
Matrícula Profesional No.: 25202-44184 CND

Firma
Nombre: María Isabel Ardila Cubillos
Profesional Social Interventoria
Matrícula Profesional No.: 137526 COLPSIC

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

INVIAS
Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2025-11-26T11:19:38-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2025S-VBOG-090671
Fecha: 2025-11-26 11:19:34

SEÑOR(A):
WILSON ANDRES PARRA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
CRA 18 N 116 -24
consorciointerviasvision@gmail.com
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

ASUNTO: Respuesta radicado 2025E-VUVRAZ-128557 alcance a comunicado c 245 4122 1621 25 evaluación pre-acta social no. 053. DPTO Caquetá.

Cordial saludo

Referencia: Alcance a comunicado c-245-4122-1621-25 – evaluación pre-acta social no. 053 como acta no. 054 – periodo noviembre 2025 Contrato de Obra No 991-2021, cuyo objeto es: *"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO -FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1"*

Esta Subdirección en el marco de la ejecución del Plan de Gestión Social y Ambiental del proyecto de la referencia realizó la verificación documental y del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Interventoría, y en consecuencia manifiesta:

MASPS-MN1-IN-3-FR-5 – Plan de Inversión Social. Se validó la información contenida en el plan de inversión observándose que al multiplicar la cantidad por el valor unitario de cada ítem, el resultado coincide con el valor total consignado en el documento. Asimismo, este cuenta con las firmas correspondientes, conforme a lo establecido en el **Manual de Interventoría**.

MASPS-MN1-IN-3-FR-1 – Acta de Radicación y Actualización Social de Proyectos V1: Se validó cada ítem de información del acta de radicación y se observó que se encuentra debidamente diligenciada, y cuenta con las firmas respectivas, conforme a lo establecido en el **Manual de Interventoría**.

Por lo anterior esta subdirección emite concepto de NO OBJECION.

INVIAS
Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2025-11-26T11:19:38-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

El presente oficio será copiado a la Unidad Ejecutora y Dirección Territorial de Caquetá. Lo anterior se manifiesta en ejercicio de las funciones establecidas en el Manual de Interventoría, Manual de Contratación y las demás actividades delegadas que le competen a esta Subdirección y apoyos adscritos, sin perjuicio de las acciones que desde la supervisión se realice.

Cordialmente,

MARTHA HELENA ROMERO MORENO
SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: CELINA BERRIO MORENO
Revisado por: HILDUARA MILENA BARRERA-COORDINADORA -SOCIAL
LUZ ADRIANA MONDRAGON -ABOGADA GRUPO SOCIAL
Aprobado por:

Copia Interna a: JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA. (1000007)
Copia Externa a:

INVIAS

Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2025-11-26T11:19:38-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

ROMERO MORENO MARTHA HELENA - 52259703

26/11/2025 11:19:45 COT -05

NBTD-7OAG-OF1O-TH8C-K176-4173-9852-65

Fecha: 2025-11-26T11:19:39-05:00
Martha Helena Romero Moreno
SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD
1110500 SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
INVIAS

CONSORCIO
VÍAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Contrato: **991 de 2021**

Objeto: **"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1."**

El suscrito Representante Legal del CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE con NIT 901.475.034-7, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de los empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 991 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, que se encuentra vigente para el periodo del mes de Noviembre de 2025.

Para constancia se firma a los 04 días del mes de diciembre de 2025, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

JULIETH LISETH BERTEL PEREZ
CONTADOR
CONSORCIO VIAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	5
FECHA	30	11	2025
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: nov-25 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 … 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ABENDAÑO CRUZ JOSE ESAUL	17.783.543	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.459.896	$ 101.700	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 58.400	COLPENSIONES	9494521308	$ 233.600	$ 59.000	-	-	-
2	ACEVEDO LUIS ALBEIRO	17.783.543	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.737.500	$ 190.600	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 109.500	COLPENSIONES	9494521308	$ 438.000	$ 109.500	-	-	-
3	ACOSTA ILES RAMON EMILIO	76.334.454	OFICIAL DE OBRA	$ 1.752.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.796.795	$ 125.100	V	ASMET SALUD	9494521308	$ 71.900	COLPENSIONES	9494521308	$ 287.500	$ 45.000	-	-	-
4	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	1.115.953.038	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.504.381	$ 104.800	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 60.200	PORVENIR	9494521308	$ 240.800	$ 45.000	-	-	-
5	AHUMADA BOHORQUEZ MANUEL GABRIEL	17.702.262	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.681.819	$ 186.700	V	NUEVA E.P.S.MOVILIDAD	9494521308	$ 107.300	PORVENIR	9494521308	$ 429.100	$ 107.300	-	-	0
6	ALDANA BARRIOS YESICA LORENA	1.075.244.845	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.423.500	- X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS	9494521308	$ 57.000	PORVENIR	9494521308	$ 227.800	$ 57.000	-	-	LICENCIA DE MATERNIDAD FINALIZA 16 DE OCTUBRE DE 2025 - VACACIONES 15 DIAS DEL 17-10-2025 A 04-11-2025
7	ALMANZA SARMIENTO ONEYS RAFAEL	8.816.573	CONSERJE	$ 1.423.500	X X X X X X X -	KMA 830.094.920-5	$ 592.050	$ 41.300	V	COOSALUD MOVILIDAD	9494521308	$ 23.700	PROTECCION	9494521308	$ 94.800	$ 23.700	-	-	RENUNCIA 9 OCTUBRE-2025
8	ANDRADA VELANDIA JOHAN MANUEL	1.075.220.227	CONSERJE	$ 1.423.500	X X X X X X - X	KMA 830.094.920-5	$ 460.483	$ 32.100	V	NUEVA E.P.S	9494521308	$ 18.500	PROTECCIÓN	9494521308	$ 73.700	$ 18.500	-	-	TERMINO DE CONTRATO SIN JUSTA CAUSA 07-10-2025
9	ANDRADE CABALLERO JUAN DE JESUS	17.788.532	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	- X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0	KMA 830.094.920-5	$ 1.376.050	$ 95.800	V	ASMET SALUD EPS SAS	9494521308	$ 55.100	PORVENIR	9494521308	$ 220.200	$ 55.100	-	-	INGRESO 2 DE OCTUBRE-2025
10	ANDRADE RIOS LONDREY	7.726.893	CONDUCTOR CAMION UTILITARIO	$ 1.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.159.091	$ 150.300	V	SANITAS	9494521308	$ 86.400	PORVENIR	9494521308	$ 345.500	$ 86.400	-	-	-
11	ANDRADE VARGAS JESUS DAVID	1.115.950.528	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	- - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0	KMA 830.094.920-5	$ 2.955.750	$ 205.800	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 118.300	PORVENIR	9494521308	$ 473.000	$ 118.300	-	-	INGRESO 6 OCT-/2025- VACACIONES DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE 2025
12	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	80.082.913	INGENIERO RESIDENTE	$ 6.397.798	X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X - X	KMA 830.094.920-5	$ 6.897.799	$ 480.100	V	FAMISANAR	9494521308	$ 276.000	COLPENSIONES	9494521308	$ 1.103.700	$ 38.400	-	-	PERMISO MEDIA JORANDA 11 OCTUBRE 2025, PERMISO MEDIA JORNADA 31 DE OCTUBRE-2025
13	ARIAS RIVERA MAIRA ALEXANDRA	1.003.820.143	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR	$ 2.700.000	X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.700.000	$ 188.000	V	SANITAS	9494521308	$ 108.000	COLPENSIONES	9494521308	$ 432.000	$ 108.000	-	-	SUSPENSION 3 DIAS 15-10-2025 AL 17-10-2025- PERMISO MEDIA DIA 28-10-2025 JORNADA MAÑANA
14	ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE	8.566.761	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.573.500	$ 109.600	V	EPS MUTUAL SER	9494521308	$ 63.000	PROTECCION	9494521308	$ 251.800	$ 63.000	-	-	-
15	AYA GULIMBO YARLEDIS	1.118.364.489	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X - X X - X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	A.I.C.	9494521308	$ 57.000	PORVENIR	9494521308	$ 227.800	$ 57.000	-	-	PERMISO CITA MEDICA 15-10-2025 10,20 AM 12,30 M -CITA MEDICA 24-10-2025 12,30 A 1,30 PM - CITA MEDICA 27-10-2025 JORNADA MAÑANA
16	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	1.075.274.138	AUXILIAR AMBIENTAL	$ 1.900.000	X X X X X - X - - - - - - - - - - X X X X - - - - - - - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1.852.010	$ 128.900	V	SANITAS	9494521308	$ 74.100	PROTECCION	9494521308	$ 296.400	$ 74.100	-	-	PERMISO CITA MEDICA 08-10-2025 - PERMISO CITA MEDICA 06-10-2025 - INCAPACIDAD 08-10-2025 A 17-10-2025 - CITA MEDICA 23-10-2025 INCAPACIDAD 27-10-2025 A 31-10-2025
17	BARRERA MANCILLA MARILYN	1.006.504.652	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR	$ 2.208.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.274.237	$ 158.300	V	NUEVA E.P.S	9494521308	$ 91.000	PROTECCION	9494521308	$ 363.900	$ 91.000	-	-	INCAPACIDAD EL 20 AL 22 DE OCTUBRE 2025, PERMISO CITA MEDICA 23 OTUBRE-2025
18	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	16.189.231	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.545.953	$ 107.600	V	ASMET SALUD EPS SAS	9494521308	$ 61.900	PORVENIR	9494521308	$ 247.400	$ 61.900	-	-	-
19	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	7.720.225	AUXILIAR DE LABORATORIO	$ 1.774.830	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.943.439	$ 135.300	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 77.800	COLFONDOS	9494521308	$ 311.000	$ 101.900	-	-	-
20	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	1.049.348.655	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.593.500	$ 111.000	V	COOSALUD MOVILIDAD	9494521308	$ 63.800	PROTECCION	9494521308	$ 255.000	$ 63.800	-	-	-
21	BONELO GUTIERREZ ANDRES FELIPE	1.075.310.823	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.682.318	$ 117.100	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9494521308	$ 67.300	PROTECCION	9494521308	$ 269.200	$ 67.300	-	-	-
22	BORRAY MONTIEL JOSE JESUS	96.332.427	OFICIAL DE OBRA	$ 1.752.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.035.467	$ 141.700	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 81.500	PORVENIR	9494521308	$ 325.700	$ 81.500	-	-	-
23	BURGOS GOMEZ ANDRES CAMILO	1.081.154.948	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.243.750	$ 156.200	V	SANITAS	9494521308	$ 89.800	PORVENIR	9494521308	$ 359.000	$ 89.800	-	-	-
24	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	1.006.417.658	OPERADOR MINICARGADOR	$ 2.100.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.100.000	$ 146.200	V	ASMET SALUD EPS SAS	9494521308	$ 84.000	PORVENIR	9494521308	$ 336.000	$ 84.000	-	-	-
25	CABALLERO GONZALEZ OLIVA JOHANA	26.429.849	PALETERO	$ 1.423.500	X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X - X X X X - X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 57.000	PORVENIR	9494521308	$ 227.800	$ 48.000	-	-	INCAPACIDAD 09-10-2025 A 23-10-2025 - INCAPACIDAD 27-10-2025 A 02-11-2025 - CALAMIDAD DOMESTICA 24-26-OCTUBRE
26	CABARCA FLOREZ DONINO	11.051.242	OFICIAL DE OBRA	$ 1.902.108	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.217.708	$ 154.400	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 88.800	PORVENIR	9494521308	$ 354.900	$ 13.000	-	-	-
27	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	1.075.276.273	COORDINADOR ADMINISTRATIVO OBRA	$ 2.017.260	X X X X X X X X X -	KMA 830.094.920-5	$ 2.151.639	$ 149.800	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 86.100	PORVENIR	9494521308	$ 344.300	$ 86.100	-	-	LICENCIA DE MATERNIDAD 30-09-2025 A 02-02-2026
28	CADENA DIAZ NELSON	7.719.307	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X - X X X X X X X X - X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.508.333	$ 174.600	V	SANITAS	9494521308	$ 100.400	COLPENSIONES	9494521308	$ 401.400	$ 100.400	-	-	PERMISO CITA MEDICA 11-10-2025 - TRASLADO 21-10-2025 FRENTE PUERTO RICO CAQUETA
29	CAICEDO GUEVARA CARLOS ALBERTO	13.069.675	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 5.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 5.500.000	$ 382.800	V	NUEVA EPS	9494521308	$ 220.000	COLPENSIONES	9494521308	$ 880.000	$ 220.000	-	-	-
30	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	1.075.299.636	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - X	KMA 830.094.920-5	$ 4.307.423	$ 299.800	V	FAMISANAR	9494521308	$ 172.300	PORVENIR	9494521308	$ 689.200	$ 102.000	-	-	VACACIONES 30-10-2025 A 31-10-2025
31	CANDANOZA ARRIETA STEWIN ALBERTO	1.042.422.058	MECANICO C	$ 3.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.999.205	$ 139.200	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9494521308	$ 80.000	COLFONDOS	9494521308	$ 319.900	$ 37.700	-	-	-
32	CANTILLO GARCIA JULIO CESAR	1.124.013.793	ELECTROMECANICO B	$ 2.300.000	X X X - X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.450.000	$ 170.600	V	SANITAS	9494521308	$ 98.000	PORVENIR	9494521308	$ 392.000	$ 98.000	-	-	LNR 04-10-2025 - RENUNCIA VOLUNTARIA 21-10-2025
33	CAÑON QUINTERO JHONY ALEXANDER	1.115.952.590	OPERADOR EXCAVADORA	$ 2.450.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.450.000	$ 170.600	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 98.000	PORVENIR	9494521308	$ 392.000	$ 98.000	-	-	-
34	CARET ORTEGA OSCAR LUIS	78.645.628	CONSERJE	$ 1.423.500	X - X	KMA 830.094.920-5	$ 1.973.500	$ 137.400	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 79.000	PORVENIR	9494521308	$ 315.800	$ 79.000	-	-	TRASLADO 02-10-2025 PROYECTO TRANSVERSAL DEL CATATUMBO - NO PRESENTO SEGURIDAD SOCIAL DE OCTUBRE-2025
35	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	1.115.944.447	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.597.393	$ 111.200	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 63.900	COLFONDOS	9494521308	$ 255.600	$ 554.400	-	-	-
36	CASANOVA CASANOA JONATAN	1.115.941.257	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.451.808	$ 101.100	V	PORVENIR	9494521308	$ 58.100	COMFACA	9494521308	$ 232.300	$ 111.300	-	-	-
37	CASANOVA CASANOA REIMON	1.115.946.742	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.726.316	$ 120.200	V	ASMET SALUD EPS SAS	9494521308	$ 69.100	PORVENIR	9494521308	$ 276.300	$ 69.100	-	-	VACACIONES 14 OCTUBRE 2025
38	CASAS ESQUIVEL YICELA ANDREA	1.117.823.687	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.459.896	$ 101.700	V	ASMET SALUD EPS SAS	9494521308	$ 58.400	PORVENIR	9494521308	$ 233.600	$ 58.400	-	-	-
39	CASTAÑEDA GOMEZ DAIRO MAURICIO	1.006.517.075	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.536.723	$ 107.000	V	ASMET SALUD EPS SAS	9494521308	$ 61.500	PORVENIR	9494521308	$ 245.900	$ 61.500	-	-	-
40	CASTAÑO DIAZ ROBERTO MIGUEL	3.828.340	COORDINADOR DE DISEÑOS	$ 16.900.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 15.953.850	$ 1.110.400	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9494521308	$ 638.200	COLPENSIONES	9494521308	$ 2.552.700	$ 79.800	$ 319.077	$ 478.616	NO PRESENTO SEGURIDAD SOCIAL DE OCTUBRE-2025
41	CASTAÑO PAREJA CRISTIAN CAMILO	1.115.949.602	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.552.909	$ 108.100	V	SALUD TOTAL	9494521308	$ 62.200	PROTECCION	9494521308	$ 248.500	$ 62.200	-	-	-

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	DE 5
	FECHA	30 / 11 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: nov-25 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

42	CAVIEDES PERDOMO EDIL	83.248.558	OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.325.000	$ 161.900	V	SANITAS	9494521308	$ 93.000	COLFONDOS	9494521308	$ 372.000	$ 45.000	-	-	TRASLADO A PROYECTO PUERTO RICO-CAQUETA 11-10-2025
43	CICERY CASTRILLON LUZMILA	40.077.088	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 4.523.600	$ 314.900	V	SANITAS	9494521308	$ 181.000	PORVENIR	9494521308	$ 723.800	$ 181.000	-	-	-
44	CORTES OLIVEROS NICOLAS ANDRES	1.003.828.405	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 57.000	COLPENSIONES	9494521308	$ 227.800	$ 57.000	-	-	-
45	CRISTOBAL YASNO CESAR LUIS	1.004.074.473	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 57.000	PORVENIR	9494521308	$ 227.800	$ 57.000	-	-	-
46	CRUZ ROJAS ESNEIDER	1.031.130.848	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.472.028	$ 102.500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9494521308	$ 58.900	PROTECCIÓN	9494521308	$ 235.600	$ 58.900	-	-	-
47	DE VOZ RODRIGUEZ PAOLA CRISTINA	33.101.811	DIRECTOR JURIDICO	$ 10.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 11.046.000	$ 768.900	V	SANITAS	9494521308	$ 441.900	COLFONDOS	9494521308	$ 1.767.400	$ 441.900	$ 220.920	$ 331.380	NO PRESENTO SEGURIDAD SOCIAL DE OCTUBRE-2025
48	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	15.670.086	OPERADOR PLANTA DE CONCRETO	$ 2.547.135	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.761.615	$ 192.300	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9494521308	$ 110.500	COLPENSIONES	9494521308	$ 441.900	$ 110.500	-	-	-
49	DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER	1.104.422.998	AUXILIAR DE MECANICA A	$ 1.900.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.666.255	$ 185.600	V	MUTUAL SER	9494521308	$ 106.700	PROTECCION	9494521308	$ 426.700	$ 106.700	-	-	-
50	DURAN ROOSEVELTH	80.039.508	CONSERJE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	KMA 830.094.920-5	$ 592.050	$ 41.300	V	ASMET SALUD EPS SAS	9494521308	$ 23.700	PROTECCION	9494521308	$ 94.800	$ 23.700	-	-	RENUNCIA 9 OCTUBRE-2025
51	ESPANA PORTILLA SEGUNDO RAFAEL	5.268.520	LABORATORISTA	$ 2.477.328	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.108.528	$ 216.400	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 124.400	PORVENIR	9494521308	$ 497.400	$ 124.400	-	-	-
52	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO	1.116.923.581	AUXILIAR DE MECANICA A	$ 1.900.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.300.000	$ 160.100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9494521308	$ 92.000	PORVENIR	9494521308	$ 368.000	$ 92.000	-	-	-
53	ESQUIVEL SALGADO JAIRO	96.356.264	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.617.614	$ 112.600	V	ASMET SALUD EPS SAS	9494521308	$ 64.800	PORVENIR	9494521308	$ 258.900	$ 57.000	-	-	-
54	ESTRADA LOPEZ ELKIN ANDRES	1.113.516.378	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.536.733	$ 107.000	V	ASMET SALUD EPS SAS	9494521308	$ 61.500	COLPENSIONES	9494521308	$ 245.900	$ 61.500	-	-	-
55	FIERRO VILLARREAL JORGE ARMANDO	1.075.236.534	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.307.197	$ 160.600	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 92.300	PORVENIR	9494521308	$ 369.200	$ 54.600	-	-	-
56	FLORES LARA MOISES	17.788.380	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.536.733	$ 107.000	V	SANITAS	9494521308	$ 61.500	PORVENIR	9494521308	$ 245.900	$ 61.500	-	-	-
57	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	1.079.176.760	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.775.331	$ 123.600	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 71.100	COLFONDOS	9494521308	$ 284.100	$ 71.100	-	-	INCAPACIDAD 15-10-2025 A 16-10-2025
58	FLOREZ CASTRO YUBER ALBERTO	1.017.246.567	INGENIERO CONTROL Y PROGRAMACION	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.500.000	$ 243.600	V	SAVIA SALUD	9494521308	$ 140.000	PORVENIR	9494521308	$ 560.000	$ 140.000	-	-	-
59	FORERO TRUJILLO JHON ALEXANDER	1.115.943.767	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.540.648	$ 107.300	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9494521308	$ 61.700	PORVENIR	9494521308	$ 246.600	$ 23.100	-	-	-
60	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	75070386-1	GERENTE DE PROYECTO	$ 18.505.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 12.953.850	$ 901.600	V	SANITAS	9494521308	$ 518.200	COLPENSIONES	9494521308	$ 2.072.700	$ 518.200	$ 259.077	$ 388.616	-
61	GAITAN BUITRAGO JOSE DANIEL	1.122.238.943	CONSERJE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 526.267	$ 36.700	V	NUEVA EPS	9494521308	$ 21.100	PORVENIR	9494521308	$ 84.300	$ 21.100	-	-	RENUNCIO 8 OCTUBRE 2025
62	GALAN GALAN JAVIER	79.473.478	TOPOGRAFO	$ .689.656	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.189.656	$ 222.100	V	FAMISANAR	9494521308	$ 127.600	COLPENSIONES	9494521308	$ 510.400	$ 127.600	-	-	-
63	GALEANO JIMENEZ YAIR DANILO	1.005.076.003	OPERADOR DE TRITURADORA	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.893.750	$ 201.500	V	NUEVA EPS	9494521308	$ 115.800	PORVENIR	9494521308	$ 463.000	$ 115.800	-	-	-
64	GALVIS MEDINA DOVEYS MANUEL	3.761.385	OPERADOR DE CARGADOR	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 706.431	$ 49.200	V	SALUD TOTAL	9494521308	$ 28.300	PORVENIR	9494521308	$ 113.100	$ 28.300	-	-	NO PRESENTO SEGURIDAD SOCIAL DE OCTUBRE-2025
65	GAMEZ LEGRO GILDARDO	96.353.628	CONSERJE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 526.267	$ 36.700	V	SANITAS	9494521308	$ 21.100	PORVENIR	9494521308	$ 84.300	$ 68.400	-	-	-
66	GARIBELLO REYES OVIDIO	96.361.025	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.671.250	$ 186.000	V	ASMET SALUD EPS SAS	9494521308	$ 106.900	PORVENIR	9494521308	$ 427.400	$ 106.900	-	-	-
67	GOMEZ CELIS CRISTIAN FABIAN	1.003.804.882	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 664.300	$ 46.300	V	SANITAS	9494521308	$ 26.600	PORVENIR	9494521308	$ 106.300	$ 26.600	-	-	RENUNCIA VOLUNTARIA 14-10-2025
68	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	1.053.829.095	INGENIERO RESIDENTE / RESIDENTE DE OBRA	$ 5.260.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 7.020.611	$ 488.700	V	FAMISANAR	9494521308	$ 280.900	PROTECCIÓN	9494521308	$ 1.123.300	$ 280.900	-	-	PERMISO POR CITA MEDICA 11 Y 14 DE OCTUBRE-2025
69	GONZALEZ GONZALEZ ANDRES GILBERTO	1.193.467.970	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 2.966.000	$ 206.500	V	NUEVA E.P.S	9494521308	$ 118.700	PORVENIR	9494521308	$ 474.600	$ 118.700	-	-	VACACIONES DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE 2025
70	GORDILLO DUARTE JOSE HUGO	1.119.211.470	AUXILIAR DE LABORATORIO	$ 1.733.385	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.733.385	$ 120.700	V	ASMET SALUD EPS SAS	9494521308	$ 69.400	PORVENIR	9494521308	$ 277.400	$ 69.400	-	-	-
71	GUERRERO GIRON JHON FREDY	1.063.817.930	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.447.764	$ 100.800	V	ASMET SALUD EPS SAS	9494521308	$ 58.000	PROTECCIÓN	9494521308	$ 231.700	$ 58.000	-	-	-
72	GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET	1.115.945.030	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.488.205	$ 103.600	V	ASMET SALUD EPS SAS	9494521308	$ 59.600	PORVENIR	9494521308	$ 238.200	$ 59.600	-	-	-
73	GUTIERREZ TRUJILLO JULIAN ANDRES	1.193.560.376	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.900.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1.926.989	$ 134.200	V	FAMISANAR	9494521308	$ 77.100	PORVENIR	9494521308	$ 308.400	$ 77.100	-	-	INCAP. DESDE 24-09-2025 A 23-10-2025 - INCAPACIDAD 24-10-2025 A 22-11-2025
74	GUTIERREZ URRIAGO YENCI VIVIANA	1.115.943.411	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.459.896	$ 101.700	V	ASMET SALUD EPS SAS	9494521308	$ 58.400	PORVENIR	9494521308	$ 233.600	$ 58.400	-	-	-
75	HERNANDEZ BASTIDAS NANCY YENY	59.652.037	GESTION DE CALIDAD	$ 5.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 4.810.954	$ 334.900	V	COMPESAR	9494521308	$ 192.500	COLFONDOS	9494521308	$ 769.800	$ 192.500	-	-	NO PRESENTO SEGURIDAD SOCIAL DE OCTUBRE-2025
76	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	1.115.943.538	OPERADOR CARGADOR	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.815.750	$ 196.000	V	SANITAS	9494521308	$ 112.700	PORVENIR	9494521308	$ 450.600	$ 112.700	-	-	-
77	JIMENEZ MENDOZA JOSE YEFERSON	1.007.869.860	OFICIAL DE OBRA	$ 1.774.830	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.784.914	$ 124.300	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 71.400	PORVENIR	9494521308	$ 285.600	$ 71.400	-	-	PERMISO MEDIA JORNADA TARDE 28-10-2025 1,30 PM A 4,30 PM
78	JIMENEZ TRUJILLO JANPIER	1.193.560.376	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9494521308	$ 57.000	PORVENIR	9494521308	$ 227.800	$ 56.000	-	-	-
79	LASSO VANEGAS JACOBO	1.075.264.501	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.536.733	$ 107.000	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 61.500	PORVENIR	9494521308	$ 245.900	$ 61.500	-	-	-
80	LEIVA OCHOA JESUS DAVID	1.193.562.921	CADENERO I B	$ 1.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	KMA 830.094.920-5	$ 888.811	$ 61.900	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9494521308	$ 35.600	PORVENIR	9494521308	$ 142.300	$ 35.600	-	-	RENUNCIA VOLUNTARIA 15-10-2025
81	LOAIZA LOAIZA FRANKY DUBAN	1.005.727.869	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.430.682	$ 169.200	V	FAMISANAR	9494521308	$ 97.300	PORVENIR	9494521308	$ 389.000	$ 97.300	-	-	-
82	LOAIZA RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO	93.444.597	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	$ 3.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.835.227	$ 267.000	V	NUEVA EPS	9494521308	$ 153.500	PORVENIR	9494521308	$ 613.700	$ 153.500	-	-	-
83	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	7.686.580	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.606.250	$ 251.000	V	SANITAS	9494521308	$ 144.300	COLPENSIONES	9494521308	$ 577.000	$ 144.300	-	-	-
84	LOSADA TOVAR LOREZO	96.353.764	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.300.000	$ 160.100	V	SANITAS	9494521308	$ 92.000	PORVENIR	9494521308	$ 368.000	$ 92.000	-	-	-
85	MALAGON MADROÑERO JORGE ALFREDO	1.048.278.544	AUXILIAR DE MECACICA A	$ 1.900.000	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.868.853	$ 130.100	V	SANITAS	9494521308	$ 74.800	PORVENIR	9494521308	$ 299.100	$ 74.800	-	-	INCAPACIDAD 09-10-2025 A 12-10-2025
86	MARTINEZ ROCHA EXNEYDER	1.075.219.570	ALMACENISTA	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.200.000	$ 153.200	V	NUEVA EPS	9494521308	$ 88.000	PORVENIR	9494521308	$ 352.000	$ 88.000	-	-	-
87	MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO	1.075.287.618	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.400.000	$ 167.100	V	A.I.C.	9494521308	$ 96.000	PORVENIR	9494521308	$ 384.000	$ 96.000	-	-	PERMISO MEDIA JORNADA LABORAL 24-11-2025 7,30 AM A 12,30 M
88	MARTINEZ TELLO JULIETH FERNANDA	1.075.263.595	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS	9494521308	$ 57.000	PORVENIR	9494521308	$ 227.800	$ 57.000	-	-	PERMISO MEDIA JORNADA 24-10-2025
89	MEDINA RUBIANO ALEXANDER	17.784.055	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.556.953	$ 108.400	V	ASMET SALUD EPS SAS	9494521308	$ 62.300	PORVENIR	9494521308	$ 249.200	$ 56.000	-	-	VACACIONES 14 OCTUBRE 2025
90	MEDINA RUGE KEYTHEN	1.015.421.843	ALMACENISTA	$ 2.281.925	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.919.508	$ 203.200	V	SANITAS	9494521308	$ 116.800	PORVENIR	9494521308	$ 467.200	$ 6.800	-	-	-

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-6 VERSIÓN: 1 PÁGINA: DE 5

FECHA: 30 11 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: nov-25 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

91	MEDINA RUGE YEFRINLY	1.115.951.691	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.544.821	$ 107.600	V	SANITAS	9494521308	$ 61.800	PORVENIR	9494521308	$ 247.200	$ 61.800	-	-	-
92	MEJIA CAMACHO JUAN CARLOS	1.075.321.077	MECANICO D	$ 2.300.000	X	X	-	X	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	KMA 830.094.920-5	$ 833.612	$ 58.100	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 33.400	PORVENIR	9494521308	$ 133.400	$ 59.400	-	-	INCAPACIDAD 03-10-2025 A 05-10-2025 INCAPACIDAD 07-10-2025 A 08-10-2025- RETIRO 09-10-2025
93	MENDEZ PARRA GABRIEL ALEJANDRO	1.006.419.498	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.467.984	$ 102.200	V	ASMET SALUD EPS SAS	9494521308	$ 58.800	COLPENSIONES	9494521308	$ 234.900	$ 58.800	-	-	VACIONES DEL 3 AL 8 DE OCTUBRE 2025
94	MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO	1.116.915.406	SOLDADOR B	$ 2.450.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.902.360	$ 202.100	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 116.100	PORVENIR	9494521308	$ 464.400	$ 116.100	-	-	VACACIONES 29 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE
95	MOLINA RINCON BOLMAR FAVIAN	88.276.220	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.529.443	$ 245.700	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 141.200	COLPENSIONES	9494521308	$ 564.800	$ 58.800	-	-	INCAPACIDAD DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE
96	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	30.521.589	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.492.249	$ 103.900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9494521308	$ 59.700	PORVENIR	9494521308	$ 238.800	$ 59.700	-	-	-
97	MONTEALEGRE MOYA FANOR ANDRES	7.727.652	COORDINADOR DE EQUIPOS	$ 7.727.652	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 4.500.000	$ 313.200	V	SANITAS	9494521308	$ 180.000	COLFONDOS	9494521308	$ 720.000	$ 60.000	-	-	-
98	MONTOYA GOMEZ RAMON ALEXANDER	71.192.417	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.492.249	$ 103.900	V	FOSYGA	9494521308	$ 59.700	COLPENSIONES	9494521308	$ 238.800	$ 59.700	-	-	-
99	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	17.340.722	CONDUCTOR TRACTOCAMION	$ 2.610.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 4.169.229	$ 290.200	V	COMPENSAR	9494521308	$ 166.800	COLPENSIONES	9494521308	$ 667.100	$ 166.800	-	-	INCAPACIDAD DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE
100	MORALES ORREGO OLIVER	6.407.826	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.977.500	$ 207.300	V	SANITAS	9494521308	$ 119.100	PORVENIR	9494521308	$ 476.400	$ 119.100	-	-	-
101	MOSQUERA ANDRADE OSCAR EDUARDO	96.361.383	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.847.250	$ 198.200	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 113.900	PORVENIR	9494521308	$ 455.600	$ 113.900	-	-	-
102	MOSQUERA RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	96.361.383	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 57.000	PORVENIR	9494521308	$ 227.800	$ 57.000	-	-	CALAMIDAD DOMESTICA 27-10-2025
103	MUÑOZ DIEGO ARMANDO	96.356.141	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.516.513	$ 105.600	V	FOSYGA	9494521308	$ 60.700	COLPENSIONES	9494521308	$ 242.700	$ 60.700	-	-	-
104	NAVARRO LASCARRO JAIME	77.141.771	CONSERJE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 460.483	$ 32.100	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 18.500	COLFONDOS	9494521308	$ 73.700	$ 18.500	-	-	TERMINO DE CONTRATO SIN JUSTA CAUSA 07-10-2025
105	NINCO TOVAR LUIS EDUARDO	1.003.895.516	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 57.000	PORVENIR	9494521308	$ 227.800	$ 57.000	-	-	-
106	NIVIA TOMBE JANS LEOMAR	1.115.941.892	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 711.750	$ 49.600	V	ASMET SALUD EPS SAS	9494521308	$ 28.500	PORVENIR	9494521308	$ 113.900	$ 28.500	-	-	INGRESO 16 OCTUBRE 2025
107	OME ORDOÑEZ JOSE RODRIGO	1.118.021.248	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.492.249	$ 103.900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9494521308	$ 59.700	PORVENIR	9494521308	$ 238.800	$ 59.700	-	-	-
108	OROZCO GUTIERREZ FABIO ANDRES	1.117.508.743	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.528.645	$ 106.400	V	SANITAS	9494521308	$ 61.200	PORVENIR	9494521308	$ 244.600	$ 61.200	-	-	-
109	OROZCO REALPE JUAN CARLOS	76.312.909	COORDINADOR ADMINISTRATIVO OBRA	$ 2.241.380	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.454.311	$ 170.900	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 98.200	COLPENSIONES	9494521308	$ 392.700	$ 89.100	-	-	-
110	ORTIZ CORTES JHOJAN ARLINSON	1.115.951.372	CADENERO II	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.503.800	$ 104.700	V	ASMET SALUD EPS SAS	9494521308	$ 60.200	PORVENIR	9494521308	$ 240.700	$ 41.600	-	-	-
111	ORTIZ SANCHEZ MIGUEL FERNANDO	2.758.800	MECANICO B	$ 3.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 4.242.650	$ 295.300	V	SALUD TOTAL	9494521308	$ 169.800	COLFONDOS	9494521308	$ 678.900	$ 106.700	-	-	-
112	OSORIO CALDERON ALEXANDER	7.710.403	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.528.645	$ 106.400	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 61.200	PORVENIR	9494521308	$ 244.600	$ 61.200	-	-	-
113	OSORIO MEDINA JHONATAN STEVEN	1.003.811.247	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.518	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 57.000	PORVENIR	9494521308	$ 227.800	$ 57.000	-	-	VACACIONES 20-10-2025
114	OSPINA GRISALES DIEGO ALEXANDER	1.094.907.938	TOPÓGRAFO	$ 2.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-6	$ 2.900.001	$ 201.900	V	SANITAS	9494521308	$ 116.100	PROTECCION	9494521308	$ 464.100	$ 116.100	-	-	-
115	OSSA CARLOS ANDRES	7.710.026	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.687.764	$ 117.500	V	A.I.C.	9494521308	$ 67.600	PORVENIR	9494521308	$ 270.100	$ 67.600	-	-	-
116	OTALORA OSORIO MIGUEL ANGEL	1.075.286.912	SOLDADOR B	$ 2.450.000	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.450.001	$ 170.600	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 98.100	COLFONDOS	9494521308	$ 392.100	$ 98.100	-	-	LICENCIA PATERNIDAD 06-10-2025 A 19-10-2025- CALAMIDAD DOMESTICA 24-10-2025
117	PALACIOS ESCOBAR JOLBER ARLEX	1.115.942.986	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 379.600	$ 26.500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9494521308	$ 15.200	PORVENIR	9494521308	$ 60.800	$ 15.200	-	-	INGRESO 23 OCTUBRE 2025
118	PALMA MONTERO JESUS ANDRES	1.115.949.137	CONDUCTOR CAMIONETA	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.240.000	$ 225.600	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 129.600	PORVENIR	9494521308	$ 518.400	$ 129.600	-	-	-
119	PATIÑO CACHAYA OSCAR FERNANDO	7.733.534	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.480.116	$ 103.100	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 59.300	PORVENIR	9494521308	$ 236.900	$ 59.300	-	-	-
120	PEÑA GAVIRIA EIDER FERNANDO	1.115.943.490	OFICIAL DE OBRA	$ 1.737.085	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.865.392	$ 129.900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9494521308	$ 74.700	PORVENIR	9494521308	$ 298.500	$ 74.700	-	-	-
121	PERDOMO JOHAN CAMILO	1.003.802.175	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1.454.773	$ 101.300	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 58.200	PORVENIR	9494521308	$ 232.800	$ 53.900	-	-	INCAPACIDAD 01-10-2025-INCAPACIDAD 02-10-2025 A 06-10-2025 INCAPACIDAD 08-10-2025 A 06-11-2025
122	PERDOMO PULIDO EDINSON	1.075.270.671	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.431.588	$ 99.700	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 57.300	PROTECCION	9494521308	$ 229.100	$ 57.300	-	-	-
123	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	1.003.807.675	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9494521308	$ 57.000	PROTECCION	9494521308	$ 227.800	$ 57.000	-	-	INCAPACIDAD 09-10-2025 A 11-10-2025
124	PERDOMO VARGAS YAIR	7.697.593	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.393.750	$ 236.300	V	SANITAS	9494521308	$ 135.800	COLPENSIONES	9494521308	$ 543.000	$ 135.800	-	-	-
125	PEREZ TIMOTE DIEGO FERNANDO	1.117.493.692	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.528.645	$ 106.400	V	ASMET SALUD	9494521308	$ 61.200	PORVENIR	9494521308	$ 244.600	$ 40.800	-	-	-
126	PERILLA JUAN FRANCISCO	74.363.378	OFICIAL DE OBRA	$ 2.024.807	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.224.807	$ 154.900	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 89.000	PORVENIR	9494521308	$ 356.000	$ 23.400	-	-	-
127	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	12.992.663	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.081.200	$ 214.500	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 123.300	COLFONDOS	9494521308	$ 493.000	$ 123.300	-	-	-
128	PLAZAS LOZADA JUAN CARLOS	96.360.743	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.200.002	$ 153.200	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 88.100	COLFONDOS	9494521308	$ 352.100	$ 88.100	-	-	FIRMA CONTRATO 1 DE OCTUBRE-2025 INCAPACIDAD-3 AL 4 DE OCTUBRE- INCAP-6 AL 10 DE OCTUBRE-2025-INCP-11 AL 25 DE OCTUBRE-2025
129	POLANIA NARVAEZ DANEL ESTEBAN	1.003.953.459	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 57.000	PORVENIR	9494521308	$ 227.800	$ 57.000	-	-	INCAPACIDAD 30 DIAS DE 08-09-2025 A 07-10-2025-INCAPACIDAD 10-10-2025 A 08-11-2025
130	POSADA OLIVEROS BRAYAN FERLEY	1.006.528.938	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.528.645	$ 106.400	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 61.200	PORVENIR	9494521308	$ 244.600	$ 61.200	-	-	-
131	POSADA OROZCO YEISON ESTIVEN	1.118.020.352	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.528.645	$ 106.400	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 61.200	PROTECCIÓN	9494521308	$ 244.600	$ 61.200	-	-	-
132	PRADA TIQUE GUILLERMO	93.445.007	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.765.600	$ 192.500	V	SALUD TOTAL	9494521308	$ 110.700	PORVENIR	9494521308	$ 442.500	$ 110.700	-	-	-
133	PUENTES GUTIERREZ CARLOS AUGUSTO	1.075.271.209	MECANICO C	$ 2.610.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.610.000	$ 181.700	V	SANITAS	9494521308	$ 104.400	PORVENIR	9494521308	$ 417.600	$ 33.600	-	-	-
134	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	1.075.240.735	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 57.000	PROTECCION	9494521308	$ 227.800	$ 57.000	-	-	INCAPACIDAD 01-10-2025 A 03-10-2025- INCAPACIDAD 04-10-2025 AL 08-10-2025 - INCAPACIDAD 09-10-2025 A 14-10-2025 - INCAPACIDAD 16-10-2025 A 18-10-2025- VACACIONES 15-10-2025 - INCAPACIDAD 20-10-2025 A 29-10-2025 INCAPACIDAD 31-10-2025 A 09-11-2025 - CALAMIDAD DOMESTICA 30-10-2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE 5

FECHA 30 11 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: nov-25 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

135	QUILCUE GARCIA JOSE LUIS	1.115.942.894	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 189.800	$ 13.300	V	ASMET SALUD EPS SAS	9494521308	$ 7.600	PORVENIR	9494521308	$ 30.400	$ 7.600	-	-	INGRESO 27 DE OCTUBRE
136	RAMIREZ MAHECHA KAREN JIMENA	1.083.011.807	PALETERO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.443.068	$ 100.500	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9494521308	$ 57.800	COLPENSIONES	9494521308	$ 230.900	$ 36.800	-	-	-
137	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	10.784.198	OFICIAL DE OBRA	$ 1.774.830	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.364.239	$ 164.600	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 94.600	COLFONDOS	9494521308	$ 378.300	$ 94.600	-	-	-
138	RAMOS MANA YINA PAOLA	1.081.153.136	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.423.500	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1.508.425	$ 105.000	V	SANITAS	9494521308	$ 60.400	PROTECCION	9494521308	$ 241.400	$ 60.400	-	-	PERMISO CITA MEDICA 04-10-2025 - INCAPACIDAD 30-10-2025 A 01-11-2025
139	RAMOS RODRIGUEZ YEISON JAVIER	1.003.804.392	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 57.000	PORVENIR	9494521308	$ 227.800	$ 57.000	-	-	-
140	REINA PARRA ANDRES LEONARDO	7.729.409	COORDINADOR DE EQUIPOS	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 4.500.000	$ 313.200	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 180.000	COLFONDOS	9494521308	$ 720.000	$ 180.000	-	-	-
141	RESTREPO ALMARIO KENNED HERLEY	1.118.363.187	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 189.800	$ 13.300	V	ASMET SALUD EPS SAS	9494521308	$ 7.600	PORVENIR	9494521308	$ 30.400	$ 74.000	-	-	INGRESO 27 DE OCTUBRE
142	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	7.162.225	COORDINADOR DE SEGURIDAD	$ 4.371.200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 5.124.502	$ 356.700	V	FOSYGA	9494521308	$ 205.000	PROTECCION	9494521308	$ 820.000	$ 205.000	-	-	-
143	RIOS SILVA JAMER	13.722.615	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.423.900	$ 238.400	V	SALUD TOTAL	9494521308	$ 137.000	COLPENSIONES	9494521308	$ 547.900	$ 137.000	-	-	-
144	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	1.075.279.696	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 57.000	PORVENIR	9494521308	$ 227.800	$ 70.300	-	-	INCAPACIDAD 24-10-2025
145	ROA CULMA JESSICA	1.075.304.142	AUXILIAR SOCIAL	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.642.500	$ 114.400	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 65.700	PORVENIR	9494521308	$ 262.800	$ 65.700	-	-	VACACIONES 11-10-2025- PERMISO MEDIO DIA 30-10-2025
146	RODRIGUEZ MONOGA JOHN ANNERYS	5.490.088	MECANICO E	$ 2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 66.667	$ 4.700	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 2.700	PORVENIR	9494521308	$ 10.700	$ 2.700	-	-	RENUNCIO 1 DE OCTUBRE-2025
147	RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY	1.115.949.550	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.459.896	$ 101.700	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 58.400	PORVENIR	9494521308	$ 233.600	$ 58.400	-	-	-
148	RODRIGUEZ RINCON JORGE MAURICIO	80.189.153	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 8.000.000	$ 556.800	V	COMPENSAR	9494521308	$ 320.000	PORVENIR	9494521308	$ 1.280.000	$ 320.000	-	-	-
149	RODRIGUEZ RUBIANO CARLOS ANDRES	96.362.290	OFICIAL DE OBRA	$ 1.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 233.333	$ 16.300	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 9.400	PORVENIR	9494521308	$ 37.400	$ 9.400	-	-	INGRESO 27 DE OCTUBRE
150	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	17.688.437	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.347.192	$ 233.000	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 133.900	PROTECCION	9494521308	$ 535.600	$ 133.900	-	-	INCAPACIDAD DEL 16 AL 22 DE OCT--2025
151	ROJAS CORDOBA ILDER	17.788.159	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.512.307	$ 105.300	V	ASMET SALUD EPS SAS	9494521308	$ 60.500	COLPENSIONES	9494521308	$ 242.000	$ 60.500	-	-	-
152	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	1.075.311.208	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS	9494521308	$ 57.000	PORVENIR	9494521308	$ 227.800	$ 57.000	-	-	PERMISO MEDIO DIA AM 23-10-2025 7,30 A 12,30 M
153	ROMERO FIERRO ANIBAL	1.115.952.530	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.651.098	$ 115.000	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 66.100	PORVENIR	9494521308	$ 264.200	$ 66.100	-	-	-
154	SALAZAR SAENZ JAVIER	17.646.330	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	$ 3.100.000	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.506.250	$ 174.500	V	SANITAS	9494521308	$ 100.300	COLPENSIONES	9494521308	$ 401.000	$ 100.300	-	-	PEROMISO MEDIA JORANADA 1-OCT-2025
155	SALAZAR SALAZAR JUAN DAVID	79.870.481	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.100.000	$ 215.800	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 124.000	COLPENSIONES	9494521308	$ 496.000	$ 60.300	-	-	VACACIONES EL 21 AL 25 DE OCTUBRE-2025
156	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	79.870.481	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.654.381	$ 115.200	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 66.200	COLPENSIONES	9494521308	$ 264.800	$ 57.900	-	-	-
157	SANCHEZ HOYOS ARCENIO	1.115.951.014	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.480.116	$ 103.100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9494521308	$ 59.300	PORVENIR	9494521308	$ 236.900	$ 59.300	-	-	-
158	SANCHEZ ROJAS GERMAN	1.075.217.137	CONSERJE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 460.483	$ 32.100	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 18.500	COLFONDOS	9494521308	$ 73.700	$ 18.500	-	-	TERMINO DE CONTRATO SIN JUSTA CAUSA 07-10-2025
159	SANCHEZ TELLOS PEDRO ARNEY	1.081.154.810	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 57.000	PORVENIR	9494521308	$ 227.800	$ 57.000	-	-	-
160	SANTOS TOVAR VIVIANA ANDREA	1.075.284.836	INSPECTOR SST	$ 2.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.593.959	$ 180.600	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 103.800	COLFONDOS	9494521308	$ 415.100	$ 103.800	-	-	INCAPACIDAD 19-10-2025 A 26-10-2025
161	SERRANO CAVIEDES GEISON FABIAN	1.115.948.952	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.431.250	$ 169.300	V	SANITAS	9494521308	$ 97.300	PROTECCION	9494521308	$ 389.000	$ 97.300	-	-	-
162	SERRATO ARIAS LORENA	1.075.251.677	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.518.131	$ 105.700	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 60.800	PORVENIR	9494521308	$ 243.000	$ 60.800	-	-	PERMISO CITA MEDICA 18-10-2025 7,30A 12,30 M-PERMISO CITA MEDICA 10-10-2025 7,30 A 12,30 M - PERMISO CITA MEDICA 30-10-2025 MAÑANA
163	SILVA CASTRO JHON FREDY	17.659.417	OPERADOR MOTONIVELADORA	$ 2.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.784.683	$ 263.500	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 151.400	COLPENSIONES	9494521308	$ 605.600	$ 151.400	-	-	TRASLADO A PROYECTO PUERTO RICO-CAQUETA 10-10-2025
164	SOGAMOSO LEONARDO	96.330.888	OFICIAL DE OBRA	$ 1.752.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.806.750	$ 125.800	V	ASMET SALUD EPS SAS	9494521308	$ 72.300	COLPENSIONES	9494521308	$ 289.100	$ 72.300	-	-	-
165	SOLARTE TORRES SORAYDA ROCIO	1.089.845.809	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	$ 6.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 6.000.000	$ 417.600	V	SANITAS	9494521308	$ 240.000	COLFONDOS	9494521308	$ 960.000	$ 240.000	-	-	-
166	SORIA LEON YERSIN JAIR	1.022.322.674	TOPOGRAFO	$ 2.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 2.683.333	$ 186.800	V	SALUD TOTAL	9494521308	$ 107.400	PORVENIR	9494521308	$ 429.400	$ 107.400	-	-	LICENCIA PATERNIADAD 18-10-2025 A 31-10-2025
167	TANGARIFE OSCAR	96.360.127	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.681.250	$ 186.700	V	SANITAS	9494521308	$ 107.300	COLPENSIONES	9494521308	$ 429.000	$ 107.300	-	-	VACACIONES DEL 7 AL 8 DE OCTUBRE-2025
168	TIMANA ORTEGA ANDRES FELIPE	1.086.224.438	INGENIERO RESIDENTE	$ 5.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 183.333	$ 12.800	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 7.400	PROTECCION	9494521308	$ 29.400	$ 7.400	-	-	RENUNCIO 1 DE OCTUBRE-2025
169	TOLOZA ARENAS SHARLON STEVENS	1.118.125.103	OPERADOR MINICARGADOR	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.330.114	$ 162.200	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 93.300	PORVENIR	9494521308	$ 372.900	$ 93.300	-	-	-
170	TORRES TORRES YEISON	1.116.920.064	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.078.500	$ 214.300	V	ASMET SALUD EPS SAS	9494521308	$ 123.200	PORVENIR	9494521308	$ 492.600	$ 123.200	-	-	VACACIONES DEL 9 AL 11 DE OCTUBRE-2025
171	TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER	1.076.501.415	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS	9494521308	$ 57.000	PORVENIR	9494521308	$ 227.800	$ 57.000	-	-	PERMISO CITA MEDICA 02-10-2025 7,30 A 10,00 AM - INCAPACIDAD 06-10-2025 A 10-10-2025-PERMISO MEDIO DÍA POR VOTACIONES 25-10-2025 7,30 A 11,30 AM
172	TRIANA SIERRA JUAN CARLOS	93.378.861	INGENIERO CONTROL Y PROGRAMACION	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.682.000	$ 256.300	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 147.300	PORVENIR	9494521308	$ 589.200	$ 147.300	-	-	TRASLADO 21-10-2025 FRENTE PUERTO RICO CAQUETA
173	TRUJILLO PATIÑO GINA PAOLA	33.750.730	COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE OBRA	$ 2.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.300.001	$ 160.100	V	SANITAS	9494521308	$ 92.100	COLFONDOS	9494521308	$ 368.100	$ 92.100	-	-	VACACIONES 28-10-2025
174	VACA BELTRAN FREDY RICAURTE	79.572.976	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.300.001	$ 160.100	V	SANITAS	9494521308	$ 92.100	COLPENSIONES	9494521308	$ 368.100	$ 92.100	-	-	-
175	VALENCIA GONZALEZ NIXON ALEXIS	1.117.549.203	AUXILIAR SISO/INSPECTOR SST	$ 2.737.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.737.500	$ 190.600	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 109.500	PORVENIR	9494521308	$ 438.000	$ 109.500	-	-	LICECNIA DE PATERNIDAD DEL 25 DE OCT-AL 5 DE NOVIEMBRE-2025
176	VALENCIA SANCHEZ ARCENIO	1.006.417.527	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.534.291	$ 106.800	V	ASMET SALUD EPS SAS	9494521308	$ 61.400	PORVENIR	9494521308	$ 245.500	$ 61.400	-	-	-
177	VARGAS ANGULO YEFER ANDRES	1.115.942.870	AUXILIAR DE MECANICA B	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.736.364	$ 120.900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9494521308	$ 69.500	PORVENIR	9494521308	$ 277.900	$ 69.500	-	-	-
178	VARGAS BETANCOURT YUBERNEY	1.115.944.440	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 2.687.500	$ 187.100	V	SANITAS	9494521308	$ 107.500	PORVENIR	9494521308	$ 430.000	$ 107.500	-	-	VACACIONES DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE-2025
179	VARGAS NOVOA ORLANDO	1.118.123.310	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS	$ 2.450.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.080.976	$ 214.500	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 123.300	PORVENIR	9494521308	$ 493.000	$ 123.300	-	-	-

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-6 VERSIÓN: 1 PÁGINA: DE 5

FECHA 30 11 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCION TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: nov-25 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

180	VILLAMIZAR CARDONA DIEGO FERNANDO	4.514.556	COORDINADOR DE EQUIPOS	$ 4.598.502	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 5.650.502	$ 393.300	V	SANITAS	9494521308	$ 226.100	COOLPENSIONES	9494521308	$ 904.100	$ 226.100	-	-	-
181	VILLARREAL MORENO BRANDON SMITH	1.075.792.499	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9494521308	$ 57.000	PORVENIR	9494521308	$ 227.800	$ 57.000	-	-	INCAPACIDAD 30 DIAS DE 08-09-2025 A 06-10-2025
182	WILCHES MORENO JULIAN DAVID	1.049.609.463	COORDINADOR DE SOSTENIBILIDAD	$ 6.775.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 7.127.300	$ 496.100	V	COMPENSAR	9494521308	$ 285.100	COLFONDOS	9494521308	$ 1.140.400	$ 285.100	-	-	NO PRESENTO SEGURIDAD SOCIAL DE OCTUBRE
183	ZABALA TRUJILLO RAFAEL GUSTAVO	1.067.035.300	OPERADOR PLANTA DE ASFALTO	$ 3.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.631.250	$ 183.200	V	SALUD TOTAL	9494521308	$ 105.300	COLFONDOS	9494521308	$ 421.000	$ 105.300	-	-	-

OBSERVACIONES La planilla de pago del KMA 830.094.920-5 se presenta con novedades de nomina del mes de octubre de 2025.De acuerdo a la reunión sostenida entre el Instituto Nacional de Vias (Invias), interventoría y contratista, se acordo que se revisaran las planillas correspondientes a la seguridad social mes vencido, teniendo en cuenta, que los pagos de seguridad social se efectúan según los últimos dígitos de verificación

El contratista adjunta la certificación de fecha ________ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO
Director de Obra
Matricula No.: 17202-72235 CLD

Firma
Nombre: WILSON ANDRES PARRA MORALES
Director de Interventoría
Matricula No.: 15202138865BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

KMA CONSTRUCCIONES S. A.

Carrera 16 #18-161, Neiva – Huila
Celular: 3184000973 Correo Electrónico: consorciointerviasvision@gmail.com

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1912239184	9494521308	E	2025/11/07	2025/11/07	BANCOLOMBIA	0	$2,032,438,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (177 Afiliados)						$395,989,428	$63,750,500			$395,989,428	$16,924,000			$392,350,725	$15,701,700			$395,989,428	$25,620,200		$12,953,850	$647,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (40 Afiliados)						$28,003,456	$4,473,600			$28,003,456	$1,096,600			$6,481,067	$259,900			$28,003,456	$0		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (2 Afiliados)						$697,074	$111,600			$697,074	$27,900			$191,387	$7,700			$697,074	$0		$0	$0
1	CC	88276220	MOLINA RINCON BOLMAR FAVIAN	25-14	4	$497,359	$79,600	EPS037	4	$497,359	$19,900	CCF13	4	$0	$0	14-7	4	$497,359	$0	4	$0	$0
2	CC	1118123310	VARGAS NOVOA ORLANDO	230301	2	$199,715	$32,000	EPS037	2	$199,715	$8,000	CCF13	2	$191,387	$7,700	14-7	2	$199,715	$0	2	$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (26 Afiliados)						$17,240,703	$2,738,000			$17,240,703	$668,600			$3,018,067	$121,000			$17,240,703	$0		$0	$0
3	CC	1075244845	ALDANA BARRIOS YESICA LORENA	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS005	28	$1,328,600	$53,200	CCF32	28	$0	$0	14-7	28	$1,328,600	$0	28	$0	$0
4	CC	1075244845	ALDANA BARRIOS YESICA LORENA	230301	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF32	2	$1,423,500	$57,000	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
5	CC	1003820143	ARIAS RIVERA MAIRA ALEXANDRA	230301	3	$270,000	$32,400	EPS005	3	$270,000	$0	CCF32	3	$0	$0	14-7	3	$270,000	$0	3	$0	$0
6	CC	1075274138	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	230201	1	$59,860	$9,600	EPS005	1	$59,860	$2,400	CCF32	1	$69,350	$2,800	14-7	1	$59,860	$0	1	$0	$0
7	CC	1075274138	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	230201	10	$474,500	$76,000	EPS005	10	$474,500	$19,000	CCF32	10	$0	$0	14-7	10	$474,500	$0	10	$0	$0
8	CC	26429849	CABALLERO GONZALEZ OLIVA JOHANA	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
9	CC	26429849	CABALLERO GONZALEZ OLIVA JOHANA	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
10	CC	26429849	CABALLERO GONZALEZ OLIVA JOHANA	230301	1	$47,450	$5,700	EPS037	1	$47,450	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
11	CC	26429849	CABALLERO GONZALEZ OLIVA JOHANA	230301	1	$47,450	$5,700	EPS037	1	$47,450	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
12	CC	26429849	CABALLERO GONZALEZ OLIVA JOHANA	230301	1	$47,450	$5,700	EPS037	1	$47,450	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
13	CC	26429849	CABALLERO GONZALEZ OLIVA JOHANA	230301	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF32	15	$0	$0	14-7	15	$711,750	$0	15	$0	$0
14	CC	1075276273	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	230301	4	$248,711	$39,800	EPS037	4	$248,711	$10,000	CCF32	4	$294,520	$11,800	14-7	4	$248,711	$0	4	$0	$0
15	CC	1075276273	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	230301	25	$1,840,750	$294,600	EPS037	25	$1,840,750	$73,700	CCF32	25	$0	$0	14-7	25	$1,840,750	$0	25	$0	$0
16	CC	1075276273	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	230301	1	$62,178	$10,000	EPS037	1	$62,178	$2,500	CCF32	1	$73,630	$3,000	14-7	1	$62,178	$0	1	$0	$0
17	CC	1075299636	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	230301	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$3,800	CCF32	2	$94,900	$3,800	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
18	CC	1079176760	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	231001	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
19	CC	1130024014	GUTIERREZ TRUJILLO JULIAN ANDRES	230301	30	$1,926,989	$308,400	EPS017	30	$1,926,989	$77,100	CCF32	30	$0	$0	14-7	30	$1,926,989	$0	30	$0	$0
20	CC	1048278544	MALAGON MADROÑERO JORGE ALFREDO	230301	4	$189,800	$30,400	EPS005	4	$189,800	$7,600	CCF32	4	$0	$0	14-7	4	$189,800	$0	4	$0	$0
21	CC	1075263595	MARTINEZ TELLO JULIETH FERNANDA	230301	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
22	CC	1075321077	MEJIA CAMACHO JUAN CARLOS	230301	1	$69,471	$11,200	EPS037	1	$69,471	$2,800	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$69,471	$0	1	$0	$0
23	CC	1075321077	MEJIA CAMACHO JUAN CARLOS	230301	2	$138,941	$22,300	EPS037	2	$138,941	$5,600	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$138,941	$0	2	$0	$0
24	CC	1003811247	OSORIO MEDINA JOHNATAN STEVEN	230301	1	$47,468	$7,600	EPS037	1	$47,468	$1,900	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,468	$0	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
25	CC	7710026	OSSA CARLOS ANDRES	230301	3	$147,796	$23,700	EPS002	3	$147,796	$6,000	CCF32	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$147,796	$0	3	$0	$0
26	CC	1075286912	OTALORA OSORIO MIGUEL ANGEL	231001	14	$1,143,334	$183,000	EPS037	14	$1,143,334	$45,800	CCF32	14	$0	$0	14-7	14	$1,143,334	$0	14	$0	$0
27	CC	1003802175	PERDOMO JOHAN CAMILO	230301	1	$48,528	$7,800	EPS037	1	$48,528	$2,000	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$48,528	$0	1	$0	$0
28	CC	1003802175	PERDOMO JOHAN CAMILO	230301	5	$242,642	$38,900	EPS037	5	$242,642	$9,800	CCF32	5	$0	$0	14-7	5	$242,642	$0	5	$0	$0
29	CC	1003802175	PERDOMO JOHAN CAMILO	230301	23	$1,116,153	$178,600	EPS037	23	$1,116,153	$44,700	CCF32	23	$0	$0	14-7	23	$1,116,153	$0	23	$0	$0
30	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	3	$142,350	$22,800	EPS041	3	$142,350	$5,700	CCF32	3	$0	$0	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
31	CC	1003953459	POLANIA NARVAEZ DANIEL ESTEBAN	230301	22	$1,043,900	$167,100	EPS037	22	$1,043,900	$41,800	CCF32	22	$0	$0	14-7	22	$1,043,900	$0	22	$0	$0
32	CC	1003953459	POLANIA NARVAEZ DANIEL ESTEBAN	230301	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$0	$0	14-7	6	$284,700	$0	6	$0	$0
33	CC	1003953459	POLANIA NARVAEZ DANIEL ESTEBAN	230301	2	$94,900	$11,400	EPS037	2	$94,900	$0	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
34	CC	1075240735	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	230201	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
35	CC	1075240735	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	230201	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF32	3	$0	$0	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
36	CC	1075240735	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	230201	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF32	5	$0	$0	14-7	5	$237,250	$0	5	$0	$0
37	CC	1075240735	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	230201	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$0	$0	14-7	6	$284,700	$0	6	$0	$0
38	CC	1075240735	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	230201	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF32	3	$0	$0	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
39	CC	1075240735	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	230201	10	$474,500	$76,000	EPS037	10	$474,500	$19,000	CCF32	10	$0	$0	14-7	10	$474,500	$0	10	$0	$0
40	CC	1081153136	RAMOS MANA YINA PAOLA	230201	3	$142,350	$22,800	EPS005	3	$142,350	$5,700	CCF32	3	$0	$0	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
41	CC	1075304142	ROA CULMA JESSICA	230301	4	$219,000	$35,100	EPS037	4	$219,000	$8,800	CCF32	4	$219,000	$8,800	14-7	4	$219,000	$0	4	$0	$0
42	CC	1075304142	ROA CULMA JESSICA	230301	1	$54,750	$8,800	EPS037	1	$54,750	$2,200	CCF32	1	$54,750	$2,200	14-7	1	$54,750	$0	1	$0	$0
43	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
44	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	1	$47,450	$5,700	EPS005	1	$47,450	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
45	CC	1075284836	SANTOS TOVAR VIVIANA ANDREA	231001	1	$94,900	$15,200	EPS037	1	$94,900	$3,800	CCF32	1	$94,900	$3,800	14-7	1	$94,900	$0	1	$0	$0
46	CC	1075284836	SANTOS TOVAR VIVIANA ANDREA	231001	8	$506,159	$81,000	EPS037	8	$506,159	$20,300	CCF32	8	$0	$0	14-7	8	$506,159	$0	8	$0	$0
47	CC	1075251677	SERRATO ARIAS LORENA	230301	5	$245,338	$39,300	EPS037	5	$245,338	$9,900	CCF32	5	$237,250	$9,500	14-7	5	$245,338	$0	5	$0	$0
48	CC	1075251677	SERRATO ARIAS LORENA	230301	1	$49,068	$7,900	EPS037	1	$49,068	$2,000	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$49,068	$0	1	$0	$0
49	CC	1022322674	SORIA LEON YERSIN JAIR	230301	13	$1,040,000	$166,400	EPS002	13	$1,040,000	$41,600	CCF32	13	$0	$0	14-7	13	$1,040,000	$0	13	$0	$0
50	CC	33750730	TRUJILLO PATIÑO GINA PAOLA	231001	1	$76,667	$12,300	EPS005	1	$76,667	$3,100	CCF32	1	$76,667	$3,100	14-7	1	$76,667	$0	1	$0	$0
51	CC	1075792499	VILLARREAL MORENO BRANDON SMITH	230301	24	$1,138,800	$182,300	EPS037	24	$1,138,800	$45,600	CCF32	24	$0	$0	14-7	24	$1,138,800	$0	24	$0	$0
Ciudad: PUERTO PARRA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						**$1,129,412**	**$192,200**			**$1,129,412**	**$45,300**			**$1,253,049**	**$50,200**			**$1,129,412**	**$0**		**$0**	**$0**
52	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230201	4	$752,941	$128,100	EPS017	4	$752,941	$30,200	CCF40	4	$841,600	$33,700	14-7	4	$752,941	$0	4	$0	$0
53	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230201	2	$376,471	$64,100	EPS017	2	$376,471	$15,100	CCF40	2	$411,449	$16,500	14-7	2	$376,471	$0	2	$0	$0
Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA (9 Afiliados)						**$8,593,779**	**$1,376,700**			**$8,593,779**	**$340,800**			**$1,686,387**	**$67,700**			**$8,593,779**	**$0**		**$0**	**$0**
54	CC	80082913	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	25-14	1	$229,927	$39,200	EPS017	1	$229,927	$9,200	CCF13	1	$229,927	$9,200	14-7	1	$229,927	$0	1	$0	$0
55	CC	80082913	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	25-14	1	$229,927	$39,200	EPS017	1	$229,927	$9,200	CCF13	1	$229,371	$9,200	14-7	1	$229,927	$0	1	$0	$0
56	CC	1006504652	BARRERA MANCILLA MARILYN	230201	4	$321,067	$51,400	EPS037	4	$321,067	$12,900	CCF13	4	$321,067	$12,900	14-7	4	$321,067	$0	4	$0	$0
57	CC	1006504652	BARRERA MANCILLA MARILYN	230201	3	$240,800	$38,600	EPS037	3	$240,800	$9,700	CCF13	3	$238,133	$9,600	14-7	3	$240,800	$0	3	$0	$0
58	CC	1006504652	BARRERA MANCILLA MARILYN	230201	3	$160,542	$25,700	EPS037	3	$160,542	$6,500	CCF13	3	$0	$0	14-7	3	$160,542	$0	3	$0	$0
59	CC	1006504652	BARRERA MANCILLA MARILYN	230201	2	$107,028	$17,200	EPS037	2	$107,028	$4,300	CCF13	2	$0	$0	14-7	2	$107,028	$0	2	$0	$0
60	CC	1115943767	FORERO TRUJILLO JHON ALEXANDER	230301	4	$198,730	$31,800	EPS037	4	$198,730	$8,000	CCF13	4	$189,825	$7,600	14-7	4	$198,730	$0	4	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
61	CC	1115943767	FORERO TRUJILLO JHON ALEXANDER	230301	5	$248,412	$39,800	EPS037	5	$248,412	$10,000	CCF13	5	$237,281	$9,500	14-7	5	$248,412	$0	5	$0	$0
62	CC	17340722	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	25-14	18	$2,501,537	$400,300	EPS002	18	$2,501,537	$100,100	CCF13	18	$0	$0	14-7	18	$2,501,537	$0	18	$0	$0
63	CC	17340722	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	25-14	12	$1,667,692	$266,900	EPS002	12	$1,667,692	$66,800	CCF13	12	$0	$0	14-7	12	$1,667,692	$0	12	$0	$0
64	CC	1094907938	OSPINA GRISALES DIEGO ALEXANDER	230201	2	$193,334	$31,000	EPS005	2	$193,334	$7,800	CCF13	2	$193,333	$7,800	14-7	2	$193,334	$0	2	$0	$0
65	CC	96360743	PLAZAS LOZADA JUAN CARLOS	231001	2	$146,667	$23,500	EPS037	2	$146,667	$5,900	CCF13	2	$0	$0	14-7	2	$146,667	$0	2	$0	$0
66	CC	96360743	PLAZAS LOZADA JUAN CARLOS	231001	5	$366,667	$58,700	EPS037	5	$366,667	$14,700	CCF13	5	$0	$0	14-7	5	$366,667	$0	5	$0	$0
67	CC	96360743	PLAZAS LOZADA JUAN CARLOS	231001	5	$366,667	$58,700	EPS037	5	$366,667	$14,700	CCF13	5	$0	$0	14-7	5	$366,667	$0	5	$0	$0
68	CC	96360743	PLAZAS LOZADA JUAN CARLOS	231001	10	$733,334	$117,400	EPS037	10	$733,334	$29,400	CCF13	10	$0	$0	14-7	10	$733,334	$0	10	$0	$0
69	CC	1118020352	POSADA OROZCO YEISON ESTIVEN	230201	1	$47,450	$5,700	EPS037	1	$47,450	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
70	CC	1118020352	POSADA OROZCO YEISON ESTIVEN	230201	1	$47,450	$5,700	EPS037	1	$47,450	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
71	CC	17688437	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	230201	7	$733,452	$117,400	EPS037	7	$733,452	$29,400	CCF13	7	$0	$0	14-7	7	$733,452	$0	7	$0	$0
72	CC	1006417527	VALENCIA SANCHEZ ARCENIO	230301	1	$53,096	$8,500	ESSC62	1	$53,096	$2,200	CCF13	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$53,096	$0	1	$0	$0
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (2 Afiliados)						**$342,488**	**$55,100**			**$342,488**	**$14,000**			**$332,177**	**$13,300**			**$342,488**	**$0**		**$0**	**$0**
73	CC	1006517075	CASTAÑEDA GOMEZ DAIRO MAURICIO	230301	3	$149,296	$23,900	ESSC62	3	$149,296	$6,000	CCF13	3	$142,377	$5,700	14-7	3	$149,296	$0	3	$0	$0
74	CC	1083011807	RAMIREZ MAHECHA KAREN JIMENA	25-14	1	$48,298	$7,800	EPS041	1	$48,298	$2,000	CCF13	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$48,298	$0	1	$0	$0
75	CC	1083011807	RAMIREZ MAHECHA KAREN JIMENA	25-14	1	$48,298	$7,800	EPS041	1	$48,298	$2,000	CCF13	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$48,298	$0	1	$0	$0
76	CC	1083011807	RAMIREZ MAHECHA KAREN JIMENA	25-14	1	$48,298	$7,800	EPS041	1	$48,298	$2,000	CCF13	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$48,298	$0	1	$0	$0
77	CC	1083011807	RAMIREZ MAHECHA KAREN JIMENA	25-14	1	$48,298	$7,800	EPS041	1	$48,298	$2,000	CCF13	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$48,298	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (172 Afiliados)						**$367,985,972**	**$59,276,900**			**$367,985,972**	**$15,827,400**			**$385,869,658**	**$15,441,800**			**$367,985,972**	**$25,620,200**		**$12,953,850**	**$647,800**
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (27 Afiliados)						**$74,260,303**	**$12,012,700**			**$74,260,303**	**$4,072,600**			**$78,807,613**	**$3,153,400**			**$74,260,303**	**$5,170,000**		**$12,953,850**	**$647,800**
78	CC	1115953038	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	230301	30	$1,504,381	$240,800	EPS037	30	$1,504,381	$60,200	CCF13	30	$1,504,381	$60,200	14-7	30	$1,504,381	$104,800	30	$0	$0
79	CC	8816573	ALMANZA SARMIENTO ONEYS RAFAEL	230201	9	$592,050	$94,800	ESSC24	9	$592,050	$23,700	CCF13	9	$1,534,146	$61,400	14-7	9	$592,050	$41,300	9	$0	$0
80	CC	16189231	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	230301	30	$1,545,953	$247,400	ESSC62	30	$1,545,953	$61,900	CCF13	30	$1,545,953	$61,900	14-7	30	$1,545,953	$107,600	30	$0	$0
81	CC	11051242	CABARCAS FLOREZ DONINO	230301	30	$2,217,708	$354,900	EPS037	30	$2,217,708	$88,800	CCF13	30	$2,217,708	$88,800	14-7	30	$2,217,708	$154,400	30	$0	$0
82	CC	1115944447	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	231001	30	$1,597,393	$255,600	EPS037	30	$1,597,393	$63,900	CCF13	30	$1,597,393	$63,900	14-7	30	$1,597,393	$111,200	30	$0	$0
83	CC	1104422998	DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER	230201	30	$2,666,255	$426,700	ESSC07	30	$2,666,255	$106,700	CCF13	30	$2,666,255	$106,700	14-7	30	$2,666,255	$185,600	30	$0	$0
84	CC	15670086	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	25-14	30	$2,761,615	$441,900	EPS010	30	$2,761,615	$110,500	CCF13	30	$2,761,615	$110,500	14-7	30	$2,761,615	$192,300	30	$0	$0
85	CC	1113516378	ESTRADA LOPEZ ELKIN ANDRES	25-14	30	$1,536,733	$245,900	ESSC62	30	$1,536,733	$61,500	CCF13	30	$1,536,733	$61,500	14-7	30	$1,536,733	$107,000	30	$0	$0
86	CC	17788380	FLOR LARA MOISES	230301	30	$1,536,733	$245,900	EPS005	30	$1,536,733	$61,500	CCF13	30	$1,536,733	$61,500	14-7	30	$1,536,733	$107,000	30	$0	$0
87	CC	75070386	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	25-14	30	$12,953,850	$2,202,300	EPS005	30	$12,953,850	$1,619,300	CCF13	30	$12,953,850	$518,200	14-7	30	$12,953,850	$901,600	30	$12,953,850	$647,800
88	CC	1005076003	GALEANO JIMENEZ YAIR DANILO	230301	30	$2,893,750	$463,000	EPS041	30	$2,893,750	$115,800	CCF13	30	$2,893,750	$115,800	14-7	30	$2,893,750	$201,500	30	$0	$0
89	CC	96353628	GAMEZ LEGRO GILDARDO	230301	8	$526,267	$84,300	EPS005	8	$526,267	$21,100	CCF13	8	$2,361,048	$94,500	14-7	8	$526,267	$36,700	8	$0	$0
90	CC	1015421843	MEDINA RUGE KEYTHEN	230301	30	$2,919,508	$467,200	EPS005	30	$2,919,508	$116,800	CCF13	30	$2,919,508	$116,800	14-7	30	$2,919,508	$203,200	30	$0	$0
91	CC	1116915406	MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO	230301	30	$2,902,360	$464,400	EPS037	30	$2,902,360	$116,100	CCF13	30	$2,902,360	$116,100	14-7	30	$2,902,360	$202,100	30	$0	$0
92	CC	88276220	MOLINA RINCON BOLMAR FAVIAN	25-14	26	$3,032,084	$485,200	EPS037	26	$3,032,084	$121,300	CCF13	26	$3,032,084	$121,300	14-7	26	$3,032,084	$211,100	26	$0	$0
93	CC	1117508743	OROZCO GUTIERREZ FABIO ANDRES	230301	30	$1,528,645	$244,600	EPS005	30	$1,528,645	$61,200	CCF13	30	$1,528,645	$61,200	14-7	30	$1,528,645	$106,400	30	$0	$0
94	CC	2758800	ORTIZ SANCHEZ MIGUEL FERNANDO	231001	30	$4,242,650	$678,900	EPS002	30	$4,242,650	$169,800	CCF13	30	$4,242,650	$169,800	14-7	30	$4,242,650	$295,300	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
95	CC	74363378	PERILLA JUAN FRANCISCO	230301	30	$2,224,807	$356,000	EPS037	30	$2,224,807	$89,000	CCF13	30	$2,224,807	$89,000	14-7	30	$2,224,807	$154,900	30	$0	$0
96	CC	12992663	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	25-14	30	$3,081,200	$493,000	EPS037	30	$3,081,200	$123,300	CCF13	30	$3,081,200	$123,300	14-7	30	$3,081,200	$214,500	30	$0	$0
97	CC	7162225	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	230201	30	$5,124,502	$820,000	MIN001	30	$5,124,502	$205,000	CCF13	30	$5,124,502	$205,000	14-7	30	$5,124,502	$356,700	30	$0	$0
98	CC	13722615	RIOS SILVA JAMER	25-14	30	$3,423,900	$547,900	EPS002	30	$3,423,900	$137,000	CCF13	30	$3,423,900	$137,000	14-7	30	$3,423,900	$238,400	30	$0	$0
99	CC	5490088	RODRIGUEZ MONOGA JOHN ANNERYS	230301	1	$66,667	$10,700	EPS037	1	$66,667	$2,700	CCF13	1	$1,837,100	$73,500	14-7	1	$66,667	$4,700	1	$0	$0
100	CC	79870481	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	25-14	30	$1,654,381	$264,800	EPS037	30	$1,654,381	$66,200	CCF13	30	$1,654,381	$66,200	14-7	30	$1,654,381	$115,200	30	$0	$0
101	CC	1115948952	SERRANO CAVIEDES GEISON FABIAN	230201	30	$2,431,250	$389,000	EPS005	30	$2,431,250	$97,300	CCF13	30	$2,431,250	$97,300	14-7	30	$2,431,250	$169,300	30	$0	$0
102	CC	79572976	VACA BELTRAN FREDY RICAURTE	25-14	30	$3,783,150	$605,400	EPS005	30	$3,783,150	$151,400	CCF13	30	$3,783,150	$151,400	14-7	30	$3,783,150	$263,400	30	$0	$0
103	CC	1118123310	VARGAS NOVOA ORLANDO	230301	28	$2,881,261	$461,100	EPS037	28	$2,881,261	$115,300	CCF13	28	$2,881,261	$115,300	14-7	28	$2,881,261	$200,600	28	$0	$0
104	CC	1067035300	ZABALA TRUJILLO RAFAEL GUSTAVO	231001	30	$2,631,250	$421,000	EPS002	30	$2,631,250	$105,300	CCF13	30	$2,631,250	$105,300	14-7	30	$2,631,250	$183,200	30	$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (66 Afiliados)						**$124,103,566**	**$19,998,700**			**$124,103,566**	**$4,967,000**			**$136,790,543**	**$5,474,600**			**$124,103,566**	**$8,640,600**		**$0**	**$0**
105	CC	1075220227	ADRADA VELANDIA JOHAN MANUEL	230201	7	$460,483	$73,700	EPS037	7	$460,483	$18,500	CCF32	7	$1,280,143	$51,300	14-7	7	$460,483	$32,100	7	$0	$0
106	CC	7726893	ANDRADE RIOS LONDREY	230301	30	$2,159,091	$345,500	EPS005	30	$2,159,091	$86,400	CCF32	30	$2,159,091	$86,400	14-7	30	$2,159,091	$150,300	30	$0	$0
107	CC	1003820143	ARIAS RIVERA MAIRA ALEXANDRA	230301	27	$2,430,000	$388,800	EPS005	27	$2,430,000	$97,200	CCF32	27	$2,430,000	$97,200	14-7	27	$2,430,000	$169,200	27	$0	$0
108	CC	8566761	ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE	230201	30	$1,573,500	$251,800	EPS037	30	$1,573,500	$63,000	CCF32	30	$1,573,500	$63,000	14-7	30	$1,573,500	$109,600	30	$0	$0
109	CC	1118364489	AYA GUILOMBO YARLEDY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
110	CC	1075274138	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	230201	19	$1,317,650	$210,900	EPS005	19	$1,317,650	$52,800	CCF32	19	$1,317,650	$52,800	14-7	19	$1,317,650	$91,800	19	$0	$0
111	CC	7720225	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	231001	30	$1,943,439	$311,000	EPS037	30	$1,943,439	$77,800	CCF32	30	$1,943,439	$77,800	14-7	30	$1,943,439	$135,300	30	$0	$0
112	CC	1049348655	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	230201	30	$1,593,500	$255,000	ESSC24	30	$1,593,500	$63,800	CCF32	30	$1,593,500	$63,800	14-7	30	$1,593,500	$111,000	30	$0	$0
113	CC	1075310823	BONELO GUTIERREZ ANDRES FELIPE	230201	30	$1,682,318	$269,200	EPS041	30	$1,682,318	$67,300	CCF32	30	$1,682,318	$67,300	14-7	30	$1,682,318	$117,100	30	$0	$0
114	CC	1081154948	BURGOS GOMEZ ANDRES CAMILO	230301	30	$2,243,750	$359,000	EPS005	30	$2,243,750	$89,800	CCF32	30	$2,243,750	$89,800	14-7	30	$2,243,750	$156,200	30	$0	$0
115	CC	26429849	CABALLERO GONZALEZ OLIVA JOHANA	230301	10	$474,500	$76,000	EPS037	10	$474,500	$19,000	CCF32	10	$1,233,700	$49,400	14-7	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
116	CC	7719307	CADENA DIAZ NELSON	25-14	30	$2,508,333	$401,400	EPS005	30	$2,508,333	$100,400	CCF32	30	$2,508,333	$100,400	14-7	30	$2,508,333	$174,600	30	$0	$0
117	CC	1075299636	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS017	28	$1,328,600	$53,200	CCF32	28	$1,328,600	$53,200	14-7	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0
118	CC	1124013793	CANTILLO GARCIA JULIO CESAR	230301	21	$1,999,205	$319,900	EPS005	21	$1,999,205	$80,000	CCF32	21	$2,503,329	$100,200	14-7	21	$1,999,205	$139,200	21	$0	$0
119	CC	83248558	CAVIEDES PERDOMO EDIL	231001	30	$2,325,000	$372,000	EPS005	30	$2,325,000	$93,000	CCF32	30	$2,325,000	$93,000	14-7	30	$2,325,000	$161,900	30	$0	$0
120	CC	1003828405	CORTES OLIVEROS NICOLAS ANDRES	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
121	CC	1004074473	CRISTOBAL YASNO CESAR LUIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
122	CC	1075236534	FIERRO VILLARREAL JORGE ARMANDO	230301	30	$2,307,197	$369,200	EPS037	30	$2,307,197	$92,300	CCF32	30	$2,307,197	$92,300	14-7	30	$2,307,197	$160,600	30	$0	$0
123	CC	1079176760	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	231001	28	$1,680,431	$268,900	EPS037	28	$1,680,431	$67,300	CCF32	28	$1,680,431	$67,300	14-7	28	$1,680,431	$117,000	28	$0	$0
124	CC	79473478	GALAN GALAN JAVIER	25-14	30	$3,189,656	$510,400	EPS017	30	$3,189,656	$127,600	CCF32	30	$3,189,656	$127,600	14-7	30	$3,189,656	$222,100	30	$0	$0
125	CC	1003804882	GOMEZ CELIS CRISTIAN FABIAN	230301	14	$664,300	$106,300	EPS005	14	$664,300	$26,600	CCF32	14	$1,411,865	$56,500	14-7	14	$664,300	$46,300	14	$0	$0
126	CC	1007869860	JIMENEZ MENDOZA JOSE YEFERSON	230301	30	$1,784,914	$285,600	EPS037	30	$1,784,914	$71,400	CCF32	30	$1,784,914	$71,400	14-7	30	$1,784,914	$124,300	30	$0	$0
127	CC	1075264501	LASSO VANEGAS JACOBO	230301	30	$1,536,733	$245,900	EPS037	30	$1,536,733	$61,500	CCF32	30	$1,536,733	$61,500	14-7	30	$1,536,733	$107,000	30	$0	$0
128	CC	1193562921	LEIVA OCHOA JESUS DAVID	230301	14	$888,811	$142,300	EPS037	14	$888,811	$35,600	CCF32	14	$1,453,791	$58,200	14-7	14	$888,811	$61,900	14	$0	$0
129	CC	7686580	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	25-14	30	$3,606,250	$577,000	EPS005	30	$3,606,250	$144,300	CCF32	30	$3,606,250	$144,300	14-7	30	$3,606,250	$251,000	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
130	CC	1048278544	MALAGON MADROÑERO JORGE ALFREDO	230301	26	$1,679,053	$268,700	EPS005	26	$1,679,053	$67,200	CCF32	26	$1,679,053	$67,200	14-7	26	$1,679,053	$116,900	26	$0	$0
131	CC	1075219570	MARTINEZ ROCHA EXNEYDER	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF32	30	$2,200,000	$88,000	14-7	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
132	CC	1075287618	MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO	230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS002	30	$2,400,000	$96,000	CCF32	30	$2,400,000	$96,000	14-7	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
133	CC	1075263595	MARTINEZ TELLO JULIETH FERNANDA	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS005	28	$1,328,600	$53,200	CCF32	28	$1,423,500	$57,000	14-7	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0
134	CC	1075321077	MEJIA CAMACHO JUAN CARLOS	230301	6	$625,200	$100,100	EPS037	6	$625,200	$25,100	CCF32	6	$2,099,508	$84,000	14-7	6	$625,200	$43,600	6	$0	$0
135	CC	30521589	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	230301	30	$1,492,249	$238,800	ESSC62	30	$1,492,249	$59,700	CCF32	30	$1,492,249	$59,700	14-7	30	$1,492,249	$103,900	30	$0	$0
136	CC	7727652	MONTEALEGRE MOYA FANOR ANDRES	231001	30	$4,500,000	$720,000	EPS005	30	$4,500,000	$180,000	CCF32	30	$4,500,000	$180,000	14-7	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0
137	CC	1003865442	MOSQUERA RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
138	CC	77141771	NAVARRO LASCARRO JAIME	231001	7	$460,483	$73,700	EPS037	7	$460,483	$18,500	CCF32	7	$3,181,953	$127,300	14-7	7	$460,483	$32,100	7	$0	$0
139	CC	1003895516	NINCO TOVAR LUIS EDUARDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
140	CC	7710403	OSORIO CALDERON ALEXANDER	230301	30	$1,528,645	$244,600	EPS037	30	$1,528,645	$61,200	CCF32	30	$1,528,645	$61,200	14-7	30	$1,528,645	$106,400	30	$0	$0
141	CC	1003811247	OSORIO MEDINA JOHNATAN STEVEN	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF32	29	$1,376,050	$55,100	14-7	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0
142	CC	7710026	OSSA CARLOS ANDRES	230301	27	$1,539,968	$246,400	EPS002	27	$1,539,968	$61,600	CCF32	27	$1,539,968	$61,600	14-7	27	$1,539,968	$107,200	27	$0	$0
143	CC	1075286912	OTALORA OSORIO MIGUEL ANGEL	231001	16	$1,306,667	$209,100	EPS037	16	$1,306,667	$52,300	CCF32	16	$1,306,667	$52,300	14-7	16	$1,306,667	$91,000	16	$0	$0
144	CC	7733534	PATIÑO CACHAYA OSCAR FERNANDO	230301	30	$1,480,116	$236,900	EPS037	30	$1,480,116	$59,300	CCF32	30	$1,480,116	$59,300	14-7	30	$1,480,116	$103,100	30	$0	$0
145	CC	1075270671	PERDOMO PULIDO EDINSON	230201	30	$1,431,588	$229,100	EPS037	30	$1,431,588	$57,300	CCF32	30	$1,431,588	$57,300	14-7	30	$1,431,588	$99,700	30	$0	$0
146	CC	1003802175	PERDOMO JOHAN CAMILO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$1,423,500	$57,000	14-7	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
147	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	27	$1,281,150	$205,000	EPS041	27	$1,281,150	$51,300	CCF32	27	$1,423,500	$57,000	14-7	27	$1,281,150	$89,200	27	$0	$0
148	CC	7697593	PERDOMO VARGAS YAIR	25-14	30	$3,393,750	$543,000	EPS005	30	$3,393,750	$135,800	CCF32	30	$3,393,750	$135,800	14-7	30	$3,393,750	$236,300	30	$0	$0
149	CC	93445007	PRADA TIQUE GUILLERMO	230301	30	$2,765,600	$442,500	EPS002	30	$2,765,600	$110,700	CCF32	30	$2,765,600	$110,700	14-7	30	$2,765,600	$192,500	30	$0	$0
150	CC	1075271209	PUENTES GUTIERREZ CARLOS AUGUSTO	230301	30	$2,610,000	$417,600	EPS005	30	$2,610,000	$104,400	CCF32	30	$2,610,000	$104,400	14-7	30	$2,610,000	$181,700	30	$0	$0
151	CC	1075240735	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	230201	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF32	2	$1,376,050	$55,100	14-7	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
152	CC	10784198	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	231001	30	$2,364,239	$378,300	EPS037	30	$2,364,239	$94,600	CCF32	30	$2,364,239	$94,600	14-7	30	$2,364,239	$164,600	30	$0	$0
153	CC	1003804392	RAMOS RODRIGUEZ YEISON JAVIER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
154	CC	1081153136	RAMOS MANA YINA PAOLA	230201	27	$1,366,075	$218,600	EPS005	27	$1,366,075	$54,700	CCF32	27	$1,423,500	$57,000	14-7	27	$1,366,075	$95,100	27	$0	$0
155	CC	1075279696	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
156	CC	1075304142	ROA CULMA JESSICA	230301	25	$1,368,750	$219,000	EPS037	25	$1,368,750	$54,800	CCF32	25	$1,368,750	$54,800	14-7	25	$1,368,750	$95,300	25	$0	$0
157	CC	80189153	RODRIGUEZ RINCON JORGE MAURICIO	230301	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS005	30	$8,000,000	$320,000	CCF32	30	$8,000,000	$320,000	14-7	30	$8,000,000	$556,800	30	$0	$0
158	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS005	28	$1,328,600	$53,200	CCF32	28	$1,328,600	$53,200	14-7	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0
159	CC	1075217137	SANCHEZ ROJAS GERMAN	231001	7	$460,483	$73,700	EPS037	7	$460,483	$18,500	CCF32	7	$1,465,478	$58,700	14-7	7	$460,483	$32,100	7	$0	$0
160	CC	1081154810	SANCHEZ TELLO PEDRO ARNEY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
161	CC	1075284836	SANTOS TOVAR VIVIANA ANDREA	231001	21	$1,992,900	$318,900	EPS037	21	$1,992,900	$79,800	CCF32	21	$1,992,900	$79,800	14-7	21	$1,992,900	$138,800	21	$0	$0
162	CC	1075251677	SERRATO ARIAS LORENA	230301	24	$1,223,725	$195,800	EPS037	24	$1,223,725	$49,000	CCF32	24	$1,223,725	$49,000	14-7	24	$1,223,725	$85,200	24	$0	$0
163	CC	17659417	SILVA CASTRO JHON FREDY	25-14	30	$3,784,683	$605,600	EPS037	30	$3,784,683	$151,400	CCF32	30	$3,784,683	$151,400	14-7	30	$3,784,683	$263,500	30	$0	$0
164	CC	1089845809	SOLARTE TORRES SORAYDA ROCIO	231001	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF32	30	$6,000,000	$240,000	14-7	30	$6,000,000	$417,600	30	$0	$0
165	CC	1022322674	SORIA LEON YERSIN JAIR	230301	17	$1,643,333	$263,000	EPS002	17	$1,643,333	$65,800	CCF32	17	$1,643,333	$65,800	14-7	17	$1,643,333	$114,400	17	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
166	CC	1118125103	TOLOZA ARENAS SHARLON STEVENS	230301	30	$2,330,114	$372,900	EPS037	30	$2,330,114	$93,300	CCF32	30	$2,330,114	$93,300	14-7	30	$2,330,114	$162,200	30	$0	$0
167	CC	1076501415	TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
168	CC	93378861	TRIANA SIERRA JUAN CARLOS	230301	30	$3,682,000	$589,200	EPS037	30	$3,682,000	$147,300	CCF32	30	$3,682,000	$147,300	14-7	30	$3,682,000	$256,300	30	$0	$0
169	CC	33750730	TRUJILLO PATIÑO GINA PAOLA	231001	29	$2,223,334	$355,800	EPS005	29	$2,223,334	$89,000	CCF32	29	$2,223,334	$89,000	14-7	29	$2,223,334	$154,800	29	$0	$0
170	CC	1075792499	VILLARREAL MORENO BRANDON SMITH	230301	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$1,423,500	$57,000	14-7	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
Ciudad: PUERTO PARRA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						**$5,891,199**	**$1,001,600**			**$5,891,199**	**$235,700**			**$5,891,200**	**$235,700**			**$5,891,199**	**$410,100**		**$0**	**$0**
171	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230201	24	$5,891,199	$1,001,600	EPS017	24	$5,891,199	$235,700	CCF40	24	$5,891,200	$235,700	14-7	24	$5,891,199	$410,100	24	$0	$0
Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA (71 Afiliados)						**$150,957,591**	**$24,219,900**			**$150,957,591**	**$6,041,000**			**$151,606,989**	**$6,067,000**			**$150,957,591**	**$10,510,200**		**$0**	**$0**
172	CC	96332811	ABENDAÑO CRUZ JOSE ESAUL	230301	30	$1,459,896	$233,600	EPS037	30	$1,459,896	$58,400	CCF13	30	$1,459,896	$58,400	14-7	30	$1,459,896	$101,700	30	$0	$0
173	CC	17783543	ACEVEDO LUIS ALBEIRO	25-14	30	$2,737,500	$438,000	EPS041	30	$2,737,500	$109,500	CCF13	30	$2,737,500	$109,500	14-7	30	$2,737,500	$190,600	30	$0	$0
174	CC	76334454	ACOSTA ILES RAMON EMILIO	25-14	30	$1,796,795	$287,500	ESSC62	30	$1,796,795	$71,900	CCF13	30	$1,796,795	$71,900	14-7	30	$1,796,795	$125,100	30	$0	$0
175	CC	17702262	AHUMADA BOHORQUEZ MANUEL GABRIEL	230301	30	$2,681,819	$429,100	EPS041	30	$2,681,819	$107,300	CCF13	30	$2,681,819	$107,300	14-7	30	$2,681,819	$186,700	30	$0	$0
176	CC	17788532	ANDRADE CABALLERO JUAN DE JESUS	230301	29	$1,376,050	$220,200	ESSC62	29	$1,376,050	$55,100	CCF13	29	$1,376,050	$55,100	14-7	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0
177	CC	80082913	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	25-14	28	$6,437,945	$1,094,500	EPS017	28	$6,437,945	$257,600	CCF13	28	$6,437,945	$257,600	14-7	28	$6,437,945	$448,100	28	$0	$0
178	CC	1006504652	BARRERA MANCILLA MARILYN	230201	18	$1,444,800	$231,200	EPS037	18	$1,444,800	$57,800	CCF13	18	$1,444,800	$57,800	14-7	18	$1,444,800	$100,600	18	$0	$0
179	CC	96332427	BORRAY MONTIEL JOSE JESUS	230301	30	$2,035,467	$325,700	EPS037	30	$2,035,467	$81,500	CCF13	30	$2,035,467	$81,500	14-7	30	$2,035,467	$141,700	30	$0	$0
180	CC	1006417658	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	230301	30	$2,100,000	$336,000	ESSC62	30	$2,100,000	$84,000	CCF13	30	$2,100,000	$84,000	14-7	30	$2,100,000	$146,200	30	$0	$0
181	CC	13069675	CAICEDO GUEVARA CARLOS ALBERTO	25-14	30	$5,500,000	$880,000	EPS037	30	$5,500,000	$220,000	CCF13	30	$5,500,000	$220,000	14-7	30	$5,500,000	$382,800	30	$0	$0
182	CC	1042422058	CANDANOZA ARRIETA STEWIN ALBERTO	231001	30	$4,307,423	$689,200	EPS010	30	$4,307,423	$172,300	CCF13	30	$4,307,423	$172,300	14-7	30	$4,307,423	$299,800	30	$0	$0
183	CC	1115952590	CAÑON QUINTERO JHONY ALEXANDER	230301	30	$2,450,000	$392,000	EPS037	30	$2,450,000	$98,000	CCF13	30	$2,450,000	$98,000	14-7	30	$2,450,000	$170,600	30	$0	$0
184	CC	1115941257	CASANOVA CASANOA JONATAN	230301	30	$1,451,808	$232,300	ESSC62	30	$1,451,808	$58,100	CCF13	30	$1,451,808	$58,100	14-7	30	$1,451,808	$101,100	30	$0	$0
185	CC	1115946742	CASANOVA CASANOA REIMON	230301	30	$1,726,316	$276,300	ESSC62	30	$1,726,316	$69,100	CCF13	30	$1,726,316	$69,100	14-7	30	$1,726,316	$120,200	30	$0	$0
186	CC	1117823687	CASAS ESQUIVEL YICELA ANDREA	230301	30	$1,459,896	$233,600	ESSC62	30	$1,459,896	$58,400	CCF13	30	$1,459,896	$58,400	14-7	30	$1,459,896	$101,700	30	$0	$0
187	CC	1115949602	CASTAÑO PAREJA CRISTIAN CAMILO	230201	30	$1,552,909	$248,500	EPS002	30	$1,552,909	$62,200	CCF13	30	$1,552,909	$62,200	14-7	30	$1,552,909	$108,100	30	$0	$0
188	CC	40077088	CICERY CASTRILLON LUZMILA	230301	30	$4,523,600	$723,800	EPS005	30	$4,523,600	$181,000	CCF13	30	$4,523,600	$181,000	14-7	30	$4,523,600	$314,900	30	$0	$0
189	CC	1031130848	CRUZ ROJAS ESNEIDER	230201	30	$1,472,028	$235,600	ESSC62	30	$1,472,028	$58,900	CCF13	30	$1,472,028	$58,900	14-7	30	$1,472,028	$102,500	30	$0	$0
190	CC	80039508	DURAN ROOSEVELTH	230201	9	$592,050	$94,800	ESSC62	9	$592,050	$23,700	CCF13	9	$670,012	$26,900	14-7	9	$592,050	$41,300	9	$0	$0
191	CC	5268520	ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO RAFAEL	230301	30	$3,108,528	$497,400	EPS037	30	$3,108,528	$124,400	CCF13	30	$3,108,528	$124,400	14-7	30	$3,108,528	$216,400	30	$0	$0
192	CC	1116923581	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO	230301	30	$2,300,000	$368,000	ESSC62	30	$2,300,000	$92,000	CCF13	30	$2,300,000	$92,000	14-7	30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0
193	CC	96356264	ESQUIVEL SALGADO JAIRO	230301	30	$1,617,614	$258,900	ESSC62	30	$1,617,614	$64,800	CCF13	30	$1,617,614	$64,800	14-7	30	$1,617,614	$112,600	30	$0	$0
194	CC	1017246567	FLOREZ CASTRO YUBER ALBERTO	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$140,000	CCF13	30	$3,500,000	$140,000	14-7	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
195	CC	1115943767	FORERO TRUJILLO JHON ALEXANDER	230301	21	$1,093,506	$175,000	EPS037	21	$1,093,506	$43,800	CCF13	21	$1,093,507	$43,800	14-7	21	$1,093,506	$76,200	21	$0	$0
196	CC	1122238943	GAITAN BUITRAGO JOSE DANIEL	230301	8	$526,267	$84,300	EPS037	8	$526,267	$21,100	CCF13	8	$814,398	$32,600	14-7	8	$526,267	$36,700	8	$0	$0
197	CC	96361025	GARIBELLO REYES OVIDIO	230301	30	$2,671,250	$427,400	ESSC62	30	$2,671,250	$106,900	CCF13	30	$2,671,250	$106,900	14-7	30	$2,671,250	$186,000	30	$0	$0
198	CC	1193467970	GONZALEZ GONZALEZ ANDRES GILBERTO	230301	30	$2,966,000	$474,600	EPS037	30	$2,966,000	$118,700	CCF13	30	$2,966,000	$118,700	14-7	30	$2,966,000	$206,500	30	$0	$0
199	CC	1119211470	GORDILLO DUARTE JOSE HUGO	230301	30	$1,733,385	$277,400	ESSC62	30	$1,733,385	$69,400	CCF13	30	$1,733,385	$69,400	14-7	30	$1,733,385	$120,700	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
200	CC	1063817930	GUERRERO GIRON JHON FREDY	230201	30	$1,447,764	$231,700	ESSC62	30	$1,447,764	$58,000	CCF13	30	$1,447,764	$58,000	14-7	30	$1,447,764	$100,800	30	$0	$0
201	CC	1115945030	GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET	230301	30	$1,488,205	$238,200	ESSC62	30	$1,488,205	$59,600	CCF13	30	$1,488,205	$59,600	14-7	30	$1,488,205	$103,600	30	$0	$0
202	CC	1115943411	GUTIERREZ URRIAGO YENCI VIVIANA	230301	30	$1,459,896	$233,600	ESSC62	30	$1,459,896	$58,400	CCF13	30	$1,459,896	$58,400	14-7	30	$1,459,896	$101,700	30	$0	$0
203	CC	1115943538	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	230301	30	$2,815,750	$450,600	EPS005	30	$2,815,750	$112,700	CCF13	30	$2,815,750	$112,700	14-7	30	$2,815,750	$196,000	30	$0	$0
204	CC	1005727869	LOAIZA LOAIZA FRANKY DUBAN	230301	30	$2,430,682	$389,000	EPS017	30	$2,430,682	$97,300	CCF13	30	$2,430,682	$97,300	14-7	30	$2,430,682	$169,200	30	$0	$0
205	CC	93444597	LOAIZA RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO	230301	30	$3,835,227	$613,700	EPS037	30	$3,835,227	$153,500	CCF13	30	$3,835,227	$153,500	14-7	30	$3,835,227	$267,000	30	$0	$0
206	CC	96353764	LOSADA TOVAR LOREZO	230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF13	30	$2,300,000	$92,000	14-7	30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0
207	CC	1115951691	MEDINA RUGE YEFRINLY	230301	30	$1,544,821	$247,200	EPS005	30	$1,544,821	$61,800	CCF13	30	$1,544,821	$61,800	14-7	30	$1,544,821	$107,600	30	$0	$0
208	CC	1006419498	MENDEZ PARRA GABRIEL ALEJANDRO	25-14	30	$1,467,984	$234,900	ESSC62	30	$1,467,984	$58,800	CCF13	30	$1,467,984	$58,800	14-7	30	$1,467,984	$102,200	30	$0	$0
209	CC	71192417	MONTOYA GOMEZ RAMON ALEXANDER	25-14	30	$1,492,249	$238,800	MIN001	30	$1,492,249	$59,700	CCF13	30	$1,492,249	$59,700	14-7	30	$1,492,249	$103,900	30	$0	$0
210	CC	6407826	MORALES ORREGO OLIVER	230301	30	$2,977,500	$476,400	EPS005	30	$2,977,500	$119,100	CCF13	30	$2,977,500	$119,100	14-7	30	$2,977,500	$207,300	30	$0	$0
211	CC	96361383	MOSQUERA ANDRADE OSCAR EDUARDO	230301	30	$2,847,250	$455,600	EPS037	30	$2,847,250	$113,900	CCF13	30	$2,847,250	$113,900	14-7	30	$2,847,250	$198,200	30	$0	$0
212	CC	96356141	MUÑOZ DIEGO ARMANDO	25-14	30	$1,516,513	$242,700	MIN001	30	$1,516,513	$60,700	CCF13	30	$1,516,513	$60,700	14-7	30	$1,516,513	$105,600	30	$0	$0
213	CC	1115941892	NIVIA TOMBE JANS LEOMAR	230301	15	$711,750	$113,900	ESSC62	15	$711,750	$28,500	CCF13	15	$711,750	$28,500	14-7	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
214	CC	1118021248	OME ORDOÑEZ JOSE RODRIGO	230301	30	$1,492,249	$238,800	ESSC62	30	$1,492,249	$59,700	CCF13	30	$1,492,249	$59,700	14-7	30	$1,492,249	$103,900	30	$0	$0
215	CC	76312909	OROZCO REALPE JUAN CARLOS	25-14	30	$2,454,311	$392,700	EPS037	30	$2,454,311	$98,200	CCF13	30	$2,454,311	$98,200	14-7	30	$2,454,311	$170,900	30	$0	$0
216	CC	1115951372	ORTIZ CORTES JHOJAN ARLINSON	230301	30	$1,503,800	$240,700	ESSC62	30	$1,503,800	$60,200	CCF13	30	$1,503,800	$60,200	14-7	30	$1,503,800	$104,700	30	$0	$0
217	CC	1094907938	OSPINA GRISALES DIEGO ALEXANDER	230201	28	$2,706,667	$433,100	EPS005	28	$2,706,667	$108,300	CCF13	28	$2,706,667	$108,300	14-7	28	$2,706,667	$188,400	28	$0	$0
218	CC	1115942986	PALACIOS ESCOBAR JOLBER ARLEX	230301	8	$379,600	$60,800	ESSC62	8	$379,600	$15,200	CCF13	8	$379,600	$15,200	14-7	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0
219	CC	1115949137	PALMA MONTERO JESUS ANDRES	230301	30	$3,240,000	$518,400	EPS037	30	$3,240,000	$129,600	CCF13	30	$3,240,000	$129,600	14-7	30	$3,240,000	$225,600	30	$0	$0
220	CC	1115943490	PEÑA GAVIRIA EIDER FERNANDO	230301	30	$1,865,392	$298,500	ESSC62	30	$1,865,392	$74,700	CCF13	30	$1,865,392	$74,700	14-7	30	$1,865,392	$129,900	30	$0	$0
221	CC	1117493692	PEREZ TIMOTE DIEGO FERNANDO	230301	30	$1,528,645	$244,600	ESSC62	30	$1,528,645	$61,200	CCF13	30	$1,528,645	$61,200	14-7	30	$1,528,645	$106,400	30	$0	$0
222	CC	96360743	PLAZAS LOZADA JUAN CARLOS	231001	8	$586,667	$93,900	EPS037	8	$586,667	$23,500	CCF13	8	$586,667	$23,500	14-7	8	$586,667	$40,900	8	$0	$0
223	CC	1006528938	POSADA OLIVEROS BRAYAN FERLEY	230301	30	$1,528,645	$244,600	EPS037	30	$1,528,645	$61,200	CCF13	30	$1,528,645	$61,200	14-7	30	$1,528,645	$106,400	30	$0	$0
224	CC	1118020352	POSADA OROZCO YEISON ESTIVEN	230201	28	$1,433,745	$229,400	EPS037	28	$1,433,745	$57,400	CCF13	28	$1,433,745	$57,400	14-7	28	$1,433,745	$99,800	28	$0	$0
225	CC	1115942894	QUILCUE GARCIA JOSE LUIS	230301	4	$189,800	$30,400	ESSC62	4	$189,800	$7,600	CCF13	4	$189,800	$7,600	14-7	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0
226	CC	7729409	REINA PARRA ANDRES LEONARDO	231001	30	$4,500,000	$720,000	EPS037	30	$4,500,000	$180,000	CCF13	30	$4,500,000	$180,000	14-7	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0
227	CC	1118363187	RESTREPO ALMARIO KENNED HERLEY	230301	4	$189,800	$30,400	ESSC62	4	$189,800	$7,600	CCF13	4	$189,800	$7,600	14-7	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0
228	CC	96362290	RODRIGUEZ RUBIANO CARLOS ANDRES	230301	4	$233,333	$37,400	EPS037	4	$233,333	$9,400	CCF13	4	$233,333	$9,400	14-7	4	$233,333	$16,300	4	$0	$0
229	CC	1115949550	RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY	230301	30	$1,459,896	$233,600	EPS037	30	$1,459,896	$58,400	CCF13	30	$1,459,896	$58,400	14-7	30	$1,459,896	$101,700	30	$0	$0
230	CC	17688437	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	230201	23	$2,613,740	$418,200	EPS037	23	$2,613,740	$104,600	CCF13	23	$2,613,740	$104,600	14-7	23	$2,613,740	$182,000	23	$0	$0
231	CC	1115952530	ROMERO FIERRO ANIBAL	230301	30	$1,651,098	$264,200	EPS037	30	$1,651,098	$66,100	CCF13	30	$1,651,098	$66,100	14-7	30	$1,651,098	$115,000	30	$0	$0
232	CC	17649572	SALAZAR SAENZ JAVIER	230301	30	$2,506,250	$401,000	EPS005	30	$2,506,250	$100,300	CCF13	30	$2,506,250	$100,300	14-7	30	$2,506,250	$174,500	30	$0	$0
233	CC	17646330	SALAZAR SALAZAR JUAN DAVID	25-14	30	$3,100,000	$496,000	EPS005	30	$3,100,000	$124,000	CCF13	30	$3,100,000	$124,000	14-7	30	$3,100,000	$215,800	30	$0	$0
234	CC	1115951014	SANCHEZ HOYOS ARCENIO	230301	30	$1,480,116	$236,900	ESSC62	30	$1,480,116	$59,300	CCF13	30	$1,480,116	$59,300	14-7	30	$1,480,116	$103,100	30	$0	$0
235	CC	96330888	SOGAMOSO LEONARDO	25-14	30	$1,806,750	$289,100	ESSC62	30	$1,806,750	$72,300	CCF13	30	$1,806,750	$72,300	14-7	30	$1,806,750	$125,800	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
236	CC	96360127	TANGARIFE OSCAR	25-14	30	$2,681,250	$429,000	EPS005	30	$2,681,250	$107,300	CCF13	30	$2,681,250	$107,300	14-7	30	$2,681,250	$186,700	30	$0	$0
237	CC	1086224438	TIMANA ORTEGA ANDRES FELIPE	230201	1	$183,333	$29,400	EPS037	1	$183,333	$7,400	CCF13	1	$466,637	$18,700	14-7	1	$183,333	$12,800	1	$0	$0
238	CC	1116920064	TORRES TORRES YEISON	230301	30	$3,078,500	$492,600	ESSC62	30	$3,078,500	$123,200	CCF13	30	$3,078,500	$123,200	14-7	30	$3,078,500	$214,300	30	$0	$0
239	CC	1006417527	VALENCIA SANCHEZ ARCENIO	230301	29	$1,481,195	$237,000	ESSC62	29	$1,481,195	$59,300	CCF13	29	$1,481,195	$59,300	14-7	29	$1,481,195	$103,100	29	$0	$0
240	CC	1117549203	VALENCIA GONZALEZ NIXON ALEXIS	25-14	30	$2,737,500	$438,000	ESSC62	30	$2,737,500	$109,500	CCF13	30	$2,737,500	$109,500	14-7	30	$2,737,500	$190,600	30	$0	$0
241	CC	1115942870	VARGAS ANGULO YEFER ANDRES	230301	30	$1,736,364	$277,900	ESSC62	30	$1,736,364	$69,500	CCF13	30	$1,736,364	$69,500	14-7	30	$1,736,364	$120,900	30	$0	$0
242	CC	4514556	VILLAMIZAR CARDONA DIEGO FERNANDO	25-14	30	$5,650,502	$904,100	EPS005	30	$5,650,502	$226,100	CCF13	30	$5,650,502	$226,100	14-7	30	$5,650,502	$393,300	30	$0	$0
Ciudad: SACAMA Depto: CASANARE (1 Afiliados)						**$2,955,750**	**$473,000**			**$2,955,750**	**$118,300**			**$2,955,750**	**$118,300**			**$2,955,750**	**$205,800**		**$0**	**$0**
243	CC	1115950528	ANDRADE VARGAS JESUS DAVID	230301	30	$2,955,750	$473,000	EPS037	30	$2,955,750	$118,300	CCF69	30	$2,955,750	$118,300	14-7	30	$2,955,750	$205,800	30	$0	$0
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (5 Afiliados)						**$7,130,063**	**$1,141,000**			**$7,130,063**	**$285,300**			**$7,130,063**	**$285,300**			**$7,130,063**	**$496,400**		**$0**	**$0**
244	CC	1006517075	CASTAÑEDA GOMEZ DAIRO MAURICIO	230301	27	$1,387,427	$222,000	ESSC62	27	$1,387,427	$55,500	CCF13	27	$1,387,427	$55,500	14-7	27	$1,387,427	$96,600	27	$0	$0
245	CC	1193560376	JIMENEZ TRUJILLO JANPIER	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
246	CC	17784055	MEDINA RUBIANO ALEXANDER	230301	30	$1,556,953	$249,200	ESSC62	30	$1,556,953	$62,300	CCF13	30	$1,556,953	$62,300	14-7	30	$1,556,953	$108,400	30	$0	$0
247	CC	1083011807	RAMIREZ MAHECHA KAREN JIMENA	25-14	26	$1,249,876	$200,000	EPS041	26	$1,249,876	$50,000	CCF13	26	$1,249,876	$50,000	14-7	26	$1,249,876	$87,000	26	$0	$0
248	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	30	$1,512,307	$242,000	ESSC62	30	$1,512,307	$60,500	CCF13	30	$1,512,307	$60,500	14-7	30	$1,512,307	$105,300	30	$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						**$2,687,500**	**$430,000**			**$2,687,500**	**$107,500**			**$2,687,500**	**$107,500**			**$2,687,500**	**$187,100**		**$0**	**$0**
249	CC	1115944440	VARGAS BETANCOURT YUBERNEY	230301	30	$2,687,500	$430,000	EPS005	30	$2,687,500	$107,500	CCF10	30	$2,687,500	$107,500	14-7	30	$2,687,500	$187,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(177)**			**$395,989,428**	**$63,750,500**			**$395,989,428**	**$16,924,000**			**$392,350,725**	**$15,701,700**			**$395,989,428**	**$25,620,200**		**$12,953,850**	**$647,800**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1912239184	9494521308	E	2025/11/07	2025/11/07	BANCOLOMBIA	0	$2,032,438,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				177	$63,750,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	17	$7,525,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	31	$16,043,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	107	$32,968,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	22	$7,213,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				172	$25,620,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	172	$25,620,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				174	$15,701,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$107,500
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	103	$9,594,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$118,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	68	$5,595,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$285,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				177	$16,924,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	37	$2,281,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$87,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$282,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$916,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	$325,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$106,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	68	$5,425,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	$628,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$1,022,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	41	$5,847,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$388,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$388,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$259,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$259,100
TOTAL				**177**	**$122,644,200**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ROBINSON ANTONIO VEGA SOTO identificado(a) con CC 1005513317 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1912239184	9494521308	E	2025-11-07									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$2,281,818	$365,100
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	6.96%	$2,281,818	$158,900
CCF	COMFENALCO ANTIOQUIA	30	4%	$2,281,818	$91,300
EPS	MUTUAL SER	30	4%	$2,281,818	$91,300

Este certificado se expide el día 2025-11-08 a las 11:24.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que WILDER JAIR BARRETO RODRIGUEZ identificado(a) con CC 1102228252 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1912239184	9494521308	E	2025-11-07									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,827,050	$452,400
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	6.96%	$2,827,050	$196,800
CCF	COMFENALCO ANTIOQUIA	30	4%	$2,827,050	$113,100
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$2,827,050	$113,100

Este certificado se expide el día 2025-11-08 a las 11:35.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Por medio de la presente CERTIFICO, que una vez revisados los soportes del personal vinculado al contrato 991 de 2021, el Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE identificado con NIT. 901.475.034-7, ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de los empleados vinculados en la ejecución del contrato de obra, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, que se encuentra vigente para el periodo del mes de noviembre de 2025.

La presente certificación de expide para efectos de dar cumplimientos al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

Para constancia se firma a los días 05 días del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente,

WILSON ANDRES PARRA
C.C. No. 7.182.325 de Tunja (Boyacá) Director de Interventoría.
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

cc. Ing. Jesús Eduardo Rincón Silva, INVIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ (Supervisor E)
Ing. Jaider Devia Rey, INVIAS – GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO

Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119
consorciointerviasvision@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14867645953

(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR EL CABRERO CR 2 41 612

42. Correo electrónico licitaciones@kma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 3 0 0 0 1	5 6 9 3 9 2 5 5	3 1 2 4 4 7 8 0 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 2 0 9	4 2 9 0	2 0 2 1 0 2 0 9					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	4 8	5 2	5 5																					

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AMIN AVENDAÑO MENZEL RAFAEL

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14867645953

(415)7707212489984(8020) **000001486764595 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 2 0 9	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14867645953

(415)7707212489984(8020) **000001486764595 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 8 3 4 5 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	AVENDAÑO	MENZEL	RAFAEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 2 5 1 9 7 3 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
OJEDA	CARRIAZO	ANIBAL	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 0 7 6 3 0 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	MENZEL	RAFAEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 0 8 2 1 1 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	EFRAIN	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14867645953

(415)7707212489984(8020) **000001486764595 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT	8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	90	2 0 2 1 0 2 0 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT	8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CICON SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 1 0 2 0 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT	8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA EMMA LTDA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 1 0 2 0 9	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141146550654

(415)7707212489984(8020) 000014114655065 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR EL CABRERO CR 2 41 612

42. Correo electrónico correspondencia@kma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 5 6 9 3 9 2 5 5	3 1 8 4 9 9 2 6 5 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 1 1 1 2 1	4 2 1 0	2 0 1 4 0 7 1 7		4 9 2 3	4 2 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1 3	1 4	1 8	1 9	2 6	4 1	4 2	4 8	5 2	5 5	5 9											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
19- Productor de bienes y/o servicios exen
26- Declaración individual precios de tran
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ROJAS MENDEZ HERNAN ALONSO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCTORA EMMA LTDA.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
CL 25 24 A 16 ED TWINS BAY P 9

42. Correo electrónico financiera@cemma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 5 6 4 7 5 9 8 0	6 0 5 6 4 2 4 5 0 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 3 0 5 0 5	4 3 9 0	2 0 0 3 0 5 0 5					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DIAZ GONZALEZ ELAINE

985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	6 5 6	9 3 9
73. Fecha	2 0 0 3 0 5 0 5	2 0 1 0 0 5 1 1
74. Número de notaría	5	5
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 3 0 6 0 5	2 0 1 0 0 6 0 1
77. No. Matrícula mercantil	0 9 1 8 1 7 8 2 0 3	0 9 1 8 1 7 8 2 0 3
78. Departamento	1 3	1 3
79. Ciudad/Municipio	9	9

Vigencia

80. Desde	2 0 0 3 0 5 0 5
81. Hasta	2 1 0 0 0 5 0 5

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 1 2 3 1		-
2	1 0 6	2 0 2 5 0 1 1 3		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 7 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 0 6 0 1		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 0 8 2 1 1 1		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	EFRAIN	FERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 0 6 0 1		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 3 1 4 7 6 8 2		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DIAZ	BALLESTAS	MARGARITA	SOFIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 0 0 6 0 1		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 2 0 6 6 4		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	DIAZ	EFRAIN	FERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 0 0 6 0 1		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 4 7 4 3 0 7 9 0		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	DIAZ	SALOMON	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena 6	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 2 8 0 1 3 7 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	MARIA	MARGARITA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 0 3 0 5 0 5	2 0 1 0 0 6 0 1

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 5 5 5 5 9 4 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	MELISSA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 1 0 0 6 0 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 2 0 6 6 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	EFRAIN	FERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 1 0 0 6 0 1	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 4 7 4 3 0 7 9 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	SALOMON	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 1 0 0 6 0 1	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	3 3 1 4 7 6 8 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
DIAZ	BALLESTA	MARGARITA	SOFIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 0 6 0 1	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 3 1 0 9 4 7 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
YAMAL	BAJAIRE	FARID	TADEO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 0 6 0 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	9 0 8 2 1 1 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	EFRAIN	FERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 0 6 0 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Cartagena 6	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 1 3 8 2 0 2	0	7 3 7 4 6 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ARIAS	HERNANDEZ	ANGEL	DAMIAN

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 0 0 4 0 6

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 3 7 2 1 8	6	1 6 9 1 6 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ZAMBRANO	MARTINEZ	JESUS	MARIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 5 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8		Impuestos de Cartagena 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento: CONSTRUCTORA EMA LTDA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: CL 25 24 A 16 ED TWINS BAY P 9

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 9 1 8 1 7 8 3 0 2	2 0 0 3 0 6 0 5
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 5 6 4 7 5 9 8 0	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141177409219

(415)7707212489984(8020) 000014117740921 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CICON SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
CICON S.A / CONSORCIO VIAS DEL CABRERO	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR EL POZON TV 54 96 670 SEC DOÑA MANUELA

42. Correo electrónico avelezimptos@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 7 3 1 2 1 2 1	3 1 8 2 0 9 6 1 0 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 7 9 0 1 1 0	4 3 9 0	1 9 7 9 0 1 1 0		4 2 2 0	4 2 1 0		2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5	5 9														

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AMIN BAJAIRE MENZEL RAFAEL

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141177409219

(415)7707212489984(8020) **000014117740921 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	6	1
73. Fecha	1 9 7 9 0 1 1 0	2 0 1 4 0 3 2 5
74. Número de notaría	1	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 7 9 0 2 0 9	2 0 1 4 0 6 1 8
77. No. Matrícula mercantil	0 9 1 5 1 0 1 1 2	0 9 0 1 5 1 0 1 1 2
78. Departamento	1 3	1 3
79. Ciudad/Municipio	9	9

Vigencia

80. Desde	1 9 7 9 0 2 0 9
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141177409219

(415)7707212489984(8020) **000014117740921 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 0 3 2 5		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 0 7 6 3 0 4		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
AMIN	BAJAIRE	MENZEL	RAFAEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 7 3 1		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 1 9 6 1 9 7		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
AMIN	AVENDAÑO	CESAR	AUGUSTO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 7 3 1		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 7 1 5 8 4 5		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
ESPINOSA	BOWERS	JUAN	MANUEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141177409219

(415)7707212489984(8020) **000014117740921 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena	6

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 8 7 3 1 8 2	7	8 0 3 7 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
AGUAS	GAMARRA	WALTER	FRANCISCO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 9 0 4 0 3 6 3 9	5	ANAYA & ANAYA S.A.S.

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 4 2 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 1 6 1 3 7 9	1	1 0 5 5 3 2 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
DE LEON	BRAVO	JESUS	DAVID

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 9 0 4 0 3 6 3 9	5	ANAYA & ANAYA S.A.S.

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 4 2 2

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 4 3 0 3 5 1		1 3 4 9 4 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CATALAN	TORRES	LUIS	ALBERTO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 5 0 2 0 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 5 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141177409219

(415)7707212489984(8020) **000014117740921 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5		Impuestos de Cartagena 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Oficina 0 8	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento: CICON S.A

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: BRR POZON TV 54 96 670 SEC DOÑA MANUELA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 9 0 1 5 1 0 1 1 2	1 9 7 9 0 2 0 9
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 8 2 0 9 6 1 0 4	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

162. Nombre del establecimiento: CONSORCIO VIAS DEL CABRERO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: BRR EL POZON TV 54 96 670 SEC DOÑA MANUELA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 9 2 2 5 1 6 5 0 2	2 0 1 6 1 2 2 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 8 2 0 9 6 1 0 4	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
NOVIEMBRE DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
EXPLANACIONES								
1	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	0.00	0.00	0.00
1,1	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	1,829.21	19.99	1,849.20
1,2	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	0.00	0.00	0.00
1,3	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	0.00	0.00	0.00
2	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	0.00	0.00	0.00
2,1	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	310.45	5.00	315.45
2,2	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	0.00	0.00	0.00
3	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	0.00	0.00	0.00
3,1	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	1,120.00	0.00	1,120.00
3,2	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	0.00	0.00	0.00
4	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1,960.51	0.00	1,960.51
4,1	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	101,249.51	468.33	101,717.84
4,2	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
4,3	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
4,4	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
5	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
5,1	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	19,549.34	0.00	19,549.34
5,2	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
5,3	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
5,4	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
6	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	18,070.68	0.00	18,070.68
6,1	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	296,825.59	17,500.00	314,325.59
7	220.1	220-1		Terraplenes	m3	0.00	0.00	0.00
7,1	220.1	220-1		Terraplenes	m3	0.00	0.00	0.00
7,2	220.1	220-1		Terraplenes	m3	0.00	0.00	0.00
8	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	0.00	0.00	0.00
8,1	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	0.00	0.00	0.00
9	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	0.00	0.00	0.00
9,1	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	9,130.30	572.00	9,702.30
9,2	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	0.00	0.00	0.00
10	234.1			Conformación de taludes existentes	m2	0.00	0.00	0.00
10,1	234.1			Conformación de taludes existentes	m2	0.00	0.00	0.00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS							0.00	
11	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	401,211.66	0.00	401,211.66
11,1	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	626,041.18	0.00	626,041.18
11,2	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	1,750.50	0.00	1,750.50
12	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	1,504.26	0.00	1,504.26
12,1	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	80,254.65	1,332.31	81,586.96
12,2	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	115.90	0.00	115.90
13	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	0.00	0.00	0.00
13,1	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	765.33	172.16	937.49
13,2	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	142.80	0.00	142.80
14	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	0.00	0.00	0.00
14,1	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	46,445.38	0.00	46,445.38
14,2	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	0.00	0.00	0.00
15	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	0.00	0.00	0.00
15,1	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	15.30	0.00	15.30
15,2	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	0.00	0.00	0.00
PAVIMENTOS ASFALTICOS								
16	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0.00	0.00	0.00
16,1	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	331,550.65	7,853.72	339,404.37
16,2	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0.00	0.00	0.00
16,3	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0.00	0.00	0.00
17	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0.00	0.00	0.00
17,1	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0.00	0.00	0.00
17,2	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0.00	0.00	0.00
17,3	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0.00	0.00	0.00
18	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0.00	0.00	0.00
18,1	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	21,162.80	675.79	21,838.59
18,2	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0.00	0.00	0.00
18,3	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0.00	0.00	0.00
19	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	0.00	0.00	0.00
19,1	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	22.77	0.00	22.77
19,2	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	0.00	0.00	0.00
20	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0.00	0.00	0.00
20,1	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0.00	0.00	0.00
20,2	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
NOVIEMBRE DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
ESTRUCTURAS Y DRENAJES								
21	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	0.00	0.00	0.00
21,1	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	31,053.10	225.93	31,279.03
21,2	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	0.00	0.00	0.00
21,3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	0.00	0.00	0.00
22	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	0.00	0.00	0.00
22,1	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	152.06	0.73	152.79
22,2	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	0.00	0.00	0.00
22,3	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	0.00	0.00	0.00
23	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	0.00	0.00	0.00
23,1	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	350.67	0.00	350.67
23,2	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	43.78	0.00	43.78
23,3	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	0.00	0.00	0.00
24	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	0.00	0.00	0.00
24,1	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	2,979.63	0.00	2,979.63
24,2	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	511.54	0.00	511.54
24,3	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	0.00	0.00	0.00
25	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	0.00	0.00	0.00
25,1	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	165.16	0.00	165.16
25,2	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	0.00	0.00	0.00
25,3	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	0.00	0.00	0.00
26	621,1.1P		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	0.00	0.00	0.00
26,1	621,1.1P		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	542.00	0.00	542.00
26,2	621,1.1P		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	0.00	0.00	0.00
27	630.1.1.P	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	0.00	0.00	0.00
27,1	630.1.1.P	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	141.89	0.00	141.89
28	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	0.00	0.00	0.00
28,1	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	1,844.98	20.58	1,865.56
28,2	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	0.00	0.00	0.00
28,3	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	0.00	0.00	0.00
29	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	0.00	0.00	0.00
29,1	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	0.00	0.00	0.00
30	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
30,1	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	152.39	0.00	152.39
30,2	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
30,3	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
31	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
31,1	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	797.36	22.50	819.86
31,2	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
31,3	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
32	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	0.00	0.00	0.00
32,1	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	654.73	21.03	675.76
32,2	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	0.00	0.00	0.00
32,3	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	0.00	0.00	0.00
33	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	0.00	0.00	0.00
33,1	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	0.00	0.00	0.00
34	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,1	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	343,592.75	2,590.57	346,183.32
34,2	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,3	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,4	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,5	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,6	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	41,534.68	0.00	41,534.68
35	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	0.00	0.00	0.00
35,1	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	0.00	0.00	0.00
36	642,2P		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	0.00	0.00	0.00
36,1	642,2P		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	0.00	0.00	0.00
37	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	0.00	0.00	0.00
37,1	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	856.90	36.00	892.90
37,2	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	0.00	0.00	0.00
38	670.5P		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	0.00	0.00	0.00
38,1	670.5P		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	0.00	0.00	0.00
38,2	670.5P		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	0.00	0.00	0.00
39	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	0.00	0.00	0.00
39,1	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	3,907.22	59.90	3,967.12
39,2	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	13.58	0.00	13.58
40	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	0.00	0.00	0.00
40,1	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	47,040.00	0.00	47,040.00
40,2	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	8,820.00	0.00	8,820.00
40,3	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	18,364.46	2,622.20	20,986.66
41	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	0.00	0.00	0.00
41,1	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	12,060.27	170.30	12,230.57
41,2	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	0.00	0.00	0.00
41,3	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	0.00	0.00	0.00
42	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0.00	0.00	0.00
42,1	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1,270.50	0.00	1,270.50
42,2	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0.00	0.00	0.00
42,3	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
NOVIEMBRE DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
43	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	0.00	0.00	0.00
43,1	1P	Manual de Señalización Vial 2016		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	214,860.41	10,536.00	225,396.41
43,2	1P	Manual de Señalización Vial 2017		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	33,000.00	0.00	33,000.00
43,3	1P	Manual de Señalización Vial 2018		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	464.00	0.00	464.00
44	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0.00	0.00	0.00
44,1	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	482.41	0.00	482.41
44,2	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0.00	0.00	0.00
44,3	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0.00	0.00	0.00
45	5P	Manual de Señalización Vial 2023		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
45,1	5P	Manual de Señalización Vial 2024		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	6.00	0.00	6.00
45,2	5P	Manual de Señalización Vial 2025		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
46	6P.	Manual de Señalización Vial 2026		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
46,1	6P.	Manual de Señalización Vial 2027		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
46,2	6P.	Manual de Señalización Vial 2028		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
47	720.1	720-13		Poste de referencia	u	0.00	0.00	0.00
47,1	720.1	720-13		Poste de referencia	u	0.00	0.00	0.00
47,2	720.1	720-13		Poste de referencia	u	0.00	0.00	0.00
48	730.1	730-13		Defensa metalica	m	0.00	0.00	0.00
48,1	730.1	730-13		Defensa metalica	m	748.96	0.00	748.96
48,2	730.1	730-13		Defensa metalica	m	0.00	0.00	0.00
OBRAS VARIAS								
49	800.1	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	0.00	0.00	0.00
49,1	800.1	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	1,338.17	0.00	1,338.17
50	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	0.00	0.00	0.00
50,1	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	19,666.11	0.00	19,666.11
TRANSPORTES								
51	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	0.00	0.00	0.00
51,1	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	16,461.41	0.00	16,461.41
51,2	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	0.00	0.00	0.00
52	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	27,496.20	0.00	27,496.20
52,1	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	458,210.24	1,992.90	460,203.14
52,2	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	8,778.47	0.00	8,778.47
53	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	112,458.30	0.00	112,458.30
53,1	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1,285,896.99	86,729.60	1,372,626.59
ÍTEMS NO PREVISTOS								
54	NP1		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km	0.00	0.00	0.00
54,1	NP1		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km	1,291,995.28	53,301.60	1,345,296.88
55	NP2		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
55,1	NP2		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	5,158.75	0.00	5,158.75
55,2	NP2		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	833.72	0.00	833.72
56	NP3		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
56,1	NP3		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	14,175.45	1,337.72	15,513.17
56,2	NP3		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
57	NP4		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
57,1	NP4		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	13,504.73	224.58	13,729.31
57,2	NP4		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
58	NP5		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
58,1	NP5		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	4,151.67	0.00	4,151.67
58,2	NP5		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	6,825.13	258.45	7,083.58
59	NP6		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	0.00	0.00	0.00
59,1	NP6		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	83,801.61	0.00	83,801.61
59,2	NP6		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	1,905.76	0.00	1,905.76
60	NP7		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
60,1	NP7		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	21.08	0.00	21.08
60,2	NP7		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
61	NP8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2	0.00	0.00	0.00
61,1	NP8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2	0.00	0.00	0.00
61,2	NP8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2	0.00	0.00	0.00
62	NP9		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	0.00	0.00	0.00
62,1	NP9		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	0.00	0.00	0.00
62,2	NP9		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
NOVIEMBRE DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
63	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	0.00	0.00	0.00
63,1	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	624.85	0.00	624.85
63,2	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	0.00	0.00	0.00
63,3	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	0.00	0.00	0.00
64	NP11		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
64,1	NP11		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3	3,831.20	1,489.80	5,321.00
65	NP12		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2	0.00	0.00	0.00
65,1	NP12		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2	13,418.79	4,921.60	18,340.39
66	NP13		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	0.00	0.00	0.00
66,1	NP13		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	124.05	0.00	124.05
67	NP14		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m	0.00	0.00	0.00
67,1	NP14		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m	247.44	0.00	247.44
68	NP15		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	0.00	0.00	0.00
68,1	NP15		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	150.60	0.00	150.60
69	NP16		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un	0.00	0.00	0.00
69,1	NP16		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un	1,085.00	0.00	1,085.00
70	NP17		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2	0.00	0.00	0.00
70,1	NP17		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2	517.79	0.00	517.79
71	NP18		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m	0.00	0.00	0.00
71,1	NP18		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m	18,818.59	232.00	19,050.59
72	NP19		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	0.00	0.00	0.00
72,1	NP19		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	17.38	0.00	17.38
73	NP20		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	0.00	0.00	0.00
73,1	NP20		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	0.00	0.00	0.00
74	NP21		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3	0.00	0.00	0.00
74,1	NP21		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3	19.55	0.00	19.55
75	NP22		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m	0.00	0.00	0.00
75,1	NP22		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m	1,570.00	0.00	1,570.00
76	NP23		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
76,1	NP23		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
77	NP24		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
77,1	NP24		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
78	NP25		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3	0.00	0.00	0.00
78,1	NP25		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3	33.54	0.00	33.54
79	NP26		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
79,1	NP26		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	130.74	0.00	130.74
80	NP27		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
80,1	NP27		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
81	NP28		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2	0.00	0.00	0.00
81,1	NP28		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2	232.47	0.00	232.47
82	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	0.00	0.00	0.00
82,1	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	4,713.00	1,017.00	5,730.00
82,2	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	0.00	0.00	0.00
82,3	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	0.00	0.00	0.00
83	NP30		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2	0.00	0.00	0.00
83,1	NP30		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2	7,299.47	0.00	7,299.47
84	NP31		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m	0.00	0.00	0.00
84,1	NP31		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m	5,340.00	0.00	5,340.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
NOVIEMBRE DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
85	NP32		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2	0.00	0.00	0.00
85,1	NP32		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2	0.00	0.00	0.00
86	NP33		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2	0.00	0.00	0.00
86,1	NP33		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2	0.00	569.95	569.95
87	NP34		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2	0.00	0.00	0.00
87,1	NP34		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2	1,884.69	147.60	2,032.29
88	NP35		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m	0.00	0.00	0.00
88,1	NP35		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m	7,396.09	325.00	7,721.09
89	NP36		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2	0.00	0.00	0.00
89,1	NP36		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2	7,522.13	0.00	7,522.13
90	NP37		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und	0.00	0.00	0.00
90,1	NP37		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und	31.00	0.00	31.00
91	NP38		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und	0.00	0.00	0.00
91,1	NP38		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und	212.00	0.00	212.00
92	NP39		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und	0.00	0.00	0.00
92,1	NP39		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und	91.00	0.00	91.00
93	NP40		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und	0.00	0.00	0.00
93,1	NP40		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und	11.00	0.00	11.00
94	NP41		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2	0.00	0.00	0.00
94	NP41		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2	0.00	0.00	0.00
95	NP42		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m	0.00	0.00	0.00
95	NP42		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m	0.00	0.00	0.00
96	NP43		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u	0.00	0.00	0.00
96	NP43		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u	0.00	0.00	0.00
97	NP44		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u	0.00	0.00	0.00
97	NP44		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u	0.00	0.00	0.00
98	NP45		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
98	NP45		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
99	NP46		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
99	NP46		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
100	NP47		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
100	NP47		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
101	NP48		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
101	NP48		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
102	NP49		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
102	NP49		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
103	NP50		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2	0.00	0.00	0.00
103	NP50		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2	0.00	0.00	0.00
104	NP51		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3	0.00	0.00	0.00
104	NP51		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3	3,602.30	1.00	3,603.30
105	NP52		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3	0.00	0.00	0.00
105	NP52		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3	30.50	0.00	30.50
106	NP53		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m	0.00	0.00	0.00
106	NP53		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m	196.02	0.00	196.02
107	NP54		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m	0.00	0.00	0.00
107	NP54		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m	0.00	0.00	0.00
108	NP55		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m	0.00	0.00	0.00
108	NP55		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m	0.00	0.00	0.00
109	NP56		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m	0.00	0.00	0.00
109	NP56		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m	0.00	0.00	0.00
110	NP57		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	0.00	0.00	0.00
110	NP57		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	543.00	0.00	543.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
NOVIEMBRE DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
111	NP58		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	0.00	0.00	0.00
111	NP58		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	0.00	0.00	0.00
112	NP59		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m	0.00	0.00	0.00
112	NP59		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m	90.00	0.00	90.00
113	NP60		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3	0.00	0.00	0.00
113	NP60		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3	61.20	0.00	61.20
114	NP61		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3	0.00	0.00	0.00
114	NP61		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3	227.37	52.54	279.91
115	NP62		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3	0.00	0.00	0.00
115	NP62		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3	29.25	0.00	29.25
116	NP63		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4"	m	0.00	0.00	0.00
116	NP63		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4"	m	0.00	0.00	0.00
117	NP64		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m	0.00	0.00	0.00
117	NP64		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m	0.00	0.00	0.00
118	NP65		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m	0.00	0.00	0.00
118	NP65		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m	16.26	16.26	32.52
119	NP66		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2	0.00	0.00	0.00
119	NP66		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2	0.00	0.00	0.00
120	NP67		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u	0.00	0.00	0.00
120	NP67		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u	8.00	0.00	8.00
121	NP68		NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u	0.00	0.00	0.00
121	NP68		NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u	0.00	8.00	8.00
122	NP69		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	0.00	0.00	0.00
122	NP69		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	108,314.08	0.00	108,314.08
123	NP70		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	0.00	0.00	0.00
123	NP70		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	108,314.08	0.00	108,314.08
124	NP71		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	0.00	0.00	0.00
124	NP71		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	108,314.08	0.00	108,314.08
125	NP72		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m	0.00	0.00	0.00
125	NP72		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m	0.00	0.00	0.00
126	NP73		NP73	Asfaltita (material suelto) para actividades de reparcheo manual - Mina Las Pabas (Incluye Suministro en mina, no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
126	NP73		NP73	Asfaltita (material suelto) para actividades de reparcheo manual - Mina Las Pabas (Incluye Suministro en mina, no incluye transporte)	m3	15.00	0.00	15.00
127	NP74		NP74	Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para el Puente Las Delicias	m3	0.00	0.00	0.00
127	NP74		NP74	Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para el Puente Las Delicias	m3	0.00	0.00	0.00
128	NP75		NP75	Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto)	m3	0.00	0.00	0.00
128	NP75		NP75	Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto)	m3	136.85	0.00	136.85
129	NP76		NP76	Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias	m2	0.00	0.00	0.00
129	NP76		NP76	Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias	m2	0.00	0.00	0.00
130	NP77		NP77	Desmonte Y Demolición Puente Las Delicias PR38+200 Ruta 6503	m3	0.00	0.00	0.00
130	NP77		NP77	Desmonte Y Demolición Puente Las Delicias PR38+200 Ruta 6503	m3	106.26	0.00	106.26
131	NP78		NP78	Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puente Las Delicias PR38+800 Ruta 6503	m3	0.00	0.00	0.00
131	NP78		NP78	Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puente Las Delicias PR38+800 Ruta 6503	m3	106.26	0.00	106.26

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
NOVIEMBRE DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
132	NP79		NP79	Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión	u	0.00	0.00	0.00
132	NP79		NP79	Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión	u	0.00	0.00	0.00
133	NP80		NP80	TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS	u	0.00	0.00	0.00
133	NP80		NP80	TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS	u	0.00	0.00	0.00
134	NP81		NP81	TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS	u	0.00	0.00	0.00
134	NP81		NP81	TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS	u	0.00	0.00	0.00
135	NP82		NP82	Prueba de Carga Para Puente	u	0.00	0.00	0.00
135	NP82		NP82	Prueba de Carga Para Puente	u	0.00	0.00	0.00
136	NP83		NP83	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos Puente las Delicias	m	0.00	0.00	0.00
136	NP83		NP83	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos Puente las Delicias	m	84.40	126.30	210.70

				PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)		0.00		0.00
				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)		0.00	0.00	0.00
				VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)		0.00	0.00	0.00
				VALOR IVA (OBRA) (E)		0.00	0.00	0.00
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)		0.00	0.00	0.00
				REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	GL	0.00	0.00	0.00
				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)		0.00	0.00	0.00
				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H		0.00	0.00	0.00
				GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)	GL	0.00	0.00	0.00
				PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	GL	0.00	0.00	0.00

FIRMA:
NOMBRE: RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO
DIRECTOR OBRA
MATRICULA NUMERO 17202-72235 CLD

FIRMA:
NOMBRE: :JAVIER SUAREZ SARMIENTO
RESIDENTE INTERVENTORIA
MATRICULA NUMERO No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	11	2025
SOPORTE ACTA No.	**54**	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 671.13	Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Localización	Altura			Long (m)	Ancho (m) / Espesor (m)	Área (m²)	Volumen(m3)
	Mayor (m)	Menor (m)	Prom (m)				
PR 16+020 AL PR 16+060				39.36		0.2487	9.79
Subtotal							**9.79**
TOTAL							**9.79**

REGISTRO FOTOGRAFICO

Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202-134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	11	2025

SOPORTE ACTA No.	**54**	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 900.13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Localización	Recorrido			Distancia Acarreo (km)	Vol Transportado (m3)	Total m3-km
	Pr Inicial	Pr final	Distancia libre (km)			
Excavación alcantarilla 15+543	15+543	12+000	0.10	3.44	19.93	68.62
Subtotal						**68.62**
TOTAL						**68.62**

REGISTRO FOTOGRAFICO

Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202-134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	11	2025
SOPORTE ACTA No.	54	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER DEVIA REY		
ITEM 211-13	Remoción de Derrumbes	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

Localización	Fecha (dd/mm/aaaa)	Hora Inicio	Hora Final	Placa	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad Viajes	Viajes por volqueta	Total
					Long (m)	Alto (m)	Ancho (m)				Acumulado (m3)
RUTA 3002											
PR15+460	20/11/2025	11:03	11:10	LJV 221				14	1		14.00
PR15+460	27/11/2025	1:30	1:40	LJV 221				14.00	1		14.00
PR17+150	30/11/2025	1:30	5:30	LJV 221				14.00	7		98.00
										SUBTOTAL	**126.00**
										TOTAL	**126.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suarez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	30	11	2025
SOPORTE ACTA No.	54	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER DEVIA REY				
ITEM 211-13	Remoción de Derrumbes	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3		

Localización	Fecha (dd/mm/aaaa)	Hora Inicio	Hora Final	Placa	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad Viajes	Viajes por volqueta	Total
					Long (m)	Alto (m)	Ancho (m)				Acumulado (m3)
RUTA 3002											
PR29+740	30/10/2025	8:20	10:38	BAG-828				532	76	4.00	532.00
				SBG-690						4.00	
				KFI-396						4.00	
				OWI-051						3.00	
				JVI-413						3.00	
				LXC-979						3.00	
				CBN-943						3.00	
PR29+281	31/10/2025	11:02	15:54	BAG-828				336.00	48	8.00	868.00
				SBG-690						8.00	
				KFI-396						8.00	
				OWI-051						7.00	
				JVI-413						7.00	
				LXC-979						7.00	
				CBN-943						7.00	
PR21+360	31/10/2025	9:00	16:48	BAG-828				518.00	74	12.00	1386.00
				SBG-690						11.00	
				KFI-396						11.00	
				OWI-051						11.00	
				JVI-413						11.00	
				LXC-979						11.00	
				CBN-943						11.00	
PR29+281	1/11/2025	9:00	15:06	BAG-829				504.00	72	15.00	1890.00
				SBG-691						15.00	
				KFI-397						14.00	
				OWI-052						14.00	
				JVI-414						14.00	
				LXC-980						14.00	
				CBN-944						14.00	
PR21+360	1/11/2025	13:00	16:18	BAG-830				574.00	82	5.00	2464.00
				SBG-692						5.00	
				KFI-398						5.00	
				OWI-053						5.00	
				JVI-415						5.00	
				LXC-981						5.00	
				CBN-945						4.00	
PR21+360	2/11/2025	9:00	16:26	BAG-831				252.00	36	10.00	2716.00
				SBG-693						10.00	
				KFI-399						10.00	
				OWI-054						9.00	
				JVI-416						9.00	
				LXC-982						9.00	
				CBN-946						9.00	
PR29+281	2/11/2025	8:00	16:54	BAG-832				364.00	52	12.00	3080.00
				SBG-694						12.00	
				KFI-400						12.00	
				OWI-055						12.00	
				JVI-417						12.00	
				LXC-983						11.00	
				CBN-947						11.00	
PR29+281	4/11/2025	10:00	16:48	BAG-833				476.00	68	10.00	3556.00
				SBG-695						10.00	
				KFI-401						10.00	
				OWI-056						10.00	
				JVI-418						10.00	
				LXC-984						9.00	
				CBN-948						9.00	
PR21+360	4/11/2025	8:00	9:06	BAG-834				42.00	6	2.00	3598.00
				SBG-696						2.00	
				KFI-402						2.00	
				OWI-057						2.00	
				JVI-419						2.00	
				LXC-985						1.00	
				CBN-949						1.00	
PR21+200	4/11/2025	10:20	13:53	BAG-835				70.00	10	6.00	3668.00
				SBG-697						5.00	
				KFI-403						5.00	
				OWI-058						5.00	
				JVI-420						5.00	
				LXC-986						5.00	
				CBN-950						5.00	
PR20+800	4/11/2025	10:00	18:06	BAG-836				42.00	6	12.00	3710.00
				SBG-698						12.00	
				KFI-404						12.00	
				OWI-059						12.00	
				JVI-421						12.00	
				LXC-987						11.00	
				CBN-951						11.00	
PR19+700	4/11/2025	12:00	18:00	BAG-837				210.00	30	8.00	3920.00
				SBG-699						7.00	
				KFI-405						7.00	
				OWI-060						7.00	
				JVI-422						7.00	
				LXC-988						7.00	
				CBN-952						7.00	
PR29+281	5/11/2025	10:50	14:55	BAG-838				574.00	82	8.00	4494.00
				SBG-700						7.00	
				KFI-406						7.00	
				OWI-061						7.00	
				JVI-423						7.00	
				LXC-989						7.00	
				CBN-953						7.00	
PR19+700	5/11/2025	8:25	16:30	BAG-839				98.00	14	12.00	4592.00
				SBG-701						12.00	
				KFI-407						12.00	
				OWI-062						12.00	
				JVI-424						12.00	
				LXC-990						11.00	
				CBN-954						11.00	
PR19+700	5/11/2025	12:48	16:48	BAG-840				84.00	12	12.00	4676.00
				SBG-702						11.00	
				KFI-408						11.00	
				OWI-063						11.00	
				JVI-425						11.00	
				LXC-991						11.00	
				CBN-955						11.00	
PR19+300	5/11/2025	8:00	11:34	BAG-841				504.00	72	6.00	5180.00
				SBG-703						6.00	
				KFI-409						6.00	
				OWI-064						6.00	
				JVI-426						6.00	
				LXC-992						5.00	
				CBN-956						5.00	
PR30+086	6/11/2025	10:00	10:54	BAG-841				532.00	76	2.00	5712.00
				SBG-703						2.00	
				KFI-409						2.00	
				OWI-064						1.00	
				JVI-426						1.00	
				LXC-992						1.00	
				CBN-956						1.00	
PR39+290	6/11/2025	11:06	13:48	BAG-842				308.00	44	4.00	6020.00
				SBG-704						4.00	
				KFI-410						4.00	
				OWI-065						4.00	
				JVI-427						4.00	
				LXC-993						4.00	
				CBN-957						4.00	
PR19+080	6/11/2025	10:18	16:00	BAG-842				406.00	58	9.00	6426.00
				SBG-704						9.00	
				KFI-410						8.00	
				OWI-065						8.00	
				JVI-427						8.00	
				LXC-993						8.00	
				CBN-957						8.00	

REGISTRO FOTOGRAFICO







MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	11	2025

SOPORTE ACTA No.	54	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER DEVIA REY
ITEM 211-13	Remoción de Derrumbes	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan **UNIDAD** M3

Localización	Fecha (dd/mm/aaaa)	Hora Inicio	Hora Final	Placa	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad Viajes	Viajes por volqueta	Total	REGISTRO FOTOGRAFICO
PR19+300 / PR28+900	7/11/2025	11:30	16:00	BAG-842				434.00	62	7.00	6860.00	
				SBG-704						7.00		
				KFI-410						7.00		
				OWI-065						7.00		
				JVI-427						6.00		
				LXC-993						6.00		
				CBN-957						6.00		
PR39+290	10/11/2025	11:00	12:30	BAG-842				588.00	84	3.00	7448.00	
				SBG-704						3.00		
				KFI-410						2.00		
				OWI-065						2.00		
				JVI-427						2.00		
				LXC-993						2.00		
				CBN-957						2.00		
PR30+125	10/11/2025	13:00	14:54	BAG-842				84.00	12	3.00	7532.00	
				SBG-704						3.00		
				KFI-410						3.00		
				OWI-065						3.00		
				JVI-427						3.00		
				LXC-993						3.00		
				CBN-957						2.00		
PR31+022	10/11/2025	9:00	16:42	BAG-842				322.00	46	12.00	7854.00	
				SBG-704						11.00		
				KFI-410						11.00		
				OWI-065						11.00		
				JVI-427						11.00		
				LXC-993						11.00		
				CBN-957						11.00		
PR31+022	10/11/2025	8:42	16:30	BAG-842				266.00	38	12.00	8120.00	
				SBG-704						11.00		
				KFI-410						11.00		
				OWI-065						11.00		
				JVI-427						11.00		
				LXC-993						11.00		
				CBN-957						11.00		
PR39+290	11/11/2025	8:48	12:06	BAG-842				98.00	14	5.00	8218.00	
				SBG-704						5.00		
				KFI-410						5.00		
				OWI-065						5.00		
				JVI-427						5.00		
				LXC-993						5.00		
				CBN-957						4.00		
PR39+700	11/11/2025	13:18	17:36	BAG-842				476.00	68	7.00	8694.00	
				SBG-704						7.00		
				KFI-410						6.00		
				OWI-065						6.00		
				JVI-427						6.00		
				LXC-993						6.00		
				CBN-957						6.00		
PR31+153	12/11/2025	8:18	12:48	BAG-842				406.00	58	7.00	9100.00	
				SBG-704						7.00		
				KFI-410						7.00		
				OWI-065						7.00		
				JVI-427						6.00		
				LXC-993						6.00		
				CBN-957						6.00		
PR39+290	12/11/2025	8:42	16:36	BAG-842				182.00	26	12.00	9282.00	
				SBG-704						11.00		
				KFI-410						11.00		
				OWI-065						11.00		
				JVI-427						11.00		
				LXC-993						11.00		
				CBN-957						11.00		
PR39+700	13/11/2025	10:18	13:24	BAG-842				98.00	14	5.00	9380.00	
				SBG-704						5.00		
				KFI-410						5.00		
				OWI-065						5.00		
				JVI-427						4.00		
				LXC-993						4.00		
				CBN-957						4.00		
PR31+153	19/11/2025	8:42	16:36	BAG-842				714.00	102	5.00	10094.00	
				SBG-704						5.00		
				KFI-410						5.00		
				OWI-065						5.00		
				JVI-427						5.00		
				LXC-993						5.00		
				CBN-957						4.00		
PR31+153	20/11/2025	8:30	9:55	BAG-842				280.00	40	3.00	10374.00	
				SBG-704						3.00		
				KFI-410						3.00		
				OWI-065						3.00		
				JVI-427						2.00		
				LXC-993						2.00		
				CBN-957						2.00		
PR30+920	20/11/2025	10:20	16:48	BAG-842				336.00	48	10.00	10710.00	
				SBG-704						10.00		
				KFI-410						10.00		
				OWI-065						9.00		
				JVI-427						9.00		
				LXC-993						9.00		
				CBN-957						9.00		
PR30+400	20/11/2025	10:00	16:30	BAG-842				42.00	6	10.00	10752.00	
				SBG-704						10.00		
				KFI-410						10.00		
				OWI-065						9.00		
				JVI-427						9.00		
				LXC-993						9.00		
				CBN-957						9.00		
PR1+500	21/11/2025	9:00	16:42	BAG-842				112.00	16	12.00	10864.00	
				SBG-704						11.00		
				KFI-410						11.00		
				OWI-065						11.00		
				JVI-427						11.00		
				LXC-993						11.00		
				CBN-957						11.00		
PR30+400	21/11/2025	10:30	16:54	BAG-842				504.00	72	10.00	11368.00	
				SBG-704						9.00		
				KFI-410						9.00		
				OWI-065						9.00		
				JVI-427						9.00		
				LXC-993						9.00		
				CBN-957						9.00		
PR31+412	22/11/2025	9:00	17:06	BAG-842				84.00	12	11.00	11452.00	
				SBG-704						11.00		
				KFI-410						10.00		
				OWI-065						10.00		
				JVI-427						10.00		
				LXC-993						10.00		
				CBN-957						10.00		
PR31+550	22/11/2025	8:42	11:00	BAG-842				336.00	48	4.00	11788.00	
				SBG-704						4.00		
				KFI-410						4.00		
				OWI-065						3.00		
				JVI-427						3.00		
				LXC-993						3.00		
				CBN-957						3.00		
PR31+787	22/11/2025	11:48	17:00	BAG-828				154.00	22	7.00	11942.00	
				SBG-690						7.00		
				KFI-396						7.00		
				OWI-051						7.00		
				JVI-413						7.00		
				LXC-979						7.00		
				CBN-943						6.00		

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	11	2025
SOPORTE ACTA No.	54	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER DEVIA REY		
ITEM 211-13	Remoción de Derrumbes	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

Localización	Fecha (dd/mm/aaaa)	Hora Inicio	Hora Final	Placa	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad Viajes	Viajes por volqueta	Total
PR32+065	23/11/2025	8:00	10:18	BAG-828				658.00	94	4.00	12600.00
				SBG-690						4.00	
				KFI-396						4.00	
				OWI-051						3.00	
				JVI-413						3.00	
				LXC-979						3.00	
				CBN-943						3.00	
PR1+500	23/11/2025	9:00	17:00	BAG-828				588.00	84	12.00	13188.00
				SBG-690						11.00	
				KFI-396						11.00	
				OWI-051						11.00	
				JVI-413						11.00	
				LXC-979						11.00	
				CBN-943						11.00	
PR32+258	24/11/2025	8:28	17:36	BAG-829				140.00	20	14.00	13328.00
				SBG-691						14.00	
				KFI-397						14.00	
				OWI-052						13.00	
				JVI-414						13.00	
				LXC-980						13.00	
				CBN-944						13.00	
PR32+393	24/11/2025	8:00	11:00	BAG-830				252.00	36	5.00	13580.00
				SBG-692						5.00	
				KFI-398						4.00	
				OWI-053						4.00	
				JVI-415						4.00	
				LXC-981						4.00	
				CBN-945						4.00	
PR2+150	24/11/2025	11:25	17:10	BAG-831				532.00	76	10.00	14112.00
				SBG-693						10.00	
				KFI-399						10.00	
				OWI-054						10.00	
				JVI-416						10.00	
				LXC-982						10.00	
				CBN-946						10.00	
PR32+393	25/11/2025	9:30	15:35	BAG-832				168.00	24	11.00	14280.00
				SBG-694						11.00	
				KFI-400						11.00	
				OWI-055						11.00	
				JVI-417						10.00	
				LXC-983						10.00	
				CBN-947						10.00	
PR2+800	25/11/2025	9:00	13:55	BAG-833				364.00	52	9.00	14644.00
				SBG-695						9.00	
				KFI-401						9.00	
				OWI-056						9.00	
				JVI-418						8.00	
				LXC-984						8.00	
				CBN-948						8.00	
PR32+393	26/11/2025	8:25	11:55	BAG-834				448.00	64	7.00	15092.00
				SBG-696						7.00	
				KFI-402						6.00	
				OWI-057						6.00	
				JVI-419						6.00	
				LXC-985						6.00	
				CBN-949						6.00	
PR2+800	26/11/2025	8:30	10:00	BAG-835				308.00	44	3.00	15400.00
				SBG-697						3.00	
				KFI-403						2.00	
				OWI-058						2.00	
				JVI-420						2.00	
				LXC-986						2.00	
				CBN-950						2.00	
PR32+393	27/11/2025	13:00	14:55	BAG-836				504.00	72	4.00	15904.00
				SBG-698						4.00	
				KFI-404						4.00	
				OWI-059						3.00	
				JVI-421						3.00	
				LXC-987						3.00	
				CBN-951						3.00	
PR33+560	27/11/2025	9:00	17:05	BAG-837				84.00	12	13.00	15988.00
				SBG-699						13.00	
				KFI-405						13.00	
				OWI-060						13.00	
				JVI-422						12.00	
				LXC-988						12.00	
				CBN-952						12.00	
PR2+800	27/11/2025	10:30	15:00	BAG-838				742.00	106	7.00	16730.00
				SBG-700						7.00	
				KFI-406						7.00	
				OWI-061						7.00	
				JVI-423						6.00	
				LXC-989						6.00	
				CBN-953						6.00	
PR3+750	28/11/2025	7:30	16:54	BAG-839				644.00	92	13.00	17374.00
				SBG-701						13.00	
				KFI-407						12.00	
				OWI-062						12.00	
				JVI-424						12.00	
				LXC-990						12.00	
				CBN-954						12.00	
				TOTAL							**17374.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matricula No. 2520134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30 / 11	2025
SOPORTE ACTA No.	54	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 600-13	Excavaciones varias en roca en seco	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

Descripción	Margen	DIMENSIONES			Area(m2)	Volumen (m3)	Volumen acumulado (m3)
		Long (m)	Alto(m)	Ancho(m)			
Demolicion de roca PR 12+140 Zanja de coronacion	12+140	1	0.3	0.35	0.35	0.105	0.105
Demolicion de roca PR 12+140 Zanja de coronacion	12+140	0.3	0.3	0.3	0.09	0.027	0.132
Demolicion de roca PR 12+140 Zanja de coronacion	12+140	0.5	0.3	0.5	0.25	0.075	0.207
Demolicion de roca PR 12+140 Zanja de coronacion	12+140	0.2	0.3	0.2	0.04	0.012	0.219
Demolicion de roca PR 12+140 Zanja de coronacion	12+140	1.7	0.3	1	1.70	0.51	0.729
TOTAL							**0.729**

REGISTRO FOTOGRAFICO







0.258

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND






Firma
Nombre: Javier Suarez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30 / 11 / 2025	
SOPORTE ACTA No.	54	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 640-13	Acero de refuerzo Fy=420Mpa.	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	Kg

Descripción	Detalle de Estructura	Diametro	Numero	L	G	B	BG	Longitud T	Cantidad	KG/ml	Peso (Kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Acero de anclaje instalacion de geotextil tipo impertex para la construccion de zanja de coronacion terraza N°1 - PR 12+130 marguen derecha		#4	1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.5	57	0.559	15.93	 
Acero para parrilla de cunetas		#4	1	1.2	0.24		0.24	1.44	10	0.994	973.08	 
		#4	2	0.9			0.0	0.9	14	0.994	865.44	
		#4	2	0.9			0.0	0.9	18	0.994	16.10	
		#4	3	0.8			0.0	0.8	8	0.994	6.36	
		#4	4	0.7			0.0	0.7	6	0.994	4.17	
		#4	5	0.4			0.0	0.4	4	0.994	1.59	
									Subtotal		**1,882.68**	
									TOTAL		**1,882.68**	

Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	11	2025
SOPORTE ACTA No.	**54**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 671.3	Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de la superficie de apoyo.	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

Descripción	DIMENSIONES PISO			DIMESIONEESPALDAR			Area m2	Cantidad	Volumen(m3)
	Long(m)	Ancho(m)	Espesor(m)	Long(m)	Alto(m)	Ancho(m)			
29-oct	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	13	4.20303
31-oct	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	13	4.20303
5-nov	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	13	4.20303
7-nov	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	13	4.20303
11-nov	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	16	5.17296
14-nov	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	16	5.17296
19-nov	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	14	4.52634
21-nov	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	16	5.17296
24-nov	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	14	4.52634
26-nov	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	13	4.20303
28-nov	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	14	4.52634
TOTAL									**50.11**

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND


Firma
Nombre: Javier Suarez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matrícula No. 15202-150722 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30 / 11	2025
SOPORTE ACTA No.	**54**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVI**	ING. JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 1P	Suministro y aplicación de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de demarcación de pavimentos	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	m

Descripción	PR INICIAL	PR INICIAL	Marguen	Detalle	Longitud	REGISTRO FOTOGRAFICO
			DEMARCACION			
Suministro y aplicación de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de demarcación de pavimentos	PR10+515	PR12+200	Linea amarilla	Lineas centrales continuas separacion de flujos opuestos	3370.00	
	PR10+515	PR12+200	Linea blanca	Lineas borde de calzada	3370.00	
Suministro y aplicación de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de demarcación de pavimentos	PR12+482	PR13+431	Linea amarilla	Lineas centrales continuas separacion de flujos opuestos	1898.00	
	PR12+482	PR13+431	Linea blanca	Lineas borde de calzada	1898.00	
				Subtotal	**10,536.00**	
				TOTAL	**10,536.00**	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	11	2025
SOPORTE ACTA No.	**54**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 900.13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3-KM

Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCIÓN			Volumen (m3)	Unidad	Subtotal
				Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Transportado			
Transporte de Derrumbes									
Transporte de Derrumbes	15+460	15+460	04+000	11.460.0	0.1	11.360.0	14.00	m3/km	159
Transporte de Derrumbes	15+460	16+460	04+000	11.46	0.1	11.360.0	14.00	m3/km	159
Transporte de Derrumbes	17+150	17+150	04+000	13.15	0.1	13.050.0	98.00	m3/km	1,279
TOTAL									**1,597**

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No: 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30 / 11	2025
SOPORTE ACTA No.	54	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 900.13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3-KM

Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCION			Volumen (m3)	Unidad	Subtotal
				Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Transportado			
Transporte de Derrumbes									
29+740				5	0.1	4.9	532.00	m3/km	2606.8
29+281				5	0.1	4.9	336.00	m3/km	1646.4
21+360				5	0.1	4.9	518.00	m3/km	2538.2
29+281				5	0.1	4.9	504.00	m3/km	2469.6
21+360				5	0.1	4.9	574.00	m3/km	2812.6
21+360				5	0.1	4.9	252.00	m3/km	1234.8
29+281				5	0.1	4.9	364.00	m3/km	1783.6
29+281				5	0.1	4.9	476.00	m3/km	2332.4
21+360				5	0.1	4.9	42.00	m3/km	205.8
21+200				5	0.1	4.9	70.00	m3/km	343
20+800				5	0.1	4.9	42.00	m3/km	205.8
19+700				5	0.1	4.9	210.00	m3/km	1029
29+281				5	0.1	4.9	574.00	m3/km	2812.6
19+700				5	0.1	4.9	98.00	m3/km	480.2
19+700				5	0.1	4.9	84.00	m3/km	411.6
19+300				5	0.1	4.9	504.00	m3/km	2469.6
30+086				5	0.1	4.9	532.00	m3/km	2606.8
39+290				5	0.1	4.9	308.00	m3/km	1509.2
19+080				5	0.1	4.9	406.00	m3/km	1989.4
19+300 / 28+900				5	0.1	4.9	434.00	m3/km	2126.6
39+290				5	0.1	4.9	588.00	m3/km	2881.2
30+125				5	0.1	4.9	84.00	m3/km	411.6
31+022				5	0.1	4.9	322.00	m3/km	1577.8
31+022				5	0.1	4.9	266.00	m3/km	1303.4
39+290				5	0.1	4.9	98.00	m3/km	480.2
39+700				5	0.1	4.9	476.00	m3/km	2332.4
31+153				5	0.1	4.9	406.00	m3/km	1989.4
39+290				5	0.1	4.9	182.00	m3/km	891.8
39+700				5	0.1	4.9	98.00	m3/km	480.2
31+153				5	0.1	4.9	714.00	m3/km	3498.6
31+153				5	0.1	4.9	280.00	m3/km	1372
30+920				5	0.1	4.9	336.00	m3/km	1646.4
30+400				5	0.1	4.9	42.00	m3/km	205.8
1+500				5	0.1	4.9	112.00	m3/km	548.8
30+400				5	0.1	4.9	504.00	m3/km	2469.6
31+412				5	0.1	4.9	84.00	m3/km	411.6
31+550				5	0.1	4.9	336.00	m3/km	1646.4
31+787				5	0.1	4.9	154.00	m3/km	754.6
32+065				5	0.1	4.9	658.00	m3/km	3224.2
1+500				5	0.1	4.9	588.00	m3/km	2881.2
32+258				5	0.1	4.9	140.00	m3/km	686
32+393				5	0.1	4.9	252.00	m3/km	1234.8
2+150				5	0.1	4.9	532.00	m3/km	2606.8
32+393				5	0.1	4.9	168.00	m3/km	823.2
2+800				5	0.1	4.9	364.00	m3/km	1783.6
32+393				5	0.1	4.9	448.00	m3/km	2195.2
2+800				5	0.1	4.9	308.00	m3/km	1509.2
32+393				5	0.1	4.9	504.00	m3/km	2469.6
33+560				5	0.1	4.9	84.00	m3/km	411.6
2+800				5	0.1	4.9	742.00	m3/km	3635.8
3+750				5	0.1	4.9	644.00	m3/km	3155.6
TOTAL									**85132.60**

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	11	2025
SOPORTE ACTA No.	**54**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVI**	ING. JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP29	Suministro e instalacion de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	und

Descripción	PR INICIAL	PR INICIAL	Detalle	Detalle	Longitud	REGISTRO FOTOGRAFICO
DEMARCACION						
Suministro e instalacion de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	PR10+515	PR12+200	Tacha lineas centrales continuas separacion de flujos opuestos	Tacha blanca/roja lineas borde de calzada	660.00	
	PR12+482	PR13+431	Tacha lineas centrales continuas separacion de flujos opuestos	Tacha blanca/roja lineas borde de calzada	357.00	
Subtotal					**1,017.00**	
TOTAL					**1,017.00**	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	11	2025
SOPORTE ACTA No.	**54**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP33	Suministro e instalacion de malla electrosoldada para refuerzo de concreto lanzado	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135)	**UNIDAD**	M2

Descripción	PR INICIAL	PR FINAL	Altura 1	Altura 2	Altura 3	Altura	Long(m)	Area
Suministro e Instalación de Malla electrosoldada para construcción de concreto lanzado Talud N°1, margen derecho	12+130	12+160	5.7	6.2	6.4	6.10	30.00	183
Suministro e Instalación de Malla electrosoldada para construcción de concreto lanzado Talud N°1, margen derecho	12+160	12+197	6.2	6.4	6.1	6.23	37.00	230.6333333
Suministro e Instalación de Malla electrosoldada para construcción de concreto lanzado Talud N°1, margen derecho BERMA	12+130	12+190	0.2	0.22	0.18	0.20	67.00	13.4
TOTAL								**569.950**

REGISTRO FOTOGRAFICO









Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND


Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30 / 11	2025
SOPORTE ACTA No.	**54**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP 34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m2

Descripción	Detalle de Estructura	Descripción	PR INICIAL	PR FINAL	Long (m)	Ancho(m)	Área (m2)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Instalación de Geotextil Impertex Construcción de Zanjas de Coronación PR 12+130 - PR 12+195 Margen Derecha		Marguen derecha	PR12+130	PR12+195	61.5	2.40	147.60	 
		Subtotal					**147.60**	
		TOTAL					**147.60**	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30 / 11	2025
SOPORTE ACTA No.	**54**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP 35	Corte de asfalto H=11cm	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m

Localización/Descripción	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	Margen	Longitud (m)
Corte de asfalto H=11cm PR 16+620 al PR 16+430	PR16+620	PR16+430	Izquierda	190.00
Corte de asfalto H=11cm PR 16+835 al PR 16+700	PR16+835	PR16+700	Derecho	135.00
Subtotal				**325.00**
TOTAL				**325.00**

Registro Fotografico





Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30 / 11 / 2025	
SOPORTE ACTA No.	**54**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP 61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Descripción	PR INICIAL	PR FINAL	LONG (M)	Area (m2)	VOLUMEN (M3)
Excavacion Zanja de Coronacion PR 12+130 al PR 12+195 Terraza	PR12+130	PR12+195	61.50	0.35	23.43
Subtotal					23.43
TOTAL					**23.43**

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	11	2025
SOPORTE ACTA No.	54	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 201.13	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES OCTUBRE											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
6+345	6+474	6504	IZQUIERDO	CUNETA	129.00	1.00		0.10		12.90	
6+345	6+400	6504	DERECHO	CUNETA	55.00	1.00		0.10		5.50	
6+475	6+475	6504	DERECHO	MURO FRONTAL	1.60	0.30		1.75	0.13	0.71	
6+475	6+475	6504	DERECHO	ALETA	1.38	0.25		1.28		0.44	
6+475	6+475	6504	DERECHO	ALETA	1.38	0.25		1.28		0.44	
TOTAL										**19.99**	

FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vias Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	11	2025
SOPORTE ACTA No.	54	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 201.13	Remocion de alcantarillas	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	TOTAL (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES OCTUBRE											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
6+475	6+475	6504	DERECHA	TUBERIA EXISTENTE	5.00					5.00	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										**5.00**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	11	2025
SOPORTE ACTA No.	54	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 210.13	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES NOVIEMBRE										
FRENTE DE OBRA MONTAÑITA										
38+485	38+535	6503	CALZADA COMPLETA	EXCAVACIÓN EJE 2	50.00		2.92			146.00
										-
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
6+100	6+330	6504	CALZADA COMPLETA	CAJEO DE VIA	227.90		0.43			98.00
6+031	6+080	6504	IZQUIERDO	MEJORAMIENTO DE FALLOS	49.00	3.23		0.30		47.48
6+081	6+103	6504	IZQUIERDO	MEJORAMIENTO DE FALLOS	22.00	3.50		0.45		34.27
6+183	6+195	6504	DERECHO	MEJORAMIENTO DE FALLOS	12.00	3.50		0.43		18.06
6+115	6+117	6504	DERECHO	MEJORAMIENTO DE FALLOS	2.00	1.20		0.48		1.15
6+128	6+140	6504	DERECHO	MEJORAMIENTO DE FALLOS	12.50	1.20		0.30		4.44
6+150	6+180	6504	DERECHO	MEJORAMIENTO DE FALLOS	29.97	2.62		0.56		43.94
6+180	6+330	6504	DERECHO	MEJORAMIENTO DE FALLOS	150.00		0.50			75.00
TOTAL										**468.33**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	11	2025
SOPORTE ACTA No.	54	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 231.13	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M2	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	TOTAL (m2)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES NOVIEMBRE											
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA											
38+303	38+347	6503	CALZADA COMPLETA	MURO TIERRA ARMADA EJE 2 CAPA 0	44.00	13.00				572.00	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										**572.00**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	11	2025
SOPORTE ACTA No.	54	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 320.13	Sub-base granular para bacheo clase A	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANT X VIAJE (M3)	No VIAJE	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES NOVIEMBRE										
FRENTE DE OBRA SAN VICENTE										
30+100	30+170	6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				10.76	0.50	5.38
30+650	30+690	6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				10.76	1.00	10.76
30+900	30+923	6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				10.76	0.50	5.38
31+820	31+820	6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				10.76	1.00	10.76
31+595	31+595	6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				10.76	3.00	32.28
31+100	31+138	6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				10.76	1.00	10.76
32+040	32+109	6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				10.76	1.00	10.76
33+120	33+170	6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				10.76	1.00	10.76
32+325	32+468	6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				10.76	1.00	10.76
32+570	32+628	6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				10.76	2.00	21.52
33+000	33+045	6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				10.76	1.00	10.76
33+735	33+800	6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				10.76	1.00	10.76
34+000	34+000	6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				10.76	1.00	10.76
35+200	35+250	6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				10.76	1.00	10.76
TOTAL										**172.16**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	11	2025
SOPORTE ACTA No.	54	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 320.13	Subbase granular clase A	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	FECHA	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES NOVIEMBRE										
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
6+000	6+330	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	329.78		4.04			1,332.31
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										**1332.31**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

FECHA	30	11	2025
SOPORTE ACTA No.	54	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM 421.13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan
		UNIDAD	M2

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	AREA TOTAL (M2)
CANTIDADES NOVIEMBRE										
FRENTE DE OBRA SAN VICENTTE										
29+600	29+805	6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	205.00	7.00			287.00	1,148.00
30+100		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	-	6.98				-
30+170		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	69.50	6.98			97.02	388.09
30+570		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	-	7.00				-
30+590		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	20.00	7.00			28.00	112.00
30+650		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	-	6.00				-
30+690		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	40.00	6.00			48.00	192.00
30+900		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	-	7.00				-
30+923		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	23.00	7.00			32.20	128.80
31+020		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	-	7.00				-
31+040		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	19.70	7.00			27.58	110.32
31+063		6504	IZQUIERDO	MANTENIMIENTO VIAL	-	3.60				-
31+066		6504	IZQUIERDO	MANTENIMIENTO VIAL	3.00	3.60				10.80
31+100		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	-	7.00				-
31+139		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	39.00	7.00			54.60	218.40
31+145		6504	EJE	MANTENIMIENTO VIAL	-	1.80				-
31+152		6504	EJE	MANTENIMIENTO VIAL	6.50	1.80			2.34	9.36
31+555		6504	DERECHO	MANTENIMIENTO VIAL	-	5.00				-
31+562		6504	DERECHO	MANTENIMIENTO VIAL	7.00	5.00			7.00	28.00
31+595		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	-	6.76				-
31+724		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	129.00	6.76			174.35	697.40
31+800		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	-	7.00				-
31+905		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	105.00	7.00			147.00	588.00
31+920		6504	DERECHO	MANTENIMIENTO VIAL	-	3.75				-
31+970		6504	DERECHO	MANTENIMIENTO VIAL	50.00	3.75			37.55	150.18
31+975		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	-	7.00				-
32+000		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	25.00	7.00			35.00	140.00

REGISTRO FOTOGRAFICO



32+040		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL		6.93				-
32+109		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	69.00	6.93			95.65	382.61
32+160		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL		6.76				-
32+196		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	36.00	6.76			48.65	194.62
32+220		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL		6.80				-
32+239		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	19.00	6.80			25.84	103.36
32+242		6504	DERECHO	MANTENIMIENTO VIAL		3.00				-
32+250		6504	DERECHO	MANTENIMIENTO VIAL	8.00	3.00				24.00
32+325		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	-	6.26				-
32+473		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	148.00	6.26			185.26	741.02
32+570		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL		7.00				-
32+628		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	58.00	7.00			81.20	324.80
32+750		6504	IZQUIERDO	MANTENIMIENTO VIAL		1.30				-
32+758		6504	IZQUIERDO	MANTENIMIENTO VIAL	8.40	1.30				10.92
32+760		6504	DERECHO	MANTENIMIENTO VIAL		3.30				-
32+767		6504	DERECHO	MANTENIMIENTO VIAL	6.50	3.30				21.45
32+780		6504	IZQUIERDO	MANTENIMIENTO VIAL		3.85				-
32+787		6504	IZQUIERDO	MANTENIMIENTO VIAL	6.60	3.85				25.41
32+800		6504	EJE	MANTENIMIENTO VIAL		3.50				-
32+830		6504	EJE	MANTENIMIENTO VIAL	30.00	3.50				105.00
33+000		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL		6.95				-
33+043		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	43.00	6.95			59.73	238.91
33+060		6504	IZQUIERDO	MANTENIMIENTO VIAL		2.45				-
33+064		6504	IZQUIERDO	MANTENIMIENTO VIAL	4.00	2.45				9.80
33+120		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL		7.00				-
33+170		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	50.00	7.00			70.00	280.00
33+475		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL		7.00				-
33+570		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	95.00	7.00			133.00	532.00
33+610		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL		6.95				-
33+668		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	58.00	6.95			80.62	322.48
33+735		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL		7.00				-
33+800		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	65.00	7.00			91.00	364.00
34+000		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL		7.00				-
34+045		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	45.00	7.00			63.00	252.00
TOTAL										**7853.72**



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	11	2025
SOPORTE ACTA No.	54	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	FECHA	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES NOVIEMBRE										
FRENTE DE OBRA SAN VICENTE										
29+600	29+805	6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	205.00	7.00		0.07		100.45
30+100		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	-	6.98		0.07		-
30+170		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	69.50	6.98		0.07		33.96
30+570		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	-	7.00		0.07		-
30+590		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	20.00	7.00		0.07		9.80
30+650		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	-	6.00		0.07		-
30+690		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	40.00	6.00		0.07		16.80
30+900		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	-	7.00		0.07		-
30+923		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	23.00	7.00		0.07		11.27
31+020		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	-	7.00		0.07		-
31+040		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	19.70	7.00		0.07		9.65
31+063		6504	IZQUIERDO	MANTENIMIENTO VIAL	-	3.60		0.04		-
31+066		6504	IZQUIERDO	MANTENIMIENTO VIAL	3.00	3.60		0.04		0.43
31+100		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	-	7.00		0.07		-
31+139		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	39.00	7.00		0.07		19.11
31+145		6504	EJE	MANTENIMIENTO VIAL	-	1.80		0.04		-
31+152		6504	EJE	MANTENIMIENTO VIAL	6.50	1.80		0.04		0.47
31+555		6504	DERECHO	MANTENIMIENTO VIAL	-	5.00		0.04		-
31+562		6504	DERECHO	MANTENIMIENTO VIAL	7.00	5.00		0.04		1.40
31+595		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	-	6.76		0.07		-
31+724		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	129.00	6.76		0.07		61.02
31+800		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL		7.00		0.07		-
31+905		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	105.00	7.00		0.07		51.45
31+920		6504	DERECHO	MANTENIMIENTO VIAL	-	3.75		0.07		-
31+970		6504	DERECHO	MANTENIMIENTO VIAL	50.00	3.75		0.07		13.14
31+975		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	-	7.00		0.07		-
32+000		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	25.00	7.00		0.07		12.25
32+040		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL		6.93		0.07		-
32+109		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	69.00	6.93		0.07		33.48
32+160		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL		6.76		0.07		-
32+196		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	36.00	6.76		0.07		17.03
32+220		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL		6.80		0.07		-

REGISTRO FOTOGRAFICO



32+239		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	19.00	6.80		0.07		9.04
32+242		6504	DERECHO	MANTENIMIENTO VIAL		3.00		0.04		-
32+250		6504	DERECHO	MANTENIMIENTO VIAL	8.00	3.00		0.04		0.96
32+325		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	-	6.26		0.07		-
32+473		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	148.00	6.26		0.07		64.84
32+570		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL		7.00		0.07		-
32+628		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	58.00	7.00		0.07		28.42
32+750		6504	IZQUIERDO	MANTENIMIENTO VIAL		1.30		0.04		-
32+758		6504	IZQUIERDO	MANTENIMIENTO VIAL	8.40	1.30		0.04		0.44
32+760		6504	DERECHO	MANTENIMIENTO VIAL		3.30		0.04		-
32+767		6504	DERECHO	MANTENIMIENTO VIAL	6.50	3.30		0.04		0.86
32+780		6504	IZQUIERDO	MANTENIMIENTO VIAL		3.85		0.04		-
32+787		6504	IZQUIERDO	MANTENIMIENTO VIAL	6.60	3.85		0.04		1.02
32+800		6504	EJE	MANTENIMIENTO VIAL		5.00		0.03		-
32+830		6504	EJE	MANTENIMIENTO VIAL	30.00	5.00		0.03		3.75
33+000		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL		6.95		0.07		-
33+043		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	43.00	6.95		0.07		20.90
33+060		6504	IZQUIERDO	MANTENIMIENTO VIAL		2.45		0.07		-
33+064		6504	IZQUIERDO	MANTENIMIENTO VIAL	4.00	2.45		0.07		0.69
33+120		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL		7.00		0.07		-
33+170		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	50.00	7.00		0.07		24.50
33+475		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL		7.00		0.07		-
33+570		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	95.00	7.00		0.07		46.55
33+610		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL		6.95		0.07		-
33+668		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	58.00	6.95		0.07		28.22
33+735		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL		7.00		0.07		-
33+800		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	65.00	7.00		0.07		31.85
34+000		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL		7.00		0.07		-
34+045		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	45.00	7.00		0.07		22.05
TOTAL										**675.79**

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	11	2025
SOPORTE ACTA No.	54	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 600.13	Excavaciones varias sin clasificar	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES NOVIEMBRE										
FRENTE DE OBRA MONTAÑITA										
38+483	38+483	6503	DERECHO	DESCOLE ALCANTARILLA	3.00	9.00		3.50		94.50
38+483	38+483	6503	DERECHO	TUBERIA ALCANTARILLA	10.00	4.60		1.90		87.40
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
6+475	6+475	6504	DERECHO	DESCOLE ALCANTARILLA	4.96	3.43		2.11	11.58	24.32
6+475	6+475	6504	DERECHO	TUBERIA ALCANTARILLA	6.00	1.80		2.07	2.65	19.71
										-
TOTAL										**225.93**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	11	2025
SOPORTE ACTA No.	54	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630.13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES NOVIEMBRE										
FRENTE DE OBRA MONTAÑITA										
38+100	38+100	6503	DERECHO E IZQUIERDO	MURO FRONTAL	4.22	0.25		1.82	0.48	1.45
38+180	38+180	6503	DERECHO E IZQUIERDO	ALETAS	9.85	0.25		1.25		3.08
38+180	38+180	6503	DERECHO	SOLERA	1.80	4.97		0.25		2.24
38+180	38+180	6503	DERECHO	DENTELLON	7.00	0.20		0.35		0.49
28+100	28+100	6503	IZQUIERDO	BARANDA PUENTE LA SARDINA	5.75	0.23		0.23		0.30
28+100	28+100	6503	DERECHO	BARANDA PUENTE LA SARDINA	5.75	0.23		0.23		0.30
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
3+325	3+325	6504	IZQUIERDA	MUROS	10.00	0.25		2.00		5.00
3+325	3+325	6504	IZQUIERDA	PLACA SUPERIOR	5.00	3.50		0.30		5.25
3+325	3+325	6504	IZQUIERDA	PATIN	5.00	0.25		0.25		0.31
3+325	3+325	6504	IZQUIERDA	ALETAS	3.54	1.70		0.25		1.50
3+325	3+325	6504	IZQUIEDA	BORDILLO	3.50	0.23		0.82		0.66
										-
TOTAL										**20.58**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	11	2025
SOPORTE ACTA No.	54	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630.13	Concreto clase 14 MPA	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ALTURA	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES NOVIEMBRE										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
38+483	38+483	6503	DERECHO	SOLADO TUBERIA	10.00	4.30		0.20		8.60
38+483	38+483	6503	DERECHO	ATRAQUE TUBERIA	10.00	4.30		0.55	14.26	9.39
										-
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
6+475	6+475	6504	DERECHO	SOLADO TUBERIA	5.75	1.60		0.20		1.84
6+475	6+475	6504	DERECHO	ATRAQUE TUBERIA	5.75	1.60		0.55	2.73	2.33
6+475	6+475	6504	DERECHO	SOLADO DESCOLE			6.75	0.05		0.34
										-
TOTAL										**22.50**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	10	2025
SOPORTE ACTA No.	53	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 630.13	Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ALTURA	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES OCTUBRE										
FRENTE DE OBRA MONTAÑITA										
38+483	38+483	6503	DERECHO	MEJORAMIENTO DESCOLE	1.50	8.49		1.00		12.74
38+483	38+483	6503	DERECHO	MEJORAMIENTO DESCOLE	0.90	4.30		1.00		3.87
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
5+965	5+965	6504	DERECHO	ZAPATA	8.50	1.60		0.20		2.72
5+965	5+965	6504	DERECHO	VASTAGO	8.50	0.20		1.00		1.70
										-
TOTAL										**21.03**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	11	2025
SOPORTE ACTA No.	54	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 640.13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	KG	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	PESO (KG)	#VARILLA	CANTIDAD	LONGITUD	DESCUENTO	PESO TOTAL (KG)
CANTIDADES NOVIEMBRE										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
38+100	38+100	6503	DERECHO	MURO, ALETA Y SOLERA ALC	627.55					627.55
28+100	28+100	6503	CALZADA COMPLETA	BARANDA PUENTE LA SARDINA	29.67					29.67
										-
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
5+630	5+630	6504	DERECHO	REALCE MURO	50.67					50.67
										-
										-
										-
TOTAL										**707.89**
DESCUENTO PINES MURO TIERRA ARMADA ACTAS 51 Y 52										
TOTAL										**707.89**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	11	2025
SOPORTE ACTA No.	54	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 661.13	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	ML	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR	ALTURA	DESCUENTO	TOTAL (ml)
CANTIDADES NOVIEMBRE										
FRENTE LA MONTAÑITA										
38+483	38+483	6503	DERECHO	TUBERIA ALC	30.00					30.00
										-
FRENTE PUERTO RICO										
6+475	6+475	6504	DERECHO	TUBERIA ALC	6.00					6.00
										-
TOTAL										**36.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	11	2025
SOPORTE ACTA No.	54	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 673.13	Geotextil Tipo II no tejido	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M2

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	AREA TOTAL (m2)
CANTIDADES NOVIEMBRE										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
38+120	38+347	6503	CALZADA COMPLETA	CAPAS 8 Y 9 EJE 1	398.00	2.30				915.40
38+120	38+347	6503	CALZADA COMPLETA	CAPA 10	278.00	2.30				639.40
38+120	38+347	6503	CALZADA COMPLETA	CAPA 1 EJE 2	88.00	2.30				202.40
38+300	38+300	6503	CALZADA COMPLETA	ESTRIBO 2	16.26	1.50				24.39
38+259	38+259	6503	CALZADA COMPLETA	ESTRIBO 1	16.26	1.20				19.51
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
3+325	3+325	6504	DERECHA	FILTRO MUROS	13.00	4.20				54.60
6+340	6+474	6504	IZQUIERDA	FILTRO DE VIA	134.00	3.50				469.00
6+340	6+410	6504	DERECHA	FILTRO DE VIA	70.00	3.50				245.00
6+410	6+425	6504	DERECHA	FILTRO DESCOLE	15.00	3.50				52.50
TOTAL										**2622.20**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	11	2025
SOPORTE ACTA No.	54	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 673.13	Material granular drenante	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES NOVIEMBRE											
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA											
38+297	38+347	6503	IZQUIERDO	FILTRO LATERAL EJE 2	47.00	0.40		0.50		9.40	
38+297	38+347	6503	DERECHO	FILTRO LATERAL EJE 2	49.30	0.40		0.50		9.86	
38+200	38+230	6503	IZQUIERDO	FILTRO LATERAL EJE 1	30.00	0.40		0.50		6.00	
38+259	38+259	6503	CALZADA COMPLETA	FILTRO ESTRIBO EJE 1	16.26	0.30		1.20	0.590	5.26	
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
3+325	3+325	6504	DERECHA	FILTRO MUROS	13.00	0.20		1.90		4.94	
6+340	6+474	6504	IZQUIERDA	FILTRO DE VIA	134.00	0.80		0.80	1.05	84.71	
6+340	6+410	6504	DERECHA	FILTRO DE VIA	70.00	0.80		0.80	0.55	44.25	
6+410	6+425	6504	DERECHA	FILTRO DESCOLE	15.00	0.80		0.50	0.12	5.88	
										-	
TOTAL										**170.30**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vias Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	30	11	2025

SOPORTE ACTA No.	54	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 900.13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	m3-km

Descripción	Fecha (dd/mm/aaaa)	PR Inicial	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCIÓN			Volumen Excavacion (m3)	Unidad	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Trasnportado				
CANTIDADES NOVIEMBRE										
FRENTE LA MONTAÑITA										
EXCAVACIÓN EJE 2		PR 38+510	PR 42+200	3.69	0.10	3.59	189.80		681.38	
EXCAVACION ALC		PR 38+483	PR 42+200	3.72	0.10	3.62	122.85		444.35	
EXCAVACION ALC		PR 38+483	PR 42+200	3.72	0.10	3.62	113.62		410.96	
FRENTE PUERTO RICO										
CAJEO DE VIA		PR 06+215	PR 05+300	0.92	0.10	0.82	127.40		103.83	
FALLOS		PR 06+056	PR 05+300	0.76	0.10	0.66	61.73		40.49	
FALLOS		PR 06+092	PR 05+300	0.79	0.10	0.69	44.54		30.82	
FALLOS		PR 06+189	PR 05+300	0.89	0.10	0.79	23.48		18.53	
FALLOS		PR 06+116	PR 05+300	0.82	0.10	0.72	1.50		1.07	
FALLOS		PR 06+134	PR 05+300	0.83	0.10	0.73	5.77		4.24	
FALLOS		PR 06+165	PR 05+300	0.87	0.10	0.77	57.44		43.94	
MEJORAMIENTO		PR 06+255	PR 05+300	0.96	0.10	0.86	97.24		83.14	
EXCAVACION ALC		PR 06+475	PR 05+300	1.18	0.10	1.08	31.62		33.99	
EXCAVACION ALC		PR 06+475	PR 05+300	1.18	0.10	1.08	25.62		27.54	
TOTAL									**1,924.28**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30 / 11 / 2025	
SOPORTE ACTA No.	54	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	m3-km

Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Centro de Gravedad	PR Sitio de Cantera	Distancia acarreo (km)	Área (m2)	Espesor (m)	Volumen expandido (m3)	Unidad	Subtotal
CANTIDADES NOVIEMBRE										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
PEDRAPLEN EJE 2	PR 38+485	PR 38+535	PR 38+510	PR 64+000	25.49			335.99		8564.30
TERRAPLEN ACCESO EJE 2	PR 38+405	38+470	PR 38+437	PR 64+000	25.56			1463.90		37421.70
TERRAPLEN CAPA 0 EJE 2	PR 38+303	38+340	PR 38+325	PR 64+000	25.68			275.13		7064.00
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
FALLOS	PR 06+031	PR 06+080	PR 06+056	PR 05+300	0.76			61.73		46.60
FALLOS	PR 06+081	PR 06+103	PR 06+092	PR 05+300	0.79			44.54		35.30
FALLOS	PR 06+183	PR 06+195	PR 06+189	PR 05+300	0.89			23.48		20.90
FALLOS	PR 06+115	PR 06+117	PR 06+116	PR 05+300	0.82			1.50		1.20
FALLOS	PR 06+128	PR 06+140	PR 06+134	PR 05+300	0.83			5.77		4.80
FALLOS	PR 06+150	PR 06+180	PR 06+165	PR 05+300	0.87			57.44		49.70
FALLOS	PR 06+180	PR 06+330	PR 06+255	PR 05+300	0.96			97.50		93.10
TOTAL										**53301.60**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raúl Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30 / 11	2025
SOPORTE ACTA No.	54	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	N° VIAJES	CANT X VIAJE (M3)	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES NOVIEMBRE										
FRENTE DE OBRA MONTAÑITA										
38+405	38+470	6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN ACCESO EJE 2	68.04		16.55			1,126.08
38+303	38+340	6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN CAPA 0 EJE 2	44.00		4.81			211.64
										-
										-
										-
										-
TOTAL										**1337.72**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	11	2025
SOPORTE ACTA No.	54	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR / ALTURA (m)	AREA M2	CANT X VIAJE (M3)	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES NOVIEMBRE										
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
6+031	6+080	6504	IZQUIERDO	MEJORAMIENTO DE FALLOS	49.00	3.23	0.30			47.48
6+081	6+103	6504	IZQUIERDO	MEJORAMIENTO DE FALLOS	22.00	3.50	0.45			34.27
6+183	6+195	6504	DERECHO	MEJORAMIENTO DE FALLOS	12.00	3.50	0.43			18.06
6+115	6+117	6504	DERECHO	MEJORAMIENTO DE FALLOS	2.00	1.20	0.48			1.15
6+128	6+140	6504	DERECHO	MEJORAMIENTO DE FALLOS	12.50	1.20	0.30			4.44
6+150	6+180	6504	DERECHO	MEJORAMIENTO DE FALLOS	30.00	2.63	0.56			44.18
6+180	6+330	6504	DERECHO	MEJORAMIENTO DE FALLOS	150.00			0.50		75.00
										-
										-
TOTAL										**224.58**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	11	2025
SOPORTE ACTA No.	54	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte) (galvanizado)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES NOVIEMBRE											
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA											
38+485	38+535	6503	CALZADA COMPLETA	MEJORAMIENTO EJE 2	50.00		5.17			258.45	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										**258.45**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	11	2025
SOPORTE ACTA No.	54	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6504 Puerto Rico - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

CANTIDADES NOVIEMBRE

FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	AREA IRREGULAR	ESPESOR /ALTURA	% PAGO	VOL TOTAL (M3)
PR38+120	PR38+259	6503	CALZADA COMPLETA	MURO EJE 1 CAPAS 8 Y 9	199.00	13.00		0.30		776.10
PR38+303	PR38+347	6503	CALZADA COMPLETA	MUERO EJE 2 CAPA 1	44.00	13.00		0.30		171.60
PR38+120	PR38+259	6503	CALZADA COMPLETA	MURO EJE 1 CAPA 10	139.00	13.00		0.30		542.10
TOTAL										**1,489.80**
DESCUENTO										
TOTAL										**1,489.80**



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente		
		FECHA	30	11	2025
SOPORTE ACTA No.	54	UNIDAD EJECUTORA	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	FRENTE DE OBRA	Rutas 6504 Puerto Rico - San Vicente Del Caguan	UNIDAD	M2

CANTIDADES NOVIEMBRE

FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	AREA IRREGULAR	ESPESOR /ALTURA	% PAGO	TOTAL (M2)
PR38+117	PR38+180	6503	CALZADA COMPLETA	MURO EJE 1 CAPA 8	62.50	12.80				800.00
PR38+120	PR38+259	6503	CALZADA COMPLETA	MURO EJE 1 CAPA 9	139.00	12.80				1779.20
PR38+303	PR38+347	6503	CALZADA COMPLETA	MURO EJE 2 CAPA 1	44.00	12.80				563.20
PR38+118	PR38+180	6503	CALZADA COMPLETA	MURO EJE 1 CAPA 10	139.00	12.80				1779.20
TOTAL										**4,921.60**
AJUSTE CANTIDAD NO COBRADA EN ACTA 52										
TOTAL										**4,921.60**



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	11	2025
SOPORTE ACTA No.	54	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	MI	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	LONGITUD TOTAL (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES NOVIEMBRE											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
3+325	3+325	6504	DERECHA	FILTRO MUROS	13.00					13.00	
6+340	6+474	6504	IZQUIERDA	FILTRO DE VIA	134.00					134.00	
6+340	6+410	6504	DERECHA	FILTRO DE VIA	70.00					70.00	
6+410	6+425	6504	DERECHA	FILTRO DESCOLE	15.00					15.00	
										-	
TOTAL										**232.00**	



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	11	2025
SOPORTE ACTA No.	54	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	N° VIAJES	ALTURA (M)	OBSERVACIÓN	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES NOVIEMBRE										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
38+200	38+200	6503	IZQUIERDO	10.00	0.10		1.00	EMERGENCIA POR LLUVIA	1.00	
									-	
									-	
TOTAL CANTIDAD NO COBRADA ACTA 52									**1.00**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

30	11	2025	

SOPORTE ACTA No.	54	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES NOVIEMBRE									
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA									
38+297	38+347	6503	CALZADA COMPLETA	FILTRO LATERAL EJE 2	96.30	0.40	0.6		23.11
38+200	38+230	6503	CALZADA COMPLETA	FILTRO LATERAL EJE 1	30.00	0.40	0.5		6.00
									-
									-
									-
									-
TOTAL									**29.11**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"			Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

	30	11	2025

SOPORTE ACTA No.	54	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan
		UNIDAD	ML

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	TOTAL ML	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES NOVIEMBRE										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
38+300	38+300	6503	CALZADA COMPLETA	FILTRO EJE 2	16.26				16.26	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
TOTAL									**16.26**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	11	2025
SOPORTE ACTA No.	54	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	U

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	CANTIDAD	ESPESOR / ALTURA (m)	LONGITUD TOTAL (ml)
CANTIDADES NOVIEMBRE									
FRENTE DE OBRA MONTAÑITA									
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	GROUTING NEOPRENOS			8.00		8.00
									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTAL									**8.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente	

FECHA	30	11	2025

SOPORTE ACTA No.	54	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM NP83	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos Puente las Delicias	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan
		UNIDAD	M

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	N° VIAJES	ALTURA (M)	OBSERVACIÓN	TOTAL (m)
CANTIDADES NOVIEMBRE									
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA									
38+300	38+347	6503	CALZADA IZQUIERDA	47.00					47.00
38+297	38+347	6503	CALZADA DERECHA	49.30					49.30
38+200	38+230	6503	CALZADA IZQUIERDA	30.00					30.00
TOTAL									**126.30**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

UNIDAD EJECUTORA SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CAQUETÁ **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL** 54 (Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO [Indicar con una X] **Resolución N°** [Indicar N° de Resolución día, mes y año] **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** X

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERVÍAS VISIÓN 2030

OBJETO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

N° CONTRATO 991 ESE 2021 **FECHA DE INICIO** 29/06/2021 **FECHA DE TERMINACION** 31/08/2030

N° CONTRATO 085 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 19/04/2021 **FECHA DE TERMINACION** 31/08/2030

Valor Inicial Contrato Obra	$	999.567.434.436,00
Valor Adicional No:	$	9.901.125.236,00
Valor Adicional No:	$	1.400.000.000,00
Valor Adicional No:	$	-
Valor Total	$	61.072.942.446,00

AIU %:	30%
IVA:	0.00

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	3.102.123.540,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	3.102.123.540,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado		$ 329.382.115,00
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	2.772.741.425,00

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	33,699,975,349.00
Valor Adicional No:	$	7,299,999,999.97
Valor Adicional No:	$	-
Valor Adicional No:	$	-
Valor Total	$	39,699,975,349.00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 3_ Fecha 10/11/2025

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A:			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PROTECCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN				VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO
			ARTICULO OCTAVO Resolución 2330 de 2022 tramo Neiva Balsillas Ruta 3001 Como medida compensatoria por aprovechamiento forestal único se determina que el área de compensación corresponde a **2,76 hectareas**, lo anterior en referencia a lo estipulado en el numeral 5 del Manual de compensaciones del componente biótico expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, adaptado por la Resolución 0256 de 2018.					X	3036	u	$ 86,345		$ 262,143,420			$ 1,915,863			$ 264,059,083	
			ARTICULO NOVENO Resolución 2330 de 2022 tramo Neiva Balsillas Ruta 3001 El CONSORCIO VIAS NACIONALES SUR Y ORIENTE - El **mantenimiento** de la reforestación deberá ser garantizado hasta que las plantas alcancen el menos 1.5m de altura y buenas condiciones fitosanitarias.					X	3036	u	$ 13,648		$ 41,435,328			$ 302,797			$ 41,738,125	
			ARTICULO SÉPTIMO Resolución 2330 de 2022 tramo Neiva Balsillas Ruta 3001 : Respecto al manejo de epifitas encontradas en el área objeto de aprovechamiento forestal - Se deberá realizar monitoreo y mantenimiento durante mínimo tres (3) años, preferiblemente con la periodicidad mensual durante los primeros seis meses y trimestral a partir del sexto mes hasta alcanzar el primer año. El segundo y tercer año se puede revisar anualmente.					X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600	
								X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850	
			Resolución 2374 de 2022 Permiso O.C. tramo Neiva Balsillas Ruta 3001 Medida de compensación. Entrega en las 12 meses, 300 plántulas de especies nativa de 50 cm de altura y buen estado Reseñando en las instalaciones de la CAM. Bolsa de calibre 2 como mínimo y de 20 cm de largo, por 10 cm de diámetro.					X	300	u	$ 7,150		$ 2,145,000			$ 15,675			$ 2,160,675	
			Proyección permiso de aprovechamiento forestal del 13+500 al 20+000 Ruta 3001 **Actividad de Siembra** (1072 individuos para lela con factor de compresación de 1.2)					X	2144	u	$ 86,345		$ 185,123,680			$ 1,352,827			$ 186,476,507	
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 13+500 al 20+000 Ruta 3001 **Actividad de Mantenimiento de los individuos sembrados**					X	2144	u	$ 13,648		$ 29,261,312			$ 213,833			$ 29,475,145	
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 13+500 al 20+000 Ruta 3001 **Rescate y Traslado de Epifitas**					x	1	global	$ 30,000,000		$ 30,000,000			$ 219,231			$ 30,219,231	
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 13+500 al 20+000 Ruta 3001 **Mantenimiento de Epifitas**					X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600	
								X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850	
			Proyección de trámite de 30 permisos de ocupacion de cauce rute 3001, con una medida de compensación de entrega de 500 individuos arboreos por cada permiso					X	15000	u	$ 7,150		$ 107,250,000			$ 783,750			$ 108,033,750	
			ARTICULO SÉPTIMO Resolución 0050 de 2023 Tramo Puerto Rico San Vicente del Caguan Rute 0504 : Como medida compensatoria, **se deberá realizar la salvoja durante el actual asumpsta de 2023 a la Dirección Territorial Caquetá de CORPOAMAZONIA, dos (200) plántulas de especies protectoras y/o productoras** , productoras para que estas sean utilizadas en actividades de rehreadación de áreas degradadas.					X	2000	u	$ 2,600		$ 5,200,000			$ 38,000			$ 5,238,000	
			ARTICULO SEXTO NUMERAL 17 Resolución 0050 de 2023 Tramo Puerto Rico San Vicente del Caguan Ruta 0504 **SE deberá instalar 1 valla informativa** cuyas medidas serán de 2 metros de ancho por 3 metros de alltas, las cuales deben contener información alusiva a la protección y conservación de la flora, fauna y recurso hídrico. La valla deberá ser ubicadas cerca a cada fuente hídrica intervenida donde sean de fácil observación por parte de las personas que transiten en el área. Durante el primer trimestre del año 2023.					X	1	u	$ 14,488,045		$ 14,488,045			$ 105,874			$ 14,593,919	
			ARTICULO CUARTO Resolución 1891 de 2023 Puerto Rico - San Vicente del Caguán 0504 **numeral 23** el titular del acto administrativo que otorga el permiso ambiental deberá apoyar a la direccion territorial caquetá de CORPOAMAZONIA en las actividades de vigilancia control y seguimiento al uso y aprovechamiento de los recursos naturales y educación ambiental en el marco del plan de acción institucional **con el aporte de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes**, para lo cual se deberá cancelar previamente su participación					X	20	SMMLV	$ 1,300,000	$ 26,000,000				$ 0	$ 26,000,000.00	$ 0				
			Proyección de **trámite de 25 permisos de ocupacion de cauce rute 0504**, con una medida de compensación de entrega de 1 valla y de 2500 arboles por cada permiso					X	25	u	$ 14,488,045		$ 362,201,125			$ 2,646,854			$ 364,847,979	
								X	62500	u	$ 2,600		$ 162,500,000			$ 1,187,500			$ 163,687,500	
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 0+000 al 7+000 y del PR 36+000 al PR 49+000 Ruta 0504 **Actividad de Siembra** (225 individuos a talar, con factor de compresación de 1.4)					X	900	u	$ 86,345		$ 77,710,500			$ 567,884			$ 78,278,384	
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 0+000 al 7+000 y del PR 36+000 al PR 49+000 Ruta 0504 **Actividad de Mantenimiento**					X	900	u	$ 13,648		$ 12,283,200			$ 89,762			$ 12,372,962	
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 0+000 al 7+000 y del PR 36+000 al PR 49+000 Ruta 0504 **Actividad Rescate y traslado de epifitas**					X	1	global	$ 15,000,000		$ 15,000,000			$ 109,615			$ 15,109,615	

EJECUTADO EN EL MES

CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)		
		$ 0.00		$ 0			$ 0	3036.00	$ 264,059,083	0.00	$ 0		
		$ 0.00		$ 0			$ 0	0.00	$ 0	3036.00	$ 41,738,125		
		$ 0.00		$ 0			$ 0	8.00	$ 19,380,600	0.00	$ 0		
		$ 0.00		$ 0			$ 0	0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850		
		$ 0.00		$ 0			$ 0	300.00	$ 2,160,675	0.00	$ 0		
		$ 0.00		$ 0			$ 0	0.00	$ 0	2144.00	$ 186,476,507		
		$ 0.00		$ 0			$ 0	0.00	$ 0	2144.00	$ 29,475,145		
		$ 0.00		$ 0			$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 30,219,231		
		$ 0.00		$ 0			$ 0	0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600		
		$ 0.00		$ 0			$ 0	0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850		
		$ 0.00		$ 0			$ 0	0.00	$ 0	15000.00	$ 108,033,750		
		$ 0.00		$ 0			$ 0	0.00	$ 0	2000.00	$ 5,238,000		
		$ 0.00		$ 0			$ 0	1.00	$ 14,593,919	0.00	$ 0		
		$ 0.00		$ 0			$ 0	0.00	$ 0	20.00	$ 26,000,000		
		$ 0.00		$ 0			$ 0	0.00	$ 0	25.00	$ 364,847,979		
		$ 0.00		$ 0			$ 0	0.00	$ 0	62500.00	$ 163,687,500		
		$ 0.00		$ 0			$ 0	0.00	$ 0	900.00	$ 78,278,384		
		$ 0.00		$ 0			$ 0	0.00	$ 0	900.00	$ 12,372,962		
		$ 0.00		$ 0			$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 15,109,615		

			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 0+000 al 7+000 y del PR 39+000 al PR 45+000 Ruta 6504 **Actividad Mantenimiento y monitoreo de epífitas**				X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600								
							X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850								
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del PR 7+000 al PR 39+000 de la ruta 6504 **Actividad de Siembra** (2.000 individuos para tala con factor de compensación de 1:3)				X	6000	u	$ 86,345		$ 518,070,000			$ 3,785,896			$ 521,855,896				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	6000.00	$ 521,855,896								
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del PR 7+000 al PR 39+000 de la ruta 6504 **Actividad de Mantenimiento**				X	6000	u	$ 13,648		$ 81,888,000			$ 598,412			$ 82,486,412				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	6000.00	$ 82,486,412								
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del PR7+000 al 39+000 Ruta 6504 **Actividad Rescate y traslado de epífitas**				X	1	global	$ 30,000,000		$ 30,000,000			$ 219,231			$ 30,219,231				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 30,219,231								
DAGA 1.3 -03	Desarrollo y aplicación de la Gestión Ambiental	Cumplimiento requerimientos legales	Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del PR7+000 al 39+000 Ruta 6504 **Actividad Mantenimiento y monitoreo de epífitas**				X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600								
							X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850								
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 9+260 puente el aguila Ruta 6504 **Actividad de Siembra** (52 individuos para tala con factor de compresación de 1:5)				X	260	u	$ 86,345		$ 22,449,700			$ 164,056			$ 22,613,756				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	260.00	$ 22,613,756								
			Proyección Permiso de aprovechamiento ForestalPR 9+260 puente el aguila Ruta 6504 **Actividad de Mantenimiento**				X	260	u	$ 13,648		$ 3,548,480			$ 25,931			$ 3,574,411				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	260.00	$ 3,574,411								
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 9+260 puente el aguila Ruta 6504 **Actividad de Rescate y traslado de epífitas**				X	1	global	$ 2,000,000		$ 2,000,000			$ 14,615			$ 2,014,615				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 2,014,615								
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 9+260 puente el aguila Ruta 6504 **Actividad de Monitores y Mantenimiento de epífitas**				X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600								
							X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850								
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 23+400 puente recto Ruta 6504 **Actividad de Siembra** (75 individuos para tala con factor de compresación de 1:5)				X	375	u	$ 86,345		$ 32,379,375			$ 236,619			$ 32,615,994				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	375.00	$ 32,615,994								
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 23+400 puente recto Ruta 6504 **Actividad de Mantenimiento**				X	375	u	$ 13,648		$ 5,118,000			$ 37,401			$ 5,155,401				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	375.00	$ 5,155,401								
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 23+400 puente recto Ruta 6504 **Actividad de Rescate y traslado de epífitas**				X	1	global	$ 2,500,000		$ 2,500,000			$ 18,269			$ 2,518,269				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 2,518,269								
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 23+400 puente recto Ruta 6504 **Actividad de mantenimiento y monitoreo de epífitas**				X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600								
							X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850								
			Proyección Permiso de ocupacion de cauce PR 0+000 puente el aguila Ruta 6504				X	1	global	$ 26,000,000		$ 26,000,000			$ 190,000			$ 26,190,000				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 26,190,000								
			Proyección Permiso de ocupacion de cauce PR 23+400 puente recto Ruta 6504				X	1	global	$ 26,000,000		$ 26,000,000			$ 190,000			$ 26,190,000				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 26,190,000								
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal en puntos críticos que a la fecha no se han identificado				X	1	global	$ 224,503,223		$ 224,503,223			$ 1,640,600			$ 226,143,823				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 226,143,823								
			ARTICULO SÉPTIMO Resolución 0750 de 2023 Tramo La Montañita - El Paujil Ruta 6503 Como medida compensatoria, se deberá realizar la entrega durante el primer semestre de 2023 a la Dirección Territorial Caquetá de CORPOAMAZONIA, dos (2000) plántulas de especies protectoras y/o protectoras - productoras para que estas sean utilizadas en actividades de reforestación de áreas degradadas.				X	2000	u	$ 2,600		$ 5,200,000			$ 38,000			$ 5,238,000				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2000.00	$ 5,238,000								
			ARTICULO SEXTO NUMERAL 16 Resolución 0750 de 2023 Tramo la montañita el paujil Ruta 6503 Se deberá instalar 1 valla informativa cuyas medidas serán de 2 metros de anches por 3 metros de altas, las cuales deben contener información alusiva a la protección y conservación de la flora, fauna y recurso hídrico. La valla deberá ser ubicadas cerca a cada fuente hídrica intervenida donde sean de fácil observación por parte de las personas que transiten en el área. Durante el primer trimestre del año 2023.				X	1	u	$ 14,488,045		$ 14,488,045			$ 105,874			$ 14,593,919				$ 0.00		$ 0		$ 0		1.00	$ 14,593,919	0.00	$ 0								

		Tramo La Montañita - El Paujil Ruta 6503 CT 0673 concepto técnico de solicitud de aprovechamiento forestal en el marco de la emergencia en los Municipios de La Montañita y El Paujil Departamento de Caquetá ARTICULO QUINTO					X	1000	u	$ 2,600		$ 2,600,000			$ 19,000			$ 2,619,000			$ 0.00		$ 0		$ 0	0.00	$ 0	1000.00	$ 2,619,000		
		ARTICULO CUARTO Resolución 1883 de 2023 Tramo La Montañita - El Paujil Ruta 6503 **numeral 23** artículo del acto administrativo que otorga el permiso ambiental debera apoyar a la direccion territorial caquetá de CORPOAMAZONIA en las actividades de vigilancia control y seguimiento al uso y aprovechamiento de los recursos naturales y educacion ambiental en el marco del plan de accion institucional con **el aporte de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes** para lo cual se debera concertar previamente su participación					X	20	SMMLV	$ 1,300,000	$ 26,000,000				$ 0	$ 26,000,000.00	$ 0			$ 0.00		$ 0		$ 0	0.00	$ 0	20.00	$ 26,000,000		
		Proyección de **trámite de 25 permisos de ocupacion de cauce** ruta **6503**, con una medida de compensación de entrega de 1 valla y de 2500 arboles por cada permiso Resolución 1556 del 31 de octubre de 2024, ocupación de cauce bates provisional PR38+200, artículo cuarto, numeral 23.					X	25	u	$ 14,488,045		$ 362,201,125			$ 2,646,854			$ 364,847,979			$ 0.00		$ 0		$ 0	1.00	$ 14,593,919	24.00	$ 350,254,080		
							X	62500	u	$ 2,600		$ 162,500,000			$ 1,187,500			$ 163,687,500			$ 0.00		$ 0		$ 0	0.00	$ 0	62500.00	$ 163,687,500		
		Proyección Permiso de aprovechamiento Puente PR 38+200 Ruta 6503 **Actividad de siembra** (Tala de 60 individuos con factor de compensación de 1:4)					X	240	u	$ 86,345		$ 20,722,800			$ 151,436			$ 20,874,236			$ 0.00		$ 0		$ 0	0.00	$ 0	240.00	$ 20,874,236		
		Proyección Permiso de aprovechamiento Puente PR 38+200 Ruta 6503 **Actividad de Mantenimiento**					X	240	u	$ 13,648		$ 3,275,520			$ 23,936			$ 3,299,456			$ 0.00		$ 0		$ 0	0.00	$ 0	240.00	$ 3,299,456		
		Proyección Permiso de aprovechamiento Puente PR 38+200 Ruta 6504 **Rescate y traslado de epifitas**					X	1	global	$ 2,000,000		$ 2,000,000			$ 14,615			$ 2,014,615			$ 0.00		$ 0		$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 2,014,615		
		Permiso de aprovechamiento Puente PR 38+200 Ruta 6503 **Mantenimiento de epifitas**					X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600			$ 0.00		$ 0		$ 0	0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600		
							X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850			$ 0.00		$ 0		$ 0	0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850		
										SUBTOTAL	$ 52,000,000.00	$ 3,027,995,878.00			$ 22,127,662.00		$ 52,000,000.00	$ 3,050,123,540.00			$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 329,382,115		$ 2,772,741,425.00		

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0.00
VALOR BÁSICO GESTION	$ 0.00
VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA	$ 0.00
VALOR IVA	$ 0.00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL	$ 0.00

NOTAS
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo superar el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
ABDAL OJEDA CARRASCAL
Representante Legal o Apoderado
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No. 25202-57327 CND

Firma
JORGE ENRÍQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal o Apoderado
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula No. 25202-44184 CND

Vo. Bo. Firma
CARLOS ALBERTO CACEDO GUEVARA
PROFESIONAL AMBIENTAL
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No. MP AF0311506875

Vo. Bo. Firma
YENY CUELLAR SANCHEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula No. 19038-233207 CAU

Original: Archivo de Gestión del SIVIAS
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901.475.034-7
Barrio el Cabrero Carrera 2 # 6 - 12
Tel: (605) 6939255
Cartagena - Colombia
J_BERTEL@KMA.COM.CO

Factura electrónica de venta
No. CVNS 139

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3770600 - Ext. 000 - (57) 3138122628 - Ext. 000
Dirección	CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2025, 11:29
Expedición	12/12/2025, 11:31
Vencimiento	11/01/2026

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	01	ACTA 54- OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA SAN VICENTE DEL CAGUÁN PUERTO RICO FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030	SERVICIO	1.00	1,616,539,697.16	0 %	0.00	1,616,539,697.16
2	02	ADMINISTRACION 20%	SERVICIO	1.00	323,307,940.00	0 %	0.00	323,307,940.00
3	03	IMPREVISTOS 5%	SERVICIO	1.00	80,826,985.00	0 %	0.00	80,826,985.00
4	04	UTILIDAD 5%	SERVICIO	1.00	80,826,984.21	19 %	15,357,127.00	96,184,111.21
5	06	GESTION SOCIAL	SERVICIO	1.00	34,990,000.00	0 %	0.00	34,990,000.00
6	07	ADMINISTRACION 2,5% GESTION SOCIAL	SERVICIO	1.00	874,752.63	19 %	166,203.00	1,040,955.63

Total items: 6

Valor en Letras: Dos mil ochenta y nueve millones ochocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y un pesos m/cte

Total Bruto	2,137,366,359.00
IVA 19%	15,523,330.00
IVA 0%	0.00
Copago / Anticipo	63,045,048.00
Total a Pagar	2,089,844,641.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-11 por $ 2,089,844,641.00

Observaciones: PERIODO: NOVIEMBRE 2025
IVA 19% OBRA: $15.357.127
IVA 19% ADMON 2,5% SOCIAL $166.203
AMORTIZACION ANTICIPO 3% $63.045.048
OBSERVACIONES
1#$24-02-00;991 DE 2021;ldiazp@invias.gov.co#$
FAVOR CONSIGNAR A
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901475034-7
BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTENº 055-9699-98453
INTEGRANTES CONSORCIO
KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION 90% 830094920-5
CICON SAS-PARTICIPACION 5% 890403235-3
CONSTRUCTORA EMMA LTDA-PARTICIPACION 5% 806014108-1

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077066573 aprobado en 20240813 prefijo CVNS desde el número 101 al 200 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 94aa817d870872e56619584a3f203554c94c0a187e37759631b7c83868d230da738070a27a8f994bb503ccc04cdd1353

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901.475.034-7 -RESPONSABLE DE IVA - ACT. PRINC 4210
#AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN MODALIDAD ELECTRÓNICA DIAN NO 18764016378263 DESDE 2021-08-13 HASTA EL 2022-08-12. DESDE EL N° FE-001 AL FE-100

FACTURA PROFORMA
No. 54

Señor(es) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Fecha Factura**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
		3	12	2025
NIT 800,215,807- 2 Tel 377 0600	**Fecha de Vencimiento**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
Direccion: CR 59 26 60		3	1	2026
	Contrato No.	991 DE 2021		
Ciudad BOGOTA D.C	**Interventor**			

DESCRIPCIÓN	VALOR
ACTA 54- OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" PERIODO: NOVIEMBRE 2025 IVA 19% EJECUCION OBRA : $15.357.127 IVA 19% ADMINISTRACIÓN 2,5% RECOBRO ACTA SOCIAL: $166.203 AMORTIZACIÓN ANTICIPO 3,00% : $ 63.045.048	1.616.539.699
GESTIÓN SOCIAL (REEMBOLSO)	34.990.000
ADMINISTRACIÓN 2,5% (GESTION SOCIAL)	874.750

OBSERVACIONES:
90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5
5% CICON S.A.S - NIT: 890,403,235-3
5% CONSTRUCTORA EMMA LTDA - NIT: 806,014,108-1
#$24-02-00;991 DE 2021;ldiazp@invias.gov.co#$

VALOR EN LETRAS:
DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FAVOR CONSIGNAR A:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT:	901,475,034-7
BANCO:	DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE:	055969998453
FORMA DE PAGO:	CONTADO
MEDIO DE PAGO:	ACUERDO MUTUO
FECHA DE EMISIÓN	
HORA DE EMISION	

SUBTOTAL		1.652.404.449,00
ADMINISTRAC	**20%**	323.307.940,00
IMPREVISTOS	**5%**	80.826.985,00
UTILIDAD	**5%**	80.826.985,00
IVA		15.523.330,00
TOTAL FACTURA		**2.152.889.689,00**
RETE IVA		-
RETE ICA		-
RETE FUENTE		-
AMORT. ANT	**3,00000%**	63.045.048,00
RETE GARAN.		
OTROS DESCUENTOS		
TOTAL A PAGAR		**2.089.844.641,00**

GIRAR CHEQUE ÚNICAMENTE A CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR - (SEGÚN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO), EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

	ACEPTADA	**ACEPTADA**
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**INTERVENTORIA**	**FIRMA Y SELLO CC o NIT**