EVEREST ELECTRONICA

VISITA TECNICA No. 13574

HORA DE ENTRADA 8:00 AM
HORA DE SALIDA 4:15 PM

2025 | SEP | 05

CLIENTE Corporacion Autonoma Regional del Cauca CRC. DEPENDENCIA Cuarto de Servidores.
DIRECCION Edificio Edgar Negret. CIUDAD Popayan.
CONACTO TELEFONO 3203925800

LISTA DE CHEQUEO

REF. UPS APC de 30KVA
SERIE PS1303132598

DESCRIPCION UPS ON-LINE trifasica de 30KVA.

ACOMETIDA DE ENTRADA

Dimension Brk: 3 x 125A
Estado Brk: ON.

Conductores:
Tipo 7 hilos
Calibre 6 AWG
Estado ON.

Conexión del equipo
Tipo: borneras
Estado: ON

ACOMETIDA DE SALIDA

Tablero Regulado

I.	-	-	-	-	-
Brk	-	-	-	-	-
Fase:	-	-	-	-	-

Conductores:
Tipo 7 hilos
Calibre 6 AWG.
Estado ON

Conexión del equipo
Tipo: borneras
Estado: ON.

Capacidad Bypass no tiene ext.

CIRCUITO REGULADO
Cant Tomas -o-
Estado: -o-

BANCO DE BATERIAS

Interno [✓] Externo [ ]

	Interno	Externo
I. de descarga	-o-	-o-
Voltaje inicial	215V	207V
Voltaje Final	206V	218.3V
Voltaje Individual	12.87	13.64

Estado General ON.
Ref. Baterías 12V - 9Ah x 128 und.
Voltaje Nominal del Banco 192V
Fecha último cambio de baterias 29 / 1460
Tipo de Carga Servidores

Condiciones ambientales:
Aire acondicionado? SI [✓] NO [ ]

Parametros de Entrada

	V	I
A-B	208	
B-C	208	
C-A	209	
A-N	119	
B-N	119	
C-N	120	
N-T	0	

I.N I.T

Parametros de Salida

	Mod Línea		Mod Batería	
	V	I	V	I
A-B	208		208	
B-C	209		209	
C-A	209		208	
A-N	120		120	
B-N	120		120	
C-N	120		120	
N-T	0		0	

I.N I.T

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

1) Próximo mantenimiento en 12 meses

TECNICO QUE PRESTA EL SERVICIO
Oliver Bolaños
Daniel Rivera.

RECIBE A SATISFACCION
Fabio Paladines

EVEREST ELECTRONICA

VISITA TECNICA No. 13575

HORA DE ENTRADA 8:00 am — 2025
HORA DE SALIDA 1:45 pm — SEP 06

CLIENTE Corporacion autonoma regional del Cauca CRC. DEPENDENCIA Cuarto de Servidores.
DIRECCION Edificio Edgar Negret. CIUDAD Popayan
CONACTO Sandra Palalinez. TELEFONO 320 392 5800

LISTA DE CHEQUEO

REF. UPS APC de 30 kva. DESCRIPCION UPS ON-LINE TRIFASICA de 30kva.
SERIE PS 1238 13 24 57

ACOMETIDA DE ENTRADA

Dimension Brk: 3x 125A
Estado Brk: OK.

Conductores: Tipo 7 hilos; Calibre 6 AWG; Estado OK
Conexión del equipo: Tipo: borneras; Estado: OK

ACOMETIDA DE SALIDA

Tablero Regulado

I.	-	-	-	-	-
Brk	-	-	-	-	-
Fase	-	-	-	-	-

Conductores: Tipo 7 hilos; Calibre 6 AWG; Estado OK.
Conexión del equipo: Tipo: borneras; Estado: OK.

Capacidad Bypass -o-

CIRCUITO REGULADO: Cant Tomas -o-; Estado: -o-

BANCO DE BATERIAS

Interno ☑ Externo ☐

I. de descarga	-	I. de carga	-
Voltaje inicial	212.2 V	Voltaje inicial	204.5
Voltaje Final	202V	Voltaje Final	218.6 V
Voltaje Individual	12.6V	Voltaje Individual	13.66 V

Estado General OK.
Ref. Baterías 12V- 9Ah x 128 und.
Voltaje Nominal del Banco 192V
Fecha último cambio de baterias 29/960
Tipo de Carga Servidores.

Condiciones ambientales:
Aire acondicionado? SI ☑ NO ☐

Parametros de Entrada

	V	I
A-B	209	-
B-C	208	-
C-A	209	-
A-N	119	8
B-N	119	7.5
C-N	119	6.7
N-T	0	

I.N 8.4 I.T 0.2

Parametros de Salida

	Mod Línea		Mod Batería	
	V	I	V	I
A-B	209	-	208	-
B-C	209	-	209	-
C-A	208	-	209	-
A-N	119	13.3	120	13
B-N	120	1.3	120	1.3
C-N	120	3.0	120	3.0
N-T	0			

I.N 8.4 I.T 0.2

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

1) Próximo mantenimiento en 12 meses

TECNICO QUE PRESTA EL SERVICIO
Oliver Bolaños
Daniel Rivera

RECIBE A SATISFACCION
X Sandra Palalinez


MODEL: 12V 9.0 AH
QTY: 5 PCS
N.W.: 12.3 KG
G.W.: 12.6 KG
MEAS: 35.2X16.3X12.2CM