Bogotá, D.C, 17 de diciembre de 2025

Señores:
FONDECÚN
Atn. **PAULA ANDREA CASTIBLANCO LADINO**
Supervisora de proyectos

REFERENCIA: " ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE META EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN".

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSION Y RESPUESTA OFICIO FND-PWS-05-2025 CONTRATO 2025-0530 PWS COLOMBIA SAS

Cordial saludo,

En el marco del desarrollo del proyecto de suministro de equipos que actualmente se ejecuta en la ciudad de Villavicencio, nos permitimos solicitar formalmente La suspensión del contrato debido al retraso de la entrega de los equipos de aire acondicionado (HVAC) que a la fecha se encuentran en nacionalización e importación por parte del fabricante TRANE, teniendo en cuenta lo expuesto se tienen las siguientes consideraciones:

La presente solicitud de adición se solicita bajo el siguiente fundamento

1. **Tiempos de Fabricación e Importación**

En respuesta al oficio FND-PWS-05-2025 cuyo objeto se nos comunica el retraso en la llegada de los equipos de aire acondicionado: evaporadoras, condensadoras, equipos extracción, ventilación y re ventilación, se tienen las siguientes consideraciones

Si bien inicialmente se tenía prevista como fecha de llegada de la totalidad de los equipos (extracción, ventilación y aire acondicionado) el 12 de diciembre, a la fecha únicamente se han recibido la totalidad de los equipos correspondientes al sistema de extracción y ventilación mecánica, los cuales se relacionan a continuación.

Ítem	Referencia	Descripción	Cant.
1	CRVH-T 10	Extractor centrífugo de tejado, tipo hongo, marca **S&P**, modelo **CRVL-T 10**, aletas retrasadas en aluminio, descarga vertical, transmisión por poleas al motor. **No incluye interruptor**. Caudal: **814 C.F.M.** Presión: **0,72 in c.d.a.** RPM: **1700**. Motor **0,33 HP – 1800 RPM**. Trifásico **220/440 V**. Norma **IEC**, eficiencia **IE3**. Voltaje trifásico **208–220–230 V**.	1
2	CRVH-T 10	Extractor centrífugo de tejado, tipo hongo, marca **S&P**, modelo **CRVL-T 10**, aletas retrasadas en aluminio, descarga vertical, transmisión por poleas al motor. **No incluye interruptor**. Caudal: **407 C.F.M.** Presión: **0,72 in c.d.a.** RPM: **1375**. Motor **0,25 HP – 1800 RPM**. Trifásico **220/440 V**. Norma **IEC**, eficiencia **IE3**. Voltaje trifásico **208–220–230 V**.	1
3	CVB/6-9/9	Caja de ventilación de bajo nivel sonoro, fabricada en chapa de acero galvanizado, aislamiento acústico (M1) de espuma de melamina, ventilador centrífugo de doble aspiración, montado sobre soportes anti vibratorios, rodete de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente. **220 V – 60 Hz bifásica**. Caudal: **719 C.F.M.** Presión: **0,73 in c.d.a.**	1
4	CVB/4-7/7	Caja de ventilación de bajo nivel sonoro, fabricada en chapa de acero galvanizado, aislamiento acústico (M1) de espuma de melamina, ventilador centrífugo de doble aspiración, montado sobre soportes antivibratorios, rodete de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente. **220 V – 60 Hz bifásica**. Caudal: **476 C.F.M.** Presión: **0,78 in c.d.a.**	1
5	CLT-12	Ventilador extractor centrífugo en línea, marca **S&P**, modelo **CLT-12**, rotor en aluminio con palas retrasadas, transmisión por poleas al motor. **No incluye interruptor**. Caudal: **607 C.F.M.** Presión: **1,54 in c.d.a.** RPM: **1750**. Motor **0,75 HP – 1800 RPM**. Trifásico **220/440 V**. Norma **IEC**. Voltaje trifásico **208–220–230 V**. **Accesorio:** Guarda cubre motor CLT-12 sin-pin (1 und).	1
6	DECOR 200 C	Extractor axial de presión, marca **S&P**, modelo	1

Ítem	Referencia	Descripción	Cant.
		DECOR 200 C, desagüe de **5"** de diámetro, **110 V**, incluye luz piloto y compuerta antirretorno.	

Quedando pendientes por suministrar los equipos correspondientes al sistema de refrigeración:

Ítem	Referencia	Descripción	Cantidad
1	4TVY0140H8000AA	TVR PRO-CONDENSADORA SF220V 3PH 140 MBH	2
2	4TVY0115H8000AA	TVR PRO-CONDENSADORA SF 220V 3PH 115 MBH	1
3	4TVG0012KF000AA	TVR CONNECT 12 MBH 2-way Cassette 220-240/50-60/1	2
4	4TVE0012KF000AA	TVR CONNECT 12 MBH 1-way Cassette 220-240/50-60/1	2
5	4TVE0010KF000AA	TVR CONNECT 10 MBH 1-way Cassette 220-240/50-60/1	4
6	4TVE0008KF000AA	TVR CONNECT 08 MBH 1-way Cassette 220-240/50-60/1	2
7	4TVE0006KF000AA	TVR CONNECT 06 MBH 1-way Cassette 220-240/50-60/2	1
8	4TVE0018KF000AA	TVR CONNECT 18 MBH 1-way Cassette 220-240/50-60/1	2
9	4TVE0024KF000AA	TVR CONNECT 24 MBH 1-way Cassette 220-240/50-60/1	1
10	4TVC0012KF000AA	TVR CONNECT 12 MBH 4-way Cassette 220-240/50-60/1	3
11	4TVC0024KF000AA	TVR CONNECT 24 MBH 4-way Cassette 220-240/50-60/1	9
12	4TVC0030KF000AA	TVR CONNECT 30 MBH 4-way Cassette 220-240/50-60/1	2
13	4MYW2318CF000AA	23 SEER MINI-SPLIT GI 18MBH IDU CO 220-240/50/60/1 AHRI	1

De acuerdo con lo anteriormente expuesto mediante la presente, se solicita la suspensión temporal del contrato 2025-0530 teniéndose en cuenta las fechas estimadas previamente informadas de parte del fabricante, siendo así que a la fecha se continúan presentando retrasos atribuibles a los tiempos de fabricación, importación y nacionalización de los equipos por épocas de temporada han sido mayores a los normalmente contemplados, conforme a lo manifestado por distribuidor y fabricante.

Por esta razón PWS COLOMBIA SAS mediante la presente solicita la suspensión del contrato 2025-0530, hasta no contar de manera física con los equipos en el proyecto y así no incurrir en incumplimientos parciales o totales de las fechas de entrega que el fabricante pueda llegar a estimar comprometerse.

A continuación, se presenta comunicado del fabricante y proveedor respecto a posible fecha de nacionalización de los equipos.

Confirmo la entrega de los equipos de ventilacion y extraccion para el proyecto CGR Villavicencio a mas tardar el próximo sábado 13 de diciembre de 2025 a excepción de la referencia en mención el cual sera entregado el martes 16 de diciembre, asi como tambien los equipos de aire acondicionado los cuales se encuentra en fabricación.

Equipo de extraccion que se entregara el martes 16 de diciembre

CLT-12	Ventilador - extractor centrífugo en línea, marca S&P, modelo CLT-12, rotor en aluminio con palas atrasadas, transmisión por poleas al motor, CW. NO INCLUYE INTERRUPTOR, Caudal: 607 C.F.M., Presión: 1,54 in c.d.a., RPM: 1750, MOTOR 0.75 HP 1800 RPM TRIFASICO 220/440V. NORMA IEC. VOLTAJE: Trifasico 208 - 220 - 230 V ACCESORIOS: - GUARDA CUBRE MOTOR-CLT-12-SIN-PIN x 1	1

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRAN EN FABRICACION.

Item	Referencia	Descripción	Cantidad
1	4TVY0140H8000AA	TVR PRO Condensadora SF220V 3PH 140 MBH	2
2	4TVY0115H8000AA	TVR PRO Condensadora SF 220V 3PH 115 MBH	1
3	4TVG0012KF000AA	TVR CONNECT 12 MBH 2-way Cassette 220-240/50-60/1	2
4	4TVE0012KF000AA	TVR CONNECT 12 MBH 1-way Cassette 220-240/50-60/1	2
5	4TVE0010KF000AA	TVR CONNECT 10 MBH 1-way Cassette 220-240/50-60/1	4
6	4TVE0008KF000AA	TVR CONNECT 08 MBH 1-way Cassette 220-240/50-60/1	2
7	4TVE0006KF000AA	TVR CONNECT 06 MBH 1-way Cassette 220-240/50-60/2	1
8	4TVE0018KF000AA	TVR CONNECT 18 MBH 1-way Cassette 220-240/50-60/1	2
9	4TVE0024KF000AA	TVR CONNECT 24 MBH 1-way Cassette 220-240/50-60/1	1
10	4TVC0012KF000AA	TVR CONNECT 12 MBH 4-way Cassette 220-240/50-60/1	3
11	4TVC0024KF000AA	TVR CONNECT 24 MBH 4-way Cassette 220-240/50-60/1	9
12	4TVC0030KF000AA	TVR CONNECT 30 MBH 4-way Cassette 220-240/50-60/1	2
13	4MYW231BCF000AA	23 SEER MINI-SPLIT GI 18MBH IDU CO 220-240/50/60/1 AIIRI	1

Ofrecemos disculpas por la reprogramacion en la entrega, estamos presentando alto volumen de pedidos

Cordialmente



Una vez se acredite la culminación del proceso de fabricación y se disponga de la guía de entrega correspondiente, se solicitará de manera inmediata la reanudación del contrato, procediendo con la entrega formal de los equipos y la actualización del cronograma contractual.

Sin otro particular,

Cordialmente

CESAR AUGUSTO BAGUI
REPRESENTANTE LEGAL
PWS COLOMBIA SAS
NIT 901742245-1