ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

04
16-12-25

FORMATO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL	
FECHA DE RADICACIÓN:	16/ DICIEMBRE/2025.
CONTRATO No:	440-2025 DERIVADO DEL PROCESO SAMC-028-2025
CONTRATISTA:	DORIAN ALFREDO JOVEL ROJAS CC. 7.703.647
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRAMO 1 CALLE 14 CON CARRERA 23 MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN Y EN TRAMO 2 EN LA CALLE 12 CON CARRERA 21 MEDIANTE RECALCE DE UNIONES DE TUBERIA EXISTENTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO.
VALOR:	CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL VEINTIDOS PESOS ($101.670.022) MDA/ CTE
PLAZO:	UN (01) MES
FECHA DE INICIO:	04 DE NOVIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE DICIEMBRE DE 2025

PROCEDIMIENTO PARA EL TRAMITE DE CUENTAS

SOLO APLICA PARA CONTRATOS DE OBRA

	DOCUMENTOS PARA USO DE LA OFICINA TESORERIA MUNICIPAL	FISICO	EXPEDIENTE
1	Para el trámite de las cuentas, se requiere previamente radicar un ejemplar en medio físico **a la Oficina Jurídica y Contratación**, para que se realice la respectiva revisión y aprobación. Dicho expediente deberá contener; 1) Registro presupuestal (RP) 2) Factura comercial 3) Planillas de pago de Seguridad social y parafiscales del periodo ejecutado 4) Registro único tributario – RUT 5) Copia de la cuenta bancaria – Solo aplica para la primera cuenta 6) Informe de supervisión firmada por el supervisor 7) Acta de recibo de obra firmada por el supervisor 8) Acta de liquidación – Solo aplica para la última cuenta 9) Paz y salvo municipal – Solo aplica para la primera cuenta **Nota.** Esta sección se identifican los documentos requeridos para pago y objeto de radicación en la Oficina de Tesorería, previa aprobación de la Oficina Jurídica.	X	Un original

OBSERVACION. Una vez se obtenga el visto bueno de los documentos por el encargado de Revisión de cuentas de la Oficina Jurídica y Contratación, deberá proceder a sacar una copia y serán entregados nuevamente a Jurídica, para radicarlos a la Oficina Tesorería Municipal para pago.

Así mismo, las cuentas que sean radicadas y presenten errores tales como; fechas, plazos, falta de documentos requeridos, actas mal diligenciadas, serán objeto de devolución por escrito para su respectiva corrección.

	DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA DEBE ELABORAR Y CARGAR A SECOP II	FISICO	SECOP II
1	**Informe de actividades**. Este informe debe diligenciarse de forma detallada y debe estar acompañado de todos sus soportes. Asi; 1) Informe HSEQ – Si aplica 2) Informe ambiental (PAGA) (PMA) - Si aplica 3) Informe de tránsito - Si aplica 4) Informe de legalización de imprevistos 5) Bitácora de obra (Aplica para informes parciales y final)	X	X

	6) Estudios de suelos y concretos – Si aplica 7) Permisos Ambientales y su Respectivo Certificado Ambiental - Si aplica 8) Planos Récord - Si aplica 9) Memoria de cantidades 10) Desglose del AIU 11) Comités Técnicos 12) Socialización del Proyecto – Si aplica 13) Conformación de la Veeduría Ciudadana - Si aplica 14) Reconocimiento ante Personería de la Veeduría Ciudadana - Si aplica 15) Recibo de la Veeduría Ciudadana - Si aplica **Nota.** Los documentos antes relacionados, deben entregarse en un expediente original a la oficina Jurídica para su respectiva revisión.		
2	**Planillas de pago a Seguridad Social y riesgos profesionales**. para el efecto la empresa contratista, deberá anexar las planillas de pago a seguridad social y parafiscales de los empleados que tuvo a cargo durante la ejecución de la obra.	X	X
3	**Pagos del FIC**	X	X
4	**Factura comercial.**	X	X
5	**Paz y salvo municipal** – Solo aplica para la primera cuenta	X	X
6	**Póliza estabilidad de obra.** Aplica solo para la ultima cuenta	X	X

OBSERVACION. Una vez el contratista haya obtenido la aprobación favorable de su informe por parte de su supervisor, y de la Oficina Jurídica y contratación, deberá proceder a cargarlos en documento PDF (cuando el expediente es muy grande, deberá dividirlo en Tomos 1, Tomo 2 etc.)**, en la sección plan de pagos de la plataforma SECOP II, en el Orden antes relacionado.**
NOTA. Los informes publicados en SECOP II, deben estar completos y legibles, si hay registros fotográficos deben ser a color y no se admitirá documentos borrosos o escaneados por celular.

DOCUMENTOS QUE EL SUPERVISOR DEBERA REALIZAR Y CARGAR A SECOP II		FISICO	SECOP II
1	**Acta de recibo parcial o Final de obra .** Debe elaborarse por el supervisor del contrato, en los formatos entregados por la Oficina Jurídica y Contratación	X	X
2	**Informe de interventoría de obra (parcial o final) - Si aplica**	X	X
3	**Informe de supervisión. (parcial o final)**	X	X
4	**Acta de liquidación de obra -** Solo aplica para la última cuenta	X	X

OBSERVACION. Una vez estos documentos se encuentren firmados por el supervisor, desde el usuario del supervisor designado deberá proceder a publicarla en un solo documento en formato PDF en la sección plan de pagos del expediente del contrato de la plataforma SECOP II. En el siguiente orden;

1) **Acta de Recibo de obra**
2) **Informe de Interventoría - Si aplica**
3) **Informe de supervisión**
4) **Acta de liquidación de obra**

Nota. Los documentos a publicar se deberán hacer en el orden y secuencia requerida en el presente documento, Además deberán ser legibles y no se admitirá documentos borrosos. Cualquier discrepancia en el contenido de la información publicada, es responsabilidad de las oficinas supervisoras.

LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
NIT 891.200.461-3
Cra 19 Cll 10 Esquina - 4221640
Codigo Postal: 862070

COMPROMISO PRESUPUESTAL
2025001264

Fecha	2025-11-04	**Identificacion**	7703647
Tercero	JOVEL ROJAS DORIAN ALFREDO		
Dirección	CL 10 No. 19 - 48	**Telefono**	0
Detalle	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRAMO 1 CALLE 14 CON CARRERA 23 MEDIANTE CONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCION Y EN TRAMO 2 EN LA CALLE 12 CON CARRERA 21 MEDIANTE RECALCE DE UNIONES DE TUBERIA EXISTENTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO		
Contrato Entidad	440-2025		
Contrato Secop	CO1.PCCNTR.8465342		

Codigo	Nombre	Doc	VALOR
	Inversión	2025000710	0.00
16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2025000710	0.00
16.002	INFRAESTRUCTURA	2025000710	0.00
16.002.2.3	Inversión	2025000710	0.00
16.002.2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	2025000710	0.00
16.002.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	2025000710	0.00
16.002.2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	2025000710	0.00
16.002.2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	2025000710	0.00
16.002.2.3.2.02.02.005.010	SGP APSB Construccion y.o mejoramiento de alcantarillado	2025000710	0.00
16.002.2.3.2.02.02.005.010.1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2025000710	0.00
16.002.2.3.2.02.02.005.010.1.2.4.6.00.1	CON SITUACION DE FONDOS	2025000710	0.00
16.002.2.3.2.02.02.005.010.1.2.4.6.00.1.40	Vivienda, Ciudad y Territorio	2025000710	0.00
16.002.2.3.2.02.02.005.010.1.2.4.6.00.1.40.4003	Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico	2025000710	0.00
16.002.2.3.2.02.02.005.010.1.2.4.6.00.1.40.4003.019	Alcantarillados ampliados		101,670,022.00

Codigo Bpin	Nombre Bpin	Sectoriales	VALOR
202500000031055	SGP APSB Construccion y.o mejoramiento de alcantarillado	00 - NO APLICA	101,670,022.00

DANE (101,670,022.00)	VALOR
53253 - Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	101,670,022.00

TOTAL 101,670,022.00

SON : CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE.

Claudia Elena Gomez Cabrales
Elaboró

Espacio para
Logo Corporativo

DORIAN ALFREDO JOVEL ROJAS
NIT 7.703.647-8
CR 19 12 13 BRR LAS AMERICAS
Tel: (608) 3204931673
Puerto Asís - Colombia
jopear76@hotmail.com

Factura electronica de venta
No. FVE 9

Señores	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS		
NIT	891.200.461-3	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	BARRIO CENTRO	**Ciudad**	Puerto Asís - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2025, 12:30
Expedición	16/12/2025, 12:30
Vencimiento	16/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRAMO 1 CALLE 14 CON CARRERA 23 MEDIANTE CONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCION Y EN TRAMO 2 EN LA CALLE 12 CON CARRERA 21 MEDIANTE RECALCE DE UNIONES DE TUBERIA EXISTENTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO	1.00	101,670,022.00

Total items: 1

Total Bruto	101,670,022.00
Total a Pagar	101,670,022.00

Valor en Letras:
Ciento un millones seiscientos setenta mil veintidos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 101,670,022.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103078911 aprobado en 20251215 prefijo FVE desde el número 9 al 1000 Vigencia: 6 Meses** - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: a44614421064299837de5afe65b6b5f127d6eb0cdf13c7dc7745db26bdabd049a31f38e03e4692b5612623d3ee0fe4ad

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	JESUS MARIA RUIZ PEREZ	**NIT:**	70059584
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	noviembre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2025
Número de Radicación:	91468637	**Total a pagar:**	$413,300
Fecha de vencimiento:	19/12/2025	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	14/11/2025	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	NEQUI	**Número Autorización:**	1928849759
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$7,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$227,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$178,000
						$413,300

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	DORIAN ALFREDO JOVEL ROJAS	**NIT:**	7703647
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	noviembre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2025
Número de Radicación:	91486273	**Total a pagar:**	$464,400
Fecha de vencimiento:	11/12/2025	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	14/11/2025	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	NEQUI	**Número Autorización:**	1928871316
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$8,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$256,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$200,000
						$464,400

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica


Que nuestro(a) cliente DORIAN ALFREDO JOVEL ROJAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 7,703,647 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 726166556 aperturada el 24 de octubre de 2007 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 1 de septiembre de 2025.

Para trámites de nómina,legales,internacionales y otros,también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:	0726166556
Cuenta de 16 dígitos:	0726000200166556
Cuenta de 20 dígitos:	00130726000200166556

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

INFORME DE SUPERVISIÓN
DICIEMBRE DE 2025

CONTRATO DE OBRA Nro. 440-2025
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS (PUTUMAYO) Y DORIAN ALFREDO JOVEL ROJAS

MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRAMO 1 CALLE 14 CON CARRERA 23 MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN Y EN TRAMO 2 EN LA CALLE 12 CON CARRERA 21 MEDIANTE RECALCE DE UNIONES DE TUBERIA EXISTENTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO

Supervisión
LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA
Secretario de Infraestructura Municipal

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 3
2 LOCALIZACIÓN 4
3 FICHA TÉCNICA 5
4 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 5
4.1 Aspectos técnicos 5
4.2 Control a las cantidades de materiales 6
5 CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO 6
5.1 Cantidades actualizadas comité técnico No. 1 8
5.2 Actividades ejecutadas acumuladas durante la ejecución del contrato 10
6 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 11
6.1 Inicio del contrato 11
6.2 Control de pólizas 11
6.3 Comités técnicos 12
6.4 Suspensiones y reinicios 12
6.5 Prorrogas 12
6.6 Adiciones 13
6.7 Seguridad social 13
6.8 Recibo final de obra 13
6.9 Personal y equipos de obra 13
6.10 Maquinaria Y Equipos 13
6.11 Bitácora 13
6.12 Estado del contrato 14
6.13 Información financiera 14
7 DESGLOSE DE AIU 15
7.1 Legalización de imprevistos 16
8 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA 17
9 RELACIÓN DE ACTAS CONTRACTUALES 19

1 INTRODUCCIÓN

El municipio de Puerto Asís suscribió contrato de obra Nro. 440-2025 con DORIAN ALFREDO JOVEL ROJAS Nit. 7.703.647, como la empresa constructora para la ejecución del contrato de obra en mención, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRAMO 1 CALLE 14 CON CARRERA 23 MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN Y EN TRAMO 2 EN LA CALLE 12 CON CARRERA 21 MEDIANTE RECALCE DE UNIONES DE TUBERIA EXISTENTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO"

El presente informe se desarrolla con el fin de informar las labores ejecutadas tanto técnicas como administrativas que se llevaron a cabo en el transcurso de la obra hasta la fecha.

El contratista tiene un grupo de trabajo constituido por un Ingeniero Residente y un oficial de obra.

2 LOCALIZACIÓN

Este contrato se desarrolla en tramo 1 calle 14 con carrera 23 y tramo 2 calle 12 con carrera 21 del municipio de Puerto Asís, Putumayo.



(Fecha de consulta, diciembre 2025)
Imagen No. 01. *Localización calle 14 con cra 23*
Fuente. *Google Earth*



(Fecha de consulta, diciembre 2025)
Imagen No. 02. *calle 12 con carrera 21*
Fuente. *Google Earth*

3 FICHA TÉCNICA

CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No 440-2025 DERIVADO DEL PROCESO SAMC-028-2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
CONTRATANTE:	Alcaldía de Puerto Asís Putumayo Nit. 891.200.461-3
CONTRATISTA:	DORIAN ALFREDO JOVEL ROJAS Nit. 7.703.647
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRAMO 1 CALLE 14 CON CARRERA 23 MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN Y EN TRAMO 2 EN LA CALLE 12 CON CARRERA 21 MEDIANTE RECALCE DE UNIONES DE TUBERIA EXISTENTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO.
SUPERVISOR DESIGNADO:	LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EJECUCIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
SUSCRIPCIÓN:	21 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE INICIO:	04 DE NOVIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE RECIBO OBRA:	10 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL VEINTIDOS PESOS ($101.670.022) MDA/ CTE
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL VEINTIDOS PESOS ($101.670.022) MDA/ CTE

4 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

La supervisión hace un acompañamiento, teniendo en cuenta que las actividades provenientes de la necesidad del mejoramiento de alcantarillado sanitario sobre tramo 1 calle 14 con carrera 23 y tramo 2 calle 12 con carrera 21 en el municipio de Puerto Asís- Putumayo. Cabe mencionar que dentro de esta ejecución y teniendo en cuenta las obligaciones de las partes, se realiza visitas continuas con el objetivo de plasmar el control de las actividades y ejecución de las obras.

4.1 Aspectos técnicos

La supervisión, realiza un seguimiento permanente a la ejecución de las obras colaborando con el control de calidad requerido, se hace un

acompañamiento para garantizar la correcta ejecución de las obras y recursos asignados para esta importante infraestructura.

4.2 Control a las cantidades de materiales

Las actividades desarrolladas por el contratista de obra, han cumplido con lo estipulado en las especificaciones técnicas del contrato de obra, las cuales fueron verificadas y supervisadas siendo avaladas las mismas.

5 CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO

Las cantidades de obra y su respectivo precio unitario del contrato de obra son las siguientes:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL UNITARIO	VL. TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,01	Localización y replanteo	ml	17,5	$ 3.137	$ 54.889
1,02	Cierre en lona verde h=2m	ml	50,0	$ 15.660	$ 782.687
				SUBTOTAL	**$ 837.576**
2	**EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES**				
2,01	Excavación mecánica en material común bajo agua	m3	264,7	$ 56.954	$ 15.075.793
2,02	Entibado metálico para excavaciones H= > 3m	m2	53,7	$ 47.025	$ 2.525.449
2,03	Corte y demolición de placa en concreto	m2	49,7	$ 33.425	$ 1.661.697
				SUBTOTAL	**$ 19.262.940**
3	**RELLENOS Y/O MEJORAMIENTO TERRENO**				
3,01	Relleno compacto con crudo de rio (cantera autorizada)	m3	248,0	$ 119.160	$ 29.551.613
3,02	Mejoramiento de terreno con crudo de río (cantera autorizada)	m3	1,3	$ 113.468	$ 144.370
				SUBTOTAL	**$ 29.695.983**
4	**TUBERÍA**				
4,01	Recalce uniones de tuberia	und	5,0	$ 140.970	$ 704.848
4,02	Suministro e instalación de tubería corrugada 16"	ml	6,4	$ 275.622	$ 1.763.983
4,03	Suministro e instalación tubería 3"	ml	7,1	$ 51.353	$ 366.146
4,04	Encofrado tubería corrugada 16"	ml	6,4	$ 394.462	$ 2.524.560
				SUBTOTAL	**$ 5.359.536**
5	**REPOSICIÓN DE VIAS**				
5,01	Reposición de pavimento en concreto de 4000 PSI (e=18cm)	m2	53,7	$ 181.569	$ 9.751.076
5,02	Sub base granular	m3	11,3	$ 166.963	$ 1.883.000
5,03	Corte y sellado de juntas, incluye cordón	ml	42,6	$ 23.618	$ 1.005.932
				SUBTOTAL	**$ 12.640.009**
6	**ACERO**				
6,01	Acero de refuerzo	Kg	173,4	$ 9.979	$ 1.730.598
				SUBTOTAL	**$ 1.730.598**
7	**CÁMARA DE INSPECCIÓN**				
7,01	Camara de Inspección en concreto reforzado de 4000 PSI y acero de refuerzo de FY 60000 PSI. Altura H > 2 m, Incluye placa de piso en concreto con cañuelas esmaltadas, aro y contra aro metálico con refuerzo en tapa hf D=60 (Según Detalle, planos estructurales) Diámetro libre : 1.8 metros. Incluye escalera de gato en varilla de 5/8".	und	1,0	$ 5.932.250	$ 5.932.250
				SUBTOTAL	**$ 5.932.250**

8	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**					
8,01	Cargue, retiro y transporte de material sobrante (m3/km), escombrera distancia maxima 7 km incluye derechos de escombrera	m3	8,3	$ 29.057	$	242.061
				SUBTOTAL	**$**	**242.061**
ITEMS NO PREVISTOS						
N.P-01	Suministro e instalación de tubería corrugada de 6"	ml	6,0	$ 89.090	$	534.539
N.P-02	Suministro e instalación de tubería corrugada de 8"	ml	6,0	$ 111.294	$	667.765
N.P-03	Suministro e instalación de tubería corrugada de 27"	ml	6,0	$ 516.222	$	3.097.335

TOTAL PRESUPUESTO OBRA		**$**	**75.700.953**
ADMINISTRACION	**28%**	$	21.427.011
IMPREVISTOS	**1%**	$	757.010
UTILIDAD	**5%**	$	3.785.048
TOTAL AU	**34%**	$	25.969.069
TOTAL PRESUPUESTO OBRA+AIU		**$**	**101.670.022**

TOTAL COSTO OBRA	**$**	**101.670.022**

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

5.1 **Cantidades actualizadas comité técnico No. 1**

Se elabora el ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Nro. 1

PRESUPUESTO						BALANCE MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VL.UNITARIO	VL. TOTAL	(+/-)	CANT	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	**PRELIMINARES**									
1,01	Localización y replanteo	ml	17,5	$ 3.137	$ 54.889		0,00	$3.137	17,50	$54.889
1,02	Cierre en lona verde h=2m	ml	50,0	$ 15.660	$ 782.687		0,00	$15.660	49,98	$782.687
				SUBTOTAL	**$ 837.576**					
2	**EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES**									
2,01	Excavación mecánica en material común bajo agua	m3	264,7	$ 56.954	$ 15.075.793	(-)	4,30	$56.954	260,40	$14.830.788
2,02	Entibado metálico para excavaciones H=> 3m	m2	53,7	$ 47.025	$ 2.525.449		0,00	$47.025	53,70	$2.525.449
2,03	Corte y demolición de placa en concreto	m2	49,7	$ 33.425	$ 1.661.697	(+)	12,70	$33.425	62,41	$2.086.195
				SUBTOTAL	**$ 19.262.940**					
3	**RELLENOS Y/O MEJORAMIENTO TERRENO**									
3,01	Relleno compacto con crudo de rio (cantera autorizada)	m3	248,0	$ 119.160	$ 29.551.613		0,00	$119.160	248,00	$29.551.613
3,02	Mejoramiento de terreno con crudo de río (cantera autorizada)	m3	1,3	$ 113.468	$ 144.370		0,00	$113.468	1,27	$144.370
				SUBTOTAL	**$ 29.695.983**					
4	**TUBERIA**									
4,01	Recalce uniones de tubería	und	5,0	$ 140.970	$ 704.848		0,00	$140.970	5,00	$704.848
4,02	Suministro e instalación de tubería corrugada 16"	ml	6,4	$ 275.622	$ 1.763.983		0,00	$275.622	6,40	$1.763.983
4,03	Suministro e instalación tubería 3"	ml	7,1	$ 51.353	$ 366.146	(-)	7,13	$51.353	0,00	$0
4,04	Encofrado tubería corrugada 16"	ml	6,4	$ 394.462	$ 2.524.560		0,00	$394.462	6,40	$2.524.560
				SUBTOTAL	**$ 5.359.536**					
5	**REPOSICIÓN DE VIAS**									
5,01	Reposición de pavimento en concreto de 4000 PSI (e=18cm)	m2	53,7	$ 181.569	$ 9.751.076	(+)	8,20	$181.569	61,90	$11.239.946
5,02	Sub base granular	m3	11,3	$ 166.963	$ 1.883.000	(+)	1,72	$166.963	13,00	$2.170.511
5,03	Corte y sellado de juntas, incluye cordón	ml	42,6	$ 23.618	$ 1.005.932		0,00	$23.618	42,59	$1.005.932
				SUBTOTAL	**$ 12.640.009**					

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

6	**ACERO**									
6,01	Acero de refuerzo	Kg	173,4	$ 9.979	$ 1.730.598		0,00	$9.979	173,43	$1.730.598
				SUBTOTAL	**$ 1.730.598**					
7	**CÁMARA DE INSPECCIÓN**									
7,01	Camara de Inspección en concreto reforzado de 4000 PSI y acero de refuerzo de FY 60000 PSI. Altura H > 2 m, Incluye placa de piso en concreto con cañuelas esmaltadas, aro y contra aro metálico con refuerzo en tapa hf D=60 (Según Detalle, planos estructurales) Diámetro libre : 1.8 metros. Incluye escalera de gato en varilla de 5/8".	und	1,0	$ 5.932.250	$ 5.932.250	(-)	1,00	$5.932.250	0,00	$0
				SUBTOTAL	**$ 5.932.250**					
8	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**									
8,01	Cargue, retiro y transporte de material sobrante (m3/km), escombrera distancia maxima 7 km incluye derechos de escombrera	m3	8,3	$ 29.057	$ 242.061	(+)	1,48	$29.057	9,81	$284.949
				SUBTOTAL	**$ 242.061**					
ITEMS NO PREVISTOS										
N.P-01	Suministro e instalación de tubería corrugada de 6"	ml	6,0	$ 89.090	$ 534.539	(+)	6,00	$89.090	6,00	$534.539
N.P-02	Suministro e instalación de tubería corrugada de 8"	ml	6,0	$ 111.294	$ 667.765	(+)	6,00	$111.294	6,00	$667.765
N.P-03	Suministro e instalación de tubería corrugada de 27"	ml	6,0	$ 516.222	$ 3.097.335	(+)	6,00	$516.222	6,00	$3.097.331

TOTAL PRESUPUESTO OBRA		**$ 75.700.953**
ADMINISTRACION	**28%**	$ 21.427.011
IMPREVISTOS	**1%**	$ 757.010
UTILIDAD	**5%**	$ 3.785.048
TOTAL AU	**34%**	$ 25.969.069
TOTAL PRESUPUESTO OBRA+AIU		**$ 101.670.022**

TOTAL PRESUPUESTO OBRA		**$75.700.953**
ADMINISTRACION	**28%**	$ 21.427.011
IMPREVISTOS	**1%**	$ 757.010
UTILIDAD	**5%**	$ 3.785.048
TOTAL AU	**34%**	$ 25.969.069
TOTAL PRESUPUESTO OBRA+AIU		**$101.670.022**

Aclarando que el valor del contrato NO se modifica, conservando su valor de CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL VEINTIDÓS PESOS ($101.670.022) MDA/CTE.

5.2 **Actividades ejecutadas acumuladas durante la ejecución del contrato**

La obra se ha ejecutado en el plazo asignado y se cumple con 100% del objeto del contrato, Las cantidades ejecutadas hacen parte del acta de recibo final firmada el día 10 de diciembre de 2025.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**			
1,01	Localización y replanteo	ml	17,50	$54.889
1,02	Cierre en lona verde h=2m	ml	49,98	$782.687
2	**EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES**			
2,01	Excavación mecánica en material común bajo agua	m3	260,40	$14.830.788
2,02	Entibado metálico para excavaciones H= > 3m	m2	53,70	$2.525.449
2,03	Corte y demolición de placa en concreto	m2	62,41	$2.086.195
3	**RELLENOS Y/O MEJORAMIENTO TERRENO**			
3,01	Relleno compacto con crudo de rio (cantera autorizada)	m3	248,00	$29.551.613
3,02	Mejoramiento de terreno con crudo de río (cantera autorizada)	m3	1,27	$144.370
4	**TUBERIA**			
4,01	Recalce uniones de tuberia	und	5,00	$704.848
4,02	Suministro e instalación de tubería corrugada 16"	ml	6,40	$1.763.983
4,03	Suministro e instalación tubería 3"	ml	0,00	$0
4,04	Encofrado tubería corrugada 16"	ml	6,40	$2.524.560
5	**REPOSICIÓN DE VIAS**			
5,01	Reposición de pavimento en concreto de 4000 PSI (e=18cm)	m2	61,90	$11.239.946
5,02	Sub base granular	m3	13,00	$2.170.511
5,03	Corte y sellado de juntas, incluye cordón	ml	42,59	$1.005.932
6	**ACERO**			
6,01	Acero de refuerzo	Kg	173,43	$1.730.598
7	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**			
7,01	Cargue, retiro y transporte de material sobrante (m3/km), escombrera distancia maxima 7 km incluye derechos de escombrera	m3	9,81	$284.949
ITEMS NO PREVISTOS				
N.P-01	Suministro e instalación de tubería corrugada de 6"	ml	6,00	$534.539
N.P-02	Suministro e instalación de tubería corrugada de 8"	ml	6,00	$667.765
N.P-03	Suministro e instalación de tubería corrugada de 27"	ml	6,00	$3.097.331

TOTAL PRESUPUESTO OBRA			**$75.700.953**
ADMINISTRA	**28%**	$	21.427.011,52
IMPREVISTOS	**1%**	$	757.009,53
UTILIDAD	**5%**	$	3.785.047,67
TOTAL AU	**34%**	$	25.969.068,71
TOTAL PRESUPUESTO OBRA+AIU		$	**101.670.022,02**

TOTAL COSTO OBRA	$	**101.670.022**

6 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

6.1 Inicio del contrato

El día 04 de noviembre de 2024 en la secretaria de infraestructura del municipio de Puerto Asís se reunieron el secretario de infraestructura y supervisor del contrato LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA y el señor DORIAN ALFREDO JOVEL, Nit. 7.703.647 en calidad de contratista.

6.2 Control de pólizas

Durante la ejecución del contrato se han expedido 03 anexos de la Póliza de SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES y 02 anexos de póliza RCE por COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., constituida por el contratista DORIAN ALFREDO JOVEL con Nit. 7.703.647 y el beneficiario de la póliza el Municipio de Puerto Asís. A continuación, se mencionan los anexos actualizados con los actos administrativos presentados durante la ejecución del contrato:

Póliza de Seguro de cumplimiento entidad estatal Nro. 1000060180.

ANEXO 0

NOMBRE	No. Póliza	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1000060180	$ 10,167.002,20	21-10-2025 al 21-04-2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	1000060180	$ 50,835,011,00	21-10-2025 al 21-04-2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	1000060180	$ 5,083,501,10	21-10-2025 al 21-12-2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	1000060180	$ 10,167,002,20	21-10-2025 al 21-12-2030

ANEXO 2

NOMBRE	No. Póliza	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1000060180	$ 10,167.002,20	04-11-2025 al 05-05-2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	1000060180	$ 50,835,011,00	04-11-2025 al 05-05-2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	1000060180	$ 5,083,501,10	04-11-2025 al 04-01-2029
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	1000060180	$ 10,167,002,20	04-11-2025 al 04-01-2030

ANEXO 3

NOMBRE	No. Póliza	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1000060180	$ 10,167.002,20	04-11-2025 al 05-05-2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	1000060180	$ 50,835,011,00	04-11-2025 al 05-05-2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	1000060180	$ 5,083,501,10	04-11-2025 al 04-01-2029
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	1000060180	$ 10,167,002,20	04-11-2025 al 10-12-2030

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Nro. 100011346

ANEXO 0

NOMBRE	No. Póliza	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	100011346	$ 284,700,000.00	21-10-2025 al 21-12-2025

ANEXO 2

NOMBRE	No. Póliza	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	100011346	$ 284,700,000.00	21-10-2025 al 21-12-2025

6.3 **Comités técnicos**

Se realizaron tres comités técnicos: el Acta de Comité Técnico No.1 solicitado por el contratista para relacionar balance de actividades de mayores y menores e ítems no previstos del contrato 440-2025.

6.4 **Suspensiones y reinicios**

No se realizan suspensiones.

6.5 **Prorrogas**

No se realizan prórrogas.

6.6 **Adiciones**

No se realizan adiciones.

6.7 **Seguridad social**

Se observa que la empresa contratista realizo la afiliación a seguridad social de sus trabajadores como se puede evidenciar en las planillas.

6.8 **Recibo final de obra**

Se realiza el recibo de obra a satisfacción por parte del municipio dicha acta se firma el día 10 de diciembre de 2025. Las personas que participan en este documento son:

- LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA en calidad de supervisor del contrato.
- DORIAN ALFREDO JOVEL ROJAS, Nit. 7.703.647en calidad de contratista.

6.9 **Personal y equipos de obra**

El personal de la obra que participo en la construcción de la obra fue la siguiente:

CARGO	CANTIDAD
Residente Obra	1
Oficial de Obra	1
Ayudante de Obra	2

6.10 **Maquinaria Y Equipos**

Equipos y maquinaria usada durante el presente mes de ejecución comprendido entre el 24 de diciembre de 2024 al 28 de febrero de 2025:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESTADO
Herramienta menor	1	óptimo
Retroexcavadora	1	óptimo
Cortadora de pavimento	1	óptimo
Mezcladora de concreto	1	óptimo
Compactador	1	óptimo
Cargador	1	óptimo

6.11 **Bitácora**

Se llevo correctamente la bitácora de obra trabajando todos los días de la semana, reportando actividades de ejecución, clima, cantidad de trabajadores y equipos en el sitio.

6.12 **Estado del contrato**

El contrato a la fecha, se encuentra ejecutado y cada una de sus actividades con normalidad de acuerdo a lo plasmado en las especificaciones técnicas.

6.13 **Información financiera**

El contrato de obra Nro. 440 de 2025 estipula, valor y forma de pago del contrato, estableciendo que, se cancelara al contratista de la siguiente manera:

a) ANTICIPO equivalente al 50% del valor contratado, el cual se cancelará a manera de anticipo, previo perfeccionamiento, y cumplimiento de los requisitos de ejecución (aprobación de las garantías, expedición del registro presupuestal, presentación del plan de inversión de anticipo y afiliación a seguridad social), y firma del acta de inicio.

b) PAGOS PARCIALES. El 40% parcial Se realizará mediante la presentación de actas de recibo parcial de ejecución de obra. Para el trámite de la primera acta parcial, el contratista deberá demostrar haber ejecutado un porcentaje de ejecución de obra igual o superior al 50% del valor total del contrato, para lo cual se reunirán EL CONTRATISTA y el SUPERVISOR, efectuarán la revisión a que haya lugar y prepararán el acta correspondiente. Para el trámite de cada acta parcial previamente el contratista deberá haber presentado al supervisor los siguiente; informe de ejecución de obra, con sus respectivos registros fotográficos, con sus respectivas planillas de pago de seguridad social de los trabajadores del periodo ejecutado, copia de la bitácora, y factura comercial. Por parte de la Entidad deberá emitir el informe de supervisión, acta de recibo de obra expedida por el supervisor designado por la administración Municipal.

c) EL 10% FINAL, para lo cual el contratista previamente deberá presentar al supervisor informe final de ejecución de obra, planillas de pago de seguridad social de los trabajadores del periodo ejecutado, copia de la bitácora, pagos del FIC y factura. Por parte de la Entidad deberá emitir el informe de supervisión, acta de recibo final de obra y liquidación del contrato expedido por el supervisor Municipal ADICIONALMENTE, el contratista y/o supervisor del contrato, deberán entregar, para el efecto, al área financiera los siguientes documentos:

1. Factura y/o cuenta de cobro (cuando aplique según el régimen tributario).
2. CDP y CRP

3. Copia del contrato electrónico y su clausulado.
4. RUT contratista.
5. Certificado de cumplimiento seguridad social -suscrito por revisor fiscal y/o representante legal.
6. Paz y salvo municipal.
7. Y demás docs. que requiera dicha área para desembolsar el anticipo.

1. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA.

RESUMEN	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor Inicial del Contrato	$101.670.022
Valor adicional según modificatorio No. 2	$0.00
Valor Total del Contrato	$101.670.022
Valor Pagado de anticipo	$0.00
Valor a cobrar acta final	$101.670.022
Valor Total Ejecutado	$101.670.022
Porcentaje de avance acumulado acta final	100%
Saldo a favor del Municipio	$0.00

7 **DESGLOSE DE AIU**

Para el presente contrato de obra se presenta el siguiente desglose de administración:

COSTO DIRECTO				$ 75.700.953	
SALARIO PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA					
ADMINISTRACION	SALARIO BASICO		FACTOR PRESTACIONAL		SALARIO + PRESTACIONES
RESIDENTE DE OBRA	$ 2.500.000,0		0,85		$ 4.625.000,00
ACTIVIDADES DE OBRA Y SERVICIO					
1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA	SUELDO + PRESTACIONES	DEDICACION	MESES	VALOR PARCIAL	% SOBRE COSTO DIRECTO
RESIDENTE DE OBRA	$ 4.625.000,00	100%	1,4	$ 6.286.820,84	8,30%
1.3 IMPUESTOS DE OBRA					
ESTAMPILLAS				$ 8.327.105	11,00%
PRODEPORTE				$ 1.514.019	2,00%
FDO SEGURIDAD CIUDADANA				$ 3.785.048	5,00%
FDO MAQUINARIA				$ 1.514.019	2,00%
TOTAL ADMINISTRACION				$ 21.427.012	28,30%
2. IMPREVISTOS					
DESCRIPCION				VALOR PARCIAL	PORCENTAJE
TOTAL IMPREVISTOS				$ 757.010	1,00%
3. UTILIDAD					
DESCRIPCION				VALOR PARCIAL	PORCENTAJE
TOTAL UTILIDAD				$ 3.785.048	5,00%

RESUMEN		
DESCRIPCION	VALOR PARCIAL	% SOBRE COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION	$ 21.427.012	28,30%
IMPREVISTOS	$ 757.010	1,00%
UTILIDAD	$ 3.785.048	5,00%
TOTAL ACTIVIDADES DE OBRA Y SERVICIO	$ 25.969.069	34,30%

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 75.700.953
TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 25.969.069
COSTO TOTAL OBRA+AIU	$ 101.670.022

7.1 Legalización de imprevistos

La instalación de geotextil se presenta como un imprevisto en obra, debido a que durante la ejecución de los trabajos se evidenciaron condiciones del terreno diferentes a las previstas inicialmente, tales como baja capacidad portante del suelo, presencia de material fino susceptible a saturación y riesgo de contaminación entre la subrasante y la capa granular. Por tal motivo, y con el fin de garantizar la estabilidad estructural de la pavimentación, mejorar el drenaje, evitar deformaciones prematuras y asegurar la durabilidad de la obra, se hace necesaria la incorporación de esta actividad no contemplada en el alcance original del proyecto. De acuerdo al acta firmada de legalización de imprevistos se resume en lo siguiente:

No.	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Suministro e instalación de geotextil para pavimentación	GBL	1.00	$757.010.	$757.010
TOTAL, IMPREVISTO					**$942.954**

8 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1.01	Localización y replanteo.	ml	17.50



Esta actividad consiste en trasladar las dimensiones y características del proyecto, previamente diseñadas en planos, al terreno real. Esto incluye identificar y marcar con precisión la ubicación exacta de la obra.


ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
2.01	Excavación mecánica en material común bajo agua	M3	260.40





La actividad consiste en retirar tierra, grava o roca no consolidada, utilizando maquinaria adecuada. El objetivo es preparar el terreno para la reposición de tubería. Se excavan 260.4 m3.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
2.02	Entibado metálico para excavaciones H= > 3m	M2	53.7





Esta actividad implica la contención y estabilización de las paredes de excavaciones con profundidades mayores a 3 m, garantizando la seguridad del personal y la integridad de las estructuras adyacentes durante la ejecución de la obra.


ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
2.03	Corte y demolición de placa en concreto	M2	49.7





Consiste en la ejecución de corte, demolición y retiro de placa en concreto existente, mediante herramientas y equipos adecuados, garantizando un trabajo controlado, seguro y sin afectar las estructuras ni áreas aledañas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
3.01	Relleno compacto con crudo de rio (cantera autorizada)	M3	248




Consiste en el proceso de rellenar excavaciones o vacíos en el terreno utilizando material proveniente de una cantera autorizada, específicamente el crudo de río, que es una mezcla de arena, grava y piedras de pequeño tamaño. Se rellenan 248 m3 con crudo de río.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
4.01.	Recalce uniones de tuberia	UND	5




Esta actividad consiste en el recalce y aseguramiento de las uniones de tubería existente, con el fin de garantizar su correcta alineación, estabilidad estructural y funcionamiento adecuado durante y después de la intervención en obra.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
4.02.	Suministro e instalación de tubería corrugada 16"	Ml	6.4




Suministro, transporte e instalación de tubería corrugada de 16 pulgadas de diámetro, incluyendo alineación, nivelación y correcta unión, garantizando su adecuado funcionamiento hidráulico y estabilidad dentro de la obra.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
5.01	Reposición de pavimento en concreto de 4000 psi (e=18cm)	M2	61.90




Esta actividad consiste en reposición del pavimento existente con una capa de concreto de alta resistencia (4000 PSI), con un espesor de 18 cm. El proceso incluye la preparación de la base, la colocación del concreto, y su compactación y curado adecuados. Esta actividad garantiza una superficie sólida y duradera para soportar el tránsito vehicular o peatonal según corresponda.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
5.02.	Sub base granular	M3	13




Consiste en la colocación de una capa de material granular, generalmente de piedra triturada, sobre el terreno preparado. Esta capa sirve como base para soportar el pavimento o la estructura superior, mejorando la distribución de cargas y la estabilidad del suelo. La subbase se compacta adecuadamente para asegurar una base sólida y uniforme antes de aplicar la capa de pavimento o concreto.


ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
5.03	Corte y sellado de juntas, incluye cordón	Ml	42.59




Ejecución de corte, limpieza y sellado de juntas, incluyendo la colocación de cordón de respaldo y material sellante, garantizando la estanqueidad, flexibilidad y durabilidad de las juntas conforme a las especificaciones técnicas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
6.01.	Acero de refuerzo	Kg	173.43





Suministro, corte, doblez, armado e instalación de acero de refuerzo conforme a planos y especificaciones técnicas, asegurando la resistencia, estabilidad y adecuado comportamiento estructural de los elementos en concreto.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
7.01	Cargue, retiro y transporte de material sobrante (m3/km), escombrera distancia maxima 7 km incluye derechos de escombrera	M3	9.81





Cargue, retiro y transporte de material sobrante producto de las actividades de obra, medido en m³/km, hasta escombrera autorizada a una distancia máxima de 7 km, incluyendo el pago de derechos de disposición y manejo ambiental correspondiente.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
NP-01.	Suministro e instalación de tubería corrugada de 6"	ml	6




Suministro, transporte e instalación de tubería corrugada de 6 pulgadas de diámetro, incluyendo alineación, nivelación, unión y aseguramiento, garantizando su correcto funcionamiento hidráulico y estabilidad dentro de la obra.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
NP-02.	Suministro e instalación de tubería corrugada de 8"	ml	6




Suministro, transporte e instalación de tubería corrugada de 8 pulgadas de diámetro, incluyendo alineación, nivelación, unión y aseguramiento, garantizando su correcto funcionamiento hidráulico y estabilidad dentro de la obra.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
NP-03.	Suministro e instalación de tubería corrugada de 27"	ml	6





Suministro, transporte e instalación de tubería corrugada de 27 pulgadas de diámetro, incluyendo alineación, nivelación, unión y aseguramiento, garantizando su correcto funcionamiento hidráulico y estabilidad dentro de la obra.

9 RELACIÓN DE ACTAS CONTRACTUALES

FECHA DE INICIO:	04 DE NOVIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025.
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES:	24 DE NOVIEMBRE DE 2025.
ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO:	10 DE DICIEMBRE DE 2025.

Sin otro particular,

LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA
Secretario de Infraestructura Municipal
Supervisor

Proyecto: Natalia Alejandra Bonilla Rivera
Apoyo profesional secretaria de infraestructura.

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 344-2025

CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No 440-2025 DERIVADO DEL PROCESO SAMC-028-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ (ALCALDE)
CONTRATISTA DE OBRA:	DORIAN ALFREDO JOVEL ROJAS CC. 7.703.647
INTERVENTORIA:	CARLOS ANDRES PEREZ ALVAREZ R/L: ADG SUMINISTROS Y DOTACIONES SAS ZOMAC Nit. 901876619
SUPERVISIÓN	LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRAMO 1 CALLE 14 CON CARRERA 23 MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN Y EN TRAMO 2 EN LA CALLE 12 CON CARRERA 21 MEDIANTE RECALCE DE UNIONES DE TUBERIA EXISTENTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO".
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EJECUCIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL VEINTIDOS PESOS ($101.670.022) MDA/ CTE
FECHA ACTA DE INICIO:	04 DE NOVIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN	10 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE PRESENTE ACTA	10 DE DICIEMBRE DE 2025.

En Puerto Asís Putumayo, a los diez (10) días del mes de diciembre de 2025 se reunieron los suscritos a saber, el Ing. **LUIS EDUARDO GALLEGO** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.026.255.246, secretario de infraestructura municipal, en calidad de Supervisor del contrato de obra 440-2025, el señor **DORIAN ALFREDO JOVEL ROJAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.703.647, en calidad de contratista, y **ADG SUMINISTROS Y DOTACIONES SAS ZOMAC** con Nit. 901876619 en calidad de interventor con el fin de celebrar la presente Acta de recibo final de obra correspondiente al contrato de obra civil Nro. 440-2025 derivado del proceso de selección abreviada de menor cuantía SAMC-028-2025, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRAMO 1 CALLE 14 CON CARRERA 23 MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN Y EN TRAMO 2 EN LA CALLE 12 CON CARRERA 21 MEDIANTE RECALCE DE UNIONES DE TUBERIA EXISTENTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO", Toda vez que se verificó la terminación de obra cumpliendo con todos los parámetros de tiempo y actividades pactadas en el presente contrato.

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRAMO 1 CALLE 14 CON CARRERA 23 MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN Y EN TRAMO 2 EN LA CALLE 12 CON CARRERA 21 MEDIANTE RECALCE DE UNIONES DE TUBERIA EXISTENTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL.UNITARIO	VL. TOTAL	BALANCE MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						(+/-)	CANT	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	**PRELIMINARES**									
1,01	Localización y replanteo	ml	17,5	$ 3.137	$ 54.889		0,00	$3.137	17,50	$54.889
1,02	Cierre en lona verde h=2m	ml	50,0	$ 15.660	$ 782.687		0,00	$15.660	49,98	$782.687
				SUBTOTAL	**$ 837.576**					
2	**EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES**									
2,01	Excavación mecánica en material común bajo agua	m3	264,7	$ 56.954	$ 15.075.793	(-)	4,30	$56.954	260,40	$14.830.788
2,02	Entibado metálico para excavaciones H= > 3m	m2	53,7	$ 47.025	$ 2.525.449		0,00	$47.025	53,70	$2.525.449
2,03	Corte y demolición de placa en concreto	m2	49,7	$ 33.425	$ 1.661.697	(+)	12,70	$33.425	62,41	$2.086.195
				SUBTOTAL	**$ 19.262.940**					
3	**RELLENOS Y/O MEJORAMIENTO TERRENO**									
3,01	Relleno compacto con crudo de rio (cantera autorizada)	m3	248,0	$ 119.160	$ 29.551.613		0,00	$119.160	248,00	$29.551.613
3,02	Mejoramiento de terreno con crudo de río (cantera autorizada)	m3	1,3	$ 113.468	$ 144.370		0,00	$113.468	1,27	$144.370
				SUBTOTAL	**$ 29.695.983**					
4	**TUBERIA**									
4,01	Recalce uniones de tuberia	und	5,0	$ 140.970	$ 704.848		0,00	$140.970	5,00	$704.848
4,02	Suministro e instalación de tubería corrugada 16"	ml	6,4	$ 275.622	$ 1.763.983		0,00	$275.622	6,40	$1.763.983
4,03	Suministro e instalación tubería 3"	ml	7,1	$ 51.353	$ 366.146	(-)	7,13	$51.353	0,00	$0
4,04	Encofrado tubería corrugada 16"	ml	6,4	$ 394.462	$ 2.524.560		0,00	$394.462	6,40	$2.524.560
				SUBTOTAL	**$ 5.359.536**					
5	**REPOSICIÓN DE VIAS**									
5,01	Reposición de pavimento en concreto de 4000 PSI (e=18cm)	m2	53,7	$ 181.569	$ 9.751.076	(+)	8,20	$181.569	61,90	$11.239.946
5,02	Sub base granular	m3	11,3	$ 166.963	$ 1.883.000	(+)	1,72	$166.963	13,00	$2.170.511
5,03	Corte y sellado de juntas, incluye cordón	ml	42,6	$ 23.618	$ 1.005.932		0,00	$23.618	42,59	$1.005.932
				SUBTOTAL	**$ 12.640.009**					

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

N.P-02	Suministro e instalación de tubería corrugada de 8"	ml	6,0	$ 111.294	$ 667.765	(+)	6,00	$111.294	6,00	$667.765
N.P-03	Suministro e instalación de tubería corrugada de 27"	ml	6,0	$ 516.222	$ 3.097.335	(+)	6,00	$516.222	6,00	$3.097.331

TOTAL PRESUPUESTO OBRA		**$ 75.700.953**
ADMINISTRACION	**28%**	$ 21.427.011
IMPREVISTOS	**1%**	$ 757.010
UTILIDAD	**5%**	$ 3.785.048
TOTAL AU	**34%**	$ 25.969.069
TOTAL PRESUPUESTO OBRA+AIU		**$ 101.670.022**

TOTAL COSTO OBRA	**$ 101.670.022**

TOTAL PRESUPUESTO OBRA		**$75.700.953**
ADMINISTRACION	**28%**	$ 21.427.011
IMPREVISTOS	**1%**	$ 757.010
UTILIDAD	**5%**	$ 3.785.048
TOTAL AU	**34%**	$ 25.969.069
TOTAL PRESUPUESTO OBRA+AIU		**$101.670.022**

TOTAL COSTO OBRA	**$ 101.670.022**

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA Nº 440-2025 DE FECHA 21/10/2025

Contratante	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ
NIT	891200461-3
Contratista	DORIAN ALFREDO JOVEL ROJAS
Identificación (Nit o Cedula)	Nit. 7.703.647
Contrato No	CONTRATO DE OBRA No 440-2025 DERIVADO DEL PROCESO SAMC-028-2025
Objeto del contrato	"MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRAMO 1 CALLE 14 CON CARRERA 23 MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN Y EN TRAMO 2 EN LA CALLE 12 CON CARRERA 21 MEDIANTE RECALCE DE UNIONES DE TUBERIA EXISTENTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO".

En Puerto Asís Putumayo a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron, en el Despacho Municipal, las siguientes personas: Doctor. **JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ** Alcalde Municipal de Puerto Asís Putumayo, Ing. **LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA** secretario infraestructura Municipal – en calidad de supervisor y el señor **DORIAN ALFREDO JOVEL ROJAS** identificado con cedula de ciudadanía No 7.703.647, en condición de contratista con el fin de LIQUIDAR el CONTRATO DE OBRA No. 440-2025 derivado del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SAMC-028-2025.

ANTECEDENTES DEL CONTRATO			
VALORES DEL CONTRATO			
Valor inicial del contrato	$ 101.670.022	**Adiciones en valor**	$ 0,00
Valor total del contrato	$ 101.670.022		
PLAZOS DE EJECUCION			
Plazo inicial de ejecución	Dos (02) meses	**Plazo final de ejecución**	Treinta (30) días
Fecha de Inicio	04 de noviembre de 2025	**Fecha Terminación**	10 de diciembre de 2025

Durante la ejecución del contrato se suscribió acta de mayores y menores e inclusión de dos ítems nuevos de la siguiente manera:

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA Nº 440-2025 DE FECHA 21/10/2025

PRESUPUESTO						BALANCE MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL.UNITARIO	VL. TOTAL	(+/-)	CANT	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	PRELIMINARES									
1,01	Localización y replanteo	ml	17,5	$ 3.137	$ 54.889		0,00	$3.137	17,50	$54.889
1,02	Cierre en lona verde h=2m	ml	50,0	$ 15.660	$ 782.687		0,00	$15.660	49,98	$782.687
				SUBTOTAL	$ 837.576					
2	EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES									
2,01	Excavación mecánica en material común bajo agua	m3	264,7	$ 56.954	$ 15.075.793	(-)	4,30	$56.954	260,40	$14.830.788
2,02	Entibado metálico para excavaciones H= > 3m	m2	53,7	$ 47.025	$ 2.525.449		0,00	$47.025	53,70	$2.525.449
2,03	Corte y demolición de placa en concreto	m2	49,7	$ 33.425	$ 1.661.697	(+)	12,70	$33.425	62,41	$2.086.195
				SUBTOTAL	$ 19.262.940					
3	RELLENOS Y/O MEJORAMIENTO TERRENO									
3,01	Relleno compacto con crudo de rio (cantera autorizada)	m3	248,0	$ 119.160	$ 29.551.613		0,00	$119.160	248,00	$29.551.613
3,02	Mejoramiento de terreno con crudo de río (cantera autorizada)	m3	1,3	$ 113.468	$ 144.370		0,00	$113.468	1,27	$144.370
				SUBTOTAL	$ 29.695.983					
4	TUBERIA									
4,01	Recalce uniones de tuberia	und	5,0	$ 140.970	$ 704.848		0,00	$140.970	5,00	$704.848
4,02	Suministro e instalación de tubería corrugada 16"	ml	6,4	$ 275.622	$ 1.763.983		0,00	$275.622	6,40	$1.763.983
4,03	Suministro e instalación tubería 3"	ml	7,1	$ 51.353	$ 366.146	(-)	7,13	$51.353	0,00	$0
4,04	Encofrado tubería corrugada 16"	ml	6,4	$ 394.462	$ 2.524.560		0,00	$394.462	6,40	$2.524.560
				SUBTOTAL	$ 5.359.536					
5	REPOSICIÓN DE VIAS									
5,01	Reposición de pavimento en concreto de 4000 PSI (e=18cm)	m2	53,7	$ 181.569	$ 9.751.076	(+)	8,20	$181.569	61,90	$11.239.946
5,02	Sub base granular	m3	11,3	$ 166.963	$ 1.883.000	(+)	1,72	$166.963	13,00	$2.170.511
5,03	Corte y sellado de juntas, incluye cordón	ml	42,6	$ 23.618	$ 1.005.932		0,00	$23.618	42,59	$1.005.932
				SUBTOTAL	$ 12.640.009					

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE OBRA Nº 440-2025 DE FECHA 21/10/2025

6	**ACERO**									
6,01	Acero de refuerzo	Kg	173,4	$ 9.979	$ 1.730.598		0,00	$9.979	173,43	$1.730.598
				SUBTOTAL	**$ 1.730.598**					
7	**CÁMARA DE INSPECCIÓN**									
7,01	Camara de Inspección en concreto reforzado de 4000 PSI y acero de refuerzo de FY 60000 PSI. Altura H > 2 m, Incluye placa de piso en concreto con cañuelas esmaltadas, aro y contra aro metálico con refuerzo en tapa hf D=60 (Según Detalle, planos estructurales) Diámetro libre : 1.8 metros. Incluye escalera de gato en varilla de 5/8".	und	1,0	$ 5.932.250	$ 5.932.250	(-)	1,00	$5.932.250	0,00	$0
				SUBTOTAL	**$ 5.932.250**					
8	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**									
8,01	Cargue, retiro y transporte de material sobrante (m3/km), escombrera distancia maxima 7 km incluye derechos de escombrera	m3	8,3	$ 29.057	$ 242.061	(+)	1,48	$29.057	9,81	$284.949
				SUBTOTAL	**$ 242.061**					
ITEMS NO PREVISTOS										
N.P-01	Suministro e instalación de tubería corrugada de 6"	ml	6,0	$ 89.090	$ 534.539	(+)	6,00	$89.090	6,00	$534.539

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA Nº 440-2025 DE FECHA 21/10/2025

N.P-02	Suministro e instalación de tubería corrugada de 8"	ml	6,0	$ 111.294	$ 667.765		(+)	6,00	$111.294	6,00	$667.765
N.P-03	Suministro e instalación de tubería corrugada de 27"	ml	6,0	$ 516.222	$ 3.097.335		(+)	6,00	$516.222	6,00	$3.097.331

TOTAL PRESUPUESTO OBRA		**$ 75.700.953**
ADMINISTRACION	**28%**	$ 21.427.011
IMPREVISTOS	**1%**	$ 757.010
UTILIDAD	**5%**	$ 3.785.048
TOTAL AU	**34%**	$ 25.969.069
TOTAL PRESUPUESTO OBRA+AIU		**$ 101.670.022**

TOTAL COSTO OBRA	**$ 101.670.022**

TOTAL PRESUPUESTO OBRA		**$75.700.953**
ADMINISTRACION	**28%**	$ 21.427.011
IMPREVISTOS	**1%**	$ 757.010
UTILIDAD	**5%**	$ 3.785.048
TOTAL AU	**34%**	$ 25.969.069
TOTAL PRESUPUESTO OBRA+AIU		**$101.670.022**

TOTAL COSTO OBRA	**$ 101.670.022**

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA Nº 440-2025 DE FECHA 21/10/2025

Ahora bien, el día 10 de diciembre de 2025 se recibe a satisfacción las actividades correspondientes al contrato 0440-2025 de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**			
1,01	Localización y replanteo	ml	17,50	$54.889
1,02	Cierre en lona verde h=2m	ml	49,98	$782.687
2	**EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES**			
2,01	Excavación mecánica en material común bajo agua	m3	260,40	$14.830.788
2,02	Entibado metálico para excavaciones H= > 3m	m2	53,70	$2.525.449
2,03	Corte y demolición de placa en concreto	m2	62,41	$2.086.195
3	**RELLENOS Y/O MEJORAMIENTO TERRENO**			
3,01	Relleno compacto con crudo de rio (cantera autorizada)	m3	248,00	$29.551.613
3,02	Mejoramiento de terreno con crudo de río (cantera autorizada)	m3	1,27	$144.370
4	**TUBERIA**			
4,01	Recalce uniones de tuberia	und	5,00	$704.848
4,02	Suministro e instalación de tubería corrugada 16"	ml	6,40	$1.763.983
4,03	Suministro e instalación tubería 3"	ml	0,00	$0
4,04	Encofrado tubería corrugada 16"	ml	6,40	$2.524.560
5	**REPOSICIÓN DE VIAS**			
5,01	Reposición de pavimento en concreto de 4000 PSI (e=18cm)	m2	61,90	$11.239.946
5,02	Sub base granular	m3	13,00	$2.170.511
5,03	Corte y sellado de juntas, incluye cordón	ml	42,59	$1.005.932
6	**ACERO**			
6,01	Acero de refuerzo	Kg	173,43	$1.730.598
7	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**			
7,01	Cargue, retiro y transporte de material sobrante (m3/km), escombrera distancia maxima 7 km incluye derechos de escombrera	m3	9,81	$284.949
ITEMS NO PREVISTOS				
N.P-01	Suministro e instalación de tubería corrugada de 6"	ml	6,00	$534.539
N.P-02	Suministro e instalación de tubería corrugada de 8"	ml	6,00	$667.765
N.P-03	Suministro e instalación de tubería corrugada de 27"	ml	6,00	$3.097.331

TOTAL PRESUPUESTO OBRA		**$75.700.953**
ADMINISTRA	**28%**	$ 21.427.011,52
IMPREVISTOS	**1%**	$ 757.009,53
UTILIDAD	**5%**	$ 3.785.047,67
TOTAL AU	**34%**	$ 25.969.068,71
TOTAL PRESUPUESTO OBRA+AIU		**$ 101.670.022,02**

TOTAL COSTO OBRA	**$ 101.670.022**

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE OBRA Nº 440-2025 DE FECHA 21/10/2025

COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				Desde	Hasta
Aseguradora (COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA)	Cumplimiento	1000060180	$ 10,167.002,20	4/11/2025	05/05/2026
	Buen manejo del anticipo		$ 50,835,011,00	4/11/2025	05/05/2026
	Prestaciones sociales		$ 5,083,501,10	4/11/2025	4/01/2029
	Estabilidad de la obra		$ 5,083,501,10	10/12/2025	10/12/2030

BALANCE FINANCIERO					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL		VALOR
Inicial	No. **2025000710** del 25/08/2025	$118.834.734	Inicial	No. **2025001264** del 04/11/2025	$101.670.022

CONTROL DE PAGOS EFECTUADOS						
ACTA No	Fecha del acta	Valor ejecutado	Concepto	Valor pagado (Marque con una x)		Valor cancelado
				SI	NO	
N/A	N/A	N/A	ANTICIPO		x	

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		Recibo a satisfacción (Marque con una X)		
No	Documento que lo certifica	SI	No	Aprobado en Secop II
2	Acta de recibo final de fecha 10 de DICIEMBRE de 2025, en la cual certifica recibo a satisfacción y cumplimiento del contrato.	X		
3	Factura de venta No FVE-9 del 16 de diciembre de 2025	X		
4	Informe de supervisión de fecha 15 de diciembre de 2025	X		
Supervisor		LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA		
Dependencia		Secretaria de Infraestructura		

ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
- Que el Municipio de Puerto Asis suscribió el contrato de obra No. 440 de 2025, con DORIAN ALFREDO JOVEL ROJAS identificada con Nit. 7.703.647 como contratista para la ejecución del contrato de obra en mención, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRAMO 1 CALLE 14 CON CARRERA 23 MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN Y EN TRAMO 2 EN LA CALLE 12 CON CARRERA 21 MEDIANTE RECALCE DE UNIONES DE TUBERIA EXISTENTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO." con un plazo de ejecución de DOS (02) meses.

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE OBRA Nº 440-2025 DE FECHA 21/10/2025

- Que en fecha 04 de noviembre de 2025 se suscribe acta de inicio del contrato de la referencia.
- Que para efectos de liquidación del contrato la secretaria de infraestructura radica de fecha 16 de diciembre de 2025, los siguientes documentos;
  a) Acta de cumplimiento de fecha 10 de diciembre de 2025, suscrito por DORIAN ALFREDO JOVEL ROJAS, como contratista y el ingeniero LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA, como el secretario de la secretaria de infraestructura, en la cual deja constancia que "(...) se dio cumplimiento al contrato como se verifica en el informe final que hace parte integral del acta, correspondiente a la ejecución del contrato".
  b) Informe de supervisión de fecha 16 de diciembre de 2025, en la cual registra el seguimiento realizado al contrato
  c) Informe de ejecución de actividades con fecha de radicación 16 de diciembre de 2025, en la cual la contratista hace entrega a la secretaria de infraestructura los soportes sobre el desarrollo de las actividades realizadas en la ejecución del contrato
  d) Planillas de seguridad social del periodo ejecutado
  e) Factura FVE-9 del 16 de diciembre de 2025, presentada por la contratista

- Que teniendo en cuenta que supervisor reciben a entera satisfacción el contrato de obra No. 440-2025, se procede a la liquidación del contrato.

SALVEDADES
Ninguna
El acta de liquidación de mutuo acuerdo no contiene salvedades, es una expresión de las partes de que el contrato ha sido terminado y que se ha dado cabal cumplimiento de las obligaciones que se encontraban estipuladas a la fecha, Una vez liquidado el contrato sin salvedades, las partes no pueden alegar los mismos hechos en los que constan los acuerdos del acta de liquidación.

Que el art. 11 de la ley 1150 de 2007, reza. "*La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.....*".

Con fundamento en lo anterior, se ha determinado su liquidación con fundamento en el inciso primero, articulo 60 ley 80 de 1993, modificado por el Art. 217 del Decreto 019 de 2012, articulo 11 de la ley 1150 de 2007, teniendo las anteriores justificaciones.

Por lo anteriormente expuesto las partes,

A C U E R D A N:

ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el contrato de obra No. 440-2025, suscrito entre el Municipio de Puerto Asís y DORIAN ALFREDO JOVEL ROJAS identificada con NIT 7.703.647, la cual quedará de la siguiente manera:

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
valor inicial del contrato	$101.670.022
v/r adicional	$ 0.00
V/r total del contrato	$$101.670.022
V/r girado en calidad de anticipo 50% inicial	$ 0.00
V/r ejecutado acta No 1	$ 00
V/r amortizado Acta parcial No 01 inicial	$ 00
V/r a girado acta parcial No 01	$ 00

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA Nº 440-2025 DE FECHA 21/10/2025

V/r total ejecutado acta final	$$101.670.022
V/r total ejecutado (%)	100%
V/r a girar pago final	**$$101.670.022**
saldo a favor del municipio	$0.00
V/r total liquidado	$$101.670.022

De conformidad con el balance efectuado, se deja constancia que el contratista acepta las sumas allí relacionadas, y el municipio se compromete a cancelar al contratista un último pago por valor de CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL VEINTIDOS PESOS ($101.670.022) M/CTE, suma de la cual se efectúa las retenciones de ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo.

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar a la secretaria de Hacienda Municipal para conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO TERCERO: Las partes se declaran encontrarse a PAZ Y SALVO por todo concepto, UNA VEZ EL MUNICIPIO REALICE EL PAGO FINAL aquí referido, en cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato No 440 DEL 21 de OCTUBRE de 2025, según informes y acta de recibo final que hacen parte integral de la presente acta. Así mismo declaran satisfechas todas sus obligaciones y que no quedan peticiones pendientes entre ellas con relación al contrato.

En consecuencia, de lo anterior, las partes declaran que la información, constancias y declaraciones efectuadas en el presente documento son veraces y precisas; por lo anotado se declaran a paz y salvo en todo aquello que no implique ni obligaciones pendientes, ni salvedades y renuncian a presentar reclamación por dichos conceptos. La presente acta de liquidación constituye un documento que presta mérito para su cobro.

Se expide a los, dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2025.

JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ
Alcalde Municipal Puerto Asís Putumayo

LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA
Secretario de Infraestructura Municipal
Supervisor del contrato

DORIAN ALFREDO JOVEL ROJAS
Contratista

	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	Firma
Elaboró	Natalia Alejandra Bonilla	Profesional de apoyo Sec Infraestructura	
Revisó	Ruth Ureña Moreno	Jefe Oficina Jurídica y contratación (E) Decreto 230 del 15 de diciembre 2025	