ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	ACTA DE RECIBO FINAL O CULMINACIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DE OBRA Y/O INTERVENTORÍA	
		VERSIÓN	001

Contrato No.	4182.010.26.1.910-2024
Fecha del Contrato	15 DE NOVIEMBRE DE 2024
Contratista	JOAN ANDRES LENIS
Supervisor y/o Interventor	ARLES OCTAVIO LEMOS CASTRO
Objeto	REALIZAR INTERVENTORIA A OBRAS DE MEJORAMIENTO PTAP VILLA DEL ROSARIO FASE II, CORREGIMIENTO LA PAZ.
Valor del Contrato	CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($40.653.375) M/CTE.
Fecha de Inicio	29 DE NOVIEMBRE DE 2024
Fecha de terminación	22 DE JUNIO DEL 2025
Numero de RPC	4500350076
Certificado Reserva Disponibilidad Presupuestal	4500359098
Certificado de Registro Presupuestal de la adición	4500371704
Suspensión No.1	24 DE DICIEMBRE DEL 2024
Reanudación No.1	11 DE FEBRERO DE 2025
Suspensión No.2	11 DE MARZO DEL 2025
Reanudación No.2	23 DE MAYO DEL 2025
Nueva fecha terminación	22 DE JUNIO DEL 2025

El día dieciocho (18) del mes de Julio del año 2025, se reunieron WALTER CAMILO MURCIA LOZANO identificado con cédula de ciudadanía No 6.228.009 de Buga (Valle), quien actúa en calidad de Director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios públicos de la Alcaldía de Santiago de Cali, con Nit 890399011-3, nombrado mediante Decreto No 4112.010.20.0017 del 05 de enero de 2024 y Acta de Posesión No 102 del 05 de enero de 2024, expedida por el Alcalde del Distrito Especial de Santiago de Cali – Álvaro Alejandro Eder Garcés y JOAN ANDRES LENIS identificado con cedula No. 1.144.028.213, quien para los efectos del presente acto se denominará el contratista una vez verificados los productos, obras y/o servicios objeto del Contrato, se identificó

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

En consecuencia, el objeto del contrato se recibe a satisfacción de acuerdo con los componentes o cantidades establecidas en el contrato.

Para ello se describen las actividades y cantidades efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfacción:

ITEM	DESCRIPCIÓN	Und	CANT.
1.2.12.1	**PRELIMINARES**		
1.2.12.1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO	M2	112,84
1.2.12.2	**IMPERMEABILIZACION INTERNA TANQUES**		
1.2.12.2.1	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION	M2	147,19
1.2.12.2.2	PICADA ABUZARDADA MURO-SUPERFICIE	M2	100,72
1.2.12.2.3	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION Y/O ESCOMBROS EN VOLQUETA CON CARGUE MANUAL PARA DISTANCIAS HASTA 10 KM	M3	6,29
1.2.12.2.4	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2	M2	100,72
1.2.12.2.5	RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE SEMIFLEXIBLE	M2	245,96
1.2.12.2.6	REHABILITACIÓN GRIETAS EN MUROS	ML	36,89
1.2.12.2.7	REPELLO IMPERMEABILIZADO MEDIA CANA	ML	128,11
1.2.12.2.8	RECUBRIMIENTO PROTECTOR EPOXICO EN ELEMENTOS DE CONCRETO BAJO AGUA	M2	150,58
1.2.12.2.9	ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS A HOMBRO 250 MTS (HASTA 25 KG)	M3	22,08
1.2.12.3	**FILTRO GRUESO**		
1.2.12.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVA TRITURADA PARA FILTRO	M3	6,29
1.2.12.3.2	ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS A HOMBRO 250 MTS (HASTA 25 KG)	M3	12,57
1.2.12.4	**FILTRO LENTO**		
1.2.12.4.1	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION	M2	79,69
1.2.12.4.2	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION Y/O ESCOMBROS EN VOLQUETA CON CARGUE MANUAL PARA DISTANCIAS HASTA 10 KM	M3	28,55
1.2.12.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA GRUESA PARA FILTRO	M3	11,42

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

1.2.12.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVA TRITURADA PARA FILTRO	M3	11,42
1.2.12.4.5	ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS A HOMBRO 250 MTS (HASTA 25 KG)	M3	51,39
1.2.12.5	**CONSTRUCCIÓN ANDEN PERIMETRAL Y CUNETAS**		
1.2.12.5.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	88,15
1.2.12.5.2	EXCAVACION EN CONGLOMERADO EN SECO A MANO ENTRE 0 Y 2 MTS	M3	22,73
1.2.12.5.3	CONFORMACIÓN TERRENO MANUAL	M2	88,15
1.2.12.5.4	RETIRO DEL SITIO DE LA OBRA DEL MAT DE LA EXCAVACION A MANO EN VOLQUETA INCL ACARREO DE 200 ML A HOMBRO Y BOTADERO 10 KM.	M3	22,73
1.2.12.5.5	CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15 M3	M3	0,49
1.2.12.5.6	ANDEN CONCRETO 10CM 2500 PSI M2	M2	53,13
1.2.12.5.7	MALLA ELECTROSOLDADA M-0.84 PISO	KG	107,02
1.2.12.5.8	ESCALERA CONCRETO 3000 PSI M3 E=.12 SOBRE SUELO	M2	27,11
1.2.12.5.9	ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS A HOMBRO 250 MTS (HASTA 25 KG)	M3	32,64
1.2.12.6	**CERRAMIENTO**		
1.2.12.6.1	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	ML	19,54
1.2.12.6.2	EXCAVACION EN CONGLOMERADO EN SECO A MANO ENTRE 0 Y 2 MTS	M3	8,02
1.2.12.6.3	RETIRO DEL SITIO DE LA OBRA DEL MAT DE LA EXCAVACION A MANO EN VOLQUETA INCL ACARREO DE 200 ML A HOMBRO Y BOTADERO 10 KM.	M3	10,42
1.2.12.6.4	CONFORMACIÓN TERRENO MANUAL	M2	15,16
1.2.12.6.5	VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO REFORZADO 3000PSI DE 0,30m x 0,30m,	M3	3,38
1.2.12.6.6	COLUMNA EN CONCRETO REFORZADO 3000PSI DE 0,30m x 0,30m, SOPORTE TUBO GALV.	M3	0,26
1.2.12.6.7	REPELLO VIGA - DIAMANTE	ML	19,54
1.2.12.6.8	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (INCLUYE CORTE FIGURACIÓN Y AMARRE)	KG	298,97
1.2.12.6.9	POSTE TUBO GALV. 1,1/2"x1.8MM C.14"	UND	11,00
1.2.12.6.10	TAPON GALV.MACHO 1,1/2"	UND	11,00

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

1.2.12.6.11	DIAGONALES EN TUBERIA GALVA. 1,1/2"	UND	9,00
1.2.12.6.12	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2"	M2	35,23
1.2.12.6.13	NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x1.51-2.0)	UND	1,00
1.2.12.6.14	ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS	ML	19,54
1.2.12.6.15	ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS A HOMBRO 250 MTS (HASTA 25 KG)	M3	73,06
1.2.12.7	**COMPLEMENTARIOS**		
1.2.12.7.1	BISAGRAS TAPAS MADERA PLASTICA	UND	30,00
1.2.12.7.2	AGARRADERAS TAPAS MADERA PLASTICA	UND	0,00
1.2.12.7.3	CINTA PREVENTIVA VARIOS USOS	ML	30,00
1.2.12.7.4	ENERGÍA PROVISIONAL	MES	2,00
1.2.12.7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS COMPUERTA 4"	UND	4,00
1.2.12.7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA PURGA 4"	UND	2,00
1.2.12.7.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHOQUE 2"	UND	2,00
1.2.12.7.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHOQUE 4"	UND	2,00
1.2.12.7.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MARIPOSA 2"	UND	2,00
1.2.12.7.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC 2"	UND	2,00
1.2.12.7.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE GORRO DE VENTILACIÓN GALV 4"	UND	4,00
1.2.12.7.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE VENTILACIÓN PVC 4"	UND	4,00
1.2.12.7.13	BARANDA-PASAM.TUBO GALV 2,1/2, 2 HILOS TUBO GALV. 1 1/2"	ML	12,00
1.2.12.7.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA D=3" CON ACCESORIOS	ML	12,00
1.2.12.7.15	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA SANITARIA D=4" CON ACCESORIOS	ML	12,00
1.2.12.7.16	CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, SEGÚN NORMAS DE EMCALI, ALTURA DE CILINDRO DE 1.51 A 2.00 (INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, EXCAVACIÓN RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y RETIROS DE SOBRANTES HASTA 20 KM.)	UND	0,00

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

1.2.12.7.17	BOMBA DOSIFICADORA CLORO TANQUE ALMACENAMIENTO	UND	0,00
1.2.12.7.18	SARDINEL EN CONCRETO 3100 PSI PROTECTOR CAMARA SALIDA FGDI	ML	0,00
1.2.12.7.19	POLISOMBRA CUBIERTA FILTRO LENTO	M2	0,00
1.2.12.7.20	ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS A HOMBRO 250 MTS (HASTA 25 KG)	M3	3,90
1.2.12.8	**ITEMES NO PREVISTOS (INP)**		
INP 1.2.12.8.1	TAPA MADERA PLASTICA 42 x 82 Cm	UND	3,00
INP 1.2.12.8.2	TAPA MADERA PLASTICA 51 x 68 Cm	UND	2,00
INP 1.2.12.8.3	TAPA MADERA PLASTICA 50 x 87 Cm	UND	2,00
INP 1.2.12.8.4	TAPA MADERA PLASTICA 57 x 100 Cm	UND	2,00
INP 1.2.12.8.5	TAPA MADERA PLASTICA 44 x 44 Cm	UND	1,00
INP 1.2.12.8.6	TAPA MADERA PLASTICA 51 x 62 Cm	UND	2,00
INP 1.2.12.8.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA D=2" CON ACCESORIOS	ML	24,00
INP 1.2.12.8.8	TANQUE PLASTICO CAPACIDAD 500 LITROS	UND	1,00
INP 1.2.12.8.9	CORTE LOSA CONCRETO CON DISCO HASTA 20 CM	ML	5,00
INP 1.2.12.8.10	DEMOLICION DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	0,50
INP 1.2.12.8.11	MURO LAD.SOGA LIMPIO-REVITADO 2C	M2	9,14
INP 1.2.12.8.12	RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO	M3	8,02
INP 1.2.12.8.13	CHAMPEO PARA TALUD EN MORTERO 1:4	M3	1,50

El contratista se compromete a actualizar y publicar las garantías en la plataforma del Secop II, de acuerdo con las cláusulas del contrato, para su aprobación.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en Santiago de Cali Distrito Especial a los dieciocho (18) del mes de Julio de 2025.

JOAN ANDRES LENIS
CONTRATISTA

ORDENADOR DEL GASTO
WALTER CAMILO MURCIA LOZANO
DIRECTOR TECNICO UAESP

Proyectó: Dorian Alexei Arias Trujillo - Contratista
Revisó: Juan Carlos Jurado Rey – Contratista
Luz Daniela Chacon - Contratista
Orlando Francisco Escobar – Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.