

**Institución Edu Institución Educativa**
**"Antonio José Sandoval Gómez" Tunja**
**NIT: 800 128 291 –1**

# ACTA PARCIAL DE AVANCE DE EJECUCION OBLIGACION DEL CONTRATO No. 015 DE NOVIEMBRE 06 /2025

| | |
|---|---|
| FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME | 07 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| FECHA DEL CONTRATO SUSCRITO | CONTRATO No.015 de NOVIEMBRE 06 de 2025 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS |
| IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA | NIT: 901.745.619-4 |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | OSCAR JAVIER MARTINEZ AGIL |
| IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL | C.C.7.186.526 |
| FECHA DE INCIO | 07 DE NOVIEMBRE 2025 |
| PLAZO O TÉRMINO DEL CONTRATO | 09 DE DICIEMBRE 2025 |

| | |
|---|---|
| OBJETO: | Adecuación y mantenimiento del Aula de Tecnología para estudiantes del nivel de educación Media Técnica de la Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez |

El supervisor del contrato informa que el avance de ejecucion inicio 07 de noviembre pago parcial con corte a diciembre 07 de 2025, se recibió las obras de la Sede la Colorada los avances de ejecucion se encuentran plasmados cada uno de los intems del contrato el cual se anexa registro fotografíco el antes y el despues. de igual forma se anexa un Acta de balance Económico de las cantidades mayores y menores, una vez cuantificadas de acuerdo a las obras contratadas y realmente finalmente ejecutadas; y se anexa Acta de entrega de obras ejecutadas en la Sede la Colorada por parte del Contratista con la siguiente relación :

## CANTIDADES DE OBRAS CONTRATADAS SEDE CENTRAL

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | CONDICIONES INICIALES | | | MAYORES Y MENORES CANTIDADES | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | TOTAL CONTRATADO | MAYORES (+) | MENORES (-) | VALOR TOTAL | | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 1 | Desmonte de tejas en fibrocemento. Incluye limpieza, retiro de unidades defectuosas. Estimativo en áreas (metros cuadrados), en cada espacio. | m2 | 310 | 7,714.00 | 2,391,340.00 | | **-164.55** | -1,269,354.13 | | 145.45 | 1,121,985.87 |
| 2 | Suministro e Instalación de tejas de fibrocemento No. 6: 183 x 92 cm. Rectoría, sala de profesores, bilingüismo, salones varios. Incluye dos (2) elementos de fijación por teja según estructuras. | Un | 60 | 50,435.00 | 3,026,100.00 | | **-27.39** | -1,381,480.43 | | 32.61 | 1,644,619.57 |
| 3 | Instalación de tejas de fibrocemento No. 8: 244 x 92 cm. Sala Lúdicas, Laboratorio química, salones varios. Incluye dos (2) elementos de fijación por teja según estructuras. | Un | 30 | 53,948.00 | 1,618,440.00 | | **11.81** | 637,055.51 | | 41.81 | 2,255,495.51 |
| 4 | Suministro e instalación de caballetes ondulado en fibrocemento. PF7. Salones varios | Un | 40 | 39,031.00 | 1,561,240.00 | | | | | 10.00 | 390,310.00 |
| 5 | Instalación y refuerzo de tejas salones 8, 9 y 10, nivelación de estructura, cambio de tejas rotas, uso de 2 o más ganchos o 3 o 4 soportes por cada teja | m2 | 140 | 15,440.00 | 2,161,600.00 | | | | | | |
| 6 | Instalación y refuerzo de tejas salón 16 Matemáticas, nivelación de estructura, cambio de tejas rotas, uso de 2 o más ganchos o 3 o 4 soportes por cada teja | m2 | 35 | 15,440.00 | 540,400.00 | | | | | | |
| 7 | Desmonte y reparación de falso techo Sala de profesores. Cambio de piezas, reparación de perfiles, limpieza general | m2 | 50 | 27,297.00 | 1,364,850.00 | | **-50.00** | -1,364,850.00 | | | |
| 8 | Instalación de flanche en bodega PAE, cocina, ancho 20 cm., lámina galvanizada cal. 22 | m | 20 | 29,120.00 | 582,400.00 | | **-20.00** | -582,400.00 | | | |
| 9 | Barrido, limpieza, lavado, general, de tejas, canales y bajantes. Incluye ajustes, alineación y aseguramiento de canales y bajantes. | Global | 1 | 486,000.00 | 486,000.00 | | | | | 1.00 | 486,000.00 |



**Institución Edu Institución Educativa**
**"Antonio José Sandoval Gómez" Tunja**
**NIT: 800 128 291 –1**

# ACTA PARCIAL DE AVANCE DE EJECUCION OBLIGACION DEL CONTRATO No. 015 DE NOVIEMBRE 06 /2025

| | |
|---|---|
| FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME | 07 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| FECHA DEL CONTRATO SUSCRITO | CONTRATO No.015 de NOVIEMBRE 06 de 2025 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS |
| IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA | NIT: 901.745.619-4 |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | OSCAR JAVIER MARTINEZ AGIL |
| IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL | C.C.7.186.526 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mantenimiento general de lavamanos, orinales, lavaplatos y sanitarios en el colegio. Cambio de sifones, registros, flotadores y accesorios dañados | Global | 1 | 405,000.00 | 405,000.00 | | | | | 1.00 | 405,000.00 |
| 11 | Reparación de bajante sobre salón No. 16 Matemáticas. Cambio de accesorios e instalación de tubería de 4" de diámetro o más sobre teiado | Global | 1 | 283,500.00 | 283,500.00 | | | | | 1.00 | 283,500.00 |
| 12 | Reparación de bajante sobre baños docentes aledaño a Sala de Lúdicas. Cambio de accesorios e instalación de tubería. Reparación de mampostería en culata. | Global | 1 | 243,000.00 | 243,000.00 | | | | | 1.00 | 243,000.00 |
| 13 | Alistamiento - SOLADO -, de pisos en corredores sede Central. Nivelación, relleno en concreto en sitios deteriorados, afino. | m2 | 15 | 23,260.00 | 348,900.00 | 120.00 | | | | 135.00 | 3,140,100.00 |
| 14 | Instalación de baldosa gress, tipo Cúcuta, grafilada 30 x 30 cm., o similar, antideslizante | m2 | 135 | 61,050.00 | 8,241,750.00 | | | | | 135.00 | 8,241,750.00 |
| 15 | Instalación de vidrios, transparente, 4 mm. | m2 | 8 | 67,125.00 | 537,000.00 | | | | | | |
| 16 | Pintura en vinilo Tipo I, exterior aula múltiple, interior salones. Una mano | m2 | 200 | 8,053.00 | 1,610,600.00 | | | | | | |
| 17 | Aseo, limpieza, retiro de escombros y sobrantes | Global | 1 | 243,000.00 | 243,000.00 | | | | | 1.00 | 243,000.00 |
| **VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | | | $ 25,645,120.00 | | | -$ 3,961,029.05 | | | $ 18,454,760.95 |
| | | | | | | | | | | | $ 21,684,090.95 |

## CANTIDADES DE OBRAS CONTRATADAS SEDE LA COLORADA

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | CONDICIONES INICIALES | | | MAYORES Y MENORES CANTIDADES | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | TOTAL CONTRATADO | MAYORES (+) | MENORES (-) | VALOR TOTAL | VALOR CANTIDAD ADICIONADAS | CANTIDAD | VALOR TOTAL EJECUTADO |
| 1 | Desmonte de tejas en fibrocemento en sala de lectura. Incluye limpieza, retiro de unidades defectuosas, nivelación de estructura. | m2 | 15 | 15,440.00 | 231,600.00 | $3.72 | | | 57,437.00 | 18.72 | 289,036.80 |
| 2 | Instalación y refuerzo de tejas de fibrocemento No. 6: 183 x 92 cm., cambio de tejas rotas, uso de 2 o más ganchos o 3 o 4 soportes de fijación por cada teja. Sala de lectura, aulas de clase, comedor, cocina. | un | 15 | 50,435.00 | 756,525.00 | $3.72 | | | 187,618.00 | 18.72 | 944,143.20 |
| 3 | Instalación de caballetes en fibrocemento. Sala de lectura, aulas de clase, comedor, cocina. | Un | 10 | 39,031.00 | 390,310.00 | | **-10.00** | -390,310.00 | -390,310.00 | | |
| 4 | Adecuación a la altura de cubierta de salones, suministro e instalación de tejas en acceso a unidades sanitarias. | m2 | 7.5 | 50,435.00 | 378,262.50 | $8.21 | | | 414,253.00 | 15.71 | 792,515.42 |
| 5 | Barrido, limpieza, lavado, general, de tejas, canales y bajantes. Incluye ajustes, alineación y aseguramiento de canales y bajantes. | Global | 1 | 243,000.00 | 243,000.00 | | | | | 1.00 | 243,000.00 |
| 6 | Desmonte de falso techo madera, panel y estructura, en sala de lectura | m2 | 12.5 | 7,638.00 | 95,475.00 | $0.94 | | | 7,180.00 | 13.44 | 102,654.72 |



**Institución Edu Institución Educativa**
**"Antonio José Sandoval Gómez" Tunja**
**NIT: 800 128 291 –1**

# ACTA PARCIAL DE AVANCE DE EJECUCION OBLIGACION DEL CONTRATO No. 015 DE NOVIEMBRE 06 /2025

| | |
|---|---|
| FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME | 07 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| FECHA DEL CONTRATO SUSCRITO | CONTRATO No.015 de NOVIEMBRE 06 de 2025 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS |
| IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA | NIT: 901.745.619-4 |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | OSCAR JAVIER MARTINEZ AGIL |
| IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL | C.C.7.186.526 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Suministro e instalación de falso techo en sala de lectura, lámina PVC A=25 cm, E=5 mm., incluye estructura metálica, perfil perimetral y demás accesorios | m2 | 12.5 | 62,783.00 | 784,787.50 | $0.94 | | | 59,016.00 | 13.44 | 843,803.52 |
| 8 | Mantenimiento general de lavamanos, orinales, lavaplatos y sanitarios en la sede. Cambio de sifones, registros, flotadores y accesorios dañados | Global | 1 | 202,500.00 | 202,500.00 | | | | | 1.00 | 202,500.00 |
| 9 | Suministro e instalación de baranda en tubo metálico, diámetro 2,5 pulgadas, altura 1.0 m, con travesaños verticales cada 25 cm., en pintura anticorrosiva y pintura tipo esmalte | m | 5 | 268,577.00 | 1,342,885.00 | $7.00 | | | 1,880,039.00 | 12.00 | 3,222,924.00 |
| 10 | Resane en muros de sala de lectura, pintura en vinilo tipo 1, dos (2) manos | m2 | 28 | 8,053.00 | 225,484.00 | $19.50 | | | 157,034.00 | 47.50 | 382,517.50 |
| 11 | Arenero en madera de pino inmunizado, tablas o medias maderas 2 x 2 m., altura 20 – 25 cm. Incluye piso en fieltro filtrante y cobertor impermeable. | Un | 1 | 752,272.00 | 752,272.00 | | | | | 1.00 | 752,272.00 |
| 12 | Pintura en vinilo Tipo I, exterior e interior de salones, cocina, comedor. Una mano. Incluye suministro y aplicación. | m2 | 135 | 8,053.00 | 1,087,155.00 | $291.17 | | | 2,344,772.00 | 426.17 | 3,431,926.88 |
| 13 | Aseo, limpieza, retiro de escombros y sobrantes | Global | 1 | 121,500.00 | 121,500.00 | | | | | 1.00 | 121,500.00 |
| **VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | | | **6,611,756.00** | | | **-$ 390,310.00** | **4,717,039.00** | | **$ 11,328,794.04** |

## CANTIDADES NUEVAS SEDE CENTRAL — ACTA MAYORES Y MENORES

| | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | CANTIDAD | TOTAL CANTIADES NUEVAS | VALOR UNITARIO CANTIDADES NUEVAS | TOAL VALOR CANTIDADES NUEVAS | Cant. (+) | Cant. (-) | VALOR ADICION EN ACTA CANTIDADES MAYORES Y MENORES | VALOR CANTIDAD ADICIONADAS | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E < = A 12CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | m2 | 135.00 | 38,000.00 | 5,130,000.00 | 135.00 | | 5,130,000.00 | 135.00 | 5,130,000.00 | 5,130,000.00 |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M | ml | 30.00 | 68,176.00 | 2,045,280.00 | 30.00 | | 2,045,280.00 | 30.00 | 2,045,280.00 | 2,045,280.00 |
| 3 | ARREGLO TUBO SALA DE PROFESORES | GLB | 1.00 | 311,024.00 | 311,024.00 | 1.00 | | 311,024.00 | 1.00 | 311,024.00 | 311,024.00 |
| | | | | | **7,486,304.00** | | | **7,486,304.00** | | **7,486,304.00** | |

## CANTIDADES NUEVAS SEDE LA COLORADA — ACTA MAYORES Y MENORES

| CONDICIONES ACTUALIZADAS |
|---|

JOSE ANANIAS RAMOS B SUPERVISOR C- 015-2025



**Institución Edu Institución Educativa**
**"Antonio José Sandoval Gómez" Tunja**
**NIT: 800 128 291 –1**

# ACTA PARCIAL DE AVANCE DE EJECUCION OBLIGACION DEL CONTRATO No. 015 DE NOVIEMBRE 06 /2025

| | |
|---|---|
| FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME | 07 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| FECHA DEL CONTRATO SUSCRITO | CONTRATO No.015 de NOVIEMBRE 06 de 2025 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS |
| IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA | NIT: 901.745.619-4 |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | OSCAR JAVIER MARTINEZ AGIL |
| IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL | C.C.7.186.526 |

| | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | CANTIDAD | TOTAL CANTIADES NUEVAS | VALOR UNITARIO CANTIDADES NUEVAS | TOAL VALOR CANTIDADES NUEVAS | Cant. (+) | Cant. (-) | VALOR ADICION EN ACTA CANTIDADES MAYORES Y MENORES | VALOR CANTIDAD ADICIONADAS | CANTIDAD | VALOR TOTAL EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W | UND. | 4.00 | 37,003.00 | 148,012.00 | 4.00 | | 148,012.00 | 4.00 | 148,012.00 | 148,012.00 |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE #12 | m | 15.00 | 3,900.00 | 58,500.00 | 15.00 | | 58,500.00 | 15.00 | 58,500.00 | 58,500.00 |
| 3 | SUMINISTRO E INSTALACION ALAMBRE | m | 8.00 | 5,850.00 | 46,800.00 | 8.00 | | 46,800.00 | 8.00 | 46,800.00 | 46,800.00 |
| 4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS | m2 | 34.90 | 26,332.00 | 919,092.00 | 34.90 | | 919,092.00 | 34.90 | 919,092.13 | 919,092.00 |
| 5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M | ml | 17.00 | 68,176.00 | 1,158,992.00 | 17.00 | | 1,158,992.00 | 17.00 | 1,158,992.00 | 1,158,992.00 |
| 6 | APLICACIÓN DE IMPERMEHABILIZANTE | m2 | 5.70 | 39,000.00 | 222,300.00 | 5.70 | | 222,300.00 | 5.70 | 222,300.00 | 222,300.00 |
| | **CANTIDADES NUEVAS ADICION SEDE LA COLORADA** | | | | **2,553,696.00** | | | **2,553,696.00** | | | $ 2,553,696.13 |

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL | 32,256,876.00 |
| VALOR ADICIONAL | 7,566,681.00 |
| VALOR TOTAL | 39,823,557.00 |
| VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA | 13,882,490.17 |
| VALOR SIN EJECUTAR | 25,941,066.83 |

porcentaje AVANCE de la ejecucion **34.86 %**

| | | |
|---|---|---|
| | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | **$32,256,876.00** |
| | ADICION | **$7,566,681.00** |
| | TOTAL CONTRATADO | **$39,823,557.00** |
| | PAGO ANTICIPO | |
| | TERMINO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO | INICIO : 07 NOVIEMBRE / 2025. PLAZO : 09 DE DICIEMBRE / 2025. |

JOSE ANANIAS RAMOS B SUPERVISOR C- 015-2025



**Institución Edu Institución Educativa**
**"Antonio José Sandoval Gómez" Tunja**
**NIT: 800 128 291 –1**

# ACTA PARCIAL DE AVANCE DE EJECUCION OBLIGACION DEL CONTRATO No. 015 DE NOVIEMBRE 06 /2025

| | |
|---|---|
| FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME | 07 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| FECHA DEL CONTRATO SUSCRITO | CONTRATO No.015 de NOVIEMBRE 06 de 2025 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS |
| IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA | NIT: 901.745.619-4 |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | OSCAR JAVIER MARTINEZ AGIL |
| IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL | C.C.7.186.526 |

| | | |
|---|---|---|
| | EJECUCION PAGO FINAL TRABAJOS EJECUTADOS PAGO CONTRA ENTREGA CON EL TOTAL DE ACTIVIDADES, CANTIDADES DE OBRA FINALMENTE REALIZADAS | **$39,823,557.00** |
| | **TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO** | **13,882,490.17** |
| | **SALDO NO EJECUTADO DEL CONTRATO** | **25,941,066.83** |
| | CERTIFICADO PRESUPUESTAL, C_D_P **061 / $24.214.893** | FUENTE GRATUIAD ESCOLAR DQUISICIONES DE SERVICIOS, , CÓDIGO 2.1.2.02.02.005.02, RUBRO: **COMPONENTE FORMACION INTEGRA**L MANTENIMIENTO REPARACION MEJORAMIENTO CDP **No.061** de OCTUBRE 22 / 2025 |
| | CERTIFICADO PRESUPUESTAL, C_D_P **061/ $6.611.756** | FUENTE GRATUIAD ESCOLAR COMPONENTE **PRIMERA INFANCIA CÓDIGO 2.1.2.02.02.005.03** ADECUACION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA **No.061** de OCTUBRE 22 / 2025 |
| | CERTIFICADO PRESUPUESTAL, C_D_P **061/ $1.430.227** | FUENTE GRATUIAD ESCOLAR 2.1.2.02.02.005.01 CDP A **No.061** de OCTUBRE 22 / 2025 |
| | REGISTRO PRESUPUESTAL, R_P **065 / $24.214.893** | FUENTE GRATUIAD ESCOLAR DQUISICIONES DE SERVICIOS, , CÓDIGO 2.1.2.02.02.005.02, RUBRO: **COMPONENTE FORMACION INTEGRA**L MANTENIMIENTO REPARACION MEJORAMIENTO CDP **No.065** de NOVIEM 06 / 2025 |
| | REGISTRO PRESUPUESTAL, R_P **065/ $6.611.756** | FUENTE GRATUIAD ESCOLAR COMPONENTE **PRIMERA INFANCIA** ADECUACION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REGISTRO PRESUPUESTAL **No.065** de NOVIEMBRE 26 / 2025 |
| | REGISTRO PRESUPUESTAL, R_P **065/ $1.430.227** | FUENTE GRATUIAD ESCOLAR 2.1.2.02.02.005.01 REGISTRO PRESUPUESTAL **No.065** de NOVIEMBRE 26 / 2025 |
| | CERTIFICADO PRESUPUESTAL, C_D_PADICION **074/ $3.388.244** | FUENTE GRATUIAD ESCOLAR CÓDIGO 2.1.2.02.02.005.03 RUBRO COMPONENTE **PRIMERA INFANCIA** ADECUACION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CD P **No.074** de DICIEMBRE 04 / 2025 |
| | CERTIFICADO PRESUPUESTAL, C_D_PADICION **074/ $6.611.756** | FUENTE GRATUIAD ESCOLAR 2.1.2.02.02.005.01 CDP A **No.074** de DICIEMBRE 04 / 2025 |
| | CERTIFICADO PRESUPUESTAL, R_P_-ADICION **074/ $3.388.244** | FUENTE GRATUIAD ESCOLAR CÓDIGO 2.1.2.02.02.005.03 RUBRO COMPONENTE **PRIMERA INFANCIA** ADECUACION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICION **No.074** de DICIEMBRE 04 / 2025 |
| | CERTIFICADO PRESUPUESTAL, R_P_-ADICION **074/ $6.611.756** | FUENTE GRATUIAD ESCOLAR 2.1.2.02.02.005.01 REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICION **No.074** de DICIEMBRE 04 / 2025 |
| | **FORMA DE PAGO** | CONTRA ENTREGA ACTAS DE RECIBIDO A ENTERA SATISFACION Y ACTAS DE LIQUIDACION DE TRABAJOS EJECUTADOS O MEDIANTE ACTA PARCIALES Y ACTA FINAL DE RECIBIDO A ENTERA SATISFACION FIRMADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN MENCION.. |

JOSE ANANIAS RAMOS B SUPERVISOR C- 015-2025



**Institución Edu Institución Educativa**
**"Antonio José Sandoval Gómez" Tunja**
**NIT: 800 128 291 –1**

# ACTA PARCIAL DE AVANCE DE EJECUCION OBLIGACION DEL CONTRATO No. 015 DE NOVIEMBRE 06 /2025

| | |
|---|---|
| FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME | 07 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| FECHA DEL CONTRATO SUSCRITO | CONTRATO No.015 de NOVIEMBRE 06 de 2025 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS |
| IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA | NIT: 901.745.619-4 |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | OSCAR JAVIER MARTINEZ AGIL |
| IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL | C.C.7.186.526 |

DESCRIPCION AVANCE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

**La siguiente es la relación de los pagos efectuados:**

| OP | FECHA DE GIRO | TOTAL OBRAS EJECUTADAS CUENTA | BANCO - POPULAR TRANSFERENCIA CTA MAESTRA - **ORIGEN** | BANCO - TRANSFERENCIA **DESTINO** PROVEEDOR | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 092 | DICIEMBRE - 2025 | $6,611,756.00 | 250 131 1 84 | BANCOLOMBIA-CTA AHORROS. PERSONA JURIDICA No. **60600006294** | Pago Avancemos ingenieria Boyacá SAS , conforme a lo establecido en el contrato No 015 de NOVIEMBRE 06-2025. |
| 093 | DICIEMBRE - 2025 | $7,270,735.00 | 250 131 1 84 | BANCOLOMBIA-CTA AHORROS. PERSONA JURIDICA No. **60600006294** | Pago Avancemos ingenieria Boyacá SAS , conforme a lo establecido en el contrato No 015 de NOVIEMBRE 06-2025. |

EN CONSTANCIA Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, EN LA CIUDAD DE TUNJA EL **07 DE DICIEMBRE DE 2025**

POR LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ, COMO ENTIDAD CONTRANTANTE

**POR LA INSTITUCIÒN**

**JOSE ANANIAS RAMOS BECERRA**
**C.C.7.177.444 DE TUNJA**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**QUIEN RECIBE A ENTERA SATISFACCIÒN**

**EL CONTRATISTA**

**AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA SAS**
**NIT: 901.745.619-4**
**OSCAR JAVIER MARTINEZ AGIL**
**C.C.7.186.526**
**QUIEN ENTREGA A ENTERA SATISFACCÓN**