Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F08
Fecha Aprobación: 05 de Abril de 2025	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Version: 7
		Página 1 de 8

TIPO DE INFORME:	Parcial: ___X___	Final: _____	No.: ____1_____		Fecha: (11/12/2025)	
CONTRATO_X_ **CONVENIO___**	DE: CONSULTORÍA		Nº	989	AÑO:	2025

CONTRATANTE:	**EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**			
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INGENSAYOS COLOMBIA SAS		
	NIT O CC:	901329729-2		
	DIRECCIÓN	Calle 6B No. 24-22	TEL:	3212972575
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	MAYRA NATALIA OVIEDO VARGAS		
	CC:	36.310.261		
OBJETO:	ENSAYOS DE LABORATORIO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE SE ENCUENTRA ESTRUCTURANDO LA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO: (dd/mm/aa)	10 DE JULIO DE 2025			

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio)	En cifras: $ 300.000.000 M/CTE		
	En Letras: TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE		
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor:	Fecha:
	Nº 2	Valor:	Fecha:
	Nº 3	Valor:	Fecha:
VALOR TOTAL (Acumulado)	$ 300.000.000 M/CTE		
PLAZO INICIAL:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INCIO HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL Y EN TODO CASO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025		
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo:	Fecha:
	Nº 2	Tiempo:	Fecha:
	Nº 3	Tiempo:	Fecha:
PLAZO TOTAL (Acumulado)	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INCIO HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL Y EN TODO CASO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	06 DE AGOSTO DE 2025		

FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)		**Término**		**Fecha (dd/mm/aa)**
	Nº 1	Suspensión:		
		Reiniciación:		
	Nº 2	Suspensión:		
		Reiniciación:		
	Nº 3	Suspensión:		
		Reiniciación:		
	Nº 4	Suspensión:		
		Reiniciación:		

FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL Y EN TODO CASO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025

GARANTIAS:

Pólizas

Nº DE PÓLIZA	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
CHU-100052193 ANEXO 2	28/08/2025	CUMPLIMIENTO	$ 60.000.000,00	6/08/2025	1/08/2026
	28/08/2025	PRESTACIONES SOCIALES	$ 60.000.000,00	6/08/2025	27/01/2029
	28/08/2025	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 60.000.000,00	6/08/2025	27/01/2029

CHU-100009836 ANEXO 2	28/08/2025	AMPARO BÁSICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$ 284.700.000,00	6/08/2025	27/01/2026
	28/08/2025	PATRONAL	$ 284.700.000,00	6/08/2025	27/01/2026
	28/08/2025	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 284.700.000,00	6/08/2025	27/01/2026
	28/08/2025	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 284.700.000,00	6/08/2025	27/01/2026

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, así:

PLANILLA AGOSTO No. 9493035949	**Salud:**	$	**894.800,00**
	Fondo de pensión:	$	**1.770.600,00**
	ARL.:	$	**380.700,00**
	CCF:	$	**443.000,00**
	ICBF:	$	**159.700,00**
	SENA:	$	**106.500,00**

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÒN DE PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	AMORTIZA-CIÓN	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	10/07/2025	$ 300.000.000,00		$ 300.000.000,00
VALOR ADICIONAL N°1				
VALOR ADICIONAL N°2				
VALOR ADICIONAL N°3				
VALOR FINAL CONTRATADO	10/07/2025	$ 300.000.000,00		$ 300.000.000,00
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO				
VALOR ACTA PARCIAL N°1	11/12/2025	$ 38.561.833,00		$ 261.438.167,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1				
VALOR ACTA PARCIAL N° 2				
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2				
VALOR ACTA PARCIAL N° 3				
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 3				
VALOR ACTA FINAL				
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL				
VALOR FINAL EJECUTADO				
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA				
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE				

3. COMPONENTE TÉCNICO

Que para dar cumplimiento al contrato referido, se desarrollaron las actividades y obligaciones sin intervenir ninguna comunicación adicional, y se cumplieron a satisfacción, conforme se describe y concluye en el siguiente cuadro:

Que para mayor detalle, se describen estos resultados, así:

CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS

ACTIVIDAD	ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)	DIFICULTADES U OBSERVACIONES
A. OBLIGACIONES GENERALES					
1. Cumplir el objeto del contrato en los términos pactados.	Informes de ensayos de laboratorio para los siguientes proyectos: •CONSTRUCCIÓN DE SUBESTRUCTURA PARA PUENTE METÁLICO MODULAR SEMIPERMANENTE EN LA VÍA DE TERCER ORDEN DENOMINADA EL CARMEN - BRISAS DEL MAGDALENA A CARGO DEL MUNICIPIO DE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA. •CONSTRUCCIÓN DE SUBESTRUCTURA PARA PUENTE METÁLICO MODULAR SEMIPERMANENTE EN LA VÍA DE TERCER ORDEN DENOMINADA CRUCE VÍA 4302 - GOLETA - QUILICHAO A CARGO DEL MUNICIPIO DE PALERMO, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	12.85%	Entrega de los informes de ensayos de laboratorio para los siguientes proyectos: 1.CONSTRUCCIÓN DE SUBESTRUCTURA PARA PUENTE METÁLICO MODULAR SEMIPERMANENTE EN LA VÍA DE TERCER ORDEN DENOMINADA EL CARMEN - BRISAS DEL MAGDALENA A CARGO DEL MUNICIPIO DE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA. 2.CONSTRUCCIÓN DE SUBESTRUCTURA PARA PUENTE METÁLICO MODULAR SEMIPERMANENTE EN LA VÍA DE TERCER ORDEN DENOMINADA CRUCE VÍA 4302 - GOLETA - QUILICHAO A CARGO DEL MUNICIPIO DE PALERMO, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	12.85%	Se realizan observaciones a los informes entregados los cuales están siendo subsanados por el contratista
2. Cumplir el pago de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social y parafiscales, si estuviere obligado a ello, Conforme a la normatividad vigente.	Planilla de pago de seguridad social No. 9493035949 del equipo de trabajo.	12.85%	Pago de planilla de seguridad social No. 9493035949 de la ejecución de las actividades realizadas en el periodo DEL 06 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025.	12.85%	Pago de planilla de seguridad social No. 9493035949 de la ejecución de las actividades realizadas en el periodo DEL 06 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025.
3. Informar al Supervisor sobre cualquier novedad, anormalidad, eventualidad o irregularidad que pueda afectar la ejecución del contrato.	Informe mensual de consultoría – mes de agosto.	12.85%	El contratista estuvo atento a reportar cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que pueda afectar la ejecución del contrato.	12.85%	El contratista estuvo atento a reportar cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que pueda afectar la ejecución del contrato.
4. Presentar informes mensuales de ejecución al Supervisor.	Informe mensual de consultoría – mes de agosto.	12.85%	Presentó Informe mensual de consultoría - período 06 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025.	12.85%	Presentó Informe mensual de consultoría - período 06 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025.
5. Mantener vigentes las garantías conforme a lo establecido en contrato.	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA 1.CHU-100009836 – RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 2.CHU-100052193 - CUMPLIMIENTO	12.85%	Las garantías están vigentes – actualizadas a la fecha del Acta de Inicio y aprobadas por el DAP.	12.85%	Las garantías están vigentes – actualizadas a la fecha del Acta de Inicio y aprobadas por el DAP.

6. Suministrar al Supervisor toda la información que requiera.	Entrega de los informes de ensayos de laboratorio para los siguientes proyectos: 1.CONSTRUCCIÓN DE SUBESTRUCTURA PARA PUENTE METÁLICO MODULAR SEMIPERMANENTE EN LA VÍA DE TERCER ORDEN DENOMINADA EL CARMEN - BRISAS DEL MAGDALENA A CARGO DEL MUNICIPIO DE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA. 2.CONSTRUCCIÓN DE SUBESTRUCTURA PARA PUENTE METÁLICO MODULAR SEMIPERMANENTE EN LA VÍA DE TERCER ORDEN DENOMINADA CRUCE VÍA 4302 - GOLETA - QUILICHAO A CARGO DEL MUNICIPIO DE PALERMO, DEPARTAMENTO DEL HUILA	12.85%	Entrega de los informes de ensayos de laboratorio para los siguientes proyectos: 1.CONSTRUCCIÓN DE SUBESTRUCTURA PARA PUENTE METÁLICO MODULAR SEMIPERMANENTE EN LA VÍA DE TERCER ORDEN DENOMINADA EL CARMEN - BRISAS DEL MAGDALENA A CARGO DEL MUNICIPIO DE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA. 2.CONSTRUCCIÓN DE SUBESTRUCTURA PARA PUENTE METÁLICO MODULAR SEMIPERMANENTE EN LA VÍA DE TERCER ORDEN DENOMINADA CRUCE VÍA 4302 - GOLETA - QUILICHAO A CARGO DEL MUNICIPIO DE PALERMO, DEPARTAMENTO DEL HUILA	12.85%	Se realizan observaciones a los informes entregados los cuales están siendo subsanados por el contratista
7. Reparar e indemnizar los daños que cause al Departamento por el incumplimiento del contrato y por la mala calidad del servicio prestado.	Se requiere para que, en caso de no tenerse una ejecución idónea del contrato, tomar las medidas pertinentes con el fin de reparar los daños que se lleguen a causar.	12.85%	Durante el periodo de ejecución del presente informe se han tomado las medidas necesarias para evitar daños y perjuicios en la calidad del servicio.	12.85%	Durante el periodo de ejecución del presente informe se han tomado las medidas necesarias para evitar daños y perjuicios en la calidad del servicio.
8. Costear y mitigar los riesgos asignados en la Matriz de Riesgos.	Informe mensual.	12.85%	El contratista reporta que el equipo de trabajo mitigó los riesgos asignados en la Matriz de Riesgos durante la ejecución de actividades.	12.85%	El contratista reporta que el equipo de trabajo mitigó los riesgos asignados en la Matriz de Riesgos durante la ejecución de actividades.
9. Mantener las condiciones ofrecidas durante la ejecución del contrato.	Informe mensual.	12.85%	Se han mantenido las condiciones ofrecidas durante la ejecución del contrato.	12.85%	Se han mantenido las condiciones ofrecidas durante la ejecución del contrato.

B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1.Realizar los ensayos de laboratorio para suelos, concretos y pavimentos en las cantidades y con las especificaciones requeridas acorde a los requerimientos de los proyectos, los cuales deben incluir: a.Ejecutar sondeos discriminados, según requerimiento NSR2010, en profundidad. b.Recuperar muestras alteradas e inalteradas. c.Determinar perfiles Estratigráficos, descripción del suelo, densidades, capacidad portante del terreno. d.Localización de Nivel Freático (N.F). e.Investigación de laboratorio: De las muestras obtenidas en la exploración de campo, se ordenan ensayos de Clasificación y caracterización Geo mecánica, en tipo y número que se consideren necesarias. f.Cumplir con la Resolución No. 1375 y 1376 de 2014 del Ministerio de Transporte, y la norma AASHTO. g.Análisis de la Información y recomendaciones de construcción y manejo de suelos con características especiales, si están en el lugar de ejecución de obras.	Informes de ensayos de laboratorio para los siguientes proyectos: •CONSTRUCCIÓN DE SUBESTRUCTURA PARA PUENTE METÁLICO MODULAR SEMIPERMANENTE EN LA VÍA DE TERCER ORDEN DENOMINADA EL CARMEN - BRISAS DEL MAGDALENA A CARGO DEL MUNICIPIO DE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA. •CONSTRUCCIÓN DE SUBESTRUCTURA PARA PUENTE METÁLICO MODULAR SEMIPERMANENTE EN LA VÍA DE TERCER ORDEN DENOMINADA CRUCE VÍA 4302 - GOLETA - QUILICHAO A CARGO DEL MUNICIPIO DE PALERMO, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	12.85%	Entrega de los informes de ensayos de laboratorio para los siguientes proyectos: •CONSTRUCCIÓN DE SUBESTRUCTURA PARA PUENTE METÁLICO MODULAR SEMIPERMANENTE EN LA VÍA DE TERCER ORDEN DENOMINADA EL CARMEN - BRISAS DEL MAGDALENA A CARGO DEL MUNICIPIO DE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA. •CONSTRUCCIÓN DE SUBESTRUCTURA PARA PUENTE METÁLICO MODULAR SEMIPERMANENTE EN LA VÍA DE TERCER ORDEN DENOMINADA CRUCE VÍA 4302 - GOLETA - QUILICHAO A CARGO DEL MUNICIPIO DE PALERMO, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	12.85%	Se realizan observaciones a los informes entregados los cuales están siendo subsanados por el contratista.

2.Disponer de los equipos, maquinarias y personal idóneo para la realización de las actividades requeridas.	Informe mensual de consultoría – mes de agosto.	12.85%	El contratista reporta que, para el desarrollo de las actividades de ensayos de laboratorios cuenta con los equipos, herramienta, maquinaria y el personal ofertado.	12.85%	El contratista reporta que, para el desarrollo de las actividades de ensayos de laboratorios cuenta con los equipos, herramienta, maquinaria y el personal ofertado.
3. Disponer de la logística necesaria para la realización de las actividades requeridas.	Informe mensual de consultoría – mes de agosto.	12.85%	El contratista reporta la disposición de equipos y personal ofrecido para la ejecución de actividades	12.85%	El contratista reporta la disposición de equipos y personal ofrecido para la ejecución de actividades
4. Visitar las vías sobre las cuales se ejecutará el objeto del contrato. Mencionadas visitas se efectuarán de manera coordinada con el supervisor designado por el Departamento.	Informe mensual de consultoría – mes de agosto.	12.85%	El contratista reporta que realizo la visita a: •EL CARMEN - BRISAS DEL MAGDALENA ISNOS. •CRUCE VÍA 4302 - GOLETA – QUILICHAO PALERMO.	12.85%	El contratista reporta que realizo la visita a: •EL CARMEN - BRISAS DEL MAGDALENA ISNOS. •CRUCE VÍA 4302 - GOLETA – QUILICHAO PALERMO.
5. Garantizar la calidad de la prestación del servicio de acuerdo a las normas técnicas vigentes.	Informes mensuales comprendidos DEL 06 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025. Informes de ensayos de laboratorio para los siguientes proyectos: •CONSTRUCCIÓN DE SUBESTRUCTURA PARA PUENTE METÁLICO MODULAR SEMIPERMANENTE EN LA VÍA DE TERCER ORDEN DENOMINADA EL CARMEN - BRISAS DEL MAGDALENA A CARGO DEL MUNICIPIO DE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA. CONSTRUCCIÓN DE SUBESTRUCTURA PARA PUENTE METÁLICO MODULAR SEMIPERMANENTE EN LA VÍA DE TERCER ORDEN DENOMINADA CRUCE VÍA 4302 - GOLETA - QUILICHAO A CARGO DEL MUNICIPIO DE PALERMO, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	12.85%	El contratista reporta que garantizo la calidad de la prestación del servicio de acuerdo a las normas técnicas vigentes.	12.85%	El contratista reporta que garantizo la calidad de la prestación del servicio de acuerdo a las normas técnicas vigentes.
6. Asistir y participar en las reuniones y/o comités técnicos, cuando así se requiera.	Informe mensual de consultoría – mes de agosto.	12.85%	En este periodo mantuvo la disposición para asistir a reuniones o comités técnicos	12.85%	En este periodo mantuvo la disposición para asistir a reuniones o comités técnicos
7. Disponer de un laboratorio para ensayos de agregados, concreto flexible y rígido.	Informe mensual de consultoría – mes de agosto	12.85%	El INGENSAYOS COLOMBIA SAS reporta que dispuso de un laboratorio para ensayos de agregados, concreto flexible y rígido.	12.85%	El INGENSAYOS COLOMBIA SAS reporta que dispuso de un laboratorio para ensayos de agregados, concreto flexible y rígido.

8. Presentar informes de estudios realizados en campo con base en los ensayos de laboratorio.	Informes de ensayos de laboratorio para los siguientes proyectos: •CONSTRUCCIÓN DE SUBESTRUCTURA PARA PUENTE METÁLICO MODULAR SEMIPERMANENTE EN LA VÍA DE TERCER ORDEN DENOMINADA EL CARMEN - BRISAS DEL MAGDALENA A CARGO DEL MUNICIPIO DE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA. CONSTRUCCIÓN DE SUBESTRUCTURA PARA PUENTE METÁLICO MODULAR SEMIPERMANENTE EN LA VÍA DE TERCER ORDEN DENOMINADA CRUCE VÍA 4302 - GOLETA - QUILICHAO A CARGO DEL MUNICIPIO DE PALERMO, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	12.85%	Presentó Informes de estudios realizados en campo con base en los ensayos de laboratorio. Entrega de los informes de ensayos de laboratorio para los siguientes proyectos: •CONSTRUCCIÓN DE SUBESTRUCTURA PARA PUENTE METÁLICO MODULAR SEMIPERMANENTE EN LA VÍA DE TERCER ORDEN DENOMINADA EL CARMEN - BRISAS DEL MAGDALENA A CARGO DEL MUNICIPIO DE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA. CONSTRUCCIÓN DE SUBESTRUCTURA PARA PUENTE METÁLICO MODULAR SEMIPERMANENTE EN LA VÍA DE TERCER ORDEN DENOMINADA CRUCE VÍA 4302 - GOLETA - QUILICHAO A CARGO DEL MUNICIPIO DE PALERMO, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	12.85%	Se realizan observaciones a los informes entregados los cuales están siendo subsanados por el contratista
9. Presentar una relación mensual de los gastos efectuados por cada toma de ensayo, con los soportes necesarios según aplique.	Informe de inversión y ejecución de costos de administración acta corte No. 1	12.85%	El contratista presentó Informe de inversión y ejecución de costos de administración acta corte No. 1(AGOSTO 6 - AGOSTO 31 2025)	12.85%	El contratista presentó Informe de inversión y ejecución de costos de administración acta corte No. 1(AGOSTO 6 - AGOSTO 31 2025)
10.Presentar un informe de cada ensayo y/o muestra tomada en sitio, conforme a la norma vigente para cada caso, que contenga conclusiones, recomendaciones y registro fotográfico.	Informes de ensayos de laboratorio para los siguientes proyectos: •CONSTRUCCIÓN DE SUBESTRUCTURA PARA PUENTE METÁLICO MODULAR SEMIPERMANENTE EN LA VÍA DE TERCER ORDEN DENOMINADA EL CARMEN - BRISAS DEL MAGDALENA A CARGO DEL MUNICIPIO DE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA. CONSTRUCCIÓN DE SUBESTRUCTURA PARA PUENTE METÁLICO MODULAR SEMIPERMANENTE EN LA VÍA DE TERCER ORDEN DENOMINADA CRUCE VÍA 4302 - GOLETA - QUILICHAO A CARGO DEL MUNICIPIO DE PALERMO, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	12.85%	Presentó Informes de ensayos y/o muestra tomada en sitio. Entrega de los informes de ensayos de laboratorio para los siguientes proyectos: •CONSTRUCCIÓN DE SUBESTRUCTURA PARA PUENTE METÁLICO MODULAR SEMIPERMANENTE EN LA VÍA DE TERCER ORDEN DENOMINADA EL CARMEN - BRISAS DEL MAGDALENA A CARGO DEL MUNICIPIO DE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA. CONSTRUCCIÓN DE SUBESTRUCTURA PARA PUENTE METÁLICO MODULAR SEMIPERMANENTE EN LA VÍA DE TERCER ORDEN	12.85%	Se realizan observaciones a los informes entregados los cuales están siendo subsanados por el contratista

			DENOMINADA CRUCE VÍA 4302 - GOLETA - QUILICHAO A CARGO DEL MUNICIPIO DE PALERMO, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
11.Atender todas las solitudes y seguimientos efectuados por el supervisor, en un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la recepción de la misma.	Atendieron oportunamente las solicitudes y seguimientos solicitados para formulación de los proyectos anteriormente mencionados.	12.85%	El contratista INGENSAYOS COLOMBIA SAS atendieron las solicitudes, aclaraciones y seguimientos realizados.	12.85%	Se realizan observaciones a los informes entregados los cuales están siendo subsanados por el contratista
Que las actividades relacionadas se cumplieron y recibieron a satisfacción.					

Conforme a la información relacionada, el Supervisor designado, certifica que el Contratista ejecutó a satisfacción las obligaciones pactadas durante el periodo comprendido entre 06 de agosto de 2025 al 31 de agosto de 2025, cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, razón por la cual se autoriza el pago correspondiente.

OBSERVACIONES: Por lo anterior mencionado el Supervisor considera viable la presentación del Acta Parcial No. 1 del contratista.

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, hoy 11 de diciembre de 2025.

Firma:
Nombre: **GINA ANDREA QUINTERO GARZON**
Supervisor Designado

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			