ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-036
		VERSIÓN	0
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	**FECHA**	11/06/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN	**No 7**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N° _____

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-202-2025 (OBRA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	27/02/2025	**FECHA INCIO**	9/04/2025
	ICCU-217-2025 (INTERVENTORÍA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	14/03/2025	**FECHA INCIO**	9/04/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO EMERGENCIAS CUN 2025	**NIT**	901.915.340-5
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERVIAS PEB - BB	**NIT**	829.002.160-7
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
PLAZO EJECUCIÓN OBRA	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización del contrato y de ejecución a que hubiere lugar, a partir del acta de inicio el contratista seleccionado contará con un plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se agoten los recursos, lo primero que ocurra, para la ejecución total de las obras.				
PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA	El plazo estimado para la ejecución del contrato será de ocho (08) meses y 22 días o hasta el 31 de diciembre de 2025, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamineto y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones.				
MODIFICACIONES OBRA	N/A				
PRORROGAS OBRA	N/A				
SUSPENSIONES OBRA	N/A				
ADICIONES OBRA	N/A				
MODIFICACIONES INTERVENTORÍA	N/A				
PRORROGAS INTERVENTORÍA	N/A				
SUSPENCIONES INTERVENTORÍA	N/A				
ADICIÓN INTERVENTORÍA	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN OBRA	El plazo de ejecución es hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se agoten los recursos, lo que primero ocurra, para la ejecución de las obras.				
FECHA DE TERMINACIÓN INTERVENTORÍA	El plazo de ejecución es de ocho (8) meses y 22 días o hasta el 31 de diciembre de 2025.				
FORMA DE PAGO - OBRA	1. La entidad entregará un anticipo por un valor del 20% del valor total del contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales de avance de obra sin que exeda el 95% del valor total del contrato. 3. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita el actade liquidación definitiva.			**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$6.800.000.000,00
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	La entidad cancelará al interventor el valor del contrato en pagos parciales fijos mensuales, de acuerdo con la ejecución del contrato de interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contarto se pagará contra acta de liquidación.			**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$2.400.000.000,00
		PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	01/10/2025 al 31/10/2025		

3. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**CBC-100065066 Anexo 1**	**9/04/2025**	**30/06/2026**	**$ 680.000.000,00**
Pago de salarios y prestaciones sociales	**CBC-100065066 Anexo 1**	**9/04/2025**	**31/12/2028**	**$ 340.000.000,00**
Buen manejo y correcta inversión del ar	**CBC-100065066 Anexo 1**	**9/04/2025**	**26/06/2026**	**$ 1.360.000.000,00**
Responsabilidad civil extracontractual	**CBC-100012311 Anexo1**	**26/02/2025**	**31/12/2025**	**711.750.000,00**

Contrato de interventoría

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**65-44-101238067 Anexo 1**	**14/03/2025**	**30/06/2026**	**$ 240.000.000,00**
Pago de salarios	**65-44-101238067 Anexo 1**	**14/03/2025**	**31/12/2028**	**$ 478.127.691,60**
Calidad del servicio	**65-44-101238067 Anexo 1**	**31/12/2025**	**31/12/2030**	**$ 720.000.000,00**
Todo Riesgo	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA) - OBRA	**Responsable diligenciamiento**	**CONSORCIO INTERVÍAS PEB - BB**
	Fecha diligenciamiento	**26/11/2024**
Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)	**Responsable diligenciamiento**	**ING. CRISTIAN FABIAN TORRES GARZÓN**
	Fecha diligenciamiento	**23/09/2024**

4. DESCRICIÓN DEL AVANCE

Como atención a las emergencias viales ocurridas en el Departamento de Cundinamarca, durante el periodo del presente informe, el contrato de emergencias ICCU No. 217 - 2025 e ICCU 202 - 2025 se realizó la ejecución de los siguientes frentes de obra en los siguientes municipios:

1. FRENTE DE OBRA MUNICIPIO DE ANAPOIMA:

* Vaciado de concreto (3000 psi) para construcción de recalce, estribo derecho, parte inferior del estribo.
* Vaciadp de concreto ciclopeo, para construcción de recalce, parte inferior del estribo izquierdo.
* Vaciado de concreto ciclopeo para construcción de recalce, parte superior del estribo izquierdo.
* Vaciado de concreto (5000 psi) para construcción de muro pantalla, estribo izquierdo.

2. FRENTE DE OBRA MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ (PR16+400 - PR18+100):

PR16+400:

* Instalación de acero para construcción de viga de confinamiento longitudinal, costado izquierdo, sentido Zipaquirá - Pacho.
*Instalación de acero para construcción de viga de confinamiento longitudinal frontal, costado izquierdo, sentido Zipaquirá - Pacho.
* Instalación de acero para construcción de viga bordillo frontal, costado izquierdo, sentido Zipaquirá - Pacho.
* Instalación de acero para construcción de cuneta, costado izquierdo, sentido Zipaquirá - Pacho.
* Vaciado de concreto, para construcción de cuneta y bordillo, costado izquierdo, sentido Zipaquirá - Pacho.
* Amarre de acero para construcción de estructura de descole de alcantarilla.
* Vaciado de concreto para construcción de solado estructura de descole de la alcantarilla.
* Amarre de acero para construcción de estructura de descole de alcantarilla.
* Vaciado de concreto para construcción de estructura de descole de la alcantarilla.
* Amarre de acero para construcción de placa para descole de cuneta hacia alcantarilla.
* Vaciado de concreto para construcción de placa descole de cuneta hacia alcantarilla .
* Instalación de pavimento articulado, carril izquierdo, sentido Zipaquirá - Pacho.
* Excavación para construcción de estructura de encole de la alcantarilla.

PR18+100:
* No se adelantaron actividades en este tramo.
PR7+600 (Muro de Contención):
* Excavación manual para construcción de los caisson 1,2,3; anillo 1.
* Excavación manual para construcción de anillos, caisson derecho en el sentido del flujo del río.
* Amarre de acero, caisson derecho, sentido de flujo de la quebrada.
* Excacación manual para construcción de los caisson 2, 3 y 4.
* Excavación manual para construcción de viga de cimentación.
3. FRENTE DE OBRA MUNICIPIO DE PACHO:
* Excavación manual para construcción de cimentación.
* Excavación manual para construcción de anillo 1, caisson derecho en el sentido de flujo del río.
* Excavación manual para construcción de anillos, caisson derecho en el sentido del flujo del río.
* Amarre de acero, caisson derecho, sentido de flujo de la quebrada.
* Amarre de acero para construcción de viga de cimentación estribo derecho sentido del flujo de la quebrada.
* Vaciado de concreto para construcción de viga de cimentación, estribo derecho sentido de flujo del río.
* Amarre de acero para construcción de estribo derecho sentido de flujo de la quebrada.
* Excavación para instalación de tubería PVC, diametro 36".
* Instalación de tubería de PVC, diametro 36".
Durante el periodo del presente informe no se atendieron solicitudes de apoyo con maquinaria amarilla para la atención de emergencias provocadas por la ola invernal.

5. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO EMERGENCIAS CUN 2025						CONSORCIO INTERVIAS PEB - BB
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DEL ANTICIPO - DESEMBOLSO No.1	Discriminación Gasto Rubros	Rublos	Valores Desembolso No. 1	Robros Aprobados	Saldo por Ejecutar	% Ejecutado por Rublo	N/A
	1	Pago salarios y mano de obra	$ 59.687.469,00	$ 272.000.000,00	$ 212.312.531,00	22,00%	
	2	Compra de materiales de construcción	$ 273.659.664,00	$ 544.000.000,00	$ 270.340.336,00	50,00%	
	3	Transporte Alquiler de maquinaria y equipos	$ 230.000.000,00	$ 408.000.000,00	$ 178.000.000,00	56,00%	
	4	Contribución Especial y timbre (10%)		$ 136.000.000,00		100,00%	
		TOTAL	$ 563.347.133,00	$ 1.360.000.000,00		41,42%	
		SALDO DISPONIBLE	$ 796.652.867,00				
Anticipo	$1.360.000.000,00						$0,00
Pago No. 1	$298.725.172,83						$84.939.665,00
Pago No. 2	$0,00						$205.422.105,00
Pago No. 3	$0,00						$207.669.191,00
Pago No. 4	$0,00						$187.435.255,00
Pago No. 5	$0,00						$188.530.650,00
Valor Pagado Total	$1.658.725.173,00						$873.996.866,00
Saldo Pendiente por Cancelar	$5.141.274.827,00						$1.526.003.134
Porcentaje de ejecución	24,39%						36,42%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO	PERIODO	VALOR					N/A
	may-25	$22,37					
	jun-25	$78.106,99					
	jul-25	$55.265,65					
	TOTAL	$133.395,01					

6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto) UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y Consultoría (MS-GC-FR-013 MODELO DE CÁLCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSIÓN Y ARL A CONTRATISTAS O BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS - ICCU)	**Responsable diligenciamiento**	**ING. CRISTIAN FABIAN TORRES GARZÓN**
	Fecha diligenciamiento	**15 DE DICIEMBRE DE 2025**


7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL


Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**X**	**Chalecos**	**X**
	Cascos	**X**	**Otros**	
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**X**	**NO**	


8. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Como atención a las emergencias viales ocurridas en el Departamento de Cundinamarca, durante el periodo del presente informe, el contrato de emergencias ICCU No. 217 - 2025 se continuó la ejecución de los siguientes frentes de obra en los siguientes municipios.


1. FRENTE DE OBRA MUNICIPIO DE ANAPOIMA:


































* Vaciado de concreto (3000 psi) para construcción de recalce, estribo derecho, parte inferior del estribo.
* Vaciadp de concreto ciclopeo, para construcción de recalce, parte inferior del estribo izquierdo.
* Vaciado de concreto ciclopeo para construcción de recalce, parte superior del estribo izquierdo.
* Vaciado de concreto (5000 psi) para construcción de muro pantalla, estribo izquierdo.


2. FRENTE DE OBRA MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ (PR16+400 - PR18+100 - PR7+600):














































































* Instalación de acero para construcción de viga de confinamiento longitudinal, costado izquierdo, sentido Zipaquirá - Pacho.
* Instalación de acero para construcción de viga bordillo frontal, costado izquierdo, sentido Zipaquirá - Pacho.
* Vaciado de concreto, para construcción de cuneta y bordillo, costado izquierdo, sentido Zipaquirá - Pacho.
* Instalación de pavimento articulado, carril izquierdo, sentido Zipaquirá - Pacho.
* Excavación para construcción de estructura de encole de la alcantarilla.
* Excavación manual para construcción de anillos, caisson derecho en el sentido del flujo del río.
* Amarre de acero, caisson derecho, sentido de flujo de la quebrada.
* Excacación manual para construcción de los caisson 2, 3 y 4.
* Excavación manual para construcción de viga de cimentación.
3. FRENTE DE OBRA MUNICIPIO DE PACHO:










































* Excavación manual para construcción de anillos, caisson derecho en el sentido del flujo del río.
* Amarre de acero para construcción de viga de cimentación estribo derecho sentido del flujo de la quebrada.
* Vaciado de concreto para construcción de viga de cimentación, estribo derecho sentido de flujo del río.
* Amarre de acero para construcción de estribo derecho sentido de flujo de la quebrada.
* Excavación para instalación de tubería PVC, diametro 36".
* Instalación de tubería de PVC, diametro 36".
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
* Se recomienda que una vez realizada la visita técnica de inspección ocular por parte de los contratistas, se realice el respectivo informe técnico sobre el estado, posibles soluciones y recomendaciones; este informe se deberá entregar de manera conjunta por el contratista y el interventor por escrito y en medio magnetico en un plazo no mayor a 48 horas después de realizada la visita.
* Se recomienda al contratista de obra iniciar con las actividades de ejecución de los diferentes frentes de obra priorizados y entregados para el desarrollo del presente contrato de emergencias.
* Se recomienda a la interventoría realizar un seguimiento especifico con respecto a cada uno de los soportes y/o documentos entregados por el contratista de obra tales como: informes mensuales, certificaciones, ensayos de laboratorio, etc.
* Se recomienda a la interventoría garantizar que los procesos constructivos se ddesarrollen de acuerdo con lineamientos y especificaciones técnicas vigentes, establecidos por la entidad y velar porque se obtengan los resultados previstos en el contrato de obra.
* Se recomienda a la interventoría realizar un seguimiento al cumplimiento de las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato.
*Se recomienda dar cumplimiento con los lineamientos establecidos en el anexo técnico, en cuanto a la gestión técnica y administrativa para la ejecución de las obras priorizadas.
10- ANEXOS
N/A

FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - ELABORÓ**
CRISTIAN FABIAN TORRES GARZÓN	SUPERVISOR	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	15 de diciembre de 2025	