INFORME DE ACTIVIDADES FERNANDO ISAAC CERÓN ROSADA
APOYO A LA SUPERVISIÓN CORPORACIÓN NASA KIWE – ÁREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 163-2023
CONTRATISTA: JHON EMILIO ALVAREZ
PERIODO: ABRIL DE 2024

SEGUIMIENTO CONTRATO

Fecha: 15 de abril de 2024

Mesa de Caloto, Páez*: Se realiza comité de consultoría en las instalaciones de la corporación Nasa Kiwe sede Popayán, con el fin de ver avances del proyecto para el mes de noviembre, los cuales se describen a continuación:*

Topografía: Se envían recomendaciones de ajuste al informe y planos finales entregados. Se deben entregar las carteras de campo en formato Excel y toda la documentación referente a este ítem.

Fuente hídrica receptora y trámite de permiso de vertimientos: Una vez revisada documentación correspondiente a esta actividad, se procedió a realizar la radicación de toda la documentación correspondiente al trámite de permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental CRC con número de radicado SG-3876-2024 con fecha del 12 de abril de 2024.

Diseños hidráulicos: Se entregan memorias y planos de diseño definitivos ajustados con respecto a la última revisión realizada, para revisión y aprobación final con el propósito de dar vía libre a la impresión de los respectivos documentos.

Diseños estructurales: Se entregan memorias y planos de diseño definitivos ajustados con respecto a la última revisión realizada, para revisión y aprobación final con el propósito de dar vía libre a la impresión de los respectivos documentos.

Presupuesto de obra: No se ha entregado la totalidad de los documentos correspondientes a esta actividad de acuerdo a lo sugerido.

De acuerdo a lo entregado por el contratista para revisión se enviarán nuevamente las observaciones finales para entrega definitiva de productos, por tanto, aún no se entregan documentos en medio físico, los cuales dependen de la revisión final.

PROYECTO		DIC	ENE	FEB	MAR	ABR
Contrato de obra No. 163 de 2023: Elaboración de estudios y diseños de la PTAR del sistema de alcantarillado de la localidad de Mesa de Caloto, resguardo de Huila, Municipio de Páez, Departamento del Cauca.	PROGRAMADO (%)	100%, se aprueba prórroga por 2 meses (14-12-2023)	80%	100%, se aprueba prórroga por 2 meses (07-02-2024)	91%	100%- Contrato suspendido (15-04-2024)
	EJECUTADO (%)	50%	-	70%	80%	95%

Se entregan algunos productos de las actividades contractuales finales para revisión y aprobación. De acuerdo a lo entregado se tasa un avance del 95% vs el 100% proyectado, valor sujeto a cambios según el resultado de la revisión de la totalidad de productos y de la obtención definitiva del permiso de vertimientos de acuerdo la radicación del trámite realizado ante la autoridad ambiental correspondiente el día 12 de abril de 2024, con el cual el contratista solicita suspensión al contrato considerando los tiempos estimados por la autoridad ambiental encargada que tomaría la revisión y aprobación del mismo, solicitud de suspensión que fue aprobada por la Corporación Nasa Kiwe el día de hoy 15 de abril de 2024.

Ing. FERNANDO ISAAC CERON ROSADA
Apoyo a la Supervisión Corporación Nasa Kiwe

Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ
Asesor Área de Salud y Saneamiento Básico