INFORME DE ACTIVIDADES FERNANDO ISAAC CERÓN ROSADA
APOYO A LA SUPERVISIÓN CORPORACIÓN NASA KIWE – ÁREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 163-2023
CONTRATISTA: JHON EMILIO ALVAREZ
PERIODO: ENERO-FEBRERO DE 2024

SEGUIMIENTO CONTRATO

Fecha: 21 de febrero de 2024

Mesa de Caloto, Páez*: Se realiza comité de consultoría en las instalaciones de la corporación Nasa Kiwe sede Popayán, con el fin de ver avances del proyecto para el mes de noviembre, los cuales se describen a continuación:*

Topografía: Informe de topografía entregado, censo entregado, pendiente ajuste a planos de acuerdo a observaciones de revisión.

Estudio de suelos: Pendiente certificados de calibración de los equipos.

Fuente hídrica receptora y trámite de permiso de vertimientos: Se han entregado la mayor parte de documentos correspondientes a esta actividad, pero aún no se consolida la información total para proceder a radicar solicitud de permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental CRC.

Diseños hidráulicos: Se entregan memorias y planos de diseños de manera oficial por parte del contratista para posibles ajustes, revisión y aprobación.

Diseños estructurales: Se entregan memorias y planos de diseños de manera preliminar (Por posibles ajustes a planos hidráulicos) por parte del contratista para posibles ajustes, revisión y aprobación.

Presupuesto de obra: Se han realizado algunas de las actividades correspondientes a este ítem de manera preliminar, las cuales pueden ser sometidas a ajustes de acuerdo a los cambios que se deriven en los planos y diseño en general sometido a revisión y aprobación.

De acuerdo a lo entregado por el contratista para revisión se realizan nuevamente una serie de observaciones y recomendaciones de ajuste en los documentos y planos entregados.

PROYECTO		DIC	ENE	FEB	MAR	ABR
Contrato de obra No. 163 de 2023: Elaboración de estudios y diseños de la PTAR del sistema de alcantarillado de la localidad de Mesa de Caloto, resguardo de Huila, Municipio de Páez, Departamento del Cauca.	PROGRAMADO (%)	100%, se aprueba prórroga por 2 meses (14-12-2023)	80%	100%, se aprueba prórroga por 2 meses (07-02-2024)		
	EJECUTADO (%)	50%	-	70%		

Se entregan productos de las actividades contractuales para revisión y aprobación como: memorias y planos en general, informes de visita técnica, topografía y suelos, así como también los documentos preliminares correspondientes al trámite de permiso de vertimientos. Según lo entregado se tasa un avance del 70% vs el 85% proyectado en el cronograma ajustado. El día 7 de febrero de 2024 se aprueba prórroga por dos meses, con el fin de lograr consolidar el trámite completo para la obtención del permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental CRC.

Ing. FERNANDO ISAAC CERON ROSADA
Apoyo a la Supervisión Corporación Nasa Kiwe

Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ
Asesor Área de Salud y Saneamiento Básico