INFORME DE ACTIVIDADES FERNANDO ISAAC CERÓN ROSADA
APOYO A LA SUPERVISIÓN CORPORACIÓN NASA KIWE – ÁREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 163-2023
CONTRATISTA: JHON EMILIO ALVAREZ
PERIODO: NOVIEMBRE DE 2023

SEGUIMIENTO CONTRATO

Fecha: 28 de noviembre de 2023

Mesa de Caloto, Páez*: Se realiza comité de consultoría en las instalaciones de la corporación Nasa Kiwe sede Popayán, con el fin de ver avances del proyecto para el mes de noviembre, los cuales se describen a continuación:*

Topografía: Se entrega informe del levantamiento topográfico general con planos para revisión, se relaciona la información referente a este ítem, queda pendiente la entrega del informe de materialización de puntos y los certificados de calibración de los equipos utilizados.

Estudio de suelos: Por motivos personales y ajenos al contratista, el geo tecnólogo (JOSE ALBERTO MUÑOZ GALLEGO) inicialmente propuesto no pudo continuar en el equipo de trabajo, por lo tanto, se solicita cambio de personal proponiendo al nuevo integrante (JOSE ANDRES MARTINEZ DORADO) el cual cumple con los requisitos solicitados, de tal manera que se aprueba el cambio y se procede a la realización del estudio de suelos para el sitio de ubicación de la PTAR, del cual se entrega informe completo del estudio, a la espera del certificado de calibración de los equipos.

Fuente hídrica receptora: Obtenidos los resultados de laboratorio de las muestras de la fuente receptora, se adelantan los informes correspondientes a cada una de las actividades y documentos requeridos para la solicitud y trámite del permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental CRC.

Diseños hidráulicos: Se avanza en el desarrollo de las memorias de cálculo del diseño y en bosquejos preliminares del pre dimensionamiento pero aún no se entregan documentos oficiales referentes a estas actividades.

Diseños estructurales: Aún no se ejecutan estas actividades pues dependen de la aprobación de los diseños hidráulicos definitivos.

PROYECTO		AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Contrato de obra No. 163 de 2023: Elaboración de estudios y diseños de la PTAR del sistema de alcantarillado de la localidad de Mesa de Caloto, resguardo de Huila, Municipio de Páez, Departamento del Cauca.	PROGRAMADO (%)	-	5%	16%	46%	
	EJECUTADO (%)	-	5%	7%	23%	

Con un avance del 23% aproximadamente de acuerdo a los avances mostrados en comité de seguimiento considerando que aún no se tienen entregables definitivos ni oficiales con respecto al 46% programado, se notificará mediante oficio formal al contratista la solicitud de cumplimiento a plazo contractual, para lo cual, el contratista manifiesta haber tenido inconvenientes en el desarrollo normal del contrato motivado de alteraciones de orden público por época electoral previa y por los procesos de rendición de cuentas de la administración municipal que han influido en los tiempos para la obtención de documentos importantes y necesarios en la solicitud del permiso de vertimientos.

Ing. FERNANDO ISAAC CERON ROSADA
Apoyo a la Supervisión Corporación Nasa Kiwe

Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ
Asesor Área de Salud y Saneamiento Básico