INFORME DE ACTIVIDADES FERNANDO ISAAC CERÓN ROSADA
APOYO A LA SUPERVISIÓN CORPORACIÓN NASA KIWE – ÁREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 163-2023
CONTRATISTA: JHON EMILIO ALVAREZ
PERIODO: DICIEMBRE DE 2023

SEGUIMIENTO CONTRATO

Fecha: 15 de diciembre de 2023

Mesa de Caloto, Páez*: Se realiza comité de consultoría en las instalaciones de la corporación Nasa Kiwe sede Popayán, con el fin de ver avances del proyecto para el mes de noviembre, los cuales se describen a continuación:*

Topografía: Se entrega informe final del levantamiento topográfico general relacionando la información que incluye esta actividad y lo referente a la materialización de puntos y los certificados de calibración de los equipos utilizados.

Estudio de suelos: Se ha realizado el estudio de suelos para el sitio de ubicación de la PTAR, se entrega informe completo, pendiente certificados de calibración de los equipos.

Fuente hídrica receptora y trámite de permiso de vertimientos: Continúa avance de elaboración y construcción de documentos necesarios para la solicitud del permiso de vertimientos, pero aún no se tienen documentos oficiales

Diseños hidráulicos: Continúan avanzando en el desarrollo de las memorias de cálculo del diseño y en la elaboración de planos correspondientes a los respectivos diseños, pero no se tienen planos ni memorias definitivas.

Diseños estructurales: Aún no se ejecutan estas actividades pues dependen de la aprobación de los diseños hidráulicos definitivos.

Presupuesto de obra: Aún no se ejecutan estas actividades pues dependen de la aprobación de los diseños hidráulicos y estructurales definitivos.

De acuerdo a lo entregado por el contratista para revisión se realizan una serie de observaciones y recomendaciones de ajuste en los documentos y planos entregados.

PROYECTO		AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Contrato de obra No. 163 de 2023: Elaboración de estudios y diseños de la PTAR del sistema de alcantarillado de la localidad de Mesa de Caloto, resguardo de Huila, Municipio de Páez, Departamento del Cauca.	PROGRAMADO (%)	-	5%	16%	46%	100%, se aprueba prórroga por 2 meses (14-12-2023)
	EJECUTADO (%)	-	5%	7%	23%	50%

El contratista con un avance del 50% aproximadamente de acuerdo a los avances mostrados en comité de seguimiento considerando que aún no se tienen entregables definitivos ni oficiales, solicitó prórroga por 2 meses al plazo inicialmente pactado teniendo en cuenta la dificultad en el avance ideal de los documentos requeridos para adelantar los tramites del permiso de vertimientos ante las autoridades competentes por la época electoral anterior y festividades de navidad y fin de año, las cuales afectan los tiempos normalmente requeridos, para tal situación se aprueba prórroga al contrato por 2 meses adicionales el día 14 de diciembre de 2023.

Ing. FERNANDO ISAAC CERON ROSADA
Apoyo a la Supervisión Corporación Nasa Kiwe

Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ
Asesor Área de Salud y Saneamiento Básico