REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL

		ACTA No:	1	**FECHA DEL ACTA**	**DIA**	**MES**	**AÑO**	**PERIODO A PAGAR**	**18 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025**
					15	12	2025		
ENTIDAD EJECUTORA:	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE	**PLAZO INICIAL:**	**2 MESES**	**VALOR INICIAL:**	$ 337.148.885,00			**PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:**	31,40%
CONTRATO No:	1297 DE 2025	**FECHA DE ACTA DE INICIO:**	**18 DE NOVIEMBRE DE 2025**	**VALOR ADICIÓN:**	$ 0,00				
OBJETO:	"ADECUACIONES MENORES EN EL PUESTO DE SALUD LA SAN JUANA-BUCARASICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE"	**FECHA DE TERMINACION INICIAL:**	**18 DE ENERO DE 2026**	**VALOR ACUMULADO:**	$ 337.148.885,00			**VALOR TOTAL ACUMULADO EJECUTADO:**	$ 105.852.676,00
		FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN No. 001:		**VALOR PRESENTE ACTA:**	$ 105.852.676,00				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CS SAN JUANA / R.L YONNY ALEXSANDRO SILVA GONZALEZ	**FECHA DE ACTA DE REINICIO No. 001:**						**PORCENTAJE TOTAL ACUMULADO EJECUTADO:**	31,40%
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA PUESTOS DE SALUD R/L ING.JHON JAIRO HERNANDEZ VELASQUEZ	**FECHA DE TERMINACION ACTUAL:**	**18 DE ENERO DE 2025**						
SUPERVISOR:	DR. JORGE MARIO ARENAS AMAYA							**VALOR POR EJECUTAR:**	$ 231.296.209,00
GERENTE:	DR. ANA MARÍA PÉREZ RAMÍREZ							**PORCENTAJE POR EJECUTAR:**	68,60%

ITEMS	**CONDICIONES CONTRACTUALES** 11/11/2025					**CONDICIONES ACTUALIZADAS** 15/12/2025			**ACUMULADO ANTERIOR** 15/12/2025		**PRESENTE ACTA** 15/12/2025		**ACUMULADO TOTAL**		**POR EJECUTAR**	
	DESCRIPCION	**UN**	**CANT**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**	**CANT**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**	**CANT**	**VR TOTAL**	**CANT**	**VR TOTAL**	**CANT**	**VR TOTAL**	**CANT**	**VR TOTAL**
1.0	**PRELIMINARES**				**7.732.942,00**											
1.1	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	67,19	13.000,00	873.470,00	67,19	13.000,00	873.470,00	0,00	-	67,19	873.470,00	67,19	873.470,00	0,00	-
1.2	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	0,13	22.994,00	2.989,00	0,13	22.994,00	2.989,00	0,00	-	0,13	2.989,00	0,13	2.989,00	0,00	-
1.3	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10M	M2	106,59	25.999,00	2.771.233,00	106,59	25.999,00	2.771.233,00	0,00	-	106,59	2.771.233,00	106,59	2.771.233,00	0,00	-
1.4	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	und	11,00	35.980,00	395.780,00	11,00	35.980,00	395.780,00	0,00	-	11,00	395.780,00	11,00	395.780,00	0,00	-
1.5	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	112,41	19.998,00	2.247.975,00	112,41	19.998,00	2.247.975,00	0,00	-	112,41	2.247.975,00	112,41	2.247.975,00	0,00	-
1.6	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	und	13,00	21.927,00	285.051,00	13,00	21.927,00	285.051,00	0,00	-	13,00	285.051,00	13,00	285.051,00	0,00	-
1.7	DESMONTE DE VENTANAS	und	9,00	18.996,00	170.964,00	9,00	18.996,00	170.964,00	0,00	-	9,00	170.964,00	9,00	170.964,00	0,00	-
1.8	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	M3	37,96	25.961,00	985.480,00	37,96	25.961,00	985.480,00	0,00	-	37,96	985.480,00	37,96	985.480,00	0,00	-
2.0	**DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**				**754.854,00**											
2.1	Caja de inspección 60 x 60	und	2,00	377.427,00	754.854,00	2,00	377.427,00	754.854,00	0,00	-	2,00	754.854,00	2,00	754.854,00	0,00	-
3.0	**MAMPOSTERIA**				**842.243,00**											
3.1	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1 M (INCLUYE REFUERZO)	M2	4,69	138.809,00	651.014,00	4,69	138.809,00	651.014,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	4,69	651.014,00
3.2	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M	MI	4,25	44.995,00	191.229,00	4,25	44.995,00	191.229,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	4,25	191.229,00
4.0	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**				**8.500.910,00**											
4.1	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	108,87	51.957,00	5.656.559,00	108,87	51.957,00	5.656.559,00	0,00	-	108,87	5.656.559,00	108,87	5.656.559,00	0,00	-
4.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	52,68	32.994,00	1.738.124,00	52,68	32.994,00	1.738.124,00	0,00	-	52,68	1.738.124,00	52,68	1.738.124,00	0,00	-
4.3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	MI	52,68	20.999,00	1.106.227,00	52,68	20.999,00	1.106.227,00	0,00	-	52,68	1.106.227,00	52,68	1.106.227,00	0,00	-
5.0	**CUBIERTAS**				**38.567.628,00**											
5.1	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	MI	12,00	79.395,00	952.740,00	12,00	79.395,00	952.740,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	12,00	952.740,00
5.2	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	MI	24,99	85.460,00	2.135.645,00	24,99	85.460,00	2.135.645,00	0,00	-	24,99	2.135.645,00	24,99	2.135.645,00	0,00	-
5.3	CANAL PVC AMAZONAS	MI	16,66	121.175,00	2.018.776,00	16,66	121.175,00	2.018.776,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	16,66	2.018.776,00
5.4	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	112,40	208.710,00	23.459.004,00	112,40	208.710,00	23.459.004,00	0,00	-	112,40	23.459.004,00	112,40	23.459.004,00	0,00	-
5.5	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"X2", 15 MM)	M2	112,40	86.570,00	9.730.468,00	112,40	86.570,00	9.730.468,00	0,00	-	112,40	9.730.468,00	112,40	9.730.468,00	0,00	-
5.6	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	MI	8,30	32.650,00	270.995,00	8,30	32.650,00	270.995,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	8,30	270.995,00
6.0	**CARPINTERIA EN MADERA**				**6.581.900,00**											
6.1	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	und	2,00	166.000,00	332.000,00	2,00	166.000,00	332.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,00	332.000,00
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA	und	12,00	42.500,00	510.000,00	12,00	42.500,00	510.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	12,00	510.000,00
6.3	ESPEJO INCOLORO 3 mm SIN BISELAR	M2	3,00	83.300,00	249.900,00	3,00	83.300,00	249.900,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	3,00	249.900,00
6.4	GABINETE BLANCO MELAMINICO AGLOMERADO	MI	10,00	549.000,00	5.490.000,00	10,00	549.000,00	5.490.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	10,00	5.490.000,00
7.0	**CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO**				**30.039.223,00**											
7.1	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	15,60	223.790,00	3.491.124,00	15,60	223.790,00	3.491.124,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	15,60	3.491.124,00
7.2	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	11,20	386.825,00	4.332.440,00	11,20	386.825,00	4.332.440,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	11,20	4.332.440,00
7.3	Puerta ventana en aluminio y vidrio laminado 3+3, accionamiento cierre multipunto, en alumino y vidrio	M2	31,50	705.259,00	22.215.659,00	31,50	705.259,00	22.215.659,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	31,50	22.215.659,00
8.0	**INSTALACIONES SANITARIAS - RED**				**8.917.132,00**											
8.1	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	und	11,00	80.145,00	881.595,00	11,00	80.145,00	881.595,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	11,00	881.595,00
8.2	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	und	11,00	104.280,00	1.147.080,00	11,00	104.280,00	1.147.080,00	0,00	-	11,00	1.147.080,00	11,00	1.147.080,00	0,00	-
8.3	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	und	2,00	109.000,00	218.000,00	2,00	109.000,00	218.000,00	0,00	-	2,00	218.000,00	2,00	218.000,00	0,00	-
8.4	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	und	4,00	131.500,00	526.000,00	4,00	131.500,00	526.000,00	0,00	-	4,00	526.000,00	4,00	526.000,00	0,00	-
8.5	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	und	4,00	139.500,00	558.000,00	4,00	139.500,00	558.000,00	0,00	-	4,00	558.000,00	4,00	558.000,00	0,00	-
8.6	RED SANITARIA PVC-S 4"	MI	61,21	70.650,00	4.324.487,00	61,21	70.650,00	4.324.487,00	0,00	-	61,21	4.324.487,00	61,21	4.324.487,00	0,00	-
8.7	REGISTRO 1/2"	und	9,00	87.330,00	785.970,00	9,00	87.330,00	785.970,00	0,00	-	9,00	785.970,00	9,00	785.970,00	0,00	-

ITEMS	CONDICIONES CONTRACTUALES 11/11/2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS 15/12/2025			ACUMULADO ANTERIOR 15/12/2025		PRESENTE ACTA 15/12/2025		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL
8.8	REVENTILACIÓN 3"	MI	14,00	34.000,00	476.000,00	14,00	34.000,00	476.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	14,00	476.000,00
9.0	**TANQUE ELEVADO**				**31.185.673,00**											
9.1	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	22,72	47.200,00	1.072.384,00	22,72	47.200,00	1.072.384,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	22,72	1.072.384,00
9.2	ZAPATAS EN CONCRETO 3500PSI	M3	1,60	779.000,00	1.246.400,00	1,60	779.000,00	1.246.400,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,60	1.246.400,00
9.3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	4,86	1.102.000,00	5.355.720,00	4,86	1.102.000,00	5.355.720,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	4,86	5.355.720,00
9.4	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	0,90	103.280,00	92.952,00	0,90	103.280,00	92.952,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,90	92.952,00
9.5	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	2272,43	8.048,00	18.288.517,00	2.272,43	8.048,00	18.288.517,00	0,00	-	500,00	4.024.000,00	500,00	4.024.000,00	1772,43	14.264.517,00
9.6	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESSORIOS E INSTALACIÓN)	und	1,00	897.000,00	897.000,00	1,00	897.000,00	897.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	897.000,00
9.7	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	und	12,00	352.725,00	4.232.700,00	12,00	352.725,00	4.232.700,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	12,00	4.232.700,00
10.0	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**26.602.960,00**											
10.1	Acometida en baja tension en conductor 2x8+8 AWG concentrico 600 V 90°C XLPE-PVC. Suministro e instalacion	MI	10,00	85.900,00	859.000,00	10,00	85.900,00	859.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	10,00	859.000,00
10.2	Suministro e instalación de medidor de energia, incluye: caja para medidor, medidor trifasico tetrafilar, breaker totalizador, sistema de puesta a tierra	und	1,00	2.300.000,00	2.300.000,00	1,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	2.300.000,00
10.3	Suministro e instalación tablero trifásico de 12 circuitos, 220 V, Imáx de 150A, Isc 10 kA, con espacio para totalizador, puerta, incluye accesorios de montaje.	und	1,00	350.000,00	350.000,00	1,00	350.000,00	350.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	350.000,00
10.4	Interruptor Termomagnético Regulable 35A a 50A, 25kA Totalizador. Suministro e instalación	und	1,00	350.000,00	350.000,00	1,00	350.000,00	350.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	350.000,00
10.5	Cortacircuito termomagnetico de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalacion	und	8,00	32.500,00	260.000,00	8,00	32.500,00	260.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	8,00	260.000,00
10.6	Salida para iluminacion en techo, incluye tuberia EMT 3/4", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso	und	49,00	209.900,00	10.285.100,00	49,00	209.900,00	10.285.100,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	49,00	10.285.100,00
10.7	Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación	und	14,00	159.990,00	2.239.860,00	14,00	159.990,00	2.239.860,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	14,00	2.239.860,00
10.8	Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalacion	und	9,00	75.000,00	675.000,00	9,00	75.000,00	675.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	9,00	675.000,00
10.9	Modulo LED redondo 18W, 110 V de incrustar. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijac	und	26,00	80.000,00	2.080.000,00	26,00	80.000,00	2.080.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	26,00	2.080.000,00
10.11	Salida para interruptor Doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre, caja metalica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und	13,00	174.900,00	2.273.700,00	13,00	174.900,00	2.273.700,00	0,00	-	13,00	2.273.700,00	13,00	2.273.700,00	0,00	-
10.12	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida dedicada. Incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG (10 m promedio), caja metalica 5800 o 2400 incluye aparato	und	6,00	260.000,00	1.560.000,00	6,00	260.000,00	1.560.000,00	0,00	-	6,00	1.560.000,00	6,00	1.560.000,00	0,00	-
10.13	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre	und	7,00	319.900,00	2.239.300,00	7,00	319.900,00	2.239.300,00	0,00	-	7,00	2.239.300,00	7,00	2.239.300,00	0,00	-
10.14	Acometida en cable de cobre aislado {[3xN°8(F)]+ [1xN°8AWG(N)] + [1xN°10AWG(T)]} - THW 600 V 75°C. Suministro e instalación (TGD- 1)	ml	13,00	87.000,00	1.131.000,00	13,00	87.000,00	1.131.000,00	0,00	-	13,00	1.131.000,00	13,00	1.131.000,00	0,00	-
11.0	**PISOS BASES**				**17.930.798,00**											
11.1	ALISTADO PISOS 1:3, E= 0.04	M2	106,59	35.415,00	3.774.885,00	106,59	35.415,00	3.774.885,00	0,00	-	106,59	3.774.885,00	106,59	3.774.885,00	0,00	-
11.2	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	MI	176,62	43.070,00	7.607.023,00	176,62	43.070,00	7.607.023,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	176,62	7.607.023,00
11.3	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	106,59	61.440,00	6.548.890,00	106,59	61.440,00	6.548.890,00	0,00	-	106,59	6.548.890,00	106,59	6.548.890,00	0,00	-
12.0	**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**				**28.516.220,00**											
12.1	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO	M2	106,59	109.080,00	11.626.837,00	106,59	109.080,00	11.626.837,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	106,59	11.626.837,00
12.2	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2	4,69	247.285,00	1.159.767,00	4,69	247.285,00	1.159.767,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	4,69	1.159.767,00
12.3	GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	MI	78,93	18.395,00	1.451.917,00	78,93	18.395,00	1.451.917,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	78,93	1.451.917,00
12.4	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	und	4,00	178.000,00	712.000,00	4,00	178.000,00	712.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	4,00	712.000,00
12.5	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	und	6,00	16.885,00	101.310,00	6,00	16.885,00	101.310,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	6,00	101.310,00
12.6	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	und	4,00	22.380,00	89.520,00	4,00	22.380,00	89.520,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	4,00	89.520,00
12.7	TAPA REGISTRO 20X20	und	9,00	29.170,00	262.530,00	9,00	29.170,00	262.530,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	9,00	262.530,00
12.8	CERAMICA PISO - PARED , CALIDAD PRIMERA FUNDIDO EN SITIO	M2	106,59	85.135,00	9.074.540,00	106,59	85.135,00	9.074.540,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	106,59	9.074.540,00
12.9	MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO	MI	37,33	108.165,00	4.037.799,00	37,33	108.165,00	4.037.799,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	37,33	4.037.799,00
13.0	**CIELO RASO**				**8.698.003,00**											
13.1	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	106,59	77.750,00	8.287.373,00	106,59	77.750,00	8.287.373,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	106,59	8.287.373,00
13.2	Media Caña Perfolada 80 mm	MI	37,33	11.000,00	410.630,00	37,33	11.000,00	410.630,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	37,33	410.630,00
14.0	**APARATOS SANITARIOS**				**4.738.200,00**											
14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	und	4,00	428.800,00	1.715.200,00	4,00	428.800,00	1.715.200,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	4,00	1.715.200,00
14.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	und	4,00	285.600,00	1.142.400,00	4,00	285.600,00	1.142.400,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	4,00	1.142.400,00
14.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	und	1,00	561.400,00	561.400,00	1,00	561.400,00	561.400,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	561.400,00

ITEMS	CONDICIONES CONTRACTUALES 11/11/2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS 15/12/2025			ACUMULADO ANTERIOR 15/12/2025		PRESENTE ACTA 15/12/2025		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL
14.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA	und	2,00	301.700,00	603.400,00	2,00	301.700,00	603.400,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,00	603.400,00
14.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y	und	2,00	357.900,00	715.800,00	2,00	357.900,00	715.800,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,00	715.800,00
15.0	**PINTURAS**				**2.919.307,00**											
15.1	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	114,08	25.590,00	2.919.307,00	114,08	25.590,00	2.919.307,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	114,08	2.919.307,00
16.0	**SISTEMA SEPTICO**				**4.442.034,00**											
16.1	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	4,05	47.200,00	191.160,00	4,05	47.200,00	191.160,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	4,05	191.160,00
16.2	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	M3	0,66	243.011,00	160.387,00	0,66	243.011,00	160.387,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,66	160.387,00
16.3	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE	M3	2,25	1.817.994,00	4.090.487,00	2,25	1.817.994,00	4.090.487,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,25	4.090.487,00
17.0	**EQUIPOS**				**13.097.000,00**											
17.1	Aire acondicionado 12000 btu. Suministro e instalacion	und	5,00	2.619.400,00	13.097.000,00	5,00	2.619.400,00	13.097.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	5,00	13.097.000,00
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO	**240.067.027,00**			**240.067.027,00**		**-**		**81.425.135,00**		**81.425.135,00**		**158.641.892,00**
				A. SUBTOTAL COSTO DIRECTO (AJUSTADO AL PESO)	**240.067.027,00**			**240.067.027,00**		**-**		**81.425.135,00**		**81.425.135,00**		**158.641.892,00**
		ADMINISTRACION		23%	55.215.416			55.215.416		-		18.727.781		18.727.781		36.487.635
		IMPREVISTOS		2%	4.801.341			4.801.341		-		1.628.503		1.628.503		3.172.838
		UTILIDAD		5%	12.003.351			12.003.351		-		4.071.257		4.071.257		7.932.095
		B. TOTAL A.I.U		**30%**	**72.020.108,00**			**72.020.108,00**		**-**		**24.427.541,00**		**24.427.541,00**		**47.592.567,00**
				C. TOTAL OBRA (A+B)	**312.087.135,00**			**312.087.135,00**		-		**105.852.676,00**		**105.852.676,00**		**206.234.459,00**
	PRESUPUESTO MOBILIARIO															
N°	**Descripcion**	**U.M**		**Vr.unitario**	**Vr.total**											
1.1	Escritorio con cajonera	und	3,00	1.150.000,00	3.450.000,00	3,00	1.150.000,00	3.450.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	3,00	3.450.000,00
1.2	Silla giratoria con apoyo lumbar	und	5,00	764.750,00	3.823.750,00	5,00	764.750,00	3.823.750,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	5,00	3.823.750,00
1.3	Silla de trabajo	und	10,00	575.000,00	5.750.000,00	10,00	575.000,00	5.750.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	10,00	5.750.000,00
1.4	Archivador metálico	und	3,00	805.000,00	2.415.000,00	3,00	805.000,00	2.415.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	3,00	2.415.000,00
1.5	Locker para empleados	und	2,00	862.500,00	1.725.000,00	2,00	862.500,00	1.725.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,00	1.725.000,00
1.6	Sillas tándem metálica 3 puestos	und	3,00	966.000,00	2.898.000,00	3,00	966.000,00	2.898.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	3,00	2.898.000,00
				D. VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (19%)	**20.061.750,00**			**20.061.750,00**		**-**		**-**		**-**		**20.061.750,00**
				E. CERTIFICACIÓN RTIE	**5.000.000,00**			**5.000.000,00**								**5.000.000,00**
				VALOR TOTALPROYECTO	**337.148.885,00**			**337.148.885,00**		**-**		**105.852.676,00**		**105.852.676,00**		**231.296.209,00**

VALOR EJECUTADO DE OBRA + AIU	**$ 105.852.676,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 105.852.676,00**

VALOR A PAGAR PRESENTA ACTA: CIENTO CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 PESOS ML/CTE

NOTA: Las cantidades en esta Acta de Recibo Parcial No. 001 corresponden fielmente a lo verificado y cuantificado por la Interventoria en corte de 18 de noviembre de 2025 a 15 de diciembre del 2025, avalado y soportado tanto en memorias de cantidades y en informes de Interventoría previamente presentados.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron, En Tibú a los 15 dias del mes de diciembre de 2025

CONSORCIO CS SAN JUANA
RPTE LEGAL ING.YONNY ALEXSANDRO SILVA GONZALEZ
CONTRATISTA

CONSORCIO INTERVENTORIA PUESTOS DE SALUD
RPTE LEGAL ING. ING.JHON JAIRO HERNANDEZ VELASQUEZ
INTERVENTOR

DR. JORGE MARIO ARENAS AMAYA
SUB-GERENTE / SUPERVISOR DEL CONTRATO

DR. ANA MARÍA PÉREZ RAMÍREZ
GERENTE