	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	No. 4

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N° _____

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-295-2023 (OBRA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	27 de enero de 2025	**FECHA INCIO**	24 de junio de 2025
	4105-2024	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	12 de diciembre de 2024	**FECHA INCIO**	29 de noviembre de 2024
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN DUCTOS Y CANALES SAS	**NIT**	901.270.562-3
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERVENTOR M.I.	**NIT**	901.772.037-2
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUETAME DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. INVIAS 2056 DE 2021, FASE II.				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	CONTRATO A CARGO DEL INVIAS (INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUETAME EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - FASE 2)				
PLAZO EJECUCIÓN OBRA	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización del contrato, y de ejecución a que hubiere lugar, a partir del acta de inicio el contratista seleccionado contará con un plazo máximo de cuatro (4) meses para la ejecución total de las obras.				
PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA	NA - Interventoria del INVIAS				
MODIFICACIONES AL CONVENIO (DetallaR Otrosies, modificatorios, etc)	N/A				
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	N/A				
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	_ Suspension No. 1 Suscrita el dia 11 de julio de 2025 por Uno (01) Mes hasta 11 de agosto de 2025 _ Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1 Suscrita el dia 11 de agosto de 2025 por Uno (01) Mes hasta 11 de septiembre de 2025				
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN	24 de diciembre de 2025				
FORMA DE PAGO - OBRA	Se pagarán actas mensuales de recibo parcial de obra, considerando que el avance de ejecución del proyecto será medido con base en el programa de inversiones presentado por el Contratista de Obra y que refleja las condiciones reales del proyecto. El precio unitario incluye todos los gastos directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.			**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$1.252.192.530,00
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	NA			**VALOR DEL CONTRATO (incluir**	NA
		PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	25 de octubre de 2024 hasta el 24 de noviembre de 2025		

3. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	16548135	2/05/2025	24/04/2026	$ 250.438.506,00
Pago de salarios	16548135	2/05/2025	24/12/2028	$ 62.609.627,00
Estabilidad de la obra	16548135	2/09/2025	24/12/1930	$ 375.657.759,00
Todo Riesgo	14117809	2/05/2025	24/12/2025	$ 284.700.000,00

Contrato de interventoría - (INVIAS)

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	NA	NA	NA	NA
Pago de salarios	NA	NA	NA	NA
Calidad del servicio	NA	NA	NA	NA
Todo Riesgo	NA	NA	NA	NA

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)	**Responsable diligenciamiento**	Contratis de Interventoria
	Fecha diligenciamiento	NA

4. DESCRICIÓN DEL AVANCE

Se realiza visita de inspección visual al corredor objeto de nuestro proyecto que comunica al Casco Urbano del municipio de Quetame con la inspección El Calvario departamento del Meta, de lo cual para el presente informe se desprenden principalmente las siguientes actividades:
Actividades Técnicas:
- Tramo No. 1 Granadillo: Se evidencia la ejecución de aproximadamente 160 ml de filtro francés, conformación de la calzada total de la placa huella con una longitud Aprox. De 120 ml y se evidencian excavaciones e instalación de tuberías paras las alcantarillas, Adicionalmente se evidencia placa huella Fundida en una longitud Aproximada de 60 ml con las siguientes características 2 cintas reforzadas, 3 cintas en concreto ciclópeo y cuneta reforzada (Según diseño INVIAS)
- Tramo No. 2 Cafetal: Se evidencia ejecución total del tramo en una longitud aproximada de 80 ml, 2 cintas reforzadas, 3 cintas en concreto ciclópeo y cuneta reforzada (Según diseño INVIAS)
- Muro de contención Sector Mangueras: Se evidencia la ejecución de los 3 caisson según diseños en una profundidad promedio de 16 ml.
- Se evidencia una ejecución física aproximada del 65 % vs una proyección de ejecución del 67 %

Actividades Administrativas
- Se realizan mesas de trabajo y/o seguimiento a los contratos
- Se inicia con la revisión de actas parcial No. 2 al contrato

5. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

NOMBRE CONTRATISTA	INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN DUCTOS Y CANALES SAS	CONSORCIO INTERVENTOR M.I.
Anticipo	$125.219.253,00	NA
Pago No. 1	$0,00	NA
Pago No. 2	$0,00	NA
Pago No. 3	$0,00	NA
Pago No. 4	$0,00	NA
Pago No. 5 (Insertar las filas necesarias)	$0,00	NA
Valor Pagado Total	$125.219.253,00	NA
Saldo Pendiente por Cancelar	$1.126.973.277,00	NA
Porcentaje de ejecución Financiero	10,00%	NA

6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto) UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y Consultoría (MS-GC-FR-013 MODELO DE CÁLCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSIÓN Y ARL A CONTRATISTAS O BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS - ICCU)	**Responsable diligenciamiento**	Contratis de Interventoria
	Fecha diligenciamiento	NA

7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	SI	**Chalecos**	NA
	Cascos	NA	**Otros**	NA

Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	SI	NA	NO	NA

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO





Muro de contencion sector mangueras





Muro de contencion sector mangueras / Placa Huella sector Cafetal





Placa huella Secotr Cafetal







Placa huella Secotr Granadillo





Placa huella Secotr Granadillo





Comites de seguimeinto y control virtual

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las actividades ejecutadas se encuentran bajo la supervisión de la Interventoría delegada por el INVIAS y serán cuantificadas en cantidad y calidad por la misma, detalle que será presentado en los informes y las actas parciales y avaladas por el interventor.

10- ANEXOS

NA

FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA - ELABORÓ
DAIRON ADRÉS SOLANO DURAN	FUNCIONARIO / CONTRATISTA APOYO A LA SUPERVISION	
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - SUPERVISOR(A)**
SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ	SUBDIRECTORA TÉCNICA - SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL / SUPERVISOR	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	miércoles, 3 de diciembre de 2025	