	FORMATO	Código: F-INF-15
QUINDIO 1966	**Comunicado de interventoría**	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."										
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15										
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ										
FECHA:	20 octubre - 2025										
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado [X]				Nublado [ ]				Lluvia [ ]		
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra:				Ing. Residente: 2.				Otros: 3.			
	Maestros: 1				Oficiales: 2				Ayudantes: 3			
EQUIPO UTILIZADO:	Hidrolavadora											

Actividades desarrolladas

- Orden limpieza y aseo de obra.
- lavado de pisos con hidrolavadora
- Trasiego de material arena, bloque H14, hasta el piso 3 para las actividades de mampostería y revoque.
- Demarcación con cintas zonas peligrosas, instalación señalización
- se realizó recorrido e inventario de zonas afectadas por la no atención durante la suspensión. Superboard, aislantes ductos, pisos, muros mampostería, etc.
- Se firmo Acta de reinicio de Obra 20-OCTUBRE-2025
- Se realizó charla de inducción al personal administrativo de obra.

CONTRATISTA

INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
	Comunicado de interventoría	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."											
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15											
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ											
FECHA:	21 octubre 2021											
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado [X]				Nublado [ ]				Lluvia [X]			
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13	~~14~~ X	~~15~~ X	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra:				Ing. Residente: 2.				Otros: 3.			
	Maestros: 1				Oficiales: 2				Ayudantes: 4			
EQUIPO UTILIZADO:	hidrolavadora											

Actividades desarrolladas

- Orden limpieza y aseo.
- lavado de pisos con hidrolavad
- Trasiego de materiales piso 1.
- se realizó recorrido de obra con los asesores eléctricos para evaluar condiciones de ductería, cableado y cajas y evaluar si requieren mantenimiento. se evidencio que todo el componente electrico está en buenas condiciones
- Se reciben materiales (cemento, arena, acero)

CONTRATISTA

INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
QUINDIO 1966	**Comunicado de interventoría**	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."										
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15										
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ										
FECHA:	22 octubre 2021										
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado ☐				Nublado ☐				Lluvia ☒		
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	X	X	17	18	19	20	21	22	23	24
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra:		Ing. Residente: 2				Otros: 4				
	Maestros: 1		Oficiales: 6				Ayudantes: 4				
EQUIPO UTILIZADO:	hidrolavadora										

Actividades desarrolladas

- orden y aseo.
- lavado de pisos con hidrolavadora
- Revogue de muros en mamposteria piso 3
- Replanteo muretes de soporte equipos HVAC.
- Se realizó simulacro de emergencia en obra.
- Se realizó el anclaje de las bases para recuperadoras de HVAC, de acuerdo con diseño presentado el 25 abril (bitacora).

CONTRATISTA

INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
	Comunicado de interventoría	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."											
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15											
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ											
FECHA:	23 octubre 2025											
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado [X]				Nublado [ ]				Lluvia [ ]			
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15 X	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra:				Ing. Residente: 2				Otros: 4			
	Maestros: 1				Oficiales: 9				Ayudantes: 7.			
EQUIPO UTILIZADO:												

Actividades desarrolladas

- Lavado de piso con hidrolavadora
- armado y figurado de acero para muretes de soporte equipos Hval.
- Construcción de anclajes para muretes de soporte Equipos Hval.
- Encofrado de muretes de soporte equipos Hval.
- Armado y figurado acero para viga de amarre piso 1
- Anclajes para fijar viga de amarre piso 1
- Resane muros en manposteria piso 1
- Construcción de ductos para aire acondicionado
- Instalación de dilatación cortafuego con lana de roca y nullifire C (recubrimiento base acuosa para juntas flexibles) fs 702

CONTRATISTA

INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
	Comunicado de interventoría	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."										
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15										
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ										
FECHA:	24 octubre 2025										
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado ☐				Nublado ☐				Lluvia ☒		
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	X	X	X	19	20	21	22	23	24
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra:			Ing. Residente: 2.					Otros: 2			
	Maestros: 1			Oficiales: 9					Ayudantes: 2.			
EQUIPO UTILIZADO:												

Actividades desarrolladas

- lavado de piso con hidrolavadora
- fundieron de muretes de soporte equipos HVAC con concreto mezclado en obra 4000 psi.
- se toman muestras del concreto, H+6
- fundieron de viga de amarre piso 3. con concreto mezclado en obra, 4000 psi.
- fundieron de plum. metaldeck Ejes 1, 2 L-.
con concreto mezclado en obra 4000 psi
- Revoque de muros en mampostería piso 3.
- Construcción de muros cubeta en mampostería piso 3.

CONTRATISTA

INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
	Comunicado de interventoría	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ		
FECHA:	23. octubre. 2025		
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado [ ]	Nublado [ ]	Lluvia [X]
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24		
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra:	Ing. Residente: 2.	Otros: 4
	Maestros: 1	Oficiales: 7	Ayudantes: 7
EQUIPO UTILIZADO:			

Actividades desarrolladas

- Revoque de muros en monposteria. area de escaleras piso 2
- se realizan anclajes por acero de refuerzo. muretes de soporte equipos Hvac.
- Construccion de muros mampara en monposteria estructural. en piso 3
- Encofrado de muretes de soporte para equipos Hvac
- Limpieza y lavado pisos N°1 con hidrolavadora

CONTRATISTA

INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
QUINDIO 1966	**Comunicado de interventoría**	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."										
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15										
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ										
FECHA:	28 octubre 2025										
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado ☐				Nublado ☐				Lluvia ☐		
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra:				Ing. Residente:				Otros:			
	Maestros:				Oficiales:				Ayudantes:			
EQUIPO UTILIZADO:												

Actividades desarrolladas

- Continuan revoque de muros en mamposteria Escalera piso 3.
- construccion de muros monpara en mamposteria estructural piso 3.
- fundicion de muretes base equipos HVAC.
- Se realiza comite de obra y recorrido con el contratista, interventoria y supervision de la Cobertadion
- fundicion de placa metaldeck con concreto mezclado en obra 4000 PSI Esp 2,3 A y 4 A.
- Realizan analisis de 3/8 para acero de refuerzo pares. piso 2.

CONTRATISTA

INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
QUINDIO 1966	**Comunicado de interventoría**	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ		
FECHA:	29 octubre 2025		
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado [X]	Nublado [ ]	Lluvia [ ]
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24		
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra:	Ing. Residente:	Otros: 4
	Maestros: 1	Oficiales: 8	Ayudantes: 9
EQUIPO UTILIZADO:			

Actividades desarrolladas

- Revoque de muros en mamposteria estructural escaleras pozo 1 y 2
- Construccion de muros en mamposteria estructural. Ejes 3. y 4.
- Realizon anclajes de acero de refuerzo #2. para muretes base de equipos HVAC
- Armado y figurado de acero de refuerzo para muretes
- Armado y figurado de acero de refuerzo vigas de amarre. piso 3
- Lavado de piso con hidrolavadora piso 2
- Encofrado muretes base equipos HVAC.
-

CONTRATISTA

INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
QUINDIO 1966	**Comunicado de interventoría**	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ
FECHA:	30 octubre. 2025
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado [ ] Nublado [ ] Lluvia [X]
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra: Ing. Residente: 2 Otros: 4 Maestros: 1 Oficiales: 8 Ayudantes: 4
EQUIPO UTILIZADO:	

Actividades desarrolladas

- fundicion de muretes base equipos Hvac. con concreto mezclado en obra 4000 psi
- Construccion de muros en monposteria estructural piso 3 Eje 3 x 4
- fundicion piso
- se toman muestras del concreto. para enviar a laboratorio
- se realizan anclajes para angulo de soporte Placa metaldeck
- localizacion y de platinas para soportar perfiles muros, estructura Hvac

CONTRATISTA

INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
	Comunicado de interventoría	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."											
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15											
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ											
FECHA:	31 octubre. 2025											
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado ☐				Nublado ☐				Lluvia ☒			
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	X	X	18	19	20	21	22	23	24
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra:				Ing. Residente: 2				Otros: 3.			
	Maestros: 1.				Oficiales: 7				Ayudantes: 8			
EQUIPO UTILIZADO:												

Actividades desarrolladas

- Anclajes para platinas que van a soportar perfiles en puertas y ventanas muros. pintanos en piso 2.
- Armado de formaleta de madera para bordillos de soporte equipos HVAC.
- Revoque de muros en mamposteria. piso 3.
- Anclajes e instalacion de angulos para placa metaldeck en piso 3
- Revoque impermeabilizado en muros en mamposteria fachada ejes A 2,3
- Frisado de muros piso 3
- Armado y figurado de acero para viga cinta piso 3

CONTRATISTA

INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
QUINDIO 1966	**Comunicado de interventoría**	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."											
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15											
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ											
FECHA:	04 - Noviembre 2021											
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado ☐				Nublado ☐				Lluvia ☒			
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13	X	X	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra:				Ing. Residente: 2				Otros: 3			
	Maestros: 1				Oficiales: 9				Ayudantes: 10			
EQUIPO UTILIZADO:												

Actividades desarrolladas

- Descenofrado placa metaldeck piso 2
- instalacion de ductos sistema aireacondicionado piso
- instalacion de platinas para soportar perfileria puertas y ventanas muros divisorios piso 2
- limpieza y pintura angulos de 3" y perforacion para anclajes placa metaldeck
- Armado y figurado de acero de refuerzo para viga cinta piso 3
- construccion de formaleta de madera para bordillos todos equipos placa piso 3
- instalacion de angulos de 3" para placa metaldeck piso 3

CONTRATISTA

INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
	Comunicado de interventoría	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."											
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15											
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ											
FECHA:	05 Noviembre. 2025											
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado ☐				Nublado ☐				Lluvia ☐			
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	X	X	18	19	20	21	22	23	24
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra:				Ing. Residente: 2				Otros: 4			
	Maestros: 1.				Oficiales: 9				Ayudantes: 3			
EQUIPO UTILIZADO:												

Actividades desarrolladas

- continuan revoque de muros en mamposteria. piso 3.
- Construccion de muros celda en mamposteria estructural. piso 3.
- fundicion de viga cinta. con concreto mezclado en obra 3000 psi. en piso 3.
- Revoque impermeabilizado en muros en mamposteria fachada eje 4.
- Armado y figurado de acero. para viga cinta piso 3
- fundicion de placa. metaldeck, piso 3 ejes 4-5 con concreto mezclado en obra 4000 psi.
- se toman muestras del concreto.
- Realizan anclajes para platinas que van a soportar perfiles de puerta y ventanas; muros divisorios

CONTRATISTA

INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
QUINDIO 1966	**Comunicado de interventoría**	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."											
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15											
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ											
FECHA:	06 noviembre 2025											
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado [X]				Nublado [ ]				Lluvia [ ]			
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra:				Ing. Residente: 2				Otros: 4			
	Maestros: 1				Oficiales: 8				Ayudantes: 8			
EQUIPO UTILIZADO:												

Actividades desarrolladas

- Revoque impermeabilizado muros en mampostería Estructural fachada eje E. A. 2,
- Demolición y picado de muro escalera piso 3 eje E
- Armado y figurado de acero para viga cinta.
- fundición de viga cinta con concreto mezclado En obra piso 3 3000 psi
- Armado de formaleta para bordillos de soporte Equipos HVAC.
- Continuar anclajes con platinas de soporte perfiles de puertas y ventanas muros laterales piso 2
- instalación de ductos para equipos aire acondicionado por parte de asesorías
-

CONTRATISTA

INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
	Comunicado de interventoría	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."											
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15											
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ											
FECHA:	07 Noviembre. 2025											
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado [X]				Nublado [ ]				Lluvia [X]			
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra:				Ing. Residente: 2.				Otros: 4			
	Maestros: 1.				Oficiales: 8				Ayudantes: 8			
EQUIPO UTILIZADO:	Retroexcavadora y volqueta.											

Actividades desarrolladas

El CONTRATISTA IMFORMA QUE El dia SABADO 8/11-25 SE llevaran a CABO actividades laborales que incluyen TRABAJOS en alturas. consideradas de alto RIESGO. en cumplimiento de la resolucion 4272/2021, SE SUGIERE presencia del coord. de TRABAJO en alturas en ejecucion de dicha labor, con el FIN de garantizar un TRABAJO seguro. SE sedea esta constancia de comunicacion.

- Retiro de. escombro $14 m^3$. IPR
- SE

CONTRATISTA	SST- Diana CCC. INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
QUINDIO 1966	**Comunicado de interventoría**	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."											
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15											
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ											
FECHA:	07 noviembre 2025											
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado				Nublado				Lluvia			
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra:				Ing. Residente: 2				Otros: 4			
	Maestros: 1				Oficiales: 8				Ayudantes: 8			
EQUIPO UTILIZADO:												

Actividades desarrolladas

- Anclajes de 3/8. para acero bordillos para ductos aire acondicionado piso 3
- Armado y figurado de acero. para viga cinta piso 3
- Perforacion de angulo de 3" para formaletas plano metaldeck.
- Revoque impermeabilizado muros cubeta piso 3
- Continuan andajes platinas de soporte perfiles retugrzo puertas y ventanas muros livianos
- Fundicion de viga cinta muros en mamposteria estructural piso 3 con concreto 3000 psi.
- construccion de muros. cubeta en mamposteria estruct. piso 3.
- se realizó actividades 8 INOVI cumpliendo con el cronograma y lo establecido SST

CONTRATISTA

INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
	Comunicado de interventoría	Versión: 03 Fecha:
		Página:

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ
FECHA:	10 Noviembre. 2025

CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado [X]	Nublado [ ]	Lluvia [ ]

HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra:	Ing. Residente: 2.	Otros: 3
	Maestros: 1.	Oficiales: 10	Ayudantes: 7
EQUIPO UTILIZADO:	6 und., 6 cts. hidraulicos		

Actividades desarrolladas

- Izaje. recuperadores. de calor. a losa tecnica.
- Armado y figurado de acero para viga. zona Escalera piso 3
- Revoque. de muros. columna piso. 3.
- Fundicion de viga cinta. muros. columna piso 3. con concreto mezclado en obra 3000 psi
- Anclajes de 3/8 para acero bordillo piso 3
- Construccion de muros. columna en mamposteria. Estructural piso 3.
- fundicion de Grouting muros en mampostería
- construccion de formaleta de madera para bordillos. piso 3 Eje 7E.

CONTRATISTA

INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
QUINDIO 1966	**Comunicado de interventoría**	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."											
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15											
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ											
FECHA:	11 noviembre 2021											
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado X				Nublado ☐				Lluvia ☐			
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra:				Ing. Residente: 2				Otros: 4			
	Maestros: 1				Oficiales: 9				Ayudantes: 10			
EQUIPO UTILIZADO:												

Actividades desarrolladas

- Soldadura de atiezadores para angulos. de 311 pp placa. metaldeck
- instalacion de formaleta de madera para viga. Zona escalera piso 3 ese 7E
- Construccion de muros cuña en ciempuestos piso 3
- Instalacion de ductos para sistema aireacond. Cuarto piso. 4.
- Rocería y limpieza. Topografia para localizacion, comienzo de topografia zona de redes aguas. del proyecto.
- fundicion viga cinta muros cuarto piso 3 con concreto mezclado en obra 3000 psi.

CONTRATISTA

INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
QUINDIO 1966	**Comunicado de interventoría**	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."										
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15										
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ										
FECHA:	12 noviembre 2021										
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado [ ]				Nublado [ ]				Lluvia [X]		
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X	X	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra:				Ing. Residente: 2				Otros: 4			
	Maestros: 1				Oficiales:				Ayudantes:			
EQUIPO UTILIZADO:												

Actividades desarrolladas

- Rosería y limpieza. lote Gobernacion. para hacer levantamiento topografico. zona desde agua
- limpieza y pintura. con antioxidante. angulos y perfiles. que se van a instalar para soporte puertas y ventanas, muros livianos.
- Anclajes e instalacion de angulos de 3" para placa metaldeck
- Revoque Impermeabilizada de muros exterior
- Construccion de muros en mamposteria estructural piso 3
- Figurado de acero de refuerzo. para vigas cimentacion
- Anclajes y armado de acero. para bordillos para duct.
- Instalacion. de ductos para sistema aireacondicionado

CONTRATISTA

INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
QUINDIO 1966	**Comunicado de interventoría**	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."											
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15											
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ											
FECHA:	13 Noviembre 2025											
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado X				Nublado				Lluvia			
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra:				Ing. Residente: 2				Otros: 4			
	Maestros: 1				Oficiales: 10				Ayudantes: 13			
EQUIPO UTILIZADO:												

Actividades desarrolladas

- Desmonte de laminas superboard y perfiles muros divisorios piso 2 para ubicacion de platinas donde van perfiles de refuerzo de puertas y ventanas muros divisorios piso 2.
- Instalacion de ductos para sistema aireacondicionado piso 2.
- Resane de muros interiores piso 3
- Construccion de muros en mampostería en todos los pisos 3
- Instalacion de formaleta madera y fundida de bordillos conductos piso 3. con concreto premezclado en obra 3000 psi
- Lijado y pintura con anticorrosivo de perfiles
- fundicion de viga cinta con concreto 3000 psi
- Armado y figurado de acero de refuerzo viga cinta

CONTRATISTA

INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
QUINDIO 1966	**Comunicado de interventoría**	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."											
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15											
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ											
FECHA:	14 Noviembre 2025											
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado ☐				Nublado ☐				Lluvia ☐			
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1	2	3	4	5	6	7	8 X	9 X	10 X	11	12
	13	14	15	16 X	17 X	18	19	20	21	22	23	24
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra:				Ing. Residente: 2				Otros: 4			
	Maestros: 1				Oficiales: 9				Ayudantes: 13			
EQUIPO UTILIZADO:												

Actividades desarrolladas

- Fundicion placa metaldeck ejes 7, 8 A con - concreto mezclado en obra 4000 psi.
- Armado de ductos en lamina galvanizada 24"x40" Sistema HVAC piso 3
- Comision de topografia realizar localizacion. Descole. aguas proyecto.
- Revoque de muros internos de mamposteria estructural piso 1 eje 5
- Armado y figurado acero de refuerzo para vigas cinta piso 1
- Desmonte de laminas superboard. muros estructural piso 2, 7 perfiles para ubicacion placa

CONTRATISTA

INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
QUINDIO 1966	**Comunicado de interventoría**	Versión: 03 Fecha: ***Página:***

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ
FECHA:	18 Noviembre 2023
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado [X] Nublado [ ] Lluvia [ ]
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra: Ing. Residente: 2 Otros: 4 Maestros: 1 Inspe. Oficiales: 11 Ayudantes: 14
EQUIPO UTILIZADO:	

Actividades desarrolladas

- Desmonte luminos de superboard., corte de muretes y perfiles, donde van los plutines que soportan los refuerzos de puertas y ventanas muros divisorios
- construccion de muretes en mamposteria estructural de 40cm. en pisos 3.
- Armado de ductos en lamina galvanizada de 24" x 40" A 22,20 piso 3.
- Revoque de muros en mamposteria estructural. piso 3 eje 5
- Limpieza, lijado y pintura con anticorrosivo perfiles para refuerzo puertas y ventanas muros estructural divisorio.

CONTRATISTA

INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
QUINDIO 1966	**Comunicado de interventoría**	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."											
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15											
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ											
FECHA:	19 noviembre 2021											
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado X				Nublado				Lluvia			
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra:				Ing. Residente: 2.				Otros: 4			
	Maestros: 1 inspector.				Oficiales: 11				Ayudantes: 11			
EQUIPO UTILIZADO:												

Actividades desarrolladas

Fundicion de viga eje 7E Escalera piso 3. donde se va a pegar la placa steldeck. con concreto 4000 psi. mezclado en obra.
- Desmonte de laminas superboard., corte de perfil de muros livianos. localizacion y anclajes de laminas o platinas para soldar perfiles que van a reforzar puertas y ventanas
- Armado y figurado acero de refuerzo para vigas cintas piso 3
- fundicion de vigas cintas con concreto 3000 psi.
- Revoque de muros. chata en mamposteria piso 3
- Armado e instalacion de ductos en lamina galvan rady 24" x 40" sistema Hvac. piso 3

CONTRATISTA

INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
QUINDIO 1966	**Comunicado de interventoría**	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."										
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15										
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ										
FECHA:	20 Noviembre										
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado ☐				Nublado ☐				Lluvia ☒		
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1	2 X	3 X	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra:				Ing. Residente: 2				Otros: 4			
	Maestros: Inspector				Oficiales: 11				Ayudantes: 12			
EQUIPO UTILIZADO:												

Actividades desarrolladas

- Instalacion y soldada de perfiles metalicos en platina para soportar puertas y ventanas muros divisorios pisos
- Desmonte de laminas super-board y cortes de muretes en mamposteria donde van las platinas para soportar perfiles puertas y ventanas
- Armado de ductos en lamina galvanizada 24" x 40" Sistema Hvac piso 3
- Armado de acero y anclajes para bordillos pasadutos
- Encofrado con formaleta madera de bordillos y pasaductos
- Armado y figurado de acero para viga cinta piso 3
- fundicion de viga cinta con concreto 3000 psi Eje. B A, B, C piso 3.
- Perforaciones para anclajes en placa piso 3

CONTRATISTA

INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
QUINDIO 1966	**Comunicado de interventoría**	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ		
FECHA:	24 Noviembre		
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado [X]	Nublado [ ]	Lluvia [ ]
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24		
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra:	Ing. Residente: 2.	Otros: 4
	Maestros: 1 Inspector.	Oficiales: 10	Ayudantes: 10.
EQUIPO UTILIZADO:			

Actividades desarrolladas
- Armado de ductos en lamina galvanizada 24" x 40" para sistema HVAC. - Soldada e instalacion de perlines dobles tipo C. Estructura cubierta. - Armado y figurado de acero para viga cintas y fundicion de viga cinta en piso 3. con concreto 3000 psi. mezclado en obra - Repaque impermeabilizado de muros cuarto piso 3 - Anclajes de 3/8 para platinas en piso 2. - Desmonte de lamina superboard y varios de muros en mampostería donde van las platinas - Instalacion de ductos para sistema de ventilacion mecanica equipos HVAC.

CONTRATISTA	INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
QUINDIO 1966	**Comunicado de interventoría**	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."											
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15											
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ											
FECHA:	24 noviembre 2023											
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado [X]				Nublado [ ]				Lluvia [ ]			
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra:				Ing. Residente: 2				Otros: 0			
	Maestros: 1 inspector				Oficiales: 13				Ayudantes: 17			
EQUIPO UTILIZADO:	1 inspec											

Actividades desarrolladas

- Instalacion de canales en estructura cubierta.
- Soldada e instalacion de perlines dobles en C en estructura cubierta
- Construccion de muro contra fuego en monporteria estructural zona escalera piso 3 que va hacia
- Cortes de muretes para instalacion de platina piso 2, perforaciones para anclajes platina piso
- Limpieza y pintura con anticorrosivo perfiles y platinas.
- Resane impermeabilizado fachada ejes E 2-3
- Armado y figurado de acero para viga cinta.
- fundicion de muretes, escalera piso 3 con concreto 3000 psi.

CONTRATISTA

INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
	Comunicado de interventoría	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ		
FECHA:	25 noviembre		
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado [X]	Nublado [ ]	Lluvia [ ]
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24		
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra:	Ing. Residente: 2	Otros: 4
	Maestros: 1 inspector	Oficiales: 16	Ayudantes: 17
EQUIPO UTILIZADO:			

Actividades desarrolladas

- Instalacion de teja en estructura cubierta.
- Personal del subcontratista electrico realizo labores de instalacion de puntos electricos
- construccion de muros en mamposteria estructural zona de. eje. E 3, 4.
- Anclajes y construccion de formaleta de madera para muretes posductos.
- fundicion de bordillos para ductos con concreto 3000 psi mezclado en obra
- perforaciones para anclajes de platinas pasos
- construccion de muro culata en superboard piso 3.

CONTRATISTA

INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
QUINDIO 1966	**Comunicado de interventoría**	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."										
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15										
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ										
FECHA:	26 Noviembre 2025										
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado [X]				Nublado [ ]				Lluvia [ ]		
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra:				Ing. Residente: 2				Otros: 4			
	Maestros: 1 Inspector				Oficiales: 15				Ayudantes: 16			
EQUIPO UTILIZADO:												

Actividades desarrolladas

- Sello de juntas muros cortafuego zona escalera piso
- Instalacion de puntos electricos piso 2
- Anclajes e instalacion de platinas para soportar perfiles metalicos de puertas y ventanas — muros lisos piso 2
- Revogue de muros interiores piso 2
- fundicion de bordillo sardineles con concreto 3000 psi marcado en obra
- construccion de muro en mampostería estructural piso 3. zona sobre eje E 5, 6.
- Limpieza y pintura con anticorrosivo perfiles
- Revogue impermeabilizado fachada eje E 5, 4

CONTRATISTA

INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
	Comunicado de interventoría	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."											
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15											
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ											
FECHA:	27 noviembre 2025											
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado:		Nublado:		Lluvia: X							
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1 X	2 X	3 X	4 X	5	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra:		Ing. Residente: 2		Otros: 4							
	Maestros: 1 inspector		Oficiales: 14		Ayudantes: 17							
EQUIPO UTILIZADO:												

Actividades desarrolladas

- Revoque impermeabilizado fachada piso 3. EJE B E.
- Anclajes e instalacion platinas y perfiles para puertas y ventanas muros laterales piso 2.
- Anclajes para bordillos pasa ductos piso 3
- formaleta de madera para bordillos pasa ductos piso 3
- fundicion de bordillos pasa ductos con concreto mezclado en obra piso 3. 3 000psi.
- Instalaciones electricas de puntos en piso 2
- Revoque de muros interiores piso 2
- Armado y figurado de acero de refuerzo por viga de muro cortafuego zona escaleras piso 3.
-

CONTRATISTA

INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
QUINDIO 1966	**Comunicado de interventoría**	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."										
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15										
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ										
FECHA:	28 Noviembre 2025										
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado ☐				Nublado ☐				Lluvia ☐		
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra: Inspector 1.				Ing. Residente: 2				Otros: 4			
	Maestros:				Oficiales: 15				Ayudantes: 19			
EQUIPO UTILIZADO:												

Actividades desarrolladas

- Armado de ducto en lamina galvanizada 24" x 24" para Equipos aireacondicionado
- Anclajes e instalacion de platinas y perfiles para refuerzo puertas y ventanas muros internos
- Revoques de muros interiores en mamposteria
- Instalaciones electricas de puntos piso 2
- Construccion de muros en mamposteria estructural hasta 50 cm piso 3.
- Revoque impermeabilizado fachada piso 1 Eje 6 E
- Fundicion de bordillos para Losas con concreto premezclado en obra 5000 psi
-

CONTRATISTA

INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
	Comunicado de interventoría	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ		
FECHA:	01 Diciembre 2025		
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado [X]	Nublado [ ]	Lluvia [ ]
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24		
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra:	Ing. Residente: 2.	Otros: 4
	Maestros: 1 inspector.	Oficiales: 13	Ayudantes: 16.
EQUIPO UTILIZADO:			

Actividades desarrolladas

- Desmonte de luminas superboard y cortes de perfiles de acero galvanizado con instalacion platina.
- Anclajes e instalacion de perfiles para refuerzo de puertas y ventanas muros livianos con
- Armado de acero de refuerzo y anclajes para bordillos para ductos piso 1
- Revoques de muros interiores piso 2
- Instalaciones electrica de puntos piso 2
- Demolicion de 1 hilada de ladrillo para instalacion de viga en muro cortafuego
- Armado de acero de refuerzo para viga donde va a apoyar la placa de metaldeck en zona Escalera piso 3 eje 3.

CONTRATISTA

INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
QUINDIO 1966	**Comunicado de interventoría**	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."											
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15											
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ											
FECHA:	02 Diciembre 2021											
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado ☐				Nublado ☐				Lluvia ☐			
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra:				Ing. Residente: 2				Otros: 4			
	Maestros: 1 inspector				Oficiales: 13				Ayudantes: 14			
EQUIPO UTILIZADO:												

Actividades desarrolladas

- Revogue. impermeabilizado fachada. Eje 8 E D. Piso 3
- Revogues de muros interiores piso 2
- Desmonte de lamina de superboard. y cortes de Perfiles de acero galvanizado para instalacion De platinas piso 2
- Anclajes e instalacion de. perfiles para refuerzo Puertas y ventanas muros. y losas, piso 2
- Instalaciones de puntos electricos piso 1
- Armado de ductos. en lamina galvanizada por Sistema airecadi cuadro.
- Anclajes y armado de acero de refuerzo para bordillos
- instalacion de Teja tipo sandwich en cubierta.

CONTRATISTA

INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
	Comunicado de interventoría	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ
FECHA:	03 Diciembre. 2025
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvia ☐
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra: / Ing. Residente: 2 / Otros: 4 Maestros: Inspector. / Oficiales: 14 / Ayudantes: 17
EQUIPO UTILIZADO:	

Actividades desarrolladas

- Instalacion de teja tipo. sandwich. en cubierta
- Revoque impermeabilizado fachadas. eje. 8. A, B, C.
- Revoque de muros. interiores. piso 2 escaleras
- Desmonte. de luminaria, superboard. y cortes de. acero galvanizado estructura. de muros livianos por instalacion de platina
- Anclajes en placa para instalacion de platina y soldadura de perfiles para refuerzo puerta y ventana muros livianos
- Encofrado. y armado de acero para bordillos para- ductos piso 1 ducto en lamina galvanizada para suite. en HVAC.
- instalacion de puntos. electricos con tuberia emt.

CONTRATISTA

INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
QUINDIO 1966	**Comunicado de interventoría**	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."											
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15											
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ											
FECHA:	04 Diciembre 2021											
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado [ ]				Nublado [ ]				Lluvia [X]			
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1	2	3	4	5	6	X	8X	9X	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra:				Ing. Residente: 2.				Otros: 4			
	Maestros: 1 inspector				Oficiales: 14				Ayudantes: 13			
EQUIPO UTILIZADO:												

Actividades desarrolladas

- Construccion de muros en mamposteria estructural en losa tecnica Ejes 4,5.
- Revogue. impermeabilizado muros en mamposteria - fachada eje A.2/3
- instalacion de teja tipo sandwich en cubierta.
- Armado y figurado de acero de refuerzo viga de coronacion muro contraviento Eje 3. eje 2,3
- fundicion de bordillos producto losa tecnica con concreto mezclado en obra 3000 psi
- Instalacion de. ductos en lamina galvanizada en losa tecnica 34" x 24" sistema H. con
- Revogue de muros interiores p.10 2i
- Instalacion de perfiles y Platinas p.co 2

CONTRATISTA

INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
QUINDIO 1966	**Comunicado de interventoría**	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ		
FECHA:	05 Diciembre. 2025		
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado ☐	Nublado ☐	Lluvia ☐
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X X 18 19 20 21 22 23 24		
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra:	Ing. Residente: 2	Otros: 4
	Maestros: 1 inspector	Oficiales: 14	Ayudantes: 13
EQUIPO UTILIZADO:			

Actividades desarrolladas

- construccion de muros en mamposteria estructural. losa tecnica. piso 3. ejes 4 x 5.
- Revoque impermeabilizado fachada. ejes 4,5.
- Encofrado con formaleta de madera viga. muro contrafuego. zona escalera piso 3. ejes 2 y 3
- fundicion de viga concreto muro en mampostería piso 3. ejes 4,5
- Anclajes y armado de acero de refuerzo para muretes y ductos. piso 3
- Revoque de muros interiores piso 2
- instalacion de platinas. y soldadura de perfiles. piso 2.
- Visita técnica empresa BAP (Gases especiales)

CONTRATISTA

INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
	Comunicado de interventoría	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."											
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15											
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ											
FECHA:	06 Diciembre 2025											
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado X				Nublado				Lluvia			
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra:				Ing. Residente: 2				Otros: 4			
	Maestros: 1 Inspector				Oficiales: 13				Ayudantes: 12			
EQUIPO UTILIZADO:												

Actividades desarrolladas

- Revoque impermeabilizado fachada Eje A 5-6
- Construccion de muros en mamposteria estructural Ejes 4,5 C. losa tecnica
- fundicion de viga muros cortafuego escalera. piso 3. Eje 2 E-J con concreto mezclado en obra 4000 psi
- fundicion de Bordillos para ductos losa tecnica
- Revoque de muros interiores piso 2.
- Armado de ducto en lamina galvanizada sistema Hvac.
- Instalacion de puntos electricos y empalme tuberia EMT
- Anclaje e instalacion de platinas y perfiles para puertas y ventanas muros divisorios.

CONTRATISTA

INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
	Comunicado de interventoría	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ
FECHA:	08 Diciembre 2025
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado [X] Nublado [ ] Lluvia [ ]
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra: / Ing. Residente: 2 / Otros: 4 Maestros: 1 inspector. / Oficiales: 13 / Ayudantes: 13
EQUIPO UTILIZADO:	

Actividades desarrolladas

- Revoque impermeabilizado fachada eje A. 7, 8.
- Construccion de muros en monporteria estruct. ejes 4, 5 c. losa tecnica
- fundicion viga canchuela muros 108 y 109 piso 3
- Armado de acero de refuerzo y anclajes + Bordillos poceta piso 3.
- Revoque de muros interiores piso 2 eje A 1.8.
- Armado de ductos en lamina galvanizada sistema HVAC
- Instalacion de puntos electricos y empalme tuber. EMT.
- Instalacion de plutonas y perfiles para puertas y ventanas muros livianos.

CONTRATISTA

INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
QUINDIO 1966	**Comunicado de interventoría**	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."											
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15											
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ											
FECHA:	09 de Diciembre 2025											
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado				Nublado				Lluvia			
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1	2	3	4	5	6	7X	8X	9X	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra:				Ing. Residente: 2				Otros: 4			
	Maestros: 1 inspector				Oficiales: 13				Ayudantes: 14			
EQUIPO UTILIZADO:												

Actividades desarrolladas

- Sello de juntas en muros de mamposteria piso 2.
- Armado de acero de refuerzo- viga cinta. muros 101, 102, 104, 108, 109. losa fenicia
- fundicion de viga cinta. muros losa fenicia con concreto mezclado en obra 4000 psi
- Anclajes e instalacion de chapas y perfiles para refuerzos. puertas y ventanas muros divisorios piso 2
- Revoque impermeabilizado fachada Eje A piso 2
- Instalacion de puntos tomacorrientes tuberia EMT. piso 2.
- Revoque de muros interiores piso 2.
- Armado de acero y encofrado de bordillo poza Ducto losa fenicia
- Pegacofrado viga. zona escalera piso 3

CONTRATISTA

INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
	Comunicado de interventoría	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."											
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15											
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ											
FECHA:	10- Diciembre 2021											
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado: X				Nublado:				Lluvia:			
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra:				Ing. Residente: 2.				Otros: 4			
	Maestros: 1 inspector.				Oficiales: 13				Ayudantes: 17.			
EQUIPO UTILIZADO:												

Actividades desarrolladas

- Armado de ductos en lamina galvanizada sobre HVAC.
- fundicion de viga cinta muros 101, 102, 104, 108 piso 3 losa techo con concreto 400 psi
- Instalacion de tuberia aguas lluvias piso 3
- inicio de instalacion de red de gases especiales piso 2
- limpieza de todo piso ascensor piso 1
- fundicion de placa para instalacion de cuarto Reserva
- Revoque Impermeabilizado fachada eje. D. piso 2
- Instalacion de tuberia EMT piso tecnico
- Armado de acero y encofrado bordillo pozo def.

CONTRATISTA

INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
QUINDIO 1966	**Comunicado de interventoría**	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."											
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15											
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ											
FECHA:	10 Diciembre 2021											
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado [X]				Nublado [ ]				Lluvia [ ]			
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra:				Ing. Residente: 2				Otros: 4			
	Maestros: Inspector				Oficiales: 13				Ayudantes: 17			
EQUIPO UTILIZADO:												

Actividades desarrolladas

- Revoque de muros interiores piso 2.
- Cortes y demolicion. de bordillos para instalacion de platinas piso 2
- Anclajes e instalacion de platinas y perfiles de Refuerzo para puertas y ventanas muros livianos piso 2
- Se realizó instalación de ductería para redes de iluminación piso técnico
- Instalación de racks gases especiales (epe 8-7) entre (E-C) tubería acero inoxidable (CO_2), tubería bronce aire comprimido

CONTRATISTA

INTERVENTOR

	FORMATO	Código: F-INF-15
	Comunicado de interventoría	Versión: 03 Fecha: **Página:**

4. BITACORA DE OBRA

OBJETO:	"MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO."		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES 15		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INT. CMQ		
FECHA:	11 Diciembre 2025		
CONDICIÓN CLIMÁTICA: (Marque con X)	Soleado [X]	Nublado [ ]	Lluvia [ ]
HORAS DE LLUVIAS: (Marque con X)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24		
CANTIDAD DE PERSONAL:	Dirección de obra:	Ing. Residente: 2	Otros: 4.
	Maestros: 1 inspector	Oficiales: 16	Ayudantes: 13.
EQUIPO UTILIZADO:			

Actividades desarrolladas

- Instalacion de tuberia Emt. losa Tercer
- Instalacion de tuberia aguas lluvia pis
- Revoque impermeabilizado fachada piso 2
- Instalacion red. gases especiales piso 2
- Armado de ductos en laminas galvanizadas piso 3.
- Armado de acero de refuerzo y encofrado. bordillo pasa ductos piso 3.
- Fundicion de bordillo pasa ductos con concreto mezclado en obra 3000 psi
- Anclajes e instalacion de. platinas y perfiles. Refuerzo puertas y ventana muros bodegas piso 2

CONTRATISTA

INTERVENTOR