MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	CRISTO RODRIGUEZ RONCANCIO	
	PROYECTO	ADECUACION DEL PARQUE RECREO INFANTIL UBICADO EN EL CENTRO POBLADO LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA.

# ITEM					
1	**LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI e= 8 cm**	UN	M2	CANT. TOTAL	76,0



DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS				
	CANT	LARGO (ML)	ANCHO (ML)	ALTURA (ML)	TOTAL
LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI e= 8 cm	1	10,86	7,00	0,08	76
			TOTAL		**76,0**

# ITEM					
7	**CAMPAMENTO 9 M2**	UN	M2	CANT. TOTAL	1,00



DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS				
	CANT	LARGO (ML)	ANCHO (ML)	ALTURA (ML)	TOTAL
CAMPAMENTO 9 M2	1				1,00
			TOTAL		**1,00**

Cristo Rodriguez R

Cristo Rodriguez Rocancio
Contratista

X

Oscar Rodrigo Barreto Orjuela
Ingeniero Supervisor

# ITEM					
8	**CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M**	UN	ML	CANT. TOTAL	45,00



	DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS				
		CANT	LARGO (ML)	ANCHO (ML)	ALTURA (ML)	TOTAL
	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	1	13,5	9	2,00	45,00
				TOTAL		**45,00**

# ITEM					
9	**RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE**	UN	M3	CANT. TOTAL	18,48



	DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS				
		CANT	LARGO (ML)	ANCHO (ML)	ALTURA (ML)	TOTAL
	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE		12	7	0,220	18,5
				TOTAL		**18,5**

# ITEM					
10	**REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA**	UN	KG	CANT. TOTAL	98,70



	DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS				
		CANT	LARGO (ML)	ANCHO (ML)	peso Kg	TOTAL
	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	7	6	2	14,10	98,7
				TOTAL		**98,70**

Cristo Rodriguez R

Cristo Rodriguez Rocancio
Contratista

X

Oscar Rodrigo Barreto Orjuela
Ingeniero Supervisor

# ITEM					
11	**CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO**	UN	M2	CANT. TOTAL	100,00



	DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS				
		CANT	LARGO (ML)	ANCHO (ML)	ALTURA (ML)	TOTAL
	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO	1	7,14	7,00	2,00	100,00
				TOTAL		**100,00**

# ITEM					
12	**ACERO FIGURADO 60000 PSI**	UN	M3	CANT.TOTAL	152,00



	DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS				
		CANT	LARGO (ML)	ANCHO (ML)	peso Kg	TOTAL
	varilla longitudinal	4	38	1,00	1,00	152,00
	flejes				28,00	28,00
				TOTAL		**180,00**

Cristo Rodriguez R

Cristo Rodriguez Rocancio
Contratista

X

Oscar Rodrigo Barreto Orjuela
Ingeniero Supervisor

# ITEM					
12	**VIGA AÉREA 3500 PSI**	UN	KG	CANT.TOTAL	2,17



DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS				
	CANT	LARGO (ML)	ANCHO (ML)	ALTURA (ML)	TOTAL
VIGA AÉREA 3500 PSI	4	38	0,26	0,22	2,17
			TOTAL		**2,17**

Cristo Rodriguez R

Cristo Rodriguez Rocancio
Contratista

X

Oscar Rodrigo Barreto Orjuela
Ingeniero Supervisor