Outlook

Informes semanales CDI Pequeños pensadores Contrato 3982024

Desde Liliana Patricia Ortega Acosta <Liliana.Ortega@icbf.gov.co>
Fecha Mar 2025-11-04 9:10
Para Mauricio Alexander Jiménez Dueñas <majimenez@ffie.com.co>; ALCUBO INTEGRAL SAS <alcubointegral2020@gmail.com>; alcubointegral contrato icb <alcubointegral.icbf@gmail.com>
CC Gabriela Moreno Massey <Gabriela.Moreno@icbf.gov.co>

Doctora
MILEIDY NATALID GAVIRIA FLOREZ
Representante Legal ALCUBO INTEGRAL S.A.S
NIT: 901403370-9
Interventoría contrato de obra 86003782024

Actuación como Supervisora del Contrato de Interventoría No. 86003982024 de 2024

En calidad de supervisora del contrato de interventoría No. 86003982024 de 2024, cuyo objeto es:

> (..) *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMINETO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO"*:

Me permito informar que, los informe semanales del CDI Pequeños Pensadores, no fueron avalados desde el componente técnico, por tal razón se solicita se proceda con los ajustes a las observaciones realizadas en el anterior correo. Por favor enviar con los ajustes solicitados en el trascurso del día.

Cordialmente,

Liliana Patricia Ortega Acosta
Profesional especializado
Grupo Administrativo
ICBF Sede Regional Putumayo
Avenida San Francisco Calle 14 No. 9-100
Teléfono: 608 4295037
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Gabriela Moreno Massey <Gabriela.Moreno@icbf.gov.co>
Enviado: lunes, 3 de noviembre de 2025 21:53
Para: Liliana Patricia Ortega Acosta <Liliana.Ortega@icbf.gov.co>
Asunto: RE: Informes semanales CDI Pequeños pensadores Contrato 3982024

Cordial saludo.

Remito observaciones sobre los informes semanales revisados:

1. Los informes semanales son individuales. No son consolidados ya que se hicieron durante la ejecución en tiempo real, por tanto no deben considerar información de reportes futuros.
2. En el Informe No.1 no se debe incluir actividades o situaciones que superen la fecha del 26/feb que es la fecha de corte del primer informe.

Evolución Semanal del Desempeño:
Durante el periodo comprendido entre el 20 de febrero y el 16 de abril de 2025, se desarrollaron actividades constructivas correspondientes a las fases de demolición, obra civil, acabados, instalaciones y finalización del proyecto.

3. En el Informe No.1 no se puede hablar de un Estado Final ni un avance del 100%. Hay una contradicción con lo reportado en el Cuadro. La fecha del informe es la de corte (26/Feb)

Estado Final: El proyecto culminó con un avance físico y financiero del 100%, habiéndose ejecutado y aprobado por la interventoría la totalidad del valor contractual de la obra ($409.094.769,00) como se describe en el siguiente cuadro:

	Fecha de informe	Avance programado (%)	Avance ejecutado (%)	Valor ejecutado ($ COP)	Diferencia (% atraso)
1	20/02/2025	8,00%	8,30%	$33.954.866	+0,30%

4. La misma observación anterior para el Informe No.2. Además la fecha del informe debe ser el último día de la semana reportada (05/mar/2025)

Evolución Semanal del Desempeño:
Durante el periodo comprendido entre el 20 de febrero y el 16 de abril de 2025, se desarrollaron actividades constructivas correspondientes a las fases de demolición, obra civil, acabados, instalaciones y finalización del proyecto.

Estado Final: El proyecto culminó con un avance físico y financiero del 100%, habiéndose ejecutado y aprobado por la interventoría la totalidad del valor contractual de la obra ($409.094.769,00) como se describe en el siguiente cuadro:

	Fecha de informe	Avance programado (%)	Avance ejecutado (%)	Valor ejecutado ($ COP)	Diferencia (% atraso)
2	27/02/2025	16,00%	30,00%	$122.728.431	+0,14%

5. En el Informe No.3 persiste el mismo error. Abarcar todo el tiempo de ejecución y no el período semanal correspondiente a este informe (Del 06 al 12/mar/2025)

Evolución Semanal del Desempeño:
Durante el periodo comprendido entre el 20 de febrero y el 16 de abril de 2025, se desarrollaron actividades constructivas correspondientes a las fases de demolición, obra civil, acabados, instalaciones y finalización del proyecto.

6. En el Informe No.3 no se debe incluir actividades o situaciones que superen la fecha del 12/marzo, que es la fecha de corte del tercer informe. La fecha del Informe debe ser 12 de marzo. Quitar lo de estado final.

Estado Final: El proyecto culminó con un avance físico y financiero del 100%, habiéndose ejecutado y aprobado por la interventoría la totalidad del valor contractual de la obra ($409.094.769,00) como se describe en el siguiente cuadro:

	Fecha de informe	Avance programado (%)	Avance ejecutado (%)	Valor ejecutado ($ COP)	Diferencia (% atraso)
3	06/03/2025	40,00%	60,13%	$245.988.685	-28,87%

7. Registro Fotográfico del Informe No.3 con mala resolución. No es completamente legible.

8. Para los Informes Semanales del 4 al 8, se observan las mismas falencias que deben ser corregidas a partir de las siguientes observaciones, ya que son persistentes:

- El reporte de avance solo debe corresponder a la semana reportada. El estado final solo corresponde al informe final donde se haya ejecutado realmente el 100%.
- La fecha del informe debe ser el último día de la semana del reporte
- Los Registros Fotográficos deben ser de buena calidad, para que puedan ser legibles de lo contrario no cumplen con su función.

Se solicita amablemente realizar los ajustes indicados.

Atentamente;

BIENESTAR FAMILIAR

Gabriela Moreno Massey
Contratista
Grupo Administrativo
ICBF Sede Regional Putumayo
Calle 14 No.9-100
Teléfono: 608 4295037 Ext. 870015
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Liliana Patricia Ortega Acosta <Liliana.Ortega@icbf.gov.co>
Enviado: lunes, 27 de octubre de 2025 15:20
Para: Gabriela Moreno Massey <Gabriela.Moreno@icbf.gov.co>
Asunto: Informes semanales CDI Pequeños pensadores Contrato 3982024

Ingeniera buena tarde, me permito adjuntar los informes semanales del CDI Pequeños Pensadores, cargados en SECOP II por el interventor del contrato 3982024, por favor para su revisión y aprobación.

Mil gracias,

Cordialmente,

Liliana Patricia Ortega Acosta
Profesional especializado
Grupo Administrativo
ICBF Sede Regional Putumayo
Avenida San Francisco Calle 14 No. 9-100
Teléfono: 608 4295037
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co