Outlook

Informes semanales Mocoa contrato 3982024

Desde Liliana Patricia Ortega Acosta <Liliana.Ortega@icbf.gov.co>
Fecha Lun 2025-11-10 17:34
Para ALCUBO INTEGRAL SAS <alcubointegral2020@gmail.com>; alcubointegral contrato icb <alcubointegral.icbf@gmail.com>; Karen Burbano <karenburbano94sk@gmail.com>; William Fernando Buesaquillo Cuaicuan <William.Buesaquillo@icbf.gov.co>
CC Yineth Mercedes Angel Hoyos <Yineth.Angel@icbf.gov.co>; Gabriela Moreno Massey <Gabriela.Moreno@icbf.gov.co>; Steven Fernando Vallejo Gilon <Steven.Vallejo@icbf.gov.co>

Doctora
MILEIDY NATALID GAVIRIA FLOREZ
Representante Legal ALCUBO INTEGRAL S.A.S
NIT: 901403370-9
Interventoría contrato de obra 86003782024

Dr.
William Fernando Buesaquillo Cuaicuan
Coordinador Administrativo

Actuación como Supervisora del Contrato de Interventoría No. 86003982024 de 2024

En calidad de supervisora del contrato de interventoría No. 86003982024 de 2024, cuyo objeto es:

> (*..) "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMINETO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO"*:

Y encontrando que uno de los soportes del acta de recibo parcial para el segundo pago a satisfacción son los informes semanales, mensuales, actas de comité semanales y mensuales, comités técnicos entre otros, de los cuatro frentes: Sede Mocoa, Sede Sibundoy, CDI Pequeños Pensadores y CDI Ternuritas II.

De estos frentes, únicamente se han validado los informes semanales de la Sede Sibundoy. Los demás informes fueron objeto de solicitud de ajustes desde el 4 de noviembre de 2025. El día de hoy, a las 4:36 p.m., se recibieron los informes semanales de la Sede Mocoa; sin embargo, tras la revisión realizada por la ingeniera Gabriela, se constató que las observaciones previamente formuladas no fueron atendidas en su totalidad, motivo por el cual dichos informes se devuelven para nuevos ajustes.

Los informes restantes aún no han sido ajustados conforme a lo solicitado.

Por lo anterior, se solicita revisar nuevamente la Ficha de Condiciones Técnica (FCT) y remitir los informes debidamente ajustados, atendiendo las observaciones realizadas, con el fin de emitir el aval correspondiente.

Carácter urgente: Se requiere el envío de los informes contemplados en el numeral 6.9 de la FCT, relativos a los entregables por parte del interventor.

Cordialmente,

Liliana Patricia Ortega Acosta
Profesional especializado
Grupo Administrativo
ICBF Sede Regional Putumayo
Avenida San Francisco Calle 14 No. 9-100
Teléfono: 608 4295037
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Gabriela Moreno Massey <Gabriela.Moreno@icbf.gov.co>
Enviado: Lunes, 10 de Noviembre de 2025 17:13
Para: Liliana Patricia Ortega Acosta <Liliana.Ortega@icbf.gov.co>
Asunto: RE: Informes semanales Mocoa contrato 3982024

Cordial saludo.

Revisados los informes adjuntos, que se supone contienen las subsanaciones requeridas en correo anterior, se encontró que persiste el error:

Desde el Informe No.01 hace referencia a un Anexo de Especificaciones Técnicas, correspondiente al Consolidado de los Informes Semanales, lo que no es lógico ni corresponde a lo que exige la FCT del Contrato de Interventoría. Se supone que los informes se hicieron en tiempo real de ejecución, por lo que solo corresponden a lo ejecutado en el período reportado (semana). Si desde el segundo informe que corresponde a la segunda semana, el interventor decidió hacer además un reporte acumulativo es válido, pero no puede hablar de un compilado de informes semanales; esto solo se debería hacer en el Anexo Técnico que menciona, donde podría hacer un resumen o cuadro con el resumen de ejecución por semana y cerrar con la culminación del contrato en un Informe Final.

Atentamente;

Gabriela Moreno Massey
Contratista
Grupo Administrativo
ICBF Sede Regional Putumayo
Calle 14 No.9-100
Teléfono: 608 4295037 Ext. 870015
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: ALCUBO INTEGRAL SAS <alcubointegral2020@gmail.com>
Enviado: lunes, 10 de noviembre de 2025 16:35
Para: Liliana Patricia Ortega Acosta <Liliana.Ortega@icbf.gov.co>; Gabriela Moreno Massey <Gabriela.Moreno@icbf.gov.co>
Asunto: Re: Informes semanales Mocoa contrato 3982024

No suele recibir correo electrónico de alcubointegral2020@gmail.com. Por qué es esto importante

Buenas tardes,

adjunto semanales de la sede mocoa ajustados, estamos atentos a sus directrices

---

Libre de virus.www.avast.com

El mar, 4 nov 2025 a las 9:08, Liliana Patricia Ortega Acosta (<Liliana.Ortega@icbf.gov.co>) escribió:

> Doctora
> MILEIDY NATALID GAVIRIA FLOREZ
> Representante Legal ALCUBO INTEGRAL S.A.S
> NIT: 901403370-9
> Interventoría contrato de obra 86003782024
>
> **Actuación como Supervisora del Contrato de Interventoría No. 86003982024 de 2024**
>
> En calidad de supervisora del contrato de interventoría No. 86003982024 de 2024, cuyo objeto es:
>
> > (*..) "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMINETO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO"*:
>
> Me permito informar que, los informe semanales del centro Zonal Mocoa no fueron avalados desde el componente técnico, por tal razón se solicita se proceda con los ajustes a las observaciones realizadas en el anterior correo. Por favor enviar con los ajustes solicitados en el trascurso del día.
>
> Cordialmente,

Liliana Patricia Ortega Acosta
Profesional especializado
Grupo Administrativo
ICBF Sede Regional Putumayo
Avenida San Francisco Calle 14 No. 9-100
Teléfono: 608 4295037
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Gabriela Moreno Massey <Gabriela.Moreno@icbf.gov.co>
Enviado: lunes, 3 de noviembre de 2025 17:52
Para: Liliana Patricia Ortega Acosta <Liliana.Ortega@icbf.gov.co>
Asunto: RE: Informes semanales Mocoa contrato 3982024

Cordial saludo Dra. Liliana.

Revisados los 13 Informes adjuntos, me permito observar lo siguiente respecto del contenido de estos:

1. Desde el Informe No.01 hace referencia a un Compilado de Informes semanales lo que no es lógico, ni corresponde a lo que exige la FCT del Contrato de Interventoría. Se supone que los informes se hicieron en tiempo real de ejecución, por lo que solo corresponden a lo ejecutado en el período reportado (semana). Si desde el segundo informe que corresponde a la segunda semana, el interventor decidió hacer además un reporte acumulativo es válido, pero no puede hablar de un compilado de informes semanales; esto solo se debería hacer en el Anexo Técnico que menciona, donde podría hacer un resumen o cuadro con el resumen de ejecución por semana y cerrar con la culminación del contrato en un Informe Final.

- **INFORME SEMANAL DEL PROYECTO**

La interventoría remitirá al Supervisor con una periodicidad semanal, y en medio magnético, **por cada uno de los frentes** en ejecución el ***"Informe semanal"*** entregado por los contratistas de obra. Así mismo, el interventor deberá avalar el **informe mediante un análisis técnico** que tendrá que ser presentado como complemento y que debe contener como mínimo:

1. **Registro fotográfico**
2. **el porcentaje de avance de ejecución física**, **financiera**.
3. **valor** de la inversión a la fecha de corte.
4. **Actividades ejecutadas**
5. cumplimiento de condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo en el proyecto
6. Riesgos identificados
7. Problemas encontrados.
8. Sugerencias y recomendaciones.
9. Todos los documentos mencionados anteriormente junto a sus soportes deberán ser presentado al supervisor del contrato de interventoría y publicado en el Secop II

2. En el avance físico financiero de la semana solamente debe hacer el reporte del avance en dicho período. No puede hacerlo a futuro. En este caso solo hasta el 27/11/2024 y no marzo del 2025, cuando ya terminó la obra.

2.1. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO.

Evolución Semanal del Desempeño:
El avance de obra inició con un **3,8% ejecutado** en la primera semana (20 al 27 de noviembre de 2024).
A medida que se desarrollaron las actividades, se evidenció un crecimiento progresivo del avance, llegando a un **95,83% acumulado al 19 de marzo de 2025**, Para la semana del **20 al 26 de marzo**, el avance alcanzó el **98,0%**, Finalmente, al **31 de marzo de 2025**, la obra se encontraba al **100% de ejecución**, con un valor ejecutado de $1.409.070.301 M/cte, correspondiente al total contratado.

	Fecha de informe	Avance programado (%)	Avance ejecutado (%)	Valor ejecutado ($ COP)	Diferencia (% atraso)
2	28/11/2024	25,00%	19,90%	$126.738.392,11	-6,00%

3. La fecha del informe siempre será el último día de la semana reportada, o en su defecto una fecha posterior, pero no el primer día de la semana pues aún se empiezan a ejecutar las actividades que se van a reportar. Ejemplo: La semana termina el 27/nov y el informe tiene la fecha del 20/nov

.

2.1. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO.

Evolución Semanal del Desempeño:
El avance de obra inició con un **3,8% ejecutado** en la primera semana (20 al 27 de noviembre de 2024).
A medida que se desarrollaron las actividades, se evidenció un crecimiento progresivo del avance, llegando a un **95,83% acumulado al 19 de marzo de 2025**, Para la semana del **20 al 26 de marzo**, el avance alcanzó el **98,0%**, Finalmente, al **31 de marzo de 2025**, la obra se encontraba al **100% de ejecución**, con un valor ejecutado de $1.409.070.301 M/cte, correspondiente al total contratado.

	Fecha de informe	Avance programado (%)	Avance ejecutado (%)	Valor ejecutado ($ COP)	Diferencia (% atraso)
1	20/11/2024	13,00%	9,00%	$60.033.975,21	-4,00 %

Se sugiere de una manera respetuosa revisar los períodos reportados, teniendo en cuenta las observaciones antes descritas para realizar los respectivos ajustes:

No. Informe	PERÍODO REPORTADO
1	20 al 27/11/2024
2	28/11/2024 al 04/12/2024
3	05 al 11/12/2024
4	12 al 18/12/2024
5	19 al 25/12/2024
6	26/12/2024 AL 01/01/2025
7	02 al 08/01/2025
8	09 al 15/01/2025
9	16 al 22/01/2025
10	23 al 29/01/2025
11	30/01 al 19/03/20025 (Incluye 7 semanas de correcciones más no avance x razones expuestas en el informe)
12	20 al 26/03/2025
13	27 al 31/03/2025

Atentamente;

Gabriela Moreno Massey
Contratista
Grupo Administrativo
ICBF Sede Regional Putumayo
Calle 14 No.9-100
Teléfono: 608 4295037 Ext. 870015
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Liliana Patricia Ortega Acosta <Liliana.Ortega@icbf.gov.co>
Enviado: lunes, 27 de octubre de 2025 15:15
Para: Gabriela Moreno Massey <Gabriela.Moreno@icbf.gov.co>
Asunto: Informes semanales Mocoa contrato 3982024

Ingeniera buena tarde, me permito adjuntar los informes semanales cargados en secop ii por el interventor del contrato 3982024, por favor para su revisión y aprobación.

Cordialmente,

Liliana Patricia Ortega Acosta
Profesional especializado
Grupo Administrativo
ICBF Sede Regional Putumayo
Avenida San Francisco Calle 14 No. 9-100
Teléfono: 608 4295037
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR

FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co