Outlook

RV: Informes semanales CDI Pequeños pensadores Contrato 3982024

Desde Liliana Patricia Ortega Acosta <Liliana.Ortega@icbf.gov.co>
Fecha Vie 2025-11-14 17:45
Para ALCUBO INTEGRAL SAS <alcubointegral2020@gmail.com>; alcubointegral contrato icb <alcubointegral.icbf@gmail.com>; Mauricio Alexander Jiménez Dueñas <majimenez@ffie.com.co>; Karen Burbano <karenburbano94sk@gmail.com>
CC Gabriela Moreno Massey <Gabriela.Moreno@icbf.gov.co>; William Fernando Buesaquillo Cuaicuan <William.Buesaquillo@icbf.gov.co>

Buena tarde señora MILEIDY NATALID GAVIRIA FLOREZ Representante Legal ALCUBO INTEGRAL S.A.S, me permito informar que los informes semanales de CDI Pequeños pensadores Contrato 3982024, fueron validados por favor proceder con el cargue en secop II.

Cordialmente,

Cordialmente,

BIENESTAR FAMILIAR

Liliana Patricia Ortega Acosta
Profesional especializado
Grupo Administrativo
ICBF Sede Regional Putumayo
Avenida San Francisco Calle 14 No. 9-100
Teléfono: 608 4295037
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Gabriela Moreno Massey <Gabriela.Moreno@icbf.gov.co>
Enviado: viernes, 14 de noviembre de 2025 17:17
Para: Liliana Patricia Ortega Acosta <Liliana.Ortega@icbf.gov.co>
Asunto: RE: Informes semanales CDI Pequeños pensadores Contrato 3982024

Revisados los Informes adjuntos se tiene que:

1. Los Informes del 1 al 7 CUMPLEN
2. En el Informe No.8, se debe corregir la fecha del informe, en el cuadro de avance cuya fecha correcta de acuerdo con el período reportado, es el 16/abr/2025.

Estado Final: El proyecto culminó con un avance físico y financiero del 100%, habiéndose ejecutado y aprobado por la interventoría la totalidad del valor contractual de la obra ($409.094.769,00) como se describe en el siguiente cuadro:

	Fecha de informe	Avance programado (%)	Avance ejecutado (%)	Valor ejecutado ($ COP)	Diferencia (% atraso)
8	10/04/2025	100,00%	100,00%	$409.094.769	0,0%

Atentamente;

Gabriela Moreno Massey
Contratista
Grupo Administrativo
ICBF Sede Regional Putumayo
Calle 14 No.9-100
Teléfono: 608 4295037 Ext. 870015
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Liliana Patricia Ortega Acosta <Liliana.Ortega@icbf.gov.co>
Enviado: viernes, 14 de noviembre de 2025 16:10
Para: Gabriela Moreno Massey <Gabriela.Moreno@icbf.gov.co>
Asunto: RV: Informes semanales CDI Pequeños pensadores Contrato 3982024

Buena tarde Ingeniera Gabriela, anexo informes ajustados, por favor me apoya con su revisión y validación técnica.

Mil gracias,

Cordialmente,

Liliana Patricia Ortega Acosta
Profesional especializado
Grupo Administrativo
ICBF Sede Regional Putumayo
Avenida San Francisco Calle 14 No. 9-100
Teléfono: 608 4295037
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Gabriela Moreno Massey <Gabriela.Moreno@icbf.gov.co>
Enviado: jueves, 6 de noviembre de 2025 7:56
Para: Liliana Patricia Ortega Acosta <Liliana.Ortega@icbf.gov.co>
Cc: William Fernando Buesaquillo Cuaicuan <William.Buesaquillo@icbf.gov.co>
Asunto: RE: Informes semanales CDI Pequeños pensadores Contrato 3982024

Cordial saludo.

Primero que todo aclarar que el Informe adjunto corresponde al CZ Mocoa, y no al CDI Pequeños Pensadores, que son los referenciados en el asunto.

Sobre el Informe:

1. Se atendieron la mayoría de observaciones realizadas en la primera revisión

2. Persiste la alusión a un Consolidado de Informes, lo que no es adecuado pues este es el primer informe semanal y debe hacer alusión solo a ése primer informe de avance que presentó el Contratista de Obra, sobre el cual se fundamente el Informe Semanal del Interventor.

3. Esta observación le aplica a todos los demás informes semanales y de cada frente, pues se vuelve recurrente en todos ellos.

4. También en general tener en cuenta: Período reportado, fecha del informe que debe ser el último día de la semana y Nombre del Frente del cual se hace el reporte. En algunos confunden el nombre de la Sede.

Por favor revisar cuidadosamente cada informe, para garantizar el correcto ajuste según las observaciones que se les ha realizado.

Atte;

BIENESTAR FAMILIAR

Gabriela Moreno Massey
Contratista
Grupo Administrativo
ICBF Sede Regional Putumayo
Calle 14 No.9-100
Teléfono: 608 4295037 Ext. 870015
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Liliana Patricia Ortega Acosta <Liliana.Ortega@icbf.gov.co>
Enviado: martes, 4 de noviembre de 2025 17:12
Para: Gabriela Moreno Massey <Gabriela.Moreno@icbf.gov.co>
Cc: William Fernando Buesaquillo Cuaicuan <William.Buesaquillo@icbf.gov.co>
Asunto: RV: Informes semanales CDI Pequeños pensadores Contrato 3982024

Inge, buena tarde, por favor me apoya con la revision.

Mil gracias,

Cordialmente,

Liliana Patricia Ortega Acosta
Profesional especializado
Grupo Administrativo
ICBF Sede Regional Putumayo
Avenida San Francisco Calle 14 No. 9-100
Teléfono: 608 4295037
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Mauricio Alexander Jiménez Dueñas <majimenez@ffie.com.co>
Enviado: martes, 4 de noviembre de 2025 17:03
Para: Liliana Patricia Ortega Acosta <Liliana.Ortega@icbf.gov.co>; ALCUBO INTEGRAL SAS <alcubointegral2020@gmail.com>; alcubointegral contrato icb <alcubointegral.icbf@gmail.com>
Cc: Gabriela Moreno Massey <Gabriela.Moreno@icbf.gov.co>
Asunto: RE: Informes semanales CDI Pequeños pensadores Contrato 3982024

Buenas tardes, por favor revisar si así obedecen a los ajustes requeridos para remitir el resto de informes semanales

---

De: Liliana Patricia Ortega Acosta <Liliana.Ortega@icbf.gov.co>
Enviado: martes, 4 de noviembre de 2025 9:10
Para: Mauricio Alexander Jiménez Dueñas <majimenez@ffie.com.co>; ALCUBO INTEGRAL SAS <alcubointegral2020@gmail.com>; alcubointegral contrato icb <alcubointegral.icbf@gmail.com>
Cc: Gabriela Moreno Massey <Gabriela.Moreno@icbf.gov.co>
Asunto: Informes semanales CDI Pequeños pensadores Contrato 3982024

Doctora
MILEIDY NATALID GAVIRIA FLOREZ
Representante Legal ALCUBO INTEGRAL S.A.S
NIT: 901403370-9
Interventoría contrato de obra 86003782024

Actuación como Supervisora del Contrato de Interventoría No. 86003982024 de 2024

En calidad de supervisora del contrato de interventoría No. 86003982024 de 2024, cuyo objeto es:

> (*..) "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMINETO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO"*:

Me permito informar que, los informe semanales del CDI Pequeños Pensadores, no fueron avalados desde el componente técnico, por tal razón se solicita se proceda con los ajustes a las observaciones realizadas en el anterior correo. Por favor enviar con los ajustes solicitados en el trascurso del día.

Cordialmente,

Liliana Patricia Ortega Acosta
Profesional especializado
Grupo Administrativo
ICBF Sede Regional Putumayo
Avenida San Francisco Calle 14 No. 9-100
Teléfono: 608 4295037
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Gabriela Moreno Massey <Gabriela.Moreno@icbf.gov.co>
Enviado: lunes, 3 de noviembre de 2025 21:53
Para: Liliana Patricia Ortega Acosta <Liliana.Ortega@icbf.gov.co>
Asunto: RE: Informes semanales CDI Pequeños pensadores Contrato 3982024

Cordial saludo.

Remito observaciones sobre los informes semanales revisados:

1. Los informes semanales son individuales. No son consolidados ya que se hicieron durante la ejecución en tiempo real, por tanto no deben considerar información de reportes futuros.
2. En el Informe No.1 no se debe incluir actividades o situaciones que superen la fecha del 26/feb que es la fecha de corte del primer informe.

Evolución Semanal del Desempeño:
Durante el periodo comprendido entre el 20 de febrero y el 16 de abril de 2025, se desarrollaron actividades constructivas correspondientes a las fases de demolición, obra civil, acabados, instalaciones y finalización del proyecto.

3. En el Informe No.1 no se puede hablar de un Estado Final ni un avance del 100%. Hay una contradicción con lo reportado en el Cuadro. La fecha del informe es la de corte (26/Feb)

Estado Final: El proyecto culminó con un avance físico y financiero del 100%, habiéndose ejecutado y aprobado por la interventoría la totalidad del valor contractual de la obra ($409.094.769,00) como se describe en el siguiente cuadro:

	Fecha de informe	Avance programado (%)	Avance ejecutado (%)	Valor ejecutado ($ COP)	Diferencia (% atraso)
1	20/02/2025	8,00%	8,30%	$33.954.866	+0,30%

4. La misma observación anterior para el Informe No.2. Además la fecha del informe debe ser el último día de la semana reportada (05/mar/2025)

Evolución Semanal del Desempeño:
Durante el periodo comprendido entre el 20 de febrero y el 16 de abril de 2025, se desarrollaron actividades constructivas correspondientes a las fases de demolición, obra civil, acabados, instalaciones y finalización del proyecto.

Estado Final: El proyecto culminó con un avance físico y financiero del 100%, habiéndose ejecutado y aprobado por la interventoría la totalidad del valor contractual de la obra ($409.094.769,00) como se describe en el siguiente cuadro:

	Fecha de informe	Avance programado (%)	Avance ejecutado (%)	Valor ejecutado ($ COP)	Diferencia (% atraso)
2	27/02/2025	16,00%	30,00%	$122.728.431	+0,14%

5. En el Informe No.3 persiste el mismo error. Abarcar todo el tiempo de ejecución y no el período semanal correspondiente a este informe (Del 06 al 12/mar/2025)

Evolución Semanal del Desempeño:
Durante el periodo comprendido entre el 20 de febrero y el 16 de abril de 2025, se desarrollaron actividades constructivas correspondientes a las fases de demolición, obra civil, acabados, instalaciones y finalización del proyecto.

6. En el Informe No.3 no se debe incluir actividades o situaciones que superen la fecha del 12/marzo, que es la fecha de corte del tercer informe. La fecha del Informe debe ser 12 de marzo. Quitar lo de estado final.

Estado Final: El proyecto culminó con un avance físico y financiero del 100%, habiéndose ejecutado y aprobado por la interventoría la totalidad del valor contractual de la obra ($409.094.769,00) como se describe en el siguiente cuadro:

	Fecha de informe	Avance programado (%)	Avance ejecutado (%)	Valor ejecutado ($ COP)	Diferencia (% atraso)
3	06/03/2025	40,00%	60,13%	$245.988.685	-28,87%

7. Registro Fotográfico del Informe No.3 con mala resolución. No es completamente legible.

8. Para los Informes Semanales del 4 al 8, se observan las mismas falencias que deben ser corregidas a partir de las siguientes observaciones, ya que son persistentes:

- El reporte de avance solo debe corresponder a la semana reportada. El estado final solo corresponde al informe final donde se haya ejecutado realmente el 100%.
- La fecha del informe debe ser el último día de la semana del reporte
- Los Registros Fotográficos deben ser de buena calidad, para que puedan ser legibles de lo contrario no cumplen con su función.

Se solicita amablemente realizar los ajustes indicados.

Atentamente;

BIENESTAR FAMILIAR

Gabriela Moreno Massey
Contratista
Grupo Administrativo
ICBF Sede Regional Putumayo
Calle 14 No.9-100
Teléfono: 608 4295037 Ext. 870015
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Liliana Patricia Ortega Acosta <Liliana.Ortega@icbf.gov.co>
Enviado: lunes, 27 de octubre de 2025 15:20
Para: Gabriela Moreno Massey <Gabriela.Moreno@icbf.gov.co>
Asunto: Informes semanales CDI Pequeños pensadores Contrato 3982024

Ingeniera buena tarde, me permito adjuntar los informes semanales del CDI Pequeños Pensadores, cargados en SECOP II por el interventor del contrato 3982024, por favor para su revisión y aprobación.

Mil gracias,

Cordialmente,

Liliana Patricia Ortega Acosta
Profesional especializado
Grupo Administrativo
ICBF Sede Regional Putumayo
Avenida San Francisco Calle 14 No. 9-100
Teléfono: 608 4295037
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

Mauricio Alexander Jiménez Dueñas
Supervisor integral |

Móvil:
E-mail: **majimenez@ffie.com.co**
Dirección: **Calle 97A # 9A - 34. Edificio Santa Clara, Pisos 4, 5 y 6, Bogotá D.C**

www.ffie.com.co



El contenido del presente mensaje enviado por correo electrónico, incluyendo los archivos adjuntos, contiene información de carácter confidencial y de uso reservado para la **UG FFIE y el Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa** y se establece para uso privilegiado de sus destinatarios. Así mismo, la información de datos personales que se hayan recogido a través de este medio será tratada de conformidad con lo establecido en la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios. Si por error, usted ha recibido este mensaje y no es el destinatario, por favor, notifíqueselo al remitente y no use, informe, distribuya, imprima, copie o difunda este mensaje por ningún medio, en caso contrario podrá ser objeto de sanciones legales conforme a las Leyes o Normativas vigentes.

*The content of this email message, including any attachments, contains confidential information reserved for the **UG FFIE and the Autonomous Equity of the Educational Infrastructure Financing Fund** and is intended for the exclusive use of its recipients. Likewise, any personal data collected through this medium will be processed in accordance with the provisions of Law 1581 of 2012 and its regulatory decrees. If you have received this message in error and are not the intended recipient, please notify the sender and refrain from using, disclosing, distributing, printing, copying, or disseminating this message by any means. Otherwise, you may be subject to legal sanctions in accordance with the applicable Laws or Regulations.*