"BITACORA DE OBRA CONTRATO Nº 066 DE 31 DE OCTUBRE DE 2025 "

DESARROLLAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y ROCERIA PARA LA RECUPERACION Y EL MANTENIMIENTO DE DOS CAÑOS PRIORIZADOS EN LA CIENAGA DE BAÑO, JURIDICCION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Actividades realizadas desde el 4 de noviembre hasta el 16 de noviembre de 2025.

- Se realizó acercamiento con personas de la comunidad del corregimiento de Cotocá arriba, pertenecientes a la asociación de pescadores APACIBAN, con el fin de informar del proyecto que se ejecutara en dos caños de la ciénaga bañó.
- Se realizó visita de inspección ocular a los dos caños de la ciénaga baño, con personas residentes en el corregimiento de Cotoca arriba; con el fin de planificar las actividades programadas.
- Se realizó acercamientos para la consecución del transporte tipo canoas, para el desplazamiento por los caños del personal que realizara las actividades de rocería y limpieza.
- Se realizó charla con el personal que laborara en el proyecto sobre las actividades que se realizaran de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto; correspondientes al corte, rocería y limpia de las especies invasoras que se encuentran en los caños por donde ingresa el agua a la ciénaga bañó.
- Se realizó la planificación de las actividades del proyecto (rocería y limpieza), priorizando empezar por el caño campanera.
- Se realizó el diseño para la valla informativa acerca del proyecto-contrato 066 de 31 de octubre de 2025.

Residente de obra

Supervisor

DESARROLLAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y ROCERIA PARA LA RECUPERACION Y EL MANTENIMIENTO DE DOS CAÑOS PRIORIZADOS EN LA CIENAGA DE BAÑO, JURIDICCION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

"BITACORA DE OBRA CONTRATO Nº 066 DE 31 DE OCTUBRE DE 2025 "

Lunes 17 de noviembre de 2025.

Hora de inicio: 6:00 am

Ayudantes de obra: 18 personas

Equipos utilizados: Herramientas manuales (machetes, ganchos)

Transporte de personas: Tres (3) canoas.

En este día se da inicio a los trabajos de limpieza y rocería de los caños campanera en la ciénaga de baño, tomando como punto de partida el puente que se encuentra en la vía que conduce al corregimiento de castilleral. En estas actividades de limpieza participan los pescadores de Cotoca arriba con las distintas asociaciones, en esta oportunidad se avanzó un promedio de 450 metros lineales con unos 8 a 10 metros de ancho.

Residente de obra
CC 93.084003

Supervisor

03

Martes 18 de noviembre de 2025

Lunes 17 de noviembre de 2025.

Hora de inicio: 6:00 am

Ayudantes de obra: 18 personas

Equipos utilizados: Herramientas manuales (machetes, ganchos)

Transporte de personas: Tres (3) canoas.

En este hermoso día radiante continuamos con las actividades de limpieza y rocería en el caño de la campanera, con la participación de los pescadores en esta oportunidad se pudo notar que los niveles de las aguas están disminuyendo debido a la entrada del verano algo normal en esta época. La cantidad de metros lineales trabajados en este día unos 710 metros más o menos con una anchura que oscila entre 8 a 10 metros de ancho.

Residente de obra
Ce 93 084.003

Supervisor

Miércoles 19 de noviembre de 2025

Hora de inicio: 6:00 am

Ayudantes de obra: 18 personas

Equipos utilizados: Herramientas manuales (machetes, ganchos)

Transporte de personas: Tres (3) canoas.

En este tercer día de trabajo continúo acompañado de los pescadores artesanales y comunitarios de Cotoca arriba que son los que disponen de la mano de obra para realizar estas actividades de limpieza y rocería, llegamos al punto conocido como la curva del mocho allí mismo en el caño de la campanera, en esta oportunidad se avanzó más o menos unos 560 metros lineales por unos 9 a 10 metros de ancho.

Residente de obra
930824.003

Supervisor

185

Jueves 20 de noviembre de 2025

Hora de inicio: 6:00 am

Ayudantes de obra: 18 personas

Equipos utilizados: Herramientas manuales (machetes, ganchos)

Transporte de personas: Tres (3) canoas.

En este nuevo amanecer los trabajadores tienen que empezar un poco más temprano tipo 6;20am, para llegar al sitio de trabajo porque a medida que se avanza nos vamos a adentrando más en el caño, en esta ocasión llegamos al sitio conocido como zanja de las trementinas muy a la parte norte de la ciénaga donde se encuentra el caño de la campanera con el caño de Vergara. En esta oportunidad se pudo trabajar más o menos unos 650 metros lineales por unos 10 a 12 metros de ancho., además de eso se realizaron otra limpieza y rocería a la entrada de ciénaga en el punto conocido como boca de la isla.

Residente de obra

Supervisor

96

Viernes 21 de noviembre de 2025

Hora de inicio: 6:00 am

Ayudantes de obra: 18 personas

Equipos utilizados: Herramientas manuales (machetes, ganchos)

Transporte de personas: Tres (3) canoas.

A las 6:00 am de la mañana como se hace de forma habitual salimos a las jornadas de trabajo de limpieza y rocería, nos desplazamos al nuevo sitio en esta ocasión es en el caño de la ceiba, donde una vez en el ejercicio de la labor se presentó una leve llovizna que nos obligó a detener los trabajos por un rato hasta que se calmara, gracias a Dios esta se calmó y pudimos continuar con los trabajos.

En esta ocasión se logró avanzar más o menos unos 320 metros lineales por unos 9 a 10 metros de ancho.

Residente de obra
CC 93084.603

Supervisor

97

Sabado 22 de noviembre de 2025

Hora de inicio: 6:00 am

Ayudantes de obra: 18 personas

Equipos utilizados: Herramientas manuales (machetes, ganchos)

Transporte de personas: Tres (3) canoas.

Continuando con las actividades de limpieza y roceria del caño de la ceiba, llegamos al sitio conocido como pozo del liston, alli se encontraron cercas de alaqmbres de puas y electricas, porque en epocas de verano son cogidas estos humedales para la ganaderia. En este dia se logro avanzar mas on menos unos 290 metros lineales por unos 8 a 10 metrso de ancho., por las muchas cercas en el caño se forman muchos taponamientos que se nos dificultgan en gran manera a la hotra de relizar la limpieza por eso la importancia de realizar estos trabajos cada año.

Residente de obra
CC 93'084.803

Supervisor

Lunes 24 de noviembre de 2025

Hora de inicio: 6:00 am

Ayudantes de obra: 20 personas

Equipos utilizados: Herramientas manuales (machetes, ganchos)

Transporte de personas: Tres (3) canoas.

Seguimos con las actividades de limpieza y rocería del caño la ceiba y nuevamente nos encontramos con algunos taponamientos debido a las cercas que obstaculiza el caño. En esta oportunidad se logra avanzar 440 metros lineales, por unos 8 metros de ancho que tiene.

Residente de obra
CC 93084.003

Supervisor

89

Martes 25 de noviembre de 2025

Hora de inicio: 6:00 am

Ayudantes de obra: 20 personas

Equipos utilizados: Herramientas manuales (machetes, ganchos)

Transporte de personas: Tres (3) canoas.

En este hermoso día, seguimos con las actividades ya empezamos a dejar atrás las cercas y nos acercamos aun sitio llamado higo de las garzas capirras en esta oportunidad avanzamos mas o menos unos 820 metros lineales, por unos 8 metros de ancho.

Residente de obra
CC 93084.003

Supervisor

Miércoles 26 de noviembre de 2025

Hora de inicio: 6:00 am

Ayudantes de obra: 20 personas

Equipos utilizados: Herramientas manuales (machetes, ganchos)

Transporte de personas: Tres (3) canoas.

En este día, de limpieza logramos avanzar unos 560 metros lineales, por unos 10 metros de ancho dentro del caño, en esta oportunidad vemos que se presenta un leve aumento de las aguas debido a la creciente que tiene el rio Sinú en estos momentos.

Residente de obra
Ce 93084.003

Supervisor

Jueves 27 de noviembre de 2025

Hora de inicio: 6:00 am

Ayudantes de obra: 20 personas

Equipos utilizados: Herramientas manuales (machetes, ganchos)

Transporte de personas: Tres (3) canoas.

Se continua con las actividades de limpiezas del caño, logrando un avance muy significativo de unos 580 metros lineales, por unos 10 metros de ancho en algunas partes.

Residente de obra
CC 93'884.003

Supervisor

Lunes 01 de diciembre de 2025

Hora de inicio: 6:00 am

Ayudantes de obra: 20 personas

Equipos utilizados: Herramientas manuales (machetes, ganchos)

Transporte de personas: Tres (3) canoas.

En este día de limpieza y rocería del caño se pudo avanzar en unos mas o menos 1.200 metros lineales, con unos 10 metros de ancho entre márgenes., en este sitio se encuentra la comunidad de Mompox que el caño comunica con el pozo de pacho blanco.

Residente de obra
CE-93084.003

Supervisor

93

Miércoles 03 de diciembre de 2025

Hora de inicio: 6:00 am

Ayudantes de obra: 20 personas

Equipos utilizados: Herramientas manuales (machetes, ganchos)

Transporte de personas: Tres (3) canoas.

En este día, de trabajo se empieza con lo que llamamos retoque del caño que consiste en relimpiar lo que antes se había limpiado que por efectos de la creciente del rio y las lluvias de escorrentías hacen que las corrientes sean muy fuertes que lo que significa que arrastran gran candidad de malezas flotantes al interior del caño, generando taponamientos del cauce y también por la entrada de ganado que apastan dentro del humedal.

Residente de obra
CC 93'084.003

Supervisor

Jueves 04 de diciembre de 2025

Hora de inicio: 6:00 am

Ayudantes de obra: 20 personas

Equipos utilizados: Herramientas manuales (machetes, ganchos)

Transporte de personas: Tres (3) canoas.

En esta oportunidad, los pescadores artesanales decidieron entre todos realizar la limpieza del puente grande que une a las ciénagas de baño y la ciénaga de los negros, con la finalidad de sacarle un poco mas de malezas flotantes que en la actualidad tiene la ciénaga de baño muy colmatada y no hay espejo de agua para realizar las actividades de pesca.

Residente de obra
CC 93.084.003

Supervisor

95

Viernes 05 de diciembre de 2025

Hora de inicio: 6:00 am

Ayudantes de obra: 8 personas

Equipos utilizados: Herramientas manuales (machetes, ganchos)

Transporte de personas: Tres (3) canoas.

En esta oportunidad, se da paso al piloto de extracción de la especie invasora llamada Hidrilla que se encuentra en nuestras ciénagas en esta ocasión se realizó en la ciénaga de los negros, debido a que en baño no se pudo encontrar., la actividad consistió en medir un polígono donde se iba a extraer todo el material, luego se transportaban en canoas grandes para ser llevados al sitio de disposición final que se escogió en este caso optamos por la zona mas cercana y seca que es la carretera.

Residente de obra
93 884.003

Supervisor

96

Sábado 06 de diciembre de 2025

Hora de inicio: 6:00 am

Ayudantes de obra: 8 personas

Equipos utilizados: Herramientas manuales (machetes, ganchos)

Transporte de personas: Tres (3) canoas.

Se continua con el piloto de extracción, transporte y disposición final la especie invasora llamada Hidrilla que afecta los cuerpos de agua en estos momentos.

Residente de obra
RC 93'084.003

Supervisor

97

Lunes 08 de diciembre de 2025

Hora de inicio: 6:00 am

Ayudantes de obra: 8 personas

Equipos utilizados: Herramientas manuales (machetes, ganchos)

Transporte de personas: Tres (3) canoas.

En este día, se continua con el retoque de los dos caños porque el rio ha continuado creciendo y las lluvias han aumentado lo que significa que los arroyos se crecieron y vierten las aguas en los caños que a la vez arrastran gran cantidad de malezas que se obstruyen los caños.

Residente de obra
CA93084003

Supervisor

Martes 09 de diciembre de 2025

Hora de inicio: 6:00 am

Ayudantes de obra: 8 personas

Equipos utilizados: Herramientas manuales (machetes, ganchos)

Transporte de personas: Tres (3) canoas.

En este día, se continua con los trabajos de retoque del caño de la ceiba que es el más afectado por la gran cantidad de malezas debido a lo que antes les decía que son la cantidad de cercas que hay dentro del caño lo que significa que una vez empiecen a crecer las aguas por las lluvias y por el rio estas son las causantes de generar los tapones que obstruyen el normal flujo del agua.

Residente de obra
CC 93084.003

Supervisor